माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

राज्य सैक्टर सामान्य

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रया ग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा कर्णप्रयाग में गैरसैंण में सारकोट सम्पर्क मार्ग का भराड़ीसैंण तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 1	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	2.11		35.69	3Km	0.00	0.00													
							37.80																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	बमोथ से कर्णप्रयाग तक मोटर मार्ग एवं अलकनन्दा नदी के ऊपर 95 मी0 स्पान मोटर सेतु। 1	3Km+1no +95m	09 / 2010	45.40	45.40	6.31		39.09	3Km+1 no+95 m	0.00	0.00													
						03 / 2011	45.40																		
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रया ग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में गैरसैण पजियाणा–घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार। (घोषणा संख्या 132/2011) 3	6Km	09 / 2011	75.60	75.60	11.18		64.42	6Km	0.00	0.00													
							75.60																		
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रया ग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णपयाग में मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसमे से रोहिडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (133/2011) 4	6Km	09 / 2011	75.60	75.60	6.40		69.20	6Km	9.49	9.49													
							75.60								9.49										
5	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रया ग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बूंगीधार मैहलचौरी बछुवाबाण मोटर मार्ग से हरगढ़ तक 2.00 किमी0 तक मोटर मार्ग का निर्माण। (134/2011) 5	2Km	09 / 2011	25.20	25.20	18.51		6.69	2Km	0.00	0.00													
							25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदर्भति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 5810/111 (2)/10–18 (प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–11 दिनांक 20/09/2010		Area 0.4 (FA)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान शेष। शा0संख्या 989/10–4–18 / 01(74)/2016 दिनांक 09.10.2018 द्वारा वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति लागत रू॰ 171.99 लाख मात्र की शा॰सं॰ 1294 /।।। (2)/18–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 19.03.2018 द्वारा प्राप्त। जिसमें निर्माण कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10	TS VIDE 1756/1c dated 22/11/2016 OF Amount 10.32 lac	Area 1.18 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की से0 स्वीकृत प्राप्त एन0पी0बी0 रू0 27.92 लाख दि0 24.07.18 द्वारा भुगतान कर दी गई है। शा0सं0 872/(1)/एक्स–4–18/ 1(557)/2015 दिनांक 05.12.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। सेतु के स्थल चयन व भू–वैज्ञानिक निरीक्षण दिनांक 18.07.2019 को किया गया है। मोटर सेतु का स्पान 60मी0 से अधिक होने के कारण द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 हेतु प्रकरण व्रजकुल को भेजे जाने हेतु उच्चाधिकारीयों का लिखा गया है।
		शा0संख्या 4305/111 (2)/11–16 (मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 16/09/2011		Area 1.98 (TA)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 38 / 2016 /एफ0सी0/2080 दिनांक 14.03.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 1531/12–1 गोपेश्वर दिनांक 9.10.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। उक्त मोटर मार्ग की द्वितीय चरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 403 / ।।।(2) /17–06(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.07.2017 द्वारा लागत रू0 309.91 लाख मात्र की प्राप्त है। जिसमे निर्माण कार्य प्रगति में है।
		शा0संख्या 4305 (1)/111 (2)/11–16 (मु.मं. घो.)/2011 दिनांक 16/12/2011		Area 2.15 (TA)	कार्य पूर्ण		शा॰सं॰ 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 282/ 2015/एफ0सी0/2169 दिनांक 14.03.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या डी॰एफ॰ओ॰ केदारनाथ के पत्रांक 2909/12 –1 दिनांक 02. 02.2019 द्वारा वन विभाग नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। विधिवत् स्वीकृति हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 681/1एल॰ए॰ दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक 947/1एल॰ए॰ दिनांक 24.07.2019 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र लिखे गये हैं। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा॰सं॰ 5542/।।।(2)/ 18– 06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11.2018 द्वारा रू॰ 187.15 लाख मात्र की प्राप्त। जिसमे निर्माण कार्य प्रगति मे।
		शा0सं0 4305 (1)/111 (2)/11–16 (मु.मं. घो.)/2011		Area 0.22 (FA)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान शेष। शा0संख्या 387 / 10 – 4 – 17 / 1(152) /2016 दिनांक 16 अगस्त 2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। उक्त कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0संख्या 1623 / ।।।(2) / 17–06 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017 द्वारा लागत रू0 102.68 लाख की प्राप्त। जिसका निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में कल्याणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	01 / 2013	25.20	25.20	1.96		23.24	2Km	4.11	4.11												
							25.20								4.11										
7	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत पोखरी – हरिशंकर मोटर मार्ग से थौली – थालाबैण्ड तक मोटर मार्ग	3Km	10 / 2010	37.80	37.80	34.88		2.92	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		
8	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में खजूरखाल में निगलानी–तिमुलपानी–गौगनानी–दमदड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	01 / 2013	75.60	75.60	5.94		69.66	6Km	0.00	0.00												
							75.60																		
9	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के मालकोट कालीमाटी सैरा तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no +30m	12 / 2013	31.38	31.38	13.62		17.76	3Km+1no+48m	0.00	0.00												
					3Km+1no +48m		31.38																		
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत रानों – क्वींठी मोटर मार्ग से तोली – गैलुंग तक मोटर मार्ग विस्तार।	2.5Km	01 / 2014	22.73	22.73	0.09		22.64	2.5Km	0.00	0.00												
						04 / 2015	22.73																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 5377/111 (2)/13–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14/01/2013		Area 1.01 (TA)	कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। शा॰ सं॰ 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 204 / 2016 / एफ0सी0 /1013 दिनांक 15.09.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰वी॰ इत्यादि की धनराशि रू॰ 13.72 लाख मात्र का भुगतान दिनांक 03.07.2018 कर दिया गया है। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या डी॰एफ॰ओ॰ केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 3249/12–1 दिनांक 01.03.2019 द्वारा नोडल अधिकारी वन विभाग देहरादून को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा॰सं॰ 5542/111(2)/ 18– 06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11.2018 द्वारा रू॰ 126.74 लाख मात्र की प्राप्त। जिसमें निर्माण कार्य प्रगति मे है।
	31/03/2021	शा0सं0:– 5578/111(2)/10–50(प्रा0आ0)/09 दिनांक 20.10.2010	TS VIDE 246/32C dated 13/02/2015 OF Amount 37.8 lac	Area 0.49 (GOI)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की विधिवत् स्वी0 शा0स0 :– जी0आई0 2656/7–1–2012–600/(3781)/2011 दिनांक 10.12.2012 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण कि स्वीकृति शा0सं0 2661/111(2)/ 17–04(एम0एल0ए0)/2017 दिं0 12.10. 2017 द्वारा लम्बाई 3.00 कि0मी0+2सेतु लागत रू0 275.87 लाख की प्राप्त। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति में।
		शासनादेश संख्या 5377/111 (2)/13–13 (मु0मं.घो.)/2012 दिनांक 14/01/2013		Area 2.97 (TA)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मत्रालय के पत्रांक 8 बी/यू.सी.पी./06/189 / एफ.सी./1770 दिनांक 25.01.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1458/1एल.ए. दिनांक 23.11.2019 द्वारा डी.एफ.ओ. केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर को प्रेषित। पूर्व में प्रथम 3.00 किमी॰ हेतु द्वितीय चरण की डी.पी.आर. लागत रू॰ 172.07 लाख मात्र की मु॰ अ॰ लो.नि.वि॰ पौडी के पत्रांक 2607/7(538) याता– पौडी/ 2018 दिनांक 21.12. 2018 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित। वर्तमान में आगणन लागत रू॰ 180. 27 लाख मात्र की नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि॰ पौडी के पत्रांक 253/07 (538) याता–पौडी/2020 दिनांक 19.02.2020 द्वारा शासन को प्रेषित।
कालीमाटी, सैरा (तिवार्खक)		शासनादेश संख्या 6970/111 (2)/13–40 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14/12/2013		Area 1.62 (FA)	समरेखण अनुमोदित		शा॰सं॰ 8 बी/ यू.सी.पी./ 06 /47/ 2016 /एफ.सी./2304 दिनांक 27.02. 2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। पूर्व में डी0पी0आर0 लागत रू॰ 540.59 लाख मात्र की मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि॰ पौडी द्वारा दिनांक 20.12.2018 को शासन को प्रेषित।वर्तमान में डी.पी.आर॰ लागत रू॰ 572.50 लाख मात्र की एस.ओ.आर॰ की नई दरों पर गठित कर मु॰ अ॰ लो.नि.वि॰ पौडी को प्रेषित। सेतु का डिजाईन शा.सं॰ 631/111 (2)/51(सामान्य)–13/ 2019 दिनांक 12. 02.2019 के अनुसार वैट न होने के कारण मु.अभि.महोदय के पत्रांक 2122/07(544) याता–पौड़ी/2019 दिनांक 12.09.2019 द्वारा वापस लौटायी गयी है। दिनांक 28.02.2020 को हुए समझौते के अनुसार मात्र मोटर मार्ग का आगणन गठित कर लागत रू॰ 212.86 लाख मात्र की अधी.अभि॰ महोदय के पत्रांक 1127/446 यातायात–7/2020 दिनांक 18.03.20 द्वारा मु.अभि॰ महोदय को प्रेषित।
	31/03/2021	शा0सं0:– 333/111(2)/14–46(प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दिनांक 21.01.2014		Area 1.57 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि कि विधिवत स्वीकृति शा0सं0 799/10–4–18/1(31)/2016 दिनांक 17.10.2018 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण कि स्वीकृति शा0सं0 2661/111(2)/ 17–04(एम0एल0ए0)/2017 दिं0 12.10.2017 द्वारा लम्बाई 2.50 कि0मी0 लागत रू0 151.54 लाख की प्राप्त।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	ढाक – रेगड़ी – कर्छो मोटर मार्ग 33	1Km	12 / 2002	4.30	4.30	1.35	1Km	2.95		0.00	0.00											
						03 / 2003	4.30																		
12	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण58 के अन्तर्गत टैटुडा में रामगंगा नदी पर 45 मी0 स्पान के झूलापुल का निर्माण। (प्रथम चरण)	1no+45m	08 / 2015	1.80	1.80	0.10		1.70	1no+42m	1.70	1.70	1.70										
					1no+42m		1.80								1.70										
13	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण59 के अन्तर्गत विसराखेत (मैहलचौरी) में रामगंगा नदी पर 42 मी0 स्पान के झूलापुल का निर्माण। (प्रथम चरण)	1no+42m	08 / 2015	1.68	1.68	0.10		1.58	1no+40m	1.35	1.35	1.35										
					1no+40m		1.68								1.35										
14	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैंण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन का कार्य। 64	4Km	11 / 2015	2.92	2.92	0.50		2.42	4Km	0.00	0.00											
							2.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	8448/लो॰नि॰–2/02–95 (प्रा॰आ॰)/2002 दि॰ 19.12.02		Area 0 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		0.754 हे0 वनभूमि की उत्तराखण्ड शासन के प0 917/.4/17/ 01/2016 दि॰ 02.05.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त।
		शासनादेश संख्या 5988/।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18/08/2015			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में 42 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु की डी॰पी॰आर॰ मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 2976/7 (491) याता–पौडी/2016 दिनांक 29.12.2016 एवं पत्रांक 1218/7(496) याता –पौडी/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। वर्तमान में उक्त सेतु की डी॰पी॰आर॰ (लागत रू॰ 96.94 लाख मात्र) की नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पौडी को प्रेषित की गयी थी जिसमें सेतु का डिजाईन शा॰सं॰ 631/।।।(2)/51 (सामान्य)–13/2019 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार वैट न होने के कारण मु॰अभि॰महोदय के पत्रांक 2121/07(551) याता पौड़ी/2019 दिनांक 19.09.2019 द्वारा आपत्ति में वापस लौटायी गयी है। आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 5988/।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18/08/2015			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में 40 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु की डी॰पी॰आर॰ मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 2976/7 (491) याता–पौडी/2016 दिनांक 29.12.2016 एवं पत्रांक 1218/7(496) याता –पौडी/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। वर्तमान में उक्त सेतु की डी॰पी॰आर॰ (लागत रू॰ 88.81 लाख मात्र) की नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पौडी को प्रेषित की गयी थी जिसमें सेतु का डिजाईन शा॰सं॰ 631/।।।(2)/51 (सामान्य)–13/2019 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार वैट न होने के कारण मु॰अभि॰महोदय के पत्रांक 2121/07(551) याता पौड़ी/2019 दिनांक 19.09.2019 द्वारा आपत्ति में वापस लौटायी गयी है। आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 6072/।।। (2)/15–41 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015		Area 1.27 (TA)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मत्रालय के पत्रांक 8 बी/यू॰सी॰पी॰/06/108/2017 /एफ॰सी॰/656 दिनांक 04.07.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या डी॰एफ॰ओ॰ केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 1966/12–1 दिनांक 02.12.2019 द्वारा नोडल अधिकारी वन विभाग देहरादून को प्रेषित। द्वितीय चरण की डी.पी.आर लागत रू॰ 889.06 लाख मात्र की मुख्य अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ पोडी के पत्रांक 2145 / 7(496) याता –पौडी/2018 दिनांक 06.10.2018 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित। वर्तमान में डी॰पी॰आर॰ लागत रू॰ 1074.92 लाख मात्र की एस॰ओ॰आर॰ की नई दरों पर गठित कर अधीक्षण अभियन्ता लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 5399/103 यातायात – 7/2019 दिनांक 26.12.2019 द्वारा आपत्तियों में खण्ड को वापस लौटाया गया है। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	69 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा थलीसैण के अन्तर्गत जाख, अक्सोडा मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	8Km	09 / 2010	100.80	100.80	99.67		1.13	8Km	1.13	1.13												
						04 / 2011	100.80								1.19										
16	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	75 गंधारी–चापड़ मोटर माग	2Km	12 / 2002	8.60	8.60	5.66	2Km	2.94		0.00	0.00											
						12 / 2002	8.60																		
17	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	82 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत रिखोली नेल जागडी सैरा मोटर मार्ग के किमी0 1 में क्लास–ए लोडिंग सिंगल लेन 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	1no+30m	10 / 2016	2.10	2.10	0.00		2.10	1no+30m	1.77	1.77												
							2.10																		
18	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	84 जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में क्वीसू–सुमाडी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	07 / 2011	50.40	50.40	40.92		9.48	4Km	9.00	0.00												
						09 / 2011	50.40																		
19	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	91 जनपद टिहरी गढवाल में रमोलसारी बण्ड से रमोलसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	24.74	2Km	0.46		0.46	0.00												
							25.20																		
20	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	95 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में गेड़ से बस्टी गड़गु मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	12.16		0.44	1Km	0.00	0.00												
						06 / 2011	12.60																		
21	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	100 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत में सुवाखोली – अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं 12 मीटर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य (किमी 15.00 से 28.00)	14Km+1no+12m	03 / 2013	66.20	66.20	55.85		10.35	14Km+1no+12m	10.34	0.00												
						03 / 2013	66.20																		
22	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	101 मुख्यमंत्री जी धोषणा के अन्तर्गत मैखुली–देवराड़ी–कफलेख–कठूरखाल मोटर मार्ग का विस्तार।	10Km	03 / 2011	126.00	126.00	120.30		5.70	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	5151/III(2)/10–35(एम0एल0ए0)/2010 टी–सी 1 दि0 24 सितम्बर 2010।		Area 4.34 (TA)	कार्य पूर्ण		भारत सरकार के पत्रांक सं08बी/यू0सी0पी0/06/251/2015/एफ0सी0/05 दि0 04/04/2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त । भारत सरकार के पत्रांक सं0 08बी0/यू0सी0पी0 /06/251/2015/एफ.सी./2170 दि0 14.03.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1809/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। नापभूमि का प्रतिकर प्रस्ताव गठित।
	31/03/2012 —	शा.सं 8448(1)लो.नि.–2/02–95(प्रा0आ0) दि0 19.12.02	TS VIDE 244/1 C dated 18/01/2005 OF Amount 8.6 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	शासनादेश संख्या 2837/III (2)/16–06(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 20 अक्टूबर 2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की की स्वीकृति शा॰ सं॰ 8115/III (2)/ 18– 06 (एम॰एल॰ए॰) / 2017 टी॰सी॰ दिनांक 31.12.2018 द्वारा लागत रू॰ 204.90 लाख मात्र की प्राप्त। निविदा प्राप्त, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 —	1516/111 (2)/11–24 (प्रा0आ0)/2011 दि0 06.07.2011			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
रमोलसारी	31/12/2016 —	शासनादेश संख्या–5810 (1)/III (2)/10–18 (प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–11 दिनांक 20.09.2010	TS VIDE E.E. No-1304/1C dated 12/08/2016 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग निर्माण हेतु प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है।
	—	शा॰सं॰ 5150/III(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 2284/17C dated 25/06/2011 OF Amount 12.6 lac	Area 0.65 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/02/2016/ए॰एफ॰सी॰/1064 दिनांक 22–09–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 1131050.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्रानजैकशन नम्बर 323720180904282965 दिनांक 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत होनी है। द्वितीय चरण के आगणन गठन का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0 सं0 2195(1)/III(2)/13–47(प्रा0आ0)/12 दिनांक 22.03.2013	TS VIDE EE LETTER NO. 501/1C dated 09/04/2013 OF Amount 66.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		आगणन पुनः नई दरो पर गठित किया जा रहा है।
सुन्दरगॉव, चौण्डा, जैन्ती, दैड़ा	28/06/2015 10Km	शा0सं0 6836/111(2)/11–03(मुं0मं0घो0)/2011 दि0 25.03.2011		Area 3.45 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु स्टेज–2 में अनुपालन आख्या जॉन लॉन दि0 05.04.2018 को अपलोड की गई है। वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लम्बित। पत्रांक 65/14 सी0 दि0 13.01.2020 द्वारा भारत सरकार उत्तर मध्य क्षेत्र को द्वितीय अनुस्मारक पत्र लिखा गया है।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 104 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में भौनाबागी से चवालखेत डांडा होते हुए नई टिहरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घो. सं. 668/2012)	2.5Km	01 / 2013	31.45	31.45	25.25	2.5Km	6.20		6.20	3.26												
							31.45								3.26										
24	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 116 क्षेत्र धनौल्टी में मसौन–काण्डी द्वारगढ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एंव डामरीकरण का कार्य।	10Km	02 / 2014	23.90	23.90	18.60		5.30	10Km	5.30	0.00												
						02 / 2014	23.90																		
25	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 125 यमुनोत्री के अन्तर्गत उड़खोला–कोटधार मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली–बदाल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.5Km+1job	08 / 2010	44.10	44.10	25.18		18.92	3.5Km +1job	18.92	0.00												
						02 / 2011	44.10																		
26	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गुरूदेवता से मुसाणगांव ल्वैटी जरोला 125 मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	8Km	12 / 2010	100.80	100.80	86.43		14.37	8Km	14.37	0.00												
						12 / 2010	100.80																		
27	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 132 भटवाडी में जसपुर बैंड से पुराली गॉव तक मो0 मार्ग का कार्य ।	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	23.53	3Km	14.27		14.27	0.00												
						12 / 2010	37.80								0.00										
28	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 133 भटवाडी में मिनी स्टेडियम रैथल पहुॅच मो0 मार्ग का विस्तार कार्य ।	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	9.54	1Km	3.06		3.06	2.67												
						12 / 2010	12.60								2.67										
29	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	न्यूली मठुड़गांव ह0वा0 मार्ग का मोटर 137 मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य	3Km	02 / 2013	10.35	10.35	10.19		0.16	3Km	0.15	0.00												
						02 / 2013	10.35																		
30	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 156 क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत नकोट रानीचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 4.00 ग्राम माणदा एंव धार चोपडिया नामक तोंक तक 4.00 कि0मी0 लम्बाई का निर्माण।	4Km	11 / 2012	50.32	50.32	38.04	3Km	12.28	1Km	12.28	5.91												
							50.32								5.91										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भौनाबागी चवालखेत तोक	31/12/2017 –	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013	TS VIDE EE. Letter No- 181/1C dated 29/01/2019 OF Amount 31.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
मसौन, काण्डी	31/03/2019 –	शा0सं0 1152/111/(2)/14–52(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 21.02.2014	TS VIDE EE-1634/1C dated 17/10/2016 OF Amount 23.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		आगणन अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया गया था,उनके द्वारा आगणन में कुछ आपत्तीयॉ इंगति की गई,जिनका निराकरण किया जा रहा है।।
	 –	शा0सं0 5150/।।। (2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010, दिनांक 16.08.2010	TS VIDE EE/119/TS Reg dated 11/07/2019 OF Amount 44.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर वितरण की कार्यवाही लगभग पूर्ण।
गुरूदेवता मुसाणगांव	31/03/2020 –	6276/।।।(2)/10–07(एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2010	TS VIDE SE 8403/680 C-8/2015 dated 26/12/2015 OF Amount 100.8 lac	Area 3.33 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव वन उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 310/दस 4–15/1(142)2015 दिनांक 25.05.2015 द्वारा निर्गत की गई है। सैद्धानितक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 954954.00 रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु रू0 1600000.00 व एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 2821455.00 कुल रू0 5376409.00 यू0टी0आर0 नं0–एस0बी0आई0एन0 515267067253 दिनांक 24.09.2015 द्वारा रू0 5120000.00 व यू0टी0आर0 नं0–एस0बी0आई0एन0 515207067217 दिनांक 24.09.2015 द्वारा रू0 255409 द्वारा सी0एफ0 में जमा किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर ने अपने पत्रांक 630/12–1 दिनांक 22.09.2016 द्वारा प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु नोड़ल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया है।
पुराली	01/03/2017 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010	TS VIDE 116/4C dated 10/03/2016 OF Amount 37.8 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	01/03/2017 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त, कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 890/।।।(2)13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 1466/1C dated 22/06/2015 OF Amount 9.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
माण्दा	 –	शा.सं. 3721 (1)/।।। (2)/12–14 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01.11.2012	TS VIDE EE No-2074/1 V fy 18-07-2013 dated 18/07/2013 OF Amount 35.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	156 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर मे बसोला–बगडियाल गांव–समया मोटर मार्ग।	10Km	01 / 2013	126.00	0.00	100.89		25.11	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		
32	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	157 मा0 मुख्यमत्री घोषणा संख्या 671/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में जगेठीखाल खण्डकरी (तुगोली बगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग राजराजेश्वरी माता मन्दिर से कैच्छु ग्राम सभा के लिये मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	01 / 2013	75.48	75.48	71.67		3.81	3.7Km	3.81	0.00												
					3.7Km		75.48																		
33	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	177 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत ग्राम सारसों–जन्दरिया–काण्डई (चौथान) मो0मा0 का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय029. 25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	36.58		0.62	5Km	0.62	0.00												
							37.20																		
34	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	210 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 411/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चमेला कटाखोली मो0मार्ग का ग्राम ग्वाड तक विस्तार का कार्य।	5Km	05 / 2015	41.54	41.54	32.53		9.01	5Km	9.00	0.00												
							41.54																		
35	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	212 कर्णप्रयाग – नौटी – किरसाल मोटर मार्ग कि0मी0 12 से चौण्डी – सेरा – बजाण – सिलंगी मोटर मार्ग	4Km	09 / 2010	50.40	50.40	15.90		34.50	4Km	0.50	0.50	0.50											
						03 / 2011	50.40								0.50										
36	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	221 डुंग्री–बिजराकोट–छिनका (कोठागधार) नौरीधार–बौंला–दुर्गापुर पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	8Km	08 / 2010	100.80	100.80	64.96		35.84	8Km	0.10	0.10												
						11 / 2011	100.80										0								
																8 k	8								
37	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	226 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1195/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गजेली–सौड से खेडाखाल मोटर मार्ग को मंगलाकोटी तक विस्तार कार्य।	2.5Km	01 / 2016	49.75	49.75	0.38		49.37	2.5Km	35.00	0.47												
							49.75								0.47										
38	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	227 जनपद रूद्रप्रयाग में जखोली में धान्यूं –कोटी – घरडा मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	02 / 2011	37.80	37.80	13.36	3Km	24.44		0.00	0.00												
						02 / 2011	37.80																		

समे

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
समेया, डांग, भैसवाडा बसोला, डांडख्लि, बगडियाल गॉव	30/06/2015 10Km	शा0सं0 5377/(1)/111(2)/12–13 (मु0मं0घो0)/2012 दि0 14–1–2013		Area 10.95 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु स्टेज–2 में अनुपालन आख्या ऑन लाईन दि0 28.08.18 को अपलोड की गई है। वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लम्बित। पत्रांक 64/14 सी0 दि0 13.01.2020 द्वारा भारत सरकार उत्तर मध्य क्षेत्र को द्वितीय अनुस्मारक पत्र लिखा गया है।
कैच्छू		शा.सं. 5377/।।। (2)/13–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14.01.2013	TS VIDE EE No-2886/1 C dt 18-09-2013 dated 18/09/2013 OF Amount 31.38 lac		समरेखण अनुमोदित		अनुमोदित समरेखणानुसार भू अर्जन पत्रावली गठित कर भू अर्जन की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में मार्ग में द्वितीय चरण के कार्य गतिमान है। कार्य पूर्ण होने पर वास्तविकता के आधार पर दबान आदि का प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जायेगा।
	30/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के कार्य पूर्ण। मुआवजा शेषी। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		शा0सं0 2997/111 (2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			कार्य पूर्ण		समरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 4784/858 याता–12/13 दि0 16.10.15 द्वारा अनुमोदित। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021	शा0सं0 :– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10	TS VIDE 245/4C dated 13/02/2015 OF Amount 48.02 lac	Area 0.46 (GOI)	कार्य पूर्ण		सिविल भूमि की वि0 स्वी. जिलाधिकारी चमोली के प. 5260/26–18 (2013–14) दि. 04.07.14 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. 2379/।।।(2)/16–6(एम.एल.ए.)/ 2015 दि. 31.08.2016 द्वारा रु. 255.19 लाख की प्राप्त। प्रतिकर बांटा जा रहा है। कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	5150/।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010			कार्य पूर्ण		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 94(1) दि॰ 15.03.2016 द्वारा 3.15 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। डी॰एफ॰ओ॰, बद्रीनाथ के प॰ 4196/जी–1 दि॰ 11.06.19 द्वारा डी॰एफ॰ओ॰, केदारनाथ, गोपेश्वर से वृक्षों के पातन हेतु पत्र लिखा गया है। डी॰एल॰एम॰, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कर्णप्रयाग के प॰ 823/लेखा जनरल दि॰ 01.11.19 द्वारा वृक्षों कटान, आफरोड ढुलान आदि हेतु अवगत करायी गयी धनराशि रु॰ 689422.00 मात्र का भुगतान कर दिया गया है।
		शा0सं0 428/111 (2)/16–14 (मु0म0घो0)/2015 दि0 23.01.2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 5012/111 (2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.18 द्वारा द्वितीय चरण की लम्बाई 2.125 किमी0 लागत 94.02 लाख की प्राप्त। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
कोटी, घरडा, मखेत	31/03/2016	शासनादेश संख्या 6985/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011			कार्य पूर्ण		कुछ काश्तकारों के प्रतिकर का आंशिक वितरण किया जा चुका है। शेष प्रतिकर का वितरण इस वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	227 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र – पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 121 से ग्राम तुगदुन्डा तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2013	62.90	62.90	60.22		2.68	5Km	2.68	0.00												
						02 / 2013	62.90																		
40	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	238 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 11 (हिंवाली) से माणिकनाथ मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	18.12		19.68	2.32Km	0.00	0.00												
					2.32Km		37.80																		
41	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	239 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ननवा से थात मुंशांकरी तक मोटर मार्ग का निर्माण	6Km	12 / 2010	75.60	75.60	27.04		48.56	6Km	25.00	15.00												
							75.60								10.11										
42	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	246 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुगराली से कंगसाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण (या0 सं0 69 / 2003)	10Km	07 / 2011	126.00	126.00	69.83		56.17	6.5Km	25.00	25.00												
					6.5Km		126.00								14.72										
43	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	255 जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से कुनगांव–पाव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	6.62		5.98	0.65Km	5.98	0.00												
					0.65Km		12.60																		
44	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	256 मा0मु0मं0 घोषणा के अन्तर्गत हर्षिल–बगोरी मो0 मार्ग का निर्माण कार्य । घोषणा सं0–440 / 2012 ।	2Km	02 / 2013	25.20	25.20	10.63	2Km	14.57		14.57	0.00												
						02 / 2013	25.20								0.01										
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	258 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय जखोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2Km	09 / 2011	25.20	25.20	20.84	2Km	4.36		0.00	0.00												
						09 / 2011	25.20																		
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	259 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत तलपंदेरा से क्वीलाखाल सकलाना (भरदार) मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	09 / 2011	25.20	25.20	21.17	2Km	4.03		0.11	0.11												
						09 / 2011	25.20																		
47	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	275 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के चिन्यालीसौड़ ब्लांक में धरासू पुल से दिखोली–अदनी–रौंतल मोटर मार्ग का विस्तार।	4Km	11 / 2011	50.40	50.40	15.55		34.85	4Km	34.85	0.00												
						03 / 2012	50.40								0.12										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 5377/ ।।।(2) / 13–13 (मु0म0घो0)/2012 दिनांक 004.01.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/08/2014 –	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/ 10–04 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/10	TS VIDE 3703/1c dated 22/12/2012 OF Amount 37.8 lac		कार्य पूर्ण		मुख्य अभि0 टिहरी के पं0 सं0 1020/07याता–टी0ए0सी0/टिहरी/15 दि0 16.110.15 द्वारा शासन को प्रेषित।
	30/06/2014 –	शा0सं0 5527/ ।।।(2)/10–04 (एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/10	TS VIDE 448/1c dated 27/03/2012 OF Amount 75.6 lac		कार्य पूर्ण		मु0अभि0 ग0 क्षे0 के प0सं0 2209/3/67 याता––ग0क्षे0/2013 दि0 28.10.14 द्वारा रू0 280.05 लाख का शासन को प्रेषित ।द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	30/12/2016 –	शा0 सं0 2700(1)।।।(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011	TS VIDE 1910/1c dated 27/07/2013 OF Amount 66.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 रू0 429.08 लाख की मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 1945/103 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
पाव	31/03/2020 0.65Km	5384/ ।।। :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर पत्रावली गठित। सहमति प्राप्त।
	31/03/2019 –	शा0सं0–890/!!! ;2द्ध/13–50 ,प्रा0आ0द्ध/2012 दि0–20/02/2013			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2016 –	4313(1)/111(2)/11–36(एम0एल0ए0)2011 दिनांक 19.09.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	4313(1)/111(2)/11–36(एम0एल0ए0)2011 दिनांक 19.09.2011			कार्य पूर्ण		अधिकांश काश्तकारों का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। शेष काश्तकारों के मुआवजा वितरण की कार्यवाही गतिमान है।
	 –	मुख्य अभियन्ता, स्तर–। का पत्र सं. 6064(1)/ ।। (2)/11–37 (प्रा.आ.)/2011, दिनांक 15.11.2011	TS VIDE EE/115/TS reg dated 01/07/2019 OF Amount 50.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर बांटा जाना है। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण। धनावंटन न होने से प्रतिकर नही बांटा जा सका है। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना 280 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में ग्राम सभा किमडार से कसनाउ पैदल मार्ग के चुड़िया खड्ड नामक गदेरे पर 8 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2011	0.32	0.32	0.10	1job	0.22		0.22	0.00												
						04 / 2011	0.32																		
49	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग से कांसुवा 281 होते हुये चांदपुर गढ़ी तक मोटर मार्ग	7Km+2no +70m	09 / 2011	83.83	83.83	7.89		75.94	7Km+2no+70m	0.00	0.00											
						03 / 2014	83.83																		
50	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	नौटी – छातोली मोटर मार्ग का जखेड़ा 282 तक विस्तार कि0मी0 4.00 से 8.00 तक	4Km	09 / 2011	50.32	50.32	0.00		50.32	4Km	0.00	0.00											
						03 / 2012	50.32																		
51	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	कर्णप्रयाग – नौटी – पेठाणी राज मार्ग 283 सं0 34 से मालई तक मोटर मार्ग	2Km	09 / 2011	25.16	25.16	0.77		24.39	2Km	0.00	0.00											
						12 / 2017	25.16																		
52	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 292 संगलाकोटी – भेडगांव – गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली जजेडी तक विस्तारीकरण का कार्य।	12Km	11 / 2013	191.10	191.10	37.56		153.54	12Km	153.54	7.69											
						11 / 2013	191.10								7.69										
53	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 294 उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग से बरेठ मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) कार्य।	3Km	03 / 2013	37.74	37.74	37.75		-0.01	3Km	0.00	0.00											
							37.74																		
54	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 295 चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6.5Km	03 / 2013	22.43	72.42	22.60		-0.17	6.5Km	0.00	0.00											
							22.43																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 –	शासनादेश सं0 1404/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/ 2010 टी0सी0–1 दिनांक 22 मार्च 2011			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 :– 4305/III(2)/11–16 (मु0मं0घो0) / 2011 दिनांक 16.09.2011		Area 1.67 (GOI)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0स्वी0शा.सं.1086/ दि. 10.01.2017 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. :– 1623 दि. 03.08.2017 द्वारा लम्बाई 1.80 कि.मी. + 30 मी0 स्पान सेतु लागत – रु. 250.64 लाख की प्राप्त। शेष लम्बाई 4.25 कि.मी. +24मी0 स्पान सेतु लागत रु. 449.13 लाख का द्वितीय चरण का आगणन शासनादेश संख्या 676/III (2)/19–06(एम.एल.ए.)/2017 दि0 14.02.2019 द्वारा रु0 443.12 लाख का स्वीकृति प्राप्त। कार्य की ई–टेडरिंग सें निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 :– 4305/III(2)/11–16 (मु0मं0घो0) / 2011 दिनांक 16.09.2011		Area 0.17 (Nodal)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सै0 स्वी0 8बी0/यू0 सी0पी0/06/90/2016/एफ0सी0/2157 दिनांक 14.03.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 6.73 लाख चालान से दि0 24.9.2018 द्वारा जमा। सै0 स्वी0 की अनुपालन आख्या माह 01/2019 में भारत सरकार को प्रेषित। छपान कार्य पूर्ण, कटान एवं ढुलान हेतु मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः दि0 31.10.2019 को डी0एफ0ओ0 को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 :– 4305/III(2)/11–16 (मु0मं0घो0) / 2011 दिनांक 16.09.2011	TS VIDE 1817/4C dated 16/12/2017 OF Amount 1.96 lac	Area 0.45 (GOI)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0 स्वी0 शा0सं0 541/ एक्स–4–19/1(41)/2016 दि0 15.11.2019 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वी0 शा0सं0 :– 5542/III (2)/18–06(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 14.11.2018 द्वारा लं0 1.75 कि0मी0, लागत रु0 136.12 लाख की प्राप्त। द्वितीय चरण में पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
गुडिन्डा, सल्ड, महरगांव मल्ला, महरगाव तल्ला।	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 5927/III (2) /2013–31 प्रा0आ0/2013 दिनांक 22.11.2013			निर्माण प्रारम्भ		कास्तकारों को मुआवजा वितरण किया जा रहा है।
	 –	शासनादेश सं. 1648 (1)/III (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 1210 (2)/2c dated 14/08/2014 OF Amount 37.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	शासनादेश सं. 1648 (1)/III (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013 एवं मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 4082/636 याता			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 297 553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में भणज–ग्वाड़– मचकण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) ।	2Km	04 / 2015	17.72	17.72	13.74		3.98	2Km	0.00	0.00												
							17.72																		
56	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 297 उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बादसी–गोपाल–गोलोक धाम मोटर मार्ग से खाण्ड गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	7.81		17.39	2Km	17.39	0.00												
							25.20																		
57	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 298 उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कैन्थोगी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	20.65		4.55	2Km	2.00	0.00												
							25.20								3.73										
58	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 317 यमुनोत्री में एच.आर.टी. से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	03 / 2013	63.00	63.00	1.88		61.12	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
59	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मु0मं0घो0 के अन्तर्गत बौंला से सिरकोट 326 मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2013	25.16	25.16	0.12		25.04	2Km	0.00	0.00												
						02 / 2017	25.16																		
60	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 334 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत बुगाला से संसमण मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	5Km	11 / 2012	62.90	62.90	48.25		14.65	5Km	14.65	1.22												
							62.90								1.22										
61	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निजमूला–पाणा मोटर मार्ग से गौंणा 337 भनाली तक लिंक मोटर मार्ग	4Km+1no+90m	12 / 2013	84.24	84.24	26.67		57.57	4Km+1no+90m	0.00	0.00												
						04 / 2014	84.24									1 b 4 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015		Area 0.76 (TA)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 941/एक्श–4–7/1(136)/2017 दि॰ 09–01–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 1334974.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्रांजेशन नम्बर 323720180904283064 दि॰ 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। पत्रांक 2336/पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ (सि॰ख॰) दिनांक 05–08–2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग पर सिंचाई खण्ड द्वारा अपग्रेडेशन किया जाना है। इस कार्यालय के पत्रांक 2366/1सी॰ दि॰ 31–8–19 द्वारा स्केच मैप प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है।
	—	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE EE/129/TS dated 20/07/2019 OF Amount 25.2 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का प्रतिकर दिया जाना है जो धनाभाव होने के कारण नही बांटा जा सका। द्वितीय द्वितीय चरण के अन्तर्गत पहाड़ कटान का का कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश सं. 1648 (1)/ ।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE EE/1331 dated 31/12/2017 OF Amount 25.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 2195/(1)/ ।।। (2)/13–47 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 22.03. 2013	TS VIDE EE/128/TS dated 20/07/2019 OF Amount 63 lac	Area 1.59 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य प्रगति पर। वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण। धनाभाव के कारण प्रतिकर भुगतान नही किया जा सका। (नोट आरक्षित वन भूमि – 1.045 हे0। सिविल सोयम – 0.549 हे0। नाप भूमि – 2.75 हे0। चीड़ –31 नं. कुकाट–12 नं.।)
	31/03/2021 —	1971/ ।।।(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 14.03.2013		Area 0.32 (Nodal)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सैद्वान्तिक सवीकृति भा.स. के प. 8बी./यू.सी.पी. /06/2021/2015/एफ.सी./1222 दि. 11.10.2017 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि रु0 6.77 लाख चालान से दि0 24.9.2018 द्वारा जमा। अनुपालन आख्या दि0 22.10.18 द्वारा भा0स0 को प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 8115/ ।।।(2)/18–06(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31.12.2018 द्वारा प्राप्त। छपान एवं कटान कार्य पूर्ण।
संसमण	31/03/2020 —	शा0सं0 3721(1)/ ।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE EE. 1089/1C dated 05/05/2016 OF Amount 62.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	शा0सं0 7075/ ।।।(2)/13–41 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 20.12.2013			कार्य पूर्ण		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 388(54) दि॰ 26.05.2016 द्वारा 1.855 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।। क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण आदि हेतु रु॰ 25.63 लाख का भुगतान वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। वृक्षों का छपान कार्य पूर्ण, प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कर्णप्रयाग द्वारा अवगत करायी गयी लौट की धनराशि रु॰ 23.96.00 मात्र का भुगतान डी॰डी॰ नं॰ 022958 दि॰ 03.09.19 द्वारा कर दिया गया है।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
62	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	338 गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी–सिरोखोमा–सेटुंणा–बैरागना मोटर मार्ग	6Km	12 / 2013	106.38	106.38	1.52		104.86	6Km	0.00	0.00											
						04 / 2014	106.38									6 k									
63	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	340 गोपेश्वर–मण्डल मोटर मार्ग से ग्राम ग्वाड़ मोटर मार्ग निर्माण	2.5Km	01 / 2014	44.33	44.33	0.29	2.5Km	44.04		0.00	0.00											
						04 / 2014	44.33																		
64	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	347 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में तेलुंगा (मांजफ) से घोल्डानी तक सडक निर्माण	12Km	02 / 2014	122.47	122.47	83.42		39.05	7.6Km	30.00	30.00											
					7.6Km		122.47								35.39										
65	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	357 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत चट्वापीपल से ग्राम सिरण – एण्ड तक मोटर मार्ग	14Km	10 / 2013	126.00	126.00	8.00		118.00	14Km	0.50	0.50											
						03 / 2014	126.00								0.50										
66	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	359 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में पनियाला से बागी मो0 मार्ग का निर्माण	5Km	02 / 2014	51.03	51.03	40.64		10.39	2.72Km	10.00	10.00											
					2.72Km		51.03								10.66										
67	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	359 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत कर्णप्रयाग – सांकरी – पलेठी – रिठोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	12 / 2013	54.00	54.00	0.36		53.64	6Km	4.84	4.84											
						03 / 2016	54.00								4.84										
68	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	360 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत किमधार – स्यान – किशनपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	12 / 2013	63.00	63.00	0.77		62.23	1.35Km	1.90	1.90											
					1.35Km	03 / 2015	63.00								1.90										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0सं0 7075/ ।।।(2)/13–41 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 20.12.2013			कार्य पूर्ण		उत्तराखण्ड शासन के प0 946/4–16/1(124)/2016 दि0 16.09.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य के द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। डी॰एफ॰ओ॰, केदारनाथ के प॰ 515/9–1 (3) दि॰ 05.08.19 द्वारा लौट सं॰ 4622018–19 के निस्तारण हेतु प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम कर्णप्रयाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 333/ ।।।(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014			कार्य पूर्ण		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 100/(30)/2016 दि॰ 11.06.2018 द्वारा 0.77 हे0 वनभूमि की विधिवत स्वीकृति एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। डी॰एफ॰ओ॰, केदारनाथ के प॰ 355/9–1(3) दि॰ 18.07.19 द्वारा वृक्षों के पातन हेतु प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कर्णप्रयाग को पत्र लिखा गया है। जिसके क्रम में उनके प॰ 513/लेखा जनरल दि॰ 07.08.19 द्वारा अवगत करायी गयी लौट की धनराशि लौट की धनराशि रु॰ 69856.00 मात्र का भुगतान डी॰डी॰ नं॰ 023043 दि॰ 18.11.19 द्वारा कर दिया गया है।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 1.92 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आन लाइन प्रेषित किया गया है ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2021 –	5490/ ।।।(2)/13–27(प्रा0आ0)/2013 दि0 17.10.2013	TS VIDE 307/426C-07/2017 dated 04/03/2017 OF Amount 115.1 lac	Area 4.44 (GOI)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0स्वी0 शा.सं. 1068 दि. 10.01.2017 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. :– 1623 दि. 03.08.2017 द्वारा लम्बाई 5.00 कि.मी., लागत – रु. 385.84 लाख की प्राप्त। शेष लम्बाई 5.25 कि.मी. लागत रु. 459.09 लाख का द्वितीय चरण का आगणन शा0सं0 8116 /।।। (2)/18–16(एम.एल.ए.)/2017 दि0 31.12.2018 द्वारा रु0 459.09 लाख का स्वीकृति प्राप्त, पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 1945/103याता–टीएसी/टिहरी/15 दि0 04.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा वितरण किया जा रहा है ।
	31/03/2021 –	शा.सं. 6970/ ।।।(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE 1821/23C dated 26/12/2017 OF Amount 6.72 lac	Area 3.1 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सै0 स्वी0 भारत सरकार के प. 8बी0/यू0सी0पी0/06/ 1110/2016/एफ0सी0/1735 दि. 22.01.2018 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है। एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 37.63 का भुगतान दि0 28.03.2019 द्वारा किया जा चुका है। म्यूटेशन हेतु दि0 26.11.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को भूमि उपलब्ध कराने हेत लिखा गया है। भूमि प्राप्त नहीं हुई है। मोटर मार्ग में 24 एवं 18 मी0 स्पान के सेतुओं एवं 6 कि0मी0 की डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता पौड़ी के पत्रांक 3062/07(554)याता–पौड़ी/2019 दिनांक 12.12.2019 द्वारा रु0 818.39 लाख का शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शा.सं. 6970/ ।।।(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE 1015/12C dated 20/07/2019 OF Amount 2.82 lac	Area 0.94 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की वि0स्वी0 शा0सं0 869/10–4–17/1(613)/2015 दि0 02.05.2018 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा.सं. :– 1623 /।।।(2)/17(एम.एल.ए.)/2017टी.सी. दि. 03.08.2017 द्वारा लम्बाई 1.35 कि.मी., लागत – रु. 92.12 लाख की प्राप्त। प्रतिकर बांटा जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
69	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	366 विधानसभा क्षेत्र नरेन्दनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेलीखाल से बखलेश्वर महादेव मन्दिर तक (वाया बी0–भैरव) मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	12Km	03 / 2013	151.20	151.20	126.91		24.29	12Km	24.29	0.20												
						02 / 2014	151.20								0.20										
70	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	378 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में पीपलडाली चाह गडोलिया से स्वाडी तक मो0 मार्ग का निर्माण	2Km	05 / 2014	37.98	37.98	25.30		12.68	2.37Km	12.00	10.00												
					2.37Km		37.98								6.84										
71	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	383 मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा संख्या 524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में सौरा–सारी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	2Km	04 / 2015	88.82	88.82	36.60	2Km	52.22		52.22	0.93												
						04 / 2015	88.82								0.93										
72	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	385 मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में मुस्टिकसौड़–कुरोली मोटर मार्ग से कुरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	04 / 2015	28.54	28.54	11.09	1Km	17.45		9.83	12.11	12.11											
						04 / 2015	28.54								12.11										
73	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	389 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–771/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में भदनी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7Km	12 / 2013	50.52	50.52	43.44		7.08	7Km	7.08	0.98												
							50.52								0.98										
74	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	391 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–774/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में बमणगांव थन्यूल लवा मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण का कार्य।	12Km	12 / 2013	102.96	102.96	90.45		12.51	12Km	12.51	12.50												
							102.96								12.48										
75	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	392 विकास खण्ड कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर – बैनोली से ऐरोली तक मोटर मार्ग।	3Km	11 / 2014	42.51	42.51	8.32		34.19	3Km	2.98	2.98												
						08 / 2017	42.51								2.98										
76	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	433 मा0मु0घो0 सं. 25/2011 के अन्तर्गत विकासखण्ड कर्णप्रयाग में सिमली में पिण्डर नदी के ऊपर 80 मी0 स्पान लौह सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1no+80m	06 / 2011	20.60	20.60	7.00		13.60	1no+80m	0.00	0.00												
						04 / 2012	20.60																		
77	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	537 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत चिलपड बैण्ड से जिवाडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2017	64.90	64.90	49.77		15.13	5Km	15.13	12.54												
							64.90								12.54										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2198/ ।।।(2)/13–61 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 28.03.2013	TS VIDE SE. 7232/709C-8/2016 dated 22/09/2016 OF Amount 151.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2016	शा0 सं0 3233/111(2)/14–4(प्रा0आ0)/2014 दि0 26/05/14			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/ ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015	TS VIDE 114/4C dated 10/03/2016 OF Amount 88.82 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है।
	30/06/2018	शाशनादेश संख्याः–2501/ ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015	TS VIDE EE 115/4C dated 10/03/2016 OF Amount 28.54 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E 666/1C dated 24/03/2014 OF Amount 50.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त, कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE S.E. 841/767C-8/2016 dated 09/03/2016 OF Amount 54.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के समस्त कार्य पूर्ण।
	31/03/2021	शा.सं. 5570/ ।।।(2)/14–27(प्रा.आ.)/2014 दि. 19.11.2014	TS VIDE 341/14C dated 28/03/2017 OF Amount 16.71 lac		कार्य पूर्ण		नाप भूमि का प्रतिकर बांटा जा रहा है। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. शा.सं. 3263/ ।।।(2)/16–27(प्रा.आ)/ 2014 दि. 30.12.2016 द्वारा रु. 96.17 लाख की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2021	शा.सं. 2014/ ।।।(2)/11–07(मु.मं.घो.)/2011 दि. 01.06.2011	TS VIDE 614/32C dated 17/04/2015 OF Amount 6.4 lac	Area 0.12 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की विधिवत स्वीकृति भा.स. के प. 8बी0/यू.सी.पी./06/97 /2016/एफ.सी./1088 दि. 23.09.2017 द्वारा प्राप्त। प्रतिकर बांटा जा रहा है। कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE EE. 805/1C dated 04/06/2019 OF Amount 50.88 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
78	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	580 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत बसेली चांठी तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	01 / 2013	50.32	50.32	37.93		12.39	4Km	12.00	10.00												
							50.32								7.62										
79	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	583 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भटवाडा से खैट वाया म्यूंडा मो0 मार्ग का नव निर्माण काय	6Km	02 / 2014	59.94	59.94	41.72		18.22	6Km	15.00	0.00												
							59.94								1.57										
80	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	609 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में हुड़ोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11 / 2013	31.53	31.53	25.26	1job	6.27		6.27	0.49												
						01 / 2014	31.53																		
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	612 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु–धुनियारा–थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11 / 2013	52.50	52.50	16.49	1job	36.01		36.01	0.00												
						01 / 2014	52.50								0.81										
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	616 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला, विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम खन्ना व सेवा गॉव को जोड़ने हेतु रूपिन नदी (बजिवाड़ा) तोक में 70 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण काय। (प्रथम चरण)	1job	02 / 2014	5.28	5.28	2.75	1job	2.53		2.53	0.00												
							5.28																		
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	621 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुंणगा से कुमारकोट हल्का वाहन मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	5Km	02 / 2014	7.25	7.25	4.87		2.38	4.76Km	2.38	0.00												
					4.76Km		7.25																		
84	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	638 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मी० स्पान के आर.सी.सी. सेतु सहित निर्माण।	2.5Km+20m	01 / 2014	19.75	19.75	10.63		9.12	2.5Km +20m	9.12	0.00												
							19.75																		
85	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	660 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत आराकोट छतरी मोटर मार्ग का निर्माण। (डामरीकरण)	1job	08 / 2015	1.20	1.20	0.78	1job	0.42		0.42	0.00												
							1.20																		
86	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	861 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा के घाट खड्ड में 13 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	08 / 2015	3.23	3.23	1.84	1job	1.39		1.39	0.00												
							3.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	शा0 सं0 213(1)/111(2)/13–08 /मु0म0घो0/2012 दि0 14.01.2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। अवशेष प्रतिकर वितरण का कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2017 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62(प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		6.00 किमी0 लम्बाई एवं रू0 284.44 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।भूमि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013	TS VIDE 251/13C dated 27/02/2018 OF Amount 31.53 lac	Area 1.03 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	शासनादेश सं0 5927/।।।(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013		Area 3.53 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	शासनादेश सं0 819/।।।(2)/14–50(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 8 फरवरी 2014			कार्य पूर्ण		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2019 4.76Km	803/।।।(2)/14–51 (प्रा0आ0)/2013 दि0 07–02–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0– 2748(ए)/।।।(2)/17–02/ एम0एल0ए0/2017 दिनांक 01–11–17 द्वारा रू0 371.00 लाख की प्राप्त है। कार्य प्रगति पर है। प्रतिकर वितरण हेतु पत्रावली गठित।
	— —	शासनादेश संख्या 549/।।। (2)/14–49 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 29.01.2014	TS VIDE EE/124/TS dated 15/07/2019 OF Amount 19.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 5988/।।।(2)/15–11(मु0म0घो0) /2015 दिनांक 18–08–2015			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 6096/।।।(2)/15–37(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 18–08–2015			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः नइ र्ं दरों पर गठित किया जा राह है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 943 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (7 कि0मी0)	1job	03 / 2016	1.44	1.44	1.33	1job	0.11		0.11	0.00												
							1.44																		
88	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 945 पुरोला के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (12 कि0मी0)	1job	03 / 2016	2.47	2.47	1.91	1job	0.56		0.56	0.00												
							2.47																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1002 उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के पर्यटन स्थल केदारकांठा प्रवेश साकली खड्ड में 21 मीटर स्पान के पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	08 / 2016	2.42	2.42	0.20	1job	2.22		2.22	0.00												
							2.42																		
90	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1004 मोरी में सिदरी दुबई से कलाप तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 16 कि0मी0 एक सेतु सहित	1job	09 / 2016	191.53	191.53	1.24		190.29	1job	190.29	1.16												
							191.53								1.16										
91	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1005 मोरी के केदारगंगा नदी पर सेरा डिगाड़ी में 21 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	2.42	2.42	0.20	1job	2.22		2.22	0.00												
							2.42																		
92	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1006 मोरी के केदारगंगा गाडा सीमा में 24 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	2.54	2.54	0.20	1job	2.34		2.34	0.00												
							2.54																		
93	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1007 मोरी के केदारगंगा नदी पर ग्राम खरसाड़ी डोभालगॉव मार्ग में 24 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2016	3.06	3.06	0.20	1job	2.86		2.86	0.00												
							3.06																		
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1036 मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड सुपिन नदी पर 24 मीटर विस्तार पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2016	2.54	2.54	0.20	1job	2.34		2.34	0.00												
							2.54																		
95	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1044 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के कि0मी0 5 (बैंचा) लिवाड़ी नदी पर 30 मीटर स्पान पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण।	1job	01 / 2017	3.57	3.57	0.10	1job	3.47		3.47	0.00												
							3.57																		
96	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड 1427 पुरोला में ढकाड़ा मोटर मार्ग में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	07 / 2018	1.92	1.92	0.00	1job	1.92		1.92	0.00												
							1.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 1984/।।।(2)/16–41 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 9 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		आगणन गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जाना है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2501/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 26–9–2016			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 3250/।।।(2)/16–68(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 29–12–16			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 3283/।।।(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 3747/।।।(2)/18–23 (प्रा0आ0) /2018 दिनांक 26 जुलाई 2018			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता के पत्रांक 2503/6 (1) पुरोला एस0सी0एस0पी0 – टिहरी – टी0ए0सी0–2018–19 दिनांक 26–8–19 के द्वारा लम्बाई 8 मीटर लागत रू0 28.05 लाख की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (96 कार्य)					366.5Km+10no+514m+17job		4,440.57	4,364.56	2,192.92	29Km+15job	2,247.65	318.47Km+10no+527m+2job	935.65	192.61	15.66										
					306.47Km+10no+527m+17job		4,440.57								181.74										
																18Km+1bd	8								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	2 घाघली बैण्ड–सदंणा–मठाली मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	12Km	03 / 2003	51.60	51.60	20.50		31.10	12Km	1.00	0.00											
						03 / 2004	51.60								0.43										
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	3 रानों–क्वींठी मोटर मार्ग से तोली – गैंलुंग तक मोटर मार्ग	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	0.33		37.47	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2011	37.80																		
3	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	9 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र थैलीसैण के अन्तर्गत स्योली–टीला मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 0 से 3 किमी0 (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	26.32		11.48	3Km	0.00	0.00											
							37.80																		
4	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	72 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा थलीसैंण के अन्तर्गत मजरा महादेव – कठुड मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	6Km	01 / 2013	75.48	75.48	48.98		26.50	6Km	2.00	0.25											
							75.48								0.25										
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	73 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में विरोड़ से नागनाथ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (239/210)।	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	54.84		20.76	6Km	5.00	0.00											
						03 / 2011	75.60																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	82 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत उनियालगांव से ग्राम हवेली (सत्यो)तक मार्ग का नवनिर्माण	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	14.19		11.01	2Km	11.01	0.00											
						12 / 2011	25.20																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	95 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड थौलधार में ग्वालगांव से खर्क भेण्डी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03 / 2011	25.20	25.20	18.15	2Km	7.05		7.05	3.35	3.35										
							25.20								3.35										
8	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	95 मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद पौडी के विकासखण्ड एकेश्वर में सुन्ना हलाई मल्ली – हलाई तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	20.64		17.16	3Km	3.00	0.09											
							37.80								0.09										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30.41Km		**1592.53**	GOI:5 TA:14 FA:9 Kattan:1 Nodal:3	अना0कार्य 3 समरेखण 7 निर्माणरत् 24 पूर्ण 62		

घांघली, सदणा, मठाली	31/12/2020	शा0सं0 743 /लो0नि0–1 /03–20 (प्रा0आ0) दि0 31.3.03	TS VIDE 1188/469Yata-3603-04 dated 30/03/2004 OF Amount 51.6 lac	Area 4.72 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भूमि अधिग्रहण शेष। 9किमी0 में मुआवजा बांटा जाना है।
	31/03/2021	शा0सं0:– 5810/ ।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10		Area 1.7 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की विधिवत स्वी0 शा.सं.446/10–4–19/01(20)/2016 दिनांक 24.12.2019 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 3976(ए)/ ।।।(2) /17/04(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 12.12.2017 द्वारा 142.50 लाख की प्राप्त।
		शासनादेश सं0 1428/ ।।।(2) /11–18 (प्रा0आ0)/ 2010 टी.सी. –5 दि0 25 मार्च 2011।		Area 2.63 (GOI)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन के पत्रांक 1110/एक्स0–4–15/1(559)/2015 दि0 07/11/2015 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित । प्रस्ताव आपत्तियों में वापस। पुनः नए समरेखण पर विचार किया जा रहा है।
		5377/ ।।।(2)/13–13(मु0मं0घो0)/2012, दि0 14 जनवरी 2013।		Area 4.86 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		69/एक्स–4–17/1(571)/2015 दि0 20 जुलाई 2017 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1809/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति में। प्रतिकर प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 6836/ ।।।(2)/10–03(मु0मं0घो0)/2011 दिनॉक 9.11.2010	TS VIDE EE-2202/1C EE-2202/1C dated 01/12/2012 OF Amount 75.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक 03.09.2019 द्वारा प्राप्त,निविदा आमुत्रित कर,निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020	6696/ ।।।(2)/11–127 (प्रा0.आ0)/2011 दिनॉक–24.12.11	TS VIDE EE 2240/1 EE-2240/1 C dated 07/12/2012 OF Amount 25.2 lac	Area 0.61 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैदांतिक स्वीकृति पत्र सं0–943/एक्स–4–16/1(301)/16 दिनॉक 13 दिसम्बर 2016 द्वारा प्राप्त है,एन0पी0वी0 /वृक्षारोपण हेतु रू0 828656 जमा कर,डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2720/8(1)(थत्यूड)–टी0ए0सी0/19 दिनॉक 21.09.2019 द्वारा लागत 230.60 लाख की शासन को प्रेषित।
खर्क भेन्डी		शासनादेश संख्या–1440/ ।।। (2)/11–5 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28 मार्च, 2011	TS VIDE EE No-1927/1C dated 15/11/2018 OF Amount 25.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रथम चरण के दायित्वों का भुगतान अवशेष। संशोधित समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 6062/687 सी0–8/19 दिनांक 19.09.2019 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		शासनादेश सं0 1440 / ।।।(2) /11 – 05 (प्रा0 आ0) /2010 दिनांक 28 मार्च 2011			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 4713/1023याता–12/13 दिनांक 30.11.2013 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 749/12(360)याता–पौडी/2019 दिनांक 19.02.2020 द्वारा रू0 125.65 लाख का विस्तृत आगणन शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 102 केदारनाथ में जुगासू मोटर मार्ग से बुरवा मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	6.48		6.12	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 109 क्षेत्र धनोल्टी में चम्बा – मसूरी मोटर मार्ग के तुरतुरिया से बिड़कोट होते हुए नौधर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	09 / 2013	184.50	184.50	106.62		77.88	10Km	77.89	0.00												
						09 / 2013	184.50																		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 123 क्षेत्र धनोल्टी में खरसौन क्यारी से खरसौन तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1Km	05 / 2014	6.85	6.85	4.48		2.37	0.95Km	2.37	0.00												
					0.95Km	05 / 2014	6.85																		
12	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 152 क्षेत्र धनोल्टी में कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	02 / 2014	30.05	30.05	21.10	2Km	8.95	0.87Km	8.95	0.20												
					2.87Km		30.05								0.20										
13	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा 152 क्षेत्र लैन्सडौन में सिसल्डी–सतपुली मोटर मार्ग के किमी0 3 से चिनबों गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	26.02		24.38	4Km	2.00	9.00												
							50.40								9.52										
14	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के 157 अन्तर्गत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर मे मैखुली–कठूरखाल–गणतखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	01 / 2013	126.00	0.00	92.70		33.30	7Km	0.00	0.00												
					7Km		126.00																		
15	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल मे विकासखण्ड222 नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत फकोट सेमलीकाटल मोटर मार्ग तक विस्तार	2Km	10 / 2010	25.20	25.20	17.44		7.76	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
16	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 232 केदारनाथ में ऊखीमठ (तोंणीडाली) से काकड़ागाड मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)।	8Km+2no	03 / 2013	102.62	102.62	54.50		48.12	8Km+2no	0.00	0.00												
							102.62																		
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 248 क्षेत्र घनसाली में राज्य योजना के अन्तर्गत मगरौं कोटी से माणिकनाथ मो0 मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण (या0 सं0 275/2006)	5Km	07 / 2011	63.00	63.00	16.76		46.24	3.9Km	25.00	0.00												
					3.9Km		63.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा.सं. 5150 / III(2) / 10–18(प्रा.आ.) / 2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 1870/17C dated 15/06/2015 OF Amount 12.6 lac	Area 0.35 (TA)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/254/2016/एफ.सी./1335 दिनांक 06–11–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पी.एम.जी.एस.वाई., रुद्रप्रयाग के पत्रांक 1855 दिनांक 03–01–2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य उनके द्वारा कराया जाना है। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु. 620206.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्रांजेशन नम्बर 323720180904283000 दि. 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत होनी है। (पी.एम.जी.एस.वाई. रुद्रप्रयाग को हस्तान्तरितै)
	31/03/2020 —	शा0स0 5060 / III(2) / 13–21(प्रा0आ0) / 13 दि0 12 / 09 / 2013	TS VIDE SE-6054/714C-8/2015 dated 04/10/2015 OF Amount 184.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति / द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
	31/03/2020 —	शा0 सं0 3233 / III(2) / 14–04(प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1633/1C dated 17/10/2016 OF Amount 6.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–4036 / 8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 17–18 दिनॉक 11.09.2018 द्वारा लागत रू0 64.12 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है । पुनः डी0पी0आर0 नई दरो पर गठित की जा रही हे।
	— —	शासनादेश संख्या 1152 / III (2) / 14–02 (प्रा.आ.) / 2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE E.E. No- 300/1C dated 20/10/2016 OF Amount 29.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	6920 / 111(2) / 11–134(प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 24.12.2011			कार्य पूर्ण		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
गणतखाल, कठूरखाल, मतोली, गंगारू, स्यूसाल, डांग	30/06/2015 7Km	शा0सं0 5377 / (1) / 111(2) / 12–13 (मु0मं0घो0) / 2012 दि0 14–1–2013			निर्माण प्रारम्भ		किमी0 23, 24 व 25 में नापभूमि होने के कारण 3.000 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष लम्बाई में ग्रामवासियों द्वारा समरेखण में विवाद। ग्रामवासियो के सहमति अनुसार अन्य सीान से मार्ग निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है।
सेमलीकाटल	31/03/2020 —	शा0सं0 5530 / 111(2) / 10–19(प्रा0आ0) / 2010 दिनांक 20–10–2010			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया गतिमान।
	— —	शा.सं. 2189(1) / III(2) 13–60(प्रा.आ.) / 2012 दिनांक 22–03–2013		Area 2.88 (FA)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 1129 / एक्स–4–18 / 1(123) / 2016 दि. 04–12–2018 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा वितरण की कार्यवाही गतिमान है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 2700(1) III(2) / 11–38(प्रा0आ0) / 2011 दि0 18 / 07 / 2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 रू0 261.20 लाख की मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 1692 / 17 याता–टी0ए0सी0 / 15 दि0 4.10.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	डुण्डा	256 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा यमुनोत्री के अन्तर्गत विकास खण्ड डुण्डा में मालना से पुजारगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	08 / 2010	12.60	12.60	11.20		1.40	1Km	1.40	1.00	0.06											
							12.60								0.25										
19	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	282 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत सैन्दुल लिंक हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य। प्रथम चरण	2.52Km	02 / 2018	0.64	0.64	0.43		0.21	2.52Km	0.21	0.00												
						02 / 2018	0.64																		
20	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	291 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत ढाक से रेगड़ी तक मोटर मार्ग	5Km	01 / 2013	63.00	63.00	0.10		62.90	5Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	63.00									5 k									
21	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	297 जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैकोट मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	04 / 2013	103.16	103.16	0.10		103.06	8Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	103.16									8 k									
22	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	339 पोखरी–गोपेश्वर मोटर मार्ग से ग्राम घुड़साल–रिखोली तोक तक मोटर मार्ग	1.5Km	01 / 2014	26.60	26.60	0.34		26.26	1.5Km	0.00	0.00												
						04 / 2014	26.60									1.5 k									
23	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	343 मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण, घोषणा सं0 110/2014	1.5Km	08 / 2014	16.88	16.88	0.20		16.68	1.5Km	0.00	0.00												
						06 / 2014	16.88									1.5 k									
24	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	345 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 322 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में घडियाल – कनोठाखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	04 / 2015	32.18	32.18	4.75		27.43	3.45Km	22.04	0.00												
					3.45Km	05 / 2015	32.18																		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	348 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में मिसिंग लिंक रजाखेत–नेल्डा–कफलोग सड़क निर्माण	5Km	02 / 2014	90.63	90.63	54.66		35.97	4.22Km	25.00	20.00	1.87											
					4.22Km		90.63								9.18										
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	358 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में चन्देश्वर सैण लासी मो0 मार्ग का सेम्या तक विस्तार	3Km	02 / 2014	32.99	32.99	15.04		17.95	1.6Km	15.00	0.00	0.62											
					1.6Km		32.99								1.13										
27	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	392 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–775/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में गजा गोताचली घण्टाकर्ण मोटर माग्र का नव निर्माण का कार्य।	10Km	12 / 2013	72.17	72.17	43.16		29.01	10Km	29.01	7.18												
							72.17								7.18										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पुजारगांव	30/06/2019 1Km	5150 :1:/ ।।।:2:/10 :प्रा0आ0:/10 दि0 16–08–10	TS VIDE EE. No. 68/1C dated 14/08/2014 OF Amount 8.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। प्रतिकर वितरण किया जाना है।
	31/03/2020 —	शा0सं0–504 ए0/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018	TS VIDE 973/1C dated 01/06/2018 OF Amount 0.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0,नई टिहरी के पत्र सं0–7459/812(6)सी0–8/2019 दिनॉक 12.12.2019 द्वारा लागत रू0 192.55 लाख का मुख्य अभि0 पौडी को प्रेषित।
	31/03/2019 —	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			समरेखण अनुमोदित		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 1061 दि॰ 04.11.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। नोडल अधिकारी द्वारा एन॰पी॰वी॰, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की सत्यापित धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1971(1)/ ।।।(2)/13–52(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 14.03.2013			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी॰पी॰आर॰ नयी दरों पर गठित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित।
	31/03/2019 —	शा0सं0 333/ ।।।(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा वनभूमि प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं । एन0पी0वी0 आदि का भुगतान कर दिया गया है। रु॰ 134.81 लाख डी0पी0आर0 नयी दरों पर गठित कर अधीक्षण अभियंता ,7वॉ वृत्त, गोपेश्वर के प॰ 5152/154 दि॰ 13.12.18 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2019 —	शा0सं0 1730/ ।।।(2)/14–03 (मा0मु0घो0)/2014 दि॰ 24.08.2014			समरेखण अनुमोदित		0.66 हे0 वनभूमि प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिये गये हैं, वर्तमान में प्रकरण नोडल स्तर पर है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2754/ ।।।(2) /15–05 (मु0मं0घो0) दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण किया जा रहा है।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		शा0 सं0 432/111(2)/16–54 प्रा0आ0/15 दि0 25.01.16 द्वारा 4.225 किमी0 हेतु रू0 229.95 लाख की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या–7075/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E. 920/1C dated 16/04/2016 OF Amount 72.17 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 490 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कण्डियालगांव से दिन्याली देवी मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06/ 2015	50.85	50.85	21.29		29.56	3.6Km	15.00	0.00												
					3.6Km		50.85																		
29	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 534 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत तैला अखोडीसेरा पयालगांव मोटर मार्ग का टी0एच0डी0सी0 कोटेश्वर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08/ 2017	17.24	17.24	9.83		7.41	2Km	7.41	0.00												
							17.24																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (29 कार्य)					131.52Km+2no		1,486.64	1,360.64	711.15	4Km	775.49	117.11Km+2no	260.34	41.07	5.89										
					107.11Km+2no		1,486.64								31.57	16Km									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 1 थैलीसैण के अन्तर्गत पाबौ–विशल्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	02/ 2010	96.64	96.64	43.40		53.24	6Km	24.00	23.71	0.08											
						09/ 2010	96.64								22.58										
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी – हरिशंकर – चौण्डी – रोता 12 मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	12/ 2013	22.73	22.73	0.17		22.56	2.5Km	0.00	0.00												
						04/ 2015	22.73																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 49 क्षेत्र पौडी के विकासखण्ड पौडी में शहीद नेत्रसिंह मोटर मार्ग का बारै से होते हुए ग्राम मरोडा (नौगांव लगा बाडा) तक मोटर मार्ग का निम्राण कार्य।	5Km	02/ 2016	17.29	17.29	1.60		15.69	5Km	5.00	0.00												
						04/ 2016	17.29																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा 66 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत साटागाड़ बैण्ड से फेडी किमोड़ी मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	15.81		21.99	3Km	21.98	0.00												
						09/ 2010	37.80																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा 67 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत श्रीकोट से देवीथात नागटिब्बा मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	2Km	09/ 2010	25.20	25.20	7.86		17.34	2Km	17.34	0.00												
						09/ 2010	25.20																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा 68 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत एन0जी0ए0 रोड़ के कुखडसारी से नकोटचक भद्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	11.39		26.41	3Km	5.00	0.00												
						09/ 2010	37.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		मु0अ0 के प0सं0 176/813–टि0/ याता–टी0ए0सी0/16 दि0 6.2.16 द्वारा शासन को प्रेषित ।स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर वितरण किया जा रहा है ।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 2085ए0/111(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE E.E. 1464/1C dated 13/08/2018 OF Amount 17.24 lac		अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	8Km		**509.3**	GOI:1 TA:4 FA:2 Finall:1	अना0कार्य 6 समरेखण 6 निर्माणरत् 15 पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
	— —	5640/111(2)/10–01(मा0मु0मं0घो0)/2010 टी0सी0–1 दि0 10 सितम्बर 2010			कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 7076/111(2)/13–13(प्रा0आ0)/07 टी0सी0 दि0 17.11. 2008 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त एवं कार्य पूर्ण। प्रभावित नाप भूमि का प्रतिकर भुगतान अधिकाश कास्तकारों को कर दिया गया है।
	31/03/2021 —	शा0सं0:– 7075/111(2)/13–41(प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दिनांक 20.12.2013		Area 1.18 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव पुनः दि. 24.07.2018 द्वारा नोडला अधिकारी द्वारा,पस्ताव दिनांक 24.07.2019 को उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। द्वितीय चरण कि स्वीकृति शा0सं0 2661/111(2)/7–04(एम0एल0ए0)/2017 दिं0 12.10.2017 द्वारा लम्बाई 1.925 कि0मी0 लागत रू0 105.29 लाख की प्राप्त।
	31/03/2019 —	शासनादेश सं0 1152/111(20)/156–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 29 फरवरी, 2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 मुख्या अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौडी के कार्यालय पत्र सं0 1272/ 12 (282) याता– पौडी/ 2018 दिनांक 19.06. 2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। कर दी गयी थी, पुनः विस्तृत आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
फेडी	31/03/2020 —	शा0सं0 5810(1)/111(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–11 दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2258/1C dated 11/12/2012 OF Amount 37.8 lac	Area 0.75 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–2661/एक्स–4–18/1(07)/2017 दिनॉक 11.06.2018 द्वारा प्राप्त। पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता,ला0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2118/8(4)याता (थत्यूड)–टि0/19 दिनॉक 05.08.2019 द्वारा लागत रू0 212.86 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा0सं0 5810(1)/111(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–11 दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-2150/1C dated 23/11/2012 OF Amount 25.2 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण्ड पर सहमति नही बन पाई है,प्रयास किया जा रहा है।।
	31/03/2021 —	शा0सं0 5810(1)/111(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–11 दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-2152/1C dated 26/11/2012 OF Amount 37.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुनः डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–4040/8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 11.09.2018 द्वारा लागत 164.84 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 में लगी आपत्तीयो का निराकरण किया जा रहा हैं।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में थत्यूड़ से कैम्पटी मोटर मार्ग का निर्माण (घोषणा सं0 427/2009)। 71	14Km+2no	11/2010	178.08	178.08	52.23		125.85	10.5Km+2no	125.85	4.56												
					10.5Km+2no	11/2010	178.08																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत सत्यों– पुजारगांव {शहीद नागेन्द्र दत्त सकलानी के स्मारक (भूमियाधार)} से होते हुए पुजारगांव (पट्टीयों) तक विस्तार का नव निर्माण कार्य। 77	2Km	12/2011	25.16	25.16	7.73		17.43	2Km	0.00	0.00												
						12/2011	25.16																		
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल में सुवाखोली –अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन कार्य (किमी 1.00 से 14.00) 99	14Km	03/2013	65.24	65.24	26.25		38.99	14Km	10.00	0.00												
						03/2013	65.24																		
10	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नोलापुर खेतु केदारगली कोणागाढ़ घोड़ियाग बीरोंखाल मोटर मार्ग का निर्माण 103	10Km	07/2011	126.00	126.00	28.10		97.90	7.13Km	0.00	0.00												
					7.13Km		126.00																		
11	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में चौमासी से निवत्तर मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)। 104	1.5Km	08/2010	18.90	18.90	11.14		7.76	1.5Km	0.00	0.00												
							18.90																		
12	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	विधानसभा थलीसैंण के अन्तर्गत गढ़सारी मोटर मार्ग का कुल्याणी घाधणखेत तक विस्तार 106	3Km	09/2010	37.80	37.80	36.50		1.30	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
13	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज ग्वीनखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण 108	1Km	11/2011	12.60	12.60	0.50		12.10	0.85Km	0.00	0.00												
					0.85Km		12.60																		
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में थान–किटठ–कुण्ड–डाण्डा की बेली–खनेरी मोटर माग्र का निर्माण। 114	9Km	01/2014	70.65	70.65	18.05		52.60	6.25Km	52.60	0.00												
					6.25Km	01/2014	70.65																		
15	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में फिडोगी बैण्ड से नकुर्ची दबाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 3.00 कि0मी0) 120	3Km	03/2014	21.09	21.09	7.66		13.43	3Km	13.43	0.00												
						03/2014	21.09																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 5157(1)/ ।।।(2)10–18(मु0मं0घो0)/2010 दिनॉक 9.11.2010	TS VIDE SE 1555/654C-8/2016 dated 24/05/2016 OF Amount 178.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत् स्वीकृति प्राप्त,वनभूमि शा0 सं0 –361/एक्स–4–16/1009(01)/2014 दिनॉक–30.05.16 से लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भी प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक 25.02.2019 द्वारा पाप्त,जिस पर कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	शा0स0 6465/ ।।।(2)/11–118(प्रा0आ0)/2011 दिनॉक–9.12.2011	TS VIDE EE-2206/1C dated 03/12/2012 OF Amount 25.16 lac		अनारम्भ कार्य		दिनांक 01.06.2013 को प्रभागीय वनाधिकारी मुनीकीरेती, राजस्व विभाग व लो0नि0वि0 थत्यूड द्वारा पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया । ग्रामीण कास्तकारों द्वारा नापभूमि देने पर विवाद किया जा रहा है। दिनांक 25.03.2015 को उक्त मोटर मार्ग पर पुनः सर्वेक्षण किया गया ग्रामीण कास्तकार द्वारा नामभूमि देने पर आपत्ति की जा रही है। अनेको बार सहमति हेतु प्रयास किया गया।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 2195(1)/ ।।।(2)/13–47(प्रा0आ0)/12 दिनांक 22.03.2013	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO. 496/1C dated 08/04/2013 OF Amount 65.24 lac		समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है।वनभूमि का प्रकरण ऑफलाइन तैयार किया जा रहा है।
नौलापुर,खेतू,केदारगली, कोणागाड, घोडियाणा, बीरोंखाल	30/06/2015 7.13Km	2855/ ।।।(2)/11–39 (प्रा0आ0)/2011 दि0 06.07.2011		Area 1.65 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 77/14सी दिनांक 17.01.2020 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी पौडी को मोटर मार्ग के समरेखणान्तर्गत पडने वाले बाधक पेडो का पातन करने हेतु प्रथम अनुस्मारक पत्र लिखा गया है।
	– –	शा॰सं॰ 5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 0.75 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/02/2016/ए॰एफ॰सी॰/1228 दिनांक 16–10–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत होनी है। कार्य का द्वितीय चरण आगणन मुख्य अभियन्ता अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 4023/58याता॰–सिविल वृत्त–पौड़ी/20019 दिनांक 12–12–2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लाके निर्माण अनुभाग–2 उत्तराखण्ड, शासन देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित है।
धाधणखेत, कुल्याणी	30/06/2015 3Km	शासनादेश संख्या 5161/ ।।।(2)/10–35 (एम0एल0ए0)/10 टी0सी0–1 दि0 24.09.10		Area 1.08 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		सैदान्तिक स्वीकृति प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 71/14 सी0 दि0 14.01.2020 के द्वारा जिलाधिकारी पौडी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण हेतु प्रथम अनुस्मारक पत्र लिखा गया है।
ग्वीन, बवॉसा	28/03/2015 0.85Km	4996)/ ।।।(2)/ ।।–84(प्रा0आ0)/2011 दि0 23.11.2011			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1330/18 सी0 दि0 17.08.2019 के द्वारा द्वितीय चरण का आगणन वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। आगणन आपत्तियो में प्राप्त। आपत्तियो का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 549/111/(2)/14–49(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 29.01.2014	TS VIDE EE-2264/1C dated 04/12/2015 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 1473/111 (2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.2014	TS VIDE 149/1C dated 02/02/2016 OF Amount 21.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक–23.08.2016 को प्राप्त ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मंजाकोट से बन्दासा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। 124	4Km	12 / 2010	50.40	50.40	19.25		31.15	4Km	31.15	0.00											
						12 / 2010	50.40																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 127 यमुनोत्री के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटीमणी में उडारीगाड से पंजियाणी मोट रमार्ग का नव निम्रण।	2Km+1job	08 / 2010	25.20	25.20	2.38		22.82	2Km+1 job	20.00	0.00											
						02 / 2011	25.20								4.80										
18	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	विकास खण्ड द्वारीखाल में 136 सतपुली–बरसूड़ी मोटर मार्ग से पोखरी चमोली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	5Km	03 / 2011	63.00	63.00	24.26		38.74	5Km	20.00	0.00											
							63.00								0.57										
19	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत 148 मैन्दोली–परिन्दा–बौठा–मोटर मार्ग विस्तार डेरियाखाल तक नव निर्माण हेतु(प्रथम चरण)	4Km	11 / 2011	50.32	50.32	23.43		26.89	4Km	3.00	13.00											
							50.32								13.20										
20	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में खरीक 149 सम्पर्क मोटर मार्ग का विस्तारु(प्रथम चरण)	3Km	12 / 2011	37.74	37.74	10.50		27.24	3Km	2.00	1.00											
							37.74								0.32										
21	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के 158 अन्तर्गत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर मे चकरगांव–कलाण–किमोडा–डांडखिल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	01 / 2013	126.00	0.00	44.64		81.36	7.12Km	0.00	0.00											
					7.12Km		126.00																		
22	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 164 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत फफरोंग खैराण मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–385/2015)	4Km	05 / 2015	0.68	0.68	0.26		0.42	4Km	0.43	0.00											
						05 / 2015	0.68																		
23	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र 174 थराली में मींग बैनोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	01 / 2014	40.95	40.95	16.04		24.91	3.5Km	0.00	0.00											
					3.5Km		40.95																		
24	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	जनपद पोड़ी के विधानसभा क्षेत्र 176 श्रीनगर के अंतर्गत मुसेटी'–कफल्ड–थलीसैंण मो0मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय029.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	11.21		25.99	5Km	0.00	0.00											
							37.20																		
25	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 189 क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कैन्यूर सम्पर्क माग॰ का निर्माण।	3Km	03 / 2015	15.36	15.36	8.31		7.05	3Km	0.00	0.00											
							15.36																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मंजाकोट	31/03/2020 –	6276/III(2)/10–07(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13 दिसम्बर, 2010		Area 1.53 (DM)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में पड़ने वाली 1.553 हे0 की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2015 को निर्गत की गई है। एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 14,64,479.00 यू0टी0आर0 सं0 एस.बी.आई.एन. 315170988684 द्वारा जमा कर दी गई है। कार्य द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ एवं प्रगति पर है।
	31/03/2012 –	शा0सं0 5150/III (2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010, दिनांक 16.08.2010	TS VIDE EE/122/TS dated 15/07/2019 OF Amount 25.2 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत द्वितीय चरण में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।
	31/12/2018 –	1440/III (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010	TS VIDE 14(T.S.)/16C dated 28/03/2012 OF Amount 35.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः अधी0अभि0,पौड़ी को प्रेषित।
बौंठा	 –	शा0सं0 5571/111(2)/11–13(प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 25.11.2011			अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0/06/84/2015 /एफ0सी0/1451दि0 09.12.16 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वृक्षो का पातन कार्य आरम्भ। विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार स्तर पर लम्बित।
खरीक	31/03/2020 –	शा0सं0 6467/111(2)11–12(प्रा0आ0)/11 दि0 22.12.2011	TS VIDE 07(T.S.)/16C dated 02/09/2013 OF Amount 22.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित की जा रही है।
कलाड, किमोडा, डांडखिल	25/06/2015 7.12Km	शा0सं0 5377/(1)/111(2)/12–13 (मु0मं0घो0)/2012 दि0 14–1–2013		Area (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्रांक 46/14सी दि017.01.2020 के द्वारा जिलाधिकारी पौडी को 4.06 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अनुस्मारक पत्र लिखा गया।
	31/03/2020 –	2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE EE-1630/1C dated 17/10/2016 OF Amount 0.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–2098/8(1)याता–(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 29.09..2018 द्वारा लागत रू0 220.46 लाख की सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त टिहरी को प्रेषितं।
मींग, बैनोली, विनायक	 –	333/III (2)/14 –46 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21/1/2014			कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06 /225/2015 /एफ0सी0/1475 दिनांक 23/10/2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में हस्तान्तरित हो चुकी है। अग्रिम कार्यवाही पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा की जानी है। इस खण्ड से हस्तान्तरित हो चुकी है।
	28/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
कैन्यूर	 3Km	1903/III(2)/15–05(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	190 कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य।	4.3Km	01 / 2014	5.66	5.66	2.50		3.16	4.3Km	3.00	0.00											
						01 / 2014	5.66																		
27	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	199 थाती डागर से पीपलीधार कोठार पाली गोदी मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	8Km	01 / 2014	62.24	62.24	21.83		40.41	7Km	35.00	14.74											
					7Km	01 / 2014	62.24								9.81										
28	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	207 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में फतेहपुर–लैन्सडौन–गुमखाल मोटर मार्ग 1.50 लेन में परिवर्तन(प्रथम चरण)।	31.83Km	08 / 2014	104.08	104.08	31.12		72.96	31.83Km	3.00	0.00											
							104.08								22.00										
29	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	212 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गंगाऊ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	03 / 2016	2.57	2.57	0.10		2.47	1Km	0.00	0.00											
							2.57																		
30	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	212 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में घडियाला से सरतली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	06 / 2016	11.92	11.92	3.61		8.31	4Km	8.31	0.00											
						06 / 2016	11.92																		
31	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	213 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत पफड़ियाना सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	03 / 2016	2.57	2.57	0.10		2.47	1Km	0.00	0.00											
							2.57																		
32	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	213 बूंगा–मांगथा मोटर मार्ग का विस्तार।	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	11.74		26.06	3Km	0.50	0.00											
							37.80																		
33	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	214 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत मंज्यूर सम्पर्क मार्ग का नव निम्रण कार्य (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2016	5.92	5.92	0.10		5.82	0.75Km	0.00	0.00											
					0.75Km		5.92																		
34	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	215 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बैजरौं जोगमढ़ी मोटर मार्ग में भेंसोड़ा बमेड़ा मिसिंग लिंक के नव निम्रण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	03 / 2016	23.64	23.64	5.13		18.51	3Km	0.00	0.00											
					3Km		23.64																		
35	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	215 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत गौचर –सिदोली मोटर मार्ग से पनाई अनु0जाति बस्ती तक मोटर मार्ग	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	0.50		24.70	2Km	0.00	0.00											
						03 / 2011	25.20																		

घडिय

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014	TS VIDE EE No. 1456/1C dated 20/06/2015 OF Amount 5.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधिकांश काश्तकारों का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है। कतिपय अवशेष काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान करवाने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.24 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		कि0मी0 1 से 3 तक की प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है। अनुदान प्राप्त होने पर शीघ्र वितरित किया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	– –	शा0सं0 4665/ ।।।(2)14–12(प्रा0आ0)/2014 दि0 23.08.2014	TS VIDE 3039/641Yata-12/2015 dated 27/07/2015 OF Amount 104.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 में संशोधन किया जा रहा है।
गंगाउ	– 1Km	शासनाद्रश सेख्या 1432/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य जिला योजना में पूर्ण। द्वितीय चरण की आवश्यकता नही है।
घडियाला,कोडसं0–370800,जनसं0–234,सरतली,कोडसं0–370600,जनसं0–185	31/03/2020 –	शा0 सं0–1873/ ।।।(2)/16–74(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE 905/1C dated 22/06/2016 OF Amount 11.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–6464/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 19.12.2018 द्वारा लागत रू0 399.50 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित की जा रही है।
पफडियाणा	– 1Km	शासनाद्रश सेख्या 1432/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य जिला योजना में पूर्ण। द्वितीय चरण की आवश्यकता नही है।
बूंगा, मांगथा	31/03/2020 –	5150(17)/ ।।।–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16/08/2010			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पुनः आगणन नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–471/5सी0 दिनांक 5/2/2020 द्वारा रू0 147.84 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
मंज्यूर	– 0.75Km	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दि0 29 फरवरी 2016			निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	डी0पी0आर0 को वर्ष 2019–20 की नई दरों पर गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। आपत्तियों मं प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
बथेडा, भैसवाडा	– 3Km	शासनादेश संख्या 1434/ ।।।(2)/16–39(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। 3.000 किमी0 लम्बाई हेतु द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2021 –	शा0सं0 :– 5113/ ।।।(2)/10–02(मु0मं0घो0)/ 2010 दि0 23.09.2010		Area 0.26 (Division)	समरेखण अनुमोदित		सरेखण में विवाद समाप्त। सरेखण प्रस्ताव अधी0अभि0 के पत्रांक 4192/99याता–07/2018 दि0 15.11.2018 द्वारा स्वीकृत। डिजीटल मैप माह 06/2019 में तैयार, वन भूमि पत्रावली दि0 29.02.2020 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
36	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का निर्माण 225	2Km	12 / 2010	25.20	25.20	12.32		12.88	2Km	12.88	10.98												
							25.20								10.98										
37	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ब्लॉक मोटणा मदननेगी के किमी0 14, 15 में नौताड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण 240	5Km	12 / 2010	63.00	63.00	0.82		62.18	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी में मुसड़गांव से कुलेथ–भटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 252	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	8.56		29.24	1.75Km	29.24	0.00												
					1.75Km		37.80																		
39	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी में सेम–मुखेम मोटर मार्ग से सिंगुणीं गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 253	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	21.75		16.05	0.85Km	16.05	10.00												
					0.85Km		37.80								1.24										
40	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सांदणा बैण्ड से डोबरा ब्रिज वाया रोलाकोट मो0 मार्ग का निर्माण (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत) 256	20Km	10 / 2012	251.60	251.60	41.47		210.13	10.12Km	100.00	100.00	8.06											
					10.12Km		251.60								65.93										
41	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नाथूखाल–हर्षू–मुण्डगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 259	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	16.75		33.65	4Km	10.00	0.00												
							50.40																		
42	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी–जमेली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 266	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	19.98		17.82	3Km	15.00	0.00												
							37.80																		
43	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत घट्टूगाड–सिलोगी–चैलूसैण–द्वारीखाल–गूमखाल मोटर मार्ग के किमी0 21 से ग्राम कठुड बड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। 269	4Km	12 / 2016	26.32	26.32	7.11		19.21	4Km	3.00	3.00												
							26.32								7.83										
44	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकाखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत सेलवाणी राजखिल मजगॉव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य ।प्रथम चरण 273	6Km	01 / 2017	7.39	7.39	2.09		5.30	6Km	5.30	0.00												
						01 / 2017	7.39																		
45	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनात्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कोटधार–मुरोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 274	7Km	11 / 2011	89.04	0.00	13.63		75.41	7Km	50.00	0.00												
						03 / 2012	89.04								0.28										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
आमसारी	31/03/2020 –	शा0सं0 7326 (1)/111(2)/10–18(प्रा0आ0) /2010टी0सी0–4 दिनांक 31–12–2010	TS VIDE E.E 777/1C dated 02/04/2016 OF Amount 25.2 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित तथा द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रषित।
	31/12/2016 –	शा0सं0 5527/111(2)/10–04(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/2010			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है । भू स्वामियों द्वारा संरेखण पर विवाद किया जा रहा है । विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/09/2019 1.75Km	5384/111 :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 30/06/2018 OF Amount 36.89 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। प्रतिकर वितरित किया जाना है। शासनादेश संख्या– 5753/111(2)/17–03 (एम0एल0ए0)/17 दिनांक 11–10–17 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त है। कार्य प्रगति पर है।
सिंगुणीं	30/09/2019 0.85Km	5384/111 :2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 70/1C dated 22/12/2018 OF Amount 18.64 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/111(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति रू0 56.18 लाख की स्वीकृति प्राप्त। भूमि प्रतिकर पत्रावली गठित है। प्रतिकर वितरित किया जाना है।
	31/10/2016 –	शा0 सं0 4331/111(2)/12–08(मु0मं0घो0)/2012 दि0 26.10.12			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 10.125 किमी0 लम्बाई हेतु (4 पुल सहित) रू0 783.08 लाख की मु0अ0 के पत्रांक 2027/115 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 4.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2020 –	श्शा0सं0–5357/111(2)/11–91 (प्रा0आ0)/11 दि0 13/12/11	TS VIDE 473/1C dated 10/02/2015 OF Amount 50.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		1707(I)/111(2)/18–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/04/18 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/10/2019 –	शा0सं0–6467/111(2)/11–121 (प्रा0आ0)/11 दि0 22/12/11	TS VIDE 2225/1C dated 19/07/2013 OF Amount 21.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण अनुमोदित। प्रतिकर प्रस्ताव रू0 26.87 लाख मात्र का गठित कर लिया गया है। काश्तकारों को अभिलेख हेतु लिखा गया है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	 –	शा0सं0 3121/111(2)/16–11(प्रा0आ0)/2016 दि0 15.12.2016			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत।
	31/03/2020 –	शा0सं0–10/111(2)/17–41(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–04.01.2017	TS VIDE EE-51/1C dated 20/01/2017 OF Amount 7.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	 –	मुख्य अभियन्ता, स्तर–। का पत्र सं. 6064(1)/11 (2)/11–37 (प्रा.आ.)/2011, दिनांक 15.11.2011	TS VIDE EE/118/TS Reg dated 11/07/2019 OF Amount 89.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर वितरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य पूण्र। धनावंटन न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नही किया जा सका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
46	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	283 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1559/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग एवं नागणी स्यूल मोटर मार्ग के मिसिंगलिंक का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	47.55	47.55	18.59	2Km	28.96	1Km	28.96	2.79												
							47.55								2.79										
47	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	289 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी से ट्वींग तक मोटर मार्ग	10Km	01 / 2013	126.00	126.00	0.22		125.78	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	126.00									10 k									
48	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	298 जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक विस्तार	4Km	04 / 2013	50.32	50.32	0.63	4Km	49.69		0.00	0.00												
						04 / 2013	50.32																		
49	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	299 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में खाण्ड गांव से रौंतल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	03 / 2013	75.60	75.60	4.09		71.51	6Km	0.00	0.00												
							75.60																		
50	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	320 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत तानगला–नन्दगांव डडूर मोटर मार्ग से बगासूधार इण्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	01 / 2017	13.30	13.30	4.32		8.98	2.5Km	8.98	0.00												
							13.30																		
51	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	321 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत गजा तमियार तिमली मोटर मार्ग से पसरडाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	11 / 2012	25.16	25.16	9.79		15.37	2Km	15.37	10.31												
							25.16								10.31										
52	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	325 मु0मं0घो0 के अन्तर्गत कर्णप्रयाग – नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	10Km	03 / 2013	125.80	125.80	1.34		124.46	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2015	125.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 2208/III (2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE EE No-1546/1C.A dated 05/09/2018 OF Amount 30.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		भू अर्जन की कार्यवाही गतिमान है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			समरेखण अनुमोदित		प्रकरण नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1971(1)/III(2)/13–52(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 14.03.2013			समरेखण अनुमोदित		0.937 हे0 पर भारत सरकार के प0 8बी/यूसीपी/06/191/एफसी दि0 16.04.19 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। एन॰पी॰वी॰ एवं पथ वृक्षारोपण की धनराशि रु॰ 3344865.00 मात्र को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के प॰ 1467/23 एल.ए. दि॰ 27.08.19 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, देहरादून से अनुरोध किया गया है।
	—	शासनादेश सं. 1648 (1)/III (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013		Area 1.52 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है। वन संरक्षक भागीरथी वृत्त से नोडल अधिकारी को प्रस्ताव की प्रति प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण ऑनलाइन किया जा चुका है। (नोट :– आरक्षित वनभूमि – 0.9625 हेक्टेर। सिविल सोयम – शून्य। डम्पिंग यार्ड – 0.5625 हेक्टअर। नापभूमि – 2.3625 हेक्टेअर। चीड़ के पेड़ – 79 नं०)
	—	शासनादेश संख्या–14/III (2)/17–56 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04/01/2017			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1755/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 1.250 किमी0 लागत रू0 117.36 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। पुनः नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
तमियार	31/03/2020 —	शा0सं0 3721(1)/III(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE E.E.771/1C dated 01/04/2016 OF Amount 25.16 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
	—	1971/III(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 14.03.2013		Area 6.45 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि. 22.05.2015 द्वारा आनलाइन कर दिया गया है। प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर दि0 22.04.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित। प्रस्ताव माह 06/2019 में भारत सरकार को प्रेषित। दिनांक 29.07.2019 को आर0ए0सी0 के साथ बैठक की गयी। वन भूमि प्रस्ताव भा0स0 के पत्रांक आर0ओ0–डी0डी0एल0/आर0ई0सी0/1–2014/भी0ओ0एल0–4/949 दिनांक 02.08.2019 द्वारा दि0 02.08.2019 को विकासखण्ड नाराणबगड के मार्ग के जुडने वाले ग्राम पूर्व से ही पी0एम0जी0एस0वाई0 के मोटर मार्ग से सयोजित होने के कारण निरस्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 325 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दुवाधार कोटी पिल्डी मोटर मार्ग का जाजल हाडीसेरा (चिलोगीखाल) तक विस्तार।	15Km	11 / 2012	188.70	188.70	76.83		111.87	15Km	0.00	63.32												
							188.70								63.32										
54	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0मं0घो0 के अन्तर्गत लंगासू – 328 उत्तरों – चमाली – स्वर्का मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	15Km	03 / 2013	188.70	188.70	1.00		187.70	15Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	188.70																		
55	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के 348 स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	02 / 2014	141.84	141.84	0.10		141.74	8Km	0.00	0.00												
						04 / 2014	141.84									8 k									
56	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग 399 से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग।	3Km	03 / 2015	42.51	42.51	0.05		42.46	3Km	0.50	0.50												
						08 / 2016	42.51								0.50										
57	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 420 संख्या–305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य।	25Km	09 / 2014	243.54	243.54	77.16		166.38	25Km	0.00	50.56												
							243.54								50.56										
58	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा.मु.घो. सं. 1471/2015 के अन्तर्गत 426 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग।	3Km	01 / 2016	35.40	35.40	0.05		35.35	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2017	35.40																		
59	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	याचिका संख्या :– 41/2003 जनपद 468 चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत खरसाई–माठा–ग्वाड़ 2.50 कि.मी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	10 / 2016	22.30	22.30	0.10		22.20	2.5Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	22.30																		
60	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 468 संख्या–772/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गूलर भगवासेरा जमोला मोटर मार्ग के भगवासेरा से घेराधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	08 / 2015	51.58	51.58	17.53		34.05	10Km	0.00	0.15												
							51.58								0.15										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पिल्डी	31/03/2020 –	शा0सं0 3721(1)/ ।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE S.E. 5465(1)/410 C-8/2013 dated 14/08/2013 OF Amount 188.7 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
	–	2198/ ।।।(2)/13–61(प्रा0आ0)/2012 दि0 28.03.2013		Area 3.69 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि. 01.03.2015 को आनलाइन। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव दि0 26.12.2018 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। प्रस्ताव माह 02/2019 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। दि0 06.03.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। जिसका निराकरण कर दि0 29.03.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित। मार्ग का चयन पी0एम0जी0एस0वाई0 में हुआ है। मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में चयनित होने के कारण आनलाइन वन भूमि प्रस्ताव वापस लेने की कार्यवाही पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा0सं0 818/ ।।।(2)/14–48 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 08.02.2014			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्यिों का निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रकरण खण्ड स्तर पर लम्बित ळें
	31/03/2021 –	शा.सं. 1903/ ।।।(2)/15–5(प्रा.आ.)/2015 दिनांक 20.03.2015	TS VIDE 32 Camp/4C dated 16/03/2017 OF Amount 1.39 lac	Area 0.86 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव तैयार कर दि. 12.03.2018 द्वारा आनलाइन। प्रस्ताव दिनांक 17.01.2020 द्वारा नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण कर दि0 14.02.2020 द्वारा मुख्य वन संरक्षक देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 1730/ ।।।(2)/14–03 (मु0म0घो0)/2014 दिनांक 14 सितम्बर, 2014	TS VIDE S.E. 3370/411C-8/2016 dated 28/05/2016 OF Amount 132.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	शा.सं. 428/ ।।।(2)/16–14(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 23.01.2016	TS VIDE 283/4C dated 16/03/2017 OF Amount 0.93 lac	Area 0.94 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 30.01.2019 द्वारा आन–लाईन कर दिया गया है। दि0 12.03.2020 द्वारा नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शा.सं:– 2837/ ।।।(2)/16–06(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 20.10.2016		Area 0.87 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 02.05.2018 को आनलाइन कर दिया गया है। दि0 29.03. 2020 द्वारा नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 5988/ ।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त समस्त शर्तो का अनुपालन किये जाने के पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु मुख्य वन सरंक्षक, देहरादून को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
61	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में निगेर खनाना मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से खनाना मय फणिका मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण) 510	6Km	09 / 2016	53.46	53.46	23.00		30.46	6Km	30.46	3.22												
							53.46								3.22										
62	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत खाडी–पिपलेथ–उत्तखण्डा मोटर मार्ग का किमी0 12.00 से आगे उत्तखण्डा तक विस्तार।(प्रथम चरण) 524	3Km	12 / 2016	52.56	52.56	25.38		27.18	3Km	27.18	17.57												
							52.56								17.57										
63	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–775/2012 के अन्तर्गत कुसरैला से बखरोटी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण) 558	4.5Km	04 / 2018	34.24	34.24	15.00		19.24	4.5Km	0.00	0.00												
							34.24																		
64	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अदनी– क्यारी बैण्ड से डांगुधार होते हुए पुजारगांव– दाबुआन बैण्ड तक वैकल्पिक मोटर माग्र का निर्माण कार्य। 622	7Km	01 / 2014	40.95	40.95	1.94		39.01	7Km	0.00	0.00												
							40.95																		
65	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के गैलाड़ी से अनोल तक मोटर मार्ग को मिलाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य। 623	5Km	01 / 2014	29.25	29.25	3.42		25.83	5Km	0.00	0.00												
							29.25																		
66	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मौक– महेड कटखेत मोटर मार्ग के किमी० 3 से इन्दिरा टिपरी मोटर मार्ग के किमी० 1 तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य। 625	4.5Km	01 / 2014	36.13	36.13	0.94		35.19	2.5Km	2.00	0.00												
					2.5Km		36.13																		
67	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा– बनगांव मोटर मार्ग से रिखाणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 628	3.5Km	01 / 2014	32.24	32.24	1.72		30.52	3.5Km	2.00	0.00												
							32.24																		
68	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत धरासू– जोगथ मोटर मार्ग के तुल्याड़ा से मंजकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 630	3.5Km	01 / 2014	24.40	24.40	2.46		21.94	3.5Km	2.00	0.00												
							24.40																		
69	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी– बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 37 से ग्राम जोखणी से दिवारीखोल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 631	3Km	01 / 2014	21.47	21.47	2.25		19.22	3Km	2.00	0.00												
							21.47																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–2501/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2016	TS VIDE E.E. 3282/1C dated 04/10/2016 OF Amount 53.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 3262/ ।।।(2)/16–35(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016	TS VIDE EE.418/1C dated 10/03/2017 OF Amount 52.56 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–1706(ए)/ ।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014	TS VIDE EE/131/TS dated 20/07/2019 OF Amount 40.95 lac	Area 0.78 (CC)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि की सैद्वांन्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 210/एक्स. 4. 18/1(44)/2018 दि0 16.03.2018 द्वारा प्राप्त।एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की धनराशी जमा, विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। (नोट आरक्षित वन भूमि 0.350 हे0। सिविल सोयम 0.4375 हे0। नाप भूमि 3.500 हे0। चीड़ 25 नं0)
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014	TS VIDE EE/130/TS dated 20/07/2019 OF Amount 29.25 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		इस कार्यालय के पत्र संख्या 1228/2 सी., दिनांक 03.09.2019 के द्वारा पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण का प्रतिकर दिया जाना शेष है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण गतिमान है।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		नाम परिवर्तन हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 1.59 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान। चीड़–110 नं0
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय के पत्र संख्या 1306/2 सी., दिनांक 18.09.2019 के द्वारा डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जाना है। धनाभाव के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका।
		शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 1.75 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		सद्धान्तिक सवीकृति प्राप्त। एन.प.वी. व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जानी है। चीड़ पेड़–71 नं०

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
70	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 923 गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ेथ के अन्तर्गत रोल्या नामेतोक में 27.00 मी0 विस्तार के पैदल लौह सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1no+27m	06 / 2016	1.73	1.73	0.00		1.73	1no+27m	0.00	0.00												
							1.73																		
71	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 933 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी के कण्डारा खोल से दिवारी खोल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1.67Km	01 / 2018	22.67	22.67	0.70		21.97	1.67Km	2.00	0.00	0.04											
							22.67								13.73										
72	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण 39/2017 के 958 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 13 में स्थित मोरगी गांव से कौड़ा गांव तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	6Km	04 / 2018	86.52	86.52	0.36		86.16	6Km	50.00	0.00												
							86.52								1.02										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (72 कार्य)					409.8Km+3no+27m+1job		3,961.70	3,746.66	938.85	6Km	3,022.85	370.62Km+3no+27m+1job	814.51	329.41	8.18										
					306.12Km+3no+27m+1job		3,961.70								322.71	18Km									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 1 क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गैण्डखाल–ढांसी मोटर मार्ग का कटघर तक विस्तार।	3Km	08 / 2010	37.80	37.80	14.94		22.86	3Km	3.00	6.00												
							37.80								5.92										
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	रसोड़ा से देवीखेत मोटर मार्ग 2	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	0.01		37.79	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1870 / III(2) / 16–69(प्रा0आ0) / 2015 दि0 07–06–2016			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित।
	—	शासनादेश सख्या 19 / III (2) / 18–02 (एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक 04.01.2018	TS VIDE EE/114/TS Reg dated 30/06/2019 OF Amount 22.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। धनाभाव के कारण प्रतिकर का भुगतान नही किया जा सका है।
	—	शाशनादेश संख्या 1640 ए./ III (2) / 18–02 (एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक 24.04.2018	TS VIDE EE/70/TS Reg dated 14/01/2019 OF Amount 86.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की द्वितीय चरण की स्वीकृति मिल गयी है। प्रतिकर पत्रावली गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	34.45Km		**1580.22**	Division:4 DM:1 DFO:1 TA:4 CC:1 Nodal:9 Finall:1	अना0कार्य 11 सर्वेक्षण 3 समरेखण 16 निर्माणरत् 39 पूर्ण 3	समरेखण विवाद 1	
	31/03/2020	शा0सं0 5150 / 111(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010 दिनांक 18.6.2010	TS VIDE 01(T.S.)/16C dated 05/05/2015 OF Amount 15.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वांटा जा चुका है। द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	—	शा0सं0:– 5810 / III(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			अनारम्भ कार्य		ग्राम म्यूली रसोड़ा द्वारा सरेखण विवाद, कार्य निरस्तीकरण हेतु पत्रावली 30.01.2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, गोपेश्वर को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	2 मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आगर जिनगोड मोटर मार्ग का वासीसेम लग्गा अक्सवाडा तक मोटर मार्ग का विस्तार।	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	2.22		85.98	7Km	0.00	0.00												
							88.20																		
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	3 मा0मु0मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के वि0खण्ड जयहरीखाल में पट्टी मल्ला बदलपुर(गवाणा–रेडा–कमलखेत) मोटर मार्ग का निर्माण(प्रथम चरण)।	8Km	11 / 2013	61.36	61.36	0.10		61.26	8Km	3.00	0.00												
							61.36								0.69										
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	4 रानों से सूगी तक मोटर मार्ग	2.5Km	09 / 2010	31.50	31.50	0.01		31.49	2.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	31.50																		
6	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	5 कनकचौरी – रौता मोटर मार्ग पर पोगठा बैण्ड से पोगठा देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग	1Km	09 / 2010	12.60	12.60	0.01		12.59	1Km	0.00	0.00												
						03 / 2016	12.60																		
7	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	5 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में सैंजी से कुल्याणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2010	36.24	36.24	28.75		7.49	3Km	6.49	0.57												
						07 / 2010	36.24								0.57										
8	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	6 सरमोला – रानों मोटर मार्ग पर सरमोला बैण्ड से सरमोला गांव तक मोटर मार्ग	0.5Km	09 / 2010	6.30	6.30	0.01		6.29	0.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	6.30																		
9	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	7 जनपद पौडी गढवाल में विकासखण्ड पाबौं में कुई मोटर मार्ग का 2.00 कि0मी0 डुमकोट तक विस्तारीकरण । (प्रथम चरण)	2Km	04 / 2010	25.20	25.20	2.66		22.54	2Km	10.00	5.00												
							25.20								5.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		1440/111 (2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28/03/2011		Area 2.31 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 08 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 02.03.2020 स्तर– पैन्ड्रिग विद् यू0ए0। पूर्व में आदिबद्री लालनगरी में उपलब्ध दुगनी भूमि वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर द्वारा अनुपयुक्त बताई गयी है। वर्तमान में इस कार्यालय के पत्रांक 963/1एल॰ए॰ दिनांक 26.07.2019 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी धनपुर रेंज गौचर को भूमि की उपयुक्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। वर्तमान में दिनांक 25.11.2019 को सुंयक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को अनुपयुक्त बताया गया है। मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्रांक 188/वै॰अधि॰–2020 दिनांक 14.01.2020 द्वारा ग्राम परवाडी एवं सिलकोट में दुगनी भमि की उपलब्धता बतायी गयी है। अतः इस कार्यालय के पत्रांक 204 /1एल॰ए॰ दिनांक 13.02.2020 द्वारा उप जिलाधिकारी गैरसैण को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
रेडा, कमलखेत	31/03/2020	शां0सं0 5060/111(2)/13–21(प्रा0आ0)/2013 दि0 12.09.2013			अनारम्भ कार्य		गांव वालों की सहमति के अनुसार कार्य निरस्तीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। क्योकि यह कार्य अन्य योजना में स्वीकृत होकर पूर्ण किया जा चुका है। मु0अभि0 के पत्रांक 2775/12(199)याता0(मा0नि0)ग0क्षे0/2014 दि0 27.12.14 द्वारा प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0, देहरादून को निरस्त हेतु सूचित किया गया।
		शा0सं0:– 5810/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। रानों से सूगी तक पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा मार्ग निर्मित होने के कारण मार्ग की आवश्यकता नही है। ग्राम वासियों की सहमति पत्र प्राप्त कर निरस्तीकरण प्रस्ताव गठित किया जायेगा।
		शा0सं0:– 5810/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			समरेखण अनुमोदित		ग्राम पोगठा वासियों सरेखण विवाद समाप्त कर सर्वे कार्य माह 11/2014 में पूर्ण दि.0 15.01.2015 द्वारा सरेखण अनुमोदित परन्तु ग्रम वासीयों के विवाद। ग्राम वासीयों द्वारा मार्ग का नाम परिवर्तन हेतु मांग की जा रही है।
	31/03/2019	3391(1)/III(2) /10–1 (मु0मं0घो0)/2010 दि0 26 जुलाई 2010			कार्य पूर्ण		शा0स0 1322/III(2)/15–01 (मा0मु0घो0) /2010 दि0 26.03.2015 द्वारा 3.00 कि0मी0 + 1 सेतु की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। अधिकाश कास्तकारों का भुगतान कर दिया गया है। शेष कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	शा0सं0:– 5810/III(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि पत्रावली तैयार की जा रही है। डिजिटल मैप माह 01/2020 में तैयार कर विभिन्न विभागो से हस्ताक्षर कराये जा रहे है।
		5706 (1)/III(2) /10–22 (प्रा0आ0)/2010, दि0 04 नवम्बर 2010		Area 1.01 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक –08बी/यू0सी0पी0/06/184 /2013/एफ0सी0/934 दि0 10.08.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश संख्या 1221/III(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 05 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 2.000 किमी0 व लागत रू0 107.99 लाख की द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग तथा विकासखण्ड गैरसैण में विनायकधार मोटर मार्ग का कस्वीनगर (थराली) तक विस्तार। 7	3Km	01 / 2013	37.80	37.80	0.56		37.24	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
11	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	उडामांडा – सिनाऊ – रौता मोटर मार्ग पर काण्डईधार बैण्ड से विरशण मज्याड़ी – चौण्डी मोटर मार्ग 7	5Km	09 / 2010	63.00	63.00	0.01		62.99	5Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	63.00																		
12	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सलला–हापला मोटर मार्ग पर भूस्खलित क्षेत्र में संरेखण परिवर्तन करने हेतु मोटर मार्ग 9	2Km	09 / 2010	25.20	25.20	0.08		25.12	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	25.20																		
13	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में रोता–मालकोटी–सेरा मोटर मार्ग 10	5Km	03 / 2011	63.00	63.00	0.27		62.73	5Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	63.00																		
14	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 830/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल किमोली मोटर मार्ग का नारायणबगड से जोडने के लिए 10 किमी0 मार्ग का निर्माण कार्य। 10	10Km	11 / 2013	96.21	96.21	1.92		94.29	9.1Km	0.00	0.00												
					9.1Km	01 / 2014	96.21																		
15	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम नांदा तक मो0 मार्ग व पश्चिम नयार पर 36 मी0 स्पान मो0 सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 11	6Km+1no +36m	12 / 2013	77.64	77.64	37.26		40.38	6Km+1no+36m	20.00	2.25												
						01 / 2013	77.64								1.69										
16	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	उडामांडा से तल्ला बिनगड़ – खुनीगाड़ – कुमेड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 1	10Km	12 / 2013	90.90	90.90	0.68		90.22	10Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	90.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 5377/111 (2)/13–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14/02/2013		Area 3.65 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 13 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 02.03.2020 स्तर– पैन्डिग विद्.ए.। उक्त मोटर मार्ग में अधिक वृक्ष आने के कारण वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8 बी./यू.सी.पी. /06/115/2018 /1695 दिनांक 15.11.2018 द्वारा निरस्त। मार्ग की महत्ता को देखते हुए वन भूमि प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक 47/1एल.ए. दिनांक 15.01.2019 द्वारा डी.एफ.ओ. बद्रीनाथ एवं पत्रांक 71/1एल.ए. दिनांक 09.01.2019 द्वारा अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1194/1 एल.ए. दिनांक 06.09.2019 द्वारा वन संरक्षक गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी को उक्त मोटर मार्ग पर पुनः विचार करने हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2022 –	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			अनारम्भ कार्य		ग्राम इज्जर, मज्याड़ी एवं काण्डई द्वारा संरेखण विवाद। ग्रामीणो द्वारा मार्ग का निर्माण सिमखोली बैण्ड से सहमति व्यक्त की गई है। नाम परिवर्तन का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 07वां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर के पंत्रांक 481/याता–07/2019 दिनांक 10.05.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित। जो आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। जिसका निराकरण कर मुख्य अभियन्ता को प्रेषित।
	–	शा0सं0:– 5810/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			सर्वेक्षण पूर्ण		सरेखण परिर्वतन प्रस्तावित क्षेत्र भी भू–स्खलन क्षेत्र में होने के कारण मार्ग निर्माण सम्भव ना होने से कार्य निरस्त होना है। सलना–हापला मोटर मार्ग के भू–स्खलित क्षेत्र का कार्य ए0डी0बी0 द्वारा कराया जा चुका है।
	31/03/2021 –	शा0सं0:– 1440/।।।(2)/11–5(प्रा0आ0)/11 टी0सी0 दिनांक 28.03.2011		Area 1.89 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा मार्ग निर्माण के बाद मार्ग प्रारम्भ होता है। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 20.01.2020 द्वारा ऑन लाईन का नोडल अधिकारी देराहदून सत्यापन के उपरान्त दिनांक 20.02.2020 को वन भूमि प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 कार्यालय को प्रेषित। प्रस्ताव माह 02/2020 में आपत्तियों में प्राप्त खण्ड द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	–	शासनादेश संख्या 5927/111 (2)/13–31 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 22/11/2013		Area 6.52 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर के पत्रांक 23(।।।)/448 यातायात–7/ 2015 दिनांक 24.01.2015 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 02.03.2020 को प्रस्ताव खण्ड स्तर पर आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण खण्ड स्तर पर किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	5377/111(2)/13–13 (मु0मं0घो0)/2012 दि0 24 दिसम्बर 2013			कार्य पूर्ण		,शा0स0 687/।।।(2)/15–13 मा0मु0घो0/2012 दि0 20.03.2015 द्वारा 6 कि0मी0+36 मी0 सेतु एवं लागत रू0 430.49 लाख की द्वितीय चरण में स्वीकृत एवं कार्य पूर्ण। कुछ कास्तकारों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ग्राम ओडली एवं नान्दा का प्रतिकर प्रस्ताव तैयार कर प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	शा0सं0:– 6970/।।।(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 टी0सी0 दिनांक 14.12.2013		Area 2.51 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे एवं भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कार्य पूर्ण। पुनः कि0मी0 7 के बाद सरेंखण विवाद। 7 कि0मी0 लम्बाई का वन भमि प्रस्ताव तैयार कर 16.07.2019 द्वारा आन लाईन कर दिया गया हैं। दिनांक 20.02.2020 प्रस्ताव नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	13 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में चोपड़ा – हरिशंकर मोटर मार्ग से पोखरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	02 / 2014	152.50	152.50	0.10		152.40	10Km	1.06	1.06												
						04 / 2015	152.50																		
18	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	15 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चोपडा–नौगांव–न्याणगढ मोटर मार्ग का डुंग्री तक विस्तार। (प्रथम चरण)	4Km	06 / 2013	28.45	28.45	25.92		2.53	5.52Km	2.53	1.47												
					5.52Km	11 / 2016	28.45																		
19	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	15 मा.मु.घो. सं. 995/2014 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में जिलासू से झिलोटी मोटर मार्ग।	3Km	07 / 2015	30.00	30.00	0.08		29.92	3Km	0.00	0.00												
						12 / 2015	30.00																		
20	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	16 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बिडोनी बाजार से ग्राम बिडोली हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.5Km	06 / 2013	11.79	11.79	10.12		1.67	0.8Km	1.67	0.00												
					0.8Km	11 / 2016	11.79																		
21	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	17 सांकरी– थाती से वीना– मलेथा– चन्दला– सिंद्दवालगांव– बगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	07 / 2016	34.21	34.21	2.75	+	31.46	+	0.00	0.00												
							34.21																		
22	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	17 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में फुरखण्डाखाल शुक्र ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं ग्राम शुक्र से बुधणी तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	06 / 2013	39.93	39.93	29.60		10.33	6.47Km	10.33	0.00												
					6.47Km	01 / 2017	39.93																		
23	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	19 मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ़ी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य।	9.5Km	07 / 2016	29.34	29.34	0.10	+	29.24	+	0.00	0.00												
							29.34																		
24	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	25 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 166/2018 के अन्तर्गत ग्राम सभा भौंणा से बडुण्डा नामे तोक, कठुड–तल्ला भौंणा–सुखसेमला–लूम्णरू–कुराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	10 / 2017	32.20	32.20	1.62	+	30.58	+	30.58	0.00												
							32.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0सं0:– 1155 / ।।।(2) / 14–68(प्रा0आ0) / 13 टी0सी0 दिनांक 22.02.2014		Area 3.01 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सैधान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2019 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त हो चुकी थी किन्तु राज्य योजना के भुगतान पर रोक के कारण समर्पित की गई।
	31/03/2014 –	4073 (1) / 111 (2) / 13–08 (प्रा0आ0) / 2013 दि0 26 जून 2013		Area 2.9 (TA)	कार्य पूर्ण		भारत सरकार के पत्रांक सं0 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 238 / 2015 / 1087 दि0 23.09.2017 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1809 / ।।।(2) / 16–30 (एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016 द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पर्ण। अधिकांश कास्तकारों को प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है। शेष अनुपस्थित कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	शा0सं0:– 4886 / ।।।(2) / 15–10(मु0मं0घो) / 15 दिनांक 22.07.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि के प्रस्ताव तैयार क्षतिपूति वक्षारोपण हेतु राज्सव विभाग से भूमि प्राप्त की जा रही है। जिसके लिये दिनांक 30.11..2019 को पत्र लिखा गया हैं।
	– –	4073 (1) / 111 (2) / 13–08 (प्रा0आ0) / 2013, दि0 26 जून 2013			कार्य पूर्ण		,शासनादेश सं0 668 / ।।।(2) / 2016 –38 (एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03. 2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत एवं निर्माण कार्य पूर्ण। प्रभावति नापभूमि का प्रतिकर तैयार किया गया है। भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है। अधिकांश कास्तकारों को प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है। शेष अनुपस्थित कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
सांकरी, थाती, वीना, चन्दला सिद्दवालगांव, बगर गांव।	– +	शासनादेश संख्या–2171 / ।।। (2) / 16–09 (एम0एल0ए0) / 2015, दिनांक–19.07.2016।					उक्त माटर मार्ग शासनादेश संख्या– 463 / एक्स0आई0 / 19 / 56(63)2018, देहरादून, दिनांक– 06 मार्च 2019, लागत रू0 373.38 लाख द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी में स्वीकृत होने के कारण उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	– –	4073 (1) / 111 (2) / 13–08 (प्रा0आ0) / 2013, दि0 26 जून 2013		Area 2.16 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक –08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 199 / 2015 / एफ0सी0 / 1071 दि0 28.08.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। शा0सं0 1808 / ।।।(2) / 16–38(एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0 दि0 26.05. 2016 द्वारा प्रथम 3.800 किमी0 की डामरीकरण की स्वीकृति प्राप्त। शेष 2.875 किमी0 के नव निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश सं0 5072 / ।।।(2) / 18–38 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 05 / 10 / 2018 द्वारा रू0 166.23 लाख व लम्बाई 2.875 किमी0 की द्वितीय चरण मे स्वीकृतं।
ठेला, गण्डराखाल।	– +	शासनादेश संख्या–2171 / ।।। (2) / 16–09 (एम0एल0ए0) / 2015, दिनांक–19.07.2016।			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्वात गठित कर हस्ताक्षर की कार्यवाही की जा रही है। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी के पत्रांक संख्या– 393 / 12–ए0, दि0 17.08.2019 द्वारा आपत्ति में खण्ड को वापस। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या 1545 / 10एम0जी0, दिनांक– 20.11.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी को मूल में प्रेषित।
	– +	शासनादेश संख्या–2467 / ।।। (2) / 17–09 (एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक–11.10.2017।			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के फेज–।। का विस्तृत आगणन गठित कर कार्यालय टिहरी अभियन्ता, ग0क्षे., लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक– 4104 / 01याता–पौड़ी–2019, दिनांक– 11.12.2019 द्वारा रू0 162.48 लाख का शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सौडू जाखी गवाणा एवं धुरेट से ग्वाड़ टोला मोटर का नवनिर्माण।(कि0मी0 2+9) 11 कि0मी0	11Km	09 / 2011	138.60	138.60	0.42		138.18	5.5Km	10.00	0.00												
					5.5Km	09 / 2011	138.60																		
26	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	बूढ़ाकेदार–अंयारखाल लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण–1.40)	1.4Km	07 / 2016	4.70	4.70	0.10	+	4.60	+	0.00	0.00											
							4.70																		
27	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मुख्य मंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में लोस्तु–पांथरी ग्राम हेतु खाली गधेरे पर पैदल सेतु	1no+30m	03 / 2011	1.20	1.20	0.09		1.11	1no+30m	0.00	0.00												
							1.20																		
28	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पोडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी के अन्तर्गत पैडुल – उरेगी मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से चकली गाड तोक तक से ग्राम उरेगी (हरिजन बस्ती) तक मोटर मार्ग का कार्य।	3Km	08 / 2018	13.30	13.30	0.11		13.19	3Km	13.19	0.79												
							13.30								0.79	3 k	3								
29	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	रगड़ी सम्पर्क मोटर मार्ग का कि0मी0–02 से आगे ग्राम भिमलेत तक नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई–3.00 कि0मी0)	3Km	07 / 2016	18.66	18.66	0.10	+	18.56	+	0.00	0.00												
							18.66																		
30	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत कुमैंडांग नदी पर कुमैंडांग नामक स्थान पर पैदल सेतु।	1no+30m	01 / 2015	1.20	1.20	0.05		1.15	1no+30m	0.00	0.00												
							1.20																		
31	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मुयालगांव गौरिया मोटर मार्ग का चामी–नैल–गेंवली–मल्ड–जाख–चौंरा–भटवाड़ी–मल्याकोट तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण लं0– 14.00)	14Km	07 / 2016	43.23	43.23	0.10	+	43.13	+	0.00	0.00												
							43.23								0.27										
32	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	लंगसी – द्वींग – तपोण मोटर मार्ग	1Km	12 / 2002	4.30	4.30	0.13		4.17	1Km	0.00	0.00												
						06 / 2005	4.30									1 k									
33	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	सुरेठी–मेडू सिन्दवालगांव–कन्यास–भाटगांव–नगर–कैलवागी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लं0– 5.00)	5Km	07 / 2016	15.44	15.44	2.05	+	13.39	+	0.00	0.00												
							15.44																		
34	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	गवाणा–कोटगा–खोला–नौली (केमर) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण ल0– 7.00)	7Km	07 / 2016	35.98	35.98	0.10	+	35.88	+	2.00	0.00												
							35.98																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जाखी गवाणा राड़ागाड	31/03/2020	शा0स0 5108(।)/111–(2)/11–23 (प्रा0 आ0)/ 2009 दि0 26.09.2011		Area 1.27 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनाक 19.08.2017 को ऑन लाईन कर दिया गया था किन्तु प्रस्ताव नोड़ल कार्यालय से आपत्तियों में प्राप्त हुआ था जिसका निराकरण करने के उपरान्त हार्ड कॉपी प्रभागीय वनाधिकारी को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित। वर्तमान में प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार स्तर पर लम्बित है।
–	+	शा0सं0– 1870/।।।(2)/16–69(प्रा0आ0)/ 2015, दिनांक– 07.06.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	इस कार्यालय के पत्रांक– 1281/01सी0, दि0–16.09.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को निरस्तीकरण हेतु पत्र प्रेषित।
		शा0सं0:–1404 /।।।(2)/11–8 (प्रा0आ0)/10 टी0सी0 दिनांक 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		कार्य स्थल पर सेतु की आवश्यता हेतु ग्रामीणा से सहमति ली जा रही है। तदपरान्त स्थल चयन व भू–वैज्ञानिक निरीक्षण कराया जायेगा। माह 01/2020 में ग्राम वासियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु पत्र लिखा गया हैं।
		उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 4257/।।।(2)18–31 (प्रा0आ0) /2018 दिनांक 23 अगस्त 2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कर समरेखण निर्धारित कर दिया गया है। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभि0 लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 1782/12 (203) याता–पौडी / 2019 दिनांक 14.08.2019 द्वारा लम्बाई 2.500 लागत 133.89 लाख का अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग –2 उत्तराखण्ड शासन कोप्रेषित
भिमलेत, म्यार।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	उक्त माटर मार्ग शासनादेश संख्या– 1023/एक्स0आई0/19/56(63)2018, देहरादून, दिनांक– 01 जुलाई,2019, लागत रू0 478.85 लाख द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी में स्वीकृत होने के कारण उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
		शा0सं0:–331 /।।।(2)/15–24 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों के सहमति के उपरान्त स्थल चयन की कार्यवाही की जायेगी। माह 02. 2019 में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। माह 01/2020 में ग्राम वासियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु पत्र लिखा गया हैं।
चामी, नैल, गेंवली, मल्ड, जाख, चौंरा, भटवाड़ी, मल्याकोट।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	उक्त माटर मार्ग शासनादेश संख्या– 1023/एक्स0आई0/19/56(63)2018, देहरादून, दिनांक– 01 जुलाई,2019, लागत रू0 1056.16 लाख द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी में स्वीकृत होने के कारण उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2019	8448/लो०नि०–2/02–95 (प्रा०आ०)/2002 दि० 19.12.02	TS VIDE wide letter no 4755/35 C dated 16/12/2005 OF Amount 4.3 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग का निर्माण टी०एच०डी०सी० द्वारा किया गया है। इससे आगे शा०सं० 337/।।।(2)/09–43(प्रा0आ0)/2009 दि० 12.03.2010 द्वारा राज्य योजना में अटल आदर्श योजनान्तर्गत ट्वींग–तपोण मोटर मार्ग के नाम से 7.00 किमी० लम्बाई हेतु प्राप्त है। कार्य निरस्त किया जाना है।
सुरेठी, मेंडू, कन्यास, नगर, कैलवागी।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			समरेखण अनुमोदित		उक्त माटर मार्ग शासनादेश संख्या– 463/एक्स0आई0/19/56(63)2018, देहरादून, दिनांक– 06 मार्च 2019, लागत रू0 349.62 लाख द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी में स्वीकृत होने के कारण उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
रियूटी,गवाणा, कोटगा, खोला, नौली।	+	शा0सं0– 2091/।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	37 पोखार–गेंवली (भिलग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण – 10 कि0मी0)	10Km	07 / 2016	51.40	51.40	1.61	+	49.79	+	0.00	0.00											
							51.40																		
36	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	37 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पोखडा में कुण्जखाल – कोलाखाल मोटर मार्ग किमी0 6.00 से गौखण्ड – रिकडेरा – पाटल्यूँ के लिये मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	12Km	12 / 2017	60.60	60.60	0.00		60.60	12Km	10.00	1.66											
						01 / 2018	60.60								1.66										
37	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	38 कोट (गोनगढ़)–चौठारा– भट्टगांव–तलेवन (बासर) तक मोटर मार्ग का बालगंगा नदी पर सेतु सहित नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण– 14.00 + 72 मी0)	14Km+1no+72m	07 / 2016	52.02	52.02	0.10	+	51.92	+	0.00	0.00											
							52.02																		
38	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	39 सरूणा–बडियारकुड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण– 2.00)	2Km	07 / 2016	6.18	6.18	0.10	+	6.08	+	0.00	0.00											
							6.18																		
39	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	40 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–409/2013 के अन्तर्गत विनयखाल से घुत्तू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण ल0– 10.00 + 24 मीटर स्पान सेतु)	10Km+1no+24m	09 / 2016	44.44	44.44	1.51	+	42.93	+	0.00	0.00											
							44.44																		
40	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	42 मैगाधार–भेटी जमोलना–पोखार मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण ल0–	5Km+48m	09 / 2016	21.50	21.50	0.10	+	21.40	+	0.00	0.00											
							21.50								0.79										
41	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	43 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–734/2014 के अन्तर्गत घुत्तू–पंवाली कांठा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य। (प्रथम चरण– लम्बाई 25.00 + 2नं0)	25Km+2no	09 / 2016	111.24	111.24	1.92	+	109.32	+	0.00	0.00											
							111.24																		
42	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	44 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत खाल्यूडांडा – खेडगांव मोटर मार्ग का थापला – नौला से मालकोट मंझी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	02 / 2018	27.71	27.71	0.00		27.71	6Km	5.00	0.00											
						03 / 2018	27.71																		
43	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	45 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत जूनीसेरा – बांसई मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6Km	02 / 2018	0.84	0.84	0.00		0.84	6Km	0.84	0.00											
						03 / 2018	0.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गेंवली।	+	शा0सं0– 2091/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			समरेखण अनुमोदित		पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 3274 ए0/ ।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017			निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का सर्वेक्षण कर समरेखण निर्धारित कर दिया गया है। मार्ग पर वनभूमि पडती है। जिसका संयुक्त निरीक्षण हेतु वन विभाग को 17.05.2019 को लिखा गया है।
कोट, चौठारा, भट्टगांव, तलवेन।	+	शा0सं0– 2091/ ।।।(2)/16–44(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी द्वारा आपत्ति लगायी गयी जिनका निराकरण किया जा रहा है।
बड़ियारकुड़ा।	+	शा0सं0– 2091/ ।।।(2)/16–44 (प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक–26.07.2016			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग में समरेखण विवाद होने के कारण पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
विनकखाल, भिगुन, धुत्तू।	+	शा0सं0– 2387/ ।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		10.0 कि0मी0 लम्बाई में सवंक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, किन्तु अन्तिम गांव घुत्तू तक वास्तविक लम्बाई 15.50 कि0मी0 हैं। शेष 5.50 कि0मी0 लम्बाई का प्रथम चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्रांक–1963/1सी0 दि0–20.12.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता टिहरी को प्रेषित" स्वीकृति क पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जायेगी
भेटी, जमोलना, पौखार।	+	शा0सं0– 2387/ ।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन। वर्तमान में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षक स्तर पर लम्बित।
पर्यटन स्थल पंवाली कांठा।	+	शा0सं0– 2387/ ।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दि0 28.11.2018 को भू–वैज्ञानिक द्वारा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर दिया गया है। भू–वैज्ञानिक आख्या अपेक्षित।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 508/ ।।। (2)/ 18–39 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 09 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		उक्त कार्य के स्थान पर घुमटिया संगलाकोटी – हारकोट मयालगांव देवराजखाल मोटर मार्ग स्वीकृत है। जिसमें कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है। जिससे इस मार्ग पर पडने वाले सभी ग्राम उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित हो जायेगें। अतः इस माग की आवश्कता नही है, मार्ग निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 508/ ।।। (2)/ 18–39 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 09 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 1265/1सी0 दिनांक 02.12.2019 के द्वारा आगणन अधीक्षण अभि0 12वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घनसाली कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0–5 से ग्राम सभा–फलेण्डा हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 3.00 कि0मी0) 46	3Km	09 / 2016	12.83	12.83	0.10	+	12.73	+	0.00	0.00												
							12.83								1.03										
45	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	वनचूरी–ओडारी –दोणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 4.00 कि0मी0) 47	4Km	09 / 2016	14.51	14.51	0.10	+	14.41	+	2.00	0.00												
							14.51																		
46	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 737/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत बाटाधार–देवस्थान–रोहिडा मोटर मार्ग का निर्माण। 47	4Km	07 / 2015	61.60	61.60	1.51		60.09	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2015	61.60																		
47	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गरूड–दियोनायी–बिनतोली–तडकताल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 47	11Km	08 / 2015	90.20	90.20	0.06		90.14	11Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	90.20																		
48	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	गर्दी से घुत्तू मंजियाड़ी (नैलचामी) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 2.00 कि0मी0) 48	2Km	09 / 2016	6.18	6.18	0.47	+	5.71	+	2.00	0.00												
							6.18																		
49	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद पौडी एवं चमोली में पावौ से गरसैण तक (पूर्वी नयार के साथ) मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। 48	60Km	08 / 2015	492.00	492.00	0.10		491.90	60Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	492.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
फलेण्डा।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	प्रतिकर प्रस्ताव तैयार करने के उपरान्त उक्त मोटर मार्ग का आगणन प्रेषित किया जायेगा।
वनचुरी, ओडरी, दोणी।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित एवं मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–196/01सी0, दिनांक0 27.02.2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र प्रेषित। दिनांक– 14.05.2019 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 4886/111 (2)/15–10 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 22 जुलाई 2015।		Area 2.5 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 1061(।।।)/326 यातायात– 7/2016 दिनांक 29.03.2016 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 08.09.2016 को ऑन लाईन प्रेषित। वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक देहरादून से मोटर मार्ग के निकटतम राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी प्रमाण पत्र प्राप्ति के उपरान्त प्रस्ताव में लगाई आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। दिनांक 02.03.2020 को प्रस्ताव आपत्तियों में खण्ड स्तर पर लम्बित है। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 6075/।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनोक 17 अगस्त 2015			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग पूर्णतः बागेश्वर जनपद में पड़ता है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1638/1सी0 दिनांक 24.12.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्राक 122/07/469 याता0–पौडी /2016 दिनांक 19.01.2016 के क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 97/1सी0 दिनांक 20.01.2016 एवं पत्रांक 719/1सी0 दिनांक 23.06.2016 को अधीक्षण अभियन्ता महोदय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है।
(घुत्तू) मजियाड़ी।	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक–1610/ 876सी0–8/2017, दि0 18.05.2017 द्वारा अनुमोदित। जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–448/एक्स0आई0–24(17–18), दिनांक नई टिहरी, अप्रैल–17, 2018 द्वारा मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत एवं मार्ग की द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 6075/।।।(2)/15–41 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 17 अगस्त 2015			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग पूर्व से 16 किमी0 निर्मित है। शेष 44 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग जनपद पौडी व चमोली में पड़ता है। इस खण्ड के अन्तर्गत अनुमानित 10 किमी0 लम्बाई पड़ती है, जोकि भराडीसैण से दूधातौली की ओर है। इसके अतिरिक्त शेष अनुमानित 34 किमी0 पौडी जनपद के अन्तर्गत है। इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक 719/1सी0 दिनांक 23.06.2016, पत्रांक 97/1सी0 दिनांक 20.01.2016 एवं पत्रांक 1638/1सी0 दिनांक 24.12.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखे गये है। उक्त भाग पौडी जनपद में बैजरों खण्ड के अन्तर्गत पडता है। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 263/1सी॰ दिनांक 25.02.2019 एवं पत्रांक 1359/1सी॰ दिनांक 12.10.2018 द्वारा अ॰अभि॰ लो॰नि॰वि॰ बैजरों को पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	49 मैगाधार–हुणखण्द–डेडवाड़ी (ग्यारहगांव) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। । (प्रथम चरण लम्बाई– 1.50 कि0मी0)	1.5Km	09 / 2016	4.63	4.63	0.10	+	4.53	+	2.00	0.00												
							4.63																		
51	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	49 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णपयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत पाण्डुवाखाल से देघाट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	15Km	08 / 2015	123.00	123.00	0.10		122.90	15Km	0.00	0.00												
						08 / 2015	123.00																		
52	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	50 आली–मुण्डेती–शक्तिनगर (ग्यारहगांव) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लम्बाई–3.00)	3Km	09 / 2016	10.88	10.88	0.10	+	10.78	+	3.00	0.00												
							10.88																		
53	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	51 चकरेड़ा–बालासुन्दरी (नैलचामी) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई – 2.00 कि0मी0)	2Km	09 / 2016	7.26	7.26	0.10	+	7.16	+	2.00	0.00												
							7.26								0.10										
54	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	52 लाटा–सीताकोट–भट्टगांव (गोनगढ़) मोटर मार्ग के कि0मी0–13 के बैण्ड से नौकुण्ड–राजकीय इण्टर कॉलेज–भट्टगांव–लोदस तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0– 5.00)	5Km	09 / 2016	15.44	15.44	1.72	+	13.72	+	2.00	0.00												
							15.44																		
55	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	52 जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत भरतपुर – सुन्दरई – डबरा मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	08 / 2013	17.55	17.55	1.08		16.47	3Km	16.47	0.00												
						09 / 2013	17.55																		
56	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	53 डखवाणगांव–सिलोस–कुनसौड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0–3.00)	3Km	09 / 2016	9.91	9.91	0.10	+	9.81	+	0.00	0.00												
							9.91																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
हुणखण्द, डेडवाणी।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 के पत्रांक संख्या–6843/928सी0–8/18, दि0 05.12.2018 द्वारा अनुमोदित। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 19/10एम0जी0, दि0– 29.01.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रेषित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शासनादेश संख्या 6075/।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015टी0सो0 दिनांक 17 अगस्त 2015			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग पूर्णतः अल्मोडा जनपद में पड़ता है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1638/1सी0 दिनांक 24.12.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। पुनः मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्राक 122/07/469 याता0–पौडी /2016 दिनांक 19.01.2016 के क्रम में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 97/1सी0 दिनांक 20.01.2016 एवं पत्रांक 719/1सी0 दिनांक 23.06.2016 को अधीक्षण अभियन्ता महोदय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है।
मुण्डेती, शक्तिनगर।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य हेतु कार्यवाही की जा रही है।
चकरेड़ा, बालासुन्दरी।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरखेण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या– 631/01सी0, दिनांक– 03.05.2018 द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को प्रेषित। अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक–2708/916सी0–8/ 2017–18, दिनांक–19.05.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित, संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1275/10एज0जी0, दि0 09.08.2018 को प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी को पत्र प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र संख्या–776/12–1(2) नई टिहरी, दि0 01.10.2018 द्वारा दि0 10.10.2018 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण एवं निरीक्षण आख्या अपेक्षित।
रा0इ0का0 भटगांव, लोदस।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			समरेखण अनुमोदित		शा0स0–435/।।।(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017, दिनोंक–28.01.2020 द्वारा रू0–259.84 लाख की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 4821/।।।(2)/13–15 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 08 अगस्त, 2013			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
डखवाणगांव, सिलोस, कुनसौड़।	+	शा0सं0–2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक– 1281/01सी0, दि0–16.09.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	54 कोन्ती–बणगांव–सिलोली सेरा–चिल्लयालगांव–किरेथ–नौली मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लं0– 7.00 + 36 मी0)	7Km+1no +36m	09 / 2016	27.92	27.92	0.18	+	27.74	+	2.00	0.00												
							27.92																		
58	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	55 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 167/2018 जगदी–बडियारगांव–तितराना–थार्ती मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लं0– 7.00)	7Km	09 / 2016	29.93	29.93	0.10	+	29.83	+	2.00	0.50												
							29.93								0.17										
59	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	59 मुख्यमंत्री ग्राम सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पौडी में देहलचौरी पौडी मोटर मार्ग के किमी0 14.00 से भण्डारीगांव गढसेरा मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	7.71		67.89	6Km	5.00	0.00												
							75.60																		
60	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	60 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में उमरासू– नकोट – मकलोडी मोटर मार्ग से ग्राम कोटा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.8Km	09 / 2011	35.28	35.28	0.09		35.19	2.8Km	5.00	0.20												
							35.28								0.20										
61	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	61 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत देहलचौरी मोटर मार्ग से चामापानी धौलकण्डी होते हुए काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	5.03		57.97	5Km	5.00	0.09												
							63.00								0.09										
62	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	62 जनपद पौडी गढवाल में देहलचौरी – पौडी मोटर मार्ग से मंजाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.7Km	12 / 2011	8.82	8.82	0.17		8.65	0.7Km	0.00	0.00												
							8.82																		
63	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	63 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी के अन्तर्गत अरकनी – खन्दुखाल मुछियाली मोटर माग्र से देवलगांव तक लिंक मार्ग का निर्माण।	0.5Km	02 / 2014	4.06	4.06	1.02		3.04	0.5Km	0.00	0.00												
							4.06																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बणगांव, सिलोली सेरा, चिल्लयालगांव,, किरेथ।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। संमरेखण प्रस्ताव अनुमोदित, संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक– 1038 / 207 सी0–8 / 2017–18 दिनांक–27.03.2018 के द्वारा समरेखण प्रस्तुव अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण के समय समरेखण विवाद वर्तमान में विवाद सुलझने के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भू–गर्भीय आख्या अपेक्षित।
बड़ियारगांव, तितराना, थार्ती।	+	शा0सं0– 2387 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2016, दिनांक– 01.09.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	1440 / 111(2) / 11–05 (प्रा0आ0) / 2010 दिनांक 28.03.2011			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी महोदय, के पत्र सं0 2569 / 26 प्र0आ0 सा0अधि0 (सा0प्र0सा0) / 2015 दिनांक मई 24, 2016 के द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण हस्तान्तरण कर दिया गया है 75 रायपुर रोड देहरादून के माध्यम से दिनांक 11 मार्च 2016 को एन0पी0वी0 की धनराश जमा कर दी गई है। जिसकी विधिवत स्वीकृति ऑनलाईन प्राप्त हुई है, किन्तु पत्र आना अपेक्षित है।
	31/03/2020	4214 / 111(2) / 11–61 (प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 16.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑनलाईन कर, भारत सरकार स्तर तक पहुँच गया था, परन्तु भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर कुछ आपत्तीयां लगाई गई थी, जिसमें मुख्यतः लक्षित ग्राम मोटर मार्ग से जुडे होने पर पुनः वनभूमि हस्तान्तरण का औचित्य पूछा गया था, चूंकि लक्षित ग्राम डांडा नगराजा की ओर से प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पौडी द्वारा जोड दिया गया है। जिस कारण मार्ग स्वीकृति का औचित्य नही रह गया है। अतः उक्त स्वीकृति की निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	6034 / 111(2) / 11–109 (प्रा0आ0) / 2011दि0 22.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव को ऑन लाईन कर दिया गया है। जिस पर नोडल अधिकारी द्वारा आपत्तीयॉ लगाई गई थी, जिसका निराकरण इस कार्यालय के पत्र सं0 985 / 2 भू0आ0 दिनांक 12.09.2019 को कर दिया गया है, वर्तमान में नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव का स्वीकृति कर प्रभागीय वनाधिकारी पौडी की रिर्पोट लगाने हेतु लिखा गया है। जिस पर रिर्पोट लगा कर पुनः प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौडी को प्रेषित कर दी गई है। पुनः नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा 9 बिन्दुओं की आपत्ति लगाकर प्रस्ताव दि0 25.01.2020 को वपस, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	7235 / 111 (2) / 11–139 (प्रा0आ0) / 11 दिनांक 24.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		कास्तकारों द्वारा अपनी निजि भूमि देने से इनकार किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	818 / 111 (2) / 14–43 (प्रा0आ0 / 13 दिनांक 08.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		उक्त कार्य के स्थान पर एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत मार्ग स्वीकृत हो गया है, जिस कारण इस कार्य को निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	63 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का नवनिमर्माण	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	6.00		31.80	3Km	5.00	0.00												
						09/ 2010	37.80																		
65	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	64 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत दुबड़ा से रंगड़गांव मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	09/ 2010	37.80	37.80	6.62		31.18	3Km	0.00	0.00												
						09/ 2010	37.80																		
66	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	65 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैंण–सारकोट–सिंगवाड गैरसैण मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.5Km	11/ 2015	12.30	12.30	0.10		12.20	1.5Km	0.00	0.00												
							12.30																		
67	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	65 जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	2Km	09/ 2010	25.20	25.20	5.50		19.70	2Km	15.00	0.00												
						09/ 2010	25.20																		
68	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	66 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत मुख्य बाजार गवाणी से ताली – खन्दोरी – गडरी तक मोटर मार्ग एवं 30 मीटर स्पान स्अील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	6Km+30no	12/ 2018	37.50	37.50	0.00		37.50	6Km+30no	0.00	0.00												
							37.50																		
69	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	66 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत सामा सौंग ग्वालदम लोल्टी कश्वीनगर बछुवाबाण मैहलचौरी मोटर मार्ग में कश्वीनगर देवपुरी के मध्य 4.98 किमी0 मिसिंग ल. 5.95 मी0 चौडा एक लेन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.98Km	11/ 2015	40.78	40.78	0.10		40.68	4.75Km	0.00	0.00												
					4.75Km		40.78																		
70	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	67 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत चौबट्टाखाल – दमदेवल मो0 मार्ग से ग्राम गडरी के अन्तर्गत सन्दणा – तैराण – छोयाधार मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	12/ 2018	11.10	11.10	0.00		11.10	3Km	0.00	0.00												
							11.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–।। दिनॉक–20.09.2010	TS VIDE EE-50/1C dated 20/01/2017 OF Amount 37.8 lac	Area 2.29 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण डी0एफ0ओ0 स्तर पर लम्बित है,
	31/03/2022	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2153/1C dated 26/11/2012 OF Amount 37.8 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–1702/ पी03–14/यू0आर0आर0डी0ए0/14 दिनॉक 29.11.2014 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई को हस्तान्तरित ।
		शासनादेश संख्या– 6072/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक परीक्षण आख्या दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0 वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 1061(1)/471 यातायात–07/2016 दनांक 29.03.2016 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 01.04.2020 को ऑनलाईन प्रेषित। दिनांक 04.04.2020 को स्तर–अण्डर एक्जामिनेशन।
	31/03/2020	शा0सं0 5810(1)/ ।।।(2)10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–।। दिनॉक 20.09.2010	TS VIDE EE-2259/1C dated 11/12/2012 OF Amount 25.2 lac	Area 1.01 (Division)	समरेखण अनुमोदित		सैॅ0 स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/226/2016/2016/एफ0सी0/2017 दिनॉक 01.05. 2019 द्वारा प्राप्त,एन0पी0वी0 की नई दरो पर भुगतान के लिये इस कार्यालय के पत्र सं0–698/21सी0 दिनॉक 23.05.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी को प्रेषित। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
		शासनादेश सं0 6096/ ।।। (2)/18 – 39 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17 दिसम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।
		शासनादेश सख्या 6072/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर द्वारा दिनांक 12.05.2016 द्वारा अनुमोदित। क्षतिपूरक वृक्षारापेण के लिए दुगनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1307/1एल.ए. दिनांक 28.09.2018 द्वारा अपर जिलाधिकारी चमोली को पत्र लिखा गया है। इसी सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 936/1एल.ए. दिनांक 24.07.2018 द्वारा जिलाधिकारी चमोली को पत्र लिखा गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1094 / 1एल.ए. दिनांक 16.08.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को पत्र लिखा गया है।
		शासनादेश सं0 5937/ ।।।(2)/18 – 39 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 07 दिसम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
71	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रया ग	गैरसैण	67 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पटोडी धारगैड से सोनियाणा लिंक रोड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km+1 no+24m	11 / 2015	105.98	105.98	0.98		105.00	3.5Km +1no+ 24m	0.00	0.00												
							105.98																		
72	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	68 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा थलीसैंण के अन्तर्गत मजरा महादेव–सौठ मोटर मार्ग से मैठाणा गांव के लिए मोटर मार्ग 1.5 किमी0 (प्रथम चरण)	1.5Km	03 / 2011	18.90	18.90	11.67		7.23	1Km	5.00	0.00												
					1Km	03 / 2011	18.90																		
73	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रया ग	गैरसैण	68 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सलियाणा बैण्ड से गोलोक होटल से गैरसैण हेतु बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.42Km	11 / 2015	42.23	42.23	0.00		42.23	1.42K m	0.00	0.00												
							42.23																		
74	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसा ली (अ0जा 0)	भिलंगन ा	70 गडोलिया–घनसाली मोटर मार्ग के पडागली गांव से लांगूधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	10 / 2017	23.00	23.00	0.00	+	23.00	+	2.00	0.00												
							23.00								0.22										
75	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसा ली (अ0जा 0)	भिलंगन ा	71 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा जखन्याली के डांडासारी नामे तोक में ग्राम सभा ढावसौड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	10 / 2017	27.60	27.60	0.00	+	27.60	+	0.00	0.30												
							27.60								0.25										
76	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	75 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग किमी0 28.00 से ग्राम धनचुला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	2.46		35.34	3Km	20.00	0.00												
						03 / 2011	37.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 6072/ ।।।(2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 06.01.2016 को भू गर्भीय निरीक्षण कर लिया गया है। भू–वैज्ञानिक परीक्षण आख्या दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त। वर्तमान मे गैरसैण से ग्राम धारगैड तक मोटर मार्ग का निर्माण ग्रामीण निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा किया जा चुका है। शेष मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1090/1सी॰ दिनांक 16.08.2018 एवं पत्रांक 846/1सी॰ दिनांक 12.07.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को पत्र लिखा गया है। पनुः इस कार्यालय के पत्रांक 608/1सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा इस सम्बन्ध में मा॰ विधायक कर्णप्रयाग वि॰ क्षे॰ को पत्र भी लिखा गया है।
	–	शासनादेश सं01428/ ।।।(2)/11–18(प्रा0आ0)/2010 टी.सी.–5 दि0 25 मार्च 2011			निर्माण प्रारम्भ		जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकति प्राप्त जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण। भूमि प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। अनुपस्थित कास्तकारों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शासनादेश संख्या 6072/ ।।। (2)/15–41(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 06 नवम्बर 2015			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 06.01.2016 को भू गर्भीय निरीक्षण कर लिया गया है। भू–वैज्ञानिक परीक्षण आख्या दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0 वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 1061(3)/471 यातायात–07/2016 दिनांक 29.03.2016 द्वारा अनुमोदित। दिनांक 09.05.2016 को संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा मार्ग के समरेखण में विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1090/1सी॰ दिनांक 16.08.2018 एवं पत्रांक 846/1सी॰ दिनांक 12.07. 2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को पत्र लिखा गया है। पनुः इस कार्यालय के पत्रांक 608/1सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा इस सम्बन्ध में मा॰ विधायक कर्णप्रयाग वि॰ क्षे॰ को पत्र भी लिखा गया है।
	+	शासनादेश संख्या–2467/ ।।। (2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			समरेखण अनुमोदित		डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक–6692/812(3)सी0–8/19, दि0 19. 10.2019 द्वारा रू0 299.29 लाख का मुख्य अभियन्ता टिहरी को प्रेषित। मुख्य अभियन्ता, पौड़ी के पत्रांक सं0–3047/8(2) याता0–(घनसाली)–टी0ए0सी0–/2019, दिनांक–25.11.2019 द्वारा रू0 299.29 लाख का अपर मुख्य सचिव,लो0नि0अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
ढावसौड़	+	शासनादेश संख्या–2467/ ।।। (2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई में स्वीकृत हैं। दोहरी स्वीकृति होने के फलस्वरूप कार्यालय मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक संख्या–2177/01 मा0मु0घो0 –टि0/19, दि0–05.08.2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता को निरस्तीकरण हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनॉक 28.03.2011	TS VIDE EE-2226/1C dated 05/12/2012 OF Amount 37.8 lac	Area 2.34 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि का प्रकरण नोडल स्तर पर लम्बित है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पीड़ा – पावौं मोटर मार्ग किमी0 8.00 से 9.00 तक 76	1Km	12 / 2002	4.30	4.30	0.32	1Km	3.98		0.00	0.00											
						12 / 2002	4.30																		
78	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत जयद्वार–तियाडा–फलपट्टी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 76	12Km	12 / 2011	151.20	151.20	25.27		125.93	12Km	20.00	0.10	0.05										
						12 / 2011	151.20								0.05										
79	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाड़ी–कोटली–बांसी–सेरा मोटर मार्ग(किमी0 6.00 से 7.00) 77	1Km	05 / 2007	4.30	4.30	1.02		3.28	1Km	0.00	0.00											
						05 / 2007	4.30																		
80	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत पंचाली छड़गाड से नौगांव मल्ला होते हुए आन्द्रपा बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 91	3.5Km	02 / 2019	33.74	33.74	0.15		33.59	3.5Km	0.00	0.00											
							33.74																		
81	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत सिटोली–सिमार अनुसूचित जाति बस्ती गोवर चौड़ा होते हुए मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 92	3Km	02 / 2019	28.92	28.92	0.15		28.77	3Km	0.00	0.00											
							28.92																		
82	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत कोयलख से लोहारखण्ड तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 93	3Km	02 / 2019	28.92	28.92	0.15		28.77	3Km	0.00	0.00											
							28.92																		
83	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत गंगानगर (मन्दिर) से बैराबगड़ तोक के लिए रामगंगा नदी पर 60 मी॰ स्पान झूला पुल का निर्माण कार्य। 94	1no+60m	02 / 2019	7.20	7.20	0.00		7.20	1no+60m	3.54	3.54											
							7.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2012 —	शा.सं0 8448(1)लो.नि.–2/2002–95(प्रा0आ0) दि0 19.12.02	TS VIDE 244/1C dated 18/01/2005 OF Amount 4.3 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा में प्राप्त है। मार्ग पीएमजीएसवाई में भी प्रस्तावित है।
	31/03/2020 —	श0स0 3984/III(2)/11–08(सामान्य)/2011 दिनॉक–14.12.11	TS VIDE SE-2172/868C-8/2015 dated 14/05/2018 OF Amount 151.2 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2374/868सी0–8/2018 दिनॉक 5.05.2018 द्वारा अनुमोदित,वनभूमि का प्रकरण ऑनलाइन।
	31/03/2022 —	शा.सं 1080/111(2)/07–97 प्रा0आ0/05 दि 17.05.07		Area 0.55 (FA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। छपान का कार्य किया जा रहा है।
	— —	शासनादेश संख्या 617/III(2)/19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण दिनांक 22.01.2020 को पूर्ण। भू–गर्भीय सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	— —	शासनादेश संख्या 617/III(2)/19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		पूर्व में सर्वेक्षण के दौरान ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। वर्तमान में प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण दिनांक 22.01.2020 को पूर्ण। भू–गर्भीय सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	— —	शासनादेश संख्या 617/III(2)/19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण दिनांक 22.01.2020 को पूर्ण। भू–गर्भीय सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	— —	शासनादेश संख्या 617/ III (2) /19–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 08 फरवरी 2019			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं साईट सलैक्शन प्रस्ताव गठन का कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण दिनांक 22.01.2020 को पूर्ण। भू–गर्भीय सर्वेक्षण आख्या प्राप्त । साईट सलेक्शन प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	94 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में पठालीधार–पलद्वाडी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	1.16		24.04	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
85	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	95 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत भराडीसैण से चौरडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	02 / 2019	36.90	36.90	0.15		36.75	4.5Km	0.00	0.00												
							36.90																		
86	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	96 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में रा.उ.महा.वि.बाड़व से आयु. चिकित्सालय बाड़व तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.25Km	08 / 2010	15.75	15.75	0.01		15.74	1.25Km	0.00	0.00												
							15.75																		
87	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	96 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड चम्बा में ज्ञानूस ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	5.56		82.64	7Km	82.64	0.00												
							88.20																		
88	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	97 जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड एकेश्वर में मौंदाडी – बग्याली मोटर मार्ग से ग्राम सालकोट व वैष्णों देवी मन्दिर होते हुए ग्राम पाखरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5Km	07 / 2011	63.00	63.00	9.59		53.41	4.45Km	1.00	0.00												
					4.45Km		63.00																		
89	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	98 जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर में एकेश्वर – जैतोली – रेडू मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10Km	09 / 2011	126.00	126.00	9.93		116.07	4.15Km	25.00	4.65												
					4.15Km	11 / 2011	126.00								4.54										
90	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	99 विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत नौगांवखाल – तुनाखाल मोटर मार्ग से सीला दुन्दराकोटी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)।	3Km	11 / 2011	37.80	37.80	11.20		26.60	3Km	10.00	4.60												
						02 / 2012	37.80								4.60										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा.सं. 5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 1.35 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र सं. संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/102/ 2016/ ए.एफ. सी./1698 दिनांक 15–11–2018 द्वारा दिनांक 26–11–2018 को आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं. 549/13सी. दि. 14–02–19 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। इस कार्यालय के पत्र सं. 1997/13सी. दि. 27–07–19 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। पत्रांक 2336/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि.ख.) दिनांक 05–08–2019 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्ग पर सिचाई खण्ड द्वारा अपग्रेडेशन किया जाना है। इस कार्यालय के पत्रांक 2366/1सी. दि. 31–8–19 द्वारा स्केच मैप प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं. 5024/13 सी., दि. 17.12.2019 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को प्रस्ताव ऑनलाइन निस्तीकरण हेतु पत्र लिखा गया है।
		शासनादेश संख्या 617 /।।। (2)/ 19–06 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. दिनांक 08 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण दिनांक 22.01.2020 को पूर्ण। भू–गर्भीय सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यालय पत्रांक 234/1एल.ए. दिनांक 18.02.2020 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैण को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2015	शा.सं. 5150/ ।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 दिनांक 16–08–2010			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्थानीय काश्तकार जमीन देने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणां द्वारा दिनांक 29–12–2014 को असहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 03–01–2015 द्वारा मार्ग निरस्तीकरण की संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो.नि.वि. रुद्रप्रयाग को की गई है।
ग्वाड, पस्सी	31/03/2017	शासनादेश संख्या–1440/ ।।। (2)/11–5 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28 मार्च, 2011			समरेखण अनुमोदित		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन कर आख्या प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
		563/ ।।। (2)/11–12 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 13 जुलाई 2011			समरेखण अनुमोदित		संमरेखण विवाद था। जिसमें पुनः सहमति प्राप्त कर संरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित । अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 3484/931याता0– 12/17 दि0 12.04.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 1802/12(361)याता–पौडी/ 2019 दि0 03.08.2019 द्वारा रू0 236.28 लाख एवं लम्बाई 4.450 किमी0 का विस्तृत आगणन शासन को प्रेषित।
		5016/ ।।।(2) /11–13 (प्रा0आ0)/11 दि0 20 सितम्बर 2011			निर्माण प्रारम्भ		,शासनादेश सं0 663/ ।।।(2)/2016–39 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03. 2016 द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। प्रभावित नापभुमि प्रतिकर तैयार किया जा रहा है
		शा0सं0 4391/111 (2)/11–45 (प्रा0आ0)/2009 दिनांक 14.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार एंवं वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/133/2015/ एफ0सी0/107 दि0 17.04.08 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृत के पश्चात शर्त नं0 7 के अनुपालन की आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 671/28सी0 दि0 15.05.18 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग पौडी को पत्र प्रेषित। कटान एवं छपान का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
91	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू में एन0एच0–119 से ग्राम बरसूड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण) 99	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	0.63		37.17	3Km	30.00	0.00												
							37.80																		
92	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	सरकारी आश्वासन संख्या 06/2002 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में मटियालना पुंल से पिलखेरा तक मोटर मार्ग निर्माण निर्माण। (प्रथम चरण) 100	3Km+2no +15m	11 / 2011	38.46	38.46	0.94		37.52	1.55Km+2no +15m	6.37	6.37	6.37											
					1.55Km+ 2no+15m		38.46								6.37										
93	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	मठियाली से स्यांसू तक मोटर मार्ग का पुल सहित नव निर्माण कार्य। 100	6Km+90 m	12 / 2011	85.59	85.59	2.48		83.11	6Km+90m	0.00	0.00												
							85.59																		
94	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल में श्रीकोट गंगानाली ऊपरी हिस्से को पौड़ी–खिर्सू–श्रीनगर मोटर मार्ग के किमी0 (रतूडा बैण्ड) तक का निर्माण। 101	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	0.14		37.66	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
95	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	जनपद पौडी गढवाल में सतपुली – एकेश्वर मोटर मार्ग के मलेठी बैण्ड से मलेठी गेछीखेत पणिया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 101	6Km	12 / 2011	75.60	75.60	48.17		27.43	6.15Km	3.63	3.47												
					6.15Km	04 / 2015	75.60								1.99										
96	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत लोल्टी–मालबज्वाड़ मोटर मार्ग का विस्तार। 102	2Km	02 / 2011	25.20	25.20	2.25		22.95	2Km	3.85	3.85	1.11											
							25.20								3.85										
97	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–402/2013 के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 102	5Km	11 / 2013	49.95	49.95	2.78	+	47.17	+	2.00	0.00												
							49.95																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	4996/ ।।।(2)/11–84 (प्रा0आ0)/2011 दि0 23 नवम्बर 2011			निर्माण प्रारम्भ		जिला योजना 15–16 के अन्तर्गत जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्र सं0 487/जी0ओ0/लो0नि0वि0/ 15–16 दि0 08.07.2015 द्वारा 1.90 किमी0 की स्वीकृति प्राप्त। जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण। नापभूमि प्रतिकर की कार्यवाही की जा रही है।
	—	5373/ ।।।(2)/11–93 (प्रा0आ0)/2011 17 नवम्बर 2011			समरेखण अनुमोदित		ग्राम कमेडी एवं अन्य ग्रामवासियों के बीच विवाद सुलझ गया है। तद्नानसार समरेखण स्वीकृत। मु0अभि0 लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 256/12(281)याता पौडी/2018 दि0 19.02.2018 द्वारा लागत रू0 236.94 लाख एवं लम्बाई 1.55 किमी0 + 2 सेतु का विस्तृत आगणन पुनः नये दरो पर आगणन शासन को प्रेषित। पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 2147/12(402)याता–पौडी/ 2019 दि0 26.08.2019 द्वारा रू0 276.36 लाख एवं लम्बाई 1.55 किमी0 +2 नं0 15 मी0 स्पान सेतु का विस्तृत आगणन शासन को प्रेषित।
	—	शा.सं. 5141/ ।।। (2)/11–89 (प्रा.आ.)/2011 दिनांक 16.12.2011 द्वारा 84.60 लाख स्वीकृत			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	भूगर्भ वेत्ता द्वारा दिनांक 8.2.16 को दी गयी रिपोर्ट में स्थल अनुपयुक्त पाया गया अतः अन्य वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने के कारण निरस्तीकरण हेतु शासन को सन्दर्भित। मुख्य अभियन्ता (क्षे0का0) लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 637/01 याता0 (सा0)–टिहरी/2018 दिनांक 05.04.2018 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
	—	शा0सं0 7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। स्लाइड जोन होने के कारण भूर्गवेता द्वारा असुरक्षित बताया गया। स्लाइड जोन होने के कारण मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नही है। पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	—	7235/ ।।।(2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24 दिसम्बर 2011			कार्य पूर्ण		शा0सं0 330/ ।।।(20)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015 द्वारा 6 कि0मी0 एवं लागत रू0 239.92 लाख की द्वितीय चरण मे स्वीकृति प्राप्त है। अधिकाश कास्तकारों का भुगतान कर दिया गया है। अनुपस्थित कास्तकारों हेतु कार्यवाही गतिमान।
	—	7034/ ।।।(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 0.8 (CC)	समरेखण अनुमोदित		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1397/1 सी0 दि0 3/8/18 द्वारा अधी0अभि0 गोपेश्वर को प्रेषित। आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 2043/1 सी0 दि0 17/10/18 द्वारा अधी0अभि0 गोपेश्वर को पुनः प्रेषित। पुनः मु0अभि0 के पत्रांक 15/7 (514) याता–पौड़ी/19 दिनांक 10/1/19 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण कर पत्रांक 380/1 सी0 दि0 7/3/19 द्वारा पुनः प्रेषित। डी0पी0आर0 शासन स्तर पर लम्बित।
राजराजेश्वरी मन्दिर, डोबला तोक	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 3.23 (Division)	समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन। वर्तमान में खण्ड स्तर पर लम्बित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	102 जनपद पौड़ी गढवाल में गवाणा मोटर मार्ग के किमी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (आगणन 02 चरणों में प्राप्त)	7Km	12 / 2011	88.20	88.20	1.92		86.28	7Km	40.00	0.00												
							88.20																		
99	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	103 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–403/2013 के अन्तर्गत बूढाकेदार तोली मोटर मार्ग का विनकखाल तक रिंग रोड का निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2013	22.79	22.79	5.08	+	17.71	+	2.00	0.00												
							22.79																		
100	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	103 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 30/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड एकेश्वर में नावा–घटगढ मोटर मार्ग के पिंगलापाखा स्थान से ऊँचाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	11 / 2013	22.95	22.95	5.63		17.32	2.17Km	0.00	0.00												
					2.17Km		22.95																		
101	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	103 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत बनेला–सिमली–कोठा मोटर मार्ग से मजेठा–चिड़िंगा मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km	02 / 2011	25.20	25.20	0.76		24.44	1.12Km	0.64	0.64												
					1.12Km		25.20								0.64										
102	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	103 जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में राउलेंक से जग्गीबगवान मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	3.55		21.65	2Km	0.00	0.00												
						06 / 2011	25.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0 7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 945/1096 याता–12/13 दि0 21.4.15 द्वारा अनुमोदित। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/154/2016/एफ0सी0 /1488 दि0 0612.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त।प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग के पत्रांक 582/12–1 दि0 29.11.18 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अपर वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित। कटान छपान की अनुमति प्रदान की गई। डी0पी0आर0 पुनः 1.5.19 के अनुसार गठित कर (गवाणा से पोखरी) लम्बाई 4.150 किमी0 लागत रू0 251.31 लाख का मु0अभि0 लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्राक 3050/20 (283) याता–पौड़ी/18–19 दि0 30.12..19 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
भिगुन, विनकखाल।	+	शा0सं 6667/111(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.26 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		मोटर मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–745/एक्स0आई0–7/(2018–19), दि0 अगस्त 2, 2019 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		5927/111(2)/13–31 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013			समरेखण अनुमोदित		मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 1648(1)/12(402)याता–पौडी/ 2019 दि0 15.07.2019 द्वारा रू0 129.87 लाख एवं लम्बाई 2.175 किमी0 का विस्तृत आगणन शासन को प्रेषित।
चिड़िगा		7034/111(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 0.6 (FA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 870/10–4–17/1 (457) 2015 दिनांक 16/04/2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 दि0 1/5/19 से प्रभावी दरों पर गठित कर पत्रांक 1114/1 सी0 दि0 24/7/19 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित। मु0अभि0 के पत्रांक 4310/7 (547) याता–पौड़ी/19 दि0 2/1/20 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 256/1 सी0 दि0 28/2/20 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित। माह 4/19 में छपान कार्य पूर्ण।
	31/03/2015	शा॰सं॰ 5150/111(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 2280/17C dated 25/06/2011 OF Amount 25.2 lac	Area 1.63 (TA)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 872/एक्स–4–16/1(268)/2016 दि॰ 12–08–2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 3207738.00 मा का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। सं॰अं॰ के पत्र सं॰ 06/13सी॰ दिनांक 06–06–2019 द्वारा म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु तहसीलदार ऊखीमठ को पत्र लिखे गये हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
103	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	103 जनपद पौड़ी गढवाल में डुंगरीपंत–छातीखाल–खेडाखाल मार्ग के किमी0 5 से कुमलेश्वर महादेव होकर जखोटखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	12 / 2011	126.00 126.00	126.00	15.91		110.09	10Km	50.00	0.00												
104	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	104 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत संगलाकोटी बाजार से संगलाकोटी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	11 / 2013	31.50 31.50	31.50	0.20		31.30	2Km	0.00	0.00												
105	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	104 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नन्दकेशरी–पुरणा से धरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	02 / 2011	37.80 37.80	37.80	1.96		35.84	3Km	0.00	0.00												
106	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	104 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–404/2013 के अन्तर्गत जगदीशिला (हिन्दाव) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	11 / 2013	43.13 43.13	43.13	2.57	+	40.56	+	40.00	2.00	 1.81											
107	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	105 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	02 / 2011	25.20 25.20	25.20	0.20		25.00	2Km	0.00	0.00												
108	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	105 जनपद रुद्रप्रयाग में मस्तुरा से देड़ा प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र देड़ा मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2010 07 / 2011	25.20 25.20	25.20	0.14		25.06	2Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		पुनरीक्षित समरेखण अधी0अभि0 द्वारा अनुमोदित। भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/2015/एफ0सी0/469 दि0 30.6.17 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृत प्राप्त।प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि प्राप्त। रू0 1666217 मात्र आर0टी0जी0एस0 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा। जिलाधिकारी का पत्रांक 1857/26–प्रा0अधि0 (सा0प्रा0)/2018 दि0 12.6.18 के द्वारा 2.520 हे0 भूमि का वन विभाग के नाम पर हस्तानान्तरण एवं नामान्त्रण किया गया है। विधिवत स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1087/28सी0 दि0 9.8.19 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी,ग0 वन प्रभाग पौड़ी को पत्र प्रेषित। शा0सं0 5012/111 (2)/18–38 (एम0एल0ए0) /2017 दि0 05.10.18 द्वारा द्वितीय चरण की लम्बाई 2.50 किमी0 लागत 173.60 लाख की प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	—	शासनादेश सं0 5927/111(2)/13–31 प्रा0आ0/2011 दिनांक 22.11.2013			समरेखण अनुमोदित		अधि0अभि0 लो0नि0वि0 पाबौ के पत्रांक सं0 1627/9सी0 दि0005.12.2015 द्वारा द्वितीय चरण का विस्तृत आगणन रू0 77.36 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित। आपत्तियों में वापस, आपत्तियों का निराकरण कर पुनः आगणन गठित किया जा रहा है। मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 3023/12(204)याता–3–पौडी/2016 दि0 14.01.2018 द्वारा शासन को प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 246/9सी0 दिनांक 25.02.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
धरा	—	7034/111(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव माह 2/2015 को ऑनलाईन अपलोड कर लिया गया थौ। परन्तु बार–बार संरेखण विवाद के कारण विलम्ब हुआ। पुनः संरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 973/513 याता–7/2019 दि0 7/3/19 द्वारा अनुमोदित। दि0 26/4/19 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव पुनः तैयार कर डी0एफ0ओ0 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेष्वर के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त प्राप्त। जिलाधिकारी स्तर पर प्रेषित किया जा रहा है।
सरपोली, जगदीशिला मन्दिर।	+	शा0सं 6667/111(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 02.11.2013		Area 0.85 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		मोटर मार्ग के कि0मी0–02 में 12 मीटर आर0सी0सी0 सेतु पड़ने पर भू–गर्भीय आख्या हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1452/13एम0जी0 दि0–05.11.2019 द्वारा सहायक भू–वैज्ञानिक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। आख्या अपेक्षित।
पैठाणी	—	7034/111(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 1.58 (TA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 343/10–4–17/1 (81) 2016 दिनांक 20/07/2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। परन्तु शासनादेश सं0 939 (1)/10–4–18/1(81)/2016 दि0 4/10/18 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। डी0पी0आर0 स्वीकृत। पुनः वन भूमि प्रस्ताव अपलोड कर दिया गया है। सशोधित क0एम0एल0 फाईल प्राप्त। उपजिलाधिकारी को संशोधित मैप हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा॰सं॰ 5150/111(2)/10–18(प्रा॰आ॰)/2010 दिनांक 16–08–2010	TS VIDE 2871/17C dated 29/07/2011 OF Amount 25.2 lac	Area 1.56 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/82/ 2018/ ए॰एफ॰ सी॰/2539 दिनांक 29–03–2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰बी॰ व अन्य धनराशियों के भुगतान की कार्यवाही गतिमान है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
109	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	105 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–408/2013 के अन्तर्गत मैगाधार आली सरूणा मोटर मार्ग का चौरा करखैड़ी कोट घणात गावं होते हुये चॉजी तक विस्तार का कार्य।	10.45Km +2no+48 m	11/ 2013	64.49 64.49	64.49	7.08	+	57.41	+	0.00	0.00												
110	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	105 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो. सं. 672/2012)	8Km+12 m	01/ 2013	101.36 101.36	101.36	2.00		99.36	8Km+12m	1.00	0.00												
111	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	106 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–406/2013 के अन्तर्गत बूढाकेदार चॉनी मोटर मार्ग का विनकखाल तक विस्तार का कार्य।	2Km	11/ 2013	32.40 32.40	32.40	22.12	+	10.28	+	0.00	0.00												
112	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	106 जनपद रुद्रप्रयाग में कालीमठ से ब्यूंखी मोटर मार्ग का नव निर्माण। घोषणा संख्या 229/2010	3Km	02/ 2011	37.80 37.80	37.80	0.25		37.55	3Km	0.00	0.00												
113	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	107 विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत स्कुली बच्चों की स्कुल जाने की सुविधा के दृष्टिगत जलकड़ी में श्री गुरुरामराय के सामने अलकनन्दा नदी के उपर झूला पुल।	1no+140 m	01/ 2015	8.40 8.40	8.40	0.05		8.35	1no+140m	0.00	0.00												
114	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	107 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–409/2013 के अन्तर्गत सिल्यारा से आश्रम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	11/ 2013	34.18 34.18	34.18	2.55	+	31.63	+	2.00	0.00												
115	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	107 जनपद रुद्रप्रयाग में नागजगई(तोली) तिनसोली मोटर मार्ग का नव निर्माण। घोषणा संख्या 230/2010	4Km	02/ 2011	50.40 50.40	50.40	0.25		50.15	4Km	0.00	0.00												
116	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	107 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत जोगीमढ़ी से कांलिका मन्दिर तक मोटर मार्ग।	5Km	11/ 2011	63.00 63.00	63.00	2.68		60.32	5Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चौंरा, करखैड़ी, कोट, घणात, चॉजी।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा चुका है। वन भूमि प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–1578/ 10एम0जी0, दिनांक–16.10.2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, घनसाली टिहरी गढ़वाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक– 149/09 सी0, दिनांक– 03.02.2018 को पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाइ खण्ड–। को हस्तगत।
	–	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013		Area 2.52 (DFO)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित कर ऑन लाईन अपलोड कर दी गयी है। वर्तमान में वनाधिकारी स्तर पर। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है। वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात डी0पी0आर0 गठित की जायेगी।
चानी।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग घनसाली के पत्रांक–1012/01सी0 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता नई टिहरी को प्रेषित। डी0पी0आर अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक– 5478/812(3)सी0–8/2019, दि0 21.08.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता टिहरी को प्रेषित।
व्यूंखी	–	113/ ।।।(2)/11–01 (मु॰मं॰घो॰)/2011 दिनांक 24–02–2011		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 963/03 याता॰–सि॰वृ॰/2019 दिनांक 13–06–2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
	–	शा0सं0 331/ ।।।(2)/15–24(प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		ग्राम जयकण्डी द्वारा सहमति पत्र नही दिया जा रहा है। उक्त स्थल के 150मी डाउन स्टीम में मोटर पुल का कार्य हेतु पहुंच मार्ग निर्माधिन होने के कारण इस सेतु की आवश्यकता नहीं है। निरीस्तीकरण प्रस्ताव तैयार कर माह 12/2019 में प्रेषित।
आश्रम	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.84 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त एन0पी0वी0 भुगतान की कर्यवाही पूर्ण वर्तमान में भूमि म्यूटेशन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा॰सं॰ 113/ ।।।(2)/11–01(मु॰मं॰घो॰)/2011 दिनांक 24–02–2011			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वर्तमान में सिचाई खण्ड, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग द्वारा मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर। निरस्तीकरण हेतु पत्र लिखा जा रहा है।
बमियाला, गबनी	–	7034/ ।।।(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	कोल्सों बैण्ड से गवनी तक तक प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम बिन्दु का निर्धारण न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। माह मई/2018 में अन्तिम बिन्दु का निर्धारण होने के पश्चात सर्वेक्षण किया गया परन्तु बमियाला के ग्राम वासियों द्वारा विवाद करने के पश्चात दोबारा सर्वेक्षण पूर्ण। संरेखण गठन का कार्य प्रगति पर है। भू–वैज्ञानिक को निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
117	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	जनपद चमोली के विधान सभा 107 क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत कोलसों बैण्ड से चुला–गबीनी–कफोली–बमियाला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	02 / 2011	63.00	63.00	0.01		62.99	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
118	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पोखरी 108 में होई स्कूल सरणा से सरणा ऐरास तक मोटर मार्ग।	1.5Km	12 / 2016	18.13	18.13	0.00		18.13	1.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2018	18.13																		
119	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	जनपद चमोली के विधान सभा 108 क्षेत्र–पिण्डर के अन्तर्गत नारायणबगड़–परखाल–बिजोरागढ़–पाल छुनी–मानरू मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	02 / 2011	25.20	25.20	0.83		24.37	2Km	0.32	0.32												
							25.20								0.32										
120	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 108 संख्या–412/2013 के अन्तर्गत सेन्दुल पटुडगांव मोटर मार्ग के कि0मी0–07 (0–2) कोठियाडा से चकचौड–भुजनार मयकोट होते हुये सुनारगांव तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	4.5Km+1 no+24m	11 / 2013	46.64	46.64	5.41	+	41.23	+	2.00	1.00												
							46.64								0.53										
121	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 109 संख्या–417/2013 के अन्तर्गत कफोलगांव नामे तोक से पंचायत भवन पूर्वालगावं तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	1Km	11 / 2013	5.59	5.59	2.19	+	3.40	+	0.00	0.00												
							5.59								2.87										
122	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	माननीय मुख्य मंत्री जी सड़क योजना 109 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड, ऊखीमठ में चुन्नी बैण्ड से सरूणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	0.10		37.70	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
123	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	विधानसभा क्षेत्र बीरांखाल के अन्तर्गत 109 ग्राम वापता हेतु जिंवई वापता मोटर मार्ग	3Km+1no	11 / 2011	40.48	40.48	0.03		40.45	3Km+1 no	1.18	1.18												
							40.48								1.18										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भैसोड़ा सावली, बुरांशपानी, धोबीघाट, लखोराखाल	28/05/2015 5Km	4996/III(2)/II–84(प्रा0आ0)/2011		Area 3.78 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		डी0एफ0ओ0 के निरीक्षणोपरान्त समरेखण को बांज प्रजाति के वृक्षो की संख्या अधिक होने के कारण एवं दलदला भाग होने के कारण निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया है । ग्रामवासियो द्वारा एन0ओ0सी0 दे दी गयी है। पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 3268/III(2)/16–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 30.01.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेखण प्रस्ताव हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा पुनः दिनांक 18.07.2019 को निरीक्षण किया गया है।
पालछुनी	– –	7034/III(2)/10–41 (एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 19/2/2011		Area 0.95 (FA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 881/10–4–17/1 (588) 2015 दिनांक 02/05/2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। नाबार्ड 24 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त। नाप भूमि प्रतिकर आवंटन किया जा रहा है।
चक्कचौड़, भुजनार, मयकोट।	– +	शा0सं 6667/III(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक संख्या748/10एम0जी0, दि0 25.01.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
पूर्वालगांव।	– +	शा0सं 6667/III(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीणों द्वारा किये गये विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया किन्तु ग्रामीणों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के पश्चात ही सर्वेक्षण की कार्यवाही की जायेंगी।
सरूणा	– –	शा.सं. 1440/III(2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28–03–2011		Area 0 (0)	सर्वेक्षण पूर्ण	निरस्त होना हे	मार्ग का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया था परन्तु वर्ष 2013–14 की आपदा के कारण मार्ग के संरेखण पर दो–तीन स्थानों पर भूस्लखन जॉन बन गये हैं। पुनः भवैज्ञानिक द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया है। मार्ग का संरेखण मार्ग निर्माण हेतु उचित नहीं पाया गया है। उक्त मोटर मार्ग को पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड द्वारा ऊखीमठ–उनियाणा मोटर मार्ग के कि.मी. 4 से पाली सरूणा के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 1723/पी.एम.जी.एस.वाई. दिनांक 02–04–2019 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है। इस स्वीकृति को निरस्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं. 2362/1सी. दिनांक 18–08–2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.निल.वि., रुद्रप्रयाग को पत्र लिखा गया है।
बापता	28/03/2015 3Km+1no	4996)/III(2)/II–84(प्रा0आ0)/2011 दि0 23.11.2011			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	समरेखण एवं सेतु का स्थल चयन पूर्ण। सेतु डिजाईन एवं डी0पी0आर0 गठन का कार्य किया जा रहा है।
	– –	शा0 सं0 3268/III(2)/16–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 30.01.2016			अनारम्भ कार्य		ग्राम ग्रनियाला के कास्तकारों द्वारा अपनी नाप भूमि में विवाद किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी पोखरी को विवाद समाप्त करने हेतु माह 02.2019 में पत्र लिखा गया है। कार्य निरस्त होना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
124	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकास खण्ड पोखरी में गुनियालाखाल से दुखथम्बेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)। 109	1.5Km	12 / 2016	41.89	41.89	0.00		41.89	1.5Km	0.00	0.00												
							41.89																		
125	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में आराकोट बाल्काखाल मौटर मार्ग के खडीखाल नामक स्थान से ग्राम केमरीगांव रौलियालगांव सीसराणा के भैंसवाड़ा नामें तोक तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो.सं. 686/2012) 109	5Km	01 / 2013	62.90	62.90	3.48		59.42	5Km	5.00	0.00												
							62.90																		
126	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकास खण्ड पोखरी में थलगढ़–डाडौं मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। 110	4Km	01 / 2017	48.35	48.35	0.00		48.35	4Km	0.00	0.00												
						02 / 2018	48.35																		
127	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–407/2013 के अन्तर्गत मुयालगांव तोणखण्ड बमोली मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। 110	4.5Km+1 no	12 / 2013	53.93	53.93	20.04	+	33.89	+	30.00	0.00												
							53.93								0.28										
128	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में हंसवाणगांव नागराजाधार मन्दिर से होते हुए सावली से चोपड़ियाल बिड़कोट लवाधार पटुड़ी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (घो.सं. 685/2012) 110	5Km	01 / 2013	62.90	62.90	0.42		62.48	5Km	0.00	0.00												
							62.90																		
129	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नागणी से भाटूसैंण पटुड़ी मोटर मार्ग के ग्राम पटुड़ी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामे तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (घो.सं. 673/2012) 111	3Km	01 / 2013	37.74	37.74	6.88		30.86	3Km	30.86	9.40												
							37.74								9.40										
130	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाणा–स्यालतरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 111	4Km	01 / 2017	48.35	48.35	0.00		48.35	4Km	0.00	0.00												
						02 / 2018	48.35																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
केमरीगांव, रौलियालगांव	–	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर आगणन अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1706/1 सी. दिनांक 28.08.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो. नि.वि. नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 3278/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 03.01.2017			समरेखण अनुमोदित		सरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। वन भूमि पत्रावली हेतु डिजिटल मैप तैयार करने हेतु तहसील से दुगने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन द्वारा दिनांक 30/11/2019 को राज्सव विभाग को पत्र लिखा गया है।
तोणखण्ड, बमोली।	+ –	शा0सं 6969/ ।।।(2)/13–38(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14.12.2013		Area 2.76 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपत्ति में वापस। वर्तमान में आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
	–	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस स्वीकृति के विरूद्व कार्य नही किया जाना है निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित। नई स्वीकृति हेतु प्रारम्भिक आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1761/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
काण्डा, सुनारकोट	–	शासनादेश संख्या 5377 (1)/ ।।। (2)/12–13 (मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 14 जनवरी 2013			समरेखण अनुमोदित		नाप भूमि की पत्रावली गठित कर ली गयी है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।प्रथम 0.500 किमी0 का प्रतिकर वितरित कर दिया गया है शेषे भाग का प्रतिकर वितरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 3278/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 03.01.2017			समरेखण अनुमोदित		सरंखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पंत्राक 1326/487याता–07/2018 दि0 28.04.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि पत्रावली हेतु डिजिटल मैप तैयार किये जा रहे है। क्षतिपूति वृक्षारोपण राजस्व विभाग द्वारा माह 01/2020 में भूमि आवटित की गई है। जिसका सयुक्त निरीक्षण किया जाना है।
गोठिण्डा, टुण्ड्री	–	1440/ ।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28/3/2011		Area 4.9 (TA)	समरेखण अनुमोदित		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1397/1 सी0 दि0 3/8/18 द्वारा प्रेषित। आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1816/1 सी0 दि0 27/09/18 द्वारा अधी0अभि0 गोपेश्वर को पुनः प्रेषित। पुनः पत्रांक 5487/421 याता–7/19 दिनांक 7/1/19 द्वारा आगणन आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण कर दिनांक 20/1/19 को पुनः प्रेषित। आपत्तियों में वापस प्राप्त पुनः निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 159/1 सी0 दि0 3/2/20 द्वारा प्रेषित। क्षतिपूति हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 265/36 सी0 दि0 15/2/19 द्वारा अपर जिला0 को पत्र प्रेषिते। दि0 588/36 सी दि0 25/4/19 द्वारा तहसीलदार को पुनः प्रेषित। कम्प्लाईन्स रिपोर्ट पत्रांक 1289/36 सी0 दि0 22/8/19 द्वारा डी0एफ0आ0 को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
131	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में जूनीधार–गोठिण्डा–टुन्ड्री मोटर मार्ग का निर्माण। 111	10Km	03 / 2011	126.00	126.00	4.00		122.00	7.5Km	0.16	0.16												
					7.5Km		126.00								0.16										
132	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी–गौरण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 112	5Km	02 / 2014	39.25	39.25	6.71		32.54	3.4Km	32.54	6.55												
					3.4Km	02 / 2014	39.25																		
133	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रा0इ0का0 चौण्डी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) 112	5Km	01 / 2017	42.62	42.62	0.42		42.20	5Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	42.62																		
134	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या–140/2012 के अन्तर्गत जखवाडी– मल्ली– मगरूखाल से घुत्तू भिलंगना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 112	25Km	12 / 2013	249.75	249.75	1.09	+	248.66	+	0.00	0.00												
							249.75																		
135	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	जनपद चमोली के विकासखण्ड देवाल में मानमति–चोटिंग–हरमल–झलिया मोटर मार्ग का निर्माण। 112	20Km	03 / 2011	252.00	252.00	3.10		248.90	17Km	227.66	227.66												
					17Km		252.00								227.66										
136	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग पर क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण। 113	15Km	02 / 2014	117.75	117.75	5.30		112.45	15Km	25.00	0.00												
						02 / 2014	117.75								0.05										
137	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	अखोडी–विश्वनाथ–जगदीशिला– पॉवली–त्रिजुगीनारायण मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 113	40Km	02 / 2014	250.56	250.56	1.58	+	248.98	+	0.00	0.00												
							250.56																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 803/111/(2)/14–51(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE-1924/1C dated 14/12/2016 OF Amount 39.25 lac	Area 0.87 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		सॅ0 स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–854/एक्स–4–2017/1(119)/17 दिनॉक 25.04.2018 द्वारा प्राप्त।डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2021	शा0 सं0 3278/III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दिं0 03.01.2017		Area 1.75 (Division)	समरेखण अनुमोदित		सर्वे पूर्ण। सरेखण प्रस्ताव स्वीकृत वन भूमि पत्रावली माह 02.2019 में आन–लाईन कर दी गई है। नोडल अधिकरी द्वारा प्रस्ताव में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव दिनांक 23.03.2019 द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित। नोडल अधिकरी कार्यालय द्वारा प्रस्ताव पुनः दिनांक 20.05.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त, खण्ड द्वारा आपत्तियों का निमराकरण कर दिनांक 30.01.2020 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित।
जखवाड़ी, मल्ली, मगरूखाल, घुत्तू।	+	शासनादेश संख्या–6969/प्प(2)/13–68 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक–14 दिसम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
चोटिंग, हरमल, झलिया, मानमति, उपथर		1440/III (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 28/3/2011			सर्वेक्षण पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/41/2017 एफ0सी0 /1782 दिनांक 26/11/2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर पुनः प्रेषित। खेता से गुगलेश्वर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 2 किमी0 हेतु शासनादेश सं0 694/III(2)/19–05 (एम0एल0ए0) 2017 दि0 15/2/19 द्वारा स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनावंटन प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021	शा0सं0 805/111/(2)/14–51(प्रा0आ0)13 टी0सी0 दि0 07.02.2014		Area 0.89 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–61/72सी0–8/2018 दिनॉक 17.01.2018 द्वारा अनुमोदित।वनभूमि का प्रकरण वर्तमान में नोडल स्तर पर है
अखोड़ी गांव, एवं पर्यटन स्थल–विश्वनाथ, जगदीशिला, पंवाली एवं त्रिजुगीनारायण।	+	शासनादेश संख्या–1155/III(2)/14–68 (प्रा0आ0) /2013, दिनांक–22 फरवरी, 2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 +	शासनादेश सख्या–6667/III(2)/13–32(प्रा0आ)/2013, दिनांक– 22.11.2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	दोहरी स्वीकृति होने के कारण उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या –5538/III(2)/18/32(प्रा0आ0)/2013, देहरादून दि0 09.11.2018 द्वारा स्वीकृति निरस्त।
	31/03/2019	शा0 सं0 1473/111 (2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.2014	TS VIDE 150/1C dated 02/02/2016 OF Amount 14.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक–23.08.2016 को प्राप्त ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
138	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	115 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सख्या–398/2013 क अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के कि0मी0–3.00 (0–2) गढ नामे तोक से सुनारगांव–मयकोट–राजगांव मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	5Km+24 m	11/ 2013	51.63	0.00	0.10	+	51.53	+	0.00	0.00												
						05/ 2018	51.63																		
139	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	121 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में बिलोन्दीपुल से डुण्डा, नकुर्ची – खनेरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0)	2Km	03/ 2014	14.05	0.00	1.03		13.02	2Km	13.02	0.00												
						03/ 2014	14.05																		
140	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	122 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में बडेथी – बनचौरा मोटर मार्ग स्थित किमी0 79 पर भूस्खलन आने के कारण वैकल्पिक मार्ग का नव निर्माण।	3Km	05/ 2014	19.65	19.55	0.39		19.26	2.25Km	19.26	0.00												
					2.25Km	05/ 2014	19.65																		
141	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	122 थाती डागर से रैंतासी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4Km	12/ 2010	50.40	50.40	10.76		39.64	4Km	15.00	0.00												
						12/ 2010	50.40																		
142	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	123 ललूड़ीखाल से उनाना मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	4Km	12/ 2010	50.40	50.40	0.59		49.81	4Km	25.00	0.00												
						12/ 2010	50.40																		
143	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	124 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में मसोन–काण्डी–द्वारगढ पर जयद्वार से सुरांशु तक मोटर मार्ग का निवनिर्माण।	5Km	05/ 2014	38.65	38.65	1.38		37.27	5Km	20.00	0.00												
						05/ 2014	38.65																		
144	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	125 जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत तैला से राजकीय इण्टर कॉलेज केपार्स तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3Km	02/ 2019	13.80	0.00	0.00	+	13.80	+	2.00	0.00												
							13.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0 सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1634(A)/1C dated 17/10/2016 OF Amount 19.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
थाती डागर	31/03/2020	शा0सं0 6276/ ।।।(2)/10–07(एम0एल0ए0) /2010 दि0 13 दिसम्बर, 2010	TS VIDE EE No. 250/1 C dated 17/06/2011 OF Amount 50.4 lac	Area 0.66 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत 4 कि0मी0 लम्बाई के विरूद्ध 2 कि0मी0 हेतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष 2 कि0मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कि0मी0 2 से 4 हेतु स्वीकृति समरेखण पर पेड़ व वन भूमि अधिक होने के कारण समरेखण परिवर्तन किया जाना है, किन्तु प्रस्तावित समरेखण पर ग्रामवासियों की सहमति नहीं बन पा रही है इस हेतु प्रयास किये जा रहे है।
	31/03/2020	6276/ ।।।(2)/10–07(एम0एल0ए0)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2010		Area 1.12 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रस्ताव 1.12 हे0 का दिनांक 28.04.2015 को ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव नाड़ल अधिकारी स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020	शा0सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-1922/1C dated 14/12/2016 OF Amount 38.65 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयो द्वारा समरेंखण पर विवाद किया जा रहा है ।
	+	शा0सं0– 948/ ।।।(2)/19–09(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दिनांक– 25.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात ही सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा।
		शा॰सं॰ 6700/ ।।।(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011	TS VIDE 1871/17C dated 05/06/2015 OF Amount 50.4 lac	Area 0.98 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/71/ 2016/ ए॰एफ॰ सी॰/1717 दिनांक 17–01–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार रु॰ 2071100.00 मात्र का भुगतान बैंक ट्राजेशन नम्बर 323720180904283025 दि॰ 4.09.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। विधिवत् स्वीकृति हेतु भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है। द्वितीय चरण का आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 2321/17सी॰ दि॰ 19–8–2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सि॰वृ॰, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को प्रषित। आपत्तियों में वापस आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0स0 1404/(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1 दि0 22.03.2011	TS VIDE EE No. 1646/1 C dated 07/07/2011 OF Amount 0.41 lac	Area 2.87 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		ग्राम वासियें द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही है।
		4444 (1)/ ।।। (2)/ ।।–18 (मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 4/11/2011			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड कर लिया गया था। परन्तु संरेखण विवाद के कारण पुनः संशोधित संरेखण पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर माह 11/18 में ऑनलाईन किया गया है। आपत्तियों में वापस प्राप्त, निराकरण कर लिया गया है। नोडल स्तर पर लम्बित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
145	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	125 जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत केदारनाथ विधान सभा में फापंज से बरसाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	1.03		49.37	4Km	0.00	0.00											
							50.40																		
146	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	126 मुख्यमंत्री ग्राम संयोजकता योजना के अंतर्गत जनपद टि0ग0 के विकासखण्ड कीर्तिनगर में ग्राम भ्यूपानी पैदल मार्ग पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+9m	03 / 2011	0.41	0.41	0.01		0.40	1no+9m	0.00	0.00											
						03 / 2011	0.41																		
147	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	126 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र पिण्डर में ग्राम कस्बीनगर हेतु लोल्टी–कस्बीनगर मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km	11 / 2011	25.20	25.20	7.60		17.60	2Km	1.99	1.99											
							25.20								1.99										
148	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	126 जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत केदारनाथ विधान सभा में कण्डारा–दौला–कन्यास मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.39		24.81	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
149	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	127 जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील ऊखीमठ के अर्न्तगत ग्राम परकण्डी की अनुसूचित जाति बस्ती को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.10		50.30	4Km	0.00	0.00											
							50.40																		
150	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	127 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड देवप्रयाग में बागवान से जामणीखाल मो0 मार्ग के कि0मी0 2.00 से ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	0.96		74.64	3.43Km	30.00	0.00											
					3.43Km	03 / 2011	75.60																		
151	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	128 जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील ऊखीमठ के अर्न्तगत बांसवाड़ा–कणसिल–चन्द्रनगर–मोहनखाल मोटर मार्ग के किमी॰ 4.00 हैमी॰ 8–10 से ग्राम कण्डारा–राजगढी हेतु 2.00 किमी॰ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.10		25.10	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
152	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	128 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–655/2014 के अन्तर्गत निलाछाड़– बजियालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2015	53.91	53.91	0.00	+	53.91	+	0.00	0.00											
							53.91																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा॰सं॰ 6700/III(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 963/03 याता॰–सि॰वृ॰/2019 दिनांक 13–06–2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
		शा॰सं॰ 6700/III(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 225/1सी॰ दिनांक 30–01–2020 द्वारा जनपद रुद्रप्रयागे तहसील ऊखीमठ के अर्न्तगत कल्याण पाणी से सिरवा होत हुए अनुसूचित जाति बस्ती धुर्व नगर तक मोटर मार्ग का नाम परिवर्तन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 107 वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर को प्रस्ताव प्रेषित।
ददैली, मन्डोली	31/03/2020	शा0स0 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011		Area 1.18 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव वन उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 963/र.4.15/1(492)2015 दिनांक 30.10.2015 द्वारा निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित अन्य सभी शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1259/33सी0 दिनांक 23.06.2016 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर के पत्रांक 631/12–1 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित।
		शा॰सं॰ 6700/III(2)/11–129(प्रा॰आ॰)/2011 दिनांक 22–12–2011			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	संरेखण को लेकर ग्रामीण एकमत नहीं हैं प्रधान द्वारा आपत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 29–12–2014 को कार्यालय में दिया गया है। जिस क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 32/19 ए॰सी॰ दिनांक 03–01–2015 द्वारा मार्ग निरस्तीकरण की संस्तुति अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को लिखा गया है।
बजियालगांव।	+	शासनादेश संख्या–1835/III(2)/15–03 (म0मु0घो0)/15, दिनांक–19.03.2015।			अनारम्भ कार्य		बॉझ के वृक्षों की संख्या अधिक होने के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा आपत्ति। पुनः नये स्थल से सर्वेक्षण की सहमति प्राप्त की जा रही है।
दृयूली बिनाणा	31/03/2020	शा0स0 1440/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011		Area 1.83 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 1153/र.4/15/1(597) 2015 दिनांक 07.11.2015 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपलन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1138/33सी0 दि0 07.08.2016 प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी ने अपने पत्र सं0 294/12–1(2) दिनांक 06.08.2016 द्वारा प्रकरण नोड़ल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	+	शासनादेश संख्या–4417/III(2)15–04 (मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य		शासनादेश संख्या–4417/III (2) 15–04 (मा0मु0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015 के अन्तर्गत मात्र 01 कि0मी0 की लम्बाई में मार्ग निर्माण कार्य किया जायेगा, जिस पर वर्तमान समय में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। शेष 04 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शासनादेश संख्या–6667/III (2)/13–32 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक–02.11.2013 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
153	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	128 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अंतर्गत जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर मे बडोन से दृयूली बिनाणी मोटर मार्ग का नवनिर्माण	7Km	03 / 2011	88.20	88.20	0.46		87.74	7Km	50.00	0.00												
						03 / 2011	88.20																		
154	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	129 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–656/2014 के अन्तर्गत जगदीशिला हिन्दाव तक (05 कि0मी0 लम्बाई) में मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	05 / 2015	5.93	5.93	0.00	+	5.93	+	0.00	0.00											
							5.93																		
155	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	129 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पट्टी सकलाना के ग्राम जाडगांव पुजारगांव तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	05 / 2014	23.55	23.55	2.56		20.99	3Km	5.00	0.00												
						05 / 2014	23.55																		
156	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	130 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में मुस्टिकसौड –कुरोली मो0 मार्ग से कंकराडी होते हुए किशन पुर तक मो0 मार्ग ।	1.5Km	12 / 2010	18.90	18.90	4.14	1.5Km	14.76		14.76	0.00												
						12 / 2010	18.90																		
157	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	130 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–657/2014 के अन्तर्गत गोदाधार से कटकेश्वर महादेव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2015	32.35	32.35	26.18	+	6.17	+	6.17	0.00												
							32.35																		
158	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	130 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में सत्यों पुजारगांव मोटर मार्ग के नवाड बैण्ड से नवागांव, सेमवालगांव से होते हुये करालीगाड (पुजारगांव) से मौण्डर तक नवनिर्माण का कार्य।	6Km	05 / 2014	47.10	47.10	0.10		47.00	6Km	5.00	0.00												
						05 / 2014	47.10																		
159	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	131 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में शहीद ओमप्रकाश सकलानी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	0.5Km	05 / 2014	3.93	3.93	0.08		3.85	0.5Km	2.00	0.00												
						05 / 2014	3.93																		
160	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	131 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–699/2015 के अन्तर्गत पिनस्वाड़ से बेलक– भट्वाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14Km	05 / 2015	43.23	43.23	0.00	+	43.23	+	2.00	0.00												
						12 / 2015	43.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह जॉडगॉव तथा पुजारगॉव दोनो सत्यौ मोटर मार्ग सं जुडे है। प्रस्ताावित यह मार्ग दोहरी संयोजकता सं समबन्धित है। अतः आवश्यक नहीं है ।निरस्त होना है ।
किशनपुर	31/03/2019 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010		Area 1.16 (DFO)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 10.01.2015 को आनलाइन कर दिया गया था। पुनःवन भूमि प्रस्ताव दिनांक 31.01.2017 को आनलाइन किया गया वर्तमान मे पस्ताव खण्ड स्तर पर। द्वितीय चरण का आगणन रु0 93.30 लाख का गठित अधीक्षण अभि0 के पत्राकं 3399/605 सी– 6/2017–18 दि0 21.08.2017 द्वारा मु0 अभि0 टिहरी को प्रेषित।
कटकेश्वर महादेव मन्दिर।	+ –	शा0सं0 1835/ ।।। (2)/15–03 (मा0मु0घो0)/2015 दि0 19.03.2015	TS VIDE EE-38/2016-17 dated 01/09/2017 OF Amount 32.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के द्वितीय चरण का आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–14/01सी0, दि0 04.01.2020 द्वारा रू0 171.10 लाख का अधीक्षण अभियन्ता नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण, भू–गर्भशास्त्री द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। कास्तकारों की एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं हो पाई है। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया था। भू–गर्भवेत्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण के समय ग्रामवासीयों द्वारा भूमि देने से स्पष्ट मना किया गया । इस सम्बन्ध में एस0डी0एम0 को लिखा गया है। अनको बार सहमति का प्रयास किया गया।प्रारम्भ में पडने वाली नाप भूमि देने के लिये ग्रामवासी तैयार है ।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया गया है । ग्राम पुजारगांव से सर्वेक्षण में आपत्ति की गई है। नापभूमि देने पर आपत्ति है। सहमति लेने का प्रयास किया गया है।अनको बार सहमति का प्रयास किया गया।प्रारम्भ में पडने वाली नाप भूमि देने के लिये ग्रामवासी तैयार है ।
बेलक तोक, भट्वाड़ी।	03/02/2016 +	शासनादेश संख्या–4417/111(2)15–04(मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम–पिन्सवाड़ के कास्तकारों के द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/ ।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामवासीयों का विवाद किया जा रहा है,सहमति नहीं बन पा रही है ।
पौनाड़ा, डमकोट।	– –	शासनादेश संख्या–4417/।।।(2)15–04(मु0म0 घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।	TS VIDE EE-40/2016-17 dated 01/09/2016 OF Amount 28.22 lac		समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग के कि0मी0–3 में सेतु कार्य हेतु डिजाइन की कार्यवाही प्रगति पर। तत्पश्चात पुनः डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी।
	31/03/2020 –	शा0सं0 5150/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 16.8.10	TS VIDE 04(T.S.)/16C dated 04/08/2015 OF Amount 18.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
161	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	132 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में उनियालगांव से सत्यो मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	0.5Km	05 / 2014	3.93	3.93	0.45		3.48	0.5Km	1.00	0.00												
						05 / 2014	3.93																		
162	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	132 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–700/2015 के अन्तर्गत लाटा–सीताकोट– भट्टगांव मोटर मार्ग के कि0मी0–13 थापड़ से डमकोट होते हुये दुध्याड़ी देवी मन्दिर पौनाड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km+2no +18m	05 / 2015	28.22	28.22	8.50		19.72	5Km+2no+18m	0.00	5.00												
							28.22								7.12										
163	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	133 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नैरूल मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	0.01		25.19	2Km	3.00	0.00												
							25.20																		
164	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	133 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत सिलोगी–धनसाली मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	08 / 2010	63.00	63.00	3.73		59.27	5Km	3.00	7.00												
							63.00								6.89										
165	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	134 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में सैंज–जखोल मो0 मार्ग पर पोख्ती से गैरी गॉव तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य ।	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	0.15		12.45	1Km	0.00	0.00												
						12 / 2010	12.60																		
166	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	134 विकास खण्ड रिखणीखाल में मैलीगांव–मछेलीगांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2011	37.80	37.80	10.00		27.80	3Km	3.00	1.00												
							37.80								0.37										
167	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	134 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल मार्ग के किमी0 35 से सतेन्गल मो0 मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	8Km	05 / 2014	62.80	62.80	1.08		61.72	8Km	3.00	0.00												
						05 / 2014	62.80																		
168	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	135 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–717/2015 के अन्तर्गत पिलखी सिंलोगी नामे तोक से नैल बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	05 / 2015	33.80	33.80	0.00	+	33.80	+	2.00	0.00												
							33.80																		
169	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	135 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में प्राथमिक विद्यालय बाण्डाचक – घुत्तु बैण्ड से डमणी मथलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	9Km	05 / 2014	70.65	70.65	10.05		60.60	8.25Km	30.00	0.00												
					8.25Km	05 / 2014	70.65																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0 5150/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दि0 16.8.10			अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/23/2016/एफ0सी0/1121 दि0 26.09.2017 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, इस कार्यालय के पत्रांक 1872/1सी0दि0 28.08.2019 के द्वारा निराकरण कर ऑन लाईन अपलोड किया गया है।
	31/03/2019 –	शा0सं0–5384 1/!!! 2/10–02 एम0एल0ए0/2010 दि0– 13/12/2010			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है । विवाद सुलझाया जा रहा है । समरेखण विवादित।
	31/03/2020 –	1440/।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0,स्तर–1, पौड़ी के पत्रांक 2287/12(2019)याता–पौड़ी/2017 दि0 11.11.2017 द्वारा शासन को प्रेषित थी पुनः डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित की जानी है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE EE-49/1C dated 20/01/2017 OF Amount 62.8 lac	Area 1.79 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वर्तमान में वनभूमि का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र सं0–276/121सी0 दिनॉक 21.02.2019 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड–2 को हस्तान्तरित कर दी गई हे।
नैल बस्ती।	+	शा0सं0–4417/।।।(2)/15–04 (मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर। ग्राम–पिलखी के कास्तकारों के द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3233/।।।(2)/ 14–04(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE 151/1C dated 02/02/2016 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–5012/8(1)याता(थत्यूड)/टिहरी/2016 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा लागत रू0 635.36 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। पुनः आगणन अधी0 अभि0 8 वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा आपत्तीयो में प्राप्त ।आपत्तीयो का निराकरण किया जा रहा हे।
	31/03/2020 –	1440/।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित। मुआवजा वितरित किया जा रहा है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्तियों प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
अगुण्डा, कोटी।	03/02/2016 +	शासनादेश संख्या–4417/।।। (2)15–04(मु0म0 घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक संख्या–9177/838सी0–8/2016, दि0 17.01.2017 द्वारा अनुमोदित वनभूमि हस्तान्तरण प्रसतव ऑनलाईन कर दिया गया था। वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी स्तार पर लम्बित।
	–	शा0सं0 5029/।।।(2)/18–04 (एम0एल0ए0)/2017 दिंनाक 11.10.2018।			सर्वेक्षण पूर्ण		ग्रामीणों की आम सहमति के प्रथम संरेखण को भू–वैज्ञानिक द्वारा माह 02/2019 में निरस्त किया गया। पुनः द्वितीय संरेखण को भी माह 07/2019 में निरस्त किया गया है। मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त संरेखण अन्य ग्राम वासियों की भूमि में होने के कारण भूमि देने हेतु ग्रामीण सहमत नहीं है। मार्ग निर्माण हेतु अन्य सम्भावना न होने के कारण निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
170	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	135 विकास खण्ड जयहरीखाल में बूचाखाल से नैग्याणा–सूराईखेत तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	8Km	03 / 2011	100.80	100.80	43.91		56.89	8Km	2.00	19.00											
							100.80								21.21										
171	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	136 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–718/2015 के अन्तर्गत तितुर्णा से अगुण्डा–कोटी तक मोटर मार्ग पुल सहित निर्माण कार्य।	10Km+1no+80m	05 / 2015	36.48	36.48	0.10	+	36.38	+	2.00	0.00											
						12 / 2015	36.48																		
172	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	136 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–763/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत सलना–डांण्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	10 / 2018	61.60	61.60	0.10		61.50	4Km	0.00	0.00											
						03 / 2019	61.60																		
173	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	136 मलेथा ग्वाड़ टोला मार्ग का बडोला तक विस्तार	7Km	10 / 2012	88.20	88.20	6.06		82.14	5.8Km	10.00	0.00											
					5.8Km	10 / 2012	88.20																		
174	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	137 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–719/2015 के अन्तर्गत टुंगरी से खिटा तक मोटर मार्ग का नव निम्रण कार्य।	10Km	05 / 2015	30.88	30.88	0.10	+	30.78	+	2.00	0.00											
						12 / 2015	30.88																		
175	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	137 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में कैम्पटी चड़ोगी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से धारगांव के लिए सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.75Km	09 / 2014	36.38	36.38	4.34		32.04	0.75Km	10.00	0.00											
						09 / 2014	36.38																		
176	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	137 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से धतोड़ा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km+2no	09 / 2010	65.45	65.45	5.00		60.45	5Km+2no	1.28	1.28											
							65.45								1.28										
177	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	137 मुख्यमंत्री ग्राम सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाणा–लम्बगॉव–उत्तरकाशी मो0 मार्ग से जसपुर–सिल्याण–निराकोट मो0 मार्ग का निर्माण ।	8Km	03 / 2011	100.80	100.80	2.22		98.58	8Km	0.00	0.00											
						03 / 2011	100.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 3376/ ।।।(2)/12–27 (सामान्य)/2010 दि0 05.10.2012		Area 2.64 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 11.04.2016 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आपत्तियों में प्राप्त हुआ था आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव दिनांक 26.07.2018 को ऑन लाईन किया गया है। आपत्तियों में प्राप्त निराकरण किया जा रहा है।
खिटा तोक, मंजखेत।	03/02/2016 +	शासनादेश संख्या–4417/111(2)15–04(मु0म0घो0)/2015, दिनांक–27.05.2015।			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी के पत्रांक–2184/872 सी0–8/2017, दिनांक–18.05.2017 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1701/10एम0जी0, दिनांक–10.11.2017 को प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी को पत्र प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–760/10एम0जी0, दि0 23.05.2018 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी, प्रताप नगर को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। पुनःइस कार्यालय प0– 1269/10एम0जी0, दि0 8.08.2018 कोक प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी को पत्र प्रेषितं दि0– 30.11.2018 को मार्ग का संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। आख्या अपेक्षित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 4665/ ।।।(2)/14–22(प्रा0आ0)/14 दि0 23.9.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–1846/8(1)याता (थत्यूड)–टी0ए0सी0/17–18दिनॉक 30.07.2018 द्वारा लागत रू0 96.78 लाख की शासन को प्रेषित। डी0पी0आर0 नई दरो पर गठित की जा रही है।
घतोड़ा	5Km+2no	शासनादेश संख्या 5810/ ।।।(2)/10–18(प्रा.आ.)/2010 टी.सी.–।। दिनांक 20.9.2010		Area 1.09 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		शासनादेश संख्या 8115/ ।।।(2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 31 दिसम्बर द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नोडल स्तर से भारत सरकार को प्रेषित।
जसपुर,सिल्याण , निराकोट	31/03/2019 –	शा0सं0– 1440/!!! ;2द्ध/11–05;प्रा0आ0द्ध/2010 दि0–28/03/2011		Area 3.6 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि प्रस्ताव दि0 30.08.2017 को ऑनलाइन कर लिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव खण्ड़ स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 890/ ।।।(2)13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013			समरेखण अनुमोदित		इस मोटर मार्ग के स्थान पर एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत ललूड़ीखाल से फरस्वाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिस कारण इस मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1308/ ।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017टी.सी.।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE 508/1C dated 24/04/2019 OF Amount 8.01 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		अनुबन्ध गठित कर सर्वे कार्य पूर्ण कर कनस्टेन्ट द्वारा डी0पी0आर0 गठित। वन भूमि प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु सयुक्त निरीक्षण हेतु वन विभाग को माह 11/2019 में पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1440/ ।।।ए2ब/11–05घ्रा0आ0ब/2010 दि0 28–03–2011		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
178	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	138 तोली गुजेठा मोटर मार्ग का गुजेठा तक विस्तार	3Km	02 / 2013	37.80	37.80	0.50		37.30	2.9Km	0.00	0.00											
					2.9Km	02 / 2013	37.80																		
179	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	139 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्याः–764/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में पोखरी से कर्णप्रयाग तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	25.81Km	03 / 2019	8.78	8.78	0.10		8.68	25.81Km	0.00	0.00											
						02 / 2020	8.78																		
180	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	141 मुख्यमत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल में नैल–दमेली–बलोद–मोडोली मोटर मार्ग का निर्माण।	12Km	03 / 2011	151.20	151.20	70.20		81.00	12Km	50.00	6.61											
						03 / 2011	151.20								0.93										
181	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	142 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी के विकासखण्ड कोट में ग्राम नवन–नखौन–पाली एवं नकोट बाडा को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	03 / 2011	126.00	126.00	1.63		124.37	10Km	40.00	0.00											
						03 / 2011	126.00																		
182	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	145 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत सीन्धी–बामसू–अन्द्रोली मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	10 / 2011	50.32	50.32	3.14		47.18	4Km	2.00	1.00											
							50.32								0.90										
183	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	146 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत वयेला मल्ला सिरवाणा–कारखाल–भयांसू मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	10 / 2011	75.48	75.48	13.40		62.08	6Km	3.00	10.00											
							75.48								12.45										
184	नि0ख0 पाबो	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	147 मा0मु0घो0 सं0 466/2015 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में नौगांवखाल मोटर मार्ग से गजेरा–गजेरासैण–मैणा मोटर मेार्ग 8 किमी0 का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km+2no +15m	06 / 2015	43.14	43.14	1.27		41.87	6.47Km+2no +15m	0.00	0.00											
					6.47Km+ 2no+15m		43.14																		
185	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	148 मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km+1no	03 / 2011	50.40	50.40	0.84		49.56	4Km+1no	0.00	0.00											
							50.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 1440/ ।।।ए2ब/11–05घ्रा0आ0ब/2010 दि0 28–03–2011			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्र सं0 277/ 1ए0सी0 दि0 27.01.2018 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 4842(1)/111(2)/11–30(एम0एल0ए0) /2011 दि0 10.10.2011	TS VIDE 10(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 26.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 4842(1)/111(2)/11–30(एम0एल0ए0) /2011 दि0 10.10.2011	TS VIDE 01/16C dated 25/04/2016 OF Amount 40.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण में 3.00किमी0 हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
		4520/ ।।।(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन लागत रू0 586.64 लाख एवं लम्बाई 1.600 किमी0+ 2 सेतु का कार्यालय अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 152/378याता–12 /2018 दि0 08.03.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या 47/9सी0 दिनांक 17.01.2019 द्वारा अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित। पुनः नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
चोपड़ाकोट	4Km+1no	1440/ ।।। (2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010 दिनांक 28 मार्च 2011।		Area 2.36 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰वी॰ की धनराशि जमा कर दी गयी है। म्यूटेशन की कार्यवाही प्रगति में। डी॰पी॰आर॰ गठित करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। डी॰पी॰आर॰ गठित की जा रही है।
	31/03/2020	6467/111(2)/11–120(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011	TS VIDE 10(T.S.)/16C dated 05/10/2013 OF Amount 22.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	31/03/2020	5176/111(2)/11–90(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011	TS VIDE 07/TS/16C dated 15/09/2015 OF Amount 23.69 lac		अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत। विवाद होने के कारण 3किमी0 का अतिरिक्त पुल का पहुंच मार्ग का नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 5150ब1ब।।।ए2ब/10–18घ्रा0आ0ब/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
शैलेश्वर	3Km	श्शासनादेश संख्या 2970 (1)/ ।।। (2)/11–10 (मु.मं.घो.) /2011 दिनांक 15 जुलाई 2011		Area 1.44 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की सैद्वान्तिक सवीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति में। द्वितीय चरण का आगणन नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 1844/07(555)याता॰–पौड़ी/2019 दिनांक 16.08. 2019 द्वारा शासन को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
186	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	150 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमके वर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन ठंठोली मार्ग का विस्तार (प्रथम चरण)।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	4.41		33.39	3Km	3.00	8.00												
							37.80								12.86										
187	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	151 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत बड़खेत मल्ला स्थान कुण्जखाल से धामधार– रथुवाढाब मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 54मी0 सेतु सहित।	4Km+54no	12 / 2011	54.10	54.10	0.38		53.72	4Km+54no	0.00	0.00												
							54.10																		
188	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	151 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढखेत से रखूण–सिमल्यासू होते हुये कुण्डाधार जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	08 / 2010	75.66	75.66	51.40		24.26	6Km	25.00	0.00												
						08 / 2010	75.66																		
189	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	152 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2011	37.80	37.80	4.56		33.24	3Km	0.00	0.00												
						07 / 2011	37.80																		
190	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	152 जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढखेत–पुण्डेरी रामपुर होते हुए ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	08 / 2010	50.40	50.40	15.33		35.07	4Km	30.00	0.00												
						08 / 2010	50.40																		
191	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	रिखणीखाल	153 जनपद पौड़ी गढ़वाल में वड्डा– ताड़के वर मोटर मार्ग का मलारा छोटा तक विस्तार का कार्य (प्रथम चरण)।	10Km	12 / 2011	126.00	126.00	0.90		125.10	10Km	0.00	2.00												
							126.00								3.61										
192	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	154 पौड़ी–ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के घिडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	09 / 2014	13.90	13.90	2.42		11.48	1.5Km	11.00	0.43												
						09 / 2014	13.90								0.44										
193	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	154 जनपद पौडी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत घडियाल–गुडेथध्हास्पिटलघ से थापला मोटर मार्ग का निर्माण।	2.5Km	08 / 2010	31.50	31.50	10.80		20.70	2.5Km	15.00	0.00												
						08 / 2010	31.50																		
194	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	155 जनपद पौडी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत घुसगली धार से गैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माणं	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	12.29		12.91	2Km	12.00	0.00												
						08 / 2010	25.20																		

चंगं

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	शा0सं0 5150घ1घ।।।घ2घ/10–18घ्रा0आ0घ/2010 दिनांक 16–08–2010		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित किया गया था 2.00 कि0मी0 में आर0डब्लू0डी0 द्वारा मार्ग बना दिया गया है। अवशेष लम्बाई का नयी दरों पर डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।
	——	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011		Area 4.05 (GOI)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/137/2010/ एफ0सी0 /1724 दि0 27.10.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की पत्रांक सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/137/ 2010/एफ0सी0 /1972 दि0 17.12.2018 द्वारा कतिपय सूचनाएं मांगी गई है। वांछित सूचना भिजवाई जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0स0 5440/।।।(2)/14–26(प्रा0आ0)/2014 दि0 30.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 5150घ1घ।।।घ2घ/10–18घ्रा0आ0घ/2010 दिनांक 16–08–2010			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 5150घ1घ।।।घ2घ/10–18घ्रा0आ0घ/2010 दिनांक 16–08–2010			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
रानीचौरी	——	शा.सं. 3721 (1)/।।। (2)/12–14 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01.11.2012	TS VIDE EE No-1997/1C dt 15-07-2013 dated 15/07/2013 OF Amount 26.4 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	31/03/2020 —	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011	TS VIDE 06(TS)/16C dated 15/09/2015 OF Amount 29.61 lac		अनारम्भ कार्य		मु0अभि0 पौड़ी के पत्रांक 1788/12 (203)याता0–पौड़ी दि0 5.9.17 द्वारा द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित। पुनः नई दरों पर गठित कर डी0पी0आर0 अधी0अभि0,पौड़ी को प्रेषित।
चंगोरा, तुंगाणा, अणुवां, मयकोट, राजगांव	+	शा0सं0–4520/प्प (2)/15–08 (मु0म0घो0)/2015 दिनांक–19.06.2015।			अनारम्भ कार्य		पुनः सर्वेक्षण किया गया परन्तु ग्रामीणों द्वारा पंनः ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	——	शा0सं0 3193/।।।(2)/19–4(एम0एल0ए0) 2017टी0सी0 दिनांक 21.08.2019।			अनारम्भ कार्य		कार्य की स्वीकृति माह 08/2019 में प्राप्त। ग्राम सटियाना द्वारा विवाद किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
195	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	155 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत रानीचौरी मोटर मार्ग से माणदा मखलोगी तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	11 / 2012	37.74	37.74	0.29		37.45	3Km	0.00	0.00												
							37.74																		
196	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	156 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा धुमाकोट के अन्तर्गत द्वारी से सिलगांव सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	5Km	12 / 2011	62.90	62.90	2.60		60.30	5Km	3.00	37.00												
							62.90								43.06										
197	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	158 एल0 के0 सी0 मोटर मार्ग से चंगोरा–तुंगाणा–अणुवां–मयकोट–राजगांव से घाट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	8Km+2no	06 / 2015	33.29	33.29	0.00	+	33.29	+	2.00	0.00												
							33.29																		
198	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मा0मुख्यमंत्री घोषण संख्या–35/2019 158 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में बनखुरी–थालाबैण्ड मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2019	34.40	34.40	0.00		34.40	2Km	0.10	0.10												
							34.40																		
199	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	158 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में सौड़ गजेली कगडी मंगलाकोटी पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	06 / 2013	48.71	48.71	3.30		45.41	6Km	30.00	0.00												
							48.71																		
200	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	158 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल ब्लॉक में देवियोखाल–डाबरीसैण–डाबरी पल्ली –मुगयाखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)।	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.33		50.07	4Km	0.00	0.00												
							50.40																		
201	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	158 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत खासकोटी–श्रीकोट मोटर मार्ग व सेतु का नव निर्माण कार्य । मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –124/2015	6Km+1no	05 / 2015	122.94	122.94	0.32		122.62	6Km+1 no	15.00	0.00												
						05 / 2015	122.94																		
202	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	159 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत विकास खण्ड कल्जीखाल के ग्राम ध्वीली से ग्राम सरकयाना बल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.2Km	11 / 2014	15.12	15.12	0.10		15.02	1.2Km	15.00	0.00												
						11 / 2014	15.12																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 4073 (1)/111 (2)/13–08 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26.06.2013		Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 4702/1073 याता–12/14 दि0 15.12.14 द्वारा अनुमोदित। प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 167/28सी0 दि0 20.1.15 के द्वारा जिलाधिकारी गढवाल को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित। दि0 23.1.15 को हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव कया गया। वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाइन प्रेषित। सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 146/एक्स–4–15/1 (100)/2015 दि0 10.4.15 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। पुन आपत्तियों में वापस इस कार्यालय के पत्रांक 2177/28सी0 दि0 27.8.15 डी0एफ0ओ0 रूद्रप्रयाग को प्रेषित। इस कार्यालय के पत्रांक 2121/19सी0 दि0 06.08.16 द्वारा निराकरण कर ऑन लाइन प्रेषित। पुनः समरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 4247/1073 याता–12/15 दि0 25.10.16 द्वारा अनुमोदित, प्रस्ताव विदड्राल।
	31/03/2020 —	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			समरेखण अनुमोदित		संरेखण स्वीकृत द्वितीय चरण की डी0पी0आर0गठित की जा रही है।
	31/03/2020 —	2997/III(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		बमडगॉव वालो की मॉग इस मार्ग को अपने गॉव से ले जाने की है जबकि बमडगॉव बडेंथी–बनचौरा मोटर मार्ग से जुडा है ।इस प्रकार खासकोटी श्रीकोट गॉव वालो की सहमति के आधार पर पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है ।
	31/10/2020 —	5510/III(2)/14–27(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.11.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृति प्रतिकर भुगतान क काग्रवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3193/III(2)/19–4(एम0एल0ए0) 2017टी0सी0 दिनांक 21.08.2019।			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य की स्वीकृति माह 08/2019 में प्राप्त। सर्वे कार्य पूर्ण भू-वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 22.01.2020 को निरीक्षण किया गया हैं। निरीक्षण आख्या प्राप्त की जानी है। सर्वे कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	7235/111(2)/11–139(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ ग्रामीणों द्वारा विवाद। पुनः ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक 08.05.2015	TS VIDE EE-1602/1C dated 07/10/2016 OF Amount 66.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–5004/8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2018–19 दिनॉक 20.09.2018 द्वारा लागत रू0 251.00 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।डी0पी0आर0 नई दरो पर अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त को प्रेषित की गई थी, उनके द्वारा डी0पी0आर0 में कुछ आपत्तीयॉ इंगित की गई है जिनका निराकरण किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
203	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्यां–38/2019 159 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में हरिशंकर–कैलब मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)।	5Km	08/2019	41.00	41.00	0.00		41.00	5Km	0.10	0.10												
						02/2020	41.00																		
204	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बरस्वार– 159 कुन्डियों मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	4Km	12/2011	50.40	50.40	0.13		50.27	4Km	0.00	10.00												
							50.40								8.19										
205	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 159 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर रोड के कि0मी0 12 से गढखेत कुदाउ लिंक तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य । मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –134/2015	4Km	05/2015	66.36	66.36	3.46		62.90	4Km	20.00	0.00												
						05/2015	66.36																		
206	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–श्रीकोट–छमासणी देवी मन्दिर 160 होते हुए सेन्दुल–पटुडगांव मोटर मार्ग पर 03.00 कि0मी0 लिंक मार्ग एवं 72.00 मीटर स्पान पुल का निर्माण कार्य।	3Km+1no +72m	06/2015	21.40	21.40	0.24	+	21.16	+	2.00	0.50												
							21.40								0.22										
207	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 160 क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत घुडदौडी–देवप्रयाग मार्ग पर बलमणा गांव से दालमी को जाने वाले मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	12/2014	23.18	23.18	7.41		15.77	2.5Km	15.00	0.00												
						12/2014	23.18																		
208	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सुन्द्रोली से 160 मज्याणीसैंण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	10Km	12/2011	125.80	125.80	4.19		121.61	10Km	3.00	1.00												
							125.80								0.51										
209	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्याः–161 39/2019 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधासभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में रानों से खुनीगाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	08/2019	62.60	62.60	0.00		62.60	5Km	0.10	0.10												
						02/2020	62.60																		
210	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 161 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नागटिब्बा मोटर के अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–138/2015)	4Km	05/2015	66.00	66.00	3.35		62.65	4Km	20.00	0.00												
						05/2015	66.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चामा चमोलगांव, फकोरा, बहेड़ी, खोला, भट्टवाड़ा, कोटगा, रियूंटी।	+	शासनादेश संख्या–4520 / ।।।(2) / 15–08 (मु0 म0 घो0) / 2015, दिनांक–19.06.2015।			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीणों द्वारा किये गये विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया किन्तु ग्रामीणों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
	31/03/2020	6108 / ।।।(2) / 14–33(प्रा0आ0) / 2014 दि0 19.12.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2020	7235 / 111(2) / 11–139(प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 24.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 में लगी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2021	शा0सं0 3243 / ।।।(2) / 19–1(मु0मं0घो0) / 2019 दिनांक 30.08.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE 1997/1c dated 14/10/2015 OF Amount 66 lac		निर्माण प्रारम्भ		आगणन पुनः नई दरो पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–3023 / 8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनॉक 31.08.2018 द्वारा लागत रू0 211.43 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0–34 / 1सी0 दिनॉक 10.1.2020 द्वारा लागत रू0 172.50 लाख का उप सचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित ।
	+	शा0सं0 5078 / ।।।(2) / 16–09(एम0एल0ए0) / 2017, दि0 15.10.2018			समरेखण अनुमोदित		मोटर मार्ग का सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 11 / 10एम0जी0, दि0 11.01.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2020	2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE TS VIDE EE-2368/1C dated 28/12/2015 OF Amount 60.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनॉक 12.01.2018 द्वारा प्राप्त ।
	31/03/2020	2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / दिनॉक–08.05.2015	TS VIDE T.S VIDE EE-1793/1C dated 16/09/2015 OF Amount 83.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण पर प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत पहाड कटान का कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
211	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	163 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–176/2018 के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली–तिलवाड़ा–केदारनाथ मोटर मार्ग के सुमार्थ नामे तोक से पांवलेश्वर मन्दिर, कोटी मासो तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	10/ 2018	12.83	0.00	0.00	+	12.83	+	0.00	0.10												
							12.83																		
212	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	163 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के गढखेत से ठाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–133/2015)	3Km	05/ 2015	60.75	60.75	1.93		58.82	3Km	58.81	6.85												
						05/ 2015	60.75																		
213	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	166 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत बिच्छू से सुरकण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण ।(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–141/2015)	5Km	05/ 2015	83.25	83.25	5.87		77.38	5Km	77.38	10.70												
						05/ 2015	83.25																		
214	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	167 खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मंजूली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (प्रथम चरण के कार्य)	4Km	12/ 2013	31.12	31.12	0.25		30.87	4Km	10.00	0.07												
						12/ 2013	31.12																		
215	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	168 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में उनियालगांव से सरोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	05/ 2014	34.86	34.86	4.57		30.29	2Km	5.00	0.00												
							34.86																		
216	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	168 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नैनबाग टटोर फफरोग चिलामू मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–380/2015)	5Km	05/ 2015	106.25	106.25	0.11		106.14	5Km	15.00	0.00												
						05/ 2015	106.25																		
217	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	169 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–260/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में इण्डवालगांव से मठियाणगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	10/ 2014	146.40	146.40	0.84		145.56	10Km	0.00	0.00												
							146.40																		
218	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	169 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत पर्यटन घाटी से चामासारी होते हुए छौती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)(मा0 मंख्यमंत्री घोषणा संख्या–140/2015)	15Km	05/ 2015	177.00	177.00	2.52		174.48	6.2Km	50.00	0.00												
					6.2Km	05/ 2015	177.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0सं0 6970/ ।।।(2)/13–40(प्रा0आ0)/2013 दि0 14.12.2013		Area 1.87 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनाक 19.08.2017 को ऑन लाईन कर दिया गया था किन्तु प्रस्ताव नोड़ल कार्यालय से आपत्तियों में प्राप्त है। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव दिनांक 22.07.2019 को प्रभागीय वनाधिकारी को ऑन लाईन किया जा चुका है।
		शा0सं0–3316/ ।।। (2)/14–05(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE E.E. No- 301/8C dated 20/10/2016 OF Amount 34.86 lac		समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 7753/854 सी.–8/2016 दिनांक 24.10.2016 द्वारा समरेखण स्वीकृत। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है। द्वितीय चरण के कार्यों की डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1813/1 (8) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 30.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.00 किमी0 लागत रू0 138.00 लाख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020	4370/ ।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण,भू–वैज्ञानिक निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–1036/1सी0 दिनॉक 3.08.2017 द्वारा वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,लो0नि0वि0,देहरादून को लिखा गया है,उनके द्वारा समरेखण परिवर्तित करने हेतु कहा गया हे।
		शा0सं0–5353/ ।।। (2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20.10.2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	कार्य की स्वीकृति पी0एम0जी0 एस0वाई0 के अन्तर्गत होने के कारण स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	31/03/2020	4370/ ।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनॉक–27.05.2015	TS VIDE TS WIDE SE-6055/792C-8/2015 dated 15/09/2015 OF Amount 177 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–1825/8(1) याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 30.07.2018 द्वारा लागत रू0 361.13 लाख की शासन को प्रेषित । डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर इस कार्यालय के पत्र सं0–1849/1सी0 दिनॉक 31.12.2019 द्वारा लागत रू0 351.39 लाख की अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त टिहरी को प्रेषित ।
		शा0सं0–5353/ ।।। (2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20.10.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	विवादित। ग्राम प्रधान द्वारा विभाग को सहमति न बन पाने का पत्र प्रेषित। सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है। ग्राम प्रधान द्वारा निर्मित मार्ग से चौखाल तक मार्ग निर्माण हेतु सहमति है।
		शासनादेश संख्या 5899/ ।।। (2)/14–30 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.11.2014			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य एवं डिजाइन कार्य पूर्ण। डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	शा0सं0 5103/घ1घ/ ।।।घ2घ/11–14 मु0म0घो0/2011 दि0 26–09–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
219	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा 170 संख्या–261/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चौखाल से राजबाटा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	10 / 2014	87.89	87.89	0.11		87.78	4Km	1.00	0.00												
							87.89																		
220	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के अन्तर्गत चम्बा कोटी 171 कालोनी मोटर मार्ग के किमी. 12 जाख से डोबरा भल्डियाना रतवाडी नकोटखोली चिन्यालीसौड मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में परिवर्तन कर सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	35Km	11 / 2014	273.09	273.09	13.30		259.79	35Km	10.00	0.00												
							273.09																		
221	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा 172 क्षेत्र पौड़ी के कल्जीखाल ब्लाक में ढाडूखाल–कल्जीखाल मोटर मार्ग का विस्तार/नव निर्माण।	8Km	09 / 2011	100.80	100.80	107.97		-7.17	8Km	0.00	0.00												
						09 / 2011	100.80																		
222	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 172 क्षेत्र– धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थुरेटी से घियाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	5Km	08 / 2015	140.00	140.00	1.38		138.62	5Km	20.00	0.00												
						08 / 2015	140.00																		
223	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंणी	जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र 173 श्रीनगर के अंतर्गत थलीसैंण बस अडडे से डाक बंगला –हास्पिटल –माडौसैंण होते हुए डिग्री कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय0 8.77+ 2.39)	1.5Km	02 / 2014	11.16	11.16	0.11		11.05	1.5Km	0.00	0.00												
							11.16																		
224	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के 173 कि0मी0–13 (बांझगला) से अरोली–पंतवालगावं–सिल्ला–जाख तक मोटर मार्ग का निव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	01 / 2020	15.52	15.52	0.00	+	15.52	+	0.00	0.10												
						01 / 2020	15.52																		
225	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड 173 कल्जीखाल में ग्राम पंचायत बोरिख के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम बकरौली से मुण्डेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	09 / 2011	88.20	88.20	16.44		71.76	7Km	25.00	0.72												
						09 / 2011	88.20								0.74										
226	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के 174 कि0मी0–02 भैंसवाड़ा सेतु से घुराणगांव–श्रीयालगांव–ताल–बिरोड़ी–गौरिया तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	6Km	01 / 2020	25.66	25.66	0.00	+	25.66	+	0.00	0.10												
						01 / 2020	25.66																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0सं0 6096/III(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–18.08.2015	TS VIDE SE-199/820C-8/16 dated 18/02/2016 OF Amount 140 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पर अत्यधिक बैण्ड आने के कारण,मार्ग पर पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।
	28/03/2015 1.5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद, पुनः समरेखण हेतु विवाद सुलझाया जा रहा है।
	31/03/2022 +	451/III(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दिनांक 28.01.2020			अनारम्भ कार्य		अनारम्भ कार्य।
	31/03/2020 –	शा0सं0 4110/111द्द्व/11–55घ्रा0आ0ध/2011 दि0 16–09–2011		Area 0 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की काग्रवाही की जा रही है।
	31/03/2022 +	451/III(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दिनांक 28.01.2020			अनारम्भ कार्य		
	30/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जा रहा है। अतः स्वीकृत कार्य के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2022 +	451/III(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दिनांक 28.01.2020			अनारम्भ कार्य		
जैन्तीचेक, दैडा, जैन्ती, डांग	28/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			सर्वेक्षण पूर्ण	समरेखण विवाद	इस कार्यालय के पत्रांक 111/14 सी दि0 27.01.2020 के द्वारा ग्राम प्रधान जैती को एक खुली बैठक रखकर समरेंखण विवाद सुलझाने हेतु पत्र लिखा गया है।
नेल	– –	333/III (2)/14 –46 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 21/1/2014			समरेखण अनुमोदित		माह 5/19 में ऑनलाईन कर दिया गया है। आपत्तियों में वापस प्राप्त निराकरण कर पुनः प्रेषित। पुनः 20/8/19 को आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण कर दिनांक 25/11/19 को प्रेषित। नोडल स्तर पर लम्बित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
227	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	174 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत गडसारी–कुल्याणी मोटरमार्ग का विस्तारीकरण ग्राम ग्वारी मल्ली व तल्ली–सिरमोलिया–डांडखित–उडेली–खरकयूँ हेतु मो0मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण (उ0अधि0 निय029.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	27.80		9.40	5Km	0.00	0.00												
							37.20																		
228	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	175 घण्डियालधार से हडियाणा मल्ला श्री नागेन्द्र देवता मन्दिर से खोमचू नामे तोक खोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	01 / 2020	19.45	19.45	0.00	+	19.45	+	0.00	0.10												
						01 / 2020	19.45																		
229	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	175 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत ग्राम कठूडखाल से जैंती–दैडा विन्सर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0अधि0 निय0 29.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	1.58		35.62	5Km	0.00	0.00												
							37.20																		
230	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	175 जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र थराली में कुलसारी–नेल–ढालू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	01 / 2014	48.60	48.60	0.57		48.03	4.12Km	0.00	0.00												
					4.12Km		48.60																		
231	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	176 दोणी वल्ली से समणगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	01 / 2020	16.52	16.52	0.00	+	16.52	+	0.00	0.10												
						01 / 2020	16.52																		
232	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	177 घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0–16 बांझेधार ताक से नगेली–होल्टा–मरड़ीगाढ–घण्डियाल–कुमासनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	01 / 2020	21.38	21.38	0.00	+	21.38	+	0.00	0.10												
						01 / 2020	21.38																		
233	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	177 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत विरसणीखाल–कोटा–सिल्सू–भूतनिसी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से ग्राम कोटा की अनुसूचित बस्ती को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	23.05		2.15	2Km	2.00	0.00												
						12 / 2011	25.20																		
234	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	177 खौलाचौरी–आर्यनगर मोटर मार्ग को भटकोट हेतु टुंगर बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2015	45.00	45.00	29.82		15.18	4Km	15.00	2.85	2.03											
						03 / 2015	45.00								2.40										
235	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	178 मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना के तहत मथकुडी–पंगरियाणा मोटर के महरगावं–डारसिल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	01 / 2020	10.68	10.68	0.00	+	10.68	+	0.00	0.10												
						01 / 2020	10.68																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	451/।।।(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दिनांक 28.01.2020			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2022 +	451/।।।(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दिनांक 28.01.2020			अनारम्भ कार्य		
	31/10/2020 –	शा0सं0 5922/।।।ए2ई/11–106घ्रा0आ0ई/2011 दि0 14–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2020 –	1912(1)/।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 +	451/।।।(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दिनांक 28.01.2020			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 –	शा0सं0 6076/।।।ए2ई/11–33घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 2–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2015 5Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा भूमि विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	1912(1)/।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण पर एन0जी0टी0 द्वारा रोक लगायी है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 6486/।।।ए2ई/11–124घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 21–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
236	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम बनेख से बलूनी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 178	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	5.10		20.10	2Km	15.00	0.00												
						12 / 2011	25.20																		
237	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर 178 के अंतर्गत एन0एच0 121 से थोरा–फुटाणी–कैन्यूर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय029.25+7.95)	5Km	02 / 2014	37.20	37.20	0.08		37.12	5Km	0.00	0.00												
							37.20																		
238	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	गडोली सम्प्रेक्षा गृह से नागराजाधार 178 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2015	142.30	142.30	5.79		136.51	2Km	25.00	1.63												
						03 / 2015	142.30																		
239	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत बन्तापानी से भुवनेश्वरी मोटर मार्ग से कन्या जूनियर हाईस्कूल कडाकोट भल्यान–गुदरखाल–सुमेट मकडजाला हरिजन बस्ती को जोडने वाला मोटर मार्ग का निर्माण। 179	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	11.89		25.91	3Km	15.00	0.06												
						12 / 2011	37.80																		
240	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर 179 के अंतर्गत रतवाड़–सितोली– कनेरा पल्ला–पटोरी–दौण्ड मो0मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय0 40.95+11. 13)	7Km	02 / 2014	52.08	52.08	0.08		52.00	7Km	0.00	0.00												
							52.08																		
241	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीख ाल	कल्जीखाल–थापली–नलई मोटर मार्ग 179 से कडैखाल–तुन्देड मोटर मार्ग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2015	66.60	66.60	0.77		65.83	4Km	15.00	0.00												
						03 / 2015	66.60																		
242	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 180 विकास खण्ड पौड़ी में घोडीखाल–निसणी मोटर मार्ग से ग्राम टाण्डियूँ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	12 / 2011	12.60	12.60	7.56		5.04	1Km	5.00	0.00												
						12 / 2011	12.60																		
243	निर्माण खण्ड बैजरो	लैन्सडौ न	बीरोंखा ल	जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र 180 चौबटाखाल के अंतर्गत सिमड़ी– कुण्डलीछोटी–पाटिल्यूँ–तिमलीखाल मो0 मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) (उ0अधि0निय0 35.10+9.42)	6Km	02 / 2014	44.52	44.52	0.64		43.88	6Km	0.00	0.00												
							44.52																		
244	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीख ाल	मरोडा से पीथा मोटर मार्ग का निर्माण 181 कार्य।	5Km	03 / 2015	56.25	56.25	0.52		55.73	5Km	15.00	0.00												
						03 / 2015	56.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रतवाड़, गडोली, ढौण्ड	25/06/2015 7Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। संयुक्त निरीक्षण आख्या दि0 11.6.19 को प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 443/14 सी दि0 16.9.19 को डिजिटल मैप प्राप्त करने हेतु कार्डिनेट भेजे गये है। डिजिटल मैप प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	1912(1)/111(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण पूर्ण। मार्ग में सिविल वन भूमि पडती है। संयुक्त निरीक्षण किया जाना है।
	30/11/2020 –	शा0सं0 6466/11।ए2ई/11–120घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 22–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता पौडी के पत्र सं0 1695(1)/12(361)याता0–पौडी/2019 दि0 18.07.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।
	25/06/2015 6Km	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ग्रामवासियो द्वारा सर्वेक्षण में विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	1912(1)/111(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्र सं0 54/1सी0 दि0 10.01.2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।
	30/11/2020 –	1912(1)/111(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 6920/11।ए2ई/11–134घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 24–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 7235/11।ए2ई/11–39घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 24–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		पूर्व में संरेखण विवाद था वर्तमान मुख्य अभियन्ता पौडी के पत्र सं0 1694(1)/12(358)याता0–पौडी/2019 दि0 18.07.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 549/111(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
245	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खाण्डयूसैण–बन्तापानी–देवार–कडाकोट182 भुवनेश्वरी मन्दिर मोटर मार्ग का वैधगांव (सिराण्यू) तक विस्तार का कार्य।	2.5Km	03 / 2015	28.13	28.13	21.52		6.61	2.5Km	6.61	0.00												
						03 / 2015	28.13																		
246	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी183 गढ़वाल में विधान सभ क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत कोला सिण्डी से नानसू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	12 / 2011	100.80	100.80	98.58		2.22	8Km	2.22	0.00												
						12 / 2011	100.80																		
247	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौड़ी गढ़वाल में तिमली से 184 खरकोटा होते हुए कालिंका मन्दिर सुनार ढांढरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	3.89		33.91	3Km	15.00	0.00												
						12 / 2011	37.80																		
248	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 185 क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत व्यासघाट से डांडा नागराजा सिद्वपीठ तक ग्राम–सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	01 / 2014	92.70	92.70	1.69		91.01	10Km	50.00	0.12												
						01 / 2014	92.70								0.12										
249	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड़ 186 कल्जीखाल के अन्तर्गत बडखोलू–साकनीखेत–बड़खोलू–रौतेला–काण्डा–बौसाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	12Km	12 / 2011	151.20	151.20	63.92		87.28	12Km	40.00	0.00												
						12 / 2011	151.20																		
250	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली विकासखण्ड कर्णप्राग 187 रामबोरी से ग्राम सेम तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	03 / 2013	50.32	50.32	0.62		49.70	4Km	0.00	0.00												
							50.32																		
251	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में घण्डियाल 187 देवल–बडेगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	8Km	12 / 2011	100.80	100.80	36.84		63.96	8Km	25.00	0.00												
						12 / 2011	100.80																		
252	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	चौण्डी से भदली, घटधार, थानकोट, 188 घेरा होतु हुये ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	01 / 2014	43.80	43.80	3.70		40.10	5.27Km	0.00	0.39												
					5.27Km	01 / 2014	43.80								0.25										
253	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड़188 कल्जीखाल के अन्तर्गत कांसखेत–आसुई–नौगांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	0.75		62.25	5Km	20.00	0.00												
						12 / 2011	63.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 7235/।।।ए2ई/11–139घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 24–12–2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
रामबोरी, सेरा	4Km	शा.सं. 2198 (1)/।।। (2)/13–61 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 28 मार्च 2013		Area 1.1 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति शा॰सं॰ 1021(1)/एक्स–4 –18/1(72) /2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 1614/12(203) याता॰–पौड़ी/2018 दिनांक 06.08.2018 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। आगणन पुनः नयी दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 301/7(547) याता॰–पौड़ी/2019 दिनांक 05.01.2020 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 7235/।।।ए2ई/11–139घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 24–12–2011		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली जिलाधिकारी महोदया द्वारा एफ0आर0ए0 पर हस्ताक्षरोपरान्त वर्तमान में वन भूमि पत्रावली अपलोड़ की जा चुकी है। वर्तमान में वन पत्रावली पर भारत सरकार स्तर से ऑन लाईन आपत्ति लगाइ गई है। जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1344/33सी0 दिनांक 26.08.2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक आई0टी0जी0सी0 देहरादून को के0एम0एल0 फाईल फाईल बनाने हेतु पत्र लिखा गया है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 गठन हेतु अनुबन्ध गठित कर दिया गया है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 7235/।।।ए2ई/11–139घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 24–12–2011		Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में वनभूमि पड़ती है। वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि प्राप्त नही है।
	31/03/2020 –	2198(1)/111(2)/13–61(प्रा0आ0)/2012 दि0 28.03.2013	TS VIDE 08/(T.S.)16C dated 25/11/2017 OF Amount 10.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
बगोली	3Km	शासनादेश संख्या 1971 (1)/।।। (2)/13–55 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 14 मार्च 2013			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। द्वितीय चरण का आगणन नई दरों पर गठित कर आगणन पुनः नयी दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 299/7(529) याता॰–पौड़ी/2019 दिनांक 06.02.2020 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.62 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्राप्त है। मार्ग की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/2190 दिनांक 18.02.2019 द्वारा प्राप्त। मार्ग के द्वितीय चरण हेतु शासन के पत्र सं0 1296/।।।(2)/19–49(प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 09.03.2019 द्वारा प्राप्त।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
254	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	189 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत जाखणीखाल–अमोला मोटर मार्ग से ग्राम गडमोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	1.5Km	03 / 2013	18.90	18.90	1.70		17.20	1.5Km	3.00	0.00												
							18.90																		
255	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	189 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली बाजार से बगोली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।	3Km	03 / 2013	37.80	37.80	0.66		37.14	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
256	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	189 आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	01 / 2014	67.44	67.44	0.60		66.84	8Km	30.00	0.00												
						01 / 2014	67.44																		
257	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	190 जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम क्यार को बड़ेथखाल –गूम–किन्सूर–बागी मोटर मार्ग का नवनिर्माण(3.00 किमी0 लम्बाई के मोटर मार्ग किमी0 1.00 में 21 मी0 स्टील ब्रिज सहित)	3Km+21m	03 / 2013	39.21	39.21	1.90		37.31	3Km+21m	3.00	0.00												
							39.21																		
258	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	190 जनपद पौड़ी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चमधार–सिरों–नउकोटी–खोगास–तीर–मह‌ड–साकनीखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	12 / 2011	126.00	126.00	72.30		53.70	10Km	40.00	0.00												
						12 / 2011	126.00																		
259	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	191 जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल–कुठार मोटर मार्ग के स्थान मस्ट से कलसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	5.94		19.26	2Km	3.00	0.00												
							25.20																		
260	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	191 हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होतु हुये हिण्डोलाखाल मुल्यागावं मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	01 / 2014	36.55	36.55	1.25		35.30	5.22Km	20.00	0.00												
					5.22Km	01 / 2014	36.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	1648/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013	TS VIDE 10/(T.S.)16C dated 25/11/2017 OF Amount 14.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत डी0पी0आर0गठित की जानी है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 7235/।।।ए2ई/11–139घ्रा0आ0ई/2011 दिनांक 24–12–2011		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	1648/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दि0 04.03.2013	TS VIDE 09/(T.S.)16C dated 25/11/2017 OF Amount 14.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.71 (TA)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव उत्तराखण्ड शासन वन तथा पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 116/ग.4.18(34)/2018 दिनांक 19.02.2018 द्वारा प्राप्त है। रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 767203.00 दिनांक 26.11.2018 को ऑन लाइन कैम्पा मद में जमा की गई है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2652/33सी0 दिनांक 01.12.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को प्रेषित की जा चुकी है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 लम्बाई 5.225 कि0मी0 10 मी0 स्पान सेतु सहित लागत रू0 484.66 लाख हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1603/(1)याता(कीर्तिनगर)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 18.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1648(1)/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 09/(T.S.)/16C dated 15/10/2014 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.74 (TA)	समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्राप्त है। एन.पी.वी. एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 2120220.00 कैम्पा मद में दि0 21.01.19 को जमा हो गयी है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 225/33 सी दि0 28.01.19 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को प्रेषित है एवं 3.492 है0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 209/33 सी दि0 28.01.19 द्वारा उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को लिखा गया है। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1852/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 549/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		इस मार्ग के स्थान पर क्वीली मच्छियारी के नाम से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इस स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
261	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	192 जनपद पौड़ी गढ़वाल में आमसैण–बुधोली मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	28.70	28.70	1.04		27.66	2Km	3.00	10.00												
							28.70								9.33										
262	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	192 चपोली से टकोली–चमोगी होतं हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	01 / 2014	30.20	30.20	0.21		29.99	4Km	10.00	0.00												
						01 / 2014	30.20																		
263	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	193 धौलंगी मछियारी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	2Km	01 / 2014	15.56	15.56	0.10		15.46	2Km	0.00	0.00												
						01 / 2014	15.56																		
264	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	193 जनपद पौड़ी गढ़वाल में काण्डी–सिंगटाली मोटर मार्ग से ग्राम खण्ड तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	03 / 2013	18.90	18.90	2.70		16.20	1.5Km	3.00	0.00												
							18.90																		
265	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	194 बीरोंखाल क` अन्तर्गत नन्दाखेत कफलसार मोटर मार्ग का विस्तार पुचपुरी तक (06 कि0मी0) किया जायेगा।	6Km+1no+40m	05 / 2015	47.32	47.32	0.10		47.22	6Km+1no+40m	0.00	0.00												
						05 / 2015	47.32																		
266	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	194 डडुवा से सिरोला होतं हुये मयाली पाटाखाल तक मोटर मार्ग का पुल सहित नवनिर्माण का कार्य।	7Km	01 / 2014	55.36	55.36	2.03		53.33	6.6Km	0.00	0.00												
					6.6Km	01 / 2014	55.36																		
267	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	195 नैखरी से मोल्ठा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	5Km	01 / 2014	35.90	35.90	0.54		35.36	5Km	0.00	0.00												
						01 / 2014	35.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 1648(1)/111(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013	TS VIDE 02(T.S.)16C dated 05/05/2015 OF Amount 7.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर पुनः गठित कर शासन को प्रेषित।
मासी, रतकोट, बमणखाला, अरकण्डारी वल्ली, पल्ली	6Km+1no+40m	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अपर सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0 2997/III(2)15–06(मा0मु0घो0)/2015			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ग्राम अरकण्डई द्वारा किये गये विवाद को सुलझाने हेतु सहायक अभियन्ता के पत्रांक 134/1सी दि0 31.01.2020 द्वारा उपजिलाधिकारी, थलीसैण को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.13 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 15.11.2016 को ऑन लाईन किया जा चुका है तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती को प्रेषित। प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती द्वारा प्रस्ताव दिनांक 18.07.2018 को मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित तथा मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। मार्ग का द्वितीय चरण हेतु प्रथम भाग का आगणन लम्बाई 4.725 कि0मी0 लागत 340.01 लाख का अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 149/812 (1)सी0–8/19 दिनांक 20.01.2020 द्वारा मुख्य अभियन्ता पौड़ी क्षेत्र लो0नि0वि0 पौड़ी गढ़वाल को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 2.95 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनाकं 02.02.2016 को ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव नोड़ल अधिकारी से उपखण्ड़ स्तरीय कमिटी को मूल में उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है किन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं पाई है।
सीली तल्ली, मल्ली, चौण्डा, सुगरखाल, परियोंखोला	7.15Km	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अपर सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0 4520/III(2)15–08(मा0मु0घो0)/2015			निर्माण प्रारम्भ		डिजिटल मैप प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध करवाने हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 909/14 सी0 दि0 10.06.2019 द्वारा जिलाधिकारी पौडी को प्रथम अनुस्मारक एवं पत्रांक 75/14 सी0 दि0 17.01.2020 द्वारा चतुर्थ अनुस्मारक लिखा गया है।
		शासनादेश संख्या 1903/III (2)/15–05(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 20 मार्च 2015			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित की जा चुकी है, विभिन्न स्तरों से हस्ताक्षर हेतु पत्रावली प्रेषित है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 1.48 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/201/2016/एफ0सी0/531 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त इस कार्यालय के पत्र सं0 984/33सी0 दिनांक 13.06.2019 एवं अनुस्मारक पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 1172/33सी0 दिनांक 20.07.2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती को 10 वर्षीय वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि हेतु डिमाण्ड़ नोट लिखा गया है जो कि अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
268	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	196 विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत सौंफखाल (सीली मल्ली)–खैराड़–कफलगैरीचौड़–सुगरखाल होते हुये परयोखोला तक 10 कि0मी0 मौटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	10Km	06 / 2015	25.70	25.70	1.15		24.55	7.15Km	0.00	0.00												
					7.15Km	06 / 2015	25.70																		
269	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	196 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में सुरसिंगधार से ग्राम पंचायत बुडोगी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ग्वाड को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2015	42.06	42.06	0.14		41.92	3Km	1.00	0.00												
							42.06																		
270	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	196 लिंगवाणा से सौडू रानीताल से मोल्टा मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	10Km	01 / 2014	79.50	79.50	0.46		79.04	10Km	5.00	0.00												
						01 / 2014	79.50																		
271	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	197 उनाना से रूमधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	4Km	01 / 2014	31.12	31.12	7.59		23.53	4Km	20.00	0.00												
						01 / 2014	31.12																		
272	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	198 बरसोली से गवाणा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3Km	01 / 2014	23.76	23.76	0.87		22.89	3Km	5.00	2.26	2.26											
						01 / 2014	23.76								2.26										
273	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	199 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बारमगाड़–रेई मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2015	26.76	26.76	0.14		26.62	3Km	0.00	0.00												
							26.76																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.24 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1490/754सी0–8/2015 दिनांक 23.03.2015 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि पत्रावली दिनांक 04.02.2016 को ऑन लाइन की जा चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त एवं प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा चुका है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 989/ग.4.17/2017 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि के डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 173/33 सी दि0 25.01.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को लिखा गया है। ड़िमाण्ड़ नोट प्राप्त हो चुका है। धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वतीय चरण की ड़ी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1173/1सी0 दिनांक 29.08.2019 द्वारा लम्बाई 3.40 कि0मी0 लागत रू0 302.95 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
रेई		4520/III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15		Area 1.8 (Nodal)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/77/2017 एफ0सी0 /1577 दिनांक 31/10/2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की मांग पत्र सत्यापन हेतु माह 5/19 में नोडल अधिकारी देहरादून को ऑनलाईन प्रेषित। एन0पी.0वी0 एवं क्षतिपूर्ति हेतु धनावंटन प्राप्त, भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020	शा0 सं0 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29.01.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वे का कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठन करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4144/199यातायात–8/2017 दिनांक 03.08.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 148/अनु0 दिनांक 17.01.201 द्वारा 3.52 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 329.86 लाख का वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। ड़ी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 425/08(1)–याता0–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 12.02.2019 में आपत्तियां में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1090/1सी0 दिनांक 04.07.2019 द्वारा लम्बाई 3.25 लागत रू0 258.35 लाख हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014	TS VIDE EE No. 1478/1C dated 23/06/2015 OF Amount 4.22 lac		अनारम्भ कार्य		भूमि अध्याप्ति की पत्रावली गठित है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021	शा0सं0 5490/II।ए2ए/13–27घ्रा0आ0ए/2013 दि0 17–10–2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
274	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	200 गुरूदेवल सलेथी पंवारगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 6 जोगियाणा बैण्ड से चमालगांव होते हुये हिण्डोलाखाल पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 7 स्थान खोलीधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	01 / 2014	34.97	34.97	0.10		34.87	3.52Km	20.00	0.00												
					3.52Km	01 / 2014	34.97																		
275	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	201 डांग मुलाणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	1.25Km	03 / 2014	4.22	4.22	0.62		3.60	1.25Km	3.60	0.00												
						03 / 2014	4.22																		
276	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	201 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कांसखेत–असगढ–घण्डियालधार मोटर मार्ग का बराली होते हुए बहेडाखाल–अलासू–कुण्डकली तक विस्तार का कार्य। घ्रथम चरणद	10Km	10 / 2013	92.70	92.70	30.94		61.76	10Km	40.00	1.91												
						10 / 2013	92.70																		
277	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	201 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट–देवसारी मोटर मार्ग का दो सेतु सहित निर्माण।	9Km+2no+54m	06 / 2015	126.18	126.18	0.00		126.18	9Km+2no+54m	0.00	0.00												
							126.18																		
278	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	202 हिण्डोलाखाल धण्डियालधार (मयाली) जू0हा0स्कूल डाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	03 / 2014	25.13	25.13	0.23		24.90	2Km	0.00	0.05												
					2Km	03 / 2014	25.13								0.05										
279	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	202 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बिजोरागाड–पालछुनी–परखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	06 / 2015	32.80	32.80	0.00		32.80	4Km	0.00	0.00												
							32.80																		
280	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	202 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बडियूँ–जखनोली मोटर मार्ग का कुण्डकली–अलासू तक विस्तार का कार्य। घ्रथम चरणद	8Km	10 / 2013	74.16	74.16	2.57		71.59	8Km	25.00	0.00												
						10 / 2013	74.16																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
देवसारी	—	4520/ III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15		Area 5.96 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06 /15/2018 /एफ0सी0/1026 दिनांक 21/07/2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जानी है। खण्ड से निरस्तीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	श्शा0 सं0 1144/ III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा पेड़ों की गिनती कर ली गई है आख्या प्राप्त है किन्तु वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा संरेखण पर विवाद किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किये जाने के कारण पुनः मार्ग पर पुनरीक्षित समरेखण गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2697/846 यातायात–8/2018 दिनांक 09.05.2018 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में सम्बन्धित मार्ग का वन भूमि प्रकरण प्रस्ताव सं0 41397/2019 द्वारा ऑन लाईन किया जा चुका था। जिस पर नोड़ल अधिकारी द्वारा आपत्ति लगाई गई है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1363/33सी0 दिनांक 29.08.2019 द्वारा आई0टी0जी0सी0 वन संरक्षक देहरादून को संशोधित के0एम0एल0 फाईल बनाने हेतु पत्र लिखा गया है।
मानुर, बेड़ गांव	—	4520/ III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। सिविल भूमि उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 5490/ III घ2घ/13–27घ्प्रा0आ0घ/2013 दि0 17–10–2013			निर्माण प्रारम्भ		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	श्शा0 सं0 1144/ III(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1489/755सी0–8/2015 दिनांक 23.03.2015 द्वारा समरेखण अनुमोदित भूमि प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है साख सीमा प्राप्त होने के बाद प्रतिकर वितरित कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	—	शासनादेश संख्या 4417/ III (2)/15–4 (मं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE Letter No- 1363/27 C dated 06/10/2017 OF Amount 58 lac		समरेखण अनुमोदित		डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2978/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2019 दिनांक 16.10.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
बांक, पिनाऊ	—	4520/ III(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19/6/15			सर्वेक्षण पूर्ण		वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। पेड़ों के लिस्ट दि0 16/8/18 को प्राप्त। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 33.80 हे0 भूमि अपर जिलाधिकारी महोदय को दि0 6/10/18 व 15/2/19 को पत्र प्रेषित गया गया ह। क्षतिपूति हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 265/36 सी0 दि0 15/2/19 द्वारा अपर जिलाधिकारी को पत्र प्रेषिते। पुनः पत्रांक 1437/36 सी0 दि0 19/9/19 द्वारा अपर जिलाधिकारी का पत्र प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
281	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	203 पौड़ीखाल पाटावाला मोटर मार्ग से सिंगोली होते हुये मरोड़ा चौण्डी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.5Km	03/2014	18.28	18.28	0.52		17.76	2.5Km	17.76	0.16											
						03/2014	18.28								0.16										
282	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	203 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 394/2011 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सांकरी से बरनौली होते हुए बमराडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4Km	05/2015	58.00	58.00	3.16		54.84	4Km	5.00	0.20											
							58.00								0.20										
283	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	203 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बगड़ीगाड़ धुरा–धारकोट से बांक–पिनाऊ तक एक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	23Km+4no+42m	06/2015	191.54	191.54	4.08		187.46	23Km+4no+42m	0.00	0.00											
							191.54																		
284	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	204 पाली सें फलासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	0.5Km	03/2014	3.89	3.89	0.09	+	3.80	+	0.00	0.00											
						03/2014	3.89																		
285	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	204 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत मल्ला उप्पू से औलणी तक मोटर मार्ग एवं 15 मी0 स्पान पुल का नव निर्माण कार्य।	3Km+15m	05/2015	24.60	24.60	0.19		24.41	3Km+15m	0.00	0.00											
							24.60																		
286	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	205 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 723/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागदेव पथल्ड बुरांशखण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	05/2015	47.32	47.32	2.22		45.10	7Km	1.00	0.99											
							47.32								0.99										
287	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	206 ढुण्डसिर शिवालय सम्पर्क मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	1.5Km	03/2014	11.67	11.67	0.10		11.57	1.5Km	5.00	0.00											
						03/2014	11.67																		
288	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	206 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबटाखाल के अन्तर्गत सतपुली–चमोली–कोटली–नैणी मोटर मार्ग से ग्राम सीला मल्ला व खण्डाखोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	2Km	01/2014	15.28	15.28	0.00		15.28	2Km	0.00	0.00											
							15.28																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 +	श्शा0 सं0 1144/ ।।।(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1488/755सी0–8/2015 दिनांक 18.03.2015 द्वारा समरेखण अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 4417/ ।।। (2)/15–4 (सं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE latter No-1130/1C dated 26/08/2017 OF Amount 24.6 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भूमि देने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है जिसके कारण समरेखण प्रस्ताव नही बनाया गया है। निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 4417/ ।।। (2)/15–4 (सं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015	TS VIDE EE No- 1544/1C dated 05/09/2018 OF Amount 3.51 lac		समरेखण अनुमोदित		वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।``
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/ ।।।(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		मार्ग का सरेखण प्रस्ताव अधीखण अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रसं0 6148/902याता–8/2017 दि0 09.11.17 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हेतु संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
		शा0सं0 333 /111(2)14–46(प्रा0आ0)/13 दि0 21.01.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य कराया जाना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही है। सहायक अभियन्ता द्वारा ग्राम प्रधान को अनापत्ति हेतु पत्र लिखा गया है।
		शासनादेश संख्या 4417/ ।।। (2)/15–4 (सं0मं0घो0)/2015 दिनांक 27 मई 2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	निर्माण में नाप भूमि पडने के कारण कास्तकारो द्वारा विवाद किया जा रहा है। सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है। (विवादित) सर्वेक्षण पूर्ण/ग्राम वासियों द्वारा सहमति पत्र अपेक्षित।
	31/03/2021	शा0सं0 333/ ।।।ट्ट६/14–46घ्रा0आ0६/2013 दि0 21.01.2014		Area 0 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
289	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 206 725/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत कोटीगाड बगासूधार इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	05/ 2015	25.40	25.40	0.59		24.81	2Km	5.00	0.00												
							25.40																		
290	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 206 क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्सू के अन्तर्गत ग्राम कोटा से देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	4Km	01/ 2014	37.08	37.08	28.78		8.30	4Km	8.00	0.00												
						01/ 2014	37.08																		
291	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	जामणीखाल से चौड़ियों से वालगुरू से 207 भैंसकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	8Km	03/ 2014	62.24	62.24	0.42		61.82	4.5Km	20.00	0.00												
					4.5Km	03/ 2014	62.24																		
292	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 207 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगिण्डा से घिन्न तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	06/ 2016	167.00	167.00	2.74		164.26	4.2Km	25.00	0.00												
					4.2Km	06/ 2016	167.00																		
293	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 208 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत ओडासू से बंगशील तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	06/ 2016	47.20	47.20	0.00		47.20	4Km	5.00	0.10												
						06/ 2016	47.20								0.07										
294	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 208 क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में कोटी रौल्यालू की से बोर गांव मोटर मार्ग मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	08/ 2015	63.30	63.30	1.68		61.62	4Km	61.62	19.11												
							63.30								17.28										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0 सं0 1144/।।।(2)/14–72(प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/68/2018/एफ0सी0/1678 दि0 14.11.2018 द्वारा प्राप्त है। ड़ी0एफ0ओ0 मुनिकीरेती के पत्रांक 1941/12–1 दि0 23.01.2019 द्वारा रू0 2167579.00 का ड्रिमाण्ड़ नोट प्राप्त प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 देहरादून को उक्त धनराशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक / दि0 .01.2019 द्वारा धनावेटन हेतु पत्र लिखा गया है। प्रमुख अभियन्ता द्वारा उक्त धनराशि प्राप्त की जा चुकी है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1342/33सी0 दि0 26.08.2019 द्वारा ड़ी0एफ0ओ0 मुनिकीरेती को पत्र लिखा गया है। कार्य की ड़ी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1293/1सी0 दिनांक 17.08.2019 द्वारा लं0 4.50 कि0मी0 लागत रू0 314.41 लाख का वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
अगिण्ढा,कोडसं0–0044246,जनसं0–418,खान्दनू,जन0कोड–0044252,जन0सं0–194	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-8754/862C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 167 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभि0,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2120/8(4)याता (थत्यूड)–टि0/19 दिनॉक 05.08.2019 द्वारा लागत रू0 257.28 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित है ।
ओडासू,जन0कोड–044222,जनसं0–386,बंगशील,जन0कोड–044221,जनसं0–73	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1926/1C dated 14/12/2016 OF Amount 47.2 lac		अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण कर दिया गया है मार्ग पर वनभूमि पडती है,कुछ व्यक्ति पर्यावरण प्रभावित होने के कारण मार्ग का विरोध कर रहे है सहमति हेतु प्रयास किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 6096/।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015	TS VIDE EE Letter No 357/1C dated 26/02/2019 OF Amount 63.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020	श्शा0सं0 6108/।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 19.12.2014			अनारम्भ कार्य		माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के निर्देशों के क्रम में आगणन केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत गठित करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय विधायक के निर्देशो के क्रम में आगणन लागत रू0 4492.37 लाख का गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1367/812(1)–8/2017 दिनांक 08.03.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित किया गया। किन्तु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा निर्देशित किया गया कि के0स0नि0 के अन्तर्गत कार्य राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड द्वारा सम्पादित किये जाने हेतु आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 698/1सी0 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राष्टीय राजमार्ग खण्ड़ श्रीनगर को प्रेषित कर दिये गये है।
चटिंग्याला, कोटी, नौली, हिण्डोली	10Km	शासनादेश संख्या 6970/।।। (2)/13–40 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013		Area 1.3 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन नयी दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 1648/7(157)याता॰–पौड़ी/2018 दिनांक 04.08.2018 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। जो शासनादेश संख्या 5542/।।। (2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰सी॰ दिनांक 14 नवम्बर, 2018 द्वारा रू॰ 183.80 लाख स्वीकृत। वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नोडल स्तर से भारत सरकार को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
295	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	208 मा0मु0घो0 सं0 306/2014 के अंतर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग में देवप्रयाग हिण्ड़ोलाखाल रौड़धार टिहरी प्रमुख जिला मार्ग के कि0मी0 40 से 65 एवं देवप्रयाग हिण्डोलाखाल चन्द्रबदनी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 7 का डढ़ लेन में परिवर्तन। (प्रथम चरण)	33Km	12/2014	82.50	82.50	4.60		77.90	33Km	0.00	0.00												
						12/2014	82.50																		
296	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	208 मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी0 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होतु हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण क	10Km	12/2013	93.60	93.60	3.00		90.60	10Km	0.00	0.00												
						01/2014	93.60																		
297	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	209 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 412/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में ग्राम मेलचौरी हुलाकीखाल को श्रीनगर खिर्सू मो0मार्ग तक जोडने का कार्य।	3.5Km	05/2015	29.08	29.08	5.07		24.01	3.5Km	24.00	0.00												
							29.08																		
298	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	209 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत श्रीपुर मथेट मय नारायण गॉव ल्वार्खा धौलागिरी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	06/2016	32.80	32.80	0.06		32.74	4Km	5.00	0.00												
						06/2016	32.80																		
299	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	209 मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में काण्डई पुल से खड़गोली कमेड़ा मोटर मार्ग का कार्य।	4Km	12/2013	37.44	37.44	0.83		36.61	4Km	0.00	0.00												
						01/2014	37.44																		
300	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	210 मींग गधेरा–गढ़कोट मोटर मार्ग से नौगांव, मरोड़ा, कंसोला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	06/2015	24.60	24.60	0.20		24.40	3Km	0.00	0.00												
							24.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0 2997/111 (2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 4783/1128 याता–12/15 दि0 18.12.15 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 पुनः 1.5.18 के अनुसारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 1443/12 (203) याता)–पौड़ी/2018 दि0 21.7.18 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। लागत रू0 172.78 लाख। पुनः नयी एस0ओ0आर0 1.5.19 के अनुसार आगणन मुख्य अभि पौड़ी के पत्रांक 1758/12 (276) याता–पौड़ी/19 दि0 26.7.19 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। लम्बाई 3.125 लागत रू 175.70 लाख।
श्रीपुर,कोड सं0–044304,जनंसे0–171,त्वार्खा,कोडसं0–044295,जनसं0–149,मथेअ,ोडसे0–44302,जनसं0–108,धौलागिरी,कोडसं0–044301,जनसं0–489	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1603/1C dated 07/10/2016 OF Amount 32.8 lac		समरेखण अनुमोदित		प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण,मार्ग पर वनभमि पडती है । भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कर दिया गया है आख्या दी जानी है ।समरेखण अनुमोदत।,वनविभाग द्वारा मार्ग पर पडने वाले पेडो की गिनती की जानी है।
खड़गोली, कमेड़ा	4Km	शासनादेश संख्या 6970/।।। (2)/13–40 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013		Area 1.72 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		एन॰पी॰वी॰ व अन्य की धनराशि जमा कर दी गयी है। उक्त कार्य पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ खण्ड कर्णप्रयाग में प्रस्तावित। वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नोडल स्तर से भारत सरकार को प्रेषित।
मरोड़ा	–	4520/।।। (2)/15–08 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19/6/15			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जा रहा है। खण्ड से निरस्तीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
खान्दनू,कोडसं0–379100,जनसं0–191,सौडकखोन,कोडसं0–378900,जनसं0–116,गढेत,कोडसं0–379000,जनसं0–149	31/03/2020	शा0 सं0–1869/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-8751/331C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 102.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2021	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 664/1030याता–12/18 दिनांक 02.03.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। शासनादेश संख्या 26/।।।(2)/20–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 13.01.2020 द्वारा 2.550 लम्बाई व लागत रू0 152.59 लाख की द्वितीय चरण में स्वीकृत।
	–	शासनादेश संख्या 6096/।।।(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1411/8 (1) याता (चम्बा)–टी.ए.सी./17–18 दिनांक 25.06.2018 द्वारा लम्बाई 3.70 किमी0लागत रू0 222.66 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। पुनः नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
301	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 210 क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड– मराड मोटर मार्ग के अवशेष भाग(मिसिंग लिंक) का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	06 / 2016	102.20	102.20	4.87		97.33	4.6Km	97.34	0.30												
					4.6Km	06 / 2016	102.20								0.61										
302	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 82/2018 211 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत काण्डा घण्डियाली बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09 / 2017	17.68	17.68	0.12		17.56	2.55Km	2.00	0.89												
					2.55Km		17.68								0.89										
303	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संः– 448/2018 211 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में कण्डियालगांव से सुनारगांव मसेथ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	08 / 2015	24.16	24.16	0.46		23.70	4Km	23.70	0.00												
							24.16																		
304	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 212 क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में सेलूर अगानसिद्धपीठ मोटर मार्ग से वाल्काखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	08 / 2015	9.20	9.20	0.54		8.66	1.65Km	1.00	0.00												
					1.65Km		9.20																		
305	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 83/2018 212 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत कठूड से चणेठी तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09 / 2017	10.34	10.34	0.11		10.23	3Km	1.00	0.00												
							10.34																		
306	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 212 सं0–461/2015 के अन्तर्गत बस्टोला से धमान्दा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2010	25.20	25.20	1.21		23.99	2Km	5.00	0.00												
							25.20																		
307	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 84/2018 213 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत चौरा से बंगाली तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km+2no+8m	09 / 2017	17.68	17.68	0.08		17.60	1.85Km+2no+8m	10.00	0.24												
					1.85Km+2no+8m		17.68								0.24										
308	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	रिठोली बैण्ड से सुन्दरगांव – गैरोली 213 मोटर मार्ग का विस्तार	3Km	09 / 2010	37.80	37.80	0.20		37.60	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 6096 / III(2) / 15–37(प्रा0आ0) / 2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015	TS VIDE E.E. PWD CHAMBA NO- 1574/1C dated 18/11/2017 OF Amount 9.2 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4082 / 396 सी–8 / 2017 दिनांक 28.07.2017 स्वीकृत। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 1518 / 18–1 दिनांक 09.02.2018 द्वारा स्वीकृत समरेखण निरस्त किया गया है। जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर पुनः समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 93 / 1 सी दिनांक 22.01.2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2066 / III(2)17–39(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 04.09.2017			अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण में स्वीकृत। सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। परन्तु लाभान्वित ग्रामवासियों में मार्ग समरेखण हेतु सहमति नहीं बन पाई है। दिनांक 29.08. 2018 को राजस्व विभाग, लो0नि0वि0 एवं ग्राम प्रधान / ग्रामवासियों के साथ आमसहमति हेतु बैठक की गई परन्तु सहमति नहीं बनी। इस कायार्लय के पत्र सं0 99 / 1सी0 दि0 27.01.2020 द्वारा पुनः ग्राम प्रधान / उपजिलाधिकारी को सहमति बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।
बस्टोला,धमान्दा	31/03/2020 —	5150(17) / III–(2) / 10–18 (प्रा0आ0) / 2010 दि0 16 / 08 / 2010		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्रांक–473 / 5 सी0 दिनांक 5 / 2 / 2020 द्वारा रू0 83.64 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	30/09/2020 —	शा0सं0 2066 / III(2)17–39(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभिन्यन्ता लो0नि0वि0 पौडी के पत्र. सं0 3655 / 1264याता0–12 / 17 दि0 10.09.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। शासनादेश संख्या 1323 / III(2) / 19–38(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 1.850 किमी0 + 8 मी0 स्पान 2 नं0 सेतु व लागत रू0 132.16 लाख की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	—	शा0सं0 :– 5810 / III(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 10 टी0सी0 दिनांक 20.09.10			अनारम्भ कार्य		ग्राम कुकड़ई के ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद। उपजिलाधिकारी द्वारा भी बैठक में विवाद निस्तारित नहीं हुआ है। कार्य का निरस्तीकरण प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2066 / III(2)17–39(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 04.09.2017			अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण में स्वीकृत। सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। परन्तु लाभान्वित ग्रामवासियों में मार्ग समरेखण हेतु सहमति नहीं बन पाई है। इस कायार्लय के पत्र सं0 100 / 1सी0 दि0 27.01.2020 द्वारा ग्राम प्रधान / उपजिलाधिकारी को सहमति बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।
भवांसी, माण्डलू, कूंतणी, मसोगी	31/03/2020 —	5150(17) / III–(2) / 10–18 (प्रा0आ0) / 2010 दि0 16 / 08 / 2010	TS VIDE 648/1C dated 26/02/2015 OF Amount 37.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। मुख्य अभियन्ता पौड़ी के पत्रांक–1786 / 12(358) याता–पौड़ी / 19 दिनांक 6 / 8 / 19 द्वारा रू0 145.17 लाख मात्र का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
309	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	214 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 85/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत खण्डगांव से सौलासैंण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09/2017	17.68	17.68	0.05		17.63	3Km	2.00	0.00													
							17.68																		
310	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	214 भवांसी–माण्डलू मोटर मार्ग से मसोगी–कूतणी अमाल्डू मोटर मार्ग तक मिसिंग मार्ग का निर्माण।	3Km	08/2010	37.80	37.80	2.21		35.59	3Km	5.00	0.00													
							37.80																		
311	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	214 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 203/2013 के अंतर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक 8 किमी0 मो0 मार्ग एवं 60 मी0 स्पान सुतु का निर्माण।	8Km+1no +60m	02/2014	125.88	125.88	2.88		123.00	8Km+1no+60m	0.00	0.00													
						03/2014	125.88																		
312	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	215 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 86/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत चुठाणी से इज्जर तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09/2017	14.01	14.01	0.00		14.01	2.3Km	1.00	0.05													
					2.3Km		14.01								0.05										
313	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	215 गूमखाल–मोहनी रावत मोटर मार्ग का रिठूड़ तक विस्तार।	2Km	08/2010	25.20	25.20	2.47		22.73	2Km	5.00	1.43													
							25.20								1.43										
314	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	215 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम गोर्स से ग्राम कुलासू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	03/2014	30.34	30.34	2.19		28.15	2Km	20.00	0.00													
						03/2014	30.34																		
315	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	216 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 87/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत सलोनगांव तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	09/2017	11.79	11.79	0.00		11.79	1.3Km	5.00	0.00													
					1.3Km		11.79																		
316	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	216 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत तैडी–बसन्तपुर–भूतनिसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	03/2014	55.62	55.62	12.58		43.04	6Km	30.00	0.00													
						03/2014	55.62																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भेरणी	8Km+1no+60m	शासनादेश संख्या 1110/111(2)/14–52 (प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 3067/T.S. dated 17/11/2018 OF Amount 8.99 lac	Area 4.95 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 08बी/यू.सी.पी./06/3/2016 /एफ.सी./1423 दिनांक 24.11.2017 द्वारा प्राप्त। किमी. 1 में 72 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु का स्थल चयन प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो.नि.वि., गोपेश्वर के पत्रांक 5046/97 यातायात–7/2019 दिनांक 29.11.2019 द्वारा स्वीकृत। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. गठन हेतु सेतु के लिए मृदा परीक्षण का कार्य प्रगति में। म्यूटेशन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 4639/1292 याता–12/17 दिनांक 06.12.2018 द्वारा प्राप्त। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु वनविभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र सं0 807/1सी0 दिनांक 22.06.2019 द्वारा सी0ए0 हेतु भूमि चयन उपलब्ध हेतु जिलाधिकारी गढवाल को अनुरोध किया गया है।
रितूड़, मोहनीरावत	31/03/2020	5150(17)/।।।–(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 दि0 16/08/2010			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 1466/।।।ए2ई/14–71ग्रा0आ0ई/2013 दि0 04–03–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2020	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधिशासी अभियन्ता के पत्र सं0 1023/9सी0 दिनांक 25.10.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी द्वारा स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश संख्या 1323/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 1.300 व लागत रू0 78.31 लाख की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	शा0सं0 1466/।।।ए2ई/14–71ग्रा0आ0ई/2013 दि0 04–03–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2020	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 4639/842याता–12/17 दिनांक 06.12.2018 द्वारा स्वीकृति प्राप्त। शासनादेश संख्या 1323/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा लम्बाई 3.350 किमी0 व लागत रू0 211.27 लाख की द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	शा0सं0 1466/।।।ए2ई/14–71ग्रा0आ0ई/2013 दि0 04–03–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
317	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 88/2018 217 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत गडोली डुंगरी तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	09/ 2017	23.58	23.58	0.10		23.48	3.35Km	10.00	0.00												
					3.35Km		23.58																		
318	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 217 क्षेत्र पौड़ी में खाल्यूं बैण्ड से ग्राम ढंगी–बमराडी–कमरगढ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03/ 2014	75.85	75.85	46.60		29.25	5Km	25.00	0.00												
						03/ 2014	75.85																		
319	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 89/2018 218 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत पैठाणी से भरीक तक मोटर मार्ग के नव निर्माझा का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09/ 2017	17.68	17.68	0.53		17.15	2.9Km	1.00	0.33												
					2.9Km		17.68								0.33										
320	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	ब्रदीनाथ में गुलाबकोटी से हेलंग तक 218 पुराने पैदल मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य	6Km	08/ 2010	75.60	75.60	0.14		75.46	6Km	0.00	0.00												
						04/ 2011	75.60										0								
																6 k	6								
321	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 90/2018 219 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सकन्याणा मल्ला में सम्पर्क मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	1Km	09/ 2017	4.83	4.83	0.77		4.06	0.75Km	4.06	0.00												
					0.75Km		4.83																		
322	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वणद्वारा से काण्डई तक मोटर मार्ग का 219 निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	08/ 2010	37.80	37.80	1.81		35.99	3Km	0.00	0.00												
						09/ 2011	37.80										0								
																3 k	3								
323	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	सिरौली से मॉ अनुसूया तक मोटर मार्ग 220 का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08/ 2010	12.60	12.60	0.06		12.54	1Km	0.00	0.00												
						04/ 2011	12.60										0								
																1 k	1								
324	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 91/2018 220 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सैंजी से बुरांसी कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	09/ 2017	14.50	14.50	1.75		12.75	3.5Km	10.00	0.00												
					3.5Km	02/ 2019	14.50																		
325	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 92/2018 221 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी फल्द्वाडी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	09/ 2017	9.67	9.67	0.92		8.75	1.3Km	5.00	0.00												
					1.3Km	02/ 2019	9.67																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 1528/1254याता0 –12/17 दि0 01.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। प्रभावित वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किया जा रहा है। सी0ए0 हेतु भूमि की चयन प्रकिया गतिमान। इस कार्यालय के पत्र सं0 808/1सी0 दिनांक 22.06.2019 द्वारा सी0ए0 हेतु भूमि चयन उपलब्ध हेतु जिलाधिकारी गढवाल को अनुरोध किया गया है।
	31/03/2020	5150/।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010	TS VIDE EE no- 2180/16 C dated 09/08/2011 OF Amount 75.6 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया।
	31/03/2020	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 157/912याता0 –12/17 दि0 19.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। शासनादेश सं0 5302/।।।(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 31/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृतं ।
	31/03/2019	5150/।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010			समरेखण अनुमोदित		प्रकरण भारत सरकार स्तर पर है। उनके द्वारा गयी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2019	5150/।।।(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य निरस्त किया जाना है।
	30/06/2020	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 890/1059याता0–12/17 दि0 12.04.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत । शासनादेश सं0 5072/।।।(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृतं प्राप्त ।
	30/06/2020	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 889/643याता0–12/17 दि0 12.04.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत । शासनादेश सं0 5072/।।।(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृत प्राप्त।
मुन्दनी–कोड सं0–044232,जनसं0–313,एंरी–कोड सं0–044226,जनसं0–186	31/03/2020	शा0 सं0– 2198/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE EE-1214/1C dated 08/08/2016 OF Amount 47.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0 अभि0 8वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0 540/936सी0–8/2019 दिनॉक 13.02.2019 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 आपत्तीयो का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं0–1741/1सी0 दिनॉक 30.11.2019 द्वारा लागत रू0 150.99 लाख का अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रषित।
	31/03/2021	शासनादेश सख्या 5157/।।।(2)/10–05 (मु0सं0घो0)/2010 दिनांक 9.11.2010		Area 2.77 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली राज्य सरकारे स्तर पर लम्बित है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
326	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	221 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मुन्दणी से ऐरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	47.20	47.20	0.22		46.98	2.62Km	10.00	1.75												
					2.62Km	07 / 2016	47.20								1.73										
327	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	221 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2010 के अन्तर्गत– सुमाडी–विरांणगांव–जाखाल मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	10Km	11 / 2010	126.00	126.00	1.30		124.70	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		
328	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	222 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत 93/2018 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चोलोसैण से पोखरी ढुमका तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	09 / 2017	19.34	19.34	1.38		17.96	2.85Km	10.00	0.33												
					2.85Km	02 / 2019	19.34								0.33										
329	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	222 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से तिलोथाधार से बुराडी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	47.20	47.20	1.91		45.29	4Km	10.00	0.00												
						07 / 2016	47.20																		
330	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	222 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 2010 के अन्तर्गत– कोटली–बांसी–सेरा मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	8Km	11 / 2010	100.80	100.80	0.10		100.70	8Km	0.00	0.00												
						05 / 2007	100.80																		
331	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	223 जनपद रूद्रप्रयाग में काण्डई–बैरागना–पाटा (बच्छणस्यूं) मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	02 / 2011	37.80	37.80	0.10		37.70	3Km	0.00	0.00												
						02 / 2011	37.80																		
332	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	224 जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में महावीर चक्र विजेता स्व॰ श्री अनुसूया प्रसाद, सिपाही नं॰–9212865, 10 महर रेजीमेन्ट के पैतृक ग्राम नौना तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	17.55	17.55	1.20		16.35	1Km	0.00	0.00												
						02 / 2015	17.55																		
333	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	224 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत ग्रामसभा सासैं से ग्रामसभा पबौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	12 / 2017	18.69	18.69	0.56		18.13	4Km	1.00	0.00												
						03 / 2019	18.69																		
334	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	224 जनपद रूद्रप्रयाग में डूग्रा (बच्छणस्यूं) से आरस्यूं मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	02 / 2011	37.80	37.80	0.10		37.70	3Km	1.28	1.28	0.02											
						02 / 2011	37.80								0.88										

बंराडी

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2020 –	शा0सं0 2066/।।।(2)17–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 1526/1253याता0–12/2017 दिनांक 06.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। शासनादेश सं0 5302/।।।(2)/18–38 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 31/10/2018 द्वारा द्वितीय चरण मे स्वीकृत प्राप्त ।
बंराडी–कोड सं0–044158, कुल जनसं0–124	31/03/2020 –	शा0 सं0– 2198/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE EE-1601/1C dated 07/10/2016 OF Amount 47.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–3022/8(1)याता(थत्यूड)–टि0/टी0ए0सी0/2017'–18 दिनॉक 31.08. 2018 द्वारा लागत रू0 227.50 लाख की उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित डी0पी0आर0 नई दरो पर गठित की जा रही है।
	31/03/2022 –	शासनादेश सख्या 5157/।।।(2)/10–05 (मु0मं0घो0)/2010 दिनांक 9.11.2010		Area 4.55 (FA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। छपान का कार्य किया जा रहा है। पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 6985/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
नौना	1Km	शासनादेश संख्या 13/।।। (2)/15–01 (प्रा॰आ॰)/2015 दिनांक 11 फरवरी 2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण स्वीकृत। शासनादेश संख्या 1246/।।ृ(2)/19–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 6 मार्च, 2019 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	– –	शा0सं0 3274/।।।(2)/17–39(एम.एल. ए)/2017 दिनांक 27.12.17			समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 3000/याता0–12 /2017 दिनांक 14.08.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 केअन्तर्गत लक्षित ग्राम को संयोजन हेतु निर्माणाधीन। अतः आवश्यकता नहीं है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 6985/।।।(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011	TS VIDE 4295/1C dated 12/12/2018 OF Amount 1.83 lac		समरेखण अनुमोदित		विवाद सुलझा दिया गया है। सर्वे कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण आख्या अनुमोदित। वनभूमि प्रकरण गतिमान है।
	– –	शा0सं0 428/111(2)/16–14 (मु0म0घो0)/2015 दि0 23.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा हैं।
	– –	शा0सं0 3274/।।।(2)/17–39(एम.एल. ए)/2017 दिनांक 27.12.17			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य गतिमान। समरेखण विवाद। इस कार्यालय के पत्र सं0 105/1सी0 दिनांक 27.01.2020 द्वारा ग्राम प्रधान को समरेखण हेतु आम सहमति पत्र हेतु अनुरोध किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
335	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	224 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1194/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत खिर्सू–घौडिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01/ 2016	78.60	78.60	0.16		78.44	3Km	20.00	0.00												
							78.60																		
336	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	225 जनपद पौउी गढवाल के विकासखण्ड एकेश्वर में मजाडी से गोजीगांव, पीलखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	12/ 2017	11.79	11.79	0.00		11.79	2Km	1.00	0.00												
							11.79																		
337	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	225 जनपद रूद्रप्रयाग में चोपड़ा–डूंग्री–चापड मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	02/ 2011	37.80	37.80	1.84		35.96	3Km	0.00	0.00												
						02/ 2011	37.80																		
338	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	225 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1193/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कठुली से डांगू–तोली मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	01/ 2016	69.15	69.15	1.17		67.98	3Km	50.00	2.34												
							69.15								2.34										
339	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	226 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत पुसोली थापली मोटर मार्ग का मरखोला तक विस्तार। (प्रथम चरण)	2.5Km	12/ 2017	12.09	12.09	0.28		11.81	2.5Km	11.81	1.22												
						03/ 2019	12.09																		
340	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	226 जनपद रूद्रप्रयाग में सारी–बिजराकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	02/ 2011	37.80	37.80	1.38		36.42	3Km	0.00	0.00												
						02/ 2011	37.80																		
341	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	226 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–1541/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत नैनबाग घोडाखुरी मोटर मार्ग से ग्राम मसोन तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण,लंम्बाई 1.50 कि0मी0	1.5Km	10/ 2016	42.00	42.00	0.00		42.00	1.5Km	10.00	0.00												
						10/ 2016	42.00																		
342	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	227 जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पाबौ में इठूड़ बाजार से इठूड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	12/ 2017	9.67	9.67	0.12		9.55	2Km	6.00	0.00												
						03/ 2019	9.67																		
343	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	227 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 1542/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग–507 से अनुसूचित ग्राम मेलगढ तक मोटर मार्ग का निार्ण कार्य ।प्रथम चरण,लंम्बाई–4.00 कि0मी0	4Km	10/ 2016	112.00	112.00	0.06		111.94	4Km	15.00	0.00												
						10/ 2016	112.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शासनादेश संख्या 6985 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011		Area 1.46 (TA)	कार्य पूर्ण		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
	– –	शा0सं0 428 / 111(2) / 16–14 (मु0म0घो0) / 2015 दि0 23.01.2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर।
	– –	शा0सं0 3274 / ।।।(2) / 17–39(एम.एल.ए) / 2017 दिनांक 27.12.17			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 3051 / 1098याता0–12 / 2017 दिनांक 14.08.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। शासनादेश सं0 310 / ।।।(2) / 19–39(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 25.01.2019 द्वारा रू0 81.22 लाख की प्राप्त। कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 6985 / ।।।(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0–4 दिनांक 03.02.2011		Area 2.61 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0म0घो0) / 2016 दिनॉक–10.10.2016	TS VIDE EE-1925/1C dated 14/12/2016 OF Amount 42 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2375 / 189सी0–8 / 2018 दिनॉक 3.05.2018 द्वारा अनुमोदित। समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–364 / 812सी0–8 / 2019 दिनॉक 30.01.2020 द्वारा लागत रू0 105.54 लाख का मुख्य अभि0 पौडी को प्रेषित ।
	– –	शा0सं0 3274 / ।।।(2) / 17–39(एम.एल.ए) / 2017 दिनांक 27.12.17			निर्माण प्रारम्भ		अधी0अभि0 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 3001 / 1261याता0–12 / 2017 दिनांक 14.08.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत हैं। शासनादेश सं0 310 / ।।।(2) / 19–39(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 25.01.2019 द्वारा रू0 114.39 लाख की प्राप्त। कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2588 / ।।।(2) / 16–02(मु0म0घो0) / 2016 दिनॉक–10.10.2016			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–2376 / 909सी0–8 / 2018 दिनॉक 3.05.2018 द्वारा अनुमोदित।मार्ग पर वनभूमि पडती है,वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	– –	शा0सं0 2957 / ।।।(2) / 15–06(मु0मा0घो0) / 2015 दिनांक 08.05.15			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद। इस कार्यालय के पत्र सं0 106 / 1सी0 दिनांक 27.01.2020 द्वारा ग्राम प्रधान को समरेखण हेतु आम सहमति पत्र हेतु अनुरोध किया गया है।
	– 7Km	3206 / ।।।(2) / 16–54(प्रा0आ0) / 2016 दि0 26.12.2016			निर्माण प्रारम्भ		वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र सं0 88 / एक्स–3–20 / 1(10) / 2020 दि0 3.2.2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
344	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	228 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 346/2013 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में लुडधर से बडेथ थापला बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2015	17.55	17.55	0.00		17.55	3Km	1.00	0.00												
							17.55																		
345	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	230 जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूँसी होते हुए ग्राम आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	7Km	12 / 2016	23.59	23.59	0.15		23.44	7Km	0.00	0.00												
							23.59																		
346	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	231 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम मोरोबैण्ड से घोबीधाट हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01 / 2017	16.85	16.85	0.20		16.65	5Km	0.00	0.00												
							16.85																		
347	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	231 मु0मं0घो0 2010 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में चिरबटिया से पर्यटक स्थल पंवालीकांठा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घोषणा संख्या 266/2010)	35Km	03 / 2011	441.00	441.00	0.10		440.90	35Km	0.00	0.00												
							441.00																		
348	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	232 जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत खण्डाह–भेलगढ–जाख–कठुली मोटर मार्ग के अवशेष भाग एवं 10 मी0 स्पान के सेतु का निर्माण।	7Km+10m	03 / 2016	42.02	42.02	0.00		42.02	7Km+10m	20.00	0.00												
							42.02																		
349	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	232 मु0मं0घो0 2010 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में गौठाणा–सिरवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 261/2010)	5Km	03 / 2011	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	1.48	1.48												
							63.00								0.85										
350	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	232 माननीय मुंख्यमंत्री घोशणा संख्या 402/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में नन्दप्रयाग मेहरबगटी सकंड़ धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	9Km	04 / 2015	125.55	125.55	0.62		124.93	9Km	0.00	0.00												
						04 / 2015	125.55																		
351	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	233 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 742/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–बैनीताल मोटर मार्ग का जंगल चट्टी तक विस्तारीकरण कार्य।	8Km	07 / 2015	94.40	94.40	0.53		93.87	8Km	0.00	0.00												
						07 / 2015	94.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km	शासनादेश संख्या 06/ ।।।(2)/17–23(प्रा0आ0)/2016 दि0 04 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र सं0 73/एक्स–3–20/1(08)/2020 दि0 3.2.2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2022	शा0सं0 1430/ ।।।(2)/11–04(मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 25.03.2011			अनारम्भ कार्य		मार्ग की कुल ल0 35 किमी0 है। सम्पूर्ण लम्बाई मं आरक्षित वन भूमि पड़ती है। कोई भी गांव लाभान्वित नहीं हो रहा है। निरस्त किया जाना है।
		शा0सं0 1432/111 (2)/16–38 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया गया था। अब ग्रामीणो की सहमति बन गयी है। पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 1430/ ।।।(2)/11–04(मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 25.03.2011	TS VIDE 2961/1C (Camp) dated 24/12/2018 OF Amount 2.3 lac	Area 3.13 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। द्वितीय चरण की स्वीकृति के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित हैं।
मेहरबगटी, सकण्ड, धारकोट	9Km	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2) /15–05 (मु॰मं॰घो॰)/ 2015 दि॰ 23.4.2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुने क्षेत्रफल की भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। वनक्षेत्राधिकारी से आख्या प्राप्त। डिजिटल मैप दिनांक 28.08.2019 को प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर को इस कार्यालय के पत्रांक 31/10 एल॰ए॰ दिनांक 03.01.2020 द्वारा प्रेषित किया गया था। जो उनके पत्रांक 2574/12–1 दिनांक 10.01.2020 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	8Km	श्शासनादेश संख्या 4886/ ।।।(2)/15–10(मु॰मं॰घो॰)/2015 दिनांक 22.07.2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर दिनांक 15.03.2019 को ऑन–लाईन किया गया था, जो दिनांक 19.03.2019 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों के निराकरण के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1671/10 एल॰ए॰ दिनांक 26.07.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग तथा पत्रांक 2223/10 एल॰ए॰ दिनांक 19.09.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी, गैरसैंण को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021	शा0सं0 1430/ ।।।(2)/11–04(मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 25.03.2011		Area 2.13 (GOI)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020	शा0सं0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0.)/2010 दिनांक 28.03.2011			अनारम्भ कार्य		पूर्व स्वीकृत सुमाडी–विराणगांव–जाखाल लम्बाई 10 किमी0 की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण विराणगांव व जाखाल उक्त मार्ग से जुड जायेंगे। अतः इस स्वीकृति को निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
352	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	233 मु0मं0घो0 2010 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में अगस्त्यमुनि–नाकोट–धान्यूं–कोटनगर–जंगी मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 273/2010)	8Km	03/ 2011	100.80	100.80	0.26		100.54	8Km	0.00	0.00												
							100.80																		
353	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	234 मा0मु0 सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में अन्थोली–जाखाल मोटर मार्ग से विरानगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03/ 2011	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
354	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	234 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 740/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत भटोली–खगेली–रा॰इ॰का॰ उज्जवलपुर–कण्डवाल गांव (सैम) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	07/ 2015	59.00	59.00	2.08		56.92	5Km	0.00	0.00												
						07/ 2015	59.00																		
355	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	235 मा0मु0 सड़क संयो. या. में जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में रूद्रप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग के किमी0 10 ढमक्या बैण्ड से बौंठा लग्गा खतेणा तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3Km	03/ 2011	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
356	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	235 जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत हुलाकीखाल–तोल्यू–घोड़ीखाल–मरखोला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	05/ 2016	117.90	117.90	1.82		116.08	4.5Km	40.00	0.00												
							117.90																		
357	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	235 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 741/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली–जैंटाकाटी–ग्वालखेत–पैखेली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।	10Km	07/ 2015	118.00	118.00	0.79		117.21	10Km	0.00	0.00												
						07/ 2015	118.00																		
358	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	236 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकास खण्ड दुगड्डा में मंज्याड़ी–लडोखी–कफल्डी–पाली मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	03/ 2011	37.80	37.80	0.96		36.84	3Km	5.00	0.00												
							37.80																		
359	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	236 नैथाणा एवं श्रीनगर के मध्य अलकनन्दा नदी पर 230 मी0 स्पान प्रीस्ट्रैस आर0सी0सी0 का निर्माण। (प्रथम चरण के कार्य) मा0मु0मी0घो0 77/2017 दिनांक 04.06.2017	1no+230m	06/ 2015	65.49	65.49	0.26		65.23	1no+230m	0.00	0.00												
							65.49									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कण्डवाल गांव	5Km	शासनादेश संख्या 4886/ ।।।(2)/15–10(मु॰मं॰घो॰)/2015 दिनांक 22.07.2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण अनुमोदित। शा॰स॰ 642(1)/ ।।।(2)/20–6 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰।।। दिनांक 12 फरवरी, 2020 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। दिनांक 26.02.2020 को ई–निविदा आमंत्रित की गयी थी। निविदा निस्तारित की जा रही है।
	31/03/2021	शा0सं0 1440/ ।।।(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011			सर्वेक्षण पूर्ण		सम्रे कार्य पूर्ण। विवाद सुलझा दिया गया है। संरेखण आख्या गठित की जा रही है।
		शासनादेश सं0 1809/111 (2)/16–36 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05. 2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 3227/1174 याता–12/15 दि0 10.08.16 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 पुनः 1.5.18 के अनुसारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 1316/12 (202) याता –पौड़ी/2018 दि0 26.6.18 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। लागत रू0 170.88 लाख। पुनः नयी एस0ओ0आर0 1.5.19 के अनुसार आगणन इस कार्यालय के पत्रांक 875/31सी0 दि0 4.7.19 द्वारा अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रेषित। लागत रू0 188.34 लाख।
ग्वालखेत, पैखोली	10Km	शासनादेश संख्या 4886/ ।।।(2)/15–10(मु॰मं॰घो॰)/2015 दिनांक 22.07.2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर दिनॉक 29.10.2016 को ऑन–लाईन कर दिया गया है। नोडल स्तर से पुनः प्रस्ताव में आपत्तियाँ लगाई गयी थी। आपत्तियों का निराकरण कर दिनांक 06.02.2020 को पुनः ऑन–लाईन प्रेषित कर दिया गया है।
	31/03/2020	1440/ ।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/10 दि0 28/3/2011	TS VIDE 639/1C dated 24/02/2015 OF Amount 37.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्रांक–598/5सी0 दिनांक 12/02/2020 द्वारा रू0 163.15 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
		श्शा0सं0 4396/ ।।।(2)/15–27(प्रा0आ0)/2015 दि0 30.06.2015			अनारम्भ कार्य		अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को कार्य निरस्तीकरण हेतु पत्र लिखा गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी ने अपने पत्र सं0 2181/01/मा0मु0घो0–टिहरी/19 दिनांक 05.08.2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्तीकरण हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	1440/ ।।। (2)/11–05(प्रा0आ0)/10 दि0 28/3/2011			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव दि0 22/1/19 द्वारा स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–247/5सी0 दिनांक 21/1/2020 द्वारा रू0 191.97 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0सं0 6439/ ।।।(2)/15–44(प्रा0आ0)/2015 दि0 24.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2419/582सी0–8/2016 दिनांक 30.04.2016 द्वारा कि0मी0 लम्बाई हेतु अनुमोदित द्वितीय चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा रू0 291.30 लाख की प्राप्त।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
360	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	237 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर में घोरपल्ली–मुगलिया होते हुए क्यूरलगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km+1no +40m	03 / 2011	37.80	37.80	1.04		36.76	3Km+1 no+40 m	2.00	0.00												
							37.80																		
361	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	238 बडियारगढ़ डाब डाण्डा सुपार के कि0मी0 7 से धारकोट घणजी में बडियार घौड़ंगी सौराखाल से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के नवनिर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	08 / 2015	16.13	16.13	0.10		16.03	1.74K m	8.00	0.00												
					1.74Km	08 / 2015	16.13																		
362	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	238 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत दमदेवल मोअर मार्ग से मल्ली कलगडी तक मोटर मार्ग व सेतु का निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	2Km+30 m	02 / 2019	16.87	16.87	0.00		16.87	2Km+3 0m	0.00	0.00												
							16.87																		
363	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	241 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर सिलोली नामे तोक से हितैडु खाण्ड (धारमण्डल) तक मोटर मार्ग क निर्माण।	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	0.90		36.90	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
364	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	242 जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर कोडार दीनगांव मुखेम मोटर मार्ग के किमी0 16 से रतकोला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	12 / 2010	37.80	37.80	6.92		30.88	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
365	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	243 तपोवन–रींगीं–भविष्यबद्री मोटर मार्ग किमी0 11 से 18 तक	8Km	11 / 2010	100.80	100.80	1.93		98.87	8Km	0.00	0.00												
						01 / 2011	100.80									8 k									
366	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	244 माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत ग्राम भंग्यूल एवं गेहर को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु	4Km+1no +90m	03 / 2011	50.40	50.40	0.00		50.40	4Km+1 no+90 m	0.00	0.00												
						03 / 2011	50.40									1 b 4 k									
367	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	245 माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजनान्तर्गत कौड़िया–सियासैंण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार	4.5Km+1 no+30m	03 / 2011	56.70	56.70	0.00		56.70	4.5Km +1no+ 30m	0.00	0.00												
						03 / 2011	56.70									1 b 4.5 k									
368	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	247 मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा यमकेश्वर ब्लॉक द्वारीखाल में गुमखाल–द्वारीखाल के कफल्डी–सिमल्य(लंगूर) मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	2Km	05 / 2015	15.28	15.28	1.25		14.03	2Km	3.00	0.00												
							15.28																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	607/III(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		
	30/09/2016 —	शा0सं0 5527/III(2)/10–04(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/2011			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, परन्तु विवाद उत्पन्न। विवद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/09/2016 —	शा0सं0 5527/III(2)/10–04(एम0एल0ए0)/2010 दि0 13/12/2010			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।परन्तु विवाद उत्पन्न। ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार प्रतापनगर की उपस्थिति में रोड को निरस्त करने हेतु लिखा गया। पुनः ग्रामीणों को दि0 12.04.13 एवं 14.11.2013 को सहमति पत्र हेतु लिखा गया है । पुनः सहा0 अभि0 के पत्रांक 2733/12सी दि0 11.9.14 द्वारा सहमति हेतु ग्राम प्रधान को पत्र लिखा गया है । विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास जारी है ।
	31/03/2020 —	5157/III(2)/10–05 मु0म0घो0/2010 दि0 09.11.2010			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (हैब)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 —	1440/III(2) 11–05 (प्रा0बा0)/2010 दि0 28.03.11			अनारम्भ कार्य		एन0टी0पी.0सी0 के पत्रांक टी.वी.एच.पी.पी./5505/2016 दि0 14.12.16 द्वारा संरेखण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी है। पूर्व चयनित सील भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त, पुनः स्थल चयन किया जाना हैं
	31/03/2019 —	1440/III(2) 11–05 (प्रा0बा0)/2010 दि0 28.03.11	TS VIDE EE no- 1694/14 C dated 14/07/2011 OF Amount 56.7 lac		समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 12.02.2020 को आन लाईन कर दिये गये हैं, वर्तमान में नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	— —	शा0स0 2997/III(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 पुनः गठित कर अधी0अभि0, पौड़ी को प्रेषित थी पुनः आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/12/2020 —	शा0स0 5988/III(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दि0 18.08.2015	TS VIDE 03/16C dated 25/04/2016 OF Amount 26.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य द्वितीय चरण में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 5377(1)/III(2)/ 12–13 (मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 14.01.2013		Area 4.92 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		दि0 01.01.015 को वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाइन कर दिया गया था। वर्तमान मे भारत सरकार द्वारा उक्त मार्ग के समानान्तर दूसरा मार्ग होने के कारण वन भुमि प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। द्वितीय चरण का आगणन पूर्व में रु0 488.23 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्रांक– 2050/120 याता–टी.ए.सी./ टिहरी–15 दि0 05.11.2015 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
369	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	248 मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में गाडियू पुल–द्वारी–चैड़–चैनपुर मोटर मार्ग से तोल्यूडांडा मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	4Km	08 / 2015	26.48	26.48	0.78		25.70	4Km	3.00	20.00												
							26.48								22.36										
370	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	249 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में हर्षिल से मुखवा–जांगला मो0 मार्ग का विस्तार । घोषणा सं 440/2012 ।	6.25Km	01 / 2013	78.75	78.75	4.26		74.49	6.25Km	0.00	0.00												
						01 / 2013	78.75																		
371	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	251 जनपद उत्तरकाशी में देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से सन्ताणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.25Km	12 / 2010	28.35	28.35	0.52		27.83	2.25Km	3.00	3.00												
							28.35								2.45										
372	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	254 जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू–सालड मोटर मार्ग से उपला ज्ञानसू बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	1Km	12 / 2010	12.60	12.60	0.67		11.93	1Km	11.93	0.00												
							12.60																		
373	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	254 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा–बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला–काण्डा तक विस्तारीकरण एवं 12 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण कार्य।	5Km+1no+12m	06 / 2016	41.72	41.72	0.89		40.83	5Km+1no+12m	0.00	0.00												
						06 / 2016	41.72																		
374	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	255 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग का निर्माण (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 के अन्तर्गत)	1Km	10 / 2012	12.58	12.58	1.03		11.55	1Km	2.00	0.00												
							12.58																		
375	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	255 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी॰ 5 से र्स्वका बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बिणयास तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	06 / 2016	68.00	68.00	0.10		67.90	5Km	0.00	0.00												
						06 / 2016	68.00																		
376	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	256 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 2468/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट में सितेल से लेटाला होते हुए कनोल मोटर मार्ग के 02 सेतुओं सहित नव निर्माण कार्य।	15Km+2no+40m	06 / 2016	142.10	142.10	0.09		142.01	15Km+2no+40m	0.00	0.00												
						06 / 2016	142.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सन्ताणगांव	—	5384/III:2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 05/03/2014 OF Amount 0.9 lac	Area 1.8 (CC)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/31858/2018 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। वर्तमान मे आपत्तियों मे वापस प्राप्त हुआ है। आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
ज्ञानसू उपला बस्ती	31/12/2019 1Km	5384/III:2:/10–02 :एम0एल0ए0:/10 दि0 13–12–10		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/III(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति रू0 273.60 लाख की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है
	5Km+1no+12m	शासनादेश संख्या 1843/III(2)/16–06 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 02 जून 2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। सरेखण अनुमोदित। वन विभाग से वृक्षों की मूल्य सूची प्राप्त। डिजिटल मैप प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 32/10 एल॰ए॰ दिनांक 03.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया था। जो उनके द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर दिनांक 26.02.2020 को पुनः प्रेषित।
	30/06/2016 —	शा0 सं0 4331/111(2)/12–08(मु0मं0घो0)/2012 दि0 26.10.2012		Area 0.26 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 2010/23सी दि0 8.7.15 द्वारा डी0एफ0ओ0 को प्रेषित।निरस्त।भारत सरकार द्वारा वनभूमि हस्तानतरण प्रस्ताव निरस्त किया गया है । जिस कारण मार्ग का संशोधित संरेखण स्वीकृत, वनभूमि प्रस्ताव गठित कर पुनः प्रेषित । आपत्तियों का निराकरण पुनः प्रेषित ।
	5Km	शासनादेश संख्या 1843/III(2)/16–06 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 02 जून 2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। सरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 5460/79 यातायात–7/2019 दिनांक 21.01.2019 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 05/10 एल॰ए॰ दिनांक 01.01.2020 एवं पत्रांक 315/10 एल॰ए॰ दिनांक 20.02.2020 द्वारा उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग को पुनः सूचित किया गया है।
	15Km+2no+40m	शासनादेश संख्या 1768/III(2)/16–25 (प्रा॰आ॰)/2016 दिनांक 24 जून 2016			अनारम्भ कार्य		पूर्व में उक्त मोटर मार्ग पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ में प्रस्तावित है। उक्त कार्य निरस्त किया जाना है। जिस हेतु मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 2415/7(522) याता॰–पौड़ी2019 दिनांक 14.11.2019 द्वारा शासन को लिखा गया है। जिसके क्रम में शासन के पत्रांक 27/(1)III(2)/20–5(एम॰एल॰ए॰) दिनांक 10.01.2020 द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का प्रमाण पत्र मांगा गया था। जो इस कार्यालय के पत्रांक 153/1 सी॰ दिनांक 28.01.2020 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2016 —	4313(1)/111(2)/11–36(एम0एल0ए0)2011 दिनांक 19.09.2011			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान किया जाना है।
	—	शा॰सं॰ 1473 /III (2) 14–75(प्रा॰आ॰) /2013 दिनांक 04–03–2014			अनारम्भ कार्य		मुआवजा भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
377	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	257 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत लिस्वाल्टा बांगर–जखोली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1Km	09/2011	12.60	12.60	0.26	1Km	12.34		0.00	0.00											
						09/2011	12.60																		
378	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	257 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत एस॰सी॰पी॰ योजना के अर्न्तगत बीरों–देवल मोटर मार्ग से अनुसूचित जाती बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	03/2014	13.29	13.29	0.10		13.19	1.5Km	0.00	0.00											
							13.29																		
379	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	257 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2469/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग के किमी॰ 18.00 से मोरी सींक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	06/2016	45.50	45.50	0.00		45.50	5Km	0.00	0.00											
						06/2016	45.50																		
380	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	258 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अर्न्तगत उथिण्ड से पैलिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03/2014	31.09	31.09	0.10		30.99	3Km	0.00	0.00											
							31.09																		
381	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	258 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–156/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत काण्डी–लक्ष्मणझूला मार्ग के काण्डी से शीला तक मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12/2011	62.90	62.90	0.50		62.40	5Km	8.00	0.00											
							62.90																		
382	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	258 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत चरबंग से महादेव ताल तक लिंक रोड़ का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	06/2016	63.50	63.50	0.00		63.50	5Km	0.00	0.00											
						06/2016	63.50																		
383	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	259 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत कणसिल–जावरी मोटर मार्ग के आंसों–जयकण्डी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	03/2014	43.55	43.55	0.10		43.45	5Km	0.00	0.00											
							43.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km	शासनादेश संख्या 2004/ ।।।(2)/16–73 (प्रा॰आ॰)/2015 दिनांक 27 जून 2016			सर्वेक्षण पूर्ण		पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण तैयार किया जा रहा है। कार्य का नाम परिवर्तित किया जाना है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1256/2 सी॰ दिनांक 19.06.2019 द्वारा प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया था जो उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को प्रेषित किया गया था। मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 1551/07 याता॰–पौड़ी/2019 दिनांक 09.07.2019 द्वारा प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त था। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर के पत्रांक 868/50 यातायात–7/2020 दिनांक 19.02.2020 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को प्रेषित।
	–	शा॰सं॰ 1473 / ।।। (2) 14–75(प्रा॰आ॰) /2013 दिनांक 04–03–2014			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ ,खण्ड, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर। स्वीकृत मार्ग के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	25/03/2020 –	शा0सं0–4536/ ।।।(2)/11–73 (प्रा0आ0)/11 दि0 15/12/11	TS VIDE 2017/1C dated 05/07/2013 OF Amount 62.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्रांक–260/5सी0 दिनांक 21/1/2020 द्वारा विस्तृत आगणन रू0 313.10 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेशित। अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक–190/1013 याता–12/19 दिनांक 5/2/2020 द्वारा रू0 312.80 लाख मात्र का आगणन मुख्य अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	5Km	शासनादेश संख्या 1870/ ।।।(2)/16–69 (प्रा॰आ॰)/2015 दिनांक 7 जून 2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर के पत्रांक 5211/503 यातायात–07/2018 दिनांक 13.12.2018 द्वारा स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को इस कार्यालय के पत्रांक 165/2 सी॰ दिनांक 29.01.2020 द्वारा पत्र लिखा गया था। जिसके क्रम में दिनांक 21.02.2020 को संयुक्त निरीक्षण का कार्य पूर्ण। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	–	शा॰सं॰ 1473 / ।।। (2) 14–75(प्रा॰आ॰) /2013 दिनांक 04–03–2014			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ ,खण्ड, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर। स्वीकृत मार्ग के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0संख्या 2997/ ।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 4305(1)/ ।।।(2)/11–16(मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 16.09.2011			कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। मुअवजा पत्रावली गठित कर वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
384	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 260 742/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.8Km	05/ 2015	5.68	5.68	0.02		5.66	0.8Km	1.00	0.00												
							5.68																		
385	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0घो0 2011 के अन्तर्गत जनपद 260 रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में जवाडी इण्टर कालेज से दरमोला–रौटिया–जवाडी को जोडने हेतु मिसिंग लिंक का नव निर्माण।	4Km	09/ 2011	50.40	50.40	1.42	4Km	48.98		0.00	0.00												
							50.40																		
386	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 260 सं0–464/2015 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत पोखरी से सिमलना–बिचला तक मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	12/ 2011	63.00	63.00	1.83		61.17	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
387	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 261 739/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत तिवाडगांव से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	05/ 2015	163.70	163.70	0.12		163.58	2Km	1.00	0.00												
							163.70																		
388	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	वाण–सुतोल मोटर मार्ग का नव निर्माण 261 कार्य।	37Km+3no	10/ 2016	308.96	308.96	0.00		308.96	37Km+3no	0.00	0.00												
							308.96																		
389	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 262 741/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत भल्डियाना से झील तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	05/ 2015	8.78	8.78	0.02		8.76	1.5Km	1.00	0.00												
							8.78																		
390	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	क्वीली से मछियारी होते हुए नैखरी त 262 मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	8Km	02/ 2016	42.80	42.80	0.69		42.11	8Km	5.00	0.00												
						02/ 2016	42.80																		
391	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	सेराविजयपुर से बैनोली मोटर मार्ग क 262 नव निर्माण।	5Km+2no	10/ 2016	48.38	48.38	0.29		48.09	5Km+2no	0.00	0.00												
							48.38																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0–5357/।।।(2)/11–91 (प्रा0आ0)/11 दि0 13/12/11	TS VIDE 599/1C dated 19/02/2015 OF Amount 62.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, पौड़ी के पत्रांक–1565/12(283) याता–पौड़ी/19 दिनांक 15/7/19 द्वारा रू0 258.66 लाख मात्र का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
		शा0संख्या 2997/।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 02/821 सी0–/2019 दिनांक 01.02.2019 द्वारा समरेखण अनुमोदित। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 7593/812 (।।) सी0–8/19 दिनांक 11.12.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता पौडी क्षेत्र लो.नि.वि. पौडी गढवाल को प्रेषित।
कनोल		2599/।।।(2)/16–05(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 10/10/2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित संरेखण को निरस्त कर दिया गया है। पुनः सर्वेक्षण हेतु ग्राम सभा बैठक हेतु सूचित किया गया है। ग्रामवासियों द्वारा आतिथि तक कार्यवाही अपेक्षित।
		शा0संख्या 2997/।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015			सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग का समरेखण प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्र संख्या 1053/30 सी. दिनांक 11.09.2015 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। स्वीकृति निरस्त की जानी है।
	31/03/2020	1152/।।।(2)/16–56(प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दि0 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नइ टिहरी के पत्रांक 5215/848 सी0–8/2016 दिनाक 20.08.2016 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव ऑन लाईन किया जा चुका है किन्तु नोड़ल अधिकारी से कतिपय आपत्तियों में प्राप्त हुआ था। आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव 18.07.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है, जो कि पुनः आपत्तियों में प्राप्त हुआ था आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव 30.07.2019 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती स्तर पर लम्बित है।
सेराविजयपुर, बैनोली		2599/।।।(2)/16–05(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 10/10/2016			सर्वेक्षण पूर्ण		पूर्व में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। भू–वैज्ञानिक द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित कर अनुमोदन हेतु प्रेषित है। अधी0अभि0 के पत्रांक 4665/522 याता–7/2020 दि0 16/1/2020 द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
	31/10/2016	शा0 सं0 213/111(2)/13–08(मु0मा0घो0)/2012 दि0 14.01.2013			निर्माण प्रारम्भ		संशोधित संरेखण अधी0 अभि0 के कार्यालय के पत्रांक 3285/840सी–8/16 दि0 2.6.16 द्वारा स्वीकृत तथा डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रेषित ।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4923/368 यातायात–8/2017 दिनांक 22.08.2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव दिनांक 27.08.2019 को ऑन लाईन किया जा चुका है, जो कि दिनांक 29.08.2019 को कुछ प्रपत्रों पर जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर न होने के कारण ऑन लाईन आपत्तियों में प्राप्त।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
392	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	262 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत स्यालगी डोडक थापला मो0 मार्ग का निर्माण	5Km	01 / 2013	62.90	62.90	9.24		53.66	5Km	5.00	0.00												
							62.90																		
393	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	263 बागवान जाबर हिसरियाखाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग तक जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण	5Km	07 / 2016	27.05	27.05	0.43		26.62	4.7Km	5.00	0.05												
					4.7Km	07 / 2016	27.05								0.05										
394	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	264 गजा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में कण्डा देवी मन्दिर से धौड़ोकीधार, रूणेसारी, बदरगांव, पुरथुधार मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	07 / 2016	26.80	26.80	0.10		26.70	5.9Km	20.00	0.00												
					5.9Km	07 / 2016	26.80																		
395	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	264 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ताछला मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	5.00	0.00												
							63.00																		
396	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	265 ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग को बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग से तोली बैण्ड को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	19.68	19.68	0.51		19.17	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2016	19.68																		
397	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	266 सौडू की धार से कोटी होते हुये गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2016	42.60	42.60	0.10		42.50	3Km	0.00	0.00												
						07 / 2016	42.60																		
398	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	267 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगड्डा–जुवा मोटर मार्ग से बोरगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.24		24.96	2Km	10.00	0.00												
							25.20																		
399	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	267 पौड़ीखाल वाड़ियों से ड़ांड़ा होते हुये सान्दणाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	54.40	54.40	0.35		54.05	4Km	0.00	0.05												
						07 / 2016	54.40								0.05										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीखण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2698/915 यातायात–8/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 100/1सी0 दिनांक 27.01.2020 द्वारा लम्बाई 5.00 कि0मी0 लागत रू0 349.99 लाख हेतु गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0–6467/।।।(2)/11–121 (प्रा0आ0)/11 दि0 22/12/11	TS VIDE 3247/1C dated 17/10/2013 OF Amount 63 lac		निर्माण प्रारम्भ		सरेखण किया गया। यह कार्य जिला पंचायत द्वारा पूर्व में कर दिया गया है। जो कि विभागीय मानकों के अनुसार नहीं है। अतः पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण में विवाद होने के कारण मार्ग के पुनः सर्वेक्षण में विलम्ब हुआ वर्तमान में विवाद सुलझा दिया गया है एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है। मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित किया जा चुका है।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का समरेखण पर विवाद किया जा रहा है। वर्तमान में गढ़कोट गांव की संयोजकता देने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ लो0नि0वि0 कीर्तिनगर द्वारा भी उसी समरेखण पर सर्वेक्षण किया गया है। जिससे कि इस खण्ड़ द्वारा निर्माण नहीं किया जायेगा।
	31/03/2020	शा0सं0–6467/।।।(2)/11–121 (प्रा0आ0)/11 दि0 22/12/11	TS VIDE 2447/1C dated 03/08/2013 OF Amount 14.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण का कार्य राज्य योजना से किया जायेगा। द्वितीय चरण का कार्य जिला योजना में स्वीकृत हो चुका है। कार्य प्रगति पर है। अतः द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 की आवश्यकता नहीं है।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली दिनांक 25.09.2018 को ऑन लाईन कर दी गई थी। दिनांक 19.11.2018 को आपत्तियों में इस खण्ड़ को प्राप्त हुई, आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 2735/33सी0 दिनांक 11.12.2018 द्वारा कर ऑन लाईन कर दी गयी है। पूर्व में प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा ऑन लाईन आपत्ति लगाई गई थी। जिसका निराकरण करने के उपरान्त वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर लम्बित है।
		शासनादेश संख्या 1873/।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी कण्डीसौड़ को दिनांक 22.07.2019 को पत्र प्रेषित। संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2707/887सी0–8/2017 दिनांक 17.06.2017 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में विषयक मार्ग के समरेखण पर पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ में प्रस्तावित होने के कारण इस खण्ड़ द्वारा अब कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
400	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	267 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद साबली (जॉनपुर) तक मोटर मार्ग एवं अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.5Km	06 / 2016	95.25	95.25	0.98		94.27	7.5Km	0.00	0.00												
							95.25																		
401	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	268 छाम से काण्डी बागड़ियों की मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	07 / 2016	18.10	18.10	0.30		17.80	2.5Km	3.00	0.00												
						07 / 2016	18.10																		
402	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	268 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत कुमोली (कर्णधार) से बमोली–मयकोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण	4Km	12 / 2011	50.40	50.40	0.50		49.90	4Km	0.00	0.00												
							50.40																		
403	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	268 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग के लवाणी से गाफर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	06 / 2016	88.90	88.90	0.56		88.34	7Km	0.00	0.00												
							88.90																		
404	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	268 जनपद पौड़ी में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत गन्देल काटल पुल से छोटी बिजनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	14Km	12 / 2011	176.40	176.40	19.52		156.88	12.22Km	0.00	0.00												
					12.22Km		176.40																		
405	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	269 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षत्रान्तर्गत मोहनचट्टी पम्प हाउस से रा0इ0का0 मोहनचट्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.6Km	12 / 2011	7.56	7.56	0.00		7.56	0.6Km	5.00	0.00												
							7.56																		
406	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	269 पौड़ीखाल भासौं मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	07 / 2016	20.50	20.50	0.10		20.40	2.12Km	20.40	4.08												
					2.12Km	07 / 2016	20.50								1.29										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 6700/III(2)/11–129(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011		Area 0.59 (FA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 1873/III (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 299/21C dated 20/10/2016 OF Amount 57.71 lac		अनारम्भ कार्य		स्वीकृत समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया गया जिस कारण समरेखण संशोधित कर पुनः अनुमोदन हेतु प्रेषित तथा आपत्तियों में वापस प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/10/2019	शा0सं0–6467/III(2)/11–121 (प्रा0आ0)/11 दि0 22/12/11	TS VIDE 1550/413 yata-Parv-12/12 dated 23/05/2012 OF Amount 176.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		सरेखण अनुमोदित। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–246/5 सी0 दिनांक 21/01/2020 द्वारा विस्तृत आगणन रू0 214.46 लाख मात्र का अधी0अभि0, पौड़ी को प्रेषित।
	31/08/2019	शा0सं0–6467/III(2)/11–121 (प्रा0आ0)/ 11दि0 22/12/11	TS VIDE 3580/1C dated 29/11/2012 OF Amount 7.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/III(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दि0 09.03.18 को ऑनलाईन किया गया है। मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 634(1)/दस–4–18–1 (108)/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा सैान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी नई टिहरी के प0सं0 181/12–1 नई टिहरी दि0 24.07.18 द्वारा डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के उपरान्त एन.पी.वी., वृक्षारोपण की कुल धनराशि रू0 1499549.00 के धनावंटन हेतु इस कार्यालय के प0सं0 1744/33 सी दि0 03.08.18 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून को पत्र लिखा गया है। उपरोक्त एन0पी0बी0 की धनराशि कैम्पा मद में जमा कर दी गई है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2653/33सी0 दिनांक 01.12.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रेषित। पेड़ों का छपान कर दिया गया है।
		शासनादेश संख्या 1873/III (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 1032/545 सी.–8/2016 दिनांक 22.03.2017 द्वारा समरेखण स्वीकृत था। संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि उपलब्ध हो गई है।वन भूमि पत्रावली गठन की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/III(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 01.11.2019 को ऑन लाईन किया जा चुका था जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवत्रन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/116/2019/एफ0सी0 दिनांक 17.12.2019 को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को आपत्तियों में प्राप्त एवं दिनांक 23.12.2019 को खण्ड़ स्तर पर ऑन लाईन प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
407	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	269 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत विकासखण्ड थौलधार में लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	06 / 2016	25.28	25.28	1.87		23.41	8Km	0.00	0.00												
							25.28																		
408	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	270 सुपाणा धारी मोटर मार्ग से भ्यूंपानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	07 / 2016	27.07	27.07	0.10		26.97	4.12Km	5.00	0.00												
					4.12Km	07 / 2016	27.07																		
409	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	270 मा0मं0घो0 2011 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली के अन्तर्गत जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0सं0 160/2011)	3Km	09 / 2011	37.80	37.80	0.10	3Km	37.70		0.00	0.00												
							37.80																		
410	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	270 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में विकासखण्ड जयहरीखाल में जयहरी–लिंगवाणा मोटर मार्ग का विस्तार ग्राम होली–सकमुण्डा–मंजीन–ओडल होते हुए ग्राम पाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	10Km	12 / 2016	72.10	72.10	0.10		72.00	10Km	3.00	0.00												
							72.10																		
411	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	270 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत गैर से कोगी, कोगी से खाद तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	06 / 2016	133.00	133.00	0.92		132.08	7Km	0.00	0.00												
							133.00																		
412	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	271 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 32/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड पोखडा में लियाखाल से उबोट एवं सिलेथ मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	11 / 2013	17.55	17.55	0.78		16.77	3Km	16.77	0.00												
						02 / 2014	17.55																		
413	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	271 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनोल्टी के अन्तर्गत चम्बा धरासू मोटर मार्ग के किमी0 64 से सैनसारी नवागांव मंझकोट मोटर मार्ग का अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.5Km	06 / 2016	22.40	22.40	0.75		21.65	3.5Km	0.00	0.00												
							22.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016	शा0सं0 4104(1)।।।(2)/11–15 (मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 19.09.2011		Area 0.74 (TA)	कार्य पूर्ण		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। मुअवजा वितरण हेतु प्रत्रावली गठित की जा रही है।
		शा0सं0 3262/।।।(2)/16–35(प्रा0आ0)/2016 दि0 30.12.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
		शासनादेश संख्या 1869/।।। (2)/16–19 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 07 जून, 2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्राम वासियों द्वारा स्वीकृत समरेखण में विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	5927/।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 1869/।।। (2)/16–19 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 295/24C dated 18/10/2016 OF Amount 19.46 lac		समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	उक्त मार्ग का निर्माण कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। अतः उक्त स्वीकृति के निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6400/898 यातायात–8/2017 दिनांक 25.10.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1851/8 (1)याता(कीर्तिनगर) –टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित किया गया था किन्तु शासन के निर्देशानुसार पुनः आगणन नई दरों पर गठित करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4153/01याता0–पौड़ी–2019 दिनांक 13.12.2019 द्वारा लम्बाई 3.50 कि0मी0 लागत रू0 289.59 लाख का गठित करने के उपरान्त अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–2 उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0–6467/।।।(2)/11–121 (प्रा0आ0)/11 दि0 22/12/11			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण किया गया। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं। दि0 4/7/18 को सर्वेक्षण किया गया। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। ग्रामवासियों की आम सहमति हेतु पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
414	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	271 भ्वींट गधेरे से तुणगी–भटकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3.5Km	07 / 2016	37.80	37.80	0.10		37.70	3.5Km	10.00	0.00											
						07 / 2016	37.80																		
415	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	271 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत डाबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सेतु सहित।	5Km+1no +30m	12 / 2011	72.36	72.36	0.00		72.36	5Km+1no+30m	6.00	0.00											
							72.36																		
416	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	272 मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 469/16 के अन्तर्गत विधानसभा लैन्सडौन में विकासखण्ड रिखणीखाल के वयेला मल्ला से बगरखाल तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	2Km	04 / 2017	14.42	14.42	1.60		12.82	2Km	3.00	0.00											
							14.42																		
417	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	272 पलेठी बनगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 0 कुवाखोली बैण्ड़ से सिरवां मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2016	15.08	15.08	0.10		14.98	4Km	0.00	0.00											
						07 / 2016	15.08																		
418	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	272 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अग्यारना से काण्डाजाख तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।	4Km	12 / 2016	32.80	32.80	0.19		32.61	4Km	5.00	0.00											
						12 / 2016	32.80																		
419	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	273 उनाना से बोंगा रामपुर होते हुये त्यूड़ी बैण्ड़ तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2016	14.76	14.76	0.10		14.66	3Km	0.00	0.00											
						07 / 2016	14.76																		
420	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	273 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में इठूड़ से धारकोट होते हुए चम्पेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2019	17.90	17.90	0.00		17.90	3Km	3.00	0.50											
							17.90								0.50										
421	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	273 विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत चैलूसैण से ग्राम सुराड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2016	19.47	19.47	0.00		19.47	3Km	3.00	0.00											
							19.47																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 06/ ।।।(2)/17–23(प्रा0आ0)/2016 दि0 04.01.2017	TS VIDE 12(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 14.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020 —	श्शा0स0 1836/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 6149/199 याता0–8/2017 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अनुमोदित। काश्तकारों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। सहायक अभियन्ता (दे0) के कार्यालय पत्रांक 162/1सी0 दिनांक 19.07.2018 द्वारा उक्त समरेखण विवाद को सुलझाने हेतु ग्रामवासियों की आम बैठक बुलाई गई है। वर्तमान तक विवाद नहीं सुलझा जा सका।
	31/03/2020 —	शा0सं0–3247/ ।।।(2)/16–23(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक 29 दिसम्बर 2016	TS VIDE EE-162(A)/1C dated 09/02/2017 OF Amount 32.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक सं0–8141/ 905याता–8/2017 दिनॉक 10.01.2018 द्वारा अनुमोदित।समरेंखण संशेधित होना है।
	31/03/2020 —	श्शा0स0 1836/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के समरेखण पर पूर्व में ग्रामीणों का विवाद था जिसे सुलझा लिया गया है। वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य पर्ण कर दिया गया था, किन्तु ग्रामीणों द्वारा पुनः इस समरेखण पर विवाद कर लिया गया है।
	—	शासनादेश संख्या 607/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	—	शा0सं0 3259/ ।।।(2)/16–48(प्रा0आ0)/2016 दि0 29.12.2016			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	—	1440/ ।।।:2:/11–05 :प्रा0आ0:/2010 दि0 28–03–11			अनारम्भ कार्य		यह मार्ग राज्य योजना लोल्दू, मसोन व ओल्या, डांग मौटर मार्ग से जुड़ चुका है। अतः काय निरस्त होना है।
	—	5927/ ।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा था। जिसे सुलझाने हेतु बार–बार प्रयास किये गये, किन्तु कास्तकारों द्वारा अपनी भूमि देने से इन्कार किया जा रहा हैं। जिस हेतु मार्ग निरस्त किया जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
422	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 273 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड डुण्डा में डांग से ओल्या मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2Km	03 / 2011	25.20	25.20	0.26		24.94	2Km	0.00	0.00												
							25.20																	
423	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्ट ाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 273 29/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में ग्राम सभा दॉथा ताली – संदणा तथा छौयाधार तक मोटर मार्ग का निमाण कार्य।	6Km	11 / 2013	35.10	35.10	0.10		35.00	6Km	0.00	0.00												
						02 / 2015	35.10																	
424	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधा र	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा 273 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत घुघती ढुंगा से कैलाढुंगी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2016	38.10	38.10	1.54		36.56	3Km	10.00	0.00												
							38.10																	
425	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वा र	दुगड्डा	जनपद पौड़ी के विधान सभा कोटद्वार 273 कोटद्वार–देवीरोड़ से सिगड्डी/झण्डीचौड़ /कलालघाटी/किशनपुर तक सड़कों का चौड़ीकरण (नहर पाटकर) एवं हॉटमिक्स जामुन स्रोत पर पुलिया निर्माण व मानपुर बिष्ट कालोनी में पुलिया निर्माण।	36.25Km	12 / 2011	869.56	869.56	153.45		716.11	36.25K m	26.00	25.52												
							869.56								0.53									
426	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना 274 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में जालंग गांव हेतु पैदल सेतु का निर्माण कार्य	1no+15m	03 / 2011	2.94	2.94	0.06		2.88	1no+42m	0.00	0.00												
					1no+42m		2.94																	
427	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापन गर	कौलधा र	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 274 2404/2015 के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत कुनेर से डांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	07 / 2016	15.96	15.96	0.00		15.96	3Km	0.00	0.00												
							15.96																	
428	अस्थाई खण्ड कीर्तिनग र	देवप्रया ग	देवप्रया ग	थापला गहड़ से खडोली तल्ली खडोली 274 मल्ली मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	10Km	07 / 2016	62.30	62.30	0.10		62.20	6.45K m	10.00	0.00												
					6.45Km	07 / 2016	62.30																	

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 2198 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 3314 / 892 सी–8 / 2017 दिनांक 26.07.2017 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1760 / 8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0 / 2017–18 दिनांक 24.07.2018 द्वारा लम्बाई 2.925 किमी0 लागत रू0 173.74 लाख अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/08/2019 —	श्शा0सं0–4537 / ।।।(2) / 11–74 (प्रा0आ0) / 11दि0 20 / 12 / 11			निर्माण प्रारम्भ		आगणन तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	—	1404 / ।।। :2: / 11–08 :प्रा0आ0: / 2010 टी0सी0– 1 दि0 22–03–11	TS VIDE EE. No. 78/1C dated 17/01/2015 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		सेतु विश्व बैंक खण्ड मे सेम भरदार सेतु के नाम से स्वीकृत हो चुका है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
	—	शासनादेश संख्या 2205 / ।।। (2) / 16–12(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			अनारम्भ कार्य		ग्राम प्रधान कुनेर एवं डांग को सहायक अभियन्ता के पत्रांक 99 / 1 सी0 दिनांक 23.10.2017 एवं दिनांक 30.08.2018 द्वारा सहमति पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है परन्तु उनके द्वारा सहमति पत्र नही दिया गया है जिसके कारण समरेखण गठित नही किया जा सका।
	31/03/2020 —	श्शा0स0 1836 / ।।।(2) / 18–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न विवाद सुलझानें के उपरान्त संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्राक 4380 / 919याता–8 / 18 दिनांक 13.07.2018 द्वारा संरेखण अनुमोदित। एवं द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 6.45 कि0मी0 लम्बाई लागत रू0 572.99 लाख हेतु मुख्य अभियनता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 3042 / 8(1)याता(कीर्ति)– टी0ए0सी0 / 2017–18दिनांक 30.08.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0 सं0–4124 / ।।।(2) / 17–25(प्रा0आ0) / 2017 दिनॉक 26.12.2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।
	—	शासनादेश संख्या 2205 / ।।। (2) / 16–12(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 4304 / 897 सी–8 / 2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा स्वीकृत। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2633 / 8 (1) याता (चम्बा)–टी.ए.सी. / 2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
429	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	275 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत खेडा तल्ला से खेडा मल्ला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।प्रथम चरण	2Km	12 / 2017	17.84	17.84	0.10		17.74	2Km	2.00	0.00												
						12 / 2017	17.84																		
430	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	275 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2401/2015 के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत बेरगणी खाला से नैख्वाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	30.00	30.00	0.12		29.88	3Km	10.00	0.00												
							30.00																		
431	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	275 सिंगोली चौण्डी मोटर मार्ग से स्यूंटा अमिल्ड़ा बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (प्रथम चरण)	3.5Km	07 / 2016	52.15	52.15	0.10		52.05	2.5Km	10.00	0.00												
					2.5Km	07 / 2016	52.15																		
432	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	276 चौरास से श्रीनगर जोड़ने वाले मोटर पुल के पहुंच मार्ग का कार्य (प्रथम चरण)	2Km	07 / 2016	302.26	302.26	0.10		302.16	1.92Km	50.00	0.00												
					1.92Km	07 / 2016	302.26																		
433	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	277 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत खैरासैण मोटर मार्ग के ग्राम खैरासैण से ग्राम डौर–नगधार,बयाली तक मोटर मार्ग का विस्तार(प्रथम चरण)।	7Km	08 / 2017	34.72	34.72	3.91		30.81	7Km	3.00	1.00												
							34.72								-4.39									
434	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	277 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत माण्डलू–गढ़कोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2011	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
435	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	278 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 58 से धमका गांव से चोपड़ा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	02 / 2019	14.88	14.88	0.07		14.81	2Km	10.00	0.00												
							14.88																		
436	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	278 जनपद पौड़ी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत भृगुखाल–बघेलगांव– जयहरी मल्ली– जयहरी तल्ली मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	5.00	0.00												
							63.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2411/883सी0–8/2017 दि0 30.05.2017 द्वारा अनुमोदित। द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 990/1सी0 दिनांक 14.06.2019 द्वारा लम्बाई 2.50 कि0मी0 लागत रू0 166.15 लाख हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2020	श्शा0स0 1836/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र सं0 150/ ।।।(2)/18–10 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.01.2018 द्वारा प्राप्त हुई है प्राविधिक स्वीकृति लेने हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
		शा0सं0 1868/ ।।।(2)/17–07(प्रा0आ0)/2017 दि0 03.08.2017	TS VIDE 11(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 34.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा रही है।
	31/03/2020	श्शा0सं0–7235/ ।।।(2)/11–139 (प्रा0आ0)/11 दि0 24/12/11			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार द्वारा कार्य प्रगति पर। निरस्त होना है।
		शा0सं0 607/111 (2)/19–38 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0सं0–6920/ ।।।(2)/11–134 (प्रा0आ0)/11 दि0 24/12/11	TS VIDE 2024/1C dated 06/07/2013 OF Amount 63 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। ग्रामवासियों के विवाद के कारण पुनः संरेखण होना है।
		शा0सं0 607/111 (2)/19–38 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07 फरवरी 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020	5927/ ।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रथम चरण के कार्य में कास्तकारों को मुआवजा वितरण हेतु पत्रावली तैयार कर ली गई है। मुआवजा वितरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
437	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 279 क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत फरासू मंदोली चकवाली मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से गहड़ लगा भटोली के तोक कुमराणु होते हुए स्वीत गहड़ मोटर मार्ग के किमी0 8.00 तक मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	02 / 2019	37.19	37.19	0.07		37.12	5Km	20.00	0.00												
							37.19																		
438	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 280 जनपद पौडी गढवाल में विकासखण्ड पोखडा में देवराडी से सेडियालाखाल मोटर मार्ग का पडियारगांव लखोली उबोट गवाडी तक विस्तार कार्य।	10Km	11 / 2013	157.50	157.50	3.75		153.75	10Km	153.75	26.56												
						02 / 2014	157.50																		
439	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 281 क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड–थत्यूड मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से चामासारी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण	2Km	02 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	2Km	6.00	1.40												
						02 / 2018	6.00								1.31										
440	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	घोडीखाल बैण्ड से पालसैण अ0जा0 281 बस्ती, भीमली तल्ली, रैदुल, आलधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.75Km	03 / 2016	33.91	33.91	1.68		32.23	4.75Km	20.00	1.02												
						03 / 2016	33.91								1.01										
441	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 282 संख्या–324/2019 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत एस0एस0बी0 फायर रेंज से डांग होते हुये श्रीकोट मेडिकल कॉलेज तक ठण्डी सड़क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.5Km	01 / 2020	52.26	52.26	0.00		52.26	8.5Km	0.00	0.00												
							52.26																		
442	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 283 अन्तर्गत भदरासू रमालगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से नितुषा (मैतरूशा) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	03 / 2011	37.80	37.80	2.25		35.55	1job	35.55	0.00												
						04 / 2011	37.80																		
443	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 284 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत ग्राम गुनोगी बमुण्ड से चम्बा बहेडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	15.96	15.96	0.38		15.58	3Km	15.58	2.05												
							15.96								2.05										
444	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपद पौडी285 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में मासौं से मासौं इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण)	2.5Km	01 / 2019	11.84	11.84	0.00		11.84	2.5Km	3.00	0.00												
							11.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0–504 ए0/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018 परिवर्तित शा0 सं0–2885/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 27.06.	TS VIDE 202(A)/1C dated 06/02/2019 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0 अभि0 8वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0 803/792सी0–8/2019 दिनॉक 13.02.2019 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0–7954/812(6)सी0–8/2019 दिनॉक 24.12.2019 द्वारा मुख्य अभि0 पौडी को प्रेषित ।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1428/ ।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	–	शा0से0 262/111 (2)/20–38 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 13.01.2020			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 110/31सी0 दि0 29.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी गढ़वाल को प्रेषित। लागत रू0 1348.30 लाख।
	31/03/2020 1job	शासनादेश सं0 1440/111(2)/11–08(प्रा0आ0)/ 2010 टी0सी0–1 दिनांक 22 मार्च 2011		Area 1.73 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		ई0डी0एस0 दिनांक 22–11–19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	–	शासनादेश संख्या 2208/ ।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			समरेखण अनुमोदित		भू अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण का अणन पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2195/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2019 दिनांक 05.08.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
	–	299/ ।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25 जनवरी 2019			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 4738/1333याता0–12/19 दि0 04.12.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत । मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या 4117ध12(232)याता–पौडी/2019 20.12.2019 द्वारा रू0 83.02 लाख का द्वितीय चरण का आगणन शासन को प्रेषित।
	–	शासनादेश संख्या 2208/ ।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग निर्माण हेतु किये गये समरेखण से नागणी बस्ती को अत्यधिक खतरा होने का अंदेशा है, ग्रामीणों के साथ पुनः सर्वेक्षण किया गया, किये गये समरेखण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त नही है।
	–	शासनादेश संख्या 1873/ ।।। (2)/16–74 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07 जून, 2016	TS VIDE E.E. No- 296/24C dated 18/10/2016 OF Amount 32 lac		समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगनी भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा स्वीकृत समरेखण में विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
445	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	285 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा क्षेत्र में जड़धारगांव भुनियाखेत पसोलगांव मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से ग्राम बागी के उप ग्राम साडमू नामें तोक होते हुए ग्राम मठियाणगांव तक मोर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2016	13.80	13.80	0.00		13.80	3Km	1.00	0.00												
							13.80																		
446	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	286 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लालूरी धियाकोटी क्यादा की चल्ली तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.75Km	06 / 2016	54.34	54.34	3.86		50.48	4.75Km	1.00	0.27												
							54.34								0.12										
447	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	287 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थैलीसैण के अन्तर्गत पिनाकौट से कुआखर्क तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2019	18.68	18.68	0.00		18.68	4Km	1.00	0.00												
							18.68																		
448	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	287 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत भागीरथीपुरम महड डोबरा मार्ग से ग्राम पंचायत नवागर के अन्तर्गत गैर बागी नामें तोक को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	06 / 2016	36.25	36.25	0.00		36.25	2.5Km	0.00	0.00												
							36.25																		
449	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	288 विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पोखडा स्थित ग्राम भदमोली हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	12 / 2011	25.20	25.20	0.99		24.21	2Km	24.21	0.90	0.06											
						12 / 2011	25.20								0.90										
450	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	288 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत ल्यारी–पल्ला–जखोला–किमाणा–कलगोठ तक मोटर मार्ग	10Km	01 / 2013	126.00	126.00	0.00		126.00	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	126.00									10 k									
451	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	290 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत सलूड़–डुंग्रा–पगनौं तक मोटर मार्ग	10Km	01 / 2013	126.00	126.00	0.00		126.00	10Km	0.00	0.00												
						05 / 2013	126.00									10 k									
452	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	291 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के श्रीकोट बाजार से ग्राम श्रीकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	03 / 2013	18.87	18.87	0.86		18.01	1.5Km	2.00	0.00												
							18.87																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 607/।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र संख्या 3820/1335याता–1219 दिनांक 20.09.2019 द्वारा लम्बाई 4.775 कि0मी0 में स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 1870/।।। (2)/16–69 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07.06.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा असहमति व्यक्त की जा रही है विवाद सुलझाने के प्रयास किये गये परन्तु विवाद नही सुलझ रहा है। महड ग्राम द्वारा मार्ग निर्माण हेतु भूमि देने से मना किया गया है। अतः मार्ग बनाना संभव नही है। निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 4420/।।।(2)/11–69 प्रा0आ0/2011 दिनांक 23.12.2011			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की काग्रवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3378/पी–1–26/यू.आर.आर.डी.ए./14 दि॰ 05.02.2014 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।कार्य निरस्त किया जाना है।
		5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 781/पी–1–32 /यू.आर.आर.डी.ए./17 दि॰ 09.05.2017 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। कार्य निरस्त किया जाना है।
		शासनादेश सं. 1648 (1)/।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE TS VIDE EE 39/TS dated 12/02/2018 OF Amount 18.87 lac		समरेखण अनुमोदित		समरेखण स्वीकृत, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा सर्किल दर पर भूमि प्रतिकर लेने को तैयार नही हो रहे है, जिस कारण मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। समरेखण परिवर्तन किया जान है।
		शासनादेश सं. 1648 (1)/।।। (2)/13–12 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013	TS VIDE SE NO. 30YATA/407C-6/2018-19 dated 20/01/2020 OF Amount 52.07 lac	Area 4.87 (CC)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/यु0सी0पी0/06.03.2017 एफ0सी0/2150 दि0 12.03.2018 द्वारा प्राप्त।एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षा रोपण की धनराशी जमा हो चुकी ह। डी. पी.आर. मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 2707/06 (1)या.–टि0 दिनांक 21.09. 2019 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को स्वीकृति हेतु प्रेषित। वन विभाग द्वारा वृक्षों का पातन का कार्य प्रगति पर। वृक्षो के पातन की कार्यवाही गतिमान है। प्रथम 5 किमी. हेतु द्वितीय चरण की डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित(चीड़ 428 नं0। कुकाट 104 नं0)
	31/03/2020	शासनादेश सं0 519/।।।(2)/14–50 प्रा0आ0/2013 दिनांक 06.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, नोडल अधिकारी देहरदून द्वारा प्रस्ताव पर कुछ आपत्ती लगाई गई थी है। जी0आई0एस0 मैप बनाये जा रहें है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
453	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	292 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में मरगांव–जसपुर–चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग का विस्तार किमी. 8 से 16 तक।	9Km	03 / 2013	113.22	113.22	20.11		93.11	9Km	50.00	0.00												
							113.22																		
454	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्ट ाखाल	पोखरा	293 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत रीठाखाल– दुधारखाल मोटर मार्ग से ग्राम तलगल के लिए लिंक मार्ग का निर्माण काय।	1.5Km	02 / 2014	23.63	23.63	0.63		23.00	1.5Km	0.00	0.00												
						02 / 2014	23.63																		
455	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	294 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–933/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत डांडाचली से सालमखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2015	3.00	3.00	0.35		2.65	3Km	2.65	0.16												
							3.00								0.16										
456	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडो न	चौबट्ट ाखाल	द्वारीखा ल	294 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत बांघाट–नैनी–सिल्डी मोटर मार्ग के किमी0 6 से ग्राम गढ़ीगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	3Km	02 / 2018	21.63	21.63	0.10		21.53	3Km	2.00	1.00												
							21.63								6.75										
457	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रया ग	कर्णप्रया ग	कर्णप्रया ग	295 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1464/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–रतूड़ा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 1.00 से 26.500 तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	26.5Km	09 / 2016	5.57	5.57	3.68		1.89	26.5Km	1.77	1.77												
						09 / 2016	5.57								1.77										
458	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	295 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत रेगांव से सिलकोटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2018	20.24	20.24	0.18		20.06	2Km	0.00	0.00												
							20.24																		
459	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ ा	दशोली	295 जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में ल्वां–दिगोली–श्रीकोट–मायापुर मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	04 / 2013	37.74	37.74	0.10		37.64	3Km	0.00	0.00												
						04 / 2013	37.74										0								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 5213/ ।।। (2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015			समरेखण अनुमोदित		संशोधित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि., नई टिहरी के पत्रांक 1159/851 सी0–8/2017 दिनांक 08.03.2018 द्वारा अनुमोदित। वन विभाग द्वारा मौखिक रूप से संयुक्त निरीक्षण हेतु पिलर लगाने हेतु कहा गया है। पिलर निर्माण पूर्ण। संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र प्रेषित।
	–	शा0सं0 508/ ।।।(2)/18–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 09.02.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/10/2019 26.5Km	शासनादेश संख्या 2477/ ।।।(2)/16–01 (मु॰मं॰घो॰)/2016 दिनांक 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का आगणन गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया था, जो उनके पत्रांक 2978/79 यातायात–7/2017 दिनांक 03.08.2017 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है एवं आगणन नयी दरों पर गठित किया जा रहा है।
	–	147/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 9/02/2018			सर्वेक्षण पूर्ण		दिनांक 8/5/19 को ग्रामीणों द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर सर्वेक्षण कराया गया, जोकि निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया। दि0 5/3/20 को सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक को स्थल निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2019	शा0 सं0 1648/ ।।।(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013			अनारम्भ कार्य		एस॰सी॰पी॰ डिपाजिट के अन्तर्गत शा॰सं॰ 3034/04–16/ प्रकोष्ट/2004 दि॰ 27.12.04 द्वारा 10 किमी॰ लागत 144.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ग्राम ल्वां, दिगोली पूर्व ही मोटर मार्ग से जुड़ गया है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	–	शासनादेश संख्या 5213/ ।।। (2)/15–09 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07 जुलाई, 2015			समरेखण अनुमोदित		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	–	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण करने के उपरान्त ग्रामीणों द्वारा संरेखण बगडवाल धार से होते हुए कालीमठ तक सहमती बनी है। पुनः विवाद सुलझान हेतु अस कार्यालय को पत्रांक 230/1सी॰ दिनांक 30–01–2020 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
	–	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰ नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 474/02याता॰ क/2016 दिनांक 27–8–2016 द्वारा सचिव लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
460	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	295 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–934/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत काण्डा ज्ञानसू मुख्य मोटर मार्ग से नवागर डांडा नामें तोक में नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	07 / 2015	61.60	61.60	1.20		60.40	4Km	1.00	1.53												
							61.60								1.53										
461	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	295 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–272/2015 के अर्न्तगत रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड, ऊखीमठ के अर्न्तगत मस्ता से रिणकोट–कालीमठ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7Km+3no	04 / 2015	71.72	71.72	0.10		71.62	7Km+3no	0.00	0.00												
					3no		71.72																		
462	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	296 मा॰ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या –278/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रपप्राग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे क्यूंजा गाड पर पैदल सेतु का निर्माण।	1no+30m	04 / 2015	1.20	1.20	0.00		1.20	1no+30m	0.00	0.00												
							1.20																		
463	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	296 लक्ष्मोली तल्याकोट मोटर मार्ग से ग्राम खोला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2016	7.76	7.76	0.11		7.65	1.25Km	5.00	0.00												
					1.25Km	08 / 2016	7.76																		
464	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	296 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग एवं किमी0 2 में 30 मी0 स्पान मोटर सेतु सहित निर्माण कार्य।	2Km+3no	04 / 2018	28.64	28.64	0.36		28.28	2Km+3no	0.00	0.00												
							28.64																		
465	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	296 किनगोडीधार सल्डा मोटर मार्ग के नागराजा धार से सौडू होते हुए ग्राम अठूल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	06 / 2016	35.40	35.40	0.10		35.30	3Km	15.00	0.00												
						06 / 2016	35.40																		
466	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	296 जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंगरी से कुंज पोथनी–बौंला मोटर मार्ग मार्ग	10Km	04 / 2013	125.80	125.80	0.42		125.38	10Km	0.00	0.00			0								
						04 / 2013	125.80									10 k	10								
467	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	297 पैण्डुला बैण्ड से अमरोली कण्डोली मैखण्ड़ी को जोड़ने हेतु मिसिंग लिंक का निर्माण । (प्रथम चरण)	3.75Km	08 / 2016	10.57	10.57	0.10		10.47	3.75Km	5.00	0.00												
						08 / 2016	10.57																		
468	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	297 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत हरमनी करच्यूड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 से विणागांव–झंगोरगांव–एस0सी0 बस्ती हरमनी–हरमनी तल्ली तक मौटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2018	27.44	27.44	0.33		27.11	2Km	0.00	0.00												
							27.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 5143/578 यातायात–8/2017 दिनांक 09.09.2017 द्वारा अनुमोदित। अनुमोदित समरेखण पर कुछ ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
		1588/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 12/04/2018			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 733/511 यातायात–7/2019 दिनांक 20/2/19 द्वारा संरेखण अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 5/09/2019 को ऑनलाईन किया गया है। प्रकरण आपत्तियों में वापस प्राप्त, निराकरण कर पुनः दिनांक 25/11/19 को प्रेषित।
	31/03/2020	2002/।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्य्रवाही की जा रही है।
	31/03/2019	शा0 सं0 1648/।।।(2)/13–52(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 04.03.2013			समरेखण अनुमोदित		प्रकरण भारत सरकार स्तर पर है। उनके द्वारा गयी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है।
		147/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 9/02/2018			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। दिनांक 1/07/2019 को ऑनलाईन किया गया है। प्रकरण पुनः आपत्तियों में वापस प्राप्त, निराकरण कर दिनांक 25/11/19 को प्रेषित।
		शा॰सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰ नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 474/02यात॰ क/2016 दिनांक 27–8–2016 द्वारा सचिव लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
		147/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 9/02/2018			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 476/506 यातायात–7/2019 दिनांक 05/2/19 द्वारा संरेखण अनुमोदित। माह 5/2019 को वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन कर डी0एफ0ओ0 स्तर पर प्रेषित है। प्रकरण पुनः आपत्तियों में वापस प्राप्त, निराकरण कर पार्ट–।, ।।, एवं ।।। की आख्या दिनांक 23/11/19 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून कार्यालय में जमा करा दी गई है। दि0 26/2/20 को आपत्तियों में वापस प्राप्तै मैप सुधार कर वापस प्रेषित किया जाना है।
	31/03/2020	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण ग्रामीणों द्वारा मार्ग पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4462/943सी0–8/2019 दिनांक 01.07.2019 द्वारा अनुमोदित वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
469	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	298 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्तमुनि में चन्द्रापुरी–गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा–टकरोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2Km	04/ 2015	18.16	18.16	0.00		18.16	2Km	0.00	0.00												
							18.16																		
470	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	298 विकास खण्ड थराली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02/ 2018	27.44	27.44	0.00		27.44	2Km	0.00	0.00												
							27.44																		
471	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	298 पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग के कि0मी0 16 से आली तल्ली मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	08/ 2016	30.00	30.00	0.10		29.90	2.22Km	0.00	0.02												
					2.22Km	08/ 2016	30.00																		
472	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	299 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान क्षेत्र केदारनाथ में विकास खण्ड, ऊखीमठ में नारायणकोटी–कुंठेड़ा–देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) ।	2Km	04/ 2015	18.16	18.16	0.10		18.06	2Km	0.22	0.22												
							18.16																		
473	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	299 वीरखाल से बरसीला होते हुये ग्राम पंचायत मंजुली तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	08/ 2016	27.10	27.10	0.09		27.01	5Km	5.00	0.07												
						08/ 2016	27.10								0.05										
474	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	300 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड–जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) ।	2Km	04/ 2015	17.82	17.82	0.27		17.55	2Km	0.00	0.00												
							17.82																		
475	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	300 विकास खण्ड थराली में थराली–पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से ईरी बैशखान मेन राजस्व ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	09/ 2018	41.16	41.16	0.21		40.95	3Km	0.00	0.00												
							41.16																		
476	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	300 ड़ोब पाटियों से हरिजन बस्ती बांसा की खुलेटी से आलीमल्ली, गौ–अनुसंधान केन्द्र त्यूणा, कोटेश्वर महादेव मन्दिर होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	10Km	08/ 2016	82.00	82.00	0.08		81.92	10Km	0.00	0.03												
						08/ 2016	82.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा॰सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण आख्या वन विभाग से प्राप्त। वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली गठित कर उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ व यूनिट अधिकारी गुप्तकाशी से सत्यापनोपरान्त इस कार्यालय के पत्र सं॰ 416/13सी॰, दिनांक 18.02.2020 द्वारा सत्यापन हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग को प्रेषित।
	31/03/2020 –	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 06.09.2018 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव दिनांक 26.10.2018 को एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षर हेतु इस खण्ड़ को प्राप्त। एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 12.11.2018 ऑन लाईन कर दी गई है। प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है।
	–	शा॰सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/04/ 2020/ ए॰एफ॰सी॰/2501 दिनांक 07–02–2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	–	147/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 9/02/2018			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 2608/123 यातायात–07/2019 दिनांक 17/06/19 द्वारा संमरेखण अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण समरेखण पर ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। पुनः नये समरेखण पर सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिस पर 13 एच0पी0 बैण्ड़ होने के कारण अन्तिम समरेखण निर्धारित नहीं किया जा सका है। दिनांक 10.10.2018 को माननीय विधायक जी द्वारा भी समरेखण सुलझाने हेतु पहल की गई किन्तु अभी तक विवाद नहीं सुलक्ष पाया है।
	–	शा॰सं॰ 2724/।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015		Area 0 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि॰ 21–06–2019 को परपोजल सं॰एफ॰/पी॰/रोड़/40773/2019 द्वारा आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। दि॰ 08–07–2019 को नोडल अधिकारी स्तर से आनलाइन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों के निराकरणोपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 1852/13सी॰ दिनांक 10–07–2019 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित। दिनांक 07–08–2019 को नोडल अधिकारी स्तर से ऑनलाईन आपत्तियों में प्राप्त। उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 1833/12–1 (2) दिनांक 20–02–2020 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों के निराकरणोपरान्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 458/13सी॰ दिनांक 25–02–2020 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित।
	31/03/2020 –	श्शा0सं0 2331/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग के प्रारम्भ में पुजार गांव की भूमि पड़ती है किन्तु ग्रामीणों द्वारा विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में मार्ग का समरेखण कुनड़ी बड़कोट की ओर से किया गया है। जिस पर ग्रामवासियों से सहमति प्राप्त की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
477	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	301 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र. केदारनाथ में विकास खण्ड, अगस्तमुनि में क्यार्क–बरसूडी– भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	2Km	04 / 2015	17.84	17.84	0.10		17.74	2Km	0.00	0.00													
							17.84																		
478	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	301 रणसोलीधार नौला सिल्ला बड़कोट होते हुये कुनड़ी मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2016	24.60	24.60	0.08		24.52	5Km	2.00	0.00												
						08 / 2016	24.60																		
479	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	301 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no+48m	02 / 2018	38.40	38.40	0.00		38.40	3Km+1no+48m	0.00	0.00												
							38.40																		
480	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	302 कीर्तिनगर बड़ियारगड़ मालगड़ी मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2016	9.12	9.12	0.16		8.96	2Km	5.00	0.00												
						08 / 2016	9.12																		
481	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	302 अल्मोड़ा– बैजनाथ– ग्वालदम –कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से पैठाणी हेतु मोटर मार्ग एवं 84 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण।	1.5Km+1no+84m	02 / 2018	30.70	30.70	0.00		30.70	1.5Km+1no+84m	0.09	0.09												
							30.70								0.10										
482	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	302 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में जाबरी–पाटियों–मुनासू–मोली–कलई–केड़ा–चन्द्रनगर मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) ।	5Km	04 / 2015	44.30	44.30	0.28		44.02	5Km	0.00	0.00												
							44.30																		
483	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	303 भुवनेश्वरी मन्दिर चाका पिछवाड़ा से खाली नामें तोक होते हुये कोट साण्दणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	08 / 2016	34.00	34.00	0.45		33.55	1.8Km	0.00	0.00												
					1.8Km	08 / 2016	34.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	789(अ)/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 3364/514 याता–7/2019 दि0 6/8/19 द्वारा 2.15 किमी0 में अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4292/889यातायात–8/2017 दिनांक 02.08.2017 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली जिलाधिकारी महोदया के हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 23.07.2018 को ऑन लाईन कर दी गई है। प्रस्ताव पुनः आपत्तियों में प्रप्त जिसका निराकरण किया जा रहा है।
	—	789(अ)/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण एवं स्थल चयन आदि की निविदा आमंत्रित। मार्ग निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण पूर्ण। आख्या अपेक्षित। स्टील गर्डर सेतु की डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रगति पर है एवं मार्ग का संरेखण प्रस्ताव कार्यस्थल पर निरीक्षण के समय प्रस्तुत करने हेतु वापस प्राप्त।
	—	शा॰सं॰ 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु॰मं॰घो॰)/15 दिनांक 23–04–2015		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ ,खण्ड, रुद्रप्रयाग द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर। स्वीकृत मार्ग के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	श्शा0सं0 2331/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठित करने उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2700/621 याता–8/2018 दिनांक 10.05.2018 द्वारा अनुमोदित। कार्य की द्वितीय चरण की ड़ी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 1126/1सी0 दिनांक 11.07.2019 द्वारा लम्बाई 1.80 कि0मी0 लागत रू0 122.61 लाख हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	—	श्शा॰सं॰ 4520/ ।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया हैं। वन भूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	—	शा॰सं॰ 4520/ ।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 9231/1सी॰ दिनांक 30–01–2020 को विवाद सुलझाने हेतु उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया था।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
484	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-305 837/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत सुरसाल मोटर मार्ग से बरसूड़ी लालकाठा–जलई तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	06 / 2015	9.57 9.57	9.57	0.10		9.47	2Km	0.00	0.00												
485	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-306 835/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत लो.नि.वि. मोटर मार्ग बड़ेता से अनुसूचित बस्ती खुमेरा से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यूंगगाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	06 / 2015	22.38 22.38	22.38	0.10		22.28	3Km	0.00	0.00												
486	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-307 836/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बडियारी कुसुमगाड़ ग्राम औरिंग के सम्पर्क मोटर मार्ग के थमचिल नामक स्थान से गांव के कुण्ड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	06 / 2015	8.63 8.63	8.63	0.10		8.53	2Km	0.00	0.00												
487	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-308 833/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बसुकेदार–डालसिंगी तक मोटर मार्ग के नागराजा तोक से पंचायत घर के मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.5Km	06 / 2015	9.59 9.59	9.59	0.10		9.49	1.5Km	0.00	0.00												
488	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या-309 832/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बसुकेदार से डालसिंगी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	06 / 2015	19.10 19.10	19.10	0.10		19.00	3Km	0.00	0.00												
489	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र 311 कर्णप्रयाग में उमट्टा–मौणा मोटर मार्ग के किमी॰ 2.00 से डाण्डेधार रतनपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2018 05 / 2018	24.60 24.60	24.60	0.10		24.50	3Km	0.00	0.00												
490	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में 315 डाडामण्डी–जमेली मोटर मार्ग से ग्राम सैंज, सिंराई, जौली मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2013	25.20 25.20	25.20	0.15		25.05	2Km	5.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा॰सं॰ 4520/ ।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित संयुक्त निरीक्षण हेतु उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को पत्रांक 1767/13सी॰ दिनांक 29–06–2017 द्वारा पत्र लिखा गया है। प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्र सं॰ 444/12–1–2 दिनांक 17–8–2017 द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त। पत्रावली गठित की जा रही है।
	—	शा॰सं॰ 4520/ ।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। ग्रामीणों द्वारा संरेखण में परिवर्तन की मांग की गई है। /एक मत नहीं हैं। पुनः सहायक अभियन्ता के पत्र सं॰ 232/13सी॰ दिनांक 30–01–2020 द्वारा उपजिलाधिकारी, बसुकेदार के माध्यम से विवाद सुलझाने हेतु पत्र लिखा गया है। विवाद सुलझने के उपरन्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ग्रामीण संरखण को एकमत नहीं है पुनः विवाद सुलझाने के प्रयाय जारी है।
	—	शा॰सं॰ 4520/ ।।।(2)/15–08 (मु॰मं॰घो॰) /2015 दिनांक 19–06–2015			सर्वेक्षण पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक 4829/1सी॰ दिनांक 02–12–2019 द्वारा अधी॰अभि॰, लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर को अनुमोदन हेतु प्रेषित। पुनः आपत्तियों में वापस आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 3Km	2394/ ।।।(2)/18–06(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 30 मई, 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया जा रहा है।
	31/03/2020 —	1648(1)/ ।।। (2)/13–52 (प्रा0आ0)/2012 दि0 4/3/2013		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। मुख्य अभियन्ता, पौड़ी के पत्रांक–1784/12 (367) याता–पौड़ी/19 दिनांक 6/8/19 द्वारा लागत रू0 90.49 लाख मात्र का विस्तृत आगणन अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/10/2019 —	1648(1)/ ।।। (2)/13–52 (प्रा0आ0)/2012 दि0 4/3/2013	TS VIDE 3124/1C dated 30/09/2016 OF Amount 25.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। शा0सं0–1707(ए)/ ।।(2)/18–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/04/18 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 —	2198(1)/ ।।। (2)/13–61 (प्रा0आ0)/2012 दि0 28/3/2013	TS VIDE 1958/1C dated 08/07/2015 OF Amount 25.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	—	शासनादेश संख्या 2195/(1)/ ।।। (2)/13–47 (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 22.03. 2013			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम सड़क से जुड चुके है। मार्ग की आवश्यकता नही है। कोठाल्डी के ग्रामवासी भूमि देने को तैयार नही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
491	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में चाक्यू–डोबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 316	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	0.10		25.10	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
492	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गरूड़चट्टी–काण्डी रोड़ से वासवा, खेड़ा–गुजराड़ी तौलसरी, मोटर मार्ग का निर्माण। 318	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	1.75		23.45	2Km	10.00	0.00											
							25.20																		
493	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड राज्य मार्ग के श्रीकोट से ग्राम कोठाल्डी विलोग से लोहारी–सिनाल गांव होते हुए धरासू यमुनोत्री राज्य मार्ग पर कल्याणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 318	10Km	03 / 2013	127.80	127.80	3.72		124.08	10Km	2.00	0.00											
							127.80																		
494	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शीला–यमकेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण। 319	2Km	03 / 2013	25.20	25.20	4.14		21.06	2Km	5.00	0.00											
							25.20																		
495	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मैण्डखाल से खाद साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग के बागी एवं खाद की आबादी को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 321	1.5Km	12 / 2016	19.05	19.05	0.28		18.77	1.5Km	2.50	2.40											
							19.05								2.40										
496	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग से ललूड़ीखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। 322	3.5Km	12 / 2016	17.22	17.22	0.30		16.92	3.5Km	5.00	0.00											
						12 / 2016	17.22																		
497	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत घुघती ढुंगा मैण्डखाल मोटर मार्ग के खमोली बैण्ड से डांग गुसांई तक लिंक रोड़ का नव निर्माण कार्य। 322	5Km	12 / 2016	63.50	63.50	0.00		63.50	5Km	0.00	0.00											
							63.50																		
498	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार चमोलगांव मोटर मार्ग का जाजल हाडीसेरा (कट्ठया) तक विस्तार। 322	15Km	11 / 2012	188.70	188.70	35.04		153.66	15Km	0.00	55.79											
							188.70								55.79										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	2198(1)/ ।।। (2)/13–61 (प्रा0आ0)/2012 दि0 28/3/2013	TS VIDE 1957/1C dated 08/07/2015 OF Amount 25.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–9 /5सी0 दिनांक 3/01/2020 द्वारा विस्तृत आगणन रू0 99.38 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 3247/।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			समरेखण अनुमोदित		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि पत्रावली गठन कर हस्ताक्षर हेतु डी0एफ0ओ0 नरेन्द्रनगर को इस कार्यालय के पत्रं सं0 1335/13 एम.जी. दि0 19/07/2019 द्वारा प्रेषित।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2224/।।।(2)/16–48 (प्रा0आ0)/2016 दि0 15.12.16			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1365/914 यातायात–8/2017 दिनांक 04.03.2018 द्वारा अनुमोदित है। वन विभाग के साथ दिनांक 03.07.2018 को संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। पेड़ों की गिनती प्राप्त। वन भूमि हस्तान्तरिण प्रस्ताव दिनांक 27.08.2019 को ऑन लाईन किया जा चुका है, जो कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी देहरादून के स्तर पर लम्बित है।
		शासनादेश संख्या 3247/।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	संरेखण उचित नहीं होने के कारण प्रस्तावित मार्ग बनना संभव नहीं है। निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
हाडीसेरा	31/03/2020	शा0सं0 3721(1)/।।।(2)/12–14(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012	TS VIDE S.E. 5465/411C-8/2013 dated 14/08/2013 OF Amount 188.7 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान।
		शासनादेश संख्या 3247/।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	5060(1)/।।।(2)/13–21(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 12 सितम्बर 2013	TS VIDE 469/1C dated 07/02/2015 OF Amount 74.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा था। विवाद सुलझाने के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–3951/5सी0 दिनांक 16/11/19 द्वारा संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 3247/।।।(2)/16–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1723/13 एम0जी0 दिनांक 13.12.2017 एवं माह 04/2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी को लिखा गया था पुनः दिनांक 04.07.2018 द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित किया गया था पुनः दिनांक 05.12.2018 को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र प्रेषित। सुयंक्त निरीक्षण हेतु तिथि अपेक्षित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
499	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 04 के ग्राम चोपड़ा से कमान्द तक लिंक रोड़ का नव निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2016	38.10	38.10	0.00		38.10	3Km	1.00	0.00												
							38.10																		
500	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संo–345/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में नाथूखाल–मुण्डगांव–नाड़ीकाटल–तिमल्याणी मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km	09 / 2013	74.52	74.52	0.24		74.28	6Km	5.00	0.00												
							74.52																		
501	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड थौलधार के ग्राम पंचायत बगालचक सदना एवं गोजमेर हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2016	158.62	158.62	0.41		158.21	3Km	1.00	0.00												
							158.62																		
502	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के बौंगा–भैलूडा मोटर मार्ग का धण्डियालधार तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण।	3.05Km	10 / 2014	35.10	35.10	0.57		34.53	3.05Km	0.00	0.00												
						10 / 2014	35.10																		
503	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	वित्तीय वर्ष 2018–19 में मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	19Km	10 / 2018	128.44	128.44	0.10		128.34	19Km	0.00	0.00												
						10 / 2018	128.44																		
504	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में लेकुली–नाड–मज्याणी मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	6Km	07 / 2018	47.70	47.70	0.00		47.70	6Km	3.00	0.00												
							47.70																		
505	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत सिसल्डी–असनखेत–मंजोला मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	07 / 2018	19.74	19.74	0.01		19.73	3Km	3.00	0.00												
							19.74																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शाशन के पत्राकं 5736/!!! 2 /14–15 मा0मु0धो0/2014 दि0 17.10.2014		Area 2.11 (DFO)	सर्वेक्षण पूर्ण		दि0 12.03.2015 को वनभूमि प्रस्ताव आनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान मे वनभूमि प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 स्तर पर लम्बित है। द्वितीय चरण का आगणन पूर्व में रु0 194.59 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्राकं 3090/6 3 याता–टिहरी/टी.ए.सी./2016 दि0 05.11.2015 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। पुनः आगणन दि0 13.09.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है।
	31/03/2020 19Km	श्शासनादेश संख्या 5069/।।।(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018	TS VIDE 489/T.S. dated 26/02/2019 OF Amount 3.9 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। डी॰पी॰आर॰ गठन का कार्य प्रगति में। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन के अन्तर्गत वृक्षों की गणना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1445/10 एल॰ए॰ दिनांक 08.07.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं उपजिलाधिकारी, चमोली को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया था। जिसके क्रम में संयुक्त निरीक्षण का कार्य दिनांक 23.01.2020 से प्रारम्भ कर दिनांक 13.02.2020 को पूर्ण। डिजिटल मैप प्राप्त। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन के अन्तर्गत लैण्ड शैड्यूल की कार्यवाही की जा रही है।
	– –	शा0सं0 3787/।।।(2)/2018–41(एम0एल0ए0) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	– –	शा0सं0 3787/।।।(2)/2018–41(एम0एल0ए0) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 382/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 01.08.2017			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव दिनांक 05.08.2019 को अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी देहरादून द्वारा आपत्ति लगाई गई है। मार्ग के के0एम0एल0 फाईल में लाभान्वित होने वाले ग्रामों को जोड़ने हेतु मुख्य वन संरेक्षक आई0टी0जी0सी0 85 राजपुर रोड़ देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांक 1343/33सी0 दिनांक 26.08.2019 द्वारा पत्र लिखा गया है। के0एम0एल0 प्राप्त हो चुकी है तथा इस कार्यालय के पत्रांक 104/33सी0 दिनांक 28.01.2020 को ऑन लाईन कर दिया गया है।
	– –	शा0सं0 3787/।।।(2)/2018–41(एम0एल0ए0) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 382/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			अनारम्भ कार्य		मार्ग का संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2699/807 यातायात–8/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा अनुमोदित द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 3.05 कि0मी0 हेतु लागत रू0 291.36 लाख की शासनादेश सं0 5221(ए0)/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त। वर्तमान में कार्य की भूमि प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
506	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से 328 नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 495/2017 दिनांक 17.08.2017	5Km	08/ 2017	104.00	104.00	0.47		103.53	5Km	0.00	0.15												
						08/ 2017	104.00								0.05										
507	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 329 क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में किल्बोखाल से सुन्द्रोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2Km	07/ 2018	14.42	14.42	0.00		14.42	2Km	3.00	0.00												
							14.42								2.60										
508	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	टिहरी	देवप्रयाग	डाण्डा भैंसकोट मोटर मार्ग का सिटूली 329 डोब होते हुये ललूड़ीखाल–उनाना मोटर मार्ग तक विस्तार का कार्य (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 496/2017 दिनांक 17.08.2017	3Km	08/ 2017	17.55	17.55	0.12		17.43	3.05Km	17.43	0.00												
					3.05Km	08/ 2017	17.55																		
509	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 329 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	22Km+2no	12/ 2018	290.56	290.56	0.10		290.46	22Km+2no	1.77	1.77	1.77											
						01/ 2019	290.56								1.77										
510	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या 330 1948/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम तालजामण के चन्दनगंगा नदी पर पैदल पुल निर्माण का कार्य।	1no+30m	02/ 2016	1.20	1.20	0.10		1.10	1no+30m	0.00	0.00												
							1.20																		
511	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खोला धार पयांकोटी मोटर मार्ग के 330 अन्तिम बिन्दु से स्वालसौड़ पनयाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0घो0 सं0 502/2017 दिनांक 17.08.17	6Km	08/ 2017	26.94	26.94	0.19		26.75	6Km	5.00	0.00												
						08/ 2017	26.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 22Km+2no	शासनादेश संख्या 5861/ ।।।(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018	TS VIDE 1177/T.S. dated 04/06/2019 OF Amount 45.04 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण प्रस्ताव गठित कर पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 2345/2 सी॰ दिनांक 01.10.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। जो पुनः उनके पत्रांक 4391/518 यातायात–7/2019 दिनांक 23.10.2019 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः संरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 01/10 एल॰ए॰ दिनांक 01.01.2020 द्वारा प्रेषित। जो पुनः उनके पत्रांक 69/518 यातायात–7/2019 दिनांक 25.01.2020 द्वारा इस आशय से लौटाया गया है कि अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाना है।
		शा॰सं॰ 1156/ ।।।(2)/16–07 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य		दिनांक 16–12–2016 को अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, रुदप्रयाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा दायें ओर का एवटमेन्ट सिविल वन भूमि में पड़ रहा है संयुक्त निरीक्षण दिनांक 18–7–2017 को कर लिया गया था। परन्तु वन विभाग से आख्या प्राप्त ने होने के कारण पुनः इस कार्यालय के पत्र सं॰ 1582/13सी॰ दिनांक 15–06–2019 द्वारा उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0सं0 382/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में प्रस्ताव ऑन लाईन करने के पश्चाम प्रस्ताव दिनांक 23.09.2019 को ऑन लाईन किया गया है। प्रस्ताव एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 26.11.2019 को ऑन लाईन की जा चुकी है। जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक 1765/12–1 दिनांक 31.01.2020 द्वारा हार्ड कॉपी में आपत्ति लगाई गई है।
	30/06/2016	शा0 सं0 5490/111(2)/13–27(प्रा0आ0)/2013 दि0 17.10.2013			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 रू0 67.94 लाख, 1.025 किमी0 लम्बाई में मु0अ0 के पत्र सं0 127/813टि0/याता– टी0ए0सी0/2016 दि0 8.2.16 द्वारा शासन को प्रेषित ।
		1190(1)/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28/2/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीणों द्वारा विवाद किये जाने के कारण संरेखण कार्य बाधित।
	31/03/2020 15Km+2no	शासनादेश संख्या 5861/ ।।।(2)/18–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018	TS VIDE 1165/T.S. dated 03/06/2019 OF Amount 33.72 lac		समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 2274/2सी॰ दिनांक 23.09.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 7वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर को स्वीकति हेतु प्रेषित किया गया था। जो उनके पत्रांक 4254/353 यातायात–7/2019 दिनांक 10.10.2019 द्वारा स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2529/2 सी॰ दिनांक 04.11.2019 द्वारा उप जिलाधिकारी, चमोली, को लिखा गया है। पेड़ों की गणना का कार्य 7.00 किमी॰ तक पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण वर्तमान में पेड़ों की गणना का कार्य बाधित था। बर्फ पिघलने के पश्चात पुनः दिनांक 28.02.2020 से पेड़ों की गणना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया थ। परन्तु वर्तमान में कोरोना माहमारी के कारण लॉक डाउन होने से कार्य बाधित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
512	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 646/2012 330 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग से केदार मंदिर पटुडी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	10/ 2013	60.97	60.97	5.06		55.91	1.02Km	2.00	0.00												
					1.02Km		60.97																		
513	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	कस्बीनगर से ग्राम हरचन्द तक मोटर 330 मार्ग निर्माण कार्य।	3Km	02/ 2019	63.05	63.05	0.09		62.96	3Km	0.00	0.00												
							63.05																		
514	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 330 411/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में सितेल–लेटाला–कनोल मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	15Km+2no	12/ 2018	271.32	271.32	0.10		271.22	15Km+2no	1.08	1.08	1.08											
						01/ 2019	271.32								1.08										
515	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मलेथा ग्वाड़ टोला मोटर मार्ग से 331 सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) मा0मु0मं0 घोषणा सं0 497/2017 दिनांक 17.08.2017	1.5Km	08/ 2017	8.04	8.04	0.18		7.86	1.5Km	3.00	0.00												
						08/ 2017	8.04																		
516	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या 331 2428/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में चन्द्रापुरी–भटवाडी–सुनार –कुणजेठी–अजयपुर–जयकण्डी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	02/ 2016	46.96	46.96	0.00		46.96	6Km	0.00	0.00												
							46.96																		
517	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा 331 412/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बूरा से आला–जोखना–सितेल मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10Km+1no	12/ 2018	161.20	161.20	0.11		161.09	10Km+1no	0.00	0.00												
						01/ 2019	161.20																		
518	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या 332 2551/2015 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत मचकण्डी–अखोडी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	02/ 2016	18.12	18.12	0.00		18.12	3Km	0.00	0.00												
							18.12																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 382/III(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 25.02.2019 को ऑन लाईन किया जा चुका है। प्रस्ताव उत्तराखण्ड़ सरकार पर लम्बित है।
		शा.सं. 1156/III(2)/16–07 (एम.एल.ए.) /2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो.नि.वि. नियोजन–I, देहरादून के पत्रांक 474/02याता. क/2016 दिनांक 27–8–2016 द्वारा सचिव लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
	31/03/2020 10Km+1no	शासनादेश संख्या 5861/III(2)/18–05(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018	TS VIDE 1166/T.S. dated 03/06/2019 OF Amount 17.2 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1044/2सी दिनांक 14.05.2019 द्वारा भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, गोपेश्वर को पत्र लिखा गया था। भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया गया परन्तु कुछ स्थानों पर ग्रामवासियों द्वारा सहमति नहीं बन पायी थी। दिनांक 23.02.2020 को पुनः ग्रामवासियों के साथ वार्ता की गयी। ग्रामवासियों द्वारा नापभूमि देने हेतु आपत्ति की गयी है।
		शा.सं. 1156/III(2)/16–07 (एम.एल.ए.) /2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य		पूर्व में मार्ग का सर्वेक्षण कर लिया गया था। जिस पर भूस्खलन क्षेत्र पड़ने के कारण पुनः स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 233/1सी. दिनांक 30–01–2020 द्वारा सहायक भू–वैज्ञानिक को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019	शा0 सं0 6704/III–2/13–44(प्रा0आ0)/2013 दि0 09.12.2013			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त किया जाना है।
		शा.सं. 1156/III(2)/16–07 (एम.एल.ए.) /2015 दिनांक 29–02–2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	पूर्व में सवेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु ग्रामीणों द्वारा अन्नापत्तित्त प्रमाण पत्र देने में असहमति व्यक्त की गई है। पुनः विवाद सुलझाने हेतु इस कायालय का पत्राक 229/1सी. दिनांक 30–01–2020 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0सं0 3721(1)/III(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। ऑन लाईन कर दिया गया है।
		1191/III(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28/2/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य, समस्त ग्रामवासियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने के कारण बाधित है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
519	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	332 गोविन्दघाट से श्रीहेमकुण्ड साहिब तक पैदल मार्ग निर्माण	20Km	09 / 2013	266.00	266.00	0.10		265.90	20Km	0.00	0.00											
						05 / 2014	266.00									20 k									
520	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	333 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा संख्या 365/2013 के अर्न्तगत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अर्न्तगत कोटमा से स्यांसू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km+1no +90m	02 / 2016	34.80	34.80	0.00		34.80	6Km+1no+90m	0.00	0.00											
							34.80																		
521	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	333 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली से गुजराडा तक मोटर मार्ग हेतु अवशेष लम्बाई में नवनिर्माण कार्य।	3Km	11 / 2012	37.74	37.74	4.50		33.24	3Km	0.00	0.00											
							37.74																		
522	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	333 विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नलधूरा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	02 / 2019	43.60	43.60	0.09		43.51	4Km	0.00	0.00											
							43.60																		
523	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	334 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–260/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत इंडवालगांव से सूरीसैण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	12 / 2016	22.89	22.89	0.00		22.89	1.5Km	10.00	0.64											
							22.89								0.64										
524	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	334 जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अर्न्तगत भटवाडी सुनार– चन्द्रापुरी मोटर मार्ग का दुबाडखु–सेरा–कुणजेठी–अजयपुर–जयकण्डी होते हुए आंसों तक विस्तारीकरण का कार्य।	8Km	02 / 2016	73.40	73.40	0.72		72.68	8Km	0.00	0.00											
							73.40																		
525	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	334 तपोवन–रींगी–भविष्यबद्री मोटर मार्ग के किमी0 5 से ग्राम सुभाईं तक मोटर मार्ग	5Km	01 / 2014	78.75	78.75	0.10		78.65	5Km	0.00	0.00											
						04 / 2014	78.75									5 k									
526	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	336 मरचूला संराईखेत बैजरौ पोखडा सतपुली पौडी के मोटर मार्ग के कि0मी0 218 से बांजखेत नामक स्थान ग्राम हंसूडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.5Km	08 / 2017	31.85	31.85	4.36		27.49	3.5Km	15.00	1.12											
						08 / 2017	31.85								1.12										
527	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	336 बैरागना से खल्ला–कोटेश्वर मोटर मार्ग	5Km+1no +90m	12 / 2013	97.65	97.65	0.10		97.55	5Km+1no+90m	0.00	0.00											
						04 / 2013	97.65									1 b 5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 2477/ ।।। (2)/16–01 (मं0मं0घो0)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE EE No-1545/1C dated 05/09/2018 OF Amount 0.75 lac		समरेखण अनुमोदित		भू–अर्जन के लिय पिल्लरों का कार्य प्रगति पर है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 03.11.2018 को आपत्तियों में वापस। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः नइ दरों पर गठित कर प्रेषित की जायेगी।
	—	शा.सं॰ 1156/ ।।।(2)/16–07 (एम॰एल॰ए॰)/2015 दिनांक 29–02–2016			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित। वर्तमान में विवाद सुलझ गया है। पुनः दिनांक 12–02–2018 को संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 11–06–2018 को इस कार्यालय को प्राप्त। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
	—	शा0सं0 333/ ।।।(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (हेब)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना हैं।
	31/03/2020 —	1845/ ।।।(2)/17–16(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 1 दि0 01.08.2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 द्वितीय चरण हेतु शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0सं0 7075/ ।।।(2)/13–41 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 20.12.2013			समरेखण अनुमोदित		पूर्व स्वीकृत समरेखण पर भूमि विवाद होने के कारण पुनः ग्रामीणों की सहमति से समरेखण कार्य किया जाना है।
	—	300/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25/1/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित संरेखण निरस्त कर दिया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। ग्रामीणों द्वारा बार–बार विवाद उत्पन्न किया जा रहा है।
	—	शासनादेश संख्या 504 (ए)/ ।।। (2)/18–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07, फरवरी, 2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	300/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25/1/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ। संरेखण गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। भू–वैज्ञानिक आख्या अपेक्षित।
	—	300/ ।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25/1/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। निरीक्षण के समय संरेखण प्रस्ताव कार्यस्थल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु वापस प्राप्त।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
528	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	नासिर बाजार से भेटा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2019	41.15	41.15	0.00		41.15	2Km	0.00	0.00											
							41.15																		
529	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत मैण्डखाल खाद साबली मोटर मार्ग के दौंकी तोक से बागी नामें तोक तक मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.75Km	02 / 2018	15.81	15.81	0.10		15.71	2.75Km	1.00	0.00											
							15.81																		
530	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	नलगांव से भेली, एस0सी0 बस्ती तुनेड़ा गाड़ राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल होते हुये चोपता तक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण कार्य।	5Km+1no	01 / 2019	54.40	54.40	0.00		54.40	5Km+1no	0.00	0.00											
							54.40																		
531	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	थराली–देवाल मोटर मार्ग के पूर्णा से स्यूनीगाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2019	17.84	17.84	0.00		17.84	2Km	0.00	0.00											
							17.84																		
532	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत लेंगर्थ से भोंगर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	04 / 2018	97.09	97.09	0.10		96.99	7Km	0.00	0.00											
							97.09																		
533	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 814/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत एन0एच0 119 ग्राम बरसूडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु (प्रथम चरण)।	3Km	10 / 2018	21.99	21.99	0.00		21.99	3Km	1.00	0.00											
							21.99																		
534	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के किमी0 10 से ग्राम लासी तक मोटर मार्ग	2Km	01 / 2014	35.46	35.46	0.25		35.21	2Km	0.00	0.00											
						04 / 2014	35.46									2 k									
535	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	बछेर रोपा मोटर मार्ग से रोपा तल्ला तक मोटर मार्ग निर्माण	1Km	01 / 2014	17.73	17.73	0.25		17.48	1Km	0.00	0.00											
						04 / 2014	17.73									1 k									
536	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नैरूल मोटर मार्ग के ग्राम डल–ग्वाडी–उमन–मैठाणा एवं पोगटा हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	10Km	11 / 2018	79.60	79.60	0.00		79.60	10Km	0.00	0.00											
							79.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1635/III (2)/18–03 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 23 अप्रैल, 2018			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक–235/952 सी0–8/2019–20 दिनांक 24.01.2020 द्वारा अनुमोदित।
	—	शा0सं0 5047/III(2)/18–39(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 11.10.2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2019 —	शा0सं0 333/III(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014	TS VIDE EE letter no- 3365/16 c dated 06/10/2015 OF Amount 35.46 lac		समरेखण अनुमोदित		ग्राम लासी मोटर मार्ग से जुड़ा है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2019 —	शा0सं0 333/III(2)/14–46 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 21.01.2014			समरेखण अनुमोदित		संरखण अनुमोदित, नापभूमि होने के कारण वनभूमि की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य बाधितं।
	—	शा0सं0 5341/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/ 201 /टी0सी0 दि0 02.11.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	—	शा0सं0 5341/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/ 201 /टी0सी0 दि0 02.11.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2754/III(2) /15–05 (मु0मं0घो0) दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		नोडल अधिकारी देहरादून को परिक्षण हेतु प्रेषित किया गया था, परिक्षण के उपरान्त नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा कुछ आपत्तियों में वापस किया गया था जिसका निराकरण कर पुनः परिक्षण हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को भेजा गया है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2997/III(2) /15–06 (मु0मं0घो0) दिनांक 08.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था। प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा दि0 04.08.2018 द्वारा प्रस्ताव को आपत्तियों में वापस किया गया, जिसे इस कार्यालय के पत्र सं0 34/2 भू0आ0 दि0 07.03.2019 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया गया था, पुनः नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा प्रस्ताव आपत्तियों में वापस आपत्तियां का निराकरण इस कार्यालय के पत्र पत्र सं0 1178/2भू0आ0 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा कर दिया गया था। पुनः प्रस्ताव दि0 27.12.2019 को आपत्तियों में वापस आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
537	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मस्टखाल–उतिण्डा मोटर मार्ग के बन्दीला मार्ग से भरग्वाडी–दनिक–बसाडी होते हुए कफोल तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	5Km	11 / 2018	39.80	39.80	0.00		39.80	5Km	0.00	0.00												
							39.80																		
538	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 321 के अन्तर्गत पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में हलूणी – गवाणा तल्ला – दमदेवल – कण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14Km	04 / 2015	112.64	112.64	0.71		111.93	13.57Km	10.00	0.00												
					13.57Km	05 / 2015	112.64																		
539	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 324 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में कुण्जखाल – बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	05 / 2015	32.18	32.18	0.35		31.83	4Km	5.00	0.00												
						05 / 2015	32.18																		
540	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 327 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में चौबट्टाखाल दमदेवल मोटर मार्ग से ग्राम अन्दरपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	04 / 2015	20.12	20.12	0.34		19.78	1.75Km	5.00	0.80												
					1.75Km	05 / 2015	20.12								0.80										
541	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्उ जयहरीखाल के अन्तर्गत धदोली से मोली पास्ता मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	12 / 2018	23.25	23.25	0.00		23.25	3Km	0.00	0.00												
							23.25																		
542	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में कोरदी से बुरांशखण्डा तक सड़क निर्माण	5Km	02 / 2014	51.03	51.03	0.23		50.80	5Km	0.00	0.00												
							51.03																		
543	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में मिश्रवाणगांव से थाला तक सड़क निर्माण	5Km	02 / 2014	51.03	51.03	51.69		-0.66	2.57Km	0.00	0.00												
					2.57Km		51.03																		
544	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घो0 सं0–347/2019 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पंतवाड़ी–बैराड़ी–गैराबाग–अखोड़ी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कराया जायेगा।प्रथत चरण	10Km	01 / 2020	188.20	188.20	0.00		188.20	10Km	0.00	0.10												
						01 / 2020	188.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2997/।।। (2) / 15–06 (मु0म0घो0) / 2015 दिनांक 07.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय के पत्र सं0 960/2भू0आ0 दिनांक 04.09. 2019 के द्वारा उप जिलाधिकारी चौबट्टाखाल को प्रस्तावत पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रेषित किया गया है। उपजिलाधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त इस कार्यालय के पत्र सं0 1346/2भू0आ0 दिनांक 19.12.2019 द्वारा जिलाधिकारी पौडी को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
		शा0सं0 5937/(।।)/।।।(2) 18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12. 2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		परन्तु समरेखण में बांज का जंगल होने के कारण सहा0 अभि0 द्वारा दि0 14.7. 15 को पुनः अन्य समरेखण पर सहमति हेतु प्रधान को पत्र लिखा गया है । विवाद उत्पन्न।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 0.8 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		शासन के पत्रांक 917/10–4–16/ 1/ 448/15 दि0 18.10.16 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2021	शा0सं0 375/।।।(2) /20–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 22.01.2020			अनारम्भ कार्य		प्रांरभिक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 342/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018			समरेखण अनुमोदित		पूर्व में प्रस्ताव ऑन लाईन करने के पश्चाम प्रस्ताव दिनांक 23.09.2019 को पजीकतृ किया गया है। प्रस्ताव एक्नोलेजमेन्ट स्लिप हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 26. 11.2019 को ऑन लाईन की जा चुकी है। जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी द्वारा अपने पत्रांक 1765/12–1 दिनांक 31.01. 2020 द्वारा हार्ड कॉपी में आपत्ति लगाई गई है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014		Area 0.52 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रस्ताव वन संरक्षक के प0 सं0 422/12–1/2 दि0 17.8. 15 द्वारा प्रेषित । प्रस्ताव सी0एफ0 स्तर पर । डी0एफ0ओ0 आपत्ति में प्राप्त। ग्रामवासियों की आपत्ति एवं वन विभाग की असहमति से मार्ग निरस्त हुआ है ।
	31/03/2020	शा0सं0–1466/11/14–71 (प्रा0आ0)/2013 दि0 4/3/14			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–3466/5सी0 दिनांक 5/10/19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
545	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड 352 कीर्तिनगर के खोल मन्दार नामक तोक से कुनयाड़ गिंदाडू रतगाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। (मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत)	3Km	07/ 2018	17.70	17.70	0.10		17.60	3Km	2.00	0.00												
						07/ 2018	17.70																		
546	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर 352 में खुरमला से सिलोड़ा तक सड़क निर्माण	5Km	02/ 2014	55.35	55.35	0.26		55.09	5Km	0.00	0.00											
							55.35																		
547	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 352 क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत जुलेडी–धारकोट मोटर मार्ग के मिसिंग लिंक मोटर मार्ग तथा तेड़ोगाड़ नदी पर आर0सी0सी0 सेतु व ताल नदी पर लोह सेतु का निर्माण।	14Km+2no+250m	03/ 2014	212.40	212.40	1.72		210.68	14Km+2no+250m	1.00	0.00												
							212.40																		
548	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड 353 कीर्तिनगर में ग्राम धारी से बागियों तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)। (मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत)	3Km	07/ 2018	16.08	16.08	0.10		15.98	3Km	2.00	0.00												
						07/ 2018	16.08																		
549	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर 353 में दूयूली वैण्ड म्यूडी मंदार मिसिंग लिंक का निर्माण	5Km	02/ 2014	54.99	54.99	6.25		48.74	3.72Km	20.00	20.00	5.06										
					3.72Km		54.99								14.87										
550	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 353 क्षेत्र लैन्सडौन में कर्तिया जुई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	02/ 2014	93.66	93.66	3.09		90.57	6Km	1.00	0.00											
							93.66																		
551	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 353 460/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व॰ चन्द्र सिंह नन्दप्रयाग मुन्याली ग्वाई धारकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	8Km	01/ 2020	179.97	179.97	0.00		179.97	8Km	0.00	0.00												
						01/ 2020	179.97																		
552	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर 354 में ओनगढ से चामासौड मुडंक्यार्की तक सड़क निर्माण	5Km	02/ 2014	51.03	51.03	0.18		50.85	5Km	2.00	0.00											
							51.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 342/ ।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		वन भूमि का प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त हस्ताक्षर हेतु उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को दिनांक 01.01.2020 को प्रेषित किया गया था। उपजिलाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती को हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 65/33सी0 दिनांक 14.01.2020 द्वारा प्रेषित किया गया था। जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती ने अपने पत्रांक 2293/17–8 दिनांक 30.01.2020 द्वारा हार्ड कॉपी में आपत्ति लगाई गई है।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 297.58 लाख की गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 2055/113 याता–टी0ए0सी0/15 दि0 05.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2020 –	शा0सं0–779/ ।।।(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26/2/14			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि हस्तान्तरण हेतु डिजिटल मैप तैयार किया जा चुका है। वन भूमि हस्तान्तरण के प्रपत्र तैयार कर जिलाधिकारी, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021 8Km	शासनादेश संख्या 237/ ।।।(2)/20–5(एम॰एल॰ए॰)2017 दिनांक 10 जनवरी, 2020			अनारम्भ कार्य		दिदनांक 24.02.2020 को सर्वेक्षण कार्य कार्यस्थल पर किया गया। जिसमें ग्राम–मुन्यिाली द्वारा आपत्ति की गयी हैं तथा ग्राम पंचायत की आगामी बैठक के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य हेतु कहा गया है।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		संरेखण अधी0 अभि0 के प0सं0 8153/811याता–8/15 दि0 17.11.2015 द्वारा स्वीकृत। वन विभाग के सथ 11.01.2016 को संयुक्त निरीक्षण किया गया । वनभूमि पत्रावली तैयार कर आन लाइन प्रेषित कर दी गयी है ।
	31/03/2021 6Km	शासनादेश संख्या 464/ ।।।(2)/20–6(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 29 जनवरी, 2020			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण ग्रामवासियों से वार्ता कर दिनांक 25.02.2020 से प्रारम्भ किर दिया गया था। परन्तु वर्तमान में कोरोना माहमारी के कारण लॉक डाउन होने से कार्य बाधित।
	31/03/2021 1.6Km	शासनादेश संख्या 464/ ।।।(2)/20–6(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 29 जनवरी, 2020			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण ग्रामवासियों से वार्ता कर दिनांक 26.02.2020 से प्रारम्भ कर दिया गया था। परन्तु वर्तमान में कोरोना माहमारी के कारण लॉक डाउन होने से कार्य बाधित।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 5221/ ।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव गठन हेतु प्रस्तावित मार्ग के संरेखण का ड़िजीटल मैप व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाईल दिनांक 17.12.2019 को आई0टी0जी0सी0 में तैयार करवा दी गई है, जिसकी हाड कॉपी व सी0ड़ी0 दिनांक 31.12.2019 को इस खण्ड में प्राप्त हो चुका है। वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली गठित किया जा चुका है। पत्रावली दिनांक 02.02.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर प्रेषित की जा चुकी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
553	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	354 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 359/2019 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौली देवथापली रतूड़ा अनुसूचित बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	01/2020	124.80	124.80	0.00		124.80	6Km	0.00	0.00												
						01/2020	124.80																		
554	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	355 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 360/2019 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर सेम धारकोट घण्डियाल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.6Km	01/2020	24.80	24.80	0.00		24.80	1.6Km	0.00	0.00												
						01/2020	24.80																		
555	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 355 71/2017 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	6Km	10/2018	30.00	30.00	0.10		29.90	6Km	2.00	0.10												
						11/2018	30.00								0.10										
556	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर 356 में भेंगा से कुलीसौड तक सडक निर्माण	3Km	02/2014	30.62	30.62	0.23		30.39	3Km	0.00	0.00												
							30.62																		
557	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 356 347/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल–नौड़ा –तेगड़ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	12Km+1no+24m	10/2018	40.56	40.56	0.10		40.46	12Km+1no+24m	2.00	0.10	0.10											
						11/2018	40.56								0.10										
558	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 356 कोटद्वार में लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर एवं मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	7Km+1no+4500m	12/2014	418.30	418.30	72.59		345.71	7Km+1no+4500m	0.00	0.00												
							418.30																		
559	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 :– 357 346/2018 के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग से गण्डेराखाल टोला ग्वाड़ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	7Km	10/2018	16.66	16.66	0.10		16.56	7Km	3.00	0.00												
						11/2018	16.66																		
560	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	358 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत नाकोट बैण्ड से खोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12/2013	45.00	45.00	0.10		44.90	5Km	0.00	0.00												
							45.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य हेतु ग्रामीणों से सहमति बनायी जा रही है । इस कार्यालय के पत्रांक 256/1सी दि0 29.7.14, 2084/1सी दि0 31.7.14 एवं 2323/ 1सी दि0 20.8.14 के द्वारा प्रधान को भूमिधरों से सहमति हेतु पत्र लिखा गया है । सहमति आपेक्षित । विवद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020	6040/।।।(2)/14–07 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0–4 दि0 6/12/14			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 36.600 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिस हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा पत्र सं0–261/26 दि0 30/10/2017 को सभी उपजिलाधिकारियों को लिखा गया है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 5221/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त मार्ग की वास्तविक लम्बाई 15.00 कि0मी0 आ रही है। जिस हेतु मार्ग का पुनरीक्षित प्राविधिक आगणन लम्बाई 15.00 कि0मी0 हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को इस कार्यालय के पत्रांक 70/34सी0 दिनांक 15.01.2020 द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
		शा.सं. 6970/।।।(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 दिनांक 14.12.2013			अनारम्भ कार्य		सरेखण विवाद समाप्त करने हेतु दि. 25.11.14, 02.04.2018 को ग्राम नाकोट, डिम्मर एवं खोला के ग्रामवासियों के साथ बैठक की गयी, पुनः सरेखण विवाद। स0अ0 के प. 155/1सी0 दि0 04.10.2018 द्वारा पुनः उपजिलाधिकारी को लिखा गया है। पुनः ग्रामीणों के साथ माह 11/2019 में वार्ता की गयी, सहमति नहीं बन पा रही है। अ0अ0 के पत्र 154/1सी0 दि0 27.01.2020 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को सहमति बनाने हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 7004/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 18.12.2018			अनारम्भ कार्य		वर्तमान में मार्ग के समरेखण पर ग्रामीणों की आम सहमति बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है। जिस पर कि सकारात्मक निर्णय ग्रामीणों द्वारा प्राप्त नहीं है। पुनः इस क्रम में दिनांक 03.05.2019 को ग्रामीणों के साथ इस सम्बन्ध में वार्ता की गई वर्तमान में मार्ग के समरेखण पर ग्रामीणों की आम सहमति बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है। जिस पर कि सकारात्मक निर्णय ग्रामीणों द्वारा प्राप्त नहीं है। पुनः इस क्रम में दिनांक 03.05.2019 को ग्रामीणों के साथ इस सम्बन्ध में वार्ता की गई विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है। उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 1195/2 सी0 दिनांक 26.07.2019 द्वारा विवाद सुलझाने के लिये अपने स्तर से कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शा0सं0 3698(1)/।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0)/2012 दिनांक 18.10.2012		Area 2.39 (TA)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
561	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	362 मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 464/2018 के अन्तर्गत राज्य योजनार्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत कोठार पाली गोदी मोटर मार्ग से गौरियाखाल मंजियाड़भ् चामी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	4.5Km	12/ 2018	18.90	18.90	0.10		18.80	4.5Km	1.00	0.00												
						01/ 2019	18.90																		
562	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	362 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रतनगढ से कुनियाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (132/2012)	10Km	10/ 2012	126.00	126.00	1.11		124.89	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		
563	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	363 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग की किमी0 4 से रा0 इ0 कालेज गरवाण तक मोटर मार्ग निर्माण	2Km	02/ 2014	20.41	20.41	1.22		19.19	1.72Km	2.00	0.00												
					1.72Km		20.41																		
564	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	363 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत भटवाडी से पुजारगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (133/2012)	6Km	10/ 2012	75.60	75.60	0.56		75.04	6Km	0.00	0.00												
							75.60																		
565	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	364 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत सतपुली–सिसल्डी मोटर मार्ग के किमी0 10 से ग्राम मजकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	02/ 2019	15.42	15.42	0.00		15.42	3Km	0.00	0.00												
							15.42																		
566	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	364 जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड़ कीर्तिनगर में कीर्तिनगर डांगधारी मोटर मार्ग से सारकैणा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km+1no	12/ 2018	48.80	0.00	0.10		48.70	5Km+1no	2.00	0.20												
						01/ 2019	48.80																		
567	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	364 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सूर्यप्रयाग–जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग का नव निर्माण (134/2012)	5Km	10/ 2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
568	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	365 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत मरडीगाड श्रीकोट से जाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (135/2012)	4Km	10/ 2012	50.40	50.40	0.00		50.40	4Km	0.00	0.00												
							50.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 –	शा0 सं0 802/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभियन्ता के पत्र सं0 2026/115याता–टीएसी/टिहरी/15 दि0 04.11.15 द्वारा शासन को प्रेषित । प्रतिकर विवाद के कारण ग्राम वासियों द्वारा प्रतिकर नही लिया जा रहा है ।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 2.83 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		पूर्व पत्रावली को निरस्त पर पुनः पत्रावली गठित। हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
	 –	शा0सं0 604/III(2)19–40(एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दिनांक 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया जाना है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 8112/III(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 ई0सी0 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4607/104याता0–8/2019 दिनांक 11.07.2019 द्वारा अनुमोदित वन भूमि प्रस्ताव गठित करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1857/33सी0 दिनांक 30.12.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 0.43 (Division)	अनारम्भ कार्य		पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 1.8 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि पत्रावली गठित। भूवैज्ञानिक द्वारा सवे निरस्त। वैकल्पिक संरेखण पर ग्रामीणों की सहमति के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी। आपसी सहमति बनने के बाद ही सर्वे कार्य किया जाना सम्भव होगा।
पनगांव तल्ला, पतगांव मल्ला	 –	4842(1)/III(2)/II–30(एम0एल0ए0)/20 11			निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति दि0 27.08.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है। स्वीकृत लागत रू0 50.40 लाख के सापेक्ष रू0 16.91 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। एन0पी0वी0 जमा की जानी है।
कसाणा बिचला	01/03/2021 –	शा0सं0 4842(1)/III(2)/II–30 (एम0एल0ए0)/2011			निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जानी है। स्वीकृत लागत रू0 25.20 लाख के सापेक्ष रू0 0.07 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। एन0पी0वी0 जमा की जानी है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 1.75 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। द्वितीय चरण की स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
569	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग संख्या 121 स्थित खोली खन्दक तोक से स्वतन्त्रता सैनानी श्री मस्टराम सुन्द्रियाल के पैतृक गांव पतगांव तक सड़क निर्माण। 365	4Km	10 / 2011	50.40	50.40	16.91		33.49	4Km	1.00	0.00												
						03 / 2021	50.40																		
570	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीड़ांडा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 स्थित ढकरीखाल तोक से कयाग बिचला होते हुए चौरीखाल तक सड़क निर्माण। 366	2Km	10 / 2011	25.20	25.20	0.07		25.13	2Km	1.00	0.00												
						10 / 2011	25.20																		
571	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया–खैडा–घेंघडखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (136/2012) 366	5Km	10 / 2012	63.00	63.00	0.50		62.50	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
572	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सौंदा से मठियाणाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (137/2012) 367	5Km	10 / 2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	1.29	1.29												
							63.00								1.29										
573	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	विकासखण्ड नैनीडाड़ा में दियोड़– रौदड़ी–ताल–चिलाऊ मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से गोदियाल गांव बसेरी सम्पर्क मार्ग। 367	6Km	03 / 2011	75.60	75.60	1.40		74.20	6Km	1.00	0.00												
						03 / 2011	75.60																		
574	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीड़ांडा के अन्तर्गत अपोला गांव से अपोलोसेरा नलय तक सड़क निर्माण का कार्य। 368	4Km	10 / 2011	50.40	50.40	1.06		49.34	4Km	1.00	0.00												
						10 / 2011	50.40																		
575	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के चोपडियालगांव पंचायत भवन से मरखापानी होकर चोपडियालगांव बड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 368	3Km	11 / 2018	51.60	51.60	0.10		51.50	3Km	5.00	0.00												
							51.60																		
576	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अ मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सौंराखाल से सतनी–बांसी–कोटली होते हुए मल्यासू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (138/2012) 368	10Km	10 / 2012	126.00	126.00	1.21		124.79	10Km	0.00	0.00												
							126.00																		
577	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीड़ांडा के अन्तर्गत ब्लॉक धुमाकोट पिपली मोटर मार्ग से खुटीरा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 369	3Km	12 / 2008	37.80	37.80	9.09		28.71	3Km	0.00	25.00												
						12 / 2011	37.80								25.62										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012	TS VIDE 4297/1C dated 12/12/2018 OF Amount 3.05 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। किन्तु मार्ग के प्रथम बिन्दु पर ग्रामीणों द्वारा आवासीय भवन बनने के कारण पुनः नये संरेखण हेतु सर्वे कार्य किया जाना है।
उपगांव,बसेरी,चिलाऊ	31/03/2021 —	शा0सं0 1440/ ।।।(2)/10–05 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 28.03.2011			निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 15 मार्च 2016 को वन भूमि प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 18041/2016 के द्वारा ऑन लाईन किया जा चुका है। दिनांक 09.10.2018 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 75.60 लाख के सापेक्ष रू0 1.40 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 4842(1)/ ।।।(2)/ ।।–30 (एम0एल0ए0)/2011			निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 23.01.2018 को संरेखण प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त। स्वीकृत लागत रू0 50.40 लाख के सापेक्ष रू0 1.06 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। दितीय चरण का आगाण्न स्वीकृ हेतु प्रेषित।
	 —	शासनादेश संख्या–5710/ ।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018	TS VIDE 2080/1C dated 31/10/2019 OF Amount 51.6 lac		समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 5662/900 सी0–8/2019 दिनांक 29/08 2019 द्वारा समरेखण स्वीकृत।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		ग्राम बांसी के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
खुटीड़ा, खुटीड़ा तल्ला, खुटीडा मल्ला।	01/03/2021 —	शा0सं0 4018/111 (2)/08 15 (प्रा0आ0)/08 दि0 5.12.08			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0,(सिचाई खण्ड) बैजरों के द्वारा निर्माण कार्य हेतु हस्तान्तरित। स्वीकृत लागत रू0 37.80 लाख के सापेक्ष रू0 9.09 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	 —	शासनादेश संख्या–5710/ ।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018	TS VIDE 2081/1C dated 31/10/2019 OF Amount 46 lac		समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 6062/687 सी0–8/2019 दिनांक 19/09 2019 द्वारा समरेखण अनुमोदित।
	31/03/2021 —	शा0सं0 815/ ।।।(2)/14–57(प्रा0आ0)/13 दिनांक 08.02.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 44.52 लाख के सापेक्ष रू0 0.64 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2019 —	2248/ ।।।(2)/14–1 (प्रा0आ0)/2014 दि॰ 02.06.2014			अनारम्भ कार्य		राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड द्वारा किया जा रहा है। कार्य निरस्त किया जाना हैं।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
578	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 369 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत जडीपाणी से सौलदुली ठांग अधियारगढी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8Km	11 / 2018	46.00	46.00	0.10		45.90	8Km	5.00	0.00												
							46.00																		
579	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र 370 चौबट्टाखाल के अन्तर्गत सिमड़ी कुण्डली छोटी –पाटिल्यूं– तिमलीखाल मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	6Km	02 / 2014	44.52	44.52	0.64		43.88	6Km	1.00	30.00												
						02 / 2014	44.52								27.70										
580	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	श्रीबद्रीनाथाधाम हेतु लामबगड़ जे0पी0 370 कम्पनी एडिट से लामबगड़ बाईपास मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	06 / 2014	56.31	56.31	0.10		56.21	3Km	0.00	0.00												
						05 / 2015	56.31									3 k									
581	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 370 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गजा नकोट मोटर मार्ग के किमी0 17 से छाती गांव होकर मोलठा तक मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	11 / 2018	56.46	56.46	0.10		56.36	3Km	5.00	0.00												
							56.46																		
582	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अं0 370 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली से पाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (141/2012)	5Km	10 / 2012	63.00	63.00	0.20		62.80	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
583	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र 371 लैन्सडौन के अन्तर्गत हल्दूखाल– नैनीडांडा मोटर मार्ग के मूजडाबैण्ड से सिद्वपीठ अपोलासेरा मोटर मार्ग का डामरीकरण ।	8Km	03 / 2014	1.35	1.35	0.10		1.25	8Km	1.00	0.00												
						03 / 2014	1.35																		
584	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र 372 लैन्सडौन के अन्तर्गत नैनीडांडा–हल्दूखाल मोटर मार्ग के स्थान काली नदी से रा0उ0मा0 वि0 तथा प्राथमिक विद्यालय चमाडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	8Km	03 / 2014	59.36	59.36	0.09		59.27	8Km	1.00	0.00												
						03 / 2014	59.36																		
585	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 372 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत दिउली–गडबू–डांडाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (144/2012)	7Km	10 / 2012	88.20	88.20	0.00		88.20	7Km	0.00	0.00												
							88.20																		
586	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा 372 सं0–432/2015 के अन्तर्गत मागथा–कपोलकाटल–माला मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	05 / 2015	131.67	131.67	0.10		131.57	7Km	1.00	0.00												
							131.67																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या–5710 / ।।।(2) / 18–13 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 22 नवम्बर 2018			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर भू वैज्ञानिक सर्वे दिनांक 31.01.2020 को किया जा चुका है भू वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1) / ।।।(2) / 12–04(मु0मं0घो0) / 2012 दिनांक 18.10.2012			समरेखण अनुमोदित		संरेखण में ग्रामीणों का विवाद। निरस्त किया जाना है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1855 / ।।।(2)14–71(प्रा0आ0)2013 दि0 04.03.2014			निर्माण प्रारम्भ		पुनः डी0पी0आर0 नई दरों पर गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 1.35 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। नई दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1473 / ।।।(2) / 14–71(प्रा0आ0) / 13 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		भूभगीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। संरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद किया गया, जिसमें पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 59.36 लाख के सापेक्ष रू0 0.09 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। संरेखण विवाद।
	31/03/2022 —	शा0सं0 3698(1) / ।।।(2) / 12–04(मु0मं0घो0) / 2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद सुलझा दिया गया है। भूवैज्ञानिक आख्या अपेक्षित है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 07.05.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–4157 / 5सी0 दिनांक 27 / 11 / 19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित। है।
	31/12/2021 —	3867(0) / ।।।(2) / 17–40(एमएलए) / 2017 दि0 06.12.2017			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव दिनांक 15.11.2018 को अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु लो0नि0वि0, बैजरों कार्यालय के पत्रांक 15 / 14सी0 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी को लिखा गया है। स्वीकृत लागत रू0 10.44 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। संयुक्त निरीक्षण किया गया है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2997 / ।।।(2) / 15–06(मु0मं0घो0) / 2015 दिनांक 07.05.2015			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। मार्ग में वन भूमि पड़ती है। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। वन भूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। क्षतिपूरक भूमि वन विभाग से प्राप्त न होने के कारण डी0पी0आर0 गठित नहीं हो पा रही है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 3867(0) / ।।।(2) / 17–40 / (एमएलए) / 2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण दिनांक 14.10.2018 को भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या आपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 17.40 लाख के सापेक्ष रू0 0. 10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। संरेखण स्वीकृत, द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
587	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	373 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत कण्डूली बड़ी से तिमलीखाल मिलाने हेतु मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	3Km	12 / 2017	10.44	10.44	0.10		10.34	3Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	10.44																		
588	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	373 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–433/2015 के अन्तर्गत धारकोट–सीला मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य	18Km	05 / 2015	223.38	223.38	0.10		223.28	18Km	1.00	0.00												
							223.38																		
589	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	374 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत अमखोली (खिरैरीखाल) से बागू (नलाई मल्ली) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12 / 2017	17.40	17.40	0.10		17.30	5Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	17.40																		
590	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	374 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–442/2015 के अन्तर्गत जोलधार से सार तक 1.50 किमी0 लिंक मार्ग का निर्माण।	1.5Km	04 / 2015	20.66	20.66	1.49		19.17	1.5Km	5.00	0.00												
							20.66																		
591	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	374 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रिंगोली–मल्ली से ड़ांग–हलपाड़ा– कल्याणी– किमखर– ओखली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	06 / 2019	25.26	25.26	0.00		25.26	6Km	0.00	0.00												
						07 / 2019	25.26																		
592	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	374 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रा0इ0का0 चमकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (147/2012)	3Km	10 / 2012	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.39	0.39	0.06											
							37.80								0.40										
593	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	375 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खडोलियाखेत से कौला पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	4Km	12 / 2017	13.40	13.40	0.10		13.30	4Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	13.40																		
594	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	375 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ककड़पाली से बांगापानी होते हुये लूसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	06 / 2019	14.87	14.87	0.00		14.87	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2019	14.87																		
595	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	375 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रा0इ0का0 लदोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (148/2012)	3Km	10 / 2012	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–02/5सी0 दिनांक 3/01/2020 द्वारा रू0 68.81 लाख मात्र का विस्तृत आगणन अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/ ।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भि सर्वेक्षण कार्य पूर्ण समरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012	TS VIDE 71/1C (Camp) dated 25/02/2019 OF Amount 0.79 lac	Area 0.58 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत । वनभूमि पत्रावली आून लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3867(0)/ ।।।(2)/17–40/(एमएलए) /2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दिनांक 08.10.2018 को भूवैज्ञानिक को निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है। स्वीकृत लागत रू0 13.40 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। संरेखण स्वीकृत, संयुक्त निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/ ।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		ग्राम लूसी तक मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया था, किन्तु ग्रामवासियों के अनुरोध पर मार्ग का सर्वेक्षण 4.00 कि0मी0 तक किया जाना है। जिस हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद है। सहमति के उपरान्त पुनः सर्वे कार्य किया जायेगा।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3867(0)/ ।।।(2)/17–40/(एमएलए) /2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दिनांक 14.10.2018 को भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या आपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 16.75 लाख के सापेक्ष रू0 0. 10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। द्वितीय चरण का आगणन प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/ ।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत। मार्ग में वन भूमि पड़ती है। वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
596	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	376 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत पंजई मोक्षण से बैडहाड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण।	5Km	12 / 2017	16.75	16.75	0.10		16.65	5Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	16.75																		
597	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	376 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गहड़ में माटर मार्ग का नव निर्माण।	4.5Km	06 / 2019	31.34	31.34	0.00		31.34	4.5Km	0.00	0.00												
						07 / 2019	31.34																		
598	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	376 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत सुनाऊ से पौड़ीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (149/2012)	5Km	10 / 2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
599	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	376 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–448/2015 के अन्तर्गत कण्वाश्रम–पौखाल मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km+2no	04 / 2015	196.02	196.02	0.21		195.81	10Km+2no	2.00	0.00												
							196.02																		
600	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	377 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत मजेडाबैण्ड छिन्नखाल से कमेड़ा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	2.5Km	12 / 2017	8.37	8.37	0.10		8.27	2.5Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	8.37																		
601	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	377 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेड़ी मणजुली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 है0मी0 2–4 से चौंरीखाल सिरवाड़ी काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	06 / 2019	13.04	13.04	0.00		13.04	4Km	0.00	0.00												
						07 / 2019	13.04																		
602	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	377 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रणधार से वासुदेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (151/2012)	5Km	10 / 2012	63.00	63.00	0.57		62.43	5Km	0.00	0.00												
							63.00																		
603	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	377 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–450/2015 के अन्तर्गत चरेख–धरगांव मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	04 / 2015	70.65	70.65	2.78		67.87	5Km	2.00	0.00												
							70.65																		
604	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	377 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में रेतोली से रा0इ0का0 भरेटीधार दणोली अवशेष मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	05 / 2014	81.00	81.00	8.83		72.17	1.7Km	0.00	0.00												
					1.7Km		81.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0सं0 3867(0)/ ।।।(2)/17–40/(एमएलए) /2017 दि0 06.12.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दिनांक 14.10.2018 को भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या आपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 8.37 लाख के सापेक्ष रू0 0.10 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है। द्वितीय चरण का आगणन प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/ ।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण समरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 1.78 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है। डीएफओ द्वारा पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु कहा गया है।
	31/10/2019 –	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015	TS VIDE 1903/10C dated 10/05/2018 OF Amount 70.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–3102/2सी0 दिनांक 31/8/19 द्वारा आगणन लागत रू0 273.44 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त लो0नि0वि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेशित
	31/12/2016 –	शा0 सं0 3233/111(2)/14–4(प्रा0आ0)/2014 दि0 26/05/14			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त । कार्य प्रगति पर ।
	31/10/2019 –	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, पौड़ी के पत्रांक–1269/12 (283) याता–पौड़ी/18 दि0 19/6/18 द्वारा रू0 386.75 लाख मात्र का आगणन अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित। पुनः विस्तृत आगणन नई दरों पर गठित कर पुनः इस कार्यालय के पत्रांक– 377/ 5सी0 दिनांक 29/01/2020 द्वारा लम्बाई 3.00 कि0मी0, रू0 226.49 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेशित।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3787/ ।।।(2)/18–40/(एमएलए) /2017 दि0 27.07.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। संरेखण स्वीकृत द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/ ।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		मार्ग के समरेखण निराकरण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/ ।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012		Area 2.18 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्तं। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली डीएफओ स्तर पर लम्बित है।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
605	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	378 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–452/2015 के अन्तर्गत पौखाल से मांडई तक 06 कि0मी0 तक मोटर मार्ग का डामरीकरण।	6Km	04 / 2015	1.02 1.02	1.02	0.10		0.92	6Km	0.92	0.00												
606	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	378 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खुटीड़ा बिचला से खुटीड़ा तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	07 / 2018 07 / 2018	10.80 10.80	10.80	0.00		10.80	3Km	1.00	0.00												
607	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	378 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत जैधार बैण्ड से माछनी मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3Km	06 / 2019 07 / 2019	13.53 13.53	13.53	0.00		13.53	3Km	0.00	0.00												
608	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	378 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अं0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत लाउडी–लडियासू–जाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (152/2012)	5Km	10 / 2012	63.00 63.00	63.00	1.01		61.99	5Km	0.00	0.00												
609	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	379 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 253/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.5Km	09 / 2014	16.28 16.28	16.28	0.45		15.83	1.5Km	10.00	0.00												
610	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	379 देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जगठी से कुराली होते हुये जाली (किमखोला) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	06 / 2019 07 / 2019	47.25 47.25	47.25	0.00		47.25	3Km	0.00	0.00												
611	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	379 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–454/2015 के अन्तर्गत अमोला से डाडादमराड़ा तक 04 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	04 / 2015	53.64 53.64	53.64	0.10		53.54	4Km	5.00	0.00												
612	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	379 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली अं0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत दुगड्डा पालाकुराली मोटर मार्ग से पर्यटक स्थल पटांगणियां तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (180/2012)	5Km	10 / 2012	63.00 63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।पूर्व स्वीकृत संरेखण में विवाद होने के कारण नया संरेखण अनुमोदित। पुनः टी0एस0 प्राप्त रने की कार्यवाही की जा रही ह।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/III(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया जिस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में दिनांक 07.01.2020 को ग्रामवासियों के साथ बेठक की गई किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2724/III(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। पुनः नई दरों पर आगणन गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–4466/5सी0 दिनांक 11/10/18 द्वारा रू0 186.29 लाख मात्र का अधी0अभि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। अधी0अभि0, पौड़ी के पत्रांक–4410/378 याता–12 /18 दि0 12/11/18 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012			समरेखण अनुमोदित		सेरेखण वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत है। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करते समय पालाकुराली के ग्रामीणों के विवाद को सुलझा दिया गया ह। वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3698(1)/III(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012	TS VIDE 4721/1C dated 31/12/2019 OF Amount 5.86 lac	Area 0.47 (TA)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डीपीआर गठित की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/III(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों के आपसी विवाद के कारण सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया है।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण, निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
	31/12/2019 –	शा0सं0 2724/III(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2277/III(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 21.06.2019			समरेखण अनुमोदित		मार्ग के समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 7278/341सी0–8/2019 दिनांक 21.11.2019 द्वारा अनुमोदित। के0एम0एल0 फाईल प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की कार्यवाही गतिमान है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
613	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	380 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत भटवाडी से अन्थोली–जाखाल मोटर मार्ग के जखोली भरदार बैण्ड से घरियाणा भरदार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (181/2012)	1Km	10/ 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	5.40	5.40												
							12.60																		
614	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में विकास 380 खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पलेठी (ड़ोबलियालो की) स्थित शिवालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	06/ 2019	28.17	28.17	0.00		28.17	3Km	0.00	0.00												
						07/ 2019	28.17																		
615	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	380 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 254/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग से सोरयो टिपरी मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	09/ 2014	67.70	67.70	21.59		46.11	3.55Km	40.00	40.00	16.22											
					3.55Km		67.70								47.77										
616	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	380 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–455/2015 के अन्तर्गत च्वुयानी–गुमालगांव–बुधोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7Km	04/ 2015	126.63	126.63	0.10		126.53	7Km	10.00	2.35												
							126.63								2.35										
617	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	381 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम ड़ोभ के उपग्राम पाटियों हेतु गौमुख से मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1Km	06/ 2019	3.38	3.38	0.00		3.38	0.5Km	0.00	0.07												
					0.5Km	07/ 2019	3.38								0.05										
618	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	381 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–456/2015 के अन्तर्गत बोरगॉव लिंक मार्ग का निर्माण।	2Km	04/ 2015	26.10	26.10	0.10		26.00	2Km	2.00	0.00												
							26.10																		
619	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	381 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 256/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कोट से खिटवाड़ी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	09/ 2014	54.25	54.25	19.82		34.43	6.75Km	0.00	0.00												
					6.75Km		54.25																		
620	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	382 जनपद टिहरी गढवाल में ग्राम ज्यूंदासू के अन्तर्गत जाख डोबरा मोटर मार्ग के फुरोगी नाम स्थान से ज्यूंदासू तक सड़क निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	03/ 2019	26.76	26.76	0.00		26.76	3Km	2.00	0.00												
							26.76																		
621	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	382 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–457/2015 के अन्तर्गत गंगाभोगपुर से तालकंडरा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	04/ 2015	54.27	54.27	0.10		54.17	3Km	0.50	0.00												
							54.27																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1664/8(1)याता–टी0ए0सी0 /2016–17 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 411.03 लाख की शासन को प्रेषित । पुनः नई दरों पर प्रेषित की जा रही है ।
	 –	शासनादेश संख्या– 1300/ ।।। (2)/19–12 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 93/1 सी0 दिनांक 22.01.2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	यह मार्ग राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्रान्तर्गत है। अतः सर्वक्षण की अनुमति हेतु पत्र लिखा गया है।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य एक बार पूर्ण। । ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद उत्पन्न कर दिया गया है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त । संरेखण विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास जारी है ।
	31/10/2020 –	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/ 15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	 –	शासनादेश संख्या– 1300/ ।।। (2)/19–12 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च, 2019			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 365/951 सी–8/2019–20 दिनांक 07.02.2020 द्वारा अनुमोदित।
कियाण गांव	31/03/2019 –	शाशनादेश संख्याः–2501/ ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015		Area 1.35 (DFO)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 25.02.2016 ऑन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर लम्बित है। द्वितीय चरण का आगणन रू0 199.65 लाख का गठित कर मु0 अभि0 टिहरी के पत्राकं– 3089/6 3 याता–टि0 /टी.ए.सी./2016 दि0 13.09.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
622	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 257/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग से उठड़ तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 382	4Km	09/2014	133.40	133.40	0.29		133.11	4Km	0.00	0.00	4.99										
							133.40								4.99										
623	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 258/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत सैण से रगड़ाभट्ट गांव तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 383	1Km	09/2014	10.85	10.85	2.40		8.45	1Km	5.00	0.00											
							10.85																		
624	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–458/2015 के अन्तर्गत खेड़ा से दुबड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 383	1Km	04/2015	18.09	18.09	0.22		17.87	1Km	5.00	0.00											
							18.09																		
625	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत सूलियाधार हडकी मोटर मार्ग के स्थान डौन्ड नामें तोक से–चौराखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 383	2.5Km	03/2019	37.60	37.60	0.00		37.60	2.5Km	5.00	0.00											
							37.60																		
626	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में बोगां से कियाणगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 384	3Km	04/2015	17.55	17.55	0.76		16.79	3Km	0.00	0.00											
						04/2015	17.55																		
627	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल मे राज्य योजना में चम्बा आराकोट मोटर मार्ग से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 384	2.22Km	03/2019	34.27	34.27	0.00		34.27	2.22Km	5.00	0.00											
							34.27																		
628	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–459/2015 के अन्तर्गत भृगुखाल से निसणी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 384	5Km	04/2015	94.05	94.05	0.10		93.95	3.4Km	0.00	0.00											
					3.4Km		94.05																		
629	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 259/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नन्दगांव से मटियाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 384	5Km	09/2014	173.50	173.50	1.04		172.46	3.15Km	75.00	50.00											
					3.15Km		173.50								12.79										
630	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के ग्राम भाटूसैण पटुडी मोटर मार्ग के किमी0 2 के मातलीधार से लवाधार दौल चोपडियाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 385	4.5Km	03/2019	40.00	40.00	0.00		40.00	4.5Km	5.00	0.00											
							40.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या– 1283/ ।।।(2)/19–13 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण इस कार्यालय के पत्रांक–279/1 सी0 दिनांक 14.02.2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/08/2019	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	30/06/2016	शा0 सं0 1730/111(2)/14–03(मु0म0घो0)/14 दि0 24.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
	—	शासनादेश संख्या– 1283/ ।।।(2)/19–13 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 07 मार्च, 2019			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 7999/949 याता0–08/ 2020 दिनांक 04.01.2020 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव दि0 22/1/2019 द्वारा स्वीकृत। मुख्य अभियन्ता , पौड़ी के पत्रांक–1880/12 (229) याता–पौड़ी/2019 दिनांक 6/8/19 द्वारा रू0 163.98 लाख मात्र का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015		Area 2.58 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 13.02.2015 को आनलाइन कर दिया गया है।वर्तमान में प्रस्ताव खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	30/06/2016	शा0 सं0 5353/111(2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दि0 20/10/2014	TS VIDE 814/01c dated 16/03/2015 OF Amount 12.74 lac		अनारम्भ कार्य		भूगर्व वैज्ञानिक को दि0 18.12.14 तथा 19.1.15 को पत्र लिखा गया है। कन्सलटेन्सि हेतु अनुवन्ध गठित। भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है । पूर्व प्रस्तावित भूमि को पुलिस विभाग को आवंटित हो चुकी है । अन्यत्र भूमि की उपलब्धता देखी जा रही है ।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23.04.2015			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित संरेखण को निरस्त कर दिया गया है। अन्य कोई विकल्प न होने के कारण निरस्त किया जाना है। यह मार्ग यमकेश्वर ढूंगा से जुड़ जायेगा।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
631	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	385 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–462/2015 के अन्तर्गत स्यालनी मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	04/2015	41.31	41.31	0.10		41.21	3Km	5.00	0.00											
							41.31																		
632	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	386 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में के भटवाड़ी में हिना से हिना गांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	04/2015	17.55	17.55	0.35		17.20	3Km	0.00	0.00											
						04/2015	17.55																		
633	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	386 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–464/2015 के अन्तर्गत यमकेश्वर से ढुंगा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	04/2015	94.05	94.05	0.76		93.29	5Km	0.00	0.00											
							94.05																		
634	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	387 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 07/2014 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव में पार्किंग एवं मार्ग का निर्माण	1job	10/2014	12.74	12.74	0.98		11.76	1job	0.00	0.00											
							12.74																		
635	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	387 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–464/2015 के अन्तर्गत आमकाटल से ढुंगा मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	04/2015	75.24	75.24	0.10		75.14	4Km	0.00	0.00											
							75.24																		
636	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	387 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 532/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में मनेरी–जखोल–पाला वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	18Km+1no+80m	04/2015	191.96	191.96	0.00		191.96	18Km+1no+80m	0.00	0.00											
						04/2015	191.96																		
637	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	388 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–489/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत डोडीताल से दयारा मोटर मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य। प्रथम चरण	50Km	05/2015	44.50	44.50	2.25		42.25	54Km	5.00	0.00											
					54Km	05/2015	44.50																		
638	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	389 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–494/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में तिलोथ–माण्डो–हुर्री मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	39.5Km	05/2015	65.40	65.40	5.78		59.62	82.3Km	5.00	0.00											
					82.3Km	05/2015	65.40																		
639	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	394 जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत कपरोली कड़ाकोट के थान कुला वृत खुण्ड अनुसूचित बस्ति तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	11/2019	16.08	16.08	0.00		16.08	4Km	0.00	0.00											
						12/2019	16.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मनेरी, औगीं, मझंगांव, जखोल	31/03/2019	शाशनादेश संख्याः–2501/।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0/2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		मनेरी, औगीं, मझंगावं एवं जखोल ग्रामवासीयों द्वारा समरेखन पर विवाद एवं शासनादेश में संशोधन हेतु अनुरोध किया जा रहा है। धोषणा में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी के पत्राकं– 1904/01 याता (सा0)–टिहरी/2017 दि0 23.08.2017 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–4370/!!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य की स्वीकृति रु0 44.50 लाख की शा0सं0 4370/।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा प्राप्त है । सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन प्रस्ताव गठन की कार्य वाही की जा रही है। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्राकं – 101 उ0का0/3 भू0 अ0 दि0 01.06.2018 द्वारा वन विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–4370/!!! 2 /15–07 मु0मं0धो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015	TS VIDE EE 42/4C dated 03/08/2015 OF Amount 65.4 lac		समरेखण अनुमोदित		कार्य की स्वीकृति रु0 65.40 लाख की शा0सं0 4370/।।।(2)/15–07(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा प्राप्त है। सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्राकं – 101 उ0का0/3 भू0 अ0 दि0 01.06.2018 द्वारा वन विभाग को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 4298/।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27.11.2019			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–7075/।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013			अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। पूर्व से वनमार्ग निर्मित है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 4298/।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27.11.2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, किन्तु ग्रामवासियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 4298/।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27.11.2019			अनारम्भ कार्य		मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–7075/।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013	TS VIDE E.E797/1C dated 09/04/2015 OF Amount 45 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 4298/।।।(2)/19–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27.11.2019			अनारम्भ कार्य		मार्ग के प्रारम्भिक सर्वेक्षण हेतु ग्रामीणों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। जिस कारण सर्वेक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
640	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	395 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–778/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में दिउली से श्री कुँजापुरी मन्दिर होते हुए इठारना तक मोटर मार्ग नव निर्माण का कार्य।	4Km	12/2013	28.87	28.87	0.04		28.83	4Km	0.00	0.00												
							28.87																		
641	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	395 जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चौकी से बसनौ भावर पठाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	11/2019	28.95	28.95	0.00		28.95	5Km	0.00	0.00												
						12/2019	28.95																		
642	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	396 जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला से सील कपरोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	11/2019	30.11	30.11	0.00		30.11	7Km	0.00	0.00												
						12/2019	30.11																		
643	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	396 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–779/2012 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में ओणी से तलाई तक 4.00 कि0मी0 लम्बाई में नव निर्माण का कार्य।	4Km	12/2013	45.00	45.00	10.29		34.71	4Km	0.00	4.46												
							45.00								4.46										
644	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	397 जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जाबर से फलासी रैंथाली खोबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4Km	11/2019	16.20	16.20	0.00		16.20	4Km	0.00	0.00												
						12/2019	16.20																		
645	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	399 काण्डई–कमोल्डी–मोलखाखाल मोटर मार्ग के किमी0 10 से कमोल्डी गावं हेतु लिंक मार्ग।	2Km	02/2014	10.50	10.50	0.41		10.09	2Km	0.00	0.00												
							10.50																		
646	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	399 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में डाडामण्डी मदनपुर मोटर मार्ग का सनेयाखाल तक विस्तार।	5Km	03/2015	85.00	85.00	6.43		78.57	5Km	0.00	0.00												
							85.00																		
647	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	403 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम मोरोबैण्ड घोबीघाट के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02/2018	32.35	32.35	0.00		32.35	5Km	0.00	0.00												
						02/2018	32.35																		
648	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	403 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–602/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत हनुमंती–उफ्रैखाल मोटर मार्ग का विस्तार।	5Km	06/2015	41.00	41.00	2.19		38.81	5Km	5.00	0.58												
							41.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	शा.सं. 1152(1) ।।। (2)/14–62(प्रा0आ0)/13 दिनांक 21.02.14			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण आख्या स्वीकृत। द्वितीय चरण की स्वीकृति अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	शा0सं0–2221/।।।(2)/15–17 (प्रा0आ0)/2015 दि0 31/3/15	TS VIDE 3140/1C dated 03/10/2016 OF Amount 85 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0–1621/।।।(2)/18–17 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 19/04/18 द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। पुनरीक्षित संरेखण स्वीकृत।
	5Km	शा0सं0 508/।।।(2)/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 09.02.2018			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 1443/14 सी0 दिनांक 16.09.19 को डिजिटल मैप प्राप्त करने हेतु कोर्डिनेट भेजे गये है। डिजिटल मैप प्राप्त कर वनभूमि गठित किया जा चुका है।
	31/03/2020 —	4520/।।।(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015	TS VIDE 4394/5C dated 13/12/2019 OF Amount 41 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी के पत्रांक–3090/493 याता–12/19 दिनांक 20/9/19 द्वारा मुख्य अभियन्ता ग0, लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा0सं0 2724/।।।(2)/15–05(मा0मु0घो0)/2015 दिनांक 24.04.2015		Area 2.2 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भमि प्रस्ताव की पत्रावली तैयार कर दिनांक 25.02.2020 द्वारा डी0एफ0ओ0 को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित।
	2Km	शा0सं0 508/।।।(2)/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 09.02.2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य का समरेखण गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1861/18 सी दि0 10.12.2019 के द्वारा वृत्तीय कार्यालय का अनुमोदन हेतु प्रेषित।
	31/10/2019 —	5213/।।।(2)/ 15–09(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07.07.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2018 —	शा0सं0 1473/।।।(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014		Area 0.49 (TA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण शेष है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
649	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	403 मा0मु0घो0 के अन्तर्गत ग्वाड़–डिडोली–रिखतोली–पारतोली–किमोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	7Km	04 / 2015	103.95	103.95	0.33		103.62	7Km	0.00	0.00												
						05 / 2018	103.95																		
650	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	404 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत फरसाड़ी गढ़कोट छांछरौ मोटर मार्ग पर छांछरों से गुड़ियलखील मल्ली सत्यनगर मलला/तल्ला मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2Km	02 / 2018	7.00	7.00	0.05		6.95	2Km	0.00	0.00												
						02 / 2018	7.00																		
651	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	406 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत विशनपुर मुख्य सड़क से रतनपुर–जीतपुर के रौले तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	07 / 2015	33.40	33.40	0.10		33.30	2Km	5.00	0.00												
							33.40																		
652	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	408 जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भौसाल चौण्ड मोटर मार्ग से डोभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03 / 2014	16.21	16.21	0.22	2Km	15.99		0.00	0.00												
							16.21																		
653	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	409 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–606/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत चपड़ेत–कन्दलाई–अमडंडा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण।	5Km	06 / 2015	1.05	1.05	0.10		0.95	5Km	0.95	0.00												
							1.05																		
654	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	409 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत जाखणीखाल–व्यासघाट मोटर मार्ग के असनेथ बैण्ड से ग्राम असनेथ टाटरी तक लिंक मोटर माग्र का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	6Km	02 / 2019	47.04	47.04	0.00		47.04	6Km	0.00	0.00												
							47.04																		
655	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	409 जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत स्वांरी–ग्वांस मोटर मार्ग से मालखी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6Km	03 / 2014	53.16	53.16	0.09		53.07	6Km	0.00	0.00												
							53.16																		
656	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	410 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–607/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत बगेड़ा में हैलीपेड तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	06 / 2015	19.05	19.05	0.62		18.43	1.5Km	2.00	0.00												
							19.05																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	4520/III(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी के पत्रांक–2731/789 याता–12/19 दिनांक 27/7/19 द्वारा रू0 233.34 लाख मात्र का मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी को प्रेषित। आपत्तियों में प्राप्त। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–610/5सी0 दिनांक 12/02/2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	– –	शा0सं0 605/III(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE 19/T.S./16C dated 05/12/2013 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति। सर्वेक्षण कार्य किया जाना है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1473/III(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		पुनः मालखी के ग्रामणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/10/2019 –	4520/III(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक–1557/12(203) याता–पौड़ी/2018 दि0 28/7/18 द्वारा आगणन लागत रू0 74.93 लाख मात्र का आपत्तियों में प्राप्त। वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु भूमि देने से मना कर दिया गया है। पुनः ग्रामवासियों को सहमति हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1473/III(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014	TS VIDE 4279/1C dated 19/11/2019 OF Amount 2.82 lac	Area 1.4 (GOI)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
	– –	शा॰सं॰ 949/III(2)/ 19–07(एम॰एल॰ए॰)/2017 दिनांक 25–02–2019			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली गठित कर यूनिट अधिकारी गुप्तकाशी से सत्यापनोपरान्त सं॰अं॰ के पत्र सं॰ 107/13सी॰, दिनांक 28.02. 2020 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को सत्यापन हेतु प्रेषित।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1473/III(2)/14–75 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में भूमि विवाद है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020 –	4520/III(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		पुनः डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–3165/2सी0 दिनांक 4/9/19 द्वारा रू0 265.73 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित। अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी के पत्रांक–3974/1168 याता–12/19 दिनांक 5/12/19 द्वारा आगणन आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
657	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	410 जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत सौड भट्टगांव से क्यार्क–फलासी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	03 / 2014	61.60	61.60	0.53		61.07	7Km	0.36	0.36												
							61.60								0.36										
658	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	411 जनपद रुद्रपयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, ऊखीमठ में राज्य योजनान्तर्गत रा॰मा॰ स॰ 107 के कि॰मी॰ 62 से तरसाली तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2019	20.64	20.64	0.00		20.64	3Km	0.00	0.00												
							20.64																		
659	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	411 जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बुघाणी–मयकोटी मोटर मार्ग से तिलवाडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	03 / 2014	26.40	26.40	0.58		25.82	3Km	0.00	0.00												
							26.40																		
660	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	411 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–604/2015 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मल्ला–रिखेड़ा–बयेड़सैण–रिखेड़ा तल्ला–मुण्डियाना मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	06 / 2015	63.50	63.50	1.09		62.41	5Km	5.00	0.00												
							63.50																		
661	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	412 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रपयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में नागजगई–तिनसोली मोटर मार्ग का तिनसोली से मोठ होते हुए क्वारिक्या देवी मन्दिर तक विस्तार कार्य (प्रथम चरण)	4Km	08 / 2019	19.57	19.57	0.00		19.57	4Km	0.00	0.00												
							19.57																		
662	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	413 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत थाती ड़ागर पटवारी चौकी, प्राथमिक विद्यालय थाती ड़ागर कुलेड़ी पणसूत राजकीय इण्टर कॉलेज पिपलीधार ग्रामीण बाजार नौली गधेरा पीपल ड़ाली तोक तक नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	02 / 2020	10.21	10.21	0.00		10.21	3Km	0.00	0.00												
						03 / 2020	10.21																		
663	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	413 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड उखीमठ में उखीमठ मनसूना जुगासू राउलेक उनियाणा मोटश्र मार्ग के किमी0 22 में उनियाणा नामक स्थान से पौल्दी दोणी कालीशिलाा तक मोटर मार्ग सेतु सहित	6Km+3no	11 / 2019	45.85	45.85	0.00		45.85	6Km+3no	0.00	0.00												
							45.85																		
664	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	419 अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत सूला–सांगूडा मोटर मार्ग का पक्कीकरण व डामरीकरण का कार्य।	5Km	11 / 2018	1.15	1.15	0.00		1.15	5Km	1.15	0.00												
						11 / 2018	1.15																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा.सं॰ 3189/।।।(2)/19–38(प्रा.आ.)/2018 दिनांक 08–08–2019			सर्वेक्षण पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक 351/1सी॰ दिनांक 12–02–2020 द्वारा सहायक भू–वैज्ञानिक, मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को सर्वेक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021	शा0सं0 589/।।।(2)/20–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य के समरेखण निर्धारण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य करवाने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 4223/।।।(2)/19–7(एमएलए)/2017 दिनांक 19.11.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक 351/1सी॰ दिनांक 12–02–2020 द्वारा सहायक भू–वैज्ञानिक, मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को सर्वेक्षण हेतु पत्र लिखा गया है।
	31/03/2021	5493/।।।(2)/18–05(रिट)/2018 दि0 05.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 112/1सी0 दि0 25.01.2020 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित।
	—	शा0सं0 3412/।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दि0 13.09.2019			अनारम्भ कार्य		नइ स्वीकृति। प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।
	31/03/2022	शा0सं0 4280/।।।(2)/24–17(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 01.09.2014		Area 5.23 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020	8111/।।।(2)/18–37(एम0एल0ए0)/2017 दि0 28.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण। भूवैज्ञानिक का निरीक्षण होना है।
	31/03/2022	शा.सं.:– 1843/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दि. 02.06.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		ग्राम बणसोली में दि. 10.04.2017 एवं 11.08.2018 को बैठक की गयी, जिसमें मार्ग निर्माण हेतु सहमति नहीं बन पायी। संरेखण विवाद । स0अ0 के प. 97/1सी0 दि0 16.08.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को विवाद समाप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है। ग्राम बणसोली द्वारा अनापत्ति पत्र प्राप्त हुआ है। विवाद समाप्त कर सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव में नाप भूमि के सहमति हेतु ग्रामवासियों को माह 02/2020 द्वारा पत्र लिखा गया है।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
665	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	419 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा चौबटाखाल के अन्तर्गत सतपुली–सिसल्डी मोटर मार्ग के किमी0 12 से राजकीय इण्टर कालेज काण्डाखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	3Km	09 / 2019	36.05	36.05	0.00		36.05	3Km	0.00	0.10												
							36.05																		
666	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	421 धारी से मल्यासू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, 30–30 मीटर विस्तार के दो सेतुओं सहित।	10Km	09 / 2014	109.40	109.40	1.07		108.33	10Km	1.83	1.83												
							109.40								1.83										
667	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	421 खेडा–चुर्थ–धारी–पोखरी एंव ली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.5Km	12 / 2018	153.65	153.65	0.00		153.65	8.5Km	10.00	0.00												
						12 / 2018	153.65																		
668	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	428 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2478/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत लंगासू – जयकण्डी–बणसोली मोटर मार्ग के ग्राम बणसोली से होते हुये सिलंगी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	10Km	06 / 2016	82.00	82.00	0.11		81.89	10Km	0.00	0.00												
						02 / 2020	82.00																		
669	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	429 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2480/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बणसोली मोटर मार्ग के कुण्डडुंग्रा–किमधार–सेरागाड़ होते हुये गुनाड़ तक विस्तार का नवनिर्माण कार्य।	10Km+1no+15m	06 / 2016	119.05	119.05	3.45		115.60	10Km+1no+15m	0.00	0.00												
						10 / 2017	119.05																		
670	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	430 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2481/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विडोली तल्ली से कोलाडुग्री तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3Km	06 / 2016	35.40	35.40	0.16		35.24	3Km	0.00	0.00												
							35.40								-0.16										
671	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	430 सुतारगांव–छवढेकरी मोटर मार्ग का काण्डई तक विस्तार का कार्य।	3Km	02 / 2019	56.61	56.61	0.00		56.61	3Km	10.00	0.00												
						02 / 2019	56.61																		
672	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	431 सल्डा पम्प हाउस से डांडाधार होते हुये ग्राम गोर्थ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	32.78	32.78	0.00		32.78	2Km	20.00	0.00												
						02 / 2019	32.78																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा.सं.:– 1843 / ।।।(2) / 16–06(एम0एल0ए0) / 2015 दि. 02.06.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		विवाद समाप्त कर सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव 08 / 2018 में स्वीकृत। वन भूमि प्रस्ताव गठित करने हेतु पत्रावली तैयार की जा रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दि0 06.09.2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 केदारनाथ को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र लिखा गया है। ग्राम स्तर कमैटी का प्रमाण पत्र एवं एफ0आर0ए0 में वन विभाग द्वारा आपत्तियां लगाई गयी हैं। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शा.सं.:– 1843 / ।।।(2) / 16–06(एम0एल0ए0) / 2015 दि. 02.06.2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद। ग्रामवासियों द्वारा डिम्मर–सिमली–कुण्डुग्रा मोटर मार्ग से मार्ग निर्माण हेतु मांग की गयी है, जिसकी प्रथम चरण की स्वीकृति दि0 08.02.2019 द्वारा प्राप्त। निरस्तीकरण प्रस्ताव माह 04 / 2020 तक प्रेषित कर दिया जायेगा।
	31/03/2020	566 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दि0 04.02.2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठित, दि0 15.02.2020 तक वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी
	31/03/2020	566 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दि0 04.02.2019			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद
		शा.सं.:– 1843 / ।।।(2) / 16–06(एम0एल0ए0) / 2015 दि. 02.06.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के प्रारम्भ में ग्राम कनखुल द्वारा विवाद। दिनांक 23.11.2016, 10.01.2018 एवं 20.09.2018 को विवाद समाप्त करने हेतु तहसीलदार एवं विभागीय कर्मचारियों तथा ग्रामीणों के साथ बैठक की गयी, जिसमें सहमति नहीं बनी है। ग्राम कनखुल के कास्तकार अपनी नाप भूमि देने से मना कर रहे हैं। स0अ0 के प. 86 / 1सी0 दि0 04.08.2018 एवं पुनः विवाद समाप्त करने हेतु दि0 27.01.2020 द्वारा उपजिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	566 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दि0 04.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण। आगणन इस कार्यालय के पत्र सं 189 / 1ए0सी0 दि0 04.02.2020 को अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।
		शा.सं.:– 1843 / ।।।(2) / 16–06(एम0एल0ए0) / 2015 दि. 02.06.2016			समरेखण अनुमोदित		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभि0 के पत्रांक 5477 / 491 यातयात–07 / 2019 दिनांक 07.01.2019 द्वारा अनुमोदित। दि0 13.03.2019 द्वारा संयुक्त निरीक्षण हो चुका है। ग्राम बड़ेथ द्वारा पुनः विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने हेतु दि0 08.03.2020 को ग्राम पंचायत बड़ेथ एवं पिण्डवाली की बैठक रखी गयी है।
	31/03/2021	635 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण। आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 109 / 1सी0 दि0 25.01.2020 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित।
	31/03/2020	635 / ।।।(2) / 19–37(एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण। संरेखण वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
673	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	431 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 2482/2015 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत इण्टर कालेज कनखुल से चौपडयू–मैखुरा मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	6Km	06 / 2016	70.80	70.80	0.16		70.64	6Km	0.00	0.00												
							70.80																		
674	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	432 घण्डियाल पाली मोटर मार्ग से डांगी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	29.73	29.73	0.00		29.73	3Km	20.00	0.00												
						02 / 2019	29.73																		
675	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	432 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के विकासखण्ड–गैरसैंण में पिण्डवाली मोटर मार्ग के पिण्डवाली बैण्ड से ऐगड़ गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4Km	06 / 2016	32.80	32.80	0.15		32.65	4Km	0.00	0.00												
						10 / 2017	32.80																		
676	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	436 तैडी–विजयनगर–मरोडा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2019	37.64	37.64	0.00		37.64	4Km	20.00	0.00												
						02 / 2019	37.64																		
677	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	437 साकनीखेत मोटर मार्ग से ग्राम धौडा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	29.73	29.73	0.00		29.73	3Km	13.05	0.00												
						02 / 2019	29.73																		
678	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	438 खौलाचौरी से ग्राम सभा खौला पट्टी सितोनस्यूँ अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2019	12.94	12.94	0.00		12.94	3Km	10.00	0.00												
						02 / 2019	12.94																		
679	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	439 बगानीखाल दिउसा मोटर मार्ग का रिंगुड होते हुए बहेडाखाल तक विस्तार का कार्य।	6Km	02 / 2019	113.22	113.22	0.00		113.22	6Km	10.00	0.00												
						02 / 2019	113.22																		
680	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	440 एन0एच0 119 से चन्दोला राई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	37.74	37.74	0.00		37.74	2Km	10.00	0.82												
						02 / 2019	37.74								0.82										
681	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	441 नवन पल्ला से पथराडाखाल–गैठीछेडा मोटर मार्ग पर जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.25Km	02 / 2019	43.92	43.92	0.00		43.92	2.25Km	10.00	0.00												
						02 / 2019	43.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	635/ ।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		संरेखण विवाद
	31/03/2020 —	635/ ।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत। आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0 109/1सी0 दि0 25.01.2020 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित।
	31/03/2020 —	635/ ।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है। दि0 15.02.2020 तक वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।
	31/03/2020 —	635/ ।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 22.02.2019			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठित, दि0 05.02.2020 तक वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी
	31/03/2022 —	शा.सं. :– 2380/ ।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव दि0 29.8.2018 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि के संयुक्त निरीक्षण दि0 17.01.2019 द्वारा पूर्ण। बुरोखोली को जोड़ने हेतु 3.00 कि0मी0 मोटर मार्ग की आवश्यकता है। दि0 05.07.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। राजस्व विभाग द्वारा माह 08/2019 में अधुरे अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के कारण पुनः पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है। भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।
	31/03/2020 —	शा0सं0 2599/ ।।।(2)/16–05 (एम.एल.ए.)/2015 दि0 10.10.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य के दौरान ग्राम सरतोती के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा.सं. :– 2380/ ।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE 30 Camp/4C dated 16/03/2017 OF Amount 0.84 lac	Area 0.37 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि0 09.10.2019 को आनलाइन किया जा चुका है। दि0 20.03.2020 द्वारा नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा.सं. :– 2380/ ।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE 1829/15C dated 27/12/2017 OF Amount 7.84 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। गिदोखाल को जोड़ने हेतु 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग की आवश्यकता है। भू–वैज्ञानिक की निरीक्षण आख्या दि0 26.08.2019 को प्राप्त। संरेखण प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मोटर मार्ग का अन्तिम भाग वन भूमि में समाप्त होने के कारण ग्रामवासियों से आबादी क्षेत्र तक मार्ग के संरेखण में सहमति बनायी जा रही है।
	 —	शा.सं. :– 2380/ ।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग के संरेखण सहमति बन गयी थी। ग्राम ढमकर द्वारा संरेखण विवाद माह 02/2019 में समाप्त। पुनः ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। दि0 22.02.2020 में ग्रामवासियों से सहमति बन गयी है। पुनः सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
682	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	445 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग के खेत गदेरे से बुराखोली–कैडा–पंडाव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8Km	08 / 2016	137.60	137.60	0.10		137.50	8Km	0.00	0.00													
						05 / 2017	137.60																		
683	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	445 माननीय मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत वर्ष 2015 में चमोली–लासी–सरतोली मोटर मार्ग का बैरासकुण्ड तक विस्तारीकरण	20Km+1no+36m	10 / 2016	184.52	184.52	0.10		184.42	20Km+1no+36m	0.00	0.00													
						12 / 2016	184.52									1 b 20 k									
684	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	446 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढ़सारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	08 / 2016	30.00	30.00	0.10		29.90	3Km	0.00	0.00													
						08 / 2017	30.00																		
685	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	447 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत पिण्डवाली से गिदोखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7Km	08 / 2016	95.20	95.20	0.10		95.10	7Km	0.00	0.00													
						05 / 2017	95.20																		
686	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	448 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग के नगली से ईश्वरीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2016	86.00	86.00	0.10		85.90	5Km	0.00	0.00													
							86.00																		
687	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	448 विकासखण्ड जोशीमठ में तल्ला हेलंग से मल्ला हेलंग तक 5.50 किमी॰ मोटर मार्ग का नवनिर्माण	5.5Km	12 / 2016	102.52	102.52	0.10		102.42	5.5Km	0.00	0.00													
						04 / 2017	102.52									5.5 k									
688	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	449 विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पूर्व विधायक के आवास से गौ।ख तक 2.00 किमी॰ मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	12 / 2017	106.40	106.40	0.10		106.30	2Km	0.00	0.00													
						04 / 2017	106.40									2 k									
689	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	456 घिण्डवाडा–गोदी–बजूण–मरोडा–पयां व मोटर मार्ग का कि0मी0 6 से 9.50 तक पक्कीकरण एंव डामरीकरण का कार्य।	3.5Km	01 / 2020	0.74	0.74	0.00		0.74	3.5Km	0.10	0.10													
						03 / 2020	0.74																		
690	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	457 कालेशवर–खोन मोटर मार्ग से गैण्ड–दोन्दल घिण्डवाडा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एंव डामरीकरण का कार्य।	14Km	01 / 2020	2.94	2.94	0.00		2.94	14Km	0.10	0.10													
						03 / 2020	2.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा॰सं॰ 3268/।।।(2)/04(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि॰ 30.12.2016			समरेखण अनुमोदित		सरेखण प्रस्ताव अनुमोदितं। मार्ग का संयुक्त कर लिया गया है, वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
	31/03/2019 –	शा॰सं॰ 3268/।।।(2)/04(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि॰ 30.12.2016			अनारम्भ कार्य		पुनः भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
	31/03/2021 3.5Km	87/।।।(2)/20–37(एम0एल0ए0)/2017टी0 सी0 दि0 03.01.2020			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2021 14Km	87/।।।(2)/20–37(एम0एल0ए0)/2017टी0 सी0 दि0 03.01.2020			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
सुपार्गा	31/03/2019 –	शा0 सं0– 2308/।।। 2/16–03 एम0एल0ए0 /2015 दि0 11 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण द्वित्तीय चरण का आगणन अधिशासी अभियंता के पत्रांक 1013/1सी0 दि0 31/07/2019 द्वारा अधीक्षण अभियंता 6 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। आगणन आपत्तियों मे प्राप्त, आपत्तियां का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 813/।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 17.03.2015	TS VIDE S.E. TEHRI 653/609C-8/2018 dated 02/02/2018 OF Amount 212.94 lac		अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।
मथाली	31/03/2019 –	शा0 सं0– 2308/।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वित्तीय चरण का आगणन अधिक्षण अभियंता 6 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 के पत्रांक 2338/230सी0–06/2018–19 दि0 26/06/019 द्वारा मुख्य अभियंता टिहरी क्षेत्र को प्रेषित। आगणन आपत्तियों मे प्राप्त, आपत्तियां का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	5988/।।।(2)/ 15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.08.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	शासन के पत्रांक–5073/।।।(2) /18–41(एम0एल0ए0)/2017 दि0 15/10/2018 द्वारा दूसरी स्वीकृति प्राप्त। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 813/।।।(2)/15–03 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 17.03.2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति आपेक्षित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
691	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	457 राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मल्ला–सुपार्गा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	5Km	08/2016	5.00	5.00	0.95		4.05	5Km	2.00	0.00												
						08/2016	5.00																		
692	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	457 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–678/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कौडियाला गंगलसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	03/2015	212.94	212.94	35.52		177.42	10Km	75.00	21.95												
							212.94								21.95										
693	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	458 राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में ग्राम रैथल के मथाली तोक से चौरिया तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	2.5Km	08/2016	2.50	2.50	0.10		2.40	1.3Km	2.40	0.00												
					1.3Km	08/2016	2.50																		
694	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	458 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–567/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के अन्तर्गत कौड़िया से खोह नदी के किनारे गाड़ीघाट एवं ग्रास्टनगंज तक बाईपास सड़क का निर्माण।	3.5Km	08/2015	204.61	204.61	0.10		204.51	3.5Km	0.00	0.00												
							204.61																		
695	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	458 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–679/2014 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत तिमली से खनैटी होते हुए भट्या तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12Km	03/2015	255.53	255.53	21.32		234.21	12Km	75.00	17.38												
							255.53								13.93										
696	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	461 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मसालगांव से गंगटाडी लिंक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण।	3Km+1m	03/2013	43.50	43.50	10.12		33.38	3Km+1m	5.00	0.00												
						03/2013	43.50																		
697	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	462 जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाडी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण का कार्य।	1.97Km	03/2013	6.81	6.81	5.15		1.66	4.35Km	3.16	1.54												
					4.35Km	03/2013	6.81																		
698	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	463 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	03/2013	62.90	62.90	1.05		61.85	5Km	5.00	0.00												
						03/2013	62.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2195/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 1877/1C dated 23/12/2013 OF Amount 43.5 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता नई टिहरी को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः द्वारा रू0 672.23 लाख की गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित।
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2195/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013		Area 0.55 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या 2563/एफ0पी0/यू0के0रोड/20102016 दिनांक 25.1.2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 धनराशि जमा कर दी गयी है। माननीय मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत रू0 103.55 लाख की प्राप्त।
	30/12/2013	शासनादेश संख्या 2195/ ।।।(2)/13–14 (प्रा0आ0) /2012 दिनांक 22.3.2013	TS VIDE E.E letter No 2005/1C dated 17/12/2014 OF Amount 27.57 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0 /यू0के0/रोड /12157/2015 दिनांक 27.4.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा की जा रही है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 77ध्01 याता–पौड़ी– 2019/कैम्प दिनांक 27.01.2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2021	शा.सं.:– 2837/ ।।।(2)/16–06(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 20.10.2016	TS VIDE 29 Camp/2C dated 16/03/2017 OF Amount 3.24 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण, वन भमि प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। राजस्व विभाग द्वारा दि0 19.09.2019 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि ग्राम चौरणा में भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका संयुक्त निरीक्षण दि0 26.09.2019 को वन विभाग के साथ कर दिया गया है। वन भूमि पत्रावली दि0 20.01.2020 द्वारा रेंज अधिकारी धनपुर गौचर को प्रेषित। जिसमें उनके द्वारा कुछ बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है। दि0 29.02.2020 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित है।
	31/03/2022	शा.सं.:– 2837/ ।।।(2)/16–06(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 20.10.2016 एवं 488/ ।।।(2) /20–6(एम.एल.ए.)/2016 दिनांक 29.01.2020			सर्वेक्षण पूर्ण		नाम परिवर्तन की स्वीकृति दिनांक 29.01.2020 द्वारा प्राप्त। नाप भूमि में आपत्ती सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	शा.सं. :– 285/ ।।।(2)/16–40(प्रा0आ0)/2016 दिनांक :– 21.10.2016	TS VIDE 31 Camp/4C dated 16/03/2017 OF Amount 1.85 lac	Area 0.6 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दि0 16.10.2019 द्वारा आनलाइन कर दिये गये है। दि0 20.03.2020 द्वारा नोडल अधिकारी से आपत्तियों में प्राप्त, निराकरण किया जा रहा है।
	30/06/2016	शा0 सं0 2724/111(2)/15–5(मु0मं0घो0)/2015 दि0 24.04.2015	TS VIDE 1043/01c dated 08/04/2016 OF Amount 62.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अभि0 के प0सं0 38/813–टि0/याता ट0ए0सी0/2015 दि0 22.01.2016 द्वारा शासन को प्रेषित । पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2016	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
699	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	466 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बौला – सिन्द्रवाणी से सकण्ड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	10 / 2016	62.44	62.44	0.10		62.34	7Km	0.00	0.00												
						03 / 2017	62.44																		
700	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	467 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत ताल–थालधार – कुमखोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2020	113.90	113.90	0.10		113.80	5Km	0.00	0.00												
						01 / 2020	113.90																		
701	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	469 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग से कोली भटोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	10 / 2016	51.52	51.52	0.10		51.42	4Km	0.00	0.00												
						03 / 2017	51.52																		
702	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	472 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर से जखिण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	04 / 2015	62.15	62.15	37.16		24.99	2.5Km	15.00	0.00												
					2.5Km		62.15								4.67										
703	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	473 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 740/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत म्यूंडा से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	1.5Km	05 / 2015	32.97	32.97	0.10		32.87	1.5Km	0.00	0.00												
							32.97																		
704	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	475 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 736/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भामेश्वर मंदिर से रौलाकोट होते हुये झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	05 / 2015	27.49	27.49	5.04		22.45	3Km	0.00	0.00												
							27.49																		
705	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	477 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 738/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कंगसाली से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	05 / 2015	32.77	32.77	0.10		32.67	4Km	0.00	0.00												
							32.77																		
706	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	478 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 743/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोंटी पुल से झील तक 01 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य	1Km	05 / 2015	4.01	4.01	0.10		3.91	1Km	0.00	0.00												
							4.01																		
707	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	479 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ग्वाड़ से मोटणा चांठी तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3Km	06 / 2015	34.04	34.04	0.10		33.94	3Km	0.00	0.00												
							34.04																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		बार–बार सर्वेक्षण किया गया ग्रामीणों की भारी आपत्ति है । विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 2997/111(2)15–06(मु0मं0घो0)/2015 दि0 08.05.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य करते ही विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 4417/111(2)/15–04(मु0मं0घो0)/2015 दि0 27.05.2015			अनारम्भ कार्य		विवाद है।
	30/09/2016 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न।
	31/12/2016 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2661/।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 12.10.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण, भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने प0 1297/भू0वे0–07/पौडत्री दि0 28.05.19 द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2661(ए)/।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 12.10.2017			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	31/12/2016 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न। कास्तकारों द्वारा सहमति नही दी जा रही है ।
	31/12/2016 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मु0 अ0 के पत्र सं0 728/813टि0/याता–टि–टीएसी/16 दि0 26.3.16 द्वारा रू0 121 लाख शासन को प्रेषित । संरेखण में विवाद है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
708	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	480 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत एल0के0सी0 रोड से पुजारगांव कोटेश्वर मंदिर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	06 / 2015	16.42	16.42	0.10		16.32	2Km	0.00	0.00												
							16.42																		
709	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	480 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट–पुलना मोटर मार्ग के किमी॰ 6 में भ्यूंडार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km	10 / 2017	136.00	136.00	1.28		134.72	10Km	0.00	0.00												
						12 / 2017	136.00									10 k									
710	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	481 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत सेटनाधार से ईरानी गांव तक 3 किमी॰ लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	10 / 2017	27.84	27.84	0.10		27.74	3Km	0.00	0.00												
						02 / 2018	27.84									3 k									
711	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	481 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कोपड़धार से चौंदाणा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	06 / 2015	35.52	35.52	0.10		35.42	4Km	0.00	0.00												
							35.52																		
712	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	482 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव भैड़ीखाल से सुजड़गांव पान्दला तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	90.63	90.63	0.10		90.53	1.92Km	0.00	0.00												
					1.92Km		90.63																		
713	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	483 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव भैड़ीखाल से वन विभाग चौकी बालिका इ0 का0 तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	29.25	29.25	0.10		29.15	5Km	0.00	0.00												
							29.25																		
714	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	484 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खिट्टा बैण्ड से घंटाकर्ण मंदिर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	4Km	06 / 2015	31.23	31.23	0.10		31.13	4Km	0.00	0.00												
							31.23																		
715	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	484 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत मण्डल से संगूड़ पैदल पुल तक 4.00 किमी॰ लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	02 / 2018	44.32	44.32	0.10		44.22	4Km	0.00	0.00												
						04 / 2018	44.32									4 k									
716	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	485 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कौटचौरी से तुनियार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	06 / 2015	30.88	30.88	3.44		27.44	2Km	0.00	0.00												
							30.88																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 --	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण अधी0 अभि0 के प0सं0 1819/835सी–8/2016 दि0 29.03.16 द्वारा अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण हो चुका है । पुनः विवाद उत्पन्न।
	31/12/2016 --	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया गया परन्तु ग्रामीणों का विवाद।
	31/03/2021 --	शा0सं0 511/111(2)/18–04(एम0एल0ए0)/ 2017 दि॰ 09.02.18			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभयन्ता द्वारा अनुमोदित
	31/12/2016 --	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।परन्तु विवाद उत्पन्न। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है ।
	31/03/2021 --	शा0सं0 511/111(2)/18–04(एम0एल0ए0) /2017 दि॰ 09.02.18			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण, भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	30/08/2017 --	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			अनारम्भ कार्य		स्वीकृति प्राप्त मुआवजे की कार्यवाही गतिमान है ।
	31/03/2017 --	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2017 --	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण होना है ।
	31/03/2021 --	शा0सं0 3422/111(2)/18–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		प्रस्तावित संरेखण को भूगर्भवेत्ता द्वारा अनुपयुक्त बताया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
717	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	485 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत झींझीं पुल से झींझीं गांव तक 4.00 किमी॰ लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	02 / 2018	37.12	37.12	0.10		37.02	4Km	0.00	0.00		4 k									
						04 / 2018	37.12																		
718	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	486 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मिश्रवान गांव से प्रतापनगर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	57.25	57.25	7.48		49.77	5Km	0.00	0.00											
							57.25																		
719	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	487 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भैंतलाखाल गौरी ब्राहमणों की ओर से बुरांशखण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	51.03	51.03	10.70		40.33	5Km	25.00	25.00	0.48										
							51.03								11.46										
720	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	488 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रैंका महर गांव से सदड़गांव मुखेम मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	5Km	06 / 2015	55.35	55.35	0.21		55.14	4.02Km	0.00	0.00											
					4.02Km		55.35																		
721	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	488 मा॰मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं॰ 765/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाण्डुकेश्वर में राष्ट्रीय राज मार्ग के कौंथे तोक से योगध्यानबद्री तक 3.00 किमी॰ मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	3Km	07 / 2018	169.68	169.68	0.00		169.68	3Km	0.00	0.00		3 k									
						08 / 2018	169.68																		
722	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	489 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत बनाली प्रतापनगर मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3Km	06 / 2015	54.38	54.38	0.12		54.26	3Km	0.00	0.00											
							54.38																		
723	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	489 मा॰मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं॰ 762/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कोठियालगांव से पाडुली होते हयु लीसा बैण्ड तक 4.00 किमी॰ मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	4Km	07 / 2018	359.80	359.80	0.00		359.80	4Km	0.00	0.00		4 k									
						08 / 2018	359.80																		
724	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	491 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 613/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग से झील तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	06 / 2015	102.50	102.50	2.72		99.78	4Km	0.00	0.00											
							102.50																		
725	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	492 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 613/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग से रिंग रोड का निर्माण	5Km	06 / 2015	128.12	128.12	0.10		128.02	5Km	0.00	0.00											
							128.12																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4531/111(2)/15–13(प्रा0आ0)/2015 दि0 05.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत, द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 गठित। त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है ।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3422/111(2)/18–04(एम0एल0ए0)/2017 दि॰ 17.07.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेंखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 2889/509 याता–7/2019 दि॰ 05.07.2019 द्वारा 3.00 किमी॰ लम्बाई का अनुमोदित किया गया है। वनभूमि प्रस्ताव गठित करने हेतु राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है, वन विभाग द्वारा पेड़ों की सूची उपलब्ध कराये जाने के उपरांत ही वनभूमि प्रस्ताव गठित किये जायेंगें।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।परन्तु विवाद उत्पन्न। पर्यटन/निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ, विवाद उत्पन्न, साथ ही भू वैज्ञानिक द्वारा अनुपयुक्त बताया गया है ।
	31/03/2022 –	शा0सं0 4520/111(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करते ही विवाद उत्पन्न।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4520/111(2)/15–08(मु0मं0घो0)/2015 दि0 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सरेंखण स्वीकृत डी0पी0आर0 गठित की जानी है ।
	31/03/2022 –	शा0सं0 4520/111(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
726	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 493 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में काण्डई–कमोल्डी–मोलखाखाल मोटर मार्ग से बरसूडी–संकरोडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 956/2015)।	6Km	06/2015	25.44	25.44	0.08		25.36	6Km	0.00	0.00												
							25.44																		
727	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 614/2015 493 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना मदननेगी सड़क/पी0टी0 रोड से गणेश प्रयाग तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	06/2015	40.90	40.90	0.10		40.80	4Km	0.00	0.00												
							40.90																		
728	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 07/2014 494 अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में माजराभाल तक मो0 मार्ग का नव निर्माण	2Km	06/2015	16.83	16.83	0.10		16.73	2Km	1.00	0.00												
							16.83																		
729	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 495 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बधाणीताल से छेनागाड (मिसिंग लिंक) मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 947/2015)।	4Km	06/2015	16.96	16.96	1.08		15.88	4Km	0.00	0.00												
							16.96																		
730	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 496 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में खडपतिया से किरमोडू–रवांलीखाल–आगर–जवाडी–चांदनीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 839/2015)।	6Km	06/2015	37.86	37.86	0.00		37.86	6Km	0.00	0.00												
							37.86																		
731	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोशणा 496 सं0–1196/2016 के अन्तर्गत यमके वर विधान सभा, दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा– तच्छाली–स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	10/2016	60.80	60.80	1.74		59.06	5Km	5.00	0.00												
							60.80																		
732	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 497 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ककोडाखाल से नाग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 953/2015)।	3Km	06/2015	18.93	18.93	0.07		18.86	3Km	0.00	0.00												
							18.93																		
733	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 498 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में विजयनगर–तैला मोटर मार्ग के मरघट से बाराकोट–सिंगोडगांव–सिल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (घो0 सं0 838/2015)।	3Km	06/2015	18.93	18.93	0.57		18.36	3Km	0.00	0.00												
							18.93																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्राम क्यूडी के ग्रामीणों का विवाद है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
	31/03/2020	2550/।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 4/10/16			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। प्रतिकर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।
	31/03/2021	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015		Area 0.59 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्डे स्तर पर लम्बित है। संरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों की सहमति प्राप्त। संरेखण आख्या अनुमोदित। द्वितीय चरण का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		इस मार्ग से पूर्व से स्वीकृति डूंगरा से आरस्यूं मोटर मार्ग के संरेखण में डूंगरा के ग्रामीणों की आपत्ति की जा रही है। विवाद सुलझने के पचात ही सर्वे कार्य किया जाना सम्भव होगा।
	31/03/2017	शा0 सं0 6096/111(2)/15–37(प्रा0आ0)/2015 दि0 18.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव अधी0 अभि0 के प0सं0 784/826सी–8/16 दि0 08.03.2016 द्वारा अनुमोदित वनभूमि हेतु संयुक्त निरीक्षण दि0 27.5.16 को ग्रामीणों के विरोध के कारण नही किया जा सका। मार्ग के सम्बन्ध में एस0डी0एम0 प्रतापनगर को लिखा गया है ।
	31/03/2022	शा.सं:–1155/।।।(2)/14–68(प्रा.आ.)/2013 दि. 22.02.2014 एवं 82/।।।(2)/19–68(प्रा.आ.) /2013 दि. 04.01.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		नाम परिवर्तन का प्रस्ताव दि0 04.01.2019 को शासन द्वारा स्वीकृत। सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव दि. 31.01.2020 द्वारा स्वीकृति हेतु प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
734	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 499 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में डूंगरा–आरस्यूं से नैनादेवी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0सं0 955/2015।	4Km	06/2015	26.32	26.32	0.08		26.24	4Km	0.00	0.00												
							26.32																		
735	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 499 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत पणशुत शुकी मो0 मार्ग के डोडग नामे तोक से सौड खोला माजफ तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	08/2015	102.21	102.21	1.92		100.29	4Km	0.00	0.00												
							102.21																		
736	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र 500 कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधीन गौचर – दुवा – ढमढमा मोटर मार्ग से राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाल्यूग्वाड़ के निकट ग्राम ईड़ा (तोलसैंण) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01/2019	28.34	28.34	0.10		28.24	2Km	0.00	0.00												
						02/2020	28.34																		
737	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 500 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जसोली से नैल–चमकोट हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (घो0 सं0 965/2015)।	5Km	06/2015	43.70	43.70	0.07		43.63	5Km	0.00	0.00												
							43.70																		
738	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 501 गढ़वाल के विधानसभाक्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसेंण के अन्तर्गत बूंगीधार से संयूसाल सम्पर्क मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02/2019	21.40	21.40	0.00		21.40	5Km	0.00	0.00												
							21.40																		
739	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल क विधानसभा 501 क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग से दीवान का बूंग देवकण्डाई भैंसवाड़ा नोखोली मोटर मार्ग का निम्राण कार्य ।(प्रथम चरण)	5Km	12/2018	31.75	31.75	0.00		31.75	5Km	0.00	0.00												
							31.75																		
740	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 253/2014 501 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक)	1Km	07/2015	46.00	46.00	0.10		45.90	1Km	5.00	5.00												
							46.00								5.37										
741	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद 501 रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में जगतोली से वनथापला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	05/2015	58.85	58.85	0.08		58.77	5Km	0.00	0.00												
							58.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0सं0 4520/ ।।।(2)/15–08(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		सरेखण में ग्रामीणों का विवाद है।
	5Km	607/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर अनुमोदन प्राप्त। संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	5Km	शा0सं0 5937/ ।।।(2/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12. 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण पर अनुमोदन प्राप्त। संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 4213/111(2)15–09(मु0म0घो0)/15 दि0 07. 07.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।प्रतिकर वितरण कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2021 –	शा0सं0 2997/ ।।।(2)/15–05(मु0मं0घो0)/15 दिनांक 07.05.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य में ग्राम जरम्वाड़ के ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022 –	शा0सं0–617/ ।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य 02/2019 में पूर्ण। एन0ओ0सी0 प्राप्त, भू-वैज्ञानिक से निरीक्षण किया जा चुका है। मार्ग में पड़ने वाले सेतु के स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	3Km	शा0सं0 5937/ ।।।(2/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12. 2018			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर अनुमोदन प्राप्त। संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	3Km	607/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण पर अनुमोदन प्राप्त। डी0पी0आर0 गठित कर वृत्तीय कार्यालय का प्रेषित। आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियो का निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
742	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	501 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में ऐरोली से मलेठी – रिठोला तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य ।	5Km	02/ 2019	71.15	71.15	0.10		71.05	5Km	0.00	0.00												
						02/ 2019	71.15																		
743	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	502 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग से चोरखिण्डा मल्ला हेतु सम्पर्क मार्ग का निम्रण कार्य । (प्रथम चरण)	3Km	12/ 2018	19.05	19.05	0.00		19.05	3Km	0.00	0.00												
							19.05																		
744	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	502 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत ग्राम भीड़ा – गंगाऊ सम्पर्क मार्ग का निम्रण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	02/ 2019	22.71	22.71	0.00		22.71	3Km	0.00	0.00												
							22.71																		
745	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	502 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	02/ 2019	35.64	35.64	0.14		35.50	3Km	0.00	0.00												
						02/ 2019	35.64								0.16										
746	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	502 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में डडोली से डोबा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 635/2014)।	7Km	04/ 2015	63.70	63.70	11.05		52.65	7Km	0.00	0.00												
							63.70																		
747	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	503 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुए खाली खमोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (घो0 सं0 834/2015)	3Km	06/ 2015	18.93	18.93	0.00		18.93	3Km	0.00	0.00												
							18.93																		
748	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	503 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में भकुण्डा से ढुंग तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।	1Km	02/ 2019	20.80	20.80	0.14		20.66	1Km	0.00	0.00												
						12/ 2019	20.80																		
749	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	504 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण में कांवासेरा–थापली मोटर मार्ग से तलसारी–रंवारी–हरगांव – हरकोटी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।	4Km	02/ 2019	34.56	34.56	0.09		34.47	4Km	0.00	0.00												
						12/ 2019	34.56																		
750	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	510 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में जेमर से लुदारका–मैनोल मोटर मार्ग का नव निर्माण	7Km	03/ 2013	88.20	88.20	4.51		83.69	7Km	0.00	0.00												
							88.20								0.13										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0–617/ ।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य माह 03/2019 में पूर्ण। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण कर डिजीटल मैप तैयार किये जा रहे है। भ–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण आख्या दि0 29.02.2020 को प्राप्त।
	31/03/2020	शा0सं0 2724/ ।।।(2)/15–05 (मु.मं.घो.)/15 दिनांक 24.04.2015		Area 0.87 (FA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्तं। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0 4886/ ।।।(2)/15–10(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 19.06.2015	TS VIDE 92/1C dated 07/01/2020 OF Amount 0.72 lac	Area 0.38 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।
	31/03/2022	शा0सं0–617/ ।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य माह 03/2019 में पूर्ण। भूवैज्ञानिक की निरीक्षण आख्या माह 09/2019 में प्राप्त। संरेखण प्रस्ताव दि. 31.01.2020 द्वारा स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0–617/ ।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 टी0सी0 दि0 08.02.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य माह 06/2019 में पूर्ण। ग्राम थापली से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है।
लुदारका, मैनोल		2195 (1)/ ।।।(2)/13–47 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22–03–13			अनारम्भ कार्य		विवाद सुलझा दिया गया है। सर्वेक्षण पुनः कर लिया गया हैं समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
मांडियासारी, मसोन		2195 (1)/ ।।।(2)/13–47 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22–03–13		Area 0.98 (CC)	अनारम्भ कार्य		दोहरी संयोजकता के कारण कार्य निरस्त होना है।
	15/12/2014	शासनादेश संख्या 5060/ ।।।(2)/13–21(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 12.9.2013			निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। नाप भूमि का मुजावजा बाटा जा रहा है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
751	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 511 यमुनोत्री में जसपुर बैण्ड से मांडियासारी–मसोन मोटर मार्ग का नव निर्माण	3Km	03 / 2013	37.80	37.80	1.52		36.28	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
752	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत 513 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नोगांव ब्लाक देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गांव तक मोटर माग का निर्माण कार्य।	8Km	09 / 2013	72.16	72.16	34.91	4Km	37.25	3.5Km	37.73	2.30												
					7.5Km	12 / 2013	72.16								1.34										
753	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ ा	दशोली	मा॰मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं॰ 515 761/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बम्बूधार नामक स्थान से मूल गांव छिनका होते हुये तोक सेमला और मल्ला नौारी तक 5.00 किमी॰ मोटर मार्ग	5Km	10 / 2018	98.60	98.60	0.00		98.60	5Km	0.00	0.00												
						11 / 2018	98.60									5 k									
754	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ ा	जोशीम ठ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 518 चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ागांव के मुख्य मोटर मार्ग पापड़ीधार से पयॉ–चोर्मी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	03 / 2019	84.27	84.27	0.10		84.17	3Km	0.00	0.00												
						04 / 2019	84.27									3 k									
755	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ ा	जोशीम ठ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 519 चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत मारवाड़ी से चांई गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	03 / 2019	131.00	131.00	0.10		130.90	5Km	0.00	0.00												
						04 / 2019	131.00									5 k									
756	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना 527 में नरेन्द्रनगर विधानसभा के अन्तर्गत ग्राम पजैगांव से ग्रामसभा घिघुडगाड होते हुये कुण्डल्या हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	01 / 2017	43.12	43.12	0.00		43.12	5Km	0.00	0.00												
							43.12																		
757	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रया ग	कर्णप्रया ग	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :530 356/2019 मुख्यमंत्री सम्पर्क मार्ग के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र – कर्णप्रयाग में सिमली बाजार से सिमली गॉव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1.5Km	01 / 2020	36.06	36.06	0.00		36.06	1.5Km	0.10	0.10												
						02 / 2020	36.06																		
758	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखा ल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 530 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत सिमलना बिचला से पोखरी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	10 / 2017	44.04	44.04	0.15		43.89	3Km	5.00	0.00												
							44.04																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 5029/।।।(2)/18–04(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11.10.2018			समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जा रही है। शा.सं॰ 3455/।।।(2)/19–4 (एम.एल.ए.)/2017 दि॰ 20.09.2019 द्वारा रा0इ0का0 छिनका से मल्ला नौरी तक मोटर मार्ग 5.00 किमी. का नाम परिवर्तित कर बम्बूधार नामक स्थान से मूल गांव छिनका होते हुये तोक सेमला और मल्ला नौरी तक मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी॰ किया गया।
	31/03/2021	1308/।।।(2)/19–04(एम0एम0ए0)/2017 टी.सी. ।। दि॰ 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	1308/।।।(2)/19–04(एम0एम0ए0)/2017 टी.सी. ।। दि॰ 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 22/।।।(2)/17–11(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वा वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 464/।।।(2)/20–6(एम.एल.ए.)/2017 दि0 29.01.2020			सर्वेक्षण पूर्ण		कार्य की स्वीकृति दि. 29.01.2020 को प्राप्त हुई है। सर्व कार्य पूर्ण। भूमि अधिग्रहण हेतु ग्रामवासियों से आपसी सहमति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है।
	31/03/2020	2712/।।।(2)/17–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17/10/17			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक–1901/12 (364) याता–पौड़ी/19 दिनांक 14/8/19 द्वारा रू0 146.31 लाख मात्र का अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को॰ प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 464/।।।(2)/20–6(एम.एल.ए.)/2017 दि0 29.01.2020			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे पूर्ण।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE EE. 823/18C dated 17/06/2019 OF Amount 11.42 lac		अनारम्भ कार्य		मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
759	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	531 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या : 356/2019 मुख्यमंत्री सम्पर्क मार्ग के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र – कर्णप्रयाग में देवल से सिदोली गॉव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2.5Km	01 / 2020	38.50	38.50	0.00		38.50	2.5Km	0.10	0.10												
						02 / 2020	38.50																		
760	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	532 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बेरनी से आमसारी मोटर मार्ग का गंगसार गांव तक विस्तार का कार्य। (प्रथम चरण)	2.25Km	08 / 2017	19.40	19.40	3.66		15.74	2.25Km	0.00	3.60												
							19.40								3.60										
761	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	533 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गूरियाली से सालमखेत तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	08 / 2017	21.56	21.56	0.00		21.56	2.5Km	0.00	0.00												
							21.56																		
762	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	535 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कठूड चमोगी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी मोटर मार्ग को नैचोली मोटर मार्ग तक नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.5Km	08 / 2017	60.96	60.96	3.21		57.75	1.5Km	57.75	21.46	0.80											
							60.96								21.46										
763	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	536 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कुरीखाल कुई नीर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08 / 2017	67.40	67.40	6.29		61.11	2Km	30.00	11.02												
							67.40								11.02										
764	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	541 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में नौगांव ब्लाक में बगासू से बलाडी मोटर मार्ग का निर्माण।	4Km	02 / 2014	36.08	36.08	1.12		34.96	2.97Km	5.00	0.44												
					2.97Km	03 / 2014	36.08																		
765	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	542 राज्य योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत विथ्याणी यमकेश्वर लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में स्थित (जी0एम0वी0एन0 डाकबंगला) रपटे से चण्डी मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	03 / 2018	30.36	30.36	0.10		30.26	3Km	2.00	0.00												
							30.36																		
766	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	543 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 2438 /2015 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत विजयनगर तैला मोटर मार्ग के मरघट से बाराकोट से सिंगोडगांव मल्ला सिल्ला तक 2 किमी0 अतिरिक्त मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	02 / 2016	13.88	13.88	1.20		12.68	2Km	0.00	0.00												
							13.88																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE EE. 781/1C dated 30/05/2019 OF Amount 60.96 lac		अनारम्भ कार्य		प्रथम चरण के समस्त कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 2085ए0/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE EE. 476/1C dated 19/03/2018 OF Amount 67.4 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2015	शासनादेश संख्या 1155/ ।।।(2)/14–67 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 फरवरी 2014			अनारम्भ कार्य		वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है।द्वतीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित कर अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2939/363/सी0–6/2018–19 दि0 12.07. 2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1576/1 सी0 दिनांक 14.11.2019 द्वारा रू0 167.72 लाख की अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 को प्रेषित।
	31/10/2019	1474/ ।।।(2)/18–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 31/3/18			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव गठित कर पत्रांक–04/5सी0 दिनांक 3/1/2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021	शा.सं. 1156/ ।।।(2)/16–07(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों की सहमति प्राप्त। संरेखण आख्या अनुमोदित। द्वितीय चरण का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	1707/ ।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 27/4/2018			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत होने के कारण निरस्त किया जाना है।
	31/05/2015	शासनादेश संख्या 1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE E.E letter No 2020/1C dated 18/12/2015 OF Amount 36.77 lac		अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0 के /रोड /13107/2015 दिनांक 06.09.2015 द्वारा ऑन लाईन कर दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
767	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 543 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत भृगुखाल–निसणी मोटर मार्ग का तिमल्याणी तक विस्तार कार्य।	2Km	04 / 2018	29.36	29.36	0.12		29.24	2Km	2.00	0.00												
							29.36																		
768	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 543 नौगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में नकोडा कफोला मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	02 / 2014	90.02	90.02	13.13		76.89	6Km	5.00	0.00												
					6Km	03 / 2014	90.02																		
769	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 544 यमुनोत्री के अन्तर्गत चपटाडी बचाण गांव मध्य रखण्डी खड्ड पर झूला पुल का निर्माण कार्य।	150m	02 / 2014	9.00	9.00	5.96		3.04	150m	0.00	0.00												
						03 / 2014	9.00																		
770	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 555 238/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में भंकोली से छमरोटा मोटर मार्ग का निर्माण।	6Km+30 m	12 / 2013	55.62	55.62	3.37		52.25	7.17Km+24 m	5.00	0.00												
					7.17Km+24m	12 / 2013	55.62																		
771	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 556 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत बांसी–गजवाड़–गोरखनाथ मंदिर से सैंधीखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	07 / 2018	9.96	9.96	0.12		9.84	3Km	5.00	0.00												
							9.96																		
772	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 556 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में ओडाडा से अमोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	04 / 2018	35.63	35.63	4.97		30.66	4Km	0.00	1.82												
							35.63								1.82										
773	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 556 268/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री डाडागांव छानी से राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 के बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बनाल खड्ड पर 84 मीटर स्पान डेढ लेन स्टील गर्डर सेतु सहित।	2Km+84 m	01 / 2014	44.18	44.18	9.45		34.73	2Km+72m	1.00	0.00												
					2Km+72 m	03 / 2014	44.18																		
774	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 557 क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत विडोन खांकर मोटर मार्ग से जौरसी तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	2Km	04 / 2018	17.24	17.24	0.00		17.24	2Km	0.00	0.00												
							17.24																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2015 –	शासनादेश संख्या 1152/III(2)/14–62 (प्रा0आ0) /2013 दिनांक 21 फरवरी 2014	TS VIDE EE Letter No 220/1C dated 21/10/2019 OF Amount 9 lac		अनारम्भ कार्य		स्थल पर सेतु निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल न मिल पाने के कारण सेतु निर्माण सम्भव नही है।
	31/03/2015 –	शासनादेश संख्या 6969/III/13–38 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013	TS VIDE E.E letter No 1696/1C dated 17/12/2014 OF Amount 55.62 lac		अनारम्भ कार्य		सिविल भूमि में वृक्ष न होने के कारण जिलाधिकारी को हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित की जा रही है।
	31/12/2019 –	3787/III(2)/18–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 27/7/2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य किया गया। ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या–1706(ए)/III(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018	TS VIDE EE. 890/1C dated 25/06/2019 OF Amount 35.63 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2016 –	शासनादंश संख्या 19/III(2)/14–45(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 03 जनवरी 2014			अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त । सेतु कार्य विश्व बैंक खण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित है। मार्ग की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित की जा रही है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–1706(ए)/III(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018	TS VIDE EE. 920/19C dated 26/06/2019 OF Amount 17.24 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति पर। द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2019 –	3259/II(2)/18–36(एम0एल0ए0)2017 दि0 9/7/2018	TS VIDE 2682/5C dated 01/08/2019 OF Amount 54.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–3176/5सी0 दिनांक 4/9/19 द्वारा रू0 174.96 लाख मात्र का अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित। अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक–3973/1329 याता–12/19 दिनांक 5/12/19 द्वारा आगणन आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–3548/III(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018	TS VIDE EE. 935/1C dated 29/06/2019 OF Amount 27.88 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–3548/III(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018	TS VIDE EE. 921/1C dated 26/06/2019 OF Amount 21.56 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत। मुआजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति पर। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
775	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	557 जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत राजबाट से रिंगवाड़गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	07 / 2018	54.32	54.32	0.12		54.20	3.5Km	5.00	0.00												
							54.32																		
776	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	565 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में पसरखेत से पंयाथाली फरसोपानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	07 / 2018	43.12	43.12	0.00		43.12	5Km	0.00	1.33												
							43.12								1.33										
777	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	566 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत आमपाटा–अडाना–पाली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	2.5Km	07 / 2018	21.56	21.56	0.00		21.56	2.5Km	21.56	4.28												
							21.56								2.02										
778	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	567 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत नैचोली–भासों मोटर मार्ग से कुल्फी के निकट ग्राम सिरोली, बन्डरिया तथा अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए भासों कोटेश्वर (टी0एस0डी0सी0) मुख्य मार्ग तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	07 / 2018	159.72	159.72	16.72		143.00	4Km	0.00	0.00												
							159.72																		
779	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	568 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत किरोड–बौंठ मोटर मार्ग से मरोडगांव तक सम्पर्क मार्ग एवं 60 मी0 स्पान के सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.6Km+60m	07 / 2018	21.41	21.41	0.00		21.41	0.6Km +60m	0.00	0.00												
							21.41																		
780	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	569 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत मठियाली से डगोलिया नामक स्थान से नागराजा मन्दिर तक नव निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	3.5Km	07 / 2018	30.17	30.17	0.00		30.17	3.5Km	0.00	1.59												
							30.17								1.59										
781	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	572 कोटद्वार बाईपास के रूप में कौड़िया फ्लशडोर फैक्ट्री होते हुए गूलर सेतु कुम्भीचौड़ तिराहे से मनकामेश्वर मंदिर सिद्धबली एन0एच0 534 तक रिंग रोड़ का निर्माण।	7Km+1no+120m	10 / 2018	318.38	318.38	0.12		318.26	7Km+1no+120m	5.00	0.00												
							318.38																		
782	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	573 मा0मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत पल्ला–जखोला मोटर मार्ग का निर्माण (घोषणा सं॰ 45/2019)	0.8Km	08 / 2019	13.90	13.90	0.00		13.90	0.8Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	13.90									0.8 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–3548 / ।।।(2) / 18–11 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–3548 / ।।।(2) / 18–11 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्राम बौंठ एवं मरोडा के ग्रामवासियों के मध्य विवाद। सर्वे / समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–3548 / ।।।(2) / 18–11 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 24 जुलाई, 2018	TS VIDE EE. 930/1C dated 28/06/2019 OF Amount 30.17 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020 –	5073 / ।।।(2) / 18–41(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 15 / 10 / 2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण / प्रतिकर हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 3196 / ।।।(2) / 19–4 (एम.एल.ए.) / 2017 टी.सी. दि॰ 21.08.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण, डी0पी0आर0 गठित।
	31/03/2020 –	शा0सं0–5618 / ।।।(2) / 18–36(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 20 / 11 / 2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। मार्ग वन विभाग के अधीन है।
	31/10/2019 –	शा0सं0–5860 / ।।।(2) / 18–36(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 04 / 12 / 2018	TS VIDE 2680/5C dated 01/08/2019 OF Amount 22.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–3464 / 5सी0 दिनांक 5 / 10 / 19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–90 / ।।।(2) / 19–11 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे / समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
783	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	573 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–156/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में शीला काण्डई मोटर मार्ग एवं 24 मी0 स्पान सेतु सहित निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5Km+1no +24m	11 / 2018	57.40	57.40	0.12		57.28	5Km+1no+24m	5.00	0.00												
							57.40																		
784	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	578 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत काण्डाखाल–चैलूसैण मोटर मार्ग से सैणा तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	1.5Km	12 / 2018	22.97	22.97	0.11		22.86	1.5Km	7.00	0.00												
							22.97																		
785	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	578 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण–कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.–58) तक जोडने हेतु मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	01 / 2019	43.08	43.08	1.32		41.76	5Km	0.00	36.75												
							43.08								36.75										
786	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	578 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र– टिहरी के अन्तर्गत टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग से ग्राम कोण्ड होते हुये डिबनू इंजीनियरिंग कालेज तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य	3Km	03 / 2016	327.00	327.00	0.10		326.90	3Km	1.00	0.00												
							327.00								0.25										
787	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	579 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कारगिल शहीद स्व0 जगत सिंह मोटर मार्ग का मुख्य मार्ग (एन.एच.–58) से लिंक मार्ग का कार्य।(प्रथम चरण)	3Km	01 / 2019	25.83	25.83	0.00		25.83	3Km	0.00	0.58												
							25.83								0.58										
788	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	580 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गजा–डांडाचली मोटर मार्ग से माणदा टोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	6Km	01 / 2019	58.80	58.80	0.00		58.80	6Km	0.00	2.40												
							58.80								2.40										
789	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	581 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विधालय सिलकणी से तल्ली सिलकणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	5Km	01 / 2019	43.09	43.09	0.00		43.09	5Km	0.00	0.00												
							43.09																		
790	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	581 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत रा0चि0 झर्त गाजरीखाल–ढिकोलिया तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	01 / 2019	45.09	45.09	0.12		44.97	3Km	2.00	0.00												
							45.09																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	शा0 सं0 1433/111(2)/16–13/एम0एल0ए0/2015 दि0 22.03.2016			अनारम्भ कार्य		पूर्व में ग्रामीणों का विवाद है ।विवाद सुलझाने के बाद सर्वेक्षण कार्य पूर्ण । संरेखण तैयार किया जा रहा है । भू वैज्ञानिक आख्या अप्राप्त।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019	TS VIDE EE. 824/7C dated 07/02/2019 OF Amount 41.82 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे/समरेखण हेतु ग्रामवासियों की सहमति बनायी जा रही है। मुआवजा पत्रावली गठन का कार्य प्रगति में है। वनभूमि हस्तान्तरण हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2019	श्शा0सं0–251/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 17/1/2019	TS VIDE 1778/2C dated 04/06/2019 OF Amount 45.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017	शा0 सं0 60/111(2)/13–21/प्रा0आ0/2013 दि0 12.09.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1664/1(8)याता– टी0ए0सी0 /2016–17 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 217.17 लाख की शासन को प्रेषित । पुनः नयी दरों पर गठित कर प्रेषित किया जा रहा है ।
	31/03/2020	शासनादेश संख्या–90/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 जनवरी, 2019	TS VIDE EE. 806/1C dated 04/06/2019 OF Amount 40.07 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत, प्रतिकर पत्रावली गठन एवं विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017	शा0 सं0 3233/111(2)14–04(प्रा0आ0)/2014 दि0 26.05.2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्र सं0 1719/8(1)याता– टी0ए0सी0 /2015 दि0 10.8.17 द्वारा रू0 103.87 लाख की शासन को प्रेषित ।पुनः नयी दरों पर गठित कर प्रेषित किया जा रहा है ।
	31/10/2019	शा0सं0–605/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 7/2/2019			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामवासियों द्वारा संरेखण विवाद किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
791	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 581 233/2013 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग से0 इन्टर कालेज टिपरी तक मो0 मार्ग निर्माण	4Km	09/ 2014	75.96	75.96	6.08		69.88	4Km	0.00	0.00													
							75.96																		
792	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 582 क्षेत्र नरेन्द्रनगर में भरपूर–टोल–बौंठ मोटर मार्ग से समदर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	4Km	01/ 2019	59.32	59.32	0.00		59.32	4Km	0.00	20.78													
							59.32								13.67										
793	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिहरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 10 582 देवलसारी मंदिर से टिपरी इ0 का0 तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km	05/ 2014	60.75	60.75	0.93		59.82	1.95Km	0.00	0.00													
					1.95Km		60.75																		
794	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 584 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत दुवड़ा से तोलसारी–गुजराड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02/ 2019	78.15	78.15	0.11		78.04	5Km	0.00	0.00													
							78.15																		
795	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 585 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत भेल्डा मोटर मार्ग से ग्राम छोटा भेल्डा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	2Km	02/ 2019	23.60	23.60	0.08		23.52	2Km	5.00	0.00													
							23.60																		
796	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 586 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत गोला मल्ला से मंज्याड़ी होते हुए खोडियालगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	5Km	02/ 2019	52.70	52.70	0.22		52.48	5Km	5.00	0.00													
							52.70																		
797	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 588 722/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कुठ्ठा से कोटी कालोनी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य	10Km	07/ 2016	910.00	910.00	0.10		909.90	10Km	50.00	0.00													
							910.00																		
798	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 589 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत बौराड़ी चौक से श्री गुरूद्वारा श्री टोला साहिब बौराड़ी मो0 मार्ग का नव निर्माण	1Km	07/ 2016	1.00	1.00	0.10		0.90	1Km	0.00	0.00													
							1.00																		
799	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 43/2019 के 589 अन्तर्गत विकासखण्ड दशोली में गैर पुल से गैर गांव तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण	3Km	08/ 2019	59.16	59.16	0.00		59.16	3Km	0.00	0.00													
						08/ 2019	59.16																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2019 –	शा0सं0–605 / ।।।(2) / 19–36(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 7 / 2 / 2019	TS VIDE 2673/5C dated 31/07/2019 OF Amount 23.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–3430 / 5सी0 दिनांक 27 / 9 / 19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/12/2019 –	शा0सं0–605 / ।।।(2) / 19–36(एम0एल0ए0) / 2017 दि0 7 / 2 / 2019	TS VIDE 2700/5C dated 02/08/2019 OF Amount 52.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	2100 / 111(2) / 16–23(प्रा0आ0) / 2016 दि0 11.07.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया गया था ।ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है । विवाद सुलझाने के बाद सर्वक्षण कार्य पूर्ण । डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही चल रही है ।पुनः विवाद उत्पन्न।
	31/12/2017 –	शा0 स0 2208 / 111(2) / 16–13(एमएलए) / 2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		यह कार्य निरस्त होना है । सर्किट हाउस हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के कारण आवश्यकता नही है ।
	31/03/2021 –	शा0सं0 2243 / ।।।–2 / 19–1 मा0मु0घो0 / 2019 दि0 30.08.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण, भूगर्भीय आख्या अपेक्षित।
	31/03/2020 –	शासनादेश शासनादेश संख्या–4180 / ।।।(2) / 19–11 (एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0 दिनांक 08 नवम्बर, 2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2208 / 111(2) / 16–13(एमएलए) / 2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू वैज्ञानिक आख्या अप्राप्तए ग्रामीणों की अनापत्ति अपेक्षित ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2208 / 111(2) / 16–13(एमएलए) / 2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सरेखण स्वीकृत हो चुका है । डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही चल रही है ।सुयक्त निरीक्षण हो चुका है, वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205 / 111(2) / 16–12(एमएलए) / 2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
800	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	राज्य योजनान्तर्गत ज्वारना से बडकोट 589 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3Km	11 / 2019	76.56	76.56	0.00		76.56	3Km	0.00	0.00											
							76.56																		
801	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 590 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग किमी0 10 से काण्ध्यानू गेंवली मो0 मार्ग के नव निर्माण	1Km	07 / 2016	32.05	32.05	0.10		31.95	1Km	0.00	0.00											
							32.05																		
802	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 591 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत सिलोड़ मोटर मार्ग से पठोई गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	07 / 2016	36.75	36.75	0.35		36.40	3Km	5.00	0.00											
							36.75																		
803	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग से 594 सारपुल हेतु लिंक मो0 मार्ग का नव निर्माण	0.75Km	07 / 2016	30.99	30.99	0.10		30.89	0.75Km	0.50	0.00											
							30.99																		
804	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 595 2402/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में लिखवारगावं से बनयाणी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	07 / 2016	32.20	32.20	0.10		32.10	2.5Km	0.00	0.00											
							32.20																		
805	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 596 2403/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में कंगसाली से अगरोडा तक सड़क निर्माण कार्य	4Km	07 / 2016	66.64	66.64	0.10		66.54	4Km	0.00	0.00											
							66.64																		
806	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 597 2400/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में लम्बगांव कस्बें में सड़क निर्माण कार्य	4Km	07 / 2016	33.71	33.71	0.10		33.61	4Km	0.00	0.00											
							33.71																		
807	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत 598 मैगी भद्रेश्वर मो0 मार्ग के किमी0 1 से स्टेडियम लिंक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	0.25Km	07 / 2016	2.32	2.32	0.10		2.22	0.25Km	0.00	0.00											
							2.32																		
808	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 599 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत बूंगा से मुण्डियाना मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य सेतु सहित (प्रथम चरण)	3Km+1no +30m	02 / 2019	41.40	41.40	0.00		41.40	3Km+1no+30m	0.00	0.00											
							41.40																		
809	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 600 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत पीपलचौड़–कोलागाड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (प्रथम चरण)	11Km	02 / 2019	2.44	2.44	0.00		2.44	11Km	0.00	0.00											
							2.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । विवाद है।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । विवाद है ।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है ।विवाद है ।
	30/06/2017 –	शा0 स0 2205/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पारम्भ किया जा रहा है । ग्रामीणों का विवाद है ।
	31/03/2020 –	श्शा0सं0–697/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 18/2/2019	TS VIDE 1779/2C dated 04/06/2019 OF Amount 41.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–599/2सी0 दिनांक 12/2/2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 –	श्शा0सं0–697/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 18/2/2019			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	यह मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत होने के कारण निरस्त किया जाना है। सिंचाई खण्ड सतपुली (कोटद्वार) द्वारा कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	शासनादेश संख्या 3182/।।।(2)/16–41 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 21.12.2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण आख्या वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत। वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	+ –	शां0 सं0 551/वा0जि0यो0/सा0प0/2019–20			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 3259/।।। (2)/16–48 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29.12.2016	TS VIDE 4308/1C dated 13/12/2018 OF Amount 1.78 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		विवाद सुलझा दिया गया है। पुनः सर्वे कार्य पूर्ण। भूवैज्ञानिक सर्वे करा लिया गया है। आख्या प्राप्त। संरेखण आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
810	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	600 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत आमडाला–हडेटीखाल–बजूण मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2016	10.56	10.56	0.42		10.14	3Km	0.36	0.36												
							10.56								0.36										
811	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	600 मां0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 325/2019 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत उफरैंखाल–भतबौ–गाडखर्क–भराडीधार–भगवततलैया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	10Km	01 / 2020	49.40	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
							0.00																		
812	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	601 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ग्राम स्यूण्ड से धौलसारी नरेगा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	12 / 2016	32.16	32.16	0.09		32.07	3Km	0.41	0.41	0.05											
							32.16								0.41										
813	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 601 क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत पाली बैण्ड से पाली गांव तक हल्का वाहन मोटर मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (प्रथम चरण)	7.1Km	12 / 2016	70.67	70.67	0.00		70.67	7.1Km	0.00	0.00												
							70.67																		
814	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 603 क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बेदीखाल भरोलीखाल एरोली मोटर मार्ग का चन्दोली तक विस्तारीकरण का निम्रण कार्य।	5Km	12 / 2018	19.75	19.75	0.00		19.75	5Km	0.00	0.00												
							19.75																		
815	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र 607 पुरोला में करड़ा शिकारू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11 / 2013	38.52	38.52	1.07		37.45	1job	10.00	0.00												
						01 / 2014	38.52																		
816	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा 608 क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के चौखाल–भगवतीतलैया–कमलिया–सराईखेत मिसिंग लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य	3Km	02 / 2020	10.89	0.00	0.00	+	0.00	+	0.10	0.00												
							0.00																		
817	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड 608 पुरोला में त्यूनी पुराला नौगॉव मोटर मार्ग से पुरोला बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2013	131.15	131.15	0.15		131.00	1job	15.00	8.43												
						01 / 2014	131.15								8.43										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	3262/III(2)/16–35(प्रा0आ0)/2016 दि0 30/12/16	TS VIDE 2681/5C dated 01/08/2019 OF Amount 70.67 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	5Km	शा0सं0 6096/III(2)/18–39 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 17.12.2018			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर अनुमोदन प्राप्त। संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/III(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	नोडल अधिकारी के पत्रांक 1204/एफ0पी0/यू0के0 /रोड/ 36162/2018 दि0 4–11–19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त।
	+	शा0 सं0 568/III(2)/20–40 (रिट)/2019 दि0 05.02.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/III(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	ई0डी0एस0 दिनांक 04–10–19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/III(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1408/वनभूमि दिनांक 24–10–19 द्वारा वनभूमि प्रस्ताव की तीन मूल प्रति नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 5927/III(2)/13–31(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		ई0डी0एस0 दिनांक 20–11–19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2477/111(2)16–1(मु0म0घो0)/ 2016 दि0 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		यह कार्य पूर्व में स्वीकृत है इस कारण इस कार्यालय के पत्र सं0 2497/1सी दि0 01.10.2016 द्वारा निरस्त करने हेतु लिखा जा चुका है ।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2477/111(2)16–1(मु0म0घो0)/ 2016 दि0 20.09.2016			अनारम्भ कार्य		झील हेतु सम्पर्क मार्ग पर्यटन विभाग द्वारा निमित किये जाने के कारण कोई कार्यवाही नही की गयी है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
818	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	610 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11 / 2013	27.99	27.99	2.68		25.31	1job	10.00	0.00											
						01 / 2014	27.99																		
819	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	611 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मोरी सालरा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से सान्द्रा सल्ला मोरा (आराकोट) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	11 / 2013	123.27	123.27	9.57		113.70	1job	5.00	3.44											
						01 / 2014	123.27								3.44										
820	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	612 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 743/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घोंटी पुल से झील तक 01 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य	1Km	09 / 2016	5.86	5.86	0.10		5.76	1Km	0.00	0.00											
							5.86																		
821	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	613 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 807/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कोटी कालोनी से झील के अन्तिम लेवल तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3Km	09 / 2016	3.00	3.00	0.10		2.90	3Km	0.00	0.00											
							3.00																		
822	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	613 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में ग्राम बिजनी बड़ी के पावर हाउस से बिजनी छोटी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	01 / 2020	21.55	21.55	0.00		21.55	5Km	0.00	0.00											
							21.55																		
823	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	613 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 439/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड–ऊपरीकोट मोटर मार्ग से स्यानाचट्टी यमुनोत्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	40Km	11 / 2013	415.63	415.63	7.08		408.55	40Km	20.00	0.00											
							415.63																		
824	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	615 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रूपिन नदी पर धौला स्थान पर 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2013	3.36	3.36	1.23		2.13	1job	2.13	0.49											
						03 / 2014	3.36								0.49										
825	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	615 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में बैरागढ़ पुल से ग्राम कुमार्था तक 3 कि0मी0 मोटर मार्ग व 1 नं0 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (प्रथम चरण)।	3Km+1no	02 / 2020	29.82	29.82	0.00		29.82	3Km+1no	0.00	0.00											
							29.82																		
826	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	616 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में धारकोट–जुलेड़ी मोटर मार्ग (कि0मी0 0 से 11) सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (प्रथम चरण)।	11Km	02 / 2020	2.31	2.31	0.00		2.31	11Km	0.00	0.00											
							2.31																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/12/2020 –	231/ ।।।(2)/20–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 10.1.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	– –	5927/ ।।।(2)/13–31 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22–11–13	TS VIDE EE. No. 3560/1C dated 27/12/2013 OF Amount 11.01 lac	Area 21.87 (CC)	अनारम्भ कार्य		सी0ए0 हेतु भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 6969/ ।।।(2)/13–38(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 762/वन भूमि दिनांक 3–6–19 द्वारा जिलास्तरीय समिति को प्रतिहस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/12/2021 –	647/ ।।।(2)/20–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 12.2.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	647/ ।।।(2)/20–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 12.2.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
मंजगांव	– –	549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29–01–2014		Area 0.99 (CC)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /26799/2017 दिनांक 28.06. 2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया गया था, सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	31/12/2020 –	647/ ।।।(2)/20–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 12.2.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
पयांसारी	– –	549/ ।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दि0 29–01–2014		Area 1.67 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। 3 किमी0 हेतु आगणन गठित किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
827	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	01 / 2014	119.65	119.65	3.98		115.67	5Km	15.00	0.00												
							119.65																		
828	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में थलनदी–ढांगल–बघेलगांव डांडाविनक होते हुए जयहरी मोटर मार्ग के मिलान तक मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	3Km	02 / 2020	15.42	15.42	0.00		15.42	3Km	0.00	0.00												
							15.42																		
829	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत गौनाग मोटर मार्ग से पयांसारी होते हुए ब्रहमखाल–जुंणगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित कार्य	5Km+1no +24m	01 / 2014	89.93	89.93	4.83		85.10	5Km+1no+24m	0.00	0.00												
							89.93								2.65										
830	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत नालूपानी–पटारा–डांग–स्यालना मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मालनाधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	2Km	02 / 2014	39.78	39.78	0.50		39.28	2Km	0.00	0.00												
							39.78																		
831	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 2 पर कोटीगाड गदेरे से कोटीसौड़ होते हुए चिन्यालीसौड़– जोगथ मोटर मार्ग में मिलाने हेतु वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	01 / 2014	17.55	17.55	0.10		17.45	3Km	2.00	0.00												
							17.55																		
832	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में ब्रहमखाल से मांडियासारी होते हुए मसोन तक मोटर मार्ग का निर्माण	7Km	01 / 2014	135.38	135.38	5.78		129.60	7Km	100.00	0.00												
							135.38																		
833	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में कल्याणी से जुणगा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	9Km	05 / 2014	13.05	13.05	3.44		9.61	9Km	3.00	2.00												
							13.05								3.15										
834	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मल्ली बधाण गांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	01 / 2014	62.42	62.42	1.20		61.22	10Km	0.00	0.00												
							62.42								2.86										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मालनाधार	—	1152/ ।।।(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21–02–2014			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 लम्बाई 650 मी0 लागत रू0 42.77 लाख की अधी0 अभि0 महोदय के पत्रांक–5955/212सी0–6/18–19 दि0 22.10.19 द्वारा मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र को प्रेषित। आगणन शासन को प्रेषित है।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण पर ग्रामवासियों का विवाद था। सहमति प्राप्त करने के उपरान्त नाम परिवतन हेतु पत्राचार की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन।
मांडियासारी	31/03/2020 5Km	805/ ।।।(2)/14–51 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07–01–2014			निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 25.02.2020 को वनभूमि की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन शासनादेश संख्या– 1291 (4)/ ।।।(2)/19–02 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दिनांक 08–03–19 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	—	3233/ ।।।(2)/14–04 (प्रा0आ0)/2014 दि0 26–05–2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून को प्रेषित है। स्वीकृत प्राप्त न होने के कारण 5 किमी0 हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014	TS VIDE EE/121/TS dated 15/07/2019 OF Amount 14.5 lac	Area 8.34 (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06–02/2017 एफ.सी./1950, दिनांक 20.02.2018 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. जमा हो चुकी है। डी.पी.आर. मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक 2708/06या./19–टि0 दिनांक 21.09.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित। चीड़–207 नं०
	—	3233/ ।।।(2)/14–04 (प्रा0आ0)/2014 दि0 26–05–2014	TS VIDE EE. No. 110/1C dated 23/09/2019 OF Amount 27.03 lac		अनारम्भ कार्य		इस मार्ग के आरम्भिक बिन्दु तक मार्ग अभी निर्मित है। आरम्भिक बिन्दु तक पहले पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। समरेखण स्वीकृत। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। के.एम.एल. फाईल हेतु आई.टी. सैल वन विभाग को 31 मार्च को ड्राफ्ट प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014		Area 7.15 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधी.अभियन्ता से अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन कर नोडल अधिकारी को प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। पुनः समरेखण विवाद।
	—	शासनादेश संख्या 333/ ।।। (2)/14–46 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 21.01.2014	TS VIDE EE/126/TS dated 20/07/2019 OF Amount 15.23 lac		समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
835	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 627 यमुनोत्री के अन्तर्गत सरतली से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	3Km	05 / 2014	27.03	27.03	1.17		25.86	3Km	0.00	0.00												
							27.03								0.06										
836	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 627 यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनगांव चापड़ा कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	9Km	01 / 2014	68.33	68.33	2.72		65.61	9Km	60.00	0.00												
							68.33																		
837	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 632 यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कफराड़ा से बणगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	01 / 2014	18.36	18.36	1.67		16.69	2Km	0.00	0.00												
							18.36																		
838	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० 634 चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव– भड़ेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	01 / 2014	15.23	15.23	1.98		13.25	2Km	2.00	0.00												
							15.23																		
839	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 636 संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुराह मोटर मार्ग का कुराह तक नव निर्माण कार्य	3Km	10 / 2014	27.06	27.06	0.69		26.37	3Km	10.00	3.00												
							27.06								1.98										
840	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 637 संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा देवीधार से खट्टूखाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.5Km	10 / 2014	31.57	31.57	2.16		29.41	3.5Km	29.41	5.00												
							31.57								1.95										
841	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 637 यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से क्यारी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	01 / 2014	42.97	42.97	4.49		38.48	5Km	38.48	0.00												
							42.97																		
842	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाा 638 संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में ज्ञानसू–साल्ड मोटर मार्ग से गमदीड़गांव–लटूड़गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4Km	10 / 2014	36.08	36.08	0.59		35.49	4Km	0.00	0.00												
							36.08																		
843	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 639 यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़– जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	01 / 2014	20.51	20.51	2.57		17.94	2.5Km	0.00	0.00												
							20.51																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुराह	—	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14		Area 1.62 (Division)	अनारम्भ कार्य		शा0सं0– 2307/ ।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/15 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की रू0 284.38 लाख की स्वीकृति प्राप्त। वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आपत्तियों मे वापस प्राप्त। पुनः खण्ड स्तर पर लम्बित। के.एम. एल. फाईल हेतु आई.टी. सैल वन विभाग द्वारा तैयार की जानी ह
खट्टूखाल	31/03/2020 3.5Km	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14			निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 18730/2016 दिनांक 29.03.2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
	—	प्रमुख अभियन्ता का पत्र संख्या 639/56 बजट (मार्ग/सेतु अनु0–आयोजनेत्तर)/2014–15, दिनांक 03.05.2014 (सामान्य अनुरक्षण एवं पैच मरम्मत	TS VIDE EE/125/TS dated 15/07/2019 OF Amount 42.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रतिकर दिया जाना है। धनाभाव के कारण प्रतिकर नही बांटा जा सका। शासनादेश संख्या 8122/ ।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टीसी, दिनांक 31.12.2018के द्वारा द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त हो चुकी है। कार्य प्रगति पर है।
लटूड़गांव	—	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14	TS VIDE EE. No. 49/1C dated 30/06/2018 OF Amount 36.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड/ 19447/2016 दिनांक 16.05.2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। आगणन नई दरों पर गठित किया जाना है।
	—	शासनादेश संख्या 549/ ।।। (2)/14–49 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 29.01.2014	TS VIDE EE/127/TS dated 20/07/2019 OF Amount 20.51 lac		समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाइन कर दिया गया है।
उदालका	30/06/2019 2.3Km	5126/ ।।।(2)/14–06 (मु0म0घो0)/2014 दि0 17–10–14	TS VIDE EE. No. 30/1C dated 28/12/2017 OF Amount 63.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0– 2307/ ।।।(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/15 दिनांक 11–08–16 द्वारा द्वितीय चरण की रू0 138.72 लाख की स्वीकृति प्राप्त। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है। प्रतिकर वितरित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 818/ ।।। (2)/14–48 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 08.02.2014			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय को पत्रांक 774/2 सी. (प्रा.) दिनाक 22.06.2019 द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।
फलारचा, नन्दगांव	—	शा0सं0– 1903/ ।।।(2)/15–05 (प्रा0आ0)/15 दि0 20.03.15	TS VIDE SE. No. 2430 yata/731c-6/2017-18 dated 22/07/2017 OF Amount 27.25 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण समरेखण स्वीकृत। पिलरों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि की मांग की गयी है। भूमि उपलब्ध नही है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 2588/ ।।।(2) /16–02 (मु0म0घो0) /2016 दिनांक 10–10–16			निर्माण प्रारम्भ		सेतु निर्माण वर्ड बैंक खण्ड उत्तरकाशी द्वारा किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
844	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	639 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत उदालका बैण्ड से भालसी–नालागढ़–विनोली–टुखार मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	7Km	10/ 2014	63.14	63.14	61.12		2.02	2.3Km	2.02	0.00												
					2.3Km		63.14																		
845	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	640 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कामदा से छेजुला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	02/ 2014	32.24	32.24	6.07		26.17	3.5Km	2.00	0.00												
							32.24																		
846	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	646 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री/यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा/नौगांव में नाकुरी–सिंगोट–फलारचा–नंदगांव–गंगनानी मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य	25Km	03/ 2015	225.50	225.50	4.54		220.96	30Km	20.00	2.00												
					30Km		225.50								0.53										
847	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	651 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गंगाड़ के सुपिन नदी पर 70 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	10/ 2016	4.15	4.15	0.00		4.15	1job	0.00	0.00												
							4.15																		
848	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	670 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 1 से पिपलोगी तक सम्पर्क मार्ग	2Km	01/ 2017	16.85	16.85	0.10		16.75	2Km	2.00	0.00												
							16.85																		
849	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	674 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पोलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण की प्रथम चरण का कार्य।	3Km	07/ 2015	58.59	58.59	1.58		57.01	2.15Km	10.00	0.00												
					2.15Km	07/ 2015	58.59																		
850	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	675 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में पौखाल महाविद्यालय से गेंवली स्वाडी लिंक काण्डीखाल टिपरी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नवनिर्माण कार्य	3.5Km	06/ 2017	90.13	90.13	7.09		83.04	3.5Km	40.00	40.00												
							90.13								40.14										
851	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	676 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नन्दगांव से मठियाली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	06/ 2017	64.38	64.38	25.05		39.33	2.5Km	17.00	0.00												
							64.38																		
852	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	680 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा यमुनोत्री में अदनी–रौंतल मोटर मार्ग से रौंतल इण्टर कालेज तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	05/ 2014	14.66	14.66	0.68		13.98	1.5Km	2.00	0.00												
							14.66																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	शा0 सं0 06/111(2)/17–23(प्रा0आ0)/16 दि0 04.01.2017			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण स्वीकृत डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	31/03/2018 —	शासनादेश संख्या 5603/III(2)/15–30 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 28.7.2015	TS VIDE Vide EE letter No 343/1c dated 15/02/2016 OF Amount 58.59 lac		अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्र संख्या 1640/ 6(1)याता– टी0ए0सी0/2018 दि0 23.07.18 द्वारा रू0 128.00 लाख की अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेशित। पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	30/06/2018 —	शा0 सं0 366/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16/06/2017			निर्माण प्रारम्भ		पुनः नई दरों पर डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित ।
	31/03/2018 —	शा0 सं0 366/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16/06/2017			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण के कार्य प्रगति में द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	 —	शा०सं० 3233/III (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014			समरेखण अनुमोदित		इस कार्यालय के पत्र संख्या 1306/2 सी., दिनांक 18.09.2019 के द्वारा डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/III(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/III(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE 4720/1C dated 31/12/2019 OF Amount 1.83 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/III(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/III(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
853	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	687 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में चौण्डा पल्लीगाड से मुरचौण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	19.74	19.74	0.10		19.64	3Km	0.00	0.00												
							19.74																		
854	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	688 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में खरगेड से बडियारगढ धौडंगी सौंराखाल तक मिसिंग भाग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	19.29	19.29	0.10		19.19	3Km	0.00	0.00												
							19.29																		
855	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	689 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान तिलणी से लुंगई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	13.56	13.56	0.10		13.46	3Km	0.00	0.00												
							13.56																		
856	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	690 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रतूडा गांव से लुंगई डूंगरी जूनियर हाईस्कूल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	3Km	12 / 2018	13.56	13.56	0.11		13.45	3Km	0.00	0.00												
							13.56																		
857	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	691 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सिद्धसौड बाजार से बणसाल बांध होते हुए जम्बूखाल कुरछोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	12 / 2018	35.35	35.35	0.11		35.24	5Km	0.00	0.00												
							35.35																		
858	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	692 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में स्थानीय बाजार चिरबटिया से लुठियांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	5Km	12 / 2018	34.75	34.75	0.09		34.66	5Km	0.00	0.00												
							34.75																		
859	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	693 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 711/2017 के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रूद्रप्रयाग चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग से कुरझण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	03 / 2019	9.13	9.13	0.00		9.13	1Km	0.28	0.28												
							9.13																		
860	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	708 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में ग्राम सांदर हेतु लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	03 / 2019	34.86	34.86	0.00		34.86	1Km	0.00	0.00												
							34.86																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 8113/ ।।।(2)/18–08 (एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही कीजा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 1269/ ।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 टीसी दिनांक 07.03.2019	TS VIDE 1867/1C dated 22/06/219 OF Amount 0.61 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को अनुमादन हेतु प्रेषित। द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डीपीआर गठित की जा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 1254/ ।।।(2)/19–08(एमएलए) 2017टीसी दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु डीपीआर गठित की जा रही है।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1914/111(2)/18–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16.05.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य का संरेखण प0सं0 7674/580सी–8/2018 दि0 5.1.19 द्वारा अनुमोदित । नयी दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है ।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1914/111(2)/18–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16.05.2018			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, डी0पी0आर0 प्रेषित ।नयी दरों पर आगणन गठित किया जा रहा है ।
	30/03/2020 —	शा0 सं0 2803/111(29/18–12(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 22.06.2018			निर्माण प्रारम्भ		क्षितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	31/12/2020 —	शा0 सं0 5077/111(2)/18–12(एमएलए)/2017 दि0 15.10.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, परन्तु ग्रामवासियों द्वारा सहमति प्राप्त नही हुयी है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
861	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	713 राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में निरालीधार दपोली मो0 मार्ग के लोणतर से डोबसारी होकर गराकोट तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	05 / 2018	92.10	92.10	0.00		92.10	2.4Km	1.00	0.00												
					2.4Km		92.10																		
862	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	714 राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में टिपरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 5.00 से ग्राम गडूगाड तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	05 / 2018	64.38	64.38	0.00		64.38	2.5Km	1.00	0.00												
							64.38																		
863	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	718 मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 922/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुंडथात से थात मुशांकरी मो0 मार्ग निर्माण कार्य	3Km	06 / 2018	69.65	69.65	0.00		69.65	3Km	40.00	0.00												
							69.65																		
864	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	725 मा0 मुख्यमत्री जी की घोषणा सं0 50/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में कण्डियालगांव पोखरी मुखेम बाई पास मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	8Km	10 / 2018	74.53	74.53	0.00		74.53	8Km	0.00	0.00												
							74.53																		
865	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	725 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1588/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मूलाना खैडा में मन्दिर के पास 130 मीटर हल्का वाहन सेतु तथा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	1no	03 / 2016	171.83	171.83	0.00		171.83	1no	0.00	0.00												
						03 / 2016	171.83																		
866	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	727 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1590/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत बिजौरी भौती मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8Km	03 / 2016	35.84	35.84	15.25		20.59	6.15Km	1.00	0.00												
					6.15Km	03 / 2016	35.84																		
867	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	728 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1595/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत गातू टान्सा मोटर मार्ग से गोदिन खमुण्डी सूरथात तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7Km	03 / 2016	35.98	35.98	0.73		35.25	6.15Km	1.00	0.00												
					6.15Km	03 / 2016	35.98																		
868	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	729 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1603/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के नौगांव ब्लाक में कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग के कि0मी0 29 से ठोलिंका, दारसौं, सिमलसारी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य।	7Km	03 / 2016	31.36	31.36	1.93		29.43	6.37Km	1.00	0.00												
					6.37Km	03 / 2016	31.36																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। प्रस्तावित स्थल के बाये छोर पर नाप भूमि सडक हेतु ग्रामीणो द्वारा नही दी जा रही है, तथा प्रस्तावित स्थल पर भी सेतु निर्माण पर सहमति नही दी गई है।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016	TS VIDE T.S Wide E.E Letter No 217/1C dated 21/10/2019 OF Amount 35.84 lac		अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2152/6(1) याता–टी0/2019 दि0 30.07.2019 द्वारा रू0 317.81 लाख की शासन को प्रेषित।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों से सहमति पत्र मांगा गया है।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण मार्ग में नाप भूमि ही प्रभावित है अतः द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी आपत्ति में प्राप्त पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्र संख्या 1748/6(1) याता– टी0ए0सी0/18 दिनांक 23.7.2018 द्वारा रू0 464.41 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेशित। (द्वितीय चरण) पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 673/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण अनुमोदित सिविल भूमि जिलाधिकारी से हस्तान्तरित। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 465/6(1)याता0–टि0/18 दि0 01.03.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित। पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता नई टिहरी के पत्रांक 2214/06(1) याता–टी0/2019 दिनांक 16.08.2019 द्वारा रू0 154.89 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/08/2018 –	शासनादेश संख्या 1870/।।।(2)/16–69 (प्रा0आ0) दिनांक 7.6.2016			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरो पर गठित कर अधिशासी अभियन्ता नि0ख0 लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्रांक 1475/16 सी0 दिनांक 05.09.2018 द्वारा रू0 348.72 लाख की गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित। पुनः नई दरों पर गठित कर प्रेषित की जा रही है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 5065/111(2)/18–13/एम0एल0ए0/2017 टी0सी0 दि0 15.10.2018			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है परन्तु सर्वे में विवाद किया जा रहा है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
869	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	730 माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 1599/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मूलागांव से नौगांव गोडर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.5Km	03 / 2016	23.58	23.58	6.70		16.88	2.5Km	21.46	0.00												
					2.5Km	03 / 2016	23.58																		
870	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	732 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत निशणी पैदल मार्ग के हनुमान गंगा पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	54m	06 / 2016	2.16	2.16	0.10		2.06	54m	2.06	0.00												
						06 / 2016	2.16																		
871	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	736 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 310/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी में पीपलडाली चाह गडोलिया कोशियार तहसील मो0 मार्ग का विस्तारीकरण कार्य	6Km	10 / 2018	41.64	41.64	0.00		41.64	6Km	0.00	0.00												
							41.64								1.99									
872	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	738 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत पौखाल से काण्डी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	3Km+1job	09 / 2016	11.37	11.37	0.00		11.37	5.62Km+1job	0.00	0.00												
					5.62Km+1job		11.37																		
873	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	738 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग से पौन्टी मोल्डा कन्ताडी मोटर मार्ग को जोडने हेतु अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	09 / 2016	30.08	30.08	0.16		29.92	2Km	2.00	0.00												
						09 / 2016	30.08																		
874	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	740 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के अर्न्तगत ग्राम पिपोला से घोन्टी पुल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	02 / 2019	30.27	30.27	0.00		30.27	2.5Km	0.00	0.00												
							30.27																		
875	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	743 माननीय मुख्यमन्त्री घोशणा संख्या 130/2016 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत राश्ट्रीय राजमार्ग के किसारी खड्ड से सपेटा कुण्ड अम्बेडकर गांव होते हुये स्यूरी मोटर मार्ग तक सडक निर्माण का कार्य।	7.5Km	10 / 2016	57.90	57.90	0.98		56.92	7.5Km	2.00	0.00												
						11 / 2016	57.90																		
876	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	750 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में रजाखेत घनसाली मो0 मार्ग से म्यूंडा मय ललवाली तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य प्रथम चरण	3Km	03 / 2019	19.31	19.31	0.00		19.31	3Km	0.00	0.00												
							19.31																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 2387/111(2)/16–09(एम0एल0ए0) /2015 दि0 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित।
	31/12/2017 –	शासनादेश संख्या 2528/।।।(2)/16–34 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 सितम्बर 2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। अग्रिम कार्यवाही गतिमान।
	31/10/2019 –	शा0 सं0 1196/111(2)/19–09(एमएलए)/2017 दि0 28.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2588/।।।(2)/16–02 (मु0मं0घो0)/2016 दिनांक 10.10.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	30/03/2020 –	शा0 सं0 1300/111(2)/19–12(एम0एल0ए0)/2017 दि0 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सेंरखण प्रस्ताव स्वीकृत, डी0पी0आर0 की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 –	शासनादंश संख्या 3282/।।।(2)/17–32 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 03.01.2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2748/।।।(2)/17–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.11.2017	TS VIDE EE Letter No 218/1C dated 21/10/2019 OF Amount 14.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 2748/।।।(2)/17–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.11.2017			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 1194/111(2)/19–09(एम0एल0ए0)/2017 दि0 28.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
877	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव के ग्राम पंचायत भंकोली के फेल्डा बैण्ड से ननियारा छानी तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। 754	5Km	01 / 2017	45.10	45.10	0.10		45.00	5Km	2.00	0.00												
						03 / 2017	45.10																		
878	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधन सभा क्षेत्र यमुनोत्री नौगांव के अन्तर्गत राजगढी मोटर मार्ग से मस्सू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 760	2.5Km	11 / 2017	14.22	14.22	0.10		14.12	2.5Km	1.00	0.00												
						11 / 2017	14.22																		
879	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	माननीय मुख्यमन्त्री जी की घोशणा संख्या 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से निशणी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) 761	6Km	11 / 2017	32.70	32.70	0.10		32.60	6Km	1.00	0.00												
						11 / 2017	32.70																		
880	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत स्यूरी से खवोगी मो0 मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 775	1Km	02 / 2019	6.44	6.44	0.00		6.44	1Km	0.00	0.00												
							6.44																		
881	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल में सौन्ध गाढ से चाका सिलोडा तक मोटर मार्ग नव निर्माण 776	4Km	01 / 2019	18.54	18.54	0.00		18.54	4Km	0.00	0.00												
							18.54																		
882	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्वाडी के आखूडीधार नामे तोक से जगेठी गेंवली (पाव) तक मो0 मार्ग का निर्माण कार्य 781	3Km	08 / 2019	47.55	47.55	0.00		47.55	3Km	0.00	0.00												
							47.55																		
883	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत सारीगाड गातू मोलागांव मोटर मार्ग कि0मी0 1.00 झमराडी बस्ती होते हुये टोंडा बस्ती तोक तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। 785	1Km	12 / 2017	16.56	16.56	0.10		16.46	1Km	1.00	0.00												
						12 / 2017	16.56																		
884	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 496/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हुल्डियाणा में सोड़खांडा से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 833	4Km	08 / 2015	17.92	17.92	0.48		17.44	4Km	0.00	0.00												
							17.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0 सं0 409/111(2)/19–12(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 29.01.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।
	31/03/2020	शा0 सं0 3191/111(2)/19–13 (प्रा0आ0)/2018 दि0 21.08.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या 4027/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 18.12.2017			अनारम्भ कार्य		संमरेखण अनुमोदित। विस्तृत डी0पी0आर0 गठित कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी।
		शा0सं0– 5988/ ।।।(2)/15–1(मा0मु0घो0)/15 दि0 18–08–15			अनारम्भ कार्य		समरेखण मे पड़ने वाले समस्त ग्राम पूर्व से संयोजित हैं। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 8167/ ।।।(2)/18–15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.18 के बिन्दु 5 के अनुपालन मे इसमे कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।
जखारी		शा0सं0– 5988/ ।।।(2)/15–1(मा0मु0घो0)/15 दि0 18–08–15			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/28906/2017 दिनांक 26.08. 2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। परन्तु भारत सरकार द्वारा मोटर मार्ग कार्य को ग्राम जखारी तक निर्मित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस हेतु पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु लिखा गया है।
		1427/ ।।।(2)/ 16–02 (एम०एल० ए०) /2015दि० 22.03.2016	TS VIDE TS VIDE SE 1365/YATA-753C/2017 dated 12/04/2018 OF Amount 22.3 lac		समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है।
		1426/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल० ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03.2016	TS VIDE EE/116/TS Reg dated 01/07/2019 OF Amount 24.68 lac		समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 के पत्रांक 4741 ।/760 सी.–6/2018, दिनांक 16.01.2018 के द्वारा समरेखण अनुमोदित डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही प्रगति पर।
		1426/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल० ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03.2016	TS VIDE EE/117/TS Reg dated 01/07/2019 OF Amount 82.21 lac		समरेखण अनुमोदित		अधी0अभि0 के पत्रांक 4742 ।। /759 सी.–6/2018, दिनांक 16.01.2018 के द्वारा समरेखण अनुमोदित डी.पी.आर. गठन की कार्यवाही प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
885	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	834 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 917/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत डुण्डा–कुराह मोटर मार्ग से जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	7Km	08 / 2015	31.36	31.36	0.42		30.94	7Km	10.00	2.00	0.29										
							31.36								0.29										
886	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	852 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव– चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी० 46 (दौल्याण बैण्ड) से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हटनाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2016	22.30	22.30	0.47		21.83	2.5Km	2.00	0.00											
							22.30																		
887	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	853 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत कैन्थोगी मोटर मार्ग के किमी० 2 से कालोगी कण्डारा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2016	24.68	24.68	0.96		23.72	2.5Km	2.00	0.00											
							24.68								0.50										
888	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	854 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 23 से काण्डी गांव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	03 / 2016	82.21	82.21	0.33		81.88	5Km	50.00	0.00											
							82.21								1.51										
889	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	863 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग से चौमा चलियाणा मोटर मार्ग स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु प्रथम चरण	1job	05 / 2018	45.69	45.69	0.10		45.59	1job	2.00	0.00											
						05 / 2018	45.69																		
890	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	877 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत विकास खण्ड नौगांव उत्तरकाशी में ओजरी (डाबरकोट) के भूस्खलन क्षेत्र के समीप डेढ लेन वैकल्पिक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (ल0 1.75, 2.80 कि0मी0) तथा संस्पेशन बैली ब्रिज (ल0 110 मी0) स्पान सहित हेतु।	4.55Km+ 1no+110 m	02 / 2019	17.44	17.44	0.18		17.26	4.55Km+1no +110m	20.00	0.00											
						04 / 2019	17.44																		
891	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	878 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 277/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत गंगटाडी सरनौल मोटर मार्ग के लसरी तोक में टखला होते हुए बसराली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7Km	10 / 2018	41.23	41.23	0.10		41.13	7Km	5.00	0.00											
						04 / 2019	41.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/07/2019 –	शासनादेश संख्या 2396/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE T.S Vide EE Letter-25/1C dated 23/01/2019 OF Amount 45.69 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर। भू– वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। रिपोट अपेक्षित।
	31/03/2021 –	602/।।।(2)/19–48(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 07.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण प्रस्ताव अनुमोदित। सेतु स्थल चयन की कार्यवाही गतिमान। वनभूमि प्रस्ताव ऑन लाईन किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शा0स0– 5067/।।।(2)/18–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 15.10.2018	TS VIDE EE Letter No 219/1C dated 21/10/2019 OF Amount 41.23 lac		समरेखण अनुमोदित		संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	1193/।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 –	1291/।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इसमें 10 से 12 पक्के मकान आ रहे हैं। समरेखण पर सहमति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
	– –	शासनादेश संख्या 3126/।।। (2)/16–02 (एम.एल.ए.)/2015, दिनांक 15.12.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद के कारण लम्बित।
	31/03/2022 –	शासनादेश सं0– 3243/।।।(2)/19–1(मु.म. घो.) /2019 दिनांक 30.08.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
जिनेथ	31/03/2020 3.5Km	1426/।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 22–03–16	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 30/10/2017 OF Amount 82.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 28731/2017 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया गया था। दिनांक 25.02.2020 को विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
892	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	879 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग खरादी के राटा नामे तोक से जरवाली नामक स्थान तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	1.00	0.00												
						02 / 2019	2.00																		
893	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्र ी	नौगांव	880 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 590/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में जानकीचट्टी रिंग रोड़ का निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2019	22.46	22.46	0.00		22.46	2Km	4.00	0.48												
						03 / 2019	22.46																		
894	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	893 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी. 9.00 (त्रीवेणी बैण्ड) से ओडखोला–अम्बेडकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.5Km	12 / 2016	41.14	41.14	6.41		34.73	5.5Km	2.00	0.00												
							41.14																		
895	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	906 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 269/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–पुरोला के अन्तर्गत निषुण पुल से साड़ा–थली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3Km	08 / 2019	17.67	17.67	0.00		17.67	3Km	0.10	0.10												
						10 / 2019	17.67																		
896	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	920 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा–स्यालना मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5Km	03 / 2016	82.38	82.38	22.58		59.80	3.5Km	50.00	5.00												
					3.5Km		82.38																		
897	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	937 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 533/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत दिलसौड़ मे भागीरथी नदी पर 120मी0 पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no+135 m	09 / 2016	10.14	10.14	0.11		10.03	1no+135m	2.00	2.00												
							10.14																		
898	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	938 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1636/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत बौन मोटर मार्ग से पंचोलागढ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	09 / 2016	11.35	11.35	0.00		11.35	2.5Km	0.00	0.00												
							11.35																		
899	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	939 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री विकास खण्ड डुण्डा मे ग्राम पंचायत भैंत के अन्तर्गत भयानन्द (सिल) नामेतोक मे 20 मी0 विस्तार के पैदल सेतु का निर्माण कार्य।	1no+20m	09 / 2016	0.82	0.82	0.00		0.82	1no+20m	0.00	0.00												
							0.82																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16			सर्वेक्षण पूर्ण		135 मी0 की डी0पी0आर0 गठित। वैट की जानी है।
	–	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16	TS VIDE EE. No. 85/1C dated 05/05/2019 OF Amount 11.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधी0 अभि0 के पत्रांक– 5437/याता0/747सी0–6/17 दि0 22.01.18 द्वारा स्वीकृत। पिलरों का निर्माण कार्य पूर्ण। ग्राम गढ़ के निवासियों द्वारा समरेखण परिवर्तन हेतु मांग की गयी है। पुनः संशोधित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता महोदय द्वारा स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव ऑनलाईन किया जाना है। के.एम.एल. फाईल वन विभाग आई. टी. सैल द्वारा तैयार की जानी है।
	–	2477/ ।।।(2)/16–01 (मा0मु0घो0)/16 दि0 20–09–16			अनारम्भ कार्य		भूवैज्ञानिक निरीक्षण हो चुका है। स्थल चयनित। द्वितीय चरण का आगणन नई दरों पर गठित किया जाना है।
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 149/ ।।।(2)/16–59 (प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 13–1–2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु निर्माण वर्ड बैंक खण्ड उत्तरकाशी द्वारा किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 673/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु स्थल चयन आख्या तैयार की जा रही है।
	–	3204/ ।।।(2)/16–11(प्रा0आ0)/16 दि0 27.12.16			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है, प्रस्तावित कार्य से कोई भी गांव नही जुड़ रहा है। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक– 8167/ ।।।(2)/18–15 सामान्य/18 बिन्दु सख्या– 05 के अनुपालन मे इसकी कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।
	–	शाशनादेश संख्या 1640 ए./ ।।। (2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक 24.04.2018			अनारम्भ कार्य		प्रस्तावित समरेखण पर स्थानीय कास्तकारों द्वारा विवाद किया जा रहा है, जिसे सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
	–	2753/ ।।।(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE EE. No. 69/1C dated 28/02/2019 OF Amount 24.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर पत्रावली गठित की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
900	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम पावणी के सुपिन नदी पर 60 मीटर विस्तार के झूला पुल का निर्माण। 940	1job	01 / 2016	4.64	4.64	1.74		2.90	1job	0.00	0.00											
							4.64																		
901	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नैटवाड़ से आगे 02 पुल व 02 कि0मी0 सड़क निर्माण का कार्य। (2 कि0मी0+2 सेतु) 944	1job	03 / 2016	3.36	3.36	0.00		3.36	1job	3.36	0.00											
							3.36																		
902	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा मे गौनाग मोटर मार्ग के बगालखेत से पुजियार धार–दिवारैण–फुलोगी–सौन्द गांव रा0इ0का0 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) 948	5Km	12 / 2016	27.80	27.80	0.12		27.68	5Km	0.00	0.00											
							27.80								0.09										
903	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में गढ़वाल गाड से जोगथ तल्ला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 957	5.5Km	04 / 2018	102.79	102.79	0.00		102.79	5.5Km	1.00	0.00											
							102.79																		
904	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	वित्तीय वर्ष 2017–18 मे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 965	2.2Km	10 / 2017	24.42	24.42	0.00		24.42	2.2Km	5.00	0.00											
							24.42																		
905	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत खूनीगाड सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से देववन तपस्थली तक मोटर मार्ग का निर्माण। 1008	1job	05 / 2015	15.00	15.00	3.56		11.44	1job	2.00	3.92											
							15.00								3.92										
906	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में सांकरी से बिनापड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण (8 कि0मी0) 1013	1job	12 / 2016	8.00	8.00	0.20		7.80	1job	7.80	1.41											
							8.00																		
907	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में बिसई से जाकुनी तक मोटर मार्ग का निर्माण (6 कि0मी0) 1014	1job	12 / 2016	74.50	74.50	0.20		74.30	1job	74.30	1.14											
							74.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 4417/111(2)/15–04 (मु0म0घो0) /2015 दिनांक 27 मई 2015			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	ई0डी0एस0 दिनांक 14–11–19 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3153/111(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 16–12–16			कार्य पूर्ण		द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक 289/13 सी0 दिनांक 26–2–2020 द्वारा लम्बाई 8.00 कि0मी0 लागत रू0 520.24 लाख की अधीक्षण अभियंता, उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3153/111(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	 –	शासनादेश संख्या 1193/111 (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. 111, दिनांक 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद।
	 –	शासनादेश संख्या 1193/111 (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. 111, दिनांक 28.02.2019	TS VIDE EE/123/TS dated 15/07/2019 OF Amount 18.88 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 967/2 सी. (प्रा.), दिनांक 27.07.2019 द्वारा अधी0अभि0, उत्तरकाशी को स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3250/111(2) /16–68(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 29–12–16			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3284/111(2)/17–46(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3283/111(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3283/111(2)/17–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
908	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1032 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मौक–महेड़ा–कटखेत मोटर मार्ग के चौराबाना नामक तोक से कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	4.5Km	02 / 2019	44.23	44.23	0.10		44.13	4.5Km	2.00	0.00												
							44.23																		
909	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1033 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बणगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 30 से बन्दोलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2.5Km	02 / 2019	18.88	18.88	0.10		18.78	0.87Km	2.00	0.00												
					0.87Km		18.88																		
910	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1035 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड गदेरे में 21 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	12 / 2016	2.42	2.42	0.20		2.22	1job	2.22	0.00												
							2.42																		
911	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	1040 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में ग्राम बेस्टी के बेस्टी खड्ड पर 27 मीटर स्पान पैदल स्अील गर्डर पुल का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2017	1.28	1.28	0.10		1.18	1job	1.18	0.00												
							1.28																		
912	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1043 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के मसरी से पगणीच तक मोटर मार्ग का निर्माण (7.00 कि0मी0)	1job	01 / 2017	59.15	59.15	0.10		59.05	1job	59.05	0.00												
							59.15																		
913	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	1045 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत पुरोला कुमोला नोरी गडोली मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में 24 मी0 स्पान मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2017	1.68	1.68	0.16		1.52	1job	1.52	1.86												
							1.68								1.68										
914	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1050 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम सुनकुण्डी से डाकुचा (जखोल) लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (5.275 कि0मी0)	1job	12 / 2016	65.50	65.50	2.16		63.34	1job	63.34	0.00												
							65.50																		
915	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1057 मा० मुख्यमंत्री घोषण 588/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में रौंतल से मुडखिल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	3Km	03 / 2019	40.47	40.47	0.00		40.47	3Km	0.00	0.00												
							40.47																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3153/ ।।।(2)/16–04(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 16–12–16			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
		शासनादेश संख्या 1219/ ।।। (2)/19–2 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी., दिनांक 05.03. 2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद सुलझा लिया है। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3866/ ।।।(2)/17–01 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26 दिसम्बर 2017			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 4052/ ।।।(2)/18–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 03 जनवरी 2018			कार्य पूर्ण		आगणन पुनः आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शासनादेश संख्या 3243/ ।।। (2)/2019–1 (मु.म.घो.)/2019, दिनांक 30.08.2019			अनारम्भ कार्य		
		1643(ए)/ ।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		सर्वे पूर्ण।
		1643/ ।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			अनारम्भ कार्य		ग्राम सभा निसमोर द्वारा नाप भूमि देने से मना कर दिया गया है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 1145/ ।।।(2)/18–71 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 16 मार्च 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
		1640(ए)/ ।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18	TS VIDE EE. No. 109/1C dated 23/09/2019 OF Amount 54.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत। पिलरों का कार्य गतिमान है तथा द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 की कार्यवाही प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
916	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के ओसला हिन्गोड़ा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य। (15 मी0) 1059	1job	12 / 2017	8.82	8.82	0.10		8.72	1job	8.72	0.00												
							8.82																		
917	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सटूड़ी के सिंवाणी खड्ड पर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (21 मी0) 1060	1job	01 / 2018	2.95	2.95	0.00	1job	2.95		2.95	0.00												
							2.95																		
918	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषण संख्या 588/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में अनोल से बगोड़ी–पुजारगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 1068	5Km	08 / 2019	31.55	31.55	0.00		31.55	5Km	0.00	0.10												
							31.55																		
919	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मे संकूर्णाधार से चोपड़ा तक मार्ग का निर्माण कार्य। 1103	3Km	04 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	3Km	2.00	0.00												
							3.00																		
920	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत निसमोर मोटर मार्ग से यूथ फाउंडेशन (कखड़ेत) तक मार्ग का निर्माण कार्य 1105	2.5Km	04 / 2018	25.32	25.32	0.00		25.32	2.5Km	0.00	0.00												
							25.32																		
921	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में खोडका नामे तोक से ग्राम कासवा (राला) तक मोटर मार्ग निर्माण। 1107	1job	03 / 2018	26.69	26.69	0.00		26.69	1job	26.69	0.00												
							26.69																		
922	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग महरगांव से नगल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 1107	3Km	04 / 2018	54.57	54.57	0.00		54.57	3Km	2.00	2.00												
							54.57																		
923	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के विणाई से दोणी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3 कि0मी0) 1109	1job	02 / 2018	10.02	10.02	0.00		10.02	1job	5.00	0.00												
							10.02																		
924	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के ग्राम कन्ताड़ी के गोबली खड्ड में 24 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (प्रथम चरण) 1114	1job	01 / 2018	3.25	3.25	0.00		3.25	1job	0.00	0.00												
							3.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(ए)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत। अग्रिम आवश्यश्क कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 158ए /।।। (2)/18–01 (एम0एल0ए0)/ 2017 दिनांक 22 जनवरी 2018			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन कर लिया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जाना है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 2799/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018			निर्माण प्रारम्भ		समरेखण स्वीकृत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2982/ ।।।(2)/18–41(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 2 जुलाई 2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण। कुछ कास्तकारों द्वारा समरेखण में विवाद किया गया है, जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	 –	शा0सं0– 1078/ ।।।(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 27–02–19			अनारम्भ कार्य		नाप भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	 –	श्शासनादेश सं0 3243/ ।।।(2)/19–1 (मु0मा0घो0) /2019 दिनांक 30–8–19			निर्माण प्रारम्भ		प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	 –	श्शासनादेश सं0 3220/ ।।।(2)/19–26 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23 अगस्त 2019			निर्माण प्रारम्भ		भूवैज्ञानिक एवं कन्सलटैंट द्वारा स्थल निरीक्षण कर दिया गया है, एवं द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
925	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1120 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में कुनारा से खरासा तक मोटर मार्ग का निर्माण (3.50 कि0मी0)	1job	06 / 2018	23.22 23.22	23.22	0.24		22.98	1job	10.00	0.00												
926	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1121 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में कुनारा के पाटीगाड में पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण (21 मी0)	1job	06 / 2018	2.97 2.97	2.97	0.16		2.81	1job	2.81	0.00												
927	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1122 पुरोला के विकास खण्ड पुरोला में विणाई से दोणी तक मोटर मार्ग का निर्माण (3 कि0मी0)	1job	06 / 2018	10.02 10.02	10.02	0.16		9.86	1job	5.00	0.00												
928	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ 1125 सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से उपरीसेरी बानकुड़ी लोदिस्टा तक मोटर मार्ग (5. 00 कि0मी0)	1job	07 / 2018	43.60 43.60	43.60	0.16		43.44	1job	43.44	0.00												
929	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1146 उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से छिराड़ा से नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2.5Km	02 / 2019	48.30 48.30	48.30	0.09		48.21	2.5Km	2.00	0.00												
930	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 264/2018 1161 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के धौला से बरी सेवा डोखरी तक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण	13.5Km+ 1no	08 / 2019	99.92 99.92	99.92	0.00		99.92	13.5K m+1no	0.00	0.00												
931	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1162 मोरी के आराकोट चिंवा बालचा के कि0मी0 6 से मलाना गॉव को जोड़ने हेतु 70 मीटर विस्तार पैदल झूला पुल का निर्माण।	1job	08 / 2019	9.98 9.98	9.98	0.00		9.98	1job	0.00	0.00												
932	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1163 मोरी के टिकोची दुचाणु मार्ग में टिकोची के निकट कोटीगाड पर 90 मीटर स्पान पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2019	12.44 12.44	12.44	0.00		12.44	1job	0.00	0.00												
933	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1164 मोरी के टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में 84 मीटर विस्तार स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण।	1job	08 / 2019	22.08 22.08	22.08	0.00		22.08	1job	0.00	1.85												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		श्शासनादेश सं0 3220/ ।।।(2)/19–26 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23 अगस्त 2019			निर्माण प्रारम्भ		भू:वैज्ञानिक एवं कन्सलटैंट द्वारा स्थल निरीक्षण कर दिया गया है, एवं द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है।
		श्शासनादेश सं0 3220/ ।।।(2)/19–26 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23 अगस्त 2019			निर्माण प्रारम्भ		भू:वैज्ञानिक एवं कन्सलटैंट द्वारा स्थल निरीक्षण कर दिया गया है, एवं द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही गतिमान है।
		3243/ ।।।(2)/19–1 (मा0मु0घो0)/19 दि0 30–08–19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जाना है।
		658/ ।।।(2)/19–03(एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 13–02–2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है।
	343.55Km+14no+ 152m+14job		**6091.41**	Division:40 DM:1 DFO:13 GOI:5 TA:24 FA:7 CC:9 Nodal:25 Finall:7	अना0कार्य 412 सर्वेक्षण 80 समरेखण 165 निर्माणरत् 255 पूर्ण 22	अन्य कारण 21 निरस्त होना हे 25 समरेखण विवाद 24 नाम परिवर्तन 3	
	416.41Km+14no+ 152m+14job		**9773.46**	Division:44 DM:2 DFO:14 GOI:11 TA:46 FA:18 Kattan:1 CC:10 Nodal:37 Finall:9	अना0कार्य 432 सर्वेक्षण 83 समरेखण 194 निर्माणरत् 333 पूर्ण 89	अन्य कारण 22 निरस्त होना हे 25 समरेखण विवाद 25 नाम परिवर्तन 3	

लैणी, बुढवाँ, सौड़।	30/03/2020 2.5Km	शासनादेश संख्या– 3620/ ।।। (2)/08–06 (एम0एल0ए0)/07 दि0–12.11. 2008 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या–1622/ ।।। (2)/17– 06	TS VIDE 23/2015-16 dated 17/12/2015 OF Amount 245 lac		कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग के प्रथम 7.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुहा हैं। अन्तिम गांव सौड़ मोटर मार्ग से संयोजित एवं वर्तमान में पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
934	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1206 585/2018 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत कुमारकोट से नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	3Km	08 / 2019	19.40 19.40	19.40	0.00		19.40	3Km	2.00	0.10											
935	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1220 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 3 मे राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढ़ से रेणुका देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	2Km	02 / 2020	15.10 15.10	15.10	0.00		15.10	2Km	0.10	0.10											
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (935 कार्य)					4527.75 Km+180no+7793m+32job 4248.86 Km+177no+7658m+31job		49,844.34 49,784.05	49,642.84	2,780.36	16.5Km+1job	47,003.69	4071.86Km+167no+7374m+31job	5,644.33	1,083.28	42.78 933.42	168.8Km+5bd	26								
प्रथम चरण के कार्य (1132 कार्य)					5435.57 Km+195no+8334m+50job 4968.56 Km+192no+8212m+49job		59,733.25 59,672.96	59,114.70	6,623.28	55.5Km+16job	53,049.68	4878.06Km+182no+7928m+34job	7,654.83	1,646.37	72.51 1,469.44	220.8Km+6bd	34								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	रानीगढ़–लैणी–बुढवाँ–सौड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 1	7Km	11 / 2008	245.00	451.75	292.71	7Km	158.86		150.00	75.00			2								
						01 / 2016	451.57								41.58		0								
																	0								
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर 7 मार्ग एवं आराकोट भूटाणु 7.00 किमी0 का निर्माण।	23Km	10 / 2005	472.00	472.00	507.43	20Km	190.64	1.95Km	190.64	41.54	2.46	0.95 k	1.5								
					21.95Km	08 / 2008	698.07								41.54	0.95 k	1.95								
																0.95 k	1.95								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	नागचौड़ चामी तोली मार्ग का 8 धौडियालधार तक विस्तार	6Km	01 / 2006	97.20	111.78	97.27	6Km	13.93		13.93	8.75	4.28										
						01 / 2006	111.20								8.75										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
किराणु, दुचाणु	31/03/2020 1.95Km	शासनादेश संख्या 2454/111–2/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28–10–05 एवं शा0दे0सं0 4030/।।।(2)/17–07 (प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 816/21(6)purola-(TS)-T/17 dated 10/04/2018 OF Amount 698.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
कोला कण्डी, छडेरा मल्ला	31/03/2020 –	शा0स0 63/111–2/06–91 (प्रा0 आ0)/2005 दि0 16.01.06	TS VIDE EE No. 2085/1C dated 27/08/2015 OF Amount 97.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष। अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु 15 प्रतिशत अधिक्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नइ टिहरी के प0सं0 841/05(8)याता(अतिरिकत मद)–टिहरी/2017 दि0 17.06.2017 द्वारा रू0 14.00 लाख अनुमोदित।
गुगली	31/03/2014 0.5Km	63(1)/।।।–2/06/91(प्रा॰आ॰)/05 दि0 16.01.06 एवं शा॰सं॰ 1679/।।।(2)/18–91 (प्रा॰आ॰)/2005 दिनांक 26–04–2018	TS VIDE 1429 dated 09/05/2016 OF Amount 84 lac	Area 0.94 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		1.55 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
किरगनी गुनोगी ग्वालगांव मेहरगांव	 –	शा.सं.– 89/लो0नि0–1 /2004 –06 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6.2.2004	TS VIDE CE Pauri No-4244/3(278) yata-parv/06 dated 28/08/2006 OF Amount 59.85 lac	Area 0.49 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		माह 02/2020 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	शासनादेश संख्या 288 लो.नि.–2/2004–15 (प्रा.आ.)/04	TS VIDE 1539/1C (T.S) dated 27/10/2015 OF Amount 86.4 lac		कार्य पूर्ण		5.040 किमी0 हेतु सैद्वान्तिक एवं विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में दरों में वृद्वि के कारण केवल 2 किमी0 लम्बाई का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव है, जिस हेतु अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर का पत्रांक 1554/352 यातायात–7/2015 दिनाक 22.04.2015 द्वारा 2 किमी0 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदन प्राप्त। 2 किमी0 लम्बाई में पार्ट–। एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान शेष। अवशेष 3.040 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाना है। इस खण्ड द्वारा मार्ग से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज दिनांक 24.12.2017 को पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ (ग्रामीण निर्माण विभाग) कर्णप्रयाग को हस्तगत कर दिये गये है।
	 0.25Km	शा0सं0 572/111–2/06–08 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 28/03/2006 एवं 574/।।।(2)/19–08(प्रा॰आ॰)/2006 दिनांक 04 फरवरी 2019	TS VIDE 940/392 Yatayat-7/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 110.88 lac	Area 0.59 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी॰ मे पहाड कटान एवं 1.75 किमी॰ में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
सैज	31/03/2019 –	764/111(2)/08–65(प्रा0आ0)/07 दि0 24/03/2008	TS VIDE EE N0-796/12 C Dated-27/05/2011 dated 27/05/2011 OF Amount 75.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
बादुक, गुलाड़ी, सितेल	 14Km+1no	शासनादेश संख्या 423 लो.नि.–1 –02 –546 लो.नि. दि. 19.10.02 द्वारा रू. 693.50 लाख।	TS VIDE 918/38(27)C-P dated 02/04/2002 OF Amount 605.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी. 16, 18, 25 एवं 30 में सेतु कार्य पूर्ण। उक्त शेष कार्य वर्तमान में नन्दादेवी राजजात के अन्तर्गत परिवर्तन, सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण हेतु स्वीकृत।
सिलगा/सिलंगी	 1Km	शासनादेश संख्या 2645/111 (2)/06–47 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 09/10/2006	TS VIDE 910/1C T.S. dated 20/07/2018 OF Amount 99.98 lac	Area 0.45 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		1.30 किमी॰ लम्बाई में पार्ट–। एवं 1.00 किमी॰ में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में। लक्षित ग्राम सिलंगा/सिलंगी को माह 03/2020 में मोटर मार्ग से जोड़ दिया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	चन्द्रापुरी से गुगली– आसों–जयकण्डी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 10	5Km	01 / 2006	84.00	223.34	76.28	2.5Km	147.06	2.37Km	20.14	20.14		1.23 k	0.5								
					4.87Km	03 / 2007	223.34								11.28	1.63 k	0.5								
																1.63 k	2.38								
5	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	गुनोगी (उदयकोट) ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण 10	8Km	02 / 2004	111.20	111.20	89.66	3.5Km	21.54	0.5Km	21.54	12.11		0.5 k	0.5								
					4Km	08 / 2006	111.20								9.51	0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
6	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	नैल बैण्ड से झूमाखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण। 11	6Km	02 / 2004	86.00	86.00	73.90	2Km	12.10		6.37	6.37											
					2Km	08 / 2005	86.00																		
7	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली में गैरसैण के अन्तर्गत खेती से रंडोली बैनीताल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 12	2Km	03 / 2006	33.60	114.49	33.03	0.75Km	81.46	1.25Km	45.33	45.33		1.25 k	1								
						12 / 2016	114.49								11.77	1 k	0.5								
																1.25 k	1.25								
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	उत्तरकाशी में मनेरी जखोल मोटर मार्ग के किमी0 2 से ग्राम सैज हेतु सम्पर्क मार्ग। 14	2.5Km	03 / 2008	75.38	75.38	68.24	1.5Km	7.14		7.14	3.71											
					1.5Km	03 / 2008	75.38																		
9	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	घाट –सुतौल कनोल ह0 वा0 मार्ग। 14	32Km+7no	02 / 1998	251.22	693.50	694.49	18Km+6no	-0.99	14Km+1no	0.00	0.00											
						02 / 2002	693.50																		
10	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण के अन्तर्गत मैहलचौरी मोड़ से ग्राम सिलंगना के घनियाली गॉव तक 5 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 15	5Km	10 / 2006	99.98	99.98	25.71		74.27	1.5Km	29.04	29.04		0.8 k	0.8								
					1.5Km		99.98								16.16	0.8 k	1								
																1 k	1.5								
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	पीपलडाली से म्यूंडा ललवाली मो0 मार्ग 15	8Km	08 / 2005	111.00	111.00	94.63	6.25Km	16.37	1.75Km	15.00	5.00		0.25 k									
						03 / 2006	111.00								3.87		0.5								
																0.95 k	1.75								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2017 0.5Km	शा.सं. 1439/111 (2)/05/(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 3.8.05	TS VIDE 8421/3(249) yata dated 28/12/2005 OF Amount 111 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के एक ओर से ग्राम खाण्ड के कास्तकारों द्वारा विस्थापन की मांग की जा रही है। जिससे कार्य काफी बाधित रहा है मार्ग के दूसरी ओर से ग्राम स्यूडा के काश्तकारों का विवाद था, वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है। दुसरी ओर से भी मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर, लगभग 1.75 कि0मी0 में मार्ग निर्माण अवशेष। पुनरीक्षित आगणन गठित कर प्रेषित।
बरतोली	31/03/2021 0.3Km	171/।।।–2 /08–42(प्रा0आ)/07 दि0 17.1.2008 एवं 748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ)/07 दि0 24.3.2008	TS VIDE 4359/246Yata-7/2017 dated 30/10/2017 OF Amount 71.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.80 कि.मी. है। 0.80 कि.मी. में पहाड़ कटान पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति में। 0.80 कि0मी0 से आगे मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के मोटर मार्ग से संयोजित हो चुका है।
टुंगरी, कुण्ड़ी, पटुडगांव।	03/06/2019 –	शा.सं. 1500/(1)2/05–51 (प्रा0आ0)/ 05 दि0 21.11.05 एवं 6572/।।।(2)/15–51(प्रा0आ0)/2005, दि0 28.12.2015। रू0 407.34	TS VIDE 71/2014-15 dated 10/03/2015 OF Amount 166.8 lac		कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग 0.00 कि0मी0 से 15 कि0मी0 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–प्रथम, नई टिहरी के अन्तर्गत पड़ता है। मोटर मार्ग के कि0मी0–16.00 से कि0मी0–20.00 तक इस खण्ड के अन्तर्गत पड़ता है। मार्ग में पड़ने वाला अन्तिम पटुड गांव मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। मार्ग पर पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं वर्तमान समय मं क्षतिग्रस्त रास्तों का निमार्ण कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की`जा रही है।
	31/03/2019 +	शा0सं0–6091/।।।(2)/15–46(सामान्य)/2013 टी.सी. दिनांक 13.08.2015	TS VIDE EE CD PWD letter No. 855/2C dated 14/08/2015 OF Amount 97.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
मंजाकोट,	––	शा0सं0 4029/ 111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE 3198/19C dated 06/09/2024 OF Amount 22.28 lac		कार्य पूर्ण		काय पूर्ण। दायित्व अवशेष
रतेड़ी	31/03/2018 –	शा0दे0सं0 3157/111(2)/06–71(प्रा0आ0)/06 दि0 18–12–06	TS VIDE 1750/13C dated 05/11/2016 OF Amount 40.14 lac	Area 1.12 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
कोठीग्राम	––	शा0सं0 4029/111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE 3969/695 dated 08/01/2009 OF Amount 44.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
जाख, डखवाणगांव, गनवाणी, चॉजी।	20/03/2020 –	राज्य योजना में स्वीकृत शासनादेश संख्या–1500 /(1) 2/05–51 (प्रा0आ0)/05 दि0 21.11.2005 एवं नाबार्ड में स्वीकृति शासनादेश संख्या–12/।।। (3)/2016–01	TS VIDE /2015-16 dated 03/12/2015 OF Amount 118.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग की 7.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग में पड़ने वाला अन्तिम गांव चॉजी मार्ग से संयोजितं हो चुका है। वर्तमान समय में मोटर मार्ग में पार्ट–।। कार्य प्रगति पर।
माईचौरी	––	शा0सं0 4029/111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE 3372/857 yata-12/09 dated 09/07/1931 OF Amount 43.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	16 जनपद चमोली में दुगड्डा–बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार	3Km	01 / 2008	110.25	110.25	35.38	0.5Km	74.87	0.3Km	0.96	0.96	0.70										
					0.8Km	11 / 2017	110.25								0.96		0.3								
																	0.3								
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	18 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–707/2015 के अन्तर्गत सेन्दुल–पटुडगाँव मोटर मार्ग के कोन्ती से पटुडगाँव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	11 / 2005	166.80	407.34	300.48	4Km	106.86		106.86	21.00											
						01 / 2016	407.34								0.90										
14	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	19 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत निर्माणाधीन डोबरा–चांठी भारी वाहन झूलासेतु के लिए 1.678 किमी0 लम्बाई में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1.67Km	08 / 2015	97.74	97.74	63.23	+	34.51	+	19.00	20.00											
						09 / 2015	97.74								18.14										
15	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	20 देहलचौरी मंजिन काण्डा मोटर मार्ग से मंजाकोट लिंक मार्ग	1Km	12 / 2008	35.00	35.00	29.42	1Km	5.58		5.58	0.00											
						10 / 2009	35.00																		
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	21 उत्तरकाशी में मैराणा से रतेडी मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	12 / 2006	40.74	40.74	38.17	1.5Km	2.57		2.57	4.68											
							40.74								0.50										
17	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	21 देवप्रयाग बाह बाजार धनेश्वर से ग्राम पुण्डल में मॉ भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर तक मोटर मार्ग का ग्राम कोटी तक विस्तार	2Km	12 / 2008	70.00	70.00	56.86	2Km	13.14		13.14	0.00											
						08 / 2009	70.00																		
18	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	22 कोटी जाख डखवाणगांव गनवाड़ी चांजी मो0 मार्ग निर्माण	7Km	11 / 2005	118.90	118.90	282.70	4.5Km	114.04	2.5Km	100.00	50.00			1.5								
						12 / 2015	396.74								33.52		2.5								
																	2.5								
19	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	23 डांग धोबीघाट से माईचौरी (ग्राम उफल्डा) तक मोटर मार्ग	2Km	12 / 2008	70.00	70.00	62.84	1.6Km	7.16		7.16	0.00											
					1.6Km	10 / 2009	70.00																		
20	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में गौचर–रानों–क्वींठी–24 सिमखोली मोटर मार्ग का विस्तार	9Km	02 / 2009	330.75	330.75	34.63	1Km	296.12	2Km	15.19	15.19											
					3Km	03 / 2015	330.75								15.16		0								
																	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ग्राम–क्वीठी माह 03/2019 में, एवं ग्राम–काण्डा–ल्लागा–क्वीठी माह 12/2019 में जुड़ गया है।	31/03/2021 1Km	शा0सं0:–543 / ।।।(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009	TS VIDE 2275/7(510) dated 16/11/2017 OF Amount 153.72 lac	Area 1.47 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की विधिवत स्वीकृति शा0 सं0 113/एक्स–4–18/ 1(169)/2016 दि0 11.06.2018 द्वारा प्राप्त। 3.00 कि0मी0 में पहांड कटान कार्य पूर्ण पार्ट 2 का कार्य प्रगति में।
पोखरी	–	शा0सं0 4029/111–2/08–34 (एम.एल.ए.)/08 दिनांक 10.12.08	TS VIDE SE Letter No. 3680/669 Yata-12/2013 Dt. 19-8-13 dated 19/08/2013 OF Amount 76.75 lac	Area 1.46 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
हल्टाड़ी	31/03/2015 –	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08 एवं मुख्य अभियंता टिहरी के पत्रांक 3018/336 याता–(अतिरिक्त मद)टि0/2015 दिनांक 31–8–17	TS VIDE 3018/336 yata/2015 dated 31/08/2015 OF Amount 210.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	17/06/2016 0.5Km	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0) /05 दिनांक 2 सितम्बर, 2006, शा0 सं0 2466/111(2)/18–12(एमएलए)/2017टी0	TS VIDE 491/630c-8/19 dated 16/02/2019 OF Amount 323.94 lac	Area 0.84 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/188/ 2013 /एफसी/158 दि0 10.04.2014 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त । किमी0 1.50 से 2.00 में ग्रामीणों के विवाद होने के कारण कार्य बाधित था। विवाद सुलझा लिया गया है। पहाड कटान पूर्ण। पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 5605/।।।(2) /15–36 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 05.08.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 24/ts dated 28/08/2015 OF Amount 61.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
कोटी, गुजेठा	31/03/2019 –	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE SE No 7182/572C-8/2016 dated 23/09/2016 OF Amount 238.8 lac		कार्य पूर्ण		6.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष। एवं सेतु निर्माण कार्य पूर्ण दायित्व शेष। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 569/08(8)याता(विचलन/अधिक्य)–टीहरी/2018 दिनांक 16.03.2018 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 35.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
	30/06/2018 0.5Km	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07(प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 1950/666C-8/15 dated 24/04/2015 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		सरेखण विवाद था। जिस कारण विलम्ब हुआ। पहाड कटान 2.75 किमी0 पूर्ण, आगे पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है। पुनरीक्षित आगणन गठित कर प्रेषित ।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 1542/।।।(2)/09–22(मु0मं0घो0)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE CE Tehri No 7021/12(8)Knr(TS)-Tehri/16 dated 06/10/2016 OF Amount 471.12 lac	Area 2.63 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य की पी0सी0आर0 प्रेषित कर ली गई है। अवशेष कार्य को करवाने हेतु 15 प्रतिशत अधिक्य का प्रकरण रू0 70.00 लाख हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 3082/01याता(अति0विचलन) पौड़ी–19/पी0सी0 दिनांक 12.12.2019 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 8817/।।। (2) / 15–31 (प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 02, फरवरी, 2016	TS VIDE C.E. Garhwal PWD Pauri Letter No. 894/12 (246)yata-Pauri/ 2015 dated 31/03/2016 OF Amount 557.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जामलाखाल से पोखरी मोटर मार्ग का 25 निर्माण	3Km	12 / 2008	105.00	105.00	67.98	1.35Km	37.02		20.00	0.00											
					1.35Km	08 / 2013	105.00																		
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	घेवरा से हल्टाडी तक मोटर मार्ग का 26 निर्माण।	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	204.14	5Km	6.37		6.37	0.00											
						04 / 2008	210.51																		
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	चौदाण्य से खेट मो0 मार्ग का नव निर्माण 27	5Km	02 / 2006	81.00	242.94	163.25	2.5Km	79.69	0.5Km	50.00	50.00	4.90		0.25								
					3Km		242.94								17.88		0.5								
																	0.5								
24	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 31 क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा में निजी विश्वविद्यालय हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण ।	0.7Km	08 / 2015	67.43	67.43	42.77	0.7Km	24.66		23.90	13.22											
						09 / 2015	67.43								4.83										
25	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिसरियाखाल कोटी गुजेठा मोटर मार्ग 31 का नवनिर्माण, 15 मी0 सेतु सहित	6Km+1no +15m	03 / 2008	238.80	238.80	268.99	6Km+1no+15m	5.56		5.56	2.75	2.75										
						03 / 2009	274.55								2.75										
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर के पिलानीधार से 37 जाखणीधार (धार दुगड्डा) मो0 मार्ग निर्माण	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	139.29	2Km	0.71	2Km	0.50	0.00			0.5								
							140.00									1 k	0								
																	2								
27	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	टकोली से बगड्वालधार मोटर मार्ग का 37 निर्माण 24 मीटर स्पान सेतु सहित	12Km+1no+24m	03 / 2010	471.12	471.12	471.14	10Km+1no+24m	69.98	2Km	0.00	0.00											
						03 / 2011	541.12										0								
																	2								
28	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 42 55/2013 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड – पोखडा में देवराडी – सेडियाखाल मोटर मार्ग का पडियारगांव लखोली – उबोट – गवाणी तक विस्तार कार्य।	10Km	02 / 2016	557.13	557.13	551.69	10Km	5.44		5.44	0.18											
						03 / 2016	557.13								0.18										

स्यूरा

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 663/ ।।।(2)/16–39 (एम0एल0ए0)/ 2015 दिनांक 22 मार्च 2016	TS VIDE C.E. PWD Pauri Garhwal Letter No. 1530/12 (253) yata- pauri/ 2016 dated 21/06/2016 OF Amount 495.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। उक्त कार्य माह 12/2018 में पूर्ण हो गया था, जिसमें अवशेष बची धनराशि रू0 166.00 लाख मात्र नाबार्ड 24 के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ। परन्तु माह 12/2018 से पहले ही मार्ग पर राज्य योजना के अन्तर्गत 87.76 लाख का व्यय पहले ही हो चुका था, जिस कारण से कार्य को उक्त योजना में रखा गया था, रू0 87.76 लाख की टी0ओ0 बनाने के उपरान्त कार्य को वापस कर दिया जायेगा।
स्यूरा गांव मोटर मार्ग से संयोजित हो चुका है।	1.5Km	शा0सं0– 2387/ ।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016 एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर एवं दीवार का कार्य प्रगति पर।
मरोड़ा	31/03/2019 –	शा.सं. 748/ ।।।(2)/08–42(प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08	TS VIDE 4205/1C dated 05/12/2018 OF Amount 73.5 lac	Area 1.35 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा.सं. 748/ ।।।(2)/08–42(प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08	TS VIDE 601/1C dated 07/01/2017 OF Amount 73.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/03/2018 0.67Km	शा0सं0– 2517/ ।।।(2)/16–33(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 25.09.2016	TS VIDE EE-01/2017-18 dated 05/04/2017 OF Amount 86.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। दीवारों एवं स्कपरों का कार्य प्रगति पर।
नैंल, बौंसला, वनचुरी।	–	शासनादेश संख्या–357/ ।।। (2)/15 (प्रा0आ0)/2003, दिनांक–05.10.2015			कार्य पूर्ण		मार्ग के 4.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, अन्तिम गांव बोंसला मोटर मार्ग से जुड़ चुका है। वर्तमान में दीवार एवं क्षतिग्रस्त रास्तों का कार्य प्रगति पर। शेष कार्य नाबार्ड 22 के अन्तर्गत किया जा रहा ह।
मरोड़ा किरोड़ा	31/03/2018 –	4199/111 (2)/08–03 (मु0मं0घो0)/08 दि. 24.12.08	TS VIDE 1639/90Yata CC/2016 dated 15/07/2017 OF Amount 146.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2020 –	एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 1194(ए0)/ ।।।(2)/19–09(एम0एम0ए0)/2017, दि– 28.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	1Km	शासनादेश संख्या–2467/ ।।। (2)/17–09 (एम0 एल0 ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 43 320/2015 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत संगलाकोटी – भैडगांव – गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली – जजेडी तक विस्तार कार्य।	12Km	03 / 2016	495.22	495.22	417.12	12Km	78.10		0.00	0.00												
						03 / 2016	495.22								-47.43										
30	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	पछौरा बैण्ड से स्यूरा गांव तक मोटर 44 मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण लम्बाई– 3.00 कि0मी0)	3Km	09 / 2016	9.91	9.91	0.10		163.52	3Km	100.00	130.00		3 k	2								
							163.62								83.03	3 k	3								
																3 k	3								
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तिमली–बडमा से डोबल्या– मरोडा 53 –किरोडा मोटर मार्ग का निर्माण	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	57.35	2Km	16.15		6.55	6.55											
						03 / 2008	73.50								2.25										
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	कोटी–बडमा–घटियाली (घरियांज) मोटर 56 मार्ग	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	68.22	2Km	5.28		1.70	1.70											
						03 / 2008	73.50								0.16										
33	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	थाती–कोट–घण्डियाल–सौड़–तितुर्णा 61 मोटर मार्ग कि कि0मी0–10 में बाईपास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु द्वितीय चरण का कार्य।	0.67Km	09 / 2016	86.61	86.61	11.52	0.67Km	75.09		75.00	30.00			0.3								
						06 / 2017	86.61								24.59		0.67								
																	0.67								
34	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 65 संख्या–706/2015 के अन्तर्गत पिलखी–नैल–बौंसला–वनचुरी मोटर मार्ग (द्वितीय चरण)।	4.8Km	10 / 2015	303.00	303.00	48.10		254.90	4.8Km	0.00	0.00											
							303.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) 69 तिमली–मरोडा–किरोडा मोटर मार्ग	4Km	12 / 2008	147.00	147.00	119.91	4Km	27.09		12.15	12.15											
						12 / 2008	147.00								9.05										
36	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा 74 क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत झाला–कोटी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.5Km	02 / 2019	81.32	81.32	0.00		81.32	1.5Km	80.00	45.48		1.5 k	1								
						06 / 2019	81.32								18.91	1.5 k	1.5								
																1.5 k	1.5								
37	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण 77 संख्या–163/2018 के अन्तर्गत मथकुड़ी पंगरियाणा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)।	3Km	10 / 2017	239.70	239.70	94.49	2Km	145.21	1Km	145.00	65.00			1								
							239.70								55.48		1								
																	1								

थाल

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
दिखोलगांव, तानगला, डडूर	–	शा.सं.–337/ ।।। (2)/ 09 –43 (प्रा0आ0)/2009 दिनांक 12.03.2010	TS VIDE EE No-1154/1C dated 03/07/2015 OF Amount 70 lac		कार्य पूर्ण		माह 02/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
सेरागाड़	31/03/2021 1no+66m	शा0सं0:–510/ ।।।–2/09–24 (प्रा0आ0)/08 दि0 10.2.09 एवं 16/ ।।।(2)/ 19–24(प्रा.आ.)/2008 दि0 3. 1.2019	TS VIDE CE No. 468/7(458)C-P/2019 dated 28/02/2019 OF Amount 821.15 lac	Area 1.89 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 जी0आई0 2730 दि0 09.05.2013 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। दोनो ऐबटमेन्ट पूर्ण। सेतु का का ग्राउण्ड इरेक्शन पूर्ण कर सेतु का ढुलान कार्य पूर्ण। इरेक्शन कार्य हेतु एकंर टावर का कार्य पूर्ण कर इरेक्शन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। किन्तु ठेकेदार द्वारा 2 माह से कार्य बन्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में ठेकेदार को इरेक्शन को पुनः प्रारम्भ करने हेतु माह 12/2019 में पत्र लिखा गया है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा टावर का कार्य प्रगति में है। मोटर मार्ग निर्माण कार्य भी प्रगति में है।
किमी॰ 02 में हरगढ	–	शासनादेश संख्या 1623/ ।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03 अगस्त 2017	TS VIDE 5236/34yatayat-7/2017 dated 23/12/2017 OF Amount 102.68 lac		कार्य पूर्ण		2.00 किमी॰ लम्बाई में पहाड कटान (पार्ट–।). एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
किमी॰ 1 में सारकोट	2.5Km	शासनादेश संख्या– 1293/ ।।।(2)/18–06(एम0एल0ए0)/2018 टी0सी0 दिनांक 19 मार्च 2018	TS VIDE 2757/103 yatayat-7/2018 dated 14/08/2018 OF Amount 171.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी॰ लम्बाई में पहाड कटान (पार्ट–।) एवं 2.00 किमी॰ में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
गहली, चमस्यूल,	31/12/2019 2Km	शा0सं0–455/ ।।। (2)/06–97 (प्रा0आ0)/05 पुनः स्वी0 6472/ ।।।(2)/11–97(प्रा0आ0)/05 दि0 24/02/06 दि0 30/11/2011	TS VIDE 4053/12 (172)Yata-Parv/13 dated 29/11/2013 OF Amount 282.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण व सेतु कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
चोपड़ा भट्टगांव	31/03/2021	शा.सं.3109/ ।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दि 23.11.06	TS VIDE 1093/154Yata/2016 dated 20/06/2016 OF Amount 101.44 lac	Area 3.22 (FA)	निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	विधिवत स्वीकृति प्राप्त। 4 किमी0 में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्यों हेतु पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित। स्वीकृति के पश्चात शेष भाग में कार्य किया जाना सम्भव होगा।
भैडगॉव मल्ला/तल्ला, डांडखिल	30/05/2015	शा0सं0 1542 /111(2)/09–23(मु0मं0घो0)/09 दि0 31. 03.2010	TS VIDE SE1422/526YATA-12/2016 dated 12/04/2016 OF Amount 105 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
थालाब्रड़ एवं सटयाणा माह 01/2019 मे जुड़ गये है।	31/03/2021 0.5Km+1no+15 m	शा0सं0 2661/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.10.2017	TS VIDE 918/7(520)Yata-Paudi/2018 dated 24/04/2018 OF Amount 275.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 2.00 कि0मी0 में पार्ट–।। कार्य पूर्ण शेष प्रगति में। कि0मी0 2.00 में 15मी0 आर0सी0सी0 सेतु का कार्य 06/2019 में पूर्ण। 12मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु माह 08/2019 में पूर्ण।
धाधणखेत	–	शासनादेश संख्या 8705/ ।।।(2)/15–07(प्रा0आ0)/2005 टी0सी0 –1	TS VIDE CE1273/12(24)YATA-PAURI/2016 dated 10/06/2016 OF Amount 151.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	कौलधार	80 जनपद टिहरी गढवाल में दिखोलगांव में न्यायपंचायत मुख्यालय डडूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	03 / 2010	70.00	70.00	65.74	2Km	4.26		4.26	0.00												
						03 / 2010	70.00																		
39	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	81 पिण्डर नदी पर आमसोड़–सेरागाड़ स्थान पर 95 मीटर स्पान मोटर सेतु एवं 3.50 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण	3.5Km+1no+95m	02 / 2009	491.53	821.15	544.99	0.5Km	276.16	1.32Km+1no+66m	104.88	104.88	14.37	0.75 k									
					1.82Km+1no+66m	02 / 2014	821.15								104.88	0.75 k	0								
																1 b 1.32 k	1.32								
40	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	86 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयागें बूँगीधार–मैहलचौरी–बच्छुवाबाण मोटर मार्ग से हरगढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	08 / 2017	102.68	102.68	37.40	2Km	65.28		28.70	28.70												
							102.68																		
41	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	87 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गैरसैण में सारकोट सम्पर्क मार्ग का भराडीसैण तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)।	3Km	03 / 2018	171.99	171.99	34.18	0.5Km	137.81	2.5Km	46.16	46.16	6.91	0.7 k	0.5									
							171.99								21.72	0.7 k	1.5								
																0.7 k	2.5								
42	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	91 जनपद पौड़ी गढ़वाल में भंवासी चमस्यूल गहली मोटर मार्ग एवं सेतु निर्माण।	5Km+1no+30m	02 / 2006	98.00	290.73	215.08	3Km+1no+30m	75.65	2Km	72.20	6.25	1.96	2 k	1									
						02 / 2009	290.73								1.96	2 k	1								
																2 k	2								
43	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	116 सौरगढ–चोपड़ा–भट्टगांव–बावई मोटर मार्ग	7Km	11 / 2006	117.60	117.60	99.95		17.65	7Km	4.39	4.39												
						11 / 2006	117.60								4.39		0								
																3 k	7								
44	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	119 उफरैंखाल–कल्याणखाल–बसौंला–दघाट मोटर मार्ग	3Km	03 / 2010	105.00	105.00	104.69	2.5Km	0.31		0.31	0.00												
					2.5Km		105.00								0.00										
45	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	124 अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में पोखरी–हरीशंकर मोटर मार्ग से थौली–थाला बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km+2no+27m	10 / 2017	275.87	275.87	100.09	1Km	175.78	2Km+2no+27m	67.75	67.75		2 b	1									
						06 / 2018	275.87								67.76	1 b	0.5								
																2 b	2								
46	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	125 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में थलीसैंण फरस्यूड़ी धांधणखेत मोटर मार्ग का निम्रण कार्य कि0मी0 9 से 12	3Km	12 / 2015	152.58	152.58	47.96	3Km	104.62		0.00	0.00												
							152.58																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कम्यार	31/03/2019 –	शा.सं॰ 1542/III(2)/09–22 (म.मु.घो.)/09 दि॰ 31.03.10	TS VIDE CE level-1 Pauri letter no- 1163/7 (480) dated 06/05/2016 OF Amount 173.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 2 किमी0 में दीवार निर्माण कार्य पूर्ण,
भटवाड़ी,, पंचाणगांव, दिकथोल	31/12/2020 1Km	शा0सं0– 1542/III–2 मु0म0घो0/09–22 (मा0मु0घो0)/09 दि0 31–03–2010	TS VIDE C.E.-I No. 4564/6(81)yata-star-1/2014 dated 06/12/2014 OF Amount 289 lac	Area 2.05 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वर्ष 2013 की बाढ के कारण 5 किमी0 + 36 मी0 स्पान का पुल प्रस्तावित था। स्थल का स्पान बढ़ जाने व सुरक्षित न होने के कारण अधी0 अभियन्ता महोदय द्वारा जिस स्थल को उपयुक्त पाया गया उस स्थान पर पुल का स्पान 42 मी0 आता है। उपरोक्त कारणों से दर वृद्धि होने से स्वीकृत लागत के अन्तर्गत 42 मी0 स्पान का पुल तथा 1 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण हो पाया। अवशेष 3 किमी0 मार्ग निर्माण कार्य पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत। कार्य पूर्ण।
सिसबाड़ी, ल्वीठा, इलमोड़ा	31/03/2020 –	शा0सं0–2555/III–(2)/06–41 (प्रा0आ0)/06 दि0 26/9/2006	TS VIDE 6796/12TCYata-Parv/06 dated 28/12/2006 OF Amount 147.55 lac	Area (0)	निर्माण प्रारम्भ		प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड के पत्र सं0–502/12–1 दि0 9/9/14 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव भाासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, कालागढ़ द्वारा पत्र सं0–1982/12–1 दि0 28/2/18 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर राज्य वन्य बोर्ड द्वारा कार्यवाही की कार्यवृत्ति प्राप्त नहीं है।
बोरगांव, देवल, खडेती, लंगूरी	31/03/2020 3Km	शा0सं0–2755/III–(2)/06–52(प्रा0आ0)/06 दि0 10/11/2006	TS VIDE 4539/36(537)Yata-Parv/08 dated 05/11/2012 OF Amount 306.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		14 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। 9 कि0मी0 में भाग दो का कार्य पूर्ण। अधी0अभि0, पौड़ी के पत्रांक–549/794 याता–12/2018 दिनांक 16/3/18 द्वारा लम्बाई 15 कि0मी0, लागत रू0 307.98 लाख मात्र का विस्तृत आगणन आपत्तियों में प्राप्त। आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2017 1Km	1809/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE SE 4527/1103 yata-12/06 dated 04/11/2016 OF Amount 160 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बलोडी।	–	शा0सं0 4385/111 (2)/15–124 (प्रा0आ0)/2011 दि0 31.07.2015	TS VIDE EE No. 2372/1C Dt. 31-08-2015 dated 31/08/2015 OF Amount 75.34 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
जन्दरिया मल्ला/तल्ला, काण्डई	31/03/2017 1no+10m	1809/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE 4525/1105 yatayat-12/2016 dated 03/11/2016 OF Amount 196.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
अमधार।	31/12/2019 –	शासनादेश सं0 1809/111 (2)/16–36 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05. 2016	TS VIDE SE Letter No. 3704/976-Yata-12/2016 Dt. 3-9-16 dated 03/09/2016 OF Amount 207.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	30/11/2020 –	5595/III(2)/15–26(प्रा0आ0)/2014 दि0 27.10.2015	TS VIDE TS vide EE letter no 5 dt. 07.10.2015 dated 07/10/2015 OF Amount 51.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गडोरा–अमरपुर से कम्यार तक मोटर 136 माग	7Km	03 / 2010	257.25	257.25	200.62	2Km	56.63	3.25Km	0.00	0.00											
					5.25Km	04 / 2010	257.25										0								
																	3.25								
48	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	गंगोत्री के अन्तर्गत देवीधार–फोल्ड 137 मोटर मार्ग से भटवाड़ी–पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण	5Km+1no +36m	03 / 2010	289.00	289.00	289.00		0.00	4.5Km +1no+ 42m	100.00	0.00											
					4.5Km+1 no+42m		289.00																		
49	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	सिसबाड़ी–अमलेसा–लागबाड़ी–इलमोड़ा 163 ढयोडी धौलखेतखाल मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	09 / 2006	185.85	185.85	175.70	9Km	10.15	1Km	2.79	2.79											
						02 / 2007	185.85								2.79		0								
																1 k	1								
50	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	पौड़ी गढ़वाल में देवलखाल से 175 लंगूरीबैण्ड मोटर मार्ग एवं सेतु निर्माण।	15Km	11 / 2006	396.75	396.75	345.76	6Km	50.99	9Km	50.00	16.12			2								
						12 / 2008	396.75								16.12		2								
																	9								
51	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	मैखुली–देवराडी–कठूरखाल–गणतखाल 221 मोटर मार्ग के कि0मी0 23 से 25 का निर्माण कार्य।	3Km	05 / 2016	160.00	160.00	44.14	2Km	115.86	1Km	40.00	24.84	0.28		1								
						05 / 2016	160.00								19.57		1								
																	1								
52	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड 223 खिर्सू में पौड़ी खिर्सू श्रीनगर मोटर मार्ग से बलोड़ी ग्राम (वृद्वाआश्रम) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (द्वितीय चरण)	1.35Km	07 / 2015	87.69	87.69	59.86	1.35Km	27.83		20.00	4.83													
							87.69																		
53	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम सारकौ–जन्दरिया–काण्डई 223 (चोथान) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km+1no +10m	05 / 2016	196.78	196.78	133.22	5Km	63.56	1no+10m	25.12	17.29											
						05 / 2016	196.78								15.12										
54	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा 237 क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	05 / 2016	207.78	207.78	117.79	4Km	89.99		40.00	8.55													
						09 / 2016	207.78								7.56										
55	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पौड़ी–ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग के 271 कि0मी0 29 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ग्राम घिडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)	0.87Km	10 / 2015	51.78	51.78	50.11	0.87Km	1.67		1.67	1.67													
						10 / 2015	51.78								1.67										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2020	4875/III(2)/15–33(प्रा0आ0)/2014 दि0 21.07.2015	TS VIDE TS vide se no 4445/1000yata-12/15 dt. 18.12.15 dated 18/12/2015 OF Amount 147.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020	6913/III(2)/15–27(प्रा0आ0)/2013 दि0 02.02.2016	TS VIDE C.E letter No 1835/12(255)yata- pauri/2016 dt. 31.08.2016 dated 31/08/2016 OF Amount 496.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2020	शा0सं0 1157/III (2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03. 2016	TS VIDE 5717/108yata-12/2016 dt. 06.05.2016 dated 06/05/2016 OF Amount 198.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020	शा0सं0 1157/III (2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03. 2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 1 dt. 01-04-2016 dated 01/04/2016 OF Amount 95.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		शा.सं. 1155/III(2)/16–07 (एम.एल.ए.) /2015 दिनांक 29–02–2016	TS VIDE 2267/17 dated 18/07/2016 OF Amount 76.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020	2857/III(2)/16–05(प्रा0आ0)/2010 दि0 24.10.2016	TS VIDE CE letter no 2898/12(268)yata-pauri/2016 dt. 28-12-2016 dated 28/12/2016 OF Amount 552.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		10 कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में समरेखण विवाद होने के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2019	661/III (2)/16–26 (प्रा0आ0)/2014 दि0 09.02.2016	TS VIDE C.E.Pauri letter No-2890/7 (482) Pauri/2018 dated 20/11/2019 OF Amount 613.62 lac		कार्य पूर्ण		बैंचेज, रेलिंग एवं रैन शेल्टर एवं 2 नं0 हाई मास्ट लाईट एवं किमी. 4 से 7 तक दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण एवं किमी0 8 में पैदल मार्ग का कार्य पूर्ण।
	30/03/2016	शा0 सं0 1287/111(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26.02.2014	TS VIDE 3433/1c dated 26/11/2014 OF Amount 68.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017	शा0 सं0 4489/111(2)/13–09 (प्रा0आ0)/2013 दि0 20.07.2013	TS VIDE 1511/c dated 30/05/2014 OF Amount 27.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
56	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 272 क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट में बलमणा गांव से दालमी मोटर मार्ग का नव निर्माण। (द्वितीय चरण)	2.5Km	07 / 2015	147.92	147.92	129.86	2.5Km	18.06		18.00	4.64												
						07 / 2015	147.92								4.65										
57	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	कांसखेत–असगढ–धडियालधार मोटर 274 मार्ग का बराली होते हुए बहेडाखाल–अलासू–कुनकुली तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (मुख्य मंत्री धोषण)	10Km	02 / 2016	496.54	496.54	341.50	10Km	155.04		154.00	86.41	0.01											
						02 / 2016	496.54								86.72										
58	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खाल्यूं बैण्ड से ग्रम ढुंगी बमराड़ी 275 कमरगढ़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2016	198.82	198.82	185.36	4Km	13.46		13.46	2.46												
						03 / 2016	198.82								2.45										
59	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बिरसणीखाल–कोटा–सिल्सू–भूतनिसी 280 मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से ग्राम कोटा की अनुसूचित बस्ती को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	2Km	03 / 2016	95.61	95.61	87.13	2Km	8.48		8.48	3.04												
						03 / 2016	95.61								3.05										
60	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 329 केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बीरों देवल मोटर मार्ग से अनु.जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.44Km	02 / 2016	76.14	76.14	71.20	1.44Km	4.94		4.32	4.32												
							76.14								3.63										
61	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	नैल–धमेली–मोडोली मोटर मार्ग का नव 332 निर्माण कार्य।	11.5Km	10 / 2016	552.12	552.12	296.99	10Km	255.13	1.5Km	220.00	124.30	1.82										
						10 / 2016	552.12								79.83		0								
																1.5 k	1.5								
62	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	गोविन्दघाट–घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब 354 यात्रा मार्ग पर क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार निर्माण, खड़न्जा की मरम्मत, रेलिंग , रेन शेल्टर, कंक्रीट बैराज, सुलभ शौचालय, गार्वेज डिस्पोजल एवं हाई पावर लाईट आदि विविध निर्माण कार्य	20Km	02 / 2016	613.62	613.62	606.73	20Km	6.89		0.00	0.00												
						12 / 2014	613.62																		
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 373 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत जाखणीधार गराकोट पौडीखाल मो0 मार्ग के किमी0 7 से ग्राम कोट तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2Km	02 / 2014	68.13	68.13	62.26	2Km	5.87		5.00	5.00												
							68.13								0.20										
64	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड 374 प्रतापनगर में पार्किंग का निर्माण	1job	07 / 2013	27.33	27.33	22.56	1job	4.77		4.00	0.00												
							27.33																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बेलम गुम चमाडा खडैत मनग्वेनाथ	31/03/2021 –	शा0सं0 2370/111–2–06–34 (प्रा0आ0)/06 दि0 08.09.2006	TS VIDE 6603/36(241) Yata-Parv/07 dated 17/12/2007 OF Amount 65.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.00 किमी0 पहाड़ कटान पूर्ण। 0.600 किमी0 पहाड़ कटान का कार्य पुल निर्माण के बाद ही कराया जायेगा। पुल का विस्तृत आगणन वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। स्वीकृत लागत रू0 124.70 लाख के सापेक्ष रू0 124.64 लाख तथा भौतिक 8.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
अदवाडा तल्ला मल्ला/वल्ला पल्ला नैखण गूम चमाड़ा	31/03/2021 –	शा0सं0 2755/111–(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.06	TS VIDE 1226/797Yata-12/2014 dated 23/03/2015 OF Amount 172.5 lac	Area 0.74 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		7.00 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 172.50 लाख के सापेक्ष रू0 164.91 लाख तथा भौतिक 7.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
डुगरी तल्ली, बसोली मल्ली, डुमलोट, सियाभेल।	31/03/2021 –	शा0सं0 2755/111–(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006	TS VIDE 1745/763-Yata-12/08 dated 05/09/2008 OF Amount 50.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूण। स्वीकृत लागत रू0 86.25 लाख के सापेक्ष रू0 86.22 लाख तथा भौतिक 4.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
चौण्डली माह 05/2017 में एवं सिलंगी ग्राम माह 09/2017 में जुड़ गया है।	31/03/2021 –	शा.सं. :– 2379/।।।(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE CE No. 2596/7(497)C-P/2016 dated 27/10/2016 OF Amount 246.91 lac		कार्य पूर्ण		4.00 कि.मी. में पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। सोलिंग कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 0.97Km	शा.सं. 3263/।।।(2)/16–27(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 30.12.2016	TS VIDE 342/14C dated 28/03/2017 OF Amount 96.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, पार्ट–।। कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0:– 8115/।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE 24/2C dated 02/01/2019 OF Amount 65.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, पार्ट–।। कार्य प्रगति में।
लवोई गांव	31/03/2017 –	शा0 सं0 6914/111(2)/15–49(प्रा0आ0)/15 दि0 14.10.2015	TS VIDE 7924/31c-8 dated 04/11/2015 OF Amount 230 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा.सं. 1155/।।।(2)/16–07(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 29.02.2016	TS VIDE 4072/1C dated 20/11/2018 OF Amount 45.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
स्यूॅण्ड	31/03/2020 0.5Km	शा.सं. 1155/।।।(2)/16–07(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 29.02.2016	TS VIDE 2148/1C dated 25/06/2018 OF Amount 72.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	शा.सं. 2101/।।।(2)/16–16(मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 11.07.2016	TS VIDE 3770/1C dated 14/12/2017 OF Amount 90.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	379 मुजरा बैण्ड–चमाडा–अपोलोसेरा मोटर मार्ग का चौड़ीकरण/विस्तारीकरण।	10.6Km	09 / 2006	124.70	124.70	124.64	8Km	0.06	0.6Km	0.00	0.00											
					8.6Km	09 / 2006	124.70																		
66	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	380 डोलियाखाल–अदवाड़ा–जोगीडा–शीलचमाड़ा मोटर मार्ग।	10Km	11 / 2006	172.50	172.50	164.91	7Km	7.59		5.00	7.00											
					7Km	11 / 2006	172.50								9.54										
67	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	381 मजेड़ागांव–डुमलोट–सिवाखेल–किनाथल–चोरगढ़–डोलियाखाल मोटर मार्ग।	5Km	11 / 2006	86.25	86.25	86.22	4Km	0.03		0.00	0.00											
					4Km	11 / 2006	86.25																		
68	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	449 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठांणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–34) के कि.मी. 12 से चौण्डली–सेरा–बजांण–सिलंगी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	4Km	08 / 2016	255.19	255.19	160.46	4Km	94.73		60.31	60.31	1.52			2.5								
						12 / 2016	255.19								58.31			0							
																		2.5							
69	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	470 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर–बैनोली मोटर मार्ग से ऐरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.97Km	12 / 2016	96.17	96.17	37.05	1Km	59.12	0.97Km	7.32	7.32	0.69		0.5								
						01 / 2018	96.17								6.32		0.97								
																	0.97								
70	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	499 मा0मु0घो0 संख्याः–410/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में बौंला–श्रीकोट मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	0.85Km	12 / 2018	65.81	65.81	8.89		56.92	0.85Km	9.38	9.38		0.65 k	0.5								
						02 / 2019	65.81								9.09	0.65 k	0.5								
																0.65 k	0.85								
71	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	502 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड जाखणीधार में काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3.5Km	10 / 2015	245.88	245.88	231.55	3.5Km	14.33		14.00	10.00											
							245.88								11.89										
72	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	540 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में भौसाल–चौण्ड से डोभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1Km	02 / 2016	45.73	45.73	30.59	1Km	15.14		15.05	15.05											
							45.73								15.05										
73	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	542 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में सन बैण्ड से हडेटीखाल मोटर मार्ग का विस्तार (नव निर्माण)	1.5Km	02 / 2016	76.76	76.76	68.90	1Km	7.86	0.5Km	4.28	4.28											
							76.76										0								
																	0.5								
74	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	549 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज जवाड़ी से दरमोला–रौठिया को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक के नव निर्माण	1.95Km	07 / 2016	90.26	90.26	71.08	1.95Km	19.18		14.22	14.22											
							90.26								10.28										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2017 –	शासनादेश संख्या 887/ ।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide E.E Letter No 685 /1 c dated 26/03/2016 OF Amount 75.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2018 –	शासनादेश संख्या 1201/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0) /2016 दिनांक 4.3.2016	TS VIDE SE Letter No 2725/yata/269 C-6/2015-16 dated 30/06/2016 OF Amount 143.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2017 –	शासनादेश संख्या 887/ ।।।(2)/16–05 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE Vide S.E Letter No 2726 yata/639 C-6/2015-16 dated 30/06/2016 OF Amount 216.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायितवों का भुगतान शेष।
मुण्डरसेरा	 –	887/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016	TS VIDE EE/657-I/1C dated 31/05/2016 OF Amount 71.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
बरेट	 –	887/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016	TS VIDE EE 624/1C dated 17/05/2016 OF Amount 73.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
गड़थ	 –	1147/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE CETehri/9002/05(6)-Chinyalisaur (TS) Tehri/16, dt. 17/10/2016 dated 17/10/2016 OF Amount 290 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
कान्दला	 1.1Km	शासनादेश संख्या 1313/ ।।। (2)/16–73 (प्रा.आ.)/2015, दिनांक 27.06.2016	TS VIDE SE/5570 Yata/330 C-6/2016-17 dated 24/12/2016 OF Amount 198.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.57Km	श्शासनादेश सं0 120/ ।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016	TS VIDE 2054 Yata/663 C-6/2015-16 dated 26/09/2016 OF Amount 115.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
मुरेगी	 –	शा0सं0 572(1)।।।–2/05, दि0 28.03.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या 3001/ ।।। (2)/16–06 (प्रा.आ.)/2006, दिनांक 21.11.2016 (रू. 181.24+रू. 203.	TS VIDE CE Tehri/1047/25(6)TS/T/18 dated 25/05/2018 OF Amount 203.8 lac		कार्य पूर्ण		सेतु का कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत थौलधार से बखरेटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	03 / 2016	75.52	75.52	70.71	0.9Km	4.81		5.82	5.24												
						03 / 2016	75.52																		
76	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा संख्या 239/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत कसलाना से चोपडा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.85Km	03 / 2016	143.98	143.98	121.64	2.85Km	22.34		22.34	16.24												
						03 / 2016	143.98								16.24										
77	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बिसाटगांव घण्डाला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2016	216.90	216.90	153.57	4Km	63.33		63.33	42.74												
						03 / 2016	216.90								42.74										
78	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में खालसी मोटर मार्ग के थौला से कुमराड़ा (मुण्डरा सेरा) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.7Km	03 / 2016	71.58	71.58	57.51	1.7Km	14.07		14.00	0.00												
							71.58								5.04										
79	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी० 13 से मोरगी–बरेट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.4Km	03 / 2016	73.38	73.38	62.36	1.4Km	11.02		11.00	0.00												
							73.38								9.86										
80	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत गड़थ सम्पर्क हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित निर्माण कार्य।	5.05Km	03 / 2016	290.00	290.00	260.02	5.05Km	51.73		30.00	0.00												
							311.75								35.12										
81	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के विस्तार का 20 मीटर स्पान के आर.सी.सी. सेतु सहित निर्माण कार्य।	2.1Km+20m	06 / 2016	198.22	198.22	165.59	1Km	32.63	1.1Km +20m	32.63	0.00		1.1 k	1.1									
							198.22								25.93	1.1 k	0								
																1.1 k	0								
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत हुडोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.07Km	03 / 2016	115.89	115.89	46.90	1.5Km	68.99	0.57Km	68.99	32.99	16.81		0.57								
							115.89								33.00		0.57								
																	0.57								
83	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत बनचौरा–मुरोगी मोटर मार्ग का निर्माण।	24m+1job	03 / 2006	203.80	203.80	81.33		122.47	24m+1 job	122.47	247.58												
						03 / 2006	203.80								101.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बदाल्डा	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लेखा/बजट वर्ग, उत्तराखण्ड लो.नि.वि., देहरादून का पत्रांक 2382/10 बजट (अनाहरित चैक)/2019–20, दिनांक 24.08.			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.65Km	श्शासनादेश सं0 427/।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 26 अप्रैल 2018	TS VIDE 1748/13C dated 13/09/2018 OF Amount 90.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	40.46Km+4no+91 m		**14567.8**	Division:3 GOI:1 TA:3 FA:6 Kattan:1 Finall:3	निर्माणरत् 35 पूर्ण 50	अन्य कारण 1	
जुनैर, धुलेट, डुंग्री	—	2755/111–2/ 06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10/11/2006	TS VIDE 4288/1 C dated 30/12/2013 OF Amount 81.39 lac	Area 3.42 (FA)	कार्य पूर्ण		2.275 किमी0 लम्बाई में पहाड़ कटान व स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। शेष 1.98 किमी0 का पुनरीक्षित आगणन मु0अभि0 पौड़ी से शासन को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। 2.27 किमी0 लम्बाई में पी0एम0जी0एस0वाई0 में प्रस्तावित किया गया है।
अंगतोली, केई पेटी, जाख, सणकोट	—	2896/111–2/ 06–97 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 8/11/2006	TS VIDE 3955/38(160) Com-Hil/2013 dated 21/11/2013 OF Amount 178.14 lac	Area 0.6 (FA)	कार्य पूर्ण		मार्ग 2.625 किमी0 से आगे पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। मु0अभि0 के पत्रांक 961/07/549/याता (पी0एम0जी0एस0वाई0)/पौड़ी–2019 दि0 25/2/19 द्वारा मुख्य अभि0 एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास अभिकरण देहरादून को अपग्रेडेशन की डी0पी0आर0 प्रेषित।
	31/03/2019 —	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 325/।।।(2)/16–15(प्रा0आ0)/2004 दि0 29.12.2016	TS VIDE CE Tehri No 1955/38(8)knr(TS)-Tehri/16 dated 31/12/2016 OF Amount 355.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं भाग–।। का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मार्ग के कि0मी0 1, 2 व 3 में सोलिंग कोट का कार्य प्रगति पर है।
पंवार गांव जोगीयाणा, सलेथी	31/03/2019 —	पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश सं0 2270(1)/।।।(2)/16–91(प्रा0आ0)/2005टी0सी0 दिनांक 04.08.2016	TS VIDE CE Tehri No 4035/10(8)/Knr(RTS)-Tehri/16 dated 31/08/2016 OF Amount 390.63 lac	Area 1.59 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं भाग–।। का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मार्ग के कि0मी0 1, 3, 4 व 5 में सोलिंग कोट का कार्य प्रगति पर है।
बांजबगड़, तेलान	31/03/2020 2Km	शासनादेश संख्या 764/।।। (2)/08–85 (प्रा0आ0)/2007 दि0 24.3.08	TS VIDE 1201/96Yata-7/2018 dated 04/04/2018 OF Amount 138.6 lac	Area 2.01 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 23.01.2015 को ऑन–लाईन प्रेषित। वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। किमी॰ 9 व 10 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। के अन्तर्गत किमी॰ 9, 10 में दीवार निर्माण कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण कार्य प्रगति में।
कोठार	—	शा0सं0 2555/111 –2/06–41 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 26.09.06	TS VIDE 1086/36YATA-PARV/06 dated 24/03/2007 OF Amount 120.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत 1069 उडखोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली बदाल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रतिकर भुगतान)।	1job	08 / 2019	12.32	12.32	0.00		12.32	1job	0.00	12.32												
							12.32								1.23										
85	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1115 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में मैराणा रतेड़ी मोटर मार्ग का विस्तार।	1Km	04 / 2018	90.16	90.16	0.00	0.35Km	90.16	0.65Km	90.16	36.13			0.65									
							90.16								22.46		0.65								
																	0.65								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (85 कार्य)					411.94Km+15no+281m+3job		14,506.11	16,314.78	12,156.91	290.68Km+9no+69m+1job	4,968.99	83.23Km+6no+189m+2job	2,927.55	1,801.04	59.49	14.68Km+2bd	21.7	2.5							
					370.31Km+15no+238m+3job		17,125.90								1,242.48	14.58Km+1bd	23.1								
																23.05Km+3bd	58.9	2.5							
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	परखाल–जुनेर–धुलेट–डुंग्री तक मार्ग 5 निर्माण।	5Km	11 / 2006	84.00	84.00	82.15	1.25Km	1.85	3Km	0.00	0.00											
					4.25Km	06 / 2008	84.00										0								
																1.97 k	3								
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	अंगतोली–जाख सणकोट मोटर मार्ग का 6 विस्तार एक सेतु सहित।	10Km+1no+30m	11 / 2006	205.50	205.50	136.44	2.62Km	69.06	1no+30m	2.60	2.60											
					2.62Km	02 / 2008	205.50								2.60										
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल –भासौं से गांवला नगर होते 7 महादेव मो0मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	02 / 2004	111.20	355.23	246.27	8Km	108.96		108.96	65.02											
						01 / 2006	355.23								65.02										
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गुरूदेवल से सलेथी–पंवार गांव मोटर 9 मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	01 / 2006	129.60	390.63	216.69	8Km	173.94		173.94	41.02											
						01 / 2006	390.63								30.02										
5	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	चमोली में बांजबगड तेलान मोटर मार्ग 11 के किमी0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी0 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2008	138.60	138.60	48.32		90.28	4Km	68.30	68.30			2									
						07 / 2009	138.60								42.65		2								
																2 k	4								
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	असनोली औणी मोटर मार्ग का कोठार 13 तक विस्तार	7Km	09 / 2006	120.75	120.75	115.05	5.5Km	5.70	1.5Km	5.70	5.18											
						03 / 2007	120.75								5.18										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मल्ली रिंगोली तल्ली रिंगोली घण्डियालधार क्वीली	31/03/2019 –	शा0स0 288/लो0नि0–2/04–15(प्रा0 आ0)/2004 दि0 27/2/04	TS VIDE EE No. 311/1 C dated 15/02/2016 OF Amount 83.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
बाडा,थापला,अगरोडा	31/03/2020 –	शा0सं0828 /111(2)08 –64(प्रा0 आ0)/07 दि0 24.3.08	TS VIDE 3350/855Yata-12/13 dated 13/08/2013 OF Amount 140 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। कठोर चट्टान के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। पुनः निविदा आमंत्रित कर पुनः अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति पर है।
श्रीकोट, जामणाखाल, हुलाकीखाल	31/12/2019 –	शा0सं0 572/(1)/111 – 2/ 05 दिनांक 28.3.06	TS VIDE 6388/36 YATA-PARV/06 dated 15/12/2006 OF Amount 99.05 lac	Area 3.71 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		4.50 कि0मी0 को ह0वा0 मार्ग को मो0मार्ग में परिर्वतन करना एवं तत्पश्चात 4.00 कि0मी0 नव निर्माण मोटर मार्ग प्रगति में है। 8.50 कि0मी0 के बाद आरक्षित वन भूमि होने के कारण वन भूमि प्रस्ताव गठित किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। बांज वृक्ष के कारण पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव गठित। प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/रोड/20783/2016 दि0 16.05.16 को ऑन लाइन प्रेषित। वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./60 /111/2018/एफ.सी. 7585 दि0 31.10.18 द्वारा आपत्तियों में वापस, खण्ड को प्रेषित। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 119/28सी0 दि0 14.1.19 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी ग0 वन प्रभाग पौड़ी को पत्र प्रेषित।
जखेट	31/03/2021 1Km	171/।।।–2 /08–42 (प्रा0आ)/07 दि0 17.1.2008 एवं 748/।।।(2)/08–42 (प्रा0आ)/07 दि0 24.3.2008	TS VIDE 1462/98C-7/2018 dated 24/04/2018 OF Amount 183.75 lac	Area 1.48 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सै0 स्वी0 8बी0/यु0सी0 पी0/06/04/2018 /एफ0सी0/2131 दि0 07.03.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 धनराशि रु0 17.12 लाख चालान से दि0 24.9.2018 द्वारा जमा। सै0स्वी0 की अनुपालन आख्या माह 01/2019 में भा0स0 को प्रेषित। पहाड़ कटान एवं पार्ट ।। का कार्य प्रगति में।
सौरा लाटा	31/03/2019 –	शा0सं0– 3006/।।।(2)/16–03(मुं.मं.धो.)/2008 टी.सी.–5, दि0 21.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		सेतु के दोनों एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण तथा सेतु के दोनो तरफ पहुँच मार्ग का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, वर्क शॉप में सेतु के ग्राउण्ड इरेक्सन का कार्य पूर्ण। कार्य स्थल पर लॉन्चिगं पैड का कार्य प्रगति पर है। फेब्रिकेट पार्टस का रानी पोखरी वर्कशॉप से कार्य स्थल तक ढुलान का कार्य प्रगति पर है। पुनः पुनरिक्षित आगणन शासन स्तर पर लम्बित है।
खूनी बागी, सांदनाकोट	31/03/2020 –	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 3049/।।।(2)/16–32(प्रा0 आ0)/2006 दि0 25.11.2016	TS VIDE CE No 9394/34(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 05/12/2016 OF Amount 406.82 lac	Area 0.85 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग का कार्य पूर्ण। क्रॉस ड्रेनेज एवं अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
कामलिया बडा कामलिया छोटा	30/06/2015 6.25Km	2228/111–2–06–32 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0 दि0 2–9–06	TS VIDE 1419/349 Yatayat-12/2018 dated 22/05/2018 OF Amount 199.28 lac	Area 4.47 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 के कार्य हेतु अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/10/2020 –	शा0सं0 3675/।।।ध्2ध्/08 –42 ध्रा0आ0ध्/07 टी0सी0 दिनांक 17–11–08	TS VIDE TS vide ce latter no 1947/36(514)pav/2013 dt. 28.06.2013 dated 28/06/2013 OF Amount 343 lac		निर्माण प्रारम्भ		6कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष 2 कि0मी0 में समरेखण विवाद होने के कारण कार्य विवादित है

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	लोस्तु धण्डियाल से होन्दू से रिंगोली मो0मार्ग का निर्माण 16	6Km	02 / 2004	83.40	83.40	49.31	1.65Km	34.09		34.09	10.96											
					1.65Km	02 / 2009	83.40								10.96										
8	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत टकोलीखाल– बीरोंखाल मोटर मार्ग का विस्तार (किमी0 16 से 19) (4 किमी0) मिसिंग 16	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	110.42	3.85Km	29.58	0.15Km	25.00	20.00											
							140.00								6.67		0.15								
																	0.15								
9	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	डोभ श्रीकोट जामणाखाल हुलाकीखाल मो. मार्ग का विस्तार 17	13Km	03 / 2006	166.50	166.50	78.78	5Km	87.72	3.5Km	20.00	0.00											
					8.5Km	12 / 2006	166.50																		
10	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग–नौटी – किरसाल मो0 मार्ग में खेत गधेरे से खेती– जखेट–चौरासैंण तक मोटर मार्ग का निर्माण 17	5Km	01 / 2008	183.75	183.75	48.41		135.34	3Km	13.86	13.86		1 k	1								
					3Km	03 / 2015	183.75								13.36	1 k	0.5								
																1.5 k	3								
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	लाटा मे भागीरथी नदी पर 100 मी0 स्पान लौह मोटर सेतु का निर्माण। 24	1no+100 m	03 / 2009	490.00	899.62	587.48		312.14	1no+100m	300.00	3.48	0.07										
						03 / 2009	899.62								2.30										
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से खूनीबागी होते हुये सांदनाकोट मोटर मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति) 27	5Km	09 / 2006	81.00	406.82	211.50	5Km	195.32		195.32	63.33	24.11										
						09 / 2010	406.82								61.38										
13	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जोगीमढी–सराईखेत (कटपतिया होते हुये) मोटर मार्ग। 27	13Km	09 / 2006	225.25	225.25	68.03		157.22	6.25Km	125.00	87.62											
					6.25Km		225.25								87.62		5								
																	6.25								
14	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पौड़ी गढ़वाल में धुड़दौड़ी चराकोटी जमनाखाल देवप्रयाग मार्ग का विस्तार 32	8Km	11 / 2008	343.00	343.00	311.88	6Km	31.12	2Km	31.00	6.44											
						11 / 2008	343.00								6.44		0								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
नऊ नागणी हिण्डोलागौरी कलिकाधार मटकुण्डा	30/06/2015 4Km	3109/111–(2)/06–18 (प्रा0आ0)/06 दि0 23–11–06	TS VIDE 1418/870 Yatayat-12/2018 dated 22/05/2018 OF Amount 103.5 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण।
नकोट जौलंगी		शा.सं.–121/लो0नि0–1/ 2004 –07 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 12.2.2004	TS VIDE CE2 no-2050/3 (22) Yata. Parv/05 dated 26/05/2005 OF Amount 90.06 lac		निर्माण प्रारम्भ	समरेखण विवाद	2.50 किमी. में कार्य पूर्ण। ग्राम सभाओं की खुली बैठक कराकर पुनः कार्य शीध्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
कुखई मल्ली, कुखई तल्ली	31/03/2020	शा0सं0– 572/2/06–97(प्रा0आ0)/06 दिनांक 28.03.2006	TS VIDE SE. 3399/428C-8/2018 dated 04/07/2018 OF Amount 139 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020	शा0सं0 1753/111 (2)/05–63 (प्रा0आ0)/05 दि014.10.05	TS VIDE 524/568Yata 36/05 dated 02/08/2006 OF Amount 41.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0/06/154 /2011 /एफ0सी0/1402 दि0 26.02.2013 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं0 1878/1जी0 3399 (पौड़ी) दि0 09.01.19 द्वारा आख्या भारत सरकार को प्रेषित।
चमराड़ा देवी	31/03/2020	शा0सं 2503/111(2)/06–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.09.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2048/ 111(2)/16–37(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 25.11.2016	TS VIDE CE. 10085/51(8)YATA(NARENDRA NAGAR)-(T.S.)-T./17 dated 06/12/2017 OF Amount 281.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	शा॰सं॰ 5542/।।। (2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11.2018	TS VIDE 753/409 Yatayat-7/2019 dated 20/02/2019 OF Amount 187.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी॰ में पहाड कटान (पार्ट–।) एवं 1.00 किमी॰ में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 1542/111(2)/09–22(मु0म0 धोषणा)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE CE PWD Pauri Latter NO. 1449/12(130) Yata (M M G) Pauri/ 15 dated 08/07/2015 OF Amount 544.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		जिस पर राज्य सरकार अपने स्तर से प्रस्ताव की जॉच करें। जिस पर नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 1048/थ्ब्ब्ज्ञध्त्वंक ध्36716ध्2018 दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रस्ताव कोॅपजीकतूं कर पुनः अपलोड करने हेतु लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र सं0 1149/2भू0आ0 दिनांक 5.11.19 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रस्ताव को पजीकतूं करने हेतु लिखा गया है।ॅपजीकतूं होने के उपरान्त प्रस्ताव पुनः तैयार कर अपलोड किया जायेगा। अवशेष स्थानों पर भाग दो का कार्य प्रगति में है।
	30/06/2018 0.7Km	शा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05 एवं 5076/111(2)/18–74(प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 491/630c-8/19 dated 02/01/2019 OF Amount 188.13 lac	Area 0.43 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। अवशेष कार्यो हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त कार्य प्रगति पर छै ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	34 बीरोंखाल से रसियामहादेव– कालिंकाधार– मटकुण्डा– बडेरू ढैंया–नागणी–गिवईपानी– चित्तौडखाल मोटर मार्ग (रसियामहादेव को कुमायू क्षेत्र से जोडने वाली सडक)	6Km	11 / 2006	103.50	103.50	77.96		25.54	4Km	12.67	24.11	2.66											
					4Km		103.50								15.33		0								
																	4								
16	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	36 सूलियाधार डाबरी जोलगी सेलूर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	83.21	2.5Km	55.79	4.5Km	0.00	0.00											
					7Km	05 / 2005	139.00																		
17	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	47 चल्डगांव–कुखई मोटर मार्ग का विस्तार	10Km	03 / 2006	139.00	139.00	97.48	1Km	41.52	3Km	41.52	41.52			3								
					4Km		139.00								24.97		2								
																	2								
18	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	51 मस्टखाल–पुलांसू–उतिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	10 / 2005	41.70	41.70	31.75		9.95	3Km	0.00	0.00											
						08 / 2006	41.70																		
19	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	63 मिण्डाथ–चमराडा देवी मोटर मार्ग का विस्तार	5Km	09 / 2006	281.53	281.53	173.39	3Km	108.14	2Km	108.14	65.60											
						03 / 2007	281.53								56.64										
20	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	91 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 133/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली–नलगॉव–लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	3Km	11 / 2018	187.15	187.15	0.10		187.05	3Km	57.80	57.80	13.96	2.5 k										
							187.15								36.72	1.5 k	0.5								
																3 k	3								
21	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	106 जनपद पौडी गढवाल में दमदेवल–गडरी मोटर मार्ग का झलपाडी तक विस्तार	27Km	03 / 2010	945.00	945.00	570.75	10Km	374.25	5.57Km	25.00	12.39											
					15.57Km	03 / 2010	945.00								12.39		0								
																3 k	5.57								
22	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	116 पोखाल महाविद्यालय गेंवली स्वाड़ीलिंक टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग का नव निर्माण	5Km	10 / 2018	69.50	188.13	66.26	1.75Km	121.87	0.7Km	60.00	60.00			0.5								
					2.45Km		188.13								0.26		0.7								
																	0.7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जग्गी काण्डई तलगढ़	31/03/2021 3Km	शा.सं. 764/III(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08	TS VIDE 117/7(187)Yata-Parv/2014 dated 18/01/2014 OF Amount 177.16 lac	Area 5.51 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
रौली	30/05/2015 3Km	2228/111–02–06–32 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0 दि0 2–9–2006	TS VIDE 31/78/yata-12/2016 dated 02/01/2017 OF Amount 166.3 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। किमी0 3 एवं 4 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 1Km	337/III(2)/09–43(प्रा0आ0)/09 दि0 12.3.10	TS VIDE SE No. 3996/375C-07/2019 dated 21/09/2019 OF Amount 111.87 lac	Area 0.59 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की विधिवत स्वी. शा.सं. एक्स–4–16/1(489)/2015 दिनांक 22.12.2016 द्वारा प्राप्त। मार्ग के संरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद को समाप्त कर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 2Km	शा0सं0–337/III–(2)/09–43(प्रा0आ0)/09 दि0 12/3/2010	TS VIDE 522/498(4) Yata-Parv/13 dated 22/03/2013 OF Amount 344.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। भाग दो का कार्य प्रगति पर। अवशेष प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी के पत्रांक–2243/894 याता–12/19 दिनांक 24/8/19 द्वारा रू0 157.42 लाख मात्र का मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, पौड़ी को प्रेषित।
कफल्ड	31/03/2017 5Km	1809/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE CE-447/12 (302) Yata-pauri/2017 dated 17/05/2017 OF Amount 279.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 व 2 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। किमी0 3, 4, 5 में स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। किमी0 3, 4 व 5 में पार्ट–2 का कार्य अवशेष। वर्तमान में पी.एम.जी. एस.वाई. द्वारा कार्य किया जा रहा हैं
कैन्यूर	31/03/2017 1.45Km	1809/III(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE 1059/18C dated 03/11/2016 OF Amount 67.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1157/III(2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE C.E letter No 1209/12(249)yata pauri/2016 dt. 09.05.2016 dated 09/05/2016 OF Amount 275.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दावित्व शैष।
	30/11/2020 –	शा0सं0 1157/III(2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 7/1c dt. 09.06.2016 dated 09/06/2016 OF Amount 40.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	शा0सं0 1157/III(2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE S.E letter No 1719/1085 yata-12/16 dt. 10.05.2016 dated 10/05/2016 OF Amount 199 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2020 –	शा0सं0 1157/III(2)/16–37(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 2 dt. 01-04-2016 dated 01/04/2016 OF Amount 72.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	120 कोटखाल–जगतोली मोटर मार्ग से तलगढ़ तक मोटर मार्ग	7Km	03 / 2008	257.25	257.25	117.45		139.80	7Km	43.17	43.17											
						03 / 2008	257.25								23.76		0								
																	7								
24	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	170 कैन्यूर–रौली–बगवाडी–कुणेथ–मरोडा मोटर मार्ग।	12Km	09 / 2006	166.80	166.80	160.54	1Km	6.26	3Km	25.00	0.00	0.25		1								
																	1								
					4Km		166.80								-7.47		1								
25	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	201 अटल आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत चट्वापीपल – झिरकोटी मोटर मार्ग का निर्माण कि0मी0 0.00 से 5.00	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	33.77		149.98	2Km	0.00	0.00		0.2 k									
					2Km	03 / 2017	183.75									0.2 k	0								
																0.2 k	2								
26	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	208 जनपद पौड़ी गढ़वाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत दूणीमाण्डई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10Km	03 / 2010	350.00	350.00	240.43	6.7Km	109.57	2Km	60.00	58.70		2 k									
					8.7Km	06 / 2010	350.00								56.21	2 k	1								
																2 k	2								
27	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	220 देवलसैण कफल्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5Km	05 / 2016	297.81	297.81	103.68		194.13	5Km	76.00	16.45			2								
						05 / 2016	297.81								16.45		2								
																	5								
28	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	222 कैन्सूर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.45Km	05 / 2016	70.52	70.52	13.65		56.87	1.45Km	0.00	0.00			1.45								
						05 / 2016	70.52										1.45								
																	1.45								
29	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	276 तैड़ी–बन्सतपुर–भुतनीसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6Km	03 / 2016	275.24	275.24	149.47	6Km	125.77		125.47	53.52	0.56										
						03 / 2016	275.24								53.52										
30	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	277 पौड़ी के ग्राम गोंसू से ग्राम कुलासू तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.1Km	03 / 2016	40.72	40.72	33.51	1.1Km	7.21		7.21	0.00											
						03 / 2016	40.72																		
31	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	278 कोटा से देवप्रयाग–व्यासघाट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4Km	03 / 2016	199.00	199.00	148.17	4Km	50.83		50.83	2.53											
						03 / 2016	199.00								2.54										
32	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	279 बन्तापानी देवार कडाकोट भुवनेश्वर मोटर मार्ग से भवन वैद्यगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.4Km	03 / 2016	72.50	72.50	62.64	1.4Km	9.86		9.86	4.50	2.14										
						03 / 2016	72.50								4.49										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	शा0सं0 432/।।।(2)/2016–54(प्रा0आ0)2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE S.E letter No 1720/1016 yata-12/2016 dt. 10.05.2016 dated 10/05/2016 OF Amount 111.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	2003/।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide se letter no 3647/1068yata-12/2016 dt 14-10-2016 dated 14/10/2016 OF Amount 158.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	2003/।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide se letter no 2671/1123yata-12/2016 dt 20-10-2016 dated 20/10/2016 OF Amount 192.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	2005/।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 टी0सी0 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide by CE letter no 2464/12(268)yata-pauri dt. 10.10.2016 dated 10/10/2016 OF Amount 315.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2020 —	427/।।।(2)/16–33(प्रा0आ0)/2011 दि0 23.06.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 13 dt. 20-09-2016 dated 20/09/2016 OF Amount 93.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष ।
	3Km	725/।।।(2)/17–39(एम0एल0ए0)/2015 दि0 05.06.02017	TS VIDE SE 3832/1170 yatayat-12/2017 dated 21/12/2017 OF Amount 137.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 के कार्य हेतु अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.6Km	2843/।।।(2)/16–134(प्रा0आ0)/2011 दि0 20.10.2016	TS VIDE TS vide ce letter no 2995/12(268)yata-pauri/2016] dt. 28-12-2016 dated 28/12/2016 OF Amount 397.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		6 कि0मी0 में कार्य पूर्ण।
	30/11/2020 —	2838/।।।(2)/16–27(प्रा0आ0)/2014 दि0 21.10.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 27 dt. 9-10-2016 dated 09/10/2016 OF Amount 46.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
ढंगलगांव, चैड बड़ा , पांसीखाल	31/03/2021 —	शा0सं0 2847/(1)/111–2/05 दि0 19.12. 2005	TS VIDE 6800/TS/Yata- Parv/06 dated 28/12/2006 OF Amount 139 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष पहाड़ कटान हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 139.00 लाख के सापेक्ष रू0 112.82 लाख तथा भौतिक 5.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	घडियाल–गुढेथ से थापला मोटर मार्ग का निर्माण। 282	2.5Km	01 / 2016	111.63	111.63	69.99	2.5Km	41.64		41.64	30.60											
						01 / 2016	111.63								30.33										
34	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बन्तापानी–देवार–कडाकोट–भुवनेश्वरी मोटर मार्ग के जू0 हाई0 स्कूल कडाकोट से भल्यान–गुदरखाल–सुमेर–मकड़जाला हरिजन बस्ती को जोडने वाला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 288	3Km	06 / 2016	158.29	158.29	93.56	3Km	64.73		64.00	43.77											
						06 / 2016	158.29								44.77										
35	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	आर्यनगर भट्ट कोट टुंगर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 289	3.8Km	06 / 2016	192.41	192.41	143.36	3.8Km	49.05		49.00	31.25											
						06 / 2016	192.41								31.24										
36	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	गढखेत से रखूण सिमल्यासू होते हुए कुण्डाधार जोंडने हेत मोटर मार्ग का निर्माण। 292	6Km	06 / 2016	315.81	315.81	153.79	6Km	162.02		162.00	132.00	17.07										
						06 / 2016	315.81								131.59										
37	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	ग्राम बनेख से बलूनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 298	2Km	06 / 2016	93.09	93.09	72.77	2Km	20.32		20.32	8.79	0.13										
						06 / 2016	93.09								8.80										
38	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बैजरौं–जोगीमढ़ी मोटर मार्ग से भैसवाड़ा–बसेड़ा मिसिंग लिंक का नव निर्माण कार्य। 300	3Km	06 / 2017	137.47	137.47	35.26		102.21	3Km	85.00	31.36											
							137.47								27.57		3								
																	3								
39	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	कोला सिल्डी से नानसू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 329	8Km	10 / 2016	397.09	397.09	203.07	6Km	194.02	2Km	194.00	59.08	0.11										
						10 / 2016	397.09								57.33	0.6 k	0								
																1.6 k	1.6								
40	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकास खण्ड कल्जीखाल में ग्राम ध्वीरी से ग्राम सरक्याना बल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 330	1Km	10 / 2016	46.85	46.85	28.49	1Km	18.36		18.36	5.77	1.37										
						10 / 2016	46.85								5.78										
41	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	भौन–खाल्यूडांडा–द्वारी मोटर मार्ग का निर्माण। 382	10Km	12 / 2005	139.00	139.00	112.82	5Km	26.18	3Km	10.00	7.00											
					8Km	12 / 2005	139.00								6.15		0								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	5214/।।।(2)/ 15–09(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07.07.2015	TS VIDE 2577/1C dated 24/08/2015 OF Amount 62.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 :– 5542/।।।(2)/18–06(एम0एल0ए0) दिनांक 14.11.2018	TS VIDE 407/100C-7/2019 dated 25/01/2019 OF Amount 136.12 lac	Area 0.45 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति भारत सरकार भा0स0 के पत्रांक :– 8बी0/यू0सी0पी0/06/25/2016/एफ0 सी0 /466 दि0 29.05.2019 द्वारा प्राप्त। पहाड़ कटान पूर्ण। पार्ट–।। कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 3167/।।।(2)/16–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE SE. 8960/410C-8/2016 dated 26/12/2016 OF Amount 173.87 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 2Km	शा.सं. 148/।।।(2)/15–59(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 13.01.2016	TS VIDE 1603/151Yata-C-C/16 dated 12/09/2019 OF Amount 154.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
डूगरी	31/03/2021 1Km	शा.सं. 148/।।।(2)/15–59(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 13.01.2016	TS VIDE 496/152/ Yata/16 dated 04/03/2016 OF Amount 80.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	शा.सं. 1155/।।।(2)/16–07(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 29.02.2016	TS VIDE 3965/1C dated 15/11/2018 OF Amount 49.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 1.22Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6795/94c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 207.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। पार्ट द्वितीय पग्रति पर ।
	31/03/2019 2.12Km	शासनादेश संख्या 2842 /।।।(2)/16–21 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20.10.2016।	TS VIDE TS Vide C.E Letter No 909/09 (6) Barkot (TS)-Tehri/16 dated 20/04/2018 OF Amount 464.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2019 0.5Km	1147/।।।(2)/16–02(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 22–03–16	TS VIDE EE. No. 13/1C dated 12/07/2017 OF Amount 54.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। डिफेक्ट हटाये जा रहे हैं तथा सर्फेस ड्रेसिंग की जा रही है। पार्ट–।। का कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	405 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संं0–568/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत गाड़ीघाट तिराहे से खोह नदी तक पानी की निकासी हेतु हयूम पाईप का कार्य।	0.35Km	07 / 2015	62.14	62.14	44.20	0.35Km	17.94		17.94	16.56												
							62.14								16.56										
43	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	497 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या : 138/2011 के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी राज्य मार्ग संख्या–34 से मालई तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	1.75Km	11 / 2018	136.12	136.12	0.14		135.98	1.75Km	14.62	14.62		1.5 k	0.3									
																1.5 k	0								
						02 / 2019	136.12								13.90										
																1.75 k	1.75								
44	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	521 जनपद टिहरी गढवाल में दुवाधार–बनाली–चमोलगांव मोटर मार्ग का विस्तार।	3Km	12 / 2016	173.87	173.87	108.56	1.5Km	65.31	1.5Km	65.31	33.59		1.5 k										
																1.5 k	0.5								
							173.87								21.83										
																1.5 k	0.5								
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	534 जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली मे जैली–मरगांव–तैला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3Km	01 / 2016	154.76	154.76	74.72		80.04	3Km	32.87	32.87	9.81		1									
																0.2 k	2								
							154.76								13.51										
																0.2 k	3								
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	535 जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि मे चोपडा–डूंगरी–चापड मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.77Km	01 / 2016	141.00	141.00	74.95	0.5Km	66.05	2.27Km	6.34	6.34												
																	1								
							141.00								6.34										
																	2.27								
47	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	541 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में खुजीर बैण्ड चौकी बर्सिल से तमिण्ड सतेराखाल मोटर मार्ग का विस्तार (नव निर्माण)।	1Km	02 / 2016	49.38	49.38	28.89	1Km	20.49		24.42	24.42												
							49.38								24.42										
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	601 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पनियाला से बागी मो0 मार्ग निर्माण कार्य	2.72Km	07 / 2016	207.26	207.26	92.12	1.5Km	115.14	1.22Km	100.00	100.00			0.75									
																	1.22								
							207.26								8.01										
																	1.22								
49	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	740 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव ब्लाक में दहेली यमुनोत्री मोटर मार्ग के रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.12Km	10 / 2016	464.63	464.63	303.94	5Km	160.69	2.12Km	160.69	68.56		2.12 k	1									
																2.12 k	2.12								
						11 / 2016	464.63								47.49										
																2.12 k	2.12								
50	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	921 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत मालना से पुजारगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	1Km	03 / 2016	54.38	54.38	-1.85	0.5Km	56.23	0.5Km	50.00	35.00			0.5									
																	0.5								
							54.38								24.15										
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 2Km	1844/ ।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0–1 दि0 02 जून, 2016	TS VIDE CE. No. 9521/17(6) Uttarkashi (TS)-Tehri/10 dated 27/12/2016 OF Amount 281.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। के अन्तर्गत दीवारों का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। आवश्यक स्थानों मे ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य किया जाना है।
सिंगुणी	31/12/2019 0.85Km	2307/ ।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 30/12/2016 OF Amount 56.18 lac		कार्य पूर्ण		पार्ट–।। के अन्तर्गत दलदल वाले भाग मे जी0–। का कार्य किया जाना है। पहाड़ कटान व दीवार निर्माण पूर्ण।
	1job	शासनादेश संख्या 5545/ ।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी., दिनांक 14.11. 2018	TS VIDE EE/69/TS dated 24/11/2018 OF Amount 24.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	शासनादेश संख्या 1259/ ।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।, दिनांक 07. 03.2019	TS VIDE EE/132/TS dated 20/07/2019 OF Amount 20.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	43.69Km+2job		**9388.75**	Division:4 DFO:1 GOI:3 TA:1 FA:5 Kattan:1 CC:1 Nodal:1 Finall:1	निर्माणरत् 39 पूर्ण 15	समरेखण विवाद 1	

	31/03/2015	112/लो०नि०–2/04 (प्रा०आ०)/2004 दि0 06.02.04	TS VIDE 737/85yata-07/2011 dated 29/01/2011 OF Amount 18.94 lac	Area 1.4 (GOI)	अनारम्भ कार्य		प्रथम किमी० नाप भूमि में कार्य पूर्ण। शेष दो किमी० लं० में वन भूमि पत्रावली दिनांक 25–12–2014 को ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 1612/ 13सी० दि० 09–06–2017 द्वारा आई०टी०सेल देहरादून को जियो रिफरेन्श मानचित्र उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रस्ताव ऑनलाईन सीमाकंन सम्बन्धित आपत्तियों में लौटाया गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2876/13सी० दिनांक 09–10–2018 द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में व पार्ट–।, ।।, ।।। नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्र सं० 2232/12–1 गोपेश्वर दि० 26–12–19 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मुख्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड देहरादून को स्मरण पत्र लिखा गया हैं।
धूराधारकोट, कोट		595/111–(2)/ 08–42 (प्रा0आ0) 7 टी0सी0 दिनांक 20/3/2008	TS VIDE 8930/328 Com.-07/08 dated 24/09/2008 OF Amount 27.56 lac	Area 0.9 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 923 यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत जुणगा से तराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.5Km	06 / 2016	281.43	281.43	84.94	2.5Km	196.49	2Km	150.00	75.00			2									
							281.43								35.62		2								
																	2								
52	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत सेम–मुखेम 930 मोटर मार्ग से सिंगुणी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	0.85Km	08 / 2016	56.18	56.18	13.48		42.70	0.85Km	42.70	8.00	0.05		0.85	0.85								
							56.18								5.93		0.85	0.85							
																	0.85	0.85							
53	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1028 उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत मरगांव–चमियारी–गमरी–उलण मोटर के क्षतिग्रस्त दीवारों एवं पक्की नाली व पैरापिटों का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2018	24.53	24.53	0.00		24.53	1job	24.53	0.00												
							24.53								10.50										
54	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1060 उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 62 से किमी. 70 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण का कार्य (द्वितीय चरण)।	1job	03 / 2019	20.93	20.93	0.10		20.83	1job	0.00	150.00												
							20.93																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (54 कार्य)					285.31Km+2no+130m+2job		9,740.77	11,099.90	6,212.24	127.47Km	4,887.66	92.83Km+2no+130m+2job	3,140.18	1,742.68	72.29	10.82Km	17.4	0.85							
					212.3Km+1no+100m+2job		11,099.90								1,201.83	10.62Km	29.5	0.85							
																25.84Km	73.9	0.85							

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	सारी–रवीसड़ी (देवरियाताल) मोटर मार्ग 8 का नव निर्माण।	3Km	02 / 2004	43.20	43.20	22.04	1Km	21.16	2Km	0.00	0.00											
						03 / 2005	43.20										0								
																2 k	2								
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	जनपद चमोली में बगड़ीगाड़ – 8 धूराधारकोट मोटर मार्ग का विस्तार।	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	71.18	1Km	2.32	1Km	0.00	0.00			1								
						01 / 2009	73.50										1								
																	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मरोड़ा	31/03/2021 –	शा.स.1222/28.5.2000–105सा/98 दि 23.05.2000 पुनरीक्षित शा.सं. 2449/III(2)/16–60(प्रा0आ0)/16 दिनांक 26.09.2016	TS VIDE 938/7(451)Yata-Pauri/18 dated 25/04/2018 OF Amount 266.87 lac	Area 4.95 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
सिमलासू, भासौं	31/03/2019 –	पुनरीक्षित स्वीकृति 2263/III(2)/16–15(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 03.08.2016	TS VIDE CE Tehri No 8048/19(8)Knr(RTS)/16 dated 06/10/2016 OF Amount 299.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान तक का कार्य पूर्ण एवं 5 कि0मी0 तक मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध शेष कार्य प्रगति पर है।
	 –	शा0सं0 2645/111 (2)/06–47 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 09/10/2006	TS VIDE 725/1C T.S. dated 26/06/2019 OF Amount 71.5 lac	Area 0.78 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		शा॰ सं॰ 8 बी/यू.सी.पी./06/178 /2016 /एफ.सी./1769 दिनांक 25.01.2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त।विधिवत स्वीकृति हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या डी.एफ.ओ. केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्रांक 906/12–1 गोपेश्वर दिनांक 30.08.2018 द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित। विधिवत् स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 681/ 1एल.ए. दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक 947/1 एल.ए. दिनांक 24.07.2019 द्वारा वन विभाग नोडल अधिकारी देहरादून को स्मरण पत्र लिखे गये हैं। स्वीकृत लागत में मात्र 1.100 लम्बाई में पहाड कटान का कार्य किया जाना सम्भव है जिसमें निर्माण कार्य प्रगति में है। 1.00 किमी॰ में पहाड कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में है। कुमोली रायवन गांव को माह 03/2020 में मोटर मार्ग से जोड़ दिया गया है।
	30/10/2019 –	778/III–27/08 दि0 24.03.08	TS VIDE 3144/148Yata/2016 dated 12/01/2016 OF Amount 71.11 lac	Area 2.06 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/46/ 2018/ ए.एफ. सी./2540 दिनांक 29–03–2019 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में नाप भूमि 2.00 कि.मी. के सापेक्ष 1.40 कि.मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
पौड़ीखाल, सुनाउ	31/03/2021 –	शा.सं. 288 दि. 27–2–04 व परि0 शा0सं0 1081 /111(2) /07–15 प्रा0आ0/04 दि0 17.5.07	TS VIDE 3999/1C dated 10/11/2018 OF Amount 41.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
डबरूखाल, डोडियाखाल, मौजखाल मोल्खाखाल, स्योली मल्ली, टीला, डोबरी, तिलखनीखाल	31/03/2020 – 0.8Km	शा0सं0 287/111–2/ 05–79 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12..05	TS VIDE TS CE-Level-1 Leter No. 1461/36 (421) Tata-Pauri/2017 Dt. 27-7-2017 dated 27/07/2017 OF Amount 246.15 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 6.225 किमी0 पार्ट द्वितीय का कार्य पूर्ण । शेष लम्बाई 6.225 से आगे 19.025 तक कुल 12.80 किमी0 में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य प्रगति पर है। 19.025 से 26.00 तक कुल 6.975 किमी0 वन भूमि प्रस्ताव अत्यधिक बांज वृक्ष होने के कारण भारत सरका द्वारा अस्वीकृति। इस स्वीकृति के अन्तर्गत अन्तिम गांव डोबरी को जोड़ने के लिए पुनरीक्षित समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा स्वीकृत। 2.675 किमी0 लम्बाई में निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	शा0सं0:–3174 /III–2/6–32 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 27.11.2006 एवं शा0सं0 570/III(2)/ 19–32(प्रा0आ0)/2006 दि 04.02.2019	TS VIDE 2943/413Yata-7/2019 dated 09/07/2019 OF Amount 81.1 lac	Area 1.8 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि वि0 स्वी0 शा.सं. 123/एक्स–4–18/1(570)/ 2015 दि.11.06.2018 द्वारा प्राप्त। पुनरिक्षित स्वीकृति दिनांक 04.02.2019 द्वारा प्राप्त। कार्य की निविदा ई–टेण्डर से प्राप्त कर पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
नैल	31/03/2021 –	शा0सं0:–543 /III(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009	TS VIDE 3388/486C-7/2018 dated 24/07/2018 OF Amount 183.75 lac	Area 1.61 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की विधिवत स्वीकृति शा0 सं0 798/एक्स–4–18/1/2016 दिं0 11.10.2018 द्वारा प्राप्त। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	10 कोट – घोलतीर मोटर मार्ग।	10Km	05 / 2000	144.00	468.15	210.63	5Km	257.52	5Km	81.14	81.14	5.50										
						05 / 2000	468.15								76.82		0								
																2.95 k	5								
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	13 पौड़ीखाल भासौं से मो0मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	7Km	02 / 2004	97.30	304.74	103.10	5Km	201.64	2Km	100.00	12.29	-2.10										
						01 / 2006	304.74								12.29		2								
																	2								
5	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	14 गैरसैण के अन्तर्गत कुमोली रायवन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एंव 20 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु।	2.5Km+1 no+20m	10 / 2006	71.50	71.50	6.92		64.58	1.9Km +1no+ 24m	23.40	23.40		0.9 k										
					1.9Km+1 no+24m		71.50								11.06	0.5 k									
																1 b 1.9 k									
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	16 जनपद रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा से किरोदी–जलई–गैर – कण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	03 / 2008	147.00	147.00	16.56	1.4Km	130.44	2.6Km	0.00	0.00		0.5 k										
						06 / 2009	147.00									0.5 k	0								
																2.5 k	2.6								
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	18 खेड़ाखाल–पौड़ीखाल–खांकरा मोटर मार्ग का परिवर्तित नाम खांकरा–पौड़ीखाल–खेड़ाखाल मो0 मार्ग	3Km	05 / 2007	41.70	41.70	16.18		25.52	3Km	17.84	17.84												
						05 / 2007	41.70								17.84	0.3 k	0								
																1.95 k	3								
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	थैलीसैंण	18 खिर्सू मोजखाल मोलखाखाल डोबरी तिलखनीखाल पुनगांव आदीबद्री मो. मार्ग	26Km	12 / 2005	318.90	318.90	165.43	7.72Km	153.47	18.08Km	50.00	12.50												
					25.8Km	09 / 2007	318.90								12.50	0.5 k	0.3								
																19.58 k	19.6								
9	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सिरोपाणी से गजेड़ मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 2.00	2Km	11 / 2006	33.60	117.43	0.96		116.47	2Km	5.76	5.76		0.5 k										
						04 / 2015	117.43								5.76	1 k	0								
																2 k	2								
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	22 जनपद चमोली में हापला–गुड़म–नैल–नोली मोटर मार्ग का विस्तार	5Km	02 / 2009	183.75	183.75	16.62		167.13	5Km	13.97	13.97		1 k										
						03 / 2015	183.75								13.97	2 k	0								
																3 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
लगडासू–00373400,जन0सं0–376,काण्डा–00373800,जन0सं0–333,मथेली–00374100,जन0सं0–72,कोल्टी–00373600,,जन0सं0–288,मवाडा–00373200,जनसं0–90	31/03/2019 3Km	शा0स0 1960/111–/08–09(एम0एल0ए0)/07 दिनॉक 26.06.2008	TS VIDE T.S VIDE CE-letter no-55/138yata/TS/tehri/2015 (490.60-91.69=398.91) dated 13/01/2016 OF Amount 398.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 9.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
मोलधार, सिरमोली, खोंगचा	31/03/2020 –	शा0स0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0आ0)/ 2006 दि0 20.09.2006	TS VIDE SE No. 379/543 C-8/2015 dated 09/02/2016 OF Amount 129.6 lac	Area 0.87 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग में पड़ने वाली 0.873 हे0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति माह 07/2015 में प्राप्त कार्य का अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण एवं 2.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
धरीगांव प्राइमरी पाठशाला	31/03/2020 –	शा0सं0 3167/111 (2)/06–73 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 14.12.06	TS VIDE EE no. 728/1c dated 02/03/2009 OF Amount 8.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। विगत बरसात से मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। मार्ग का सिंकिंग जोन में होने के कारण समरेखण परिवर्तित करने हेतु सर्वे किया गया। किन्तु ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है। जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
कांगड़ा गांव तथा इन्द्रवाणगांव (यह एक राजस्व ग्राम सभा नहीं है)।	20/03/2021 4Km	शा0सं0 790/।।।(2)/08–34(प्रा0आ0)/2007, दिनांक– 20.03.2008	TS VIDE 32/2015-16 dated 09/02/2016 OF Amount 162 lac	Area 4.69 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		कि0मी0–1 से कि0मी0–5 तक पहाड़ कटान कार्य डम्पिंग, स्कपर, एवं अतिआवश्यक निर्माण कार्यों का भुगातन इस स्वीकृति से वहन कियाय जायेगा, शेषे कि0मी0–1 से कि0मी0 10 में स्कपर दीवार एवं कि0मी0–6 से 10 तक पहाड़ कटान के कार्य को पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण किया जायेगा जो कि माह– 01/2020 से नाबार्ड में स्वीकृत है।
गुडियलखली मल्ला	30/06/2015 3Km	3109/111–(2)/06–18 (ग0क्षे0)/06 दि0 23–11–06			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 19/14 सी दि0 04.01.2020 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी पौडी के प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रेषित।
घंघासू	31/03/2022 –	शा.सं. 213/।।।(2)/06–91(प्रा0आ0) /06 दि 30.01.06	TS VIDE 5620/19 C dated 10/11/2006 OF Amount 35.15 lac	Area 1.78 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
घेराधार, जमोला	31/03/2020 –	शा0सं0 1753/2(प्रा0आ0)/05 दिनांक 14.10.2005 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2378/।।।(2)/17–63 (प्रा0आ0)/2005 दिनांक 01.09.2017	TS VIDE CE. 7064/52(8)YATA(NARENDRA NAGAR)-(T.S.)-T./17 dated 08/11/2017 OF Amount 290.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.25Km	शा0सं0 552/111/–(2)/06–08(प्रा0आ0)/06 दिनांक 26.9.06	TS VIDE 5866/36(282)Yata P/06 dated 17/11/2006 OF Amount 107 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0/06/154 /2011 /एफ0सी0/1402 दि0 26.02.2013 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं0 1878/1जी0 3399 (पौड़ी) दि0 09.01.19 द्वारा आख्या भारत सरकार को प्रेषित।
बन्धान–पुनगढ़	31/03/2020 –	शा0सं0 2503/111(2)/06–37 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.09.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शा0सं0 8164/।।।(2)/18–37 (प्रा0आ0)/2006	TS VIDE S.E. 7344/627C-8/2015 dated 26/12/2015 OF Amount 220.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
सिसल्डी,चाई,गिवाली,रैतपुर	31/12/2018 0.5Km	शा0सं0 3138/111 –2/06–61 (प्रा0आ0) /06 दि0 22.11.06	TS VIDE 7912/4-62Yata-12/07-07 dated 26/12/2006 OF Amount 55.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। मुआवजा भुगतान किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	22 जनपद टिहरी गढ़वाल में धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत थत्यूड़–कैम्टी मोटर मार्ग का निर्माण	13Km	06 / 2008	490.60	490.60	161.29	7Km	329.31	6Km	200.00	32.00		2.5 k	3								
						06 / 2008	490.60								27.18	3 k	3								
																6 k	13								
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	23 पालदी से मोलधार सरमोली से खोंगचा से चौनीखाल मार्ग निर्माण	8Km	09 / 2006	129.60	129.60	63.85		65.75	3Km	65.75	11.50			2								
					3Km	09 / 2009	129.60								6.16		3								
																	3								
13	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	27 खण्डाह असनोली ओणी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से धरीगांव प्राईमरी पाठशाला तक मोटर मार्ग।	0.5Km	12 / 2006	8.63	8.63	4.44		4.19	0.5Km	0.00	0.00											
						10 / 2009	8.63										0								
																	0.5								
14	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	29 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–705/2015 के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगाँव–कांगड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य, (लम्बाई–10.00 कि0मी0)।	10Km	03 / 2008	162.00	635.72	84.02	5Km	551.70	5Km	0.00	38.00											
						02 / 2016	635.72								44.11										
15	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	32 फरसाडी–गढकोट–छांछरौ मोटर मार्ग पर छांछरौ से गुडियलखील मल्ला–सत्यनगर मलला–तल्ला मोटर मार्ग	3Km	11 / 2006	51.75	51.75	4.75		47.00	3Km	0.00	0.00											
							51.75										0								
																2.75 k	3								
16	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	35 छेना–उछोला–बक्सीर–डांगीखोड़ मोटर मार्ग के अवशेष कार्य	5Km	01 / 2006	35.15	35.15	15.14		20.01	5Km	0.00	0.00											
						01 / 2006	35.15										0								
																2 k	5								
17	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	42 गूलर–भगवासेरा धेराधार जमोला मोटर मार्ग	10Km	10 / 2005	290.68	290.68	86.84	2Km	203.84	3.62Km	203.84	88.93		1.37 k	1.62								
					5.62Km		290.68								81.59	1.37 k	1.62								
																1.37 k	1.62								
18	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	57 मस्टखाल –पुलांसू–उतिण्डा 2 किमी0 ह0वा0 मार्ग का मो0मार्ग में विस्तार सहित	7Km	09 / 2006	172.50	172.50	83.68	6.75Km	88.82	0.25Km	40.00	60.00											
						11 / 2006	172.50								53.76		0.25								
																	0.25								
19	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	60 शिवपुरी देखला मोटर माग्र का नव निर्माण कार्य।	10Km	09 / 2006	458.80	458.80	223.12	7Km	235.68	3Km	150.00	38.28		2 k									
						05 / 2010	458.80								38.28	3 k	3								
																3 k	3								
20	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	68 सिसल्डी–गिवाली–काण्डाखाल ह0वा0 मार्ग का मो0मार्ग में परिवर्तन तथा चाई गिवाली– रैतपुर– दंगलेश्वर का किमी0 9 से 12 तक नव निर्माण।	9.5Km	11 / 2006	97.50	97.50	46.10	6Km	51.40	3.5Km	10.00	10.00			0.5								
						12 / 2006	97.50								5.26		0.5								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सौंप, आर्स।	31/08/2020	शा0सं0 2700(1)/ ।।।(2)/11–38 (प्रा0आ0)/2011 दि0 18.7.2011 एवं द्वितीय चरण की स्वीकृति शा0सं0 1194(ए0)/ ।।।(2)/19–09(एम0एम0ए0)/20		Area 1.33 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
किमी॰ 1 में छापली, घण्डियाल लग्गा छापली, किमी॰ 2 में परमघाट लग्गा छापली, किमी॰ 05 में मेहरगॉव एवं किमी॰ 06 में रामडा मल्ला	2Km	शासनादेश संख्या 403/ ।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.07.2017	TS VIDE 783/7(512) Yata-Pauri/2018 dated 10/04/2018 OF Amount 309.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 किमी0 में पहाड कटान (पार्ट–।) एवं 2.00 किमी॰ में यातायात योग्य (पार्ट–।।) का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
	0.5Km	शा॰सं॰ 5542/ ।।। (2) /18–06 (एम॰एल॰ए॰) /2017 टी॰सी॰ दिनांक 14.11. 2018	TS VIDE 437/447Yatayat-7/2019 dated 30/01/2019 OF Amount 126.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी में पहाड कटान (पार्ट–।) एवं 0.50 किमी॰ में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति मे है।
भरपूर	31/03/2020	शा0सं0– 1542/111(2)/09–22(मु0मं0घो0)/09 दिनांक 31.03.2010 (1542/11(2)/09–92(मु0म0घो)/09	TS VIDE CE. 6039/01(8)-Narendra Nagar(T.S.)-Tehri/16 dated 27/09/2016 OF Amount 274.11 lac		अनारम्भ कार्य		ग्राम किराडा लवा की ओर से 5.875 कि0मी0 तथा ग्राम अमसारी की ओर से 0. 850 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग कार्य पूर्ण। मध्य से 3.15 कि0मी0 लम्बाई में विवाद के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0 3976ए/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/ 2017टी0सी0 दि0 12.12.2017	TS VIDE 1836/478yata-07/2019 dated 09/05/2019 OF Amount 145.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		विधिवत स्वीकृति हेतु म्यूटेशन कार्यवाही को पूर्ण डी0एफ0ओ0 के पत्र दिनांक 28.04.2019 द्वारा अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित। पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/03/2019	शा॰सं॰ 1542/ ।।।(2)/09–22 (म.मु.घो.)/09 दि॰ 31.03.10			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण के औचित्य चाहा गया है। वर्तमान में उनके द्वारा उक्त प्रकरण निरस्त किया गया है।
	+	शा0 सं0 2224/ ।।।(2)/19–08 (प्रा0आ0)/2006, दिनांक– 18.06.2019			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	337/ ।।। (2)/09–43 (प्रा0आ0)/09 दि॰ 12.01.10			समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव आन लाईन कर दिये गये हैं। प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दि0 31.08.2018 को प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन॰पी॰वी॰ एवं पथ वृक्षारोपण की धनराशि रु॰ 2944893.00 का भुगतान दि॰ 29.01.19 को वन विभाग के पक्ष कर दिया गया है। इस कार्यालय के प॰ 1640/23 एल.ए. दि॰ 29.09.18 द्वारा वृक्षों के छपान एवं पातन हेतु अनुरोध किया गया है। पहाड़ कटान हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
थान,जन0कोड–381600,जन0सं0–552,	31/03/2020	शा0 सं0–1874/ ।।।(2)/16–74(प्रा0आ0)/2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE EE-1002/1C dated 08/07/2016 OF Amount 98.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.70 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।समरेखण अधीक्षण अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–5701/71सी0–8/2017 दिनॉक 14.09.2017 द्वारा परिवर्तित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	69 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–712/2015 के अन्तर्गत सौंप–आर्स मोटर मार्ग का नवनिर्माण (या0सं0 290/2007)	3Km	07/2011	37.80	156.32	1.06		155.26	3Km	100.00	49.00		1 k									
						11/2019	156.32								3.87	2 k									
																3 k									
22	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	85 राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)	6Km	07/2017	309.91	309.91	19.89	1Km	290.02	5Km	30.54	30.54		1 k	1								
							309.91								30.54	2 k	2								
																3 k	5								
23	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	92 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 376/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में कलियाणा ग्वाड बैण्ड से डिग्री कॉलेज फरकण्डे मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2Km	11/2018	126.74	126.74	0.11		126.63	2Km	47.98	47.98	5.11	2 k	0.5								
							126.74								25.42	1 k	0.5								
																2 k	2								
24	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	101 चाका दोगी भरपूर मोटर मार्ग	17Km	03/2010	595.00	595.00	273.08	5.87Km	321.92	4.13Km	0.00	0.00											
					10Km	03/2010	595.00																		
25	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	127 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में रानों–क्वींठी मोटर मार्ग से तौली–गैलूंग तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	12/2017	142.50	142.50	0.56		141.94	3Km	17.35	17.35		1.5 k									
						05/2019	142.50								17.35	1.5 k	0								
																3 k	3								
26	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	138 बालखिला पुल से सिरौं–कठूड़ मोटर मार्ग का निर्माण	5Km	03/2010	183.75	183.75	0.04		183.71	5Km	0.00	0.00											
						03/2010	183.75									5 k									
27	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	64 राज्य योजना के अन्तर्गत हैड़ी बैण्ड से सेम कफोलगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.4Km	06/2019	65.20	182.27	0.00	+	182.27	+	0.00	10.00		1 k									
					5Km		182.27																		
28	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	72 अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग को मोटर मार्ग से जोड़े जाने का कार्य	7Km+1no+24m	03/2010	330.74	330.74	29.45		301.29	7Km+1no+24m	0.00	0.00											
						03/2010	330.74									1 b 7 k									
29	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	213 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थान सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।(द्वितीय चरण)	1.7Km	06/2016	98.95	98.95	27.05	1.7Km	71.90		71.90	11.00	0.56		0.5								
						06/2016	98.95								10.83		0.5								
																	1.7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कुण्ड,कोड सं0–0381800,जनसं0–384,डाण्डा की बेल,कोड सं0–00382400,जनसं0–948,खनेरी,कोड सं0–00379900,जनसं0–429,किट्ठ,जन0कोड	31/03/2020 –	शा0 सं0–1874 / ।।।(2) / 16–74(प्रा0आ0) / 2015 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE CE-9480/08(8)thatyur(T.S)-tehri/16 dated 23/12/2016 OF Amount 340.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 6.250 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।उक्त मार्ग को सहायक अभि0 प्रथम के कैम्प कार्यालय के पत्र सं0–64 / कैम्प 3 दिनॉक 02.09.2019 द्वारा सहायक अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड टिहरी–2 को हस्तान्तरित।
नौथा, ग्राम कोड सं0–044189, कुल जनसंख्या–181	31/03/2020 –	शा0 सं0–2066 / ।।।(2) / 16–04(प्रा0आ0) / 2014 दिनॉक–04.07.2016	TS VIDE SE-6764/654C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 154.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 3.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
बसोला, उखलियॅ, डांग	31/05/2017 4Km	1808 / ।।।(2) / 16–38(एम0एल0ए0) / 2016 दि0 26.05.2016	TS VIDE 4263/525 Yata-12/2016 dated 04/11/2016 OF Amount 203.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। शेष कार्य पी0जी0एस0 वाई0 द्वारा किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
बरसूडी।	31/12/2019 1Km	शा0सं0 2237 / 111 (2) / 17–37 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 2 दि0 18.09. 2017	TS VIDE SE Letter No. 982 Yata - 12/18-19 Dt. 09-04-2018 dated 09/04/2018 OF Amount 186.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.67 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण। 1.20 किमी0 में भाग–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
डंगूतोली।	1Km	शा0सं0 2066 (पी.) / 111 (2) / 17–38 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 04.09.2017	TS VIDE SE Letter No. 809/1160 Yata-12 /2018 Dt. 09-04-2018 dated 09/04/2018 OF Amount 164.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। 1.00 कि0मी0 में भाग–2 एवं पुलिया का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	2.57Km	शासनादेश संख्या 1087 / ।।।(2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE SE Letter No- 7502/692 C-8/2018 dated 04/12/2018 OF Amount 159.69 lac	Area 1.57 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		माह 02 / 2020 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	श्शा0सं0 2133 / ।।।(2) / 16–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No. 4041/9(8)/kirtingar(TS)-Tehri/2016 dated 30/08/2016 OF Amount 257.71 lac	Area 1.53 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य का कार्य पूर्ण मार्ग के अवशेष कार्य सम्पादित किये जा रहे है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3867 / ।।।(2) / 17–40(एम0एल0ए0) / 17 दिनांक 06.12.17	TS VIDE 1715/1048Yata-12/18 dated 11/07/2018 OF Amount 167.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 2 में पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	0.1Km	शासनादेश संख्या 2349 / ।।। (2) / 16–02(एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 23 अगस्त 2016	TS VIDE E.E. No-435/1C dated 14/03/2018 OF Amount 43.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत थान–किट्ठ–कुण्ड–डण्डा की बेली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण) 214	6.25Km	06 / 2016	340.37	340.37	95.15	6.25Km	245.22		200.00	39.00	0.65										
						06 / 2016	340.37								28.84		0								
																	6.25								
31	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत के कैम्पटी –थत्यूड मोटर मार्ग से नौथा ग्राम के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण) लंम्बाई–3.00 कि0मी0 216	3Km	07 / 2016	154.89	154.89	73.81	3Km	81.08		81.09	0.00			1								
						07 / 2016	154.89										2								
																	2								
32	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	विकास खण्ड थैलीसैण के अन्तर्गत उफरैखाल–वसोलर मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण) 224	4Km		203.84	203.84	12.16		191.68	4Km	53.95	71.03		2 k									
						05 / 2016	203.84								21.07	2 k	0								
																2 k	4								
33	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत पौड़ी एन.एच. 119 से बरसूडी तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 252	2.67Km	09 / 2017	186.91	186.91	32.70		154.21	2.67Km	100.00	75.25		0.67 k	0.5								
							186.91								32.28	0.5 k	1.2								
																0.67 k	2.67								
34	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1193/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कठूली से डंगू तोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 253	3Km	09 / 2017	164.98	164.98	15.69		149.29	1.75Km	140.00	20.38		0.5 k	0.5								
					1.75Km		164.98								18.14	0.5 k	1								
																0.75 k	1.75								
35	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 668/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत भौणावागी से चवालखेत डांडा होते हुए नई टिहरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 256	2.57Km	03 / 2016	159.69	159.69	62.97		96.72	2.57Km	96.72	64.44		2.07 k	2.57								
							159.69								60.97	2.07 k	2.57								
																2.07 k	2.57								
36	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	मंजाकोट से बन्दासा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान) 277	4Km	07 / 2016	257.71	257.71	109.60	3Km	148.11	1Km	100.00	54.46	4.11		0.8								
						07 / 2016	257.71								54.46		1								
																	1								
37	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड रिखणीखाल में वयेला मल्ला–सिरवाणा–बगरखाल–भयांसू मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 288	3Km	06 / 2017	167.47	167.47	52.67		114.80	3Km	90.00	50.00		1 k									
							167.47								72.74	1 k	0								
																1 k	3								
38	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रमोलसारी बैण्ड से रमोलसारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड कटान) 293	2Km	08 / 2016	43.65	43.65	15.47	0.6Km	28.18	0.1Km	28.18	18.00	7.91		0.1								
					0.7Km		43.65								17.19		0.1								
																	0.1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1Km	2014/ ।।।(2)/16–139(प्रा0आ0)/2011 दि0 30.06.2016	TS VIDE TS vide ce letter no 2837/12(272)yata-pauri/2016] dt. 30-11-2016 dated 30/11/2016 OF Amount 499.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		5 कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में समरेखण विवाद के कारण कार्य बाधित है।
	31/03/2019 –	श्शा0सं0 2332/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016	TS VIDE SE Ltr No. 7402/755C-8/2015 dated 30/09/2016 OF Amount 107.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2392/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 टी.सी. दि0 02.09.2016	TS VIDE SE Ltr No 7518/754C-8/2015 dated 13/10/2016 OF Amount 193.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	10Km	शासनोदश संख्या 3865/ ।।।(2)/17–38(एमएलए)/2017 दि0 06.12.2017	TS VIDE CE 520/12 (332) yata-pauri/2018 dated 12/03/2018 OF Amount 483.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण।
	30/09/2019 0.15Km	शासनादेश संख्या 1913/ ।।। (2)/17–37 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 04 सितम्बर, 2017	TS VIDE E.E. Chamba Letter No-1722/1C dated 12/12/2017 OF Amount 61.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	3042/ ।।।(2)/16–65(प्रा0आ0)/2007 दि0 23.11.2016	TS VIDE SE letter no 6010/866 yata-12/2016 dt. 30.12.2016 dated 31/12/2016 OF Amount 120.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 1Km	3976/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि॰ 12.112.107	TS VIDE SE leeter No- 3216/5 Yata-7 dated 26/09/2018 OF Amount 106.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, दीवार निर्माण कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 544/ ।।।(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE S.E. 3022/814C-8/2016 dated 24/05/2016 OF Amount 198.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 1Km	1220/ ।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017 टीसी दि0 05.03.2019	TS VIDE SE letter no -3081/152 Yata-7/2019 dated 24/07/2019 OF Amount 148.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	297 चमधार–सिरौ–नउकोटी–खोगसा–तीर हड–साकनीखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10Km	06 / 2016	499.60	499.60	186.54	5Km	313.06	5Km	300.00	28.79			1								
																1 k	1								
						06 / 2016	499.60								28.79										
																5 k	5								
40	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	304 पौड़ीखाल पाटावाला मोटर मार्ग से सिंगोली होते हुये मरोड़ा चौण्डी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण	1.57Km	08 / 2016	107.85	107.85	44.99	1.57Km	62.86		62.86	14.83											
						08 / 2016	107.85								14.83										
41	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	307 उनाना से रूमधार मोटर मार्ग नव निर्माण (द्वितीय चरण)	3.07Km	09 / 2016	193.41	193.41	93.83	3.07Km	99.58		99.58	4.93											
						09 / 2016	193.41								4.93										
42	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	बीरोंखाल	320 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 83/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बसोला–बगडियालगॉव समैया मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10Km	12 / 2017	483.86	483.86	50.67		433.19	10Km	160.00	75.16		3 k											
																4 k	0								
							483.86								70.98										
																4 k	10								
43	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	331 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में काण्डीखाल से इण्डर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.15Km	09 / 2017	61.42	61.42	9.00	1Km	52.42	0.15Km	52.42	27.00			0.15										
																	0.15								
						05 / 2018	61.42								26.46										
																	0.15								
44	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	331 पौड़ी–ल्वाली मोटर मार्ग से ग्राम ननकोट के लिए सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2016	120.90	120.90	32.30	1Km	88.60	1Km	88.60	31.26											
																	0								
						11 / 2016	120.90								31.27										
																1 k	1								
45	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	482 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत निजमूला–पाणा मोटर मार्ग से गौ।णा–भनाली तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1.32Km	12 / 2017	106.15	106.15	11.10		95.05	1.32Km	23.10	23.10		0.82 k											
																0.82 k	0.75								
						02 / 2018	106.15								20.40	0.82 k	1.32								
46	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	504 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कठ्ठया बैण्ड से थापल गणधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2016	198.93	198.93	93.82	2Km	105.11	1Km	0.00	2.19											
							198.93								2.19										
47	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	522 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गोपेश्वर–मण्डल मोटर मार्ग से ग्राम ग्वाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	2.5Km	03 / 2019	148.94	148.94	0.10		148.84	2.5Km	15.02	15.02		0.75 k											
																1 k									
						04 / 2019	148.94								15.02	2.5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 3167/।।।(2)/16–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016	TS VIDE SE.6570/84C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 209 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
खनाना मय फणिका	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या–3897/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 30 नवम्बर, 2017	TS VIDE CE. TEHRI 10030/47(8)YATA/NARENDRA NAGAR-(T.S.)-T/17 dated 01/12/2017 OF Amount 434.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 सं0 2388/111(2)16–9(एमएलए)/ 2015 दि0 01.09.2016	TS VIDE 8026/18(8)-new tehri(t.s)-tehri/16 dated 05/10/2016 OF Amount 261.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर।
	31/12/2018 1Km	शा0 सं0 3034/111(2)/16–62(प्रा0आ0)/2013 दि0 25.11.2016	TS VIDE 1571/45/8-yata/pd-tac-the/17 dated 19/07/2017 OF Amount 419.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 1Km	शा0 सं0 4050/।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 178/1C dated 17/01/2020 OF Amount 58.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 1Km	शा0 सं0 4050/।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 1997/188Yata/C-C/15 dated 11/10/2018 OF Amount 150.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	शासनादेश संख्या 2349/।।।(2)/16–02 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 23.8.2016	TS VIDE TS Vide C.E Letter No 7083/03(6) Barkot (T.S)-Tehri/16 dated 04/10/2016 OF Amount 303.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
भालसी, टुखार	31/03/2020 1.8Km	2307/।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16	TS VIDE SE. No. 652 yata/692-6/2015-16 dated 23/03/2018 OF Amount 138.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर है।
पंजियाड़ी	1.7Km	शासनादेश संख्या 8122/।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी., दिनांक 31.12. 2018	TS VIDE SE/719 YATA/714 C-06/2019 dated 27/02/2019 OF Amount 129.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर हैं।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	522 जनपद टिहरी गढवाल में हिण्डोलाखाल शिवपुरी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से कोथली जाखणी कोलीगांव धारकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	12/2016	209.00	209.00	68.89	1.5Km	140.11	1.5Km	140.11	125.00			0.5								
							209.00								41.62		1.5								
																	1.5								
49	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	542 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में निगेर खनाना मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से खनाना तक फणिका मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	6Km	11/2017	434.68	434.68	141.43	3Km	293.25	3Km	293.25	159.70			0.5								
							434.68								36.75		3								
																	3								
50	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	611 याचिका सं0 275/2006 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के मगरों कोटी माणिकनाथ तक अवशेष भाग के नव निर्माण कार्य	3.9Km	09/2016	261.20	261.20	66.57	0.5Km	194.63	3.4Km	50.00	50.00	6.79	0.1 k	1								
							261.20								18.37	0.5 k	0.5								
																1.9 k	3.4								
51	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	618 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गतं तेलुंगा (मांजफ) से घोलडानी तक मो0 मार्ग के नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	7.6Km	11/2016	489.31	489.31	65.56	0.5Km	423.75	7.1Km	100.00	100.00		0.25 k									
							489.31								8.87	1 k	0								
																3.35 k	7.1								
52	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	635 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत चाका बुडोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	1Km	01/2018	58.24	58.24	12.50		45.74	1Km	22.03	22.03											
							58.24								22.03		1								
																	1								
53	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	636 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत काण्डई–बैरागणा–पाटा (बच्छणस्यूं) मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	3Km	01/2018	150.07	150.07	40.62		109.45	3Km	61.37	61.37		1.5 k	1								
							150.07								45.89	1.5 k	1								
																1.5 k	3								
54	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	937 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राजस्तर राजगढी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से टटाऊ से क्वालगांव होते हुये झुमराडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.5Km	08/2016	303.74	303.74	142.74	5.5Km	161.00		161.01	45.07											
						09/2016	303.74								37.41										
55	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	934 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में उदालका बैण्ड से भालसी–नालागढ़–बिनोली–टुखार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	2.3Km	08/2016	138.72	138.72	16.83	0.5Km	121.89	1.8Km	100.00	75.00			1.5								
							138.72								61.44		1.8								
																	1.8								
56	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1029 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटी मणी में उडारीगाड से पंजियाड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.7Km	12/2018	129.18	129.10	0.00		129.18	1.7Km	100.00	0.00		1 k									
							129.18									1.7 k									
																1.7 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
क्यारी	3.45Km	शासनादेश संख्या 8122/ ।।। (2)/18–02 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी., दिनांक 31.12. 2018	TS VIDE CE Pauri No. 231/yata-pauri-2019-20(Chinyalisaur) dated 20/01/2020 OF Amount 245.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर हैं।
दिवारीखोल	—	शासनादेश संख्या 1259/ ।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।, दिनांक 07. 03.2019	TS VIDE SE/TS/2865/YATA/06C/2019 dated 10/07/2019 OF Amount 118.33 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण कार्य प्रगति पर।
	46.82Km		**9740.09**	Division:2 GOI:3 TA:6 FA:3 Nodal:1 Finall:2	अना0कार्य 3 समरेखण 2 निर्माणरत् 48 पूर्ण 5		

तलगल	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 1153/ ।।।(2)/16–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 29.02.2016			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव ऑनलाईन कर दिया गया था, नोडल अधिकारी देहरदून द्वारा प्रस्ताव पर कुछ आपत्ती लगाई गई थी है। जी0आई0एस0 मैप बनाये जा रहें है।
	—	112/लो॰नि॰–2/04–(प्रा॰आ॰)/2004 दि0 06.02.04	TS VIDE 3350/17C dated 31/12/2004 OF Amount 11.5 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मुख्य अभियन्ता (गढ़0क्षेत्र) पौड़ी के दि0 19.09.08 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को परिवर्तन हेतु जामू–रविग्राम मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु संस्तुति की गई है। प्रस्ताव पुनः तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	112/लो॰नि॰–2/04–(प्रा॰आ॰)/2004 दि0 06.02.04		Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं॰ 1301/12–1 दिनांक 08–11–2016 द्वारा प्रस्ताव अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रस्तावके भाग–5 पर शासन की टिप्पणी अंकित कर अपर मुख्य सचिव वन के हस्ताक्षरोंपरान्त भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु लिखा है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 24–01–2017 द्वारा कतिपय आपत्तियों के निराकरणोपरान्त अपर सचिव, वन्य एवं पर्यावरण अनुभाग टी॰–2 उत्तराखण्ड, शासन देहरादून के पत्र संख्या 2641/12–01 वन विभाग द्वारा चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र व प्राक्कलन यूनिट अधिकारी गुप्तकाशी से सत्यापनोपरान्त इस कार्यालय के पत्र सं॰ 417/13सी॰, दिनांक 18.02.2020 द्वारा सत्यापन हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग को प्रेषित।
टकोलीखाल	—	शा0सं0 1753/111 (2)/05–63 (प्रा0आ0)/05 दि014.10.05		Area 4.95 (Division)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/ 06/ 246/2009/एफ0सी0 /1642 दि0 16.10.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यालय की पत्र सं0 186/21सी0 दि0 23.01.19 के द्वारा डी0एफ0ओ0 पौड़ी को मार्ग में वाछित वृक्षों के छपान कटान की अनुमति हेतु पत्र लिखा गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1030 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत जोगथ मोटर मार्ग से क्यारी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	3.45Km	12 / 2018	254.55	254.55	0.00		254.55	3.45Km	150.00	0.00												
							254.55																		
58	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1959 मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी के कण्डारा खोल से दिवारी खोल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.67Km	03 / 2019	118.33	118.33	0.10		118.23	1.67Km	0.00	0.00		1.5 k										
							118.33								1.64										
																1.57 k									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (58 कार्य)					292.82Km+2no+44m		11,089.84	12,414.49	3,301.90	101.43 Km	9,112.67	168.26 Km+2no+48m	4,098.76	1,864.49	28.53	30.43Km	21.2								
																36.26Km	36.2								
					255.69Km+2no+48m		12,414.57								1,289.16	103.83Km+2bd	145								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	3 जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में तलगत मोटर मार्ग निर्माण कार्य। ।।।	1Km	02 / 2016	44.29	44.29	0.00		44.29	1Km	3.00	0.00												
							44.29										0								
																1 k	1								
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	6 फाटा–जामू मोटर मार्ग नव निर्माण।	1Km	02 / 2004	14.40	14.40	0.47		13.93	1Km	0.00	0.00												
						12 / 2004	14.40										0								
																1 k	1								
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	7 त्रियुगीनारायण– तोषी मोटर मार्ग नव निर्माण।	1Km	02 / 2004	14.40	14.40	0.00		14.40	1Km	0.00	0.00												
						04 / 2010	14.40										0								
																1 k	1								
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	7 टकोलीखाल से छानीखाल मोटर मार्ग	5Km	10 / 2005	69.50	69.50	1.89		67.61	5Km	0.00	0.00												
							69.50								1.04		0								
																5 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8Km	शासनादेश संख्या 2935/ 111(2) /06–59 (प्रा.आ.)/06 दि. 22.11.06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		सरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। चैक लिस्ट के अनुसार वनभूमि प्रस्ताव तैयार किये जा चुके थे। वन पंचायत सरपंच द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने से मना किया गया है। कई बार वार्ता की गयी व उपजिलाधिकारी, चमोली द्वारा भी दिनांक 16.03.2016 को बैठक की गयी। जिसमें वन सरपंच एवं प्रस्तावित मार्ग के नीचे पड़ने वाले ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तावित सरेखण से मार्ग निर्माण का विरोध किया गया। पुनः वन सरपंच एवं उक्त ग्राम के ग्रामवासियों से वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा नये सरेखण प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 16.02. 2020 से पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है।
गौण्डार, पौण्डार	31/03/2016	2847(1)।।।–2/05–79प्रा0आ0/05 दि0 19. 12.05		Area 0 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार ने अपने पत्र सं॰ एफ॰ नं॰ 6–30/2015 डबलू॰एल॰ (33आर॰डी॰ मीटिंग)दि॰ 10–04–2015 द्वारा प्रकरण पर संस्तुति दी गई है। मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। दिनांक 04–01–2016 को वृक्षों की सूची प्राप्त। कर इस कार्यालय के पत्र सं॰ 1862/13सी॰ दि॰ 10–07–2019 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक गोपेश्वर को प्रेषित। पुनः भारत सरकार के पत्र सं॰ संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/ 06/20/ 2018/ ए॰एफ॰ सी॰/2325 दिनांक 27–05–2019 द्वारा दिनांक 17–01–2020 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन दिनांक 30–01–2020 को आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव आनलाईन दि॰ 06–02–2020 को उप वन संरक्षक गोपेश्वर को प्रेषित।
मुण्डला	31/03/2020	शा0सं0 2454/।।।–2/05–07 (प्रा0आ0)/05टी0सी0 दि0 28/10/2005		Area 8.1 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वन्य जीव संस्थान ने अपने पत्र सं0डब्लू0।।/डीन/3/22/2014 दिनांक 21/2/18 द्वारा आख्या संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड भासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेशित। इस कार्यालय के पत्रांक–782/19सी0 दिनांक 9/3/18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, लै0वन प्रभाग, कोटद्वार को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लिखा गया है।
कलीच, डामटी	31/03/2020 7.6Km	शासनादेश संख्या 2454/111–2 /05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28–10–5	TS VIDE 3866/485C-6/2018 dated 24/08/2018 OF Amount 221.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
		2555/।।।–2/06–04(प्रा0आ)/06 दि0 26. 9.2006		Area 1.89 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सै.स्वी. 8बी./यू.सी.पी. /06/99/2016/एफ.सी./1618 दि. 28. 12.2017 द्वारा प्राप्त। मार्ग पी.एम.जी.एस.वाई. में चयनित। निरस्तीकरण प्रस्ताव दि0 31.03.2020 तक प्रेषित कर दिया जायेगा।
दिदिना		2284/111–2/08 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 14/1/09		Area 4.6 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		पूर्व सर्वेक्षण में अधिक वृक्ष आने के कारण सर्वेक्षण निरस्त किया गया। तत्पश्चात पुनः सर्वेक्षण किया गया परन्तु माह 7/2018 को आपदा में भूस्खलन होने के कारण भूवैज्ञानिक निरीक्षण के पश्चात पुनः निरस्त किया गया। वर्तमान में अधी0अभि0 के पत्रांक 2703/366 यातायात–7/2109 दिनांक 25/6/2019 द्वारा सरेखण अनुमोदित। सुंयक्त निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1086/36 सी0 दि0 19/7/19 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी देवाल को पत्र प्रेषित। दोगुने क्षेत्रफल में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्रांक 1608/36 सी0 दि0 7/11/19 द्वारा उपजिलाधिकारी थराली को पत्र प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	8 विकास खण्ड घाट से घाट थराली मोटर मार्ग के किमी. 8 से कोपटर चोपडा लांखी कठूडाधार डुवा भेंटी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	11 / 2006	134.40	134.40	1.91		132.49	8Km	0.00	0.00												
						04 / 2008	134.40										0								
																8 k	8								
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	9 मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5Km	12 / 2005	84.00	84.00	0.12		83.88	5Km	0.00	0.00												
						03 / 2008	84.00										0								
																5 k	5								
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	9 घराट(कोटद्वार) मुंडला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km	10 / 2005	139.00	139.00	0.86		138.14	10Km	6.00	0.00												
						12 / 2006	139.00																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	10 आराकोट–क्लीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।	9Km	10 / 2005	221.80	221.80	20.95		200.85	7.6Km	200.85	67.85		2.5 k	2.5								
					7.6Km	01 / 2006	221.80								17.28	6.66 k	7.6								
																6.66 k	7.6								
9	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	11 नौटी–छातोली–कल्याणी– चौरासैंण मोटर मार्ग कि0मी0 2.00 से 4.00	2Km	09 / 2006	33.60	33.60	0.03		33.57	2Km	0.00	0.00												
						03 / 2015	33.60										0								
																2 k	2								
10	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	11 जनपद चमोली में विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत कुलिंग दिदिना मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10Km+1no+36m	01 / 2009	478.98	478.98	0.10		478.88	10Km+1no+40m	0.44	0.44												
					10Km+1no+40m	03 / 2009	478.98								0.44		0								
																1 b 10 k	10								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मराड़ी	31/03/2021	शा0दे0सं0 455(1)।।।–2/05 दि0 24–2–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला के पत्र सं0 1018/11 दिनांक 27–9–11 द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्य का भारत सरकार स्तर पर वनभूमि प्रस्ताव निरस्त किया गया है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1662/वनभूमि दिनांक 3–10–12 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार पुरोला को पत्र प्रेषित। दिनांक 27–10–12 को संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा चुकी है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने बावत इस कार्यालय के पत्रांक 206/1सी0 दिनांक 22–11–12 के द्वारा उपनिदेशक गो0व0जी0वि0 पुरोला को पत्र प्रेषित।
भ्यूलेंथ, जुगरसैण	31/03/2020	शा0सं0–2935/।।।–(2)/ 06–59(प्रा0आ0)/06 दि0 22/11/2006	TS VIDE 295/843 Yata-12/18 dated 07/02/2019 OF Amount 172.5 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
बंगाली		793 (1)/।। (2) 09–04 (मु0म0घो0) /09 लो0नि0 अनु0–2 देहरादून दिनांक 2/3/09		Area 11.14 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनांक 16/1/2015 को आनलाईन अपलोड किया गया था। भारत सरकार द्वारा लिंक मार्ग हटाने हेतु प्रस्ताव वापस प्राप्त कराया गया था। पुनः संशोधित सरेखण अनुमोदन के उपरान्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 21.820 हे0 भूमि की मांग की गई थी जिसके परिपेक्ष्य में उपलब्ध कराई गई भूमि को वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर अयोग्य निर्धारित किया गया। पुनः भूमि की मांग हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय को दिनांक 3/11/17 व दि0 12/3/18 व दि0 16/8/18, दि0 6/10/18, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 265/36 सी0 दि0 15/2/19 द्वारो पत्र प्रेषित किये गये।
शिकारू	31/03/2021	शा0दे0सं0 455(1)।।।–2/05 दि0 24–2–06	TS VIDE 899/13c dated 26/04/2013 OF Amount 29.4 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	ग्रामीणों द्वारा समरेखण में विवाद किया जा रहा है, नये समरेखण पर विचार किया जा रहा है।
		शा0सं0 572/111–2/06–08 (प्रा.आ.)/06 दिनांक 28/03/2006		Area 1.59 (Division)	समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 5063 (1)/392 यातायात –7/2014 दिनांक 31.12.2014 द्वारा अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 11.05.2017 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 04.04.2020 स्तर– पैन्डिग विद् यू॰ए॰ । लक्षित ग्राम मरोडा पूर्व से ही एन॰एच॰ 109 से सयोजित होने के कारण, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय देहरादून के पत्रांक 8बी॰/ यू॰सी॰पी॰/06/ 84/2017 / एफ॰सी॰ /924 दिनांक 31.07.2019 द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। प्रस्ताव को विदड्रॉल करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1351/1 एल॰ए॰ दिनांक 23. 10.2019 द्वारा वन विभाग नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित।
धारा	31/03/2021	शासनादेश सं0 435/1/।।।–2/05 दिनांक 24–2–06	TS VIDE 1138/13C dated 30/06/2006 OF Amount 29.4 lac		अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	समरेखण प्रस्ताव वृत्तीय कार्यालय से स्वीकृत ग्राम वासियों द्वारा नये स्वीकृत समरेखण पर पुनः विवाद किया गया है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	तालुका मुराडी मोटर मार्ग का निर्माण। 12	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	0.02		29.38	1.5Km	0.00	0.00											
							29.40																		
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	देवीखाल(भदालीखाल) सें जुंकरसैण–फतेहपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण। 12	10Km	11 / 2006	172.50	172.50	4.80		167.70	10Km	60.00	12.79		3.5 k									
																2 k	0								
						08 / 2008	172.50								12.79	3.5 k	3.5								
13	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली में घाट थराली मोटर मार्ग को थराली घाट मोटर मार्ग में जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। 12	22Km	03 / 2009	808.50	808.50	4.87		803.63	15.62Km	0.00	0.00											
																	0								
					15.62Km	03 / 2009	808.50									15.62 k	15.6								
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	करडा–शिकारू मोटर मार्ग का निर्माण। 13	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	4.76		24.64	1Km	0.00	0.00											
					1Km		29.40																		
15	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली में गैरसैण के अन्तर्गत कालीमाटी (मरोडा) हाईस्कूल से सारकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। 13	2Km	03 / 2006	49.00	49.00	1.75		47.25	2Km	0.00	0.00											
							49.00																		
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जखोल से धारा मोटर मार्ग का निर्माण। 15	1.5Km	02 / 2006	29.40	29.40	0.82		28.58	0.5Km	10.00	0.00											
					0.5Km		29.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
छानीखाल	—	शा0सं0828/111(2)08–64(प्रा0 आ0)/07 दिनांक 24.3.08		Area 4.95 (Division)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/ 06/ 246/2009/एफ0सी0 /1642 दि0 16.10.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यालय की पत्र सं0 186/21सी0 दि0 23.01.19 के द्वारा डी0एफ0ओ0 पौड़ी को मार्ग में वाछित वृक्षों के छपान कटान की अनुमति हेतु पत्र लिखा गया है।
चाचकण्डा गोनी एराड़ी काण्डी डांग	31/03/2020 —	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3050/।।।(2)16–15(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 25.11.2016	TS VIDE CE 9307/32(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 643.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		शासन के निर्देशों के क्रम में वर्तमान में मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।
तोषी	31/03/2014 —	2555/।।।–2/06–41 (प्रा.आ.)/06 दि0 26.09.06			अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव दि. 06–03–2019 को परपोजल सं. एफ.पी./यू.के./ रोड/37828/2018 द्वारा आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 1312/13सी. दिनांक 08–05–2019 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित। पुनः दिनांक 22–05–2019 द्वारा नोडल अधिकारी स्तर से आपत्तियों में प्राप्त। प्रस्ताव की हार्ड कापी व पार्ट–1, 2, 3 इस कार्यालय के पत्र सं. 4783/13सी., दिनांक 28–11–2019 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। आपत्तियों के निराकरण हेतु उपवन सरंक्षक गोपेश्वर के पत्र संख्या 2218/12–1 गोपेश्वर दिनांक 24–12–2019 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रमुख वन सरंक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड को संस्तुति प्रमाण पत्र एवं मेटिगेशन प्लान प्रेषित किया गया हैं।
	—	ा.सं. 121/लो.नि.–1/04–7 (प्रा.आ.)/04 दि0 12.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22. 10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । अधी0 अभि0 के पत्रांक 9520/100सी–8/ 2013 दि0 2.1.14 को मुख्य अभियन्ता को प्रेषित । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा.सं. 288/लो0नि0–2/04–15 (प्रा0आ0)/04 दि. 27–2–04			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	887/।।।(2)/08–42(प्रा.आ.)/07 टी.सी. दि0 31.3.2008		Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो.नि.वि., नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 621/24सि.वृ. (रुद्र.)/2016 दिनांक 28–11–2016 द्वारा निरस्तीकरण हेतु प्रभारी सचिव, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन देहरादूनक को प्रेषित।
	—	2488/।।।–2/08–03(मु0म0घो0)/2008 दि0 25–07–08		Area 8.8 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/40370/2019 दिनांक 21.06. 2019 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। वर्तमान मे आपत्तियों मे प्राप्त हुआ है। आपत्तियों का निराकरण कर डी0एफ0ओ0 को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत टकोलीखाल– छानीखाल मो0मार्ग का निर्माण 3 किमी0 मिसिंग लिंग 15	3Km	03 / 2008	105.00	105.00	0.00		105.00	3Km	0.00	0.00			0								
							105.00									3 k	3								
18	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सिल्काखाल चाचकण्डा गोनी एराड़ी काण्डी से डांग मो0मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति) 15	10Km	02 / 2004	139.00	643.32	117.45	3Km	525.87	5.02Km	150.00	84.08	5.98	0.82 k	3.02								
					8.02Km		643.32								63.56	0.82 k	2.02								
																1.82 k	5.02								
19	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	त्रियुगीनारायण– तोषी मोटर मार्ग नव निर्माण सेतु सहित। 15	6Km+1no+25m	09 / 2006	148.80	148.80	0.16		148.64	6Km+1no+25m	0.00	0.00			0								
						01 / 2010	148.80									1 b 6 k	6								
20	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मेहरगांव से रैका मोटर मार्ग 17	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.02		27.78	2Km	0.00	0.00			0								
							27.80								3.01	2 k	2								
21	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	रतनगढ़–थापला–कुन्याली मोटर मार्ग का नव निर्माण 17	3Km	02 / 2004	41.70	41.70	0.61		41.09	3Km	0.00	0.00			0								
						02 / 2004	41.70									3 k	3								
22	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग में बंरगाली–पाब–जगपुड़ा–मक्कू मोटर मार्ग का नव निर्माण। 17	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	0.10		110.15	3Km	0.00	0.00			0								
						03 / 2009	110.25									3 k	3								
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–585/2018 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग का पटूडी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक विस्तार। 17	10Km	07 / 2008	367.50	367.50	18.19		349.31	10Km	5.00	5.00	0.34										
							367.50								2.37										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	2300/ ।।।(2)/08–42 प्रा0आ0/07टी॰सी॰– दिनांक 4.7.08		Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, नियोजन–।, देहरादून के पत्रांक 621/24सि॰वृ॰ (रुद्र॰)/2016 दिनांक 28–11–2016 द्वारा निरस्तीकरण हेतु प्रभारी सचिव, लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादूनक को प्रेषित।
	—	ा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2019	2454/।।।–2/5–07 (प्रा॰आ॰)/05 टी॰सी॰ दि॰ 28.10.05			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (हेब)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	—	शा0सं0:–2755 /।।।–2/6–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006		Area 3.29 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव नोडल अधिकारी के प. 1857/1जी.–2698(च) दि. 06.01.2015 द्वारा भा.स. को प्रेषित। पुनः दिनाक 15.06.2017 द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। ग्राम डुगर,ब्रंहमण थाला एवं बंगथल के ग्रामवासियों से सहमति मांगी गई थी। ग्रामवासीयों द्वारा सहमति नहीं दी जा रही हैं। मार्ग पर किसी गांव की आवादी लाभानित नहीं हो रही है। निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	ा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
ठांगधार, थौलधार	—	शा.सं.–89/ लो0नि0–1/ 2004 –06 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6.2.2004		Area 2.99 (CC)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि पत्रावली गठित कर ऑन लाईन प्रेषित की गयी थी किन्तु भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	18 जनपद रुद्रप्रयाग में घुत्तू–तुलंगा मोटर मार्ग का ग्राम खेडा तक विस्तार।	1Km	07 / 2008	36.75	36.75	0.10		36.65	1Km	0.00	0.00											
						03 / 2009	36.75									0	0								
																1 k	1								
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	18 भैंतलाखाल से बुरांश खण्डा मोटर मार्ग	4Km	02 / 2004	55.60	55.60	0.13		55.47	4Km	0.00	0.00											
							55.60									0	0								
																4 k	4								
26	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	18 तपोवन – भविष्यबद्री मोटर मार्ग का निर्माण (किमी॰ 5 से 10)	5Km	10 / 2005	72.00	72.00	19.31		52.69	5Km	0.00	0.00											
						06 / 2009	72.00																		
																5 k									
27	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	18 मोहनखाल – केदारकांठा राजकीय मैड्र प्रजनन केन्द्र तक मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 10.00	10Km	11 / 2006	168.00	168.00	0.11		167.89	10Km	0.00	0.00											
						12 / 2014	168.00									0	0								
																10 k	10								
28	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	19 पताला से तन्दला	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.00		27.80	2Km	0.00	0.00											
							27.80									0	0								
																2 k	2								
29	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	19 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा–729/2014 के अन्तर्गत ठांगधार थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	9.65		129.35	9.92Km	1.00	0.00											
					9.92Km	02 / 2004	139.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
भदोड़ा	31/03/2020 —	शा0सं0:–3174 / ।।।–2/6–32 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 27.11.2006		Area 1.35 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के प. 8बी0/यू0सी0पी0/06/05/एफ0 सी0–1572 दिनांक 19.1.10 द्वारा निरस्त। पुनः प्रस्ताव माह 02.2019 द्वारा आन–लाईन। उत्तराखण्ड शासन द्वारा माह 09/2019 में भा0 सरकार को प्रेषित। दिनांक 25.01.2020 द्वारा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त 28.02.2020 द्वारा भारत सरकार को पुनः प्रेषित।
खोड़, डांगी, मथ्थागांव	31/03/2022 —	शा.सं. 288/लो0नि0–2/04–15 (प्रा0आ0)/04 दि 27–2–04	TS VIDE 5258/7(351)Yata-Parva/07 dated 27/09/2007 OF Amount 40.73 lac	Area 3.5 (Division)	अनारम्भ कार्य		पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्यिों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
खेड़ा	31/03/2019 —	764/।।।(2)/08–65 (प्रा॰आ॰)/07 दिनांक 24.3.2008	TS VIDE 12038/109Yata-07/2012 dated 29/12/2012 OF Amount 16.19 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		1 कि॰मी॰ लम्बाई में पार्ट–।। कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान है। सेतु कार्य हेतु स्थल चयन आख्या एवं विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा.सं. 299/लो0नि0–2/04–16 (प्रा0आ0)/04 दि 28–2–04			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मार्ग के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव अधी0 अभि0 द्वारा मुख्य अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित। अभी नाम परिवर्तन नहीं हुआ। पुन : 1 कि.मी. हेतु प्रस्ताव प्रेषित
	—	शा0सं0:–2755 / ।।।–2/6–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006		Area 1.4 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		सरेखण विवाद। ग्राम सिवाई रेलवे के मार्ग एवं पुल से जुड रहा है। मार्ग की आवश्यकता नहीं है।
किमोई,जनसंख्या–249,कोड सं0–374200	31/03/2020 —	शा0स0 3109/111–2/06–68(प्रा0आ0)/2006 दिनॉक–23.11.2006		Area 5.3 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		सै0 स्वीकृति भारत सरकार जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र सं0–08बी0/यू0सी0पी0/06/61/18/ऍफ0सी0/2139 दिनॉक 16.01.2019 द्वारा प्राप्त।कार्य प्रगति पर।
जलेडी, भेटुडी	—	शा.सं.–121/लो0नि0–1/ 2004 –07 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 12.2.04		Area 6.05 (DFO)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	वन भूमि पत्रावली गठित कर ऑन लाईन प्रेषित की गयी थी किन्तु भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	20 लम्बगांव से कन्या हाईस्कूल मोटर मार्ग	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.05		27.75	2Km	0.00	0.00											
							27.80										0								
																2 k	2								
31	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	20 गोगनापाणी से भदोड़ा मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 3.00	3Km	11 / 2006	49.80	49.80	0.09		49.71	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2017	49.80										0								
																2 k	2								
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	20 बधाणी–छेनागाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	16.24		122.76	10Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	139.00										0								
																8.5 k	10								
33	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	20 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में सल्या– खेड़ा–तुलंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km+1no+24m	03 / 2008	240.83	240.83	16.11		224.72	4Km+1no+24m	0.00	0.00											
						09 / 2008	240.83										0								
																1 b 3 k	4								
34	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	21 रूद्रप्रयाग में खणेटी–पाटा– मोलखाखाल मोटर मार्ग (एन0पी0 लागत सहित) का प्रस्तावित परिवर्तित नाम पाटा–स्यालखेत –चिड़पी–गुरदासपुर–पीपली मो0मार्ग	2Km	02 / 2004	38.00	38.00	0.05		37.95	2Km	0.00	0.00											
						02 / 2004	38.00										0								
																2 k	2								
35	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	21 सेमी (देवतोली) से झुला पुल सिवांई तक मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 3.00	3Km	11 / 2006	50.40	50.40	0.10		50.30	3Km	0.00	0.00											
							50.40										0								
																3 k	3								
36	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	21 जौनपुर ब्लाक में मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	11 / 2006	129.60	129.60	3.62		125.98	8Km	50.00	25.00											
						11 / 2006	129.60								1.79										
37	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	21 भेटूड़ी जलेड़ी छमुण्ड मोटर मार्ग का नव निर्माण	10Km	02 / 2004	136.85	136.85	3.50		133.35	10Km	1.00	0.00											
							136.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
कोटडीसैण,पैयागढी,रजबौ		शा0सं0 2755 /111–2/ 06(प्रा0आ0) /06 दिनांक 10.11.06		Area 4.99 (Division)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/109/2013 /एफ0सी0 /1331 दि0 22.11.16 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अपर प्रमुख वन संरेक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 2609 /1जी0–3395(पौड़ी) दि0 27.03.2019 द्वारा 3 बिन्दुओं की सूचना मांगी गई है। जिसके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।
		ा.सं. 299/लो.नि.–2/04–16(प्रा.आ.)/04 दि0 28.2.04			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/10/2016	ा.सं. 1439/111(2)/05/(प्रा0आ0)/ 05 टी0सी0 दि0 3.8.05			अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समरेखण परिवर्तन हेतु सुझाव दिया गया है । किन्तु ग्राम वासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है । दि0 14.9.13 को मा0 विधायक एवं एस0डी0एम0 प्रतापनगर से सहमति पत्र दिलाने का अनुरोध किया गया है । एस0डी0एम0 को इस कार्यालय के पत्रांक 2807/1सी दि0 8.10.13 द्वारा अवगत कराया गया । प्रति विधायक जी को की गयी है । इस कार्यालय के पत्र सं0 3652/1सी दि0 18.12.14 के द्वारा भू वैज्ञानिक को पत्र लिखा गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर जगदेई धारकोट मोटर मार्ग 21	10Km	02 / 2004	139.00	139.00	0.05		138.95	10Km	0.00	0.00											
							139.00										0								
																10 k	10								
39	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	कोटणीसैण के समीप ग्राम पैयागढ़ी –रजबौ मल्ला –दियोड मो0मार्ग का निर्माण 21	15Km	11 / 2006	258.75	258.75	5.32		253.43	15Km	0.00	0.00											
							258.75										0								
																15 k	15								
40	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पुजारगांव से कोटेश्वर मोटर मार्ग 22	2Km	02 / 2004	27.80	27.80	0.05		27.75	2Km	0.00	0.00											
							27.80										0								
																2 k	2								
41	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	तहसील मुख्यालय प्रतापनगर से राजू की सारी होते हुए छेरदानू (भेलुन्ता तक मो0 मार्ग 23	5Km	03 / 2005	69.00	69.00	1.84		67.16	5Km	0.00	0.00											
							69.00										0								
																5 k	5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
देवीखेत और ठामाक	31/03/2022	शा0सं0:–543 / ।।।(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009		Area 1.75 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सै0स्वीकृति भा0सं0 के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/28/2016/एफ0सी0/2199 दिं0 15.03.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 21.25 लाख दिं0 24.07.2018 को जमा कर दी गई है। म्यूटेशन की पूर्ण कर दिनांक 17.01.19 द्वारा आन–लाइन नोडल को प्रेषित। डी0एफ0ओ0 कार्यालय के पत्र सं0 2832/12–1 दिनांक 25.01.2019 द्वारा अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित। अग्रिम कार्यवाही हेतु अ0अ0 के पत्रांक 1600/11 दिनांक 28.08.2019 द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय का पत्र लिखा गया है। प्रस्तावित संरेखण के कुछ भाग पी0एम0जी0एस0वाई का मार्ग बन चुका है। व मार्ग का आरम्भिक बिन्दु भू–स्खलन क्षेत्र में होने से संरेखण में आसिंक परिर्वतन होना है। जिसका भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 18.07.19 को निरीक्षण किया जा चुका है।
		2555/।।।–2/06–41 (प्रा॰आ॰)/06 दि॰ 26.09.06			अनारम्भ कार्य		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 781/पी–1–32 (ग्प्ट)/यू.आर.आर.डी.ए./17 दि॰ 09.05.2017 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। कार्य निरस्त किया जाना है।
धनपुर खास	31/03/2021	312/।।।(2) /09–06 (मु0मं0घो0)/ 08 दि0 2.3.09		Area 2.33 (FA)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि की सै0स्वी0 भारत सरकार` प. 8बी0/यू.सी.पी./06/216/2017/एफ.सी./1670 दि0 12.11.2018 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. रु. 21.27 लाख के भुगतान। म्यूटेशन हेतु 17 बिन्दुओं पर आख्या उपजिलाधिकारी स्तर पर लम्बित।
कुनारा, लदराला	31/03/2021	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	इससे पूर्व के मार्ग की वनभूमि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
		शा.सं. 2454/111 (2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 07/08/05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 2743/3(67)याता–ग0/2014 दि0 31.12.14 व 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।
	30/10/2016	शा.सं. 2454/111(2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28.10.05 एवं शा0 सं0 3004/111 (2)/16–07(प्रा0आ0)/2005	TS VIDE 1563/44/8yata/pd-tac-the/17 dated 18/07/2017 OF Amount 317.3 lac	Area 0.87 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/ यू0सी0पी0/08 /25/ 2014/ एफसी /1115 दि0 2.3.15 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार के पत्रांक 08/बी/ यू0सी0पी0 /06/25/ 2014/ एफसी/664 दि0 7.7.15 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत 1.50 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान कार्य प्रगति पर है, शेष 3.50 किमी लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त, परन्तु प्रतिकर विवाद के कारण कार्य नही हो पा रहा था । प्रतिकर विवाद सुलझा कर निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2020 0.5Km	शासनादेश सं0 3675/111(2)/06–42(प्रा0आ0)/07टी0सी0 दि0 17 नवम्बर 2008	TS VIDE TS VIDE S.E. PAURI 5106/1030 yatayaat - 12/2013 dated 13/01/2014 OF Amount 105 lac	Area 1.86 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/12/016/430 दि0 03/06/2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	23 जनपद चमोली में विशालखाल–देवीखेत– बांमेश्वर मोटर मार्ग का विस्तार	7Km	02 / 2009	257.25	257.25	0.10		257.15	5Km	0.00	0.00											
					5Km	02 / 2015	257.25										0								
																5 k	5								
43	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	24 सलूड़ – डुंग्रा मोटर मार्ग का नव निर्माण (किमी॰ 6.825 से 11.825)	5Km	09 / 2006	84.00	84.00	19.44		64.56	5Km	0.00	0.00											
						09 / 2009	84.00																		
																5 k									
44	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	24 जनपद चमोली में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार कि0मी0 24.500 से 27.500	3Km	03 / 2009	110.25	110.25	0.11		110.14	3Km	0.00	0.00											
						05 / 2015	110.25										0								
																3 k	3								
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	24 मियांगाड से कुनारा लुदराला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, कि0मी0 13 से 17	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	0.85		182.90	5Km	0.00	0.00											
							183.75																		
46	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	24 मोटना मदननेगी मोटर मार्ग	28Km	08 / 2005	410.00	410.00	0.00		410.00	28Km	0.00	0.00											
							410.00										0								
																28 k	28								
47	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	25 ओनालगांव कोटालगांव मो0 मार्ग का नव निर्माण (आश्वासन सं0 91/2005)	5Km	10 / 2005	69.50	259.73	16.03		243.70	5Km	25.00	0.00											
							259.73										0								
																4.25 k	4.25								
48	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	25 जनपद पौडी गढवाल में विकास खण्ड थलीसैण के अन्तर्गत स्योली खण्ड–काण्डा घण्डियाली–करतोली मोटर मार्ग का निमार्ण	3Km	11 / 2008	105.00	105.00	59.18	2.5Km	45.82	0.5Km	45.82	45.81			0.5								
						11 / 2008	105.00								45.81		0.5								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0:–543 / ।।।(2)/09–14 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009			अनारम्भ कार्य		फिजिकल सरेखण पर ग्राम वासियों की सहमति नहीं हैं। माह 08,09.2019 में कई बार स्थल निरीक्षण के पश्चात भी सहमति नहीं बन पाई है।
थार्ती।	31/03/2021 +	शा.सं. 2503/ (1) 2/06 –37 (प्रा0आ0)/06 दि0 20.9.06		Area 4.35 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		04 कि0मी0 लम्बाई हेतु पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर। शेष कार्यों हेतु मार्ग का पुनरीक्षिण आगणन गठित किया जा रहा है।
बटखेम, लामकोट, केमवालगांव	—	शा.सं.–2639/111–2/ 05– 74 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 29.11.2005			समरेखण अनुमोदित		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक 637/39 (1) सी0–8/2019–20 दिनांक 07.02.2020 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0गठन की कार्यवाही गतिमान है।
कुनारा	31/03/2021 —	790/111'2'/08–34 प्रा0आ0/07 दि0 20–3–08	TS VIDE 9452/07(6) (TS)-Tehri-/16 dated 21/12/2016 OF Amount 100.4 lac		निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	नोडल अधिकारी के पत्रांक 1202/ एफ0पी0/यू0के0/रोड/37269 /2018 दिनांक 4–11–19 को आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	—	3431/।।।–2/06–56 (प्रा॰आ॰)/06 दि॰ 22.12.06			समरेखण अनुमोदित		सरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, 7वा वृत्त, गोपेश्वर द्वारा स्वीकृत। वनभूमि प्रस्ताव गठित, विभिन्न स्तरों पर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं
ओसला	31/03/2021 —	2488/111–2/08–03'मु0म0घो0' /08 दि0 25–7–08		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	तालुका से ओसला तक मोटर मार्ग निर्माण पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पत्रांक एफ0–नं0 6–43/2007 डबलूएल–1(पीटी–आई0एक्स) के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण पर रोक लगायी गयी है। वर्तमान में मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत है। जिसमें वनभूमि हस्तान्तरण कार्यवाही गतिमान है।
	—	शासनादेन संख्या – 2503/ 111(2)/06–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20 सितम्बर, 2006			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है ।पुनः अनुस्मरण पत्र लिखा गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
मुसाणगांव	31/03/2020 —	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08		Area 0.8 (TA)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन तथा पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक 933/दस–4–17(1)132/2017 दिनांक 25.01..2018 द्वारा प्राप्त है। प्रभागीय वनाधिकारी को डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 1639/33सी दि0 19.05.2018 द्वारा लिखा गया है। डिमाण्ड नोट प्राप्त नही हुआ है। मार्ग पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	25 जनपद चमोली में चांदनीखाल–रड़वा–काण्डई–रेंसू मोटर मार्ग का विस्तार	6Km	02 / 2009	220.50	220.50	0.10		220.40	6Km	0.00	0.00											
							220.50										0								
																6 k	6								
50	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	26 ठेला थार्ती चिरबटिया मो0मार्ग	12Km	09 / 2006	194.40	194.40	0.64	+	193.76	+	50.00	0.00											
					6.95Km	10 / 2019	194.40																		
51	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	27 सुरसिंगधार बटखेम, लामकोट, केमवालगांव , भौणाबागी मोटर मार्ग का नव निर्माण	6Km	11 / 2005	83.40	83.40	1.98		81.42	6Km	0.00	0.00											
							83.40																		
52	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	27 मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण, कि0मी0 1 से 12	12Km	03 / 2008	264.00	264.00	86.05	1.5Km	177.95	10.5Km	14.35	2.59											
							264.00								2.59										
53	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	28 पातालगंगा से गणाई –मोल्टा तक 10 किमी॰ एवं किमी॰ 5 पर 2 (40 मी॰, 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर 2 (25 मी॰, 20 मी॰) मोटर सेतु	10Km+4no+115m	12 / 2006	493.95	493.95	2.27		491.68	10Km+4no+115m	0.00	0.00											
						11 / 2007	493.95									4 b 10 k									
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	28 सांकरी तालुका ओसला मोटर मार्ग का निर्माण ।	27Km+3no+120m	07 / 2008	1,258.00	1,258.00	0.10		1,257.90	27Km+3no+120m	0.00	0.00											
							1,258.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	29 ओनगढ़ से चमिया सौड़ मुडक्यांकी मो0 मार्ग का नव निर्माण	5Km	09 / 2006	81.00	81.00	0.22		80.78	5Km	0.00	0.00											
							81.00										0								
																5 k	5								
56	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	30 टिहरी में पडियार बडोन मार्ग से मुसाणगांव तक मो0 मार्ग	1Km	03 / 2008	35.00	35.00	0.26		34.74	1Km	0.00	0.00											
						03 / 2017	35.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2016 –	शा0 सं0 2228/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 2.9.2006			अनारम्भ कार्य		प्रथम समरेखण में अत्यधिक वृक्ष आ रहे है। जो आपत्ति में वापस । वैकल्पिक संरेखण पर सर्वेक्षण किया जा चुका है । किन्तु ग्रामीणों का सहमति पत्र अप्राप्त । सहा0 अभि0 का पत्रांक 140/1सी दि0 7.10.13 द्वारा प्रधान को आप सहमति का पत्र लिखा गया है । बार बार सम्पर्क करने पर अनापत्ति पत्र नही मिल पाया है । सर्वे समरेखण अधी0 अभि0 को प्रेषित ।समरेखण स्वीकृत परन्तु कास्तकारों का विवाद।
	31/03/2022 –	शा.सं. 63/ ।।।(2)/06–91/05 दि. 16.01.06	TS VIDE 8347/76 Yata-07 dated 28/11/2007 OF Amount 58.8 lac	Area 1.5 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। उक्त मार्ग का निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया है। खण्ड को मात्र मार्ग हस्तान्तरित होना है।
सिलौड़, मछियारी, चन्द्रबदनी	31/03/2020 –	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08		Area 2.2 (Division)	समरेखण अनुमोदित		क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1838/33सी0 दिनांक 21.12. 2019 द्वारा उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को स्थल चयन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्यवाही अपेक्षित, भूमि प्राप्त न होने के कारण प्रकरण लम्बित है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 546/ ।।।(2)/09–53 (प्रा0आ0)/08 दि0 01.02.2009			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	मार्ग का सर्वेक्षण न्यूली मठूरगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 3 (2–4) से प्रारम्भ कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मार्ग के निर्माण हेतु वर्तमान में काश्तकारों द्वारा सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव वास्तविक लम्बाई 2.350 कि0मी0 हेतु गठित करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक ..... दिनांक ....09.2019 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020 0.6Km	शासनादेश सं0 3274 / ।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 03/ TS dated 27/04/2018 OF Amount 34.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
भटगांव, सकल्याणी	31/03/2020 3Km	शा0सं0– 2847/(2)/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण स्वीकृत, विस्तृत गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 3274/ ।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017 03.12.2017	TS VIDE S.E. Pauri letter no. 1629/1074 yata-12/2018 dated 30/05/2018 OF Amount 139.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		यह कार्य नाबार्ड 24 के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है।
मल्यासू	31/03/2022 –	शा.सं. 1080/111(2)/07–97 (प्रा0आ0)/05 दि0 17.05.07	TS VIDE 156/1C (Camp) dated 10/06/2019 OF Amount 67.2 lac	Area 2.22 (FA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
ओडाडा लमोली	31/03/2020 –	शा0सं0– 2847/(2)/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्रामीण किसी भी समरेखण पर सहमत नही है। कुछ कास्ताकरों द्वारा पुनः सर्वे कार्य हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः सर्वे कर लिया गया है कुछ ग्रामीणो की सहमति एंव कुछ की असहमति प्राप्त हुई है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मंदार से भेकल्य मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य 30	5Km	09 / 2006	81.00	81.00	0.08		80.92	5Km	2.00	0.00											
							81.00										0								
																5 k	5								
58	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–घंघासू मोटर मार्ग का नव निर्माण 33	3.5Km	01 / 2006	58.80	58.80	2.81		55.99	3.5Km	0.00	0.00											
						01 / 2006	58.80										0								
																2.4 k	3.5								
59	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	काण्डीखाल चन्द्रबदनी मोटर मार्ग का विस्तार मा0मु0घो0 सं0 73/2017 दिनांक 04.06.2017 33	8Km	03 / 2008	280.00	280.00	2.37		277.63	8Km	5.00	0.12											
						03 / 2017	280.00								0.10										
60	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सेमला कणोली मो0 मार्ग से न्यूली ह0वा0 मार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण 34	2Km	02 / 2009	70.00	70.00	0.10		69.90	2.22Km	5.00	0.00											
					2.22Km	03 / 2016	70.00																		
61	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में किमगडी सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण व सुधारीकरण का कार्य। 38	0.6Km	12 / 2017	34.09	34.09	10.68		23.41	0.6Km	23.41	23.18	0.60				0.6	0.6			0.6			
						01 / 2018	34.09								20.69				0.6	0.6			0.6			
																			0.6	0.6			0.6		
62	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लेंगणा–भटगांव सकल्याणी कोटी मोटर मार्ग 38	3Km	12 / 2005	41.70	41.70	3.03		38.67	3Km	0.00	0.00											
							41.70																		
63	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत भरतपुर – सुन्दरई – डबरा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य। 39	3Km	12 / 2017	139.65	139.65	0.00		139.65	3Km	0.00	0.00											
						01 / 2018	139.65																		
64	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सेरा–खरगेड़–बांसी–कोटली– रौंठिया–जवाड़ी मोटर मार्ग का परिवर्तित नाम जवाड़ी–कोटली– बांसी–सेरा मो0 मार्ग 40	4Km	05 / 2007	67.20	67.20	0.15		67.05	4Km	0.00	0.00											
						05 / 2007	67.20										0								
																4 k	4								
65	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	श्यामागांव से तमियार ओडाडा लमोली रौन्देली मोटर मार्ग 40	5Km	12 / 2005	69.50	69.50	2.00	5Km	67.50		0.00	0.00											
							69.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पजैगांव	31/03/2020 5Km	शा0सं0– 2847/2/05–79(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.12.2005	TS VIDE E.E. 1046/1C dated 17/07/2019 OF Amount 69.5 lac	Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	—				अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2022 —	शा.सं. 2109/।।।–(2)/06–31(प्रा0आ0)/6 टी0सी0 दि. 22.08.06		Area 4.5 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है। ग्रामीणों द्वारा बीएलसी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्रकरण निरस्त किया जाना है।
हरियाली मन्दिर	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0) /6 दिनांक 23.11.06			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। शून्य वृक्ष हैं। स्वीकृत धनराशि में मात्र 1.00 किमी0 का ही निर्माण किया जा सकता है, इस 1.00 किमी0 के निर्माण से कोई गांव नहीं जुड रहा है।
	31/03/2022 —	शा.स. 3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दि. 23.11.06			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	नोडल अधिकारी देहरूदन द्वारा वृक्षों के आधिक्य के कारण मैरिट के आधार पर निरस्त। उक्त मार्ग कोट–घोलतीर मार्ग से प्रस्तावित है। परन्तु कोट–घोलतीर मार्ग भूस्खलन के कारण संरेखण में परिवर्तन होना है। पुनरीक्षित स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है।
ग्वीन मल्ला (वल्ली) डांडा ग्वीन	30/05/2015 4Km	शा0सं0 764/111 (2)/08 दि0 24–3–08		Area 5.92 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/ रोड/40897/2019 दि0 28.06.2019 के द्वारा ऑनलाईन किया जा चुका है। दिनांक 02.03.2020 के ऑनलाईन स्टेट्स के अनुसार प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर लम्बित।
	31/03/2021 —	शा.सं. 3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दिनांक 23.11.06	TS VIDE 4719/1C dated 31/12/2019 OF Amount 33.6 lac		निविदा स्तर पर	अन्य कारण	निविदा प्राप्त। निस्तारण किया जा रहा है।
चोपड़ा	31/03/2022 —	शा.सं. 748/।।।–2/08–42 (प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08			अनारम्भ कार्य		भा.स. के पत्रांक 8 बी0/यू0सी0पी0/ 06 /112/2010 /एफ0सी0 /91 दि0 23.04.10 द्वारा मेरिट के आधार पर निरस्त। निरस्त कराये जाने हेतु कार्यवाही की जानी है।
	31/03/2021 —	748/।।।–2/08–42 (प्रा0आ0) /07 दिनांक 24.03.08	TS VIDE 929/1C dated 15/03/2019 OF Amount 73.5 lac	Area 1.4 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	पजियाणा–बैराईगांव पजेगांव पावकी देवी मोटर मार्ग 41	5Km	12 / 2005	69.50	69.50	2.05		67.45	5Km	0.00	8.15											
							69.50								3.57										
67	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	थपेला से कोटालगांव मोटर मार्ग 42	1.5Km	03 / 2008	0.00	0.00	0.00		0.00	1.5Km	0.00	0.00											
							0.00									0									
																1.5 k	1.5								
68	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जखोली–पाला–कुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण 43	17Km	08 / 2006	244.80	244.80	0.75		244.05	17Km	0.00	0.00											
						08 / 2006	244.80									0									
																17 k	17								
69	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खेड़ाखाल–नवासू–हरियाली देवी मोटर मार्ग का निर्माण 46	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	0.09		33.51	2Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	33.60									0									
																2 k	2								
70	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	डोभ–धनपुर–सिमतोली–काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण 47	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	0.07		33.53	2Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	33.60									0									
																2 k	2								
71	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	विकास क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत डांडग्वीन (ग्रामसभा ग्वीन) तक मोटर मार्ग का निर्मण कार्य 48	6Km	03 / 2008	120.00	120.00	5.60		114.40	4Km	0.00	0.00											
					4Km		120.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	रायड़ी–फुटगढ़–अरखुण्ड मोटर मार्ग 49	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	0.06		33.54	2Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	33.60									0.5 k	0								
																2 k	2								
73	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	पांजणा–चोपडा मोटर मार्ग निर्माण 51	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	0.10		73.40	2Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	73.50									0									
																2 k	2								
74	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	पंयाताल त्यूंखर चिरबटिया मोटर मार्ग निर्माण 52	2Km	01 / 2008	73.50	73.50	0.34		73.16	2Km	11.50	11.50											
						01 / 2008	73.50								10.34	0									
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
महादेव मन्दिर	31/03/2022 —	शा.सं. 748/ ।।।(2)/08–42(प्रा0आ0) /07 दि. 24.03.08			अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है।
पटेर	31/03/2020 —	शा0सं0 8166/111(2)/18–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE E.E. 2936/1C dated 24/09/2013 OF Amount 41.7 lac	Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद।
	31/03/2021 —	शा.सं. 887/ ।।।–2/08–42 (प्रा0आ0) /07 दि. 31.03.08	TS VIDE 348/1C(Camp) dated 14/11/2017 OF Amount 59.91 lac	Area 1.09 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —				सर्वेक्षण पूर्ण		समरेखण विवाद।
सेम	2Km	शासनादेश संख्या 3181/111(2)/ 06–52(प्रा.आ.)/06 टी.सी.–1 दि. 14.12.06			सर्वेक्षण पूर्ण		विवाद का निस्तारण कर पुनः संरेखण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय आख्या प्राप्त। पुनः ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति की जा रही है।
	—	शा.सं.–299/लो0नि0–2/ 2004 –16 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 28.2.2004			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग के निरस्तीकरण हेतु अधी0 अभि नई टिहरी के पत्रांक– 291/ 30(2) सी–27/06दि 26.4.06 के द्वारा मु.अभि.स्तर–1 देहरादून को सूचित किया गया है। पुन निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10. 2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
चिनग्वाड़, छोड़ा	31/03/2022 —	शा.सं. 764/ ।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि 24.03.08			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	स्वीकृत मार्ग को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर चाम गधेरा से चिनग्वाड–गढधार मोटर मार्ग के निर्माण का आगणन प्रथम चरण हेतु माह 4/14 में शासन को प्रेषित है। पुनः आगणन प्रेषित है।
धूरा,मोहरा	—	शा0सं0 465/111(2) 06–97(प्रा0 आ0)/05 दि0 24.2.06		Area 3.61 (CC)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 904/ 21सी0 दि0 27.05.2015 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी,गढ़वाल को लिखा गया है। जी0आर0आर0सी0 लैन्सडौन द्वारा एन0ओ0सी0 नही दी जा रही है। वर्तमान में मार्ग के संशोधित संरेखण में सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।
कोटली	31/03/2021 —	शा.सं. 764/ ।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08	TS VIDE 3455/120Yata/C-C/2016 dated 04/07/2017 OF Amount 107.7 lac	Area 1.67 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/91/2012/एफसी/2714 दिनांक 31.03.2016 द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
मैन्दोली	—	शा0सं02849 /111/–2 /05–07(प्रा0 आ0)/05 दि0 19.12.05	TS VIDE 6414/32Yata-12/06-07 dated 06/11/2006 OF Amount 41.7 lac	Area 2.39 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार की पत्र सं0 मिस /।।/त्व्ध्ब्व्ध्ध्ध 2013/ 1108 दिनांक 31.08. 2018 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम की धारा 4.14 के तहत वन भूमि प्रकरण को निरस्त किया गया था। उपजिलाधिकारी, लैन्सडौन के पत्रांक 469/र0क0 /2019 लैन्सडौन दिनांक 23.09.2019 के द्वारा भूमि अनुपलब्ध बताई गई है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तिमली (बडमा) से महादेव मन्दिर मोटर मार्ग 54	1Km	03 / 2008	36.75	36.75	0.13		36.62	1Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	36.75										0								
																1 k	1								
76	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	कुजांपुरी से पटेर मोटर मार्ग 54	3Km	12 / 2018	291.93	291.93	40.59	1.5Km	251.34	1.5Km	50.00	12.03											
							291.93								0.26										
77	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जसोली–लाटू देवता से भुनका धनपुर मोटर मार्ग 55	2Km	03 / 2008	73.50	73.50	1.09		72.41	2Km	44.35	44.35		0.5 k									
						03 / 2008	73.50								30.05	0.5 k	0								
																1.5 k	2								
78	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	डॉग से पोखरी मोटर मार्ग । 57	0.8Km	07 / 2005	11.00	11.00	1.96		9.04	0.8Km	0.00	0.00											
						07 / 2005	11.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	वि0 ख0 कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर सेम धारकोट मार्ग के किमी. 3 से तोप दुणगांव से श्री नन्दा देवी मन्दिर सेम तक मोटर मार्ग। 57	2Km	12 / 2006	33.60	33.60	0.28		33.32	2Km	0.00	0.00											
							33.60										0								
																2 k	2								
80	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	मैण्डखाल मंजकोट नागराजाधार हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य। 58	2Km	02 / 2004	7.00	7.00	0.73		6.27	2Km	0.00	0.00											
							7.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	वीरों–मोलखण्डी–चिनग्वाड–छौडा तक मोटर मार्ग निर्माण 60	6Km	03 / 2008	220.00	220.00	0.35		219.65	6Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	220.00										0								
																6 k	6								
82	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	प्लैन्सडौन से फतेहपुर मोटर मार्ग का निर्माण 62	11.5Km	02 / 2006	156.00	156.00	0.68		155.32	11.5Km	0.00	0.00											
							156.00										0								
																11.5 k	11.5								
83	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	उत्यासू–मल्यासू–बांसी मोटर मार्ग का निर्माण 63	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	13.78		96.47	3Km	61.51	61.51	7.96										
						03 / 2008	110.25								58.02		0								
																1 k	3								
84	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	समखाल –मैन्दोली मो0 मार्ग का निर्माण 64	3Km	12 / 2005	41.70	41.70	7.49		34.21	3Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	41.70										0								
																3 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भुनका वल्ला व पल्ला	31/03/2021 –	शा.सं. 764/ ।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08		Area 1.48 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि की ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
गहड़खाल	31/03/2022 –	शा.सं. 764/ ।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08			निविदा स्तर पर		सवेकृत लम्बाई के सापेक्ष 2.50 किमी0 हेतु निविदा प्राप्त की जा चुकी हैं। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
डोभा	31/03/2021 –	शा.सं. 2488(1)/111 (2)/08 –03 (मु0मं0घो0)/08 दि. 25.07.08	TS VIDE 478/192Yata-C-C/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 91.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों के मध्य नाप खेत में संरेखण करने की सहमति दी गयी है। जिस हेतु संरेखण आख्या वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत। कार्य प्रगति पर है।
पाली	31/03/2021 –	शा.सं. 4199/111–2/08 (मु0मं0घो0/08 दिनांक 24.12.08		Area 1.88 (FA)	अनारम्भ कार्य		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
गेंन	31/03/2021 1Km	शा0सं0:–3174/ ।।।–2/06–32 (प्रा0आ0)/06 दि0 27.11.2006	TS VIDE 926/366Yata-07/2019 dated 01/03/2019 OF Amount 168 lac	Area 4 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सै0 स्वी0 भा0स0 के प. 8बी0/यू0सी0पी0/06/229/2015 /एफ0सी0/1420 दि0 12.10.2018 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. रु0 58.14 लाख भुगतान। आख्या माह 06/2019 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित। छपान कार्य पूर्ण। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण कर अनुपालन वन निगम को कटान एवं ढुलान हेतु रु0 10.58 लाख का भुगतान दि0 23.10.2019 को किया जा चुका है।स्वीकृत लागत में 2.50 कि0मी0 में ही निर्माण कार्य हो पायेगा। वृक्षों का पातन कार्य पूर्ण, पहाड़ कटान कार्य प्रगति में।
खेछड़ीखाल, घण्डियाल्का, पाबौं	31/03/2022 –	शा.सं. 4018/111 (2)/08–15 (प्रा0आ0)/08 दि. 05.12.08		Area 3.53 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है। मार्ग पीएमजीएसवाई खण्ड द्वारा टेक अप किया जाना है।
पाली, क्यारी जमोला	31/03/2020 20Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	संरेखण विवाद। ग्रामीणों का विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
पाबो, ग्वाड़, भुनका	31/03/2022 –	शा.सं. 1542/ ।।। (2)/9–22 (मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पीएमजीएसवाई द्वारा टेक अप किया जाना है।
पैन्दार्स सैंण	31/03/2020 2Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्रामीण किसी भी समरेखण पर सहमत नही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग का निर्माण 65	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	0.05		110.20	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	110.25										0								
																3 k	3								
86	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पौडीखाल–गहडखाल मिसिंग लिंक मोटर मार्ग 66	5Km	03 / 2008	183.75	183.75	0.05		183.70	5Km	0.00	0.00											
						03 / 2008	183.75										0								
																5 k	5								
87	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) जखोली–भीरी–गुप्तकाशी मोटर मार्ग से डोभा तक मोटर मार्ग निर्माण। 67	3Km	07 / 2008	110.25	110.25	0.09		110.16	3Km	14.97	14.97		0.5 k									
						03 / 2009	110.25								3.15	1 k	0								
																3 k	3								
88	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) सिद्धसौड–टाट–पाली–सिमली मोटर मार्ग का निर्माण। 70	3Km	12 / 2008	110.25	110.25	0.10		110.15	3Km	0.00	0.00											
						12 / 2008	110.25										0								
																3 k	3								
89	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	सोनला – मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला – गैन मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 10.00 70	10Km	11 / 2006	168.00	168.00	2.32		165.68	7.25Km	1.47	1.47											
					7.25Km	03 / 2019	168.00								0.26	0.5 k	0								
																7.25 k	7.25								
90	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के अगत्यमुनि विकास खण्ड में ग्वाड़–खेड़ीखाल –घण्डियाल्का–पाबौं मो0मार्ग निर्माण 72	5Km	12 / 2008	183.75	183.75	0.10		183.65	5Km	0.00	0.00											
						12 / 2008	183.75										0								
																5 k	5								
91	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लसेर रणाकोट पाली मोटर मार्ग से क्यारी जमोला तक विस्तार 73	20Km	11 / 2006	324.00	324.00	14.80		309.20	20Km	0.00	0.00											
							324.00																		
92	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत पाबौं–ग्वाड़–भुनका मो0मार्ग का निर्माण 73	15Km	03 / 2010	551.25	551.25	0.45		550.80	15Km	0.00	0.00											
						03 / 2010	551.25										0								
																15 k	15								
93	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चाका–पेन्दार्स मोटर मार्ग अवशेष भाग कोटेश्वर कालोनी तक नव निर्माण 74	2Km	11 / 2006	43.20	43.20	5.54		37.66	2Km	0.00	0.00											
							43.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खरगेड़	31/03/2022 –	शा.सं. 1542/ ।।। (2)/9–22 (मु0म0घो0)/09 दि. 31.03.2010		Area 5.51 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है। एकनालेजमेन्ट स्लिप पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
डांडा	31/03/2020 1Km	शा0सं0 2755/111(2)/06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण।किन्तु आमसहमति नही बन पायी है।
सेमलीकाटल	31/03/2020 2Km	शा0सं0–919/111(2)/08–08(एम0एल0ए0)/07 दिनांक 31.03.2008		Area 0 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
भल्डीबाग	31/03/2020 2Km	शा0सं0– 3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सघन वनभूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण में असहमति व्यक्त की जा रही है। स्वीकृत मार्ग बनाया जाना सम्भव नही है। अतः नाम परिवर्तन प्रस्तावित किया जा रहा है। जो मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) द्वारा शासन को प्रेषित।
	30/06/2019 –	82(1)/।।।–2/16–97 (प्रा0आ0)2005, 14. 01 2016।	TS VIDE TS VIDE EE letter No 657/1c dated 09/05/2016 OF Amount 69 lac		कार्य पूर्ण		शासन के पत्रांक सं0 455/।।।(2)/06–97 प्रा0आ0/2012 दि0 14.01.2013 द्वारा पिठुण्डी मरगोंव मोटर मार्ग का शासन के पत्रांक सं0 82/।।।(2)/16–97 प्रा0आ0/2005 दि0 14.01.2016 द्वारा चौरीखाल मरगांव मौटर मार्ग मे नाम परिवर्तन कर लिया गया है। कार्य पूर्ण।
कोडारना कुण्ड	31/03/2020 10Km	शा0सं0– 3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। ऑन लाईन कर दिया गया है।
	31/03/2020 2Km	संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 298/।।।(2)/19–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25 जनवरी 2019	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter No. 977/964 Yata-12/2018 dated 05/03/2019 OF Amount 104.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
चमेल, सेमलीकाटल	31/03/2020 3Km	शा0सं0– 3930/111(2)/09–08(एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रकिया गतिमान। प्रस्ताव ऑन लाईन कर दिया गया है।
भवांसी	31/12/2019 1Km	शा0सं0–804/।।। (2)/08–33(प्रा0आ0)/07 दि0 20/3/2008	TS VIDE 1097/5C dated 28/03/2018 OF Amount 21.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
दुनारगांव, काटा	31/03/2020 –	शा0सं0–572/।।।–(2)/06 –08(प्रा0आ0)/06 दि0 28/3/2006		Area 6.63 (Division)	अनारम्भ कार्य		प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/ रोड़/15984/ 2015 माह 12/10/15 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। पुनः ड्राफ्ट में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 13.275 हे0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–758/19सी0 दिनांक 8/3/18 द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी को लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	74 मा0मु0मत्री घोषणा (2008–09 में) जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सुपाणा धारी से भरदार–खरगेड़ मो0मार्ग का निर्माण	15Km	03 / 2010	551.25	551.25	0.53		550.72	15Km	0.00	0.00			0								
						03 / 2010	551.25									15 k	15								
95	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	75 रणाकोट से डांडा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	1Km	11 / 2006	16.20	16.20	0.03		16.17	1Km	0.00	0.00											
							16.20																		
96	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	83 फकोट सेमली से चमेली होते हुये व्यासी भभौड़ी मोटर मार्ग	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	12.02		57.98	2Km	0.00	0.00											
							70.00																		
97	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	चम्बा	90 जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड चम्बा के अन्तगर्त भल्डीबाग से रूईन्स खेत तक मोटर मार्ग	2Km	03 / 2009	70.00	70.00	0.09		69.91	2Km	0.00	0.00											
							70.00																		
98	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	93 चौरीखाल मरगांव मोटर मार्ग । (द्वितीय चरण)	2.07Km	01 / 2016	69.00	69.00	62.57	2.07Km	6.43		6.43	2.47											
			ी			01 / 2016	69.00								2.47										
99	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	93 जनपद टिहरी गढवाल मे आगराखाल कुसरैला मोटर मार्ग पर कुण्ड से कोडारना मोटर मार्ग	10Km	03 / 2009	350.00	350.00	30.54		319.46	10Km	0.00	0.00											
							350.00																		
100	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	94 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा में स्थित ग्राम भदोली हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01 / 2019	104.06	104.06	0.09		103.97	2Km	103.97	60.94		2 k	2								
						03 / 2019	104.06								29.00	2 k	2								
																2 k	2								
101	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	94 जनपद टिहरी गढवाल में चमेल बैण्ड से सेमलीकाटल मोटर मार्ग का नवनिर्माण	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	1.06		103.94	3Km	0.00	0.00											
							105.00																		
102	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	95 पौखाल–भवांसी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण ।	1Km	03 / 2008	21.35	21.35	1.70		19.65	1Km	19.65	0.00			1								
							21.35										1								
103	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	100 पौड़ी में फूलचट्टी से कोटा तक मोटर मार्ग।	9Km	03 / 2006	219.40	219.40	2.81		216.59	9Km	2.00	0.00											
						07 / 2007	219.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	ा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा.सं. 2208/111 (2)/05–74(प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा0 2208/111/2/05 –74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा0 सं0 2208/111/2/05–74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	—	शा0 सं0 2208/111/2/05–74 प्रा0आ0/05 टी0सी0 दि0 19.11.05			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/ 24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2021 —	शा.सं. 213/।।।(2)/06–91 (प्रा0आ0)/06 दि. 30.01.06		Area 2.81 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
104	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	103 पिपोला भटकण्डा लिंक टिपरी काण्डीखाल मो0 मार्ग का निव निर्माण	3Km	11 / 2005	41.70	41.70	2.04		39.66	3Km	0.00	0.00											
							41.70										0								
																3 k	3								
105	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	104 पातनीदेवी से गोरखणी कोश्यार तहसील मुख्यालय मो0 मार्ग का नव निर्माण	12Km	11 / 2005	166.80	166.80	0.52		166.28	12Km	0.00	0.00											
							166.80										0								
																12 k	12								
106	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	105 पाली–चेडेरा–बोरगांव– कड़ाकोट से चौंरा मो0 मार्ग नव निर्माण	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	0.00		69.50	5Km	0.00	0.00											
							69.50										0								
																5 k	5								
107	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	107 बैंसोली से कफलाना मो0 मार्ग का नव निर्माण	4Km	11 / 2005	55.60	55.60	0.00		55.60	4Km	0.00	0.00											
							55.60										0								
																4 k	4								
108	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	108 दपोली–पाली–सिंरांई –कुनेथा – लोणतर – पालकोट –लामरीधार मो0 मार्ग	10Km	11 / 2005	139.00	139.00	0.23		138.77	10Km	0.00	0.00											
							139.00										0								
																10 k	10								
109	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	111 अगस्त्यमुनि–डोभा–गणेशनगर ह0 वा0 मार्ग निर्माण के अवशेष भाग (किमी0 13 से 17.75)	4.75Km	01 / 2006	75.70	75.70	0.34		75.36	4.75Km	0.00	0.00											
						01 / 2006	75.70										0								
																4.75 k	4.75								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 1Km	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 2 सितम्बर 2006	TS VIDE SE latter no 7675/596c-8/2018 dated 22/12/2018 OF Amount 203.75 lac	Area 1.68 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		पुनरीक्षित संरेखण स्वीकृज जिस पर पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2019 –	शासनादेन संख्या – 49/111(2)/06–60 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 2 सितम्बर, 2006			अनारम्भ कार्य		महालेखाकार के द्वारा कार्यो पर व्यय न करने हेतु लिखा गया है । इस कार्यालय के पत्रांक 567/1सी दि0 22.03.13 तथा पत्रांक 2939/1सी दि0 22.10.13 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों को निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है । मुख्य अभि0 ग0 क्षे0 के पत्र सं0 56/3(67)याता–पर्व/2013 दि0 12.02.14 द्वारा प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 देहरादून को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है । पुनः प्रमुख अभियन्ता के प0सं0 879/24/8याता–क/2015 दि0 23.09.15 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को निरस्त करने हेतु पत्र प्रेषित।
स्वांरी ग्वास	31/03/2021 –	शा.सं. 3109/ ।।।–2/06–68(प्रा0आ0) /6 दि. 23.11.06	TS VIDE 2480/1C dated 20/08/2019 OF Amount 1.95 lac		सर्वेक्षण पूर्ण	अन्य कारण	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। विवाद सुलझा दिया गया है। भूगर्भीय आख्या प्राप्त। संरेखण आख्या स्वीकृत। तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
कोठिला, खिटोटिया, सिरोली, सीमाखोली, डूंडाखोली, भटोरीधार	28/05/2015 10Km	शा0सं0 1542 /111(2)/09–23(मु0मं0घो0)/09 दि0 31.03.2010		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव एफ0पी0यू0के0/रोड /43504/2019 दि0 27.12.2019 के द्वारा आनलाईन किया जा चुका है। वर्तमान में दिनांक 2.03.2020 के ऑनलाईन स्टेट्स के अनुसार प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर लम्बित।
	– –	शा0 764/111(2)/08–65/07/प्रा0आ0 दि0 24.3.08			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों से सहमति का प्रयास किया जा रहा है । ग्राम प्रधान को पत्र लिखा गया है ।जुलाई 2019 में सर्वेक्षण का कार्य किया गया है, ग्रामीणों द्वारा दुबारा विवाद कर दिया गया है ।
	30/06/2018 –	शा0 सं0 853/111/2/09–06/मु0अ0घो0/08 टी0सी0 दि0 2.3.2009		Area 0.97 (GOI)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव आन लाईन किया जाना है । क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध करवान हेतु जिलाधिकारी टिहरी को अधि0अभि0 के पत्रांक 1063/23सी दि0 15.05.2019 द्वारा सूचित किया गया है । वनभूमि प्रस्ताव आन लाइन किया जाना है ।
फलासी बछनी	31/03/2021 –	शा.स. 1542/ ।।। (2)/09–22 (मु0मं0घो0)/2009 दि. 31.03.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	संरेखण में ग्राम बावई के ग्रामीण द्वारा विवाद किया जा रहा है।
लोदला	31/03/2021 –	शा.स. 1542/ ।।। (2)/09–22 (मु0मं0घो0)/2009 दि. 31.03.2010			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	समरेखण विवाद सुलझा दिया गया है। भूगभीर्य निरीक्षण किया जा चुका है। आख्या प्राप्त। पुनः विवाद।
	– –	शा0सं0 2661/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दिं0 12.10.2017		Area 1.18 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		कार्य दिं0 12.10.2017 को स्वीकृत हुआ है। मार्ग में वन भूमि पड़ती है। वनभूमि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 24.07.2019 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
110	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	कंडियालगांव से चन्द्रवदनी मो0 मार्ग 113 का निर्माण ।	13Km	09 / 2006	210.60	210.60	5.48		205.12	2.25Km	75.00	60.00		0.5 k	0.5								
																0.5 k	1								
					2.25Km		210.60								12.77	1.25 k	2.25								
111	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	वी0आई0पी0 प्रथम से कोण्ड डिबनू 115 विलोड़गांव मार्ग का निर्माण कार्य	4Km	09 / 2006	64.80	64.80	0.00		64.80	4Km	0.00	0.00											
																	0								
							64.80									4 k	4								
112	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	घिमतोली–स्वारी–ग्वांस मोटर मार्ग 117	5Km	11 / 2006	84.00	84.00	0.01		83.99	5Km	0.38	0.38											
																	0								
						11 / 2006	84.00									5 k	5								
113	निर्माण खण्ड बेजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	विधानसभा बीरोंखाल के अन्तर्गत 118 एन0एच0बैण्ड से कोठिला खिटोटिया मोटर मार्ग का निर्माण	10Km	03 / 2010	350.00	350.00	3.63		346.37	10Km	0.00	0.00											
							350.00																		
114	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	खण्डोगी के निकट अन्देणी रा0इ0का0 119 भरेटीधार मो0 मार्ग	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	5.44		134.56	4Km	0.00	0.00											
																	0								
							140.00									4 k	4								
115	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	रोड़धार कफलना मोटर मार्ग का नव 120 निर्माण।	3Km	03 / 2009	105.00	105.00	0.22		104.78	3Km	2.00	0.00											
																	0								
							105.00									3 k	3								
116	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मा0मु0मत्री की घोषणा केदारनाथ के 121 अन्तर्गत बावई– फलासी– बछनी–भटवाड़ी –चौण्ड सम्पर्क मो0मार्ग का निर्माण	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	0.04		183.71	5Km	0.00	0.00											
																	0								
						03 / 2010	183.75									5 k	5								
117	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मा0मु0मत्री की घोषणा केदारनाथ के 122 अन्तर्गत चोपता से लोदला तक मो0मार्ग का निर्माण	5Km	03 / 2010	183.75	183.75	0.10		183.65	5Km	0.00	0.00											
																	0								
						03 / 2010	183.75									5 k	5								
118	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली के विधान सभा 125 क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत पोखरी–हरिशंकर–चौण्डी–रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.92Km	10 / 2017	105.29	105.29	0.10		105.19	1.92Km	0.00	0.00											
																	0								
							105.29									1.92 k	1.92								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0 2661/ ।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.10.2017			निविदा स्तर पर		कार्य दि0 12.10.2017 को स्वीकृत हुआ है। वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। प्रथम 3.00 कि0मी0 की वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। प्रथम 3 किमी0 में निर्माण होने के उपरान्त इस भाग में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यह भाग किमी0 3.00 से 5.00 का है। कार्य की निविदायें प्राप्त कर दी गई है।
	6Km	शासनादेश संख्या 1541/ ।।। (2)/09–23 (मु.म.घो.)/2009 दिनांक 31 मार्च 2010		Area 2.21 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि प्रस्ताव दिनांक 15.02.2015 को ऑन–लाईन प्रेषित। प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.07.2019 द्वारा पुनः आपत्तियां लगाई गई थी। आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव ऑन–लाईन प्रेषित किया गया था। जो पुनः आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर दिनांक 11.02.2020 को पुनः प्रेषित।
तेगना, डांडाचली	–	शा.सं. 2645/(1)।।।–2/06 (प्रा0आ0) दिनांक 09.10.2006		Area 2.8 (TA)	समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत का विस्तृत आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2268/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2019 दिनांक 06.08.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
	–	शासनादेश सं0 286/लो0नि0वि0/2004–15(प्र0आ0)/2004 दि0 27.02.2004	TS VIDE ee letter No 995/9C dated 29/07/2019 OF Amount 55.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र प्रथम 2 किमी0 में कार्य प्रस्तावित। पहाड कटान का कार्य प्रगति पर। रिट पिटीशन 1166/एम0एस0 2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य रोक दिया गया है। अतः अनुबन्धों के अन्तिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
तेगना	–	शा.सं. 919/ ।।। (2)/08–08 (एम0एल0ए0)/07 दिनांक 31.03.2008			समरेखण अनुमोदित	अन्य कारण	वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। सैद्वान्तिक स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत का विस्तृत आगणन पुनः नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2264/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2019 दिनांक 05.08.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
बांसी	31/12/2019 –	शा0सं0–572/ ।।।–(2)/ 06–08(प्रा0आ0)/06 दि0 28/3/2006		Area 0.9 (Division)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार ने अपने पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/161/ 2007/एफ0सी0 /1523 दि0 15–01–2010 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के मार्ग द र्ी के पैरा 4.14 के तहत प्रस्ताव निरस्त कर दिया है।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0 1809/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS Vide No 2346/12(266)yata-pauri/2016 dated 15/09/2016 OF Amount 310.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का काय प्रगति पर। पार्ट ।। का कार्य प्रगति पर। मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 877/73नाबार्ड एक्स.एक्स.आई. वी–पौडी/2018 दि0 17.04.2018 द्वारा प्रस्ताव नाबार्ड 24 में स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित।
	31/03/2022 +	435/ ।।।(2)/20–09(एम0एल0ए0)/2017टी 0सी0, दिनांक 28.01.2020			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग की प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
119	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	126 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रानौं–क्वीठी मोटर मार्ग से तोली–गेलूंग तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)	2.5Km	10 / 2017	151.54	151.54	0.10		151.44	2.5Km	0.00	0.00												
							151.54										0								
																2.5 k	2.5								
120	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	130 जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली कोटी मोटर मार्ग के विस्तार का कार्य। (6 किमी0)	6Km	03 / 2010	220.50	220.50	0.19		220.31	6Km	0.00	0.00												
						05 / 2010	220.50										0								
																6 k	6								
121	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	160 डांडाचली से तेगना मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.5Km	10 / 2006	40.50	40.50	0.26		40.24	2.5Km	10.00	0.00												
							40.50																		
122	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	160 पैठाणी–कोटी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4Km	02 / 2004	55.60	55.60	28.07		27.53	2Km	27.53	10.84												
					2Km	12 / 2016	55.60								10.44		0								
																	2								
123	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	161 डांडाचली से तेगना मोटर मार्ग	1.75Km	03 / 2008	61.25	61.25	0.20		61.05	1.75Km	10.00	0.00												
							61.25																		
124	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	165 पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत भातखाल–बांसी मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	03 / 2006	13.90	13.90	0.05		13.85	1Km	0.00	0.00												
						04 / 2010	13.90																		
125	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	166 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत माजरा महादेव से कटूड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6Km	05 / 2016	310.60	310.60	229.17	5Km	81.43	1Km	81.43	29.65												
						09 / 2016	310.60								21.59	0.5 k	1								
																0.5 k	1								
126	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	172 लाटा–सीताकोट–भट्टगांव (गोनगढ) मोटर मार्ग के कि0मी–13 के बैण्ड से नौकुण्ड–रा0इ0का0 भट्टगांव लोदस तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	5Km	01 / 2020	259.84	259.84	0.00	+	259.84	+	0.00	0.10												
						01 / 2020	259.84																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
दियोड़, जुई, कर्तिया, धामधार	31/03/2020 –	शा0सं0–2884 / ।।।–(2) / 06–56(प्रा0आ0) / 06 दि0 10 / 11 / 2006		Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	दैवी आपदा से संरेखण बह गया था। ग्रामवासियों द्वारा पुनः संरेखण में आपत्ति की गई है। पुनः सर्वेक्षण कर संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। ग्रामवासियों द्वारा पुनः संरेखण में विवाद किया गया है। विवाद सुलझाया जा रहा है। मार्ग का नाम परिवर्तन करने हेतु लिखा गया है।
सोबरा, पित्रसेण, रौता, कोटा, सिमखोली, ईडा, मटेला, कोलिण्डा,	20Km	2818 / ।।।–2 / 10–5प्रा0आ0 / 09 दि0 13.07.2010		Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 9.990 है0 हेतु भूमि का चयन ग्राम छिमपानी पटटी बूंगी तहसील धुमाकोट में कर लिया गया है।भूमि की उपयुक्ता हेतु संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 108 / 14सी दि0 25.01.20 द्वारा प्रथम अनुस्मारक लिखा गया
लगडासू,जनसंख्या कोड–44916,जनसंख्या–475	31/03/2020 1Km	1868 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–7 जून 2016	TS VIDE CE-9128/06(8)-thatyur(T.S)-Tehri/16 dated 15/11/2016 OF Amount 258 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 3.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
काण्डी तल्ली,जन0कोड–04417,जन0सं0–165,काण्ड मल्ली,जन0कोड–044148,जन0सं0–231	31/03/2020 0.2Km	शा0 सं0–1868 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE -7098/186C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 160.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.80 कि0मी0,पार्ट–2 का कार्य 0.20 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
बंगशील,जन0कोड–376000,जन0सं0–260,बुड कोट,जन0कोड–375600,जनसं0–126,मोलधार, जन0कोड–375800,जन0सं0–502	31/03/2020 1Km	शा0 सं0–1868 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–07.06.2016	TS VIDE SE-6604/656C-8/15 dated 29/08/2016 OF Amount 125 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.00कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
सिंराई	31/03/2020 –	श्शा0सं0–337 / ।।।–(2) / 09–43(प्रा0आ0) / 09 दि0 12 / 03 / 2010	TS VIDE 4403/904 yata-12/18 dated 28/11/2018 OF Amount 105 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
म्याणी–कोड सं0–044081,कुल जनसं0–641,बिरोड–कोड सं0–044082,कुल जनसं0–573	31/03/2020 –	शा0 सं0–2199 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE SE-6760/14C-8/15 dated 14/09/2016 OF Amount 156.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 2.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
ताक्षला–कोड सं0–044294,कुल जनसं0–166	31/03/2019 2.5Km	शा0 सं0–2199 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE SE-6766/211C-8/2015 dated 14/09/2016 OF Amount 159.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.325 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
गॉव–डुण्डा,कोड सं0–044283, कुल जनसं0–168,नकुर्ची,कोड सं0–044282,जनसं0–245,दबाली,कोड सं0–044285,कुल जनस0–263	31/03/2019 0.5Km	शा0सं0 2349 / ।।।(2) / 16–02(एम0एल0ए0) / 2015 दिनॉक 23.08.2016	TS VIDE SE-7284/419C-8/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 101.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	दियोड़–धामधार मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	11 / 2006	172.50	172.50	7.88		164.62	10Km	0.00	0.00											
						10 / 2008	172.50																		
128	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत पित्र सैण मुख्यालय को सम्पर्क मार्ग से जुडाना।	20Km	07 / 2010	920.00	920.00	0.00		920.00	20Km	5.00	0.00											
						07 / 2010	920.00																		
129	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत ढाणा से लगडासू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	4Km	06 / 2016	258.00	258.00	36.80	3Km	221.20	1Km	120.00	18.50		0.5 k	1.5								
						06 / 2016	258.00								17.84	1 k	1								
																1 k	4								
130	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत मसोन काण्डी द्वारगढ मोटर मार्ग का अवशेष कार्य ।(द्वितीय चरण)	3Km	06 / 2016	160.06	160.06	19.35	2.8Km	140.71	0.2Km	100.00	4.50											
						06 / 2016	160.06								0.18	0.2 k	0.5								
																0.2 k	2.8								
131	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बंगशील से मोलधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	2Km	06 / 2016	125.00	125.00	28.86	1Km	96.14	1Km	96.13	30.50	3.86	1 k	1								
						06 / 2016	125.00								19.09	1 k	1								
																1 k	2								
132	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत सिराई सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3Km	03 / 2010	105.00	105.00	1.38		103.62	3Km	20.00	13.54	0.59	3 k									
						06 / 2010	105.00								5.86	3 k	0								
																3 k	3								
133	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत बडेथी–बनचौरा मोटर मार्ग स्थित कि0मी0 79 पर भूस्खलन आने के कारण वैकल्पिक मार्ग का नव निर्माण कार्य । (द्वितीय चरण)	2.25Km	07 / 2016	156.93	156.93	24.63	2.25Km	132.30		132.30	6.00			0.5								
						07 / 2016	156.93								3.02		1								
																	2.25								
134	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत लालपुल–भुत्सी मोटर मार्ग के अवशेष कार्य ।(द्वितीय चरण)	3.5Km	07 / 2016	159.47	159.47	74.08	1.32Km	85.39	2.18Km	85.39	10.50			0.5								
						07 / 2016	159.47								6.08		1.5								
																	2.5								
135	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत बिलोन्दी पुल से डुण्डा–नकुर्ची खनेरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण,लम्बाई–2.00 कि0मी0	2Km	08 / 2016	101.66	101.66	11.09	1.5Km	90.57	0.5Km	90.57	13.00			0.5								
						08 / 2016	101.66								11.32	0.25 k	1								
																0.5 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गॉव–नौघर,कोड सं0–044279, कुल जनसं0–469,नकुर्ची,कोड सं0–044282,जनसं0–245,दबाली,कोड सं0–044285,कुल जनस0–263	31/03/2020 1Km	शा0सं0 2349 / ।।।(2)/ 16–02(एम0एल0ए0) /2015 दिनॉक 23.08. 2016	TS VIDE SE-7285/733C-8/16 dated 24/09/2016 OF Amount 146.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 1.50 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	शासनादेश सं0 5302/ ।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.10.2018	TS VIDE EE Letter No 99/1C dated 25/01/2019 OF Amount 60.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर। पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020 2Km	शासनादेश सं0 5302/ ।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.10.2018	TS VIDE SE Letter No 434/1253 yata-12/2018 dated 14/02/2019 OF Amount 174.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	30/06/2020 1.5Km	शासनादेश सं0 5012/ ।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE SE Letter No 246/1059 yata-12/2018 dated 14/02/2019 OF Amount 213.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर। कि0मी0 05 में पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020 1Km	शासनादेश सं0 5012/ ।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 86/TS dated 19/01/2019 OF Amount 67.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 1Km	शासनादेश सं0 5012/ ।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 161/TS dated 06/02/2019 OF Amount 58.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	30/06/2021 1Km	शासनादेश सं0 5012/ ।।।(2)/18–38(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE SE Letter No 435/1046 Yata-1282018 dated 14/02/2019 OF Amount 166.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर। पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 1Km	शासनादेश सं0 310/ ।।।(2)/ 19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.01. 2019	TS VIDE SE Letter NO 612/1261 yata -12/ 2018 dated 14/02/2019 OF Amount 114.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर। पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
136	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	224 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत फिडोगी बैण्ड से नकुर्ची दबाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण,लंम्बाई–3.00 कि0मी0	3Km	08 / 2016	146.04	146.04	28.06	1.5Km	117.98	1.5Km	80.00	6.00			0.5								
						08 / 2016	146.04								5.99	0.5 k	1								
																1.5 k	3								
137	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	256 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या : 90/2018 के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सकन्याणा मल्ला में सम्पर्क मार्ग विस्तार कार्य।	0.75Km	10 / 2018	60.58	60.58	0.07		60.51	0.75Km	60.51	6.16		0.5 k	0.5								
						02 / 2019	60.58								6.16	0.75 k	0.75								
																0.75 k	0.75								
138	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	257 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या : 93/2018 के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चोलोसैण से पोखरी ढुमका तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य।	2.85Km	10 / 2018	174.22	174.22	0.00		174.22	2.85Km	130.00	59.28	1.93	2.85 k	2.5								
						02 / 2019	174.22								59.28	1.5 k	1.5								
																2.85 k	2.85								
139	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	258 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या : 91/2018 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में सैंजी से बुरासी कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	3.5Km	10 / 2018	213.17	213.17	0.00		213.17	3.5Km	160.00	68.53	3.22	2.5 k	1.25								
						02 / 2019	213.17								49.28	1.5 k	1								
																3.5 k	3.5								
140	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	259 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या : 92/2018 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी फल्द्वाडी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	1.3Km	10 / 2018	67.26	67.26	0.00		67.26	1.3Km	42.47	20.95		1.3 k	0.5								
						02 / 2019	67.26								14.87	1 k	1								
																1.3 k	1.3								
141	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	260 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चैरी बंगला मंथीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1Km	10 / 2018	58.92	58.92	0.00		58.92	1Km	57.53	57.53	15.50	1 k	1								
						02 / 2019	58.92								36.46	0.75 k	0.75								
																1 k	1								
142	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	262 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत फुरकण्डाखाल – शुक्र मोटर मार्ग का बुधणी तक विस्तार का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.87Km	10 / 2018	166.23	166.23	0.00		166.23	2.87Km	100.00	63.73		2 k	1.75								
						03 / 2019	166.23								45.01	1.5 k	1								
																2.87 k	2.87								
143	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	265 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पाबौ में इठूड़ बाजार से इठूड़ गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	01 / 2019	114.39	114.39	0.11		114.28	2Km	70.00	34.91		1.5 k									
						03 / 2019	114.39								33.77	1.5 k	1								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 0.5Km	शासनादेश सं0 310/।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.01.2019	TS VIDE EE Letter No, 154/TS dated 04/02/2019 OF Amount 81.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
	1Km	शा0सं0 5012/111 (2)/18–18 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.2018	TS VIDE EE No. 210/1C Dt. 7-2-2018 dated 07/02/2018 OF Amount 94.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं भाग दो का पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	1Km	शा0सं0 5012/111 (2)/18–18 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.2018	TS VIDE SE Letter No. 655/1035 Yata-12/ 2018 Dt. 15-02-2019 dated 15/02/2019 OF Amount 173.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 किमी0 में पहाड़ कटान एंव 1.00 किमी0 में भाग–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 3Km	शा0 सं0–4124(ए0)/।।।(2)/17–25(प्रा0आ0)/2017 दि0 26.12.2017	TS VIDE CE-362/61(8)yata(thatyur)-T.S-Tehri/2018 dated 16/02/2018 OF Amount 258.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण।
	30/03/2020 –	शा0 सं0–53/।।।(2)/18–25/(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 12.01.2018	TS VIDE SE-866/825C-8/2017 dated 15/02/2018 OF Amount 126.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान 2.15 कि0मी0 पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर ।
	3.5Km	शासनादेश संख्या 2207/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE No- 354/75 (1) Yata-(Chamba)-T/19 dated 05/02/2019 OF Amount 299.9 lac	Area 2.1 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 में पहाड कटान का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2020 –	शा0सं0 2712/।।।(2)/17–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 1635/639/Yata-12/18 dated 30/05/2018 OF Amount 153 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शा0स0 2133/।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No. 3070/8(2)/(TS)-Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 498.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण मार्ग के अवशेष कार्य सम्पादित किये जा रहे है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
144	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	पाबौ	266 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत पुसोली थापली मोटर मार्ग का मरखोला तक विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	1.5Km	01 / 2019	81.22	81.22	0.12		81.10	1.5Km	60.00	18.35		1.25 k									
						03 / 2019	81.22								8.40	1 k	0.5								
																1.5 k	1.5								
145	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	269 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–1195/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा श्रेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत गजेली–सौड से खेडाखाल मोटर मार्ग का मंगलाकोटी तक विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)	2.12Km	10 / 2018	94.02	94.02	0.15		93.87	2.12Km	80.00	8.79		2 k	1								
							94.02								5.26	1 k	1								
																2.12 k	2.13								
146	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	271 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में डुंगरीपंथ छातीखाल खेडाखाल मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से कुमलेश्वर महादेव जखोटखाल मोटर मार्ग के किमी0 5 से खांकरियू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (द्वितीय चरण)	2.5Km	10 / 2018	173.60	173.60	0.17		173.43	2.5Km	50.00	45.68		2.5 k	0.5								
							173.60								11.68	1 k	0.5								
																2.5 k	2.5								
147	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	276 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–141/2015 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बिच्छू से सुरकुण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।(द्वितीय चरण)	5Km	12 / 2017	258.16	258.16	21.83	2Km	236.33	3Km	190.00	30.00	0.04	2 k	0.5								
						12 / 2017	258.16								31.95	3 k	2								
																3 k	5								
148	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	277 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत अगलाड थत्यूड मोटर मार्ग से गढखेत से ठाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।द्वितीय चरण	2.15Km	01 / 2018	126.55	126.55	41.84	2Km	84.71	0.15Km	84.71	22.50			1								
						01 / 2018	126.55								21.25		1								
																	1.15								
149	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	277 मा0 मुख्यमंत्री संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत ज्ञानसू ग्वाड पस्सी बुडोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.25Km	07 / 2016	299.90	299.90	0.57		299.33	5.25Km	200.00	23.35	2.08	3 k									
							299.90								22.90	4 k	2								
																5.25 k	5.25								
150	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	278 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत गैण्डखाल–ढांसी मोटर मार्ग का कटघर तक विस्तार (द्वितीय चरण)।	3Km	10 / 2017	153.00	153.00	0.10		152.90	3Km	90.00	75.00		1.25 k									
							153.00								76.77	2 k	0								
																2.25 k	3								
151	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	278 गुरूदेवता मुसाणगांव ल्वेटी जरोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	8Km	07 / 2016	498.72	498.72	82.76	6Km	415.96	2Km	200.00	157.12	19.66		1								
						07 / 2016	498.72								152.01		2								
																	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0सं0 2712/ ।।।(2)/17–36(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 1636/801Yata-12/18 dated 30/05/2018 OF Amount 110.54 lac		अनारम्भ कार्य		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2712/ ।।।(2)/17–36(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 12/(T.S.)/16C dated 30/12/2017 OF Amount 77.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	1Km	शा0सं0 1221/111 (2)/19–38 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 05 मार्च 2019	TS VIDE SE Letter No. 4006/1096 Yata-12/2019 Dt. 12-09-2019 dated 12/09/2019 OF Amount 103.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.25 किमी0 में पहाड कटान का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
	30/06/2020 0.5Km	1323/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019	TS VIDE EE Letter No 872/TS Dated 06-07-2019 dated 06/07/2019 OF Amount 78.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2712/ ।।।(2)/17–36(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 17.10.2017	TS VIDE 2712/892Yata-12/2018 dated 26/07/2018 OF Amount 158.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का काग्र प्रगति पर।
	30/09/2020 1Km	1323/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019	TS VIDE SE Letter NO - 2674/842yata12/2019 Dated 24/08/2019 dated 24/08/2019 OF Amount 211.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2021 0.5Km	शासनादेश संख्या 1323/ ।।।(2)/ 19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08 मार्च 2019	TS VIDE SE Letter NO - 2676/1264yata12/2019 Dated 24/08/2019 dated 24/08/2019 OF Amount 132.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
	30/06/2021 0.5Km	शासनादेश संख्या 1221/ ।।।(2)/19–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 05 मार्च 2019	TS VIDE SE Letter No 3075/910yata-12/2019 Dated 24-08-2019 dated 24/08/219 OF Amount 107.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
152	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी279 गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत नैरूल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)।	2Km	10 / 2017	110.54	110.54	0.10		110.44	2Km	75.00	20.00		0.75 k									
							110.54								3.77	1 k	0								
																2 k	2								
153	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी280 गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत जाखणीखाल– अमोला मोटर मार्ग से ग्राम गडमोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.5Km	10 / 2017	77.17	77.17	0.10		77.07	1.5Km	75.00	10.00		0.5 k									
							77.17								4.52	1.25 k	1								
																1.25 k	1.5								
154	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी280 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू में रामपुर गवाणा मोटर मार्ग का सुराड़ी तक विस्तार में पोखरी से सुराड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.5Km	03 / 2019	103.60	103.60	0.09		103.51	2.5Km	60.00	0.00		0.25 k									
							103.60									1 k	0								
																2.5 k	2.5								
155	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी281 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण में भैंरोखाल बैण्ड से सलोनगांव मोटर मार्ग के विस्तारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.3Km	03 / 2019	78.31	78.31	0.17		78.14	1.3Km	60.00	5.17												
						03 / 2019	78.31								0.07	1 k	0.5								
																1.3 k	1.3								
156	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी281 गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत निर्माणाधीन ठंठोली मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)।	3Km	10 / 2017	158.85	158.85	6.80		152.05	3Km	90.00	50.00		1 k									
							158.85								32.80	2 k	1								
																2.25 k	3								
157	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी282 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण के अन्तर्गत गडोली डुंगरी मोटर मार्ग के विस्तारीकरण कार्य। (द्वितीय चरण) (मा0मु0घो0 संख्या 88/2018 के अन्तर्गत)	3.35Km	03 / 2019	211.27	211.27	0.07		211.20	3.35Km	64.00	17.41	0.53	1.5 k									
						03 / 2019	211.27								1.30	1.5 k	1								
																3.35 k	3.35								
158	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी283 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण में चौरा से बंगाली तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) (मा0मु0घो0 संख्या 84/2018)	1.85Km+ 2no+8m	03 / 2019	132.16	132.16	0.07		132.09	1.85Km+2no +8m	61.00	15.53	5.79	1.5 k	0.5									
						03 / 2019	132.16								15.53	1 k	0.5								
																2 b 8 s 1.85 k	1.85								
159	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी284 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत कुई मोटर मार्ग का डुमलोट तक विस्तारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	03 / 2019	107.99	107.99	0.07		107.92	2Km	27.00	4.79		0.5 k	0.5									
						03 / 2019	107.99								0.36	1 k	0.5								
																2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1.85Km	शा0सं0–2389/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–29.05.2018	TS VIDE 1647/66(8)yata(thayur)-tehri/18 dated 17/07/2018 OF Amount 283.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.000 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण।शेष कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 –	शा0सं0 3867/ ।।।(2)/17–40(एम0एल0ए0)/17 दिनांक 06.12.17	TS VIDE 1887/394Yata-12/2018 dated 11/07/2018 OF Amount 111.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	2005/ ।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 टी0सी0 दि0 27.06.2016			अनारम्भ कार्य		पुल की ओर से 5 कि0मी0 पी0एम0जी0एस0वाई में कार्य स्वीकृत।
मंजी किमी0 1.00, थापला किमी0 3.00ए नौला किमी0 3.50 एवं हार्डकोट मल्ला किमी0 4.00	31/03/2020 2Km	शासनादेश सं0 2359/ ।।।(2)/08–42 प्रा0आ0/07 टी0सी0 दिनांक 10.12.2008	TS VIDE C.E. Pauri Letter No. 1575/12(407) yata- pauri /2019 dated 29/06/2019 OF Amount 309.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		उक्त कार्य नाबार्ड 25 के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है, जिसमें पहाड कटान कार्य प्रगति पर हैं
	––	789/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018			अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई है। पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रपत्र गठित कर ऑनलाईन कर दिये गये हैं।
	––	789/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018	TS VIDE 106/464 Com-7/2019 dated 07/01/2019 OF Amount 176.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	––	789/ ।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018	TS VIDE 3143/276 com.-7/2018 dated 29/09/2018 OF Amount 197.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	श्शा0स0 2392/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 टी.सी. दि0 02.09.2016	TS VIDE CE Ltr No. 9166/24(8)KNR(TS)TEHRI dated 10/11/2016 OF Amount 437.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण मार्ग पर अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
	31/03/2020 –	शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE SE No 8822/yatayat-8/2018 dated 05/05/2018 OF Amount 160.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 1.50 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
160	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	285 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–125/2018 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड मराड मोटर मार्ग के अवशेष भाग,मिसिंग लिक का नवनिर्माण कार्य । द्वितीय चरण	4.6Km	05/ 2018	283.08	283.08	22.42	2.75Km	260.66	1.85Km	200.00	44.00		1.25 k	1.5								
						05/ 2018	283.08								27.95	1.85 k	2								
																1.85 k	4.6								
161	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	287 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत सिसल्डी–सतपुली मोटर मार्ग के किमी0 3 से चिनबों ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	2.9Km	12/ 2017	111.72	111.72	8.63		103.09	2.9Km	90.00	50.00		1.25 k									
							111.72								42.55	1.5 k	1								
																1.9 k	2.9								
162	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	288 बडखोलू–साकणीखेत–रौतेला–काण्डा–की साल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	12Km	06/ 2016	486.04	486.04	22.37		463.67	12Km	150.00	0.00												
						06/ 2016	486.04																		
163	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	295 जनपद पौडी में गुमटिया संगलाकोटी हार्डकोट मयालगांव देवराजखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12Km	12/ 2008	420.00	420.00	0.39		419.61	12Km	244.56	19.52		4 k	2								
						12/ 2008	420.00								4.06	4 k	2								
																12 k	12								
164	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	303 नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (द्वितीय चरण)	2Km	02/ 2018	147.82	147.82	0.00		147.82	2Km	0.00	0.00												
							147.82										0								
																2 k	2								
165	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	305 मींग गधेरे से गढ़नी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.5Km	02/ 2018	176.58	176.58	0.70		175.88	2.5Km	19.44	19.44		0.6 k									
							176.58								11.43	1 k	0.5								
																2.5 k	2.5								
166	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	306 परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से ग्राम कुश व कुशमहादेव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	02/ 2018	197.81	197.81	44.99		152.82	2Km	14.51	14.51		0.45 k	0.5								
							197.81								14.51	0.5 k	1								
																1 k	2								
167	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	306 थाती डागर से पिपलीधार–कोठार–पाली–गोदी मोटर मार्ग नव निर्माण (द्वितीय चरण)	7Km	09/ 2016	437.06	437.06	19.56	2Km	417.50	5Km	200.00	245.32		2 k	5								
						09/ 2016	437.06								186.12	2 k	2								
																2 k	5								
168	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	324 पौड़ीखाल भासौं मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 498/2017 दिनांक 17.08.2017	2.12Km	08/ 2017	160.76	160.76	36.12	1Km	124.64	1.12Km	124.64	42.24			0.5								
																	1.12								
						08/ 2017	160.76								42.24										
																	1.12								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2021 –	शा0सं0 1755/155(2)/18–40 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 03.05.2018	TS VIDE Letter No. 02/640Yata-12/18 dated 25/04/2019 OF Amount 155.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
नौली	31/03/2020 3Km	श्शा॰स॰ 5542/।।। (2)/ 18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017टी॰सी॰ दिनांक 14 नवम्बर, 2018	TS VIDE 599/87 Yatayat-7/2019 dated 06/02/2019 OF Amount 183.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर के पत्रांक 599/87 यातायात–7/2019 दिनांक 06.02.2019 द्वारा रू॰ 183.80 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 2150/12–1 दिनांक 27.12.2018 द्वारा कार्य करने की अनुमति प्राप्त। पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/07/2020 2Km+1no+15m	शासनादेश संख्या 8115/।।।(2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 31 दिसम्बर, 2018	TS VIDE 932/363 Yatayat-7/2019 dated 01/03/2019 OF Amount 248.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की ई–निविदा तीन भागों में आमंत्रित की गयी थी। जो दिनांक 22.02. 2019 को खोली गयी। जिसमें प्रथम भाग एवं तृतीय भाग की निविदा पुनः आमंत्रित की गयी है। जो दिनांक 05.07.2019 को खोली गयी है। प्रथम भाग का अनुबन्ध दिनांक 25.01.2020 को गठित तथा पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में। शेष दो भागों के अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 –	शा0सं0 4263/।।।(2)/2018–07(प्रा0आ0) /2017 दि0 23.08.2018	TS VIDE 1917/12(355)Yata/2018 dated 05/09/2018 OF Amount 398.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	+ –	शासनादेश संख्या 26/।।।(2)/20–38(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 13/01/2020			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2022 –	शा0 सं0 3269/।।।(2)/ 19–03 (मु0मं0घो0) /201 दि0 03.09.2019	TS VIDE 2502/37yata(thatyur)-tehri/19 dated 05/10/2019 OF Amount 325.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित कर ,निस्तारण की कार्यवाही गतिमान हे।
	31/03/2021 3Km	शासनादेश संख्या 1299/।।।(2)/19–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 08 मार्च, 2019	TS VIDE 3922/57 Yatayat-7/2019 dated 06/09/2019 OF Amount 174.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित। पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 0.87Km	शासनादेश संख्या 1246/।।।(2)/19–05(एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 06 मार्च, 2019	TS VIDE 1333/T.S. dated 27/06/2019 OF Amount 60.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित। पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
169	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	326 विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड जयहरीखाल में मैन्दोली–परिन्दा–बोठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	2.9Km	05 / 2018	155.19	155.19	0.10		155.09	2.9Km	25.00	0.00		0.25 k									
							155.19										0								
																2.9 k	2.9								
170	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	327 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–375/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना–कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी॰ 3.00 से चटिंग्याला– कोटी– नौली– हिण्डोली होते हुए सोनला–कण्डारा मोट	3Km	11 / 2018	183.80	183.80	0.13		183.67	3Km	53.44	53.44	8.54	3 k									
						11 / 2018	183.80								40.13	3 k	0								
																3 k	3								
171	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	328 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग 15 मीटर आर॰सी॰सी॰ मोटर सेतु सहित नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km+1no +15m	12 / 2018	248.96	248.96	0.11		248.85	2Km+1no+15m	0.00	0.00		0.37 k									
						03 / 2019	248.96										0								
																1 b 2 k	2								
172	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	330 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में खैरासैण से डोर–नगधार–वयाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	7Km	08 / 2018	399.31	399.31	29.23		370.08	7Km	90.00	140.00		2.75 k									
							399.31								133.64	5 k	0								
																5.5 k	7								
173	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	331 वित्तीय वर्ष 2019–20 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :–82/2018 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थलीसैण में काण्डा–घण्डियाली–बरतोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.55Km	01 / 2020	152.59	152.59	0.00	+	152.59	+	2.00	1.50											
							152.59																		
174	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	331 मा0 मुख्यमंत्री घो0 सं0–239/2010 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में विरोड से नागथात मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्यद्वितीय चरण	5.57Km	09 / 2019	325.50	325.50	0.00		325.50	5.57Km	10.00	0.00											
						09 / 2019	325.50																		
175	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	332 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में मोख– बांसवाड़ा– बारों मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।	3Km	03 / 2019	174.81	174.81	0.00		174.81	3Km	16.26	16.26	16.26	2 k									
						03 / 2019	174.81								16.26	1.5 k	0								
																3 k	3								
176	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	333 वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत महावीर चक्र विजेता सिपाही स्व॰ अनुसूया प्रसाद के पैतृक ग्राम नौना को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.87Km	03 / 2019	60.20	60.20	0.00		60.20	0.87Km	12.85	12.85		0.87 k									
						03 / 2019	60.20									0.87 k	0								
																0.87 k	0.87								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	3219/।।।(2)/16–41(प्रा0आ0)/2016 दि0 27.12.2016			अनारम्भ कार्य		कार्य का आगणन गठित किया जा रहा है।
	——	694/।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 15/2/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	2067/।।।(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide SE letter no 194/1116yata-12/2017 dt. 12.03.2018 dated 12/03/2018 OF Amount 233.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		ं नाबार्ड–24 में स्वीकृत।
	3.1Km	शासनादेश संख्या 1914 (ए)/।।।(2)/18–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 मई 2018	TS VIDE SE No- 6203/700C-8/2018 dated 25/09/2018 OF Amount 185.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 के कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 309/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24.01.2019	TS VIDE 1698/1048Yata-12/18 dated 13/05/2019 OF Amount 160.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का काग्र प्रगति पर।
	31/03/2021 —	शा0सं0 309/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24.01.2019	TS VIDE 1697/934Yata-12/2019 dated 13/05/2019 OF Amount 151.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का काग्र प्रगति पर।
	31/03/2021 —	शा0सं0 310/।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 25.01.2019	TS VIDE 2694/940Yata-12/2018 dated 07/02/2019 OF Amount 110.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 5221(ए0)/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 23.10.2018	TS VIDE CE Letter No. 28/72 yata(KNR)-Tehri/19 dated 04/01/2019 OF Amount 291.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के 2.50 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 1.500 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शा0सं0 1149/।।।(2)/19–49(प्रा0आ0)/2018 दि0 27.02.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
177	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत लो0नि0वि0 की सड़क की सुरक्षा हेतु ब्लाक स्तरीय क्रीडा स्थल की दीवार का कार्य। 334	1job	12 / 2016	492.23	492.23	3.88		488.35	1job	50.00	0.00												
						12 / 2016	492.23																		
178	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	खेता से गुगलेश्वर तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य। 336	2Km	02 / 2019	127.80	127.80	0.09		127.71	2Km	14.87	14.87		0.5 k									
							127.80										0								
																2 k	2								
179	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	व्यासघाट से डाडांनागराजा सिद्वपीठ तक ग्राम सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 341	5Km	09 / 2017	233.15	233.15	11.90	1Km	221.25	4Km	11.00	11.00											
						09 / 2017	233.15								11.40										
180	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नकोट–रानीचौरी मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से ग्राम माण्दा एवं धार चौपडिया नामक तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 345	3.1Km	05 / 2018	185.38	185.38	22.96		162.42	3.1Km	162.42	76.22	33.66	3.1 k	3.1									
							185.38								72.13	3.1 k	3.1								
																3.1 k	3.1								
181	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में वयेला मल्ला– सिरवाणा–बगरखाल–भंयासू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (किमी0 4 से 6) द्वितीय चरण। 352	3Km	01 / 2019	160.45	160.45	0.10		160.35	3Km	50.00	35.00		2 k									
							160.45								31.97	1 k	0								
																3 k	3								
182	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल में मैलीगांव–मछेलीगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 353	3Km	01 / 2019	151.16	151.16	0.10		151.06	3Km	50.00	0.00		0.75 k									
							151.16									1 k	0								
																3 k	3								
183	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत सतपुली–बरसूडी मोटर मार्ग का पोखरी–चमोलीगांव तक नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)। 354	2Km	01 / 2019	110.97	110.97	0.10		110.87	2Km	50.00	40.00		1 k									
							110.97								21.06	1 k	0								
																2 k	2								
184	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 496/2017 डाण्डा भैंसकोट मोटर मार्ग का सिटूली डोब होते हुये ललूड़ीखाल–उनाना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) 354	3.05Km	10 / 2018	291.36	291.36	0.10		291.26	3.05Km	100.00	14.96		2 k	0.5									
						11 / 2018	291.36								14.96	3.05 k	1								
																3.05 k	3.05								
185	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत घांघली बैण्ड–सदणा–मठाली मोटर मार्ग निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति (किमी0 4 से 12)। 355	5Km	02 / 2019	218.64	218.64	0.00		218.64	5Km	50.00	15.00												
							218.64								11.47	1 k	0								
																4.75 k	4.75								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 2Km	शा0सं0 569(1)/ ।।।(2)/18–50(प्रा0आ0)/2005 दि0 09.02.2019	TS VIDE TS. No 2456/840Yata-12/2018 dated 01/07/2019 OF Amount 113.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/08/2021 2.5Km	शा.स. 642(1)/ ।।।(2)/20–6 (एम.एल.ए.)/2017 टी.सी. ।।। दिनांक 12 फरवरी, 2020			निविदा स्तर पर		दिनांक 26.02.2020 को कार्य की ई–निविदा आमंत्रित की गयी थी। निविदा निस्तारित की जा रही है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 697ए/ ।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1195/ ।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दि0 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1331/ ।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन में लगी आपत्तियों का निराकरण कर अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1236/ ।।।(2)/19–36 (एम0एल0ए0) / 2017 दि0 06.03.2019	TS VIDE 2895/1113Yata-12/18 dated 27/07/2019 OF Amount 117.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 1296/ ।।।(2)/19–49(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 09.03.2019	TS VIDE CE letter no. 1823/84 yata-(knr)-Tehri/19 dated 02/07/2019 OF Amount 321.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2020 –	शासनादेश संख्या–408/ ।।। (2)/19–12 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 29 जनवरी, 2019	TS VIDE CE No-381/97 Yata-(Chamba) T/19 dated 05/02/2019 OF Amount 294 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
186	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल से लिंगवाणा मोटर मार्ग की पुनरीक्षित स्वीकृति किमी0 1 से 3 । 356	3Km	02 / 2019	113.44	113.44	0.00		113.44	3Km	40.00	5.00												
							113.44								2.79	1 k	0								
																2 k	2								
187	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 740/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत भटोली–खगेली रा॰इ॰का॰ कण्डवालगांव (सेम) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 356	2.5Km	02 / 2020	156.98	156.98	0.00		156.98	2.5Km	0.00	0.00												
						02 / 2020	156.98																		
188	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल में सिन्धी –बामसू–अन्द्रोली मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण)। 357	3Km	02 / 2019	156.14	156.14	0.10		156.04	3Km	50.00	0.00												
							156.14									1 k	0								
																3 k	3								
189	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत द्वारी से सिलगांव सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 358	5Km	02 / 2019	257.07	257.06	0.10		256.96	5Km	50.00	0.00												
							257.06									1 k	0								
																5 k	5								
190	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत सिलोगी –घनसाली मोटर मार्ग का किमी0 4 से 8 तक विस्तार कार्य हेतु (द्वितीय चरण)। 361	5Km	03 / 2019	296.67	296.67	0.00		296.67	5Km	50.00	0.00												
							296.67									1 k	0								
																5 k	5								
191	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 331/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल में गुमखाल–द्वारीखाल के कफल्डी–सिमल्या (लंगूर) मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)। 362	2Km	03 / 2019	117.74	117.74	0.00		117.74	2Km	50.00	25.00												
							117.74								11.02	1 k	0								
																2 k	2								
192	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग में आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 373	5.35Km	03 / 2019	321.80	321.80	0.00		321.80	5.35Km	100.00	0.00												
						03 / 2019	321.80										0								
																5.35 k	5.35								
193	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–923/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में कोटी–रौल्यालू की से बोर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 378	4Km	01 / 2019	294.00	294.00	0.10		293.90	4Km	200.00	85.00		3.5 k	2.5									
						03 / 2019	294.00								79.87	4 k	1								
																4 k	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km	शासनादेश संख्या–407/ ।।। (2)/19–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 29 जनवरी, 2019	TS VIDE SE No 656/891C-8/2019 dated 07/02/2019 OF Amount 120.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.250 किमी0 से आगे भूमि अध्यापन हेतु सर्किल दरें कम होने के कारण ग्रामीणों द्वारा भूमि देने से मना किया जा रहा है। वर्तमान में संशोधित सर्किल दरों के आधार प्रर प्रतिकर पत्रावली गठित कर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है व प्रतिकर भुगतान के बाद मार्ग निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।
सियाभेल, क्वली, डोभा, किनाथी	31/03/2021	शा0सं0 3877/111(2)/09–03(मु0मं0घौ0)/08 दि0 26.02.2009			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। स्वीकृत लागत रू0 350.00 लाख के सापेक्ष रू0 125.42 लाख तथा भौतिक 0.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है। संयुक्त निरीक्षण किया गया है।
सियालख्म, सियालखेत	31/03/2021	शा0सं0 764/111(2)/08 दिनांक 24.03. 2008			अनारम्भ कार्य		सियालखेत ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
मैन्दोली, कोटा	31/03/2021	शा0सं0 1541/।।।(2)/09–23(मु0मं0घो0)/09 दि0 31.03.2010			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत, वनाधिकारी अधिनियम 2016 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ग्रामवासियों द्वारा नही दिये गये है तथा संरेखण पर विवाद किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 105.00 लाख के सापेक्ष रू0 0.74 लाख तथा भौतिक 0.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
कमेड़, बिचला/ तल्ला, भुण्ड, गंगोली	31/03/2021	शा0सं0 337/।।।(2)/09–43(प्रा0आ0)/09 दि0 12.03.2010			अनारम्भ कार्य		पुनः सवेक्षण करने के उपरान्त भी कमेड़ा ग्रामवासी पुनः विवाद कर रहे है। विवाद सुलझा लिया गया है। पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण गठन की कार्यवाही की जा रही है। संरेखण गठित कर स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है।
		शा.सं.1589/(1)/।।। (2)/18–10 (प्रा.आ.) / 2018 दि. 15–05–2018	TS VIDE 2436/01 dated 01/12/2018 OF Amount 254.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.30 कि.मी. लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
		शा.सं. 2465(1)/।।।(2) /18–41 (प्रा0आ0)/2006 दिनांक 30.05.2018	TS VIDE 2560/147 dated 03/12/2018 OF Amount 97.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		शा.सं. 4392(1)/।।। (2) 18–38 (प्रा.आ.) /2018, दिनांक 07–09–2018	TS VIDE 2622/53 dated 24/12/2018 OF Amount 487.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.00 कि.मी. लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। एवं 3.00 कि.मी. लम्बाई में पार्ट–।। कार्य पूर्ण। .अवशेष कार्य प्रगति पर।
		शा.सं. 5071/।।। (2) 18–38 (प्रा.आ.) /2018, दिनांक 15–10–2018	TS VIDE 2562/184 dated 06/12/2018 OF Amount 239.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 कि.मी. लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य 02–03–2020 से 18–03–200 तक हडताल एव दिनांक 22–03–2020 लॉक डाउन होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
194	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–934/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत काण्डा ज्ञानसू मुख्य मोटर मार्ग से नवागर डांडा नामें तोक में नागराजा मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 379	1.5Km	01/2019	120.28	120.28	0.10		120.18	1.5Km	90.00	13.47		0.25 k									
							120.28								11.94	1.5 k	1								
																1.5 k	1.5								
195	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	डुगरी–डुमलोट–सियामेल–क्वली–डोभी–कनाथी–पटोटिया मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 383	10Km	02/2009	350.00	350.00	125.42		224.58	10Km	2.00	0.00											
						02/2009	350.00										0								
																10 k	10								
196	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	धुमाकोट के अन्तर्गत डोलियाखाल से सियालखेत हेतु लिंक मार्ग निर्माण। 384	5Km	03/2008	175.00	175.00	0.00		175.00	5Km	0.00	0.00											
						03/2008	175.00																		
197	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मैन्दोली–कोटा मोटर मार्ग। 385	3Km	03/2010	105.00	105.00	0.74		104.26	3Km	2.00	0.00											
						03/2010	105.00										0								
																3 k	3								
198	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	विकासखण्ड नैनीडांडा में न्यायपंचायत कमेठा मुख्यालय को मोटर मार्ग से जोड़ना। 386	8Km	03/2010	280.00	280.00	0.01		279.99	8Km	0.00	0.00											
						03/2010	280.00										0								
																8 k	8								
199	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	राज्य योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अग्रस्त्यमुनि में कुसुमगाड से औरिंग तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य। 395	2Km	05/2018	254.41	254.41	2.19		252.22	2Km	17.34	17.34		0.2 k									
							254.41								17.19	0.6 k	0								
																1.9 k	2								
200	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में विकासखण्ड उखीमठ में राज्य योजना के अन्तर्गत मस्तूरा दिलमी करोखी मोटर मार्ग का नव निर्माण (चैनेज 2/20 से 3/20 तक) पुनरीक्षित स्वीकृति। 396	1.02Km	05/2018	97.84	97.84	0.00		97.84	1.02Km	15.73	15.73		0.2 k	1.02								
							97.84								13.53	0.2 k	1.02								
																0.2 k	1.02								
201	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	राज्य योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ में तोणीडाली से काकड़ाकाड तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य 397	5.45Km	09/2018	487.02	487.02	0.67		486.35	5.45Km	28.59	28.59		1.45 k	1								
							487.02								14.33	3 k	4								
																3 k	5.45								
202	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	राज्य योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्युमुनि में कोन्था–तेवड़ी कालई–मोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 398	3Km	10/2018	239.51	239.51	14.54		224.97	3Km	10.97	10.97		0.5 k									
							239.51								10.59	1 k	1								
																1 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0सं0 541/ ।।।(2)/20–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु गठित किया जा रहा है। गठित करने के उपरान्त आगणन वृत्तीय कार्यालय को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
	– –	शा0सं0 4462/ ।।।(2)/19–37(सामान्य)/2018 दिनांक 06.12.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित कर अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2021 2Km	410/ ।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017 दि0 29.01.2019	TS VIDE Ts vide se letter no 3252/(1182)yata-12/2019 dt. 18-09-2019 dated 18/09/2019 OF Amount 231.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का 2.00 कि0मी0 कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1309/ ।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.03.2019	TS VIDE Ts vide ce letter no 1499/12 (399)yata-pauri/19 dt. 28-06-2019 dated 28/06/2019 OF Amount 262.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	1309/ ।।।(2)/19–37(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.03.2019	TS VIDE Ts vide se letter no 1669/(1149)yata-12/2019 dt. 17-08-2019 dated 17/08/2019 OF Amount 191.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
हीना	31/03/2019 –	शा0 सं0–535/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दिनांक 29 फरवरी 2016		Area 2.6 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि प्रस्ताव दि0 13.02.2015 को ऑन लाईन कर दिया गया है। पुनः दिनांक 29.4.2017 को प्रस्ताव आनलाइन किया गया है, वर्तमान में प्रस्ताव खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020 8Km	शासनादेश संख्या शासनादेश सख्या 330/ ।।।(2) /15–24 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 14, जनवरी 2015	TS VIDE C.E. NEW TEHRI 9020/57(8)Yata(Narendra Nagar)-T.S.-T/2017 dated 20/11/2017 OF Amount 442.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। प्रथम 2.00 कि0मी0 लम्बाई में पहाड कटान के उपरान्त ग्राम डोबरी के ग्रामीणों द्वारा विवाद, कार्य बाधित।
	31/03/2021 3.5Km	512/ ।।।(2)/20–37(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0–1 दि0 03.02.2020			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
बगोरी	31/03/2019 0.65Km+1no+24m	शा0 सं0 6098/ ।।। 2 /15–13, मु0मं0धो0/2015, दि0 18 अगस्त 2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
203	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	412 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भ्वींट गधेरे से तुणगी भटकोट मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.5Km	02 / 2020	237.07	237.07	0.00		237.07	3.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2020	237.07																		
204	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	बीरोंखाल	429 जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा लैन्सडौन के अन्तर्गत टकोलीखाल–बीरोंखाल मोटर मार्ग में अवशेष भाग का निर्माण कार्य (किमी0 9.00 से 13.80 तक)।	5.8Km	12 / 2019	234.60	234.60	0.00		234.60	5.8Km	0.00	0.00												
							234.60																		
205	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	433 घोडीखाल बैण्ड से पालसैण अनुसूचित जाति बस्ती भीमली तल्ली रैदुल आलधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.75Km	01 / 2019	231.26	231.26	0.00		231.26	4.75Km	100.00	12.27	0.17	2 k	1.5									
						01 / 2019	231.26								2.43	1.5 k	1.5								
																4.75 k	4.75								
206	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	434 ग्राम पंचायत बोरिक के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम बकरौली से मुण्डेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5Km	03 / 2019	262.48	262.48	0.00		262.48	5Km	100.00	2.85	0.53											
						03 / 2019	262.48								2.33		0								
																5 k	5								
207	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	435 डांग–भवन्यू–कोलडी–जसपुर से श्रीकोट तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.5Km	03 / 2019	191.03	191.03	0.00		191.03	3.5Km	100.00	1.57	0.14	2 k									
						03 / 2019	191.03								0.73		0								
																3.5 k	3.5								
208	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	443 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी में हिना से हिना गांव तक सम्पर्क मोटर माग्र का निर्माण कार्य।	3Km	02 / 2016	149.75	149.75	0.00		149.75	3Km	0.00	0.00												
						02 / 2016	149.75																		
209	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	453 जनपद टिहरी गढवाल के विधनसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बछेलीखाल से बखलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग (वाया बी0 भैरव) का निर्माण।	10Km	01 / 2015	442.92	442.92	17.27	2Km	425.65	8Km	150.00	143.19												
							442.92								32.69										
210	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	458 मरचूला–सराईखेत–बैजरो–पोखडा–सतुली–पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 208 के बांजखेत नामक स्थान से ग्राम हंसूडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.5Km	02 / 2020	174.37	174.37	0.00		174.37	3.5Km	0.10	0.10												
						03 / 2020	174.37																		
211	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	463 मा0 मु. मंत्री घोषणा संख्या 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के भटवाडी में बगोरी मोटर मार्ग का निर्माण 24 मी0 स्पान पुल सहित ।	0.65Km+ 1no+24m	08 / 2015	208.82	208.82	13.83		194.99	0.65Km+1no+24m	100.00	16.46	0.14											
						08 / 2015	208.82								16.46		0								
																1 b	0.65								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 2Km	3207/।।।(2)/16–41 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 27/12/16	TS VIDE 3931/1C dated 31/12/2016 OF Amount 89 lac		निर्माण प्रारम्भ		2 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 3227/।।।(2)/16–41(प्रा0आ0) /2013 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016	TS VIDE CE. TEHRI 8011/46(8)YATA/NARENDRANAGAR-(T.S.)-T/17 dated 08/11/2017 OF Amount 283.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 1Km	1220/।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017 टीसी दि0 05.03.2019	TS VIDE CE Pauri letter no-2009/7(557) Yata-Pauri/2019 dated 17/08/2019 OF Amount 290.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1, 2 एवं 5 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण एवं स्कपर निर्माण एवं किमी0 4 में पहाड़ कटान कार्य प्रगति में है।
बुगाला, चन्दोली, मण्डियारगांव, गंगलसी	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 2085/।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE CE. TEHRI 742/64(8)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 28/03/2018 OF Amount 251.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.6Km	1707(ए0)/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/4/2018	TS VIDE 1417/5C dated 01/05/2018 OF Amount 25.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	25/03/2020 2Km	1707(ए0)/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/4/2018	TS VIDE 4780/741 yata-12/2018 dated 15/11/2018 OF Amount 189.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1707(ए0)/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27/4/2018	TS VIDE 1412/5C dated 01/05/2018 OF Amount 94.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 2Km	1621/।।।(2)/18–17(प्रा0आ0)/2015 दि0 19/4/2018	TS VIDE 534/337 YATA-12/18 dated 07/02/2019 OF Amount 206.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति।
उत्खण्डा, चौंपा, पिपलेथ	31/03/2020 3Km	शासनादेश संख्या–1706/।।।(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल,2018	TS VIDE C.E.TEHRI 3048/67(8)Yata(Narendra Nagar)-T/18 dated 01/09/2018 OF Amount 251.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
212	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	501 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में गरूड़चट्टी–काण्डी रोड़ से वासवा–खेड़ा–गुजराड़ी–तोलसारी मोटर मार्ग का का निर्माण।	2Km	12 / 2016	89.00	89.00	7.83		81.17	2Km	40.00	13.19		2 k									
							89.00								13.19	2 k	0								
																2 k	2								
213	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	523 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–777/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत सल्डोगी फर्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km	12 / 2016	283.92	283.92	64.52	2.5Km	219.40	2.5Km	219.40	200.00		2.5 k	1.5								
							283.92								69.16	2 k	2.5								
																2 k	2.5								
214	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	523 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली दशोली में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी–सिरौखोमा–सिटुणा–बैरागना मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	352.51	352.51	0.10		352.41	5Km	67.63	67.63		3 k									
						04 / 2019	352.51								33.96	1 k									
																5 k									
215	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	540 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में बुगाला संसमण मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5Km	08 / 2017	251.28	251.28	50.73	1.5Km	200.55	3.5Km	200.55	146.74		3.5 k	3.5								
							251.28								55.10	1 k	3.5								
																1 k	3.5								
216	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	544 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत मोहनचट्टी पम्प हाउस से रा0इ0का0 मोहनचट्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	0.6Km	04 / 2018	25.63	25.63	0.12		25.51	0.6Km	10.00	2.79		0.6 k									
							25.63								2.79	0.6 k	0.6								
																0.6 k	0.6								
217	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	545 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा में नाथूखाल–हर्षू–मुण्डगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	4Km	04 / 2018	189.31	189.31	0.11		189.20	4Km	125.00	121.81		4 k	3								
							189.31								89.67	4 k	1								
																4 k	4								
218	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	546 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत चाक्यू–डोबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2Km	04 / 2018	94.41	94.41	0.11		94.30	2Km	40.00	30.51		1.5 k									
							94.41								25.82	2 k	0								
																2 k	2								
219	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	547 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में डाडामण्डी–मदनपुर मोटर मार्ग का सनेयाखाल तक विस्तार (द्वितीय चरण)	4.75Km	04 / 2018	206.89	206.89	0.16		206.73	4.75Km	50.00	39.69	2.08	2 k									
							206.89								36.28	2.7 k	0								
																4.75 k	4.75								
220	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	555 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में खाडी पिपलेथ उत्तखण्डा मोटर मार्ग का कि0मी0 12.00 से आगे उत्तखण्डा तक विस्तार कार्य।(द्वितीय चरण)	3Km	04 / 2018	251.65	251.65	10.15		241.50	3Km	125.00	152.37		3 k	3								
							251.65								61.50	3 k	0								
																3 k	0								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 6727/1bhavan-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 209.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्किंग कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण।
	31/03/2020 1.75Km	शासनादेश संख्या–76/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2019	TS VIDE SE. 4347/510C-8/2019 dated 27/06/2019 OF Amount 89.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 2Km	शासनादेश संख्या–76/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2019	TS VIDE S.E.TEHRI 77/689C-8/2019 dated 05/01/2019 OF Amount 115.53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 4.5Km	शासनादेश संख्या–76/।।।(2)/19–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2019	TS VIDE S.E.TEHRI 81/272C-8/2019 dated 05/01/2019 OF Amount 193.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/05/2020 1Km	श्शा0सं0–1075/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।। दि0 27/2/2019	TS VIDE 850/1C dated 02/03/2019 OF Amount 62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/10/2019 –	शा0सं0–1075/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।। दि0 27/2/2019	TS VIDE 3886/1241 yata-12/19 dated 16/10/2019 OF Amount 139.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		500 मी0 पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 89/लो0नि0–01/04 प्रा0आ0/04 दि0 06.02.2004	TS VIDE 9475/312C-8/2007 dated 15/12/2007 OF Amount 59.61 lac		अनारम्भ कार्य		नयी दरों पर आगणन गठित कर प्रेषित ।
	31/10/2020 –	शा0सं0–674/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 दि0 14/2/2019	TS VIDE 914/1178 YATA-12/18 dated 02/03/2019 OF Amount 154.07 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
221	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	572 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 117/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत में पार्किंग का निर्माण कार्य (पहाड कटान)	1job	03/2016	209.68	209.68	37.89		171.79	1job	100.00	55.00	19.14											
							209.68								70.72										
222	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	575 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–780/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में भरपूर टोल बौठ (खरसाडी) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.75Km	01/2019	113.43	113.43	5.84		107.59	1.32Km	50.00	21.17		1.75 k	0.75									
					1.32Km		113.43								21.17		0								
																	0								
223	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	576 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गजा–तमियार–तिमली मोटर मार्ग से पसरडाण्डा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	2Km	01/2019	115.53	115.53	0.00		115.53	2Km	65.00	17.31		2 k	2									
							115.53								17.31	2 k	0								
																2 k	0								
224	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	577 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में अदवाणी–बेरनी मोटर मार्ग का पोखरी होते हुए विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	4.5Km	01/2019	193.44	193.44	0.00		193.44	4.5Km	75.00	47.51		4.5 k										
							193.44								42.61	2.5 k									
																2.5 k									
225	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	582 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–458/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में खेड़ा से दुबड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	1Km	02/2019	62.00	62.00	0.16		61.84	1Km	20.00	0.00		0.5 k										
							62.00									1 k	0								
																1 k	1								
226	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	583 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–464/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत यमकेश्वर से ढूंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2.5Km	02/2019	139.91	139.91	0.06		139.85	2.5Km	20.00	0.00												
							139.91									1 k	0								
																2.5 k	2.5								
227	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	584 भागीरथीपुरम खेमडा कुण्डाली मो0 मार्ग	5Km	02/2004	69.50	444.82	31.03		38.47	5.5Km +2no	20.00	0.00												
					5.5Km+2no		69.50										0								
																5.5 k	5.5								
228	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	589 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत विशनपुर मुख्य सड़क से रतनपुर–जीतपुर के रौले तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.75Km	02/2019	154.07	154.07	0.17		153.90	1.75Km	70.00	8.39												
							154.07								8.39	1.7 k	0								
																1.75 k	1.75								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 –	शासनादेश संख्या–233/ ।।।(2)/20–41 (एम0एल0ए0)/2013 दिनांक 10 जनवरी, 2020			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित कर दी गई है।
	31/03/2020 –	शा0सं 09/ ।।।(2)/17–41(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 04.01.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	7.62Km	शा0सं0 310/ ।।।(2)/19–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 25.01. 2019	TS VIDE CE 367/12(375)yata-pauri/2019 dated 02/03/2019 OF Amount 393.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 से 4 तक पहाड कटान का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण। स्कपर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 3277/ ।।।(2)/17–18(प्रा0आ0) /2010 टीसी–चार दिनांक 03.01.2017	TS VIDE 5557/11Yata-C-C/5 dated 09/09/2019 OF Amount 134.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 9323/33(8)pra.(ts)-tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 407.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। कार्य प्रगति पर ।
	0.6Km	2682/ ।।। 2/19–03 एम0एल0ए0/2017 टी0सी0।।। दि0 22 जुलाई 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 5620/738c-8/19 dated 20/08/2019 OF Amount 140.59 lac		अनारम्भ कार्य		काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। स्वीकृति प्राप्त, डी0पी0आर0 गठित कर टी0एस0 प्राप्त, ग्रामीणों का विवाद है । जिस कारण संशोधित सेरेखण स्वीकृत कर नयी डी0पी0आर0 गठित, निविदा आंमत्रित की जा रही है ।
	30/03/2019 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2143/01c dated 20/08/2016 OF Amount 60.35 lac		अनारम्भ कार्य		स्वीकृति प्राप्त, डी0पी0आर0 गठित कर टी0एस0 प्राप्त, ग्रामीणों का विवाद है ।
	31/03/2018 1Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7060/753c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 219.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
229	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	591 वित्तीय वर्ष 2019–20 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :– 607/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में गजा–गोन्ताचली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5Km	01 / 2020	307.11 307.11	307.11	0.00		307.11	5Km	0.00	0.00												
230	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	594 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–771/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में भदनी मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।		01 / 2017	0.00 0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	47.22												
231	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	601 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत नौलापुर खेतु केदारगली कोणागाड़ धोड़ियाणा बीरोंखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	7.62Km	01 / 2019	413.08 413.08	413.08	0.00		413.08	7.62Km	78.00	65.93	62.80	2 k 4 k 7.62 k										
232	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	602 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में सारी विजराकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण	3Km	01 / 2017	151.28 151.28	151.28	0.11		151.17	3Km	24.85	24.85	13.17	0.5 k 2 k 3 k	0 3									
233	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	603 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मुंगराली कंगसाली मोटर मार्ग का निर्माण	6.5Km	07 / 2016	407.57 407.57	407.57	40.19	0.5Km	367.38	6Km	50.00	50.00	5.61 65.77	2.5 k 1 k 4 k	0.5 0 6									
234	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	605 राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में सैंज गॉव हेतु मिसिंग मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	0.6Km	07 / 2019	33.96 33.96	33.96	0.00		33.96	0.6Km	0.00	0.00												
235	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	605 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 253/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा टिहरी के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कुमारधार से जाखणीधार तक मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.2Km	07 / 2016	140.59 140.59	140.59	0.82		139.77	2.2Km	40.00	10.00		0.25 k 2.2 k	0 2.2								
236	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	606 मा0 मुख्यमंत्री घोषण सं0 258/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में सैण रगड़ा भट्टगांव तक मोटर मार्ग नव निर्माण	1Km	07 / 2016	60.35 60.35	60.35	0.10		60.25	1Km	10.00	0.00		1 k	0 1								
237	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	609 मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 254/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिपरी रौड़धार मो0 मार्ग से सोरयों टिपरी मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य	3.55Km	07 / 2016	219.47 219.47	219.47	6.54		212.93	3.55Km	50.00	45.00	12.10	0.75 k 1 k 2.55 k	 1 3.55								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 7045/824c-8/16 dated 15/09/2016 OF Amount 162.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 1464/।।।(2)/18–04(मु.मं.घो.)/2012 दिनांक 29.03.2018	TS VIDE 1168/104Yata-C-C/18 dated 16/08/2018 OF Amount 137.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शा.सं. 278/।।।(2)/19–08(एम0एल0ए0) /2017टीसी'–। दिनांक 06.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन वाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	शा.सं. 278/।।।(2)/19–08(एम0एल0ए0) /2017टीसी'–। दिनांक 06.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवही की जा रही है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019	TS VIDE 1563/104Yata-C-C/19 dated 09/09/2019 OF Amount 123.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019	TS VIDE 1385/127Yata-C-C/219 dated 08/08/2019 OF Amount 109.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1326/।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017टीसी ।।। दिनांक 10.03.2019	TS VIDE 23732/63Yata-Pauri/19 dated 01/11/2019 OF Amount 222.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1326/।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017टीसी ।।। दिनांक 10.03.2019	TS VIDE 930/1C dated 15/03/2019 OF Amount 76.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
238	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	मान0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 610 259/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र टिहरी मे नन्दगांव से मठियाली तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3.15Km	07 / 2016	162.85	162.85	38.26		124.59	3.15Km	50.00	50.00		2 k	0.5								
																0.75 k	0.5								
							162.85								37.62	2.65 k	3.15								
239	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 653 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया खेडा घेघडखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	2Km	03 / 2018	137.68	137.68	26.05		111.63	2Km	22.69	22.69	4.62										
																0.2 k	0								
							137.68								21.08	0.2 k	2								
240	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 685 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम सांदर हेतु लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	01 / 2020	56.10	56.10	0.00		56.10	1Km	0.00	0.00											
																	0								
							56.10									1 k	1								
241	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 686 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग से कुरझण गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	01 / 2020	58.44	58.44	0.00		58.44	1Km	0.00	0.00											
																	0								
							58.44									1 k	1								
242	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 695 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में रतनपुर बैण्ड से अन्दरिया खैडा घंघडखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण (अवशेष भाग) कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	03 / 2019	160.02	160.02	0.00		160.02	3Km	1.04	1.04		0.5 k									
																2 k	0								
							160.02									3 k	3								
243	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 698 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में काण्डई कमोल्डी मोलखाखाल मोटर मार्ग के किमी0 10 से कमोल्डी गांव हेतु लिंक मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	2Km	03 / 2019	126.59	126.59	0.00		126.59	2Km	15.85	15.85	3.10										
																1 k	0								
							126.59								6.21	2 k	2								
244	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 699 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बैठाणा सिरवाडी मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	271.33	271.33	0.00		271.33	5Km	0.00	0.00											
																1 k	0								
							271.33									5 k	5								
245	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 700 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग पर मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	2Km	03 / 2019	91.58	91.58	0.00		91.58	2Km	0.00	0.00											
																	0								
							91.58									2 k	2								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0 27/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2016 दि0 04/01/2017	TS VIDE 365/78yata(pra. Aa.)-T/19 dated 05/02/2019 OF Amount 255.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2021 0.5Km	शा0 सं0 5077(ए)/111(2)/18–12 (एमएलए)/2017 दि0 15.10.2018	TS VIDE 367/75yata-pro.div-t/19 dated 04/02/2019 OF Amount 293.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण ।
	31/03/2020 0.25Km	शा0सं0 2679/111(2)19–13(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 22.01.2019	TS VIDE 569/1c dated 02/03/2019 OF Amount 62.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण, पार्ट द्वितीय प्रगति पर ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1327/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1218/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 05.03.2019	TS VIDE 4435/824c-8/2019 dated 01/07/2019 OF Amount 158.39 lac		अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन गठित।
	31/03/2019 1.4Km	शासनादेश संख्या 1640/।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 24.4.2018	TS VIDE T.S Vide EE Letter NO 253/1C dated 05/12/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 –	1291(ए)।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE SE Letter No 6651 yata/754 C-6/2019 dated 11/12/2019 OF Amount 106.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
कुराह	31/03/2021 –	2307/।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /29866/2017 दिनांक 24.10.2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2018 को आपत्तियों में खण्ड को वापस प्राप्त हुआ था। आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2713/वनभूमि दिनांक 19.07.2018 द्वारा श्री सुनिल सिंह रावत, सहायक अभियन्ता एवं श्री रविन्द्र सिंह चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित किया गया था। किन्तु आपत्तियों का निराकरण आतिथि तक आपेक्षित है। खण्ड स्तर पर लम्बित। के. एम.एल. फाईल वन विभाग आई.टी. सैल द्वारा तैयार की जानी है।
उपला बस्ती ज्ञानसू	31/03/2021 –	2307/।।।(2)/16–03(एम0एल0ए0)/15 दि0 11–08–16	TS VIDE CE. No. 2669/34 (6) pra. Kh. Uki. (TS)/Tehri/19 dated 05/10/2019 OF Amount 273.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़/ 18704/2016 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। टी0एस0 प्राप्त। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
246	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	720 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मोटना–मदननेगी मोटर मार्ग में जलवालगांव से झील तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	4.5Km	01 / 2017	255.24	255.24	0.00		255.24	4.5Km	25.00	10.00												
							255.24									0.5 k	0								
																4.5 k	4.5								
247	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	724 मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 922/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मुडथात से थात मुशांकरी मोटर मार्ग को नव निर्माण कार्य	2.97Km	10 / 2018	293.29	293.29	0.00		293.29	2.97Km	75.00	75.00		1.75 k	1.75								
							293.29								59.32	1 k	0.5								
																1.79 k	2.79								
248	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	737 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में छमुण्ड लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	0.8Km	01 / 2019	62.31	62.31	0.00		62.31	0.8Km	30.00	30.00	10.86	0.5 k	0.15								
							62.31								41.58	0.25 k	0.25								
																0.8 k	0.8								
249	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	735 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नन्दगांव से मठियाली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य	2.5Km	03 / 2019	158.39	158.39	0.00		158.39	2.5Km	10.00	5.00												
							158.39									0.5 k	0								
																2.5 k	2.5								
250	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	736 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में रैतोली से रा0 इ0 कालेज भरेटीधार दणोली अवशेष मो0 मार्ग निर्माण	1.7Km	03 / 2019	116.46	116.46	0.00		116.46	1.7Km	25.00	25.00												
							116.46								1.48	0.5 k	0								
																1.7 k	1.7								
251	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	838 मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से डंडालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.4Km	04 / 2018	50.00	50.00	1.88		48.12	1.4Km	48.12	4.83		0.5 k									
						05 / 2018	50.00								0.79	1.4 k	1.4								
																1.4 k	1.4								
252	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	882 माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा सं0 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा यमुनोत्री में राजगढ़ी से मस्सू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.75Km	03 / 2019	106.03	106.03	0.00		106.03	1.75Km	50.00	0.07		1 k									
						03 / 2019	106.03								0.06	1.75 k	1.75								
																1.75 k	1.75								
253	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	931 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा के कुराह मोटर मार्ग का ग्राम कुराह तक नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	08 / 2016	284.38	284.38	0.00		284.38	3Km	5.00	0.00												
							284.38																		
254	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	932 राज्य योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू–सात्रू मोटर मार्ग से उपला बस्ती ज्ञानसू तक मोटर माग्र का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	1.1Km	08 / 2016	273.60	273.60	0.00		273.60	1.1Km	40.00	0.00												
							273.60									1 k									
																1 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कौड़ा	—	शासनादेश संख्या 1266/ ।।। (2)/19–02/एम0एल0ए0/2017, दिनांक 07.03.2019	TS VIDE Revised TS CE Pauri No. 314/06yata-pauri-(Chinyalisaur)/2019-20 dated 28/01/2020 OF Amount 285.84 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर। कार्य पर विवाद चल रहा है। कार्य प्रारम्भ करने हेतु कास्तकारों द्वारा पहले प्रतिकर की मांग की जा रही है। क्योंकि वर्तमान में राज्य योजना के अन्तर्गत धनावंटन होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ हो पायेगा।
खाण्ड	—	शासनादेश संख्या 1259/ ।।। (2)/19–02 (एम0एल0ए0)/2017 टी.सी. ।।, दिनांक 07. 03.2019	TS VIDE SE/4453/TS/YATA/653 C-6/2019 dated 10/08/2019 OF Amount 131.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 —	शा0सं0– 1233/ ।।।(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दिनांक 06–03–19	TS VIDE SE. No. 2698 yata/542C-6/2019 dated 01/07/2019 OF Amount 150.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शा0सं0– 1234/ ।।।(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 06–03–19	TS VIDE CE. No. 2675/32(6) pra. Kh. UKI. (TS)/Tehri/19 dated 05/10/2019 OF Amount 254.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	शा0सं0– 1291(4)/ ।।।(2)/19–02 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 08–03–19	TS VIDE SE. No. 2370yata/732c-6/2019 dated 06/11/2019 OF Amount 210.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 —	शा0सं0– 1291(4)/ ।।।(2)/19–02 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 08–03–19			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित।
	—	658/ ।।।(2)/19–03(एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 13–02–2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
255	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	मा० मुख्यमंत्री घोषण 39/2017 के 1056 अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 13 में स्थित मोरगी गांव से कौड़ा गांव तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	5Km	03 / 2019	285.84	285.84	0.00		285.84	5Km	0.00	0.00												
							285.84								0.04										
256	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1058 उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बादसी–गोपाल–गोलोक धाम मोटर मार्ग से ग्राम खाण्ड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	2Km	03 / 2019	131.11	131.11	0.10		131.01	2Km	0.00	0.00	0.15	1.5 k										
							131.11								2.61										
257	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1145 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य।	2.2Km	03 / 2019	150.29	150.29	0.10		150.19	2.2Km	50.00	1.50		1.3 k										
							150.29								1.84	0.5 k									
																2.2 k									
258	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1147 418/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे डुण्डा देवीधार से खट्टूखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)।	3.5Km	03 / 2019	254.03	254.03	0.09		253.94	3.5Km	70.00	30.00	0.03											
							254.03								0.05	3 k	0								
																3.5 k	3.5								
259	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1149 587/2018 के अन्तर्गत यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटारा–स्यालना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3.5Km	03 / 2019	210.62	210.62	0.00		210.62	3.5Km	70.00	0.00												
							210.62									1 k	0								
																3.5 k	3.5								
260	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1150 यमुनोत्री के विकास खण्ड ब्रहमखाल से मांडियासारी होते हुए मसोन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	322.85	322.85	0.00		322.85	5Km	100.00	0.00												
							322.85										0								
																5 k	5								
261	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1221 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत ज्ञानसू–साल्ड–ऊपरीकोट मोटर मार्ग से ग्राम ऊपरीकोट हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	3Km	02 / 2020	32.48	32.48	0.00		32.48	3Km	0.10	0.10												
							32.48																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	208.59Km+2no+39m		**22829.31**	Division:31 DFO:5 GOI:4 TA:10 FA:7 CC:2 Nodal:6	अना0कार्य 98 सर्वेक्षण 6 समरेखण 18 निविदा 5 निर्माणरत् 127 पूर्ण 7	अन्य कारण 24 निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 5 नाम परिवर्तन 2	
	339.56Km+6no+130m+2job		**56525.95**	Division:40 DFO:6 GOI:11 TA:20 FA:21 Kattan:2 CC:3 Nodal:8 Finall:6	अना0कार्य 101 सर्वेक्षण 6 समरेखण 20 निविदा 5 निर्माणरत् 249 पूर्ण 77	अन्य कारण 25 निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 6 नाम परिवर्तन 2	

	31/03/2019	शा.सं. 6640 / III(2) / 11–126(प्रा.आ.) / 2011 दिनांक 09–12–2011	TS VIDE 0054/7(182) Yata- PRV dated 09/01/2014 OF Amount 392.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		9.50 कि.मी. में खडंजा, का पूर्ण एवं 6.50 कि.मी. लम्बाई में क्रेंच खंडजे का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018	शा0सं0 1109 / III(2) / 14–52 (प्रा0आ0) / 2013 दि. 20.02.2014	TS VIDE CE Pauri letter no-633/07 (196) Yata dated 21/03/2014 OF Amount 444.13 lac		कार्य पूर्ण		किमी. 4 से 10 तक में दीवार, क्रेच खड़न्जा आदि कार्य पूण्र।
			836.32		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	31/03/2020	श्शा0स0 148 / III(2) / 16–59(प्रा0आ0) / 2015 दि0 13.01.2016	TS VIDE 1069/1 C dated 02/06/2016 OF Amount 57 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 का क्षेत्र रेल प्राधिकरण परियोजना के अन्तर्गत आने के कारण रेल परियोजना द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जिस करारण मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।
			57		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (261 कार्य)					1173Km+14no+367m+2job		44,363.69	45,433.55	2,061.61	57.19Km	42,996.62	1065.71Km+16no+371m+2job	9,282.62	4,184.40	173.11	128.36Km	61.3		0.6	0.6			0.6		
					1102.78Km+16no+371m+2job		45,058.23								2,828.17	150.45Km	78.9		0.6	0.6			0.6		
																710.09Km+11bd+8st	729		0.6	0.6			0.6		
नव निर्माण मोटर मार्ग (458 कार्य)					2163.07Km+33no+822m+7job		79,700.41	85,262.72	23,732.66	576.77Km+9no+69m+1job	61,965.94	1410.03Km+26no+738m+6job	19,449.11	9,592.61	333.41	184.29Km+2bd	122	3.35	0.6	0.6			0.6		
					1941.08Km+34no+757m+7job		85,698.60								6,561.64	211.91Km+1bd	168	0.85	0.6	0.6			0.6		
																862.81Km+16bd+8st	1010	3.35	0.6	0.6			0.6		

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 129 –केदारनाथ में मस्ता–मद्महेश्वर पैदल मार्ग का सुधार एवं विशेष मरम्मत (गौण्डार से मद्महेश्वर मन्दिर तक का प्रभाग)।	9.5Km	12/2011	392.19	392.19	287.62	9.5Km	104.57		40.68	40.68												
						09/2014	392.19								30.51										
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ में गोविन्दघाट–घांघरिया पैदल 335 मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण	14.42Km	02/2014	444.13	444.13	434.01	6Km	10.12		0.00	0.00												
					6Km	04/2014	444.13																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					23.92Km		836.32	836.32	721.63	15.5Km	114.69		40.68	40.68												
					15.5Km		836.32								30.51										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सेरा पैदल मार्ग पर जाखणी से रानीहाट 280 तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य	3Km	01/2016	57.00	57.00	39.52	2Km	17.48	1Km	0.00	4.47											
						03/2016	57.00								4.47		0								
																	1								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3Km		57.00	57.00	39.52	2Km	17.48	1Km		4.47											
					3Km		57.00								4.47										
																	1								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शाशनादेश संख्या:–2501 / ।।। 2 /15–04 मु0मं0धो0 / 2015 दिनाकं 18 अप्रैल,2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वर्तमान में भटवाड़ी से क्यार्क चड़ेथी– रैथल– नटीन मोटर मार्ग के किमी0 1 से जुड़ा है, इसलिए पैदल मार्ग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः धोषणा को विलोपित करने की संस्तुति की जाती है।
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
			893.32		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1	निरस्त होना हे 1	

जोगत से आगे जनपद सीमा तक मार्ग बनना है।	31/03/2012 –	शा0सं0 572(1)।।।–2 / 05, दि0 28.03.2006	TS VIDE SE-2805YATA/34C-13C/06 dated 06/06/2006 OF Amount 61.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
पंगरियाणा, कठूड, चाँजी।	 –	पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या–2074 / ।।। (2) / 16–50 (प्रा0आ0) / 2009, दिनांक–05.07.2016।	TS VIDE EE 12/2 dated 21/01/2011 OF Amount 18.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
डालगांव।	30/05/2018 –	शासनादेश संख्या–2215 / ।।। (2) / 16–44 (प्रा0आ0) / 2016, दिनांक–26. 07.2016।	TS VIDE EE-36/2016-17 dated 01/09/2016 OF Amount 70.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	07/08/2018 –	शासनादेश संख्या–2215 / ।।। (2) / 16–44 (प्रा0आ0) / 2016, दिनांक–26. 07.2016।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
किमी॰ 2 में मैखोली एवं किमी॰ 3 में खिनसर	31/12/2018 1Km	शा0सं0 811 / 111 (2) / 14–50 (प्रा.आ.) / 2013 दिनांक 08 / 02 / 2014	TS VIDE 5114/238 dated 16/03/2015 OF Amount 217.34 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 1 तथा 2 एवं 3 मे चौडीकरण (एक्स्ट्राहिल साईड कटिंग) का कार्य पूर्ण। 3.00 किमी0 लम्बाई में सोलिंग, 2.40 किमी0 लम्बाई में इण्टर एवं 2.400 किमी0 लम्बाई में टाप कोट का कार्य पूर्ण। 1.400 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में। किमी0 3 में स्थित 15 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	382 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 481/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में भटवाड़ी–क्यार्क तक वैकल्पिक पैदल मार्ग का निर्माण कार्य।	3.5Km	04 / 2015	11.26	0.00	0.57		10.69	3.5Km	0.00	0.00												
						04 / 2015	11.26																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3.5Km		11.26		0.57		10.69	3.5Km													
					3.5Km		11.26																		
पैदल मार्ग (4 कार्य)					30.42Km		904.58	893.32	761.72	17.5Km	142.86	4.5Km	40.68	45.15											
					22Km		904.58								34.98		1								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	9 जोगत– लम्बगांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य।	3Km	03 / 2006	61.50	61.50	51.62	1Km	9.88		0.00	0.00											
					1Km	06 / 2006	61.50								6.90										
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	11 अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कठूड़ गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु बडियार–पंगरियाणा–कठूड़–चॉजी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	5.5Km	07 / 2016	364.55	364.55	314.88	5.5Km	49.67		49.67	22.00											
						06 / 2017	364.55								35.40										
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	15 भदेडी बैण्ड से डालगांव बासर तक मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से कि0मी0–0.90 तक पी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)। लम्बाई–0.900 मीटर।	0.9Km	07 / 2016	70.14	70.14	43.05	0.9Km	27.09		27.19	0.00											
						01 / 2017	70.14								11.00										
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	16 रगड़ी सम्पर्क मोटर मार्ग का कि0मी0–01 से कि0मी0–02 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण/सुदृढीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)।	1.87Km	07 / 2016	247.03	247.03	169.10	1.87Km	77.93		77.93	25.00											
						07 / 2017	247.03								28.45										
5	नि0ख0 गैरसैण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	19 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 405/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली खिनसर मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुल निर्माण का कार्य।	3Km+1no+15m	02 / 2014	217.34	217.34	151.43	1.4Km+1no+15m	65.91	1Km	8.98	8.98									1		
					2.4Km+1no+15m	12 / 2015	217.34								8.98						1				

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
जखोल	31/03/2014 –	शासनादेश सं0 431 लो0नि0 अनु0–1 1/03–114 (प्रा0आ0)/ 03 दि0 31–3–03	TS VIDE 277/73 NABARD (13) yata-parva/03 dated 17/01/2004 OF Amount 220.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2019 –	शासनादेश संख्या–2467/ ।।। (2)/17–09 (एम0एल0ए0)/2017, दिनांक–11.10.2017।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,, दायित्व आवशेष।
	21/06/2016 –	शा0सं0 2012/ ।।।(2)/13–61(प्रा0आ0)/12 दिनांक 28.3.2013।	TS VIDE 181/8(20)yata-parva/2014 dated 29/01/2014 OF Amount 1031.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	30/03/2020 –	शासनादेश संख्या–1174/ ।।। (2)/16–13 (प्रा0आ0)/2013, दिनांक–22. 03.2016।	TS VIDE 4200/8(18)Yata-(CM Ghosana) Parva/2013 dated 29/11/2013 OF Amount 1117.43 lac		कार्य पूर्ण		मोटर मार्ग की 30.300 कि0मी0 में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण। वर्तमान समय में पैरापिट तथा नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर। के0ह0–17 में 8 मीटर स्पान आर0सी0सी0 कलवर्ट का कार्य प्रगति पर
सावला,जिनसंख्या कोड–044257,जनसंख्या–248,भाल,जनसंख्या कोड–044256, जनसंख्या–566,मराड,जन0सं0कोड–044255,ज	31/03/2020 –	शा0स0 71/ ।।।(3)/13–01(एस0पी0ए0)/13 दि0 20.02.2013	TS VIDE CE LETTER NO. 1488/440 YATA(S.P.A.)-PARV/2013 dated 22/05/2013 OF Amount 1861.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,आधिक्य का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है ।
परोगी,जनसं0 कोड–044152,जनसंख्या–269, काण्डी, जन0 कोड–044147,जन0सं0–165	31/03/2020 –	शा0 सं0 1838/ ।।।(2)/13–03(मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 11.03.2013	TS VIDE CE-2624/08(130)yata(cm ghoshna)-parv/2013 date 23-08-2013 amount 352.12 dated 23/08/2013 OF Amount 352.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । 15 प्रतिशत आधिक्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्रांक–54/87याता–क्षे0का–टि0/2016 दिनॉक–13.01.16 द्वारा रू0 52.23 लाख का स्वीकृत है,नाबार्ड 20 के अन्तर्गत स्वीकृत था । जिसका अंश पूरा हो गया है,आधिक्य का वहन राज्य सेक्टर से होना है,दायित्वों का भुगतान शेष है ।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या–2467/ ।।।–(2)/16–19 (प्रा0आ0)/2015, दिनांक–16.09.2016।	TS VIDE 34621/26C-8/2015 dated 29/05/2015 OF Amount 157.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	––	शासनादेश संख्या 6443/ ।।।(2)/15–09(मु0मं0घो0)/2015 दि0 11.09.2015	TS VIDE CE601(1)12(233)YATA-PAURI/2016 dated 29/02/2016 OF Amount 300.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	32 सांकरी–जखोल मोटर मार्ग का सुधार कार्य।	14.63Km	03/ 2003	243.30	243.30	231.35	14.63Km	11.95		11.95	0.00											
						02/ 2004	243.30																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	78 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–164/2018 के अन्तर्गत मूलगढ़–ठेला–थार्ती मोटर मार्ग के कि0मी0–01 से 8.65 तक डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)।	8.65Km	10/ 2017	251.00	251.00	43.22		207.78	8.65Km	150.00	140.00									8.65		
						10/ 2017	251.00								124.63								8.65		
																							8.65		
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	80 उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग संख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–67 से कि0मी0–87 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण/सुधारीकरण का कार्य।	20.21Km	03/ 2013	798.96	1,031.55	1,031.55	20.21Km	0.00		0.00	0.00											
						02/ 2014	1,031.55																		
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	81 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–400/2013 के अन्तर्गत घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से 30.30 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	30.3Km	07/ 2013	1,117.43	1,552.46	1,184.74	30.3Km	367.72		300.00	12.00											
						02/ 2014	1,552.46								51.56										
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	96 विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल में सुवाखोली–अलमस– भवान– नगुन मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं कैश बैरियर का कार्य।	32.85Km	02/ 2013	1,954.96	1,954.96	1,880.33	32.85Km	74.63		30.00	21.50											
						02/ 2013	1,954.96								21.40										
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	101 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल में परोगी काण्डी मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य।	10Km	03/ 2013	404.35	404.35	406.62	10Km	-2.27		2.27	0.00											
						03/ 2013	404.35																		
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	127 उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग संख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0–90 से कि0मी0–91 तक चमियाला–गांव से चमियाला–बाजार तक इण्टर लॉकिंग टाईल्स मोटर मार्ग में रिटेनिंवगाल/ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	2Km	03/ 2015	157.06	241.43	204.49	2Km	36.94		36.94	8.00											
						03/ 2015	241.43								7.19										
13	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	127 माननीय मुंख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चौखाल जसपुरखाल भण्डेली मौटर मार्ग के कि0मी0 21 से 29 में सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	9Km	09/ 2015	300.90	300.90	299.24	8Km	1.66		1.66	0.00											
					8Km		300.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1925/1C dated 29/09/2014 OF Amount 63.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0स0 804/111–(2)/14–51 (प्रा0 आ0)/2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1908/1C dated 26/09/2014 OF Amount 69.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	– –	शासनादेश संख्या 61/।।।(2)/16–15 (मु0मं0घो0)/2015 दि0 12 जनवरी 2016	TS VIDE SE2085/737YATA-12/2016 dated 08/06/2016 OF Amount 210.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/09/2018 +	शासनादेश संख्या–515/।।।(2)/16–52(प्रा0आ)/2015, दि0 25.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
डबरूखाल मोलखाखाल।	– –	शा0सं0 1156/111 (2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE SE Letter No. 1704/17 Yata-12/2014 Dt. 23-5-14 dated 23/05/2014 OF Amount 197.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
गवाणा।	– –	शा0सं0 1156/111 (2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE SE Letter No. 3444/691 Yata-12/2014 Dt. 20-09-14 dated 20/09/2014 OF Amount 161.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
खल्लू	– –	शा0सं0 1902/111 (2)/15–05 (प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015	TS VIDE SE No. 954/3C Dt, 28-4-15 dated 28/04/2015 OF Amount 49.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	– –	शासनाद्रश सेख्या 668/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE 1091/18 C dated 11/11/2016 OF Amount 39.38 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2022 –	शासनादेश संख्या 5137/।।।(2)/11–88 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 02.11.2011			अनारम्भ कार्य		कपणियां गाव के नीचे खेतों से होकर संरेखण तय किया गया ह। खेतों का प्रतिकर स्वीकृत है। प्रतिकर भुगतान किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से सिंगोली चौण्ड़ी मोटर मार्ग 173 का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.65Km	02/2014	63.24	63.24	59.67	1.65Km	3.57		3.57	3.41	3.41										
						03/2015	63.24								3.41										
15	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग का 174 पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.9Km	02/2014	69.50	69.50	53.38	1.9Km	16.12		16.12	8.85											
						03/2015	69.50																		
16	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोशणा संख्या 87/212 174 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढसारी कुल्याणी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 5 तक सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	5Km	01/2016	210.28	210.28	205.04	5Km	5.24		5.24	4.88											
							210.28								4.88										
17	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मूलगढ–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग 180 के कि0मी0–0.00 से 4.25 तक सुधारीकरण का कार्य।	4.25Km	01/2016	176.84	176.84	83.84	+	93.00	+	0.00	0.00											
					2.25Km	01/2016	176.84																		
18	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 87/2012 182 अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में डबरूखाल मोलखाखाल टीला मोटर मार्ग के किमी0 1 से किमी0 7 (चैनेज 0.000 से 6.225) तक डामरीकरण का कार्य।	6.22Km	02/2014	197.94	197.94	178.72	6.22Km	19.22		19.22	0.00											
						05/2014	197.94																		
19	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा से0 87/2012 184 अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत रामपुर गवाणा मोटर मार्ग किमी0 1 से किमी0 4 तक डामरीकरण का कार्य।	4Km	02/2014	161.24	161.24	152.81	4Km	8.43		8.43	0.00											
						09/2014	161.24																		
20	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 205 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में ब्लाक खिर्सू के अन्तर्गत खण्डाह–सुमाड़ी–बुघाणी मोटर मार्ग से खल्लू सम्पर्क मार्ग में डामरीकरण।	1Km	03/2015	49.43	49.43	47.21	1Km	2.22		2.20	0.00											
						04/2016	49.43																		
21	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 44/2012 211 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत थलीसैंण बाजार के सौन्र्यकरण हेतु सी0सी0 रोड़ एवं नाली का निर्माण कार्य।	1job	03/2016	39.38	39.38	27.47	1job	11.91		11.91	4.41											
							39.38								4.41										
22	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जखोली–चौंरा हल्का वाहन मार्ग का 261 मोटर मार्ग में परिवर्तन (3 किमी.) एवं 5 किमी0 में पुनः निर्माण व सुधार कार्य (प्रथम चरण)	5Km	11/2011	5.45	5.45	3.42		2.03	5Km	0.00	0.00											
							5.45																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE EE No 8885/1C dated 26/08/2016 OF Amount 96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE No. 6325/286C-8/2015 dated 12/08/2016 OF Amount 207.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	श्शा0स0 2133/ ।।।(2)/18–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE EE No 1997/1C dated 07/09/2016 OF Amount 89.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2017 4Km	शा0 सं0 2188/111(2)/13–60 (प्रा0आ0)/2012 दि0 22.03.2013	TS VIDE 3899/08(130)yata(c.m. goshna)-parve/2013 dated 14/11/2013 OF Amount 1426 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान कार्य पूर्ण, सोलिंग व इन्टर कोट, टापकोट का कार्य पूर्ण। मूल ठेकेदार के द्वारा कार्य न करने के कारण डेविटेवल ऐजेन्सी द्वारा कार्य कराया जा रहा है । वर्तमान में 7.00 किमी0 में एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण, शेष किमी में भी डेविटेवल ऐजेन्सी से कार्य प्रगति पर है। 17.25 किमी0 में बी0एम0 कार्य पूर्ण, 17.25 एस0डी0बी0सी0 पूर्ण
	30/06/2018 0.35Km	शा0 सं0 3730/111(2)/13–05(प्रा0आ0)/2013 दि0 10 जून 2013 एवं शा0 सं0 480/111(2)/19–05 /प्रा0आ0/2013	TS VIDE 1227/82yata-praaa-t/19 dated 01/05/2019 OF Amount 2196.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान कार्य पूर्ण। ग्रामीणों का विवाद होने से कार्य में विलम्ब हो रहा है। 21.00 किमी0 में बी0एम0 कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एवं 21.00 किमी0 में एस0डी0बी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है । सडक सुरक्षा क कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2019 –	श्शा0सं0 2332/ ।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 17.08.2016	TS VIDE CE Ltr No. 8032/23(8)/KNR(TS)-Tehri/16 dated 06/10/2016 OF Amount 318.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2019 –	766/ ।।। (2)/13–48 (प्रा0आ0)/2012 दि0 1/2/13	TS VIDE 2730/12(169)yata-parv/2013 dated 17/08/2013 OF Amount 680.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		सी0सी0 एवं हॉटमिक्स कार्य पूर्ण। नाली निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 1Km	शा0 सं0 7076/111(2)/13–41(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.12.2013	TS VIDE C. E. GARHWAL LATTER NO. 1054/270C-8/2014 dated 17/02/2014 OF Amount 208.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 18/111(2)/14–45(प्रा0आ0)/13 दि0 03.01.2014	TS VIDE 436/8(21) yata-parve/2014 dated 20/02/2014 OF Amount 380.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	281 पौड़ीखाल से कोटी चामी धौड़ियालधार मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य, कि0मी0 2.500 से 4.500 (द्वितीय चरण)	2Km	07 / 2016	96.00	96.00	82.59	2Km	13.41		13.41	12.08												
						12 / 2016	96.00								12.08										
24	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	282 न्यूली मठूरगांव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	3Km	07 / 2016	207.11	207.11	156.93	3Km	50.18		20.00	7.31												
						10 / 2016	207.11								7.31										
25	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	285 ड़ांग मुलाणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पुनः निर्माण सुधार का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.22Km	07 / 2016	89.59	89.59	72.93	1.22Km	16.66		16.66	11.75	4.97											
						12 / 2016	89.59								4.97										
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	295 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग का डामरीकरण एवं डेढ लेन में बागी तक विस्तार कार्य (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 642/2012 के अन्तर्गत)	17.25Km	03 / 2013	1,426.00	1,914.81	1,378.03	13.25Km	47.97	4Km	47.00	10.00	-58.15									1	4
							1,426.00								16.12								1	4
27	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	300 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 642/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना मदननेगी मो0 मार्ग का डेढ लेन में चौडीकरण एवं बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा डामरीकरण	21.35Km	06 / 2013	1,796.91	2,196.98	1,762.26	21Km	434.72	0.35Km	434.00	300.00										0.35	0.35
							2,196.98								239.65								0.35	0.35
28	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	305 कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुधारीकरण का कार्य।	4.3Km	08 / 2016	318.52	318.52	318.52	4.3Km	0.00		0.00	0.00												
						10 / 2016	318.52																		
29	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	312 विधान सभा कोटद्वार के अन्तर्गत विभिन्न मार्गो का हॉटमिक्स तथा सी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य।	8.58Km	02 / 2013	693.69	693.69	565.01	8.58Km	128.68		128.68	115.87	28.85											
						08 / 2013	693.69								96.45										
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	332 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड चम्बा में जाख जसपुर कुठ्ठा मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	5Km	12 / 2013	208.49	208.49	154.19	4Km	54.30	1Km	54.00	50.00	34.33								1		
							208.49								58.19								1		
31	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	339 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत भैंतोगी डोबरा मोटर मार्ग का डामरीकरण	7.7Km	01 / 2014	380.93	380.93	357.43	7.7Km	23.50		23.50	5.00	0.13											
							380.93								1.41										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/10/2019 0.04Km	शा0सं0–1156/ ।।।(2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22/2/14	TS VIDE 1806/1C dated 04/08/2014 OF Amount 57.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0–1156/ ।।।(2)/14–68 (प्रा0आ0)/2013 दि0 22/2/14	TS VIDE 1262/12(189)Yata Parv/14 dated 04/07/2014 OF Amount 626.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	शा0सं0–2218/ ।।। (2)/15–01(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 30/03/15	TS VIDE 2152/1C dated 30/07/2015 OF Amount 30.72 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	शा0सं0 1153/111(2)/2/16–56(प्रा0आ0) /15 टी0सी0 दि0 29.02.2016	TS VIDE 3433/822-Yata-12/2016 dated 22/09/2016 OF Amount 130.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2019 0.8Km	शा0सं0 2998/ ।।।(2)/ 15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2578/1C dated 24/08/2015 OF Amount 56.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 2998/ ।।।(2)/ 15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2463/1C dated 14/08/2015 OF Amount 40.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 कार्य पूर्ण। नाली निर्माण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या–4367/!!! 2 /15–07 मु0मं0घो0 /2015 दिनाकं 27 मई,2015	TS VIDE 35/4C dated 20/07/2015 OF Amount 36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 2998/ ।।।(2)/ 15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2467/1C dated 14/08/2015 OF Amount 32.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 2998/ ।।।(2)/ 15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2500/1C dated 18/08/2015 OF Amount 12.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	348 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में रामपुर रोड़ से नाथुपुर टयूबवैल सं0–21 तक सड़क निर्माण कार्य	0.4Km	02 / 2014	57.12	57.12	48.15		8.97	0.4Km	8.97	8.49									0.4		
							57.12								8.49								0.4		
																							0.4		
33	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	350 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़िया–किमसार मोटर मार्ग का पुनः निर्माण।	12.3Km	02 / 2014	626.56	626.56	524.89	12.3Km	101.67		25.00	20.03											
						07 / 2014	626.56								18.62										
34	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	366 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में झण्डीचौड़ उत्तरी में पूर्व प्रधान श्री महेन्द्र सिंह जी के घर से अवतार सिंह के घर की ओर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	0.8Km	03 / 2015	30.72	30.72	16.39	0.8Km	14.33		14.33	14.27											
							30.72								14.27										
35	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	387 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के टाण्डियू बैण्ड से टाण्डयू ग्राम मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	2.5Km	02 / 2016	130.22	130.22	122.45	2.5Km	7.77		5.00	5.00											
						02 / 2016	130.22																		
36	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	388 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत लालपानी स्थित गुरूरामराय स्कूल से चम्बल कण्डी तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.8Km	05 / 2015	56.58	56.58	47.73		8.85	0.8Km	8.85	8.18									0.8		
							56.58								8.18								0.8		
																							0.8		
37	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	389 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में तहसील परिसर मार्ग का पी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य।	0.46Km	05 / 2015	40.68	40.68	12.35	0.46Km	28.33		28.33	0.00											
							40.68																		
38	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	390 मा0 मुख्यमंत्री धोषणा संख्या–539/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के अन्तर्गत जामक मोटर मार्ग का सुरक्षा कार्य।	1job	05 / 2015	36.00	36.00	32.86	1job	3.14		3.14	0.00											
						05 / 2015	36.00																		
39	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	391 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में हल्दूखाता–कण्वाश्रम मोटर मार्ग से बालागंज लूथापुर मोटर मार्ग का पी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य।	1.1Km	05 / 2015	32.09	32.09	21.20	1.1Km	10.89		10.89	10.86											
							32.09								10.86										
40	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	395 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में तहसील तिराहे से बालाजी मंदिर तक मोटर मार्ग का पी.सी. द्वारा नवीनीकरण कार्य।	0.6Km	05 / 2015	12.39	12.39	0.10	0.6Km	12.29		12.29	0.00											
							12.39																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 --	शा.सं:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1503/15C dated 19/09/2016 OF Amount 17.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 --	शा.सं:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1498/14C dated 19/09/2016 OF Amount 18.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 --	शा.सं:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1501/2C dated 19/09/2016 OF Amount 4.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 --	शा.सं:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1504/23C dated 19/09/2016 OF Amount 3.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
उतरों	30/06/2018 --	शा0 सं0– 2307/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2021 --	शा.सं:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1502/13C dated 19/09/2016 OF Amount 4.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2018 --	शा0 सं0– 2307/ ।।। 2 /16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 11 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		06/2018 को कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2021 --	शा.सं:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1506/4C dated 19/09/2016 OF Amount 17.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 --	शा.सं:– 2428/ ।।।(2)/16–45(प्रा.आ.)/2016 दिनांक 09.09.2016	TS VIDE 1496/15C dated 19/09/2016 OF Amount 6.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
41	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली में आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 38.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 453	1job	09 / 2016	17.93	17.93	14.20	1job	3.73		2.89	2.89	0.99										
						10 / 2016	17.93								2.89										
42	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में उज्जवलपुर – बैनोली मोटर मार्ग के कि.मी. 3.00 से 12.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 454	1job	09 / 2016	18.03	18.03	12.12	1job	5.91		3.45	3.45	0.50										
						10 / 2016	18.03								2.45										
43	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में खरसाई–ग्वाड़–माठी मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 3.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 457	1job	09 / 2016	4.08	4.08	1.54	1job	2.54		1.00	1.00											
						10 / 2016	4.08																		
44	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नैनीसैंण – कालूसैंण मोटर मार्ग के कि.मी. 27.00 से 32.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 459	1job	09 / 2016	3.38	3.38	2.75	1job	0.63		0.50	0.50											
						10 / 2016	3.38																		
45	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत गंगोरी–उत्तरों मोटर मार्ग के सतह सुधारीकरण का कार्य। द्वितीय चरण 459	5.33Km	08 / 2016	96.58	96.58	85.00	5.33Km	11.58		11.58	10.96											
						08 / 2016	96.58								10.96										
46	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में ढमढमा – बरतोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 5.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 460	1job	09 / 2016	4.54	4.54	2.07	1job	2.47		1.00	1.00											
						10 / 2016	4.54																		
47	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	राज्य योजनान्तर्गत एन0आई0एम0 बैण्ड से तिलोथ तक सतह सुधारीकरण का कार्य। द्वितीय चरण 460	2.9Km	08 / 2016	99.72	99.72	83.37	2.9Km	16.35		16.35	10.89											
						08 / 2016	99.72								10.89										
48	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – सिमली मोटर मार्ग से डिम्मर–सिमली मोटर मार्ग के कि.मी. 2.00 एवं 4.00 में क्षतिग्रस्त कॉजवे का पुनः निर्माण। 461	1job	09 / 2016	17.73	17.73	13.04	1job	4.69		1.98	1.98											
						10 / 2016	17.73								1.98										
49	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण में देवलकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 1.00 से 2.00 में मलवा सफाई एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण। 462	1job	09 / 2016	6.07	6.07	2.47	1job	3.60		1.00	1.00											
						11 / 2016	6.07																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	2243/III(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 1/8/2016	TS VIDE 794/12 (294) yata-Pauri/16 dated 17/05/2017 OF Amount 201.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 0.3Km	शा0सं0 – 1643/III(2)/18–03(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0, दि0– 24 अप्रेल 2018।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2017 –	शा0 सं0 8278/111(2)/16–55(प्रा0आ0)/2015 दि0 19.01.2016	TS VIDE 1322(1)816 yata-tac/tehri dated 02/06/2016 OF Amount 1067.74 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान एवं आवश्यक स्थनों पर दीवारों, स्कपरों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।पी0सी0 कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 1029/1c dated 07/04/2016 OF Amount 39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2099/1c dated 11/08/2016 OF Amount 66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । दायित्व शेष।
	30/06/2017 –	शा0 स0 2207/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016	TS VIDE 2142/01c dated 20/08/2016 OF Amount 31.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष
	 –	6968/III(2)/13–38 (प्रा0आ0)/2013 दि0 14–12–13	TS VIDE CE-I No. 76(1)/18 yata-Dehradun/13 dated 06/02/2014 OF Amount 1782.14 lac		कार्य पूर्ण		रोड़ सेफ्टि के कार्य किये जाने शेष हैं।
	 –	शासनादेश संख्या 805/III (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE 2252/6 (47) Yata-Istar-1-RO/2014 dated 26/08/2014 OF Amount 254.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	470 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुगड्डा के ग्राम सभा दुर्गापुर के अन्तर्गत श्री ताड़के वर नगर में विभिन्न सम्पर्क मार्गों एवं पदमपुर मोटाढांग के अन्तर्गत सूर्जी वैडिंग प्वाइण्ट से मोहननगर तक पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	4.19Km	08 / 2016	250.60 250.60	250.60	190.23	4.19Km	60.37		60.37	2.35	0.23 2.35										
51	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	503 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0– 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत उत्तरकाशी – धनसाली – तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 में वॉश आउट भाग का पुनःनिर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	0.3Km	04 / 2018 04 / 2018	122.71 122.71	122.71	0.27		122.44	0.3Km	122.41	63.25	0.14 63.25					0.3 0.3 0.3					
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	503 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्यासू–भैंगा चौंधार मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य	14Km	01 / 2016	1,067.74 1,067.74	1,067.74	1,007.28	14Km	60.46		60.00	50.00	1.03 -53.49										
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	574 जनपद टिहरी गढत्रवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग के किमी0 6 से जूनियर हाई स्कूल बिजपुर तक मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं डामरीकरण कार्य	0.3Km	03 / 2016	39.00 39.00	39.00	25.82	0.3Km	13.18		13.00	9.15	 15.56										
54	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	607 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत कैथोली घोघस मो0 मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य	1Km	07 / 2016	66.00 66.00	66.00	58.70	1Km	7.30		7.00	0.00	 5.00										
55	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	608 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत ग्राम पुनाणू लिंक मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	0.5Km	07 / 2016	31.43 31.43	31.43	18.06	0.5Km	13.37		13.00	0.00	 12.17										
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	612 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 435/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में उत्तरकाशी–धनसाली–तिलवाड़ा राज्य मार्ग (वैकल्पिक चारधाम मार्ग) के किमी0 24 से 51 तक बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण का कार्य।	28Km	12 / 2013	1,782.14 1,782.14	1,782.14	1,573.73	28Km	208.41		35.00	28.00	 18.93										
57	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	619 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनचौरा बनगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (किमी० 8 व 12 से 15)	7.5Km	02 / 2014	254.29 254.29	254.29	254.18	7.5Km	0.11		0.00	0.00											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 805/ ।।। (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014 एवं मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र का पत्रांक 4083/636 याता (अति0मद0/15	TS VIDE CE No. 1418/6 (31)yata.-istar-1(regional office)/2014 dated 29/05/2014 OF Amount 766.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	शा0सं0– 621/ ।।।(2)/15–06 (मु0म0घो0)/14 दि0 23.01.15	TS VIDE SE. No. 1538yata/542C-6/15716 dated 28/05/2015 OF Amount 149.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0– 1594/ ।।।(2)/18–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 18.05.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 839/23 C dated 18/05/2018 OF Amount 33.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	1147/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE CE Tehri/9001/04(6) Chinyalisaur (TS)-Tehri/16, dt. 17/10/2016 dated 17/10/2016 OF Amount 324.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	1147/ ।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दि० 22.03. 2016	TS VIDE EE/623 (i)/1c, dt. 17/05/2016 dated 17/05/2016 OF Amount 42.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 805/ ।।। (2)/14–51 (प्रा.आ.)/2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE SE/2417/286 C-6/2018-19 dated 09/07/2019 OF Amount 11.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	शासनादेश संख्या 1844/ ।।। (2)/16–02 (एम.एल.ए.)/2015, टी.सी.–1, दिनांक 02.06. 2016	TS VIDE CE Tehri/7036/02 (6)-Chinyalisaur (T.S.)-Tehri/16, dt. 27/09/2016 dated 27/09/2016 OF Amount 436.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	शासनादेश संख्या 08/ ।।। (2)/16–35 (प्रा. आ.)/2016 टी.सी., दिनांक 04.01.2017	TS VIDE SE/1319 Yata/699C/2015-16, dt. 03/05/2017 dated 03/05/2017 OF Amount 164.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	621 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत सिलक्यारा– बनगांव– चापड़ा– सरोट मोटर मार्ग के किमी० 37 से 47 एवं 74 से 79.10 तक डामरीकरण का कार्य	17.1Km	02 / 2014	766.59	766.59	811.03	17.1Km	9.05		0.00	0.00												
							820.08																		
59	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	645 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या– 419/2014 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में धनारी मोटर मार्ग से चिलमुड़गांव–ढुंगालगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य	2.45Km	01 / 2015	149.75	149.75	132.52	2.45Km	17.23		15.00	1.00												
							149.75								1.07										
60	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	936 राज्य योजना के अन्तर्गत कुपडा स्टील गर्डर सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1no		33.19	33.19	23.89	1no	9.30		9.30	9.97												
						04 / 2018	33.19								9.96										
61	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	948 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत स्यांसूमणी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य।	4.13Km	03 / 2016	324.80	324.80	269.57	4.13Km	55.23		0.00	0.00												
							324.80								21.19										
62	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	951 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कान्दला लिंक मार्ग का डामरीकरण।	0.62Km	03 / 2016	42.77	42.77	42.77	0.62Km	0.00		0.00	0.00												
							42.77																		
63	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	966 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत उड़खोला जिब्या टंडोल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (किमी० 7 से 11.3)	5.3Km	02 / 2014	11.10	11.10	0.00	+	11.10	+	0.00	0.00												
							11.10																		
64	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	978 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत भड़कोट–रौंतल–पुजारगांव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य।	6Km	06 / 2016	436.96	436.96	319.20	6Km	117.76		117.00	0.00												
							436.96								93.16										
65	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	894 वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड राज्य मोटर मार्ग संख्या–16 के किमी. 1.00 से 53.30 तक अन्धे मोड़ों का सुधार, सड़क सुरक्षा सम्बन्धित रोड़ फर्नीचर, पैराफिट, क्रैश बरियर, डेलीनेटर, स्पीड ब्रेकर	1job	01 / 2017	164.15	164.15	138.06	1job	26.09		26.00	0.00												
							164.15								0.18										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 5Km	शासनादेश सं0 4203/ ।।।(2)/15–05 (मा0मु0घो0)/ 2015 दिनांक 16–2–2016	TS VIDE 4098/yata/545-6/2015-16 dated 19/12/2016 OF Amount 237.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
		अधी0अभि0, उत्तरकाशी का 15 प्रतिशत आधिक्य स्वीकृति का पत्रांक 4000/330 सी.–06/2018, दिनांक 24.08.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018	श्शासनादेश सं0 3134/ ।।।(2)/1648(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 15–12–16	TS VIDE 327/13c dated 15/03/2017 OF Amount 69.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 3369/ ।।।(2)/17–21(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 13–11–17	TS VIDE 436/13c dated 09/03/2018 OF Amount 64.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 2.5Km+1job	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 2332/yata/33C-6/2018-19 dated 28/05/2018 OF Amount 172.19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 6Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 531yata/132C -6/2017-18 dated 12/02/2018 OF Amount 144.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 521/13c dated 23/03/2018 OF Amount 93.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 6Km	श्शासनादेश सं0 4027(ए)/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 18–12–17	TS VIDE 527Yata/240C-6/2017-18 dated 12/02/2018 OF Amount 156.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 3866(ए)/ ।।।(2)/17–01 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26 दिसम्बर 2017	TS VIDE 551/13C dated 28/03/2018 OF Amount 9.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड़ से दोणी (मान्चा) तक मोटर मार्ग का डामरीकरण	5Km	02 / 2016	237.08	237.08	97.86		139.22	5Km	139.22	22.70						1			5		
							237.08								22.71					1			5		
																				1			5		
67	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कान्दला गांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (किमी0 1 से 2.75)	2.75Km	08 / 2018	8.20	8.20	3.16	2.75Km	5.04		5.00	0.00											
							8.20																		
68	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	रामा बेस्टी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से डामरीकरण का कार्य।	1Km	12 / 2016	69.39	69.39	67.64	1Km	1.75		1.75	0.36											
							69.39																		
69	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला खलाड़ी धड़ोली मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से 12 तक दीवार, स्कपर एवं नाली निर्माण का कार्य।	1job	11 / 2017	64.75	64.75	45.55	1job	19.20		19.20	19.20	4.98										
							64.75								19.21										
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला कुमोला नोरी गडोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से 12.500 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	2.5Km+1job	12 / 2017	172.19	172.19	54.19		118.00	2.5Km +1job	118.00	101.13	0.24				2	2.5			2.5		
							172.19								96.20				2	2.5			2.5		
																							2.5		
71	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला कुफारा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 7 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6.31Km	12 / 2017	144.90	144.90	60.41		84.49	6Km	84.49	81.26	0.47								6		
					6Km		144.90								74.43								6		
																							6		
72	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के हुडोली गैण्ड मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	1.5Km	12 / 2017	93.03	93.03	58.93	0.5Km	34.10	1Km	34.10	28.99	0.23								1		
							93.03								24.21								1		
																							1		
73	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के ढुकाना कुरड़ा छाड़ा खड्ड मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6Km	12 / 2017	156.12	156.12	63.83		92.29	6Km	92.29	68.85	4.98								6		
							156.12								65.67								6		
																							6		
74	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी गंगाड़ पवाणी पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2017	9.97	9.97	0.17		9.80	1job	9.79	7.43											
							9.97								7.43										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 524/13c dated 23/03/2018 OF Amount 55.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 435/13c dated 09/03/2018 OF Amount 13.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1.35Km	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 986/13C dated 01/06/2018 OF Amount 90.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 523/13c dated 23/03/2018 OF Amount 33.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.5Km	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 522/13c dated 23/03/2018 OF Amount 49.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 965/13C dated 29/05/2018 OF Amount 34.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 111/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 966/13c dated 29/05/2018 OF Amount 39.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 512/ ।।।(2)/18–26 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 9 फरवरी 2018	TS VIDE 978/13c dated 01/06/2018 OF Amount 30.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 158/ ।।।(2)/18–01 (एम0एल0ए0) /2017 दिनांक 22 जनवरी 2018	TS VIDE 438/13c dated 09/03/2018 OF Amount 24.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2399/ ।।।(2)/18–26 प्रा0आ0 / 2017 दिनांक 30–5–18	TS VIDE 1752/13C dated 13/09/2018 OF Amount 15.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के पुजेली कोईराला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य।	2Km	01 / 2018	55.35	55.35	53.94	1.5Km	1.41		1.41	0.00												
					1.5Km		55.35																		
76	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में विकास खण्ड पुरोला के धिवरा विधायक निवास मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में दीवार का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	13.16	13.16	3.07	1job	10.09		10.09	6.61												
							13.16								6.61										
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के पुरोला खलाड़ी से गोदी पुजेली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 2 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	1.35Km	01 / 2018	90.40	90.40	2.39		88.01	1.35Km	88.01	53.38					1.35							
							90.40								53.38				1.35	1.35			1.35		
																			1.35	1.35			1.35		
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के खलाड़ी नेत्री मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	0.5Km	01 / 2018	33.28	33.28	19.74	0.5Km	13.54		13.54	7.91												
							33.28								7.91										
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला के चन्देली नेत्री मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	0.5Km	01 / 2018	49.21	49.21	31.64		17.57	0.5Km	17.57	12.33						0.5			0.5			
							49.21								12.33					0.5			0.5		
																				0.5			0.5		
80	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के बरनाली माकुड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक दीवार एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	34.73	34.73	1.91		32.82	1job	32.82	10.73												
							34.73								10.48										
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के चिंवा मोण्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	39.93	39.93	0.01		39.92	1job	39.92	8.33												
							39.93								8.33										
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मठ भदराली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में स्कपर, कॉजवे एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	30.29	30.29	26.52	1job	3.77		3.77	3.98	3.98											
							30.29								3.98										
83	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत धामपुर भदराली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में नाली, स्कपर, एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	24.92	24.92	21.07	1job	3.85		3.85	1.14												
						03 / 2018	24.92								1.14										
84	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 21 में दीवार एवं नाली निर्माण का कार्य।	1job	05 / 2018	15.60	15.60	0.00		15.60	1job	15.60	9.22												
							15.60								6.02										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2553/ ।।।(2)/18–45 प्रा0आ0/ 2017 दिनांक 14 जून 2018	TS VIDE 1750/13C dated 13/09/2018 OF Amount 26.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 0.8Km+1job	श्शासनादेश सं0 2799ए/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018	TS VIDE 2055/13C dated 14/12/2018 OF Amount 73.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 कार्य पूर्ण। सुरक्षात्मक कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 2799ए/ ।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0)/2018 दिनांक 20 जून 2018	TS VIDE 1749/13c dated 13/09/2018 OF Amount 17.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1753/13C dated 13/09/2018 OF Amount 9.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2982(ए)/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 2 जुलाई 2018	TS VIDE 1755/13c dated 13/09/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1754/13C dated 13/09/2018 OF Amount 62.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 2560/ ।।।(2)/18–47 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 7 जून 2018	TS VIDE 1751/13C dated 13/09/2018 OF Amount 12.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 565/ ।।।(2)/19 –26 (प्रा0आ0) /2017 दिनांक 4–2–2019	TS VIDE 366/13c dated 07/03/2019 OF Amount 9.74 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	30.64Km+10job		**19864.87**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 14 पूर्ण 77	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के नैटवाड़ सेवा मोटर मार्ग के कि0मी0 11 में दीवार स्कपर नाली एंव सोलिंग कोट का कर्य।	1job	06 / 2018	26.42	26.42	10.82		15.60	1job	15.60	0.00													
							26.42																		
86	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत नौगॉव पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 3 तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	2.8Km	06 / 2018	73.29	73.29	0.00		73.29	0.8Km +1job	73.29	20.15										0.8		
					0.8Km+1job		73.29								22.57							0.8		
																						0.8		
87	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 45, 46, 47 में दीवार, नाली, कॉजवे का निर्माण कार्य।	1job	06 / 2018	17.52	17.52	15.16	1job	2.36		2.36	0.00													
							17.52																		
88	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी देवजानी के केदारगंगा आर0सी0सी0 पुलिया से कुमणाई तक पी0सी0सी0 मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	06 / 2018	9.95	9.95	0.00	1job	9.95		9.95	6.21													
							9.95																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला के खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य।	1job	07 / 2018	50.00	50.00	14.80		35.20	1job	35.20	10.36													
							50.00								10.36										
90	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में विकास खण्ड पुरोला के हुडोली पाणीगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 तक नाली, स्कपर कॉजवे का निर्माण।	1job	06 / 2018	62.21	62.21	54.32	1job	7.89		7.89	12.22	6.95												
							62.21								6.95										
91	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मोरी नैटवाड़ सांकरी (राज्य मार्ग सं0 48) मोटर मार्ग के कि0मी0 26 में दीवार एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	06 / 2018	12.03	12.03	0.00		12.03	1job	12.03	5.18													
							12.03								5.18										
92	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में ग्राम लिवाड़ी के घट्टूगाड खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 सेतु का सुरक्षात्मक एवं पहुॅच मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	9.74	9.74	0.00		9.74	1job	9.74	8.96													
						02 / 2019	9.74								4.11										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (92 कार्य)					392.12Km+2no+15m+26job		20,816.36	22,457.23	18,286.19	331.51Km+2no+15m+17job	3,735.72	44.65Km+10job	3,031.64	1,541.89	38.25				3.35	4.3			32.7	1	4
					383.71Km+2no+15m+27job		22,021.91								1,492.53				3.35	5.65			35	1.35	4.35
																			3.35	5.65			35	1.35	4.35

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	8Km	शासनादेश संख्या 6443 / ।।।(2) / 15–09(मु0म0घो0) / 2015 दि0 11.09.2015	TS VIDE CE1409/12(235)YATA-PAURI/2016 dated 09/06/2016 OF Amount 333.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1, व जी0–2 का कार्य पूर्ण। किमी0 6, 7, 8 में जी0–3 का कार्य पूर्ण व शेष में कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	शा0स0 804 / 111–(2) / 14–51 (प्रा0 आ0) / 2013 दि0 07.02.2014	TS VIDE EE No. 1903/1C dated 26/09/2014 OF Amount 69.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2020 +	2467 / ।।।(2) / 17–09(एम0एल0ए0) / 2017, दि0 11.10.2017			निर्माण प्रारम्भ		मोटर माग पर जी0–1, जी0–2, जी0–3 का कार्य पूर्ण एवं 02 कि0मी0 लम्बाई में पी0सी0 का कार्य शेष।
दुगड़ुडा,जन0कोड–00376200,जनसं0–272,तंवा,जन0कोड–00375600,सं0–537,बंगशील,जन0कोड–260,मोलधार,जन0कोड–00375800,जनसं0–502,पुजाल्डी,जन0कोड–00375900,जनसं	31/03/2020	शा0सं0–1868 / ।।।(2) / 16–19(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–7.06.2016	TS VIDE CE-6004/03(8)thatyur(T.S)-Tehri/2016 dated 24/09/2016 OF Amount 335.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/12/2019	शा0सं0 4416 / 111 (2) / 15–04 (मु0म0घो0) / 2015 दि0 27.05.2015	TS VIDE SE No. 3329/690 Yata-12/2015 Dt. 22-7-15 dated 22/07/2015 OF Amount 101.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.00 किमी0 में जी–1,जी–2,जी–3 एवं पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	श्शा0स0 2133 / ।।।(2) / 16–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE No 7046/536C-8/2015 dated 24/09/2016 OF Amount 115.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020	श्शा0स0 2133 / ।।।(2) / 16–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE SE Ltr No. 2696/621 yatayat-8/2016 dated 04/05/2018 OF Amount 153.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट स्तर का कार्य पूर्ण समय अनुकूल होने के उपरान्त पी0सी0 का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
	31/07/2019 1Km	2394(ए) / ।।।(2) / 18–06(एम॰एल॰ए॰) / 2017 दिनांक 30 मई, 2018	TS VIDE 1642/T.S. dated 06/07/2018 OF Amount 49.99 lac		कार्य पूर्ण		पी॰सी॰ कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	126 माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत कफल्ट मुसेटी फरस्यूड़ी धांधणखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 8 तक सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	8Km	09 / 2015	333.35	333.35	280.20		53.15	8Km	0.00	1.18	1.18					0			0		
							333.35								1.18					5			8		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	176 पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण	1.9Km	02 / 2014	69.41	69.41	42.12	1.9Km	27.29		27.29	0.07	0.07										
						03 / 2015	69.41								0.07										
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	179 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण संख्या–165/2018 के अन्तर्गत विनकखाल–भिगुन–तिनगढ़–जखाणा मोटर मार्ग के कि0मी0–3.70 से कि0मी0–8.50 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य, (द्वितीय चरण)	4.8Km	10 / 2017	398.55	398.55	110.23	+	288.32	+	150.00	128.72											
						10 / 2017	398.55								129.52										
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	204 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत दुगड्डा तेवा बंगशील मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	6Km	06 / 2016	335.44	335.44	249.32	6Km	86.12		86.13	35.00											
						06 / 2016	335.44								21.98										
5	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	208 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत भटोली नाईखेत मो0मार्ग के किमी0 1 से किमी0 4 तक डामरीकरण का कार्य।	4Km	05 / 2015	195.62	195.62	101.91	2Km	93.71	2Km	10.00	3.37				0	0	0			0		
						07 / 2015	195.62											2	2	2			2		
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	279 खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग में ड़ामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	07 / 2016	115.65	115.65	77.17		38.48	2Km	38.00	7.70									2		
						09 / 2016	115.65								7.70								2		
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	286 पौड़ीखाल एलोपैथिक चिकित्सालय से भुवनेश्वरी मन्दिर चाका पिछवाड़ा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण, सुधार एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	4Km	07 / 2016	153.04	153.04	81.15	2.75Km	71.89	1.25Km	71.89	39.71	15.18			0.5	0.5	1.25					
						10 / 2016	153.04								39.71			0.5	0.5	1.25			1.25		
																		0.5	0.5	1.25			1.25		
8	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	312 जनपद चमोली के उमट्टा–मौणा मोटर मार्ग के किमी॰ 1.00 से किमी॰ 2.00 (चैनेज 0.600 से चैनेज 1.600) तक डामरीकरण कार्य।	1Km	05 / 2018	49.99	49.99	15.44		34.55	1Km	28.18	28.18	1.09			1	1	1			1		
						05 / 2018	49.99								27.18			1	1	1			1		
																		1	1	1			1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2019 4Km	शासनादेश संख्या 4106/।।।(2)/18–33(प्रा॰आ॰)/2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2018	TS VIDE 4918/57 Yatayat-7/2018 dated 16/11/2018 OF Amount 201.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2019 2Km	शा0सं0–747/।।।(2)/14–57 (प्रा0आ0)/2013 दि0 8/2/14	TS VIDE 1488/12(13)yata-prav/2014 dated 28/07/2014 OF Amount 3886.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 2Km	2243/।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 1/8/2016	TS VIDE 1143/36(173)Yata-Parv/14 dated 28/06/2017 OF Amount 262.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 2.1Km	1912/।।।(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 3688/701 YATA-12/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 236.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	शासनादेश संख्या 3138/(1)/।।।–2/06 दिनांक 22.11.2006			अनारम्भ कार्य		अवशेष 4.50 कि0मी0 में संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2018 1Km	शा0 सं0 3614/111(2)/18–09(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 04.01.2018	TS VIDE 382/1c dated 30/01/2018 OF Amount 98.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट तक कार्य पूर्ण ।पी0सी0कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 2Km	शासनादेश संख्या 2153/।।।(2)/17–07 (प्रा0आ0) /2005 टी0सी0 1 दिनांक 21.8. 2017	TS VIDE TS VIDE SE LETTER NO-3665YATA/362C-6/2017-18 dated 05/09/2017 OF Amount 73.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	22.1Km		**5917.83**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 8 पूर्ण 6		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	वित्तीय वर्ष 2018–19 में दैवीय आपदा 825 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में दिनांक 15 जुलाई, 2018 की मध्य रात्रि को ग्राम कुण्डी में बादल फटने/अतिवृष्टि होने के कारण धुर्मा–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी॰ 1 से 4 तक क्षति	4Km	09/2018	201.21	201.21	58.37		142.84	4Km	140.16	140.16	2.67		4								
						09/2018	201.21								108.45		4								
																	4								
10	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी के विधान सभा कोटद्वार में 347 कोटद्वार–देवीरोड़ से सिगड्डी/झण्डीचौड़ /कलालघाटी/किशनपुर तक सड़कों का चौड़ीकरण (नहर पाटकर) एवं हॉटमिक्स जामुन स्रोत पर पुलिया निर्माण व मानपुर बिष्ट कालोनी में पुलिया निर्माण। (घो0सं0–670/2011)	28.42Km	02/2014	4,197.84	4,197.84	2,878.70	26.42Km	1,319.14	2Km	250.00	91.69	20.64										2
						07/2014	4,197.84								84.57										2
																									2
11	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 471 के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुगड्डा के ग्राम सभा उदयरामपुर नयाबाद, लोकमणिपुर एवं सिम्मलचौड़ में विभिन्न मार्गो का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	4.4Km	08/2016	262.38	262.38	198.62	2.4Km	63.76	2Km	63.00	58.72	0.81				2	2			2				
							262.38								58.72				0	2			2		
																			2	2			2		
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 526 सं0–832/2016 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड, दुगड्डा के अन्तर्गत पी0सी0 एवं सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	4.1Km	08/2017	236.23	236.23	118.64	2Km	117.59	2.1Km	117.59	113.48	4.84				1	2.1			1.8		
							236.23								100.15				0	2.1			2.1		
																			1	2.1			2.1		
13	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	उत्तरकाशी के विकास खण्ड 675 चिन्यालीसौड के अन्तर्गत सुल्याखोल नौगांव गोडर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	9Km	11/2006	130.10	130.10	132.00		-1.90	9Km	0.00	0.00											
						11/2006	130.10																		
14	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 687 क्षेत्र घनसाली में काण्डीखाल पालीधेरा मो0 मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य	1Km	01/2018	98.70	98.70	57.57		41.13	1Km	41.00	30.00					1	1			1		
							98.70								12.44				1	1			1		
																			1	1			1		
15	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना जनपद उत्तरकाशी में 758 जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7Km	08/2017	73.84	73.84	46.03	5Km	27.81	2Km	27.81	11.68											
						09/2017	73.84								10.43										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (15 कार्य)					89.62Km		6,851.35	6,851.35	4,447.47	48.47Km	2,403.88	36.35Km	1,051.05	689.66	46.47		4	1.5	5.5	7.35			7.8		2
																	4	1.5	2.5	7.35			9.35		2
					82.62Km		6,851.35								602.11		4	3.5	7.5	14.4			19.4		2

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	शा.सं. 748 / ।।।–2 / 08–42 / 07 दि. 24.03.08	TS VIDE 2519/1 C dated 28/05/2008 OF Amount 3.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	शा॰ सं॰ 455 / ।।।–2 / 06–07(प्रा॰आ॰) / 05 दि॰ 24.02.06	TS VIDE CE Pairu No- 978/82 C dated 28/02/2009 OF Amount 137.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में बी0आर0ओ0 द्वारा मार्ग / सेतु का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत कार्यों को उसी स्तर पर बन्द कर दिया गया है।
	31/03/2020	शा0 सं0–1697 / ।।।(2) / 16–14(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक–23.06.2016	TS VIDE EE-1002(A)/1C dated 08/07/2016 OF Amount 9.73 lac		कार्य पूर्ण		कुल 0.20 कि0मी0 सी0सी0 का कार्य प्रूर्ण,दायित्व का भुगतान शेष ।
	1Km	2397 / 111 (2) / 18–37 (एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0–1 दि0 30.05.2018 लोक निर्माण अनुभाग–2 दि0 30.05.2018।	TS VIDE SE Letter No. 4166/695 Yata-12/2018 Dt. 28-09-2018 dated 28/09/2018 OF Amount 226.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50 किमी0 चौड़ीकरण व 4.00 किमी. जी–1, जी–2 एवं 2.00 किमी0 जी–3 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 4Km	शा0सं0–3219 / ।।।(2) / 16–41(प्रा0आ0) / 2016 दिनॉक 27 दिसम्बर 2016	TS VIDE SE-7089/516C-8/17 dated 22/11/2017 OF Amount 184 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020	श्शा0स0 2133 / ।।।(2) / 18–10(एम.एल.ए.) / 2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No 4075/15(8)Knr(TS)-Tehri/16 dated 31/08/2016 OF Amount 339.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		डामरीकरण का कार्य पूर्ण। मार्ग पर अवशेष कार्य जैसे पटरी भरान एवं नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
	4Km	शासनादेश संख्या 2207 / ।।। (2) / 16–13(एम0एल0ए0) / 2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE Tehri No-5096/22(8)-Chamba-(T.S)-Tehri/16 dated 14/09/2016 OF Amount 424.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी03 का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1101 / ।।।(2) / 18–25(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–09.03.2018	TS VIDE EE-444/1C dated 15/03/2018 OF Amount 76.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	8Km	921 / ।।।(2) / 17–12(प्रा0आ0) / 2017 दि0 14.06.02017	TS VIDE CE 813/12(339) yata-pauri/2018 dated 10/04/2018 OF Amount 430 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1, जी–2 एवं जी–3 का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य शेष। उक्त कार्य नाबार्ड–25 के अन्तर्गत स्वीकृत है। परन्तु राज्य योजना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हो जाने के कारण उक्त कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत लिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जखोली विकास खण्ड के अन्तर्गत सिद्धसौड बाजार में डामरीकरण 90	0.2Km	03 / 2008	5.04	5.04	2.31	0.2Km	2.73		0.00	0.00											
						03 / 2008	5.04																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बार्डर रोड एवं ट्रैक कार्य 142	68Km	02 / 2006	429.49	429.49	144.99	12Km	284.50	44Km	1.10	1.10											
					56Km	12 / 2006	429.49									56 k									
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड 215 जौनपुर में कम्पटी क्षेत्र के अन्तर्गत सुरेश राणा के घर से पटवारी चौकी,अस्पताल तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य। लंम्बाई–0.200 कि0मी0	0.2Km	06 / 2016	25.55	25.55	9.93	0.2Km	15.62		15.62	5.00											
						06 / 2016	25.55								5.36										
4	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 268 क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट में राज्य योजनान्तर्गत देवप्रयाग बाह बाजार कोठी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	4.5Km	05 / 2018	226.47	226.47	49.49		176.98	4.5Km	100.00	95.72				4	4	2						
							226.47								76.76	0.5 k		2	2	2			1		
																0.5 k		4.5	4.5	4.5			4.5		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा से0 271 –384/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत खरसौनक्यारी से खरसौन तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	4Km	12 / 2016	184.00	184.00	56.40		127.60	4Km	127.60	64.60						0.5			4			
						12 / 2016	184.00								37.72					0.5			4		
																				0.5			4		
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	चुन्नीखाल खोंगचा मोटर मार्ग का पुन 280 निर्माण सुधार एवं ड़ामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	6Km	07 / 2016	339.79	339.79	147.67		192.12	6Km	100.00	108.13						2			6		
						03 / 2017	339.79								71.65					2			6		
																				2			6		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 280 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गुनोगी–सिलोगी नागराजाधार मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	5.87Km	07 / 2016	424.73	424.73	140.52		284.21	5.87Km	200.00	151.76				5.87	5.87	5.87						
							424.73								86.31			5.87	5.87	5.87			4		
																		5.87	5.87	5.87			5.87		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड 284 जौनपुर के विधानसभा धनौल्टी अन्तर्गत ककडू खेडा मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य ।द्वितीय चरण	1Km	03 / 2018	76.24	76.24	30.19		46.05	1Km	46.05	14.50						0.3			1		
						03 / 2018	76.24								4.48					0.3			1		
																				0.3			1		
9	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 301 क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत जिवई – विरगड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 8 तक मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	8Km	06 / 2017	430.33	430.33	65.04		365.29	8Km	185.14	143.54				2	6	6						
							430.33								143.54			2	6	8			0		
																		2	6	8			8		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 2Km	2243/।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 1/8/2016	TS VIDE CE HILL NO 223/12(296)YATA-PAURI/2018 dated 08/02/2018 OF Amount 381.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 3Km	1220/।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017 टीसी दि0 05.03.2019	TS VIDE CE Pauri letter no-2368/7(561) Yata-Pauri dated 13/09/2019 OF Amount 263.97 lac		निर्माण प्रारम्भ		सुधारीकरण एवं स्कपर/दिवार निर्माण का कार्य प्रगति पर है। किन्तु लॉक डाउन के चलते भौतिक प्रगति बाधित।
	31/12/2019 3Km	3827/।।।(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 29/11/17	TS VIDE CE LETTER NO 835/12 (243) YATA-PAURI/2018 dated 21/05/2018 OF Amount 297.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.50 कि0मी0 में सी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE SE. TEHRI 6267/4C-8/2018 dated 25/09/2018 OF Amount 160.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराख्ण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE E.E. 1806/17C dated 26/09/2018 OF Amount 18.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराख्ण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/03/2020 2Km	शा0 सं0 4050/।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 2496/191Yata-C-C /15 dated 16/11/2018 OF Amount 101.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	शासनादेश संख्या 4027(ए)।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 दि0 18.12.2017	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO- 75/1C dated 17/02/2018 OF Amount 13.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	शासनादेश सं0 2799/।।।(2)/18–08(प्रा0आ0)/2018 दिनांक 19.06.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter 16/1C dated 30/01/2019 OF Amount 25.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	472 विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 ब्लॉक इण्टर लॉकिंग टाईल्स एवं पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	6.9Km	08 / 2016	381.86	381.86	144.08	2Km	237.78	4.9Km	237.00	211.25	44.65			4.9	4.9	4.9			4.9		
							381.86								210.56			4	4	4			4.47		
																		4.9	4.9	4.9			4.9		
11	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	524 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गोपेश्वर–घिंघरांण मोटर मार्ग से नैल–कुड़ाव मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	263.97	263.97	0.10		263.87	5Km	41.86	41.86											
						04 / 2019	263.97											3	3	3					
																		5	5	5					
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	535 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	3.9Km	11 / 2017	297.28	297.28	113.13		184.15	3.9Km	184.00	107.68						3			3		
							297.28								94.08					3			3		
																				3.9			3.9		
13	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	571 जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती (ऋषिकेश) में ब्रहमानन्द तिराहे से तपोवन तिराहे तक मोटर मार्ग का सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	2.75Km	09 / 2018	160.03	160.03	65.46		94.57	2.75Km	94.57	0.18											
							160.03								0.18										
14	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	573 जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती (ऋषिकेश) में रामझूला व लक्ष्मण झूला सेतुओं का रंगरोगन का कार्य।	1job	09 / 2018	18.75	18.75	8.28		10.47	1job	10.47	3.40											
							18.75								3.40										
15	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	638 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत जखनोली बैण्ड से कुरछोला मोटर मार्ग का डामरीकरण (द्वितीय चरण)	4.5Km	01 / 2018	101.32	101.32	35.28		66.04	2Km	57.80	57.80	0.06					0.5			2		
					2Km		101.32								37.09					0.5			2		
16	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	835 राज्य योजना के अन्तर्गत कुवा कफनौल मोटर मार्ग के कि0मी0 27.00 (एच0पी0 बैण्ड) में दुर्धटना सम्भावित स्थल के सुधारीकरण का कार्य।	1job	12 / 2017	13.08	13.08	5.12	1job	7.96		7.96	4.75											
						12 / 2017	13.08								4.75										
17	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	873 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग के कि0म0 3.00 व 4.00 में स्लाईडिंग को रोकने हेतु प्लम मेसनरी व दीवार निर्माण द्वारा सुरक्षात्मक कार्य (द्वितीय चरण)	1job	06 / 2018	25.65	25.65	0.09		25.56	1job	25.56	24.70											
						06 / 2018	25.65								24.56										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1291(ए)।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No - 44/1C dated 08/03/2019 OF Amount 46.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	28Km+1job		**3141.62**		निर्माणरत् 11 पूर्ण 7		

	31/03/2020 7.35Km	संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 30/।।।(2)/19–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 25 जनवरी 2019	TS VIDE S.E. Pauri Letter No. 949/323 yata-12/2018 dated 02/03/2019 OF Amount 119.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या 642/।।।(2)/19–6 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰।।। दिनांक 12 फरवरी 2020			निविदा स्तर पर		उक्त कार्य की निविदा इस कार्यालय के पत्रांक 202/2ए॰सी॰ दिनांक 13.02.2020 द्वारा आमन्त्रित की गयी है।
		2951(1)/लो॰नि॰–2/03–38(प्रा॰आ॰)/03 दि॰ 02.01.04		Area 3.6 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन विभाग द्वारा कार्य रोक दिये जाने के कारण कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2022	शां0 सं0 1257/।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.03.2019	TS VIDE 5658/164yata-7/2020 dated 01/01/2020 OF Amount 222.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		ई–टेण्डरिंग से निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठित कर मार्ग में चौड़ीकरण, सोलिग, दीवार एवं स्कपर कार्य प्रगति में।
	31/03/2022	शां0सं0 1308ए/।।।(2)/19–04(एम0एल0ए0)/2017टी.सी.।। दिनांक 08.03.2019।	TS VIDE 318/7yata-paudi/2020 dated 05/02/2020 OF Amount 266.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिग कोट का कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 0.7Km	शा0सं0 1808/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE letter No 1228/9c dated 23/08/2016 OF Amount 36.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य येाजना के अन्तर्गत जनपद 883 उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में आपदा से क्षतिग्रस्त फूलचट्टी से जानकीचट्टी मोटर मार्ग का पुनः सुधारीकरण का कार्य।	1job	03 / 2019	46.96	46.96	0.00		46.96	1job	20.00	17.75												
						03 / 2019	46.96								17.75										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (18 कार्य)					120.82Km+4job		3,450.54	3,450.54	1,018.08	14.4Km+1job	2,432.46	91.92Km+3job	1,454.73	1,053.72	44.71			16.8	20.8	25.1			20.9		
																0.5Km		16.9	20.9	29.2			25.5		
					103.57Km+3job		3,450.54								818.19										
																56.5Km		22.3	26.3	35.5			40.2		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 95 क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा में चौबट्टाखाल – दांथा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	7.35Km	01 / 2019	119.27	119.27	0.10		119.17	7.35Km	119.17	31.88										7.35		
						03 / 2019	119.27								92.13								7.35		
																							7.35		
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 111 चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में बूँगीधार मैहलचौरी बच्छुवाबाण मोटर मार्ग के किमी॰ 51 में डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (द्वितीय चरण)।	1Km	02 / 2020	60.00	60.00	0.00		60.00	1Km	0.00	0.00												
							60.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ–औली मोटर मार्ग के अन्तिम120 भाग का नव निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	1Km	01 / 2004	25.10	25.10	2.08		23.02	1Km	0.00	0.00												
						05 / 2005	25.10									1 k									
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र 138 बद्रीनाथ के अन्तर्गत उडामाण्डा–चोपड़ा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (कि0मी0 6 से 8 तक)।	3Km	03 / 2019	222.23	222.23	0.10		222.13	3Km	38.92	38.92												
						01 / 2020	222.23											2	0	0			0		
																		3	3	3			3		
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 140 चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में जिलासू–आली मोटर मार्ग कि0मी0 10 से 14 तक पुननिर्माण एवं सुधार कार्य। (द्वितीय चरण)	4Km	03 / 2019	266.41	266.41	0.10		266.31	4Km	0.00	0.00												
						03 / 2020	266.41											0.5	0	0			0		
																		4	4	4			4		
6	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड 172 थैलीसैण में रिखोली बैण्ड से गडोली तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य।	0.7Km	05 / 2016	36.06	36.06	10.82		25.24	0.7Km	25.24	25.23					0.3	0.3			0.7		
						09 / 2016	36.06								25.23				0.3	0.3			0.7		
																			0.3	0.3			0.7		

सं0-

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 2Km	शा0सं0 1808/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS ViDe SE Letter No 3539/1046 Yata-Yaat-12 dated 30/08/2016 OF Amount 236.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी. 01,02,03 में पी0सी0 तक कार्य पूर्ण। किमी0 04 में जी03 तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
		शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित
		शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित
		शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 8057/489C-8/2014 dated 26/09/2014 OF Amount 177.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड़ में हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप इसी स्थिति में अन्तिमीकरण किया गया है। दायित्वों का भुगतान शेष है।
		शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 8050/489C-8/2014 dated 29/09/2014 OF Amount 235.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 सोलिंग व 1.500 कि0मी0 में इण्टर कार्य पूर्ण। इसी स्थिति में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश प्राप्त होने के कारण इसी स्थिति में अंतिमीकरण किया गया है।
		1498/111 (2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। आगणन अधी0अभि0`12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 2802/503 (1) याता–12/12 दि0 28.4.14 द्वारा मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी को प्रेषित। प्रथम चरण। आगणन मु0अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी के पत्रांक 1895/36 (03) याता–(टी0सी0–2) पर्व0/2013 दि0 11.09.14 द्वारा रू0 13.93 लाख का प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
		1498/111 (2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। आगणन अधी0अभि0`12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 2802/503 (1) याता–12/12 दि0 28.4.14 द्वारा मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी को प्रेषित। प्रथम चरण। आगणन मु0अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी के पत्रांक 1895/36 (03) याता–(टी0सी0–2) पर्व0/2013 दि0 11.09.14 द्वारा रू0 39.55 लाख का प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित।
भटोली–कोड सं0–044174,जनसं0–222,भेंडियाना–कोड सं0–044173,कुल जनसं0–170,गॉवखेत–कोड	31/03/2019 4Km	शा0 सं0– 2199/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016	TS VIDE CE-6002/04(08)Thtyur(T.S)-Tehri/16 dated 24/09/2016 OF Amount 442.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		09 किमी0 सोलिंग कोट,6 00 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य, 09 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण, 9.00 कि0मी0 टॉप कोट का कार्य पूर्ण, 8 कि0मी0 पी0सी0 का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शा0सं0 6700/ ।।।(2)/11–129(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22.12.2011	TS VIDE 92/1C dated 05/10/2013 OF Amount 1.64 lac	Area 2.37 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। मार्ग पीएमजीएसवाई खण्ड रूद्रप्रयाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत फुरखण्डाखाल शुक्र हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण) 173	3.8Km	05 / 2016	236.90	236.90	37.71		199.19	3.8Km	189.00	188.57				1	1.3	1.3			3		
						09 / 2016	236.90								188.57	0.7 k		1	1.3	0.5			2		
																0.7 k		1	1.3	1.3			3.8		
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांगचौरा मुण्डोंली गोली गुरछोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण। 181	9.5Km	02 / 2014	328.47	328.47	0.10		328.37	9.5Km	0.00	0.00											
							328.47																		
9	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांगचौरा पडियारगांव बडोन मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण। 182	10.35Km	02 / 2014	351.87	351.87	0.10		351.77	10.35Km	0.00	0.00											
							351.87																		
10	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	तोली बैण्ड से नौसा बागी गुजेठा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण। 186	5.3Km	02 / 2014	177.05	177.05	43.82		133.23	5.3Km	0.00	0.00											
						03 / 2015	177.05																		
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	हिसरियाखाल जखेड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य (कि0मी0 3.00 से 9.00) 187	7Km	02 / 2014	235.56	235.56	42.52		193.04	7Km	0.00	0.00											
						03 / 2015	235.56																		
12	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	द्वारीखाल	कौडियाला से व्यासघाट तक के भाग का डेढ़ लेन में परिवर्तन एवं सुधारीकरण का कार्य। 190	7.75Km	03 / 2014	0.10	0.10	0.10		0.00	7.75Km	0.00	0.00											
							0.10																		
13	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	द्वारीखाल	कौडियाला से व्यासघाट तक के भाग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं सुधारीकरण। 192	22Km	03 / 2014	0.10	0.10	0.10		0.00	22Km	0.00	0.00											
							0.10																		
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत भटोली–मदरसू मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण) 220	9Km	07 / 2016	442.30	442.30	185.60	3Km	256.70	6Km	256.70	46.50	14.78					3			5		
						07 / 2016	442.30								31.27					3			4		
																				3			6		
15	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत तिलबाड़ा–तोलब–मयकोटी व मालकोटी–डांगी–गुनाऊं हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन कर सुधार एवं डामरीकरण कार्य (प्रथम चरण) 267	7.25Km	12 / 2011	25.01	25.01	0.53		24.48	7.25Km	0.00	0.00											
							25.01																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	20/10/2020	शासनादेश सं0 310/।।।(2)/19–39(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 25.01.2019	TS VIDE SE Letter No 864/620 Yata-12/2018 dated 22/02/2019 OF Amount 106.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी01,जी02,जी03 तक का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
		शा0सं0 5012/111 (2)/18–18 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 05.10.2018			अनारम्भ कार्य		एन0एच0–58 से टेकअप प्वाइंट में ऑल वेदर रोड़ का कार्य प्रगति में है एन0एच0–58 के कटिग पूर्ण होने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जायेगी।
	31/03/2020	शा0 सं0–429/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनॉक 05.02.2018	TS VIDE E.E-348/1C dated 24/02/2018 OF Amount 24.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शा0सं0–429/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनॉक 05.02.2018	TS VIDE E.E-402/1C dated 08/03/2018 OF Amount 37.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शा0सं0–504/।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 07.02.2018	TS VIDE EE-445/1C dated 15/03/2018 OF Amount 66.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.850 कि0मी0 चौडीकरण का कार्य पूर्ण।0.850 किमी0 सोलिंग कोट,0.850 किमी0 इन्टर कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022	शा0 सं0–4227/।।।(2)/18–41(प्रा0आ0)/2018 दिनॉक 21.08.2018	TS VIDE 6181/71yata(thatyur)-tehri/2018 dated 10/10/2018 OF Amount 433.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50 कि0मी0 चौडीकरण,4.50 कि0मी0 पार्ट–2,3.00 कि0मी0 सोलिंग कोट,1 कि0मी0 इण्टर कोट का कार्य पूर्ण ,शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	2003/।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide ee lettter no 48 dt. 30.03.2017 dated 30/03/2017 OF Amount 78.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	2003/।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE CE letter no 2544/(1)/12(271) yata-pauri /2016 dt. 10.10.2016 dated 10/10/2016 OF Amount 299.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		1680/।।।(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 26/04/2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 मु0अभि0 पौड़ी के पत्रांक 2557/7 (494) याता–पौड़ी/2019 दि0 3/1/19 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। नया कार्य स्वीकृत हो चुका है। अतः यह कार्य हटाया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट खाल	एकेश्वर	267 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में धूर–रैसोली मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	2Km	01 / 2019	106.72	106.72	22.69		84.03	2Km	66.00	65.66				2	2	2					
						01 / 2019	106.72								65.63			2	2	0			0		
																		2	2	2			2		
17	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	270 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–श्रीनगर के विकासखण्ड खिर्सू के अन्तर्गत फरासू–मन्दोली–चकवाली–चौखाल (स्वीत गांव तक) मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.35Km	10 / 2018	79.75	79.75	0.08		79.67	1.35Km	20.30	0.00											
							79.75											0	0	0			0		
																1.35 k		1.35	1.35	1.35			1.35		
18	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	278 जनपद टिहरी गढवाल के में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत परोगी काण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 05 में सुरक्षा दीवार का पुनःनिर्माण कार्य ।	1job	02 / 2018	24.79	24.79	4.93		19.86	1job	19.86	0.00											
						02 / 2018	24.79																		
19	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	279 जनपद टिहरी गढवाल के में विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत परोगी काण्डी मोटर मार्ग के कि0मी0 08 से ग्राम काण्डी तक दीवार एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ।	1job	02 / 2018	37.95	37.95	7.79		30.16	1job	30.16	12.00											
						02 / 2018	37.95								3.94										
20	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	280 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत मुनोग मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं डामरीकरण का कार्य ।द्वितीय चरण	0.85Km	02 / 2018	66.04	66.04	1.31		64.73	0.85Km	64.73	6.00					0.85						
						02 / 2018	66.04								0.15				0.85	0.85			0		
																			0.85	0.85			0.85		
21	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	287 जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर के अन्तर्गत राजखिल मंजगॉव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य।द्वितीय चरण	6Km	08 / 2018	433.67	433.67	0.20		433.47	6Km	300.00	72.00		5 k	5	3.7	1.9							
						08 / 2018	433.67								30.27	6 k	4	6	3	2			0		
																6 k	6	6	6	6			6		
22	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	290 पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत पौड़ी से कण्डोलिया तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	0.9Km	06 / 2016	78.09	78.09	50.32		27.77	0.9Km	27.77	14.32											
						06 / 2016	78.09								14.32										
23	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	291 पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत कण्डोलिया से क्यूकालेश्वर तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण व एस0डी0बी0सी0 द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	2.5Km	06 / 2016	299.27	299.27	102.25		197.02	2.5Km	150.00	21.09											0
						06 / 2017	299.27								21.09										2.5
24	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	308 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली में थराली–देवाल–मुन्दोली–लौहजंग–वाण मोटर माग का बी0एम0 द्वारा डामरीकरण कार्य।	52.2Km	04 / 2018	0.00	0.00	0.00		0.00	52.2Km	0.00	0.00											
							0.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0–2162/।।।(2)/19–25(प्रा0आ0)/2017 दिनॉक 10.06.2019	TS VIDE T.S vide CE-1662/83yata-thatyur--tehri/2019 dated 14/06/2019 OF Amount 409.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.00 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	– –	1190/।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 28/2/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	– –	1303/।।।(2)/19–05 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 08/3/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.5Km	3152/।।।(2)/16–46(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 दि0 16.12.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1.5Km	2201/।।।(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 1 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide CE letter no 489/12(331)yata-pauri/2018 dt. 28-02-2018 dated 28/02/2018 OF Amount 267.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एंव पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। 4.00 जी–1,जी–2, जी–3 का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य अवशेष।
	31/03/2020 1Km	2067/।।।(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 10- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 68.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2,3 का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	2067/।।।(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide SE letter no 195/268yata-12/2017 dt. 09.03.2018 dated 09/03/2018 OF Amount 211.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		कि0मी0 1 व 2 में जी–1, जी–2 का कार्य पूर्ण।
	31/03/2022 –	राष्टीय आपदा प्रबन्धन अभिकरण एन0एम0डी0ए0 भवन ए–सफदरजंग इन्कलेव नई दिल्ली के पत्र सं0–6–19/2011–मिट–।।/6918 दिनॉक	TS VIDE 2501/36 yata(thatyur)-tehri/19 dated 05/10/2019 OF Amount 600.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/09/2020 –	शासनादेश संख्या 2803/।।।(2)/18–12/एम0एल0ए0/2017 दिनांक 22 जून 2018	TS VIDE CE Tehri No-6130/69 (8) Yata-(chamba)-Tehri/18 dated 09/01/2019 OF Amount 485.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य नाबार्ड–25 में स्वीकृत होने के कारण मार्ग की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति नाबार्ड–25 में दर्शायी गयी है। अतिरिक्त पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है, रिग्रेडिंग व स्कपर/दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है। 3.00 किमी0 लम्बाई में इन्टर कोट का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 111/2018-330 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में कैम्पटी चडोगी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	21.43Km	06/2019	409.84	409.84	0.00		409.84	21.43Km	70.00	62.84												
						06/2019	409.84																		
26	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली–सूना–पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी0 2 में सुधारीकरण एवं डामरीकरण। 331	1Km	02/2019	79.59	79.59	0.09		79.50	1Km	8.27	8.27												
							79.59								8.27			1	1	0			0		
																		1	1	1			1		
27	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली–देवाल–मुन्दोली–वाण मोटर मार्ग 335 का बी0एम0/बी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य।	5Km	03/2019	99.12	99.12	0.09		99.03	5Km	13.72	13.72	13.72								0.5		
							99.12								13.72								1		
																							5		
28	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के गांव घिंडी 335 तक मोटर मार्ग का 0.500 कि0मी0 लम्बाई में नव निर्माण एंव 1.325 में पक्कीकरण/डामरीकरण का कार्य।	1.32Km	12/2016	111.87	111.87	0.10		111.77	1.32Km	100.00	2.24		0.5 k	0.5	0.82	0.5						
						12/2016	111.87								1.92	0.5 k	0.5	0.82	0.82	0.82			0		
																0.5 k	0.5	0.82	0.82	0.82			0.82		
29	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बगोलीधार से दोन्दल ह0वा0 मार्ग का 338 मोटर मार्ग में परिवर्तन एंव डामरीकरण का कार्य।	4Km	09/2017	267.40	267.40	68.08	2.5Km	199.32	1.5Km	150.00	51.03	11.86	1 k	1.5	1.5	1.5						
						09/2017	267.40								51.04	1 k	1.5	1.5	1.5	1.5			0		
																1 k	1.5	1.5	1.5	1.5			4		
30	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	सत्यखाल मोटर मार्ग से डिडांग मोटर 339 मार्ग का पक्कीकरण एंव डामरीकरण का कार्य।	1Km	09/2017	68.94	68.94	1.53		67.41	1Km	67.00	18.33				1	1	1					
						09/2017	68.94								18.45			1	1	1			1		
																		1	1	1			1		
31	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	प्रेमनगर गडोली खण्डाह मोटर मार्ग का 340 पक्कीकरण एंव डामरीकरण का कार्य।	4Km	09/2017	211.76	211.76	18.72		193.04	4Km	0.00	0.00											
						09/2017	211.76																		
32	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य में अत्यधिक भूस्खलन प्रभावित 342 क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर में कैम्पटी चडोगी मोटर मार्ग के कि0मी0 01 में कोनिक स्लाइड का सुरक्षा उपचार कार्य।	1job	07/2019	600.66	600.66	0.00		600.66	1job	0.00	0.00											
						07/2019	600.66																		
33	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–346 2407/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में स्यांसू पुल से बागवाटा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	6.1Km	06/2018	485.02	485.02	3.16		481.86	6.1Km	298.50	41.37											
						03/2019	485.02								27.93										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1.5Km	शासनादेश संख्या 3045/ ।।। (2)/18–25 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 21 अगस्त 2018	TS VIDE SE No-6294/256 C-8/2018 dated 04/10/2018 OF Amount 138.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	शा0सं0 5937/(।।)/।।।(2) 18–39 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 07.12. 2018	TS VIDE 06/657Yata-12/2018 dated 07/02/2019 OF Amount 151.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		टोप कोट एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर। पुलिया का निर्माण का कार्य पूर्ण। जी2 तक का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 2617/।।।(2)/18–71 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0	TS VIDE CE Tehri Letter No 6392/70 yata(KNR)-Tehri/18 dated 19/11/2018 OF Amount 263.39 lac		अनारम्भ कार्य		इण्टकोट स्तर तक कार्य पूर्ण एवं 3 कि0मी0 तक टॉप स्तर तक कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021	शा0सं0 8114/।।।(2) 18–40 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दि0 31.12. 2018	TS VIDE CE Pauri 1574/12(406)Yata- Pauri /2019 dated 29/06/2019 OF Amount 275 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं सोलिंग का कार्य पूर्ण। जी02 एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 3Km	2237/।।।(2)/17–37(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 2 दि0 18.09.2017	TS VIDE Ts vide SE letter no 2262/806yata-12/2018 dt 07-12-2018 dated 07/12/2018 OF Amount 174.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी– 3 तक का कार्य पूर्ण।
		शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत। कार्य निरस्त होना है । इस कार्य के स्थान पर डामरीकरण का आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
		शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत।कार्य निरस्त होना है । इस कार्य के स्थान पर डामरीकरण का आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
	31/03/2022	शा0सं0 3698(1)/।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012	TS VIDE 4097/1C dated 04/12/2013 OF Amount 3.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वे कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022	शा0सं0 3698(1)/।।।(2)/12–04(मु0मं0घो0) /2012 दिनांक 18.10.2012	TS VIDE 4097/1C dated 04/12/2013 OF Amount 3.46 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	347 वित्तीय वर्ष 2018–19 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–1169/2015 के अन्तर्गत कण्डीसौड़ बाजार से झील तक सुढ़ढीकरण का कार्य।	2.32Km	08 / 2018	138.25	138.25	6.27		131.98	2.32Km	100.00	55.02										0.13		1.5
							138.25								46.21										
																							0.13		2.19
35	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	350 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत गवाणा–कमलखेत–बन्दूण मोटर मार्ग का पक्कीकरण का कार्य।	2Km	12 / 2018	158.66	158.66	0.10		158.56	2Km	113.00	80.00	4.67			2	1							
							158.66								72.04			2	2	2					
																		2	2	2					
36	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	351 राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग में पौड़ीखाल से खूनीबागी होते हुये सान्दणाकोट तक मोटर मार्ग का ड़ामरीकरण का कार्य।	5Km	06 / 2018	263.39	263.39	0.10		263.29	5Km	150.00	133.30				5	4							
						03 / 2019	263.39								21.35			5	5	5			0		
																		5	5	5			5		
37	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	351 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत दुधारखाल–धारकोट मोटर माग्र के अवशेष भाग का सुद्वडीकरण तथा रामनगर मार्ग से जोड़ने का कार्य।	4Km	12 / 2018	268.55	268.55	0.10		268.45	4Km	100.00	121.00												
							268.55								71.61			2	2	2					
																		4	4	4					
38	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	358 सिलेथ क्यार्क सैण मोटर मार्ग में डामरीकरण एंव पक्कीरण का कार्य।	3Km	09 / 2017	174.90	174.90	1.47		173.43	3Km	100.00	83.66					1	3					
						09 / 2017	174.90								83.06				1	3			3		
																			1	3			3		
39	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	366 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत रजाखेत नेल्डा मो0 मार्ग के डामरीकरण कार्य	7.7Km	02 / 2014	347.74	347.74	0.38		347.36	7.7Km	0.00	0.00												
							347.74											0	0	0			0		
																		7.7	7.7	7.7			7.7		
40	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	367 मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीधार के देवली वैण्ड से कस्तल तक मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य	5Km	02 / 2014	206.13	206.13	0.10		206.03	5Km	0.00	0.00												
							206.13											0	0	0			0		
																		5	5	5			5		
41	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	371 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत रैंतोली–जसोली हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन व डामरीकरण (142/2012)	15.38Km	10 / 2012	37.36	37.36	0.00		37.36	15.38Km	0.00	0.00												
							37.36																		
42	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	373 जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत स्यूणी–टैठी–पाटा मोटर मार्ग का डामरीकरण (18 मीटर स्पान सेतु सहित) (146/2012)	10Km	10 / 2012	4.36	4.36	0.00		4.36	10Km	0.22	0.22												
							4.36								0.22										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	शा0 सं0 557(1)/ ।।।(2)/20–25 (प्रा0आ0)/2017, दि0 05.02.2020			निविदा स्तर पर		निविदा आंमत्रित।
	31/03/2022 –	शा0सं0 4657(1)/ ।।।(2)/13–02 (मु0मं0घो0)/2013 दिनांक 30.08.13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 –	8111/ ।।।(2)/18–37(एम0एल0ए0)/2017 दि0 28.12.2018	TS VIDE Ts vide se letter no 675/699yata-12/2016 dt 07-03-2019 dated 07/03/2019 OF Amount 227.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		3 कि0मी0 में जी–1, 3.00 कि0मी0 जी–2 एंव जी–3 2.00 कि0मी0 कार्य पूर्ण। शेष कि0मी0 में कार्य प्रगति पर।
	 –	शा0सं0 3961/ ।।।(2)/19 –39 (एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 24.10. 2019	TS VIDE 14(TS)/16C dated 29/11/2019 OF Amount 63.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिग एकत्रीकरण एवं कुटाई का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 2Km	1838/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 2/6/2016	TS VIDE 1678/701 yata-12/2017 dated 20/06/2017 OF Amount 163.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.75 कि0मी0 में सी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2015 –	शा0 सं0 2210/111(2)15–19 प्रा0आ0 /2015 दि0 27.03.2015	TS VIDE 918/1c dated 3:31:00 PM OF Amount 15.31 lac		अनारम्भ कार्य		मार्ग पर नवीनीकरण के उपरान्त प्रस्तावित कार्य किया जाना है। नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
	31/03/2020 1.5Km	1838/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 2/6/2016	TS VIDE 1144/12(299) Yata-Parv/14 dated 28/06/2017 OF Amount 475.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.38 कि0मी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 3Km	2243/ ।।।(2)/16–41 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 1/8/2016	TS VIDE 1141/12(298) Yata-Parv/14 dated 28/06/2017 OF Amount 383.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.20 कि0मी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 111/2018-383 में राज्ययोजनान्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में कैम्पटी – चडोगी हल्का वाहन मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य।	21.43Km	02/ 2020	1,007.07	1,007.07	0.00		1,007.07	21.43Km	0.10	0.10												
						02/ 2020	1,007.07																		
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत मयाली–जखोली–गुप्तकाशी एवं मयाली–तिलवाडा मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं बीएम/ एसडीबीसी द्वारा सुदृढीकरण (प्रथम चरण) -390	98Km	08/ 2013	568.40	568.40	17.29		551.11	98Km	0.00	0.00												
							568.40																		
45	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बन्तापानी–कडाकोट–भुवनेश्वरी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 में पक्कीकरण एंव सुधारीकरण कार्य। -420	4Km	12/ 2018	227.73	227.73	0.78		226.95	4Km	150.00	53.23				3.5	3.5	2.5						
						12/ 2018	227.73								52.18			3.28	3.18	1.18			0		
																		4	4	4			4		
46	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में खेरासैण से डौर –नगधार– ब्याली तक मोटर मार्ग का डामरीकरण। -430	1.3Km	10/ 2019	63.69	63.69	0.00		63.69	1.3Km	0.00	0.10												
						12/ 2019	63.69																		
47	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 ब्लॉक इण्टर लॉकिंग टाईल्स एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य। -467	2.59Km	06/ 2016	163.41	163.41	18.70	0.25Km	144.71	2.34Km	100.00	19.33						1.1				1.1		
							163.41								19.33					1.1			1		
																				2.34			2.34		
48	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	उत्तरकाशी घनसाली तिलवाडा मो0 मार्ग (राज्य मार्ग सं0 15 लम्बगांव से केमुण्डाखाल भाग) के किमी0 1 से 16.350 में थमोप्लास्टिक पेंट द्वारा एज लाइन लगाने का कार्य -468	1job	03/ 2015	15.31	15.31	0.00		15.31	1job	0.00	0.00												
							15.31																		
49	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में विभिन्न मोटर मार्गो का पी0सी0 द्वारा सृदृढीकरण कार्य। -468	5.88Km	06/ 2016	498.59	498.59	177.27	3Km	321.32	2.88Km	299.49	172.86	20.04			2.38	2.38	2.38			2.38		
							498.59								145.71			2	2	2.4			2.38		
																		2.88	2.88	2.88			2.88		
50	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुगड्डा के ग्राम सभा झण्डीचौड़ पूर्वी, झण्डीचौड़ पि चमी, झण्डीचौड़ उत्तरी, मगनपुर मवाकोट एवं भीमसिंहपुर में विभिन्न मार्गो का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य। -469	7.11Km	08/ 2016	383.69	383.69	46.59	1Km	337.10	6.11Km	61.25	61.25				1	1	1			0.2		
							383.69								61.25			1	1	1			0.2		
																		6.11	6.11	6.11			6.11		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	3031/।।।(2)/16–12 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 22/11/16 एवं 3693/।।।(2)/17–12 (प्रा0आ0)/16 दि0 24/11/17 रू0 289.11 लाख	TS VIDE 2543/12(264)/YATA-PAURI/2018 dated 29/11/2018 OF Amount 977.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में कार्य बन्द करा दिया गया है।
	31/03/2022 1Km	1308(ए)/।।।(2)/19–04(एम0एम0ए0)/2017 टी.सी. ।। दि॰ 08.03.2019	TS VIDE Ee letter no-859/16C dated 29/05/2019 OF Amount 96.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		दीवार/स्कपर निर्माण कार्य प्रगति में, किन्तु लॉक डाउन के चलते भौतिक प्रगति बाधित।
	– –	शा0सं0:–642/।।।(2)/19–6(एम.एल.ए.)/2017 टी0सी0–।। दिनांक 12.02.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य दिनांक 12/02/2020 में स्वीकृत हुआ है। ई–टेण्डरिंग की निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशन न होने के कारण पुनः प्रेषित की जा रही है।
	31/12/2019 2Km	3827/।।।(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 29/11/17	TS VIDE 337/701 Yata-12/2017 dated 20/04/2018 OF Amount 160.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	3867/।।।(2)/17–40 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 06/12/17	TS VIDE 161/618 yata-12/18 dated 23/04/2018 OF Amount 246.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.00 कि0मी0 में सोलिंग कोट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 2.5Km	5013/।।।(2)/18–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0–1 दिनांक 9/10/2018	TS VIDE 4488/1C dated 12/10/2018 OF Amount 99.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018	TS VIDE E.E. 1791/17C dated 24/09/2018 OF Amount 53.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 4721/।।।(2)/18–36 (प्रा0आ0)/2018 टी0सी0 दिनांक 20 सितम्बर, 2018			निर्माण प्रारम्भ		एकल निविदा प्राप्त। निविदा पुनः आमंत्रित की जा रही है। (वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड राज्य में माह अक्टूबर, 2018 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के अन्तर्गत स्वीकृत है।)

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा 497 क्षेत्र–कोटद्वार के अन्तर्गत लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य।	11Km	11 / 2016	706.60	995.71	142.34	2.75Km	853.37	8.25Km	400.00	188.56	19.68			3	1							
							995.71								188.56			3	1	0			0		
																		8.25	8.25	8.25			8.25		
52	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 520 चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ–परसारी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	2.3Km	03 / 2019	96.06	96.06	0.10		95.96	2.3Km	2.97	2.97												
						04 / 2019	96.06								1.96			1	1	1					
																		2.3	2.3	2.3					
53	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 532 चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण में पुनगॉव बिछौना मोटर मार्ग का सुधारीकरण/डामरीकरण (द्वितीय चरण)।	4.42Km	02 / 2020	312.93	312.93	0.00		312.93	4.42Km	0.10	0.10												
							312.93																		
54	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 534 गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत विभिन्न सम्पर्क मार्गो का सी0सी0 द्वारा पुनः निर्माण कार्य।	2.5Km	11 / 2017	160.91	160.91	22.38		138.53	2.5Km	100.00	59.17						2.5				2.5		
							160.91								48.63					2		2		
																				2.5		2.5		
55	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 536 सं0–605/2015 एवं 33/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल में बरई–रथुवाढाब मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	5Km	06 / 2017	246.05	246.05	25.24		220.81	5Km	114.47	80.58	4.48			5	5							
							246.05								80.58			5	5	2			0		
																		5	5	5			5		
56	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 570 क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत ढौंटियाल–चपड़ेत–बसड़ा मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य।	2.5Km	10 / 2018	99.78	99.78	0.15		99.63	2.5Km	60.00	25.35				2.5	2.5	0.5						
							99.78								9.64			2.5	2.5	1			1		
																		2.5	2.5	2.5			2.5		
57	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती 572 (ऋषिकेश) में रामझूला व लक्ष्मण झूला सेतुओं की पहुंच मार्ग का सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1job	09 / 2018	53.84	53.84	0.00		53.84	1job	53.84	0.00												
							53.84								5.93										
58	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	जनपद टिहरी गढवाल में मुनिकीरेती 574 (ऋषिकेश) में गंगा रिर्जोट के समीप पूर्णानन्द इण्टर कालेज मैदान में हैलीपैड का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	7.22	7.22	0.00		7.22	1job	7.22	0.00												
							7.22																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2019 0.9Km	शा0सं0–5860/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 दि0 04/12/2018	TS VIDE 375/5C dated 25/01/2019 OF Amount 92.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2019 10Km	शा0सं0–270/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 22/1/2019	TS VIDE 539/368YATA-12/18 dated 15/02/2019 OF Amount 188.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/05/2021 –	शासनादेश संख्या 5619/।।। (2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 20 नवम्बर 2018।	TS VIDE SE 2094/123C-6/2019 dated 11/06/2019 OF Amount 209.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/05/2021 1Km	शासनादेश संख्या 5619/।।। (2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 20 नवम्बर 2018।	TS VIDE CE 1569/30(6) YATA-PRA (KHA) - T/19 dated 17/06/2019 OF Amount 330.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/08/2019 –	शा0सं0–603/।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 7/2/2019	TS VIDE 752/617 yata-12/18 dated 5/3/19 dated 05/03/2019 OF Amount 137.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिंग एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	शासनादेश संख्या–232/।।।(2)/20–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 10 जनवरी, 2020			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित कर दी गई है।
	31/03/2020 1.25Km	शा0सं0–1235/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 3884/1323 YATA 12/19 dated 01/11/2019 OF Amount 172.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.75Km	शा0सं0–1235/।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 1553/2C dated 16/05/2019 OF Amount 60.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा 577 क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत स्व0 जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग के कि0मी0 56 से गाजसेरा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य।	0.9Km	12 / 2018	92.82	92.82	0.15		92.67	0.9Km	91.77	87.73				0.9	0.9	0.9				0.9		
							92.82								87.73			0.9	0.9	0.9			0.9		
																		0.9	0.9	0.9			0.9		
60	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 580 सं0–565/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड–दुगड्डा में कोटद्वार–कालागढ़–पाखरौ मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण कार्य।	18Km	01 / 2019	188.05	188.05	0.12		187.93	18Km	180.00	179.76	9.85									18		
							188.05								179.76								18		
																							18		
61	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 588 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे द्वारी रैथल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। विस्तृत आगणन।	3.1Km	11 / 2018	209.54	209.54	0.09		209.45	3.1Km	100.00	25.39		0.39 k	3.12	3.12	1.5							
						05 / 2019	209.54								0.31	0.39 k	3.12	3.12	1.5	0					
																0.39 k	3.12	3.12	3.12	3.12					
62	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 589 38/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी मे मिनी स्टेडियम रैथल पहुँच मार्ग का डामरीकरण एवं विस्तार कार्य। विस्तृत आगणन।	3.65Km	11 / 2018	330.26	330.26	0.09		330.17	3.65Km	100.00	0.15	0.12	1 k	3.65	2.65	2.65							
						05 / 2019	330.26								0.13	1 k	3.65	2.65	2.65	0					
																1 k	3.65	3.65	3.65	3.65					
63	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 590 क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत बांसी–गजवाड़–गोरखनाथ मंदिर तक मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य (कि0मी0 4 से 5.50 तक)।	2.5Km	02 / 2019	137.62	137.62	0.11		137.51	2.5Km	30.00	0.35												
							137.62								0.35			1	1	1			0		
																		2.5	2.5	2.5			2.5		
64	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	वित्तीय वर्ष 2019–20 में मा0 मुख्यमंत्री 590 जी की घोषणा संख्या :– 611/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में तैला–कोटेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य।	5Km	01 / 2020	283.43	283.43	0.00		283.43	5Km	0.00	0.00												
							283.43																		
65	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 593 गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा ग्राम खोलकण्डी में सड़क का सी0सी0 (कंक्रीट ब्लॉक) द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	2.25Km	03 / 2019	172.20	172.20	0.12		172.08	2.25Km	100.00	9.96												
							172.20								9.47								1		
																							2.25		
66	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी 594 गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड दुगड्डा जयगांव में सड़क का ककीट ब्लॉक (इण्टर लॉकिंग टाईल्स) द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	0.75Km	03 / 2019	60.93	60.93	0.20		60.73	0.75Km	60.01	17.72											0.15		
							60.93								5.75								0.75		
																							0.75		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 2Km	शा0सं0–1247/ ।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 1572/12(405) yata-pauri/19 dated 29/06/2019 OF Amount 279.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1247/ ।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 39/425 yata-12/18 dated 08/01/2020 OF Amount 110.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1247/ ।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 2415/425yata-12/19 dated 24/08/2019 OF Amount 101.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1209/ ।।।(2)/19–40(एम0एल0ए0)/2017 दि0 5/3/2019	TS VIDE 2040/617 yata-12/19 dated 22/07/2019 OF Amount 199.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	+ +	2682/ ।।। 2/19–03 एम0एल0ए0/2017 टी0सी0।।। दि0 22 जुलाई 2019			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग प्रस्तावित सैंज गॉव हेतु मिसिंग मोटर मार्ग के नीचे स्थित है तथा इस मार्ग के पहाड कटान कार्य का मलबा मनेरी जखोल मोटर मार्ग पर गिरने की सम्भावना है, जिससे प्रस्तावित सुधारीकरण का कार्य प्रभावित होगा, अतः सैज गॉव हेतु मिसिंग मोटर मार्ग पर पहाड कटान के उपरान्त ही इस मार्ग पर सुधारीकरण का कार्य करवाना सम्भव हो पायेगा।
	30/11/2020 1job	4240/ ।।। 2/19–03 एम0एल0ए0/2017 टी0सी0–04 दि0 19/11/2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	3389/ ।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 5/9/19	TS VIDE 3227/20C dated 07/09/2019 OF Amount 18.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	595 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में मनकामेश्वर मंदिर कुम्भीचौड़ तिराहा–लालपानी–सनेह मोटर मार्ग का पी0सी0 एवं इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	5Km	03 / 2019	279.94	279.94	0.12		279.82	5Km	100.00	2.48												
							279.94								2.48					2			1		
																				5			5		
68	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	596 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में ग्राम सभा दुर्गापुर के अन्तर्गत श्री ताड़केश्वर नगर में विभिन्न सम्पर्क मार्गो का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	2.19Km	03 / 2019	110.04	110.04	0.19		109.85	2.19Km	60.00	0.00												
							110.04											1	1	1			0		
																		2.19	2.19	2.19			2.19		
69	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	597 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के लालपानी क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों का पी0सी0 एवं इण्टर लॉकिंग टाईल्स द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	2.3Km	03 / 2019	101.18	101.18	0.15		101.03	2.3Km	80.00	0.00												
							101.18											1	1	1			0		
																		1.5	1.5	2.3			2.3		
70	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	598 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र –लैन्सडौन के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत बांसी– गजवाड़– गोरखनाथ मंदिर तक मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य (कि0मी0 1 से 3.00 कि0मी0)	3Km	03 / 2019	199.71	199.71	0.24		199.47	3Km	60.00	0.00												
							199.71											1	1	1			0		
																		3	3	3			3		
71	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	604 राज्य योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी मे मनेरी जखोल मोटर मार्ग के किमी0 2 से सैंज गॉव हेतु सम्पर्क मार्ग का पुन निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य।	0.7Km	07 / 2019	47.19	47.19	0.00	+	47.19	+	0.00	0.00												
							47.19																		
72	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	606 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत उत्तरकाशी घनशाली तिलवाडा मार्ग के किमी0 1 मे वर्ष 1998 मे निर्मित स्टील गर्डर सेतु के तात्कालिक सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्य।	1job	11 / 2019	53.56	53.56	0.00		53.56	1job	0.00	0.00												
						11 / 2019	53.56																		
73	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	610 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत कोटद्वार–कालागढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 23 में क्षतिग्रस्त कॉजवे तथा दीवार का पुनः निर्माण कार्य।	1job	09 / 2019	18.26	18.26	0.00		18.26	1job	18.26	9.02	9.02											
							18.26								9.02										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0 सं0 4050/ ।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 04.01.2018	TS VIDE 1767/113Yata/C-C /15 dated 20/08/2018 OF Amount 200 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 2Km	शा0सं0 1465/ ।।।(2)/18–08(एमएलए)/2017 दिनांक 29.03.2018	TS VIDE 2146/50Yata-C-C/Parv-pauri/2018 dated 11/10/2018 OF Amount 364.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 2Km	शा0 सं0 2751/111(2)/17–12(एम0एम0ए0)/2017 दि0 12.12.2017	TS VIDE 11046/12(8)yata-ts/2017 dated 13/12/2017 OF Amount 340.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 कार्य पूर्ण विविध कार्य आवशेष।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1280/ ।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 टीसी दिनांक 07.03.2019	TS VIDE 165/1C dated 17/01/2020 OF Amount 91.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/ ।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	शासनादेश संख्या 1321/ ।।।(2)/19–08 (एमएलए)/2017 दिनांक 09.03.2019	TS VIDE 166/1C dated 17/01/2020 OF Amount 78.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/03/2020 –	शा0 सं0 2803ए/111(2)/18–12(एम0एल0ए0)/2017 दि0 22.06.2018	TS VIDE 6565/79yata/prov.div.-tehri/18 dated 20/12/2018 OF Amount 408.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित, अतिरिक्त पहाड कटान एवं दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 –	शा0 सं0 75/111(2)/19–12/एम0एल0ए0/2017 दि0 03.01.2019	TS VIDE 732/470c-8/2019 dated 08/02/2019 OF Amount 145.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1256/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1494/492c-8/2019 dated 11/03/2019 OF Amount 223.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 637 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत माई की मण्डी से दरमोला रौठिया मोटर मार्ग का डामरीकरण (द्वितीय चरण)	3.65Km	01 / 2018	200.00	200.00	1.34		198.66	3.65Km	80.48	80.48					3.65							
							200.00								70.49				3.65	2			0		
																			3.65	3.65			3.65		
75	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 654 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में छेनागाड बक्सीर भुनालगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2018	364.04	364.04	34.85		329.19	5Km	0.88	0.88	49.25			1.5	3	1					
							364.04								140.72			1.5	3	3			0		
																		1.5	5	5			5		
76	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 686 क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत विसातली कठुली मो0 मार्ग के डामरीकरण का कार्य	5.15Km	12 / 2017	340.74	340.74	108.67		232.07	5.15Km	189.00	37.00	0.18			2.65	5.15	5.15			5.15		
							340.74								146.28			2	2	2			2		
																		2.65	5.15	5.15			5.15		
77	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 694 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सर्यूनगर मुसाढुग (सूर्यप्रयाग मुसाढुग) मोटर मार्ग (किमी0 11 व 12) में डामरीकरण कार्य।	2Km	03 / 2019	91.43	91.43	0.00		91.43	2Km	0.00	0.00											
							91.43											2	2	0			0		
																		2	2	2			2		
78	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 696 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बछुवाड चौंरा मोटर मार्ग का सुधार एवं पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	2.15Km	03 / 2019	147.98	147.98	0.00		147.98	2.15Km	0.00	0.00											
							147.98											0	0	0			0		
																		2.15	2.15	2.15			2.15		
79	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 697 रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जखनोली बैण्ड से कुरछोला मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.83Km	03 / 2019	78.93	78.93	0.00		78.93	1.83Km	0.00	0.00											
							78.93											1.83	1.83	1.83			0		
																		1.83	1.83	1.83			1.83		
80	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 717 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 32 से 38 (मदननेगी से ट्राली तक) सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	6Km	06 / 2018	408.30	408.30	0.00		408.30	6Km	100.00	0.00											
							408.30								84.74			1.5	1.5	1.5			0		
																		6	6	6			6		
81	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 735 गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में खम्बाखाल से सिलोड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य	2Km	01 / 2019	145.75	145.75	0.00		145.75	2Km	50.00	0.00				1.5	1						
							145.75								34.38			1	1	1			0		
																		2	2	2			2		
82	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विकासखण्ड 752 जाखणीधार में पजियारा– कपरियाणीसैण मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य	3.04Km	03 / 2019	223.94	223.94	0.00		223.94	3.04Km	50.00	0.00				3	3	1					
							223.94								82.84			1	1	1			0		
																		3.04	3.04	3.04			3.04		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1256/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/2017 दि0 07.03.2019	TS VIDE 1493/416c-8/19 dated 11/03/2019 OF Amount 140.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 1327/111(2)/19–13(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019	TS VIDE 4436/824c-8/2019 dated 01/07/2019 OF Amount 240.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2021 –	शा0 सं0 3143/111(2)/19–12(एम0एम0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 08.08.2019			अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति हेतु विस्तृत आगणन गठित कर वृत्तीय कार्यालयय प्रेषित निविदा आंमत्रित कर दी गयी है ।
	31/03/2020 1Km	शासनादंश संख्या 19 (ए0)/111(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 4.1.2018	TS VIDE TS VIDE SE Letter No 177yata/65C-6/2017-18 dated 24/01/2019 OF Amount 103.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	30/05/2019 1job	शासनादेश संख्या 2399/111(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE TS VIDE EE LETTER NO - 173/1C dated 07/06/2018 OF Amount 39.45 lac		अनारम्भ कार्य		प्राविधानों कुछ परिवर्तन करते हुए तकनीकी स्वीकृत। आगणन पुनः गठित किया जा रहा है।
	30/06/2019 –	शासनादेश संख्या 2399/111(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE EE LETTET NO 172/1C dated 07/06/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		60 प्रतिशत कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2019 –	शासनादेश संख्या 2399/111(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE EE Letter No 221/1C dated 21/10/2019 OF Amount 32.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण कार्य प्रारम्भ।
	30/07/2019 1.2Km	शासनादेश संख्या 2399/111(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE T.S. VIDE EE Letter no 227/1c dated 13/09/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0सी0 एवं दीवारों का निर्माण कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
83	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	753 जनपद टिहरी के विकासखण्ड जाखणीधार में छेटी–मरोडा–कपरियाणी सैण मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य	1.7Km	03 / 2019	140.24	140.24	0.00		140.24	1.7Km	50.00	0.00				1.7	1.7	0.5					
							140.24											0.5	0.5	0.5			0		
																		1.7	1.7	1.7			1.7		
84	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	754 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य	5Km	03 / 2019	240.86	240.86	0.00		240.86	5Km	25.00	0.00				2							
							240.86											1.5	1.5	1.5			0		
																		5	5	5			5		
85	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	780 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में उत्तरकाशी लम्बगाव घनसाली तिलवाडा (राज्य मार्ग सं0 15) के लम्बगांव कोटालगांव चमियाला मो0 मार्ग के किमी0 51 से 67.35 (16.35 किमी0) का नवीनीकरण कार्य	16.35Km	08 / 2019	567.50	567.50	0.00		567.50	16.35Km	0.00	0.00											
							567.50																		
86	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	787 वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 39/2017 के अन्तर्गत बड़कोट से पौन्टी पुल तक मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य द्वितीय चरण।	2.1Km	01 / 2018	103.55	103.55	4.70		98.85	2.1Km	50.00	35.61		1.5 k	1.5								
						01 / 2018	103.55								35.14	2.1 k	2.1								
																2.1 k	2.1								
87	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	865 मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुवा से कुफन, खाबला होते हुये धारी तक क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का पुनः निर्माण।	1job	05 / 2018	39.45	39.45	0.10		39.35	1job	39.45	0.00											
						05 / 2018	39.45																		
88	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	866 मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के खाबला मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्कपरो एवं दीवार निर्माण कार्य तथा कलोगी बजलाडी मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 में सी0सी0 ड्रेन क्षतिग्रस्त स्कपर तथा तियां देवराना मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त स्कपर का निर्माण का	1job	05 / 2018	30.00	30.00	0.09		29.91	1job	20.00	0.00											
						05 / 2018	30.00																		
89	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	867 मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के भाटिया प्रथम में पार्किंग स्थल का निर्माण।	1job	05 / 2018	32.76	32.76	0.10		32.66	1job	20.00	0.24											
						05 / 2018	32.76								0.24										
90	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	868 मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में गोमुटी तुनाल्का से बगासू झूला पुल तक पी0सी0 मार्ग एवं रैलिंग का कार्य।	1.2Km	05 / 2018	30.00	30.00	0.10		29.90	1.2Km	29.90	10.87											
						05 / 2018	30.00								10.87										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2019 1job	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter 17/1C dated 30/01/2019 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		95 प्रतिशत कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।
	30/09/2019 1job	शासनादेश संख्या 2399/।।।(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE EE LETTER 935/23C dated 31/05/2018 OF Amount 28.99 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 2982/।।।(2)/18–41(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 02.07.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी तथा निविदायें फरवरी माह में आमन्त्रित की गयी थी, किन्तु स्वीकृत आणगन में पक्कीकरण का प्राविधान न होने के कारण ग्रामवासियों ने ऐतराज किया। जिस कारण से निविदा निरस्त करनी पड़ी। स्वीकृत आगणन में मात्र दीवार निर्माण तथा स्कपर निर्माण का ही प्राविधान था। अब पुनः पक्कीकरण कार्य हेतु आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता नई टिहरी के पत्रांक 2152/6(1) याता0–टी0/19 दि0 30.07.2019 द्वारा रू0 171.47 लाख का अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 1job	शासनादेश सं0 2799/।।।(2)/18–08(प्रा0आ0)/2018 दिनांक 19.06.2018	TS VIDE TS VIDE EE Letter 15/1C dated 30/01/2019 OF Amount 24.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। अवशेष कार्य जैसे खडण्जा, पी0सी0सी0 का प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	1291(ए)।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter no-46/1C dated 08/03/2019 OF Amount 4.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1291(ए)।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-47/1C dated 08/03/2019 OF Amount 22.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.5Km	1291(ए)।।।(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 ।।। दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-45/1C dated 08/03/2019 OF Amount 85.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
91	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में सारीगाड कण्डारी मोटर मार्ग मुख्य जिला मार्ग पर क्रस बैरियर एवं स्लाईडिंग स्थानो पर दीवारो एवं प्लम मेसेनरी द्वारा सुरक्षात्मक व सुदृढीकरण का कार्य। 869	1job	05 / 2018	30.00	30.00	0.10		29.90	1job	29.90	17.20												
						05 / 2018	30.00								17.20										
92	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी में विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नैणी मटियाली मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारो व नाली का निर्माण कार्य। 870	1job	05 / 2018	28.99	28.99	0.10		28.89	1job	28.89	16.61												
						05 / 2018	28.99								16.61										
93	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में गडोली जेसटाडी मोटर मार्ग का विस्तार एवं सुधारीकरण का कार्य। 871	3Km	07 / 2018	92.13	92.13	3.47		88.66	3Km	5.00	0.00												
						07 / 2018	92.13																		
94	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग के कि0म0 7.00 (खमुण्डी मल्ली) में पार्कग स्थल का निर्माण एवं प्लम मेसनरी व दीवारो द्वारा सुरक्षात्मक कार्य (द्वितीय चरण) 872	1job	06 / 2018	24.68	24.68	0.10		24.58	1job	24.58	15.37												
						06 / 2018	24.68								15.36										
95	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजनान्तर्गत फरी से मसालगांव पैदल मार्ग के बडियार गाड पर बना स्टील गर्डर सेतु की आपदा से क्षतिग्रस्त विंगवाल का पुनः निर्माण व ऐबटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य। 881	1job	03 / 2019	4.46	4.46	0.00		4.46	1job	4.46	8.98												
						03 / 2019	4.46								4.37										
96	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में राजस्तर झूला पुल के क्षतिग्रस्त ऐबटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य। 884	1job	03 / 2019	22.61	22.61	0.00		22.61	1job	22.61	19.93												
						03 / 2019	22.61								19.94										
97	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में स्यानाचट्टी से कुन्साला मोटर मार्ग में सतह सुधार तथा क्षतिग्रस्त दीवारों व स्कपरों का पुनः निर्माण कार्य। 885	1.2Km	03 / 2019	85.96	85.96	0.00		85.96	1.2Km	50.00	58.82												
						03 / 2019	85.96								58.40										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2020 4Km	2753/ ।।।(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE S.E. No. 2813/225C-6/18 dated 04/08/2018 OF Amount 190.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 11 से 13 तक जी0–।।। का कार्य पूर्ण। किमी0 14 मे जी–।।। बिछाने का कार्य प्रगति पर है। पी0सी0 का कार्य अवशेष।
	31/03/2020 1.65Km	2753/ ।।।(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE SE. No. 2812/572C-6/18 dated 04/08/2018 OF Amount 186.71 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 का कार्य पूर्ण। सड़क सुरक्षा के कार्य किये जाने हैं।
	30/12/2019 –	2753/ ।।।(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE EE. No. 30/1C dated 24/04/2018 OF Amount 98.57 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। सड़क सुरक्षा के कार्य अवशेष।
	31/03/2020 1.75Km	2753/ ।।।(2)/17–03(एम0एल0ए0)/2017 दि0 11–10–2017	TS VIDE SE. No. 913 yata/756 C-6/2018 dated 21/02/2019 OF Amount 178.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। डिफेक्ट हटाये जाने हैं। पार्ट–।। का कार्य अवशेष।
	30/06/2020 4.76Km	2748 (ए)/ ।।।(2)/17–02/एम0एल0ए0/2017 दि0 01–11–17	TS VIDE CE. No. 840/20(6) yata/uttarkashi(TC) dated 10/04/2018 OF Amount 368.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–।।। लेबल तक का कार्य पूर्ण। पी0सी0 एवं पैरापिटों का निर्माण कार्य अवशेष।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 3912/ ।।।(2)/17–26 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2018	TS VIDE 437/13c dated 09/03/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 4181/ ।।।(2)/18–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 16 जनवरी 2018	TS VIDE 959/13c dated 04/07/2019 OF Amount 42.76 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य किया जा रहा है।
	1job	1640/ ।।।(2)/18–02 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 14/05/2018 OF Amount 48.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		20 किमी0 में पैरापिट बना दिये गये है व क्रैश बैरियर लगा दिये गये हैं। शेष 5 किमी0 मे कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 966 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री मे डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग से पट्टूड़ी तक सुधारीकरण तथा पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	4Km	10 / 2017	190.63	190.63	2.38		188.25	4Km	100.00	82.00			4	4	4	4					
							190.63								81.24		4	4	4	4			0		
																	4	4	4	4			4		
99	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 967 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे पिपली से थाती–धारकोट–मुसड़गांव सम्पर्क मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 मे डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	1.65Km+ 1no+10m	10 / 2017	186.71	186.71	70.21		116.50	1.65Km+1no +10m	116.50	70.00			1.65	1.65	1.65	1.65			1.65		
							186.71								60.73		1.65	1.65	1.65	1.65			1.65		
																	1.65	1.65	1.65	1.65			1.65		
100	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 968 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के डुण्डा–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग से दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 मे डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	1Km	10 / 2017	98.57	98.57	27.22	1Km	71.35		70.00	45.00									1		
							98.57								38.51								1		
																							1		
101	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 969 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मे मुसड़गांव से कुलेथ–भटवाड़ी पैदल पुल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1.75Km	10 / 2017	178.20	178.20	3.53		174.67	1.75Km	100.00	31.00		1.75 k									
							178.20								31.00	1.75 k	1.75								
																1.75 k	1.75								
102	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 984 यमुनोत्री के अन्तर्गत जुणगा से कुमारकोट मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)।	4.76Km	11 / 2017	371.00	371.00	114.03	4.26Km	256.97	0.5Km	150.00	74.10			0.5	0.5	4.76	4.76					
							371.00								105.55		0.5	0.5	4.76	4.76			0		
																	0.5	0.5	4.76	4.76			4.76		
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1061 पुरोला के भदराली धिवरा पैदल मार्ग पर निर्मित पैदल स्टील गर्डर सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	12.00	12.00	11.41	1job	0.59		0.59	0.00											
							12.00																		
104	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1065 पुरोला के डैरिका सुकड़ाला मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में डामरीकरण का कार्य।	0.5Km	01 / 2018	42.76	42.76	0.00		42.76	0.5Km	0.00	0.00											
							42.76																		
105	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1106 201/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों मे सुरक्षा हेतु क्रैश बैरियर, पैरापिट निर्माण व रोड़साइनेज लगा	1job	04 / 2018	48.82	48.82	25.47		23.35	1job	23.35	17.00	1.03										
							48.82								17.29										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 2.65Km	शा0सं0– 1287 / ।।।(2) / 19–03 (एम0एल0ए0) / 17 टी0सी0 दि0 08–03–19	TS VIDE CE. No. 7030/33(6) pra. Kh. Uki. (TS)/Tehri/19 dated 13/09/2019 OF Amount 280.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–। का कार्य एवं पहाड़ कटान, चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।
		658 (ए.) / ।।।(2) / 20–03 (एम0एल0ए0) / 17 टी0सी0 दि0 13–02–20			अनारम्भ कार्य		आगणन टी0एस0 हेतु गठित किया जाना है।
		1234 / ।।।(2) / 19–03 (एम0एल0ए0) / 17 टी0सी0 दि0 06.03.19	TS VIDE CE. No. 2890/35(6) Pra Uttarkashi (TS/Tehri)/19 dated 05/10/2019 OF Amount 411.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	73.96Km+8job		**15185.17**	Division:1 TA:1	अना0कार्य 24 निविदा 2 निर्माणरत् 70 पूर्ण 12		
	154.7Km+19job		**44109.49**	Division:1 TA:1	अना0कार्य 26 निविदा 2 निर्माणरत् 103 पूर्ण 102	अन्य कारण 1	

	15/10/2018	शासनादेश संख्या– 2980 / ।।।(2) / 18–09(एम0एल0ए0) / 2017, दि0 17.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1no+30m	985 / ।।। (2) / 14–50 (प्रा0आ0) / 14 दिनांक 22 / 2 / 2014	TS VIDE 573/26 com. -7/2014 dated 03/03/2014 OF Amount 214.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
106	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1144 39/2018 के अन्तर्गत डुण्डा ब्लॉक के गंगोत्री विधानसभा के अन्तर्गत नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 5, 6 एवं 7 मे चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	2.65Km	03 / 2019	280.62	280.62	0.12		280.50	2.65Km	40.00	5.00		2 k	2.65	1							
							280.62								1.67	2.65 k	2.65	0	0	0			0		
																2.65 k	2.65	2.65	2.65	2.65			2.65		
107	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	एस0एन0डी0 के अन्तर्गत जनपद 1219 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत बौन–चिणांखोली मोटर मार्ग मे चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)।	0.57Km	02 / 2020	57.25	57.25	0.00		57.25	0.57Km	0.10	0.10													
							57.25																		
108	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1228 183/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत कमद–अयांरखाल मोटर मार्ग के किमी0 1 से 8 तक डामरीकरण का कार्य।	5Km	03 / 2019	411.57	411.57	0.00		411.57	5Km	0.00	0.00													
							411.57																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (108 कार्य)					563.67Km+1no+10m+18job		19,834.69	20,123.80	1,474.15	17.76Km+1job	18,649.65	545.21Km+1no+10m+17job	6,378.73	2,815.52	158.68	13.14Km	24.1	60.6	63.7	39.5			49.6		
					553.67Km+1no+10m+12job		20,123.80								2,870.78	16.09Km	25.4	72.3	74.9	65.3			52.1		1.5
																18.44Km	27.4	130	146	162			190		4.69
पुनः निर्माण व सुधार (233 कार्य)					1166.23Km+3no+25m+48job		50,952.94	52,882.92	25,225.89	412.14Km+2no+15m+19job	27,221.71	718.13Km+1no+10m+30job	11,916.15	6,100.79	288.12	13.14Km	28.1	78.8	93.3	76.3			111	1	6
					1123.57Km+3no+25m+42job		52,447.60								5,783.61	16.59Km	29.4	90.6	102	107			122	1.35	7.85
																74.94Km	31.4	156	183	217			284	1.35	11.0

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जनपद–टिहरी गढवाल के विकास 30 खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ी (राज्य मार्ग संख्या–15) के कि0मी0–100 में स्थित भिलंगना नदी पर पूर्व में निर्मित 45 मीटर लौह सेतु की क्षतिग्रस्त डैक स्लैब सहित सुदृढीकरण का कार्य।	45m	07 / 2018	40.00	0.00	40.00	1no+45m	0.00	-1no	0.00	0.00													
						07 / 2018	40.00																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली के विधानसभा थराली 196 थराली– देवाल– मुन्दोली मोटर मार्ग के किमी0 6 में चेपड़ों गधेरे पर 30 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण। (द्वितीय चरण)	1no+30m	03 / 2014	214.89	214.89	123.30		91.59	1no+30m	31.34	31.34	2.19	1 b										
							214.89								31.34	1 b									
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	5060(1)/ ।।।(2)/13–21(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 12 सितम्बर 2013	TS VIDE 2309/1C dated 20/09/2014 OF Amount 19.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्ल्ड बैंक द्वारा मना करने के पश्चात् स्थल चयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को लिखा गया है।
	31/03/2015	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			कार्य पूर्ण		नयी दरों पर गठित।मुख्य अभियन्ता के पं0 सं0 50/मु0अभि0 याता–2015 दि0 28.5.15 द्वारा रू0 56.87 लाख का शासन को प्रेषित । पुनः नयी दरों पर प्रेषित ।
	1no+30m		**234.7**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

		वित्तीय स्वीकृति शा0सं0 20/लो0नि0–3/05 –90 (सा0)/95 दि0 8.02.05 रू0 1171.45 लाख पुनः शा0सं0 1407/111 (3)/11–90 (सामान्य)/95 दि0			अनारम्भ कार्य		सम्पूर्ण कार्य हो गया था डैक स्लैव डालते समय दि0 25.03.12 को सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने को रू0 76.26 लाख की बिड श्री राधाकृष्ण भट्ट कर्णप्रयाग के नाम दि0 7.6.12 को स्वीकृत हुई थी। जिसके अनुसार दि0 22.8.12 तक क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने का कार्य व सेतु के दोनो ओर के सही भाग को सुरक्षित निकालने का कार्य। दि0 26.7.12 तक कंकीट काटने व दोनो भागों को अलग–अलग करने का कार्य कर दिया गया था। दि0 3.8.12 की रात्रि में आयी बाढ़ में सेतु के श्रीनगर वाला भाग बह कर एबटमेन्ट के ऊपर नदी के समान्तर हो गया। चौरास वाले भाग को दि0 26.9.12 को नदी से उठा कर एबटमेन्ट में रख दिया गया है। वर्तमान में क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर सेतु का पुनः निर्माण किया जा चुका है।
		शा0सं0 330/ ।।।(2)/15–24 (प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021	शा0सं0 1855/ ।।।(2)/14–71(प्रा0आ0)/13 दि0 04.03.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 613/01व्यग–याता0(क) 30/2017 दिनांक 01.06.2018 के द्वारा इस मोटर मार्ग पुल को विश्व बैंक ए0डी0बी0 द्वारा किये गये जाने हेतु निर्देशित।
	31/03/2021	शा0सं0 3867(0)/ ।।।(2)17–40(एम0एल0ए0) /2017 दि0 06.12.2017		Area 1.64 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		ए0डी0बी0 द्वारा प्रस्तावित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	322 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–330/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लन्सडौन में रिखणीखाल ब्लॉक में बरई व चांदपुर के मध्य मंदाल नदी पर 60 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+60m	09 / 2013	19.81	19.81	19.03		0.78	1no+60m	0.00	0.00												
							19.81																		
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	351 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में पीपलडाली सिलाली मो0 मार्ग पर पुल निर्माण	1no+12m	02 / 2014	0.84	0.84	0.50		0.34	1no+12m	0.00	0.00												
							0.84																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					3no+147m		275.54	235.54	182.83	1no+45m	92.71	2no+102m	31.34	31.34	2.19	1bd									
					3no+102m		275.54								31.34	1bd									
																1bd									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	57 अलकनन्दा नदी पर हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर के पास पुल का निर्माण (राज्यांश)।	1no+190m	02 / 2005	316.58	316.58	119.15		197.43	1no+190m	0.00	0.00												
						06 / 2006	316.58																		
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	21 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में खिर्सू–मूसागली मोटर मार्ग एवं एन0एच0 के बीच मूसागली में नयार पर 36 मी0 स्पान मोटर सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no+36m	01 / 2015	7.89	7.89	5.36		2.53	1no+36m	2.53	0.00												
						11 / 2016	7.89								0.16										
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	388 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत कोली नदी में अपोलोसेरा मोटर मार्ग के किमी0 9 में 70मी0 मोटर पुल का निर्माण।	1no	03 / 2014	4.90	4.90	4.90		0.00	1no	0.00	0.00												
						03 / 2014	4.90																		
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	389 जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन मे विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत जडाऊखांद –मजेडाबैण्ड मोटर मार्ग के घौलेणा में 36मी0 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	36no	12 / 2017	9.72	9.72	0.10		9.62	36no	0.00	0.00												
						12 / 2017	9.72																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	5213/III(2)/ 15–09(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 07.07.2015	TS VIDE 582/1C dated 20/02/2016 OF Amount 46.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक–3431/9सी0 दिनांक 27/9/19 द्वारा रू0 1962.90 लाख मात्र का आगणन अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को प्रेषित।
	31/08/2019 1no	2400/III(2)/18–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 30/05/18	TS VIDE 2273/TS dated 02/06/2018 OF Amount 63.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2019 1no	2400/III(2)/18–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 30/5/18	TS VIDE 2272/TS dated 02/06/2018 OF Amount 63.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2017 1no	शासनादेश संख्या 2527/III(2)/16–34 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 29 सितम्बर 2016	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 2325/16 C dated 13/12/2016 OF Amount 19.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	3no		**193.98**	GOI:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 4		

	25/10/2014 1no+30m	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			निर्माण प्रारम्भ		संशाधित समरेखण के कारण उक्त माग्र पर पुल की आवश्यकता नही है।
	–	4821 (1)/III (2)/13–15 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 08, अगस्त, 2013			सर्वेक्षण पूर्ण		वर्ल्ड बैंक खण्ड द्वारा कार्य कराया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	407 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–571/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत कलालघाटी–मवाकोट मार्ग के मध्य मालन नदी पर 300 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य।	1no+300m	07 / 2015	46.16	46.16	24.60		21.56	1no+300m	10.00	0.00												
							46.16																		
6	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	554 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–123/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में संगमचौक से चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर गन्दरियाखाल में तेलीस्रोत पर आर0सी0सी0 प्लेट गर्डर सेतु का निर्माण (द्वितीय चरण)।	1no+24m	05 / 2018	63.93	63.93	35.19		28.74	1no+24m	28.74	28.74		1 b										
							63.93								28.08	1 b									
																1 b									
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	555 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–123/2017 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में अम्बेडकर की मूर्ति के निकट तेलीस्रोत पर आर0सी0सी0 प्लेट गर्डर सेतु का निर्माण (द्वितीय चरण)।	1no+24m	05 / 2018	63.93	63.93	38.75		25.18	1no+24m	25.18	25.18		1 b										
							63.93								25.08	1 b									
																1 b									
8	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	739 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत जटा पलेठा खान्सी मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 में पुल निर्माण के अवशेष कार्य।	1no+18m	09 / 2016	19.96	19.96	9.52		10.44	1no+18m	10.44	9.89												
						09 / 2016	19.96								9.89										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					43no+592m		533.07	533.07	237.57		295.50	43no+592m	76.89	63.81		2bd									
							533.07								63.21	2bd									
																2bd									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	171 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत मैखुली–देवराडी मोटर मार्ग के किमी0 5 में मोटर लौह पुल का निर्माण (प्रथम चरण)	1no+30m	02 / 2014	2.10	2.10	2.10		0.00	1no+30m	0.00	0.00												
							2.10																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	171 जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र थराली में कुलसारी को सुनाऊ से जोड़ने हेतु पिण्डर नदी के ऊपर लौह मोटर सेतु तथा पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1no+84m	08 / 2013	12.57	12.57	7.56		5.01	1no+84m	0.84	0.84												
							12.57								0.84										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019	श्शा0सं0–1912(।)/ ।।।(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 1942/8C dated 11/05/2018 OF Amount 14.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	1no+30m		**14.95**		सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 2		
बगोरी	31/03/2019 1no+27m	1953/111(2)(प्र0आ0)/06 दि0 04/09/2006			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित, बायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं दायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
बगोरी	31/03/2019 1no+24m	1953/111(2)(प्र0आ0)/06 दि0 04/09/2006	TS VIDE EE 136/10C dated 20/12/2016 OF Amount 70.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित, बायें एवटमेन्ट की ढ़लाई का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण एवं दायें एवटमेन्ट की नींव खुदाई का कार्य पूर्ण एवं आर0 सी0 सी0 ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद।
	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्पान 60 मीटर से अधिक होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक–1113/06सी0, दि0 20.08.2019 द्वारा ब्रिडकुल को हस्तान्तररित।
	+	शा0सं0– 2387/।।।(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2016, दिनांक– 01.09.2016			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्पान 60 मीटर से अधिक होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक–1113/06सी0, दि0 20.08.2019 द्वारा ब्रिडकुल को हस्तान्तररित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	529 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–829/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत स्व0 श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी संयुक्त चिकित्सालय से मैडिकल कॉलेज कलालघाटी तक मोटर मार्ग में 20 मी0, 90 मी0 स्पान डबल लेन आ	2no+110 m	08 / 2017	14.95	14.95	7.04		7.91	2no+110m	5.00	1.63												
							14.95								1.63										
	25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)				4no+224 m		29.62	29.62	16.70		12.92	4no+224m	5.84	2.47											
					4no+224 m		29.62								2.47										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	22 हर्षिल में बगोरी गांव की ओर जालन्दी गाड पर स्टील गर्डर सेत।	1no+36m	09 / 2006	105.50	105.50	34.10		71.40	1no+27m	70.90	17.13	-0.29										
					1no+27m	04 / 2006	105.50								16.83	1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	23 भटवाडी मे हर्षिल के समीप बगोरी गांव का ककोडा/जालन्दी गाड पर सेतु निर्माण।	1no+24m	09 / 2006	70.70	70.70	15.86		54.84	1no+24m	52.93	22.87	14.32										
						09 / 2006	70.70								15.32	1 b									
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	56 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–938/2015 के अन्तर्गत घनसाली–चमियाला मोटर मार्ग व सिमली (घनसाली) के मध्य भिलंगना नदी पर हल्का वाहन मोटर पुल का निर्माण कार्य । (प्रथम चरण लम्बाई– 1.00 + 60 मी0)	1Km+1no +60m	09 / 2016	11.55	11.55	0.10	+	11.45	+	0.00	0.00											
							11.55																		
4	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	59 लाटा–डिबरवाली (केमर) झूला पुल का नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण ल0–90 मी0)	1no+90m	09 / 2016	4.50	4.50	0.10	+	4.40	+	0.00	0.00											
							4.50																		
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	60 चमियाला–बूढाकेदार मोटर मार्ग एवं लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के पिलवा तिराहे के निकट बालगंगा नदी पर भारी वाहन मोटर सेतु का नव निर्माण कार्य । (1.5 लेन) (प्रथम चरण 0.500 + 90 मी0)	0.5Km+1 no+90m	09 / 2016	13.12	13.12	0.10	+	13.02	+	0.00	0.00											
							13.12																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
महाविद्यालय सेन्दुल केमर।	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 1.08 (Division)	अनारम्भ कार्य		उक्त सेतु का स्पान 60 मीटर से अधिक होने के कारण कार्य को अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, घनसाली के पत्रांक संख्या– 1113/06 सी0, दिनांक– 20.08.2019 द्वारा पिरयोजना प्रबन्धक (मु0) ब्रिडकुल, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट ऑफ उत्तराखण्ड, लिमिटेड को हस्तान्तरित।
	+	शा0सं 6667/ ।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22.11.2013		Area 0.24 (CC)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्वात ऑनलाईन, वर्तमान में नोडल स्तर पर लम्बित, मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 गठन हेतु सेतु डिजाईन का कार्य किया जा रहा है।
	—	शा0सं0 1194/ ।।।(2)/19–09(एम0एल0ए0)/17, दि0 28.02.2019			अनारम्भ कार्य		अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्रांक संख्या–5127/175सी0–8/2019, दि0 19.08.2019 द्वारा स्थल चयन अनुमोदित। डिजाइन एवं डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	28/10/2014 1no+12m	शा0सं0 815/111(2)/ 14 –57 (प्रा0आ0)/13 दिनॉक 8/2/2014			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मैखुली–देवराड़ी–कफलेख मार्ग के संशोधित समरेखण में सेतु की आवश्यकता नही है। जिस कारण स्वीकृत कार्य सम्भव नही है।
	—	1498/111 (2)/14–58 (प्रा0आ0)/2013 दि0 04.03.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। आगणन अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 2802/503 (1) याता–12/12 दि0 28.4.14 द्वारा मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी को प्रेषित। प्रथम चरण। आगणन मु0अभि0 ग0क्षे0 पौड़ी के पत्रांक 1895/36 (03) याता–(टी0सी0–2) पर्व0/2013 दि0 11.09.14 द्वारा रू0 45.47 लाख का प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष देहरादून के पत्रांक 546/24 (12) याता 'क'/2016 दि0 16.9.16 द्वारा स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रभारी सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	1no+54m	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अपर सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0 2997/ ।।।(2)15–06(मा0मु0घो0)/2015			अनारम्भ कार्य		पूर्व में स्थल चयन पर विवाद होने के कारण पुनः स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	2599/ ।।।(2)/16–05(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 10/10/2016			अनारम्भ कार्य		पूर्व चयनित स्थल भू–वैज्ञानिक द्वारा निरस्त किये जाने के कारण पुनः स्थल चयन कर 135 मी0 स्पान हेतु आख्या अधी0अभ0 को प्रेषित। अधी0अभि0 रूद्रप्रयाग द्वारा दि0 15/8/19 को सिल निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा वरिष्ठ जियोलाजिस्ट से परामर्श हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में यूसेक के भूगर्भवेत्ता श्री एम0के0एस0 बिष्ट एंव श्री विजय डंगवाल से स्थल निरीक्षण हेतु निवेदन किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	99 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–396/2013 के अन्तर्गत बाल गंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बाल गंगा महाविद्यालय को जोडने हेतु स्अील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	5Km+1no +100m	11 / 2013	39.25 39.25	39.25	1.32	+	37.93	+	5.00	0.00												
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	100 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–397/2013 के अन्तर्गत घनसाली– घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–02 व घनसाली– कोटी– अखोडी मोटर मार्ग के कि0मी0–3 में भिलंगना नदी पर स्टील गर्डर सेतु एवं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km+1no +76m 3Km+1no +60m	11 / 2013	44.59 44.59	44.59	1.08	+	43.51	+	43.51	0.00												
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	124 जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत गडोलिया–घनसाली मोटर मार्ग के गडमाणा गदेरे में मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	27m	02 / 2019	6.75 6.75	0.00	0.00		6.75	27m	5.00	1.25												
9	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	172 जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के अंतर्गत मैखुली–देवराड़ी मोटर मार्ग के किमी0 2 में मोटर पुल का निर्माण (प्रथम चरण)	1no+12m	02 / 2014	0.84 0.84	0.84	0.84		0.00	1no+12m	0.00	0.00												
10	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	द्वारीखाल	191 कौडियाला के निकट गंगा नदी पर 195 मीटर स्पान का सेतु निर्माण का कार्य।	1no+195 m	03 / 2014	0.10 0.10	0.10	0.10		0.00	1no+195m	0.00	0.00												
11	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	195 बीरोंखाल साबली खाटली मिलान के लिए चोंडला महादेवसैंण में पुल की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	1no+50m 1no+54m	05 / 2015 05 / 2015	3.50 3.50	3.50	0.10		3.40	1no+54m	0.00	0.00												
12	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	260 पैनगढ़ से हरमनी हेतु पिण्डर नदी पर 120 मी0 स्पान स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	1no+120 m	10 / 2016	13.20 13.20	13.20	0.00		13.20	1no+120m	0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0–2389(ए)/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 ।। दिनॉक–29.05.2018	TS VIDE 2131/1C dated 29/08/2019 OF Amount 19.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–6465/ 8(1)याता(थत्यूड)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनॉक 19.12.2018 द्वारा लागत रू0 203.77 लाख की शासन को प्रेषित। पुनः आगणन इस कार्यालय के पत्र सं0–812/1सी0 दिनॉक 18.06.2019 द्वारा लागत रू0 178.10 लाख का उपसचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0 3721(1)/ ।।।(2)/12–14(प्रा0आ0) /2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन किया जा रहा है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रगति पर।
	31/03/2017	शा0 सं0 1152/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014			निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन हो चुका है डी0पी0आर0 गठित की जा रही है ।
	31/03/2020	4520/ ।।।(2)/ 15–08(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 19.06.2015			निर्माण प्रारम्भ		पुनः मुख्य अभियन्ता पौड़ी के पत्रांक–337/12(204) याता–पौड़ी/19 दि0 18/2/19 द्वारा रू0 202.44 लाख मात्र का आगण्न अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2022	शा0सं0 4520/ ।।।(2)/15–08(मु0मं0घो0)/15 दिनांक 19.06.2015			अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्र संख्या 3184/4सी दिनांक 03.09.2016 द्वारा राज्य अवस्थापना निर्माण निगम को हस्तान्तरित।
	31/03/2020	22/ ।।।(2)/17–11 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 4/1/17	TS VIDE 3148/2C dated 24/07/2018 OF Amount 32.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0आई0यू0 रोड़ एवं ब्रिज यू0डी0आर0पी0 द्वारा सूचना मांगी जा रही है। अतः यह कार्य किसके द्वारा किया जाना है, जिसके लिए अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को इस कार्यालय के पत्रांक–2679/9सी0 दिनांक 31/7/19 द्वारा पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020	06/ ।।।(2)/17–23 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 4/1/17	TS VIDE 1940/2C dated 11/05/2018 OF Amount 27.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्थल चयन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2651/2सी0 दिनांक 31/7/19 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को पत्र लिखा गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	286 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–110/2018 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत अगलाड नदी पर भीमल की चलोटी नामक स्थान पर डेढ लेन 30 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर सेतु का पहुॅच मार्ग सहित नवनिर्माण कार्य	30m	05 / 2018	19.42	19.42	0.00		19.42	30m	5.00	4.50	2.48										
						05 / 2018	19.42								3.95										
14	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	320 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत उपली खाडी से पिपलखोली की संयोजकता हेतु हेवल नदी पर 30.00 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर पुल का निर्माण।	1no	11 / 2012	1.89	1.89	0.10		1.79	1no	0.00	0.00											
							1.89																		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	355 जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में ओनालगांव से तोलीसैण मुखेम मो0 मार्ग पर दो पुलो का निर्माण	2no+48m	02 / 2014	11.04	11.04	0.10		10.94	2no+48m	0.00	0.00											
							11.04																		
16	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	402 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–601/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगड्डा–जुवा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में लंगूरीगाड़ पर 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+30m	06 / 2015	14.40	14.40	0.00		14.40	1no+30m	5.00	0.35											
							14.40								0.35										
17	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	494 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अस्त्यमुनि से चाका हेतु 95 मीटर विस्तार पुल का निर्माण (घो0 सं0 831/2015)।	1no+95m	06 / 2015	9.50	9.50	0.00		9.50	1no+95m	0.00	0.00											
							9.50																		
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	502 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रिखणीखाल में रथुवाढाब–झर्त के मध्य मन्दाल नदी पर 200 मी0 स्पान डेढ लेन आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1no+200m	01 / 2017	32.70	32.70	0.19		32.51	1no+200m	5.00	0.00											
							32.70																		
19	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	533 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–473/2016 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन में विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत मन्दाल नदी पर ढिकोलिया में आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1no+275m	01 / 2017	27.90	27.90	0.17		27.73	1no+275m	5.00	0.00											
							27.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	2786/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 18/6/18			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन/सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020	2786/।।।(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 18/6/18			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य का वन भूमि प्रस्ताव दि0 15/02/2020 को ऑनलाईन अपलोड किया जा चुका है। निदे ाक,रा0ट0रि0 पार्क देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांक– 1867/5 सी0 दिनांक 15/6/19 द्वारा 0.51 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड, की बैठक में बैठक मे प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। सचिव,उत्तराखण्ड भाासन के पत्रांक–1943/ ग–2/2019–19 (12)/2019 दिनांक 15/10/19 द्वारा अपर महानिदे ाक (वन्य जीव) स्टेण्डिंग कमेटी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भूमि लो0नि0वि0,को ुप्रत्यावर्तन हेतु लिखा गया था। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ0एन0 6–154/2019 डब्लू0एल0 दिनॉक 21–01–2020 द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है।यह क्षेत्र राजाजी ने ानल पार्क में पड़ता है।
	31/03/2020	5013(ए)/।।।(2)/18–40(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 9/10/2018	TS VIDE 1788/2C dated 07/06/2019 OF Amount 12.9 lac		अनारम्भ कार्य		स्थल चयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी को पत्र लिखा गया है।
	31/12/2019	शा0सं0–270(ए0)/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 दि0 22/1/2019	TS VIDE 2672/8C dated 31/07/2019 OF Amount 12.46 lac		अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	शा0सं0–1248/।।।(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 6/3/2019	TS VIDE 1573/12(404) yata-pauri/19 dated 27/06/2019 OF Amount 482.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	552 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत नालीखाल–बनचूरी–नैल–कपोलकाटल मोटर मार्ग के कि0मी0 5 के ढिकेरा नामक स्थान में 24 मी0 स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मार्ग 0.500 कि0मी0 का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	0.5Km+1no+24m	06 / 2018	12.42 12.42	12.42	0.12		12.30	0.5Km +1no+ 24m	5.00	0.00												
21	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	553 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	1no+200m	06 / 2018	29.67 29.67	29.67	0.18		29.49	1no+200m	5.00	0.00												
22	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	571 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–485/2018 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल में बसड़ा–बरई–रथुवाढाब मोटर मार्ग के स्थान नैनीनाला में 48 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+48m	10 / 2018	12.90 12.90	12.90	0.17		12.73	1no+48m	5.00	0.00												
23	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	579 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–326/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड–दुगड्डा में कोटद्वार–कालागढ़ मोटर मार्ग पर पड़ने वाली कोल्हूचौड़ नदी पर 100 मी0 स्पान प्री–स्ट्रेस सेतु का निर्माण।	1no+100m	01 / 2019	12.46 12.46	12.46	0.16		12.30	1no+100m	5.00	0.00												
24	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	591 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–829/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत स्व0 श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी संयुक्त चिकित्सालय से मैडिकल कॉलेज कलालघाटी तक मोटर मार्ग में 90 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0	1no+90m	03 / 2019	482.30 482.30	482.30	0.45		481.85	1no+90m	61.08	0.00		1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0–1248 / ।।।(2) / 19–41(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दि0 6 / 3 / 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	1247(ए0) / ।।।(2) / 19–41(एम0एल0ए0) / 2017 टी0सी0 दिनांक 6 / 3 / 19			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	4no+117m		**658.38**	Division:1 CC:1	अना0कार्य 17 निर्माणरत् 9	अन्य कारण 1	
	9no+177m		**1102.01**	Division:1 GOI:1 CC:1	अना0कार्य 18 सर्वेक्षण 1 निर्माणरत् 15 पूर्ण 7	अन्य कारण 1	
	31/03/2021	शा0सं0:–2555 / ।।।–2 / 06–41(प्रा0आ0) / 06 दिनांक 10.11.2006, 3989 / ।।।–(2) / 18–41(प्रा0आ0) / 2006	TS VIDE 1885/1C dated 03/08/2018 OF Amount 97 lac	Area 0.02 (GOI)	कार्य पूर्ण		सेतु कार्य 12.2017 में पूर्ण। दायित्वों का भूगतान शेष। पुनरीक्षत स्वीकृति प्राप्त। राज्य योजना में भुगतान ना होने के कारण धनराशि समर्पित।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या–3614 / ।।।(2) / 18–09(एम0एल0ए0) / 2017, दि0 04.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
		4314 / ।।। (2) / 14–21 (प्रा0आ0) / 2014 दिनांक 20 / 8 / 2014	TS VIDE 2991/1 C dated 25/09/2014 OF Amount 32.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	592 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–829/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत स्व0 श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी संयुक्त चिकित्सालय से मैडिकल कॉलेज कलालघाटी तक मोटर मार्ग में 20 मी0, 90 मी0 स्पान डबल लेन आ	1no+30m	03 / 2019	182.66	182.66	0.35		182.31	1no+30m	85.00	84.10	7.98											
							182.66								7.98	1 b									
26	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	809 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के लालपानी–सनेह मोटर मार्ग के विभिन्न चार स्थानों पर पुलिया का निर्माण कार्य।	4no	03 / 2019	7.40	7.40	0.00		7.40	4no	0.00	0.00												
							7.40																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (26 कार्य)					10Km+28no+2050m		1,170.26	1,163.51	55.69		1,114.57	0.5Km+23no+1629m	363.42	130.20	24.49										
					10Km+28no+2002m		1,170.26								44.43	4bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (41 कार्य)					10Km+78no+3013m		2,008.49	1,961.74	492.79	1no+45m	1,515.70	0.5Km+72no+2547m	477.49	227.82	26.68	3bd									
					10Km+78no+2920m		2,008.49								141.45	3bd									
																7bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	80 रड़वा के नीचे निगोल नदी पर झूला पुल।	1no+70m	11 / 2006	75.60	97.00	89.11	1no+70m	7.89		2.00	2.00											
						10 / 2007	97.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	119 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत फोनी नामे तोक (मैखुण्डी) धमोतोली चॉजी हिन्दाव पर पुलिया का निर्माण कार्य।	14m	01 / 2016	16.81	0.00	9.10		7.71	14m	7.71	0.50												
						07 / 2017	16.81								2.74										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	189 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–थराली में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बोरागाड़ में पिण्डर नदी पर 130 मी0 स्पान की इंजन चालित ट्रॉली का निर्माण कार्य।	1no+130m	08 / 2014	32.64	32.64	31.07	1no+130m	1.57		0.00	0.00												
							32.64																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	4314/III(2)/14–21 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 20/8/2014	TS VIDE 2992/1 C dated 25/09/2014 OF Amount 35.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 4397/III(2)/15–27(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 30.06.2015	TS VIDE EE No 1897/1C dated 29/08/2016 OF Amount 31.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	शा0सं0 1404/III(2)/11–08(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–1 दि0 22/03/2011			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण सेतु का स्थल चयन हो चुका है । डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित । आपत्ति का निराकरण कर पुनः मुख्य अभियन्ता ग0 क्षे0 लो0नि0वि0 के पत्र सं0 3694/36(130)मु0म0ग्रा0सं0यो0–पर्व /2013 दि0 29.10.2013 द्वारा रू0 54.70 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित । नयी दरों पर प्रेषित।
	—	2598/III(2)/16–05(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 10/10/2016	TS VIDE 2311/1 C dated 22/11/2016 OF Amount 32.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	2598/III(2)/16–05(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 10/10/2016	TS VIDE 07/1 C dated 02/01/2017 OF Amount 40.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/03/2018 —	3800/III (2)/14–12 (प्रा॰आ॰)/2014 दि॰ 26.06.2014	TS VIDE EE letter no- 4480/16 C dated 17/07/2014 OF Amount 24.95 lac		कार्य पूर्ण		ट्राली निर्माण कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	3800/III (2)/14–12 (प्रा॰आ॰)/2014 दि॰ 26.06.2014	TS VIDE EE LETTER NO-4404/16 C dated 18/07/2014 OF Amount 24.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 326/III(3)/2014–04 (एन0एच0)/2012 टी0सी0 दिनांक 28 अप्रैल, 2014 एंव शासनादेश संख्या 8165/III(2)/18–73 (प्रा0आ0)/2016	TS VIDE CE.Tehri 1246/80 Yata-(Narendra Nagar)-T/19 dated 07/05/2019 OF Amount 4885.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		शासनादेश संख्या 8165/III(2)/18–73 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2016 —	शासनादेश सं0 3800/III(2)/14–12 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 26–6–14	TS VIDE 1025/13c dated 19/07/2014 OF Amount 61.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	190 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–थराली में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हरमल में पिण्डर नदी पर 130 मी0 स्पान की इंजन चालित ट्रॉली का निर्माण कार्य।	1no+130 m	08 / 2014	35.64	35.64	24.47	1no+130m	11.17		5.45	5.45												
							35.64								5.45										
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	235 भागीरथी नदी पर बने 70 मी0 स्पान देवप्रयाग पैदल झूला पुल का जीणोद्वार व मरम्मत का कार्य।	1no+70m	06 / 2015	35.69	35.69	27.68	1no+70m	8.01		8.01	0.00												
						03 / 2016	35.69																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	243 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड जाखणीधार के ग्राम खिटवाड़ी के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी पर पैदल लौह सेतु का निर्माण।	1no+24m	03 / 2011	3.30	3.30	0.00		3.30	1no+24m	0.00	0.00												
							3.30																		
7	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	263 हरमनी में पिण्डर नदी के ऊपर 130 मी0 स्पान विद्युत चालित ट्राली का का निर्माण कार्य।	1no+130 m	10 / 2016	40.74	40.74	26.05	1no+130m	14.69		0.00	0.00												
							40.74																		
8	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	264 सुपलीगाड़ में कैल नदी के ऊपर 90 मी0 स्पान विद्युत चालित ट्राली का निर्माण कार्य।	1no+90m	10 / 2016	40.50	40.50	21.34	1no+90m	19.16		3.65	3.65												
							40.50								3.65										
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	349 अलकनन्दा नदी पर अरुड़ी–पटूड़ी ग्राम हेतु 80 मी0 स्पान एम0एस0 वायर रोप केबिल पर इंजन आपरेटेड ट्राली का निर्माण एवं लगाने का कार्य	1no+80m	06 / 2014	24.95	24.95	21.80	1no+80m	3.15		0.00	0.00												
						07 / 2014	24.95																		
10	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	353 पीपलकोटी–मठ–स्यूंण–बेमरु पैदल मरार्ग के मैनागाड़ नामक स्थान पर 80 मी0 स्पान एम0एस0 वायर रोप केबिल पर इंजन आपरेटेड ट्राली का निर्माण एवं लगाने का कार्य	1no+80m	06 / 2014	24.95	24.95	20.60	1no+80m	4.35		0.00	0.00												
						07 / 2014	24.95																		
11	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	365 जिला टिहरी गढ़वाल के मुनिकीरेती में कैलाशगेट के समीप गंगा नदी पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	1no+309.4m	03 / 2013	4,885.60	4,885.60	4,045.53		840.07	1no+309.4m	0.00	500.00	287.42											
					309.4m		4,885.60								487.42										
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	617 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग पर तिसिंग्चा में 130 मीटर विस्तार विद्युत चालित रस्सा मार्ग डबल ट्राली का निर्माण तथा दो वर्षों तक डीजल एवं ऑपरेटर का व्यय कार्य।	1job	06 / 2014	61.48	61.48	46.31	1job	15.17		15.17	15.17												
						06 / 2014	61.48								17.32										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	शासनादेश सं0 4084/ ।।।(2)/14–15 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1747/13c dated 19/11/2014 OF Amount 10.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	शासनादेश सं0 4084/ ।।।(2)/14–15 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1206/13c dated 14/08/2014 OF Amount 11.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	शासनादेश सं0 4084/ ।।।(2)/14–15 (प्रा0आ0) /2014 दिनांक 18–07–14	TS VIDE 1207/13c dated 14/08/2014 OF Amount 13.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 2027/13c dated 30/12/2016 OF Amount 20.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 2028/13c dated 30/12/2016 OF Amount 20.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 7205/ ।।।(2)/15–30(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 5–10–2015			कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक 1441/13 सी0 दिनांक 8–11–19 द्वारा लम्बाई 18 मीटर लागत रू0 30.19 लाख का आगणन वृत्तीय कार्यालय को पुनः प्रेषित।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 517/ ।।।(2)/16–52 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 25–1–2016			कार्य पूर्ण		आगणसन पुनः नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 1no+30m	श्शासनादेश सं0 1708/ ।।।(2)/18–45 (प्रा0आ0) /2017 टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल 2018	TS VIDE 1775/13c dated 22/09/2018 OF Amount 88.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुल के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
	1no+30m		**5431.27**	GOI:1	निर्माणरत् 4 पूर्ण 16		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 621 पुरोला के अन्तर्गत कलाप खड्ड में 70 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07 / 2014	10.48	10.48	9.09	1job	1.39		1.39	0.00												
							10.48																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 622 पुरोला के अन्तर्गत भंकवाड़ के सामने खड्ड पर 90 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07 / 2014	11.37	11.37	10.54	1job	0.83		0.83	0.00												
							11.37																		
15	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 623 पुरोला के अन्तर्गत सांवणी गॉव को आवागमन सुविधा प्रदान करने हेतु ओवरा गाड पर 70 मीटर विस्तार की ट्राली का निर्माण।	1job	07 / 2014	13.02	13.02	11.31	1job	1.71		1.71	0.00												
							13.02																		
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 800 पुरोला में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत हरेराइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	03 / 2015	20.51	20.51	15.17	1no+12m	5.34		5.34	0.00												
							20.51																		
17	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 801 पुरोला में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जजऊ खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।	1no+10m	03 / 2015	20.77	20.77	8.77	1no+10m	12.00		12.00	1.17												
							20.77																		
18	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत कुमण्ड 862 में राटा तोक में पैदल आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1job	10 / 2015	3.27	3.27	1.09	1job	2.18		2.18	0.49												
							3.27								0.49										
19	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	केदारगंगा के साकली खड्ड में पैदल 941 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	1job	01 / 2015	3.47	3.47	2.05	1job	1.42		1.42	0.49												
							3.47								0.49										
20	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 1116 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के कि0मी0 5 (बैंचा) लिवाड़ी नदी पर 30 मीटर स्पान के पैदल स्टील पुल गर्डर सेतु का निर्माण।	1no+30m	04 / 2018	88.41	88.41	36.49		51.92	1no+30m	51.92	36.08												
							88.41								1.24										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (20 कार्य)					13no+1179.4m+6job		5,449.20	5,453.79	4,457.57	10no+802m+6job	1,013.03	3no+377.4m	118.78	565.00	287.42											
					10no+1075.4m+6job		5,470.60								518.80										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+15m	शा0सं0 171/111 (2)/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि0 17–1–08			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	मुख्य अभियनता स्तर–1, लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 2012/12 (219) याता–पौड़ी/2016 दि0 1911 2016 के द्वारा लागत 33.64 लाख का आगणन शासन को प्रेषित किया गया। पूर्व में प्रेषित डी0पी0आर0 पर स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुनः नई दरों पर गठित होना है।
		4490 (1)/111 (2)/13–09 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20, जुलाई, 2013			कार्य पूर्ण		इस झूला पुल के स्थान पर 120 मी0 स्पान का मोटर सेतु स्वीकृत हो चुका है। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/03/2016	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			समरेखण अनुमोदित		वृक्ष विहीन होने के कारण प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी के अनुमोदन पश्चात जिलाधिकारी, चमोली के प0 5085/छब्बीस–17 दि॰ 08.06.16 द्वारा 0.04 हे0 वनभूमि निशुल्क लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित। डी॰पी॰आर॰ अधीक्षण अभियंता 7वॉ वृत्त, गोपेश्वर से आपत्तियों में वापस प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2021	2755/111(2)/06–52(प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006			निर्माण प्रारम्भ		संशोधित दरों पर पुनः आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 36.40 लाख के सापेक्ष रू0 17.16 लाख तथा भौतिक 0.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	1no+15m				समरेखण 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1	अन्य कारण 1	

	30/08/2015 1no+20m	शा0सं0 3836/111(2)/11–03 (मु0म0घो0)/2011 दि0 25.03.2011			निर्माण प्रारम्भ		सम्बन्धित ग्राम पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से जुडने के कारण सेतु निर्माण से सम्बन्धित कार्य उन्ही के खण्ड द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है, जिस हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	1no+20m				निर्माणरत् 1		

हर्षिल		121/लो0नि0/04–07(प्रा0आ0)/04 दि0 12.02.2004			अनारम्भ कार्य		कार्य की स्वीकृति वर्ष 2003–04 में रु0 165.75 लाख हुई थी, परन्तु कार्य की वनभूमि की विधिवत स्वीकृति दि0 11.10.2017 को प्राप्त हुई। पुनः कार्य का द्वितीय चरण का पुनरीक्षित आगणन नई दरों पर रु0 1004.68 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता के पत्राकं– 3306/06सी.–6 /2018 दि0 21.07 2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता, नई टिहरी को प्रेषित। आगणन आपत्ति में प्राप्त, आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	66 जनपद पौडी गढ़वाल मे टेवलिया–रणियास (थलीसैंण– चौथान) मे मुख्य नदी पर पैदल सेतु का निर्माण 15 मी0	1no+15m	01 / 2008	0.10	0.10	0.09		0.01	1no+15m	0.00	0.00											
							0.10																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	172 जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र थराली में हरमनी से पैनगढ़ हेतु पिण्डर नदी के ऊपर झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no+100m	07 / 2013	6.14	6.14	5.00		1.14	1no+100m	0.00	0.00											
							6.14																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	293 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत अलकनन्दा नदी दुसातगांव–चटोली में 90 मी0 स्पान झूला पुल का निर्माण	1no+90m	01 / 2013	6.25	6.25	2.77		3.48	1no+90m	0.00	0.00											
						05 / 2013	6.25									1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	390 पाटली नदी पर किनाथ के नीचे 40 मी0 का झूला पुल का निर्माण।	1no	11 / 2006	36.40	36.40	17.16		19.24	1no	0.00	0.00											
						11 / 2006	36.40																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					4no+205m		48.89	48.89	25.02		23.87	4no+205m													
					4no+205m		48.89									1bd									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	102 विकासखण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत सेरामाण्डे सम्पर्क मार्ग पर लौह सेतु का निर्माण कार्य।	1no+20m	03 / 2011	3.24	3.24	3.24		0.00	1no+20m	0.00	0.00											
						03 / 2011	3.24																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+20m		3.24	3.24	3.24			1no+20m													
					1no+20m		3.24																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	27 भटवाडी में झाला व हर्षिल के मध्य सियागाड पर पैदल पुल।	1no+105m	02 / 2004	165.75	165.75	2.22		163.53	1no+105m	0.00	0.00											
						02 / 2004	165.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	शा0सं0 764(1)/ ।।।–2/8–65(प्रा0आ0)/07 दिनाक 24.03.08			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सेगरा नदी का जल स्तर बढने के करण भूमि कटाव हुआ जिसके कारण प्रास्ताावित पुल का स्पान बढ गया है। भू वैज्ञानिक की आख्या को सम्मलित करते हुए बढे हुए स्पान का प्रस्ताव अनुमोदन एव वित्तीय स्वीकृति मु0अभि0 स्तर–1 लो0 नि0 वि0,देहरादून को प्रषित । . कार्य का पुन:रीक्षित आगणन मुख्य अभि0(ग0क्षे0) लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्रांक 6069/3(67)/याता0–पर्व/2012 दिनांक 21.12.2012 लागत 112.70 लाख का गठित कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित।अब स्पान 110मीटर हा जाने से पुनरीक्षित आगणन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र सं0–3038/833–टि0/याता–टी0ए0सी0/2016 दिनॉक 16.09.2016 द्वारा प्रथम चरण की लागत रू0 5.60 लाख एवं परियोजना की कुल लागत रू0 408.30 लाख का शासन को प्रेषित ।
		63(1)/111–2/06–91/(प्रा0आ0)/05 दिनांक 16.1.2006			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	मु॰अभि॰(ग॰क्षे॰) पौडी दि॰ 19–9–08 द्वारा सचिव लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को परिवर्तन हेतु भीरी में झूला पुल निर्माण की संस्तुति की गई है। पुनः प्रस्ताव बनाया जा रहा है।
		शासनादेश सं0– 196/लो.नि–2/04–10 'प्रा.अ.'/2004 दि0 17/2/04 लागत 167.50 लाख स्पान 150 मी0			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	देवप्रयाग कुम्भ मेला क्षेत्र में आने के कारण पुल का आगणन प्रथम चरण हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 4024/08(1) याता0 (कीर्तिनगर) टी0ए0सी0 /2018–19 दिनांक 06.09.2018 द्वारा मेलाधिकारी कुम्भ मेला (जिलाधिकारी) हरिद्वार को प्रेषित।
		शा0सं0 329/।।।(2)/15–24 (प्रा0आ0)/2014 दि0 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		पुनः नये दर पर आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2014 1no+14m	शासनादेश संख्या 1404/।।।(2)/11–08(प्रा0आ0)/10 टी0सी0–1 दि0 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन पूर्ण। डी0पी0आर0 बनाई जा रही है।
	28/10/2014 1no+18m	शासनादेश संख्या 1404/।।।(2)/11–08(प्रा0आ0)/10 टी0सी0–1 दि0 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		जिला योजना मद से स्वीकृति मिलने के फलस्वरूप कार्य पूर्ण।
		1404/।।। (2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 22/3/2011			अनारम्भ कार्य		निरस्तीकरण का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढ़वाल में न्याय पंचायत भरवाकाटल–सकलानां ग्राम पंचायत के सेंगरा नदी पर पुल का निर्माण	1no+40m	07 / 2008	71.40	71.40	3.91		67.49	1no+40m	0.00	0.00												
						07 / 2008	71.40																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	बांसवाड़ा में मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला सेतु के निर्माण का कार्य।	1no+94m	01 / 2006	129.97	129.97	0.00		129.97	1no+80m	0.00	0.00												
					1no+80m		129.97									1 b									
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग संगमघाट से टोन्डेश्वर महादेव होकर पौड़ी बस अड्डे तक झूला पुल का निर्माण	1no+150m	02 / 2004	167.50	302.42	18.15		149.35	1no+150m	0.00	0.00												
						03 / 2015	167.50									1 b									
5	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड में ग्राम सभा मथिगांव के अन्तर्गत ग्राम गामडू में 8 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	1no+8m	01 / 2015	0.32	0.32	0.07		0.25	1no+8m	0.00	0.00												
							0.32																		
6	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकतायोजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल से कोलिंड़ा–कथेड़–पासी–ईड़ा–खिखोली हेतु पैदल पुल का निर्माण	1no+14m	03 / 2011	0.56	0.56	0.53		0.03	1no+14m	0.00	0.00												
							0.56																		
7	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैंण में देड़ा–जोमीचौक–तोलियूँगॉव–डांग्र हेतु पैदल पुलिया का निर्माण	1no+18m	03 / 2011	0.72	0.72	0.72		0.00	1no+18m	0.00	0.00												
							0.72																		
8	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ में बुडेरा गधेरे में आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+10m	03 / 2011	2.74	2.74	0.00		2.74	1no+10m	0.00	0.00												
							2.74																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1404/III(2)/11–05 (प्रा0आ0)/2010 दि0 22/3/2011			सर्वेक्षण पूर्ण		स्थल चयन का कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन की कार्यवाही की जा रही है। डी0पी0आर0 गठित।
	—	शा0 सं0 2488/111–2/08–03 मु0अ0घो0/08 दि0 25.7.08			अनारम्भ कार्य		पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु आगणन शासन को प्रेषित । स्वीकृति आपेक्षित । कार्य निरस्त किया जाना है ।
	—	शा0सं0 1196(ए0)/III(2)/19–09/एम0एल0ए0/2017 टी0सी0, दिनांक– 28.02.2019।			निविदा स्तर पर		कार्य पूर्ण,दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 +	3966/III(2)/19–9(एम0एल0ए0) 2017 टीसीआई, दिनांक– 25.10.2019			अनारम्भ कार्य		अनारम्भ कार्य।
	—	4490 (1)/III (2)/13–09 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 20, जुलाई, 2013			सर्वेक्षण पूर्ण		स्थल चयन का कार्य पूर्ण। भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। अधी0अभि0 द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जाने हैं।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 2700(1)III(2)/11–38(प्रा0आ0)/2011 दि0 18/07/2011	TS VIDE 2867/17c dated 11/10/2013 OF Amount 2.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 90 मी0 स्पान हेतु रू0 338.57 लाख की गड़ित कर प0 सं0 92/17सी दि0 8.1.16 द्वारा अधी0 अभि0 को प्रेषित ।मु0अ0 के प0 सं0 476/813/4 याता/ सेतु टि0/टी0ए0सी0/16 दि0 16.3.16 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/12/2016 —	शा0 सं0 213/111(2)/13–08(मु0मा0घो0)/2012 दि0 14.01.2013	TS VIDE 946/1c dated 31/03/2015 OF Amount 21.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुवन्ध गठित । भूगर्भवेता एवं अधी0 अभि0 महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है परन्तु पुल हेतु स्थल उपलब्ध नही है ।
	—	शा0संख्या 213/III(2)/13–08 (मु0म0घो0)/2015 दिनांक 14.01.2013	TS VIDE E.E. No 418/9C dated 01/04/2015 OF Amount 30.01 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के कार्यालय आदेश संख्या 177/08 व्यक (कार्य हस्तान्तरण)/टिहरी/16 दिनांक 03.02.2016 द्वारा निर्माण खण्ड लो.नि.वि. नई टिहरी से इस खण्ड को अप्रैल 2016 में हस्तान्तरित। जियोटैक कार्य प्रगति में है। प्रस्तावित दो स्थलों का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी महोदय के साथ दिनांक 27.06.2015 को किया गया है। स्थल चयन की कार्यवाही हेतु दि0 07.12.2015 को सक्षम कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। कार्य की स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1726/1 सी. दिनांक 03.10.2018 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ. वृत्त, लो.नि.वि. नई टिहरी को पत्र प्रेषित।
	—	5377(1)/111(2)/2012–13/मु0म0घो0/12 दि0 14.01.13			अनारम्भ कार्य		सेतु की डी॰पी॰आर॰ यू0डी0आर0डी0 एडिशनल फडिंग के अन्तर्गत प्रस्तावित है अतः कार्य निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	114 जनपद चमोली के विकासखण्ड देवाल में उपथर चक हरमल गधेरे में स्टील गर्डर पैदल पुलिया का निर्माण।	1no+30m 1no+36m	03 / 2011	3.54 3.54	3.54	0.05		3.49	1no+36m	0.00	0.00											
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	128 टिपरी से विल्यासौड़ पैदल पुल निर्माण	1no+1100m	07 / 2008	2,079.00 2,079.00	17,518.00	0.10		2,078.90	1no+1100m	0.00	0.00											
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	133 जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली के विकास खण्ड–भिलंगना के अन्तर्गत जमोलना–जगरवाली झूला पुल की क्षतिग्रस्त विंगवाल का पुनः निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	8.85 8.85	0.00	0.00		8.85	1job	8.85	8.85	7.78										
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	136 राज्य योजना के अन्तर्गत मल्ड के थेलंग नामे तोक में नैलचामी गाड पर झूला/पैदल सतु का नव निर्माण कार्य।	24m	10 / 2019 11 / 2019	2.40 2.40	0.00	0.00	+	2.40	+	0.00	0.10											
13	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	173 जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत ग्राम नाखोली के नौसिमा गधेरे पर झूला पुल का निर्माण।	1no+70m	07 / 2013	2.80 2.80	2.80	0.00		2.80	1no+70m	0.00	0.00											
14	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	247 जनपद टिहरी गढवाल में विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में जलकुर नदी पर सेरा गांव के लिये 60.00 मी0 स्पान के झूला पुल का निर्माण कार्य (या0 सं0 263/2006)	1no+60m 1no+90m	07 / 2011	2.90 2.90	2.90	1.23		1.67	1no+90m	0.00	0.00											
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	259 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत मोटना भैंगा पैदल झूला पुल का निर्माण	1no+350m	01 / 2013	21.02 21.02	21.02	12.00		9.02	1no+350m	0.00	0.00											
16	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	263 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 641/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–प्रतापनगर के अन्तर्गत तिवाडगांव तक पैदल मार्ग का पुल निर्माण।	1no+500m	01 / 2013	30.01 30.01	30.01	3.08		26.93	1no+500m	0.00	0.00											
17	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	292 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत मैनागाड़ नदी पर 45 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण	1no+45m	01 / 2013 05 / 2013	1.80 1.80	1.80	0.10		1.70	1no+45m	0.00	0.00		1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	147 / ।।।(2) / 18–05 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 9 / 02 / 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		वर्ल्ड बैंक गौचर में स्वीकृत।
	31/03/2020 —	404 / ।।।(2) / 19–25(प्रा0आ0) / 2017 टी0सी0 ।। दि0 28.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		मृदा परीक्षण का कार्य दिनॉक 31.10.2019 को पूर्ण,स्ट्रक्चुरल डिजाइन व ड्राइंग हेतु कोटेशन के लिये इस कार्यालय के पत्र सं0 1479 / 1सी0 दिनॉक 09.10. 2019 द्वारा विभागाध्यक्ष,सिविल इंजीनियरिंग विंग,गोविन्द बल्लभ पन्त इन्सीटिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी घुडदौडी को पत्र लिखा गया है।
	—	1191 / ।।।(2) / 19–05 (एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 28 / 2 / 19			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 2997 / ।।। (2) / 15–06 (मु0म0 घो0) / 2015 दिनांक 07.05.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 —	3800 / ।।। (2) / 14–12 (प्रा॰आ॰) / 2014 दि॰ 26.06.2014	TS VIDE EE lettar No- 420/16 C dated 25/02/2016 OF Amount 24.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा ट्राली निर्माण का विरोध किया जा रहा है। कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2018 —	331 / ।।।(2) / 15–24 (प्रा0आ0) / 2014 दि॰ 14.01.2015			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन की काग्रवाही गतिमान है।
	31/03/2021 —	1404 / ।।।(2) / 11–08(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0 –1 दि0 22.03.2011			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन पूर्ण डी0पी0आर0 गठन की जानी है।
	31/03/2020 —	शासनादेश संख्या 3031 / ।।।(2) / 19–04(प्रा0आ0) / 2019 दिनांक 02 अगस्त, 2019			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन, भूगर्भवेता की आख्या इत्यादि की कार्यवाही की जानी है।
	2no+32m		**78.88**		अना0कार्य 17 सर्वेक्षण 3 निविदा 1 निर्माणरत् 4	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 2	

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	299 विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग पर पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	1no	02 / 2018	13.00	13.00	0.05		12.95	1no	0.00	0.00												
							13.00																		
19	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	320 मा0 मुख्यमंत्री सं0–695/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर में हटवॉलगॉव में 30 मीटर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य ।	30no	01 / 2019	1.85	1.85	0.05		1.80	30no	1.85	1.60												
						01 / 2019	1.85								1.59										
20	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	332 विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत पिण्डर नदी पर मोड़ा से पदमला पैदल झूला पुल का निर्माण।	1no+100m	02 / 2019	12.00	12.00	0.09		11.91	1no+100m	0.00	0.00												
							12.00																		
21	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	348 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण सं0 326 के अन्तग्रत विकासखण्ड पोखड़ा में गवाणी –सलाणा–झलपाड़ी मोटर मार्ग के सलाण गधेरे में पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+20m	05 / 2015	1.20	1.20	0.04		1.16	1no+20m	1.16	1.16												
						05 / 2015	1.20									1 b 20 s									
22	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	352 सुन्दरवन में 80 मी0 स्पान एम0एस0 वायर रोप केबिल पर इंजन आपरेटेड ट्राली का निर्माण एवं लगाने का कार्य	1no+80m	06 / 2014	24.95	24.95	13.42		11.53	1no+80m	0.78	0.78												
						07 / 2014	24.95									1 b									
23	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	371 अनुसूया गेट से मण्डल के ढुमकला तोक में बालखिला नदी पर 18 मी0 स्पान लौह सेतु का निर्माण	1no+18m	01 / 2015	0.72	0.72	0.10		0.62	1no+18m	0.00	0.00												
						06 / 2015	0.72									1 b									
24	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	391 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड नैनीडांडा में खुटीडा तल्ला–खुटीड़ा मल्ला हेतु पैदल पुल।	1m	03 / 2011	0.40	0.40	0.40		0.00	1m	0.00	0.00												
						03 / 2011	0.40																		
25	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	588 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत वर्ष 1929 में निर्मित लक्ष्मण झूला सेतु के समीप 150.00 मीटर स्पान के वैकल्पिक सेतु का निर्माण कार्य।(प्रथम चरण)	150m	08 / 2019	303.60	303.60	0.00		303.60	150m	0.00	0.00												
							303.60																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (25 कार्य)					50no+2987m+1job		3,049.00	18,611.67	56.31		2,992.69	50no+2985m+1job	12.64	12.49												
					50no+2835m+1job		3,049.00								9.38	6bd+20st									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5no+97m		**5510.15**	GOI:1	अना0कार्य 17 सर्वेक्षण 3 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 11 पूर्ण 17	अन्य कारण 3 निरस्त होना हे 2	

	30/12/2017 +	शा0आ0–3527(1)।।।(2)/09–13(प्रा0आ0)/2010 दिनाकॅ–05/02/2010	TS VIDE EE 2130/T.S./Bhawan(SCB) dated 23/12/2010 OF Amount 89.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2492/111–2/08–16 (प्रा0 आ0)/08	TS VIDE 7504/10(ii) Building-8/2010 dated 12/03/2010 OF Amount 44.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		भवन का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है । धनाभाव के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 2110(1)/111–2/08–16 (प्रा0आ0)/2008	TS VIDE 7474/10(ii) Building - 8/2010 dated 12/03/2010 OF Amount 56.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		4 बार निविदा अत्यधिक दरों पर प्राप्त। अधी0 अभि0 से वर्तमान दरों पर प्रस्ताव अनुमोदित । अनुवन्ध गठित कार्य प्रगति पर । धनाभाव के कारण कार्य बाधित।
	30/12/2016 –	शा0 सं0 5314/11(2)/14–25(प्रा0आ0)/2014 दि0 20/10/2014			निर्माण प्रारम्भ		डी0पी0आर0 यं0 232.16 लाख की अधी0 अभि0 के प0सं0 494/50सी–8/2016 दि0 26.1.2016 के द्वारा मुख्य अभियन्ता को प्रेषित । मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को प्रेषित । स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2018 1B	शा0 स0 1745/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 7000/1cb-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 232.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	1B		**422.86**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

	31/03/2020 1B	शासनादेश सं0 364/।।।(2) / 16–64 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 15 मार्च, 2016	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter no. 2873/23 bhwan - 12/2016 dated 14/07/2016 OF Amount 133.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल सेतु (50 कार्य)					68no+4391.4m+7job		8,550.33	24,117.59	4,542.14	10no+802m+6job	4,029.59	58no+3587.4m+1job	131.42	577.49	287.42											
					65no+4135.4m+7job		8,571.73								528.18											
																7bd+20st									
भवन कार्य																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घूमेंटी घार में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 58	1B	03/2010	89.20	109.62	109.62	+	0.00	+	0.00	0.00											
						01/2011	109.62																		
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	सेमन्डीधार में अतिथि गृह का निर्माण 186	1B	07/2008	44.64	44.64	34.50		10.14	1B	10.00	2.00											
							44.64								6.31										
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर में लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य 187	1B	07/2008	56.86	56.86	33.78		23.08	1B	23.00	3.00	16.06										
						03/2010	56.86								27.74										
4	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 08/2014 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण 386	1B	10/2014	8.10	8.10	4.60		3.50	1B	0.00	0.00											
							8.10																		
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्रीजी घोषणा सं0 08/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के रजाखेत में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन निर्माण कार्य 393	1B	07/2016	232.16	232.16	148.08		84.08	1B	84.00	70.00											
							232.16								36.68										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					5B		430.96	451.38	330.58		120.80	4B	117.00	75.00	16.06										
					5B		451.38								70.72										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी में ग्राम सीकू में लोक निम्राण विभाग के निरीक्षण भवन का कार्य। 50	1B	03/2016	133.98	133.98	59.17		74.81	1B	74.81	66.57											
						05/2016	133.98								51.10										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3243 / ।।।(2) / 16–10(एम0एल0ए0) / 2016 टी0सी0 दिनांक 28.12.2016	TS VIDE SE NO 2001/10 bhavan-8/2018 dated 14/05/2018 OF Amount 143.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		भवन निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण वर्तमान में निरीक्षण भवन हेतु फर्नीचर एवं इलेक्ट्रीकल्स एप्लाईसेन्स की खरीदारी की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 —	शा0 सं0 1709 / 111(2) / 18–13(एमएलए) / 2017 पी0सी0–1 दि0 27.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त, डी.पी0आर0 गठित कर शासन को प्रेषित ।
	1B		**277.67**		निर्माणरत् 3		

	31/03/2020 —	4418 / ।।।(2) / 15–04(मु0मं0घो0) / 2015 दिनॉक–27.05.2015			अनारम्भ कार्य		भूमि प्राप्त नही हो पा रही है ।प्रयास जारी है ।
	31/03/2019 —	शासनादेश संख्या 693 / ।।।(2) / 19–39(प्रा0आ0) / 2018 दिनांक 15.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण हेतु डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
					अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		
	2B		**700.53**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	स्थित निरीक्षण भवन में अतिरिक्त दो सूट, किचन व टाईप–।। आवास निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण) (पुनरीक्षित स्वीकृति) 287	2B	07 / 2016	75.82	143.69	98.13		45.56	2B	45.56	17.38													
							143.69								17.38										
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 309/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी जिला मुख्यालय में सर्किट हाउस का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 712	1B	04 / 2018	42.73	42.73	3.22		39.51	1B	5.00	0.00													
							42.73								1.00										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					4B		252.53	320.40	160.52		159.88	4B	125.37	83.95											
					4B		320.40								69.48										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में गरखेत में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह का निर्माण कार्य ।(प्रथम चरण)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–137/2015) 171	1B	05 / 2015	11.51	11.51	0.10		11.41	1B	0.00	0.00													
						05 / 2015	11.51																		
2	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–784/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में 70 वर्ष पुराने जीर्ण–शीर्ण पूल्ड हाउस भवनों के स्थान पर श्रेणी–दो के आवासों का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। 587	1B	02 / 2019	10.91	10.91	0.11		10.80	1B	0.00	0.00													
							10.91																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2B		22.42	22.42	0.21		22.21	2B													
					1B		22.42																		
भवन कार्य (10 कार्य)					11B		705.91	794.20	491.31		302.89	10B	242.37	158.95	16.06										
					10B		794.20								140.21										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	910.67Km+34no+556m+35job+2B		**118614.91**	Division:86 DM:2 DFO:20 GOI:24 TA:67 FA:39 Kattan:3 CC:14 Nodal:45 Finall:15	अना0कार्य 596 सर्वेक्षण 93 समरेखण 215 निविदा 8 निर्माणरत् 720 पूर्ण 295	अन्य कारण 52 निरस्त होना हे 32 समरेखण विवाद 31 नाम परिवर्तन 5	

	—	शासनादेश संख्या 2209/III(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE EE LETTER NO-1366/1C dated 06/10/2017 OF Amount 47.55 lac		कार्य पूर्ण		भू अर्जन का कार्य लगभग पूर्ण है। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	31/03/2022 —	शा0सं0 :– 4208/III(2)/11–59 (प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 19.09.2011	TS VIDE 405/15C dated 17/04/2017 OF Amount 11.09 lac	Area 1.8 (FA)	कार्य पूर्ण		वन भूमि की सै.स्वी. भा.स. के पत्र. 8बी0/यू0सी0पी0/06/15/2014 /एफ0सी0/1450 दि. 29.09.2015 द्वारा प्राप्त। प्लांटेसन का प्रमाण पत्र दि0 26.09.2018 द्वारा आनलाइन नोडल अधिकारी को प्रेषित। एन.पी.वी. जमा। द्वितीय चरण की डी.पी.आर. नई दरों पर गठित कर मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 4145/07(522)याता–पौड़ी/2019 दिनांक 12.12. 2019 द्वारा रू0 354.36 लाख की, लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 36 मी0 स्पान सेतु का शासन को प्रेषित।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 1045/III(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 1045/III(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 1045/III(2)/16–16 (प्रा0आ0) /2015 दिनांक 23 फरवरी 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 1984/III(2)/16–41 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 9 अगस्त 2016			कार्य पूर्ण		आगणन नई दरों पर गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
राज्य सैक्टर सामान्य (1928 कार्य)					8805.29 Km+377no+16585.4m+112j		202,555.91	225,027.19	61,869.79	1061.91Km+22no+931m+42job	148,228.37	7011.22Km+339no+1481 0.4m+71job+10B	39,912.05	18,349.18	1,024.20	197.43Km+5bd	150	82.2	93.9	76.9			112	1	6
					8065.21 Km+372no+16049.4m+105j		210,098.16								14,659.50	228.5Km+4bd	197	91.5	102	108			122	1.35	7.85
																1158.55 Km+36bd+28st	1070	159	184	218			285	1.35	11.0

एस.सी.एस.पी.राज्य योजना

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 282	3Km	07 / 2016	47.55	47.55	44.63	3Km	2.92		2.92	2.92	2.10										
							47.55								2.10										
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	चांदपुर गढ़ी से नौना पंया (पेन्था) तक मोटर मार्ग 284	7Km+1no+30m	09 / 2011	90.00	90.00	5.08		84.92	7Km+1no+30m	4.60	4.60												
						03 / 2014	90.00								4.60										
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा के मियागाड बर्फिल खड्ड में 14 मीटर स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण। 948	1job	02 / 2016	3.76	3.76	2.12	1job	1.64		1.64	1.92												
							3.76																		
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कन्यूरा डोलानी खड्ड में 15 मी0 पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य। 949	1job	02 / 2016	3.75	3.75	3.34	1job	0.41		0.41	0.00												
							3.75																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कामरा खड्ड में 13 मीटर पैदल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण। 951	1job	02 / 2016	3.15	3.15	1.58	1job	1.57		1.57	0.00												
							3.15																		
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के विंगसारी प्रवेश दुगाडुका (कुमणाई) खड्ड में 24 मीटर स्पान पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 1003	1job	08 / 2016	3.06	3.06	0.00	1job	3.06		3.06	0.00												
							3.06																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 3281/।।।(2)/16–01(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 3 जनवरी 2017			कार्य पूर्ण		आगणन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 2465/।।।(2)/17–01(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17 अक्टूबर 2017			कार्य पूर्ण		मुख्य अभियंता के पत्रांक 3024/6(1) याता–पौड़ी – 2019 दिनांक 27–11–2019 के द्वारा लागत 179.74 लाख का डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 1913/।।।(2)/18–26 (पी0ई0) /2017 टी0सी0 दिनांक 16 मई 2018			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job		**58.64**	FA:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 8		

	31/03/2020 –	शा0सं0 743/लो0नि01/03–20(प्रा0आ0)02 दि0 31.3.03	TS VIDE 1461/Yata-36/05 dated 06/04/2005 OF Amount 63.1 lac	Area 6.93 (GOI)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0/06/173/2013 /एफ0सी0 /648दि0 03.07.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वृक्षों के छपान कटान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डी0एफ0ओ0 पौड़ी को इस कार्यालय के पत्रांक 338/21सी0 दि0 04.02.2019 द्वारा पत्र लिखा गया है।
	––	5639/।।।(2)/10–01(मु0म0घो0)/2010 टी0सी0–1 दि0 10 सितम्बर 2010।			कार्य पूर्ण		शा0सं0 9086/।।।(2)/15–01(मा0मु0घो0)2010 टी0सी0 01 दि0 04.02.2016 द्वितीय चरण लम्बाई 2 किमी0 में स्वीकृत। जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण। प्रतिकर वितरण की कार्यवाही प्रगति में।
	31/03/2020 –	शा0सं0 2813/111(2)/11–36(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 14.9.2011	TS VIDE 03(T.S.)16C dated 28/07/2015 OF Amount 32.35 lac	Area 1.71 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1158/21 दिनांक 01.08.2016 द्वारा वन विकास निगम पौड़ी को मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के कटान हेतु लिखा जा चुका है। मार्ग में सीमाकंन कर दिया गया है। वृक्षो का कटान कार्य पूर्ण। निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
	30/08/2012 –	शासनादेश संख्या 4485/।।।(2)/11–30 (प्रा0आ0) /2010 दिनांक 19.08.2011			कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य लगभग पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1042 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम जखोल सावणी के बीच बुलाक्चा सुपिन नदी पर 36 मीटर विस्तार के पैदल स्ञील गर्डर पुल का निर्माण कार्य	1job	01 / 2017	3.02	3.02	1.91	1job	1.11		1.11	0.00												
							3.02																		
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड 1051 मोरी के ग्राम जखोल में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य।	1job	10 / 2017	3.70	0.00	0.00	1job	3.70		3.70	0.00												
						12 / 2017	3.70																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 1117 मोरी में ग्राम पंचायत विंगसारी के विंगसारी खड्ड पर पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण, (लम्बाई 30 मीटर)	1job	05 / 2018	3.85	3.85	2.25		1.60	1job	1.60	0.00												
							3.85																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					10Km+1no+30m+7job		161.84	158.14	60.91	3Km+6job	100.93	7Km+1no+30m+1job	20.61	9.44	2.10											
					10Km+1no+30m+7job		161.84								6.70										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	पाणीसैण–डबराड़–बूथानगर मोटर मार्ग 34	15Km	03 / 2003	64.50	64.50	44.95		19.55	12Km	3.00	15.00												
					12Km	04 / 2005	64.50								12.74											
2	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	मा0मु0घो0 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र थैलीसैंण के अन्तर्गत पुसोली – थापली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य । (प्रथम चरण) 37	2Km	09 / 2010	48.32	48.32	39.70	2Km	8.62		8.62	5.90	0.22											
							48.32								2.50										
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट के अन्तर्गत 144 खालदरखास्ती मोटर मार्ग का डबराड तक विस्तार।	5Km	09 / 2011	63.00	63.00	44.13		18.87	5Km	3.00	15.00												
							63.00								15.08										
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड 351 नौगांव मे ग्राम जान्दणू को मूलागांव मोटर मार्ग से नौगांव गोडर क्लोजगांव मताडी खिर्मू होतु हुये मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	8Km	08 / 2011	100.80	100.80	54.05	8Km	46.75		46.75	1.99												
						12 / 2016	100.80								1.99										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			95.45	Division:1 GOI:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

मुछियाली, देवलगावं, उतरासू, कुलासू, कण्डी, पंचूर, कोल्टा।	31/12/2019	शा0सं0 3819/111 (2)/12–15 (प्रा0आ0)/2012 दि0 28.10.2012	TS VIDE EE Letter No. 3275/10C Dt. 21-9-13 dated 21/09/2013 OF Amount 79 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण स्थल चयन का कार्य प्रगति पर। प्रथम चरण की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। पुनः संशोधित समरेखण अधी0अभि0 पौड़ी अनुमोदित। वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0 106/41/2015/एफ0सी0 / 1559 दि0 02.1.17 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकति प्राप्त। इस कार्यालय के पत्रांक 173/28सी0 दि0 8.2.17 द्वारा क्ष.पू.वृ.रो0 एवं एन.पी.वी. की धनराशि रू0 2040394.00 मात्र की धनराशि का डिमाण्ड नोट प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम एवं पौड़ी के पत्रांक 452/12 –1 दि0 25.9.17 द्वारा प्राप्त। जिसे ऑल लाइन अपलोड कर भुगतान किया जा चुका है। डी.पी.आर पुनः दो लेन हेतु मु.अभि. पौड़ी के पत्रांक 2588/12 (67) यता–पौड़ी/15 दि0 18.10.15 द्वारा सचिव उ0 शा0 को प्रेषित। रू0 5138.96 लाख। पुनः नई एस.ओ.आर. दरों पर आगणन
सिरा	31/03/2013	1441/।।।(2)/11–05 (प्रा.आ.)/2010, दिनांक 28.03.2011		Area 0.95 (FA)	समरेखण अनुमोदित		उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 990/10–4–17/1(146)/2017, दिनांक 09.01.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के नाम जमा की जा चुकी है। (नोट आरक्षित वन भूमि 0.553हे0। सिविल सोयम 0.399 हे0। नाप भूमि 0.448 हे0। चीड़ 36 नं0। बांज 1 नं0। अयार नं0। काफल 1 नं0।)
	31/03/2020	शा0सं0–4535/।।।(2)/11–72 (प्रा0आ0)/11 दि0 14/12/11			निर्माण प्रारम्भ		पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–3107/5सी0 दि0 31/8/19 द्वारा लम्बाई 5.00 कि0मी0 लागत रू0 216.48 लाख मात्र का आगणन अधी0अभि0, पौड़ी को स्वीकृति हेतु प्रेषित। आगणन आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2020	शा0सं0 5992/।।।(2)/15–11(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर/समरेखण विवाद।
			79	GOI:1 FA:1	अना0कार्य 2 समरेखण 1 निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					30Km		276.62	276.62	182.83	10Km	93.79	17Km	61.37	37.89	0.22										
					27Km		276.62								32.31										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा 0)	कोट	130 जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में एस0सी0एस0पी0 योजना में अलकनन्दा नदी के ऊपर एन0एच0 58 मुल्यागांव के समीप सीतासैण के निकट 200 मी0 स्पान गर्डर मोटर सेतु एवं 5.00 किमी0 पहुंच मार्ग का निर्माण काय।	5Km+200m	10 / 2012	79.00	79.00	55.37		23.63	5Km+200m	2.78	0.00												
							79.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	242 मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (एस.सी. एस.पी.) के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में ग्राम सिरा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	2Km+1job	03 / 2011	25.20	25.20	0.88		24.32	2Km+1job	2.00	0.00												
						04 / 2012	25.20																		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	262 जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना में नालीखाल–बनचूरी मार्ग से नौगांव–चोपड़ा–ठठोलगांव–सुनारगांव तक मार्ग का नव निमाण।	8Km	12 / 2011	100.64	100.64	27.17		73.47	8Km	10.00	0.00												
							100.64																		
4	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	466 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–677/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पटेर से बडेडा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य।	3Km	08 / 2015	84.09	84.09	37.21		46.88	3Km	20.00	0.00												
							84.09																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					18Km+200m+1job		288.93	288.93	120.63		168.30	18Km+200m+1job	34.78												
					15Km+200m+1job		288.93																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मांजफ	—	3318/III–2/06–09(प्रा0आ0)/06टी0सी0–1 दि0 12–12–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि हस्तान्तरण हेतु पत्रावली गठित की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 6076/III(2)/51–41(प्रा0आ0)/2015टी0सी0 दिनांक 17 अगस्त 2015		Area 1.68 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च 2017 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 02.03.2020 को स्तर–पैन्डिग विद् यू.ए.। पूर्व अनुमोदित समरेखण के प्रारम्भिक बिन्दु से लगभग 400 मी. की दूरी पर रामगंगा नदी के उपर 48.00 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत प्रस्तावित है। अतः उक्त मोटर मार्ग का संशोधित समरेखण प्रस्तावित सेतु से किया जाना है। जिस हेतु दिनांक 25.05.2019 एवं 26.05.2019 को पुनः सर्वेक्षण का कार्य किया गया जिसमें स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा पुनः विवाद किया गया। वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा मार्ग के समरेखण में दिनांक 04.08.2019 को आमसहमति प्रदान की गयी है। पुनः सर्वेक्षण एवं समरेखण तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	शासनादेश संख्या 6076/III(2)/51–41(प्रा0आ0)/2015टी0सी0 दिनांक 17 अगस्त 2015			समरेखण अनुमोदित		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या प्राप्त। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर के पत्रांक 3904/496 यातायात–7/2018 दिनांक 17.11.2018 द्वारा अनुमोदित। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1010/1 एल.ए. दिनांक 03.08.2019 एवं पत्रांक 1152/1 एल.ए. दिनांक 31.08.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण को पत्र लिखा गया है।
	—	7235/111 (2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24.12.2011			अनारम्भ कार्य		कास्तकारों द्वारा जमीन देने के इनकार किया जा रहा है। जिसे सुलझाने का प्रयास कियसा जा रहा है। मार्ग पर वनभूमि भी पडती है।
	31/03/2021	3819/111(20/12–15 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 28.10.2012			निर्माण प्रारम्भ		सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अंकित शर्तो सं 02 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण व एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु लिखा गया है। जो कि इस कार्यालय द्वारा एन0पी0वि0 की धनराशि रू0 5385554.00 मात्र कारपोरेशन बैक के माध्यम से उत्तराचंल कैम्पा के खाते में जमा कर दी गई थी। इस कार्यालय के पत्र सं0 1351/2 भू0आ0 दिनांक 19.12.2019 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम पौडी को बाधक वृक्षों को छपान – कटान करने हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020	1914(1)/III(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर। मार्ग के संरेखण के कुछ भाग पर पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत ली गई है। पी0एम0जी0एस0वाई0 में कार्य में विलम्ब के कारण सर्वे नही हो पाया है।
	31/03/2020	1914(1)/III(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्र सं0 1802/1सी0 दि0 05.08.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	18 डांडागांव मांजफ मोटर मार्ग का डांडागांव तक विस्तार।	4Km	12 / 2006	113.00	113.00	53.94		59.06	4Km	0.00	0.00											
							113.00																		
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	50 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र –कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में दाडिमडाली मुसौं कुलागाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5Km	08 / 2015	41.00	41.00	0.10		40.90	5Km	0.00	0.00											
						08 / 2015	41.00																		
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	51 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में अम्बेडकर ग्राम कुनेली लगा सलियाणा हेतु सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6Km	08 / 2015	178.80	178.80	0.93		177.87	3.5Km	0.00	0.00											
					3.5Km	08 / 2015	178.80																		
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	64 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तग्रत मुछियाली – चराकोट मोटर मार्ग से कमरगढ होते हुये देहलचौरी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	12 / 2011	63.00	63.00	3.49		59.51	5Km	5.00	0.00											
							63.00																		
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	65 जनपद पौडी गढवाल के अन्तग्रत विधानसभा क्षेत्र पौडी अरकनी खन्दुखाल – मुछियाली मोटर मार्ग के किमी0 8.00 मटाखोली से कोल्टा मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	13Km	10 / 2012	163.80	163.80	29.96		133.84	13Km	133.84	4.42											
						03 / 2019	163.80								4.42										
6	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	173 सुरपुर–डांडानागराजा मोटर मार्ग के पुरमिसी होते हुए अम्बेडकर ग्राम भूतनिसी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5Km	03 / 2015	56.25	56.25	34.53		21.72	5Km	10.00	0.00											
						03 / 2015	56.25																		
7	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	174 स्यालखाल से श्रीखाल पंवई तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	03 / 2015	33.75	33.75	30.19		3.56	3Km	3.00	0.00											
						03 / 2015	33.75																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	1914(1)/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणां द्वारा विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	1914(1)/ ।।।(2)/15–08(प्रा0आ0)/2015 दि0 20.03.2015			निर्माण प्रारम्भ		राज्य सैक्टर में द्वितीय चरण स्वीकृत प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
मुसाउडियार, नैणी		1154/ ।।।(2)/16–56 (प्रा0आ0) /2015 टी0सी0 दिनांक 29/2/2016			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित। दिनांक 18/7/18 को संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। नैणी ग्राम की अनापत्ति पत्र प्राप्त। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 8.612 हे0 की मांग हेतु उपजिलाधिकारी को इस कार्यालय के पत्रांक 296/36 सी0 दि0 23/2/19 द्वारा पत्र प्रेषित है। पत्रांक 577/36 सी0 दि0 24/4/19 द्वारा पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित। क्षतिपूरक वन भूमि प्राप्त। डिजिटल मैप तैयार कर वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन कार्य प्रगति पर है।
		शासनादेश संख्या 549/ ।।।(2)/16–102 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 02 फरवरी, 2016	TS VIDE E.E. No- 303/23C dated 24/10/2016 OF Amount 19.88 lac		अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
त्रिकोट, बुरजोला		2321/ ।।।(2)/16–05 (एम0एल0ए0) 2015 टी0सी0 दिनांक 17/8/2016			सर्वेक्षण पूर्ण		क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपजिलाधिकारी को इस कार्यालय के पत्रांक 124/13 सी0 दिनांक 24/1/19 द्वारा पत्र प्रेषित।
	31/03/2020	1045/ ।।।(2)/16–16(प्रा0आ0)/2015 दि0 23.02.2016			निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के द्वितीय चरण का आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 509/08(1) याता0 (कीर्तिनगर) टी0ए0सी0 /2018 दिनांक 08.03.2018 द्वारा अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित किन्तु आगणन शासन द्वारा दरों के पुनरीक्षित होने के कारण पुनः आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2043/8(1)याता(कीर्ति)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 30.08.2018 द्वारा 4.70 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 358.97 लाख हेतु अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग–।। उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020	शा0सं0–1068/ ।।।(2)/18–25(प्रा0आ0)/2017टी0सी01 दिनॉक–09.03.2018	TS VIDE 2130/1C dated 29/08/2018 OF Amount 62.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण अधी0 अभि0 8वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0 7705/602सी0–8/2016 दिनॉक 20.12.2018 द्वारा अनुमोदित। डी0पी0आर0 अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0,नई टिहरी के पत्र सं0–7458/812(6)सी0–8/2019 दिनॉक 12.12.2019 द्वारा लागत रू0 147.45 लाख का मुख्य अभि0 पौडी को प्रेषित।
	31/03/2020	2002/ ।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 दि0 27.06.2016			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण पूर्ण। डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।
	31/03/2019	शा0सं0 14/ ।।।(2)/14 (प्रा0आ0)/2013 दि॰ 02.01.2014			समरेखण अनुमोदित		प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5610/पी–3–14 (इं)/यू.आर.आर.डी.ए./18 दि॰ 31.01.2018 द्वारा प्रस्तावित की गयी है। कार्य निरस्त किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	भुवनेश्वरी मन्दिर से पोखरी होते हुए पथराडाखाल मोटर मार्ग तक विस्तार कार्य। 175	2.5Km	03 / 2015	28.13	28.13	10.25		17.88	2.5Km	10.00	0.00												
						03 / 2015	28.13																		
9	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	डांग–भवन्यू–कोलडी–जसपुर–काण्डई होते हुए श्रीकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 176	5Km	03 / 2015	56.25	56.25	31.00		25.25	5Km	10.00	3.78												
						03 / 2015	56.25																		
10	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग का निर्माण। 225	6Km+1no +30m	02 / 2016	51.30	51.30	0.38		50.92	6Km+1no+30m	0.33	0.33			0									
							51.30								0.33	1 b 6 k	6								
11	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत महेड़ा से अनुसूचित बस्ती दौड़का तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 252	3.5Km	02 / 2016	19.88	19.88	0.97		18.91	3.5Km	10.00	0.00												
							19.88																		
12	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	थराली	घनियालधार–त्रिकोट–बुड़जोला मोटर मार्ग का नव निर्माण। 259	5Km	08 / 2016	59.00	59.00	0.50		58.50	5Km	0.00	0.00			0									
							59.00									5 k	5								
13	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत पौड़ीखाल भासौ मोटर मार्ग से ग्वालनानगर कोटेश्वर महादेव मोटर मार्ग का अवशेष लम्बाई के भाग का नव निर्माण कार्य। 261	5Km	02 / 2016	18.85	18.85	4.47		14.38	4.7Km	14.38	0.52												
					4.7Km		18.85								0.52										
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत काण्डी से मेंलगढ मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य ।प्रथम चरण(एस0सी0एस0पी0) 283	3Km	03 / 2018	62.40	62.40	0.00		62.40	3Km	5.00	2.00												
						03 / 2018	62.40																		
15	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	कोल बैण्ड से ग्राम मकलोडी तक अवशेष भाग का नव निर्माण कार्य। 295	2.5Km	06 / 2016	17.87	17.87	2.19		15.68	2.5Km	10.00	0.00												
						06 / 2016	17.87																		
16	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	टंगणी से आगे अनुसूचित जाति बस्ती से टंगणी मल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण 333	5Km	01 / 2014	83.25	83.25	0.10		83.15	5Km	0.00	0.00												
						04 / 2014	83.25									5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	1115/III(2)/17–11(प्रा0आ0)/2017 दि0 20.06.2017			अनारम्भ कार्य		मुख्य अभियन्ता पौडी के पत्र सं0 2105/12(3623)याता0–पौडी/2019 दि0 17.08.2019 द्वारा शासन को प्रेषित।
	31/03/2020	शा.सं. 3097/III(2)/16–11(प्रा0आ0)/2016 टी0सी0 दि. 09.12.2016			समरेखण अनुमोदित		संरखण अनुमोदित। वनभूमि प्रस्ताव गठित। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सील प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018	शा0 स0 2209/111(2)/16–13(एमएलए)/2016 दि0 26.07.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था, विवाद, पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2020	3385/III(2)/19–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 12/9/19	TS VIDE 3312/5C dated 16/09/2019 OF Amount 69.7 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	30/06/2017	शा0 सं0 2532/111(2)/16–09(एम0एल0ए0)/ 2015 टी0सी0 दि0 03.10.2016			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
			151.98	Division:2	अना0कार्य 7 सर्वेक्षण 1 समरेखण 5 निर्माणरत् 8		
	1job		**385.07**	Division:3 GOI:3 FA:2	अना0कार्य 11 सर्वेक्षण 1 समरेखण 6 निर्माणरत् 10 पूर्ण 10		

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	437 ल्वाली–पुण्डेरी मोटर मार्ग के हॉस्पिटल ल्वाली चमल्याखाल सुमरेपुर ठिन्डू मसोणोधार कठूल होते हुए अनुसूचित जाति बस्ती सिमन्द कडकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4Km	06 / 2017	36.40	36.40	3.69		32.71	4Km	10.00	0.00												
						06 / 2017	36.40																		
18	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा0)	दशोली	446 एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत मोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के किमी॰ 22 से अनुसूचित जाति ग्राम नैथोली तक मोटर मार्ग का नव निमाण	7Km	12 / 2016	64.96	64.96	0.10		64.86	7Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	64.96									7 k									
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	592 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में सोनाधार से मोलखाली चक तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	3.5Km	07 / 2016	120.50	120.50	29.07		91.43	3.5Km	15.00	0.00												
							120.50																		
20	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	611 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–287/2019 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत बिरमोलीखाल–सुराड़ी मोटर मार्ग से सिमल्याडांडा (नागेश्वर) तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.5Km	09 / 2019	69.70	69.70	0.00		69.70	4.5Km	0.00	0.00												
							69.70																		
21	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	617 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में मोलनों (कोटी फैगुल) वैण्ड से हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	3.5Km	10 / 2016	29.34	29.34	0.04		29.30	3.5Km	15.00	0.00												
							29.34																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (21 कार्य)					101Km+1no+30m		1,367.43	1,367.43	235.90		1,131.53	98.2Km+1no+30m	251.55	11.05												
					94.7Km+1no+30m		1,367.43								5.26										
																23Km+1bd	11								
प्रथम चरण के कार्य (38 कार्य)					159Km+2no+260m+8job		2,094.82	2,091.12	600.27	13Km+6job	1,494.55	140.2Km+2no+260m+2job	368.31	58.38	2.31											
					146.7Km+2no+260m+8job		2,094.82								44.27										
																23Km+1bd	11								

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
थातरा	–	शासनादेश संख्या 2117/111–2/5 एस0सी0पी0–59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05		Area 0.63 (Division)	अनारम्भ कार्य		ग्रामवासीयो द्वारा नाप भूमि में कार्य करवाने हेतु सहमति दे दी गई है। सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजे की पत्रावली गठित की जा रही है। डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 1491/1 सी0 दिनांक 21.10.2019 रू0 114.74 लाख की अधीक्षण अभियन्ता 6 वा वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित।
	–	शा0सं0 92 लो.नि.–1/2004–07 (प्रा.आ.)/04	TS VIDE 3172/38 (200)P-C/2005 dated 20/08/2009 OF Amount 94.05 lac		कार्य पूर्ण		7.00 किमी॰ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण।
हरमनी मल्ली, हरमनी तल्ली, देवपुरी, बामण गांव, सुनसारी, करच्यूड़ा	–	2490/111–2/ 08–61 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 25/7/2008	TS VIDE 502/7 (171) Com.-Hill/2014 dated 26/02/2014 OF Amount 294 lac	Area 0.12 (FA)	कार्य पूर्ण		मुआवजा वितरण किया जा रहा है।
बनोट	31/03/2014 –	शा0सं0 2490(1)/111–2/08–61(प्रा0आ0)/06, दि0 25.07.2008	TS VIDE 253/YATA/540C-6/2015-16 dated 01/02/2016 OF Amount 147 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 3Km	830/111–2/08–29 (प्रा॰आ॰)/07 दि॰ 24.03.08	TS VIDE CE level1 Pauri letter no- 1038/7(485) dated 25/05/2016 OF Amount 789.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 5.75 किमी॰ में पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष 11.47 किमी॰ में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्कपर दीवारों का निर्माण कार्य पूण्र। उक्त मार्ग को पी.एम.जी.एस.वाई. को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
खालदरखास्ती,	31/03/2020 –	शा0सं0 829/111– 2/06–62(प्रा0आ0)/05टी0सी0 दि0 28.03.2006	TS VIDE 5078/36(598)Yata P/2008 dated 19/11/2009 OF Amount 110.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		भाग–2 का कार्य प्रगति पर लौह सेतु का एक एवटमेन्ट का कार्य पूर्ण, मानसून में कटाव बढने से 24मी0 के स्थान पर 30मी0 सेतु की आवश्यकता है। तद्नुसार पुनः पुनरीक्षित आगणन नई दरों पर गठित कर अधी0अभि0 को प्रेषित। आपत्तियों में प्राप्त अवशेष कार्य का आगणन नई दरों पर गठित कर मु0अभि0 के पत्रांक 2288/12(204) याता0–(3)–पौड़ी/2017 दि0 11.11.2017 द्वारा शासन को प्रेषित था। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। कार्यस्थल के अनुसार पुल का निर्माण कराया जा रहा है।
कामरा	31/03/2016 –	शा0दें0सं0 829/111–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 4798/551 C-6/2013 dated 19/09/2013 OF Amount 116.9 lac	Area 2.79 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। 15 प्रतिशत आधिक्य का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 320/13 सी0 दिनांक 22–2–19 के द्वारा लागत रू0 17.30 लाख का वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
पाटावल्ला पाटापल्ला	31/03/2018 –	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03.06	TS VIDE EE No 816/1c dated 25/04/2017 OF Amount 97.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 11049/05(8)–याता (विचलन/अधिक्य)–टिहरी दिनांक 14.12.2017 द्वारा 15 प्रतिशत अधिक्य के अन्तर्गत रू0 14.31 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।
	31/03/2018 –	3318/111(2)/06–09 प्रा0आ0/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06 शा0दे0सं0 5601/111(2)/14–09 प्रा0आ0/2006 टी0सी0–1 दि0 14–10–14 के द्वारा नाम	TS VIDE 2997/Yata/586C-6/2014-15 dated 23/06/2015 OF Amount 178.8 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	15 उत्तरकाशी मे थातरा से अरूण मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	11 / 2005	31.60	31.60	27.40		4.20	2Km	2.00	0.00											
							31.60																		
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	22 विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रम आगर जिनगोड में मोटर मार्ग का निर्माण/कारगिल शहीद रणजीत सिह सुपुत्र रूप सिंह निवासी वासीसेम तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	02 / 2004	101.70	101.70	90.56	7Km	11.14	1Km	0.00	0.00											
							101.70																		
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	27 चमोली में हरमनी–करच्यूड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	8Km	07 / 2008	294.00	294.00	258.59	8Km	35.41		3.47	3.47											
							294.00								0.13										
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	29 चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग स बनोट पल्ला मोटर मार्ग का निर्माण	4Km	07 / 2008	147.00	147.00	149.66	3.87Km	8.34		0.00	25.00											
					3.87Km	01 / 2011	158.00								8.34										
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा0)	दशोली	30 एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत कुहेड़ – मैठाणा – पलेठी हल्का वाहन मार्ग से ग्राम मथरपाल – नैथेली तक मोटर मार्ग	30Km	03 / 2008	813.70	813.70	416.77	8Km	396.93	3.47Km	56.77	56.77	1.98		3								
					11.47Km	06 / 2009	813.70								42.06		2								
																	3.47								
6	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	41 खालदरखास्ती मोटर मार्ग लौह सेतु सहित निर्माण	6Km+24m	11 / 2005	112.44	112.44	84.97	4.5Km	27.47	1.5Km +24m	15.00	30.00			0.5								
						02 / 2009	112.44								27.08		0								
																	1.5								
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	50 अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों को जोडने हेतु नाडा सॉखाल मटियालड तथा कामरा को यातायात से जोडने हेतु बरनीगाड से नाडा तक वन विभाग।	4Km	03 / 2006	116.90	116.90	128.53	4Km	-11.63		0.00	0.00											
						09 / 2013	116.90																		
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	54 एस.सी.पी. के अन्तर्गत पाटावाला गांव मोटर मार्ग का निर्माण	6Km	03 / 2006	97.20	111.78	102.19	6Km	9.32		9.32	9.84											
						03 / 2010	111.51								9.84										
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	55 उत्तरकाशी के मोरी में नैटवाड मोरी सांकरी वैकल्पिक मोटर मार्ग के किमी0 10 से पैसर गांव को जोडने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	12 / 2006	178.80	178.00	170.45	3.13Km	8.35		8.35	0.00											
					3.13Km		178.80																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खडक्यासेम	31/03/2020 0.25Km	शासनादेश सं0 2580/111(2) /06– 44 (प्रा0आ0)/05 दि0 19–10–06	TS VIDE 922 yata/378C-6/2013 dated 21/02/2014 OF Amount 142.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया है, जिस कारण अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर दिया गया है। कार्य पूर्ण कराने हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जानी है।
वेगल, कुकरेड़ा	31/03/2020 1.6Km	शासनादेश सं0 3318/111(2) /06– 09 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06	TS VIDE 3056/29(6)Yata(PWD Purola)-Pauri/19 dated 02/12/2019 OF Amount 557.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर है।
तोली क्यारसौड़	31/03/2019 –	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03. 06	TS VIDE EE No. 516/1C dated 13/03/2018 OF Amount 81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य हेतु 15 प्रतिशत अधिक्य का प्रस्ताव रू0 12.00 लाख हेतु मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 3083/01 याता0–(अति0विच0)– पौड़ी/19 टी0सी0 दिनांक 12.12.2019 द्वारा अनुमोदित।
	31/03/2020 –	790(1)/111(2)/16–29(प्रा0आ0)/07 दि0 13–4–16	TS VIDE 5302/yata/729C-6/2016-17 dated 08/12/2016 OF Amount 236.96 lac		कार्य पूर्ण	नाम परिवर्तन	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
जखेड़ खोला	31/03/2018 –	शा0स0 827/111–2/06–76 (प्रा0 आ0)/एस.सी.पी./2005 टी.सी. दि0 28.03. 06	TS VIDE SE No. 5914/570 C-8/2010 dated 22/07/2010 OF Amount 116.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
बेडा का बगड	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 829/111–2 /06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी.सी. दिनांक 28–03–2006 रू0 83.40 लाख पुनः शा0 सं0 4503/।।। (2) /15 –62 (प्रा0आ0)	TS VIDE CE Pauri Latter No. 1650/12 (212) Yata& Gar Chet /2015 dated 09/07/2015 OF Amount 469.45 lac	Area 4.95 (DFO)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
जिलाशू	31/03/2021 1Km	2580/।।।–2/06–44(प्राआ.)/06 दि0 19.10.06 एवं 1379/।।। (2)/10–44(प्रा.आ.) दि0 14.05.10	TS VIDE 1168/18C-P/11 dated 17/03/2011 OF Amount 591.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		120 मी0 स्पान सेतु का कार्य पूण कर यातायात हेतु उपलब्ध। 8 मी0 आर. सी. सी. सेतु एवं पहुंच मार्ग पूर्ण। मार्ग के छुटे हुये भाग को पूर्ण करने हेतु ठेकेदार द्वारा पहाड़ कटान कार्य को पूर्ण करने हेतु अन्तिम नोटिस देने के उपरान्त ठकेकेदार द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ किया गया हैं
आली काण्डई	31/03/2020 –	शा0सं0:–2419/।।।–2/08–61(प्रा0आ0)/0 7 दिनांक 25.07.2008	TS VIDE 169/296C-07/2014 dated 01/02/2014 OF Amount 206.18 lac	Area 0.81 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
खैराणा	31/03/2019 –	शा0सं0–2117/।।।–2–/05–59 (प्रा0आ0)/05 दि0 19/11/2005	TS VIDE 3908/12(59)Yata-Parv/13 dated 16/11/2013 OF Amount 93.94 lac	Area 0 (0)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
गाजसेरा	31/03/2020 4Km	शा0सं0–2117/।।।–2/05–59 (प्रा0आ0)/05 दि0 19/11/2005	TS VIDE 6914/712 Yata-12/10 dated 20/03/2010 OF Amount 97.3 lac	Area 0 (0)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	धामपुर भदराली खड़क्यासेम मोटर मार्ग का निर्माण, डामरीकरण सेतु सहित 58	1no+15m +1job	10 / 2006	142.50	142.50	142.57	1.5Km +2no+ 30m	-0.07	0.25Km +1job	0.00	0.00											
					1.75Km+ 2no+30m	03 / 2009	142.50											0.25	0.25	0.25			0.25		
																		0.25	0.25	0.25			0.25		
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी में सटंगधार से भकवाड–कुकरेडा बेंगल मार्ग सेतु सहित। 59	18Km+1no+84m	12 / 2006	655.00	655.00	471.49	1no+84m	183.51	1.6Km	183.51	9.67		0.6 k									
					1.6Km+1no+84m	12 / 2008	655.00								1.00	1.6 k	1.6								
																1.6 k	1.6								
12	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत क्यारसौड़ हेतु मोटर मार्ग का निर्माण 60	5Km	03 / 2006	81.00	93.00	81.28	5Km	11.72		0.00	4.41											
						12 / 2006	93.00								4.41										
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट चिंवा बालचा मोटर मार्ग के कि.मी. 13 से जागटा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 61	2Km+1no+42m	04 / 2016	236.96	236.96	228.15	1Km+1no+42m	8.81		8.81	7.99											
					1Km+1no+42m		236.96								7.99										
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जखेड़ खोला मोटर मार्ग का नवनिर्माण 64	6Km	03 / 2006	116.60	116.60	129.09	6Km	-12.49		0.00	0.00											
						06 / 2010	116.60																		
15	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पाबौं में ग्राम बेड़ा का बगड़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण 68	6Km	03 / 2006	469.45	469.45	444.80	6Km	24.65		24.65	1.92											
						07 / 2006	469.45								6.81										
16	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अर्न्तगत जिलासू से आली मोटर मार्ग एवं अलकनन्दा नदी के ऊपर स्टील गर्डर सेतु कि0मी0 0.00 से 10.00 74	10Km+1no+120m	10 / 2006	451.20	719.90	693.43	5.3Km +1no+ 120m	26.47	4.7Km	3.57	3.57											
						01 / 2008	719.90								3.57	0.5 k	0								
																1 k	4.7								
17	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अर्न्तगत जिलासू–आली मोटर मार्ग का विस्तार (कि0मी0 10.00 से 16.00) 75	6Km	07 / 2008	220.50	220.50	207.80	4.05Km	12.70		2.66	2.66	1.95										
					4.05Km	02 / 2012	220.50								2.66										
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	कौड़िया–किमसार मोटर मार्ग के कि0मी0–14 से खेराणा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 121	8Km	11 / 2005	111.20	111.20	97.83	6.5Km	13.37		13.37	13.33											
					6.5Km	12 / 2009	111.20																		
19	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	दुगड्डा–लक्ष्मणझूला–बैराज के कि0मी0 –56.00 से गाजसेरा मोटर मार्ग का निर्माण। 126	7Km	11 / 2005	97.30	97.30	96.53		0.77	4Km	0.77	0.77			4								
					4Km	05 / 2010	97.30								0.77		4								
																	4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
उस्तोली	31/03/2020 3.5Km	शासनादेश संख्या 1134/।।।(2)/09–43(प्रा.आ.)/2009 टी.सी.–।। दिनांक 11 मार्च 2010	TS VIDE 402/7(478) C-P/2016 dated 08/02/2016 OF Amount 367.5 lac	Area 4.56 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत् स्वीकृति अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 570(1)/–4–19/1(485)/2015 दिनांक 11 दिसम्बर 2019 द्वारा प्राप्त। पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। के अन्तर्गत स्कपर निर्माण का कार्य किमी॰ 2 एवं 3 में पूर्ण। कार्य का पुनरीक्षित आगणन इस कार्यालय के पत्रांक द्वारा 164/2 सी॰ दिनांक 29.01.2020 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर को प्रेषित किया गया था। जो आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। भूमि प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही प्रगति में।
	31/03/2021 –	829/।।।–02/06–62 (प्रा0आ0)/एस0सी0पी0 /05 टी0सी0 दि0 28.3.06	TS VIDE 2430/475Yata-12/2008 dated 05/06/2008 OF Amount 43.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 69.50 लाख के सापेक्ष रू0 66.19 लाख तथा भौतिक 5.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	31/03/2018 2Km	शासनादेश संख्या 2583/।।।(2)/16–30 (प्रा0आ0)/2010 दिनांक 10.10.2016	TS VIDE CE Letter No 9478/10(6) Barkot (T.S)- Tehri dated 23/12/2016 OF Amount 439.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	––	4902/।।।(2)/15–01 (याचिका)/2005 दि0 11–09–15	TS VIDE CE. Tehri No. 2200/149yata/TS/Tehri/15 dated 23/12/2015 OF Amount 354 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.2Km	श्शासनादेश सं0 3347/।।।(2)/18–08 (प्रा0आ0) /2018 टी0सी0 दिनांक 12 जुलाई 2018	TS VIDE 2339/13C dated 02/11/2018 OF Amount 23.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	15.55Km		**5649.85**	Division:2 DFO:1 GOI:2 FA:2 Finall:3	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 7 पूर्ण 16	अन्य कारण 1 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत127 जनपद चमोली के न्याय पंचायत मुख्यालय उस्तोली को जोड़ने हेतु मो0 मा0 का नव निर्माण। (ल0 10 किमी.)	10Km	03 / 2010	367.50	367.50	203.04	3.5Km	164.46	3.5Km	19.77	19.77												
					7Km	05 / 2016	367.50										0								
																3 k	3.5								
21	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	दियोड–रौंदणी–ताल–चिलाऊ मोटर 392 मार्ग का निर्माण।	5Km	03 / 2006	69.50	69.50	66.19	5Km	3.31		0.00	0.00											
						03 / 2006	69.50																		
22	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 757 1610/2015 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 उपयोजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में ग्राम जान्दणू को मूलागांव मोटर मार्ग से नौगांव गोडर क्लोजगांव मताडी खिर्मू होते हये सडक मार्ग से जोडे जाने के लिये मिसिंग लिंक का नि	8.25Km	10 / 2016	439.82	439.82	359.66	6.25Km	80.16	2Km	80.16	41.80		2 k	2								
						11 / 2016	439.82								32.28	2 k	2								
																2 k	2								
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 836 508/15 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में लोल्दू से डांग मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.4Km	09 / 2015	354.00	407.00	370.64	6.4Km	-16.64		53.00	7.00												
						10 / 2015	354.00								6.83										
24	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद1128 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड पुरोला में अनु0जाति ग्राम धेवरा लग्गा सुनाली पूर्व विधायक निवास के घर तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.2Km	07 / 2018	23.26	23.26	5.22		18.04	0.2Km	18.04	4.88			0.2									
							23.26								4.88		0.2								
																	0.2								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (24 कार्य)					172.85Km+4no+285m+1job		5,729.13	6,076.61	5,026.84	101Km+5no+276m	1,008.30	24.22Km+24m+1job	503.22	242.85	3.93	2.6Km	9.7								
																4.1Km	9.8	0.25	0.25	0.25			0.25		
					116.97Km+5no+300m		6,035.14								158.66										
																7.6Km	21	0.25	0.25	0.25			0.25		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

खम्प

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
काण्डा	31/03/2012 –	शासनादेश संख्या 829/111–2/06–62 प्रा0आ0/05 टी0सी0/1 दिनांक 28.03.06		Area 0.5 (Division)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गई है। द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 पुनः नई दरों पर गठित कर अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 2941/461 सी–6/2018–19 दि0 16.07.2019 द्वारा रू0 110.90 लाख की मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित। आपत्ति में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण कर पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1573/1 सी0 दिनांक 14.11.2019 द्वारा रू0 98.52 लाख की अधीक्षण अभियन्ता 6 वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को प्रेषित।
भटियाणा, कोठली	 –	435/111–2/06– 59 (प्रा0आ0)/06 एस0सी0पी0 दिनांक 28/3/2006 व 577/ ।।। (2)/15–59 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0–1 दिनांक 17/3/15	TS VIDE 2363/28 Com-Hill/15 dated 26/09/2015 OF Amount 1189.97 lac	Area 13.23 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		0/1 से 9/18 में पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। क्रा0सै0 9/18 से आगे पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत है। किमी0 2 में पुल का कार्य प्रगति पर है। पार्ट–।। कार्य हेतु आगणन गठन का कार्य प्रगति पर है।
खम्पाधार, चायखाना, सिराल, सोल्टा, खेत, चिड़िंगा	 –	827/111(2)/ 08 /26(प्रा0आ0)/07 लो0नि0 अनु–2 देहरादून दिनांक 24/3/2008	TS VIDE 3954/07 (184) S.C.P-hill/2013 dated 21/11/2013 OF Amount 267.16 lac	Area 2.4 (FA)	कार्य पूर्ण		अवशेष कार्य का आगणन अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 5346/228 याता–7/2019 दिनांक 30/12/19 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त। निराकरण कर पुनः प्रेषित। शासन स्तर पर लम्बित।
फिडोगी–जनंख्या कोड–044280,जनसंख्या–378	31/03/2022 –	शा0स0 829/111–02/06–62 प्रा0आ0/05 दिनॉक 28.03.2006	TS VIDE CE-536/440-YATA/09 dated 05/02/2009 OF Amount 64.8 lac	Area 3.87 (Division)	समरेखण अनुमोदित		नये समरेखण हेतु सहमति बनाई जा रही है।
सुरानुकीसेरी	31/03/2021 –	शा0दें0सं0 829/।।।–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 913-yata/552c-6/2013 dated 22/03/2014 OF Amount 48.1 lac	Area 2.5 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 1411/वनभूमि दिनांक 24–10–19 द्वारा ई0डी0एस0 आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
भैंसकोट	31/03/2019 –	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 3079(1)/111(2)/16–76(प्रा0 आ0)/2005 टी0सी0 दि0 02.12.2016	TS VIDE CE No 9383/36(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 15/12/2016 OF Amount 499.69 lac	Area 3.78 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		मार्ग के कि0मी0 1 से 8 तक सोलिंग कोट हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई है। निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
छाम दुरोंगी भुटियाणगांव डोबरा	31/03/2020 –	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3078(1)/111(2)/16–76(प्रा0आ0)/2005 टी.सी. दि0 02.12.2016	TS VIDE CE No 9346/35(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 08/12/2016 OF Amount 293.87 lac	Area 2.4 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण मार्ग पर अवशेष कार्य कराया जा रहा है।
त्यालनी मोल्टा	31/03/2020 –	पुनरीक्षित स्वीकृति शा0स0 3043/।।।(2)/16–76 (प्रा0 आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 23.11.2016	TS VIDE CE No 9299/28(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 723.14 lac	Area 6.39 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		8.40 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 7.00 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
बणखिल, चिवई	31/03/2020 1.5Km	शा.सं. 3318/।।।–2/06–09(प्रा0आ0)/6 टी.सी. दि. 12.12.06	TS VIDE 3455/120 Yata /C-C /2016 dated 13/06/2017 OF Amount 25.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।1.50 किमी0 से आगे के भाग में पीएमजीएसवाइ खण्ड द्वारा कार्य किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	13 विगराडी से काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	03 / 2006	31.60	31.60	13.61		17.99	2Km	5.00	2.22											
						12 / 2010	31.60								0.75										
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	24 नलगांव भटियाणा मोटर मार्ग।	20Km+2no+84m	03 / 2006	429.00	2,234.99	1,080.60	3.37Km+1no+84m	1,154.39	6.08Km+1no	26.83	26.83	6.50										
					9.45Km+2no+84m	03 / 2006	2,234.99								26.04		0								
																	6.08								
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	26 खम्पाधार से अम्बेडकर ग्राम मल्ला चिड़िंगा मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	03 / 2008	294.00	294.00	294.06	1.5Km	-0.06	5.5Km	0.00	0.00											
					7Km		294.00										0								
																	5.5								
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	34 अल्मस–भवान–नगुन मोटर माग्र के कि0मी0 8 से फिडोगी मध्ये आलूचक मोटर माग्र	10Km+1no	03 / 2006	168.00	168.00	125.11	4Km	42.89	6Km+1no	0.00	0.00											
						03 / 2010	168.00																		
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	49 अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों को जोडने हेतु पुरोला–जरमोला मार्ग के किमी0 7 से सुरानू की सेरी तक मोटर मार्ग निर्माण।	5Km	03 / 2006	112.00	112.00	66.42	1Km	45.58	4Km	5.00	0.00											
							112.00																		
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	59 एस.सी.पी. के अन्तर्गत भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	03 / 2006	129.60	499.69	338.00	8Km	161.69		161.69	44.75											
						03 / 2009	499.69								5.26										
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	61 एस.सी.पी. के अन्तर्गत डोबरा भुटियाण गांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	7Km	03 / 2006	113.40	293.87	200.87	6.5Km	93.00	0.5Km	93.00	51.32											
						02 / 2009	293.87										0.5								
																	0.5								
8	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	63 एस.सी.पी. के अन्तर्गत बगड्वालधार से मोल्टा चक त्यालनी मोटर मार्ग का नवनिर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	11Km	03 / 2006	178.20	723.14	399.20	6Km	323.94	3.4Km	200.00	27.22	12.50	0.4 k	1								
					9.4Km	03 / 2010	723.14								43.83	0.4 k	1								
																1.4 k	3.4								
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	100 शिवानन्दी–सिमतोली मोटर माग	8Km	12 / 2006	134.40	134.40	57.48		76.92	8Km	0.00	0.00											
						12 / 2006	134.40										1								
																6.5 k	8								

खैनो

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
शिमतोली	31/03/2020 2Km	शा.सं. 2490/।।।–2/08–06 (प्रा0आ0)/07 दि. 25.07.08	TS VIDE 128/120Yata-C-C/15 dated 04/02/2019 OF Amount 147 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूण।
कोटी	31/03/2020 1.5Km	शा.स. 2490/।।।–2/08–06 (प्रा0आ0)/07 दि. 25.07.08	TS VIDE 554/01Yata(SCP)-Pauri/2019 dated 05/03/2019 OF Amount 237.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	0.6Km	शासनादेश संख्या 3237/।।। (2)/16–13 (एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 27 दिसम्बर 2016	TS VIDE SE No- 1747/859C-8/2016-17 dated 21/09/2017 OF Amount 136.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	5.6Km		**3634.28**	Division:3 TA:3 FA:2	अना0कार्य 1 समरेखण 1 निर्माणरत् 7 पूर्ण 3	अन्य कारण 1	

कुड कोटला	1Km	शासनादेश संख्या 2117/111–2/5 एस0सी0पी0–59 प्रा0आ0/05 दिनांक 10.11.05	TS VIDE TS Vide EE Letter No 2404/1 C dated 24/12/2016 OF Amount 82.4 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पुनः नई दरों पर पुनःरीक्षित आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 टिहरी के पत्रांक 1618/6(2)याता–टी0ए0सी0/2018 दिनांक 23.07.2018 द्वारा रू0 407.30 लाख की अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। प्रथम 2 कि0मी0 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठित। वन निगम द्वारा वृक्षो के कटान हेतु धनराशि की मांग की गई है। पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	827/।।।–2/06–76 (प्रा॰आ॰)/05 दि॰ 28.03.06		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 540(164) दि॰ 13.06.2016 द्वारा 2.768 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। ग्राम मासौं के ग्रामीणें द्वारा विवाद किया जा रहा है।
खैनोली, हसंकोटी, ज्यूड़ा, कंसोला, अंगोठ, करच्यूड़ा		2117/111–2/ 05–59 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 19/11/2005	TS VIDE 5388/7 (160) Com.Hill/2011 dated 06/08/2011 OF Amount 167.43 lac	Area 8.73 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		9 किमी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। कार्य का आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधी0अभि0 को इस कार्यालय के पत्रांक 256/1 सी0 दि0 15/2/19 द्वारा प्रेषित किया गया है। आपत्तियों में वापस प्राप्त निराकरण किया जा रहा है। डी0पी0आर0 मु0अभि0 पौडी के पत्रांक 460/7 (548) याता (पी0एम0जी0एस0वाई0) पौड़ी/19 दि0 25/2/19 द्वारा मु0अभि0 एवं उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून को प्रेषित। किमी0 9 से आगे पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जा रहा है।
डांडागांव		2490/।।। (2)/08–61 (प्रा॰आ॰)/2007	TS VIDE SE No. 6736/yata/8C-6/2019 dated 31/12/2019 OF Amount 102.4 lac	Area 0.31 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। (नोट आरक्षित वनभूमि 0.315 हे0। नाप भूमि 0.8575 हे0। चीड़ 21 नं0।)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	103 शिवानन्दी–सिमतोली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण।	4Km	07 / 2008	147.00	147.00	103.71	2Km	43.29	2Km	21.38	21.38	2.11		1								
						07 / 2008	147.00								2.11		2								
																	2								
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	104 आश्रम से घरडा–मखेत मोटर मार्ग ग्राम कोटी तक विस्तार	6Km+1no +45m	07 / 2008	358.00	358.00	238.86	4.5Km	119.14	1.5Km +1no+ 45m	0.43	0.43	0.21		0.2								
						07 / 2008	358.00								0.21		0.5								
																1 b	1.5								
12	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	319 एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.6Km	12 / 2016	136.99	136.99	74.46	2Km	62.53	0.6Km	62.53	57.08		0.6 k	0.6								
							136.99								33.07	0.6 k	0.6								
																0.6 k	0.6								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (12 कार्य)					91.6Km+ 4no+129 m		2,232. 19	5,133. 68	2,992. 38	38.87K m+1no +84m	2,141. 30	39.58K m+3no +45m	575.86	231.23	21.33	1Km	2.8								
					75.85Km +4no+12 9m		5,133. 68								111.27	1Km	5.6								
																8.5Km+ 1bd	27.6								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	11 कुड पुल से कोटला मोटर मार्ग।	6Km	11 / 2005	94.80	94.80	20.14		74.66	6Km	70.00	23.06											
							94.80								12.68		0								
																6 k	6								
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	21 एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत नन्दप्रयाग –देवखाल मोटर मार्ग के किमी॰ 3 से दादर तक मोटर मार्ग	6Km	03 / 2006	162.48	162.48	2.88		159.60	6Km	0.00	0.00											
						11 / 2007	162.48									6 k									
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	23 मींग गड़कोट मोटर मार्ग का करच्यूडा तक विस्तार।	25Km+1n o	11 / 2005	405.60	405.60	196.50	0.5Km	209.10	19.5K m+1no	6.97	6.97											
					20Km+1n o		405.60								6.98		1								
																12.1 k	9								
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	30 चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा– बद्रीगाड मोटर मार्ग से डाण्डा गांव मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	07 / 2000	110.25	110.25	8.57		101.68	3Km	2.00	30.00											
							110.25																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
टांगो	31/08/2019 –	शा0सं0–2117/ ।।।–2/05–59(प्रा0आ0)/05 दि0 19/11/2005	TS VIDE 469/1C dated 02/03/2017 OF Amount 27.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
धारतोल्यों	31/03/2020 –	2910/ ।।। (2)/09–146 (सामान्य)/07 दिनांक 03.09.09	TS VIDE 2328/07 (428) Yata-Parv/08 dated 16/11/2017 OF Amount 257.25 lac	Area 1.49 (Final)	निर्माण प्रारम्भ		3.50 कि॰मी॰ लम्बाई में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य 2–03–2020 से 18–03–2020 हडताल एवं 22–03–2020 से लॉक डाउन के कारण कार्य में व्यवधान हुआ जिस कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई।
श्यान किशनपुर	31/03/2022 2Km	शा0सं0:–830/ ।।।(2)/08–29 (प्रा0आ0)/07 दि0 24.3.08	TS VIDE CE(P) 597/7(506)C-P/2017 dated 29/04/2017 OF Amount 297.15 lac	Area 2.7 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की वि0स्वी0शा0सं0 जी0आई0 2556 दि0 20.4.2011 द्वारा प्राप्त। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में। कि.मी. 1.00 में 95 मी0 एवं 21.50 मी0 स्पान सेतुओं का निर्माण किया जाना है। जिस हेतु पुन0आ0 नई दरों पर गठित कर अ0अ0 के पत्रांक 1967/12सी0 दिनांक 25.12.2019 द्वारा रू0 1785.59 लाख का लम्बाई 6.00 कि0मी0 + 95 मी0 + 21.50मी0 स्पान मोटर सेतु का अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित किया गया था, जो माह 01/2020 में आपत्तियों में प्राप्त।
	3Km		**934.43**	Division:2 GOI:1 FA:1 CC:1 Finall:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 5 पूर्ण 1		

	31/03/2020 4Km	शासनादेश संख्या 7012/ ।।(2)/18–09 (प्रा0आ0)/2006 टी0सी0 1 दिनांक 18.12.2018	TS VIDE CE PWD Tehri Vide letter No 804/24 (6) yata (Barkot)-TS-T/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 258.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रथम चार कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर। प्रथम 4 कि0मी0 की आंसिक प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त निविदायें आमन्त्रित। अवशेष लम्बाई हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
सरबडियार	31/03/2015 –	शासनादेश संख्या 830/111–2 /06–29 प्रा0आ0/07 दिनांक 24.03.08	TS VIDE S.E Letter No 3884-yata/536 C -6/09 dated 30/07/2009 OF Amount 44.24 lac		अनारम्भ कार्य		वास्तविक लम्बाई 9.50 कि0मी0 हेतु वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के/रोड/ 18078/2016 दिनांक 19.2.2016 द्वारा ऑन लाईन कर दिया गया है। भारत सरकार स्तर पर।
	––	827/ ।।।–2/06–76 (प्रा॰आ॰)/05 दि॰ 28.03.06			अनारम्भ कार्य		इस स्थान पर टी0एच0डी0सी0 का कार्य चल रहा है, वर्तमान में टी0एच0डी0सी0 द्वारा ग्राम तेन्दुलीचक हाट को मोटर मार्ग से जोड़ दिया गया है। अतः मार्ग निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
जोखना लग्गा आला	–– 7Km+1no	830/ ।।।(2)/08–29 (प्रा0आ0) /2007 दि0 24.3.08		Area 3.94 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा बार–बार सरेखण विवाद व सहमति न बनने के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति निरस्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1236/10 एल॰ए॰ दिनांक 15.06.2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, देहरादून को पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	टांगो सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 55	2Km	11 / 2005	27.80	27.80	7.50		20.30	2Km	20.30	20.30			1								
							27.80								20.30		1								
																	1								
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग में रूद्रप्रयाग–गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 109 के कि.मी. 23 अन्दगढ़ी से धारतोल्यूं मोटर मार्ग 63	7Km	09 / 2009	257.25	257.25	109.31	2.5Km	147.94	4.5Km	6.39	6.39		0.4 k	0.5								
						06 / 2011	257.25								2.93	0.8 k	2								
																3.3 k	4.5								
7	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	एस0सी0एस0पी0 के अर्न्तगत बगोली से श्यान–किशनपुर मोटर मार्ग एवं पिण्ड नदी के ऊपर 80 मी0 स्पान का लोह सेतु। 78	6Km+1no +80m	03 / 2008	397.20	1,495.83	94.33		302.87	6Km+1no+80m	12.29	12.29	0.20											
						04 / 2017	397.20								12.29	1 k	0								
																1 b 3 k	6								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					55Km+2no+80m		1,455.38	2,554.01	439.23	3Km	1,016.15	47Km+2no+80m	117.95	99.01	0.20	0.4Km	1.5								
					50Km+2no+80m		1,455.38								55.18	1.8Km	4								
																30.4Km +1bd	26.5								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 278/2018 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड नौगांव के सुनाल्डी (बडकोट) से ज्येष्टाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 16	11Km	12 / 2006	258.86	446.93	6.30		440.63	8.72Km	100.00	53.46		4 k	1									
					8.72Km	12 / 2018	446.93								34.72	4 k	3								
																8.72 k	8.72								
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव पुरोला विधान सभा के अन्तर्गत गंगराली पुल सरनौल से सरवडियार हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। 18	12Km	03 / 2008	296.88	296.88	47.00		249.88	9.5Km	2.00	0.00												
					9.5Km	07 / 2009	296.88																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत कौड़िया – सियासैण मोटरमार्ग का विस्तार (किमी॰ 2.75 से 5.75) 20	3Km	03 / 2006	43.20	43.20	0.20		43.00	3Km	0.00	0.00												
						12 / 2006	43.20									3 k									
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम जोखना लग्गा बूरा तक मोटर मार्ग का निर्माण। 21	7Km+1no	03 / 2008	233.33	233.33	1.16		232.17	7Km+1no	0.00	0.00												
						05 / 2009	233.33										0								
																1 b 7 k	7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खेती नान्दला	31/03/2017 –	2490/ ।।।–2/2008–61 (प्रा॰आ॰)/07 दिनांक 25.8.2008		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		दिनांक 30–03–2017 को भॅ–वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
	 –	2580/ ।।।–2/06–41 (प्रा॰आ॰)/06 दि॰ 19.10.06			अनारम्भ कार्य		ग्राम मथरपाल कुहेड़–मैठाणा–पलेठी मोटर मार्ग से जुड़ रहा है। कार्य निरस्त किया जाना है।
कोल्टा 2.00 किमी0, मुछियाली 6.00 किमी0, माटाचौरी 7.00 किमी0 एवं उतरासू 8.72 किमी0	31/03/2020 3Km	शासनादेश सं0 1421/ ।।।(2)/16–37 (एस0एल0ए0)/ 2015 टी0सी0 दिनांक 27 जून 2016	TS VIDE C.E. PWD Pauri Letter No. 555/12(384) Yata- Pauri/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 417.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य प्रगति पर हैं।
भरवा काटल,जनसंख्या कोड–044305,जनसंख्या–193, श्रीपुर,जन0 कोड–044304,जनसंख्या–171	31/03/2022 –	शा0स0 830/111–627/08–29(प्रा0आ0)/2007 दिनॉक 24.03.2008		Area 2.97 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		सै0 स्वीकृति भारत सरकार जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र सं0–08बी0/यू0सी0पी0/06/86/17/ऍफ0सी0/2070 दिनॉक 7.01.2019 द्वारा प्रेाप्त।कार्य प्रगति पर।
छडियाली लगा डबराड, छडियाडी लगा अन्दरगांव, बूथानगर	31/03/2020 –	शा0सं0 21/लो0नि0 1/04–07(प्रा0आ0)04 दि0 12.02.04	TS VIDE 4275/468Yata-12/2010-11 dated 10/08/2010 OF Amount 25.22 lac	Area 6.93 (GOI)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/ यू0सी0पी0/06/173/2013 /एफ0सी0/648दि0 03.07.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ४ वृक्षों के छपान कटान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डी0एफ0ओ0 पौड़ी को इस कार्यालय के पत्रांक 338/21सी0 दि0 04.02.2019 द्वारा पत्र लिखा गया है।
चोपडियालगांव, चुरेडधार, नैलबागी	 –	शा.सं. 825/1 (2)/08 –51 प्रा0आ.0 /07 दिनांक 24.3.2008 लम्बाई 8.00 किमी0 लागत रु0. 280.00 लाख			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 392/8याता–ग0क्षे0 /2014 दिनांक 25.02.2015 द्वारा नाम परिवर्तन हेतु सचिव लो0नि0वि0 को प्रेषित। जिस पर अभी स्वीकृति अपेक्षित है।
ओडाटा	31/03/2021 6Km	शा0दें0सं0 829/ ।।।–2/06 –62 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0/1 एस0सी0पी0 दि0 28–3–06	TS VIDE 815/22(6) Purola-TS-T/17 dated 10/04/2018 OF Amount 376.56 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		4 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 4 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण।
	31/03/2022 –	शासनादेश सं0 2980/111/06–60 (प्रा0आ0) दि0 26–12–06		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वन विभाग का मोटर मार्ग पूर्व से निर्मित है, सघन बांझ बुंरास प्रजाति का वन क्षेत्र है, उत्तराखण्ड शासन लो0नि0वि0, अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 6187/ ।।। (2)/14 –10(आश्वासन)/2014 दे0दून दिनांक 19–11–14 द्वारा आश्वासन सं0 84/2014 को लो0नि0वि0 के सीान पर वन विभा ग को आवंटित/हस्तान्तरित करने हेतु लिखा गया है। जिसमें पुर्ननिर्माण कार्य हेतु एस0पी0ए0 आर0 के अन्तर्गत 4.69 करोड़ की धनराशि वन विभाग को अनुमोदित की गयी है। श0दे0सं0 832/ ।।।(2)/15–1 (आश्वासन)/2008 दि0 30–1–15 सहमति द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया हो।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	22 जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम कुण्जेठी हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2Km	08 / 2008	73.50	73.50	0.38		73.12	2Km	0.00	0.00												
						12 / 2008	73.50										0								
																2 k	2								
6	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा0)	दशोली	25 एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत पुरसाड़ी – पलेठी – सरतोली मोटर मार्ग का मथरपाल तक विस्तार	10Km	10 / 2006	266.00	266.00	2.60		263.40	10Km	0.00	0.00												
						01 / 2007	266.00																		
																10 k									
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	25 जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी में अरकनी – खन्दूखाल – मुछियाली मो0 मार्ग के किमी0 8.00 मटाखाली से कोल्टा, मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मो0 मार्ग के निर्माण।	8.72Km	06 / 2016	417.68	417.68	0.00		417.68	8.72Km	250.00	63.66	4.44	6.5 k	3									
							417.68								11.14	5.5 k	0								
																8.72 k	8.72								
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	37 जनपद टिहरा गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में आर0के0के0 मोटर मार्ग पर स्थित भरवा–काटल में श्रीपुर मोटर माग्र का निर्माण	5Km	03 / 2008	135.00	135.00	6.16		128.84	5Km	20.00	18.00												
						03 / 2008	135.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	40 पाणीसैण–डबराड़ बूथानगर मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) किमी0 4 से 15)	12Km	02 / 2004	115.20	115.20	24.41		90.79	12Km	4.00	4.00												
							115.20										0								
																12 k	12								
10	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	40 चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के चोपड़ियालगांव (चुरेड़धार) ग्राम से नैलबागी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य एस0सी0पी0	8Km	03 / 2008	280.00	280.00	2.68		277.32	5Km	0.00	0.00												
					5Km		280.00										0								
																5 k	5								
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	48 मोरी से ओडाटा तक मोटर मार्ग का निर्माण	20Km	03 / 2006	480.00	480.00	28.93		451.07	20Km	300.00	107.02	3.94	4 k	4								
						03 / 2008	480.00								63.82	5 k	6								
																5 k	6								
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	51 उत्तरकाशी में नोडी से व्याली मोटर मार्ग का निर्माण पुल सहित	30Km+3no+90m	12 / 2006	660.00	660.00	0.06		659.94	30Km+3no+90m	0.00	0.00												
							660.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	शासनादेश सं0 3318/111(2) /06– 09 (प्रा0आ0)/06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06		Area 0.52 (Division)	अनारम्भ कार्य		ई0डी0एस0 दिनांक 15–11–19 के द्वारा आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	शासनादेश सं0 3318/111(2)/06–09 (प्रा0आ0) /06 टी0सी0–1 दि0 12–12–06		Area 0 (CC)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	प्रकरण वन्य जीव विहार से सम्बन्धित है। इस कार्यालय के पत्रांक 837/वनभूमि दि0 31–5–16 के द्वारा मोटर मार्ग के सर्वेक्षण की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित।
धरियालसार	31/12/2019 –	शा0सं0–929/ ।।।–2/06 दि0 28/3/2006		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत।संयुक्त निरीक्षण हेतु वन विभाग को लिखा गया है।
	31/03/2022 –	830/111(2)/8–29 प्रा0आ0/07 दिनांक 24–3–08		Area 4.51 (Division)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 857/वन भूमि दिनांक 26–6–19 द्वारा मोटर मार्ग में पड़ने वाली वनभूमि के संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी चकराता एवं अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को प्रेषित।
थुनारा	31/03/2020 5Km	2490/111(2)/08–61(प्रा0आ0)/07 दि0 25–7–08	TS VIDE 3808/485c-6/2018 dated 24/08/2018 OF Amount 175 lac	Area 4.41 (GOI)	अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
गढ मोलथात देवल गमरा	31/03/2013 –	शासनादेश संख्या 2980/111/06–60 प्रा0आ0 दिनांक 28.12.06		Area 4.9 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/रोड/ 9706/2015 दिनांक 30.1. 2015 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है।
हलना कुथनौर	31/03/2016 3Km	शासनादेश संख्या 2952/ ।।।(2)/16–59 (प्रा0आ0)/2005 टी0सी0–1 दिनांक 9.11. 2016	TS VIDE TS Vide Ce letter No 1544/6(2)yata barkot-TAC-T/17 dated 18/07/2017 OF Amount 350.43 lac	Area 2.8 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
ललूड़ीखाल, सकुल्ड, फरस्वाणगांव	31/03/2020 –	शा0स0 825/111–(2)/08–51 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE SE Ltr no. 7457/927C-8/2018 dated 22/12/2018 OF Amount 210 lac		निर्माण प्रारम्भ		2.50 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 2.00 कि0मी0 लम्बाई में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
किसाला गौल फूलधार	 –	शासनादेश संख्या 2580/111–2/06–44 प्रा0आ0/06 दिनांक 19.11.06		Area 1.59 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यूके0/रोड 15735 दिनांक 3.9.2015 द्वारा आन लाईन कर दी गई है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	उत्तरकाशी के पुरोला पोरा से रामा मार्ग का नव निर्माण। 53	3Km	12 / 2006	81.48	81.48	16.88		64.60	2.75Km	0.00	0.00											
					2.75Km	03 / 2008	81.48																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के मोरी में धौला से वरी मोटर मार्ग का निर्माण 54	5Km	12 / 2006	110.00	110.00	0.13		109.87	5Km	0.00	0.00											
							110.00																		
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	धरियालसार सम्पर्क मार्ग। 56	4Km	03 / 2006	55.60	55.60	0.00		55.60	4Km	2.00	0.00											
							55.60																		
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	बरनीगाड से बने वन विभाग के मार्ग में 60 स्थित गढसार से कमरगढी खेडा कामरा मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित।	10Km+1no+48m	03 / 2008	279.93	279.93	3.44		276.49	5Km+1no+48m	10.00	0.00											
					5Km+1no+48m	04 / 2008	279.93																		
17	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	उत्तरकाशी में आराकोट कलीच थुनारा 62 डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	07 / 2008	175.00	175.00	54.81		120.19	5Km	120.19	49.76											
						08 / 2008	175.00										0								
																5 k	5								
18	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	उत्तरकाशी में कंवा कफनौल राडी 64 मोटर मार्ग कि0मी0 10 से गमरा से गढ देवल मोलथात होते हुये जादणू मोटर मार्ग ।	18Km	12 / 2006	396.00	396.00	13.79		382.21	18Km	1.00	0.00											
							396.00																		
19	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कुथनोर से हलना मोटर मार्ग का नाम 66 शहीद सुभाष चन्द के मोटर मार्ग।	6Km	09 / 2016	94.80	350.43	55.90		294.53	6Km	150.00	5.27		0.5 k									
						01 / 2017	350.43								5.27	1 k	0								
																6 k	6								
20	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.सी.पी. के अन्तर्गत ललूड़ीखाल से 66 फरस्वाणगांव तक मोटर मार्ग	6Km	03 / 2008	210.00	210.00	1.21		208.79	2.87Km	200.00	65.30		2.7 k	2								
					2.87Km	03 / 2019	210.00								65.30	2.87 k	2								
																2.87 k	2.87								
21	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	किसाला से फूलधार तक मोटर मार्ग का 68 निर्माण।	5Km	11 / 2006	110.00	110.00	6.90		103.10	3.52Km	1.00	0.00											
					3.52Km		110.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ग्वीलाणी, बन्दूण		शा0सं0 2117/111(2) 05(प्रा0आ0)05 दि0 19.11.05		Area 3.6 (GOI)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/137/2010/ एफ0सी0 /1724 दि0 27.10.15 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की पत्रांक सं0 8बी0/ यू0सी0पी0 /06/137/ 2010/एफ0सी0 /1972 दि0 17.12.2018 द्वारा कतिपय सूचनाएं मांगी गई है। वांछित सूचना भिजवाई जा रही है। पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार को हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
सारी		शा0सं0 2117/111– 2/05 दि0 19.11.05	TS VIDE 2589/1C dated 19/08/2006 OF Amount 27.8 lac	Area 1.08 (CC)	अनारम्भ कार्य		इस मार्ग से पूर्व समखाल–मैन्दोली मोटर मार्ग 3.00 किमी0 लम्बाई में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात इस मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।
बनियास	31/03/2020 3Km	शा0सं0 830/ ।।।(2)/08–29 (प्रा0आ0) /2007 दि0 24.3.08	TS VIDE 955/T.S. dated 21/04/2018 OF Amount 81.24 lac	Area 1.44 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कम्पलाइन्स रिपोर्ट ऑन–लाईन कर दी गयी है। विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित। पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। वर्तमान में कोरोना माहमारी के कारण लॉक डाउन होने से कार्य बाधित।
	31/03/2020	ष शा0सं0 829/ ।।। घ्2घ /06–62घ्प्रा0आ0घ/ 2005टी0सी0 दिनांक 28 मार्च 2006ष	TS VIDE 1860/683yata-12/7-08 dt 8.06.07 dated 08/06/2007 OF Amount 55.6 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		मार्ग वनभूमि के कारण नही बन पाया था। वर्तमान में विधिवत स्वीकृत प्राप्त। दरों में वृद्वि होने के कारण पुनरीक्षित आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
खरक्यॅ, पोखरी, रौता, पाली, हॅस्यॅडी	30/06/2015 8Km	शा0 संख्या 2580/111 (2)/06–44 (प्रा0आ0)/05 दि0 19–10–06		Area 7.93 (Division)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	पेडों की संख्या अधिक होने के कारण पुनः समरेखण किया जाना है। इस कार्यालय के पत्रांक 1541/14 सी दि0 26.9.19 के द्वारा वी.डी.ओ. थलीसैण को एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है। पत्रांक 107/14सी दि0 24.01.20 द्वारा प्रथम अनुस्मारक लिखा गया।
	31/03/2022	शा.सं. 2490/ ।।।–2/08–06 (प्रा0आ0)/07 दि 25.07.08			अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	समरेखण विवाद है।
सिमलखेत	31/03/2020 1Km	शा0सं0–829/ ।।।–2/06 दि0 28/3/2006	TS VIDE 925/630 YATA-12/2018 dated 15/06/2018 OF Amount 111.2 lac	Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		1 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
द्वाल्दी	31/12/2019	शा0सं0–829/ ।।।–2/06 दि0 28/3/2006		Area 0 (0)	निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। संयुक्त निरीक्षण हेतु लिखा गया है।
	31/03/2017 1Km	शा0 सं0 827/111–2/06–07 प्रा0 आ0/07 टी0सी0 दि0 28.3.06, शा0 सं0 5075/111(2)/ 18–76/प्र0आ0/2005 दि0 15.10.2018	TS VIDE 6765/78A/yata(pra.aa)-t/19 dated 03/01/2019 OF Amount 299.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य 1.00 किमी0 में पूर्ण, आगे की लम्बाई में विवाद है । विवाद सुलझााने का प्रयास किया जा रहा है । कुछ किसानों द्वारा प्रतिकर लेने में विवाद किया जा रहा है । वर्तमान में विवाद सुलझा लिया गया है, कार्य प्रगति पर । पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्रापत,

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मलारा छोटा सम्पर्क मार्ग । 76	5Km	11 / 2005	69.50	69.50	0.48		69.02	5Km	0.00	5.00											
							69.50								4.63		0								
																5 k	5								
23	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	सारी मल्ली सम्पर्क मार्ग 77	2Km	11 / 2005	27.80	27.80	2.76		25.04	2Km	0.00	0.00											
						08 / 2006	27.80										0								
																2 k	2								
24	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूला कोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण 82	3Km	03 / 2008	81.24	81.24	20.14		61.10	3Km	9.28	9.28	3.72	0.8 k									
						10 / 2018	81.24								9.28	0.8 k	0								
																2.8 k	3								
25	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 39–40 से पयालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 96	4Km	03 / 2006	55.60	55.60	8.50	0.3Km	47.10	3.7Km	32.01	0.00											
						03 / 2006	55.60										0								
																3.7 k	3.7								
26	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	पोखरी उर्फ घुमेली गांव हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण 102	8Km	10 / 2006	138.00	138.00	18.95		119.05	8Km	0.00	0.00											
							138.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खांकरा–पौड़ीखाल–गहडखाल मार्ग से मरगांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 102	4Km	07 / 2008	147.00	147.00	0.10		146.90	4Km	0.00	0.00											
						07 / 2008	147.00										0								
																4 k	4								
28	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	सिमलखेत सम्पर्क मार्ग। 125	8Km	03 / 2006	111.20	111.20	3.15		108.05	8Km	33.56	5.86		1 k									
						12 / 2009	111.20								5.86	2 k	0								
																3 k	3								
29	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	द्वाल्दी सम्पर्क मोटर मार्ग। 128	7Km	03 / 2006	97.30	97.30	0.84		96.46	5.92Km	0.00	0.00											
					5.92Km		97.30																		
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	पालकोट चौड़ जसपुर 133	5Km	03 / 2006	81.00	250.81	43.48		207.33	2.95Km	100.00	0.00		0.25 k	1								
					2.95Km	03 / 2008	250.81									0.5 k	1								
																2.2 k	2.95								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा0सं0 3127/III(2)/16–36(प्रा0आ0)/2011 दि0 15.12.16	TS VIDE 1529/350Yata-12/2018 dated 12/07/2018 OF Amount 256.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	0.5Km	शासनादेश संख्या 2719/III (2)/17–25 (प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दिनांक 09 अक्टूबर 2017			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग के समरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
पतरोली वल्ली	31/03/2021	829/III–02/06–62 (प्रा0आ0)/एस0सी0पी0/05 टी0सी0 दि0 28.03.2006	TS VIDE 19/TS/16C dated 17/10/2015 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों भूमि देने में सहमत नही है। लो0नि0वि0 बैजरों के पत्रांक सं0 2837/1सी0 दि0 25.09.2007 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 को निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
	31/03/2021	2580/III(2)/06–44(प्रा0आ0) /05 दिनांक 19.10.2006			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा भूमि से इन्कार। लो0नि0वि0 बैजरों के पत्रांक सं0 2837/1सी0 दि0 25.09.2007 द्वारा सचिव लो0नि0वि0 को निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित। सहमति बनाकर प्राप्त किया जा चुका है। उपप्रभागीय वनाधिकारी थैलीसैण द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है।
	—	शा0सं0 2580/III(2)/06–44(प्रा0आ0)/05 दिनांक 19.10.2006			अनारम्भ कार्य		मजेडा बैण्ड–चमाडा–अपोलासैरा मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत है। जिसमें खडैत गांव जुड गया है। अतः कार्य की आवश्यकता नही है। अधी0अभि0 के पत्रांक 2948/(1)याता0–12/08 दिनांक 05.09.2009 द्वारा मुख्य अभियन्ता को निरस्त करने हेतु प्रेषित।
	31/03/2021	शा0 सं0 1328/111(2)/19–09(एम0एल0ए0) /2015 टी0सी0 दि0 10.03.2019	TS VIDE 1733/86yata-prov.div-T/2019 dated 23/06/2019 OF Amount 261.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर । पार्ट द्वितीय प्रगति पर ।
	41.5Km+1no		**2955.81**	Division:11 DFO:1 GOI:4 CC:3 Nodal:1	अना0कार्य 23 निर्माणरत् 13	अन्य कारण 3 निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 1	
	65.65Km+1no		**13174.37**	Division:18 DFO:2 GOI:7 TA:3 FA:5 CC:4 Nodal:1 Finall:4	अना0कार्य 25 समरेखण 2 निर्माणरत् 32 पूर्ण 20	अन्य कारण 5 निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 2	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	268 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के ब्लॉक रिखणीखाल के अन्तर्गत खालदरखास्ती मोटर मार्ग का (डबराड तक निर्माण) (द्वितीय चरण)।	5Km	12 / 2016	258.45	258.45	54.75		203.70	5Km	75.00	81.00		0.5 k									
							258.45								36.50	3 k	0								
																4 k	5								
32	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	333 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत महेडा से अनुसूचित बस्ती दौडका तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.37Km	10 / 2017	126.38	126.38	0.00		126.38	2.37Km	60.00	0.00											
							126.38										0								
																2.37 k	2.37								
33	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	393 गौलीखाल–पतरौली वल्ली–गढ़खेत मोटर मार्ग का निर्माण।	3Km	03 / 2006	41.70	41.70	41.70		0.00	3Km	0.00	0.00											
						03 / 2006	41.70																		
34	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	394 खिरैरीखाल से छउपानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	10 / 2006	34.50	34.50	34.50		0.00	2Km	0.00	0.00											
						10 / 2006	34.50																		
35	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	395 नैनीडांडा ब्लॉक में मुजरा बैण्ड से खडैल तक मोटर मार्ग का विस्तार।	5.5Km	10 / 2006	66.00	66.00	66.00		0.00	5.5Km	0.00	0.00											
						10 / 2006	66.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	751 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में मोलनो (कोटी फैंगुल) बैण्ड से हरिजन बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	5.3Km	03 / 2019	291.66	291.66	0.00		291.66	5.3Km	50.00	50.00		2 k	1								
							291.66									0.5 k	0								
																5.3 k	5.3								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (36 कार्य)					259.89Km+5no+138m		6,399.79	7,013.30	568.29	0.3Km	6,445.01	238.82Km+5no+138m	1,520.04	517.61	12.10	22.25Km	12								
					239.12Km+5no+138m		7,013.30								236.54	25.17Km	12								
																109.68Km+1bd	99.6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (79 कार्य)					579.34Km+15no+632m+1job		15,816.49	20,777.60	9,026.74	143.17Km+6no+360m	10,610.76	349.62Km+10no+287m+1job	2,717.07	1,090.70	37.56	26.25Km	26								
					481.94Km+16no+647m		19,637.50								561.64	32.07Km	31.4	0.25	0.25	0.25			0.25		
																156.18Km+3bd	175	0.25	0.25	0.25			0.25		

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
धेवरा	31/03/2014 —	शासनादेश सं0 3318/111 (2)/06–09 (प्रा0आ0/06 टी0सी0 –1 दि0 12–12–06 एवं मुख्य अभियंता, टिहरी क्षेत्र के पत्रांक 3017/636 याता–(अतिरिक्त मद) टी0	TS VIDE 3017/636yata(atirikt mad) T/2015 dated 31/08/2017 OF Amount 82.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
मैठाणा।	 —	शा0सं0 817/111 (2)/14–48 (प्रा0आ0)/13 दि0 08.02.2014	TS VIDE EE Letter No, 1282/1C Dt. 15-5-14 dated 15/05/2014 OF Amount 98.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
पंचूर, चराकोट।	 —	शा0सं0 817/111 (2)/14–48 (प्रा0आ0)/13 दि0 08.02.2014	TS VIDE SE Letter No. 1770/548 Yata-12/14 Dt. 23-05-14 dated 23/05/2014 OF Amount 175.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 3Km	शा.सं. 2310/111(2)/16–06(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि. 11.08.2016	TS VIDE CE No. 2599/7(498)C-P/2016 dated 27/10/2016 OF Amount 343.52 lac		कार्य पूर्ण		10.00 कि0मी0 में इण्टर, टोप कोट एवं पी.सी. का कार्य पूर्ण। कार्य 06/2019 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2019 —	535/111(2)/16–03 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 29–02–2016	TS VIDE CE. No. 1525/616yata/TAC/16 dated 14/07/2016 OF Amount 235.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 1110/111(2)/18–45 (प्रा0आ0) टी0सी0/2017 दिनांक 9 मार्च 2018	TS VIDE 1412/13C dated 28/07/2018 OF Amount 30.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	3Km+1job		**965.12**		पूर्ण 6		

	31/12/2019 2.3Km	2096/111(2)/17–41 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 3892/yata-12/17 dated 15/02/2018 OF Amount 130.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	69 नैटवाड़ से धेवरा मोटर मार्ग का डामरीकरण सेतु सहित।	3Km+1no+12m	12/ 2006	72.30	72.30	78.59	3Km+1no+6m	3.71		3.71	0.00											
					3Km+1no+6m	12/ 2008	82.30																		
2	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	186 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत खण्डाह गिरगांव मोटर मार्ग का मैठाणा तक विस्तार के किमी0 1 से किमी0 3 चैनेज 0.000 से 3.000 तक डामरीकरण का कार्य।	3Km	02/ 2014	98.28	98.28	109.98	3Km	-11.70		0.00	0.00											
							98.28																		
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	187 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत चराकोट पंचूर मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	5Km	02/ 2014	175.58	175.58	173.12	5Km	2.46		2.46	0.00											
						05/ 2014	175.58																		
4	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	450 एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर से बैनोली मोटर मार्ग का सुधारीकरण /डामरीकरण कार्य।	10Km	08/ 2016	343.52	343.52	188.23	3Km	155.29	7Km	135.88	135.88	0.21					4			7		
						12/ 2016	343.52								135.38					2			3		
																				4			7		
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	919 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत रनाड़ी–डाण्डागांव–मांजफ मोटर मार्ग के किमी0 3.50 से 7 तक डामरीकरण का कार्य।	3.5Km	02/ 2016	293.00	314.00	286.33	2.5Km	6.67		6.67	4.00											
					2.5Km		293.00								3.79										
6	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	1108 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में ग्राम पंचायत चिंवा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम चिंवा से जागटा तक पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	03/ 2018	30.26	30.26	13.56		16.70	1job	16.70	0.00											
							30.26																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					24.5Km+1no+12m+1job		1,012.94	1,033.94	849.81	16.5Km+1no+6m	173.13	7Km+1job	165.42	139.88	0.21					4			7		
																				2			3		
					23.5Km+1no+6m+1job		1,022.94								139.17					4			7		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	528 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–833/2016 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में भीमसिंहपुर से उदयरामपुर मोटर मार्ग का बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	2.3Km	08/ 2017	130.77	130.77	58.57		72.20	2.3Km	72.20	68.84	9.61									2.3	2.3
							130.77								74.41								2.3	2.3	2.3

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.3Km		**130.77**		पूर्ण 1		

	–	1329/III(2)/19–61 (प्रा0आ0)/2007 दिनांक 10/3/19			निविदा स्तर पर		आगणन गठित कर अधी0अभि0 को प्रेषित। अधी0अभि0 के पत्रांक 3043/357 याता–7/19 दि0 1/8/19 द्वारा मुख्य अभियन्ता पौड़ी को प्रेषित। निविदा 20/7/19 को आमंत्रित की गई थी। परन्तु एकल निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित। निविदा निस्तारण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2021 5Km	3310/III(2)/17–37(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 06.11.2017	TS VIDE Ts vide Ce letter no 640/12(341)yata-pauri/2018 dt. 25-04-2018 dated 25/04/2018 OF Amount 250.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,जी–2 का जी–3 का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य अवशेष।
	31/12/2019 1Km	शा0सं0–696/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 I दि0 15/2/2019	TS VIDE 884/8C dated 08/03/2019 OF Amount 98.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 1Km	शा0सं0–696/III(2)/19–41(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 I दि0 15/2/2019	TS VIDE 917/701 YATA-12/18 dated 02/03/2019 OF Amount 143.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	648/III(2)/20–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 12.2.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	1291(ए)III(2)/19–02(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 III दिनांक 08.03.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-48/1C dated 08/03/2019 OF Amount 19.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	7Km+1job		**511.31**		अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 4		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.3Km		130.77	130.77	58.57		72.20	2.3Km	72.20	68.84	9.61									2.3	2.3
					2.3Km		130.77								74.41									2.3	2.3
																								2.3	2.3
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	334 हरमनी–करच्यूड़ा माटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	5Km	03 / 2019	324.51	324.51	0.09		324.42	5Km	0.00	0.00				1	1	0			0		
							324.51											5	5	5			5		
2	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	359 पौडी–देवप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 38 से मरोडा–गोदी–चौण्डी–घिण्डवाडा मोटर मार्ग का डामरीकरण एंव पक्कीकरण कार्य।	5Km	06 / 2017	250.25	250.25	135.26		114.99	5Km	114.99	66.22				2	4	5					
						11 / 2017	250.25								39.53			2	4	4.5			0		
																		2	4	5			5		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	587 एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में कौड़िया (जे0के0फार्म के निकट) में विभिन्न मार्गो का इण्टर लॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	1.53Km	02 / 2019	98.26	98.26	0.13		98.13	1.53Km	40.00	12.90	1.42									
							98.26								3.66					0.5		0.5		
																				1.53			1.53		
4	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	588 एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत कौड़िया(काशीरामपुर) में विभिन्न मार्गो का इण्टर लॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	2.08Km	02 / 2019	143.31	143.31	0.20		143.11	2.08Km	57.80	28.00											
							143.31													1			1		
																				2.08			2.08		
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	618 एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–288/2019 विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में धारकोट–चिल्मा–अमोला–अम्बेडकर गांव मोटर मार्ग का डामरीकरण।	3Km	02 / 2020	0.63	0.63	0.00		0.63	3Km	0.00	0.00											
							0.63																		
6	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	902 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत किसाला से फूलधार मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 में प्रतिधारक, स्कपर व वायर क्रेट का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2019	19.51	19.51	0.00		19.51	1job	19.51	7.23											
						03 / 2019	19.51																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					16.61Km +1job		836.47	836.47	135.68		700.79	16.61Km+1job	232.30	114.35	1.42			2	4	5					
					16.61Km +1job		836.47								43.19			3	5	6			1.5		
																		7	9	13.6			13.6		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	12.3Km+2job		**1607.2**		अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 7		

	31/03/2020 1no+30m	655 / ।।।(2) / 16–44 (प्रा0आ0) / 06 दिनांक 17–02–16	TS VIDE SE. No. 2732yata/211C-6/2015&16 dated 04/07/2016 OF Amount 204.6 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		साईट इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
	1no+30m		**204.6**	GOI:1	निर्माणरत् 1		

खैनोली, सनेड़, हसंकोटी, ज्यूड़ा, अंगोठ, गड़कोट, स्यूटा, करच्यूड़ा		2490 / 111–2 / 08–61 (प्रा0आ0) / 07 दिनांक 25 / 7 / 2008			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कटिंग का कार्य किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
	1no+30m		**204.6**	GOI:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पुनः निर्माण व सुधार (13 कार्य)					43.41Km+1no+12m+2job		1,980.18	2,001.18	1,044.06	16.5Km+1no+6m	946.12	25.91Km+2job	469.92	323.07	11.24			2	4	9			7	2.3	2.3
																		3	5	8			4.5	2.3	2.3
					42.41Km+1no+6m+2job		1,990.18								256.77			7	9	17.6			20.6	2.3	2.3

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-443/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में वरूणा घाटी में भराणगांव–ऊपरीकोट मोटर मार्ग के किमी0 5 में 30मी0 स्पान के 1.50 लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य	1no+30m	02/2016	82.60	204.60	110.70		93.90	1no+30m	93.90	74.00													
							204.60								39.12	1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+30m		82.60	204.60	110.70		93.90	1no+30m	93.90	74.00													
					1no+30m		204.60								39.12	1bd									
																1bd									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	चमोली में मींग गधेरा–गढ़कोट मोटर मार्ग का करचूडा तक विस्तार तीन सेतुओं सहित।	3no+120m	07/2008	227.34	227.34	0.10		227.24	3no+120m	0.00	0.00													
							227.34																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					3no+120m		227.34	227.34	0.10		227.24	3no+120m															
					3no+120m		227.34																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					4no+150m		309.94	431.94	110.80		321.14	4no+150m	93.90	74.00													
					4no+150m		431.94								39.12	1bd									
																1bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कोल्टा, मुछियाली, अरकनी, जनासू।		2580/एस.सी.एस.पी./111 –2/06 –44 (प्रा0आ0) /06 दि0 19.10.06	TS VIDE 810-47 SCP-P-2007 Rev. TS No. CE(H) Letter No. 1514/47 SCP-GZ/2014 Pauri Dt. 1-8-14 Rs. 423.31 Lacs dated 29/02/2008 OF Amount 423.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 1no+15m	श्शासनादेश सं0 3270/।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017			अनारम्भ कार्य		आगणन पुनः गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 3270/।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017	TS VIDE 914/13c dated 06/07/2017 OF Amount 36.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1no+15m		**459.7**		अना0कार्य 1 पूर्ण 2		

	31/03/2020 1no+18m	श्शासनादेश सं0 3270/।।।(2)/17–78(प्रा0आ0) /2016 टी0सी0 दिनांक 2 जनवरी 2017			अनारम्भ कार्य		आगणन पुनः गठित किया जा रहा है।
	1no+18m				अना0कार्य 1		
	2no+33m		**459.7**		अना0कार्य 2 पूर्ण 2		
	77.95Km+4no+63m+3job		**15830.94**	Division:21 DFO:2 GOI:11 TA:3 FA:7 CC:4 Nodal:1 Finall:4	अना0कार्य 40 सर्वेक्षण 1 समरेखण 8 निविदा 1 निर्माणरत् 47 पूर्ण 39	अन्य कारण 5 निरस्त होना हे 1 नाम परिवर्तन 2	

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	कोट	बागवान में अलकनन्दा नदी के उपर झूला पुल 56	1no+80m	10 / 2006	136.60	332.00	400.11	1no+144m	23.20		23.20	8.62											
					1no+144m	02 / 2008	423.31								8.62										
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1047 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के ग्राम पासा में साड़ा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	01 / 2017	34.75	34.75	0.69		34.06	1no+15m	34.06	0.00											
							34.75																		
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1048 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पासा के मियागाड बर्फिल खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+18m	01 / 2017	36.39	36.39	22.15	1no+18m	14.24		14.24	12.76											
							36.39								12.76										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					3no+113m		207.74	403.14	422.95	2no+162m	71.50	1no+15m	71.50	21.38											
					3no+177m		494.45								21.38										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 1046 पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पैंसर के कामरा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+18m	01 / 2017	38.13	38.13	0.68		37.45	1no+18m	37.45	0.00											
							38.13																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+18m		38.13	38.13	0.68		37.45	1no+18m	37.45												
					1no+18m		38.13																		
पैदल सेतु (4 कार्य)					4no+131m		245.87	441.27	423.63	2no+162m	108.95	2no+33m	108.95	21.38											
					4no+195m		532.58								21.38										
एस.सी.एस.पी.राज्य योजना (136 कार्य)					781.75Km+26no+1185m+11job		20,447.30	25,743.11	11,205.50	172.67Km+9no+528m+6job	13,481.52	515.73Km+18no+730m+5job	3,758.15	1,567.53	51.11	26.25Km	26	2	4	9			7	2.3	2.3
					671.05Km+27no+1258m+10job		24,687.02								923.18	32.07Km+1bd	31.4	3.25	5.25	8.25			4.75	2.3	2.3
																179.18Km+5bd	186	7.25	9.25	17.9			20.9	2.3	2.3

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	3976/III(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि॰ 12.112.107			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्थल चयन कया जा चुका है। वनभूमि प्रस्ताव गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		
	31/03/2019	59/लो॰नि॰–2/04–41(प्रा॰आ॰)/2003 दि॰ 22.01.04	TS VIDE Vide leeter No-5021/268 Yata dated 13/07/2009 OF Amount 41.3 lac	Area 1 (chappan)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम जॉब पर ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया था,जिसका अन्तिमीकरण कर दिया गया है।
कोषा	31/03/2019	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05	TS VIDE EE No- 860/16 C dated 02/04/2013 OF Amount 24.22 lac	Area 0 (DFO)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ग्राम कोषा मोटर मार्ग से जुड़ गया है। दाईत्व शेष।
	31/03/2018	शा॰सं॰ 540/III(2)/09–37(प्रा॰आ॰)/08 दि॰ 11.02.09	TS VIDE EE no- 1676/16 C dated 05/07/2011 OF Amount 42.14 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
			107.66	DFO:1 Chappan:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ट्राइबल सब प्लान

प्रथम चरण के कार्य

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम रैंणी के निकट धौलीगंगा नदी पर 70 मी0 स्पान झूला पुल निर्माण 483	1no+70m	12 / 2017	9.10	9.10	0.10		9.00	1no+70m	0.00	0.00												
						01 / 2018	9.10									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+70m		9.10	9.10	0.10		9.00	1no+70m													
					1no+70m		9.10									1bd									
प्रथम चरण के कार्य (1 कार्य)					1no+70m		9.10	9.10	0.10		9.00	1no+70m													
					1no+70m		9.10									1bd									

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	एस॰एन॰डी॰ के अन्तर्गत सुराईथोटा – तोलमा मोटर मार्ग का निर्माण 7	3Km	01 / 2004	41.50	41.50	35.56	2.5Km	5.94	0.5Km	0.25	0.25											
						08 / 2009	41.50								0.25		0								
																	0.5								
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ – मलारी मोटर मार्ग से ग्राम कोषा तक मोटर मार्ग 77	3Km	11 / 2005	43.20	43.20	39.54	1.85Km	3.66		0.00	0.00											
					1.85Km	06 / 2006	43.20																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मलारी–नीती मोटर मार्ग किमी॰ 4 से कुरकुती से मेहरगांव तक मोटर मार्ग 135	2.5Km	02 / 2009	91.88	91.88	87.18	2.5Km	4.70		0.00	0.00											
						10 / 2009	91.88																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					8.5Km		176.58	176.58	162.28	6.85Km	14.30	0.5Km	0.25	0.25											
					7.35Km		176.58								0.25		0.5								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05 एवं 3242/III(2) दि॰ 14.09.12	TS VIDE C.E. Pauri letter no-759/7/2013 dated 22/03/2013 OF Amount 605.36 lac	Area 0 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		सेतु कार्य पूर्ण, पहाड़ कटान कार्य प्रगति में है। किमी॰ 4.10 से 6.60 तक की ई–निविदा दि0 24.01.2019 को आमंत्रित की गयी। एकल निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः निविदा दि॰ 09.05.19 को आमंत्रित की गयी, जिसमें कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई पुनः निविदा माह दिसम्बर 2019 में आमंत्रित ई–निवदा को दि0 28.01.20 को खोला गया, निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।
	0.5Km		**605.36**	FA:1	निर्माणरत् 1		
	31/03/2020 —	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 1030 दि॰ 04.11.16 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन॰पी॰वी॰, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।
	31/03/2019 1Km	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05 एवं पुन0स्वी0 4178/III–2/17–04(एम.एल.ए.)/2017 दि॰ 27.12.2017	TS VIDE EE letter No- 377/16C dated 09/03/2018 OF Amount 69.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के प0 715(187) दि॰ 28.06.2016 द्वारा 0.738 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त एवं कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, दीवार निर्माण कार्य प्रगति में। सीलीय विवाद एवं लॉ डाउन के मध्यनजर प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया।
	1Km		**69.64**		समरेखण 1 निर्माणरत् 1		
	31/03/2020 —	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			सर्वेक्षण पूर्ण		भूगर्भवत्ता के प0 1022/भू0वै0–07– पौड़ी / 2016 दि॰ 08.04.2016 द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	— —	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		इस क्षेत्र में एच॰ई॰पी॰ द्वारा पावर प्रोजेक्ट कार्य किया जा रहा है, जिस कारण मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नही है।
	31/03/2020 —	1754/III–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है। 1 किमी॰ में संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जुम्मा से कागा लग्गा द्रोणागिरी तक 10 किमी॰ मोटरमार्ग एवं प्रथम किमी॰ पर 90 मीटर विस्तार का मोटर सेतु	16Km+1no+90m	11 / 2005	441.50	1,094.25	708.64	0.2Km	385.61	6.4Km+1no+90m	24.18	24.18	0.10											
					6.6Km+1no+90m	09 / 2008	1,094.25								24.18	2.5 k									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					16Km+1no+90m		441.50	1,094.25	708.64	0.2Km	385.61	6.4Km+1no+90m	24.18	24.18	0.10										
					6.6Km+1no+90m		1,094.25								24.18	2.5Km									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सुराईथोटा के 2 किमी॰ आगे से पगरासू 4 तक मोटर मार्ग	4Km+1no+36m	11 / 2005	206.40	206.40	12.21		194.19	4Km+1no+36m	0.00	0.00											
						07 / 2006	206.40									1 b 4 k									
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	लाता– लाता मन्दिर मोटर मार्ग के 16 किमी॰ 0.50 से 4.00 तक विस्तार	3.5Km	12 / 2017	50.40	92.81	10.01		82.80	1.5Km	18.95	18.95											
					1.5Km	11 / 2007	92.81								18.95		0.5								
																	1.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					7.5Km+1no+36m		256.80	299.21	22.22		276.99	5.5Km+1no+36m	18.95	18.95											
					5.5Km+1no+36m		299.21								18.95		0.5								
																4Km+1bd	1.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ ब्लॉक में रेणी से जुगजू 8 चकलाता तथा जुवाग्वाड़ तक मोटर मार्ग एवं किमी॰ 2 में 90 मी॰ व किमी॰ 5 में 30 मी॰ सेतु	7Km+2no+120m	11 / 2005	388.50	388.50	1.89		386.61	7Km+2no+120m	0.00	0.00											
						09 / 2006	388.50									2 b 7 k									
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बेनाकुली के समीप खीरौं ग्राम हेतु मोटर 9 मार्ग एवं किमी॰ 1 में 90 मीटर व किमी॰ 5 में 25 मीटर विस्तार सेतु	5Km+2no+115m	11 / 2005	340.00	340.00	1.40		338.60	5Km+2no+115m	0.00	0.00											
						07 / 2006	340.00									2 b 5 k									
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जुम्मा – द्रोणागिरी मोटर मार्ग के कागा 11 से गरपक तक मोटर मार्ग एवं 21 मी॰ विस्तार का मोटर सेतु	5Km+1no+21m	11 / 2005	119.88	119.88	4.42		115.46	5Km+1no+21m	0.00	0.00											
						06 / 2006	119.88									1 b 5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			अनारम्भ कार्य		भूगर्भवतत्ता के प0 1023/भू0वै0–07– पौड़ी / 2016 दि॰ 08.04.2016 द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	31/03/2020 —	1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव में पूर्व में मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल न जुड़ने के कारण प्रस्ताव में मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल जोड़ते हुये पुनः प्रस्ताव आन लाईन किया जाना है।
	— —	1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			अनारम्भ कार्य		भूगर्भवेत्ता द्वारा स्थल अनुपयुक्त बताया गया है।
	31/03/2020 —	1754/ ।।।–2/05–64(प्रा॰आ॰)/2005 दि॰ 10.11.05			समरेखण अनुमोदित		प्रस्ताव आन लाईन कर दिया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
				Division:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 3		
	1.5Km		**782.66**	Division:1 DFO:1 FA:1 Chappan:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 4 निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

	31/03/2020 —	शा0सं0 3257/ ।।।(2)ध16–54(प्रा0आ0)/2016 दि0 29.12.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	रेणी से पेंग चक लाता तथा मोरना चक सुभांई मोटर मार्ग एवं किमी॰ 4 में 70 मी॰ विस्तार का सेतु 12	8Km+1no+70m	11 / 2005	271.98	271.98	4.02		267.96	8Km+1no+70m	0.00	0.00												
						06 / 2007	271.98									1 b 8 k									
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सुराईथोटा– तोलमा मोटर मार्ग का विस्तार (किमी॰ 3 से 4.50) 13	1.5Km	11 / 2005	21.60	21.60	0.63		20.97	1.5Km	0.00	0.00												
						06 / 2008	21.60									1.5 k									
6	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	तमकनाला से लोंगसकरी तक मोटर मार्ग नव निर्माण 15	8Km	11 / 2005	115.20	115.20	0.71		114.49	8Km	0.00	0.00												
						06 / 2006	115.20									8 k									
7	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जोशीमठ–मलारी मोटर मार्ग के सुराईथोटा पुलिस सुरक्षा चौकी बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव मोटर मार्ग 78	5Km	11 / 2005	72.00	72.00	0.22		71.78	5Km	0.00	0.00												
						10 / 2006	72.00									5 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					39.5Km+6no+326m		1,329.16	1,329.16	13.29		1,315.87	39.5Km+6no+326m													
					39.5Km+6no+326m		1,329.16									39.5Km+6bd									
नव निर्माण मोटर मार्ग (13 कार्य)					71.5Km+8no+452m		2,204.04	2,899.20	906.43	7.05Km	1,992.77	51.9Km+8no+452m	43.38	43.38	0.10											
					58.95Km+8no+452m		2,899.20								43.38	46Km+7bd	2					0.5			

पैदल मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जनपद चमोली में जुम्मा–द्रोणागिरी पैदल मार्ग के किमी॰ 6.60 से 12.00 तक निर्माण 454	5.4Km	12 / 2016	2.70	2.70	0.10		2.60	5.4Km	0.00	0.00												
						04 / 2017	2.70									5.4 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					5.4Km		2.70	2.70	0.10		2.60	5.4Km													
					5.4Km		2.70									5.4Km									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अना0कार्य 1		
	1.5Km		**782.66**	Division:1 DFO:1 FA:1 Chappan:1	अना0कार्य 5 सर्वेक्षण 1 समरेखण 4 निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		

	31/03/2018	2755/ ।।।–2/06–52(प्राआ.)/06 दि10.11.06 एव1338/ ।।। (2)/10–52(प्राआ.)/06 दि08.06.10	TS VIDE 3099/36C-P/07 dated 14/07/2008 OF Amount 235.2 lac	Area 0.7 (DFO)	निर्माण प्रारम्भ		दायां एबटमेन्ट पूर्ण सेतु के फैब्रीकेट पार्ट ठेकेदार की कार्यशाला ऋषिकेश में है। वन भूमि हेतु ग्राम उम्मटा एवं बरसाली द्वारा एन0ओ0सी0 नहीं दिये जाने व उक्त सेतु की स्थल पर आवश्यकता ना होने के कारण शासन से सेतु की फबरिकेट को बगोली में उपयोग करने हेतु निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गौचर में आदेश प्राप्त हुये है।
			235.2	DFO:1	निर्माणरत् 1		

	31/03/2022	शा.स. 887/ ।।।–2/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि. 31.03.08	TS VIDE 7090/7(424)Yata-Parv/11 dated 23/12/2011 OF Amount 18.52 lac	Area 0.86 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण। पुल निर्माण हेतु विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है। निविदा प्राप्त। अग्रिम कार्यवाही जारी है। सेतु निर्माण हेतु क्लास ए लोडिंग की आवश्यकता है। रेलवे की टनल पुल के निकट प्रस्तावित है।
			18.52	FA:1	निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (1 कार्य)					5.4Km		2.70	2.70	0.10		2.60	5.4Km													
					5.4Km		2.70									5.4Km									
ट्राइबल सब प्लान (15 कार्य)					76.9Km+9no+522m		2,215.84	2,911.00	906.63	7.05Km	2,004.37	57.3Km+9no+522m	43.38	43.38	0.10										
					64.35Km+9no+522m		2,911.00								43.38		0.5								
																51.4Km+8bd	2								

नाबार्ड 14

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी के अर्न्तगत ग्राम सिवाई हेतु अलकनन्दा नदी पर स्टील गर्डर सेतु 79	1no+95m	11 / 2006	235.20	488.68	199.79		288.89	1no+95m	0.00	0.00												
						07 / 2008	488.68									1 b									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+95m		235.20	488.68	199.79		288.89	1no+95m													
					1no+95m		488.68									1bd									

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	अलकनन्दा नदी पर घोलतीर– कोठगी 25 मोटर पुल तथा मार्ग निर्माण।	0.5Km+1no+75m	03 / 2008	284.00	284.00	44.50	0.5Km	239.50	1no+75m	0.00	0.00												
						03 / 2008	284.00									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.5Km+1no+75m		284.00	284.00	44.50	0.5Km	239.50	1no+75m													
					0.5Km+1no+75m		284.00									1bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			253.72	DFO:1 FA:1	निर्माणरत् 2		

कल्याणी	30/07/2014	2935/111–2/06– 59(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 22/11/06	TS VIDE 6553/38 (257) Com.Hill/07 dated 01/12/2007 OF Amount 115.06 lac	Area 0.01 (FA)	कार्य पूर्ण		पूर्व ठेकेदार द्वारा प्रश्नगत कार्य अधूरा छोड़े जाने के कारण वसूली हेतु रू0 22 लाख प्रकीर्ण डाली गई थी, जिस कारण व्यय में कमी हुई है। वर्तमान में अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वसूली हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। पी0सी0सी0 प्रेषित।
			115.06	FA:1	पूर्ण 1		

	31/03/2022	शा.सं. 887/111–2/08 –42 (प्रा0आ0) /07 दि. 31.03.08			अनारम्भ कार्य		सेतु का निर्माण अवस्थापना विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
			115.06	FA:1	अना0कार्य 1 पूर्ण 1		
			368.78	DFO:1 FA:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					0.5Km+2no+170m		519.20	772.68	244.29	0.5Km	528.39	2no+170m													
					0.5Km+2no+170m		772.68									2bd									
पैदल सेतु																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्राम कल्याणी में पिण्डर नदी के ऊपर झूला पुल।	1no+80m	11 / 2006	147.20	147.20	124.25	1no+80m	22.95		0.00	0.00											
						01 / 2008	147.20																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+80m		147.20	147.20	124.25	1no+80m	22.95														
					1no+80m		147.20																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	मन्दाकिनी नदी पर अगस्त्यमुनि में खेल98 मैदान के पास झूला पुल निर्माण	1no+120m	03 / 2008	254.64	254.64	0.20		254.44	1no+75m	0.00	0.00											
					1no+75m	03 / 2008	254.64																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+120m		254.64	254.64	0.20		254.44	1no+75m													
					1no+75m		254.64																		
पैदल सेतु (2 कार्य)					2no+200m		401.84	401.84	124.45	1no+80m	277.39	1no+75m													
					2no+155m		401.84																		
<u>नाबार्ड 14 (4 कार्य)</u>					0.5Km+4no+370m		921.04	1,174.52	368.74	0.5Km+1no+80m	805.78	3no+245m													
					0.5Km+4no+325m		1,174.52									2bd									

टकोल

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
सेवा	31/03/2016 –	शासनादेश सं0 172/ लो0नि0 –1 /2004 –11 (प्राआ.)/64 देहरादून दिनांक 26–2–04	TS VIDE 4207/6(90)yata-stra-I(RO)/2014 dated 15/11/2014 OF Amount 549.16 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
सांकरी	31/03/2014 –	शा0दे0सें0 63/ |||–2/06–91 (प्रा0आ0)/05 दि0 6–1–06	TS VIDE 2667/(182) yata-parva/09 dated 24/07/2009 OF Amount 278.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
			827.31		पूर्ण 2	अन्य कारण 1	
खनेता मल्ला व बिचला	31/12/2019 –	शा0सं0 1537 /111(2) 07(प्रा0आ0)/07 दि0 13.7.07	TS VIDE 66(1)/370Yata12/07 dated 22/01/2008 OF Amount 36.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है। ठेकेदार द्वारा कार्य नही किया जा रहा है। ठेकेदार को सहायक अभियन्ता द्वारा नोटिस भेजा गया है। कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड में कार्य करने हेतु प्रस्तावित है।
टकोलीखाल, पटोटिया,घोडपल्ला,,मल्ला, तल्ला	31/03/2020 7Km	शा0सं0 1537/111(2) 07(प्रा0आ0)/07दि0 13.7.07	TS VIDE 1160/12(207)Yata-Pauri/15 dated 28/05/2015 OF Amount 258.75 lac	Area 4.95 (DFO)	कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर। पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित है। कार्यवार से हटाना है पी0सी0आर0 प्रेषित की जानी है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

नाबार्ड 15

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड–सेवा मोटर मार्ग का सुधार एवं 9 डामरीकरण सेतु सहित।	32Km+2no+72m	02/ 2004	567.00	567.00	560.31	22Km+1no+15m	6.69		6.69	0.00											
					22Km+1no+15m	12/ 2005	567.00																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी–नैटवाड–सांकरी मोटर मार्ग 20 से 11 आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण	9.4Km+1no+72m	01/ 2006	278.15	278.15	313.38	8Km+2no+57m	4.02		4.02	0.00											
					8Km+2no+57m	03/ 2007	317.40																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		
नाबार्ड 15 (2 कार्य)					41.4Km+3no+144m		845.15	845.15	873.69	30Km+3no+72m	10.71		10.71												
					30Km+3no+72m		884.40																		

नाबार्ड 16

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	ढाबखाल–से खनेताखाल मोटर मार्ग का 11 विस्तार 9.850 से 12.850	3Km	07/ 2007	51.75	51.75	39.57		12.18	3Km	0.00	0.00											
						01/ 2008	51.75										0								
																3 k	3								
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	टकोलीखाल से बीरोंखाल मोटर मार्ग 11 का निर्माण	15Km	07/ 2007	258.75	258.75	258.74	8Km	0.01	7Km	0.00	0.00											
							258.75										0								
																7 k	7								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मुल्यागांव गड़ाकोट बिठुला पलेठी कोठी दलमासा	31/03/2019 –	शा0स0 455/111–2/06–97 (प्रा0 आ0)/2005 दि0 24.02.06	TS VIDE SE No. 3541/664 C-8/2015 dated 02/06/2015 OF Amount 194.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
गुन्दियाटगॉव, पोरा	31/03/2017 –	3157/111'2'/06–71'प्रा0आ0'/06 दि0 18–12–06	TS VIDE 362/06(12) Yata-D.Dun./2013 dated 28/02/2014 OF Amount 353 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	 –	शासनादेश संख्या 112 लो.नि.–2/2004–04 (प्रा.आ.)/04	TS VIDE 4078/T.S dated 22/11/2008 OF Amount 28.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पी.एम.जी.एस. वाई. आर. डब्ल्यू. डी. कर्णप्रयाग के अन्तर्गत है। उक्त कार्य का पी.सी.सी. मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. पौडी के पत्रांक 371/73 नाबार्ड (पी.सी.सी.)– पौडी/2020 दिनांक 05.02.2020 द्वारा प्रमुख अभियन्ता महोदय लो.नि.वि. देहरादून को प्रेषित।
किमी. 2 में रिखोली, किमी. 3 में नैल लग्गा फरकण्डे	31/12/2018 1Km	शा0सं0 54 लो.नि.–2/2004–01 (प्रा.आ.)/2004 दिनांक 05/02/2004	TS VIDE 4714/450 dated 05/11/2016 OF Amount 226.77 lac	Area 3.22 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति शासनादेश संख्या 814/10–4–19/1(80)/2016 दिनांक 24.12.2019 द्वारा प्राप्त। 6.00 किमी. लम्बाई में पहाड कटान एवं 5.50 किमी. लम्बाई में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति में।
	31/03/2017 –	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65/07 (प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 3701/ 3/325 yata dated 27/07/2008 OF Amount 139 lac		निर्माण प्रारम्भ		समरेखण हेतु तुलसीदास द्वारा मा0 उच्च न्यायालय मे वाद दायर था विवाद सुलझाने के उपरान्त पहाड कटान तथा भाग द्वितीय कार्य प्रगति पर है ।रिवाइज आगणन गठित किया जा रहा है ।
विसाट गांव	 –	शासनादेश संख्या 423/111–2/09–03 बजट /08 दिनांक 5.2.2009	TS VIDE S.E letter No 4334/yata/577 c-6/2015-16 dated 28/09/2015 OF Amount 183.75 lac	Area 2.59 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
काण्डारी	31/03/2012 –	शासनादेश संख्या 54/लो0नि0 अनु0–2 दिनांक 5.3.04	TS VIDE CE Letter No 3916/6(80) yata-Star-1/2014 dated 20/10/2014 OF Amount 159.56 lac	Area 1.21 (Division)	कार्य पूर्ण		प्राविधिक स्वीकृति मात्र 7.55 कि0मी0 हेतु प्राप्त है। 5.75 कि0मी0 हेतु आंसिक प्रा0 स्वीकृति मुख्य अभियन्ता गढवाल के पत्रांक 2577/(100) याता–पर्व/07 दिनांक 18.6.2007 द्वारा प्राप्त है। जिसके सापेक्ष 5.75 कि0मी0 में पहाड कटान एवं 5.50 कि0मी0 में पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। इसके अतिरिक्त 1.80 कि0मी0 लम्बाई हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 देहरादून क्षेत्र के पत्रांक 3916/6 (80) याता– स्तर –1 (क्षे0का0)/2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा रू0 47.54 लाख की प्रा0 स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसके सापेक्ष 1.80 कि0मी0 लम्बाई मे पहाड कटान एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। 7.55 कि0मी0 ग्राम खमुण्डी से आगे बाज एवं देवदार के धने वृक्षो से आच्छादित क्षेत्र हाने के कारण निर्माण सम्भव नही है।
	30/06/2018 0.5Km	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65/07(प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 7722/765c-8/15 dated 19/10/2015 OF Amount 171.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान पूर्ण। पार्ट द्वितीय कार्य प्रगति पर ।
किमोज, कलाण, लिंगुडिया, भैडगॉव तल्ला/मल्ला, कल्याणखाल	 –	शा0सं0 2359/111 (2)/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि0 10–12–08	TS VIDE SE-593/874 YATA-12/12 dated 21/04/2012 OF Amount 69.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	18 हिण्डोलाखाल से पलेठी मुल्यागांव मो0 मार्ग का निर्माण	12Km	02 / 2006	194.40	194.40	192.74	6Km	30.82		30.82	1.66											
					6Km	03 / 2009	223.56								1.67										
4	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	19 पुरोला बाजार से कमल नदी के पास गुन्दियाटगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित।	11Km+1no+42m	12 / 2006	353.00	353.00	350.54	4.65Km+1no+12m	2.46		2.46	2.46											
					4.65Km+1no+12m		353.00								2.11										
5	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	26 गैरसैण में देवागाड़ कण्डारीखोड मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	02 / 2004	28.80	28.80	27.89	1Km	0.91	1Km	0.91	0.91											
							28.80																		
6	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	27 जनपद चमोली में विकासखण्ड गैरसैण में रिखोली नैल जागड़ी सैरा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7Km	02 / 2004	243.00	243.00	137.52	4Km	105.48	2Km	67.13	67.13	14.28	1.5 k	1								
					6Km		243.00								43.24	1.5 k	1								
																1.5 k	2								
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	35 ओनालगांव से मुखेम इण्टर कालेज तक मो0 मार्ग का निर्माण	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	130.63	3Km	9.37	1Km	2.00	2.06											
						12 / 2008	140.00								0.23		0								
																0.5 k	1								
8	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	37 मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से विसाट गांव–जादणू नौगांव गोडर मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	02 / 2009	183.75	183.75	181.51	5Km	2.24		2.19	2.19											
							183.75								2.19										
9	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	39 कण्डारी से नौगॉव गोडर मो0मार्ग का विस्तार।	15Km	03 / 2004	254.50	254.50	215.62	7.75Km	38.88		0.00	0.00											
					7.75Km	11 / 2008	254.50																		
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	40 कफलोग से हरिज्न बस्ती होते हुये नेलडा मो0 मार्ग	5Km	03 / 2008	175.00	175.00	163.57	2.5Km	11.43	0.5Km	11.00	11.40			0.5								
					3Km		175.00								9.92		0.5								
																	0.5								
11	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	41 उफरैंखाल–कल्याणखाल–बसोला–देघाट मोटर मार्ग	3Km	12 / 2008	105.00	105.00	105.00	3Km	0.00		0.00	0.00											
							105.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
खेड़ीखाल	31/03/2016 –	शा.सं. 764/ ।।।(2)/08–85 (प्रा0आ0)/07 दि. 24.03.08	TS VIDE 439/112Yat/2015 dated 21/02/2015 OF Amount 70.92 lac	Area 1.42 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
भटवाड़ी	31/03/2020 1Km	शा.सं. 4199 /111–2/08–03 (मु0मं0घो0)/08 दि. 24.12.08	TS VIDE 2607/118Yata-C-C/15 dated 07/12/2018 OF Amount 211.95 lac	Area 2.47 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति में है।
कपीरी तल्ली मल्ली	31/03/2021 –	शा0सं0:– 2538/ ।।।(2)/08–42 (प्रा0आ0)/07टी0सी0 दि0 17.7.08	TS VIDE 1219/23C dated 07/08/2018 OF Amount 88.55 lac		कार्य पूर्ण		कि0मी0 2.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। कि.मी. 2.00 से 2.50 में संरेखण विवाद।
धारकोट, जुलेड़ी	31/03/2019 –	शा0सं0–852/ ।।।–(2)/08 –03(मु0मं0घो0)/08 दि0 3/03/09	TS VIDE 2277/12(80)Yata-Paur/16 dated 22/04/2017 OF Amount 403.57 lac	Area 0 (0)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी0सी0आर0 प्रेषित की जा चुकी है।
थाती,, धारकोट, मुसड़गांव	 –	1542/ ।।।–2 मु0म0घो0/09–22 (मु0म0घो0)/09 दि0 31–03–10	TS VIDE CE. No. 77/19yata D.Dun./2013 dated 06/02/2014 OF Amount 333.75 lac	Area 0.25 (TA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुख्य अभियन्ता टिहरी क्षेत्र लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक–9438/636–याता0(अति0 मद) टि0/16 दिनांक 10.01.17 के द्वारा रू0 33.00 लाख का आधिक्य स्वीकृत है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 3136/ ।।।(2)/06–61 प्रा0आ0/2006 दिनांक 22.11.2006	TS VIDE C.E. Latter No. 144/36 (414) Yata- G.C./2015 dated 13/02/2015 OF Amount 250.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु निर्माण कार्य ए0डी0बी0 में स्वीकृत हुआ है।
	31/12/2019 –	शा0सं0 825/ ।।।(2)/06–97(प्रा0आ0)/06 दि0 28.03.2006	TS VIDE 6322/36(355)YataP/6 dated 28/11/2006 OF Amount 103 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष भाग में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है, तथा यह कार्य पी0एम0जी0एस0वाइ0 खण्ड द्वारा विस्तार किया जा रहा है।
	 –	2755/ ।।।(2)/06–52(प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006	TS VIDE 2559/788-Yata-12/08 dated 05/06/2008 OF Amount 76.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 5 में पहाड़ कटान व स्कपर का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत लागत रू0 86.25 लाख के सापेक्ष रू0 92.33 लाख तथा भौतिक 4.20 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है। कार्य बैजरों खण्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है।
	9.5Km		**3359.93**	Division:2 DFO:1 TA:1 FA:3 Finall:2	निर्माणरत् 8 पूर्ण 11	अन्य कारण 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्वाड–खैडीखाल–घण्डियाल्का– पावौं मोटर मार्ग (कि.मी. 2 से 5) (नाबार्ड–16) 62	3Km	03 / 2008	110.25	110.25	83.48	3Km	26.77		20.91	20.91												
						03 / 2008	110.25								3.01										
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मा0मु0मत्री घाषणा (2008–09 में) सिराई–नन्दवाण गांव –भटवाड़ी मार्ग निर्माण (नाबार्ड–16) 68	6Km	12 / 2008	220.50	220.50	205.94	5Km	14.56	1Km	3.54	3.54											
						12 / 2008	220.50								3.42		0								
																	1								
14	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जनपद चमोली में कपीरी–नैनीसैंण –किमोली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण 76	2.5Km	07 / 2008	91.87	91.87	78.55	2Km	13.32	0.5Km	0.15	0.15											
						06 / 2009	91.87								0.15		0								
																0.5 k	0.5								
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में धारकोट से जुलेड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 101	20Km	03 / 2009	700.00	700.00	659.63	20Km	40.37		40.37	40.37											
						04 / 2010	700.00								1.48										
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	गंगोत्री के अन्तर्गत पीपली धनारी से थाती–धारकोट–मुसड़गांव मोटर मार्ग सेतु सहित 136	2Km+1no +30m	03 / 2010	333.75	366.75	350.00	0.85Km+1no +72m	16.75		16.75	7.87											
					0.85Km+ 1no+72m		366.75								11.50										
17	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	कोट मल्ला से कोट तल्ला कण्डिया कुलासू रीठाखाल मार्ग का निर्माण एवं 48 मी0 स्पान सेतु का निर्माण। 302	15Km+1no+48m	11 / 2006	337.57	337.57	272.89	14.5Km	64.68	1no+48m	0.00	0.00											
					14.5Km+ 1no+48m	11 / 2006	337.57									1 b 48 s									
18	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	ढाबखाल–अंगणी–खनेताखाल मोटर मार्ग के किमी0 3.850 से 9.850 तक निर्माण। 363	6Km	03 / 2006	103.00	103.00	96.01	4Km	6.99	2Km	5.00	5.00	0.40		1.5								
						11 / 2006	103.00								5.78		2								
																	2								
19	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	रिंगल्छा–किनाथ मोरगढ–कफलटन्डा–कोला–नैनियाखेत मोटर मार्ग। 396	5Km	11 / 2006	86.25	86.25	92.33	4.2Km	-6.08	0.8Km	0.00	0.00											
						11 / 2006	86.25										0								
																0.8 k	0.8								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (19 कार्य)					141.5Km +3no+120m		3,971.14	4,004.14	3,642.16	98.45Km+2no +84m	391.14	18.8Km+1no +48m	203.23	165.65	14.68	1.5Km	3								
					117.25Km+3no+132m		4,033.30								84.69	1.5Km	3.5								
																13.3Km +1bd+48st	17.8								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

गैनोर्ल

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
गैनोली, डाल्मीसैण, चण्डा वल्ला, चण्डा तल्ला	31/03/2020 4Km	शा0सं0 2454/III–2/05–07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दि0 28/10/2005	TS VIDE 4629/36(191)Yata-Parv/2010 dated 21/07/2010 OF Amount 125.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
कुनड़ी,	31/03/2020 —	शा0सं0 546/III(2)/098–53(प्रा0आ0)/08 दि0 11.02.09	TS VIDE CE No. 3485/3(359) yata-parw/09 dated 04/09/2009 OF Amount 66.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की पी0सी0आर0 प्रेषित की गई है। अवशेष धनराशि वापस की जा चुकी है।
बंदूण, पास्ता, तल्ला, मल्ला	31/03/2020 —	शा0सं0 2555/111/2/06–41(प्रा0आ0)/06 दि0 26.9.06	TS VIDE 837/36(293)Yata-P/07 dated 28/02/2009 OF Amount 137.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर। अन्तिम किमी0 में पहाड़ कटान के छूटे डिफेक्ट हटाये जा रहे है।
नांद, कुला, खेड़ा, झैड़	31/03/2020 —	शा0सं0 764/111 (2)08–65 (प्रा0आ0)/ 07 दि0 24.3.08	TS VIDE CE 4052/12(133) Yata-Parv/13 dated 29/11/2013 OF Amount 315.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का अवशेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 —	शा.सं. 121/लो.नि.–1/04–7 (प्रा.आ.)/04 दि0 12.2.04	TS VIDE 6418/3(253) yata dated 12/11/2006 OF Amount 118 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों के विवाद के कारण अन्तिम 800 मी0 को छोडकर शेष लम्बाई में मार्ग निर्माण पूर्ण । विवाद सुलझाने के उपरान्त पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जानी है ।
	— —	1181/111(2)/05–31(प्रा0आ0)/05 दिनांक 22 जून, 2005	TS VIDE 1559/36(271)Yata GC/15 dated 28/07/2016 OF Amount 135.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 6.75 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 की निविदा प्राप्त। किमी0 7 हेतु वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 17.02.16 को एफ0पी0/ यू0के / रोड/18036 /2016 के द्वारा ऑन लाईन। आपत्तियों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। स्वीकृत लागत रू0 139.00 लाख के सापेक्ष रू0 150.89 लाख तथा भौतिक 6.75 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है।
	4Km		**898.61**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 1		

जग्गी बगवान, बेडुलाबान	31/03/2015 —	572/III–2/06–08 प्रा.आ./06 दि0 28.03.06	TS VIDE 10133/135Yata/07/2010 dated 25/11/2010 OF Amount 134.4 lac	Area 0 (0)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	किये गये कार्य की पी.सी.आर. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ के पत्रांक 2547/73 नाववार्ड(पी.सी.आर.)– पौड़ी /2019 दिनांक 17–10–2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो.नि.विको प्रेषित।
	31/03/2020 —	शा0सं0 828/111(2)08–64(प्रा0आ0)/07दिनांक 24.3.08	TS VIDE 6529/844Yata-12/2011 dated 17/12/2011 OF Amount 107.59 lac	Area 1.2 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1160 /एक्स–4/15/1(603) /2015 दि0 07.11.2015 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान तक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की गई एन0पी0वी0 आदि की धनराशि ऑन लाईन पोर्टल पर दर्शित नही हो रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	पौडी में हनुमंती से चण्डा एवं माण्डई तक मार्ग का निर्माण। 8	10Km	10 / 2005	139.00	139.00	91.18	4Km	47.82	6Km	47.72	47.72		1 k									
						12 / 2006	139.00								9.59	2 k	2								
																3.5 k	6								
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	नौसा बागी से कुण्डड़ी तक मो0 मार्ग का निर्माण 36	3Km	02 / 2009	105.00	105.00	66.56	2.3Km	38.44	0.7Km	38.40	0.00											
																	0								
						09 / 2009	105.00									0.7 k	0.7								
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	गवाणा– कमलखेत–बन्दूण ह0वा0 मार्ग का मो0मार्ग में परिवर्तन व 6 किमी0 निर्माण 58	12Km	09 / 2006	137.70	137.70	103.71	10.5Km	33.99	1.5Km	15.00	5.00											
																	1.5								
						10 / 2006	137.70								13.10		1.5								
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	नोडखाल नांद मोटर मार्ग का सिंगटाली तक विस्तार पुल सहित। 97	10Km	03 / 2008	421.28	421.28	279.59	10Km	141.69		35.00	35.00											
							421.28								48.35										
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जाख जसपुर कुट्ठा मोटर मार्ग 100	10Km	02 / 2004	118.00	118.00	143.62	5.5Km	-25.62	3.25Km	0.00	0.00	-31.17										
					8.75Km	03 / 2007	118.00								-31.17		0								
																1.55 k	3.25								
6	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल में धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिगोलीखाल से आसों तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 397	10Km	06 / 2005	139.00	139.00	150.89	6.75Km	-11.89	0.25Km	0.00	0.00											
					7Km		139.00										0								
																3.25 k	3.25								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					55Km		1,059.98	1,059.98	835.55	39.05Km	224.43	11.7Km	136.12	87.72	-31.17	1Km									
					50.75Km		1,059.98								39.87	2Km	3.5								
																9Km	14.7								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	कालीमठ से जग्गीबगवान मोटर मार्ग का नव निर्माण। (नावार्ड–16) 12	8Km	03 / 2006	134.40	134.40	115.31	2Km	19.09	6Km	0.00	0.00											
						03 / 2007	134.40										0								
																2 k	6								
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल में पालकोट–बरस्वार मो0मार्ग का निर्माण। 13	4Km	03 / 2008	140.00	140.00	63.81	4Km	76.19		0.00	0.00											
						07 / 2009	140.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
बल्ली, काण्डई	31/03/2020 1Km	शा0सं0–1806/ ।।।–(2)/ 06–07(प्रा0आ0)/05 दि0 14/8/2006	TS VIDE 1147/1C dated 19/05/2017 OF Amount 86.25 lac	Area 0 (0)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
किम्मी रस्टाडी	31/03/2014 3Km	शासनादेश संख्या 2954/ ।।।(2)/16–29 (प्रा0आ0)/2006 दिनांक 9.11.2016	TS VIDE T.S Vide C.E Letter No 9476/ii (6) Barkot (T.S) - Tehri /16 dated 23/12/2016 OF Amount 216.3 lac	Area 3.15 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		प्रथम 1 कि0मी0 पहाड़ कटान पूर्ण। कि0मी0 2.00 में पहाड़ कटान प्रगति पर। वनभूमि के भाग में पेडों का कटान हो चुका है। अवशेष 3 कि0मी0 लम्बाई का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित किया गया है। ऑन लाईन निविदा आमन्त्रित की गई है।
	4Km		**544.54**	Division:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1	अन्य कारण 1	

गुण्डा ग्वाड़, दिलण ग्वाड, गुजर ग्वाड, लक्ष्मण ग्वाड, चिन्न ग्वाडद्व	31/03/2017 –	764/ ।।।(2)/08–65 (प्रा॰आ॰)/07 दिनांक 24–3–08		Area 3.14 (TA)	अनारम्भ कार्य	अन्य कारण	वर्तमान में पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ रुद्रप्रयाग द्वारा कार्य प्रगति पर है। कार्य की शून्य पी॰सी॰ आर॰ अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 1566/31याता–सि॰वृ॰/2019 दिनांक 09–09–2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी को प्रेषित।
		शासनादेश संख्या 2555/111–2/06–41 प्रा.आ./06 दिनांक 26.09.2006		Area 0 (Division)	समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 13 मार्च 2015 को ऑन लाईन प्रेषित। दिनांक 04.04. 2020 स्तर– पैन्डिग विद् यू॰ए॰। उक्त मोटर मार्ग में अधिक वृक्ष आने के कारण वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8 बी॰/यू॰सी॰पी॰ /06/115/2018 /1695 दिनांक 15.11.2018 द्वारा निरस्त। उक्त कार्य नाबार्ड 16 के अन्तर्गत अनारम्भ कार्य है। जिसके निरस्तीकरण हेतु पी0सी0आर0 प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक 859/10(10 नाबार्ड)/नि0–3/16 दिनांक 28.06.2017 द्वारा महा प्रबन्धक नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय सनराइज होटल राजपुर रोड देहरादून को प्रेषित।
	31/12/2017 –	शासनादेन संख्या – 2503/111–2/06 –37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.06.2006	TS VIDE 8986/237 C dated 29/11/2008 OF Amount 57 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 किमी0 में पहाड कटान पूर्ण । आगे विवाद होने के कारण कार्य रूका हुआ है ।
नौगांव स्यूरी	 –	शासनोदेश संख्या 2454/2 05 प्रा0 आ0/05 पी0सी0 लो0नि0 अनु0 2 दिनांक 28.10.2005			अनारम्भ कार्य		वन भूमि प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0के0/ रोड 18732 /2015 दिनांक 30.3. 2016 द्वारा आन लाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 एवं वृक्षारोपण का भुगतान चालान द्वारा कर दिया गया है।
शुक्री	31/03/2018 –	शा0 सं0 1542/111 (2)/22 (मु0म0घो0)/09 दि0 31.3.2010	TS VIDE 3073/3(380)/2013 dated 01/10/2013 OF Amount 92.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी0 में पहाड कटान एवं 1.50 किमी0 में पार्ट 2 पूर्ण, 1.50 किमी0 के पश्चात सर्वेक्षण ग्रामीणों की सहमति प्राप्त नही हो पाई है । सहमति के प्रयास किये जा रहे है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	22 पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बल्ली –कांडई–ग्वीराला–मथाणा मोटर मार्ग का निर्माण।	5Km	08 / 2006	86.25	86.25	34.12	1Km	52.13	4Km	51.20	51.20	4.47	1 k	1								
						12 / 2008	86.25								23.60	1 k	1								
																4 k	4								
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	43 उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगॉव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बैण्ड से भेरांता रसटाड़ी होते हुये कण्डाऊ मोटर मार्ग का निर्माण।	8Km	09 / 2006	168.00	434.06	165.58	0.5Km	268.48	5.9Km	150.00	56.65		1.5 k									
					6.4Km	01 / 2017	434.06								10.23	3 k	3								
																5.9 k	5.9								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					25Km		528.65	794.71	378.82	7.5Km	415.89	15.9Km	201.20	107.85	4.47	2.5Km	1								
																4Km	4								
					23.4Km		794.71								33.83	11.9Km	15.9								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	19 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में बंरगाली से मक्कू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नावार्ड–16)	6Km+1no+50m	03 / 2008	328.52	328.52	0.39		328.13	6Km+1no+50m	0.00	0.00												
						03 / 2009	328.52										0								
																1 b 6 k	6								
2	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैंण	28 बी.एम.बी. मोटर मार्ग का कस्वीनगर तक विस्तार।	2Km	09 / 2006	33.60	33.60	1.45		32.15	2Km	0.00	0.00												
							33.60																		
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	28 खोला से अगरोड़ा डिग्री कालेज मो0 मार्ग का नवनिर्माण	5Km	03 / 2006	81.00	81.00	25.60		55.40	3.12Km	0.00	0.00												
					3.12Km	03 / 2009	81.00										0								
																1.87 k	3.12								
4	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	40 नॉगॉव स्यूरी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	9.8Km	10 / 2005	119.00	119.00	5.30		113.70	2.77Km	50.00	1.12												
					2.77Km		119.00								1.12		0								
																2.77 k	2.77								
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	43 प्रतापनगर के अन्तर्गत पणसूत शुक्री मोटर मार्ग को शुक्री से पोखरी खिट्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km+1no+9m	03 / 2010	380.00	380.00	118.30	1.5Km+1no+9m	261.70	8.5Km	0.00	0.00												
						12 / 2010	380.00										0								
																8.5 k	8.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
रैस	31/03/2020	शा0सं0 748/111(2) 08–42(प्रा0 आ0)/07 टी0सी0 दि0 24.3.08	TS VIDE 110/684Yata-12/09 dated 28/02/2009 OF Amount 27.71 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। पी0एम0जी0एस0वाई0 में है।
		2188/III(2)/19–22(मु0म0घो0)/09 दि0 13–06–19			अनारम्भ कार्य		वर्ष 2013 की बाढ के कारण 5 किमी0 + 36 मी0 स्पान का पुल प्रस्तावित था। स्थल का स्पान बढ़ जाने व सुरक्षित न होने के कारण अधी0 अभियन्ता महोदय द्वारा जिस स्थल को उपयुक्त पाया गया उस स्थान पर पुल का स्पान 42 मी0 आता है। उपरोक्त कारणों से दर वृद्धि होने से स्वीकृत लागत के अन्तर्गत 42 मी0 स्पान का पुल तथा 1 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण हो पाया। अवशेष 3.50 किमी0 मार्ग निर्माण कार्य पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत। तकनीकी स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रसं0– 1219/1सी0 दि0 16.11.19 द्वारा वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित है। अधी अभि. द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
			177.16	Division:2 TA:1	अना0कार्य 3 समरेखण 1 निर्माणरत् 3	अन्य कारण 1	
	17.5Km		**4980.24**	Division:6 DFO:1 TA:2 FA:3 Finall:2	अना0कार्य 4 समरेखण 1 निर्माणरत् 18 पूर्ण 13	अन्य कारण 3	

काण्डी, खण्ड, सिमालू, दाबड	31/12/2019	शा0सं0 2531/111 –2/06–80 (प्रा0आ0)/05 दिनांक 30.08.06	TS VIDE CE-Level -I Letter No. 1055/36 (173) Yata-Parv/14 Dt. 13-6-2017 dated 13/06/2017 OF Amount 1433.39 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सैद्वान्तिक/विधिवत स्वीकृति प्राप्त। किमी0 01 से 21 तक पहाड कटान एवं भाग–2 का कार्य पूर्ण। किमी0 10 में 24मी0 सेतु का कार्य पूर्ण। किमी0 05 में 24 मी0 सेतु का कार्य पूर्ण। कमी0 01 में गंगा नदी पर 200 मी0 स्पान सेतु स्थल पर प्रस्तावित सेतु पर पहुंच मार्ग का संरेखण हेतु विवाद किया गया। विवाद होने के पश्चात शासन स्तर पर विचार विर्मश किया गया तथा विचारोपरान्त सेतु निर्माण के लिए स्तल परिर्वतन का निर्णय लिया गया। सेतु के स्थल चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है।
			1433.39	Division:1	निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	पौड़ी गढ़वाल मे मस्टखाल–रैंस मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार 101	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	22.39		47.61	2Km	5.00	5.00		0.25 k									
						02 / 2009	70.00									0.25 k	0								
																0.25 k	2								
7	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे देवीधार–फोल्ड मोटर मार्ग से भटवाड़ी–पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित) 1209	4.5Km+1no+42m	06 / 2019	649.41	649.41	306.44		342.97	4.5Km+1no+42m	0.00	0.00												
							649.41																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					39.3Km+3no+101m		1,661.53	1,661.53	479.87	1.5Km+1no+9m	1,181.66	28.89Km+2no+92m	55.00	6.12		0.25Km									
					30.39Km+3no+101m		1,661.53								1.12	0.25Km									
																19.39Km+1bd	22.4								
नव निर्माण मोटर मार्ग (36 कार्य)					260.8Km+6no+221m		7,221.30	7,520.36	5,336.40	146.5Km+3no+93m	2,213.12	75.29Km+3no+140m	595.55	367.34	-12.02	5.25Km	4								
					221.79Km+6no+233m		7,549.52								159.50	7.75Km	11								
																53.59Km+2bd+48st	70.8								

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	यमकेश्वर	बीरोंखाल	कौडियाला व्यासघाट मोटर मार्ग 19	21Km+3no+362m	08 / 2006	1,579.80	1,579.80	1,132.14	21Km+2no+48m	447.66	1no+314m	100.00	25.91											
						09 / 2007	1,579.80								7.60										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					21Km+3no+362m		1,579.80	1,579.80	1,132.14	21Km+2no+48m	447.66	1no+314m	100.00	25.91											
					21Km+3no+362m		1,579.80								7.60										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			1433.39	Division:1	निर्माणरत् 1		
मोण्डा	31/03/2020 0.5Km	764/111'2'/08–65 प्रा0आ0/07 दि0 24–3–08	TS VIDE 5077/1(144) yata-parva/08 dated 22/10/2008 OF Amount 284.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया है जिसकारण कार्य का अन्तिमीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
	0.5Km		**284.25**		निर्माणरत् 1		
	31/12/2016 —	शा0 सं0 764/111 (2)/08 – 65 /07 (प्रा0 आ0) दि0 24.3.08	TS VIDE 7363/265 C dated 10/06/2008 OF Amount 67.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्षात के दौरान मार्ग पर काफी क्षति हुई है ।शेष कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित किया जाना है ।
			67.5		निर्माणरत् 1		
	0.5Km		**351.75**		निर्माणरत् 2		
	18Km		**6765.38**	Division:7 DFO:1 TA:2 FA:3 Finall:2	अना0कार्य 4 समरेखण 1 निर्माणरत् 21 पूर्ण 13	अन्य कारण 3	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (1 कार्य)					21Km+3no+362m		1,579.80	1,579.80	1,132.14	21Km+2no+48m	447.66	1no+314m	100.00	25.91											
					21Km+3no+362m		1,579.80								7.60										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	चिंवा मोण्डा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोण्डा तक मार्ग का विस्तार सेतु सहित 41	7Km+1no+24m	03 / 2008	284.25	284.25	267.16	4.5Km+1no+15m	17.09	0.5Km	17.09	9.06										0.5		
					5Km+1no+15m	11 / 2008	284.25																	0.5		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					7Km+1no+24m		284.25	284.25	267.16	4.5Km+1no+15m	17.09	0.5Km	17.09	9.06												
					5Km+1no+15m		284.25																	0.5		
																								0.5		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	अम्बेडकर ग्राम ढुंग खवोगी ह0 वा0 मार्ग को 5.95 मी0 चौडाकर पक्कीकरण कार्य 50	2.5Km	03 / 2008	67.50	67.50	66.56	0.8Km	0.94	1.7Km	0.94	0.94												
						03 / 2009	67.50																	0		
																								1.7		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.5Km		67.50	67.50	66.56	0.8Km	0.94	1.7Km	0.94	0.94												
					2.5Km		67.50																			
																								1.7		
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					9.5Km+1no+24m		351.75	351.75	333.72	5.3Km+1no+15m	18.03	2.2Km	18.03	10.00												
					7.5Km+1no+15m		351.75																	0.5		
																								2.2		
<u>नाबार्ड 16 (39 कार्य)</u>					291.3Km+10no+607m		9,152.85	9,451.91	6,802.26	172.8Km+6no+156m	2,678.81	77.49Km+4no+454m	713.58	403.25	-12.02	5.25Km	4									
					250.29Km+10no+610m		9,481.07								167.10	7.75Km	11							0.5		
																53.59Km+2bd+48st	70.8							2.2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पाबौं	31/03/2021 –	शा.सं. 2454/।।।(2)/05–07(प्रा0आ0)/05 टी.सी. दि. 28–10–05	TS VIDE 12747/137 Yata-7/09 dated 30/12/2009 OF Amount 83.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति पर। (मार्ग पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत अप्रेडेशन हेतु प्रस्तावित है।)
गहड़	31/03/2013 –	शा0सं0 887/।।।–2/08–42 (प्रा0आ0)/07 दि 31.03.08	TS VIDE 13028/1C dated 18/12/201 OF Amount 46.17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
गोदीगीवाला	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0:–2454/।।।(2)/2005–07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28.10.2005	TS VIDE 261/32C dated 10/02/2014 OF Amount 41.43 lac	Area 7.47 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 2495/7–1–2011–600 (3356)/2009 दि0 25.1.2011 द्वारा विधिवत् स्वी0 प्राप्त। कि.मी. 2.25 से 5.25 में पी.एम.जी.एस.वाई. द्वारा कार्य किया गया। शेष भाग में विवाद समाप्त कर पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। ठेकेदार द्वारा कार्य वाधित अन्तिम नोटिस दिया जा रहा है।
	0.5Km		**171.55**	GOI:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
जसपुर	31/03/2020 –	572/।।।(2)/06–08(प्रा0आ)/06 दि0 28.3.2006	TS VIDE 769/15C dated 13/05/2015 OF Amount 78 lac	Area 1.71 (GOI)	कार्य पूर्ण		शा0सं0 :– जी0आई0–2426 दि0 30.10.10 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। कि0मी0 2 में सेतु कार्य को विश्व बैंक खण्ड कर्णप्रयाग द्वारा टेकअप किया गया है। ड्राइग आई.आई.टी. से वेट कराने के उपरांत उनको उपलब्ध करा दी गयी है।
कुल्हाड़, पोखरी	31/12/2019 –	शा0सं0 2228 /111–(2) /06–32 (प्रा0आ0)/ 06दि02.9.06	TS VIDE 6808/88Yata-P/06 dated 26/12/2006 OF Amount 172.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
गुड़म	31/03/2021 1.5Km	शा0सं0:–748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008	TS VIDE 480/7(162)C-Paudi/2019 dated 06/03/2019 OF Amount 250.44 lac	Area 0.63 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 36 मी. स्पान मोटर सेतु का कार्य माह 02.2018 पूर्ण। पार्ट–।। कार्य प्रगित में।
	1.5Km		**500.94**	GOI:2	निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

नाबार्ड 17

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पीड़ा–पावौं मोटर मार्ग का निर्माण (किमी0 3–8 तक) (नाबार्ड–17) 25	6Km	10/2005	86.40	86.40	73.07		13.33	6Km	12.20	12.20											
						10/2005	86.40								10.07		0								
																1.6 k	6								
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	काण्डई–महड–पीपली मोटर मार्ग (नाबार्ड–17) 58	2Km	03/2008	73.50	73.50	69.70	2Km	3.80		2.22	2.22											
						03/2008	73.50								2.22										
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	कनकचौरी – रोता मोटर मार्ग कि0मी0 2.25 से 7.25 84	5Km	10/2005	72.00	72.00	44.19	1.2Km	27.81	0.8Km	0.75	0.75											
					2Km	02/2014	72.00								0.76		0.5								
																	1.8								
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					13Km		231.90	231.90	186.96	3.2Km	44.94	6.8Km	15.17	15.17											
					10Km		231.90								13.05		0.5								
																1.6Km	7.8								

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	उज्जवलपुर से ग्वाड़ डुंग्री – जसपुर मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 2.00 9	2Km+1no+30m	03/2006	78.00	78.00	76.84	1.7Km	1.16	1no+30m	0.00	0.00											
					1.7Km+1no+30m	03/2011	78.00									1 b									
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	प्युल्हाडबैण्ड से भरग्वाडीखाल–कैण्डूल–डलग्वाडी– हथनूड –उमन–किनसूर– व्यासघाट मोटर मार्ग का निर्माण 54	10Km	09/2006	172.50	172.50	129.42	6Km	43.08	4Km	40.00	35.00											
						12/2006	172.50								39.91		2								
																	4								
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में हापला–गुड़म–नैल मोटर मार्ग का निर्माण 85	3Km+2no+80m	03/2008	346.85	346.85	229.93	1.5Km+1no+36m	116.92	1.5Km+1no+44m	34.98	34.98	0.45		0.5								
						11/2011	346.85								23.63		1								
																1 b	1.5								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					15Km+3no+110m		597.35	597.35	436.19	9.2Km+1no+36m	161.16	5.5Km+2no+74m	74.98	69.98	0.45		0.5								
					14.7Km+3no+110m		597.35								63.54		3								
																2bd	5.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	2645/ ।।।–2/06–47(प्रा0आ)/06 दि0 9.10.2006	TS VIDE 1835/15C dated 29/12/2017 OF Amount 66.72 lac	Area 1.62 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		2.00 कि.मी. में पहाड़ कटान एवं 1.00 कि0मी0 में पार्ट–।। कार्य पूर्ण। शेष 2.00 कि.मी. में संरेखण विवाद को दि0 23.05.2019 को समाप्त किया जा चुका है। स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो पायेगा। मार्ग में 2 नं0 मोटर सेतु की आवश्यकता है। विश्व बैंक खण्ड कर्णप्रयाग द्वारा सेतु को टेकअप किया गया है। मार्ग कार्य का पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है।
हड़कोटी	31/03/2021 –	शा0सं0:–2755/ ।।।–2/06–52 (प्रा0आ0)/06 दि0 10.11.2006	TS VIDE 1438/28C dated 18/09/2017 OF Amount 31.6 lac	Area 0.9 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		दैवी आपदा वर्ष 2013–14 के कारण मार्ग का 200 मी0 भाग वास आऊट। वन भूमि की सै0स्वी0 प. 403/एक्स–4–17/1 (161)/2016 दि. 06.07.2017 द्वारा प्राप्त। एन.पी.वी. की धनराशि 2.23 लाख जमा की जा चुकी है। पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है। पहाड़ कटान कार्य पूर्ण, एन.एच. के चौड़ीकरण में मार्ग का प्रारम्भिक स्थल क्षतिग्रस्त।
			98.32	GOI:2	निर्माणरत् 2		
मैन्दोली,परिन्दा,बौठा	– –	शा0सं0774 /111/–(2) /06–103 (प्रा0आ0)/05 दि0 26.3.06	TS VIDE 6382/36(282)/Yata-P/06 dated 12/09/2006 OF Amount 171.36 lac	Area 3.34 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		भारत सरकार के पत्र दि0 04.07.15 द्वारा प्रकरण विषयक 2बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जो इस कार्यालय के पत्रांक 1214/21सी0 दि0 6.8.16 द्वारा डी0एफ0ओ0, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को प्रेषित। डी0एफ0ओ0 लैन्सडोन के पत्रांक 1047/ 12–1 दि0 कोटद्वार 20.09.2019 के द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को अग्रसारित किया गया।
रौता	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0:–2755/ ।।।–2/06–52(प्रा0आ0)/06 दिनांक 10.11.2006	TS VIDE 365/149 dated 05/02/2018 OF Amount 100.8 lac	Area 7.47 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		शा0सं0 2495/7–1–2011–600 (3356)/2009 दि0 25.1.2011 द्वारा विधिवत् स्वी0 प्राप्त। विवाद समाप्त। स्वीकृत लागत में 2.00 कि.मी. में ही कार्य पूर्ण हो पा रहा है। पहाड़ कटान कार्य प्रगति में। ठेकेदार द्वारा कार्य अधुरा छोडने के कारण कार्य विलम्ब हुआ हैं पुनः ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ।
ध्वीडखाल, नैरूल, बागी	31/03/2020 –	शा0सं0 748/111(2) 08–42(प्रा0 आ0)/07 टी0सी0 दि0 24.3.08	TS VIDE 5804/861 Yata-12/09 dated 14/10/2009 OF Amount 44.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण।
	0.5Km		**316.35**	GOI:2	निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैंण में देवलकोट ग्राम हेतु मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 4.00 13	4Km	10 / 2006	67.20	67.20	63.09	1Km	4.11	3Km	1.48	1.48											
						03 / 2013	67.20								0.99		0								
																2 k	3								
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	विराजकुंज से नौली – हड़कोटी मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 2.00 68	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	33.42		0.18	2Km	0.00	0.00											
						03 / 2012	33.60										0								
																	2								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					6Km		100.80	100.80	96.51	1Km	4.29	5Km	1.48	1.48											
					6Km		100.80								0.99										
																2Km	5								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जयहरीखाल के अन्तर्गत ग्राम मैन्दोली–परिन्दा– बौठा– डेरियाखाल मो0 मार्ग का निर्माण। 65	10Km	03 / 2006	172.50	172.50	27.46		145.04	10Km	0.00	0.00											
						09 / 2006	172.50										0								
																10 k	10								
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	कनकचौरी–पोगठा–रौता मोटर मार्ग कि0मी0 7.25 से 13.25 86	6Km	11 / 2006	100.80	100.80	37.59	0.5Km	63.21	1.5Km	22.38	22.38	-0.01	0.5 k									
					2Km	06 / 2018	100.80								7.87	1 k	0								
																1.5 k	1.5								
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	पौड़ी गढ़वाल मे ध्वीडखाल – नैरूल मोटर मार्ग का निर्माण 100	2Km	03 / 2008	70.00	70.00	24.77		45.23	2Km	30.00	30.00			0.75								
						10 / 2009	70.00								28.58		1								
																	2								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					18Km		343.30	343.30	89.82	0.5Km	253.48	13.5Km	52.38	52.38	-0.01	0.5Km	0.75								
					14Km		343.30								36.45	1Km	1								
																11.5Km	13.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.5Km		**1087.16**	GOI:7	निर्माणरत् 9 पूर्ण 2		
	2.5Km		**1087.16**	GOI:7	निर्माणरत् 9 पूर्ण 2		

मुरोगी,		शा0सं0 572(1)।।।–2/05, दि0 28.03.2006 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति का शासनादेश संख्या 3001/।।। (2)/16–06 (प्रा.आ.)/2006, दिनांक 21.11.2016 (रू. 181.24+रू. 203.	TS VIDE SE-687yata (1)/472c-6/2015-16 dated 15/02/2016 OF Amount 181.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
सिल्काखाल, सोनी	31/03/2019	शा0स0 764/111–(2)/08–65 (प्रा0 आ0)/2007 दि0 24.03.08	TS VIDE EE No. 2536/1 C dated 11/12/2014 OF Amount 70 lac		कार्य पूर्ण		शासन के निर्देशों के क्रम में मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।
ग्राम बांगड़ी माह 06/2016 में जुड़ गया है।	31/03/2021 1Km	शा0सं0:–572/।।।(2)/06–08 (प्रा0आ0)/06 दि0 28.3.2006	TS VIDE SE No. 4358/367C-07/2014 dated 22/11/2014 OF Amount 117.6 lac	Area 3.6 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं 4.00 कि0मी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। ग्राम बांगड़ी माह 06/2016 में जुड़ गया है।
कलसीर	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0:–748/।।।(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008	TS VIDE 3355/47Yata-07/2014 dated 16/09/2014 OF Amount 128.2 lac	Area 2.97 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		3.20 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 3.00 कि.मी. में पार्ट–।। कार्य पूर्ण। 3.20 के पश्चात पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जायेगा।
कोल्डा गांव मार्ग के कि0मी 2 जुड़ गया है।	31/03/2021 0.5Km	शा0सं0:–543/।।।(2)/09–14(प्रा0आ0)/08 दिनांक 11.02.2009	TS VIDE 685/389 Yata-07/2015 dated 24/02/2015 OF Amount 114.51 lac	Area 3.15 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		3.5 कि0मी0 के बाद हाई स्कूल से आगे विवाद समाप्त कर ठेकेदार कार्य आरम्भ किया जा रहा था। परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य अत्यधिक समय पेर्ण ना किये जाने पर अन्तिमीकरण कर नई निविदा 11/2019 में आमत्रित की गई हैं जिसका निस्तारण किया जा रहा है।
	31/03/2019 0.49Km	शासनादेश संख्या 6386/।।। (2)/11–50 (प्रा.आ.)/2011 दिनांक 24.12.2011	TS VIDE 2710/7(175)Yata-Pauri/2016 dated 12/12/2019 OF Amount 1904.66 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		कि॰मी॰ 1 से 21 तक डामरीकरण का कार्य पूर्ण। कि॰मी॰ 22 से 30.18 में 29.75 कि॰मी॰ लम्बाई तक कटिंग का कार्य पूर्ण। कि॰मी॰ 22 से 25 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण एवं किमी॰ 21 से 30.00 में छोड़े गये डिफेक्ट कटिंग का कार्य पूर्ण। कि॰मी॰ 0.00 से 21.00 में पैरापिट एवं क्षतिग्रस्त दीवारों व सतह सुधार का कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (11 कार्य)					52Km+3no+110m		1,273.35	1,273.35	809.48	13.9Km+1no+36m	463.87	30.8Km+2no+74m	144.01	139.01	0.44	0.5Km	1.25									
																1Km	4.5								
					44.7Km+3no+110m		1,273.35								114.04											
																15.1Km+2bd	31.8								
नाबार्ड 17 (11 कार्य)					52Km+3no+110m		1,273.35	1,273.35	809.48	13.9Km+1no+36m	463.87	30.8Km+2no+74m	144.01	139.01	0.44	0.5Km	1.25									
																1Km	4.5								
					44.7Km+3no+110m		1,273.35								114.04											
																15.1Km+2bd	31.8								

नाबार्ड 18

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	यमनोत्री विधानसाभा के अर्न्तगत बनचौरा –मुरोगी मोटर मार्ग का नवनिर्माण 30 मीटर स्पान सेतु सहित।	8	5Km	11/2016	181.24	181.24	181.24	5Km	0.00		0.00	0.00												
								181.24																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	सिल्काखाल से सोनी मोटर मार्ग का निर्माण	29	2Km	03/2008	70.00	70.00	70.00	2Km	0.00		0.00	0.00												
							03/2009	70.00																		
3	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	डिम्मर सिमली मोटर मार्ग से ग्राम तल्यी–सुमल्टा–नोसारी–कुण्डुग्रा – कालूसैंण मोटर मार्ग	58	7Km	03/2006	117.60	117.60	110.94	3Km	6.66	4Km	4.54	4.54			1									
							03/2015	117.60								4.54		1								
																		4								
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में हापला–कलसीर–धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण	88	4Km	03/2008	147.00	147.00	105.08	2.5Km	41.92	0.7Km	6.46	6.46												
						3.2Km	02/2014	147.00								5.40		0.5								
																		0.7								
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में जिलासू से हाईस्कूल सरणा तक मोटर मार्ग निर्माण	89	5Km	02/2009	183.75	183.75	100.19	3.5Km	83.56	1.5Km	4.31	4.31	0.24											
							01/2015	183.75								0.92	0.3 k	0								
																	0.3 k	1.5								
6	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	जनपद चमोली के अन्तर्गत घाट–सुतोल–कनोल हल्का वाहन/मोटर मार्ग के किमी0 0.00 से 21.00 तक का चौड़ीकरण तथा डामरीकरण एवं किमी0 21 से किमी0 30.180 तक नव निर्माण कार्य।	167	30.18Km	12/2011	1,904.66	1,904.66	1,876.19	29.69Km	28.47	0.49Km	0.00	0.00												
							12/2011	1,904.66									0.49 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.49Km		**2516.21**	Division:2 GOI:2 FA:1	निर्माणरत् 3 पूर्ण 3		

	31/03/2019 –	शा.स.112/लो0नि0–2/04–04 (प्रा0आ0)/04 दि 6–2–04	TS VIDE 189/1 C dated 08/01/2011 OF Amount 13.73 lac	Area 0.36 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
रतूड़ा	31/03/2021 1Km	शा.सं. 3109/।।।–2/06–68(प्रा0आ0)/6 दि. 23.11.06	TS VIDE 40(Camp)/1C dated 28/02/2014 OF Amount 28.46 lac	Area 1.03 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		दरें पुनरीक्षित होने के कारण 2 किमी0 के सापेक्ष 1.50 किमी0 में ही कार्य प्रगति पर है। (मार्ग पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत अप्रेडेशन हेतु प्रस्तावित है।)
	1Km		**42.19**	FA:2	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

थानखाल,भलगांव, सुरालगांव	31/03/2020 –	शा0सं0 2228/111 (2)06–32 (प्रा0आ0)/06टी0सी0 दि2.9.06	TS VIDE 3153/849Yata-12/2011 dated 17/06/2011 OF Amount 99.51 lac	Area 1.57 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
			99.51	TA:1	निर्माणरत् 1		
	3.49Km		**2657.91**	Division:2 GOI:2 TA:1 FA:3	निर्माणरत् 5 पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (6 कार्य)					53.18Km		2,604.25	2,604.25	2,443.64	45.69Km	160.61	6.69Km	15.31	15.31	0.24		1									
																0.3Km	1.5								
					52.38Km		2,604.25								10.86											
																0.79Km	6.2								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सूर्य प्रयाग–कण्डाली मूसाढुंग –चाका मोटर मार्ग किमी0 1.00 (नाबार्ड–18) 14	1Km	02 / 2004	14.40	14.40	10.62	1Km	3.78		2.28	2.28												
						02 / 2004	14.40								2.28											
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रा0इ0का0 रतूड़ा से ग्राम रतूड़ा तक मोटर मार्ग (नाबार्ड–18) 48	2Km	11 / 2006	33.60	33.60	23.15		10.45	2Km	9.29	9.29												
						11 / 2006	33.60								4.79		0									
																0.5 k	2								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					3Km		48.00	48.00	33.77	1Km	14.23	2Km	11.57	11.57												
					3Km		48.00								7.07											
																0.5Km	2								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	थानखाल–भलगांव– सुरालगांब मो0मार्ग96 का निर्माण	6Km	09 / 2006	103.50	103.50	68.06		35.44	6Km	30.00	30.00	-17.54		4.5									
						06 / 2011	103.50								34.64		2									
																	6								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		103.50	103.50	68.06		35.44	6Km	30.00	30.00	-17.54		4.5									
					6Km		103.50								34.64		2									
																	6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (9 कार्य)					62.18Km		2,755.75	2,755.75	2,545.47	46.69Km	210.28	14.69Km	56.88	56.88	-17.30		5.5									
																0.3Km	3.5								
					61.38Km		2,755.75								52.56											
																1.29Km	14.2								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		1962/ III(2)/11–14 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 1/11/11	TS VIDE 1292/7 (174) Com.-Hill/2012 dated 18/05/2012 OF Amount 862.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मै0 डसीला कन्स्ट्रक्शन द्वारा पूर्व में कार्य अधूरा छोडने/आवश्यक भौतिक प्रगति न प्राप्त करने के कारण डेविडेवल एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया। अतः वर्तमान में उक्त ठेकेदार के अनुबन्ध के तहत प्रकीर्ण डाला गया है। पी0सी0आर0 प्रेषित।
			862.91		पूर्ण 1		
	31/03/2020 3Km	7244/ III(2)/11–139 (प्रा0आ0)/2011 दि0 24.12.2011	TS VIDE 1174/36(3)yata-parv/2012 dated 11/05/2012 OF Amount 312.82 lac		अनारम्भ कार्य		ग्रीन ट्रयूवनल नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी, जिसे हटा दी गई थी। किन्तु ग्रीन ट्रयूवनल नई दिल्ली द्वारा पुनः निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है।
	3Km		**312.82**		अना0कार्य 1		
	3Km		**1175.73**		अना0कार्य 1 पूर्ण 1		
		2706/ III(2)/12–22 प्रा0आ0 / 2010, दि0 26 नवम्बर 2012।	TS VIDE TS VIDE 23/1c dated 18/01/2013 OF Amount 33.03 lac		अनारम्भ कार्य		स्थल चयन पर विवाद। कई चरणों में वार्ता हुई पर सहमति नहीं बनी, अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या 1444/9सी0 दिनांक 28.11.2019 द्वारा नाबार्ड से योजना हटाने हेतु पत्र लिखा गया है।
			33.03		अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	जनपद चमोली में 127 थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण।	37.7Km	11 / 2011	862.91	862.91	779.61	37.7Km	83.30		0.00	0.00												
							862.91																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					37.7Km		862.91	862.91	779.61	37.7Km	83.30														
					37.7Km		862.91																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 169 क्षेत्र– पौडी में प्रेमनगर – गडोली – बुवाखाल बाईपास मोटर मार्ग में बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सृदृढीकरण कार्य।	6Km	12 / 2011	371.56	371.56	94.58		276.98	6Km	0.00	0.00												
						02 / 2012	371.56												0	0				0	0
																			6	6				6	6
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		371.56	371.56	94.58		276.98	6Km													
					6Km		371.56																		
																			6	6				6	6
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					43.7Km		1,234.47	1,234.47	874.19	37.7Km	360.28	6Km													
					43.7Km		1,234.47																		
																			6	6				6	6

पैदल सेतु

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड42 थैलीसैण के अन्तर्गत बनाणी घराट पर मुख्य नदी पर कठुड के लिये 20 मी0 स्पान पैदल सेतु का निर्माण।	1no+20m	11 / 2012	33.03	33.03	2.50		30.53	1no+20m	0.00	0.00												
							33.03																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+20m		33.03	33.03	2.50		30.53	1no+20m													
					1no+20m		33.03																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			33.03		अना0कार्य 1		
	6.49Km		**3866.67**	Division:2 GOI:2 TA:1 FA:3	अना0कार्य 2 निर्माणरत् 5 पूर्ण 5		

	31/03/2019 --	शा0सं0 766/III(2)/13–48(प्रा0आ0)/2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3925/246 yata-08/2013 dated 12/06/2013 OF Amount 101.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 --	शा0सं0 766/III(2)/13–48(प्रा0आ0)/2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3927/485 yata-08/2013 dated 12/06/2013 OF Amount 120.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 --	शा0सं0 766/III(2)/13–48(प्रा0आ0)/2012 दि0 01.02.2013	TS VIDE SE No. 3926/539 yata-8/13 dated 12/06/2013 OF Amount 101.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 --	शा0सं0 1273/III(2)/13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 09/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 98.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 --	शा0सं0 1273/III(2)/13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 08/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 91.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 --	शा0सं0 1273/III(2)/13–50(प्रा0आ0)/2012 दि0 20.02.2013	TS VIDE EE No. 13/1 C dated 22/06/2013 OF Amount 95.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल सेतु (1 कार्य)					1no+20m		33.03	33.03	2.50		30.53	1no+20m													
					1no+20m		33.03																		
नाबार्ड 18 (12 कार्य)					105.88Km+1no+20m		4,023.25	4,023.25	3,422.16	84.39Km	601.09	20.69Km+1no+20m	56.88	56.88	-17.30		5.5								
					105.08Km+1no+20m		4,023.25								52.56	0.3Km	3.5								
																1.29Km	14.2		6	6				6	6

नाबार्ड 19

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	ललथ सिवालीधार मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 141	4Km	02/2013	101.75	101.75	93.61	3.4Km	8.14		8.14	0.00											
					3.4Km	03/2013	101.75																		
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बरसोली से गोली गुरछोली डांगचौरा मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 142	4.5Km	02/2013	120.22	120.22	115.35	4.05Km	4.87		4.87	0.00											
					4.05Km	03/2013	120.22																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	सिंगोली चौण्डी मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 143	4Km	02/2013	101.15	101.15	98.45	3.35Km	2.70		2.70	0.00											
					3.35Km	03/2013	101.15																		
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांगचौरा पडियारगांव बडोन मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 144	4Km	02/2013	98.67	98.67	95.84	3.35Km	2.83		2.83	1.74	1.52										
					3.35Km	03/2013	98.67								1.52										
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	गोमुख से सिमलासू तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 145	3.5Km	02/2013	91.70	91.70	79.13	3.1Km	12.57		12.57	12.56	1.75										
					3.1Km	03/2013	91.70								12.49										
6	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	काण्डीखाल क्वीली सिलोड़ मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य 146	4Km	02/2013	95.89	95.89	84.38	3.25Km	11.51		11.51	11.51											
					3.25Km	03/2013	95.89								9.41										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0 सं0 2188/111(2)/13–60/प्रा0आ0/2012 दि0 22.03.2013	TS VIDE 3899/08(130)yata cm goshna-parve/2013 dated 14/11/2013 OF Amount 1426 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	शा0 सं0 3730/111(2)/13–05/प्रा0आ0/2013 दि0 10/06/2013 एवं शा0 सं0 480/111(2)/19–05/प्रा0आ0/2013 दि0	TS VIDE 1227/82yata-parve-ts/2019 dated 01/05/2019 OF Amount 2196.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
			4232.36		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		
			4232.36		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		
			4232.36		निर्माणरत् 3 पूर्ण 5		

	31/03/2021	शा0सं0:– 6971/111(2)/13–40(प्रा0आ0)/13 दिनांक 14.12.2013	TS VIDE 451/07(460)C-G/2015 dated 11/03/2015 OF Amount 722.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। विभिध कार्य कराये जा रहें है। दायित्वों का भुगतान शेष। ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्तर पी0सी0 का मरम्मत कार्य किया जाना शेष है।
		शासनादेश संख्या 1287/111 (2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 26 फरवरी, 2014	TS VIDE CE No-2097/08 (48) yata-G.C./2014 dated 30/09/2014 OF Amount 485.59 lac		कार्य पूर्ण		माह 03/2018 में कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	806 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0 मार्ग का डामरीकरण एवं डेढ लेन में बागी तक विस्तार कार्य (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 642/2012 के अन्तर्गत)	17.25Km	03 / 2013	1,426.00	1,426.00	0.00		1,426.00	17.25Km	0.00	0.00	58.15										
							1,426.00								80.79										
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	807 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 642/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना मदननेगी मो0 मार्ग का डेढ लेन में चौडीकरण एवं बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा डामरीकरण	21.35Km	06 / 2013	1,796.91	2,196.98	0.00		2,196.98	21.35Km	0.00	0.00	4.86										
							2,196.98								4.86										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					62.6Km		3,832.29	4,232.36	566.76	20.5Km	3,665.60	38.6Km	42.62	25.81	66.28										
					59.1Km		4,232.36								109.07										
पुनः निर्माण व सुधार (8 कार्य)					62.6Km		3,832.29	4,232.36	566.76	20.5Km	3,665.60	38.6Km	42.62	25.81	66.28										
					59.1Km		4,232.36								109.07										
नाबार्ड 19 (8 कार्य)					62.6Km		3,832.29	4,232.36	566.76	20.5Km	3,665.60	38.6Km	42.62	25.81	66.28										
					59.1Km		4,232.36								109.07										

नाबार्ड 20

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	90 पोखरी – विशाल – नैल – बांमनाथ मोटर मार्ग का चौड़ीकरण दीवार निर्माण एवं कि0मी0 0.50 से 14.80 तक पी.सी. का कार्य।	14.3Km	12 / 2013	723.70	723.70	686.18	14.3Km	37.52		18.93	18.93												
						10 / 2015	723.70								5.53										
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	150 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत रानीचौरी नकोट मोटर मार्ग के किमी. 1 से 13 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य। (नाबार्ड–20 में स्वीकृत)	13Km	02 / 2014	549.28	549.28	488.01	10Km	61.27		61.27	0.00												
					10Km		549.28								0.61										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 2295/08(50)yata-2014 dated 01/11/2014 OF Amount 561.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
			1769.49		पूर्ण 3		
			1769.49		पूर्ण 3		
			1769.49		पूर्ण 3		

चमसिल ग्राम मार्ग के कि0मी 2 से जुड़ गया है।	31/03/2021	शा0सं0:–748/111(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 24.03.2008	TS VIDE 576/234C-7/2018 dated 05/02/2018 OF Amount 110.25 lac	Area 2.25 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। कि0मी0 3.00 में भू–स्खलन होने के कारण भू–वैज्ञानिक की संस्तुति के आधार शेष कार्य नहीं कराये जाने है।
अयांरखाल, बूढ़ाकेदार		1953/111(2)/06–29(प्रा0आ0)/06 दि0 04–09–06, शा0सं0–5553/111(2)/14–29(प्रा0आ0)/06 दि0 28–11–14	TS VIDE CE. No. 1150/27(6) pra. Kha. (TS)/Tehri/19 dated 15/06/2019 OF Amount 550.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			660.26	GOI:1	पूर्ण 2		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	344 जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली रजाखेत मो0 मार्ग का डामरीकरण	10Km	02/ 2014	561.89	561.89	559.32	9Km	2.57	1Km	2.50	2.50										1		
							561.89								4.86									1		
																								1		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					37.3Km		1,834.87	1,834.87	1,733.51	33.3Km	101.36	1Km	82.70	21.43										1		
					34.3Km		1,834.87								10.99									1		
																								1		
पुनः निर्माण व सुधार (3 कार्य)					37.3Km		1,834.87	1,834.87	1,733.51	33.3Km	101.36	1Km	82.70	21.43										1		
					34.3Km		1,834.87								10.99									1		
																								1		
नाबार्ड 20 (3 कार्य)					37.3Km		1,834.87	1,834.87	1,733.51	33.3Km	101.36	1Km	82.70	21.43										1		
					34.3Km		1,834.87								10.99									1		
																								1		

नाबार्ड 21

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	91 जनपद चमोली में विशालखाल से चमसिल–देवीखेत–बांमनाथ मोटर मार्ग का निर्माण	3Km	03/ 2008	110.25	110.25	94.78	3Km	15.47		1.92	1.92												
						06/ 2014	110.25								1.92											
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	922 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–446/12 के अन्तर्गत उत्तरकाशी मे धौन्तरी–कमद–अयांरखाल–बूढाकेदार मोटर मार्ग का निर्माण।	10Km	11/ 2014	328.44	548.14	289.98	7.8Km	38.46		38.46	38.46												
					7.8Km		328.44								18.79											
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					13Km		438.69	658.39	384.76	10.8Km	53.93		40.38	40.38												
					10.8Km		438.69								20.71											

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भुलक्वानी, सुनभी, भटियाणा		2454/111–2/ 05–07 (प्रा0आ0)/05 टी0सी0 दिनांक 28/10/2005	TS VIDE 5959/310 Com-7/2013 dated 28/11/2013 OF Amount 199.53 lac	Area 1.86 (FA)	कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण। अग्रिम कार्यवाही पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा की जा रही है। पार्ट–। के कार्य की पी0सी0आर0 प्रेषित।
			199.53	FA:1	पूर्ण 1		
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0–2218/ ।।।(2)/15–01(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 30/03/15	TS VIDE 5094/701 yata-12/16 dated 21/12/2016 OF Amount 96.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।पी0सी0आर0 प्रेषित।
	0.5Km		**96.22**		पूर्ण 1		
	31/03/2018 0.5Km	शा0 सं0 1648/111(2)15–47 प्रा0 आ0/2014 दि0 07.03.2015	TS VIDE 2829/677yata-8/2015 dated 07/05/2015 OF Amount 188.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर । प्रथम किमी0 में ग्रामीणों का विवाद ह, आगे के किमी0 में कार्य प्रगति पर । पुनः ग्रमीणों द्वारा विवाउ उत्पन्न।
	0.5Km		**188.1**		निर्माणरत् 1		
	1Km		**1144.11**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	7 कण्डारा–सैंज–खतोली मोटर मार्ग निर्माण।	15Km	10/2005	216.00	216.00	206.31		9.69	6Km	0.00	0.00											
					6Km	06/2007	216.00										0								
																2 k	6								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					15Km		216.00	216.00	206.31		9.69	6Km													
					6Km		216.00																		
																2Km	6								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	369 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–568/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में मानपुर–शिवपुर मोटर मार्ग पर नाली एवं क्रॉस ड्रेन का निर्माण कार्य।	2.5Km	03/2015	100.66	100.66	72.68	2Km	27.98	0.5Km	27.98	27.98			0.5								
							100.66								18.07		0.5								
																	0.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					2.5Km		100.66	100.66	72.68	2Km	27.98	0.5Km	27.98	27.98			0.5								
					2.5Km		100.66								18.07		0.5								
																	0.5								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	471 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत ननवा थात मुशांकरी मो0 मार्ग का नव निर्माण	6Km	03/2015	249.87	249.87	159.00		90.87	6Km	50.00	50.00	6.31										
							249.87								9.35	1 k	0.5								
																3.5 k	6								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					6Km		249.87	249.87	159.00		90.87	6Km	50.00	50.00	6.31										
					6Km		249.87								9.35	1Km	0.5								
																3.5Km	6								
नव निर्माण मोटर मार्ग (5 कार्य)					36.5Km		1,005.22	1,224.92	822.75	12.8Km	182.47	12.5Km	118.36	118.36	6.31		0.5								
					25.3Km		1,005.22								48.14	1Km	1								
																5.5Km	12.5								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
कनीगाड मल्ला, भण्डारीखोड, सिमलिया लग्गा कुनीगाड, कुनीगाड बिचली, कुनीगाड तल्ली, सहजकोट	30/06/2018	शासनादेश संख्या 6112/111 (2)/13–32 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 22/11/2013	TS VIDE 384/07(130)MMG-Parv/2014 dated 05/02/2014 OF Amount 492.01 lac		कार्य पूर्ण		पूर्ण लम्बाई (7.675 किमी0) में सोलिंग, इण्टर, टॉपकोट एवं पी0सी0 का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। उक्त कार्य का पी.सी.सी. मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. पौडी के पत्रांक 371/73 नाबार्ड (पी.सी.सी.)–पौडी/2020 दिनांक 05.02.2020 द्वारा प्रमुख अभियन्ता महोदय लो.नि.वि. देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2021	शा0सं0:– 2500/।।।(2)/15–04(मु.म. घो)/2015 दिनांक 18.04.2015	TS VIDE 3098/7(473)C-PAURI/2015 dated 17/12/2015 OF Amount 419.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 06/2018 में पूर्ण। क्षतिग्रस्त कार्य/डिफेक्ट कटिंग का कार्य प्रगति में।
फरासू, मन्दोली, चकवाली, चौखाल।	31/12/2019	शा0सं0 7076/111 (2)/13–41 (प्रा0आ0)/2013 दि0 20.12.2013	TS VIDE CE (H) No 292/12 (130) MA MU GO (20)-PARV/2015 DT. 12-02-15 dated 12/02/2015 OF Amount 397.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		10.00 किमी0 जी–1, जी–2 एवं 9.00 किमी0 में जी–3 का कार्य पूर्ण। एवं 9 किमी0 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019	शा0 सं0 805/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE Se No 7119/368CE-8/2015 dated 16/09/2016 OF Amount 180.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	शा0 सं0 805/।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7719/509C-8/2014 dated 18/09/2014 OF Amount 178.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		शा0सं0–3240/।।(2)/14–05(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE SE No 5567/156-C-8/13-14 dated 26/08/2014 OF Amount 218.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
मुखबा	30/06/2018				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। उक्त कार्य के सापेक्ष 7.5 प्रतिशत आधिक्य अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 5852/133सी0–06/2018–19 दि0 01/11/2019 द्वारा रू 14.41 लाख का स्वीकृत हुआ है। वर्तमान में अनुमोदित परिव्यय 218.06 लाख है।
	31/03/2016	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 4895/525c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 100.39 lac		कार्य पूर्ण		2.00 किमी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण ।
	31/03/2018	2244/।।।(2)/15–19(प्रा0आ0)/2015 दि. 31.03.2015	TS VIDE CE Pauri no- 930/7(463) Yata dated 10/04/2015 OF Amount 468.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	18 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 829/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत खजूरखाल भण्डारीखोड कुनीगाड़ मोटर मार्ग का किमी0 9 से 16 (चैनेज 8.00 – 15.675) तक सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	7.67Km	11 / 2013	492.01	492.01	478.90	7.67Km	13.11		0.00	0.00												
						11 / 2013	492.01																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	92 मा.मु.घो. के अन्तर्गत पोखरी–विशाखाल – आली – काण्डई मोटर मार्ग का डामरीकरण।	16Km	04 / 2015	419.35	419.35	345.52	9Km	73.83		19.94	19.94												
					9Km	03 / 2016	419.35								13.70										
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	80 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 87/2012 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विकास खण्ड खिर्सू में फरासू मन्दोली चकवाली चौखाल मोटर मार्ग के किमी0 2 से किमी0 11 तक डामरीकरण का कार्य।	10Km	12 / 2013	397.61	397.61	394.54	9Km	3.07	1Km	3.07	3.06												
						02 / 2015	397.61								1.47										
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	180 बागवान से हिसरियाखाल कोटी गुजेठा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	3.5Km	02 / 2014	180.30	180.30	177.18	3.5Km	3.12		3.12	2.96												
						03 / 2014	180.30								2.95										
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	183 क्यारसौड़ मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण।	5Km	02 / 2014	178.06	178.06	183.95	5Km	-5.89		0.00	0.00												
						03 / 2014	178.06								-5.89										
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	214 जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी पांगरखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 से 4.75 तक बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य।	4.75Km	05 / 2014	218.02	218.02	214.53	4.75Km	3.49		3.49	3.49												
							218.02								3.41										
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	327 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री में मुखवा – जांगला का डामरीकरण ।	3.75Km	12 / 2014	248.63	218.06	199.98	3.75Km	18.08		3.27	3.27	10.00											
						12 / 2014	218.06								10.00										
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	364 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली सिलोली मो0 मार्ग का सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य	2Km	02 / 2014	100.39	100.39	86.05	2Km	14.34		14.00	14.00	4.93											
							100.39								14.66										
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	373 चारधाम यात्रा 2015 के अन्तर्गत जोंशीमठ में गोविन्दघाट से पुलना मोटर माग्र का सुदृढ़ीकरण कार्य	6Km	03 / 2015	468.52	468.52	466.90	5.18Km	1.62		0.00	0.00												
					5.18Km	04 / 2015	468.52																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 1Km	शा.सं. 1156(1)/ ।।। (2)/14–58(प्रा0आ0) /13 दिनांक 22.02.14	TS VIDE 2793/10Yata-C-C-Parv/14 dated 25/02/2015 OF Amount 581.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	शा0सं0 1284/ ।।।(2)/14–75 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 04.03.2014	TS VIDE 218/13Yata-C-C-Parv/14 dated 29/01/2015 OF Amount 413.1 lac		कार्य पूर्ण		17 किमी0 पीसी कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	शासनादेश संख्या 805/ ।।। (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014	TS VIDE SE No. 2340/yata/286 C-6/2014-15 dated 07/07/2014 OF Amount 201.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	शासनादेश संख्या 805/ ।।। (2)/14–51 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक 07.02.2014 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 2607/ ।।। (2)/16–51 (प्रा०आ०)/2013 टी.सी.	TS VIDE CE Tehri/9495/15(6) Chinyalisaur (TS)-Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 350 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 2220/111(2)/15–17(प्रा0आ0) /2015 दिनांक 31 मार्च 2015	TS VIDE 802/13c dated 15/05/2015 OF Amount 61.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1Km		**4062.78**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 12		
	1Km		**4062.78**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 12		
	2Km		**5206.89**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 3 पूर्ण 16		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	402 काण्डई–बाडा–मोलखाखाल (काण्डई–कमोल्डी– मोलखाखाल) मोटर मार्ग का डामरीकरण	10.78Km	02 / 2014	582.13	582.13	480.30	6.5Km	101.83	4.28Km	92.42	92.42	7.58				1						
							582.13								45.56				2.78	1			0		
																			2.78	3.28			4.28		
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	404 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग में मयाली–रणधार मोटर मार्ग के किमी0 1 से 19 तक प्रीमिक्स कारपेट द्वारा सुदृढीकरण का कार्य।	19Km	03 / 2014	413.10	413.10	403.06	17Km	10.04		9.79	9.79												
					17Km		413.10								9.80										
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	418 जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत उड़खोला जिब्या टंडोल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (किमी० 7 से 11.3)	5.3Km	02 / 2014	201.82	201.82	211.86	5.3Km	1.06		0.00	0.00												
						02 / 2014	212.92								1.05										
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	620 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग का बी. एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढीकरण किमी. 21.70 से 31.70 तक	10Km	02 / 2014	350.36	350.36	350.30	10Km	0.06		0.00	0.00												
							350.36								0.05										
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	802 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में रामा रपटा रेवड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	1.25Km	03 / 2015	61.63	61.63	60.12	1.25Km	1.51		1.51	0.00												
							61.63																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (14 कार्य)					105Km		4,311.93	4,281.36	4,053.19	89.9Km	239.27	5.28Km	150.61	148.93	22.50				1						
					95.18Km		4,292.46								96.75				2.78	1					
																			2.78	3.28			4.28		
पुनः निर्माण व सुधार (14 कार्य)					105Km		4,311.93	4,281.36	4,053.19	89.9Km	239.27	5.28Km	150.61	148.93	22.50				1						
					95.18Km		4,292.46								96.75				2.78	1					
																			2.78	3.28			4.28		
<u>नाबार्ड 21 (19 कार्य)</u>					141.5Km		5,317.15	5,506.28	4,875.94	102.7Km	421.74	17.78Km	268.97	267.29	28.82		0.5		1						
					120.48Km		5,297.68								144.89	1Km	1		2.78	1					
																5.5Km	12.5		2.78	3.28			4.28		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
मौणा	0.5Km	171/111–2/ 08–42 (प्रा0आ0) देहरादून दिनांक 17/1/2008	TS VIDE 1522/356 Com-7/2016 dated 05/04/2016 OF Amount 138.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष। पी0सी0सी0 प्रेषित।
बान्डा लग्गा बैट–00378300,जनसंख्या–522,नाबार्ड पी0आई0सी0 नं0–पी2016210000000000932	31/03/2020	3138/111–2/06–61(प्रा0आ0)/2006 दिनॉक 22.11.2006,नाबार्ड स्वी0 की शा0 सं0–12/111(3)/16–01(नाबार्ड)/2014 दिनॉक 18.01.2017	TS VIDE CE-465/834-tehri/yata-TS/16 dated 05/03/2016 OF Amount 275.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण,पुल मिर्नाण हेतु पनरीक्षित आगणन अधी0 अभि0 के पत्र सं0–5033/812सी0–8/2108 उिनॉक 05.09.2018 द्वारा लागत रू0 1625.04 लाख का मुख्य अभि0 टिहरी को प्रेषित था। मुख्य अभि0 टिहरी द्वारा आगणन कुछ आपत्तीयो में खण्डीय कार्यालय को प्राप्त।
नैल, बौंसला।	07/11/2016	राज्य योजना में स्वीकृति शा0सं0–262/लो0नि0–1 /03 –05 (प्रा0आ0) /03, दिनांक–31.03.2003 एवं नाबार्ड में स्वीकृत शासनादेश	TS VIDE 9/2015-16 dated 30/01/2016 OF Amount 303 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। वर्तमान समय में पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021	543/111(2) /09–14 (प्रा0आ0)/ 08 दि0 11.2.09 एवं 7210/111(2)/15–14(प्रा.आ.)/2008 दि. 15.10.2015	TS VIDE CE(P) No. 744/7(483)yata-Pauri/2016 dated 05/03/2016 OF Amount 253.26 lac	Area 0.33 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भूमि का मुआवजा भुगतान किया जाना है, जिस के लिये माह 01/2020 में ग्रामवासियों को पत्र द्वारा पुनः सूचित किया गया है। कार्य की पी.सी.सी. दि0 28/01/2020 को प्रेषित।
अठ्ठू, बेराधार, सिंथल		1157/111 (2)/09–24 (मु0मं0घो0) /2009 दिनांक 15/3/10	TS VIDE 117/7 (479) Com-Pauri dated 31/03/2016 OF Amount 433.79 lac	Area 3.88 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष। पुनरीक्षित आगणन मु0अभि0 पौड़ी के पत्रांक 456/7 (533) याता–पौड़ी/2019 दि0 7/3/19 द्वारा आपत्तियों में वापस प्राप्त। नई दरों पर आगणन गठित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कार्य किया जा रहा है। पी0सी0आर0 प्रेषित।
कुरोली	31/07/2018	शा0सं0–535/111(2)/16–03 एम0एल0ए0/2015 दि0 29/02/2016	TS VIDE EE no 118/4C dated 02/05/2016 OF Amount 31.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
सारी	30/06/2017		TS VIDE 117/4C dated 02/05/2016 OF Amount 98.48 lac		कार्य पूर्ण		6/2017 को कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019				निर्माण प्रारम्भ		2 किमी0 के सापेक्ष पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, पार्ट–।। का कार्य 80 प्रतिशत पुर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	जनपद चमोली में मौणा सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण। 10	3Km	01 / 2008	138.70	138.70	90.32	1.5Km	48.38	0.5Km	22.96	22.96	1.61		0.5								
					2Km		138.70								22.96		0.5								
																	0.5								
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जौनपुर के साटागाड बैण्ड से घेराचक 19 डांगासारी –घुत्तु मोटर मार्ग का निर्माण (सेतु सहित)	8Km+1no	11 / 2006	278.75	278.75	178.87	4.62Km	99.88	1no	40.00	35.00			1								
					4.62Km+1no	11 / 2006	278.75								29.40		1								
																	1.62								
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 21 संख्या–706/2015 के अन्तर्गत पिलखी नैल बौसंला वनचुरी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	4.8Km	03 / 2003	303.00	303.00	241.70	4.8Km	61.30		100.00	100.00			0.5								
						02 / 2016	303.00								52.67		0								
																	0								
4	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली में कावांसेरा से थापली 23 मोटर मार्ग का निर्माण	1Km+1no+30m	02 / 2009	36.75	267.35	240.51	1Km+1no+24m	26.84		7.27	7.27	0.50										
					1Km+1no+24m	04 / 2016	267.35								6.26										
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल 88 के अन्तर्गत देवाल –बेराधार मोटर मार्ग का निर्माण।	10.5Km	03 / 2010	433.79	433.79	274.52	6Km	159.27	2.5Km	0.00	0.00											
					8.5Km	03 / 2010	433.79																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 442 सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी के मुस्टिक सौड़ कुरोली मोटर मार्ग के कुरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.1Km	02 / 2016	31.30	31.30	21.94	0.95Km	9.36		7.28	7.28											
					0.95Km	02 / 2016	31.30								5.05										
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 444 संख्या–524/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाड़ी में सौरा–सारी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	2Km	02 / 2016	98.48	98.48	82.04	2Km	16.44		16.44	16.44	2.73										
						02 / 2016	98.48								15.37										
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 445 सं0–526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र–गंगोत्री के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत जसपुर बैण्ड से पुराली गांव तक मोटर मार्ग में कास सेक्सन 0/0 से 1/40 का निर्माण कार्य।	2Km	02 / 2016	168.00	168.00	95.29	2Km	72.71		71.75	40.00	-0.12										
						02 / 2016	168.00								23.39										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 0.1Km	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 4474/167c-8/16 dated 30/06/2016 OF Amount 123.73 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान पूर्ण पार्ट द्वितीय कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	शा0 सं0 1087/111(2)/16–13/एम0एल0ए0 /2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE 4296/782c-8 dated 28/06/2016 OF Amount 147.48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/07/2018 0.5Km	शा0 सं0 432/111(2)16–54 (प्रा0आ0)/15 दि0 25.01.2016	TS VIDE 4295/695-c/8 dated 29/06/2016 OF Amount 141.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
जसपुर	– –	887/।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE CE/4034/6(2)-U./YATA-T.S./Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 171.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
रौंतल	– –	887/।।।(2)/16–02 (एम०एल०ए०)/2015 दि० 22.03.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE SE/3700/YATA/312C-6/2015-16 dated 12/08/2016 OF Amount 213.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 120/।।।(2)/16–01 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च 2016	TS VIDE 2409/Yata/661 C-6/2016 dated 08/06/2016 OF Amount 247.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1.1Km		**2580.07**	FA:3	निर्माणरत् 3 पूर्ण 11		

	31/03/2021 –	2555/।।।–2/06–04(प्रा0आ)/06 दि0 26.9.2006	TS VIDE 04/2C dated 01/01/2016 OF Amount 33.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य 1.00 कि.मी. में पूर्ण।
	– 15Km	1542/।।।(2)/09–23(मु0मं.घो0)/09 दि0 31.03.2010	TS VIDE 330/12(200) YATA-GARHWAL CHHATRA/2015 dated 13/02/2015 OF Amount 464.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 575 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मोटर मार्ग से कोटचौरी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण (पहाड कटान)	2Km	03/2016	123.73	123.73	121.80	1.9Km	1.93	0.1Km	1.90	1.90	7.20		0.1								
							123.73								10.70		0.1								
																	0.1								
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा 577 क्षेत्र– टिहरी के अन्तर्गत पीपलडाली चाह गडोलिया से स्वाडी तक मो0 मार्ग का नव निर्माण	2.37Km	03/2016	147.48	147.48	132.01	2.37Km	15.47		15.00	15.47											
							147.48								7.10										
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 585 646/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में बसेली चांठी मो0मार्ग का निर्माण द्वितीय चरण	4.22Km	01/2016	224.00	224.00	214.20	3.72Km	9.80	0.5Km	9.50	9.80			0.5								
							224.00								7.29		0.5								
																	0.5								
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 943 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत एच०आर०टी० से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.5Km	03/2016	250.24	250.24	245.07	4.5Km	5.17		5.00	0.00	1.30										
							250.24								2.21										
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 946 यमुनोत्री के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में धरासू पुल से दिखोली अदनी रौंतल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	4Km	03/2016	213.75	213.75	207.04	4Km	6.71		6.00	0.00											
							213.75																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 946 पुरोला के विकास खण्ड मोरी में किराणु धुनियारा थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.35Km	03/2016	247.60	247.60	227.17	4.35Km	20.43		20.43	10.01											
							247.60								10.01										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (14 कार्य)					53.84Km +2no+30m		2,695.57	2,926.17	2,372.48	43.71Km+1no +24m	553.69	3.6Km +1no	323.53	266.13	13.21		2.6								
					47.31Km +2no+24m		2,926.17								192.41		2.1								
																	2.72								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से दुगड्डा 12 से हा0 स्कूल बरतोली तक मोटर मार्ग कि0मी0 6.50 से 8.50	2Km	09/2006	33.60	33.60	26.96		6.64	1Km	0.00	0.00											
					1Km	04/2016	33.60										0								
																	1								
2	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मटेला तल्ला रणगेरा बदाडू तनकिला 226 कफलगेर डुमलोट डामर भिड़कोट बथेड़ा कमलिया मोटर मार्ग	15Km	07/2016	525.00	525.00	489.55		35.45	15Km	0.00	35.45	-78.54										
							525.00								-78.54		0								
																	15								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1087/ ।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE SE Letter No-4163/697c-8/2016 dated 30/06/2016 OF Amount 158.62 lac		कार्य पूर्ण		माह–03/2020 में कार्य पूर्ण।
	15Km		**656.39**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		

	31/03/2017 0.5Km	शा0 सं0 432/111(2)/15–54(प्रा0आ0)/2015 दि0 25.01.2016	TS VIDE 8815/483c-8/16 dated 19/12/2016 OF Amount 229.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	0.5Km		**229.95**		निर्माणरत् 1		

गंडीक, बमियाला, कफोली	—	2755/111–2/ 06–52 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 10/11/2006	TS VIDE 2454/7 (192) Com_hill/2016 dated 28/12/2016 OF Amount 299.65 lac	Area 6.24 (FA)			पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तगत कर दी गई है। तीन अनुबन्धों के अतिमीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। कार्य के निरस्तीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है।
	—	883/ ।।।(2)/15–09(प्रा0आ0)/2004 टी0सी0 दि0 17/2/16	TS VIDE 2276/07 (507) Com.Pauri.Hill/17 dated 15/11/2017 OF Amount 308.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष। पी0सी0सी0 प्रेषित।
	31/03/2018 —	शा0 सं0 654/111(2)/16–12(एम0एल0ए0)/15 दि0 04.03.2016	TS VIDE 9556/8(2)T.S.-the/16-17 dated 31/12/2016 OF Amount 284.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर था परन्तु विवाद उत्पन्न हो गया है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	292 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 670/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव मुख्य मोटर मार्ग से भूणीयाखेत से बर्णियाण लौजी पशोलगांव देवधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.5Km	03 / 2016	158.62	158.62	123.61	2.5Km	35.01		35.01	35.01											
							158.62								31.46										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					19.5Km		717.22	717.22	640.12	2.5Km	77.10	16Km	35.01	70.46	-78.54										
					18.5Km		717.22								-47.08		16								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	569 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मिसिंग लिंक रजाखेत नेल्डा कफलोग मो0 मार्ग निर्माण	4.22Km	01 / 2016	229.95	229.95	52.80		177.15	4.22Km	60.00	60.00		0.72 k	1.5									
																0.5 k	0.5								
							229.95								12.43	1.32 k	4.22								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					4.22Km		229.95	229.95	52.80		177.15	4.22Km	60.00	60.00		0.72Km	1.5								
																0.5Km	0.5								
					4.22Km		229.95								12.43	1.32Km	4.22								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	4 नलगांव–गण्डीक–कफोली–बमियाला–कण्डवालगांव मोटर मार्ग।	15Km+3no+60m	11 / 2006	306.00	306.00	36.80		269.20	6Km+3no+60m	0.00	0.00											
					6Km+3no+60m	03 / 2008	306.00																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	255 अंगतोली से मजेठा कोठा सिलोड़ी हाईस्कूल तक मोटर मार्ग।	2.65Km	02 / 2016	221.66	221.66	69.99		151.67	2.65Km	34.77	34.77			2.65								
							221.66								33.09		2								
																	2.65								
3	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	573 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भटवाडा से खैट वाया म्यूंडा मो0 मार्ग का नव निर्माण कार्य (पहाड कटान)	6Km	03 / 2016	284.44	284.44	69.31		215.13	6Km	50.00	50.00			0.5								
							284.44								2.83	1 k	0								
																5 k	6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			892.15	FA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	16.6Km		**4358.56**	FA:4	निर्माणरत् 7 पूर्ण 13		

थाती, कोट, घण्डियालसौड़, तितुर्णा।	31/03/2017	शासनादेश संख्या–1157/ ।।।(2)/14–69 (प्रा0आ0)/2013, दिनोंक–22.02.2014।	TS VIDE CE-07/8 (53) Yata-Garhwal area/2014 dated 02/01/2015 OF Amount 360.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7720/538C-8/2014 dated 18/09/1914 OF Amount 228.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	शा0 सं0 805/ ।।।(2)/14–51(प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दि0 07.02.2014	TS VIDE SE No. 7721/489C-8/2014 dated 18/09/2014 OF Amount 217.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	1.1Km	शासनादेश संख्या 1189/ ।।।(2)/15–02(मु0मं0घो0)/2013 दिनांक 06 जून, 2015	TS VIDE CE Tehri Letter No-1530/846-Chamba/Tehri/18 dated 11/07/2018 OF Amount 530.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2018	शा0 सं0 550/111(2)/14–49 प्रा0 आ/2013 दि0 29.01.2014	TS VIDE TS vide ce pauri latt. No 532/08(23)yata-parve/2014 dated 26/02/2014 OF Amount 286.47 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य पूर्ण ।पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है ।
	31/12/2016	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 4655/574c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 102.19 lac		कार्य पूर्ण		2.00 किमी0 में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					23.65Km+3no+60m		812.10	812.10	176.10		636.00	14.65Km+3no+60m	84.77	84.77			3.15									
																1Km	2								
					14.65Km+3no+60m		812.10								35.92											
																5Km	8.65								
नव निर्माण मोटर मार्ग (21 कार्य)					101.21Km+5no+90m		4,454.84	4,685.44	3,241.50	46.21Km+1no+24m	1,443.94	38.47Km+4no+60m	503.31	481.36	-65.33	0.72Km	7.25									
																1.5Km	4.6								
					84.68Km+5no+84m		4,685.44								193.67											
																6.32Km	31.6								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–411/2013 के अन्तर्गत थाती–कोट–घण्डियालसौड़–तितुर्णा मोटर मार्ग के कि0मी0–06 से 13.60 तक पी0सी0 द्वारा सुधार एवं सुदृढीकरण का कार्य। 68	8.6Km	02/2014	360.81	360.81	241.79	8.6Km	119.02		100.00	104.57	5.87											
						02/2016	360.81								17.41											
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से पाटावाला गावं मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण। 179	6.4Km	02/2014	228.27	228.27	212.21	6.1Km	16.06		16.06	6.75												
					6.1Km	03/2014	228.27								6.75											
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	नागचौण्ड चामी धौड़ियालधार मोटर मार्ग (कि0मी0 6.00 से 11.00 तक) का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण। 184	6Km	02/2014	217.08	217.08	211.18	6Km	5.90		5.90	5.84												
						03/2014	217.08								5.84											
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 677/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में चौपडियालगांव कखवाडी मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 291	8Km+20m	06/2015	530.21	530.21	406.80	6.5Km	123.41	1.1Km+20m	123.41	123.41	41.91		1.1	1.1	1.1	1.1			1.1			
					7.6Km+20m		530.21								123.38		1.1	1.1	1.1	1.1			1.1			
																	1.1	1.1	1.1	1.1			1.1			
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	अंजनीसैण पुनाणू कपरियासैण मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य 338	7.5Km	01/2014	286.47	286.47	340.77	7.5Km	-54.30		0.00	0.00												
							286.47																			
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर में जाखणीखाल वरील झिवाली मो0 मार्ग का डामरीकरण 346	2Km	02/2014	102.19	102.19	65.25	2Km	36.94		36.00	36.94	2.92											
							102.19								15.36											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 –	शा0 सं0 1098/111(2)/14–63(प्रा0आ0)/2013 दि0 20.02.2014	TS VIDE 4884/386c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 135.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2018 1Km	शा0 सं0 1156/111(2)/14–68(प्रा0आ0)/2013 दि0 22.02.2014	TS VIDE 4886/360c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 204.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		टापकोट कार्य पूर्ण, 4.00 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 कार्य पूर्ण ।
	30/06/2018 –	शा0 सं0 1287/111(2)/14–59 (प्रा0आ0)/2013 दि0 26.02.2014	TS VIDE 3201/494c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 220.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 –	शा०सं० 3234/।।। (2)/14–04 (प्रा०आ०)/2014, दिनांक 26/05/2014 एवं नाबार्ड का पत्रांक एन.बी.एस.पी.डी. /1026/आर.आई.डी.एफ.–21	TS VIDE CE/427/6(50) Yata-level-I/2014 dated 07/02/2015 OF Amount 475.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष। पी.सी.आर. समायोजित।
	31/03/2020 9.42Km	श्शासनादेश सं0 1651/111(2)/15–18 (प्रा0आ0)/ 2015 दिनांक 16 मई 2015	TS VIDE 1258/178 Yata/T-TS/16 dated 15/07/2016 OF Amount 532.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	11.52Km		**3292.53**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 9		

	 –	शासनादेश संख्या 61/।।।)/16–15(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी, 2016	TS VIDE SE Letter No-8938/294c-8/2015 dated 13/01/2016 OF Amount 247 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 2.1Km	शा0 सं0 1151/111(2)/14–62 (प्रा0आ0)/2013 दि0 21.02.2014	TS VIDE 4864/719c-8/14 dated 01/08/2014 OF Amount 199.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा सं0 365 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में सैण से लासी तक मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य	3Km	02/ 2014	135.07	135.07	111.30	3Km	23.77		23.00	23.77	0.64										
							135.07								12.76										
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 370 448/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में धारकोट–बंगद्वारा शहीद हंसा धनाई मो0 मार्ग के डामरीकरण का कार्य	5Km	02/ 2014	204.41	204.41	144.84	4Km	59.57	1Km	59.00	59.00	2.82									0		
							204.41								3.45								1		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 372 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नवाकोट जोगियाणा मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	5Km	02/ 2014	220.20	220.20	184.81	5Km	35.39		35.00	35.00												
							220.20								1.88										
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद 683 उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत धरासू पुल दिखोली से अदनी–रौंतल मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	8Km	05/ 2014	475.37	475.37	476.73	8Km	-1.36		0.00	265.38												
							475.37																		
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र 857 पुरोला में टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण, सुधार व डामरीकरण कार्य	11.42Km	05/ 2015	532.45	532.45	461.87	2Km	70.58	9.42Km	70.58	22.79		1.42 k	1.42	1.42	3.42				6		
							532.45								22.79	1.42 k	1.42	1.42	3.42	3.42			9.42		
																1.42 k	1.42	1.42	3.42	3.42			9.42		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (11 कार्य)					70.92Km +20m		3,292.53	3,292.53	2,857.55	58.7Km	434.98	11.52Km+20m	468.95	683.45	54.14	1.42Km	2.52	2.52	4.52	1.1			7.1		
																1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			10.5		
					70.22Km +20m		3,292.53								209.63	1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			11.5		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 290 724/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत स्यूटा नारंगी बसाल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	3Km	01/ 2016	247.00	247.00	233.35	3Km	13.65		13.65	13.65	3.23											
							247.00								12.80										
2	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	जनपद टिहरी के विधानसभा प्रतापनगर 345 में देवताधार मोलठा मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	4.5Km	02/ 2014	199.20	199.20	178.45	2.4Km	20.75	2.1Km	20.00	20.75									2.1		
							199.20								20.74								2.1		
																							2.1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 3Km	शा0सं0 2998/ ।।।(2)/ 15–06(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 08.05.2015	TS VIDE 2465/1C dated 14/08/2015 OF Amount 34.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पी0सी0आर0 प्रेषित।
	5.1Km		**481.11**		पूर्ण 3		
	16.62Km		**3773.64**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 12		

		662/ ।।।(2)/16–05 (एम0एल0ए0) /2015 दिनांक 3/3/2016	TS VIDE 2415/7(487) Com.- Pauri/2016 dated 01/10/2016 OF Amount 497.86 lac		कार्य पूर्ण		सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। पी0सी0सी0 प्रेषित।
	31/03/2021 1no+80m	शा0सं0 :– 8394/ ।।।(2)/15–07(मु.मु.घो.)/2011 दि. 16.2.2016	TS VIDE 2610/7(490)CE-P/2016 dated 19/11/2016 OF Amount 918.47 lac	Area 0.12 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		मोटर सेतु के दोनो ऐबेटमेन्ट एवं सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण। सेतु का फेब्रीकेशन का कार्य कार्यशाला में पूर्ण। इरेक्सन कार्य हेतु नदी को चेनेलाइज की अनुमति जिलाधिकारी चमोली से माह 01/2019 में प्राप्त। नदी को चैनालाइज एवं दायें ओर पहुँच मार्ग का कार्य प्रगति में। दिनांक 27.12.2019 को सेतु के लोन्चिंग हेतु कन्सटेड पी0के0 चमोली द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उनके अनुसार इरेक्शन हेतु लोन्चिंग स्कीम का कार्य पारम्भ।
	1no+80m		**1416.33**	Nodal:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		

	30/06/2020 1no+42m	शा0सं0– 923 (1)/ ।।।(2)/15–36 (प्रा0आ0)/13 दि0 24.03.15	TS VIDE CE. No. 335/76yata-TS/Tehri/16 dated 18/02/2016 OF Amount 562 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष कार्य हेतु चौथी बार निविदा आमंत्रित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	393 मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–565/2015 के अन्तर्गत कोटद्वार में पदमपुर से सिम्मलचौंड़ मोटर मार्ग का पी.सी. द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य।	3Km	05 / 2015	34.91	34.91	19.66		15.25	3Km	15.25	15.25											3		
							34.91								16.28								3		
																							3		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					10.5Km		481.11	481.11	431.46	5.4Km	49.65	5.1Km	48.90	49.65	3.23								5.1		
					10.5Km		481.11								49.83								5.1		
																							5.1		
पुनः निर्माण व सुधार (14 कार्य)					81.42Km +20m		3,773.64	3,773.64	3,289.01	64.1Km	484.63	16.62Km+20m	517.85	733.10	57.37	1.42Km	2.52	2.52	4.52	1.1			12.2		
					80.72Km +20m		3,773.64								259.46	1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			15.6		
																1.42Km	2.52	2.52	4.52	4.52			16.6		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	227 कुलसारी–आलकोट–धारवारम मोटर मार्ग का ग्राम गैरवारम तक विस्तार हेतु किमी0 2 में मिसिंग लिंक मोटर सेतु का निर्माण।	1no+48m	03 / 2016	498.81	498.81	466.84	1no+48m	31.97		28.64	28.64	3.18											
							498.81								28.64										
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	280 मा0 मु0 घो0 के अन्तर्गत विकासखण्ड कर्णप्रयाग में सिमली में पिण्डर नदी के ऊपर 80 मीटर स्पान सेतु एवं पंहुच मार्ग का निर्माण	1no+80m	02 / 2016	952.22	952.22	765.83		186.39	1no+80m	48.56	48.56	0.25											
						03 / 2017	952.22								48.56	1 b									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2no+128m		1,451.03	1,451.03	1,232.67	1no+48m	218.36	1no+80m	77.20	77.20	3.43										
					2no+128m		1,451.03								77.20	1bd									

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	647 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के तिलोथ में भागीरथी नदी पर अतिरिक्त 42 मी0 स्पान के दो लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण	1no+42m	03 / 2015	839.85	839.85	330.31		509.54	1no+42m	0.00	0.00													
							839.85								-20.52										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+42m		**562**		निर्माणरत् 1		
	2no+122m		**1978.33**	Nodal:1	निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	33.22Km+2no+122m		**10110.53**	FA:4 Nodal:1	निर्माणरत् 11 पूर्ण 26		

रामपुर, कलेथ	31/03/2021 --	शा.सं. 2454/।।।(2)/05–07(प्रा0आ0)/2005 टी.सी. दि. 28–10–05	TS VIDE 2359/1C dated 29/06/2015 OF Amount 72 lac	Area 2.28 (FA)	निर्माण प्रारम्भ		स्वीकृत लम्बाई 5.00 किमी0 के सापेक्ष 1.65 किमी0 में ही पहाड कटान व स्कपर निर्माण कार्य किया गया।
	31/03/2019 --	शा0सं0 1512(1)/111(2)/09–07(एम.एल.ए.)/2009 टी.सी.–1 दि0 23.02.2010	TS VIDE SE No. 8658/705 yata-08/2012 dated 01/11/2014 OF Amount 210 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मार्ग पर अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
थापली	31/12/2019 2.05Km	शासनादेश संख्या 337/(2)/09–43 (प्रा.आ.)/2009 दिनांक 12.03.2010	TS VIDE 2888/7(471)yata-Pouri/2015 dated 26/11/2015 OF Amount 235.08 lac	Area 1.25 (GOI)	कार्य पूर्ण		पार्ट–।। का निर्माण कार्य पूर्ण। कार्य का पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया जाना है।
	31/03/2017 --	शा0सं0 1157/।।।(2)/14–69 (प्रा0आ0)/13 दिनांक 22.02.2014	TS VIDE 1726/1C dated 20/05/2014 OF Amount 84.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
आमडाला	31/03/2018 --	शा.सं. 432/।।।(2)/16–54(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 25.01.2016	TS VIDE 350/1C (Camp) dated 17/11/2017 OF Amount 85.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+42m		839.85	839.85	330.31		509.54	1no+42m													
					1no+42m		839.85								-20.52										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (3 कार्य)					3no+170m		2,290.88	2,290.88	1,562.98	1no+48m	727.90	2no+122m	77.20	77.20	3.43										
					3no+170m		2,290.88								56.68										
																1bd									
नाबार्ड 22 (38 कार्य)					182.63Km+8no+280m		10,519.36	10,749.96	8,093.49	110.31Km+2no+72m	2,656.47	55.09Km+6no+202m	1,098.36	1,291.66	-4.53	2.14Km	9.77	2.52	4.52	1.1			12.2		
					165.4Km+8no+274m		10,749.96								509.81	2.92Km	7.12	2.52	4.52	4.52			15.6		
																7.74Km +1bd	34.1	2.52	4.52	4.52			16.6		

नाबार्ड 23

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खांकरा–पौड़ीखाल मोटर मार्ग का निर्माण किमी0 0–5 तक 26	5Km	10 / 2005	72.00	72.00	65.09	1Km	6.91	4Km	6.55	6.55											
						10 / 2005	72.00								4.51		0								
																3.35 k	4								
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल से धौड़ियालधार तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य 114	6Km	02 / 2010	210.00	210.00	197.74	6Km	12.26		12.26	3.86	2.58										
						02 / 2010	210.00								3.86										
3	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौली बाजार से थापली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (ल0 7.00 किमी0) 129	7Km	03 / 2010	257.25	257.25	200.50	1.95Km	56.75	2.05Km	34.58	34.58			0.9									
					4Km	04 / 2010	257.25								11.66		0.2								
																1.15 k	2.05								
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में महाविद्यालय जखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण। 407	2Km	02 / 2014	84.87	84.87	83.20	2Km	1.67		1.59	1.59											
							84.87																		
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत गन्धारी–चापड मोटर मार्ग का नव निर्माण। 537	2Km	01 / 2016	85.07	85.07	81.73	2Km	3.34		3.05	3.05	1.55										
							85.07								2.51										

बिड़के
81900
0–

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2.05Km		**687.02**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		

	31/03/2021	2005/ ।।।(2)/16–37(एम0एल0ए0)2015 टी0सी0 दि0 27.06.2016	TS VIDE Ts vide by ce letter no 2482812(270)yata-pauri dt. 10.10.2016 dated 10/10/2016 OF Amount 371.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		6.50 कि0मी0 में कार्य पूर्ण। शेष 1.50 कि0मी0 में विवाद।
बदाल्डा		शासनादेश संख्या 2199/ ।।। (2)/16–19 (प्रा.आ.)/2016, दिनांक 25.07.2016 एवं नाबार्ड का पत्रांक 2308/आर.आई.डी.एफ. –23 (उत्तराखण्ड)/167 पी.एस.सी.	TS VIDE SE/5094Yata/611 C-6/2016-17 dated 17/12/2016 OF Amount 222.17 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य पगति पर।
मुरोगी		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्र संख्या 1151/नियो०–02 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 21.11.2019	TS VIDE CE Tehri/9493/16(6) Chinyalisaur (TS) Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 497.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। का कार्य प्रगति पर।
			1091.48		निर्माणरत् 3		

बिडकोट–00382100,जन0सं0–229,नौघर–00381900,जन0सं0–430नकुर्ची–00382200,जन0सं0–172,दबाली–00382500,जन0सं0–286	31/03/2019	शासनादेश सं0–653/ ।।।(2)/16–21(प्र0आ0)/2013 दिनॉक–24.02.2016 दिनॉक 9 नवंम्बर 2017 से नाबार्ड में स्वीकृत।	TS VIDE CE-1410/834YATA/T-TS/16 dated 05/07/2016 OF Amount 519.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य 7.00 कि0मी0 तक पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	1no+36m	शा0सं0 1808/ ।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS Vide SE Letter No 4481/100yata yat-12/2016 dated 04/11/2016 OF Amount 229.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		महाप्रबन्धक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं0 एन.बी.एस.पी.डी/2308/आर.आई.डी.एफ–एक्स.एक्स।।।(उत्तराखण्ड) /167 पी.एस.सी.–3.11.17.2018 दि0 09.11.2017 एवं एन.बी.एस.पी.डी/2310/आर.आई.डी.एफ–एक्स.एक्स।।। (उत्तराखण्ड)/167 पी.एस.सी.–3.11.17/2017 दि0 09.11.2017 नाबार्ड 23 में स्वीकृत। एवटमेंण्ट का कार्य पूर्ण। फैबरिकेशन का कार्य पूर्ण । पहुॅच मार्ग व इरेक्शन का कार्य पूर्ण। पहुॅच मार्ग का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					22Km		709.19	709.19	628.26	12.95Km	80.93	6.05Km	58.03	49.63	4.13		0.9								
																	0.2								
					19Km		709.19								22.54										
																4.5Km	6.05								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	ढाडूखाल कल्जीखाल मोटर रोड़ का 400 विस्तारीकरण कार्य।	8Km	06 / 2016	302.31	302.31	302.31	6.5Km	0.00	1.5Km	0.00	0.00											
						06 / 2016	302.31										0								
																1.5 k	1.5								
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 376 यमुनोत्री के अन्तर्गत उडखोला–कोटधार मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली बदाल्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	3.5Km	07 / 2016	222.17	222.17	156.26	2Km	65.91	1.5Km	0.00	0.00	10.31		1.5								
							222.17								23.37		1.5								
																	1.5								
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र 377 यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कोटधार–मुरोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	6.75Km	07 / 2016	497.32	497.32	330.40	4Km	166.92	2.75Km	0.00	0.00	7.64		2.25								
							497.32								16.17		2.75								
																	2.75								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					18.25Km		1,021.80	1,021.80	788.97	12.5Km	232.83	5.75Km			17.95		3.75								
																	4.25								
					18.25Km		1,021.80								39.54										
																1.5Km	5.75								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड 202 जौनपुर में चम्बा–मसूरी मोटर मार्ग के तुरतुरिया से बिडकोट होते हुए नोघर तक मोटर मार्ग के निर्माण ।	10Km	02 / 2016	519.16	519.16	83.37	5Km	435.79	5Km	90.00	65.00	2.88	3 k	0.5								
						02 / 2016	519.16								43.55	3.5 k	0.5								
																5 k	10								
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा 230 क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में ग्रामसभा खिर्सू मुसागली मोटर मार्ग एवं एन0एच0 121 के बीच मुसागली में नयार पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1no+36m	05 / 2016	229.49	229.49	107.49		122.00	1no+36m	100.00	95.93													
						11 / 2016	229.49								31.28	1 b 36 s		0.3	0.3	0.3			0		
																1 b 36 s		0.3	0.3	0.3			0.3		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+36m		**748.65**		निर्माणरत् 2		
	2.05Km+1no+36m		**2527.15**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 6 पूर्ण 4		

	31/03/2021	शा0सं0 1313/111(2)/10–73(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 27.06.2016	TS VIDE 1156/12(508)Yata-Pauri/2017 dated 25/06/2018 OF Amount 367.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी01 का कार्य पूर्ण। जी0–2 , किमी0 12 से 18.500 तक पूर्ण। जी0–3 किमी0 12 से 17 तक पूर्ण। पी0सी0 किमी0 12 से 15.00 तक पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 367.18 लाख के सापेक्ष रू0 307.20 लाख तथा भौतिक 4.00 किमी0 उपलब्धि लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा किया गया है। वर्तमान में यह कार्य निर्माण खण्ड बैजरों द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है।
	4Km	1840/III(2)/16–39(एम0एल0ए0)/2015 दि0 02.06.2016	TS VIDE CE 800/12 (290) yata-pauri/2017 dated 26/05/2017 OF Amount 448.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		किमी0 4, 5, 6 में पी0सी0 का कार्य पूर्ण। किमी0 1, 2, 3 एवं 7, 8, 9, 10 में जी0–2 का कार्य पूर्ण, किमी0 7, 8 व 9 में जी0–3 का कार्य पूर्ण। किमी0 7, 8 व 9 में स्कपर निर्माण का कार्य पूर्ण।
	4Km	1313/III(2)/10–73(प्रा0आ0)/2015 दि0 27.06.2016	TS VIDE CE 1156/12 (508) yata-pauri/2017 dated 25/06/2018 OF Amount 367.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1, जी0–2 एवं जी–3 का कार्य पूर्ण।, पी0सी0 का कार्य किमी0 12 से 17.000 तक पूर्ण।
	8Km		**1182.59**		निर्माणरत् 3		
	8Km		**1182.59**		निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					10Km+1no+36m		748.65	748.65	190.86	5Km	557.79	5Km+1no+36m	190.00	160.93	2.88	3Km	0.5								
					10Km+1no+36m		748.65								74.84	3.5Km+1bd+36st	0.5	0.3	0.3	0.3					
																5Km+1bd+36st	10	0.3	0.3	0.3			0.3		
नव निर्माण मोटर मार्ग (10 कार्य)					50.25Km+1no+36m		2,479.64	2,479.64	1,608.09	30.45Km	871.55	16.8Km+1no+36m	248.03	210.56	24.96	3Km	5.15								
					47.25Km+1no+36m		2,479.64								136.92	3.5Km+1bd+36st	4.95	0.3	0.3	0.3					
																11Km+1bd+36st	21.8	0.3	0.3	0.3			0.3		

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 398 क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत नैनीडांडा से शंकरपुर मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	9.12Km	06/2016	367.18	367.18	307.20	4Km	59.98	4Km	15.00	0.00													
					8Km	06/2016	367.18																0		
																							5		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	चौबट्टाखाल के अन्तर्गत 400 मैठाणाघाट–तकुलसारी–रसियामहादेव–ढौर–जाखणी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य।	10Km	06/2016	462.51	462.51	249.87	3Km	212.64	4Km	115.00	147.37	78.53												
					7Km		462.51								117.98			1	2	4			3		
																		1	2	4			4		
3	निर्माण खण्ड बैजरो	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 401 क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत नैनीडांडा से शंकरपुर मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	9.12Km	06/2016	367.18	367.18	307.20	4Km	59.98	4Km	59.98	59.98					0.5					2		
					8Km		367.18								31.67				0.5	2			4		
																			0.5	2			4		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					28.24Km		1,196.87	1,196.87	864.27	11Km	332.60	12Km	189.98	207.35	78.53				0.5				2		
					23Km		1,196.87								149.65			1	2.5	6			7		
																		1	2.5	6			13		
पुनः निर्माण व सुधार (3 कार्य)					28.24Km		1,196.87	1,196.87	864.27	11Km	332.60	12Km	189.98	207.35	78.53				0.5				2		
					23Km		1,196.87								149.65			1	2.5	6			7		
																		1	2.5	6			13		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शा0सं0– 3113/ ।।।(2)/16–05(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 09.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	शा0सं0– 3225/ ।।।(2)/16–05(प्रा0आ0)/ 2016, दिनांक– 28.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
					पूर्ण 2		
	30/06/2019 –	1260(1)/ ।।। (2)/15–31(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 31/03/15	TS VIDE 1231/12(208) Yata-Pauri/15 dated 28/05/2015 OF Amount 409.54 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। पी0सी0आर0 मुख्य अभियन्ता ग0, पौड़ी के पत्रांक–2385/73 नाबार्ड (पी0सी0आर0)–पौड़ी/19 दिनांक 9/10/19 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2020 +	7666/ ।।।(2)/15–46(सामान्य)/2013 दिनांक 21.10.2015	TS VIDE TS vide C.E. Tehri No. 1884/143Yata/TS/Tehri/15 dated 18/12/2015 OF Amount 14994.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		सेतु का कुल 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। पुल में प्राइमर एवं पेन्ट का कार्य गतिमान है। माडयूलर एक्सपेंशन ज्वाइंट फिटिग, वियरिंग कोट व फाइनल प्रोफाइल करैक्शन आदि कार्य गतिमान है।
			15404.09		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	–	शासनादेश संख्या 5898/ ।।। (2)/14–30 (प्रा0आ0)/2014 दिनांक 26.11.2014	TS VIDE CE Tehri No- 11/848-Ti/Setu-T.S./Tehri/16 dated 29/01/2016 OF Amount 343.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		एप्रोच मार्ग का इरेक्शन का कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग सख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0– 99.00 में गिरगांव गदेरे पर स्टील गर्डर सेतु का निमार्ण कार्य। 82	1no+8m	12 / 2016	117.14	117.14	115.64	1no+8m	1.50		1.49	0.00											
							117.14																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा (राज्य मार्ग सख्या–15) मोटर मार्ग के कि0मी0– 92.00 में श्रीकोट गदेरे पर सेतु का निर्माण कार्य। (24 मीटर) 83	1no+24m	09 / 2016	173.47	173.47	171.63	1no+24m	1.84		1.84	0.00											
							173.47																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+32m		290.61	290.61	287.27	2no+32m	3.34		3.33												
					2no+32m		290.61																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र–कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा में सिद्धबली मंदिर को जाने वाले पुराने मार्ग गाड़ीघाट ग्रास्टनगंज के मध्य खोह नदी पर 90 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 प्रिस्ट्रेस्ड सेतु का निर्माण्झं 3	1no+90m	03 / 2015	409.54	409.54	286.75	1no+90m	122.79		122.79	122.79	23.20										
							409.54								122.81										
2	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में डोबरा–चांठी भारी वाहन झूला सेतु के अवशेष कार्यों का निर्माण। 20	440m	10 / 2015	14,994.55	14,994.55	11,097.00	+	3,897.55	+	3,327.55	3,327.55	1,127.55										
							14,994.55								3,327.55										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					1no+530m		15,404.09	15,404.09	11,383.75	1no+90m	4,020.34		3,450.34	3,450.34	1,150.75										
					1no+530m		15,404.09								3,450.36										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में रतवाडी नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 6.00 में 48 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण। 337	48m	11 / 2014	343.05	343.05	22.21		320.84	48m	320.84	308.74	22.80										
							343.05								141.85										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			343.05		निर्माणरत् 1		
			15747.14		निर्माणरत् 2 पूर्ण 3		
	10.05Km+1no+36 m		**19456.88**	GOI:1 FA:1	निर्माणरत् 11 पूर्ण 7		

भुटली, पवेथ, नैल, नौगा, रणाकोट	31/03/2020 –	शा.सं.2370 / 111(2) / 06–34(प्रा0आ0) / 06 दिनांक 08.09.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2942 / 111(2) / 16–34(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 08.11.2016	TS VIDE CE.9459/31(8)NARENDRA NAGAR (T.S.)-TEHRI/16 dated 22/12/2016 OF Amount 308.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर। अन्तिम 0.50 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीणों द्वारा विवाद, सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है।
ग्वाड़,बणसोली	31/03/2022 4Km	शा0सं0:–2503 / ।।।–2 / 06–37 (प्रा0आ0) / 06 दि0 20.9.2006 एवं 907 / ।।।(2) / 18–43(प्रा0आ0) / 2017 दि0 26.02.2018	TS VIDE 1843/07(484)C-P/2018 dated 25/08/2018 OF Amount 586.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		कि.मी. 1 से 14 में यातायात उपलब्ध है। पुरी0आ0 शा0सं0 907 / ।।।(2) / 18 – 43(प्रा0आ0) / 2017 दि. 26.02.2018 द्वारा रु. 586.89 लाख की स्वी0 प्राप्त। कि0मी0 15 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। पार्ट–।। कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 –	पत्र संख्या 1280 / 19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित / 2018–19 दिनांक 04.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		उक्त मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत भी स्वीकृत था, जो माह 12 / 2018 में नाबार्ड 24 के अन्तर्गत हो चुका है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 में 87.76 लाख का व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत किया गया है। जो राज्य योजना में भी दर्शाया गया है।
	31/12/2019 –	शा0सं0 668 / 111 (2) / 16–38 (एम0एल0ए0) / 2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE CE Level-1 PWD Pauri Letter No 1973/12 (260) Yata-Pauri/2016 Dt. 4-8-16 dated 04/08/2016 OF Amount 308.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					48m		343.05	343.05	22.21		320.84	48m	320.84	308.74	22.80										
					48m		343.05								141.85										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (5 कार्य)					3no+610m		16,037.75	16,037.75	11,693.23	3no+122m	4,344.52	48m	3,774.51	3,759.08	1,173.55										
					3no+610m		16,037.75								3,592.21										
<u>नाबार्ड 23 (18 कार्य)</u>					78.49Km+4no+646m		19,714.26	19,714.26	14,165.59	41.45Km+3no+122m	5,548.67	28.8Km+1no+84m	4,212.52	4,176.99	1,277.04	3Km	5.15		0.5				2		
					70.25Km+4no+646m		19,714.26								3,878.78	3.5Km+1bd+36st	4.95	1.3	2.8	6.3			7		
																11Km+1bd+36st	21.8	1.3	2.8	6.3			13.3		

नाबार्ड 24

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	लसेर–रणाकोट रोड से सौदांडी भुटली पवेथ नैल नौगा रणाकोट मोटर मार्ग 55	5Km	09/2006	308.61	308.61	262.99	4.5Km	45.62	0.5Km	45.62	45.62			0.5								
						02/2014	308.61								47.95		0.5								
																	0.5								
2	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	लंगासू–ग्वाड़–बणसोली–काण्डा – मैखुरा मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 15.00 60	15Km	09/2006	252.00	586.89	358.07	8Km	228.82	7Km	70.21	70.21	25.59		2								
						06/2009	586.89								64.39		3								
																	8								
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 320/2015 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत संगलाकोटी – भैडगांव – गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली – जजेडी तक विस्तार कार्य। 87	12Km	12/2018	495.22	495.22	391.00	8.5Km	104.22	3.5Km	104.22	90.31											
						03/2016	495.22								49.97										
4	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 411/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत चमेला–कट्टाखोली मोटर मार्ग का ग्राम ग्वाड तक विस्तार का कार्य। (द्वितीय चरण) 230	5.37Km	03/2016	308.22	308.22	258.01	5.37Km	50.21		40.00	34.69											
						03/2009	308.22								5.59										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.77Km	शासनादेश संख्या 2207/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE CE Tehri No 7040/14(8)/Chamba-(T.S)-Tehri/16 dated 27/09/2016 OF Amount 303.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		आवश्यक दीवारों/क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
	–	शासनादेश संख्या 1087/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016	TS VIDE CE Tehri No-1467/844-T/YATA-T.S/16 dated 29/06/2016 OF Amount 259.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		माह–03/2020 में कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/05/2018 –	शासनादेश संख्या 1217/।।।(2)/17–17 (प्रा.आ.)/2017 दिनांक 30–06–2017	TS VIDE 468/09Yata(Civil circle) - Pauri/2018 dated 09/03/2018 OF Amount 205.5 lac		कार्य पूर्ण		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो.नि.वि., देहरादून के पत्राक 1735/10(2) नावार्ड/नि.–।।।/ 2019 दिनांक 27–11–2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पी.सी.आर. में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करने क पश्चात् प्रपत्र विभागाध्क्ष कार्यालय में जमा करा दिये गये हैं।
ग्राम सिरण माह 06/2019 में संयोजित।	31/03/2021 2Km	शा.सं. :– 1623/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017	TS VIDE CE(P)- 286/7(516)Yata-Pauri/2018 dated 08/02/2018 OF Amount 385.84 lac		कार्य पूर्ण		5.00 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं पार्ट–।। का कार्य माह 06/2019 में पूर्ण। ग्राम सिरण माह 06/2019 में संयोजित। दायित्वों का भुगतान शेष। कार्य की पी.सी.सी. दि0 28/01/2020 को प्रेषित।
	31/03/2021 0.8Km+1no+30 m	शा.सं. :– 1623/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017	TS VIDE CE(P)-287/7(515)Yata-Pauri/2018 dated 08/02/2018 OF Amount 250.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.80 कि0मी0 में पहाड़ कटान एवं 1.50 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। 30 मी0 स्पान मोटर सेतु माह 11/2019 में पूर्ण।
मट्टी	31/03/2020 2.4Km	6018/।।।(2)/15–22(प्रा0आ0)/12 दि0 23–01–16	TS VIDE CE. No. 1400/28(6) Pra. Kha. (TS)/Tehri/19 dated 15/06/2019 OF Amount 250.86 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–।। को कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 0.8Km	1871/।।।(2)/16–69 (प्रा0आ0)/15 दि0 07–06–2016	TS VIDE SE No. 5080 yata/41C(1)-6/2016-17 dated 16/12/2016 OF Amount 155 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण तथा पार्ट–।। का कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	366 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 675/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत गंगलोगी डोबरा ज्ञानसू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 163.36 लाख)	8Km	07 / 2016	306.03	306.03	235.39	6Km	70.64	0.77Km	70.64	40.00	0.25		0.77								
					6.77Km		306.03								33.92		0.77								
																	0.77								
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	367 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 671/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–टिहरी में जगेठीखाल–खण्डकरी (तुंगोली बंगोली रानीचौरी) मोटर मार्ग राजेश्वरी माता मन्दिर से कैंच्छू ग्राम सभा के लिए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू	4.42Km	03 / 2016	259.48	259.48	206.36	4.42Km	53.12		53.12	52.82											
							259.48								47.92										
7	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	373 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चन्द्रापुरी में मन्दाकिनी नदी पर 80 मीटर विस्तार पैदल झूला पुल का अवशेष निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।	1no+80m	06 / 2017	205.50	205.50	197.11	1no+80m	8.39		6.28	6.28											
							205.50																		
8	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	483 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या :– 375/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत चट्वापीपल से ग्राम सिरण – एण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5Km	08 / 2017	385.84	385.84	153.73	1Km	232.11	4Km	154.67	154.67	0.68		4	1.5							
						04 / 2018	385.84								154.47		2	0							
																	4	1.5							
9	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	484 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या :– 135/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग से कांसुवा होते हुये चांदपुर गढ़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.8Km+1no+30m	08 / 2017	250.64	250.64	189.38	1Km	61.26	0.8Km +1no+ 30m	5.83	5.83	0.68	1 b	0.5								
																1 b	0.8								
						03 / 2018	250.64								5.32	1 b	0.8								
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	912 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 45 में क्रा0से0 44/33–34 से मट्टी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	2.4Km	01 / 2016	250.86	250.86	141.60		109.26	2.4Km	109.00	109.00			2.4								
							250.86								46.03		2.4								
																	2.4								
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	924 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से गवानाग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)।	2.2Km	06 / 2016	155.00	155.00	58.51	1.4Km	96.49	0.8Km	33.49	33.49			0.8								
							155.00								0.35		0.8								
																	0.8								

पंया

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भल्डगांव	—	शासनादेश संख्या 3791/ ।।।(2)/17–2/एम0एल0ए0/2017,दिनांक 29.11.2017 तथा मु0अ0 के पत्र संख्या 1280/19 बजट (नाबार्ड वित्त	TS VIDE EE/25/TS dated 10/01/2018 OF Amount 92.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	10.77Km+1no+30 m		**3106.48**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 6		

चौंरा, नैल, गेंवली, मल्ड।	—	शासनादेश संख्या–2515/ ।।।(2)/06–01 (प्रा0आ0)/2004, दिनांक–21.09.2006 एवं शा0सं0–2948/ ।।।(2)16–01(प्रा0आ0)/2004	TS VIDE TS VID EE-Chief letter No. 9260/27(8) Ghansali(T.S)7Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 260.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में 4.00 कि0मी0 के सापेक्ष 2.25 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य एवं सेतु निर्माण का कार्य पूर्व में पूर्ण किया जा चुका है। एवं शेष लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण, दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर।
पंयाखोली, परपटाली, डाण्डाखील, पाण्डव	31/03/2020 —	शा0स0 2503/111–(2)/06–37 (प्रा0 आ0)/ 2006 दि0 20.09.2006	TS VIDE SE No. 9440/542 C dated 30/01/2016 OF Amount 129.6 lac	Area 1.48 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। 2.11 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 2.11 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
नौड़ा, खोंगचा	31/03/2019 —	पुनरीक्षित शा0स0 2567/111–(2)/16–37 (प्रा0 आ0)/2016 दि0 15.10.2016	TS VIDE CE No 9261/29(8)KNR(TS)/Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 399.33 lac	Area 4.97 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण दायित्व शेष। पार्ट–।। के अवशेष कार्य करवाये जा रहे है।
कोटेश्वर	31/03/2020 —	शा0सं0 572/111(2)/06–97(प्रा0आ0)/06 दिनांक 08.03.2006 एंव पुनरीक्षित शा0सं0 2882/ ।।।(2)/16–08(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 25.10.2016	TS VIDE CE.9316/(8)NARENDRA NAGAR(T.S.)/16 dated 03/12/2016 OF Amount 265.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0सं0 382(ए0)/ ।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE SE Tehri No. 1001/582C-8/2017 dated 16/03/2018 OF Amount 123.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		0.500 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग के चैनेज 0/4 से 0/34 के मध्य (0.784 मी0) पुनरीक्षित समरेखण का काश्तकारों के विवाद के कारण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2136/582सी0–8/2019 दिनांक 25.04.2019 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।
	— 1.6Km	शासनादेश संख्या–77/ ।।।(2)/17–56 (प्रा0आ0)/2015 टी0सी0 दिनांक 13 जून 2017	TS VIDE SE Letter No-95/684C-8/18 dated 14/05/2018 OF Amount 103.61 lac		कार्य पूर्ण		06.2019 कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1931 मा० मुख्यमंत्री घोषण संख्या 39/2017 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में विधान सभा यमुनोत्री में बड़ीमणी–भरोल–भल्डगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)।	1.45Km	12/2018	92.41	92.41	44.41	1.45Km	48.00		0.00	0.00										1.45		
							92.41								46.13								1.45		
																							1.45		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (12 कार्य)					62.64Km +2no+110m		3,269.81	3,604.70	2,496.56	41.64Km+1no+80m	1,108.14	19.77Km+1no+30m	693.08	642.92	27.20	1bd	11	1.5					1.45		
																1bd	10.3						1.45		
					61.41Km +2no+110m		3,604.70								502.05										
																1bd	17.3	1.5					1.45		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	20 मुयालगांव– गौरिया– मज्याड़ी– चौंरा–नैल– गेंवली– मल्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (लम्बाई–4.00 कि0मी0 + 30 मीटर स्पान लौह सेतु)।	4Km+1no+30m	09/2016	105.00	260.47	131.82	1.5Km	128.65	2Km+1no+30m	50.00	50.00	0.25											
					3.5Km+1no+30m		260.47								32.37										
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	21 घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण	8Km	09/2006	129.60	129.60	71.50	2Km	58.10	0.31Km	58.10	19.94			0.11								
					2.31Km	03/2007	129.60								19.94	0.2 k	0.31								
																0.2 k	0.31								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	22 चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग का निर्माण (पुनरीक्षित स्वीकृति)	8Km	09/2006	129.60	399.33	280.92	7.47Km	118.41		40.00	35.00											
					7.47Km	12/2006	399.33								17.13										
4	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	49 लसेर–कोटश्वर मोटर मार्ग	5Km	03/2006	265.19	265.19	185.35	2Km	79.84	3Km	79.84	19.84	4.22										
							265.19								19.67										
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	327 बडियार डाब डाण्डा सुपार के कि0मी0 7 से धारकोट घणजी में बडियार धौड़ंगी सौंराखाल मोटर मार्ग से जोड़ने हेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 501/2017 दिनांक 17.08.2017	1.74Km	08/2017	123.85	123.85	88.63		35.22	1.74Km	35.22	4.97	6.93	1.14 k										
						09/2017	123.85								11.90	1.24 k	1								
																1.24 k	1.74								
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	374 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 693/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र–टिहरी के अन्तर्गत तानगला डडूर मोटर मार्ग के क्रास सेक्शन 1/34 के कुसुम बैण्ड से ग्राम जुगड़गांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 93.25 लाख)	2.5Km	06/2017	103.61	103.61	58.06		45.55	1.6Km	45.55	45.55	6.66		1.6									
					1.6Km		103.61								30.32		1.6								
																	1.6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2Km	शासनादेश संख्या 2207/।।।(2)/16–13(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016	TS VIDE SE Letter No-8073/311C-8/16 dated 30/11/2016 OF Amount 130.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 के कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 1Km	शा.सं. :–1623/।।।(2)/17–06(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 03.08.2017	TS VIDE 1697/23C dated 23/11/2017 OF Amount 92.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.35 कि0मी0 में पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष प्रगति में।
	31/03/2020 0.9Km	2712(1)/।।।(2)/17–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17/10/17	TS VIDE 3690/1173 yata-12/2017 dated 21/12/2017 OF Amount 156.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।पी0सी0आर0 प्रेषित।
	5.5Km		**1660.76**	TA:2	निर्माणरत् 7 पूर्ण 2		

	31/03/2020 3Km	शासनादेश सं0 3274/।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017			निर्माण प्रारम्भ		उक्त मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत भी स्वीकृत था, जो माह 12/2018 में नाबार्ड 24 के अन्तर्गत हो चुका है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 में 9.17 लाख का व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत किया गया है। जो राज्य योजना में भी दर्शाया गया है। कार्य पर कास्तकारों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहें है।
	31/03/2020	श0सं0 2133/।।।(2)/16–10(एम.एल.ए.)/2016 दि0 13.07.2016	TS VIDE CE Tehri No 394/16(8)Knr(TS)-Tehri/18 dated 11/02/2019 OF Amount 313.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान व दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। सेतु के स्थल चयन की आख्या अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 5445/746 याता0–8/2018 दिनांक 20.09.2018 द्वारा अनुमोदित। सेतु की सोएल टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त सेतु निर्माण हेतु ड़ी0पी0आर0 पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त निविदा स्वीकृत अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। सेतु निर्माण हेतु पुल के पार्ट के फैबिकेशन का कार्य पूर्ण एवं ग्राउण्ड़ ऐरेक्शन का कार्य पूर्ण। पुल की नींव खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	377 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 674/2012 के अन्तर्गत के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग पर हडमधार नामें तोक से ग्राम आराकोट के अन्तिम बिन्दु से आगे मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0	2Km	07/ 2016	130.10	130.10	73.70		56.40	2Km	56.40	56.40	1.83		1.5								
							130.10								20.97		2								
																	2								
8	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	485 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या :– 376/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के अन्तर्गत किमधार से स्यान – किशनपुर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.35Km	08/ 2017	92.12	92.12	27.53		64.59	1.35Km	6.83	6.83	0.63	0.05 k									
						12/ 2017	92.12								6.65	0.05 k	1								
																0.05 k	1.35								
9	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	575 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–455/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में भृगुखाल निसनी तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	3.4Km	10/ 2017	156.49	156.49	102.45	2.5Km	54.04	0.9Km	54.04	54.04	11.64		0.9								
							156.49								21.70		0.9								
																	0.9								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					35.99Km +1no+30m		1,235.56	1,660.76	1,019.96	15.47Km	640.80	12.9Km+1no +30m	425.98	292.57	32.17	1.19Km	4.11								
					26.63Km +1no+30m		1,660.76								180.66	1.49Km	6.81								
																1.49Km	7.9								

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	88 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड पोखडा के अन्तर्गत भरतपुर – सुन्दरई – डबरा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।	3Km	04/ 2018	139.65	139.65	48.95		90.70	3Km	0.00	19.16		0.5 k									
						01/ 2018	139.65								-15.04		0								
																1 k	3								
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	283 अन्तर्गत थाती डागर से रैतासी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। कि0मी0 2 में 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित। (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान)	2Km+1no +24m	07/ 2016	313.55	313.55	111.45	2Km	202.10	1no+24m	202.10	63.73	4.61										
						03/ 2017	313.55								63.73										
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	शा0सं0 1331/ ।।।(2)/19–36(एम0एल0ए0)/ 2017 टी0सी0 दि0 10.03.2019	TS VIDE letter No. 1719/1139Yata-12/2018 dated 12/07/2018 OF Amount 203.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण।
	2.5Km	शासनादेश संख्या–366 (ए)/ ।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE SE Letter No2721/636C-8/2018 dated 07/05/2018 OF Amount 182.29 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	2Km	शासनादेश संख्या–366 (ए)/ ।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE SE Letter No-2402/852C-8/18 dated 14/05/2018 OF Amount 133.18 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	1.85Km	शासनादेश संख्या 2206/ ।।। (2)/16–12(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2016	TS VIDE SE Letter No-9035/687C-8/16 dated 27/12/2016 OF Amount 149.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.50 किमी. में पार्ट–। एवं 1.50 किमी0 में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। संशोधित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 6062/687 सी–8/2019 दिनांक 19.09.2019 द्वारा स्वीकृत।
	10Km	2693/ ।।।(2)/2017–38(एम0एल0ए0)/2017 दि0 28.09.2017	TS VIDE CE 519/12 (333) Yata-Pauri 2018 dated 12/03/2018 OF Amount 470.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1.7Km	शासनादेश संख्या 2085/ ।।।(2)/17–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16.08.2017	TS VIDE CE. TEHRI 1149/68(8A)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 22/05/2018 OF Amount 326.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/06/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6911/784c-8/16 dated 16/09/2016 OF Amount 103.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। पहाड कटान कार्य पूर्ण। पार्ट द्वितीय प्रगति पर ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	मा0मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत स0 359 444/15 अन्तर्गत विधानसभा लैन्सडौन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत गाडियूपुल से चैड़–चैनपुर मोटर मार्ग से तोल्यूडांडा मोटर मार्ग निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)।	4Km	12 / 2017	203.50	203.50	21.02		182.48	4Km	100.00	75.00	17.62	2 k									
							203.50								68.86	2 k	0								
																2 k	4								
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 371 1559/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग एवं नागणी स्यूल मोटर मार्ग के मिसिंगलिंक का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 164.06 लाख)	2.92Km	06 / 2017	182.29	182.29	55.28		127.01	2.92Km	80.00	100.00	25.78	1.42 k	2.5								
							182.29								126.44	1.42 k	2.5								
																1.42 k	2.92								
5	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 372 471/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत चम्बा पुरानी टिहरी मोटर मार्ग (नैल) से जलेडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 119.86 लाख)	2Km	06 / 2017	133.18	133.18	63.84		69.34	2Km	69.34	69.34	0.50	0.5 k	2								
							133.18								45.12	0.5 k	2								
																0.5 k	2								
6	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजन योजना 375 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में ग्वालगांव से खर्कभेण्डे तकमोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 134.48 लाख)	1.85Km	07 / 2016	149.42	149.42	42.52		106.90	1.85Km	106.90	106.90			1.5								
							149.42								53.41	0.35 k	1.85								
																0.35 k	1.85								
7	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 503 54/2011 के अन्तर्गत मैखुली देवराड़ी कफलेख कठूरखाल मोटर मार्ग का निम्रण कार्य।	10Km	09 / 2017	470.92	470.92	98.04		372.88	10Km	150.00	160.00	1.02	5.5 k									
							470.92								82.48	5.5 k	0								
																5.5 k	10								
8	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी 389 गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पीपलखोली से कुमाली मोटर मार्ग लम्बाई 1.70 किमी0 एंव 24 मीटर स्पान के स्टील गर्डर सेतु का नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.7Km+24m	08 / 2017	326.66	326.66	117.81		208.85	1.7Km +24m	208.85	150.00		0.7 k	1.7								
							326.66								72.19	0.7 k	1.7								
																0.7 k	1.7								
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र 604 प्रतापनगर में चन्देश्वर सैण लासी मो0 मार्ग का सेम्या तक विस्तार कार्य	1.6Km	07 / 2016	157.88	157.88	65.54	0.5Km	92.34	1.1Km	60.00	90.00			1								
							157.88								21.53		0.5								
																	1.1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	21.55Km		**1882.94**		निर्माणरत् 9		

	31/03/2021	शा0सं0 1808/।।।(2)/16–38(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05.2016	TS VIDE TS Vide letter No. 2368/12(267)Yata-Pauri/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 498.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		महाप्रबन्धक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं0 971/आर0आई0डी0एफ0–16 /2018–19 दि0 02.07.2018 द्वारा नाबार्ड 24 में स्वीकृति प्रदान। पहाड कटान एवं पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 668/।।।(2)/2016–38(एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE TS Letter No. 1497/9C dated 13/10/2016 dated 13/10/2016 OF Amount 63.78 lac		कार्य पूर्ण		नाबार्ड के पत्र सं0 2118/आर0आई0डी0एफ0–एक्स0एक्स0आई0वी0(उत्त्राखण्ड)176पी0एस0सी0–26.10.2018–2019 दिनांक 16.11.2018 द्वारा नाबार्ड 24 में स्वीकृत। कार्य पूर्ण। मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 1897/73नाबार्ड (पी0सी0आर0) –पौडी/2019 दिनांक 03.08.2019 द्वारा शासन को पी0सी0आर0 प्रेषित।
		789/।।।(2)/18–05 (एम0एल0ए0) /2017 टी0सी0 दिनांक 23/02/2018	TS VIDE 304/466 Com.-7/2019 dated 24/01/2019 OF Amount 161.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
पकनिया, द्यूली, बिनानी	31/03/2020	शा0सं0 382(ए0)/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE CE Tehri No. 486/60(8)yatayat(knr)-TS-Tehri/2017 dated 08/03/2018 OF Amount 448.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		5.00 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 3.500 कि0मी0 पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
सुनारगांव, सिरूणीगांव, ददैली	31/03/2020	शा0सं0 382(ए0)/।।।(2)/17–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 01.08.2017	TS VIDE CE Tehri No. 487/59(8)yatayat(knr)-TS-Tehri/2017 dated 08/03/2018 OF Amount 291.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 3.00 कि0मी0 लम्बाई में पार्ट–।। का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
	2Km	शासनादेश संख्या–366 (ए)/।।। (2)/17–13 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 16 जून, 2017	TS VIDE SE LETTER NO-2934/454C-8/2019 dated 30/05/2019 OF Amount 183.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। संशोधित समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2787/454 सी0–8/2019 दिनांक 23.05.2019 द्वारा अनुमोदित।
	1Km	शासनादेश संख्या 2097/।।। (2)/17–25/(प्रा0आ0)/2017 दिनांक 22 सितम्बर, 2017	TS VIDE SE No-269/943C-8/2019 dated 11/01/2019 OF Amount 155.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					29.07Km +1no+48 m		2,077.05	2,077.05	624.45	2.5Km	1,452.60	26.57Km+1no +48m	977.19	834.13	49.53	10.62Km	8.7								
																10.47Km	8.55								
					27.37Km +1no+24 m		2,077.05								518.72	11.47Km+1bd	26.6								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में ढौर से सकल्याणा तक मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण कार्य। 12	6Km+1no +24m	05 / 2016	498.93	498.93	199.50	3Km	299.43	3Km+1no+24m	230.00	157.29		1.5 k	1.5								
						10 / 2016	498.93								107.96	24 b 1 s 2 k	0								
																24 b 1 s 2 k	3								
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड थैलीसैण में ग्रामसभा स्योली तल्ली के अन्तर्गत तिरपणी (मन्दिर) में,खण्ड नयार व टीला नयार पर 24 मी0 पैदल पुल का निर्माण का कार्य। 272	1no+24m	03 / 2016	63.78	63.78	54.08	1no+24m	9.70		9.70	9.70												
						10 / 2016	63.78								9.69										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	नारायणबगड़–परखाल–बिजोरागढ़–पाबौ छुनी–मानरू मोटर मार्ग का निर्माण। (द्वितीय चरण) 304	2Km	02 / 2018	161.20	161.20	16.07		145.13	2Km	34.22	34.22		1 k									
							161.20								24.53	1.5 k	0.5								
																2 k	2								
4	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बडोन से दयूली बिनाणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 499/2017 दिनांक 17.08.2017 325	7Km	08 / 2017	448.03	448.03	1.65		446.38	7Km	150.00	170.59	0.12	3 k	3								
						09 / 2016	448.03								56.79	4 k	3								
																5 k	7								
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) मा0मु0मं0घो0 सं0 500/2017 दिनांक 17.08.2017 326	3.43Km	08 / 2017	291.30	291.30	46.98		244.32	3.43Km	200.00	95.57		1.43 k	3								
						08 / 2017	291.30								68.57	1.43 k	3.43								
																1.43 k	3.43								
6	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोशणा संख्या 673/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में नागणी भाटूसैण पटुडी मोटर मार्ग के ग्राम पटुडी से काण्डा सुनारकोट चाडोला नामें तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 164.73 लाख) 373	3Km	06 / 2017	183.03	183.03	12.25		170.78	3Km	100.00	50.00	16.54	2 k									
							183.03								43.58	1.9 k	2								
																2.5 k	3								
7	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कान्सी से नाला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 139.64 लाख) 376	2.87Km	09 / 2017	155.16	155.16	0.00		155.16	2.87Km	73.61	80.00	10.06	2 k	1								
							155.16								81.75	1.5 k	1								
																2.57 k	2.57								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 4Km	2067/III(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017 दि0 12.09.2017	TS VIDE Ts vide se letter no 191/1116yata-12/2017 dt. 12-03-2018 dated 12/03/2018 OF Amount 233.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण।
	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 544/III(2)/16–11 (एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 29 फरवरी, 2016	TS VIDE SE. 4148/586C-8/2016 dated 29/06/2016 OF Amount 225.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
मौण, गुरियाली	31/03/2020 10Km	शासनादेश संख्या–1705/III(2)/18–11 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 27 अप्रैल,2018	TS VIDE CE. TEHRI 1048/63(8)YATA-(NARENDRA NAGAR)-T/18 dated 15/05/2018 OF Amount 495.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	2712(1)/III(2)/17–36 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17/10/17	TS VIDE 521/12(334) YATA-PARV/2016 dated 09/03/2018 OF Amount 364.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6794/823c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 207.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 9375/39(8)yata-prov.div.-tehri/16 dated 15/12/2016 OF Amount 217.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृती प्राप्त, निविदा आमन्त्रण की प्रकिया उपरान्त अनुवन्ध गठन की कार्यवाही चल रही है ,शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, काश्तकारों का मुआवजा धनाभाव के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। कास्तकारों द्वारा विवाद किया जा रहा था। जो सुलझा लिया गया है पहाड कटान कार्य प्रगति पर है ।
	31/03/2018 0.5Km	शा0 स0 2206/111(2)/16–12(एमएलए)/2016 दि0 25.07.2016	TS VIDE 6999/728c-8/16 dated 14/09/2016 OF Amount 152.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर । धनाभाव के कारण कुछ कास्तकारों का मुआवजा भुगतान किया जाना अवशेष है ।
	31/03/2019 3Km	शा0 सं0 3185/111(2)/16–12(एमएलए)/2015 दि0 21.12.2016	TS VIDE ce 986/42(8)yata pra. Div.(ts) dated 26/05/2017 OF Amount 515.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 1Km	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE se latter no 178/870c-8/2018 dated 11/01/2018 OF Amount 173.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ। 2.70 किमी0 पहाड कटान कार्य पूर्ण। पार्ट द्वितीय कार्य प्रगति पर, मार्ग के प्रारम्भ की 100 मी0 लम्बाई में विवाद है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	422 व्यासघाट से डाडांनागराजा सिद्वपीठ तक ग्राम सिल्सू होकर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। नाबार्ड–24	5Km	09 / 2017	209.84	209.84	120.09	1Km	89.75	4Km	89.75	89.75	7.99	1.5 k	4								
						09 / 2017	209.84								62.62	1.5 k	4								
																1.5 k	4								
9	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	502 मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–774/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत बमणगांव थन्युल लवा मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण कार्य।	5.75Km	02 / 2016	225.01	225.01	53.33	2Km	171.68	3.75Km	171.68	125.00	9.26	3.75 k	2.25								
							225.01								33.46	2.5 k	1.75								
																2.5 k	1.75								
10	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	554 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–792/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में डाबरखाल से भैस्यारों मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(द्वितीय चरण)	10Km	04 / 2018	495.68	495.68	101.78		393.90	10Km	393.90	287.43						2				1	1
							495.68								96.39					2			5	5
																				2			5	5
11	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	574 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–455/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में सैंज–चुब्यानी–गुमालगांव–बुधौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7Km	10 / 2017	364.30	364.30	95.36		268.94	7Km	23.71	23.71	1.39	4 k									
							364.30								30.98	4 k	0								
																6 k	7								
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	599 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत कण्डियालगांव से दिन्याली दैवी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य	3.6Km	07 / 2016	207.61	207.61	39.74		167.87	3.6Km	50.00	50.00		0.75 k									
							207.61									0.5 k	0.5								
																3.35 k	3.6								
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	600 जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत दूयली वैण्ड म्यूंडी मंदार मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 15 मी0 स्पान सेतु सहित	3.72Km+ 15m	07 / 2016	297.58	297.58	80.59	0.5Km	216.99	3.22Km+15m	60.00	80.00	18.95	0.5 k	1								
							297.58								59.43	0.5 k	0.5								
																1.72 k	3.22								
14	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	602 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में मिश्रवाण गांव से थाला तक सडक निर्माण कार्य	2.57Km	07 / 2016	152.49	152.49	68.93		83.56	2.57Km	60.00	60.00	5.83	0.25 k	1.5								
							152.49								9.62	0.57 k	0.5								
																0.57 k	2.57								
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	619 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सांदणा बैण्ड से डोबरा ब्रिज वाया रौलाकोट मो0 मार्ग का निर्माण	10.12Km	12 / 2016	747.22	747.22	130.86		616.36	10.12Km	350.00	470.62	0.28	2.65 k	5								
							747.22								197.98	3 k	3								
																3.37 k	10.1								
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	682 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत भैंतलाखाल गैरी ब्राहमणों की से बुरांशखण्डा मो0 मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	3Km	10 / 2017	173.01	173.01	17.51		155.50	3Km	60.00	60.00		0.6 k	2.9								
							173.01										1								
																0.7 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	23.5Km		**4385.93**		निर्माणरत् 14 पूर्ण 2		
	61.32Km+1no+30 m		**11036.11**	TA:2	निर्माणरत् 36 पूर्ण 10		

ठेला, गण्डराखाल।	30/09/2018 --	शासनादेश संख्या–515/।।।(2)/16–52 (प्रा0आ0)/2015, दिनांक–25.01.2016।	TS VIDE SE-39/2016-17 dated 12/03/2016 OF Amount 176.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 --	शा0 सं0 26/।।।(2)/17–04(एम0एल0ए0)/2015 दि0 04.01.2017	TS VIDE 5042/480 dated 12/12/2017 OF Amount 185.06 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 --	शा0सं0 668/111 (2)/16–38 (एम0एल0ए0)/2015 दि0 22.03.2016	TS VIDE SE Letter No, 3585/378 Yata-12/2016 Dt. 23-08-2016 dated 03/08/2016 OF Amount 188.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष ।
क्वीसू, सुमाडी।	31/12/2019 1Km	शासनादेश सं0 1809/111 (2)/16–36 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दि0 26.05. 2016	TS VIDE CE-Level-1 Letter No. 2327/12 (262) Yata-Pauri/2016 Dt. 01-10-16 dated 01/10/2016 OF Amount 257.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
ढामकेश्वर, जाख, कठूली।	31/12/2018 --	शासनादेश सं0 1808/111 (2)/16–38 (एम0एल0ए0)/2016 टी0सी0 दि0 26.05. 2016	TS VIDE CE-Level-1 Letter No. 2326/12 (262) Yata-Pauri Dt. 01-10-16 dated 01/10/2016 OF Amount 294.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	---	शासनादेश संख्या 1841/।।। (2)/16–12 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 02 जून, 2016	TS VIDE CE Tehri No-4051/17(8)/Chamba (T.S) Tehri/16 dated 30/08/2016 OF Amount 666.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 स्तर तक का कार्य पूर्ण। अन्य विविध कार्य प्रगति में है। मार्ग का प्रारम्भिक भाग लगभग 85 मीटर लम्बाई में ऑलवेदर मार्ग के चौडीकरण से प्रभावित हो रहा है। जिसके कारण मार्ग के उक्त भाग में कार्य नही किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (16 कार्य)					75.06Km +2no+63m		4,674.17	4,674.17	1,038.72	6.5Km +1no+24m	3,635.45	68.56Km+1no+39m	2,056.57	1,843.88	70.43	24.93Km	25.2			2				1	1
																24.9Km +24bd+1st	21.2			2				5	5
					54.63Km +2no+63m		4,674.17								883.37										
																35.21Km+24bd+1st	56.3			2				5	5
नव निर्माण मोटर मार्ग (46 कार्य)					202.76Km+6no+251m		11,256.59	12,016.68	5,179.69	66.11Km+2no+104m	6,836.99	127.8Km+4no+147m	4,152.82	3,613.50	179.33	36.74Km+1bd	48.9	1.5		2			1.45	1	1
																36.86Km+25bd+1st	46.8			2			1.45	5	5
					170.04Km+6no+227m		12,016.68								2,084.80	48.17Km+26bd+1st	108	1.5		2			1.45	5	5

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	मूलगढ़–ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग के कि0मी0–0.00 से कि0मी0–4.250 तक सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य। 12	4.25Km	01/2016	176.84	176.84	87.44	2.25Km	89.40	2Km	5.55	73.00												
						12/2016	176.84								41.14										
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं0 991/2015 113 जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के अन्तर्गत जिलासू–उत्तरौं (गिरसा) मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य।	3.4Km	01/2017	185.06	185.06	173.24	3.4Km	11.82		5.18	5.18	0.50											
						03/2017	185.06								4.52										
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 44/2012 231 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत ग्राम श्रीकोट गंगानाली की सड़को का मरम्मत एवं सुधार कार्य।	4.09Km	03/2016	188.32	188.32	173.75	4.09Km	14.57		14.00	1.97												
						08/2016	188.32								1.97										
4	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 87/2012 236 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षत्र श्रीनगर के अन्तर्गत क्वीसू सुमाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य।	4.65Km	05/2016	257.24	257.24	198.00	3.65Km	59.24	1Km	50.00	54.72								1				
						10/2016	257.24								53.05							1			
																						1			
5	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जनपद पौड़ी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के खण्डाह ढामकेश्वर भेलगढ जाख कठुली मोटर मार्ग के किमी0 1.15 से किमी0 6.50 तक डामरीकरण कार्य। (द्वितीय चरण) 238	5.35Km	05/2016	294.66	294.66	227.19	5.35Km	67.47		50.00	37.83												
						10/2016	294.66								6.12										
6	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में सूलिया से वाल्काखाल हल्का वाहन मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं डामरीकरण कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 330.05 लाख) 363	7.15Km	06/2016	666.70	666.70	630.66	7.07Km	36.04	0.08Km	36.04	36.04												
							666.70								24.86										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शासनादेश संख्या 654/ ।।।(2)/16–12(एम0एल0ए0)/2015 दिनांक 04 मार्च, 2016	TS VIDE SE No- 2301/459C-8/2015 dated 29/04/2016 OF Amount 109 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1Km	शा.सं. 1156(1)/ ।।। (2)/14–58(प्रा0आ0)/13 दिनांक 22.02.14	TS VIDE 1232/04Yata(Civil)-Parv/Garhwal Region/15 dated 28/05/2015 OF Amount 1101.57 lac		कार्य पूर्ण		पीसी कार्य पूर्ण। सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं।
	31/03/2020 17Km	शासनादेश संख्या 1176/ ।।।(2)/15–06 (मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 27.03.2015	TS VIDE CE. Tehri 534/58(8)Yata(Narendra Nagar)-(T.S.)-T./17 dated 13/03/2018 OF Amount 2963.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	19Km		**5942.66**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 7		

तमियार	31/03/2020 22.21Km	शा0सं0–2755/111(2)/06–52(प्रा0आ09/06 दिनांक 10.11.2006	TS VIDE CE.New Tehri 1266/44 yata(Tehri)Ra.Karya-Tehri/2015 dated 27/07/2015 OF Amount 430.87 lac	Area 0 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
स्वीत, गहड, मलेथा।	31/12/2019 2Km	शा0सं0 4416/111 (2)/15–04 (मु0म0घो0)/2015 दि0 27.05.2015	TS VIDE CE-Level -1 Letter No. 3171/12 (234) Yata (CMG)-Pauri/2015 Dt. 10-12-15 dated 10/12/2015 OF Amount 486.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.25 किमी0 में पहाड कटान एवं भाग –2 पूर्ण। 5.25 किमी0 में जी–1, जी–2 जी–3 एवं 4.00 पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	शासनादेश सं0 3117/ ।।।(2)/16–80(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 23.12.2016	TS VIDE CE No 9498/37(8)yata(kirtinagar)-TS-Tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 634.78 lac		निर्माण प्रारम्भ		4.50कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0एस0ड़ी0बी0सी0 का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग के चैनेज 4/4 से 4/36 के मध्य ग्रामीणों के विवाद के कारण मार्ग के संरेखण पुनरीक्षित किया जाना है। पुनरीक्षित समरेखण 0.800 कि0मी0 (4/4 से 4/36 के मध्य) लम्बाई हेतु अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 2134/935सी0–8/2019 दिनांक 23.04.2019 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा864 क्षेत्र प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में पाली से बेरगणी मोटर मार्ग के किमी. 0 से किमी. 2 तक मार्ग का डामरीकरण का कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 57.15 लाख)	2Km	03 / 2016	109.00	109.00	107.61	1.7Km	1.39		1.39	1.39												
					1.7Km		109.00								0.43										
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रैतोली–जसोली हल्का वाहन मार्ग का401 मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण कार्य	15.38Km	02 / 2014	1,101.57	1,101.57	942.16	12.88Km	159.41	2.5Km	158.91	158.91	15.68			0.38	0.38	0.38			2.5		
							1,101.57								89.68			0.38	0.38	0.38			1		
																		0.38	0.38	0.38			2.5		
9	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा 456 संख्या–680/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी मोटर माग्र का डेढ़ लेन में चौंडीकरण एव सुदृढीकरण कार्य।	17Km	03 / 2015	3,259.60	3,259.60	2,497.58		762.02	17Km	762.02	465.69	310.88									7	17
							3,259.60								351.15									7	17
																								7	17
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					63.27Km		6,238.99	6,238.99	5,037.63	40.39Km	1,201.36	22.58Km	1,083.09	834.73	327.06			0.38	0.38	0.38			3.5	7	17
																		0.38	0.38	0.38			2	7	17
					62.97Km		6,238.99								572.93										
																		0.38	0.38	0.38			3.5	7	17

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	गजा–तमियार–पसरखेत हल्का वाहन 135 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन व डामरीकरण	22.21Km	11 / 2006	430.87	430.87	295.58		135.29	22.21Km	135.29	75.00			10								
							430.87								3.86		10								
																	10								
2	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 179/2012207 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत स्वीत गहड ह0वा0 मार्ग का मो0 मार्ग में परिर्वतन एवं मलेथा तक डामरीकरण तथा मलेथा से बुधाणी देवलगढ चमधार तक मो0मार्ग का विस्तार कार्य।	8.25Km		486.14	486.14	276.61	3.5Km	209.53	4.75Km	100.00	75.34						0.92			0.5		
						12 / 2015	486.14								61.04			1	1	1			1		
																		2	2	2.92			5.25		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	किल्किलेश्वर क्षेत्र में सैंजो विद्यालय के823 समीप से थापली होते हुए सुपाणा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	6.72Km	12 / 2016	634.78	634.78	362.26	4.5Km	272.52	2.22Km	100.00	34.14											
						01 / 2016	634.78								33.81			0.27	0.27	1.85				0	0
																		0.27	0.27	1.85				0.47	0.47

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5Km	शासनादेश संख्या 61/III(2)/16–15(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 12 जनवरी 2016	TS VIDE CE No 5037/846 Chamba (T.S.)-Tehri/16 dated 19/09/2016 OF Amount 310 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	29.21Km		**1862.06**	Nodal:1	निर्माणरत् 4		

	31/03/2021	शा0सं0 2398 / III(2)/ 16–07(मु0मं0घो0) /2015 दिनॉक 02.09. 2016 दिनॉक 16.11.2018 को नाबार्ड में स्वीकृत,पी0आई0सी0	TS VIDE CE-7055/20(8) thatyur(T.S)-tehri/2016 dated 29/09/2016 OF Amount 557.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		10 किमी0 पहाड कटान, 10.00 किमी0 सोलिंग कोट,10.00 कि0मी0 इण्टर कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019	शा0सं0 297/III(2)/17–07(प्रा0आ0)/17 दि0 03.05.2017	TS VIDE Lettr No. 3583/895Yata-12/17 dated 21/12/2017 OF Amount 232.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पी0सी0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 1.42Km	1912/III(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 3964/701 YATA-12/17 dated 11/04/2018 OF Amount 137.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।पी0सी0आर0 प्रेषित।
	31/03/2020 4Km	1912/III(2)/17–41 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 30/8/17	TS VIDE 1113/12(344) yata-pauri/2018 dated 21/05/2018 OF Amount 456.17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।पी0सी0आर0 प्रेषित।
	31/12/2018 3Km	शा0 सं0 366(ए)/111(2)/17–13(एम0एल0ए0)/ 2017 दि0 16/06/2017	TS VIDE Ce. Latter no.10068/54(T.S.)-the/17 dated 05/12/2017 OF Amount 282.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 365 संख्या–935/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं पुनर्निर्माण का कार्य। (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित– रू0 202.50 लाख)	5Km	01/ 2016	310.00	310.00	194.72		115.28	5Km	115.28	75.00	1.13					0.5			5		
							310.00								38.29					0.5			5		
																				0.5			5		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					42.18Km		1,861.79	1,861.79	1,129.17	8Km	732.62	34.18Km	450.57	259.48	1.13		10			1.42			5.5		
																	10	1.27	1.27	3.35			6		
					42.18Km		1,861.79								137.01										
																	10	2.27	2.27	5.27			10.3	0.47	0.47
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 142/2015 के 225 अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के विकासख्सण्ड जौनपुर में सुमनक्यारी से बनगॉव तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य ।द्वितीय चरण	10Km	09/ 2016	557.98	557.98	215.45		342.53	10Km	200.00	102.00	24.55					10					
						09/ 2016	557.98								67.31					10			1		
																				10			10		
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड 360 जयहरीखाल के अन्तर्गत खैरासैण मोटर मार्ग का पक्कीकरण किमी0 1 से 3 (द्वितीय चरण)।	3Km	05/ 2017	232.38	232.38	102.97		129.41	3Km	100.00	80.00									3		
							232.38								95.89								3		
																							3		
3	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 527 सं0–833/2016 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो का सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	1.5Km	08/ 2017	137.60	137.60	41.81	0.08Km	95.79	1.42Km	95.79	95.79									1.42		
							137.60								45.60								1.42		
																							1.42		
4	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 576 सं0–831/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में सिम्मलचौड़ से सिताबपुर, दुर्गापुर से हल्दूखाता एवं झण्डीचौड़ से लालढांग मोटर मार्ग का बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	11.55Km	08/ 2017	456.17	456.17	190.99	3.55Km	265.18	8Km	265.18	265.18	-38.29					8				8	8
							456.17								235.82					8				8	8
																				8				8	8
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 674 क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत रतोली से रा0 इ0 कालेज भरेटीधार मो0 मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण)	4Km	06/ 2017	282.39	282.39	168.03		114.36	4Km	110.00	110.00					1	4					
							282.39								42.44				1	2			3		
																			1	4			4		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 2Km	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE 11043/53(8)yata-ts/17 dated 13/12/2017 OF Amount 269.41 lac		निर्माण प्रारम्भ		3.00 किमी0 लम्बाई में कार्य प्रगति पर । पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है ।पी0सी0 कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 2Km	शा0 सं0 2618/111(2)/17–12(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 17/10/2017	TS VIDE 10069/55(8)yata-T.s/17 dated 05/12/2017 OF Amount 261.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।2.50 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 कार्य पूर्ण । पुनरीक्षित आगणन गठित किया जा रहा है ।
	12.42Km		**2197.84**		निर्माणरत् 5 पूर्ण 2		

	30/10/2020 4.5Km	शासनादेश सं0 1809/111(2)/ 16–38 (एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 26.05.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 2475/12(269)/yata pauri dated 18-10-2016 dated 18/10/2016 OF Amount 257.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 4Km	2237/111(2)/17–37/(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दि0 18.09.2017	TS VIDE Ts vide se letter no 195/268yata-12/2017 dt. 09-03-2018 dated 09/03/2018 OF Amount 211.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2020 1job	शासनादेश संख्या 2399/111(2)/18–26(प्रा0आ0) /2017 दिनांक 30.5.2018	TS VIDE TS Vide SE Letter No-495/60C-6/2019 dated 14/06/2019 OF Amount 168.92 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 2Km+1no+24m	1643/111(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दि0 24–04–18			निर्माण प्रारम्भ		निविदाऐं प्राप्त। तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खोला पथियाणा मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन) 881	4Km	10/ 2017	269.41	269.41	57.25		212.16	4Km	100.00	100.00				1	3	2.5			2.5		
							269.41								41.47			1	1.5	1.5			2		
																		1	4	4			4		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत काण्डाखाल–छेरपधार (वसेली से काण्डाखाल) मो0 मार्ग का डामरीकरण कार्य (द्वितीय चरण) 883	3.85Km	10/ 2017	261.91	261.91	95.08		166.83	3.85Km	150.00	150.00	1.51				0.5	0.5			2.5		
							261.91								141.19			1	1	1			2		
																		1.35	1.85	1.85			3.85		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (7 कार्य)					37.9Km		2,197.84	2,197.84	871.58	3.63Km	1,326.26	34.27Km	1,020.97	902.97	-12.23			1	4.5	25			9.42	8	8
					37.9Km		2,197.84								669.73			2	3.5	22.5			12.4	8	8
																		2.35	6.85	27.9			26.3	8	8
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखण्ड पाबौ में पाबौ विशल्ड मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। 269	5Km	05/ 2016	257.78	257.78	141.06		116.72	4.5Km	116.72	113.53	0.30				0.5	1					4.5
					4.5Km	10/ 2016	257.78								58.17				0.5	1					4.5
																			0.5	1					4.5
2	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	प्रेमनगर गडोली खण्डाह मोटर मार्ग का पक्कीकरण एंव डामरीकरण का कार्य। नाबार्ड– 24 423	4Km	09/ 2017	190.58	190.58	29.91		160.67	4Km	160.67	160.67					3	3			4		
						09/ 2017	190.58								119.96				3	3			4		
																			3	3			4		
3	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से 49.00 में सुरक्षात्मक कार्य नाली, स्कपर, दीवारो एवं दुर्धटना सम्भावित स्थलो के सुधारीकरण का कार्य। 864	1job	05/ 2018	168.92	168.92	0.09		168.83	1job	100.00	38.36	1.21										
						05/ 2018	168.92								20.28										3
																									3
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 184/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत पट्टी धनारी मे पिपली (थाती बैण्ड) से धारकोट–मुसड़गांव तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण (24मी0 स्पान सिंगल लेन स्टील गर्डर सेतु सहित) का कार्य 1104	2Km+1no+24m	04/ 2018	354.29	354.29	0.00		354.29	2Km+1no+24m	100.00	81.64											
							354.29									2 k	1	1	0	0			0		
																2 k	2	2	2	2			2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2020 0.65Km	1653/ ।।।(2)/18–03 (एम0एल0ए0)/2017 दि0 24–04–18	TS VIDE SE. No. 2815/58C-6/18 dated 24/08/2018 OF Amount 157.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान मे सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य जून, 2020 मे किया जायेगा।
	11.15Km+1no+24 m+1job		**796.05**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		
	71.78Km+1no+24 m+1job		**10798.61**	Nodal:1	निर्माणरत् 14 पूर्ण 11		

	31/03/2020	शा0सं0 3717/ ।।।(2)/17–40(एम0एल0ए0)/17 दिनांक 06.12.17	TS VIDE 938/632Yata-12/2018 dated 20/04/2018 OF Amount 163.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		दोनों ऐवटमेन्ट का कार्य पूर्ण। फेब्रिकेशन का कार्य पूर्ण। डेक स्लैब का कार्य पूर्ण। एप्रोच का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
		शा॰सं॰ 21/ ।।।(2)/17–35 (प्रा॰आ॰) /2010 दिनांक 04–01–2017 एवं पत्र सं॰ एन॰बी॰ण्एस॰पी॰डी॰ /3315/आर॰आई॰डी॰एफ॰–24			अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/173/ 2019/ ए॰एफ॰ सी॰/2466 दिनांक 05–02–2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
			163.42		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1108 39/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी मे तिलोथ पुल से उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 3 तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (द्वितीय चरण)	0.65Km	04 / 2018	157.59	157.59	13.24		144.35	0.65Km	144.35	100.00	0.04	0.65 k	0.65	0.65	0.65						
							157.59								84.25	0.65 k	0.65	0.65	0.65	0.65				0.65	0.65
																0.65 k	0.65	0.65	0.65	0.65				0.65	0.65
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					11.65Km+1no+24m+1job		1,129.16	1,129.16	184.30		944.86	11.15Km+1no+24m+1job	621.74	494.20	1.56	0.65Km	0.65	0.65	4.15	4			4		4.5
					11.15Km+1no+24m+1job		1,129.16								282.67	2.65Km	1.65	1.65	4.15	4.65			4	0.65	8.15
																2.65Km	2.65	2.65	6.15	6.65			6	0.65	8.15
पुनः निर्माण व सुधार (25 कार्य)					155Km+1no+24m+1job		11,427.78	11,427.78	7,222.68	52.02Km	4,205.10	102.18Km+1no+24m+1job	3,176.37	2,491.38	317.51	0.65Km	10.7	2.03	9.03	30.8			22.4	15	29.5
					154.2Km+1no+24m+1job		11,427.78								1,662.33	2.65Km	11.7	5.3	9.3	30.9			24.4	15.7	33.2
																2.65Km	12.7	7.65	15.7	40.2			46.0	16.1	33.6

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र 290 लैन्सडौन में विकासखण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत गढ़कोट सम्पर्क मार्ग के किमी0 3 में 30मी0स्टील गर्डर पुल का निर्माण (द्वितीय चरण)।	30m	12 / 2017	163.42	163.42	31.40		132.02	30m	100.00	75.00													
							163.42								39.88	1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र 372 केदारनाथ के तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन॰एच॰–109 (107) से जोडने के लिए मंदाकिनी मदी पर ''शहीद गजेन्द्र सिह बिष्ट '' के नाम से लौह सेतु का निर्माण।	1no	01 / 2017	1,438.92	1,438.92	5.60		1,433.32	1no	2.01	2.01													
							1,438.92								0.29										
																1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					1no+30m		1,602.34	1,602.34	37.00		1,565.34	1no+30m	102.01	77.01												
					1no+30m		1,602.34								40.17	1bd									
																2bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			163.42		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		
	30/06/2018	शासनादेश संख्या 791(1)/ ।।।(2)/18–40 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 22.02.2018	TS VIDE 1125 dated 04/05/218 OF Amount 136.84 lac		कार्य पूर्ण		पी॰सी॰आर॰ मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 2279/73 नावार्ड (पी॰सी॰आर॰) –पौड़ी/2019 दिनांक 13–09–2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो॰नि॰वि॰, देहरादून को प्रेषित।
	31/03/2019	शासनादेश संख्या 438(1)/ ।।।(2)/18–19 (प्रा0आ0)/2017 दिनांक 07.02.2018	TS VIDE 517/08Yata C-C/Pauri/2018 dated 05/03/2019 OF Amount 784.75 lac		कार्य पूर्ण		सेतु जोडने का कार्य पूण। सुरक्षात्मक कार्य कराये जा रहे हैं।
			921.59		पूर्ण 2		
	31/03/2020	शासनादेश संख्या 1427/ ।।।(2)/16–02 (एल0एल0ए0)/2015 दिनांक 22.3.2016	TS VIDE T.S Vide C.E Letter no 9484/12(6)barkot(TS)-Tehri/16 dated 24/12/2016 OF Amount 554.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		दांयी ओर के ऐबटमेण्ट में मेन एन्कर ब्लाक विन्ड एन्कर ब्लाक का निर्माण पूर्ण, बांये ओर के ऐबटमेण्ट का कार्य पूर्ण। एन्कर ब्लाक का निर्माण प्रगति पर। बायें ओर टावर का ऐरेक्शन पूर्ण।
			554.11		निर्माणरत् 1		
	31/12/2019 1no+110m	शासनादेश संख्या 1846/ ।।।(2)/16–61(प्रा॰आ॰) /2012 दिनांक 02 जून 2016	TS VIDE 563/7(517)Yata-Pauri/2018 dated 09/03/2018 OF Amount 588.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		बांयी एवं दांयी ओर के एवटमेन्ट, विंड ब्लॉक, एंकर ब्लॉक एवं टॉवर जोड़ने का कार्य पूर्ण। सेतु के इरेक्शन एवं पहुंच मार्ग का कार्य प्रगति में। सेतु की सामग्री एवं रस्सों की आपूर्ति कार्यस्थल पर कर दी गयी है। परन्तु वर्तमान में कोरोना माहमारी के कारण लॉक डाउन होने से कार्य बाधित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (2 कार्य)					1no+30m		1,602.34	1,602.34	37.00		1,565.34	1no+30m	102.01	77.01											
					1no+30m		1,602.34								40.17	1bd									
																2bd									
पैदल सेतु																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	394 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत स्यांसूगाड में सरस्वती नदी पर 90 मीटर स्पान पैदल झूला पुल के निर्माण कार्य पुनरीक्षित कार्य।	1no+90m	02 / 2018	136.84	136.84	130.64	1no+90m	6.20		6.20	6.20												
							136.84								6.20										
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	639 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विजयनगर में मन्दाकिनी नदी पर 145 मीटर (वास्तविक स्पान 108 मीटर) विस्तार के पैदल झूला पुल के अवशेष निर्माण कार्य।	1no+108m	02 / 2018	784.75	423.29	239.01	1no+108m	184.28		69.77	69.77	1.96											
							423.29								64.86										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+198m		921.59	560.13	369.65	2no+198m	190.48		75.97	75.97	1.96										
					2no+198m		560.13								71.06										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	905 जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत खरादी पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य। (नाबार्ड–24)	1no	10 / 2016	554.11	554.11	290.30		263.81	1no	263.81	265.68	2.87											
						10 / 2016	554.11								139.94										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no		554.11	554.11	290.30		263.81	1no	263.81	265.68	2.87										
					1no		554.11								139.94										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	253 जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में आई॰टी॰आई॰ से सुभाषनगर के लिये 110 मी॰ स्पान पैदल पुल का निर्माण कार्य।	1no+110m	06 / 2016	588.36	588.36	200.10		388.26	1no+110m	388.06	388.06	0.91											
						06 / 2016	588.36								165.02	1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1no+110m		**588.16**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2021	शा0सं0 1465 / ।।।(2) / 18–08(एमएलए) / 2017 दिनांक 29.03.2018	TS VIDE 4206/1C dated 05/12/2018 OF Amount 85.93 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			85.93		निर्माणरत् 1		
	1no+110m		**2149.79**		निर्माणरत् 3 पूर्ण 2		
	133.1Km+3no+164m+1job		**24147.93**	TA:2 Nodal:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 54 पूर्ण 23		
	31/03/2022 1Km	1220 / ।।।(2) / 19–04(एम0एल0ए0) / 2017 टीसी दि0 05.03.2019	TS VIDE CE Pauri letter no-1914/7(556) Yata-Pauri/2019 dated 17/08/2019 OF Amount 302.22 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+110m		588.36	588.36	200.10		388.26	1no+110m	388.06	388.06	0.91										
					1no+110m		588.36								165.02										
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	655 जनपद रूद्रप्रयाग में कोटेश्ववर में अलकनन्दा नदी पर 46 मीटर स्पान स्टील गर्डर लौह सेतु निर्माण (द्वितीय चरण)	1no+46m	03 / 2018	85.93	85.93	22.00		63.93	1no+46m	0.00	0.00											
							85.93									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+46m		85.93	85.93	22.00		63.93	1no+46m													
					1no+46m		85.93									1bd									
पैदल सेतु (5 कार्य)					5no+354m		2,149.99	1,788.53	882.05	2no+198m	906.48	3no+156m	727.84	729.71	5.75										
					5no+354m		1,788.53								376.01	2bd									
नाबार्ड 24 (78 कार्य)					357.76Km+13no+659m+1job		26,436.70	26,835.33	13,321.42	118.13Km+4no+302m	13,513.91	229.98Km+9no+357m+1job	8,159.04	6,911.60	502.59	37.39Km+1bd	59.6	3.53	9.03	32.8			23.9	16	30.5
					324.24Km+13no+635m+1job		26,835.33								4,163.30	39.51Km+26bd+1st	58.5	5.3	9.3	32.9			25.9	20.7	38.2
																50.82Km+30bd+1st	121	9.15	15.7	42.2			47.5	21.1	38.6

नाबार्ड 25

नव निर्माण मोटर मार्ग

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	521 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत डुंग्री–बिजराकोट –छिनका (कोठागधार)–नौरीधार–बौंला–दुर्गापुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2019	373.02	373.02	0.10		372.92	5Km	89.04	89.04		3 k										
						04 / 2019	373.02								26.23	1 k										
																5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
भदनी कुरी	31/03/2020 –	शासनादेश संख्या 09/ ।।।(2)/17–41(प्रा0आ0) /2016 दिनांक 04 जनवरी, 2017	TS VIDE CE.TEHRI ZONE 843/41(8)Yata-Narendra Nagar(T.S.)-Tehri/16 dated 18/05/2017 OF Amount 428.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1Km		**730.71**		निर्माणरत् 2		
	– –	शासनादेश सं0 2359/ ।।। (2) /06–42 प्रा0आ0/ 07 टी0सी0 दिनांक 10.12.2018			निर्माण प्रारम्भ		उक्त नव निर्माण कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत था, जिसमें रू0 4.45 लाख का व्यय हो चुका है। वर्तमान में उक्त कार्य नाबार्ड 25 में स्वीकृत हो चुका है।
झाकुली, दुचाणू, कण्डासीधार	31/03/2020 5.82Km	शा0देसं0 2755/111–2 /06–52(प्रा0आ0) /06 दि0 10–11–06	TS VIDE 3056/26(6) purola(TS)-Tehri/16 dated 30/08/2018 OF Amount 440 lac	Area 7.98 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
पैण्डुला, श्रीकोट	31/03/2020 –	पुनरीक्षित स्वीकृति का शा0स0 2908/ ।।।(2)/16–32(प्रा0 आ0)/2006 दि0 28.10.2016	TS VIDE CE No 9319/26(8)KNR(TS)-Tehri/16 dated 03/12/2016 OF Amount 645.04 lac	Area 1.22 (Division)	समरेखण अनुमोदित		प्रथम 7 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एव 7 कि0मी0 पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। काश्तकारों का विवाद सुलझाने के उपरान्त विवादित कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।
	31/03/2021 –	शा0सं0:–764/ ।।।(2)/08–65 (प्रा0आ0)/07 दि0 24.3.08	TS VIDE 469/7(550)C-P/2019 dated 28/02/2019 OF Amount 487.49 lac	Area 3.09 (Nodal)	निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि की सै0 स्वी0 भा0स0 के प. 8बी0/यू0सी0पी0/06/76/2017 /एफ0सी0/1164 दि0 6.9.2018 द्वारा प्राप्त। एन0पी0वी0 रु0 37.52 लाख भुगतान कर दी गयी है।नाप भूमि में कार्य प्रगति में। वृक्षों का कटान पूर्ण। मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु में एन0एच0 07 द्वारा मार्ग का चौड़ीकरण कार्य प्रगति में है। चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मार्ग के प्रारम्भिक स्थल की वास्तविकता के आधारपर पुनः सर्वे कार्य किया जायेगा। सोनला–कण्डारा–मैखुरा मो0 मार्ग से मार्ग के अन्तिम भाग कि.मी. 8 से मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। रु0 3.97 लाख का व्यय इस वित्तीय वर्ष में राज्य सेक्टर से किया गया है।
	31/03/2021 +	शा0सं0 1353(1)/ ।।।(2)/19–34/प्रा0आ0/07, दि0 22.03.2019 एवं नाबार्ड के पत्र संख्या–3199/आर0ई0डी0एफ0–एक्स0एक्स0			निर्माण प्रारम्भ		निर्माण कार्य प्रारम्भ ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	525 मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–771/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में भदनी मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	7Km	01/ 2017	428.49	428.49	117.91	3.5Km	310.58	3.5Km	310.58	10.00			3.5								
							428.49										3.5								
																	3.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					12Km		801.51	801.51	118.01	3.5Km	683.50	8.5Km	399.62	99.04		3Km	3.5								
																1Km	3.5								
					5Km		801.51								26.23	5Km	3.5								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	11 जनपद पौड़ी गढ़वाल में गुमटिया – संगलाकोटी – हार्डकोट – मयालगांव – देवराजखाल मो0 मार्ग का निर्माण कार्य।		12/ 2018	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	46.75											
							0.00																		
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	18 मोरी में टिकोची पुल से झाकुली दुचाणु कण्डासी धौर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	20Km	11/ 2006	440.00	440.00	47.18		392.82	5.82Km	392.82	50.00	0.99	1.5 k	1.5								
					5.82Km		440.00								48.61	2.99 k	2.99								
																4.82 k	5.82								
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	26 माल्डा से पैण्डुला श्रीकोट से पौड़ीखाल मोटर मार्ग (पुनरीक्षित स्वीकृति)	10Km	09/ 2006	162.00	645.04	103.85	6Km	541.19	2Km	300.00	69.58		1 k	1								
					8Km	09/ 2009	645.04								51.27	1 k	1								
																2 k	2								
4	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	79 लंगासू–निवाड़ी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग	15Km	03/ 2008	551.25	551.25	3.85		547.40	7.9Km	3.97	3.97											
					7.9Km	03/ 2019	551.25								3.53		0								
																7.9 k	7.9								
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	165 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।	10Km	03/ 2019	162.00	473.72	0.00	+	635.72	+	70.00	70.00		2 k	1								
						09/ 2019	635.72									4 k	3								
																4 k	3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 3Km	1065/।।।(2)/19–25(प्रा0आ0)/2017 टी0सी0 दि0 25.02.2019 दिनॉक 21.01.2020 द्वारा नाबार्ड में स्वीकृत,पी0आईसी0 नं0–पी0202021–30	TS VIDE CE letter no-673/81yata-thatyur-tehri/2019 dated 28/02/2019 OF Amount 655.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.00 कि0मी0 पहाड कटान का कार्य पूर्ण,शेष कार्य प्रगति पर।
	30/03/2020 –	शासनादेश सं0 150/।।।(2)/18–10(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.01.2018	TS VIDE CE ltr No. 1380/65(8)Yata(Knr)-Tehri/18 dated 15/06/2018 OF Amount 941.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		1.90 कि0मी0 लम्बाई तक मार्ग यातायात योग्य एवं शेष कार्य प्रगति पर है। पार्ट–।। स्तर तक का कार्य पूर्ण वर्तमान में मार्ग के अन्य स्तर के कार्य करवाये जा रहे है।
	– –	शा0सं0 4263/।।।(2)/2018–07(प्रा0आ0)/2017 दि0 23.08.2018	TS VIDE 1917/12(355)Yata/2018 dated 05/09/2018 OF Amount 398.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		यह कार्य राज्य योजना में निर्माणाधीन है जिसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति माह मार्च 2020 तक राज्य योजना में उपलब्ध हो पायेगी।
	31/03/2021 –	शा0सं0:– 8116/।।।(2)/18–06(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 31.12.2018	TS VIDE 513/7(516)C-P/2018 dated 05/03/2019 OF Amount 459.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		ई–टेण्डरिंग से टू–बिड सिस्टम में निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठित कर पहाड़ कटान कार्य प्रगति में हैं। कठौर एवं खड़ी चट्टान होने के कारण प्रगति कम आ रही है। रु0 25.59 लाख का व्यय इस वित्तीय वर्ष में राज्य सेक्टर से किया गया है।
	31/03/2022 –	शा0सं0–676/।।।(2)/19–06(एम.एल.ए.)/ 2017 दि0 14.02.2019	TS VIDE 195/7(175)Yata-Pauri/2016 dated 18/01/2020 OF Amount 443.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	8.82Km		**4470.44**	Division:1 GOI:1 Nodal:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 9		
	9.82Km		**5201.15**	Division:1 GOI:1 Nodal:1	समरेखण 1 निर्माणरत् 11		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा –112/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड़ से कैम्पटी मोटर मार्ग के कि0मी0 21.50 से 32.00 कि0मी0 का नवमिर्नाण कार्य।(द्वितीय चरण)	10.5Km	02/2019	655.64	655.64	0.02		655.62	10.5Km	20.00	0.00		1.5 k									
						02/2019	655.64									1.5 k									
																10.5 k									
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौरास से श्रीनगर जोड़ने वाले मोटर पुल के पहुच मार्ग का निर्माण कार्य।	2Km	01/2018	941.36	941.36	110.46	1.9Km	830.90	0.1Km	500.00	274.16		0.1 k	0.01								
						01/2018	941.36								274.16	0.1 k	0.1								
																0.1 k	0.1								
8	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में खैरासैण से डौंर–नगधार–बयाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)।	7Km	08/2018	399.31	399.31	0.00		399.31	7Km	25.00	25.00											
							399.31																		
9	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0घो0 संख्याः– 449/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत चट्वापीपल से ग्राम सिरण–एण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (कि0मी0 6 से 10.250)	5.25Km	12/2018	459.09	459.09	0.06		459.03	5.25Km	45.43	45.43		1.15 k									
						06/2019	459.09								24.70	1.5 k	0								
																5.25 k	5.25								
10	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मा0मु0घो0 सं0 :– 272/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में आदिबद्री – नौटी मोटर मार्ग से कांसुवा होते हुये चॉदपुर गढ़ी तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य(द्वितीय चरण)।	4.25Km+1no+24m	02/2019	443.12	443.12	0.20		442.92	4.25Km+1no+24m	0.00	0.00											
						03/2020	443.12										0								
																1 b 4.25 k	4.25								
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (10 कार्य)					84Km+1no+24m		4,213.77	5,008.53	265.62	7.9Km	4,904.91	42.82Km+1no+24m	1,357.22	584.89	0.99	7.25Km	3.51								
					60.72Km+1no+24m		5,170.53								402.27	11.09Km	7.09								
																38.82Km+1bd	28.3								
नव निर्माण मोटर मार्ग (12 कार्य)					96Km+1no+24m		5,015.28	5,810.04	383.63	11.4Km	5,588.41	51.32Km+1no+24m	1,756.84	683.93	0.99	10.25Km	7.01								
					65.72Km+1no+24m		5,972.04								428.50	12.09Km	10.6								
																43.82Km+1bd	31.8								

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 4.8Km	शासनादेश संख्या–2467 / ।।।(2) / 17–09 (एम0एल0ए0) / 2017, दिनांक–11.10.2017। नाबार्ड के पत्र संख्या–3199 / आर0ई0डी0एफ0–एक्स0एक्स0			निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग में दीवार, जी0–1, जी0–2, जी0–3 का कार्य पूर्ण तथा पी0सी0 का कार्य प्रगति पर ।
	4.8Km				निर्माणरत् 1		

	31/12/2020 –	2243 / ।।।(2) / 16–41 (एम0एल0ए0) / 2015 दिनांक 1 / 8 / 2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
					निर्माणरत् 1		

	31/03/2019 –	शा.सं. 1832 / ।।।(2) / 16–27 (प्रा0आ0) / 2016 दिनांक 17.08.2016	TS VIDE 526/ dated 29/04/2017 OF Amount 847.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		9.00 कि॰मी॰ लम्बाई में पी॰सी॰ कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर। मार्ग पर पूर्व में राज्य योजना के अन्तर्गत 600.00 लाख की मांग थी। वर्तमान में नावार्ड 25 में स्वीकृति मिलने के पश्चात् मार्ग पर राज्य योजना के अन्तर्गत 228.92 लाख मांग के सापेक्ष रु॰ 228.92 लाख का अनुदान के सापेक्ष रु॰ 228.92 लाख व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत किया गया है। वर्तमान में नावार्ड 25 में रु॰ 20.00 लाख की मांग रखी गयी है। माह मार्च 2020 में नावार्ड के सापेक्ष रु॰ 91.94 लाख का व्यय किया गया है। अत्यधिक वर्षा, हडताल एवं लॉक डाउन के कारण कार्य में व्यवधान हुआ है।
			847.98		निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	79 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–165/2018 के अन्तर्गत विनकखाल–भिगुन–तिनगढ़–जखाणा मोटर मार्ग के कि0मी0–3.70 से कि0मी0–8.50 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य, (द्वितीय चरण)	4.8Km	10/2017	398.55	398.55	0.00		398.55	4.8Km	50.00	50.00										3		
						10/2017	398.55																3.15		
																							4.8		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					4.8Km		398.55	398.55			398.55	4.8Km	50.00	50.00									3		
					4.8Km		398.55																3.15		
																							4.8		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	314 राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड दुगड्डा के ग्राम सभा झण्डीचौड़ पूर्वी, झण्डीचौड़ पश्चिमी, झण्डीचौड़ उत्तरी, मगनपुर मवाकोट एवं भीमसिंहपुर में विभिन्न मार्गो का पी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	7.11Km	08/2016	383.69	383.69	107.84	1.2Km	275.85	5.91Km	111.35	111.35												
							383.69											0	0	0			0		
																		4.11	4.11	4.11			5.91		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					7.11Km		383.69	383.69	107.84	1.2Km	275.85	5.91Km	111.35	111.35											
					7.11Km		383.69																		
																		4.11	4.11	4.11			5.91		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	337 जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड उखीमठ में गुप्तकाशी–कालीमठ–कोटमा–जाल चौमासी मोटर मार्ग के किमी0 11.00 से 24.850 तक सुधारीकरण एवं पीसी द्वारा डामरीकरण कार्य।	14.85Km	08/2016	847.98	847.98	196.35		651.63	14.85Km	320.86	320.86										9		
						08/2016	847.98								228.92								14		
																							14.9		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					14.85Km		847.98	847.98	196.35		651.63	14.85Km	320.86	320.86									9		
					14.85Km		847.98								228.92								14		
																							14.9		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
म्याणी–कोड सं0–044081,जनसं0–641,बिरोड–कोड सं0–044082,कुल जनसं0–573,नकोट–कोड सं0–044083,कुल	31/03/2020 2Km	शा0 सं0–2199/ ।।।(2)/16–19(प्रा0आ0)/2016 दिनॉक–25.07.2016,,दिनॉक 21.01.2020 द्वारा नाबार्ड में स्वीकृत,पी0आई0सी0	TS VIDE CE-9310/05(8)thatyur(T.S)-tehri/2016 dated 22/12/2016 OF Amount 421.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		8.45 किमी0,पार्ट–2 का कार्य 2.00 कि0मी0,पहाड कटान 8.95 कि0मी0 सोलिग कोट,8.00 कि0मी0 इटर कोट का कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर।
		शासनादेश संख्या 2803/ ।।। (2)/18–12/एम0एल0ए0/2017 दिनांक 22 जून 2018	TS VIDE CE TEHRI LETTER NO130/69(8) YATA-(CHAMBA)-TEHRI/18 dated 09/01/2019 OF Amount 485.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है, रिग्रेडिंग व स्कपर/दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है। 3.00 किमी0 लम्बाई में इन्टर कोट का कार्य पूर्ण।
	+	शा0सं0 921/ ।।।(2)/17–12 (प्रा0आ0)/2017 दि0 14.06.2017			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत भी है। जोकि राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय होने के कारण है।
	31/03/2021	शा.सं. 1465/ ।।। (2)/18–08(एमएलए) /2017 दिनांक 29.03.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2020 5Km	शा0सं0– 1234/ ।।।(2)/19–03 (एम0एल0ए0)/17 टी0सी0 दि0 06–03–19	TS VIDE CE. No. 2890/35(6) pra. Kh. Uki. (TS)/Tehri/19 dated 05/10/2019 OF Amount 411.57 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर। जी0। का कार्य किमी0 5 मे प्रगति पर है।
	7Km		**1318.48**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4		
	11.8Km		**2166.46**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 7		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा 219 क्षेत्र–धनौल्टी के अन्तर्गत नकोट–नैग्याणा मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य ।(द्वितीय चरण)	8.95Km	07 / 2016	421.89	421.89	97.66		324.23	8.95Km	45.00	0.00												
						07 / 2016	421.89								14.25				0.95	4			0.5		
																			0.95	8.95			8.95		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–423 2407/2015 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के विकासखण्ड थौलधार में स्यांसू पुल से बागवाटा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	6.1Km	06 / 2018	485.02	485.02	0.00		485.02	6.1Km	150.00	150.00												
							485.02																		
3	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा 609 क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत जिवई – विरगड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 8 तक मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।		06 / 2017	0.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	10.00												
							0.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र 684 रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में छेनागाड बक्सीर भुनालगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण (द्वितीय चरण)	5Km	03 / 2018	327.64	327.64	0.00		327.64	5Km	174.84	174.84	0.00											
							327.64								0.00			0	0	0			0		
																		1.5	5	5			5		
5	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1148 183/2017 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत कमद–अयांरखाल मोटर मार्ग के किमी0 1 से 8 तक डामरीकरण का कार्य।	5Km	03 / 2019	411.57	411.57	0.10		411.47	7.8Km	30.00	30.00		3.5 k	4									
					7.8Km		411.57									4 k	4	3	0	0			0		
																5 k	5	5	5	5			5		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					25.05Km		1,646.12	1,646.12	97.76		1,548.36	27.85Km	399.84	364.84	0.00	3.5Km	4								
																4Km	4	3	0.95	4			0.5		
					27.85Km		1,646.12								14.25										
																5Km	5	6.5	11	19			19		
पुनः निर्माण व सुधार (8 कार्य)					51.81Km		3,276.34	3,276.34	401.95	1.2Km	2,874.39	53.41Km	882.05	847.05	0.00	3.5Km	4						12		
																4Km	4	3	0.95	4			17.7		
					54.61Km		3,276.34								243.17										
																5Km	5	10.6	15.1	23.1			44.5		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा॰ सं॰ 8115/ ।।। (2)/18–06 (एम॰एल॰ए॰)/2017 टी॰सी॰ दिनांक 31.12. 2018			निविदा स्तर पर		पूर्व में सेतु निर्माण कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ के पत्रांक 2396/450 याता दिनांक 07.06.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई थी। जिसकी टैक्नीकल बिड दिनांक 20.07.2019 को खोली गयी। कुल प्राप्त दोनों निविदाओं की तकनीकी बिड डिसक्वालीफाईड होने के कारण पुनः सेतु निर्माण कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 3401/34 याता–07/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई है जिसकी तकनीकि बिड दिनांक 11.09.2019 को खोली गयी है। एवं प्राईज बिड दिनांक 11.12.2019 को खोली गयी है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
					निविदा 1		
					निविदा 1		
	21.62Km		**7367.61**	Division:1 GOI:1 Nodal:1	अना0कार्य 1 समरेखण 1 निविदा 1 निर्माणरत् 18		

चंगोरा।	12/05/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13, दिनांक 22.01.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	आयुक्त गढ़ का पत्रांक–1626/''जि0यो0 02–03'' 24–19 दि0 19/11/02		Area 0.67 (GOI)	सर्वेक्षण पूर्ण		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/07/2010/एफ0सी0/2016 दि0 24.02.2013 द्वारा प्राप्त विधिवत स्वीकृति आपेक्षित है। मार्ग पर क्षतिपरक वृक्षारोपण हेतु 150000. 00 की धनराशि जमा की गई है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	91 मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–366/2016 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैण में रिखोली–नैल–जागडी सैरा मोटर मार्ग के किमी॰ 01 में 30 मी॰ स्पान क्लास ए लोडिग सिंगल लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु नव निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण	1no+30m	12/2018	204.90	204.90	0.00		204.90	1no+30m	0.00	0.00												
							204.90																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+30m		204.90	204.90			204.90	1no+30m													
					1no+30m		204.90																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+30m		204.90	204.90			204.90	1no+30m													
					1no+30m		204.90																		
<u>नाबार्ड 25 (21 कार्य)</u>					147.81Km+2no+54m		8,496.52	9,291.28	785.58	12.6Km	8,667.70	104.73Km+2no+54m	2,638.89	1,530.98	0.99	13.75Km	11.0						12		
					120.33Km+2no+54m		9,453.28								671.67	16.09Km	14.6	3	0.95	4			17.7		
																48.82Km+1bd	36.8	10.6	15.1	23.1			44.5		

जिला सैक्टर

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	76 लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग से चंगोरा गांव हेतु मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	0.8Km	01/2013	10.00	10.00	8.69	0.8Km	1.31		1.31	0.00											
						02/2016	10.00								0.89										
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	03 बगडवालधार– कुण्ड भरपूर मो0 मार्ग का निर्माण	0.75Km	11/2002	3.23	3.23	3.16		0.07	0.75Km	0.07	0.07											
						03/2003	3.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0 (TA)	समरेखण अनुमोदित		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 833/10–4–18/1(138)/2018 दि॰ 10–09–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। जिला योजना में धनांवटन प्राप्त। एन॰पी॰बी॰ जमा कर दी गई है।
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.78 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 160(1)/एक्स–4–19/1(75)/2018 दि॰ 23–04–2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त।
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.73 (Final)	अनारम्भ कार्य		त्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 166(1)/एक्स–4–19/1(124)/2017 दि॰ 23–04–2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त।
मेड, अंयारखाल।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
पर्यटन स्थल पंवाली कांठा।		जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.44 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 191/एक्श–4–17/1(300)/2016 दि॰ 19–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.99 (Final)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र सं॰ 08बी॰/4 यू॰सी॰पी॰/06/127/2016/ एफ॰सी॰ / 2303 दिनांक 27–02–2019 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय चरण का आगणन आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय का पत्रांक 2367/17सी॰ दि॰ 31–08–2019 द्वारा अधी॰अभि॰,सि॰वृ को प्रेषित।
		शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0.13 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 192 /एक्श–4–17/1(269)/2016 दि॰ 18–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
चंगोरा।		जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE 23/2015-16 dated 27/01/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	134 ककोला–शीशों–अमर तोन्दला–कलाकोट–पिल्लू–जयकण्डी–आसों तक मोटर मार्ग। परिवर्तित नामः–(ककोला–शीसों–अमरतोन्दला–कलाकोट–जयकण्डी–अकडधार–काण्डा–गणेशनगर मोटर मार्ग।)	3Km	09/2012	37.80	37.80	0.25		37.55	3Km	0.41	0.41												
							37.80																		
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	142 बणसू–त्यूडी मोटर मार्ग का विस्तार।	1Km	09/2012	12.60	12.60	9.31		3.29	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	144 फाटा मोटर मार्ग से महिषमर्दनी देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2Km	09/2012	25.20	25.20	14.45		10.75	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	145 मेड से अंयारखाल मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई एवं दीवार का निमार्ण कार्य।	1job	01/2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	0.00											
						02/2016	2.00																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	146 पंवाली कांठा पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	01/2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
8	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	147 नेरा–पिलखेडा मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	09/2012	18.90	18.90	4.14		14.76	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		
9	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	151 जामू (जमदग्नेश्वर) से रवीग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित (प्रथम चरण)	1.5Km+1no+12m	09/2012	19.62	19.62	13.47		6.15	1.5Km +1no+ 12m	0.36	0.36											
							19.62																		
10	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	152 ग्राम पंचायत नारायणकोटि मन्दिर पहुंच मार्ग।	0.5Km	09/2012	6.30	6.30	1.59		4.71	0.5Km	0.00	0.00											
							6.30																		
11	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	154 लम्बगॉव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के कि0मी0–10 से चंगोरा (आरगढ) नरसिंह मंदिर तक मोटर मार्ग।	1job	01/2016	6.00	6.00	4.49		1.51	1job	1.51	0.00											
							6.00								2.57										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 1.63 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 872/एक्श–4–16/1(268)/2016 दि॰ 12–08–2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। डनजंजपवद की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र सं॰ 2757/13सी॰ दि॰30–08–2016 द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र दिनांक 30–08–2016 द्वारा वन विभाग के पक्ष में रु॰ 3109814.00 मात्र जमा करने हेतु लिखा है धनावंटन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग द्वारा दि॰ 23–9–2016 को प्रमुख अभियन्ता, देहरादून को पत्र लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र सं॰ 2948/13सी॰ दिं॰ 12–10–2017 द्वारा अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रेषित। ग्रामीणों की सहमति के अनुसार 0.75 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान कार्य के सापेक्ष 0.50 कि॰मी॰ लम्बाई में कार्य पूर्ण। आवशेष कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE EE-29/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 4.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 18.03.2013			समरेखण अनुमोदित		सवेक्षण अनुमोदित। मार्ग पर नापभूमि के प्रतिकर का आंशिक भुगतान किया जा चुका है।
	—	शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 1870/17C dated 05/06/2015 OF Amount 12.6 lac	Area 0.69 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 189 /एक्श–4–17/1(266)/2016 दि॰ 01–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।
	—	शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			कार्य पूर्ण		ग्रामीणो द्वारा सहमति पत्र दिया गया है कि प्रथम चरण के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य करवाया जाय तथा पुनः स्वीकृति मिलने के उपरान्त ग्रामीणों को नाप भूमि का प्रतिकर दिया जाय। वर्तमान में 1.30 कि॰मी॰ लम्बाई में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 3274/।।।(2)/17–39 (एम0एल0ए0)/2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010		Area 1.62 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 743/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 28–11–2013		Area 0.44 (Final)	अनारम्भ कार्य		उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं॰ 190 /एक्श–4–16/1(270)/2016 दि॰ 18–09–2017 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त। राजस्व अभिलेखों में दाखा मरम्मत हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3014/13सी॰ दिनांक 28–11–2017 द्वारा उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ को पत्र लिखा गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	रांऊलैंक से मोहननगर–जग्गीबगवान मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)। 155	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	9.10	9.10												
							25.20								5.93										
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगॉव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के केमुण्डाखाल में स्मृतिद्वार, जनसुविधा केन्द, प्रतीक्षालय निर्माण। 156	1job	01 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00												
							7.00																		
14	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	डोभ पाट्यों से हरिजन बस्ती वीरों की कोल्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 158	0.25Km	03 / 2013	2.50	2.50	2.50		0.00	0.25Km	0.00	1.41												
						03 / 2013	2.50																		
15	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	पिलौंजी से गिरिया तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)। 159	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	7.18		5.42	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
16	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ऊखीमठ आन्तरिक मोटर मार्ग से किमाणा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 161	1.75Km	09 / 2012	22.05	22.05	3.58		18.47	1.75Km	10.65	10.65												
							22.05								10.65										
17	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	देवराजखाल बैण्ड से धरतोली मोटर मार्ग। 204	1Km	12 / 2012	12.60	12.60	8.97	1Km	3.63		3.63	0.00												
						12 / 2012	12.60																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	काण्डीखाल से गेंवली मो0 मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कराना 233	3.5Km	06 / 2010	5.00	5.00	5.15		-0.15	3.5Km	0.00	0.00												
						03 / 2011	5.00																		
19	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ऋषि आश्रम देवली से धघोरा संरवानी तक मोटर मार्ग का निर्माण(प्रथम चरण) 260		11 / 2013	6.30	6.30	4.90		1.40		0.00	0.00												
							6.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.5 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2990/1C dated 05/10/2019 OF Amount 0.54 lac	Area 0.63 (FA)	अनारम्भ कार्य		वनभमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.49 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है।
	30/08/2012 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2015 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 76/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2013–14 दि0 02.01.2014			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 727/13c dated 23/05/2014 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य में ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11			निर्माण प्रारम्भ	अन्य कारण	इस कार्यालय के पत्रांक 1798/13सी दि0 27–11–14 के द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय उत्तरकाशी को प्रेषित।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 1810/13C dated 18/11/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	30/08/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE Vide E.E letter No 39/1 C dated 20/01/2016 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	271 खुजीर बैण्ड–चौकी बर्सिल से तमिण्ड–सतेराखाल मोटर मार्ग का विस्तार	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	6.90		5.70	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
21	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	272 रूद्रप्रयाग–चोपडा–उडामाण्डा सड़क से सणगू तक सड़क निर्माण	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	6.80		5.80	1Km	0.12	0.12											
							12.60								0.12										
22	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	280 खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल मार्ग का विस्तार	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.82		11.78	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
23	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	315 डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से प्रस्तावित खेल मैदान टिकर तक 0.50 कि0मी0 लिंक मोटर मार्ग।	1job	09 / 2011	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						09 / 2011	4.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	323 छमुण्ड लिंक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) के अवशेष कार्य	1Km	01 / 2014	5.85	5.85	5.90		-0.05	1Km	0.00	0.00											
							5.85																		
25	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	337 आराकोट गमरी मोटर मार्ग से इशाली गॉव तक लिंक मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
26	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	338 पुरोला गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग से छिबाला तक लिंक मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
27	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	342 पुरोला कुमोला मोटर मार्ग के ग्राम ठकराड़ी के आटा चक्की से पंचायत भवन ठकराड़ी तक लिंक मोटर मार्ग (सर्वे/प्रतिकर)	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	343 विकास खण्ड मोरी के आराकोट गॉव के पीछे से लिंक मार्ग।	1job	09 / 2011	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00											
							4.00																		
29	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	399 बिगराडी करनाली मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	12 / 2012	28.00	28.00	17.33	1job	10.67		10.67	10.67											
						12 / 2012	28.00								10.67										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16C dated 15/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015		Area 0.19 (FA)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 1421/13C dated 31/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	15/10/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 01/15-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	15/10/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 25.9.2013	TS VIDE E.E letter No 03/2015-16 dated 01/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 190/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18, दि0 5 फरवरी 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण, समरेखन प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	 –	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			अनारम्भ कार्य		राज्य योजना मे प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	20/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जि0यो0 दि0 27/01/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	402 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम सिमलसारी तोक निसणी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1no+15m	12 / 2012	5.00	5.00	4.23	1no	0.77	15m	0.77	0.77											
						12 / 2012	5.00								0.77										
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	448 ग्राम सभा भौसाल के अन्तर्गत ग्राम चौण्ड की सड़क से तिन्सी तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	2.78		9.82	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
32	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	493 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ढकाड़ा विकास खण्ड पुरोला में मोटर मार्ग से ढकारा गॉव तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
33	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	500 विकास खण्ड नौगांव के ग्राम काण्डी (डामटा) में खेल मैदान तक 0.50 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
						12 / 2013	1.00																		
34	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	515 नौगांव के घटाल गांव खड् पर आर0सी0सी0 पुलिया प्रथम चरण	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						09 / 2013	2.00																		
35	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	516 नौगांव में नुवाण खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						09 / 2013	2.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	523 ग्राम छोलमी में तेलगाड से छोलमी होते हुए चौंरिया सड़क निर्माण।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	532 पिपली–धनारी–ढुंगालगांव मार्ग का प्रतिकर।	1job	09 / 2013	10.00	10.00	8.74		1.26	1job	1.26	0.00											
							10.00																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	550 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बिचला मठ से लमकोटी मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	09 / 2013	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
							9.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	592 बौंगा पुल से तोली तक सडक निर्माण सर्वेक्षण कार्य।	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.85	1job	0.15		0.14	0.14	0.14										
						01 / 2018	1.00								0.14										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक 592/जि0योज0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 804/1c dated 07/04/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्वों का भुगतान शेष।
	— —	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	5job		**81.66**	GOI:1 TA:4 FA:3 Finall:7	अना0कार्य 13 सर्वेक्षण 2 समरेखण 2 निर्माणरत् 5 पूर्ण 21	अन्य कारण 2 समरेखण विवाद 1	

पाटा, भटकोटी	— —	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण स्वीकृत, लेबिल कटिंग पिलर निर्माण पूर्ण। व समरेखण पुनः विवादित।
	— —	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	चम्बा जौल कुडियालगांव मोटर मार्ग के किमी. 6.00 से ग्वाड ग्राम सभा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के उपरान्त आगे इस मार्ग हेतु सर्वेक्षण किया जाना सम्भव हो पायेगा।
मंजियाड़ी, घुत्तू।	— —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–90/8 –जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015			कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE 31(T.S.)/16C dated 03/01/2014 OF Amount 12.6 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान का कार्य इसी स्वीकृति के अन्तर्गत पूर्ण करा दिया गया है। अधिकांश कास्तकारों का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	725 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम सभा गडोली के बलातन खडड में पुलिया मरम्मत कार्य (परिवर्तन कार्य)।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	1.00	4.00											
							4.00																		
41	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	733 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम नगाण में दोबाटा नामक तोक में रैन बसेरा का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
42	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	750 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत खालसी मोटर मार्ग से गांव तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (पुरानी खालसी)	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00	1.85										
							4.00								1.85										
43	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	821 राष्ट्रीय राज मार्ग से डुण्डा गांव मोटर मार्ग का अवशेष प्रतिकर।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.75		1.25	1job	1.37	1.37											
							4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (43 कार्य)					25.55Km +2no+27 m+22job		389.15	389.15	148.93	1.8Km +1no+ 9job	240.22	23.75K m+1no +27m+ 11job	93.37	50.07	1.99										
					25.55Km +2no+27 m+22job		389.15								33.59										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	117 ग्राम पंचायत पाटा के अन्तर्गत मुख्य सडक से सुरसिंग मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1.2Km	01 / 2013	12.00	12.00	6.84		5.16	1.2Km	0.00	0.00											
							12.00																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	121 ग्राम पंचायत सुदाडा से ग्वाड से जखोल तक सडक निर्माण (प्रथम चरण)	0.4Km	01 / 2013	4.00	4.00	2.83		1.17	0.4Km	0.00	0.00											
							4.00																		
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	122 मज्याडी नैलचामी के गर्दी से घुत्तु तोक तक मार्ग का निर्माण कार्य प्रथम चरण	1job	02 / 2015	8.00	8.00	4.77		3.23	1job	3.23	0.00											
							8.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	181 ग्राम स0 कुल्हाड के अन्तर्गत उपगांव कटुगांव रणकोट स्यार जिठांक, कोटली सड़क निर्माण।	1Km	12 / 2012	12.60	12.60	8.31		4.29	1Km	2.00	0.00											
							12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11			कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
स्योली मल्ली	31/03/2020 –	1082/जि0यो0 /लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 17 दिसम्बर 2013			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.2 (TA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति के अन्तर्गत पहाड कटान कार्य पूण। दीवार निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	666/जि0यो0/2012–13 दिनांक 30 अगस्त 2012			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.4 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1082जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण व संमरेखण कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष। स्वीकृत लागत रू0 25.20 लाख के सापेक्ष रू0 17.58 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
			12.6	Division:2 TA:2	अना0कार्य 3 निर्माणरत् 3 पूर्ण 4	निरस्त होना हे 1 समरेखण विवाद 1	

गौजियाणा।	+ –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13, दिनांक 18.03.2013		Area 0.24 (CC)	निर्माण प्रारम्भ		मोटर मार्ग की सौद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। मार्ग की डी0पी0आर0 इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–975/01सी0, दि0–30.06.2018 को रू0 35.80 की नोडल अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी को प्रेषित।
		आयुक्त पौड़ी के पत्रांक 891(1)जि0 यो0 2001–02 दि0 4.1.02	TS VIDE Camp/1C dated 31/01/2009 OF Amount 3.5 lac	Area 0.87 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	243 सुनाऊ–बच्छणस्यूं मोटर मार्ग का नव निर्माण	0.5Km	09/2011	6.30	6.30	3.87	0.5Km	2.43		0.00	0.00											
						09/2011	6.30																		
6	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	321 नाई बैण्ड से धस्तानी मोटर मार्ग का कार्य।	1Km	12/2012	12.60	12.60	5.47		7.13	1Km	7.13	4.99											
						12/2012	12.60								4.99										
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	323 चाका–बुडोली मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	09/2012	12.60	12.60	4.01	1Km	8.59		0.00	0.00											
							12.60																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	323 पोखरी से गुडिन्डी मोटर मार्ग का कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	08/2012	25.20	25.20	17.42		7.78	2Km	7.78	0.00											
						10/2012	25.20																		
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	327 छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग पर मथ्यागांव से उछोला गांव तक मोटर मार्ग	2Km	09/2012	25.20	25.20	28.23		-3.03	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
10	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	399 नैनीडांडा से अनु0ब0उटिण्डा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12/2012	25.20	25.20	17.58		7.62	2Km	0.00	0.00											
						12/2012	25.20																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (10 कार्य)					11.1Km+1job		143.70	143.70	99.33	1.5Km	44.37	9.6Km+1job	20.14	4.99											
					11.1Km+1job		143.70								4.99										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	75 डाबर बैण्ड से गौजियाणा तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	0.6Km	03/2013	6.00	6.00	0.33	+	5.67	+	5.67	0.00											
						01/2013	6.00								0.05										
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	79 बड़डा–ताडकेश्वर मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	1Km	01/2002	3.50	3.50	1.35		2.15	1Km	0.00	0.00											
						01/2009	3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
ढरसालगांव	–	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	समरेखण स्वीकृत। कटिंग, लेबिल पिलर लगाये जा रहे हैं। स्वीकृत समरेखण में कास्तकारों द्वारा भूमि देने से इन्कार किया गया है। विवादित। निरीस्तीकरण हेतु लिखा गया है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE 27/T.S./16C dated 28/02/2014 OF Amount 12.9 lac		कार्य पूर्ण		संरेखण स्वीकृत। मुआवजा गठन का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1145/जि0यो0 –3/ 2011–12 दिनांक 06. 09.2011		Area 0.4 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित		मार्ग में पूर्व में संरेखण विवाद था। वन भूमि प्रस्ताव दि0 24.02.2018 को आनलाइन। आपत्तियों का निराकरण कर दि0 25.01.2020 द्वारा प्रस्ताव वन संरक्षक पौड़ी को प्रेषित।
	31/10/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–666/जि0यो0/12–13 दि0 30/08/12 एवं 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 अर्थ एवं संख्या			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त।
	30/11/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23. 9.2013	TS VIDE TS Vide EE letter No 308/1 C dated 12/02/2016 OF Amount 5.5 lac		अनारम्भ कार्य		राज्य सेक्टर में प्रस्तावित है। नाम परिवर्तन किया जाना है।
	– 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 634/जि०यो०, दिनांक 29.11.2016			अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र स 1467/4सी. (प्रा.), दिनांक 06.11.2019 के द्वारा अधि0अभि0 नोडल को योजना के निरस्तीकरण हेतु पत्र प्रेषित।
	1job		**21.9**	GOI:1 CC:1 Nodal:1	अना0कार्य 3 समरेखण 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 2	निरस्त होना हे 1	

	–	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1145/जि0यो0–3 2011–12 दिनांक 06.09. 2011			सर्वेक्षण पूर्ण		नाप भूमि में निर्माण हेतु सहमति बन गयी है। मार्ग के आरम्भ में ही 30 मी0 मोटर सेतु की आवश्यकता है। स्वीकृत लागत में निर्माण कार्य सम्भवन नहीं है। निरस्तीकरण हेतु जिलाधिकारी चमोली को माह 08/2019 में पत्र लिखा गया है।
सांगड़िया (अनुसूचित जाति बस्ती)	– +	40/रा0ये0आ0/जि0ये0/2013–14 दिनाक– 08.08.2013 एवं जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–97ए0/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–			अनारम्भ कार्य		पड़गली खाले से सांगड़िया अनुसूचित जाति बस्ती हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या–97ए0/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दि0 25.01.2018 द्वारा (वनचुरी मोटर मार्ग के सांगड़िया बैण्ड से सांगड़िया अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)) नाम परिवर्तित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ढरसालगांव के अन्तर्गत जिला पंचायत 125 मार्ग का विस्तारीकरण एवं मुआवजा।	2Km	01 / 2013	1.50	1.50	0.40		1.10	2Km	0.00	0.00											
							1.50																		
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	गाडियोंपुल–जुई मोटर मार्ग नव निर्माण 184	2Km	12 / 2012	25.20	25.20	5.79		19.41	2Km	10.00	0.00											
							25.20								8.94										
5	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग 287	1Km	09 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						01 / 2018	12.60																		
6	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	द्वारीखाल	ग्राम सभा सिमल्या के अर्न्तगत मथगांव 310 हेतु माटर मार्ग (प्रथम चरण)	1Km	08 / 2012	12.60	12.60	4.28		8.32	1Km	1.00	0.00											
						12 / 2012	12.60																		
7	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	भाटिया से कफनौल मोटर मार्ग का 502 प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	5.50	5.50	1.77		3.73	1job	0.00	0.00											
						12 / 2013	5.50																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 694 बगोड़ी लिंक मार्ग का विस्तार।	1job	11 / 2016	14.00	14.00	0.00		14.00	1job	0.00	0.00											
							14.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					7.6Km+2job		80.90	80.90	13.92		66.98	7Km+2job	16.67												
					7.6Km+2job		80.90								8.99										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	हापला – नैल – गुड़म मार्ग के 34 कि0मी0 1 से मशोली गांव तक लिंक मार्ग।	0.25Km+1no+18m	09 / 2011	6.00	6.00	0.00		6.00	0.25Km+1no+18m	0.00	0.00											
						08 / 2015	6.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	वनचुरी मोटर मार्ग के सांगड़िया बैण्ड 91 से सांगड़िया अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.3Km+1job	08 / 2013	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
					1job		2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पैंतोली	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 1031/जि0यो0–3/2010–11 दिनांक 4/12/2010			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दि0 7/1/19 को आनलाईन कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एन0पी0वी0 एवं मुआवजा वितरण कर दिया जायेगा। डिजिटल मैप में ग्रामों का नाम के0एम0एल0 में अंकित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1720/36 सी0 दि0 25/11/19 द्वारा आई0टी0जी0सी0 प्रमुख वन संरक्षक देहरादून को पत्र प्रेषित।
पैंतोली	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 1031/जि0यो0–3/2010–11 दिनांक 4/12/2010		Area 0.64 (TA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/29/2016 एफ0सी0 /1281 दिनांक 26/10/2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। कम्पलाइन्स रिपोर्ट दि0 21/5/19 को अपलोड कर दी गई है। द्वितीय चरण का आगणन स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर प्रेषित।
	—	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 /लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2011			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु पुनः ग्रामवासियों द्वारा समरेखण विवाद जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	1145/जि0यो0–3/2011–12 दिनांक 6/9/11		Area 0.91 (TA)	कार्य पूर्ण		शासनादेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/181/2016 एफ0सी0 /1328 दिनांक 03/11/2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। कम्पलाइन्स रिपोर्ट दि0 21/5/19 को अपलोड कर दी गई है। द्वितीय चरण का आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित।
चौठारा।	+	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–90/8 –जि0यो0–09/2014–15 दि004.02.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत है। अभियन्ता ,लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के पत्रांक संख्या– 296/01सी0, दिनांक–12.02.2020 द्वारा धनराशि को जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को चैक के माध्यम से समर्पित करने हेतु निर्देश प्राप्त, जिसके अनुपालन में धनराश समर्पित कर दी गई है।
	—	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	जनपद टिहरी गढवाल में बुरांशवाणी से मखल्याने चक एवं भेटुडी तोक तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य का आगणन मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1110/843 याता–टी0ए0सी0– टि0/2016 दिनांक 07.06. 2017 द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित।
	—	पत्रांक 84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दिनांक 22, जनवरी, 2013			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद सुलझा लिया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा सहमति पत्र दिया गया है। समरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दिनांक 08.08.2013			समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्र संख्या 4077/30 (।।) सी0–8/2015 दिनांक 20.06.2015 द्वारा समरेखण स्वीकृत। इससे आगे का मार्ग भाग राज्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। सम्पूर्ण मार्ग के भू अर्जन की पत्रावली गठित की जा रही है।
	—	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सर्वेक्षण कार्य करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया गया है। ग्रामीणों द्वारा गठित समिति द्वारा मार्ग निर्माण हेतु असहमति जताई गई है। अतः नाम परिर्वतन किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	91 प्रथम चरण के अन्तर्गत परखाल–डुंग्री मोटर मार्ग के किमी0 8 से रा0ई0का0 पैतोंली राजकीय उद्यान विभाग पैंतोली होते हुये स्थान पैंतोली तक नव निर्माण।	2Km	12 / 2010	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	98 कोड़वा बैण्ड से देवस्थली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1Km	12 / 2010	9.20	9.20	8.24		0.96	1Km	0.96	0.96											
							9.20								0.96										
5	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	107 तुनांखाल थापला पांग मोटर मार्ग को मिलाने हेतु मोटर मार्ग । (प्रथम चरण)	0.9Km	07 / 2011	8.51	8.51	0.00		8.51	0.9Km	0.00	0.00											
							8.51																		
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	118 देवलीपानी से मलतोक ग्राम बासुड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	09 / 2011	12.60	12.60	11.74		0.86	1Km	0.86	0.86											
							12.60								0.48										
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	120 लाटा सीताकोट–भट्टगांव मोटर मार्ग से चौठारा लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	1job	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	+	10.00	+	0.00	0.00											
							10.00																		
8	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	122 ग्राम पंचायत पुरसोलगांव पुलिस लाईन चम्बा से मखलियाणी तोक तक सडक निर्माण।	0.3Km	01 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	0.3Km	0.00	0.00											
							3.00																		
9	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	124 ग्राम पंचायत कोलधार के अन्तर्गत जिला पंचायत की निर्मित सडक का विस्तारीकरण एवं कास्तकारों का भुगतान।	2Km	01 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		
10	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	130 गुनोगी (बमुण्ड) से तिलवालगांव मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08 / 2013	5.85	5.85	0.00		5.85	1Km	0.00	0.00											
							5.85																		
11	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	143 अन्द्रवाणी से पिठोरा तक सम्पर्क मार्ग	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	0.00		18.90	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
वीना।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ,लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के पत्रांक संख्या– 296/01सी0, दिनांक–12.02.2020 द्वारा धनराशि को जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को चैक के माध्यम से समर्पित करने हेतु निर्देश प्रर्प्त। जिसके अनुपालन में धनराश समर्पित कर दी गई है।
	31/03/2018	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015			समरेखण अनुमोदित		,समरेखण अधी0 अभि0 8 वॉ वृत्त टिहरी के पत्र सं0–75/926सी0–8/19 दिनॉक 5.1.2019 द्वारा अनुमोदित।मार्ग पर पडने वाली वनभूमि का प्रकरण तैयार किया जा रहा हे।
	31/03/2020	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 1227/1C dated 28/08/2019 OF Amount 5.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1203(1)/ग–4–19/1(93)/2018, दिनांक 11.12.2019 के द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त है,तथा पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
		शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	सर्वेक्षण कार्य करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है ग्रामिणों द्वारा गठित समिति ने मार्ग निर्माण में असहमति व्यक्त की है। अतः नाम परिवर्तन किया जाना है।
बांजगडू		शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012		Area 0 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्र सं॰92/13सी॰ दि॰ 10–01–2018 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन दि॰ 15–01–2018 को पुनः आपत्तियों में वापस लौटाया गया है। आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्र सं॰ 3670/13सी॰ दिनांक 20–12–2018 द्वारा प्रस्ताव आनलाईन उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग को प्रेषित। पुनः उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या1296/ 12–1(2) दिनांक 24–12–2018 द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन पुनः संयुक्त निरीक्षण हेतु आपत्तियों में प्राप्त है। पुन नोडल अधिकारी के पत्र सं॰ एफ॰पी॰/यू॰के॰/रोड/18501/2016 दिनांक 14–11–2019 द्वारा दिनांक 23–01–2020 को आनलाईन आपत्तियों में प्राप्त। आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।
		शा.सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 334/विविध/2018–19 दिनांक			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग का नाम परिवर्तित के अनुसार सर्वेक्षण कार्य करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया गया है विवाद सुलछाने के प्रयास जारी है। ।
	31/03/2019	आयुक्त के पं. 603/जिला योजना दिनांक 22.10.2002		Area 0.28 (FA)	कार्य पूर्ण		विधिवत स्वीकृति प्राप्त। पथम चरण का कार्यपूर्ण।
पंवाली, क्यार्दा, आसकण्ड।	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक संख्या–1303/939सी0–8/2019 दिनांक– 22.04.2019 द्वारा अनुमोदित। सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन की कार्यवाही की जा रही हे।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	144 ग्राम पंचायत वीना भिलंग में आउट लेट से मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2Km	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
							2.00																		
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	146 उनियालगावं से कमाखालगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	4Km	02 / 2015	20.50	20.50	0.00		20.50	4Km	0.00	0.00											
						02 / 2015	20.50																		
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	148 रायपुर – कुमाल्डा – कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 9 से भरवाकाटल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1Km	02 / 2015	5.50	5.50	2.84		2.66	1Km	2.66	0.73											
						02 / 2015	5.50																		
15	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	148 अन्द्रवाडी गधेरे से अनुसूचित वस्ती तक मोटर मार्ग।	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
16	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	149 गणेशनगर मोटर मार्ग से ग्राम बांजगडू तक मोटर मार्ग। परिवर्तित नामः– (दूलाधार–गणेशनगर मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 12 पर गोल्डी गधेरे से बांजगडू मोटर मार्ग।)	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.02		25.18	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
17	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	150 त्यूडी से कोरखी मल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण। परिवर्तित नामः– (राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 107 के कि॰मी॰ 51 के स्थान पर खलोनी से करोखी मल्ली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण)।	1Km	01 / 2019	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
18	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	152 खांकरा–पौड़ीखाल मो. मार्ग (किमी0 5.00 से 5.50 तक) (3/2002)	0.5Km	10 / 2002	2.15	2.15	0.00	0.5Km	2.15		0.00	0.00											
						10 / 2002	2.15																		
19	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	153 ग्राम पंचायत कोटी नैलचामी के अन्तर्गत पंवाली से क्यार्दा आसकण्ड मोटर मार्ग (प्रथम चरण)।	1.5Km	01 / 2016	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	0.00											
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	आयुक्त के पं. 1065/जिला योजना दिनांक 28.03.2002		Area 0.21 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। राजस्व एवं वन विभाग के हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
	— —	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत ब्रहामण खोली हेतु प्रथम चरण का आगणन लम्बाई 2.00 कि॰मी॰ लागत रु॰ 84.25 लाख का मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी के पत्रांक 467/61 याता॰–(सिविल)–पौड़ी/2020 दिनांक 13–02–2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लो॰नि॰वि॰, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। अतः मार्ग का नाम परिवर्तन किया जाना है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 18.03.2013		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 989/ग.4.17ध/2017 दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्राप्त है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 की धनराशि के डिमाण्ड नोट हेतु इस कार्यालय के प0सं0 173/33 सी दि0 25.01.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को लिखा गया है। ड़िमाण्ड़ नोट प्राप्त हो चुका है। धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	— —	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्राम प्रधान द्वारा अपने पत्र दिनांक 9–2–2015 द्वारा नाम परिवर्तन (गैड रोड से हास्पिटल होते हुए गिरिया गधेरे तक मार्ग निर्माण हेतु लिखा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13			समरेखण अनुमोदित		नाप भूमि का रू0 24.00 लाख मात्र का प्रतिकर प्रस्ताव गठित कर जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है।
कुण्डबगड़	— 1Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 765/जि0यो0–3/2012–13 दिनांक 31.7.2012		Area 0.81 (Division)	समरेखण अनुमोदित		शासनादेश संख्या 1364(1)/–4–18/1(224)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। परन्तु ऑन–लाईन पोर्टल में उक्त कार्य राज्य सरकार स्तर पर लम्बित प्रदर्ि ात हो रहा है। जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1283/10 एल॰ए॰ दिनांक 21.06.2019 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है। मार्ग का संरेखण अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 3681/444यातायात–7/2015 दिनांक 18.09.2015 द्वारा स्वीकृत। विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। डी॰पी॰आर॰ गठन का कार्य प्रगति में।
	— —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE Camp 01(T.S)/16C dated 19/05/2014 OF Amount 9.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत मुआवजा गठन करने का कार्य प्रगति पर।
	— —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 785/जि.यो/2017–18 दि0 31.10.2017 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य दमदेवल से नौगुडू मोटर मार्ग निर्माण कार्य का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	153 छेना–उछोला मोटर मार्ग	1Km	03/2002	4.30	4.30	0.03		4.27	1Km	0.00	0.00											
						03/2002	4.30																		
21	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	154 ऊखीमठ–मनसूना मोटर मार्ग से ग्राम मंगोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)।	1Km	09/2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
22	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	155 पाटाखाल से हडीम ग्वाड़ होते हुये कुण्ड भरपूर खाल बगड्वालधार तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	0.6Km	03/2013	5.00	5.00	0.00		5.00	0.6Km	5.00	2.50											
						03/2013	5.00																		
23	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	157 पिलौंजी से हास्पिटल तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	1Km	09/2012	12.60	12.60	0.09		12.51	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
24	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	164 सौडुकीधार से कोटीगांव तक मो0 मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	08/2013	5.85	5.85	0.26		5.59	1Km	5.59	0.00											
						12/2013	5.85																		
25	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	170 घाट–रामणी मोटर मार्ग के ग्राम कुरूड़ से कण्ड बगड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	1Km	07/2012	12.60	12.60	0.19		12.41	1Km	0.00	0.00											
						09/2012	12.60																		
26	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	173 गुमखाल से डेबडाली–सारी मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	12/2012	25.20	25.20	0.04		25.16	2Km	8.00	0.00											
							25.20																		
27	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	178 पिनानी नौगुडू मोटर मार्ग से नौगुडू तक विस्तारीकरण। (लम्बाई 1.00 किमी0)	1Km	08/2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.08	0.08											
							1.00								0.08										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0 2010 दिनांक 13.8.2010	TS VIDE TS Vide EE Letter No 1075/1 C dated 13/08/2014 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत धनराशि में कार्य प्रारम्भ नही किया जा सकता।
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 173/जि0यो0/पी0ए0/2010 दिनांक 13.8.2010			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17.12.2012	TS VIDE 13(T.S.)/16C dated 05/10/2013 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा गठित किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण,मार्ग पर वनभूमि पडती है,वन पत्रावली गठित की जा रही है ।
	 –	1233/जि0यो0–3/2015–16 दिनांक 11/8/2015			समरेखण अनुमोदित		ग्राम सभा आलयू व फर्स्वाण कोट के ग्रामवासियों की आपसी सहमति न बन पाने के कारण सर्वेक्षण कार्य बार–बार बाधित रहा। दिनांक 16/2/19 को ग्राम प्रधान डुंग्री को सहमति हेतु पनु: पत्र प्रेषित किया गया है। माह मई/2019 में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त। सेंरखण इस कार्यालय के पत्रांक 2272/1 सी0 दि0 20/8/19 द्वारा अधी0अभि0 को प्रेषित। संरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015			अनारम्भ कार्य		संरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 9265/819सी0–8/2015 दिनांक 30.12.2015 द्वारा वन पत्रावली हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर सहमति के उपरान्त समरेखण प्रस्ताव गठित किया जायेगा। इस मार्ग का राज्य योजना में भी प्रथम चरण का आगणन पुनः 10.08.2017 को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	179 कुवा–कफनौल मोटर मार्ग से ग्राम हिमरोल तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण एवं प्रतिकर आदि कार्य।	1job	08 / 2010	3.00	3.00	0.63		2.37	1job	2.37	0.00												
						03 / 2011	3.00																		
29	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	180 डामटा कण्डारी मोटर मार्ग के कि0मी0 16.00 ढुईक से तियूनिया थात तक मोटर मार्ग का सर्वेक्षण प्रतिकर आदि कार्य।	1job	08 / 2010	3.00	3.00	0.46		2.54	1job	2.54	0.00												
						03 / 2011	3.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	180 मस्टखाल–कल्यासू कैण्डूल तल्ला किमी0 17 से ग्राम धन्यार 2 किमी0 व एक पुलिया।	2Km	12 / 2012	25.20	25.20	0.14		25.06	2Km	15.00	15.00												
							25.20								4.58										
31	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	182 ओडासू रोड से पुजाल्डी तक मोटर मार्ग नवनिर्माण (प्रथम चरण) (1 कि0मी0)	1Km	01 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00												
						01 / 2016	1.00																		
32	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	211 आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2Km	08 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.99	0.99												
							2.00								0.14										
33	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	224 झिरकोटी कपरौली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 एच.पी. बैण्ड से मुसाणगांव मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	0.5Km	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	0.5Km	5.00	1.00												
						03 / 2016	5.00																		
34	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	227 राजराजेश्वरी जलेडी मोटर मार्ग पर अनुसूचित बस्ती होते हुये बलाणखेत नामें तोक से होते हुये वेद विज्ञान भवन तक मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1.5Km	01 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1.5Km	0.00	0.00												
							1.50																		
35	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	228 वीड से डार्गी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	01 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00												
							1.00																		
36	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	242 विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत ग्राम चापडा से अंधियारी तक मोटर मार्ग निर्माण। (प्रथम चरण)	2Km	01 / 2016	5.00	5.00	0.11		4.89	2Km	0.00	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
	—	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16			अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों द्वारा संरेखण विवाद किया जा रहा है। ग्राम निलाड़ी के ग्रामवासियों द्वारा दि0 28/10/18 को बैठक में सहमति व्यक्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। माह दिसम्बर/18 में पुनः पत्र प्रेषित।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1145/जि0यो0–3/2011–12 दि॰ 06.09.2011			अनारम्भ कार्य		375 मी0 लम्बाई ब्रें मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण, शेष भाग में आबादी क्षेत्र होने के कारण स्थानीय जनता के अनुरोध पर वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है।
	—	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16			समरेखण अनुमोदित		वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। आई0टी0 सैल को डिजिटल मैप हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11			अनारम्भ कार्य		समरेखण में ग्रामीणों का विवाद है। विवाद सुलझने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 2223/जि0यो0–3 /2011–12 दि॰ 17.07.2012 (दि0 06.06.16 द्वारा कार्य परिवर्तित)			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। सर्वोदय की भूमि पड़ने के कारण उनके प0 13 दि0 20.09.19 द्वारा अनापत्ति दी गयी है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11		Area 0.15 (TA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति के अन्तर्गत पहाड कटान कार्य पूण। दीवार निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का संशोधित पत्र 737/विविध दिनांक 26.11.13		Area 0.7 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी थी। पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 765/जि0यो0–3/2012–13 दि0 31.07.12 (दि0 06.06.16 द्वारा कार्य परिवर्तित)			समरेखण अनुमोदित		0.50 किमी0 लम्बाई में संरेखण प्रस्ताव अनुमोदित। शेष 3.00 किमी0 लंबाई का आगणन मा0मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत रु0 59.16 लाख का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी के प0 दि0 22.05.19 द्वारा शासन को प्रेषित
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य के समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। सुलझाने के प्रयास जारी है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	ग्राम सभा बैलगांव कुनेर अनुसूचित बस्ती हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग से मोटर मार्ग निर्माण। (प्रथम चरण) 243	1.5Km	01 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1.5Km	0.00	0.00												
							1.50																		
38	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	हरमनी–करच्यूड़ा मोटर मार्ग ग्राम सभा देवपुरी से आगे मोटर मार्ग का निर्माण। 247	2Km	08 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00												
							2.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत पपड़ियाणा–सुभाषनगर लिंक सम्पर्क मार्ग का विस्तार नव निर्माण, कास से0 0/20 से 0/40 247	0.5Km	09 / 2011	6.30	6.30	3.59		2.71	0.5Km	0.00	0.00												
						12 / 2011	6.30									0.5 k									
40	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	फारकोट से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण। 248	4Km	08 / 2016	8.00	8.00	1.00		7.00	4Km	0.00	0.00												
							8.00																		
41	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	चौर गधेरा बैण्ड से इन्टर कालेज घंघासू होते हुए नौगाड नाले तक मोटर मार्ग का निर्माण 248	1Km	09 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
						09 / 2011	12.60																		
42	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	लीसा फैक्टी बाईपास मोटर मार्ग से रिखूलीसैंण/रौली मोटर मार्ग का नव निर्माण 248	1Km	07 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
						06 / 2016	12.60									1 k									
43	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	चाका बुडोली मोटर मार्ग का नव निर्माण 249	0.5Km	09 / 2011	6.30	6.30	0.05	0.5Km	6.25		0.00	0.00												
						09 / 2011	6.30																		
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	छकुण्डागाड से लिस्वाल्टा मोटर मार्ग 254 का नव निर्माण किमी0 1.00 से 2.00 तक के स्थान पर बजूण बैण्ड से बजूण मोटर मार्ग	1Km	09 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
						09 / 2011	12.60																		
45	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गैर पुल से गैर गांव तक मोटर मार्ग नव निर्माण 270	0.5Km	07 / 2012	6.30	6.30	0.00		6.30	0.5Km	0.00	0.00												
						06 / 2016	6.30									0.5 k									
46	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम सभा बष्टी के अर्न्तगत बौंड बबरा बैंड से डूंगर तक सड़क निर्माण। 270	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण का कार्य करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया गया था। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	वर्तमान में ऊखीमठ मनसूना–मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 4 से पाली सरूणा के लिए पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। अतः मार्ग का नाम परिवर्तन किया जाना है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.22 (FA)	कार्य पूर्ण		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत कर्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 3090/1C dated 18/10/2019 OF Amount 8.32 lac	Area 0.63 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत काम्र प्रगति पर है।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			सर्वेक्षण पूर्ण		स्वीकृत मार्ग पर एल॰एन॰टी॰ द्वारा कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा अवगत करया गया है कि कार्य पूर्ण के पश्चात नाप खेत पर विभागीय सवेक्षण कार्य किया जाय।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.59 (TA)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन विधिवत स्वीकृति प्राप्त।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			सर्वेक्षण पूर्ण		सरेखण विवाद है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद है।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग का नाम परविर्तन किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	272 ग्राम पंचायत त्रियुगीनारायण से बूढादेवल हटी केड़ा तक मोटर मार्ग 1 कि॰मी॰ (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
48	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	273 मंगोली से गिरिया सरूणा पाली सरूणा तक मोटर मार्ग का निर्माण 1 कि॰मी॰ (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	273 ग्राम बीना में तोक रणौ गैर से रणौ पानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	0.00	1.5Km	18.90		0.00	0.00												
							18.90																		
50	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	274 तोलब से पांदी तक मोटर मार्ग निर्माण	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.10		12.50	1Km	8.32	8.32												
							12.60								8.32										
51	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	274 कुण्ड सिंगोली ल्वारा फली फसालत लमगौण्डी तक मोटर मार्ग निर्माण 1 कि॰मी॰ (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
52	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	275 बर्सिल से बमोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
53	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	275 ग्राम सेना गडसारी से चोटा बैण्ड (गरपोंगा से)बलसूण्डी तक 1 कि॰मी॰ मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
54	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	276 रतूडा–पोखरी–भुनका मोटर मार्ग पर बैण्ड से ग्राम पंचायत गडोरा के राजीव गांधी पंचायत भवन चौबट्टा तक मोटर मार्ग	1Km	09 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
							12.60																		
55	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	278 गुलाबराय–तूना–बौठा मोटर मार्ग के बौठा से किमोठा–नाग–नैली तक मोटर मार्ग	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.00	0.00												
							25.20																		
56	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	280 राष्ट्रीय राजमार्ग 109 से प्राथमिक विद्यालय सौडी होते हुए डालसिंगी से बसुकेदार लिंक मार्ग।		02 / 2015	6.30	6.30	0.00		6.30		0.00	0.00												
							6.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.19 (Division)	समरेखण अनुमोदित		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2027/1C dated 09/07/2019 OF Amount 1.07 lac	Area 0.98 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपतितयों मे प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017			समरेखण अनुमोदित		संरेखण अनुमोदित, वन भूमि प्रस्ताव गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			समरेखण अनुमोदित		नापभूमि में प्रतिकर पत्रावली गठित की जा चुकी है।
		जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1145/जि0यो0 –3/ 2011–12 दिनांक 06. 09.2011		Area 0 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		समरेखण आख्या गठित की जा रही भूगर्भीय आख्या अपेक्षित है। पुनः ग्राम छतोडा व मलांऊ के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक–666/जि0यो0/12–13 दि0 30/08/12 एवं 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 अर्थ एवं संख्या			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	सर्वेक्षण हेतु वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण निरस्त होना है।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य		तानगला–नन्दगांव डडूर मोटर मार्ग से बगासूधार इण्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त है। द्वितीय चरण का आगणन पुनः नई दरों पर मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 1755/8 (1) याता (चम्बा)–टी0ए0सी0/2017–18 दिनांक 23.07.2018 द्वारा लम्बाई 1. 250 किमी0 लागत रू0 117.36 लाख का अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनु–2 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित। स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.34 (TA)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रेषित। विस्तृत आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	281 सतेराखाल से स्यूण्ड मोटर मार्ग का विस्तार	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.14		25.06	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
58	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	282 कुरझण–काण्डई मोटर मार्ग पर तिलाडी नामक स्थान से इशाला तक मोटर मर्गा का नव निर्माण	2Km	09 / 2012	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.48	0.48											
							25.20								0.46										
59	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	285 चिडिंगा–खम्पाधार मोटर मार्ग से मटेल मार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	06 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	0.5Km	0.00	0.00											
							8.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	285 सन बैण्ड से हडेटीखाल मोटर मार्ग का विस्तार	1.5Km	09 / 2012	18.90	18.90	0.00		18.90	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		
61	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	286 जयकण्डी – मैखुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से सेरागाड़ तक सम्पर्क मार्ग ।	0.3Km+1no+12m	09 / 2011	6.00	6.00	0.03		5.97	0.3Km +1no+ 12m	0.00	0.00											
						03 / 2016	6.00																		
62	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	288 चोपता से फलासी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.5Km	09 / 2012	31.50	31.50	0.00		31.50	2.5Km	0.00	0.00											
							31.50																		
63	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	292 लक्ष्मणझूला से किमोला जोंक वनवे मार्ग निर्माण।	1Km	08 / 2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						12 / 2012	12.60																		
64	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	313 डडूर चम्बा मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	314 घनसाली–मयाली मोटर मार्ग पर स्थित कुटमुण पुल से उछना ढैंचल तक सड़क निर्माण	5Km	09 / 2012	63.00	63.00	1.00		62.00	5Km	0.00	0.00											
							63.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग से जुडने वाले धान्यू व धनौली गांव दोनों ओर से सडक से जुडे हैं। जिस हेतु इस स्वीकृति को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 1.44 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.72 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली आून लाइन अपलोड की जा चुकी है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है। हार्ड कापी जमा की जानी है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.7 (Division)	अनारम्भ कार्य		पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनःपत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4215/1C dated 15/11/2019 OF Amount 0.5 lac	Area 0.77 (Nodal)	सर्वेक्षण पूर्ण		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2988/20A dated 05/10/2019 OF Amount 0.54 lac	Area 0.35 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली आून लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा की जा चुकी है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.4 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012		Area 0.33 (TA)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		कपणियां गांव जखोली चोंरा मोटर मार्ग से जुड चुका है। अतः यह स्वीकृति निरस्त की जानी है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1212/1 C dated 08/08/2019 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	पट्टी लस्या के अन्तर्गत गोर्ती त्यूंखर वाली रोड पर धानियों से धनोली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण 315	5Km	09/2012	63.00	63.00	0.00		63.00	5Km	0.00	0.00											
							63.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	रतनपुर–दरमोला मोटर मार्ग से ग्राम सेम–डूंगरी हेतु मोटर मार्ग का निर्माण 316	2.5Km	09/2012	31.50	31.50	0.53		30.97	2.5Km	0.00	0.00											
							31.50																		
68	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	माई की मण्डी जवाडी बाईपास से काला पहाड भेंट–थापली–ख्वीड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण। 317	2Km	09/2012	25.20	25.20	0.39		24.81	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
69	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	गोरपा रा0इ0का0 कैलाशनगर होते हुए अनुसूचित बस्ती बड़ुडुवाल–फार्म–भौंसा–छकुण्डागाड तक मोटर मार्ग 318	1Km	09/2012	12.60	12.60	0.10		12.50	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
70	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	बैनोली से रिंगेड तक मोटर मार्ग 320	1.5Km	09/2012	18.90	18.90	0.11		18.79	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		
71	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयुवेर्दिक चिकित्सालय–रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली–उछोला–माना मोटर मार्ग 325	1Km	09/2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.07	0.07											
							12.60								0.07										
72	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत ग्राम नौली हेतु तिलवाडा–जाखाल मोटर मार्ग के नौली बैण्ड से ग्राम नौली तक मोटर मार्ग का निर्माण। 326	1Km	09/2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
73	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत मयाली के थापला नामी तोक से अगस्त्य उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम मयाली गांव तक 1.50 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण 333	1.5Km	09/2012	18.90	18.90	0.14		18.76	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		
74	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत कपणिया में डोडिंग सौड ब्लॉक रोड जखोली से कण्डवाल गांव कपणियां तक 1.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 334	1Km	09/2012	12.60	12.60	0.06		12.54	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
75	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	निर्माणाधीन चेपड़ों त्रिकोट झूला पुल से सेराविजयपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। 346	0.8Km	07/2019	8.00	8.00	0.00		8.00	0.8Km	8.00	8.00											
							8.00								3.70										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के प0सं0 66/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2014–15 दि0 23.01.2015			निर्माण प्रारम्भ		द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त ।
	 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक–104/टप्प–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 15.11.2019			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	यह कार्य राज्य योजना के अन्तर्गत पूर्ण करा लिया गया है। अब इसके सीन पर नये कार्य का प्रस्ताव जिला नियोजन समिति सदस्य नैटवाड़ द्वारा प्राप्त कर प्रस्तावित नये कार्य का नाम परिवर्तन प्रस्ताव जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है। सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	मार्ग समरेखण में ग्रामवासियों के मध्य विवाद है, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 334/विविध/2018–19 दिनांक 25–01–2019			अनारम्भ कार्य		एन॰पी॰वी॰ भुगतान की कार्यवाही गतिमान में।
	 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
	 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
	 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
76	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	छमुण्ड लिंक मो0 मार्ग के अवशेष कार्य 390 का निर्माण	1Km	01 / 2015	15.50	15.50	0.00		15.50	1Km	15.00	0.00											
							15.50																		
77	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	तुंगोली जगेठी सड़क से नकोट तक 395 सड़क निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1Km	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1Km	4.00	4.00											
							4.00																		
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 399 देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग नव निर्माण का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 401 करड़ा से शिकारू मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
80	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 402 किराणु मोटर मार्ग से भटाड़ी मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
81	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 403 बरनाली झोटाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से अजवारी झोटाड़ी मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	1.94		0.06	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
82	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	भटवाडी सुनार मोटर मार्ग एवं जामू 409 रविग्राम मोटर मार्ग की एन॰पी॰वी॰ की धनराशि।		01 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00		0.00	0.00											
							30.00																		
83	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मटखाणी से मुगलातोक तक मोटर मार्ग 416 प्रथम चरण।	1.5Km	03 / 2020	1.50	1.50	0.00		1.50	1.5Km	0.00	0.00											
							1.50																		
84	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	चौडा गॉव से ऊपर बस्यगांव तक मोटर 417 मार्ग का निर्माण प्रथम चरण।	1.5Km	03 / 2020	1.50	1.50	0.00		1.50	1.5Km	0.00	0.00											
							1.50																		
85	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	चौण्डी बैण्ड से ल्वाणी होते हुए 421 जी॰आइ॰सी॰ ल्वारा तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1.5Km	03 / 2020	1.50	1.50	0.00		1.50	1.5Km	0.00	0.00											
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। संरेखण आख्या गठित । वनीभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 4328/1C dated 14/12/2018 OF Amount 0.61 lac		अनारम्भ कार्य		सर्व कार्य पूर्ण। संरेखण आख्या गठित की जा रही है। संरेखण में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015		Area 0.42 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। राजस्व एवं वन विभाग के हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015		Area 0.15 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण स्वीकृत धनराशि में कार्य नही किया जा सकता।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
86	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	अंथोली–जाखाल मोटर मार्ग पर बसिल427 गदेरे से दांतागैर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.22		12.38	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
87	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सिलगांव से मठियाणाखाल तक मोटर428 मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
88	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	बच्छणस्यूं पट्टी में स्यूणी–टैंठी–पाटा 432 मोटर मार्ग से मुस्यागांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1.5Km	02 / 2015	18.90	18.90	0.00		18.90	1.5Km	0.00	0.00											
							18.90																		
89	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रा0इ0का0 गडधार से ग्राम पंचायत 433 चिनग्वाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	2Km	02 / 2015	25.20	25.20	0.00		25.20	2Km	0.00	0.00											
							25.20																		
90	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	डांडाखाल मोटर मार्ग से भट्टगांव तक436 मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
91	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम सभा जुन्टई के अन्तर्गत मरगांव 438 माडला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
92	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	अरखुण्ड से दानकोट तक मोटर मार्ग 439 का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
93	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तिलवाडा–भरदार–स्यांरी मोटर मार्ग से440 स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1Km	02 / 2015	12.60	12.60	0.12		12.48	1Km	0.00	0.00											
							12.60																		
94	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत 478 दुरबाली से ओडरी–नौनाली–चौडारी–छटांगा तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						12 / 2013	2.00																		
95	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 490 विकास खण्ड मोरी के देवजानी के दारकोई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015		Area 0.74 (DFO)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली आून लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वतमान में पत्रावली वन संरक्षक स्तर पर लम्बित है।
	– –	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			अनारम्भ कार्य		मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पड़ता है।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 505/विविध/2015–16 दिनांक 08.02.2016	TS VIDE 2987/20A dated 05/10/2019 OF Amount 1.61 lac		अनारम्भ कार्य		समरेखण पर ग्रामीणों का विवाद सुलझा दिया गया है। वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण होना है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है । सरेखण स्वीकृत
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		संरेखण स्वीकृत, द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य किया जायेगा।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
96	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम सट्टा में गिवाणी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण। 504	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
97	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जाखणी से टेण्डवाल तक मोटर मार्ग का निर्माण। 514	1Km	12 / 2015	10.00	10.00	0.22		9.78	1Km	0.00	0.00												
							10.00																		
98	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	निसमोर सम्पर्क मार्ग की क्षतियों का प्रतिकर। 531	1job	09 / 2013	8.00	8.00	0.07		7.93	1job	0.00	0.00												
							8.00																		
99	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के मातला खड्ड से मराडी तक लिंक मोटर मार्ग का प्रथम चरण। 532	1job	02 / 2014	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2014	1.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ममणी–उरोली मोटर मार्ग से धनकुराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 538	3Km	02 / 2016	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत डांडागॉव के केदारगंगा पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण (प्रथम चरण) 543	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
102	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत रमालगॉव केदारगंगा में आर0सी0सी0 पुल का प्रथम चरण। 544	1job	09 / 2013	0.50	0.50	0.00		0.50	1job	0.00	0.00												
							0.50																		
103	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिपरी गडोलिया काण्डीखाल मो0 मार्ग के किमी0 6 से मुख्य गांव भटकण्डा (ज्योति प्रसाद भटट के घर के पास तक) मो0 मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) 544	1Km	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1Km	0.00	0.00												
							4.00																		
104	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत पुरोला कुमोला मोटर मार्ग ग्राम ठकराड़ी के आटा चक्की से पंचायत भवन ठकराड़ी तक लिंक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 545	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
105	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	गैस गोदाम मोली मो0 मार्ग पर मोली गांव सुनाली तक मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) 548	0.5Km	01 / 2016	3.50	3.50	0.00		3.50	0.5Km	0.00	0.00												
							3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		समरेखण स्वीकृत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
106	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	551 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत पुरोला गुन्दियाटगॉव मोटर माग्र से गैरी लमकोटी मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
107	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	552 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत थली से सरास मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
							7.00																		
108	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	553 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत आराकोट भूटाणु मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से थुनारा जागधार डोडराली तक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
							7.00																		
109	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	559 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के सामी खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	2.50	2.50	4.41		-1.91	1job	0.00	0.00											
							2.50																		
110	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	560 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के केदारगंगा गडूगाड खड्ड पर 12 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
111	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	561 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत माकुड़ी के घराट खड्ड पर 14 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
112	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	562 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत गमरी किरोली मोटर मार्ग के कि0मी0 13 भूटाणु नागदोणी तोक पर लिंक मोटर मार्ग का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
113	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	563 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पांव से कलाप पैदल मार्ग पर पॉव खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया (प्रथम चरण)	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
114	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	564 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के सिनसारका सिमोड़ा खड्ड पर 8 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण का प्रथम चरण	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
115	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	565 छमुण्ड लिंक मो0 मार्ग के अवशेष प्रतिकर भुगतान कार्य	1job	01 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	5.00	0.00											
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जाना है।
	 +	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
116	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत अरोल्टी खड्ड पर 15 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पुल का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
117	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत हिना बन्टी खड्ड पर 9 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पुलिया का प्रथम चरण।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
118	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुठाल्डी के पनियार खाला तोक में पुलिया का निर्माण कार्य प्रथम चरण।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	+	1.50	+	1.50	0.00											
							1.50																		
119	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के सिरोल्टी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण प्रथम चरण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
120	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत तालुका के समीप जीवड़ा खड्ड पर पुलिया का निर्माण प्रथम चरण।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
121	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग के सेरा तोक से मालकोटी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2020	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		
122	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत बुधाणी मयकोटी मोटर मार्ग से सिद्धपीठ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (पथम चरण)	2Km	03 / 2020	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		
123	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत बैंजी से कोयलपुर तक सम्पर्क मार्ग (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2020	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		
124	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत स्यूर उछोला मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2020	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		
125	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत तिलवाडा के वार्ड नं0 4 होटल रिवर व्यू से मैठाणा तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2020	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	30/06/2020	जिलाधिकारी के पत्र सं0 107/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 20.11.2019	TS VIDE 2901/1c dated 13/12/119 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 114/1C dated 10/04/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		95/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दि0 13–12–19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1Km		**69.87**	Division:11 DFO:1 TA:9 FA:3 Nodal:3	अना0कार्य 101 सर्वेक्षण 5 समरेखण 12 निर्माणरत् 7 पूर्ण 8	निरस्त होना हे 2 समरेखण विवाद 8 नाम परिवर्तन 20	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
126	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 731 जवाडी कोटली बांसी मोटर मार्ग से प्रस्तावित महाविद्यालय परिसर हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	03 / 2020	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00												
							1.00																		
127	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 732 तिलवाडा तोलब कुमोली मोटर मार्ग के कुस्किना तोक से प्राथमिक विद्यालय कुमोली होते हुए हरिजन बस्ती कुमोली तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	03 / 2020	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00												
							1.00																		
128	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 733 द्वारीधार से दयूका मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	03 / 2020	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	0.00												
							2.00																		
129	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 735 पुरोला के खाबली गन्दियाटगॉव रोड़ से उपला छिबाला मोटर मार्ग का निर्माण, प्रथम चरण ।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
130	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	निरालीधार दपोली मो0 मार्ग के स्थान 786 पालकोट के प्राथमिक विद्यालय से गांव पालकोट तक 400 मी0 मो0 मार्ग व पार्किंग निर्माण (प्रथम चरण)	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00																		
131	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम पंचायत थात में बाईपास सडक का 797 निर्माण, कोपड से सेमल तक निर्माण कार्य एवं प्रतिकर (प्रथम चरण)	1job	11 / 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	1.00	0.00												
							3.50																		
132	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा 805 पटूड़ी धनारी क्यार्क नामे तोक पर नागपति नदी पर पूर्व निर्मित पुल की मरम्मत व सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.81	1job	1.19		1.19	1.00												
							2.00																		
133	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी मे ज्ञानसू–सारा 1210 मोटर मार्ग से निसमोर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित छानों का प्रतिकर कार्य	1job	12 / 2019	2.85	2.85	0.00		2.85	1job	2.85	2.85												
							2.85																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (133 कार्य)					134.95Km+2no+30m+36job		1,260.71	1,260.71	39.82	2.5Km+1job	1,220.89	128.65Km+2no+30m+32job	103.96	46.84												
					128.65Km+2no+30m+36job		1,260.71								18.78	2Km									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1Km+6job		**186.03**	Division:13 DFO:1 GOI:2 TA:15 FA:6 CC:1 Nodal:4 Finall:7	अना0कार्य 120 सर्वेक्षण 7 समरेखण 15 निर्माणरत् 17 पूर्ण 35	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 4 समरेखण विवाद 10 नाम परिवर्तन 20	

	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 19/ts dated 18/08/2015 OF Amount 43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Latter No. 10/ ts dated 11/08/2015 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex.Eng. Latter No. 28/ Ts dated 03/09/2015 OF Amount 36.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Latter No. 18/ts dated 18/08/2015 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुंगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 30/ TS dated 04/09/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex.Engi Latter no. 17/ts dated 17/08/2015 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi Latter No. 7/ts dated 03/08/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Engi CD Pauri Letter No. 5/ts dated 28/04/2018 OF Amount 43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
प्रथम चरण के कार्य (194 कार्य)					179.2Km+4no+57m+61job		1,874.46	1,874.46	302.00	5.8Km+1no+10job	1,572.46	169Km+3no+57m+46job	234.14	101.90	1.99											
					172.9Km+4no+57m+61job		1,874.46								66.35											
																2Km									

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	पोखरी से गुरण्डी मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य।	1Km	07/2015	43.00	43.00	30.30	1Km	12.70		12.70	7.67											
						07/2015	43.00								7.67										
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	धार का मरगांव मोटर मार्ग का अयाल तक विस्तारीकरण।	0.75Km	07/2015	46.62	46.62	39.95	0.9Km	6.67		6.67	5.02											
					0.9Km	07/2015	46.62								5.02										
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	पाबौ कोटा चैड मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07/2015	36.26	36.26	19.35	0.75Km	16.91		16.91	12.58											
					0.75Km	07/2015	36.26								12.58										
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सिमतोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से अनूसूचित बस्ती होते हुये प्राइमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	07/2015	46.62	46.62	42.67	0.9Km	3.95		3.95	0.53											
						07/2015	46.62																		
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	कोटा–चैड़ तल्ला मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	0.5Km	07/2015	25.90	25.90	22.46	0.5Km	3.44		3.44	0.00											
						07/2015	25.90																		
6	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	बैली भागुडी मोटर मार्ग का विस्तार।	1Km	07/2015	46.62	46.62	38.12	0.9Km	8.50		8.50	8.50											
					0.9Km	07/2015	46.62								8.50										
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	अजबपुर सम्पर्क मार्ग में अतिरिक्त पहाड़ कटान एंव दीवारों का निर्माण कार्य।	0.5Km	07/2015	30.00	30.00	23.21	0.5Km	6.79		6.79	0.00											
						07/2015	30.00																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	चौबट्टाखाल गवाणी मो0 मार्ग के किमी0 12.00 से किमगडी तक 1 किमी0 मो0 मार्ग का विस्तारीकरण डामरीकरण पुस्ता एवं नाला निर्माण कार्य।	1Km	08/2017	43.00	43.00	9.66	1Km	33.34		33.34	10.35											
						10/2017	43.00								10.35										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 01/TS dated 26/04/2018 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Latter no. 14/ts dated 14/08/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेषं।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 11/ts dated 11/08/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 3/ts dated 06/06/2016 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्र सं0 487/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 29/ts dated 04/09/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–695/ जि0यो0–3 2013–14 दिनांक 6.07.2013	TS VIDE 475/32C dated 31/12/2013 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	2979/जि0यो0(2006–07) 24–4 दि0 17.11. 06	TS VIDE 672/17C dated 16/02/2009 OF Amount 16.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
महरगांव ग्वालगांव	 —	आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पंत्राक –538/24–4/ 2002–2003 दिनांक 3.1.05	TS VIDE E.E. no- 415/1 C dated 09/02/2005 OF Amount 14.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		विवाद निस्तारित। प्रतिकर पत्रावलियां गठित कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
दिखोलगांव, तानगला	 —	आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पत्रांक– 971/ जि0यो0– 06–07 दिनांक 7.9.06 संशोधित–आयुक्त (ग.मं.) पौड़ी के पत्रांक–1408/24–4/08–09 दि. 13.5.10	TS VIDE EE No- 1153/1C dated 03/07/2015 OF Amount 16.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 25/1c dated 18/08/2013 OF Amount 11.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	21 देवराडी देवी से सिरियाखाल मार्ग का गवाणी तक विस्तार कार्य।	0.5Km	08/2017	23.00	23.00	17.62	0.5Km	5.38		5.38	0.00											
						10/2017	23.00																		
10	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	22 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ओडगांव–बोन्दारखाल मोटर मार्ग के किमी0 3.00 में आर0सी0सी0 सेतु के पहुच मार्ग का कार्य।	1job	07/2015	12.00	12.00	6.75	1job	5.25		5.25	0.00											
						07/2015	12.00																		
11	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	24 घुंघटिया–जयखाल मोटर मार्ग के (बिन्दुवावा) से मालकोट मज्जी बैण्ड होते हुये थापला नौला खेड़गांव तक रोड़ स्वीकृति।	0.5Km	07/2015	25.90	25.90	22.84	0.5Km	3.06		3.06	0.00											
						07/2015	25.90																		
12	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	26 नाई बैण्ड से धस्मानी मोटर मार्ग	0.5Km	07/2015	25.90	25.90	13.01	0.5Km	12.89		12.89	9.91											
						07/2015	25.90								9.91										
13	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	29 सीकू – तिमली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	1Km	07/2015	25.90	25.90	12.52	0.5Km	13.38		0.00	0.00											
					0.5Km	07/2015	25.90																		
14	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	40 सेमी–मासों मिसिंग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	07/2013	25.00	25.00	21.14	0.78Km	3.86		3.86	3.86	2.79										
					0.78Km	03/2015	25.00								2.79										
15	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	41 चन्द्रापुरी–गुगली– गणेशनगर मोटर मार्ग।	1.5Km	11/2006	33.30	33.30	22.72		10.58	1.5Km	0.00	0.00											
						02/2009	33.30																		
16	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	44 काफलपानी मेहरगांव ग्वालगांव गुनोगी मोटर माग का नव निर्माण कार्य। (जिला योजना)	1.5Km	01/2005	14.40	14.40	11.75		2.65	1.5Km	2.65	2.65											
						02/2005	14.40																		
17	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	47 दिखोलगांव तानगला मध्य से डडूर नन्दगांव जुगडगांव मा.मा. का नव निर्माण।(पूर्व स्वी.नाम–चम्बा धरासू मो.मा. के बगासू धार से महादेव मन्दिर तक लिंक मार्ग)	0.5Km	05/2010	16.20	16.20	15.54	0.5Km	0.66		0.66	0.66	0.33										
							16.20								0.33										
18	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	53 भरतपुर – नौल्यू – डबरा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	0.5Km	08/2013	23.30	23.30	17.90	0.5Km	5.40		5.40	0.00											
						10/2013	23.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 27/1c dated 24/08/2013 OF Amount 12.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
जलेथा, दत्ताखेत, डांगबस्ती	31/12/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 1866/जि0यो0 (लो0नि0वि0)/09 दि0 12.07.10	TS VIDE EE Letter No. 3974/1C Dt. 31-12-10 For Rs. 31-06 dated 31/12/2010 OF Amount 31.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 22/T.S dated 02/01/2017 OF Amount 24.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	आयुक्त गढवाल पौड़ी का पत्रांक 971/ जि0यो0 2006–07/24–4 दि0 07.09.2006	TS VIDE EE Letter No. 1773/1c dated 06/08/2018 OF Amount 32.4 lac	Area 0 (GOI)	निर्माण प्रारम्भ		इस कार्यालय के पत्रांक 683/33सी0 दिनांक 28.03.2018 द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1214/33सी0 दिनांक 02.06.2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर को अनुस्मरण पत्र प्रेषित है। पेड़ों का कटान कार्य वन निगत द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है। मार्ग पर पहाड़ कटान का कार्य शेष कार्य प्रगति पर है। मार्ग पर 1 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 14/T.S. dated 03/12/2016 OF Amount 74.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	1296/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 04.11.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 06/T.S. dated 29/04/2018 OF Amount 99.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2019 —	770/जि0यो0 (लो0नि0वि0)/2011 दि0 24. 08.2011	TS VIDE EE Letter No. 138/1C Dt. 05-11-2016 dated 05/11/2016 OF Amount 12.6 lac		कार्य पूर्ण		जिलाधिकारी के पत्रांक 1129/जि0यो0/2016–17 दि0 21.09.16 द्वारा खिर्सू बाजार के लिये लिंक सड़क का निर्माण (प्रथम चरण) के स्थान पर खण्डाह भेलगढ जाख कठुली मो0मार्ग के किमी0 1 एवं 10 में अवशेष कार्य को परिर्वतित किया गया हे। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
छआंगा गोलाल	— 1job	आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी के पत्रांक 948/24–4(2007–08) दिनांक 29.3.2008	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 5.24 lac	Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को प्रेषित।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Engi Letter no. 29/T.S dated 20/03/2017 OF Amount 14.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	54 भरतपुर– नौल्यू डबरा मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)	0.5Km	08/ 2013	23.30	23.30	11.98	0.5Km	11.32		11.32	5.00											
						10/ 2013	23.30								5.00										
20	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	69 सुमाडी हरकण्डी जलेथा मोटर मार्ग से सुमाडी की डांग बस्ती एवं दत्ताखेत एवं नागराजा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.3Km	07/ 2010	31.14	31.14	26.42	1.3Km	4.72		4.72	3.14											
						12/ 2010	31.14								1.08										
21	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	70 सापला बैण्ड से पाली मोटर मार्ग का ग्राम मंजकोट तक विस्तार।	0.5Km	08/ 2016	24.81	24.81	14.64	0.5Km	10.17		10.17	3.78											
						10/ 2016	24.81								3.78										
22	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	82 नान्डी से सैलसैण होते हुये मठुर गांव मोटर मार्ग	2Km	09/ 2006	32.40	32.40	24.58		7.82	2Km	7.82	4.00											
						01/ 2008	32.40								5.33		0								
																	1.17								
23	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	82 दुधारखाल – कोटा कण्डिया कुलासू रीठाखाल मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	08/ 2016	74.43	74.43	7.05	1.5Km	67.38		67.38	3.30											
						10/ 2016	74.43								3.30										
24	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	83 विकासखण्ड पोखडा में लटिबौ – दलिबौ नाई मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	11/ 2016	99.24	99.24	26.05	2Km	73.19		73.19	43.30											
						10/ 2016	99.24								43.30										
25	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	87 खण्डाह भेलगढ जोख कठुली मोटर मार्ग के किमी0 9 एवं 10 में अवशेष कार्य।	1Km	08/ 2011	12.60	12.60	4.52	1Km	8.08		8.00	6.99											
						11/ 2016	12.60																		
26	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	88 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 के चौधारी लो0नि0वि0 स्टोर (छआंगां बैण्ड) से गोलाल गांव तक मोटर मार्ग	1job	03/ 2008	5.24	5.24	3.90		1.34	1job	1.34	0.00											
							5.24																		
27	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	93 ग्राम कण्डी मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से तोल्यू नामक स्थान तक 300 मीटर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	0.3Km	08/ 2016	14.89	14.89	3.49	0.3Km	11.40		11.40	0.00											
						10/ 2016	14.89																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
पुजेली	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 1348/13c dated 18/07/2011 OF Amount 19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
घतोड़ा	31/07/2019 –	आयुक्त ग0म0 के पत्रांक 3024/जि.यों. 2006–07/24–41 दि. 25.11.06	TS VIDE 28 Camp/T.S. dated 02/06/2012 OF Amount 26.6 lac	Area 0 (Nodal)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है।
डांगू मल्ला	 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 770/जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2011–12 दि0 24.08.2011	TS VIDE EE 330/18 C dated 28/03/2018 OF Amount 18.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
जामणाखाल, कठूड।	31/12/2019 –	मु0विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 644/जि0यो0/2012–13 दि0 25.08.12	TS VIDE EE No. 3107/29C Dt. 30-12-2015 dated 30/12/2015 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
फैडखाल, सिंगोरी।	31/12/2019 –	मु0विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 644/जि0यो0/2012–13 दि0 25.08.12 (अनुमोदित)	TS VIDE EE Letter No. 286/29C Dt. 02-02-2016 dated 02/02/2016 OF Amount 33.4 lac	Area 0 (Nodal)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग पत्रांक 587/जि॰यो॰/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2011–12 दि॰ 24–9–2011	TS VIDE 3617/17c dated 19/09/2012 OF Amount 2.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	शासनादेश संख्या–04/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 30.06.2018			कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
	 –	शासनादेश सं0 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि /2012–13 दिनांक 17.12.2012	TS VIDE TS VIDE E.E. latter no. 132/T.S/Jyo/2013-13 dated 23/02/2013 OF Amount 21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग पत्रांक 587/जि॰यो॰/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2011–12 दि॰ 24–9–2011	TS VIDE 1474/17C dated 13/05/2015 OF Amount 9.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	765/जि0यो0–3/2012–13 दिनांक 31/7/2012	TS VIDE 4289/1 C dated 30/12/2013 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन कर दिये गये है। प्रकरण खण्ड स्तर पर वापस प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। मक डिस्पोजल योजना सत्यापन हेतु दि0 25/11/2019 द्वारा डी0एफ0ओ0 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	98 खलाड़ी छानी से गोदी पुजेली मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2009	19.00	19.00	17.14	0.5Km	1.86		1.86	1.86											
					0.5Km	10 / 2009	19.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	100 बगोली कोटी मोटर मार्ग के कोटी बैण्ड से धतोडा देवीधार तक मोटर मार्ग ।	1Km	11 / 2006	26.60	26.60	25.73	1Km	0.87		0.00	0.84											
						02 / 2009	26.60								0.84										
30	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	110 सिसई से डांगू मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण	1.5Km	08 / 2011	18.90	18.90	5.00	1Km	13.90		6.14	0.00	7.03										
					1Km		18.90								13.17										
31	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	110 जामणाखाल कदूड से कठूली तक लिंक सड़क का निर्माण लम्बाई 0.80 किमी0	0.8Km	08 / 2012	24.00	24.00	21.60	0.8Km	2.40		2.40	0.00											
						12 / 2015	24.00																		
32	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	112 खिर्सू मोटर मार्ग के फैडखाल से ग्राम सिगोरी (कठुली) सड़क का विस्तारीकरण लम्बाई 1.00 किमी0	1Km	08 / 2012	33.40	33.40	24.86	1Km	8.54		8.00	3.90											
						02 / 2016	33.40																		
33	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	114 अन्दगडी–धारतोल्यों मोटर मार्ग के किमी॰ 3 से गिंवाला सम्पर्क मार्ग	0.15Km	09 / 2011	2.24	2.24	0.83	0.15Km	1.41		0.00	0.00											
						09 / 2012	2.24																		
34	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	114 जिला योजना के अन्तर्गत मैगाधार–आली–सरूणा–कोट मोटर मार्ग के कि0मी0–3.00 में पहाड़ कटान का कार्य।	1job	06 / 2018	15.00	0.00	12.39		2.61	1job	2.61	2.00											
						06 / 2018	15.00								2.28										
35	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	115 अमोठा – कठुली – नावा – जैरल एवं अनु0 बस्ती रैसोडा –किमोला से आगे 700 मीटर मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	12 / 2012	21.00	21.00	18.88	0.7Km	2.12		2.07	0.00											
					0.7Km	12 / 2012	21.00																		
36	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	121 ल्वांणी अस्पताल पहुंच मार्ग का निर्माण।	0.2Km	09 / 2011	9.20	9.20	5.87	0.2Km	3.33		2.39	2.39	2.39										
							9.20								2.39										
37	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	133 देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग।	0.4Km	07 / 2012	7.00	7.00	4.92		2.08	0.31Km	0.00	0.00			0								
					0.31Km		7.00										0.31								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/18–19 दिनांक 07.07.2018 एवं 1148/जि0यो0/वि0प्रा0/2018–19 दिनांक 14.02.19	TS VIDE 944/JY dated 27/06/2019 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+ –	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व आवशेष।
	+ –	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,। दायित्व अवशेष
	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1191/JY dated 19/07/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/08/2015 –	आयुक्त ग0 म0 पौडी के पत्र सं0 2797/24–4 दि0 17.10.06	TS VIDE 1163/01c dated 29/05/2013 OF Amount 32.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1192/JY dated 19/07/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 140 dated 19/01/2019 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत 0.50 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली का प॰ 780/जि॰यो॰–3/2009–10 दि॰ 03.10.09	TS VIDE EE no- 5218/46 C dated 14/12/2010 OF Amount 36.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2019 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE TS VIDE EE-1153/1C dated 27/06/2015 OF Amount 32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्व का भुगतान शेष।
	– –	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/वी0।।।–जि0 यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE EE-28/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 4.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
38	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में थौली–थाला मोटर मार्ग से ब्राहमण थाला तक मोटर मार्ग। 137	0.75Km	07 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	0.75Km	6.00	6.00		0.75 k									
						03 / 2019	6.00								3.85	0.75 k									
39	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत कोठियाड़ा से फेन्डेश्वर मन्दिर तक सड़क निर्माण। 142	1Km	02 / 2019	3.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	3.00											
							0.00								0.34										
40	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत मैगाधार–आली–सरूणा मोटर मार्ग पर द्वितीय चरण का कार्य। 143	3Km	02 / 2019	10.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	10.00											
							0.00																		
41	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	थौली–थाला मोटर मार्ग से ब्राहमण थाला तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य। 145	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						09 / 2019	5.00								4.82										
42	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	रैंतोली राजकीय इण्टर का0 भरेतीधार दणोली मो0 मार्ग का मिसिंग लिंक 145	2Km	10 / 2006	32.40	32.40	31.24	1Km	1.16		1.00	1.00											
					1Km		32.40																		
43	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम पंचायत सिनाउ पल्ला के धारा तोक में सुरक्षात्मक कार्य। 146	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50	0.01										
						09 / 2019	2.50								1.47										
44	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	तनकिला बैण्ड से क्यार्क तक मोटर मार्ग निर्माण। 146		09 / 2012	12.00	12.00	0.00		12.00		8.26	8.26											
							12.00								8.26										
45	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सलना–ऊर्गम–पल्ला मोटर मार्ग का नव निर्माण 152	1Km	10 / 2009	36.75	36.75	32.31	1Km	4.44		0.00	4.44											
						03 / 2010	36.75																		
46	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग से चामासारी – थापला – पुजाल्डी हेतु मोटर मार्ग में पहाड कटान कार्य एवं दीवार निर्माण कार्य। 153	1Km	02 / 2015	32.00	32.00	29.73	1Km	2.27		2.27	2.27	0.84										
						02 / 2015	32.00								2.14										
47	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	लम्बगॉव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के घैरका बैण्ड रगड़ी की और स्मृतिद्वार जनसुविधा केन्द्र प्रतीक्षालय निर्माण। 155	1job	01 / 2016	7.00	7.00	1.25		5.75	1job	5.75	0.00											
							7.00								4.70										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	––	जिलधिकारी के पत्रांक 247/जि0यो0/लो0नि0वि0/201–15 दि0 10.03.2015	TS VIDE EE 561/18C dated 02/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 ––	1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 17 दिसम्बर 2012	TS VIDE Ex. Eng. Latter no. 01 /ts dated 08/06/2015 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2019 ––	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE No. 2375/29C Dt. 31-8-2015 dated 31/08/2015 OF Amount 86.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/07/2019 0.5Km	आयुक्त, पौड़ी के पत्रांक 1467/जि॰यो॰–2005–06/24–4 दिनांक 27.03.2006	TS VIDE 2569/28C dated 29/07/2006 OF Amount 5.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		वर्तमान में अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/12/2016 ––	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 1454/रा0यो0आ0/जि0यो0/2014–15 दि0 26.05.14	TS VIDE 1473/1c dated 28/05/2014 OF Amount 14.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/12/2012 ––	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 520/1c dated 14/03/2011 OF Amount 38.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/07/2019 1job	श्शासनादेश संख्या 109/जि॰यो॰–3/2014–15 दिनांक 16.01.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 ––	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE No. 713/1C dated 17/03/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2019 1job	श्शासनादेश संख्या 109/जि॰यो॰–3/2014–15 दिनांक 16.01.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/07/2019 1job	श्शासनादेश संख्या 109/जि॰यो॰–3/2014–15 दिनांक 16.01.2015	TS VIDE 507/T.S. dated 19/02/2015 OF Amount 38 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान एवं दीवार निर्माण कार्य पूर्ण। खेत दबान का मुआवजा भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	चौपडियू में सी0सी0 रैलिंग एंव अन्य कार्य। 190	1job	03 / 2015	5.00	5.00	3.94	1job	1.06		0.00	1.11											
							5.00								1.11										
49	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	खाल्यूँडांडा से खेडगांव तक मोटर मार्ग । 205	0.6Km	12 / 2012	18.00	18.00	10.87	0.6Km	7.13		7.13	0.00											
						02 / 2013	18.00																		
50	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	रेवडी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 215	1job	07 / 2015	46.62	46.62	38.36	1job	8.26		7.00	4.94											
						08 / 2015	46.62																		
51	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	उमट्टा–मौणा मोटर मार्ग 5.00 से 5.50 किमी॰ तक। 216	0.5Km	03 / 2006	8.40	8.40	8.40		0.00	0.5Km	0.00	0.00		0.13 k									
						07 / 2006	8.40									0.15 k	0								
																0.15 k	0.5								
52	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जाखणीधार नवाकोट मो0 मार्ग से कोटधल्डा तक सड़क नव निर्माण के अवशेष कार्य 217	1job	05 / 2014	14.45	14.45	11.05	1job	3.40		3.40	3.40											
							14.45																		
53	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	नवाकोट से जोगियाणा तक अवशेष मार्ग 219	1.5Km	06 / 2010	44.00	44.00	44.35	1.5Km	-0.35		0.00	0.00											
						03 / 2011	44.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	सेरा–मोख–कुण्डी मोटर मार्ग के किमी॰ 3 व 4 में खेतों के दबान का मुआवजा भुगतान। 221	1job	01 / 2015	2.00	2.00	1.66		0.34	1job	0.00	0.34											
						01 / 2015	2.00								0.34										
55	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। कि0मी0 3 एवं 4 में पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 221	2Km	02 / 2015	25.00	25.00	19.54	2Km	5.46		5.46	0.32											
						03 / 2016	25.00								0.16										
56	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग के किमी॰ 4 से 8 में खेतों के दबान का मुआवजा भुगतान। 222	1job	01 / 2015	4.00	4.00	2.90		1.10	1job	0.00	1.10											
						01 / 2015	4.00								0.43										
57	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	सेमा–बैराऊँ मोटर मार्ग के किमी॰ 4 व 5 में खेत दबान व किमी॰ 8, 9, 10 में प्रतिकर भुगतान एवं किमी॰ 9 व 10 में दीवार निर्माण। 223	1job	01 / 2015	38.00	38.00	37.20		0.80	1job	0.00	0.80											
						01 / 2015	38.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 1086/1C dated 06/05/2015 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 383/जि0यो0/2015–16 दिनांक 30.03.2016	TS VIDE EE No. 1109/29C Dt. 03-05-2016 dated 03/05/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		जिलाधिकारी का पत्रांक 383/जि0यो0/2015–16 दिनांक 30.03.2016 द्वारा मुसाली तैलाधार जखोटखाल मोटर मार्ग कि किमी0 2 में मन्दिर की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण एवं प्लम्बिग निर्माण कार्य। के स्थान पर स्वीकृत हुआ। प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 28(T.S.)/16C dated 02/12/2015 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य पूर्ण मुआवजा अवशेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 29(T.S.)/16C dated 02/12/2015 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण।
	— —	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1957/1 C dated 20/09/2016 OF Amount 25.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/07/2019 1job	जि॰अ॰ का पत्र सं॰ 1514/जि॰यो॰/2015–16 दिनांक 04.10.2015			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE 15/1c dated 08/08/2013 OF Amount 19.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE 24/1c dated 17/08/2013 OF Amount 11.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
भरतपुर, कुलाईखांद वल्ला/पल्ला	— —	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ex.En. Letter no 1172/18 C dated 07/12/2016 OF Amount 44.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE Letter No. 717/29C Dt. 22-05-2018 dated 22/05/2018 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
58	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	226 बगड्वालधार कुण्ड भरपूर मोटर मार्ग (द्वितीय चरण)	0.75Km	02 / 2015	35.00	35.00	34.97	0.75Km	0.03		0.03	4.00											
						03 / 2016	35.00																		
59	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	234 मुसोली–तैलाधार–जखोटखाल मिसिंग लिंक मोटर मार्ग पहाड कटान एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	10.00	10.00	7.58	1job	2.42		2.40	0.00											
						05 / 2016	10.00																		
60	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	240 कीर्तिखाल मुख्य सड़क से सिमल्या–कफल्डी तक सड़क निर्माण। (0.500किमी0)	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	21.22	0.5Km	4.68		0.00	0.00											
							25.90																		
61	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	242 कीर्तिखाल मुख्य सड़क से सिमल्या–कफल्डी का विस्तार (0.500किमी0)।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	14.96	0.5Km	10.94		5.00	0.00											
							25.90																		
62	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	244 कर्जाबगड़ से वाण तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	08 / 2016	25.24	25.24	22.63		2.61	1Km	2.61	2.61											
							25.24								0.65		0								
																	1								
63	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	251 सीरी सलियाणा नैल खांखरा मोटर मार्ग के किमी0 4, 5 व 6 में खेत दबान का भुगतान।	1job	10 / 2015	7.00	7.00	4.95		2.05	1job	0.00	2.05											
						10 / 2015	7.00																		
64	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	252 नाई बैण्ड से धस्मानी मोटर मार्ग । (द्वितीय चरण) चालू कार्य।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	19.12	0.5Km	4.18		4.18	0.22											
						02 / 2014	23.30								0.22										
65	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	253 देवराजखाल बैण्ड से धरतोली मोटर मार्ग ।(द्वितीय चरण) चालू कार्य।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	21.46	0.5Km	1.84		1.84	0.00											
						10 / 2013	23.30																		
66	निर्माण खण्ड बैजरो	लैन्सडौन	नैनीडांडा	253 ज्यूदाल्यूँ से कुलेखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	40.10	0.9Km	4.56		3.16	3.15											
							44.66								3.16										
67	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	255 चमेला गदेरे से ग्राम गेरू तक सड़क निर्माण।	0.3Km	08 / 2017	18.00	18.00	5.33	0.3Km	12.67		10.00	10.67											
							18.00								5.68										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide EE 268/18C dated 31/03/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE 446/18 C dated 23/05/2017 OF Amount 9.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 378/1 C dated 26/02/2016 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide EE 269/18C dated 31/03/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2012 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE T.S E.E letter No camp memo /1 C dated 17/03/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 169/45Yata/2014 dated 26/02/2014 OF Amount 100.36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 95/जिला योजना/2014–15 दिनांक 10–02–2015	TS VIDE 1944 dated 17/07/2018 OF Amount 8 lac	Area 0.4 (TA)	कार्य पूर्ण		0.50 कि॰मी॰ लम्बाई में पहाड कटान का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 511/1C dated 08/02/2016 OF Amount 57.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। मुआवजा वितरण शेष है।
	31/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 40/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2013–14 दि0 08.08.2013	TS VIDE 3189/1c dated 20/11/2013 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2016 —	पत्रांक 37/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दि0 01.08.2013	TS VIDE 2918/1c dated 19/10/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
68	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम गंगाऊ हेतु मोटर मार्ग का निम्न256 कार्य।	0.32Km	10 / 2016	10.00	10.00	0.00	0.32Km	10.00		0.00	10.00											
							10.00																		
69	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम गंगाऊ में खेल मैदान का निर्माण257 कार्य।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	7.17	1job	2.83		2.83	2.83											
							10.00																		
70	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	सौड़ूकीधार से कोटी गांव तक मोटर 258 मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण)	1Km	01 / 2016	23.00	23.00	22.81		0.19	1Km	0.19	3.00											
						03 / 2016	23.00										0								
																	1								
71	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम पफड़िया हेतु मोटर मार्ग का निम्न259	0.32Km	08 / 2016	10.00	10.00	0.00	0.32Km	10.00		10.00	10.00											
							10.00																		
72	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नंगांणगांव से थान तक लिंक माग्र क278	1job	09 / 2011	3.00	3.00	1.98	1job	1.02		1.02	0.00											
						09 / 2011	3.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	दुर्गाधार–बावई एवं तिलवाडा–बावई 279 मिसिंग लिंक	2.6Km	09 / 2012	100.36	100.36	89.23	2.6Km	11.13		0.00	0.00											
							100.36																		
74	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम कण्डारा मोटर मार्ग से ब्रहमखाल281 मैदान तक सड़क का निर्माण।		02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00		0.00	0.00											
							8.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	गंगतल–डांगी–बैंजी मोटर मार्ग के 287 अवशेष भाग का निर्माण	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	54.56	1.5Km	3.34		0.00	0.00											
							57.90																		
76	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	खाल–हलेथ (गैरी राजपूतोकी) 309 नरसिंगधार मोटर मार्ग पर मलवा हटाने का कार्य एंव सुरक्षा दिवारो का कार्य	1job	08 / 2013	8.00	8.00	6.78	1job	1.22		1.20	1.20											
							8.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	खाल हलेथ नरसिंहधार गोदड़ी मो0 326 मार्ग में स्लिप सफाई कार्य (गैरी राजपूतों की ग्राम से नरसिंहधार तक)	1job	08 / 2013	3.00	3.00	1.98	1job	1.02		1.00	1.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 1763(1)/1C dated 26/05/2014 OF Amount 28.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं. 695/जि0यो0–3 2013–14 दि0 06.07.2013	TS VIDE 649/15C dated 30/04/2016 OF Amount 8.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2017	TS VIDE Ex.Engi Letter no. 37/ts dated 29/07/2016 OF Amount 21.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/08/2018 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 51/17C(II) dated 03/01/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 0.39Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1421/17C dated 29/05/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		वास्तविक लम्बाई के सापेक्ष 0.50 कि॰मी॰ लम्बाई में कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	28/02/2019 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1962 dated 18/07/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2015 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 1172/18C dated 07/12/2016 OF Amount 44.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 85/रा0यो0आ0/जि0यो0 /आकस्मिकता निधि/2013–14 दिनांक 10.02.2014	TS VIDE E.E. 2278/1C dated 27/09/2014 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
78	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छकुण्डागाड से लिस्वाल्टा मोटर मार्ग का द्वितीय चरण निर्माण 329	0.75Km	09 / 2012	28.95	28.95	24.51	0.75Km	4.44		0.00	0.00											
							28.95																		
79	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	बांजीमणी तोक से भौलेश्वर मन्दिर के लिये पहुंच मार्ग । 349	0.3Km	07 / 2013	8.85	8.85	7.38	0.2Km	1.47		1.47	1.47	0.72										
					0.2Km	05 / 2016	8.85								1.06										
80	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	धरतोली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (द्वितीय चरण) 349	1Km	07 / 2015	21.50	21.50	17.98	0.5Km	3.52		3.52	1.46											
					0.5Km	07 / 2015	21.50								1.46										
81	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	राऊलेंक से मोहनगर–जग्गीबगवान मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण) 375	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	8.90	1Km	21.10		11.07	11.07											
					1Km	01 / 2018	30.00								11.07										
82	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ऋषि आश्रम देवली से धघोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण) 376	0.39Km	11 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	0.39Km	6.00	6.00			0.39								
							20.00								5.20		0.39								
																	0.39								
83	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	नेरा–पिलखेडा मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)। 379	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	24.15	0.58Km	5.85		0.00	0.00											
							30.00																		
84	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	स्यालगी जुलाडगांव थापला मो0 मार्ग (प्रतापनगर) के निर्माण से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के अवशेष प्रतिकर भुगतान 400	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.41	1job	1.59		1.50	1.50											
							7.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	ज्यूदाल्यूं से कुलेखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 400	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	40.10	0.9Km	4.56		4.00	0.00											
						08 / 2016	44.66																		
86	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	गजा देवप्रयाग मोटर मार्ग से सौन्दाडी कैन्सूर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 401	2Km	02 / 2014	40.00	40.00	40.91	2Km	-0.91		15.00	4.00											
						05 / 2014	40.00								-0.91										
87	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	बणसू त्यूडी मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 405	1job	11 / 2018	14.07	14.07	0.00	1job	14.07		8.28	8.28											
							14.07								5.84										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	––	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2016 ––	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 519/1c dated 20/02/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/09/2015 ––	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 495/32c dated 19/02/2015 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2015 ––	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 502/32c dated 19/02/2015 OF Amount 3.93 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2015 ––	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 490/31c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2021 ––	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1513/जि.यो. /2015–16 दि. 04.10.2015	TS VIDE 1032/29C dated 23/07/2019 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्व शेष।
	30/10/2016 ––	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 487/7c dated 19/02/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.5Km	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 3426/1C dated 20/09/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण हेतु कार्यवाही जारी है।
	30/10/2015 ––	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 493/24c dated 19/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 ––	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 492/1c 492/1c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
88	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	फाटा से महिषी मर्दिनी मन्दिर तक मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 406	1job	11 / 2018	12.41	12.41	0.00	1job	12.41		8.49	8.49											
							12.41								2.84										
89	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 412 5 में क्षतिग्रस्त दीवार एवं किमी0 4 में काजवे निर्माण	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.06	1job	1.94		1.94	1.94											
							7.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के 414 किमी0 12 सैण नामक स्थान पर सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	2.50	2.50	2.05	1job	0.45		0.45	0.45											
							2.50																		
91	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के 415 किमी0 6 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	3.93	3.93	1.67	1job	2.26		2.26	2.26											
							3.93																		
92	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग के किमी0 47 में दीवार निर्माण कार्य 416	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.50	1job	0.50		0.50	0.50											
							5.00																		
93	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	गौचर – दुवा – काण्डा मोटर मार्ग में 420 ग्राम दुवा के कास्तकारों का अवशेष मुआवजा एवं दीवार निर्माण तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	1job	10 / 2015	9.00	9.00	2.21	1job	6.79		6.79	6.79											
						03 / 2016	9.00								5.78										
94	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चौधार ओखलाखाल काण्डाखाल मो0 422 मार्ग के जूनियर हाई स्कूल कोठगा के निकट क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	15.00	15.00	14.77	1job	0.23		0.00	0.00											
							15.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तलपंदेरा–क्वीलाखाल से इण्टर कालेज 429 तक मोटर मार्ग का विस्तार	1Km	02 / 2015	15.00	15.00	13.78	0.5Km	1.22	0.5Km	0.00	0.00			0								
							15.00										0.5								
96	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी आन्तरिक मार्ग के आल से 433 कान्वेन्ट स्कूल से शान्ति कुंज जाने वाली सडक के पास क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्न निर्माण	1job	02 / 2015	10.00	10.00	8.85	1job	1.15		1.15	1.15	1.36										
							10.00								2.40										
97	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	चम्बा कोटी कालोनी मो0 मार्ग (पुराना 434 राष्ट्रीय राज मार्ग) पर कोटी कालानी के समीप क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.93	1job	1.07		1.07	1.07											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 588/1c dated 24/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 600/1c dated 24/02/2015 OF Amount 24.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.697/1C dated 27/03/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 362/1C dated 07/02/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 516/1c dated 20/02/2015 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2015 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 601/1c dated 24/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 609/1c dated 24/02/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 506/40c dated 19/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 494/10c dated 19/02/2015 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	435 पुजारगांव सौड़खाण्ड बणकुन्डाली (केन्द्रीय विद्यालय मार्ग) मो0 मार्ग के किमी0 3 में दीवार निर्माण एवं नाली का निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.42	1job	0.58		0.58	0.58												
							5.00																		
99	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	439 तुनियार गांव हेतु लिंक मार्ग निर्माण 0.500 किमी0 लम्बाई का द्वितीय चरण एवं अवशेष प्रतिकर	0.5Km	02 / 2015	24.66	24.66	23.65	0.5Km	1.01		1.00	1.00												
							24.66																		
100	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	440 जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत बेरनी आमसारी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने का कार्य।	2Km	02 / 2015	25.00	25.00	23.27	2Km	1.73		6.01	6.00												
							25.00								1.74										
101	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	442 चिलपड बैण्ड से जिवाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1Km	02 / 2015	30.00	30.00	30.00	1Km	0.00		6.64	6.36												
							30.00								-3.15										
102	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	445 लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 12 में पक्की नाली का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य	0.2Km	02 / 2015	3.50	3.50	1.82	0.2Km	1.68		1.68	1.68												
							3.50																		
103	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	445 जवाडी भरदार बाईपास से मल्यासू–कोटली मोटर मार्ग के किमी0 1 के क्षतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण	1job	02 / 2015	13.00	13.00	10.73	1job	2.27		2.08	2.08												
							13.00								2.08										
104	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	451 खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग के अवशेष कार्य (भाग प्रथम एवं द्वितीय)	0.3Km	02 / 2015	12.00	12.00	11.99	0.3Km	0.01		0.00	0.00												
							12.00																		
105	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	452 ओनालगांव से मुखेम इ0 कालेज तक मो0 मार्ग के पहाड कटान से क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों की मरम्मत, दबान एव अवशेष प्रतिकर भुगतान का कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.58	1job	1.42		1.40	1.40												
							3.00																		
106	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	453 खाल हलेथ नरसिंगधार मो0 मार्ग (नरसिंगधार से खाल की ओर) में स्कपर निर्माण स्लिप सफाई, अवशेष प्रतिकर भुगतान आदि	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.82	1job	2.18		2.18	2.18												
							5.00																		
107	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	460 पीपलडाली चाह गडोलिया कोशियार तहसील मोटर मार्ग मिसिंग लिंक का अवशेष प्रतिकर एवं नव निर्माण	0.7Km	02 / 2015	25.00	25.00	23.11	0.7Km	1.89		1.89	1.89												
							25.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 564/1c dated 23/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष, धनाभाव के कारण प्रतिकर अवशेष।
	31/12/2016 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 599/1c dated 24/02/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2015 —	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 608/1c dated 24/02/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2015 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 497/59c dated 19/02/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1430/16 C dated 04/09/2018 OF Amount 6.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE Vide EE Letter No 359/1c dated 17/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 844/1C dated 06/04/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1060/29C dated 26/07/2019 OF Amount 3.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1014/29C dated 20/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1042/29C dated 24/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
108	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	कपरियासैण मरूकी चौण्डी मो0 मार्ग के 461 किमी0 1 में पुल के सुरक्षात्मक कार्य तथा क्षतिग्रस्त गूल एवं भूमि प्रतिकर	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.28	1job	4.72		4.00	4.00												
							5.00																		
109	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	छेटी काण्डाडांगी सडक से छेटी के गाँव 462 नामें तोक तक सडक निर्माण तथा अवशेष कार्य	0.3Km	02 / 2015	15.00	15.00	7.87	0.3Km	7.13		5.00	5.00												
							15.00								4.89										
110	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिहरी कीर्तिनगर मो0 मार्ग के किमी0 464 27 डेम टॉप के ऊपर स्लिप सफाई	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.74	1job	2.26		2.26	2.21												
							5.00																		
111	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	निरालीधार दपोली सुनाली मो0 मार्ग 466 क0जू0हा0 स्कूल पालकोट में पार्किंग निर्माण का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	4.83	1job	1.17		1.17	1.17												
							6.00																		
112	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 492 लंगसी–गुलाबकोटी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	1job	07 / 2018	6.62	6.62	6.54	1job	0.08		0.00	0.08												
						09 / 2018	6.62								0.08										
113	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	धारी बजलाडी मोटर मार्ग से मनाण 493 गांव तक लिंक मार्ग।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	4.00	1job	1.00		1.00	0.78	0.78											
						12 / 2013	5.00								0.78										
114	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	बेडधार खर्की मोटर मार्ग का विस्तार। 495	0.25Km	01 / 2016	7.00	7.00	5.56	0.25Km	1.44		3.00	3.00												
							7.00								1.43										
115	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	बांजीमणी भोलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग 506 का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2019	3.02	3.02	0.00		3.02	1job	3.02	3.02												
						08 / 2019	3.02																		
116	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग – नैनीसैंण मोटर मार्ग के 507 कि0मी0 1 में नाली निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
						08 / 2019	3.00																		
117	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	पाडुली सम्पर्क मार्ग में स्कपर निर्माण 508 एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	2.88											
						08 / 2019	3.00								2.88										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1058/29C dated 26/07/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1041/29C dated 24/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 228/1C (Camp) dated 21/09/2017 OF Amount 51.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1023/29C dated 22/07/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4807/1C dated 30/12/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1025/29C dated 22/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1063/29C dated 26/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1062/29C dated 26/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1064/29C dated 26/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 489/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
118	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	झुरकण्डे–नैणी मोटर मार्ग के कि0मी0 509 1 व 2 में दीवार निर्माण एवं ह्यूम पाइप का कार्य।	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00	0.29										
						08 / 2019	4.00								3.94										
119	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कपीरी – किमोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में स्कपर निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य। 510	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
						09 / 2019	3.00																		
120	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	खुजीर बैण्ड से चौकी बर्सिल मोटर मार्ग का विस्तार। 510	1Km	12 / 2015	51.80	51.80	34.06	1Km	17.74		10.00	10.00											
							51.80								10.00										
121	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग – नैनीसैंण मोटर मार्ग के कि0मी0 23 में प्रा0वि0 धनसारी के समीप सुरक्षात्मक कार्य। 511	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						08 / 2019	2.50																		
122	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	गंगतल–डांगी–बैंजी मोटर मार्ग के प्रारम्भिक भाग में धारक दीवार सतह सुधार एवं नाली निर्माण कार्य। 511	1job	12 / 2015	10.00	10.00	6.56	1job	3.44		1.94	1.94											
							10.00								1.94										
123	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	बौंला – सिन्द्रवाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में सुरक्षात्मक कार्य। 512	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	1.55										
						08 / 2019	3.00								2.90										
124	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के कि0मी0 518 7 आबादी वाले भाग में नाली निर्माण।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						09 / 2019	2.00																		
125	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के कि0मी0 519 31 आबादी वाले भाग में नाली निर्माण।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						09 / 2019	2.00																		
126	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के कि0मी0 520 1 में दीवार निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						09 / 2019	2.00																		
127	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 521 8 पर हनुमान मंदिर के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 --	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1010/29C dated 19/07/2019 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/10/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 458/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2021 --	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1009/29C dated 19/07/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 468/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 459/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 474/1C dated 04/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/12/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 521/01c dated 06/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 460/1C dated 04/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2016 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 479/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
128	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	कर्णप्रयाग – नौटी – पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 40 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50											
						08 / 2019	3.50																		
129	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर बाजार में ब्लाक मुख्यालय का जाने वाली सड़क पर शिव सिंह पंवार की दुकान के समीप नाली निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.31	1job	0.69		0.69	0.69											
							2.00																		
130	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	ग्राम खेती (जखेट) में श्री गबर सिंह के मकान के नीचे सडक पर पुस्ता निर्माण।	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						08 / 2019	2.50																		
131	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चौधार ओखला मो0 मार्ग के किमी0 6 पर क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
132	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 9 –10 में क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.54	1job	0.46		0.46	0.46											
							2.00																		
133	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पुजारगांव वणकुन्डाली मो0 मार्ग पर दीवार एवं नाली निर्माण	1job	01 / 2016	1.00	1.00	0.64	1job	0.36		0.30	0.30											
							1.00																		
134	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर काण्डाखाल मो0 मार्ग ग्राम पंचायत कोटगा के अन्तर्गत प्रतीक्षालय का निर्माण	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.35	1job	0.65		0.50	0.50											
							3.00																		
135	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के अन्तर्गत काण्डखाल प्रतापनगर में पैरापिट निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	1.00	1.00	0.60	1job	0.40		0.40	0.40											
							1.00																		
136	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	प्रतापनगर मो0 मार्ग धारकोट बाजार से किमी0 1 में पक्की नाली निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.00	1job	1.00		1.00	1.00											
							2.00																		
137	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग पर अनुसूचित बस्ती खिरी तथा भौनियाडा बाजार में नाली निर्माण	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.47	1job	0.53		0.50	0.50											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2017 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 1103/1c dated 21/04/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 518/1c dated 06/02/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 481/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 461/1C dated 04/02/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/04/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण (नवीन योजना)
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 492/1C dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/10/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 465/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 466/1C dated 04/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 462/1C dated 04/02/2016 OF Amount 8.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/08/2017 –	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3114/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
138	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	550 प्रतापनगर टिहरी के ग्राम कठूली में पुल के समीप क्षतिग्रस्त दीवार एव ब्रेस्टवाल का निर्माण	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.79	1job	0.21		0.00	0.00											
							4.00																		
139	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	551 दूयली वैण्ड कस्तल मो0 मार्ग पर दीवारों का निर्माण कार्य (4न0)	1job	01 / 2016	7.00	7.00	6.90	1job	0.10		0.00	0.00											
							7.00																		
140	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	552 घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 28 (27.350) क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.82	1job	1.18		1.00	1.00											
							2.00																		
141	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	555 रैतोंली भरेटीधार मो0 मार्ग पर मकानों एवं खेतो की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	9.00	9.00	9.08	1job	-0.08		0.00	0.00											
							9.00																		
142	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	559 ग्राम जसपुर टकनौर मे जसपुर बैण्ड से चौक तक नव मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	0.02										
						02 / 2019	2.00								2.00										
143	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	560 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग पर ग्राम पटुडी के अनुसूचित जाति बस्ती घेरू में नाली निर्माण एवं दीवार निर्माण	1job	01 / 2016	4.00	4.00	0.95	1job	3.05		2.00	2.00											
							4.00																		
144	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	561 नई टिहरी स्थित एच ब्लाक आंचल डेयरी के समीप आन्तरिक मार्ग की क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	2.50	2.50	1.88	1job	0.62		0.50	0.50											
							2.50																		
145	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	562 कोटी कालोनी के समीप सम्पर्क मार्ग की दीवार, रेंलिंग का कार्य	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.81	1job	0.19		0.00	0.00											
							2.00																		
146	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	566 नई टिहरी भागीरथीपुरम मो0 मार्ग के समीप ग्राम पंचायत पैन्यूला विकास खण्ड चम्बा के अन्तर्गत पैन्यूला तल्ला, भिलोड गांव एवं भैतोगी सेरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	8.50	8.50	6.77	1job	1.73		1.50	1.50											
							8.50																		
147	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	623 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ज्यूंकाणी भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 4 बेलेश्वर सौड में ब्रेस्टवाल निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	3.94	1job	0.06		0.00	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017 —	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3113/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3096/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/09/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3097/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3106/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3109/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3108/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3110/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3090/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3093/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3112/1c 3112/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
148	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ज्यूंकाणी भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 2 पर पानी की टंकी के पास काजवे निर्माण 625	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.93	1job	0.07		0.00	0.00												
							3.00																		
149	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	शहीद बिजेन्द्र रोड़ स्यालगी पुजारगांव डोडक थापला मोटर मार्ग पर 2.00 किमी0 में दीवार निर्माण कार्य 630	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		1.00	1.00												
							2.00																		
150	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	शहीद बिजेन्द्र रोड़ स्यालगी जुलाणगांव डोडक थापला मोटर मार्ग के किमी0 3 पर प्रतिक्षालय का निर्माण 631	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.39	1job	0.61		0.50	0.50												
							2.00																		
151	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव भल्डियाना मो0 मार्ग के किमी0 22 हास्पिटल के सामने यात्री प्रतिक्षालय निर्माण 635	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.00												
							3.00																		
152	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 1 में प्रथम व अन्तिम भाग में दीवार निर्माण 636	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							3.00																		
153	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 4 में दीवार निर्माण 637	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							2.00																		
154	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग के फूल सिंह बिष्ट रा0 महाविद्यालय चौंण्ड लम्बगांव में गेट से प्रांगण तक टैक्सी सी0सी0 मार्ग 639	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.98	1job	0.02		0.00	0.00												
							2.00																		
155	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	छेरपधार में मो0 मार्ग से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत का कार्य 641	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
							2.00								1.54										
156	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चांठी में आर0सी0सी0 सेतु में पुहंच मार्ग का कार्य 643	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		2.00	2.00												
							3.00																		
157	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	सेमधार सौडकुडी केमुण्डाखाल मो0 मार्ग के अवशेष कार्य 644	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/11/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3098/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	03/03/2019 --	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 630/1c dated 08/03/2019 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 शा0 सं0 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 631/01c dated 08/03/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3075/1c dated 30/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3076/1c dated 30/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/06/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3064/1c dated 29/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 2932/1c dated 14/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/08/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3117/1c dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/08/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3118/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2017 --	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3061/1c dated 29/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
158	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग के 645 किमी0 16 पर दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.99	1job	1.01		1.00	1.00											
							4.00																		
159	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	गन्देली तोक से काण्डाडांगी मो0 मार्ग 649 के किमी0 4 में सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	4.50	4.50	0.00	1job	4.50		4.50	4.50											
							4.50																		
160	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जाखणीधार गरकोट पौडीखाल मो0 मार्ग 650 के किमी0 7 से कोटगांव तक मो0 मार्ग के किमी0 1 में सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण	1job	05 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
161	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम सैण के गुगडा गाड पर पुल का 655 पुर्न निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.96	1job	0.04		0.00	0.00											
							2.00																		
162	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	चौंदाणा घनसाली प्रतापनगर मो0 मार्ग 658 के किमी0 18 पर नाली एवं स्कपर व रिटेनिंग वाल निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		2.00	2.00											
							4.00																		
163	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	रिण्डोल धारकोट मो0 मार्ग में दीवार 661 निर्माण एवं स्लिप सफाई कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.84	1job	0.16		0.00	0.00											
							3.00																		
164	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	लामरीधार स्टेडियम मो0 मार्ग पर यात्री 664 प्रतिक्षालय का निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.00											
							3.00																		
165	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	सी ब्लाक श्रेणी 3 के आवास सं0 665 15/1 से 15/4 के आवासीय परिसर भवन के आंगन एवं 17/1 से 17/4 तक की आंगन की क्षतिग्रस्त सरुक्षा दीवार का निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	1.69	1job	2.31		2.00	2.00											
							4.00																		
166	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी में सी ब्लाक स्थित अतिरिक्त 666 प्रा0 स्वा0 केन्द्र के आंगन की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							3.00																		
167	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	काण्डीखाल से पाली घेरा मो0 मार्ग के 668 प्रारम्भिक भाग में चौडीकरण कार्य (एस0सीएस0पी0)	0.15Km	12 / 2016	5.00	5.00	3.58	0.15Km	1.42		1.40	1.40											
							5.00								2.16										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			कार्य पूर्ण		एनपीवी की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा चुकी है। कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 446/1c dated 05/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 447/1c dated 05/02/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.4Km	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2027/13c dated 30/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 622(II)/1C dated 11/06/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/525 dated 23/05/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(VI)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
168	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत670 बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग का एन0पी0वी0	1job	11 / 2018	10.00	10.00	10.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							10.00																		
169	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जाख जसपुर कुठठा मो0 मार्ग पर जाख695 गांव के भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2018	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		7.00	7.00											
							10.00								8.85										
170	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	जाखणीधार गराकोट मो0 मार्ग के स्थान696 गराकोट में पार्किंग निर्माण	1job	02 / 2018	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		20.00	13.64											
							20.00								10.22										
171	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 698 ग्राम पंचायत मौघ भुयांरा में श्री हुकम सिंह के पास परियार तोक में पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	7.00	6.66										
							7.00								6.66										
172	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 699 पाणीगॉव तक 0.50 कि.मी. मार्ग का निर्माण।	0.5Km	02 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	0.4Km	5.00	4.00											
					0.4Km		10.00																		
173	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 700 ग्राम पंचायत सिरा के निचला नाली गाड में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.95	1job	2.05		2.05	2.00	1.91										
							4.00								1.91										
174	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 703 ग्राम पंचायत सिरा के दारजी तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1job	7.00		7.00	7.00	4.50										
							7.00								4.50										
175	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 704 ग्राम बनाड़ी के जोकाणी तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.90	1job	2.10		2.10	2.00											
							6.00																		
176	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 705 रिखाणगांव के ग्वालथा गाड में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.45	1job	6.55		6.55	1.70	1.70										
							7.00								1.70										
177	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 709 जोगत मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	5.82	1job	4.18		4.18	1.93	1.95										
							10.00								1.95										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 622(I)/1C dated 11/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 562(XV)/1C dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 375/13c dated 27/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/524 dated 23/05/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 52/523 dated 23/05/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 42/485 dated 12/05/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XV)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेषं
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 335/13c dated 28/02/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ	नाम परिवर्तन	कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
178	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 711 ग्राम पंचायत गडोली के निचला डौरगढ़ में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.96	1job	2.04		2.04	2.00	1.93										
							3.00								1.93										
179	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 714 चापड़ा सरोट मोटर मार्ग के कि0मी0 79 में नाली निर्माण एवं सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00	3.81										
							4.00								3.81										
180	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 716 हुडोली कन्ताड़ी सड़क से पाणीगॉव तक नव निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
181	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 717 ग्राम पचांयत हटनाली गांव के अठाणगांव खडड में पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	8.00	7.76										
							8.00								7.76										
182	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 728 ग्राम पंचायत खदाड़ा के खलाती खडड में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	3.00	1job	4.00		4.00	4.00	3.72										
							7.00								3.72										
183	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 732 मगांणगांव बनचौरा के उपला खडड पनियारे नामे तोक में पुलिया निर्माणं।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.88	1job	2.12		2.12	2.00	1.82										
							6.00								1.82										
184	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 733 जोगत मल्ला धामियां खरादी नामे तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.66	1job	1.34		1.34	1.34											
							5.00																		
185	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 737 ग्राम कवागढ़ी में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00											
							4.00																		
186	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 739 गमरी गाड पर पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.72	+	2.28	+	2.28	3.00											
							6.00																		
187	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 739 रास्ती से रमालगॉव मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	6.00	6.00											
							10.00								3.77										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 548(III)/1C dated 12/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1018/13C dated 18/10/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 367/13c dated 07/03/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1421/13c dated 31/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2017/13c dated 30/12/2016 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1.79Km+10job		**2620.43**	Division:1 GOI:2 TA:1 Nodal:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 15 पूर्ण 177	नाम परिवर्तन 1	

	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. CD Pauri letter no. 2/ts dated 06/06/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	989/जि0यो0 (2004–05) 24–4 दि0 06.02.06		Area 0.61 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू॰सी॰पी॰/06/102/ 2016/ ए॰एफ॰सी॰/1690 दिनांक 15–01–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। पी॰सी॰आर॰ इस कार्यालय के पत्रांक 2259/17सी॰ दिनांक 22–8–2019 द्वारा अधी॰अभि॰, सि॰वृ॰, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
188	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भड़कोट में तल्लासिल नामे तोक में पुलिया का निर्माण। 740	1job	02/ 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
189	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम खाण्ड के बारगदना में पुलिया का निर्माण। 742	1job	02/ 2015	3.00	3.00	0.15	1job	2.85		2.85	0.00											
							3.00																		
190	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम अराकोट के पीछे सम्पर्क मार्ग निर्माण 876	0.5Km	12/ 2015	9.00	9.00	0.00	0.5Km	9.00		9.00	0.00											
							9.00																		
191	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत पुरोला बाजार के मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम छिबाला तक 1 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 893	1job	12/ 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
192	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला में पुरोला कुफारा मोटर मार्ग से ढकाड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण। 896	0.4Km	12/ 2015	5.00	5.00	3.46	0.4Km	1.54		0.00	0.00											
							5.00																		
193	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत हुडोली कन्ताड़ी मोटर मार्ग से पाणीगॉव तक मोटर मार्ग 915	1job	12/ 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	4.00	0.00											
							8.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (193 कार्य)					69.64Km +112job		2,782.46	2,754.46	1,847.95	52.2Km+85job	921.51	9.85Km+26job	767.09	505.60	56.75	0.88Km	0.39								
					60.9Km+ 110job		2,769.46								303.50	0.15Km	0.39								
																0.9Km	4.87								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुंगरखाल–सीकू–ज्वाल्पादेवी मोटर मार्ग के कि0मी0 0.900 से ग्राम नौगांव–टाड्यूं हेतु मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 8	1Km	07/ 2015	46.62	46.62	4.72	0.5Km	41.90	0.5Km	41.90	3.90			0.5								
						07/ 2015	46.62								3.90		0.5								
																	0.5								
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	भटवाड़ी–सुनार– चन्द्रापुरी मोटर मार्ग नव निर्माण। 39	2Km	02/ 2006	33.60	33.60	0.47		33.13	2Km	0.00	0.00											
							33.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
चिलौन	31/03/2015 –	1568/जि0यो0(2005–06) 24–4/05 दि0 29.03.06		Area 1.61 (TA)	अनारम्भ कार्य		भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी॰/यू.सी॰पी॰/06/74/ 2017/ ए.एफ॰ सी॰/1579 दिनांक 31–10–2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। वन विभाग के मांग पत्र अनुसार रु॰ 5134952.00 वन विभाग के पक्ष में दिनांक 31–03–2019 द्वारा जमा कर दिया गया है। इस कार्या॰ के पं॰ सं॰ 1604/13सी॰ दिं॰ 19–06–2019 के द्वारा द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रेषित। विधिवत् स्वीकृति शासन स्तर से निर्गत की जानी है। मोटर मार्ग का प्रथम चरण का आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	आयुक्त–935/24–4/जि0यो0/05–06 परिवर्तित जि0यो0 सं0–935/24–04/जि0यो0–2005–06 दिनॉक 29.08.2006	TS VIDE 276/1C dated 09/02/2018 OF Amount 6.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रति पर।
	31/03/2018 –	1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/12–13, दि0 17 दिसम्बर 2012।	TS VIDE TS VIDE EE Letter No. 1552/TS dated 07/11/2015 OF Amount 33.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर वितरण किया जा रहा है।
	–	पत्रांक 1648/जि0यो0पौड़ी202–03 दिनांक 05.12.02	TS VIDE Camp/1C dated 02/02/2004 OF Amount 13.1 lac	Area 0 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 7/T.S. dated 07/10/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों शेष।
	31/03/2020 0.6Km	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 4/T.s. dated 06/10/2016 OF Amount 34.7 lac		कार्य पूर्ण		काग्र पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE TS VIDE Ex. Eng. 49/1c dated 26/03/2014 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर तैयार एवं भुगतान किया जाना है।
	–	जिलाधिकारी पौडी के पत्रांक 828/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दिनांक 27.11.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर तैयार एवं भुगतान किया जाना है।
नवासू	31/03/2012 –	आयुक्त पौड़ी के पं. 2979/जि0यो0 06–07/24–4/दि 17.11.06	TS VIDE 2529/1 C dated 26/05/2007 OF Amount 8.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण है। मुआवजा बांटना शेष है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जालमल्ला बैण्ड से चिलौन तक मोटर मार्ग का निर्माण। 40	2Km	03/2006	33.60	33.60	12.13		21.47	2Km	0.00	0.00											
						03/2009	33.60																		
4	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	राजकीय इण्टर कालेज भवान के कीड़ा स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण 47	0.5Km	08/2006	6.95	6.95	3.99		2.96	0.5Km	2.96	2.96											
						08/2006	6.95																		
5	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	भैरोखाल बैण्ड से सलोनगांव तक मोटर मार्ग। 62	1Km	12/2012	33.40	33.40	28.79	1Km	4.61		4.58	0.17											
						11/2015	33.40								0.17										
6	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	द्वारीखाल	वड्डा–ताडकेश्वर मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) 81	1Km	12/2002	13.10	13.10	6.30	1Km	6.80		0.00	0.00											
						02/2004	13.10																		
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	अजबपुर सम्पर्क मार्ग में दीवार निर्माण का कार्य। 81	1job	08/2016	15.00	15.00	11.58		3.42	1job	3.42	0.00											
						10/2016	15.00																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0सी0एस0पी0 के अन्तग्रत जणदादेवी से बौन्दरखाल मोटर मार्ग के किमी0 6.00 में डामरीकरण कार्य। 85	1Km	08/2016	34.70	34.70	14.49	0.4Km	20.21	0.6Km	20.21	0.00									0.6		
						10/2016	34.70																0.6		
																							0.6		
9	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	सीला धार से चुरिण्डा तक मिलान किमी0 1.00 । 113	0.5Km	08/2013	28.00	28.00	24.16	0.5Km	3.84		3.84	0.19											
						03/2014	28.00								0.19										
10	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	जनपद पौडी गढवाल के कमोली से गजेरासैण का पहाड कटान व नव निमाण कार्य। 116	1Km	11/2013	14.00	14.00	11.93	0.5Km	2.07		2.07	1.17											
					0.5Km	04/2013	14.00								1.17										
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खेड़ाखाल–नवासू मोटर मार्ग (किमी0 1.75 से 2.25) 128	0.5Km	11/2006	13.30	13.30	7.77	0.5Km	5.53		0.00	0.00											
						11/2006	13.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE letter No 217/9C dated 10/02/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। प्रभावित नापभूमि का प्रतिकर तैयार किया जा रहा है।
दानकोट नौना	31/03/2019 —	आयुक्त पौड़ी के पं. 1568/24–4/05–06/जि0 यो0/05 दि0 6.2.06	TS VIDE 2153/1C dated 26/06/2018 OF Amount 33.6 lac	Area 0.47 (TA)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 —	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 293 A/1C dated 20/02/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	—	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS VIDE EE letter No 1516/T.S dated 28/10/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 3413/17C dated 21/10/2014 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
कैलड	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 दि0 17–12–2012	TS VIDE EE 1140-AA/18C dated 24/10/2017 OF Amount 33.39 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 —	आयुक्त ग0म0 पौडी के पत्रांक 2068/24–4जि0यो0 2007–08 दि0 21.9.2007			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में, प्रतिकर पत्रावली गठित भुगतान की कार्यवाही चल रही है । स्थल पर खाते धारकों के विवाद के कारण अवशेष प्रतिकर वितरण नही हो पा रहा है ।
	31/03/2021 —	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1226/JY dated 25/07/2019 OF Amount 10.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य अधुरा छोड दिया गया है। पुनः निविदा आंमत्रित की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18.2.2014			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	+ —	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	रीठाखाल नन्दोली मोटर मार्गे से बडोली 131 बिन्जोली मोटर मार्ग का लिंक मार्ग का निर्माण।	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	32.53	0.9Km	14.09		14.09	10.34											
						12 / 2016	46.62								10.34										
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग का 134 निर्माण	2Km	02 / 2006	33.60	33.60	23.24	1Km	10.36	1Km	5.84	5.84											
						02 / 2006	33.60								5.84		0								
																0.9 k	1								
14	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	घोडाखुरी –ऐन्दी मोटर मार्ग के किमी0 139 26 में क्रीडा मैदान भटवाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.2Km	02 / 2015	9.00	9.00	5.85	0.2Km	3.15		3.15	3.15											
						02 / 2015	9.00																		
15	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	टीला मोटर मार्ग से हाईस्कूल तक 141 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	22.22	0.5Km	3.68		3.68	0.18											
						11 / 2015	25.90								0.18										
16	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत परकण्डी के अन्तर्गत नहर 145 से कुण्डलिया मोटर मार्ग का निर्माण।		09 / 2012	12.00	12.00	7.34		4.66		0.00	0.00											
						10 / 2014	12.00																		
17	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मैठाणा–दुवलान मोटर मार्ग का निर्माण 145	1Km	12 / 2012	33.40	33.40	24.88	1Km	8.52		5.00	5.00	6.47										
							33.40								6.47										
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	अंजनीसैंण बैंसोली पुनाणू मोटर मार्ग का 147 पुनः निर्माण एवं सुधार । किमी0 1 से 5 में अवशेष कार्य, भवन फसल आदि क्षतिपूर्ति प्रतिकर एवं भूमि अध्याप्ति का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2007	10.00	10.00	6.02		3.98	1job	3.00	3.00	2.14										
						03 / 2010	10.00								2.14										
19	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	रूद्रप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग कि0मी0 149 51 के नीचे थाना भवन के समीप सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	10.56	10.56	0.00		10.56	1job	10.56	10.56											
						09 / 2019	10.56								1.61										
20	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम डरोगी मोटर मार्ग से गांव तक 152 लिंक सम्पर्क मार्ग का सुधार एवं दीवार रेलिंग व सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2014	4.00	4.00	2.29	1job	1.71		1.71	0.00											
							4.00																		
21	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत डाबर बैण्ड 161 से गोजियाणा लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.6Km	02 / 2019	3.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	3.00											
							0.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2020 –	जिलाधिकारी गढवाल के 770/जि0यो0 ध्लो0नि0वि0ध्/2011–12 दिनांक 24–08–2011	TS VIDE Ts vide EE latter no 147/J.Y/dt. 17.04.2013 dated 17/04/2013 OF Amount 34.89 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/11/2020 –	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE TS vide ee letter no 29 dt. 17.11.2015 dated 17/11/2015 OF Amount 46.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	आयुक्त गढ़वाल मण्डल के पत्रांक 93/जि0यो0/ 2013–14 दि0 05.02.2014	TS VIDE 25/T.S./16C dated 25/02/2014 OF Amount 53 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/11/2019 –	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE Ts vide EE latter no 34/G.Y/dt. 23.12.2013 dated 23/12/2013 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 548/रा0यो0आ0/जि0यो0/09–10 दि0 9.9.2009	TS VIDE 3934/1c dated 23/12/2009 OF Amount 14.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		लगभग 300 मी0 में मार्ग निर्माण पूर्ण, आगे ग्रामीणों द्वारा कार्य रोका हुआ है ।
	31/12/2020 –	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE Ts vide EE latter no 40/G.Y/dt. 23.12.2013 dated 23/12/2013 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	383/जि0यो0/2015–16/ दि0 30.03.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	शा0सं0 1082/जि0यो0/लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 17–12–2012	TS VIDE TS vide EE latter No 134/J.Yo/2012-13 dt. 26-02-13 dated 26/02/2013 OF Amount 33.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	शा0सं0 423/जि0यो0/लो0नि0वि0/2013–14 दि0 03–08–2013	TS VIDE Ts vide EE latter no 36/G.Y/dt. 23.12.2013 dated 23/12/2013 OF Amount 31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 423/जि0यो0/2013 –14 दि0 03.08.2013	TS VIDE 23/T.S./16C dated 31/01/2014 OF Amount 46.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। मुआवजा अवशेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	170 विकास भवन से श्री सुर्दशन नेगी जी के मकान के सामने तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	08 / 2011	34.89	34.89	29.37	0.9Km	5.52		5.00	0.00											
						08 / 2011	34.89																		
23	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	175 कोठार–खण्डाह मोटर मार्ग के मोलखण्डी बैण्ड से ग्राम भिताई हेतु 2 कि0मी0 मोटर मार्ग का घद्वितीय चरणघ चालू कार्य।	1Km	08 / 2013	46.60	46.60	25.79	1Km	20.81		20.00	18.03											
						08 / 2013	46.60								18.03										
24	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	179 मस्टखाल–पुलांसू–उतिण्डा सेतु तक मिसिंक लिंक में अव ोश कार्य एवं निर्माणाधीन मस्टखाल–पुलांसू–उतिण्डा मोटर मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2014	53.00	53.00	30.58	1job	22.42		15.00	15.00											
						02 / 2014	53.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	183 धमुण्ड से चमोली अनु0 बस्ती को सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण घएस0सी0पी0 कार्यघ	0.5Km	08 / 2013	28.00	28.00	22.18	0.5Km	5.82		5.82	0.00											
						08 / 2013	28.00																		
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	185 नवकोट से काल्डी मो0 मार्ग	0.5Km	09 / 2009	14.45	14.45	8.22		6.23	0.5Km	1.00	1.00											
						03 / 2010	14.45										0								
																0.2 k	0.5								
27	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	185 चमना से भुवनेश्वरी मन्दिर मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2013	28.00	28.00	22.25	0.5Km	5.75		5.75	0.00											
						08 / 2013	28.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	187 दाणौधार–मासौ–खण्डाह मोटर मार्ग से रेवडी होते हुए खण्डाह गडोली मोटर मार्ग लिंक निर्माण प्रतिकर भुगतान हेतु (द्वितीय चरण)	1job	03 / 2016	20.00	20.00	4.59	1job	15.41		10.00	9.61	3.31										
						03 / 2016	20.00								9.61										
29	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	188 दाणौधार–मासौ–खण्डाह मोटर मार्ग से रेवडी होते हुए खण्डाह गडोली मोटर मार्ग लिंक निर्माण घद्वितीय चरणघ	1Km	12 / 2012	33.40	33.40	19.78	1Km	13.62		13.00	0.00											
						12 / 2012	33.40																		
30	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	194 पीपला–टेका मार्ग से कल्जीखाल ब्लाक मुख्यालय की तरफ भलाउ के आगे से चिलोली गांव तक ह0वा0 मार्ग को भारी वाहन मार्ग में परिवर्तन।	2Km	08 / 2013	31.00	31.00	21.34	2Km	9.66		9.66	0.00											
						08 / 2013	31.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	196 मस्टखाल–कुलांसू–कैण्डूल तल्ला किमी0 17 से धन्यार 2किमी0 एवं पुलिया निर्माण(द्वितीया चरण चालू कार्य)।	1Km	08 / 2013	46.60	46.60	31.10	1Km	15.50		15.00	0.00											
						01 / 2014	46.60																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 423 / जि0यो0 / 2013 –14 दि0 3.8.13	TS VIDE 04(T.S.)/16C dated 02/09/2014 OF Amount 43.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य लगभग पूर्ण। मुआवजा अवशेष।
	31/03/2020 —	आयुक्त गढ़वाल मण्डल के पत्रांक 92 / अ0स0नि0 / जि0यो0बजट / 2013–14 दि0 04.02.2014	TS VIDE 5(T.S.)/16C dated 02/09/2014 OF Amount 54.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	शा0सं0 1082 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2012–13 दिनांक 17–12–2012	TS VIDE Tsvide EE latter No 125/T.S/J.Yo/2012-13 dt. 23-02-2013 dated 23/02/2013 OF Amount 16.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 27(T.S.)/16C dated 20/11/2015 OF Amount 38 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 10 dt. 26.07.2016 dated 26/07/2016 OF Amount 21.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		भाग–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 33 dt. 17.11.2015 dated 17/11/2015 OF Amount 21.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 47 dt. 31-03-2016 dated 31/03/2016 OF Amount 46.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE No. 1138/29C Dt. 2-8-2018 dated 02/08/2017 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 35 dt. 11.12.2015 dated 11/12/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	383 / जि0यो0 / 2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE EE letter no 11 dt. 18.08.2016 dated 18/08/2016 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	201 गुमखाल से डेबडाली मोटर मार्ग नव निर्माण(द्वितीय चरण)चालू कार्य।	1Km	08 / 2013	46.60	46.60	27.33	1Km	19.27		10.00	10.00											
							46.60								8.23										
33	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	204 कण्डलसेरा डंडेला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.2Km	02 / 2014	56.00	56.00	32.47	1.2Km	23.53		10.00	10.00											
							56.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	212 पथराडाखाल गैठीछेडा के मख्य मार्ग सिरवाण्यू से वैद्यगांव तोणख्या तक 500 मी0 मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	0.5Km	12 / 2012	16.70	16.70	8.68	0.5Km	8.02		8.02	0.00											
						12 / 2012	16.70																		
35	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	223 रैतपुर–कुणजोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) किमी0 3	1Km	07 / 2015	43.00	43.00	32.12	1Km	10.88		10.00	10.00											
							43.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	225 गाम सभा काण्डा के उप ग्राम बाडियूँ एंव डाण्डा काझा की अनु0 बस्ती मोटर मार्ग निर्माण (एस0सी0पी0)	0.5Km	07 / 2015	21.50	21.50	0.04	0.5Km	21.46		20.00	8.85											
						07 / 2015	21.50								8.86										
37	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	226 घण्डियाल–रतनपुर–गढकोट मोटर मार्ग का द्वितीय चरण अवशेष कार्य।	0.5Km	07 / 2015	21.50	21.50	3.30	0.5Km	18.20		18.00	0.00											
						07 / 2015	21.50																		
38	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	230 सिण्डी जसकोट मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।	0.85Km	07 / 2015	46.75	46.75	32.62	0.85Km	14.13		16.00	15.43											
						07 / 2015	46.75								15.44										
39	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	242 गाम डांगू से रामलीला मैदान कठुली तक मोटर मार्ग।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	4.75		5.25	1job	5.00	4.01		0.15 k									
							10.00								4.01	0.15 k	1								
																0.15 k	1								
40	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	242 अगरोडा पुल से सहित सुरेश अनील अगरोडा गांव तक लिंक मार्ग निर्माण ल0 500मी0	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	20.43	0.5Km	5.47		5.00	0.00											
						07 / 2015	25.90																		
41	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	244 चिलोली–किमोली मोर मार्ग इन्दिरा कालोनी मगरों तक विस्तार।	0.8Km	07 / 2015	41.44	41.44	33.54	0.8Km	7.90		7.00	0.00											
						07 / 2015	41.44																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 137/1C Dt. 05-11-2016 dated 05/11/2016 OF Amount 68 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा भुगतान की पत्रावली तैयार की जा चुकी है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 21 dt. 05-11-2015 dated 05/11/2015 OF Amount 38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 27 dt. 17.11-2015 dated 17/11/2015 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 42 dt. 21-12-2015 dated 21/12/2015 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 8 dt. 03-11-2015 dated 03/11/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 3 dt. 07-10-2015 dated 07/10/2015 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter no 5 dt. 07-05-2016 dated 07/05/2016 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 31 dt. 17.11-2015 dated 17/11/2015 OF Amount 48 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 38 dt. 18.12.2015 dated 18/12/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	सौड से गजेली तक मोटर मार्ग का 244 निर्माण कार्य।	1.5Km	08 / 2016	68.00	68.00	17.48	1Km	50.52	0.5Km	20.00	55.71											
						11 / 2016	68.00								19.82		0.5								
																	0.5								
43	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	जामणाखाल कठूड से कठुली तक लिंक 245 मार्ग में अवशेष मुआवजा भुगतान कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	11.38		3.62	1job	3.62	0.00											
							15.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	टोलू से दियूसा ह0वा0 मार्ग का मोटर 246 मार्ग में परिवर्तन (एस0सी0पी0)	2Km	07 / 2015	38.00	38.00	0.20	2Km	37.80		29.43	0.00											
						07 / 2015	38.00																		
45	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	बडकोट मन्दिर मोटर मार्ग का कांसखेत 248 असगढ मोटर मार्ग तक विस्तार मिसिंग लिंक का निर्माण। (एस0सी0पी0)	0.8Km	07 / 2015	41.44	41.44	31.81	0.8Km	9.63		9.00	0.00											
						07 / 2015	41.44																		
46	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	पिपला टैका मोटर मार्ग का अवशेष कार्य 249	1job	07 / 2015	25.00	25.00	15.45	1job	9.55		9.00	6.57											
						07 / 2015	25.00								6.57										
47	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	सुतारगांव छवढेकरी मोटर मार्ग में 250 अवशेष कार्य एंव प्रतिकर सहित। (एस0सी0पी0)	1job	07 / 2015	20.00	20.00	9.78	1job	10.22		10.00	0.00											
						07 / 2015	20.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	सतपुली मरोडा व्यासघाट मोटर मार्ग 252 कि0मी0 11 में स्थित 90 मी0 स्पान के मंगोली झूला पुल का अवशेष कार्य।	1m	07 / 2015	28.00	28.00	23.29	1m	4.71		10.68	2.79											
						07 / 2015	28.00								2.79										
49	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पालीखाल–चमोली मोटर मार्ग से 253 अनुसूचित जाति बस्ती चमोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (एस0सी0पी0)	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	8.01	0.5Km	17.89		17.00	0.00											
						07 / 2015	25.90																		
50	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	घिण्डवाडा बजूण गोदी मरोडा पयालगाड 255 मोटर मार्ग में सुरक्षात्क कार्य हेतु दीवारों का निर्माण कार्य एंव प्रतिकर भुगतान हेतु। (एस0सी0पी0)	1job	07 / 2015	48.00	48.00	31.10	1job	16.90		15.00	1.48											
						07 / 2015	48.00								1.49										
51	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	बन्तापानी–भुवनेश्वरी के मोटर मार्ग से 256 ग्राम बन्डुल तक 0.500 मी0 सड़क निर्माण कार्य।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	15.62	0.5Km	10.28		10.00	6.28											
						07 / 2015	25.90								6.28										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide by EE letter no 23 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 37 dt. 18.12.2015 dated 18/12/2015 OF Amount 31.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide EE letter No 36 dt. 18.12.2015 dated 18/12/2015 OF Amount 49.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 18 dt. 05-11-2015 dated 05/11/2015 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण। दायित्व शेष
	31/03/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 05 dt. 03.06.07 dated 03/11/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 31 dt. 14.10.2016 dated 14/10/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 26 dt. 09.10.2016 dated 09/10/2016 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide EE letter no 29 dt. 09.10.2016 dated 09/10/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.3Km	1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 46 dt. 28.03.2017 dated 28/03/2017 OF Amount 39.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	गैण्ड जूनियर हाईस्कूल मोटर मार्ग का 257 विस्तार (अवशेष भाग)	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	38.80	0.9Km	7.82		7.00	0.00											
						07 / 2015	46.62																		
53	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	ग्राम सभा पोखरी के अन्तर्गत गढखेत 259 से ए0एन0एम0 सेन्टर होते हुए मसाणगांव तक सम्पर्क मार्ग।	0.6Km	07 / 2015	31.08	31.08	24.32	0.6Km	6.76		6.76	0.00											
						07 / 2015	31.08																		
54	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	कोलू बैण्ड से मकलोडी तक मोटर मार्ग 260 का विस्तारीकरण।	0.95Km	07 / 2015	49.21	49.21	44.63	0.95Km	4.58		4.58	0.00											
						07 / 2015	49.21																		
55	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	पथराडाखाल गैठीछेडा मोटर मार्ग से 261 भारतीय स्टेट बैक हेतु मोटर मार्ग में अवशेष कार्य।	1job	07 / 2015	12.00	12.00	10.95	1job	1.05		1.00	0.00											
						07 / 2015	12.00																		
56	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	अदवाणी नाहसैण बहेडाखाल मोटर मार्ग 265 के कि0मी0 14 एंव कि0मी0 22,23 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2015	18.00	18.00	14.88	1job	3.12		3.00	0.00											
						07 / 2015	18.00																		
57	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	कण्डोलिया मार्ग पर बृज मेडिकल स्टोर 269 से निर्माण खण्ड कार्यालय तक सड़क का पुस्ता/सी0सी0/डामरीकरण का कार्य।	1job	07 / 2015	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	0.00											
						07 / 2015	15.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	पीपला टेका पैदुल डाटपुल विस्तार 303 मोटर मार्ग के कि0मी0 22 व 23 में दीवारें का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	11.46	1job	3.54		3.54	0.00											
						08 / 2016	15.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	प्रेमनगर गडोली खण्डाह मार्ग में अवशेष 304 कार्य।	1job	08 / 2016	22.00	22.00	10.57	1job	11.43		11.43	11.43											
						08 / 2016	22.00								14.02										
60	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	धुसगुली कालेश्वर मोटर मार्ग के पूर्व 305 निर्मित मोटर मार्ग मे अवशेष कार्य एंव प्रतिकर का भुगतान।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	4.09	1job	15.91		15.00	0.00											
						08 / 2016	20.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	बडकोट मन्दिर मार्ग से खिपलधार की 310 अनु0 बस्ती हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण। (एस0सी0पी0)	0.8Km	08 / 2016	39.70	39.70	17.21	0.5Km	22.49	0.3Km	13.05	10.82			0.3								
						08 / 2016	39.70								3.90		0.3								
																	0.3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2015–16 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 830/17C dated 10/03/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेप। तथा प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 36 dt. 22.12.2016 dated 22/12/2016 OF Amount 24.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 35 dt. 04.11.2016 dated 04/11/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 37 dt. 02.01.2017 dated 02/01/2017 OF Amount 24.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 34 dt. 04.11.2016 dated 04/11/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 28 dt. 09.10.2016 dated 09/10/2016 OF Amount 24.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide ee letter No 4 dt. 03.06.2017 dated 03/06/2017 OF Amount 35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पगति पर।
	30/06/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 54/1C dated 07/01/2017 OF Amount 57.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। मुआवजा वितरण शेष है।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 47 dt. 30.03.2017 dated 30/03/2017 OF Amount 29.77 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण। दावित्व शेष।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 14 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
62	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	311 नेहरा–कुण्डलिया मोटर मार्ग में पार्ट–1 का कार्य।	0.7Km	12 / 2015	15.00	15.00	7.05	0.7Km	7.95		0.00	0.00											
							15.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	311 शहीद अनिल सुरेश मार्ग अगरोडा पुल से ग्राम अगरोडा कोलडी लिंक मार्ग का विस्तार	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00	0.5Km	24.81		20.00	3.97											
						08 / 2016	24.81								3.97										
64	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	313 जखेटी नानसू मार्ग के कि0मी0 6 से 8 में अतिरिक्त पहाड कटान व सुरक्षात्मक दीवारो का निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	1job	08 / 2016	15.00	15.00	7.95	1job	7.05		10.00	0.87											
						08 / 2016	15.00								0.87										
65	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	317 कापडखाल चौड़ी मोड से बिन्जवाण गांव तक सम्पर्क मार्ग (एस0सी0पी0)	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00	0.5Km	24.81		20.00	6.54											
						08 / 2016	24.81								6.54										
66	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	319 अदवाणी नाहसैण बहेडाखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 32 से 37 के मध्य तंग भागों का चौडीकरण एंव सुरक्षात्क दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	9.22	1job	10.78		10.00	0.00											
						08 / 2016	20.00																		
67	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	321 रामकुण्ड चुर्थ मोटर मार्ग में अवशेष कार्य एंव अधिगृहित भूमि का (एस0सी0पी0)प्रतिकर।	1job	08 / 2016	24.19	24.19	0.00	1job	24.19		15.00	0.00											
						08 / 2016	24.19																		
68	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	322 विद्याकोटी हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण (0.400 कि0मी0) एंव विद्याकोटी में निर्माणधीन मोटर मार्ग से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति एंव पैदल क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य।	1job	08 / 2016	35.00	35.00	4.99	1job	30.01		20.00	0.00											
						08 / 2016	35.00																		
69	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	322 तल्ला कुरछोला से मल्ला कुरछोला तक मोटर मार्ग	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	37.98	1.5Km	19.92		7.23	7.23											
							57.90								7.23										
70	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	323 घुडेत बैण्ड से लीई तक 600 मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.6Km	08 / 2016	29.77	29.77	5.61	0.6Km	24.16		20.00	0.00											
						08 / 2016	29.77																		
71	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	325 मधुवन होटल के समीप जिला चिकित्सालय आवासीय कालोनी के नीचे पार्किंग हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य	1job	08 / 2016	20.00	20.00	6.67	1job	13.33		13.00	5.69											
						08 / 2016	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 18 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 20 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 15 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 65/जि0यो0/2011–12 दिनांक 22.01.2013	TS VIDE EE. 805/1C dated 09/04/2014 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 33 dt. 06-03-2018 dated 06/03/2018 OF Amount 8 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 35/ dt. 06-03-2018 dated 06/03/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 01/ dt. 09-07-2018 dated 09/07/2018 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 37/ dt. 24-03-2018 dated 24/03/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेषै।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 14 - dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 8- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
72	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	विवेक के घर से लोअर बाजार में शहजाद की दुकान तक स्कपर तथा दीवार का निर्माण कार्य। 326	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	0.00											
						08 / 2016	15.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	च्वींचा गांव में राजेन्द्र बुक डिपो के घर से एडवोकेट पंकज के घर तक सी0सी मार्ग तथा पी0वी0सी0 नाली का निर्माण। 327	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	9.45											
						08 / 2016	10.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	वार्ड न0–3 में नाली पुस्ता तथा सी0सी0 रास्ते का निर्माण। 328	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00											
						08 / 2016	10.00																		
75	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रानीचौरी से डाबरखाल कुण्डा मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। 345	0.5Km	01 / 2013	23.00	23.00	22.39	0.5Km	0.61		7.00	2.00											
						05 / 2014	23.00								0.60										
76	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	अपर चोपडा में वार्ड नं0 10 में जुयाल भवन से हनुमान मन्दिर जाने वाले रास्ते में सी0सी0 पुस्ता, रेलिंग का निर्माण कार्य। 346	1job	08 / 2017	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
						08 / 2017	8.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	वार्ड नं0 11 में मल्ली राई में प्रधाण गदेरे पर पुस्ता सी0सी0 तथा रैलिंग का निर्माण कार्य। 347	1job	08 / 2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		8.00	0.00											
						08 / 2017	10.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	पैडुल डाट पुल से डांग भवन्यू पाली मरोडा रोड का कदौला नौसीन डालीगाड तक विस्तारीकरण। 349	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00	0.5Km	23.00		15.00	0.00											
						08 / 2017	23.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	मधुवन होटल के सम्मुख बनायी जा रही पार्किंग एंव आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण कार्य। 350	1job	08 / 2017	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		20.00	0.00											
						08 / 2017	20.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	सर्किट हाउस पौडी की मरम्मत का कार्य। 351	1job	08 / 2017	10.00	10.00	8.92	1job	1.08		1.00	1.00											
						08 / 2017	10.00								1.02										
81	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	कांसखेत निरीक्षण भवन हेतु मरम्मत का कार्य। 355	1job	08 / 2017	10.00	10.00	7.41	1job	2.59		2.27	2.27											
						08 / 2017	10.00								2.27										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 –	208/जि0यो0/2017–18 दि0 17.02.2018	TS VIDE TS vide EE. letter No 17- dt. 26-02-2018 dated 26/02/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 4 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1.3Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 334/विविध/2018–19 दिनांक 25–01–2019	TS VIDE 1636 dated 21/06/2019 OF Amount 68.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	25/10/2019 0.9Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 3528/1C dated 03/12/2015 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 3912/1c dated 30/12/2016 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 1805/1C dated 10/07/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.698/1C dated 27/03/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE. 406/1C dated 13/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.735/1C dated 31/03/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE.359/1C dated 15/02/2016 OF Amount 12.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
82	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	401 पौडी देहलचौरी मोटर मार्ग से नव निर्मित केन्द्रीय विद्यालय तक पहॅच मार्ग।	0.2Km	02 / 2018	20.00	20.00	10.00	0.2Km	10.00		10.00	0.17	0.17										
						02 / 2018	20.00								0.17										
83	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	406 पौडी देलचौरी मोटर मार्ग से नव निर्मित केन्द्रीय विद्यालय तक पहूॅच मार्ग का अवशेष कार्य।	0.3Km	08 / 2018	15.00	15.00	8.01	0.3Km	6.99		6.99	0.00											
						08 / 2018	15.00																		
84	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	410 ऊखीमठ आन्तरिक मोटर मार्ग से किमाणा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (द्वितीय चरण)	1.3Km	01 / 2019	68.50	68.50	0.00		68.50	1.3Km	20.16	20.16	10.96		0.8								
							68.50								10.96		1.3								
																	1.3								
85	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	414 हनुमंती–जुवा मोटर मार्ग में लिंक मार्ग बोरगांव के लिए 0.900 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	22.90		23.72	0.9Km	20.00	3.51		0.9 k									
							46.62								3.51	0.9 k	0								
																0.9 k	0.9								
86	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	416 मुख्य मार्ग (दुगड्डा लक्ष्मणझूला के गयड्डा पुल) से ग्राम भेड़गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2015	25.90	25.90	17.85	1Km	8.05		8.00	4.49											
							25.90								4.49										
87	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	443 कुरीखाल से नीर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	0.5Km	02 / 2015	20.00	20.00	19.66	0.5Km	0.34		7.40	2.40											
							20.00								0.35										
88	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	444 पिल्डी से कुई मोटर मार्ग का नव निर्माण।	0.6Km	02 / 2015	20.00	20.00	12.48	0.6Km	7.52		7.00	7.00											
							20.00								7.51										
89	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	445 कोल कोडारना मोटर मार्ग के प्रारम्भिक भाग का चौडीकरण कार्य।	0.55Km	02 / 2015	12.00	12.00	8.07	0.55Km	3.93		0.00	0.00											
							12.00								3.93										
90	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	446 राष्ट्रीय राजमार्ग उपली खाडी से भंगेला चिकित्सालय मोटर माग का नव निर्माण कार्य।	0.3Km	02 / 2015	10.00	10.00	10.45	0.15Km	-0.45		4.18	4.18											
					0.15Km		10.00								-0.45										
91	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	496 चिलपड बैण्ड से जिवाडी मोटर मार्ग विस्तार।	0.5Km	01 / 2016	12.50	12.50	8.08	0.5Km	4.42		8.82	7.06											
							12.50								4.36										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4782/1C dated 29/12/2015 OF Amount 37.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक–240/01/जि0यो0/लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 24/2/18	TS VIDE 591/1C dated 21/02/2018 OF Amount 66.16 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्किंग कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	4.1Km+2job		**2328.59**	GOI:1 TA:3	अना0कार्य 3 निर्माणरत् 30 पूर्ण 60		

	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 3/ts dated 06/06/2016 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.15Km	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 19/Ts dated 21/12/2016 OF Amount 24.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों भुगतान शेष।
	––	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE letter No 216/9C dated 10/02/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	––	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS Vide EE letter No 1515/T.S dated 28/10/2015 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1209/JY dated 20/07/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ब्लॉक जखोली में बछुवाड–चौंरा मोटर509 मार्ग का ग्राम कपणियां तक विस्तार	0.8Km	12 / 2015	41.44	41.44	13.97	0.8Km	27.47		12.63	12.63												
							41.44								12.63										
93	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	नीलकण्ठ महादेव से पार्वती मंदिर मोटर540 मार्ग के कि0मी0 1 में पार्किंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत स्थल विकास कार्य दीवार निर्माण पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य एवं कुम्भ मेला 2021 के प्रस्तावित नये कार्य के लिए दो लेविल पार्किंग एवं गेस्ट हाउस निर्माण हेतु डिजायन एवं ड्राई	1job	02 / 2018	75.52	75.52	37.16		38.36	1job	26.00	8.62	5.73											
							75.52								8.62										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (93 कार्य)					50.25Km +1m+31job		2,502.49	2,499.49	1,289.03	38.9Km+1m+25job	1,210.46	10.1Km+6job	912.03	355.71	28.78	1.05Km	1.6						0.6		
																1.05Km	3.6						0.6		
					47.55Km +1m+30job		2,499.49								229.64	2.15Km	6						0.6		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	सुंगरखाल–सीकखालू–ज्वाल्पादेवी मोटर513 मार्ग से ग्राम निसनी पैडुलस्यू तक 0.500 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	13.43		12.47	0.5Km	12.42	0.00			0.5									
						07 / 2015	25.90										0.5								
																	0.5								
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	ग्राम कलढंग के प्राथमिक विद्यालय से 92 डोभ गांव तक 0.500 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	5.53	0.35Km	19.28	0.15Km	19.28	0.00			0.15									
						10 / 2016	24.81										0.15								
																	0.15								
3	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नौगुंवखाल –तुनाखाल मोटर मार्ग से 132 दुन्दराकोटी सीला मल्ला 0.900 कि0मी0 सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण ।	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	31.54	0.9Km	15.08		15.08	14.55												
						02 / 2016	46.62								14.55										
4	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मोलखाखाल टीला मोटर मार्ग पर 139 कि0मी0 3 से सयाली मल्ली से तल्ली का लिंक मार्ग निर्माणे। 0.800 कि0मी0 ।	0.8Km	07 / 2015	41.44	41.44	34.94	0.9Km	6.50		6.50	0.07												
					0.9Km	10 / 2015	41.44								0.07										
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	खाल–सरमोला मोटर मार्ग कि0मी0 1 150 2 में भू–धसाव का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
						02 / 2020	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 828/जि0यो0/2013 –14 दि0 27.11.2013	TS VIDE 35/TS/16C dated 23/01/2016 OF Amount 46.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/10/2015 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010	TS VIDE 2359/1c dated 06/09/2010 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कुछ भाग में कार्य पूर्ण। आगे ग्रामीणों के विवाद के कारण रूका हुआ है ।
बसल्यू।	31/03/2020 1job	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE Letter No. 285/29C Dt. 02-02-2016 dated 02/02/2016 OF Amount 15.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 32(T.S.)/16C dated 02/12/2015 OF Amount 43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 5Km	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 15 dt. 05-11-2015 dated 05/11/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
डांगू तल्ला	 0.75Km	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE 330/18 C dated 28/03/2018 OF Amount 24.28 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। मुआवजा शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 765/जि0यो0–3/ 2012–13 दि0 31.07.12 एवं दि0 18.01.18 द्वारा कार्य परिवर्तित	TS VIDE EE letter no- 537/16C dated 09/04/2018 OF Amount 42.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		खड़ी एवं कठोर चट्टान होने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिस कारण कार्य बाणित रहा। स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न हाने के कारण जिला योजना में कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की गयी। जिसके अन्तर्गत पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 1Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 45 dt. 15.03.2017 dated 15/03/2017 OF Amount 74.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –423/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2013–14 दि0 3/8/13	TS VIDE 1161/TS dated 05/05/2018 OF Amount 23.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	200 जयहरी–परिन्दा मोटर मार्ग का मैन्दोली–परिन्दा तक मोटर मार्ग (मिसिंग लिंक) द्वितीय चरण।	1Km	11 / 2013	46.60	46.60	13.60	1Km	33.00		10.00	0.00												
							46.60								0.74										
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	211 स्यांसू पुल गढवाडगाड़ मार्ग के किमी0 4, 9 में मलवा सफाई	1job	06 / 2010	3.00	3.00	1.50		1.50	1job	0.00	0.00											
						10 / 2010	3.00																		
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	213 ग्राम स्वीत गहड ह0वा0 मार्ग में बसल्यू मिलन केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग का कार्य लम्बाई 300 मी0	1job	07 / 2015	15.54	15.54	8.50		7.04	1job	7.00	0.00											
						02 / 2016	15.54																		
9	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	222 गुमखाल–डेबडाली–सारी मोटर मार्ग कि किमी0 2 का नव निर्माण (द्वितीय चरण)। 1.00किमी0	1Km	07 / 2015	43.00	43.00	19.58	1Km	23.42		10.00	10.00											
						12 / 2015	43.00								4.93										
10	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	236 सारी–डेबडाली मिसिंग लिक का निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	41.44	41.44	11.72	1Km	29.72		5.00	5.00											
							41.44																		
11	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	243 ग्राम थापली में रैलिंग, सीसी एवं पुस्ते निर्माण (एस0सी0पी0)	1job	07 / 2015	6.00	6.00	2.22	1job	3.78		3.78	0.00											
						07 / 2015	6.00																		
12	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	265 ग्राम सिसई – डांगू तल्ला–तलाई–धनश्याली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	20.84		3.97	0.75Km	3.97	3.71		0.75 k									
					0.75Km		24.81								3.87	0.75 k									
																0.75 k									
13	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	275 जिला योजना वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत उर्गम–पल्ला–किमाणा–डुमक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का अवशेष कार्य, कास से0 2/0 से 2/10	1Km	07 / 2012	49.57	49.57	16.64		32.93	0.25Km	15.73	31.36			0.2								
					0.25Km	12 / 2012	49.57								0.27		0								
																	0.25								
14	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	299 ग्राम धारी–पालसू–ओलना मार्ग से ग्राम पीपली–शैली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	08 / 2016	74.43	74.43	4.17	0.5Km	70.26	1Km	34.84	4.93			1								
						08 / 2016	74.43										1								
																	1								
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	335 ग्राम सभा सिमल्या के अन्तर्गत मथगांव हेतु मोटर मार्ग (द्वितीय चरण)।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	5.89		17.41	0.5Km	17.41	16.78		0.5 k	0.5								
							23.30								16.78	0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 31 dt. 05-03-2018 dated 05/03/2018 OF Amount 46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE E.E.753/1C dated 06/04/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 939/1C dated 22/03/2016 OF Amount 38.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2019 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 931/1C dated 21/03/2016 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 462/1C dated 01/03/2017 OF Amount 49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3932/1C dated 31/12/2016 OF Amount 37.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1519/1C dated 21/09/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 226/1C dated 20/09/2017 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 347/1C (Camp) dated 14/11/2017 OF Amount 21.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण।
	11.9Km+2job		**704.97**		निर्माणरत् 10 पूर्ण 14		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	पुराना गदेरा गौन्दपानी से ग्राम केवर्स 345 तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2017	46.00	46.00	0.00	0.5Km	46.00	0.5Km	40.00	0.00		0.5 k									
						08 / 2017	46.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
17	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	सौडपानी चमराडादेवी मोटर मार्ग से 441 डांड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.5Km	02 / 2015	15.00	15.00	9.58	0.5Km	5.42		7.00	2.00											
							15.00								5.46										
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	सिमल्याखाल से देवीधार तक मोटर 441 मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2015	38.90	38.90	10.89		28.01	1Km	10.00	9.79			1								
							38.90								9.79		1								
																	1								
19	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	नालीखाल से थलनदी तक मोटर मार्ग 443 का निर्माण।	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	12.08		34.54	1Km	10.00	0.00			1								
							46.62										1								
																	1								
20	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	पीपलचौड़–पैनलगांव मोटर मार्ग से 447 कोलागाड़ मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2015	49.00	49.00	21.59		27.41	1Km	10.00	4.30	2.65	0.5 k									
							49.00								4.30	0.7 k	1								
																0.7 k	1								
21	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	पौखाल–सिमलना–कण्वाश्रम मोटर मार्ग 494 के कि0मी0 1 से कि0मी0 6 तक अवशेष कार्य।	1job	08 / 2016	37.43	37.43	12.90	1job	24.53		22.09	6.16											
							37.43								4.99										
22	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	गौचर हवाई पट्टी में क्षतिग्रस्त 513 बाऊण्ड्रीवाल के विभिन्न स्थलों पर वी0आई0पी0 सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						10 / 2019	5.00								1.00										
23	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	महाविद्यालय जखोली के पहुच मार्ग का 474 विस्तार	1job	11 / 2016	25.90	25.90	8.86		17.04	1job	0.00	0.00											
							25.90																		
24	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम बीना से तोक रणौं गेर से रणौ 619 पानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	11 / 2017	26.00	26.00	8.89		17.11	0.5Km	0.00	0.00											
							26.00										0.5								
																	0.5								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (24 कार्य)					14.2Km+7job		759.31	759.31	274.89	6.65Km+2job	484.42	7.15Km+5job	268.10	116.65	2.65	2.25Km	4.35								
					13.3Km+6job		759.31								66.75	2.45Km	6.15								
																2.45Km	6.4								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 849/जि0यो0/ 2017–18 दिनांक 07.08. 2018	TS VIDE Ex.Eng. Letter no. 3/T.S dated 14/05/2019 OF Amount 36.26 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017			अनारम्भ कार्य		कास्तकारों द्वारा विवाद। समरेखण निस्तारण हेतु पुनः सर्वे किया जाना है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex.Engi. Latter no. 6/ts dated 03/08/2015 OF Amount 12 lac		अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	संमरेखण विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Eng. Latter No. 17/ts dated 17/08/2015 OF Amount 46.62 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	समरेखण विवाद। कई प्रयासों के बावजूद निस्तारण नही हो पा रहा है। अतः कार्य निरस्त कर नया कार्य स्वीकृत किया जाना है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 02/TS dated 26/04/2018 OF Amount 23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		जिलाधिकारी गढवाल के पत्र संख्या 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दिनांक 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण हेतु ग्रामीणों से विचार विमर्श किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामीणों द्वारा मोटर माग्र का निर्माण न किये जाने हेतु लिखित में दिया गया है। कार्य को निरस्त करने की काग्रवाही की जा रही है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक सं0 551/वा0जि0यो0/ बैठक / 2019 – 20 दिनांक 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण कार्य प्रगति में है।
		आयुक्त ग0म0 के पत्रांक 1060/जि.यों. 2005–06/24–4		Area 1.59 (Nodal)	समरेखण अनुमोदित	निरस्त होना हे	उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत प्राप्त है। उक्त 2.00 किमी0 में लक्षित ग्राम मरोड़ा जुड रहा है। अतः उक्त 0.50 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 1373/4ए0सी0 दिनांक 04.11.2016 एवं 376/4ए0सी0 दिनांक 20.04.2017 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी चमोली को कार्य के निरस्तीकरण हेतु पत्र लिखा गया है। अतः पूर्व मे ऑन लाईन प्रेषित वन भूमि प्रस्ताव को विद् ड्राल कर दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन घोडीखाल – डुगरी मोटर मार्ग के किमी0 2.00 में ग्राम जोशियाणा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 2	1Km	08 / 2018	36.26	36.26	0.00		36.26	1Km	36.26	0.00		1 k	0.5								
							36.26									1 k	1								
																1 k	1								
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	खण्दुखाल – मुछियाली मोटर मार्ग के किमी0 14 (मटखण्यूँ नामक स्थान) से रा0इ0का0 भाताचौरी मुछियाली की ओर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 4	1Km	08 / 2017	46.00	46.00	0.00		46.00	1Km	0.00	0.00											
						10 / 2017	46.00										0								
																0.5 k	1								
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत राष्टीय राजमार्ग संख्या 119 के हरिजन छात्रावास पौडी से ग्राम मल्ली राई तक मोटर मार्ग का निमार्ण कार्य। 5	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	0.00											
						07 / 2015	25.90										0								
																0.5 k	0.5								
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	तिमली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण 14	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	7.17											
						07 / 2015	25.90								7.17		0								
																0.5 k	0.5								
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	कठूली से सेडियाखाल मोटर मार्ग का निर्माण। 16	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	23.00	3.55		0.1 k	0.5								
						10 / 2017	23.00								3.55	0.1 k	0.5								
																0.1 k	0.5								
6	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	सैंजी गदेरे से उदलखा गांव तक सड़क निर्माण कार्य। 20	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	जयखाल – कुण्डिल मौटर मार्ग खाल्यूडांडा से मस्तूखाल तक 0.500 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण। 20	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.61		25.29	0.5Km	0.00	0.00											
						07 / 2015	25.90										0								
																0.5 k	0.5								
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	ग्राम तल्ली ऐरोली हेतु सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 23	0.5Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
							20.00																		
9	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण में कालीमाटी से हाईस्कूल मरोडा होते हुए सारकोट तक मोटर मार्ग। 32	0.5Km	02 / 2006	8.40	8.40	0.00		8.40	0.5Km	0.00	0.00											
							8.40																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	शासनादेश संख्या 695/जि0यो0–3/2013–14			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि मार्ग के समरेखण हेतु एक मात्र उपलब्ध भूमि मार्ग निर्माण हेतु सुरक्षित नहीं है। इसलिए ग्रामवासियों द्वारा विवाद भी किया गया था। आबादी पूर्व से ही संयोजित है। अतः मार्ग निर्माण की आवश्यकता नही है। कार्य निरस्त कराया जाना है। जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 267/1सी0 दिनांक 01.03.2016 द्वारा जिलाधिकारी चमोली को पत्र लिख गया है एवं इस कार्य के निरस्तीकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 385/4ए0सी0 दिनांक 26.03.2016 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता महोदय को पत्र लिखा गया है। इसी सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 608/1सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा माननीय विधायक 06 कर्णप्रयाग विधानसभा उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र लिखा गया है।
	–	832/24–4/जि0यो0/07–08 दि0 01–11–07	TS VIDE EE. No. 11/1C dated 18/04/2016 OF Amount 14 lac	Area 1.19 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		धन उपलब्ध नही है। अतः कार्य निरस्त होना है।
	31/03/2021 –	आयु0ग0क्षेत्र पौडी के पत्रांक 3346/जि0यो0 24–4 /2006–7 दिनांक 30.04.2007			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य पूर्ण। ग्रामीणों द्वारा ए0ओ0सी0 नहीं दी गई है। माह 08/2019 में निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित।
कोटी।	+	जिलाधिकारी का प0स0–330/ रा0यो0 आ0/जि0यो0/2008–09, दिनांक 30.05.2008 (0.400 कि0मी0) 548/रा0यो0आ0/जि0यो0/2009–10, दि0		Area 0.78 (TA)	अनारम्भ कार्य		उक्त मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का आगणन राज्य योजना में स्वीकृत, उक्त स्वीकृति से मार्ग में निर्माण कार्य प्रगति पर।
	–	5351/24–03(07–08) दि0 23–06–08		Area 1.19 (Division)	अनारम्भ कार्य		ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2020 –	मुख्य विकास अधिकारी के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/सा0 प0/ 2018–19/ दिनांक 14 अगस्त 2018.			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1145/ जि0यो0–3/ 2011–12 दिनांक 06.09.2011	TS VIDE 2302/32C dated 09/09/2011 OF Amount 1.2 lac		अनारम्भ कार्य		स्लाईड जौन होने के कारण भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/सा0 प0/ 2018–19/ दिनांक 14 अगस्त 2018.			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2021 1job	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1145/ जि0यो0–3/ 2011–12 दिनांक 06.09.2011			अनारम्भ कार्य		अवशेष कार्य के अन्तर्गत पहुच मार्ग कार्य प्रगति मे। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्य में अनुदान प्राप्त ना होने के कारण विविध कार्य अनुदान प्राप्त होनू पर किये जायेगे।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	लिंक रोड ग्वाड गदेरा से मल्ला ग्वाड तक। 33	0.5Km	07 / 2013	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
							15.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धनारी मोटर मार्ग से भालसी स्कूल तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं डामरीकरण 41	1job	11 / 2007	14.00	14.00	2.10		11.90	1job	9.42	0.00											
							14.00																		
12	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	कनकचौरी – पोग्ठा हरिजन बस्ती से मन्दिर तक मोटर मार्ग कि0मी0 0.00 से 0.75 43	0.75Km	04 / 2007	12.60	12.60	0.02		12.58	0.75Km	0.00	0.00			0								
						06 / 2017	12.60									0.75 k	0.75								
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	झाला से कोटी मो0मार्ग का निर्माण 45	0.4Km	05 / 2008	14.00	14.00	0.00	+	14.00	+	14.00	0.00											
							14.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	भालसी स्कूल से बिनोली टोखार मोटर मार्ग का निर्माण 45	1Km	06 / 2008	36.75	36.75	0.56		36.19	1Km	36.19	25.22											
							36.75																		
15	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	देहलचौरी से सेमू– स्वाडूधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 46	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						09 / 2018	15.00									0.5 k	0.5								
16	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी – गोपेश्वर मोटर मार्ग के ग्राम सलना में कास्तकारों की भूमि का मुआवजा । 47	1job	09 / 2011	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	1.50																		
17	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	कमलपुर इण्टर कालेज से संगलाकोटी झूलापुल तक मोटर मार्ग का निर्माण। 47	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	15.00	0.00											
						09 / 2018	15.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
18	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन पोखरी से तहसील तक सम्पर्क मार्ग। 48	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
						03 / 2019	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/सा0 प0/ 2018–19/ दिनांक 14 अगस्त 2018.			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/03/2019 —	आयुक्त (ग0म0) पौड़ी के पं॰ 1467/24–4/जि॰यो॰/2005 दि॰ 27.03.06	TS VIDE EE no- 3605/16C dated 04/12/2012 OF Amount 16.8 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 20/T.S. dated 22/12/2016 OF Amount 32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 6/T.S. dated 07/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 1323/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2018–19 दिनांक 26.01.2019	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 16/T.S. dated 09/12/2016 OF Amount 14.89 lac		निर्माण प्रारम्भ		उक्त कार्य पूर्व में कीर्तिनगर कुलासू मोटर मार्ग से ग्राम देवलगांव तक 300 मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण के नाम से स्वीकृति था जो कि निस्त हो चुका है। इस कार्य के स्थान पर जिलाधिकारी पौडी के पत्रसं0 1323/जि0यो0 /2018–19 दिनांक 26.01.2019 द्वारा नया कार्य कीर्तिनगर से कुलासू मो0 मार्ग में निर्माणाधीन पुलिया के कुलासू की ओर से पहुंच मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
	31/03/2019 —	आयुक्त(ग0म0) पौड़ी के पं॰ 3024/जि॰यो॰ /2006–07/24–4 दि॰ 25.11.06 (दि0 06. 06.16 द्वारा कार्य परिवर्तित)			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति में है किन्तु ग्रामीणों द्वारा भूमि विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 18/T.S. dated 10/12/2016 OF Amount 49.62 lac		अनारम्भ कार्य		कास्तकारों द्वारा विविद ।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 11/T.S. dated 18/10/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 5/T.S. dated 06/10/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	1058/ जि0यो0/लो0नि0वि0 / 2016–17 दिनांक 31.08.2016	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 10/T.S. dated 07/10/2016 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	लटिबौ– दलिबौ मोटर मार्ग का ग्राम सभा नाई तक विस्तारीकरण। 48	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	20.00	0.00											
						09 / 2018	20.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
20	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	लंगसी – गुलाबकोटी मोटर मार्ग का विस्तार 69	1Km	03 / 2006	16.80	16.80	2.44		14.36	1Km	9.80	14.36											
																	0								
						09 / 2007	16.80								0.08		1								
21	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी के धार का मरगांव मोटर मार्ग का अयाल तक विस्तार (10 मीटर स्पान आर0सी0सी0 सेतु सहित) 72	1job	08 / 2016	32.00	32.00	0.00		32.00	1job	32.00	12.11											
						10 / 2016	32.00								12.11										
22	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	ग्वाड कुलासू सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित पुलिया का पहुच मार्ग पर अवशेष कार्य। 73	1no	08 / 2016	15.00	15.00	6.53		8.47	1no	8.47	8.37											
						10 / 2016	15.00								8.37										
23	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत कीर्तिनगर कुलासू मोटर मार्ग में निर्माणाधीन पुलिया से कुलासू की ओर से पहुच मार्ग का निर्माण। 74	0.3Km	01 / 2019	14.89	14.89	0.00		14.89	0.3Km	14.89	0.00											
							14.89																		
24	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गोपेश्वर–घिंघरांण मोटर मार्ग के किमी0 9 के स्थान स्यांणा तोक से स्वींग–मलाना तोक मोटर मार्ग का निर्माण 74	1Km	11 / 2006	26.60	26.60	1.71		24.89	1Km	0.00	0.00											
						06 / 2016	26.60									1 k									
25	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पंचुर से कमरगढ– देहलचौरी मोटर मार्ग का निर्माण। 75	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	0.00		49.62	1Km	0.00	0.00											
						10 / 2016	49.62																		
26	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	सुगरखाल – सीकूखाल – ज्वालपादेवी मोटर मार्ग के विभिन्न सीानों पर क्षतिग्रस्त काजवें आरवाल ब्रेस्टवाल का निर्माण। 77	1job	08 / 2016	20.00	20.00	14.55		5.45	1job	5.45	3.58											
						10 / 2016	20.00								3.58										
27	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	बैली – भोंकडी मोटर मार्ग के किमी0 7.800 में ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य। 78	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00											
						10 / 2016	15.00																		
28	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एन0एच0 121 से तुगढुन्डा मोटर मार्ग के किमी0 3 एवं 5 में दीवारों का निर्माण कार्य। 80	1job	08 / 2016	18.00	18.00	15.03		2.97	1job	2.97	0.86											
						10 / 2016	18.00								0.86										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 505/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2010–2011			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	सरेखण नाप भूमि में पड़ने के कारण गामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। पुनः विवाद सुलझाने के प्रयास जारी हैं।
		जिलाधिकारी टि.ग. का पत्रांक–97 डी/रा.यो. आ./जि.यो./2018–19 दिनांक 25.01.2018	TS VIDE EE LETTER NO 57/1C dated 15/01/2020 OF Amount 35.16 lac		समरेखण अनुमोदित		अधीक्षण अभियन्ता,8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी के पत्रांक 236/268 सी–8/2019–20 दिनांक 15.01.2020 द्वारा समरेखण अनुमोदित। पहाड कटान का कार्य प्रगति पर है।
गोलाल		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 5351/24–03(2007–08) दिनांक 23.6.08।	TS VIDE E.E letter No 2150/1 C Dt 21-11-08 dated 21/11/2008 OF Amount 15 lac	Area 0.32 (Division)	अनारम्भ कार्य		सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एन0पी0 का आगणन अ0अ0 के पत्रांक 200/1सी0 दिनांक 3.2.2011 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को प्रेषित। पुनः 326443 रू0 भारत सरकार को आर0टी0वी0एस0 द्वारा भेजे जा चुके है।
महादेवसैंण	1Km	आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी के पत्र संख्या 179/24– 4/जि0यो0/ 07–08 दि0 7–11–07	TS VIDE EE 321/18C dated 23/02/2019 OF Amount 21.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		247/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 10.03.2015	TS VIDE TS Vide letter No 526/9c dated 08/05/2017 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
		84/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 22–01–2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा कार्य होना है, वन भूमि का प्रस्ताव हस्तान्तरित कर दिया गया है ।निरस्तीकरण हेतु सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0–90/1सी0 दिनॉक 22.01.2020 द्वारा अधिशासी अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
		09/ दि0 03–08–09		Area 0 (Division)	अनारम्भ कार्य		धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य निरस्त होना है।
		जिलाधिकारी टिहरी का प्रत्राक जिलाधिकारी 40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14 दि0 8/8/2013			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	पी0एम0जी0एस0वाई द्वारा कार्य होना है, वन भूमि का प्रस्ताव हस्तान्तरित कर दिया गया है ।निरस्तीकरण हेतु सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0–90/1सी0 दिनॉक 22.01.2020 द्वारा अधिशासी अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक	TS VIDE TS Vide letter No. 749/1c dated 25/05/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। नापभूमि प्रतिकर आगणन तैयार किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी के पत्र सं0 423/जि0यो0 / लो0नि0वि0 /2013–14 दिनांक 03.08.2013	TS VIDE EE latter No 14/TS dated 08/01/2015 OF Amount 23.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	84 भीरी–सुरसाल मोटर मार्ग निर्माण (बेला–बरसूडी–नाला –कठाह तक)	0.2Km	07 / 2010	9.50	9.50	0.00		9.50	0.2Km	0.00	0.00											
							9.50																		
30	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	84 काफलपानी महरगांव ग्वालगांव गुनोगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.5Km	01 / 2018	35.16	35.16	0.22		34.94	1.5Km	27.98	27.98											
							35.16																		
31	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	87 बडकोट चौधारी (छटांगा बैण्ड) से गोलाल गांव तक मोटर मार्ग।	1job	06 / 2008	15.00	15.00	3.26		11.74	1job	11.74	0.00											
							15.00																		
32	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	87 बीरोंखाल–डुमैला तल्ला–भमरईखाल–दुनाव मोटर मार्ग के स्थान पर डिण्डोलीखाल से चन्दोली तल्ली–ग्वानियर (अनु0 जाति वाली) एवं ग्राम महादेव सैंण तक सम्पर्क मार्ग	1Km	11 / 2007	21.35	21.35	16.52		4.83	1Km	4.83	9.00		1 k									
							21.35								4.83	1 k									
																1 k									
33	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	89 पुसोली थापली मोटर मार्ग का विसतारीकरण।	1.5Km	03 / 2015	40.00	40.00	20.08	1.5Km	19.92		19.92	1.64											
						05 / 2017	40.00								0.68										
34	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	93 भगद्वारी से हाईस्कूल जमठियागोव तक मो मार्ग नवनिर्माण	0.5Km	01 / 2013	17.50	17.50	3.34		14.16	0.5Km	0.00	0.00											
						01 / 2013	17.50																		
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	95 नालूपानी में ज्ञानदीप होटल के समीप से राष्ट्रीय राज मार्ग से गंगा तट तक सम्पर्क मार्ग	3Km	08 / 2009	17.00	17.00	2.21		14.79	3Km	0.00	0.00											
							17.00																		
36	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	103 भगद्वारीखाल से हाईस्कूल जमठियाल गांव मो0 मार्ग का विस्तारीकरण (द्वितीय चरण)	0.4Km	08 / 2013	11.50	11.50	2.16		9.34	0.4Km	0.00	0.00											
						08 / 2013	11.50																		
37	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	105 नैली मुख्य मोटर मार्ग से उटगीधार मल्ला अनुसूचित जाति बस्ती हेतु लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	26.64	0.9Km	19.98		19.98	0.00											
						08 / 2015	46.62																		
38	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	112 भरतपुर से दुणी मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण)चालू कार्य।	0.5Km	08 / 2013	23.30	23.30	18.65	0.5Km	4.65		4.65	0.00											
						01 / 2015	23.30																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
काटी, बुडाली, डाण्डा	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 496/रा0यो0आ0/जि0यो0/2010–11 दि0 03.06.2010			सर्वेक्षण पूर्ण		सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक 640/व.4.17/01(78) 2017 दिनांक 23.10.2017 द्वारा प्राप्त है। एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 2284395.00 की धनराशि वनविभाग के पक्ष में दिनांक 17.07.2018 को जमा कर दी गई है।
सैण, भाटगाँव।	+	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–89/टच्–जि0यो0–09/2014–15			अनारम्भ कार्य		स्थल चयन किया जाना है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015		Area (DFO)	समरेखण अनुमोदित		वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी गढवाल के हस्ताक्षरोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित। प्रस्ताव को ऑन लाईन भारत सरकार एवं वन मंत्रालय की वैबसाईड पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE letter 274/9C dated 24/02/2016 OF Amount 46.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। नापभूमि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही गतिमान।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE EE Letter No 218/9C dated 10/02/2016 OF Amount 20.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
		383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 03/9C dated 02/01/2017 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		जिलाधिकारी ग0 के पत्र सं0 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016 द्वारा मूल कार्य लाटखाल बछेली से बल्यूली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के स्थान पर मौन्दाली बग्याली मौटर मार्ग के किमी0 8 से बल्यूणी तक मोटर मार्ग कार्य में परिवर्तित। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1006/3सी0 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सहायक अभियन्ता/अमीन को प्रतिकर तैयार करने हेतु लिखा गया है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015			सर्वेक्षण पूर्ण		पुनः समरेखण विवाद। जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 209/9C dated 09/02/2016 OF Amount 38.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। नापभूमि प्रतिकर तैयार अधिकांश कास्तकारों को वितरित कर दिया गया है।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS VIDe letter No. 1227/T.S dated 19/08/2015 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015	TS VIDE TS Vide EE letter No 656/9C dated 09/05/2016 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट।। का कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	कोटी बैण्ड से बुडाली डाण्डा मोटर मार्ग	1.5Km	06 / 2010	42.00	42.00	0.27		41.73	1.5Km	41.73	5.00											
						03 / 2011	42.00									0.5 k	0.5								
																1.5 k	1.5								
40	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	चमियाला–बूढाकेदार मोटर मार्ग के कि0मी0–09 से झूला पुल सैण भाटगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। प्रथम चरण	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	+	8.00	+	0.00	0.00											
							8.00																		
41	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	पिनानी मोटर माग्र से नौगुडू तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 0.500 कि0मी0)	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	0.00											
							25.90																		
42	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	ग्राम सभा चौमासूधार से चौमासूगाड तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	07 / 2015	46.62	46.62	31.28	0.45Km	15.34		15.34	7.46											
					0.45Km	02 / 2016	46.62								7.46										
43	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	एकेश्वर के ग्राम मलेथा तक मोटर मार्ग का निर्माण ।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	25.30	0.3Km	0.60		0.60	0.00											
					0.3Km	02 / 2016	25.90																		
44	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	मौन्दाडी बग्याली मोटर मार्ग के किमी0 8 से बल्यूणी तक मोटर मार्ग।	0.5Km	03 / 2016	25.90	25.90	17.93	0.5Km	7.97		7.97	6.93											
						01 / 2017	25.90								6.93										
45	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	कुलासू से दुणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	07 / 2015	38.85	38.85	0.24		38.61	0.5Km	5.27	0.00											
							38.85									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
46	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नौगांवखाल–तुनाखाल मोटर मार्ग से दुन्दराकोटी सीला मल्ला मोटर मार्ग का निर्माण।	0.75Km	07 / 2015	38.85	38.85	36.58	1Km	2.27		2.27	2.10											
					1Km	02 / 2016	38.85								0.12										
47	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मजरा महादेव नौणी सौठ से मैठाणा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	20.53	0.75Km	5.37		5.37	0.00											
					0.75Km	08 / 2015	25.90																		
48	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	चौठाणी मोटर मार्ग में सालू सैण से डोलाग मोटर मार्ग्र।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	5.54	0.5Km	20.36		20.36	0.00											
						05 / 2016	25.90																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
लोली	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र सं0 427/जियो–स्वी/ 08–09, दि 25.06.2008	TS VIDE 3406/1C dated 19/09/2016 OF Amount 11.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 –	,जिला विकास अधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक सं0 4221/18–वि0नि0/श्रीनगर/2014–15 दि0 16.03.2015	TS VIDE EE Letter No 1669/9C dated 20/12/2016 OF Amount 14.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		जिलाधिकारी ग0 के पत्र सं0 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016 द्वारा मूल कार्य पैठाणी से जाख मोटर मार्ग का सम्पर्क के स्थान पर मैली मरखोला डाण्डा मरखोला मोटर मार्ग के किमी0 2 का निर्माण कार्य में परिवर्तित। कार्य चै0 1.000 से 1.500 किमी0 तक पहाड कटान का कार्य पूर्ण। आगे के भाग में विवाद।
	– –	शासनादेश सं0 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 08/07/2015			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019 एवं 994/जि0यो0/वि0–प्रा0/2019–20 दि0 24.12.2019	TS VIDE 2301/Ji.yo. dated 26/12/2019 OF Amount 6.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद है।
	31/03/2021 +	104/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0–09/2019–20, दि0 15.11.2019			अनारम्भ कार्य		मोटर मार्ग में सिविल भूमि हस्तान्तरण पर हस्ताक्षर की कार्यवाही की जा रही है।
चामक	31/03/2021 –	आयुक्त पौड़ी के पं. 1568/24–4/05–06/जि0 यो0/05 दि0 6.2.06		Area 0.91 (TA)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। एनपीवी इत्यादि की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1336/T.S dated 08/09/2016 OF Amount 34 lac		कार्य पूर्ण		अन्य अवशेष कार्य के अन्तर्गत दीवार निर्माण का कार्य पूर्ण। 300 मी0 मिसिंग मार्ग में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर द्वारा कार्य कर लिया गया है।
	– 1Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 765/जि0यो0–3/2012–13 दिनांक 31.7.2012			अनारम्भ कार्य		संरेखण हेतु ग्रामवासियों से आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
	31/03/2019 0.4Km	जि0अधि0टि0 का पत्रांक–264/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनॉक 22.06.16	TS VIDE 285/1C dated 09/02/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण,दायित्व का भुगतान शेष ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रैतोली – जसोली मार्ग से ग्राम लोली तक मोटर मार्ग का निर्माण 144	0.4Km	06/2008	14.70	14.70	0.00		14.70	0.4Km	0.00	0.00											
						06/2008	14.70										0								
																	0.4								
50	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	मैली मरखोला डांडा मरखोला मोटर मार्ग के किमी0 2 निर्माण कार्य। 145	1Km	03/2016	14.79	14.79	0.24		14.55	1Km	10.00	0.06											
						12/2016	14.79								0.06										
51	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	तुनाखाल–थापला–पांग मोटर मार्ग का मिलान हेतु द्वितीय चरण। 148	0.9Km	07/2015	38.70	38.70	0.00		38.70	0.9Km	0.00	0.00											
							38.70										0								
																0.9 k	0.9								
52	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पोखरी–हरिशंकर मोटर मार्ग से थालाबैण्ड तक निर्मित मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य 160		12/2019	6.53	6.53	0.00		6.53		6.53	6.53											
						01/2020	6.53																		
53	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	खूनीगाड सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से हनोल उपबस्ती होते हुये बुढोतरा तक 1 किमी0 सम्पर्क मार्ग। 165	1job	08/2010	8.00	8.00	0.00		8.00	0.5Km +1job	0.00	0.00											
					0.5Km		8.00																		
54	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत कोठियाड़ा–फेण्डेश्वर तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) 167	1Km	11/2019	10.00	10.00	0.00	+	10.00	+	0.00	0.00											
							10.00																		
55	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मवाधार–चामक मोटर मार्ग का निर्माण 177	2Km	02/2006	33.60	33.60	0.47		33.13	2Km	0.00	0.00											
						02/2006	33.60										0								
																2 k	2								
56	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	पाबौ पांग पिनानी मोटर मार्ग में मिसिंग लिंक में 300 मी0 भाग का निर्माण एवं अन्य अवशेष कार्य। 177	1job	08/2016	34.00	34.00	21.34		12.66	1job	12.66	12.74											
						09/2016	34.00								12.74										
57	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कौल्सों से मंगरा–पखुण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 178	1Km	07/2012	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00											
						09/2012	12.60																		
																1 k								
58	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	चकपोत से खेडा मल्ला मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन । 179	1Km	06/2016	12.00	12.00	9.63	0.6Km	2.37	0.4Km	2.37	2.37		0.4 k									
																0.4 k									
						06/2016	12.00									0.4 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 03/जि0यो0//2017–18 दि0 01.01.2018	TS VIDE EE Letter No 217/9C dated 17/05/2018 OF Amount 12.81 lac		कार्य पूर्ण		ग्राम विशल्ड अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य का व्यवर्तन करते हुए 12.81 लाख की एवं अवशेष 6.00 लाख की अन्य स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 1150/12AC dated 12/09/2017 OF Amount 49.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No 538/9C dated 15/05/2017 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 0.9Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 299/9C dated 17/03/2017 OF Amount 44.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS VIDE EE Letter No 501/9C dated 03-05-2017 dated 30/05/2017 OF Amount 10 lac		सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किया जा रहा है।
	 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide No 298/9C dated 17/03/2017 OF Amount 49.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। नापभूमि प्रतिकर तैयार किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE 01/9c dated 02/01/2017 OF Amount 24.81 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। प्रतिकर वितरण की कार्यवाही गतिमान।
	31/03/2019 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1672/9C dated 21/12/2016 OF Amount 44.66 lac		कार्य पूर्ण		पहाड कटान एवं पार्ट।। का कार्य पूर्ण।। नापभूमि प्रतिकर तैयार किया जा रहा है। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021 –	जिलाधि. का पत्रांक 591/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2009–10 दि0 02.09.09	TS VIDE 1290/1C dated 07/04/2010 OF Amount 11.02 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2018 0.37Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1824/9C dated 30/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है। जो पूर्ण। दायत्वि अवशेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	त्रिपालीसेण (बगेली) में लोक निर्माण विभाग के गेगहट का सुधारीकरण एवं मरम्मत कार्य। 179	1job	01 / 2018	12.81	12.81	11.10		1.71	1job	1.71	1.55												
							12.81								1.55										
60	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	ग्राम तिमलखाल के अन्तर्गत पाबौ पांगी गड़िगांव जबरोली पिनानी मोटर माग्र से चोपडियू तक मोटर मार्ग का निर्माण। 180	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	0.00	1Km	49.62		49.62	13.05												
						09 / 2017	49.62								13.05										
61	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	ग्राम सभा पोखरी गांव में खतगेड में सड़क निर्माण। 184	1job	08 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00												
							7.00																		
62	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	सतपुली रीठाखाल मोटर मार्ग से ग्राम ईडा तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण। 185	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	9.37		35.29	0.9Km	35.24	12.14												
						03 / 2017	44.66								12.14		0.9								
																	0.9								
63	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	नैली उटगीधार मल्ला पंचुर मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 186	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	15.00	0.00												
						03 / 2017	24.81										0								
																0.5 k	0.5								
64	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 13 से देवीधार, ध्याडी, मंडाव अनु0 बस्ती बेलपानी तक मोटर मार्ग (एस0सी0पी0) 187	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	0.24	1Km	49.38		49.38	30.69												
						03 / 2017	49.62								30.69										
65	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	मौन्दाडी बग्याली मोटर मार्ग से बल्यूली लाटखाल बछेली मोटर मार्ग का विस्तार। 188	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	6.83	0.5Km	17.98		17.98	0.00												
						01 / 2017	24.81																		
66	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	एन0एच0 121 से सुनारगांव तक मोटर मार्ग का निर्माणं। 190	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.29	1Km	44.37		44.37	11.67												
					1Km	12 / 2016	44.66								11.67										
67	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोटखाल–जगतोली मो0मार्ग से ग्राम आगर हेतु मो0मार्ग निर्माण 191	0.3Km	09 / 2009	11.02	11.02	1.43		9.59	0.3Km	0.00	0.00												
						09 / 2009	11.02										0								
																0.18 k	0.3								
68	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	ग्राम स्योली तल्ली हेतु मोटर मार्ग । 192	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.25		9.75	0.37Km+1job	9.75	0.00												
					0.37Km		10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.75Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE TS Vide Letter No 501/9C dated 03/05/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है, जो पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018			अनारम्भ कार्य		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य ग्राम खण्ड के प्राथमिक विद्यालय भरतपुर में पुलिया निर्माण का कार्य एवं कोटेश्वर महादेव से लदवाडी हेतु मोटर मार्ग का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। सर्वेक्षण हेतु ग्रामीणों से विचार विर्मश किया जा रहा है।
	31/03/2018 0.8Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 839/T.S 9C dated 13/09/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 0.7Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1668/9C dated 20/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों द्वारा समरेखण विवाद। मार्ग में पहाड कटान का कार्य प्रारम्भ परन्तु पुनः ग्रामीणों द्वारा विवाद के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2020 0.5Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1825/9C dated 30/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत मात्र पहाड कटान का कार्य प्रस्तावित है। जो पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016			सर्वेक्षण पूर्ण		प्रस्तावित मार्ग चै0 2.000 से 3.00 तक है। समरेखण विवाद।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018			समरेखण अनुमोदित		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य ग्राम चौरा से बिरसोडा मोटर मार्ग एवं ग्राम विशल्ड अनुसूचित बस्ती हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक संख्या 3292/1334याता–12/19 दिनांक 20.09.2019 द्वारा लम्बाई 0.500 कि0मी0 हेतु स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 0.75Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1667/9C dated 20/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1.25Km	जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 785/जि.यो/2017–18 दि0 31.10.2017	TS VIDE EE Letter NO 29/TS dated 07/01/2019 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक सं0 785/जि.यो/2017–18 दि0 31.10.2017 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य मौल्खाल टीला मोटर मार्ग के किमी0 03 से स्योली मल्ली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। पहाड कटान का कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
69	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम स्योली मल्ली से टीला मोटर मार्ग के मिसिंग लिंक का कार्य। 193	1job	08 / 2016	10.00	10.00	7.25		2.75	0.75Km+1job	2.75	0.00		0.2 k									
					0.75Km	05 / 2017	10.00									0.75 k									
																0.75 k									
70	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	नलई चोपडा मोटर मार्ग से पुलेना मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 194	1job	07 / 2018	21.00	21.00	0.00		21.00	1job	21.00	0.00											
							21.00									1 k									
71	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	गाम नौडी अनु0 बस्ती हेतु गुलयारी से मुलाझाल तक मोटर मार्ग का निर्माण। (एस0सी0पी0) 195	1job	08 / 2016	10.00	10.00	3.08		6.92	0.8Km+1job	6.92	3.23		0.8 k									
					0.8Km	09 / 2018	10.00								3.23	1 k									
																1 k									
72	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम पैठाणी हेतु मोटर मार्ग। 196	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.23		9.77	0.7Km+1job	5.00	0.00											
					0.7Km		10.00																		
73	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम रिस्ती हेतु मोटर मार्ग। 197	1job	08 / 2016	10.00	10.00	3.28		6.72	0.5Km+1job	6.72	3.31		0.5 k									
					0.5Km		10.00								3.31	0.5 k									
																0.5 k									
74	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	डाडा मरखोला सम्पर्क मार्ग। 198	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00									1 k									
75	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	पैठाणी कोट मोटर मार्ग से नौगांव पज्याणा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 199	0.5Km	07 / 2018	21.00	21.00	0.43		20.57	0.5Km	10.00	0.00											
							21.00									0.5 k									
76	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	ग्राम खरकासारी से मयाडा हेतु मोटर मार्ग। 200	1job	08 / 2016	10.00	10.00	6.08		3.92	0.75Km+1job	3.92	3.16		0.4 k									
					0.75Km	12 / 2016	10.00								3.16	0.75 k									
77	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैंण	स्योली मल्ली से टीला मोटर मार्ग। (लम्बाई 1.25 किमी0) 202	1.25Km	10 / 2017	44.66	44.66	0.00		44.66	1.25Km	40.00	16.49		0.8 k									
							44.66								16.49	1.25 k	0								
																1.25 k	1.25								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद। ग्रामवासियों के साथ आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 849/जि0यो0/2017–18 दिनांक 07/07/2018			अनारम्भ कार्य		कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 909/वा0जि0यो0/लो0नि0वि0/2019–20 दिनांक 31.12.2019 द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्य चुठाणी से चोपडियू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का उक्त कार्य में व्यवर्तन हुआ है। सर्वेक्षण हेतु ग्रामवासियों के साथ आम सहमति बनायी जा रही है।
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण विवाद। आम सहमति हेतु ग्रामवासियों से वार्ता की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		उक्त ग्राम पूर्व से संयोजित है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017	TS VIDE EE Letter No 439/9C dated 27/06/2018 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 1682/583याता–12/17 दि0 26.06.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। पार्ट।। का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 0.75Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 —	505/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/10–11 दि0 28.07.10		Area 0.35 (Division)	अनारम्भ कार्य		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी थी। पूर्व पत्रावली निरस्त। पुनः पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589/वा0जि0यो0/2017–18 दिनांक 30.08.2017	TS VIDE EE Letter No 681/1C Dated 28-5-2019 dated 28/05/2019 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		कुछ स्थानीय लोगो के द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
	—	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा हे। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
78	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	203 मल्ला थापला बैण्ड से पुसोली पांग मोटर मार्ग निर्माण।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	1.00	0.00											
							23.00																		
79	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	204 सैजी से उदलखा मोटर मार्ग का विस्तार कार्य 500 मीटर।	1job	07 / 2018	21.00	21.00	0.00		21.00	1job	10.00	0.00			0								
							21.00									0.5 k	0.5								
80	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	205 चोपडियू घण्डियालधार मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	35.70	35.70	0.86		34.84	0.8Km	10.00	0.76											
							35.70								0.76		0								
																0.8 k	0.8								
81	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	206 जैतोली रेडू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	5.00	0.00											
							23.00										0								
																0.5 k	0.5								
82	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	207 पाटीसैण तछवाड मोटर मार्ग का विस्तार।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	3.17		19.83	0.5Km	19.83	3.56											
							23.00								3.56		0.5								
																	0.5								
83	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	209 खरकासारी से मरोड़ा भाग–2 का निर्माण कार्य।	0.75Km	08 / 2017	14.00	14.00	0.00		14.00	0.75Km	14.00	0.00											
							14.00										0.75								
																	0.75								
84	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	209 कोलू बैण्ड से क्यूडी–स्वांरीगांव के (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग के किमी0 3 से 500 मी0 लम्बाई सम्पर्क मार्ग निर्माण (ग्राम सभा दानकोट तक)	0.5Km	07 / 2010	23.75	23.75	0.00		23.75	0.5Km	0.00	0.00											
							23.75										0								
																0.5 k	0.5								
85	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	210 रिस्ती मोटर मार्ग पर स्कपर भाग–2 का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2017	14.00	14.00	0.00		14.00	1Km	14.00	0.00			1								
							14.00										1								
																	1								
86	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	216 ग्राम सभा डांग से मुख्य सडक से हर्षू मिंया के घर होने हुये आम्रकुंज तक नाली की निकासी एवं सी0सी0 मार्ग का कार्य।	1job	07 / 2015	12.00	12.00	0.10		11.90	1job	0.00	0.00											
							12.00																		
87	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	220 ग्राम सभा डांग में आन्तरिक मार्ग का सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	07 / 2015	10.00	10.00	4.41		5.59	1job	0.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक सं0 589 / वा0जि0यो0 / 2017–18 दिनांक 30.08. 2017			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	383 / जि0यो0 / 2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE EE letter no 16 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.6Km	शा0सं0 589 / वा0जि0यो0 / 2017–18 दिनांक 30.08.2017	TS VIDE EE Letter No 155/TS dated 05/02/2019 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 07(T.S.)/16C dated 10/08/2017 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि के कारण कार्य बाधित।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 22/TS/16C dated 20/10/2015 OF Amount 46.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE Ts vide ee letter No 2 dt. 03.06.2017 dated 03/06/2017 OF Amount 25.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित कर। कार्य आरम्भ कराया जाना है।
	31/03/2020 1job	487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 12 dt. 03-11-2015 dated 03/11/2015 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 23/TS/16C dated 20/10/2015 OF Amount 31.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
88	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	223 नैली उटकीधार मार्ग का किमी0 01 से आगे का विस्तारीकरण कार्य।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	10.46	0.00											
							23.00										0								
																0.5 k	0.5								
89	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	227 पुण्डोरी–थापला का विस्तारीकरण (द्वितीय चरण)	1Km	07 / 2015	43.00	43.00	17.11	0.5Km	25.89	0.5Km	20.00	0.00											
						07 / 2015	43.00										0								
																0.5 k	0.5								
90	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	229 पौड़ी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 व 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	6.72											
						03 / 2016	8.00								6.73										
91	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	229 ज्वाल्पधाम शमशासन घाट से मार्वल्या बैण्ड नर्सरी तक मोटर मार्ग।	0.6Km	08 / 2017	30.00	0.00	0.00		30.00	0.6Km	30.00	5.56		0.6 k									
							30.00								5.56	0.6 k	0.6								
																0.6 k	0.6								
92	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	229 वड्डा–ताड़केश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	0.07		46.55	1Km	0.00	0.00											
							46.62																		
93	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	230 पास्ता से छोटा मलारा तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	46.62	46.62	6.81	1Km	39.81		15.00	15.00											
							46.62																		
94	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	231 राजकीय इन्टर कालेज क्यार्क लिंक रोड के मोड से नन्दा देवी मन्दिर तथा इण्टर कालेज क्यार्क तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	20.00	0.00			0.5								
						07 / 2015	25.90										0.5								
																	0.5								
95	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	232 रैतपुर–कुणजोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) किमी0 3 पर स्कपर एवं दीवार निर्माण। (एक मुश्त)	1job	07 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00											
							8.00																		
96	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	233 बस स्टेशन से सर्किट हाउस तक पक्की नाली एंव इन्टर लांकिंग टाईलस का कार्य एंव आवश्कतानुसार मार्ग की चौडाई बढाने के लिए दीवारों का निर्माण।	1job	07 / 2015	20.00	20.00	9.82		10.18	1job	10.00	0.00											
						07 / 2015	20.00																		
97	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	234 पास्ता से छोटा मलारा तक मोटर मार्ग का विस्तार। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	31.08	31.08	0.00	1Km	31.08		10.00	0.00											
							31.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2020 –	124/01/जि0यो0/पू0आ0/2017–18 दि0 01 जनवरी 2018	TS VIDE EE Letter No 30/TS dated 07/01/2019 OF Amount 12.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्र सं0 4347/1290याता–12/2017 दिनांक 16.10.2018 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। पहाड कटान का कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	0.5Km	124/01/जि0यो0/पू0आ0/2017–18 दि0 01 जनवरी 2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। ग्राम कनाकोट द्वारा पुनः समरेखण विवाद।
	31/03/2019 –	124/01/जि0यो0/पू0आ0/2017–18 दि0 01 जनवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2019 –	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र सं0 03/जि0यो0//2017–18 दि0 01.01.2018	TS VIDE EE Letter No 746/T.S Dated 07/06/2019 dated 07/06/2019 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		ग्राम विशल्ड अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य का व्यवर्तन करते हुए 6.00 लाख की एवं अवशेष 12.81 लाख की अन्य स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 04/16C dated 25/04/2016 OF Amount 41.44 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य पूर्ण।
	30/09/2020 0.5Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE EE Letter No 33/TS Dated 07-01-2020 dated 07/01/2020 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 202/1300याता–12/18 दिनांक 02.02.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 13/T.S./16C dated 26/12/2016 OF Amount 31.06 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	समरेखण विवाद।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है स्वीकृति परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
98	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट खाल	एकेश्वर	ईडा तल्ला से चौथी तक मोटर मार्ग 236 का निर्माण।	0.5Km	01 / 2018	12.50	12.50	0.00		12.50	0.5Km	12.50	0.00											
						01 / 2018	12.50										0								
																	0.5								
99	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	सोलूसैंण मोटर मार्ग से कनाकोट 237 धोलान तक मोटर मार्ग ।	0.5Km	01 / 2018	12.50	12.50	0.00		12.50	0.5Km	5.00	0.00											
						01 / 2018	12.50									0.5 k									
100	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	चोपडियू सरणा भट्टीगांव मोटर मार्ग 238 कुलमोरी तक निर्मित रास्ते में सी0सी0 एवं नाली आदि का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	12.50	12.50	9.83	1job	2.67		2.67	1.32											
							12.50								1.32										
101	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	नौठा में लोक निर्माण विभाग निरीक्षण 241 भवन का सुधारीकरण एवं मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.07	1job	5.93		5.93	4.82											
							6.00								4.82										
102	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडो न	लैन्सडौन	रिखणी खाल	तोल्यूडांडा से ग्राम चौरा तक मोटर मार्ग 243 का निर्माण। (1.00किमी0)	1Km	07 / 2015	41.44	41.44	29.65	1Km	11.79		5.00	0.00											
							41.44								9.34										
103	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट खाल	एकेश्वर	सतपुली एकेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के 244 डीव के बैण्ड से किमोली मल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.1Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1.1Km	4.81	0.00											
							20.00									1.1 k									
104	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडो न	यमकेश्वर	यमकेश्वर	गैण्डखाल–आमसैण मोटर मार्ग के 244 किमी0 1 व 2 में मार्ग सुधारीकरण, दीवार,स्कपर निर्माण तथा किमी0 3 से 5 में दीवार एवं स्कपरों का निर्माण कार्य। (5.00किमी0)	5Km	07 / 2015	38.00	38.00	22.46	5Km	15.54		10.00	10.00											
							38.00																		
105	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीख ाल	पिपला टेका मोटर मार्ग के कि0मी0 2245 में 20 मी0 स्टील गर्डर पुल का निर्माण।	1no	07 / 2015	40.00	40.00	0.00	1no	40.00		30.00	0.00											
						07 / 2015	40.00																		
106	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	पाली नगेड मोटर मार्ग का नव निर्माण 246	0.5Km	01 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	0.5Km	0.00	0.00											
							5.00																		
107	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	प्रतापनगर विधानसभा हेतु जाख में 247 प्रवेश द्वारा निर्माण कार्य। (आर0सी0सी0)	1job	01 / 2016	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव खण्ड स्तर पर तैयार किया जा रहा है।
	—	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Letter No 39/TS Dated 08/01/2020 dated 08/01/2020 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी के पत्रांक 203/979याता–12/18 दिनांक 02.02.2019 द्वारा समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी 567/जि0यो0/2015–16 दि0 25.05.2016	TS VIDE 5/T.S./16C dated 25/05/2016 OF Amount 25.2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.75Km	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 05(T.S.)/16C dated 07/06/2019 OF Amount 49.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य प्रगति पर।
ल्वाणी	—	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16			समरेखण अनुमोदित		समरेखण अनुमोदित। संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित हो गया है एवं आनलाईन की कार्यवाही प्रगति पर है। डिजिटल मैप में ग्रामों का नाम के0एम0एल0 में अंकित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1719/36 सी0 दि0 25/11/19 द्वारा आई0टी0जी0सी0 प्रमुख वन संरक्षक देहरादून को पत्र प्रेषित।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 05/TS/16C dated 31/07/2018 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE No. 211/29C Dt. 07/02/2019 dated 07/02/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		स्लैब कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1145/जि0यो0–3/2011–12 दि॰ 06.09.2011			अनारम्भ कार्य		कास्तकारों को मुआवजा भुगतान एस0एल0ओ0 के माध्यम से किया जाना है।
	31/03/2021 —	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS No 08/TS/16C dated 19/12/2016 OF Amount 28 lac		निर्माण प्रारम्भ		काजवे का कार्य प्रगति पर है। संरेखण गठित कर अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
108	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	247 नैली–उटगीधार अनु0 बस्ती मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
							15.00									0.5 k									
109	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	248 सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग के मलेठी से मलेठी गौछीखेत पणिया मोटर मार्ग से गौछीखेत तक अवशेष सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	5.00	0.00											
							15.00									0.5 k									
110	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	248 मस्टखाल–उतिण्डा–पुलांसू मोटर मार्ग के किमी0 11 से 22 तक के अवशेष कार्य।	7Km	05 / 2016	25.20	25.20	6.99	3.75Km	18.21	3.25Km	15.00	0.00			1.25								
							25.20										1.8								
																	3.25								
111	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	251 गुण्डलखेत–मनीगांव मोटर मार्ग में अवशेष भाग का कार्य।	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	1.13	0.25Km	48.49	0.75Km	20.00	0.00			0.75								
							49.62								3.78		0								
																	0.75								
112	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	252 देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 ल्वाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1Km	0.00	0.00											
							10.00									1 k									
113	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	रिखणीखाल	253 दुधारखाल–धारकोट से भरदोली मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	20.00	0.00			0.9								
							44.66								5.46		0.9								
114	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	254 बनड़ कठोली खक्रयूँ गदेरे में पुलिया का निर्माण।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	6.00		4.00	1job	4.00	2.09											
							10.00								2.09										
115	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	254 जिला योजना वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत ग्रामसभा गमशाली में निर्माणाधीन झील के लिये कास्तकारों द्वार ली गयी भूमि का प्रतिकर	1job	09 / 2011	11.00	11.00	2.35		8.65	1job	0.00	0.00											
						12 / 2011	11.00									1 s									
116	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	254 पथराडाखाल गैठीछेडा मोटर मार्ग से भारतीय स्टेट बैक हेतु मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	0.8Km	07 / 2015	41.44	41.44	0.00		41.44	0.8Km	25.00	0.00			0								
						07 / 2015	41.44									0.8 k	0.8								
117	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	256 पास्ता से छोटा मलारा मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 में कॉजवे का निर्माण एवं विस्तारीकरण।	1job	08 / 2016	52.00	52.00	0.00		52.00	1job	10.00	0.00											
						03 / 2017	52.00										1								
																	1								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 06(T.S.)/16C dated 03/08/2017 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		पार्ट–2 का कार्य लगभग पूर्ण।
	——	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर सरेंखण गठित किया जाना है।
	31/03/2020 0.4Km	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 04/(T.S.)/16C dated 03/08/2017 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान एवं पार्ट–2 का कार्य लगभग पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 04/TS/16C dated 31/07/2018 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 03/TS/16C dated 31/07/2018 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। मुआवजा बांटा जाना है।
	31/03/2020 —	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE EE No. 225/29C Dt. 13/02/2019 dated 13/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान एवं भाग दो का कार्य पूर्ण।
	——	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 19(TS)/16C dated 09/01/2019 OF Amount 24.81 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	——	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	——	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		ग्रामवासियों द्वारा पुनः विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 19 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
118	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मधुखाल से इगारा तक मोटर मार्ग का 261 निर्माण।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	5.48	0.5Km	19.33		5.00	10.00											
							24.81																		
119	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	मैन्दोली से सुरमाडी तक मोटर मार्ग का 262 निर्माण।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00			0								
							24.81									0.5 k	0.5								
120	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	कुल्हाड मोटर मार्ग से कोटली तक 263 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	3.59	0.5Km	41.07	0.4Km	10.00	27.00			0.4								
							44.66								31.68		0.4								
																	0.4								
121	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	ग्राम च्वारा से मोटर मार्ग का निर्माण 264 कार्य।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	20.00	0.00		0.5 k									
							44.66									0.5 k	0.9								
																0.5 k	0.9								
122	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	ग्राम च्वारा में किमी0 1 से मोटर मार्ग 265 का विस्तारीकरण कार्य।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	16.00	0.00		0.5 k									
							24.81									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
123	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	डुगरीपंथ–छांतीखाल मौटर मार्ग से 266 कफोली गांव के लिये मोटर माग्र का निर्माण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	5.00	17.92											
							20.00								4.37										
124	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	देवीखेत–डाबर मोटर मार्ग से ढौरी 266 ढाण्डारी पवेख तक मोटर मार्ग।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00											
							24.81										0								
																0.5 k	0.5								
125	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	खिर्सू मोटर मार्ग से कोठगी (फलतेडू 267 तोक) से ग्राम हुलाकीखाल तक मोटर मार्ग।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
126	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	कैडुल मोटर माग्र से ग्राम 267 नैरूल–डल–उमन तक मोटर मार्ग।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	0.00	0.00											
							44.66										0								
																0.9 k	0.9								
127	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पौड़ी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 273 1 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	1.60											
						03 / 2016	5.00								1.61										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1172/1सी0 दि0 23–5–11			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक बिन्दु पर भालसी स्कूल पर विवाद होने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नही है।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE EE Letter No. 148/29C Dt, 4-2-2020 dated 04/02/2020 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण अधी0अभि0 12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्रांक 4837/1346 याता–12/19 दि0 20.12.19 द्वारा स्वीकृत। प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	383/जि0यो0/2015–16 दि0 30.03.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 33 dt. 4.11.2016 dated 04/11/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE 14(TS)/16C dated 04/09/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 04/जि0यो0/2017 – 18 दि0 01.12.2017			अनारम्भ कार्य		सरेखण में ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 04/जि0यो0/2017 – 18 दि0 01.12.2017	TS VIDE 15(TS)/16C dated 04/09/2018 OF Amount 60 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 589/वार्षिक जिला योजना/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE 13(TS)/16C dated 03/08/2018 OF Amount 23 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
	31/03/2020 0.75Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक– 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30/3/2016	TS VIDE 4517/5C dated 16/10/2018 OF Amount 33.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दिनांक 14.08.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दिनांक 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
128	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	278 बिनोली टोखार मोटर मार्ग के आगे आबाद बस्ती तक मार्ग निर्माण	1job	05 / 2011	0.83	0.83	0.00		0.83	1job	0.83	0.00											
							0.83																		
129	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	281 सुमाडी हरकण्डी मार्ग से सुमाड़ी ग्राम के उपरी भाग से स्मृति स्थल पित्रोड़ी धार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.18											
							20.00																		
130	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	285 धण्डियाल रतनपुर ह0वा0 मार्ग का अवशेष भाग का कार्य।	1job	03 / 2016	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	6.86											
						03 / 2016	9.00								6.86										
131	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	285 ढाबखाल–अंगणी–खनेताखाल मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	08 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	20.00	0.00		0.5 k									
							30.00										0								
																1 k	1								
132	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	291 ग्राम बन्दीला–भरग्वाडी बैण्ड से भरग्वाडीखाल तक मोटर मार्ग का पक्कीकरण।	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	0.00		17.50	0.5Km	0.00	0.00											
							17.50										0								
																0.5 k	0.5								
133	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	292 पोखरी से गुडेथा होते हुए दुधारखाल हॉस्पिटल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.75Km	12 / 2017	60.00	60.00	13.33		46.67	1.75Km	30.00	0.00		1.75 k	1								
							60.00								1.31	1 k	1								
																1.75 k	1.75								
134	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	द्वारीखाल	293 कडियानी–डौर मल्ला से डौर तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	10.00	0.00											
							23.00										0								
																	1								
135	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	294 चैलूसैण–सिलोगी मोटर मार्ग से ग्राम कीच के शिव मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75Km	03 / 2016	33.45	33.45	0.20		33.25	0.75Km	30.00	0.00		0.75 k									
						03 / 2016	33.45									0.75 k	0.65								
																0.75 k	0.75								
136	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	295 चोपडियू–घण्डियालधार मोटर मार्ग के चैनेज (0.000 से 1.000) में भाग–।। का अवशेष कार्य।		08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00		0.00	0.00											
							15.00																		
137	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	298 दुन्दराकोटी मोटर मार्ग के किमी0 02 से दीवारों का कार्य।		08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00		0.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दिनांक 17.08.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दिनांक 17.08.2019	TS VIDE EE Letter No 35/TS Dated 08-01-2020 dated 08/01/2020 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts. Vide ee letter no 1 dt. 01.06.2017 dated 01/06/2017 OF Amount 43.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दिनांक 17.08.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.75Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक– 383/जि0यो0/2015–16 दि0 30/3/2016	TS VIDE 3909/1c dated 30/12/2016 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		समरेखण विवाद सुलझा दिया गया है एवं सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण। 3 किमी0 का प्रारम्भिक आगणन प्रेषित कर दिया गया है। राज्य योजना मे आगणन प्रेषित किया जाना है। अतः कार्य निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08. 12.16			अनारम्भ कार्य		वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली पर सैद्धातिक स्वीकृति प्राप्त।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts. Vide be ee letter no 49 dt. 30-03-2017 dated 30/03/2017 OF Amount 74.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
138	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	स्योली टीला मोटर मार्ग मिसिंग लिंक 299 के किमी0 05 में दीवार एवं स्कपर निर्माण का कार्य।		08 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00		5.19	0.00											
							25.00																		
139	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	लोक निर्माण विभाग बगेली गैगहट में 300 पेयजल आपूर्ति, फर्नीचर एवं बाउण्ड्री वॉल एवं अन्य कार्य।		08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00		5.00	0.00											
							10.00																		
140	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	ग्राम मरोडा के बधाणा के धारे से 300 प्रा0वि0 ग्राम रेवडी मल्ली होते हुए प्रेमनगर गडोली मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।	1Km	08 / 2016	49.62	49.62	8.68		40.94	1Km	30.00	13.02	0.65	1 k	1								
						08 / 2016	49.62								13.03	0.5 k	0.5								
																1 k	1								
141	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	लोक निर्माण विभाग नौठा डाक बंगले 301 के रसोईघर एवं चौकीदार आवास का मरम्मत कार्य।		08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
142	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पौड़ी ल्वाली कालेश्वर मोटर के कि0मी0 306 8 से बुडोली तक सम्पर्क मार्ग।	0.4Km	08 / 2016	19.85	19.85	0.00		19.85	0.4Km	10.00	0.00											
						08 / 2016	19.85																		
143	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणोधार मासौ खण्डाह मोटर मार्ग से 307 रेवडी होते हुए खण्डाह गडोली मोटर मार्ग में अवशेष प्रतिकर	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
						08 / 2016	10.00																		
144	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	ग्राम डांडा दमराड़ा से आसौं दमराड़ा 307 जिया दमराड़ा होते हुए मुख्य सड़क तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75Km	03 / 2016	24.00	24.00	3.56		20.44	0.75Km	20.00	4.98		0.75 k	0.75								
							24.00								4.98	0.75 k	0.75								
																0.75 k	0.75								
145	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	श्रीकालखाल मोटर मार्ग का भैंत गांव 309 तक विस्तार	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.02		2.98	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
146	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	पड़ियारगांव बड़ोन मोटर मार्ग से 312 मुसाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)।	0.5Km	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	0.5Km	2.00	1.00											
						12 / 2016	2.00																		
147	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	ढाडूखाल सेली सैनार मोटर मार्ग का 312 तक विस्तार।	1.5Km	08 / 2016	74.43	74.43	21.09	1Km	53.34	0.5Km	40.00	18.19			0.5								
																	0								
						08 / 2016	74.43								18.18		0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	––	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 32/1 C dated 05/01/2019 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 ––	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2405(i)/1C dated 22/07/2013 OF Amount 5.79 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। पहाड कटान की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 7/1 C dated 02/11/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.4Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide ee letter No 03 dt. 03.06.2017 dated 03/06/2017 OF Amount 69.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	––	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र संख्या 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दिनांक 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	+	जिलाधिकारी गढवाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दिनांक 26.01.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण प्रस्ताव गठित कर अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी को प्रेषित। विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत ग्राम ईडा से चौथी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का जिलाधिकारी गढवाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019 द्वारा योजना का व्यवर्तन।
	31/12/2020 ––	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 06(TS)/16C dated 07/06/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2022 ––	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद सुलझा दिया गया है। सर्वे कार्य पूर्ण। अनापत्ति अपेक्षित है।
	31/03/2020 +	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130 ध्टप्: जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही,नाम परिवर्तन किया जाना हे।निरस्तीकरण हेतु सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0–90/1सी0 दिनॉक 22.01.2020 द्वारा अधिशासी अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
	31/12/2020 ––	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 04/TS/16C dated 07/06/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
148	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	318 लोल्टी मालबज्वाड़ मोटर मार्ग के किमी0 6 में पार्ट–।। का कार्य।	1Km	07 / 2018	18.00	18.00	10.00		8.00	1Km	8.00	8.00	0.30										
							18.00								6.79		0								
																	1								
149	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	321 सुमाडी गांव में मोटर मार्ग का विस्तार	0.15Km	09 / 2012	5.79	5.79	0.00		5.79	0.15Km	0.00	0.00											
							5.79										0								
																0.15 k	0.15								
150	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	321 राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी से तलवाड़ी इण्टर कॉलेज हेतु मोटर मार्ग निर्माण का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	10.00	10.00	4.46		5.54	1job	5.54	5.54	0.25										
							10.00								5.35										
151	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	324 भण्डालू डगंलधार भूतनिसी मोटर मार्ग का व्यासचट्टी छैतुड मोटर मार्ग तक विस्तार। (एस0सी0पी0)	1.4Km	08 / 2016	69.47	69.47	4.85	1Km	64.62	0.4Km	40.00	9.24		0.4 k	0.4								
						08 / 2016	69.47									0.4 k	0.4								
																0.4 k	0.4								
152	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	329 जिला योजना 2019–20 के अन्तर्गत मुरखिल के बैण्ड से नौगांव होते हुए बिचखोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
153	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	330 विकासखण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत रीठाखाल मोटर मार्ग से ग्राम क्यार्द तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	01 / 2019	15.00	15.00	0.00	+	15.00	+	0.00	0.00											
							15.00																		
154	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	331 खिमाखेत मोटर मार्ग से सिलवेडी तक मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00		0.25 k									
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
155	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	331 मुख्य मार्ग चारती से भुवनेश्वर मन्दिर ग्राम सभा मुन्ना देवल एवं ग्राम पंचायत थाती बड़मा मोटर मार्ग	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	0.00		57.90	1.5Km	0.00	0.00											
							57.90										0								
																1.5 k	1.5								
156	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत पन्तवाडी 332 मो0 मार्ग से ग्राम पंचायत कौडी तक अवशेष मो0 मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2019	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00											
						09 / 2019	2.00																		
157	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	332 रिखणीखाल–सिद्वखाल–बीरोंखाल मार्ग पर सिद्वखाल के किमी0 2 से चुरानी गांव के लिए मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00		0.25 k									
							15.00										0								
																0.3 k	0.3								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2989/1C dated 05/10/2019 OF Amount 0.81 lac	Area 0.29 (Division)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली गठित। राजस्व एवं वन विभाग के हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। किन्तु मन्नादेवल के ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	— —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		ग्रामिणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	— —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	— —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 08/(TS)/16C dated 02/08/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4181/1C dated 08/11/2012 OF Amount 14.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 16(TS)/16C dated 04/09/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
	— —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	— —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 138/टप्प–जि0यो0–09/2017–18 दिनांक 03.02.2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या .97 सी0/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 25.01.2018 .द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 9 - dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पेगति पर।
	31/03/2020 —	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
158	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मुख्य मार्ग स्याली से ग्राम धरियांज तक सम्पर्क मार्ग 332	1.5Km	09 / 2012	57.90	57.90	0.00		57.90	1.5Km	0.00	0.00											
							57.90										0								
																1.5 k	1.5								
159	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	सारी–डेबडाली–कालौजल मोटर मार्ग का विस्तारीकरण। 333	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
160	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	पास्ता मलारा तल्ला तक विस्तारीकरण। 334	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
161	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम सगवाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण। 335	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
162	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी–भरदार–बाईपास से मल्यासू मोटर मार्ग का अवशेष कार्य 336	1job	09 / 2012	14.50	14.50	2.49		12.01	1job	5.32	5.32											
							14.50								5.32										
163	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	ग्राम सिमल्या–कफल्डी मोटर मार्ग का नव निर्माण। 338	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00		0.4 k									
							20.00								16.03		0								
																0.4 k	0.4								
164	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	नैणी मोटर मार्ग से बडेल तक मोटर मार्ग का निर्माण। 339	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00										0								
																0.4 k	0.4								
165	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चामनी पांगरखाल मोटर मार्ग के स्थान ज्ञानसू से पाटा तक सड़क निर्माण। 339	0.5Km	02 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	25.00	25.00											
							25.00								25.00										
166	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	अछरीखाल से ग्राम गेर के क्षतिग्रस्त रास्ते का निर्माण। 343	1job	08 / 2017	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
						08 / 2017	6.00																		
167	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	ग्राम बुडोली में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। 344	0.4Km	08 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	0.4Km	10.00	0.00											
						08 / 2017	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों द्वारा नाम परिवर्तन की मांग की गई है। पत्र प्राप्त होने पर नाम परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1148/1 C dated 30/07/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1188/1 C dated 06/08/2019 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			निर्माण प्रारम्भ		संरेखण अनुमोदित, कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE Ts vide ee letter no 32/ dt. 05-03-2018 dated 05/03/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति परै।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			निर्माण प्रारम्भ		मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
	31/01/2019	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1420 dated 29/05/2018 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	कार्य प्रारम्भ करते समय ग्रामीणों द्वारा विवाद किया गया। पुनः कई बार विवाद सुलझाने के प्रयास किये गये, परन्तु ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य हेतु बार–बार असहमति व्यक्त की गई है। अतः मार्ग का नाम परिवर्तन किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
168	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	व्यूंग के झाझर तोक से व्यूंग तक 1.50 345 कि॰मी॰ सड़क निर्माण।	1job	11 / 2016	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
							9.00																		
169	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	पिण्डर नदी के ऊपर 84 मी0 स्पान 348 लौह सेतु के बायें आरे से मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00								3.96										
170	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	टूरिस्ट जाने वाले रास्ते में सी0सी0 तथा 348 पुस्ते का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	8.00	0.00											
						08 / 2017	10.00																		
171	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	निरीक्षण भवन पौडी में मरम्मत कार्य। 352	1job	08 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	7.46											
						08 / 2017	8.00								7.46										
172	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	परखाल–चोपता–केदारकोट मोटर मार्ग 353 से चोपता सम्पर्क मार्ग में पार्ट–।। एवं स्कपर निर्माण का कार्य।	1job	07 / 2019	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	6.50	6.50											
							6.50								2.49										
173	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणोधार मासौ खण्डाह मोटर मार्ग में 353 दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
						08 / 2017	8.00																		
174	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम सभा कंसोला से मरोड़ा तक मोटर 355 मार्ग का नव निर्माण।	0.5Km	07 / 2019	20.90	20.90	0.00		20.90	0.5Km	20.90	20.90											
							20.90																		
175	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	मरचूला सराईखेत बैजरों पोखडा 356 सतपुली पौडी मोटर मार्ग के कि0मी0 194 में क्षतिग्रस्त कांजवे/दीवार निर्माण कार्य। (राज्य मार्ग सं0 31)	1job	08 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	0.00											
						08 / 2017	20.00																		
176	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	कुलसारी–आलकोट मोटर मार्ग से ग्राम 357 मैटातल्ला एवं आलकोट के ग्रामीणों को नाप भूमि का मुआवजा।	1job	07 / 2019	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	12.00	12.00											
							12.00								8.08										
177	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत नारायणकोटि मन्दिर पहुंच 380 मार्ग। (द्वितीय चरण)।	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	0.58Km	0.00	0.00			0								
							30.00									0.58 k	0.58								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 743/योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/12–13 दिनांक 28.11.2013			सर्वेक्षण पूर्ण		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भूवैज्ञानिक से आख्या प्राप्त होने पर संरेखण आख्या गठित की जायेगी।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0 /2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 3044/1c dated 27/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	— —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामिणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास जारी है।
	— —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों की सहमति के अनुसार नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव नौडल अधिकारी प्रान्तीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को प्रेषित।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 770जि0यो0/ लो0नि0वि0/2011–12 दि0 24.08.2011			निर्माण प्रारम्भ		यह प्रस्ताव एफ0पी0/यू0के0/रोड / 110/45/2015 के द्वारा ऑन लाईन संरेखण परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुनरीक्षित संरेखण 08.02.2018 को स्वीकृत।
	— 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		वन भूमि प्रकरण। संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है।
	— 0.18Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 217 dated 25/01/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दिनांक 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है। संरेखण स्वीकृति हेतु प्रेषित।
	31/03/2020 —	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमत्रित कर दी गई है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
178	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	393 दुर्गाधार–बावई एवं तिलवाडा–बावई मिसिंग लिंक से क्यार्क (बावई) तक मोटर मार्ग	0.6Km	11 / 2013	23.16	23.16	0.00		23.16	0.6Km	0.00	0.00												
							23.16										0								
																0.6 k	0.6								
179	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	399 जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो0 मार्ग के किमी0 1 में हयूम पाईप, स्कपर का निर्माण	1job	05 / 2018	9.50	9.50	0.23		9.27	1job	5.00	5.00												
							9.50								9.50										
180	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	399 डूंगर भटवाडी मोटश्र मार्ग के बुगला तोक से अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए भटवाडी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
181	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	401 कमसाल से इण्टर कालेज कमसाल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1.5Km	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1.5Km	0.00	0.00												
							10.00										0								
																1.5 k	1.5								
182	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	401 जडाउखांद से संगलिया पल्ला नाला होते हुए तिमलाखोली बाडयूं बैण्ड तक मोटर मार्ग।	1Km	08 / 2011	12.60	12.60	0.00		12.60	1Km	0.00	0.00												
						08 / 2011	12.60										0								
																1 k	1								
183	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	402 फाटा से महिषी मर्दिनी मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km +1job	0.00	0.00		0.4 k	0.4									
					0.5Km		10.00									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
184	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	402 दिगोलीखाल से बिरखेत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.8Km	08 / 2016	39.70	39.70	0.00		39.70	0.8Km	0.00	0.00												
						08 / 2016	39.70										0								
																8 k	8								
185	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	403 पिलौंजी से गिरिया तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.18Km+1job	6.00	6.00	0.49	0.18 k	0.18								
					0.18Km		10.00								5.91	0.18 k	0.18								
																0.18 k	0.18								
186	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	403 पटोटिया से आसिनखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00												
						08 / 2018	15.00										0								
																0.5 k	0.5								
187	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	403 ग्राम द्वारखिल में मुख्य सड़क मार्ग से द्वारखिल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00												
						08 / 2018	20.00										0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 5 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य	समरेखण विवाद	ग्रामिणों द्वारा विवाद किया जा रहा है। विवाद सुलझाने के प्रयास जारी है।
		541/जि0यो0 दि0 10–12–12			निर्माण प्रारम्भ		कार्य परिवर्तित किया जाना है।
	31/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 14 dt. 26-02-2019 dated 26/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		541/जि0यो0 दि0 10–12–12	TS VIDE EE. No. 2880/1C dated 29/10/2013 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 546/2018 मे स्वीकृत है। अतः कार्य निरस्त होना है।
	31/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 4/ dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 15 dt. 26-02-2019 dated 26/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1m	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		नई स्वीकृति।
	31/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य राज्य योजना मं स्वीकृत निरस्त करने की की काग्रवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
188	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	कफलना में पुलिया निर्माण। 404	1no	08 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1no	6.00	0.00											
						08 / 2018	6.00																		
189	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	चौंडी बैण्ड से ताल तोली होते हुए बनोला तक मोटर मार्ग का निर्माण। 404	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
190	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा से डुण्डा गांव तक मार्ग का विस्तार कार्य 405	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.74		3.26	1job	0.00	0.00											
							4.00								0.12										
191	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	अपर चौपडा पौडी वार्ड सं0–10 के अन्तर्गत हे0न0ब0ग0वि0 विद्यालय पौडी मन्दिर मार्ग का श्री महेन्द्र सिह असवाल के घर तक विस्तारीकरण। 405	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00																		
192	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम कल्याणी हेतु मोटर मार्ग का विस्तार 406	1job	12 / 2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
193	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणोधार से मरोडा मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य । 407	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00										0								
																0.5 k	0.5								
194	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पौडी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 1–4 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण का 408	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	4.00											
						08 / 2018	15.00								3.60										
195	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	कल्जीखाल के मैन गेट से कार्यालय गेट तक एंव बी0डी0सी0 हॉल के नीचे बाल विकास कार्यालय तक सड़क निर्माण कार्य। 409	0.7Km		30.00	30.00	0.00		30.00	0.7Km	20.00	0.00											
						08 / 2018	30.00										0								
																0.7 k	0.7								
196	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	पिपला टेका मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में 20 मी0 स्टील गर्डर पुल का अवशेष कार्य। 410	1m	08 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1m	20.00	0.00											
						08 / 2018	30.00																		
197	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	डाटपुल–डांग–भवन्यू–कोलडी–जसपुर से काण्डई श्रीकोट खाल तक विस्तार। 411	0.7Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.7Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE 11(TS)/16C dated 04/09/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1no	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 7 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 24 dt. 14-05-2019 dated 14/05/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE 13/TS/16C dated 11/09/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		आगणन गठित। अनुबन्ध गठित कार्य प्रारम्भ।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE 10/(T.S.)/16C dated 04/09/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE 15(TS)/16C dated 10/01/2020 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर।
	31/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 26 dt. 14-05-2019 dated 14/05/2019 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE 12(T.S.)/16C dated 04/09/2019 OF Amount 19.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
198	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	411 कोटडीसैण–खालदरखास्ती मोटर मार्ग के किमी0 1 में सेतु तथा पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	4.00											
							20.00								13.14										
199	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	412 मरचूला सराईखेत बैजरों सतपुली पौड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 190 में पुलिया का निर्माण कार्य।	1no	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1no	10.00	3.22	2.22										
						08 / 2018	15.00								2.22										
200	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	413 घण्डियाल–पाली मोटर मार्ग का सुरालगांव, डांगी मोटर मार्ग का विस्तार।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00			0								
						08 / 2018	15.00									0.5 k	0.5								
201	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	414 कोन्था से तेवडी मोटर मार्ग का विस्तार।	1job	03 / 2020	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		
202	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	414 चमधार सीरों पीर मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से खुकशा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	10.00	0.00											
						08 / 2018	15.00										0								
																0.5 k	0.5								
203	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	414 रेड़ा मोटर मार्ग के किमी0 1 में अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं भाग दो कार्य।	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	10.00											
							15.00										0								
																0.5 k	0.5								
204	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	415 समखाल–जयहरीखाल में पुस्ता निर्माण।	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	7.00											
							15.00																		
205	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	415 मुख्य मोटर मार्ग सतपुली–दुधारखाल से गुडेथा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	8.00											
							15.00								2.14		0								
																0.25 k	0.25								
206	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	415 बनेख थापला मोटर मार्ग के कफलधार तोक से थनूल होते हुए ग्राम अमटोला तक सड़क निर्माण कार्य।	1Km	08 / 2018	40.00	40.00	0.00		40.00	1Km	25.00	7.14	7.04	1 k									
						08 / 2018	40.00								7.04		0								
																1 k	1								
207	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	416 रैतपुर–कुणजोली मोटर मार्ग में अवशेष कार्य का निर्माण किमी0 1 व 2।	2Km	08 / 2019	19.24	19.24	0.00		19.24	2Km	0.00	19.24											
							19.24									2 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/03/2020 1job	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 8 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 6 dt. 13-02-2019 dated 13/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1 का कार्य एंव दीवार एंव स्कपर का कार्य पूर्ण जी–2 का कार्य प्रगति पर।
	30/03/2020	859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE Ts vide ee letter no 25 dt. 14-05-2019 dated 14/05/2019 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1750/1c dated 27/07/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		संयुक्त निरीक्षण पूर्ण। किन्तु अत्यधिक बांज प्रजाति के वृक्ष आने क कारण किये जाने के कारण उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2020 0.3Km	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 3984/1C dated 16/11/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण हेतु कार्यवाही जारी है।
	0.5Km				निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान का कार्य पूर्ण। स्कपर निर्माण का कार्य प्रगति पर।
	0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE EE 756/18C dated 26/04/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
208	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	कोट मुख्यालय में खेल मैदान का विस्तार हेतु। 416	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	2.34											
						08 / 2018	20.00								2.35										
209	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	सतपुली–खैरासेण मोटर मार्ग से दंगलेश्वर महादेव तक मोटर मार्ग का निर्माण। 417	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	4.00											
							10.00																		
210	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	कालेश्वर खोन डडोगी फल्दाकोट मो0 मार्ग के कि0मी0 1 व 2 में दीवार, स्कपर एंव पक्कीकरण का कार्य। 417	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
						08 / 2018	20.00																		
211	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	डाडानागराजा विरसीणीखाल कोटा मोटर मार्ग का टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग व्यासघाट मोटर मार्ग का विस्तार। 418	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	7.00	6.62		0.5 k	0.5								
						08 / 2018	20.00								5.17		0								
																0.5 k	0.5								
212	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	रांउलेंक से जग्गी बगवान होते हुए बेडुलावान तोक तक दीवार निर्माण कार्य। 419	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
213	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिपरी रौडधार मो0 मार्ग के किमी0 8 424 गोताखोली नामे तोक में खेतों की सुरक्षा हेतु दीवार एवं क्षतिग्रस्त गूल का निर्माण	1job	05 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00	4.84										
							5.00								4.84										
214	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	लालमठधार से चुरखिण्डा मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण। 425	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
							20.00																		
215	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सुमाड़ी–कण्डाली मोटर मार्ग पर स्थित 426 पुल से सूर्यप्रयाग मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण	0.6Km	02 / 2015	10.00	10.00	0.00		10.00	0.3Km	4.22	4.22			0								
					0.3Km		10.00								4.22		0.3								
216	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	सिसई डांगू तलाई भटवाड़ी मोटर मार्ग 426 का निम्राण	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	15.00	15.00	10.06										
							20.00								10.06	0.5 k									
																0.5 k									
217	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	अल्मोड़ासे लिंक करवाने के लिये चकरगांव से कल्याणखाल तक मौटर मार्ग। 428	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	15.00	30.45		0.85 k									
							20.00								18.20	0.5 k									
																0.5 k									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/सा0प0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		जिस समरेखण पर ग्रामवासियों की सहमति हुई है। उस पर बांज प्रजाति के वृक्ष एवं वनभूमि आने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नही है। अन्य वैकल्पिक समरेखण पर सहमति बनाये जाने हेतु पत्रांक 1787/18सी दि. 29.11.19 को उपजिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2019 --	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1468/1c dated 19/05/2018 OF Amount 3.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/12/2019 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 958/1C dated 28/03/2016 OF Amount 41.44 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 930/1C dated 21/03/2016 OF Amount 37.9 lac		अनारम्भ कार्य		निरस्त हो गया है।
	31/03/2021 1job	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE Ts vide ee lette no 28 dt. 21.08.2019 dated 21/08/2019 OF Amount 15.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 0.5Km	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 --	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 468/1C dated 02/03/2017 OF Amount 49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 1job	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE Ts vide ee letter no 34 dt. 6.11.209 dated 06/11/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 1job	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE Ts vide ee letter no 33 dt. 24.10.2019 dated 24/10/2019 OF Amount 4.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 1075/1C dated 05/04/2016 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकत। कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
218	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	431 घटाधार से धिमंडिया तक सड़क निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
							15.00																		
219	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	436 चरील झिवाली मो0 मार्ग के किमी0 2 में श्री भरत सिंह, सब्बल सिंह के मकान का सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50											
							3.50																		
220	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	440 चुपकिया पानी से गैड गधेरे तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2015	41.44	41.44	19.71		21.73	1Km	15.00	0.00			1								
							41.44										1								
																	1								
221	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	442 सलानीखाल से टबरैल खेत तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1Km	07 / 2015	37.90	37.90	0.00		37.90	1Km	0.00	0.00											
							37.90										0								
																1 k	1								
222	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	447 तहसील मोहल्ला में नाले के समीप भवन की सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2019	15.51	15.51	0.00		15.51	1job	3.00	5.93											
						08 / 2019	15.51								2.43										
223	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	448 पौड़ी–श्रीनगर मोटर मार्ग पर मैसमोर इण्टर कालेज के प्रवेशद्वार से मल्ली रांई तक ह0वा0 मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	0.5Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	20.00																		
224	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	448 पीपलचौड़–पैनलगांव मोटर मार्ग से कोलागाड़ मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	1Km	07 / 2015	49.00	49.00	1.55		47.45	1Km	20.00	17.66	12.05	1 k									
							49.00								17.66	1 k	0.3								
																1 k	1								
225	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	449 सत्यखाल डिडांग मोटर मार्ग का अतिरिक्त कार्य।	1job	08 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00											
						08 / 2019	8.00																		
226	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	450 पौड़ी ल्वाली कालेश्वर मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में पुस्ता निर्माण कार्य।	1job	08 / 2019	4.25	4.25	0.00		4.25	1job	4.25	4.25											
						08 / 2019	4.25																		
227	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	450 देवराना ठुण्डा मोटर मार्ग को ठुण्डा से मझेड़ा बडोली छोटी होते हुए बड़ोली बड़ी के पास वि0ख0 मुख्यालय यमकेश्वर से जोड़ने हेतु मार्ग।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	3.61		22.29	0.5Km	10.00	0.00		0.5 k									
							25.90									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 0.5Km	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 1063/1C dated 05/04/2016 OF Amount 25.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 0.5Km	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE Ts vide ee letter no 59 dt. 27.12.2019 dated 27/12/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति परै।
	31/03/2021 0.5Km	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE Ts vide ee letter no 58 dt. 27.12.2019 dated 27/12/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति प्रगति पर।
	31/03/2021 1job	551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE Ts vide ee letter no 32 dt. 24.10.2019 dated 24/10/2019 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	646/08/जि0यो0/लो0नि0वि0/2019–20 दि0 24.09.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दिनांक 8/7/15			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग में वन भूमि पड़ रही है। कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति न मिलने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। निरस्त होना है।
	31/10/2016 0.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 90/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE 945/1c dated 31/03/2015 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, 0.750 किमी में पहाड कटान पूर्ण, पार्ट 2 कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3100/1C dated 29/09/2016 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	25/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
228	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	बनेख–थापला मोटर मार्ग के कफलधार451 तोक से थनूल होते हुए ग्राम अमटोला तक मोटर मार्ग में भाग–2 का कार्य।	0.5Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	20.00																		
229	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	रा0प्रा0 ठुण्डा से रणचूला होते हुए 451 द्वारीखाल तक मोटर मार्ग।	0.5Km	07 / 2015	25.90	25.90	0.75		25.15	0.5Km	15.00	0.00		0.5 k									
							25.90									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
230	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	भण्डालू–डगंलधार–अमोला– विडिंग 452 मोटर मार्ग का व्यासचट्टी–छैतुड– भुतनिसी–पुरमसी मोटर मार्ग का विस्तार	0.5Km	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	15.00																		
231	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	विरसणी–कोटा मोटर मार्ग का राज्य 453 मार्ग संख्या 49 (टिहरी–हिण्डोलाखाल–देवप्रयाग–व्यासघाट–बिलखेत) तक विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
						08 / 2019	20.00																		
232	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पालीखाल धमुण्ड चमोली मोटर मार्ग क454 कि0मी0 1 में पक्कीकरण का अवशेष कार्य। (दीवारों का निर्माण कार्य।)	1job	08 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	7.97											
						08 / 2019	8.00																		
233	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	कण्डोलिया मैदान पौड़ी में वाटरप्रुफ 455 पंडाल का निर्माण।	1job	09 / 2019	28.04	28.04	0.00		28.04	1job	28.04	28.04											
						09 / 2019	28.04								28.04										
234	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मोटर पुल घट्टूगाड से पस्टोड़ा पलैगार457 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	06 / 2015	25.90	25.90	0.00		25.90	0.5Km	0.00	0.00											
							25.90																		
235	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	नवाकोट जोगियाणा राधूधार मो0 मार्ग 459 मिसिंग लिंक निर्माण	0.6Km	02 / 2015	16.00	16.00	8.15		7.85	0.75Km	5.00	5.00			0.5								
					0.75Km		16.00										0.5								
																	0.75								
236	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 473 पदमपुर–सुखरौ में शिवाजी कालोनी में भण्डारी प्रोविजनल स्टोर से हरपाल सिंह राणा के घर तक 500ग4 मी0 चौड़े सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	10.00	0.00									0		
							30.00														0.5		
237	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	बोरगांव–शैलानी–परानकोट मोटर मार्ग479 का नव निर्माण।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	15.00	0.00											
							44.66										0								
																0.9 k	0.9								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.9Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3925/1c dated 31/12/2016 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 0.9Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3926/1c dated 31/12/2016 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 1888/1C dated 26/07/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3923/1c dated 31/12/2016 OF Amount 24.81 lac		अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मार्ग का निर्माण जनशक्ति द्वारा विधायक निधि से कर दिया गया है। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 1899/1C dated 29/07/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3924/1c dated 31/12/2016 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3921/1c dated 31/12/2016 OF Amount 44.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 409/1C dated 23/02/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3911/1c dated 30/12/2016 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/11/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013			कार्य पूर्ण		सर्वेक्षण विवाद

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
238	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	480 बल्ली–मथाणा मोटर मार्ग से तल्ला मथाणा सारी ग्वीराला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	5.35		39.31	0.9Km	30.00	0.00		0.9 k									
							44.66									0.9 k	0.9								
																0.9 k	0.9								
239	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	481 मुख्य मार्ग नालीखाल पोखरी से सिमलना तल्ला तक मोटर मार्ग।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	8.04		36.62	0.9Km	10.00	0.00		0.9 k									
							44.66									0.9 k	0.9								
																0.9 k	0.9								
240	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	487 डाबरखाल कुण्डा मण्डवा रानीचौरी मोटर मार्ग के किमी0 11.00 से ग्राम पचायंत कुडी में छतकानामे तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.15Km	01 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.15Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00								2.85										
241	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	487 सिमल्या से देवीधार तक मोटर मार्ग का विस्तार।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00											
							24.81										0								
																0.5 k	0.5								
242	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	488 खाडी गजा मोटर मार्ग से डडुआ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.15Km	01 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.15Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00								2.59										
243	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	488 सलानीखाल से टबरेलखेत मोटर मार्ग का विस्तार।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	0.00	0.00											
							24.81										0								
																0.5 k	0.5								
244	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	491 देवराणा–दुण्डा मोटर मार्ग के मझेड़ा बडोली छोटी होते हुए स्थान बडोली बड़ी में वि0ख0 मुख्यालय मोटर मार्ग का विस्तार।	0.9Km	08 / 2016	44.66	44.66	0.00		44.66	0.9Km	35.00	0.00		0.9 k									
							44.66									0.9 k	0								
																0.9 k	0.9								
245	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	495 गाडीघाट वार्ड नं0 2 में गन्दा पानी निकासी हेतु हयूम पाईप एवं टाईल्स निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		15.00	12.56	9.56										
							20.00								12.56										
246	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	499 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मठाली के बयचुला तोक से ग्राम मठाली की ओर मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	0.00		24.81	0.5Km	15.00	4.59		0.5 k									
							24.81								4.59	0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
247	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	505 कण्डारी नौगांव गोडर मोटर मार्ग से गुजवाणा तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण 0.40 कि0मी0	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2013	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019			अनारम्भ कार्य		उक्त मार्ग में रिजर्व फॉरेस्ट पडता है। जिस कारण उक्त मार्ग पर कार्य किया जाना सम्भव नही है।
	31/10/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4053/TS dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 1184/TS dated 06/05/2018 OF Amount 46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+ –	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर।
	+ –	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019			अनारम्भ कार्य		समरेखण पर अनुमोदन प्राप्त। संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3895/1C dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 433/1C dated 16/03/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3893/1C dated 31/12/2016 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3894/1C dated 31/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 3892/1C dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
248	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	पौड़ी मोटर मार्ग से कफल्ड तक मोटर507 मार्ग निर्माण		01 / 2019	0.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00											
							0.00																		
249	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणी खाल	जिला योजना के अन्तर्गत 507 चॉकसेरा–सैंधीखाल में खेल मैदान का निर्माण।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	2.06		4.94	1job	4.94	3.65											
							7.00								3.65										
250	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत गूम मोहनी 508 रावत मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से 1 कि0मी0 विस्तार।	1Km	08 / 2017	46.00	46.00	0.00		46.00	1Km	28.00	0.00											
							46.00									1 k	0								
																1 k	1								
251	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	उल्याणी से डुमलोट तक सड़क निर्माण508		01 / 2019	52.44	52.44	0.00	+	52.44	+	0.00	0.00											
							52.44																		
252	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	जसपुरखाल मौटर मार्ग से ग्राम खराल509 से सोबरा तक सड़क निर्माण।		01 / 2019	94.18	94.18	0.00	+	94.18	+	0.00	0.00											
							94.18																		
253	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम सभा फर्त के अन्तर्गत डुबडी नाम511 तोक में आर0सी0सी0 पुलिया/लोहे के पुल का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.90	1job	1.10		0.00	0.00											
							4.00								1.10										
254	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम सभा कोडारना के अन्तर्गत मार्ग 512 निर्माण कार्य।	0.1Km	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.1Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00								3.00										
255	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	बिडोन थान मोटर मार्ग पर सोंलिग एंव513 मार्ग का विस्तार कार्य।	2Km	12 / 2016	11.00	11.00	1.18	2Km	9.82		0.00	0.00	2.64										
							11.00								10.05										
256	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	अटाली मल्ली में सडक का नव निर्माण515 (द्वितीय चरण)	0.8Km	12 / 2016	4.00	4.00	1.34	0.8Km	2.66		0.00	0.00											
							4.00								2.81										
257	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	रा0इ0का0 गजा के लिये गजा मुख्य 516 बाजार से सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00	1.55										
							3.00								2.96										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 206/1C dated 21/01/2020 OF Amount 10.21 lac		अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/4–जि0यो0–09 /2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE. 181/1C dated 28/01/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019 एवं 856/जि0यो0/वि0–प्रा0/2019–20 दि0 21.11.2019	TS VIDE 1897/29C dated 09/12/2019 OF Amount 5.54 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019 एवं 856/जि0यो0/वि0–प्रा0/2019–20 दि0 21.11.2019	TS VIDE 1884/29C dated 06/12/2019 OF Amount 1.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के प0सं0 162/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1438/1c dated 17/05/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016	TS VIDE 519/1c dated 06/02/2016 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य स्थल पर विवाद है ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –04/जि0यो0/2017–18 दि 01/12/17	TS VIDE 3411/1C dated 04/08/2018 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
258	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	517 सुमाडी–कण्डाली पुल से सूर्यप्रयाग मन्दिर तक मोटर मार्ग का प्रतिकर एवं अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
259	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	518 फकोट सेमली काटल मो0 मार्ग के किमी0 2 में अतिआवश्यक सुरक्षा दीवारों का निर्माण एंव स्लिप सफाई कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
							2.00								2.00										
260	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	519 ग्राम सभा कसमोली के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य।	0.1Km	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	0.1Km	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		
261	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	527 विकास खण्ड कर्णप्रयाग में डिम्मर–तलई–सुमल्टा–बणसोली–कुण्डडुंग्रा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में जंगशन प्वांइट का सुधार एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	5.54	5.54	0.00		5.54	1job	5.54	5.54											
						02 / 2020	5.54																		
262	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	528 विकास खण्ड गैरसैंण में आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के ग्राम भलसों में बरसाती पानी से भवनों की सुरक्षा हेतु अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	1.95	1.95	0.00		1.95	1job	1.95	1.95											
						12 / 2019	1.95																		
263	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	532 रिण्डोल धारकोट मो0 मार्ग के किमी0 में सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50											
							3.50																		
264	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छेरपधार में एम्बुलेन्स हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण	1job	05 / 2018	2.00	2.00	1.93		0.07	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
265	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	535 ग्राम पंचायत धारकोट में पार्किंग निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	2.00	2.00											
							4.00																		
266	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	536 प्रतापनगर नेल्डा मो0 मार्ग के किमी0 5 में स्लिप जोन का सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
267	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	537 जिला योजना के अन्तर्गत थलनदी से ढंगल तक मोटर मार्ग का निर्माण 500 मी0	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	0.00		17.50	0.5Km	10.00	0.00		0.5 k									
							17.50									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –04/जि0यो0/2017–18 दि 01/12/17	TS VIDE 1433/TS (10C) dated 03/05/2018 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –04/जि0यो0/2017–18 दि 01/12/17	TS VIDE 1434/TS(10C) dated 03/05/2018 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।
	31/08/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 164/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1437/1c dated 17/05/2018 OF Amount 6.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2020 1Km	300/जि0यो0 2017–18 दि0 5/4/18			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/10/2018 –	300/जि0यो0/2017–18 दि0 5/4/18	TS VIDE 1186/TS dated 09/05/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/10/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 414/1C dated 30/01/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		संरेखण स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 467/1C dated 01/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
268	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत जुवा बोरगांव 538 में सड़क निर्माण 500 मी0	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	4.95		12.55	0.5Km	10.00	0.00											
							17.50									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
269	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत उमरैला 539 स्कूल से बूगधार तक मोटर मार्ग का निर्माण 500 मी0	0.5Km	12 / 2017	17.50	17.50	0.00		17.50	0.5Km	10.00	0.00		0.5 k									
							17.50									0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
270	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	रजाखेत प्रतापनगर मो0 मार्ग किमी0 20+540 पर श्री शंकर चन्द के मकान पुस्ता निमार्ण	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
271	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	चौदाणा खैट मो0 मार्ग के किमी0 1 में 542 सुरक्षात्मक कार्य	1job	05 / 2018	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	6.50	6.50											
							6.50																		
272	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत 549 जुवा–बोरगांव 1 कि0मी0 सड़क का निर्माण।	1Km	05 / 2018	25.90	25.90	0.00		25.90	1Km	10.00	0.00											
							25.90										0								
																1 k	1								
273	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत 551 निकट सिद्धबली मंदिर में मुख्य मार्ग से श्री लखेड़ा के घर की ओर सी0सी0 कार्य।	1job	04 / 2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
274	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग 556 किमी0 18 पर पर्यटक आवास अतिथि गृह के समीप क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	2.50	2.50											
							3.50																		
275	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग 558 किमी0 18 में बारातघर की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	1.50	1.50											
							2.50																		
276	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	गयड्डा पुल से ग्राम भेड़गांव रोड़ का 558 विस्तारीकरण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	12.40	4.69	4.69	0.5 k									
							20.00								4.69	0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								
277	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	कोटद्वार बल्ली मोटर मार्ग से चौण्डली 559 तक सम्पर्क मार्ग।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	5.10		0.5 k									
							20.00								5.10	0.5 k	0.5								
																0.5 k	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 374/5C dated 25/01/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 162/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2017–18 दि0 09.05.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कर्य पूर्ण। समरेखण आख्या गठित की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 –	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	वन भूमि होने के कारण निरस्त होना है।
	31/03/2020 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 471/1C dated 01/02/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2019 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18			निर्माण प्रारम्भ		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 831/1C dated 07/03/2018 OF Amount 23.52 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 348/1C (Camp) dated 17/11/2017 OF Amount 14.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
278	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	563 काण्डाखाल–खैराणा मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00											
							15.00																		
279	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	564 जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो0 मार्ग के किमी0 1 में श्री सत्य प्रसाद बेलवाल के खेतो की सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण कार्य	1job	05 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	3.00	3.00											
							4.00																		
280	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	564 तुनाखाल–बडोली मोटर मार्ग तथा यमकेश्वर लिंक मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00			0								
							20.00									0.5 k	0.5								
281	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	565 जखोली बैण्ड से दत्वासेरा घरियाणा तक मोटरम मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00											
							25.00																		
282	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	566 जामल मुख्य मोटर मार्ग के मोड़ से ग्राम सिलडी होते हुए यमकेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00			0								
							20.00									0.5 k	0.5								
283	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	567 ग्राम सभा पटना में रास्ते का निर्माण।	1job	08 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
284	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	568 नत्थूखाल मोटर मार्ग से बांजखाल तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00			0								
							20.00									0.5 k	0.5								
285	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	569 काण्डी मोटर मार्ग के ढौंडाली से मंदिर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	10.00	0.00			0								
							20.00									0.5 k	0.5								
286	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	577 गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग के नवी निर्माण के अवशेष कार्य	0.5Km	11 / 2016	26.00	26.00	0.00		26.00	0.5Km	7.74	7.74			0								
							26.00								7.74		0.5								
287	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	580 गन्धारी गडमिल बजूण (आमडाला हडेटीखाल) मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	0.5Km	11 / 2016	26.00	26.00	3.84		22.16	0.5Km	9.14	9.14			0.5								
							26.00								9.14		0.5								
																	0.5								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 50/08–जि0यो0–09/ 2019–20 दिनांक 22.07.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 50/08–जि0यो0–09/ 2019–20 दिनांक 22.07.2019			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –551/वा0जि0यो0/बैठक/ 2019–20 दि 17/08/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –551/वा0जि0यो0/बैठक/ 2019–20 दि 17/08/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –551/वा0जि0यो0/बैठक/ 2019–20 दि 17/08/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –551/वा0जि0यो0/बैठक/ 2019–20 दि 17/08/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –551/वा0जि0यो0/बैठक/ 2019–20 दि 17/08/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	+ +	शा0सं0 551/वा0जि0यो0/सा0प0/2019–20			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –551/वा0जि0यो0/बैठक/ 2019–20 दि 17/08/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। संरेखण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
288	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	खाडी के निकट टैक्सी पार्किंग हेतु ब्रेस्टवाल/नाली निर्माण का निर्माण। 592	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	5.00											
							5.00																		
289	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	डांडाचली गजा मोटर मार्ग के नवापानी चौडखेत घरगांव मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 593	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	5.00											
							5.00																		
290	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	दुगड्डा–लक्ष्मणझूला मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम झटरी तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 602	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
291	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	पौखाल–माण्डई मोटर मार्ग से ग्राम लदोखी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। 603	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	0.00											
							5.00																		
292	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	सैंज–चुब्यानी मोटर मार्ग का विस्तार कर नैल–बुधौली मोटर मार्ग में मिलाने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। 604	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.00	0.00											
							5.00																		
293	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	लक्ष्मणझूला–काण्डी मोटर मार्ग से ग्राम फल्दाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। 605	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	3.00	0.00											
							10.00																		
294	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	देवराणा–तिमल्याणी मोटर मार्ग से ग्राम काण्डई तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 606	1job	08 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	3.00	0.00											
							6.00																		
295	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	उफरैंखाल–कल्याणखाल–बसोला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 606		08 / 2019	10.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	4.00											
							0.00																		
296	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	जयहरीतल्ली मोटर मार्ग का नव निर्माण 607	1job	08 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	3.00	0.00											
							6.00																		
297	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	बामसू में मोटर मार्ग निर्माण 607	0.58Km	11 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	0.58Km	0.00	0.00			0								
							30.00									0.58 k	0.58								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –551/वा0जि0यो0/बैठक/ 2019–20 दि 17/08/19			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 2882/1C dated 23/08/2018 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	+ +	जिलाधिकारी पौडी के पत्रांक 909/वा0जि0यो0/व्य0लो0नि0वि0/ 2019–20 दि0 31.12.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	– –	909/वा0जि0यो0/व्य0लो0नि0वि0/ 2019–20 दि0 31.12.2019			अनारम्भ कार्य		उक्त मार्ग में समरेखण विवाद है। जिसको सुलझाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।
	30/06/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 97/रा0यो0आ0 /जी0ओ0/2019–20 दि0 13/12/2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3116/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2016 –	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3115/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2017 –	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3095/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
298	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	लक्ष्मणझूला–काण्डी मोटर मार्ग से ग्राम 608 उमड़ा हेतु लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1job	08 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
299	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गन्धारी गडमिल बजूण मोटर मार्ग के 608 किमी0 1 पर सुरक्षा /क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण।	1job	11 / 2017	40.00	40.00	0.52		39.48	1job	2.09	2.09												
							40.00								2.09										
300	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	अल्मोडा से लिंक करवाने हेतु चकरगाव 610 से कल्याणखाल तक विस्तारीकरण एवं पार्ट–2 का कार्य।		12 / 2019	15.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	0.00												
							0.00																		
301	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	दुर्गाधार बावई मोटर मार्ग का अवशेष 611 प्रतिकर	1job	11 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00												
							20.00																		
302	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	घंटाधार से घिमडिया तक मोटर मार्ग 613 का विस्तारीकरण का कार्य।	1job	12 / 2019	15.00	0.00	0.00	1job	0.00		0.00	0.00												
							0.00																		
303	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर के नीचे से गडास 618 तक नवनिर्माण।	1job	12 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2019	2.00																		
304	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सेरा 621 मोल्या मो0 मार्ग के मोल्या वैण्ड के समीप प्रतिक्षालय	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
305	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत लम्बगांव 622 कोटालगांव चमियाला मो0 मार्ग के किमी0 6 पर सडक से गढ सिनवालगांव तक सी0सी0 कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.99		1.01	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
306	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	अन्थोली जाखाल मोटर मार्ग पर 622 जखोली भरदार बैण्ड से घरियाणा भरदार तक मोटर मार्ग के अवशेष कार्य	1job	11 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.00	0.00												
							30.00																		
307	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मोटर मार्ग किमी0 1624 पर भैस्वाड़ा में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य (एससी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00												
							3.00								2.66										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2017 –	शा0 सं0 101/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3094/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है ।
	30/09/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3105/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		एनपीवी भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 3085/1C dated 18/10/2019 OF Amount 4.03 lac		कार्य पूर्ण		एनपीवी की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3107/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3103/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/10/2017 1job	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3086/1c dated 31/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण कार्य प्रगति पर।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3047/1c dated 28/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।ग्रामीणों द्वारा विवाद किया जा रहा है ।
	30/06/2017 1job	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3085/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
308	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत घनसाली टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 22 ग्राम पटुडी अनु0 बस्ती में पार्किंग निर्माण 626	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
309	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	सेरा कण्डियालगांव मोटर मार्ग सेरा बैण्ड पर प्रतिक्षालय का निर्माण 632	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00												
							2.00																		
310	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	घनसाली मयाली ामेटर मार्ग पर स्थित कुटमुण पुल से उछना ढैंचल तक सडक निर्माण (एनपीवी लागत) 632	1job	11 / 2017	24.26	24.26	0.00		24.26	1job	0.00	0.00												
							24.26																		
311	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मयाली गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयुर्वेदिक चिकित्सालय रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली उछोला माना तक मोटर मार्ग (एनपीवी लागत) 633	1job	11 / 2017	4.03	4.03	0.00		4.03	1job	4.03	4.03												
							4.03								4.03										
312	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	पिलानीधार देवल मो0 मार्ग किमी0 1 पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण 638	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.64		2.36	1job	1.00	1.00												
							3.00																		
313	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव बिजपुर पनियाला मो0 मार्ग पर दीवार निर्माण कार्य 642	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00												
							2.00																		
314	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मोटना मदननेगी सडक पर कंगसाली में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण 646	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
315	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग के कि0मी0 16.00 ढुईक से तियुनिया थात तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 646	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	1.00	0.00												
						02 / 2015	5.00																		
316	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	रगड़ा पिपोला के खलियाण नामे तोक में पार्किंग का निर्माण 647	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.00	2.00												
							3.00																		
317	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ग्राम–ननवा में यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य 654	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का कार्य करने हेतु रू0 55.00 लाख की अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।
	30/06/2017 1job	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3084/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/10/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3090/1c dated 31/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण । दायित्व शेष।
	30/06/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3092/1c dated 31/12/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2017 –	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 3062/1c dated 29/12/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 4014/1C dated 21/10/2019 OF Amount 0.3 lac		अनारम्भ कार्य		संरेखण आख्या गठित कर वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। भूवैज्ञानिक की आख्या अपेक्षित है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
318	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	654 बड़कोट चौधारी (छटांगा बैण्ड) से गालाल गांव तक मोटर मार्ग।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
						02 / 2015	5.00																		
319	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	656 ग्राम पिपोला में यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.73										
							2.00								1.73										
320	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	659 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र धारकोट हेतु मो0 मार्ग का निर्माण	0.3Km	12 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	0.3Km	2.00	2.00											
							5.00								4.92										
321	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	660 पीपलडाली सांदणा मो0 मार्ग पर दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
322	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	663 चौंदाणा खैट मो0 मार्ग के किमी0 3 से आगे कटिंग का कार्य	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00											
							3.00																		
323	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	664 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत पीडा पावौं मोटर मार्ग के किमी0 1 से 6 में अतिरिक्त पहाड कटान व अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
324	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	665 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बछनी कुणझापानी में अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
325	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	666 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत स्यूणी ग्राम सभा के अन्तर्गत मुस्यांगांव में मोटर मार्ग निर्माण हेतु अवशेष लागत।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
326	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	668 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत तूना बैठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.5Km	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km	0.00	0.00											
							10.00										0								
																0.5 k	0.5								
327	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	669 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत गढ़ीधार से कलिंगा तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		मुआवजा पत्रावली बनायी जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 4064/1C dated 29/10/2019 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 4327/1C dated 14/12/2018 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 985/1C dated 19/03/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 322/1C dated 24/01/2019 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 4142/1C dated 06/11/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		एनपीवी की धनरारशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
328	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत671 सेमा बैण्ड से अपर सुमाडी मोटर मार्ग पर ग्राम सुमाडी का अवशेष प्रतिकर	1job	11 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
329	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत673 गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
330	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत675 तलपंदेरा से क्वीलाखाल मोटर मार्ग का अवशेष कार्य (दीवार निर्माण, स्कपर निर्माण, आदि)	1job	11 / 201	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
331	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत676 बडियारगड़ धौड़गी सौंराखाल मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	9.80	9.80											
							10.00								9.80										
332	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत677 सेमा बैण्ड से अपर सुमाडी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
333	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत678 सांगला मोटर मार्ग से चमसारी होते हुए डांगसेरा नामीतोक तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य	1job	11 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
334	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत679 मथ्यागांव से उछोला मोटर मार्ग का निर्माण	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
335	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत680 बससिर से सौड़ तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.3Km	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.3Km	0.00	0.00			0								
							10.00									0.3 k	0.3								
336	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत681 मयाली थापली नामे तोक का एन0पी0वी0	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
337	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत682 पाण्डवथली उछोला माना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.6Km	11 / 2018	25.00	25.00	0.00		25.00	0.6Km	0.00	0.00			0								
							25.00									0.6 k	0.6								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वे की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 56/544 dated 11/06/2015 OF Amount 1 lac		अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र स 1467/4सी. (प्रा.), दिनांक 06.11.2019 के द्वारा अधि0अभि0 नोडल को योजना के निरस्तीकरण हेतु पत्र प्रेषित।
	31/03/2021 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019	TS VIDE 656/1C dated 25/02/2019 OF Amount 6.3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			सर्वेक्षण पूर्ण		संरेखण आख्या गठित। वृत्तीय कार्यालय को प्रषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019			अनारम्भ कार्य		एनपीवी की धनराशि जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 1254/।।।(2)/19–08 (एम.एल.ए.) /2017टीसी दिनांक 07.03.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 2746/विविध/2019–20 दिनांक 11.09.2019			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
338	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुरछोला से चौमुखखाल, काफलसेर मोटर मार्ग का निर्माण	1job	11 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
				683			5.00																		
339	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम टिपरी बिष्ट में मोटर मार्ग से गांव तक पी0सी0सी0 खण्डिजा कार्य।	1job	02 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
				695			1.00																		
340	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत गौरी लमकोटी अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
				696			9.00																		
341	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	सुनाउ से बच्छणस्यूं मोटर मार्ग का नवी निर्माण (द्वितीय चरण) (वर्ष 2018–19)	0.5Km	01 / 2019	6.30	6.30	0.00		6.30	0.5Km	2.54	2.54		0.32 k									
				701			6.30								2.54	0.3 k	0								
																0.5 k	0.5								
342	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	मून्यापंदेरा से ढामक होते हुए थाला तक मोटर मार्ग (वर्ष 2018–19)	1.5Km	01 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1.5Km	0.00	0.00											
				702			20.00										0								
																1.5 k	1.5								
343	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग का निर्माण (वर्ष 2018–19)	3Km	01 / 2019	37.80	37.80	0.00		37.80	3Km	0.00	0.00											
				703			37.80										0								
																3 k	3								
344	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग का विस्तार (वर्ष 2018–19)	1job	01 / 2019	9.45	9.45	0.00		9.45	1job	0.00	0.00											
				704			9.45																		
345	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रूद्रपग्राग चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग से सणगू मोटर मार्ग एवं तालेब से पांदी मोटर मार्ग निर्माण की एनपीवी लागत (वर्ष 2018–19)	1job	01 / 2019	15.75	15.75	0.00		15.75	1job	0.00	0.00											
				705			15.75																		
346	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खांकरा पौडीखाल मोटर मार्ग से रामपुर तक लिंक मार्ग का निर्माण (वर्ष 2018–19)	1job	01 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
				707			10.00																		
347	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	महाविद्यालय जखोली के पहुंच मार्ग पर सोलिंग कोट एवं नाली निर्माण का कार्य	1job	09 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
				711			6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र स 1467/4सी. (प्रा.), दिनांक 06.11.2019 के द्वारा अधि0अभि0 नोडल को योजना के निरस्तीकरण हेतु पत्र प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
348	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 14 रूद्रप्रयाग चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग से सगणू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
349	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 15 बर्सिल से बमोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
350	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 16 कुटमुण पुल से उछना ढेंचल मोटर मार्ग का नव निर्माण	2Km	03 / 2020	28.00	28.00	0.00		28.00	2Km	0.00	0.00												
							28.00																		
351	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 17 मयाली के थापलानामी तोक से उच्च प्राथमिक विद्यालय मयाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	1job	03 / 2020	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00												
							15.00																		
352	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 21 गहड दानकोट नौना मोटर मार्ग का विस्तार	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
353	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 22 कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग एवं रतनपुर स्वीली जवाडी मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य।	1job	03 / 2020	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00												
							15.00																		
354	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 25 मयाली रणधार मोटर मार्ग पर क्रॉस ड्रेनेज का कार्य	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
355	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 29 सिरांई नन्दवागणगांव मोटर मार्ग पर अति आवश्यक दीवार एवं अवशेष कार्य।	1job	03 / 2020	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00												
							15.00																		
356	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 30 लोली पहुंच मार्ग का अवशेष काय।	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
357	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 731 ग्राम पंचायत जगड़गांव में कुण्ड सेरा नामे तोक म्रें पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00												
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 97सी/रा0यो0आ0 / जि0यो0 /2018–19 दि0 25.01.2019	TS VIDE 1189/1c dated 31/05/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य प्रारम्भ ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 133/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दि0 22.02.2019	TS VIDE 652/1c 652/1c dated 12/03/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 133/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 22.02.2019	TS VIDE 1204/1c dated 07/06/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 1248/1c dated 11/06/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 551/01c dated 28/02/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 651/1c dated 12/03/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 552/1c dated 28/02/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 2857/1c dated 09/12/2019 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/10/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 1197/1c dated 03/06/2019 OF Amount 2.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
358	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	759 काण्डाडांगी मो0 मार्ग से छेटी गांव तक मो0 मार्ग नव निर्माण कार्य	0.5Km	01 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	0.00	0.00		0.25 k									
							25.00									0.5 k	0								
																0.5 k	0.5								
359	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	761 विधानसभा क्षेत्र घनसाली में ग्राम पाली घेरा नामे तोक में श्री रूप सिंह के मकान एवं खेतों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00								4.83										
360	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	762 भरपुर भैतलाखाल मो0 मार्ग के थौड़की अनु0 जाति मोड पर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	1.00	1.00											
							2.50																		
361	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	763 निरालीधार दपोली सुनाली केलाण मो0 मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	1.00	1.00											
							10.00								8.65										
362	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	764 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 17 पर क्षतिग्रस्त काजवे का निर्माण	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
363	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	765 राजकीय इण्टर कालेज कोपडधार की सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00								4.96										
364	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	766 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 3 एवं 4 पर दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00											
							3.00								2.98										
365	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	767 खैट पर्वत पर मैदान निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00								1.42										
366	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	768 लम्बगाव भैतलाखाल मो0 मार्ग के किमी0 10 पर राजीव गांधी पंचायत भवन के पीछे सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
367	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	770 लम्बगाव प्रतापनगर मो0 मार्ग के किमी0 10 कुडियालगांव के अन्तर्गत यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	1.00	1.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/10/2019 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 2858/1c 2858/1c dated 09/12/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 1247/1c dated 11/06/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 1260/1c dated 12/06/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 107/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 20.11.2019	TS VIDE 2850/1c dated 07/12/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 107/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 20.11.2019	TS VIDE 2820/1c dated 04/12/2019 OF Amount 2.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 107/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 20.11.2019	TS VIDE 2731/1c dated 25/11/2019 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 108/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 20.11.2019	TS VIDE 2858/1c 2856/1c dated 09/12/2019 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 108/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 20.11.2019	TS VIDE 2851/1c dated 07/12/2019 OF Amount 2.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2774/1c dated 29/11/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2772/1c dated 29/11/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
368	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	श्रीखोली, लम्बगांव में यात्री प्रतीक्षालय 771 का निर्माण एवं सी0सी0 कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	1.00	1.00											
							3.00																		
369	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	गोंवली पातनियादेवी मो0 मार्ग के किमी0 772 1 पर काजवें, नाली एवं दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.00	2.00											
							5.00								4.78										
370	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	नौघर महाविद्यालय से घरेड तक 773 सी0सी0 एवं क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.00	1.00											
							2.00																		
371	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जोंकाणी भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 787 में श्री संजय एवं श्री राजेश के मकान के पीछे क्षतिग्रस्त पुस्ता निर्माण कार्य	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
372	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ग्राम नौघर के समीप भदुरा गाड पर 788 निर्मित पुलिया का मरम्मत कार्य	1job	11 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
							2.50																		
373	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	काण्डीखाल पालीघेरा मो0 मार्ग से ग्राम 789 पाली की हरिजन बस्ती जोड़ने हेतु क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों का निर्माण	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		
374	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	जोंकाणी भेलुन्ता मो0 मार्ग के किमी0 790 स्थान छेडदानू तिराहे पर यात्री प्रतिक्षालय निर्माण	1job	11 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
							2.50																		
375	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	भल्डियाना लम्बगांव मो0 मार्ग के स्थान 791 भिडवाडा में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण	1job	11 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00											
							2.50																		
376	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग के 792 स्थान चौदांणा में रा0इ0का0 कोपडधार की सुरक्षा हेतु मार्ग पर दीवार निर्माण कार्य	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
377	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	सेमण्डीधार अतिथिगृह की बाउन्ड्रीवाल 793 का निर्माण कार्य	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2814/1c dated 03/12/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/08/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2813/1c dated 03/12/2019 OF Amount 8 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/08/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2812/1c dated 03/12/2019 OF Amount 4.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2795/1c dated 02/12/2019 OF Amount 2.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2819/1c dated 04/12/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2818/1c dated 04/12/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	20/08/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2794/1c dated 02/12/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		
	30/10/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2773/1c dated 29/11/2019 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2744/1c dated 26/11/2019 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।
	30/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019	TS VIDE 2700/1c dated 19/11/2019 OF Amount 2.5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
378	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	विकासखण्ड जाखणीधार में गराकोट 794 पार्किंग का अवशेष निर्माण कार्य	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
379	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	लामरीधार स्टेडियम की पाकिग में 795 अतिआवश्यक अवशेष कार्य	1job	11 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	8.00											
							8.00																		
380	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	गेंवली से पातनिया दैवी मो0 मार्ग के 796 किमी0 1 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण	1job	11 / 2019	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.50	4.50											
							4.50																		
381	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	गहड दलमोगी में प्रतिक्षालय का निर्माण 798	1job	11 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
							2.50																		
382	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 799 किमी0 17 पर मार्ग निर्माण एवं रा0उ0प्रा0वि0 हेतु मार्ग एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण	1job	11 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
383	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 800 किमी0 18 पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	1job	11 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
384	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 801 21 स्लाईडिंग जोन में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
385	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	विकासखण्ड प्रतापनगर में पुजारगांव 803 वणकुन्डाली मो0 मार्ग का केन्द्रीय विद्यालय सौडखाण्ड तक डामरीकरण कार्य	0.8Km	11 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.8Km	20.00	20.00											
							20.00																		
386	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	स्यालकुण्ड मगरौं कोटी मो0 मार्ग के 804 डांग सिलगंखाल नामे तोक में आवासीय भवन की सुरक्षात्मक दीवार का कार्य	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		
387	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	स्यालकुण्ड मगरौं कोटी मो0 मार्ग के 805 किमी0 3 में श्री शूरवीर सिंह राणा, भूतपूर्व प्रधानाचार्य के मकान हेतु पहुंच मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य	1job	11 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	भाासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/ 2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-35/1C dated 05/03/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	भाासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-39/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	भाासनादश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-37/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भाासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-41/C dated 05/03/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भाासनादे ा सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-23/1C dated 08/03/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भाासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-22/1C dated 08/03/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	भाासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-24/1C dated 08/03/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भाासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/ 2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-25/1C dated 08/03/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भाासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-32/1C dated 05/03/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
388	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से कुनगांव826 एवं पाव गांव तक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	1.24		8.76	1job	1.00	1.00												
							10.00																		
389	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जानकीचट्टी तहसील बड़कोट में झूला827 पुल से काली कमली मार्ग से होते मोटर पुल तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00	1.68											
						03 / 2019	5.00								4.74										
390	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम कोटी बनाल तहसील बड़कोट में888 यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	2.50																		
391	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नगर पालिका बड़कोट वार्ड सं0 04 में889 अनिल कुमार के मार्ग के निकट आम रास्ते का सी0सी0 निर्माण सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	2.50																		
392	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के नौगांव शिव 890 मन्दिर के पास अनु0 जा0 बस्ती पर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	10.00																		
393	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग से नौगांव 891 पंचायती चौक तक लिंक मार्ग में दीवाल व पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	2.00								1.57										
394	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव शिव मन्दिर से टीचर कालोनी 892 तक खण्डिजा व पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	1.50								1.49										
395	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	देवलसारी गांव से स्वागत द्वार 893	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	1.50																		
396	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग से यमुना 894 नदी तक सौली गांव के पास खण्डिजा एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	1.00								1.00										
397	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	पिसाऊगांव में पंचायती चौक की सुरक्षा 895 दीवाल व समतलीकरण।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00												
						03 / 2019	1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-34/1C dated 05/03/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	भासनादश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS. Vide EE Letter No-38/1C dated 05/03/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-33/1C dated 05/03/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	भासनादश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter no-31/1C dated 05/03/2019 OF Amount 4.5 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-36/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	भासनादेश सं0–150/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दिनांक 19.02.2019	TS VIDE TS Vide EE Letter No-40/1C dated 05/03/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		जमीन उपलब्ध न होने के कारण।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		वनभूमि तथा स्वीकृत लागत में भुगतान सहित मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त नही है। धनराशि मिलने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
	 1job	592–ए./जि0यो0 दिनांक 26–02–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
398	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	896 नैणी गांव में खेल मैदान का समतलीकरण एवं सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02/ 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
						03/ 2019	1.00																		
399	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	897 नौगांव बिल्ला जरडा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 में सुरक्षा दीवार।	1job	02/ 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						03/ 2019	1.50								1.46										
400	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	898 विकास खण्ड नौगांव के जानकीचट्टी चन्द्रलोक होटल के निकट सड़क सुरक्षा कार्य व सी0सी0 ब्लाक कार्य।	1job	02/ 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
						03/ 2019	5.00								4.48										
401	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	899 ग्राम पंचायत कुपड़ा में विजय सिंह के मकान से ईलम सिंह के मकान तक सुरक्षा दीवाल एवं पी0सी0सी0 का निर्माण कार्य।	1job	02/ 2019	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	0.00	0.00											
						03/ 2019	4.50																		
402	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	900 ाम पंचायत बीफ जानकीचट्टी में होटल चन्द्रलोक के आगे सुरक्षा दीवार एवं सी0सी0 ब्लाक कार्य।	1job	02/ 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00											
						03/ 2019	2.50								2.49										
403	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	901 विकास खण्ड नौगांव के ग्राम मशाल गांव (खाण्ड) में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02/ 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						03/ 2019	2.00								1.90										
404	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	910 जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत धेवरा लग्गा सुकड़ाला भदराली मोटर मार्ग निर्माण	1job	12/ 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
405	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	914 जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत पुरोला जरमोला मोटर मार्ग से छाड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण	1job	12/ 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	0.00	0.00											
							9.00																		
406	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1145 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम मरगांव तहसील चिन्यालीसौड़ में चमियारी मोटर मार्ग से मन्दिर के निकट से पुराने पैदल मार्ग को गांव तक मोटर मार्ग में परिवर्तन।	1job	02/ 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
							8.00																		
407	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	1137 जिला योजना के अन्तर्गत धनारी–फोस्ड मोटर मार्ग से दिकथाल–पंचाणगांव मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	02/ 2015	20.00	20.00	10.00		10.00	1job	10.00	10.00											
							20.00								10.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	39.1Km+2no+1m+55job		**3902.48**	Division:7 DFO:1 TA:2 Nodal:1	अना0कार्य 167 सर्वेक्षण 11 समरेखण 5 निविदा 1 निर्माणरत् 141 पूर्ण 82	निरस्त होना हे 10 समरेखण विवाद 6 नाम परिवर्तन 3	
	56.89Km+2no+1m+69job		**9556.47**	Division:8 DFO:1 GOI:3 TA:6 Nodal:3	अना0कार्य 171 सर्वेक्षण 11 समरेखण 5 निविदा 1 निर्माणरत् 196 पूर्ण 333	निरस्त होना हे 10 समरेखण विवाद 6 नाम परिवर्तन 4	

	31/03/2022	आयुक्त का पं. 154/जि.यो./2000–01 दिनांक 11.2.2001	TS VIDE 344/1C dated 13/03/2001 OF Amount 10.4 lac	Area 0.29 (Division)	अनारम्भ कार्य		वन भूमि पत्रावली ऑन लाइन अपलोड है। भारत सरकार से आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा रहा है। वर्तमान में पत्रावली खण्ड स्तर पर लम्बित है।
			10.4	Division:1	अना0कार्य 1		
			10.4	Division:1	अना0कार्य 1		

	31/03/2020	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक:–1513/जि0यो0 2015–16 दिनांक 4.10.2015	TS VIDE 1626/32C dated 15/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 991/1C T.S. dated 31/07/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (407 कार्य)					141.06Km+4no+1m+218job		6,844.06	6,774.06	635.14	29.3Km+1no+7job	6,168.92	114.21Km+3no+1m+209job	2,566.54	956.36	59.75	23.55Km	11.6								
					139.61Km+4no+1m+196job		6,804.06								665.72	24.18Km	23.3								
																87.17Km1st	90.5						0.5		
नव निर्माण मोटर मार्ग (717 कार्य)					275.15Km+4no+2m+368job		12,888.32	12,787.32	4,047.01	127.05Km+1no+1m+119job	8,785.31	141.31Km+3no+1m+246job	4,513.76	1,934.32	147.93	27.73Km	18						0.6		
					261.36Km+4no+2m+342job		12,832.32								1,265.62	27.83Km	33.5						0.6		
																92.67Km1st	108						1.1		
ह0वा0 मार्ग																									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	उछोला के लिए सम्पर्क मार्ग 157	1Km	02/ 2001	10.40	10.40	3.35		7.05	1Km	0.00	0.00											
						02/ 2001	10.40										0								
																1 k	1								
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km		10.40	10.40	3.35		7.05	1Km													
					1Km		10.40																		
																1Km	1								
ह0वा0 मार्ग (1 कार्य)					1Km		10.40	10.40	3.35		7.05	1Km													
					1Km		10.40																		
																1Km	1								
पैदल मार्ग																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	चट्वापीपल – पोखरी पैदल मार्ग के कि.मी. 5 से 8 में सुरक्षात्मक कार्य। 42	1job	10/ 2015	5.00	5.00	3.39	1job	1.61		1.61	1.61											
						11/ 2015	5.00								1.58										
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कर्णप्रयाग खैरना पैदल मार्ग मैहलचौरी से पाण्डुवाखाल तक में खंडिजा सी॰सी॰ मार्ग का निर्माण कार्य। 101	0.5Km	07/ 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.5Km	10.00	10.00	2.67										
							10.00								7.31										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 2331/13c dated 15/12/2011 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 854/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2019–20 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE 1474/1C(T.S) dated 28/11/2019 OF Amount 3.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 973/13C dated 28/05/2011 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2013 –	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11	TS VIDE 3075/1C dated 15/08/2012 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 2322/13c dated 15/12/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 1112/13c dated 02/07/2012 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 630/13c dated 14/03/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 555(XVII)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि026.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	खाबली सेरा से खेल मैदान तक सी0सी0 मार्ग निर्माण 104	1job	08 / 2009	12.00	12.00	6.18	1job	5.82		5.82	0.00											
						04 / 2012	12.00																		
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना (वर्ष 2019–20) के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में कर्णप्रयाग खैरना पैदल मार्ग मैहलचौरी से पाण्डुवाखाल तक अवशेष लम्बाई में खडिंजा सी॰सी॰ मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 160 मी॰) 109	0.16Km	11 / 2019	3.23	3.23	0.00		3.23	0.16Km	3.23	3.23	2.46										
							3.23								2.46										
5	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मियागाड लुदराला पैदल मार्ग के कि0मी0 2 से 5 तक पी0सी0सी0 कार्य। 181	1job	08 / 2010	5.50	5.50	3.47	1job	2.03		2.03	2.03											
						05 / 2011	5.50																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	सूरजकुण्ड निवाली (धारकोट) से चोपड़ा तक सी0सी0 मार्ग 253	1job	09 / 2011	12.00	12.00	9.45	1job	2.55		0.00	0.00											
						09 / 2011	12.00																		
7	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी के सुनकुण्डी गॉव में सी0सी0 कार्य। 311	1job	09 / 2011	3.00	3.00	1.56	1job	1.44		1.44	1.40											
						12 / 2011	3.00								0.23										
8	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से 16 प्रगति नगर तक पी0सी0सी0 मार्ग। 325	1job	09 / 2011	10.00	10.00	8.21	1job	1.79		1.79	0.00											
						07 / 2012	10.00																		
9	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	मोरी नैटवाड़ मोटर मार्ग से जी0आई0सी0 नैटवाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण) 326	1job	09 / 2011	3.00	3.00	2.17	1job	0.83		0.83	0.00											
						03 / 2013	3.00																		
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारी दिचली में कैन्तुरा मुहल्ले से सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण । 334	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.30	1job	3.70		3.70	2.00	1.93										
							4.00								1.93										
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर में मुख्य सड़क से नवीन के बगीचे तक सम्पर्क मार्ग निर्माण। 338	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.71	1job	0.29		0.16	0.16	0.16										
						02 / 2015	2.00								0.16										
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम वनगांव में मोटर मार्ग से शंकर मन्दिर तक सी0सी0 कार्य। 339	1job	12 / 2012	3.00	0.00	0.30	1job	2.70		2.70	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 555(III)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3898 dated 19/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 65/1c dated 16/03/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2013 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 370–बी/जि0 यो0 /2011–12 दिनांक 28–9–11	TS VIDE 2279/13c dated 07/12/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 64/253 dated 16/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	340 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोगथ तल्ला में खाल से जोगथ तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.15	1job	2.85		2.85	2.00												
							3.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	343 ग्राम पंचायत हुरी से गंगनानी तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.75	1job	0.25		0.25	0.19	0.19											
						02 / 2015	3.00								0.19										
15	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	347 सांकरी गदेरे से देवर गांव तक खण्डिजा सी॰सी॰ मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	5.00	5.00	2.96	1job	2.04		0.00	0.00												
							5.00																		
16	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	348 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत बनगांव में मोटर मार्ग से कालका मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.05	1job	1.95		1.95	0.00												
							2.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	354 ग्राम बार्सू भटवाडी जीरा नामे तोक से बार्सू तोक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.84	1job	0.16		0.16	0.15	0.15											
						02 / 2015	2.00								0.15										
18	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	356 गंगोरी पावर हाउस जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.26	1job	0.74		74.00	0.00												
						02 / 2015	3.00																		
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	365 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम खाण्ड से गाडका तक मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	366 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम जगड़गांव के ब्रहमनाथ मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
21	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	367 बरनाली से गोकुल झोटाड़ी पैदल मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						12 / 2011	2.00																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	372 जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत मोटर मार्ग के कव्वागडी से बनकोट मार्ग तक पी0सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	2.88	1job	2.12		2.12	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/05/2018 —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 373 dated 12/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 2711/13C dated 28/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 65/255 dated 16/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 374 जोगथ मोटर मार्ग से चरगढ़ सेरा खडकीला मन्दिर तक सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	2.05	1job	0.95		0.95	0.00												
							3.00																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 377 पिपलखंडा में पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00												
							1.00																		
25	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	विद्यापीठ–गुप्तकाशी पैदल मार्ग का 377 अवशेष कार्य।	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		9.94	9.94												
							10.00								9.94										
26	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 394 बादसी गोलोकधाम के किमी0 4 कयाणा से खाण्ड तक सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.10	1job	1.90		1.90	0.00												
							2.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बन्द्राणी बैण्ड से गांव तक सम्पर्क मार्ग। 396	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.00	1job	1.00		0.78	0.78	0.63											
						12 / 2015	2.00								0.63										
28	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 397 ग्राम पंचायत दणमाणगॉव में सी0सी0 मार्ग।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	1.55	1job	2.45		2.45	2.45												
						01 / 2013	4.00																		
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 397 ग्राम पंचायत क्यारी मोटर मार्ग से मोलगांव क्यारी तक सी0सी0 खडिंजा।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	4.14	1job	0.86		0.86	0.00												
							5.00																		
30	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 400 जोगथ मल्ला में ब्रहमनाथ देवता के पेड़ से ढ़ंगार तक पी0सी0 खड़िंजा।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.69	1job	1.31		1.31	1.31												
							2.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	झाला में शिशु मन्दिर क्षतिग्रस्त मार्ग 401 निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.58	0.58	0.58											
						12 / 2015	2.00								0.58										
32	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 401 जोगथ भवनी पुर सड़क से घेतुधार तक सी0सी0 खड़िंजा।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	1.12	1job	0.88		0.88	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	30/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2277/16 C dated 28/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	धराली गांव से सेब के बगीचे तक सम्पर्क मार्ग। 402	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.50	1job	0.50		0.42	0.42											
						12 / 2015	2.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाही में बल्ला गांव से पल्ला गांव सम्पर्क मार्ग। 404	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.35	1job	0.65		0.65	0.65											
						12 / 2015	2.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	द्वारी गांव से मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग। 405	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		1.99	1.99											
						12 / 2015	2.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	तिहार गांव में महिलाओं के जगंल जाने का सम्पर्क मार्ग। 410	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.96	1job	1.04		1.04	1.04											
						12 / 2015	2.00								1.00										
37	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	गोरशाली गांव से सड़क तक सम्पर्क मार्ग। 411	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.78	1job	0.22		0.18	0.18											
						12 / 2015	2.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पालागांव में हरिजन बस्ती तक रास्ते का निर्माण। 412	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.67	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
39	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम जोखणी के गुनाली खड्ड के नामेतोक में सी0सी0 कार्य। 413	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.05	1job	0.95		0.95	0.00											
							1.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मनेरी में सिलकुरा तक सम्चर्क मार्ग। 418	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.89	1job	0.11		0.11	0.11	0.11										
						12 / 2015	2.00								0.11										
41	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत सिरोर झूला पुल से इवाई तक सम्पर्क मार्ग। 421	1job	12 / 2015	2.80	2.80	2.79	1job	0.01		0.00	0.00											
						12 / 2015	2.80																		
42	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	पाखी से ह्यूंणा होते हुये कलगोठ तक पैदल मार्ग का मरम्मत 421	1job	08 / 2016	8.00	8.00	6.66	1job	1.34		0.00	1.34											
						09 / 2016	8.00								1.34										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2271/16 C dated 27/09/2016 OF Amount 4.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं–106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्णै,।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 617/13C dated 14/03/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 1854/1C dated 21/05/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 2466/1C dated 04/07/2015 OF Amount 5.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1454/16C dated 17/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	औगीं के लाटूका सौड़ में सम्पर्क मार्ग 422	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		1.87	1.87											
						12 / 2015	2.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	लंगसी–पगनौं पैदल मार्ग का पुनःनिर्माण 422	1job	08 / 2016	4.70	4.70	4.51	1job	0.19		0.19	0.19											
						09 / 2016	4.70								0.19										
45	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुक्की मे धरासू–गंगोत्री पैदल मार्ग 428 रिगाया नामे तोक मे सम्पर्क मार्ग का निर्मा।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.41	1job	0.59		0.00	0.00											
						12 / 2015	2.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुनगर में मुख्य सड़क से गांव तक 481 सम्पर्क मार्ग का निर्माण व दीवार।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.80	1job	1.20		1.20	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम कन्सेण में बारात धर से आत्माराम 439 नौटियाल के मकान तक पी0सी0सी0 व टाईल्स का कार्य।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	7.00	1job	1.00		0.99	0.99	0.83										
						12 / 2015	8.00								0.83										
48	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 446 श्रीकालगढ से पुजेली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	विजयनगर में जोंल्यूं तोक तक पैदल 450 रास्ते का निर्माण	1job	02 / 2015	15.00	15.00	13.86	1job	1.14		0.00	0.00											
							15.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	सिंचाई विभाग कालोनी अगस्त्यमुनि से 457 बसन्त विहार तक पैदल रास्ते का निर्माण	1job	02 / 2015	7.70	7.70	6.08	1job	1.62		0.00	0.00											
							7.70																		
51	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत हल्दापानी 462 गोपेश्वर में एन0एच0 के नीचे स्थित नाले का अवशेष कार्य तथा आर॰सी॰सी॰ स्लैब द्वारा ढकने का कार्य (प्रतिकर सहित)	1job	06 / 2017	12.00	12.00	4.46	1job	7.54		0.00	7.54											
						07 / 2017	12.00								4.80										
52	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 463 बड़ागांव में खरोड़ी से शमशानघाट तक सी॰सी॰ खड़न्जा कार्य	1job	06 / 2017	5.00	5.00	4.92	1job	0.08		0.08	0.08											
						07 / 2017	5.00								0.05										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1453/16C dated 17/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1432/16C dated 13/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1441/16 C dated 15/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1303/16C dated 16/08/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम रोपा तल्ला–मल्ला से शमशान जाने वाले रास्ते में सी॰सी॰ कार्य 465	1job	06 / 2017	2.50	2.50	2.38	1job	0.12		0.00	0.12												
						07 / 2017	2.50								0.12										
54	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत कुर्जों–मैकोट 466 सड़क से बाड़ी तक सी॰सी॰ मार्ग का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	2.50	2.50	2.40	1job	0.10		0.00	0.10												
						07 / 2017	2.50								0.10										
55	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्रामसभा कौंज में सड़क से कौंज तक सी॰सी॰ मार्ग का अवशेष कार्य 467	1job	06 / 2017	2.50	2.50	0.49	1job	2.01		0.00	2.01												
						07 / 2017	2.50								2.01										
56	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम रैथल से लिन्याणा नामे तोक से धण्डियाला नामे तोक तक पी.सी.सी. खड़िन्जा। 472	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	1.98	0.69											
						12 / 2017	2.00								1.94										
57	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सिरोर के इवेई खाले से इवेई तक 475 रास्ते का निर्माण।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.00	0.00												
						12 / 2017	2.00																		
58	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हीना में मुरोला तोक से धट्टू खाले तक सम्पर्क मार्ग। 478	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.99												
						12 / 2017	1.00								0.99										
59	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	गंगोरी गोपाल गौ लोक धाम गौशाला 479 के रास्ते का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	2.50	2.50	1.95	1job	0.55		0.53	0.53												
						12 / 2017	2.50								0.48										
60	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में गडारा से झाला 484 तक पैदल मार्ग का निर्माण।	1job	12 / 2017	2.50	2.50	2.00	1job	0.50		0.00	0.00												
						12 / 2017	2.50																		
61	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पाला में बगोरा से मन्दिर तक पी॰ 485 सी.सी. खड़िन्जा निर्माण।	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		1.96	1.96	1.91											
						12 / 2017	2.00								1.91										
62	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 490 तपोवन–मलारी मोटर मार्ग से बुरिनधार तेक के श्रीधर प्रसाद थपलियाल के मकान तक सी॰सी॰ मार्ग	1job	07 / 2018	12.00	12.00	6.54		5.46	1job	0.00	5.46	0.18											
						09 / 2018	12.00								1.69										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1391/16C dated 31/08/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांक: 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्णै।
रैथल	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्णै,।
	 —	541/जि0यो0 दि0 10–12–12	TS VIDE EE. No. 1209/1C dated 24/05/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 306/1C dated 27/01/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 410/1C dated 03/02/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4808/1C dated 31/12/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4701/1C dated 26/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
63	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत तपोवन–तप्तकुण्ड पैदल मार्ग मार्ग से धौली नदी शमशानघाट तक सी॰सी॰ पैदल मार्ग	1job	07 / 2018	10.00	10.00	3.14		6.86	1job	0.00	6.86												
						09 / 2018	10.00								6.47										
64	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम भंगेली का शमशान धाट का सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	3.00	3.00	2.98	1job	0.02		1.50	0.00											
						12 / 2017	3.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सुनगर में सड़क से गंगा धाट तक सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.99	0.87										
						12 / 2017	1.00								0.87										
66	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	तिलोथ सेरा में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य	1job	12 / 2012	2.00	2.00	1.72		0.28	1job	0.00	0.00											
							2.00								0.12										
67	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी के लोक निर्माण भवन निरीक्षण भवन चडेथी से ग्राम क्यार्क कन्दोमति रैथल तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	1.98	1.93										
						02 / 2018	2.00								1.93										
68	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम थपलगांव दयूका से द्वारीधार तक सीसी मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	12.40	1job	2.60		1.60	1.60											
							15.00								1.60										
69	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम भंगेली में गुणगा से भंगेली तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.99	1job	1.01		1.00	0.96											
						02 / 2018	2.00								0.96										
70	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पाटियों में आसीसी खडिंजा मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	10.35	1job	4.65		0.00	0.00											
							15.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	नगरासू बंगला से बीना तक खडिंजा मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	11.03	1job	3.97		0.00	0.00											
							15.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	कोठगी झूला पुल पहुंच मार्ग पर अवशेष रेलिंग व सीसी कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1427/16C dated 20/08/2019 OF Amount 3.4 lac	Area 1 (chappan)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1322/16 C dated 03/08/2019 OF Amount 2 lac	Area 5.6 (GOI)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE Ee letter no- 1229/16 C dated 25/07/2019 OF Amount 2.5 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE Eee letter no- 1628/16 C dated 12/09/2019 OF Amount 2 lac	Area 0 (Division)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1278/l6 C dated 31/07/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1269/16 C dated 30/07/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1607/16 C dated 11/09/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1601/16 C dated 09/09/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1323/16 C dated 03/08/2019 OF Amount 2.36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	20/03/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
73	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्राम सभा पिलंग के अंतर्गत चटोली से शमशान घाट जाने तक सी0 सी0 मार्ग निर्माण 526	0.18Km	07 / 2019	3.40	3.40	0.00		3.40	0.18Km	3.40	3.40												
						08 / 2019	3.40																		
74	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मण्डल–अनुसूया पैदल मार्ग पर सी.सी. एवं रेलिंग लगाने का कार्य 527	0.18Km	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	0.18Km	2.00	2.00												
						08 / 2019	2.00								1.90										
75	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्रामसभा सल्ला–रैतोली के अन्तर्गत कमनडीप से बिरमना तोक मोटर मार्ग तक पैदल मार्ग एवं सी.सी. कार्य 528	0.15Km	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	0.15Km	2.50	2.50	2.36											
						08 / 2019	2.50								2.36										
76	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	सेमलडाला में मुख्य मोटर मार्ग से शमशानघाट हाट तक पैदल मार्ग पर सी.सी. कार्य 529	0.15Km	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	0.15Km	2.00	2.00	1.99											
						08 / 2019	2.00								1.99										
77	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मुख्य सड़क मार्ग से ग्रामसभा पगना तक सी.सी. मार्ग 532	0.15Km	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	0.15Km	1.00	1.00												
						08 / 2019	1.00								0.78										
78	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्रामसभा गौंणा से रा0इ0का0 गौंणा से मुख्य सड़क तक सी.सी. मार्ग 533	0.15Km	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	0.15Km	1.00	1.00												
						08 / 2019	1.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	बगना–धारकोट में भूस्खलन रोकने हेतु सुरक्षात्मक दीवार 539	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						08 / 2019	2.00								1.12										
80	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	पैनी से मल्ला हेलंग मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य 543	1job	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
						08 / 2019	1.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बड़ागांव में शमशानघाट जाने वाले पैदल रास्ते पर सी.सी. कार्य 547	0.2Km	07 / 2019	2.36	2.36	0.00		2.36	0.2Km	2.36	2.36												
						08 / 2019	2.36																		
82	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम ग्राम लोन्थरू से बौठिरा तोक तक मुख्य सम्पर्क मार्ग 568	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.99	0.99											
						02 / 2019	1.00								0.99										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 82/1C (Camp) dated 09/01/2017 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5030/1C dated 31/12/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	20/03/1019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 115/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 23/01/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 157/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/06/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 157/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
83	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	570 खलियाण से वासुदेव मन्दिर (पुजारगांव) तक पैदल मार्ग पर खडिंजा व सीसी का कार्य	1job	11 / 2016	7.50	7.50	5.44	1job	2.06		0.39	0.39											
							7.50								0.39										
84	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	573 ग्राम पंचायत सैंज मे विनोद के मकान के पीछे रास्ता एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.99	0.04										
						02 / 2019	1.00								0.99										
85	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	574 ग्राम गोरशाली मे अनुसूचित जाति मे पी0सी0सी0 एवं खडिण्जा निर्माण कार्य। एस0सी0एस0पी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.99	0.04										
						02 / 2019	1.00								0.99										
86	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	575 ग्राम पंचायत गोरशाली मे जितेन्द्र कुमार के मकान तक पी0सी0सी0 कार्य एवं खडिण्जा निर्माण।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.99	0.08										
						02 / 2019	1.00								0.99										
87	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	575 महाविद्यालय अगस्त्यमुनि हेतु गेट एवं पहुच मार्ग का निर्माण	1job	11 / 2016	15.00	15.00	6.44		8.56	1job	4.19	4.19											
							15.00								4.19										
88	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	578 ग्राम सिल्याण मे निचले सिन्याण से उपला सिल्याण तक पी0सी0सी0 खडिण्जा कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						02 / 2019	2.00								1.91										
89	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	580 ग्राम जोडाउ मे आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	0.02										
						02 / 2019	2.00								2.00										
90	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	582 ग्राम सालंग से ओडार तक मुख्य सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2019	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		2.00	0.00											
						01 / 2019	3.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	585 ग्राम पंचायत हर्षिल के कचोरा भैरव देवता तक अवशेष सम्पर्क मार्ग कार्य। टी0एस0पी0 कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	0.14										
						02 / 2019	2.00								2.00										
92	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	587 विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम सालंग से चिनीयाला तोक तक सम्पर्क मार्ग का कार्य	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	1.47											
						02 / 2019	1.50								1.47										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।(नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS Vide EE Letter No 04/15 dated 01/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XII)/1C dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 46/1C dated 08/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2031/13c dated 30/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1884/13c dated 07/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
93	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम रैथल मे गरियाणा मोटर मार्ग से 594 मनवीर के घर तक रास्ते मे पी0सी0सी0 कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	0.01										
						01 / 2018	2.00								2.00										
94	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सालू से भटवाडी तोक तक सम्पर्क 596 मार्ग की रिपेयरिंग कार्य।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						01 / 2018	1.50								1.50										
95	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सारी से सौरा जाने वाले मुख्य 599 मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50	0.02										
						01 / 2018	1.50								1.50										
96	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत पालीगाड से 862 पाली गांव तक पी0सी0सी0 मार्ग।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	4.82											
						02 / 2015	5.00								4.81										
97	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 749 ग्राम पंचायत दिचली थाती के डूंमणी तोक से धोल तक सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00	1.94										
							2.00								1.94										
98	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 753 ग्राम पंचायत कुमराड़ा में पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
99	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 760 जोगत मोटर मार्ग से मनोलगांव तक सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	केदारघाट झूला पुल के ललित मन्दिर 872 के पास मुख्य सड़क तक पक्का रास्ता निर्माण	1job	12 / 2015	3.00	3.00	2.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							3.00																		
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 898 ग्राम पंचायत सिदरी से दुबई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
102	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 917 डांडागॉव से जरमोला तक सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1052/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1896/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 130/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/19/TS dated 10/01/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	13job		**292.92**	Division:2 GOI:1 Chappan:1	निर्माणरत् 1 पूर्ण 104		

	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1195/JY dated 19/07/2019 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1208/JY dated 20/07/2019 OF Amount 2.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	 1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2079/1C dated 16/08/2013 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर है। राज्य योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः कार्य निरस्त होना है।
	30/06/201 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्र सं॰ 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2017–18 दिनांक 17–02–2018	TS VIDE 1553 dated 06/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/05/2018 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्र सं॰ 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2017–18 दिनांक 17–02–2018	TS VIDE 1422 dated 29/05/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 121 झोटाड़ी में बिरानी सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							5.00																		
104	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 122 पावली से क्योली गॉव सम्पर्क मार्ग	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00											
							5.00																		
105	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 127 बागी में वल्ली बागी से पल्ली बागी तक मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2017	4.00	4.00	4.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (105 कार्य)					1.82Km+96job		416.69	413.69	208.15	78job	208.54	1.82Km+18job	231.56	134.86	22.92										
					1.82Km+96job		416.69								90.49										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत 151 रा0उ0मा0 वि0 झिलोटी से ग्राम झिलोटी तक सी.0सी0 का कार्य।	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						09 / 2019	2.50																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के ग्राम सभा 152 सिवाई में मुख्य सड़क (पी0एम0जी0एस0वाई0) के कठा तोक से मल्ला सिवाई तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						03 / 2020	2.50																		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	मालना गांव से मोटर मार्ग तक सी0सी0 339 मार्ग	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.89		1.11	1job	1.11	1.00											
							2.00																		
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत बस्टी में भरतपुर गांव के 388 पस्ता गांव से पस्ता मोटर मार्ग तक सी.सी. मार्ग कार्य।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		4.76	4.76											
							5.00								4.76										
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत हुडडू से कांडा के बीच 389 बारईतोक से वणतोली तक खडिंजा /सी.सी. निर्माण।	1job	02 / 2018	5.00	5.00	2.63	1job	2.37		2.31	2.31											
							5.00								2.31										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्र सं॰ 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2017–18 दिनांक 17–02–2018	TS VIDE 1552 dated 06/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1279/16 C dated 31/07/2019 OF Amount 10.54 lac	Area 1 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1864/16 C dated 26/10/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1608/16C dated 11/09/2019 OF Amount 1.5 lac	Area 0 (Division)	निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		दि0 07.02.20 को जिला अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के पश्चात काय्र परिवर्तित कर दिया गया है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1457/16 C dated 28/08/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1371/1C dated 17/05/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1329/1C dated 13/04/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1job		**57.04**	Division:2	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 7 पूर्ण 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम पंचायत मैखण्डा तल्ला में अनुसूचित जाति बस्ती में खडिंजा /सी॰सी॰ कार्य। 392	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		4.84	4.84												
							5.00								4.84										
7	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पैट्रोल पम्प गोपेश्वर के निकट आर्युवेदिक विभाग के नीचे नवनिर्मित भवन के नीचे आम रास्ते पर सुरक्षा दीवार एवं सी० सी० मार्ग का कार्य 525	0.1Km	07 / 2019	10.54	10.54	0.00		10.54	0.1Km	10.54	10.54	0.06											
						08 / 2019	10.54								6.52										
8	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्रामसभा पोखनी में शिवालय से गांव तक पैदल मार्ग पर सी॰सी॰ कार्य 530	0.15Km	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	0.15Km	1.00	1.00												
						08 / 2019	1.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	बगड़ताल में सुरक्षात्मक कार्य 540	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50												
						08 / 2019	1.50								1.42										
10	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गोविन्दघाट–पुलना मोटर मार्ग के किमी0 1 कास से0 0/5 में दीवार निर्माण का कार्य 546	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50												
						08 / 2019	2.50																		
11	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सलूड़ में रास्तों का निर्माण 548	0.18Km	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	0.18Km	2.00	2.00												
						08 / 2019	2.00								1.40										
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत बच्वाड के घटियाल से नरसिंह तक सीसी मार्ग निर्माण 563	1job	11 / 2016	10.00	10.00	5.70	1job	4.30		1.91	1.91												
							10.00								1.91										
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	कोट मोटर मार्ग मथ्या सनबांगर तक604 सीसी मार्ग (0.75 किमी0)	1job	11 / 2017	10.00	10.00	6.16	1job	3.84		3.81	3.81												
							10.00								3.81										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					0.43Km+ 10job		59.54	59.54	15.38	5job	44.16	0.43Km+5job	41.28	41.17	0.06											
					0.43Km+ 10job		59.54								26.97										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र सं. 370–बी./जि.यो. (वर्ष 2011–12), दिनांक 28.09.2011			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			अनारम्भ कार्य		निविदा आमन्त्रित की जानी है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 223/1C dated 02/02/2016 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0–94/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13–12–19 द्वारा रू0 3.00 लाख प्राप्त।
	4job		**5**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3		

	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 14/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1636/T.S. dated 23/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 2052/1C dated 16/08/2013 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	ग्राम पंचायत दिखोली के अन्तर्गत झालियाघट से चौन्दियाटगांव सम्पर्क मार्ग। 241	1job	09 / 2011	2.00	2.00	0.09		1.91	1job	1.91	0.00												
							2.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	दिखोली में देवधार से मुख्य मार्ग तक 242 सी.सी. मार्ग।	1job	09 / 2011	1.50	0.00	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
							1.50																		
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 349 ग्राम पंचायत कुन्ड गोरूण उपला में पुलिया का पहुंच मार्ग।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.15		2.85	1job	2.85	0.00												
							3.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम नाकुरी में सुकेटा नामेतोक से 863 गंगनानी पैदल मार्ग में टाईल्स निर्माण गांव तक एवं चौड़ीकरण दीवार निर्माण	1job	12 / 2015	5.00	5.00	1.77		3.23	1job	3.23	3.00												
							5.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					4job		11.50	10.00	2.01		9.49	4job	9.49	3.00												
					4job		11.50																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	आयजन टॉप में पार्क व 1.0 किमी0 310 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00	0.13											
							5.00								5.00											
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्वालदम बाजार से विकासभवन तक 322 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.25Km	07 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	0.25Km	3.00	3.00	0.15											
							3.00								2.96											
3	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग से जाखणी 336 झूला पुल को जोड़ने हेतु पैदल मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
						07 / 2019	3.00								2.57											
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	गेंवला नहर के नीचे अनु0 जाति बस्ती 341 में मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1663/T.S. dated 25/07/2019 OF Amount 3.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1195/1 C dated 07/08/2019 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 06.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1210/1 C dated 08/08/2019 OF Amount 4.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व अवशेष।
	1job	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 2698/ dated 19/09/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17. 08.2019	TS VIDE 16(TS)/16C dated 10/01/2020 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ।
	31/03/2020 1job	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30. 11.2016	TS VIDE 1197/1C dated 03/05/2017 OF Amount 14.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30. 11.2016	TS VIDE 1348/1C dated 12/05/2017 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30. 11.2016	TS VIDE 1398/1C dated 19/05/2017 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खड़गोली में काण्डई पुल से सोनी तक खण्डिजा सी॰सी॰ मार्ग का निर्माण। 342	1job	07 / 2019	3.60	3.60	0.00		3.60	1job	3.60	3.60	2.80											
						07 / 2019	3.60								2.80										
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्वालदम में बंगलाधार से जूनियर कन्या 343 विद्यालय तक 300 मी0 सी0सी0 मार्ग।	0.3Km	07 / 2019	4.50	4.50	0.00		4.50	0.3Km	4.50	4.50												
							4.50								2.83										
7	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 558 विकास खण्ड घाट में ग्राम पंचायत कनोल के सरमा गांव में खण्डिजा सी॰सी॰ मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2020	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
						02 / 2020	5.00																		
8	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	हरिपुर से बमणबेरा तक सी0सी0 मार्ग 359 निर्माण	0.3Km	07 / 2019	4.46	4.46	0.00		4.46	0.3Km	4.46	4.46												
							4.46																		
9	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	भीरी मोटर मार्ग से पशु चिकित्सालय 383 पहुॅच मार्ग नव निर्माण।	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	9.08	9.08												
							10.00								9.08										
10	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	लैन्सडौन–डुमैला पैदल मार्ग के 413 डाबरीसैण में पैदल मार्ग का सुधारीकरण।	1job	08 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	4.00												
							5.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	बर्सिल मोटर मार्ग से घटधार होते हुए 434 पुराने मोटर मार्ग होते हुए डांगसेरा मुर्दाघाट तक पैदल मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 किमी0	1job	02 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00												
							15.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रा0इ0का0 चोपता से राजकीय 552 पालिटैक्निक तक सम्पर्क मार्ग	1job	11 / 2016	14.50	14.50	0.06		14.44	1job	1.50	1.50												
							14.50								1.50										
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	घोलतीर से मां हरियाली तक खडिंजा 555 सीसी मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		15.03	15.03												
							20.00								15.03										
14	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम मरोडा में बद्रीनाथ मोटर मार्ग से 556 डोब तक खडिंजा व सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	0.00	0.00												
							6.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 3976/1C dated 16/11/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1069/1C dated 20/04/2017 OF Amount 17 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1380/1C dated 18/05/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1362/1C dated 17/05/2017 OF Amount 3.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1117/1C dated 20/04/2017 OF Amount 3.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 4457/1C dated 22/12/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5038/1C dated 31/12/2016 OF Amount 12.5 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1437/1C dated 25/04/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	557 तिलवाडा बाजार से साणेश्वर स्कूल तक सीसी खडिंजा मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	558 ग्राम स्यूणीधार के अन्तर्गत ग्राम मुस्यांगाव में सीसी मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	17.00	17.00	6.28		10.72	1job	0.00	0.00											
							17.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	559 ग्राम जुन्टई के अन्तर्गत मरगांव से माडला तक सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	7.85	7.85											
							10.00								7.85										
18	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	560 ग्राम बणगांव के अन्तर्गत संकरोडी में सीसी मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	3.30	3.30	0.00		3.30	1job	3.26	3.26											
							3.30								3.25										
19	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	561 ग्राम बणसौं के अन्तर्गत ग्राम भराणसैंण में सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	3.30	3.30	0.00		3.30	1job	2.85	2.85											
							3.30								2.85										
20	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	568 टेण्डवाल भण्गा मुख्य मार्ग के कुआ नामी तोक से जनता हाईस्कूल तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	4.43	4.43	0.05										
							7.00								4.43										
21	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	571 कोट बस स्टैण्ड से सन तक पैदल मार्ग पर खडिंजा व सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	579 विजयनगर से जोलियों तोक तक पदैल मार्ग के अवशेष कार्य	1job	11 / 2016	12.50	12.50	0.00		12.50	1job	0.00	0.00											
							12.50																		
23	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	597 ग्राम डिडसारी से किराणा बस्ती तक मुख्य मार्ग का निर्माण।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						01 / 2018	1.50																		
24	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	603 धारकुडी से बधाणी पैदल सीसी मार्ग (0.50 किमी0)	1job	11 / 2017	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		14.09	14.09											
							20.00								14.09										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1336/1C dated 16/04/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 998/1C dated 23/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 2882/1C dated 23/08/2018 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1000/1C dated 23/03/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4041/1C dated 23/10/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 908/1C dated 14/03/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठिन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4371/1C dated 20/12/2018 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठित । निविदा आमंत्रित।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4050/1C dated 19/11/2018 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4054/1C dated 23/10/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4309/1C dated 13/12/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मूलगांव त्यूंखर से चकछवाणी तक सीसी मार्ग निर्माण (0.80 किमी0) 609	1job	11 / 2017	20.00	20.00	3.46		16.54	1job	3.79	3.79											
							20.00								3.79										
26	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत कोलू में सम्पर्क मार्ग का निर्माण (0.38 किमी0) 615	1job	11 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	4.73	4.73											
							5.00								4.73										
27	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	थपलगांव से धुरा पैंथर तक सीसी मार्ग (1.88 किमी0) 618	1job	11 / 2017	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	0.00	0.00											
							25.00																		
28	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	नारी मन्दिर में गेट का निर्माण कार्य 624	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत मुस्यागांव में सीसी मार्ग निर्माण। 640	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
30	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम ढुग से ग्राम महड तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 641	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत उछोला में फैरी से गढारनामे तोक (फैरी से जगदेई, फैरी से बुडजगदेई) तक सीसी मार्ग निर्माण। 642	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत शिवानन्दी सौड से कलनी तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 643	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत बछनी के उरखोली प्राथमिक विद्यालय से गांव तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 644	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम सभा जखनोली के नरकोटेश्वर महादेव से जुदाणा टाट की ओर खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 645	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 2881/1C dated 23/08/2018 OF Amount 8.58 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 3980/1C dated 16/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 3973/1C dated 16/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4051/1C dated 19/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4287/1C dated 11/12/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 686/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 17.02.2018	TS VIDE 4259/1C dated 07/12/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 147/1C dated 10/01/2020 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठित।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पालाकुराली नरसिंह मन्दिर में सड़क से मन्दिर तक सीसी मार्ग व गेट निर्माण /रेलिंग का कार्य। 647	1job	02 / 2018	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	3.34	3.34												
							9.00								3.34										
36	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम डांगी में गदेरे से नौली तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 648	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	4.55	4.55												
							5.00								4.55										
37	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम सभा मठियाणा के गोतीराम से बजवाड तोक तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 649	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		
38	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत स्वीली सेम के घट गदेरे से सेम गांव तक सीसी /खडिंजा मार्ग निर्माण। 650	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		4.95	4.95												
							5.00								4.95										
39	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत बधाणीताल से गैठाणा तक खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 651	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		
40	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम धनकुराली में खडिंजा /सीसी मार्ग निर्माण। 652	1job	02 / 2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		5.07	5.07												
							6.00								5.07										
41	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग 123 के मातला खड्स से मुराडी तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। 653	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	3.00	0.00												
						02 / 2015	9.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत तिलवाड़ा (पाटियों तोक) में गजे सिंह जगवाण के मकान के बगल से घाट जाने के रास्ते का निर्माण (सी0सी0, खडिजा का निर्माण)। 663	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
43	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम चिंवा खड्ड से आन्द्रीगाड तक सम्पर्क मार्ग 694	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत धूंयेली पुल हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग से सेतु स्थल तक 718	1job	03 / 2020	26.00	26.00	0.00		26.00	1job	0.00	0.00												
							26.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 18/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 51/1C dated 01/09/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 19/1C dated 18/04/2016 OF Amount 1.5 lac		अनारम्भ कार्य		विवाद है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 2/1C dated 01/04/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 210/1C dated 29/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 750 मोरी पुजेली से घतवाई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 772 न्यूगांव के सारी में श्रीकालखाल मोटर मार्ग से सारी गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
47	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा 794 मांगली सेरा में कुंसी बरसाली पी0एम0जी0एस.0वाई मार्ग से क्षतिग्रस्त डबरगांव जाने वाले रास्ते की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.43		1.57	1job	1.57	0.00											
							2.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 796 सिंगोठ मोटर मार्ग में सौन्दगांव में गंगनानी पैदल मार्ग मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.78											
							2.00																		
49	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 803 सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 5 गढ बैण्ड से पीपल के पेड़ की ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
50	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत धनारी डुण्डा 807 में रथौड़ से चकोन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बगियालगांव में राकेश 853 प्रसाद के घर से थाती चौक को जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 2 868 से नाकुरी गांव जाने वाला सड़क चौड़ीकरण एवं रेलिंग निर्माण	1job	12 / 2015	10.00	10.00	7.02		2.98	1job	2.98	0.00											
							10.00								2.95										
53	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत सड़क से कचियां 880 नामेतोक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.33	1job	1.67		1.67	0.00											
							2.00																		
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 892 ग्राम जखोल में मुख्य सड़क से भरत के मकान तक सम्पर्क मार्ग निर्माण।	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 47/1C dated 08/01/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 36/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0– 94/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13–12–19 द्वारा रू0 2.00 लाख प्राप्त।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 97/1C dated 24/03/2018 OF Amount 4.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 34/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 73/1C dated 23/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 78/1C dated 24/03/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2018 –	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 85/1C dated 24/03/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 79/1C dated 24/03/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 89/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		विवाद है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा पुराना बाजार मे मुख्य मार्ग से 991 पुल के बीच वाला आम रास्ता निर्माण	1job	11 / 2017	3.00	3.00	1.81		1.19	1job	1.19	0.00											
							3.00								0.88										
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा ग्राम बड़ेथ रायमे996 मे आयुर्वेदिक अस्पताल का रास्ता	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00								1.87										
57	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा बरसाली के सैणी मे मुख्य 1000 सड़क से गांव जाने वाला आम रास्ता निर्माण	1job	11 / 2017	4.31	4.31	3.81	1job	0.50		0.50	0.00											
							4.31																		
58	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे पंचायती चौक1004 हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00								2.00										
59	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	नगरपालिका वार्ड नं0 04 काली मन्दि1016 मे सी0सी0 टाइल निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	3.00	3.00	1.90	1job	1.10		1.10	0.00											
							3.00								0.98										
60	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम उडरी जाड़ी से गनवाला तोक मे1020 सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
61	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम भैंत तल्ला मैदारीखाल तक 1024 पी0सी0सी0 सम्पर्क मार्ग कार्य	1job	02 / 2018	1.00	1.00	1.50	1job	-0.50		1.00	0.00											
							1.00								0.42										
62	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धौन्तरी मे दिखोली बैण्ड से तामेश्वर 1026 मन्दिर तक पी0सी0सी0 मार्ग	1job	02 / 2018	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00								3.88										
63	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत मे मनियारी खाला 1027 तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		2.50	0.00											
							2.50								1.93										
64	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम अठाली मे सड़क से चौशाला तक1028 मार्ग निर्माण कार्य	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 81/1C dated 24/03/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 77/1C dated 24/03/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 75/1C dated 23/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 76/1C dated 23/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 62/1C dated 15/01/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 79/1C dated 23/04/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 115/1C dated 26/09/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 105/1C dated 05/08/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 116/1C dated 26/09/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		उपलब्ध धनराशि मे कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
65	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी मे गैरी तोक से बलबीर सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग 1029	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		2.50	2.50											
							2.50								1.94										
66	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत मे मुख्य मोटर मार्ग से तल्ला मनियारीखाल तक सम्पर्क मार्ग 1031	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.50											
							2.00								0.95										
67	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	वार्ड नं0 03 ज्ञानसू पुलिस लाईन मार्ग स अखिलानन्द के मकान से शैलेन्द्र नौटियाल के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य 1032	1job	02 / 2018	5.00	5.00	4.58		0.42	1job	2.00	0.00											
							5.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिरी मे ओखल्यारा से जाख देवता मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण 1033	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00								1.88										
69	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम ईड़ मे किमी0 10 से गम्भीरपाल के मकान तक पी0सी0सी0 एवं रंलिंग कार्य 1036	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00								2.00										
70	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम साल्ड के लटुड़गांव के लिए जाने वाले मुख्य सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य 1152	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50								1.45										
71	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट सटियालीधार मे सम्पर्क मार्ग निर्माण 1154	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
72	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे रोता नामेतोक से सम्पर्क मार्ग निर्माण 1155	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कमद सड़क से पंचायत चौक तक सम्पर्क मार्ग निर्माण 1157	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भेटियारा मथ्यागांव तक 500 मी0 सम्पर्क मार्ग निर्माण 1158	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 77/1C dated 22/04/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
	30/10/2019 1B	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 104/1C dated 05/08/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 114/1C dated 26/09/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 86/1C dated 13/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 111/1C dated 26/09/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 35/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 94/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 93/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 83/1C dated 24/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 91/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा सिंगोट पी0एम0जी0एस0वाई0163 मोटर मार्ग से तोणपा जाने वाला सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
76	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के 1169 श्रीकालखाल–भैंत मोटर मार्ग के किमी0 10 से श्री जबर सिंह ग्राम भैंत के मकान से मंदारीखाल नामेतोक तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी के घैरी नामेतोक मे1170 से श्री गंगा सिंह राणा के मकान से ज्ञान सिंह राणा के मकान तक सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम मंजगांव मे दैल्डी से मथलाबाटा1172 नामेतोक मे सार्वजनिक रास्ते का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	न्यूगांव मोटर मार्ग के किमी0 6 से 1186 मथेगांव तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मोटर मार्ग चूलीखेत से जलकुर नदी1193 तक पी0सी0सी0 मार्ग निर्माण।	1job	01 / 2018	2.95	2.95	0.00		2.95	1job	2.95	0.00												
							2.95								0.95										
81	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी चौरंगी तोक से 1196 दुगड़ातोक तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.90										
82	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी गाजणां से दमड़ियाणा1197 तक सम्पर्क मार्ग	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.97										
83	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत हुल्डियाना के अन्तर्गत 1198 सड़क से हुल्डियाना तक सम्पर्क मार्ग	1job	01 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00								2.85										
84	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे चौंटी ढुढीधार1200 तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.93										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 84/1C dated 24/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 87/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		95/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दि0 13–12–19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		95/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दि0 13–12–19			अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0– 95/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13.12.19 द्वारा रू0 2.00 लाख प्राप्त।
		161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– द्वारा रू0 1.00 लाख प्राप्त
		161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– द्वारा रू0 1.00 लाख प्राप्त
		161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– द्वारा रू0 2.00 लाख प्राप्त
		161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– द्वारा रू0 1.00 लाख प्राप्त
	63job+1B		**379.05**		अना0कार्य 20 निर्माणरत् 15 पूर्ण 57	नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत हुल्डियाना मे मोटर मार्ग से जंगलगांव तक सम्पर्क मार्ग 1202	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00								2.95										
86	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट मे कफनाला नामेतोक मे उम्मेद सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग 1203	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00								1.89										
87	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत फोल्ड के संताणगांव मे भिण्डा मार्ग पर दिवाल एवं पी0सी0सी0 कार्य 1211	1job	12 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		
88	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत हुल्डियाणा मे मुख्य सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य 1212	1job	12 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
89	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिंगोट, नाकुरी मे गडटू नामेतोक मे से गाड तक पी0सी0सी0 मार्ग। 1222	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम बगियालगांव धनारी मे चौरी के नीचे मोड़ से गांव तक सड़क का निर्माण। 1223	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	कोटी भाटगांव मोटर मार्ग से नाली नामेतोक तक सम्पर्क मार्ग। 1224	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
92	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम कुंसी से नाकुरी ट्रैक मार्ग का मरम्मत कार्य। 1225	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (92 कार्य)					0.85Km+ 89job		475.42	475.42	31.18	12job	444.24	0.85Km+77job	213.04	147.86	3.14										
					0.85Km+ 89job		475.42								138.23										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	81job+1B		**734.01**	Division:4 GOI:1 Chappan:1	अना0कार्य 22 निर्माणरत् 26 पूर्ण 166	नाम परिवर्तन 1	

	+ —	जिलाधिकारी का पत्रांक–40/रा0यो0आ0/जि0यो0/2013–14, दिनांक–08.08.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	01/03/2017 +	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–89/।।।–जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।	TS VIDE EE-03/2014-15 dated 18/02/2015 OF Amount 29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	01/03/2017 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–90/वी0।।।–जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।	TS VIDE EE-32/2016-17 dated 06/04/2016 OF Amount 8.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिला परियोजना अधिकारी के पत्र सं0 1237–40/24/निर्माण / 2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter no. 12/c dated 06/08/2013 OF Amount 33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी का पत्रांक 780/जि0यो0–3/09–10 दिनांक 3/10/2009	TS VIDE 101/13/1 c. dated 20/10/2009 OF Amount 35.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग दैवीय आपदा के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण कार्य बाधित है। वर्तमान में जैसा है की स्थिति में अन्तिमिकरण कर देयक भुगतान हेतु 10 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ कार्यवाही की जा रही है।
	30/09/2017 —	जिलाधिकारी, का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0 यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08.2016।	TS VIDE EE-13/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी, का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0 यो0– 03/2016–17, दिनांक–16.08.2016।	TS VIDE EE-14/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।	TS VIDE EE-11/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (214 कार्य)					3.1Km+199job		963.15	958.65	256.72	95job	706.43	3.1Km+104job	495.37	326.89	26.11										
					3.1Km+199job		963.15								255.69										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	4 गौरिया–मंजियाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (द्वितीय चरण)।	1job	03 / 2013	9.50	9.50	6.75	+	2.75	+	2.75	0.00											
							9.50																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	10 मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग में सुधार/डामरीकरण का कार्य (एस0सी0एस0पी0)।	1job	02 / 2015	29.00	29.00	25.33	+	3.67	+	3.67	0.00											
						04 / 2015	29.00																		
3	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	31 चमियाला–नागेश्वरसौड़ व बूढ़ाकेदार मोटर मार्ग के तिराहे (लाटा/पिलवा) में सौन्दर्यकरण, स्मृतिद्वार, प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	20.00	20.00	6.47		13.53	1job	13.53	11.24											
						04 / 2015	20.00																		
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	55 भरतपुर – सुन्दरई ' डबरा मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	1Km	12 / 2012	33.40	33.40	28.30	1Km	5.10		5.10	4.93											
						12 / 2012	33.40								4.93										
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	79 पलवरा लग्गा ओडार मोटर मार्ग का सुधार एवं पक्कीकरण।	1.7Km	10 / 2009	35.70	35.70	28.88		6.82	1.7Km	0.00	0.00				0	0	0			0		
						03 / 2010	35.70											1.7	1.7	1.7			1.7		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	85 घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0–23, 28 एवं 29 में मार्ग मरम्मत व पक्की नाली का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	5.00											
						08 / 2016	8.00								7.93										
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	86 घुत्तू पंवाली पैदल मार्ग पर सुधारीकरण व क्षतिग्रस्त रिटेनिंगवाल व ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	5.00	5.00	4.37	+	0.63	+	0.63	0.00											
						08 / 2016	5.00																		
8	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	89 घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के कि0मी0'– 28 में दुबट्टा नामे तोक में प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	2.00	2.00											
						08 / 2016	2.00								1.91										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायितव अवशेष।
	30/06/2018 +	शासनादेश संख्या–157/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0–09/2017–18, दि0 15.03.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 854/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2019–20 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE 1473/1C(T.S) dated 28/11/2019 OF Amount 4.51 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
सारी	 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–173/जि0यो0/पी0ए0–2010 दि0–13/8/2010	TS VIDE EE No- 605/4 C dated-30/03/2013 dated 30/03/2013 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	 +	जिलाधिकारी के पत्रांक–89/बी0।।।–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक–08.01.2016	TS VIDE 21/2015-16 dated 27/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09/ दिनांक 3–8–09	TS VIDE Campmemo/TS/13C dated 05/08/2010 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 +	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	 +	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 308/1C dated 23/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 357 A/1C dated 02/03/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	90 भतैड़ी बैण्ड डालगांव (बासर) कि0मी0–01 मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	3.00	2.29											
						12 / 2016	3.00								2.77										
10	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	98 जिला योजना के अन्तर्गत यात्रा रूट एस0एच0–15 पर सुरक्षात्मक कार्य हेतु क्रैश बैरियार एवं बोर्ड साइनेज।		03 / 2018	20.23	0.00	19.32	+	0.91	+	0.00	0.00											
						04 / 2018	20.23																		
11	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	110 जिला योजना वर्ष (2019–20) के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में सोनियाणा खत्रियाणा मोटर मार्ग के किमी॰ 01 में क्षतिग्रस्त हयुम पाईप लगाने तथा रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	4.51	4.51	0.00		4.51	1job	4.51	4.51	4.01										
							4.51								4.01										
12	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	110 जनपद उत्तरकाशी के सौरा सारी मोटर मार्ग के किमी0 4 में पहाड कटान का कार्य।	1job	08 / 2010	10.00	10.00	5.27	1job	4.73		0.23	0.23											
						08 / 2010	10.00																		
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	116 मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग के कि0मी0–01 में सुधारीकरण/ डामरीकरण का कार्य।	1job	01 / 2016	25.00	29.00	28.27	+	-3.27	+	0.00	0.00											
							25.00																		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	132 दलाणा खड्ड पुरकी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	08 / 2009	9.00	9.00	5.34	1job	3.66		3.66	2.80											
						09 / 2009	9.00																		
15	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	149 जिला योजना के अन्तर्गत कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग पर ग्राम–पाख में भवन की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	2.00											
							0.00																		
16	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	150 जिला योजना के अन्तर्गत घनसाली–भीरी चन्द्रापुरी पैदल मार्ग पर दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	2.00											
							0.00								1.99										
17	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	152 थत्यूड बाजार में पक्की नाली का निर्माण एवं कास ड्रेनेज का निर्माण (स्कपर/पुलिया) लम्बाई 0.500 मी0	1job	02 / 2015	10.00	10.00	9.37		0.63	1job	0.64	0.64											
						02 / 2015	10.00																		
18	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	155 अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के किमी0 32 में पक्की नाली निर्माण। लम्बाई 0.500 मीटर	1job	02 / 2015	12.00	12.00	11.24		0.76	1job	0.77	0.77											
						02 / 2015	12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 172/पी0ए0– 2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 961/13c dated 29/06/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13	TS VIDE EE No. 1508/1C dated 07/12/2013 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	 +	130/वी0आई0आई0आइ0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 18.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(13)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(14)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No. 397/1 C dated 09/03/2015 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No. 375/1 C dated 03/03/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No-695/15C dated 28/04/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	संसोधित शा0सं0 जिलाधिकारी का पत्र सं0 662/चौबी–08/2009–10 दिनांक 01.11.2012	TS VIDE 3413/1C dated 16/07/2008 OF Amount 4.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No 245/1 C dated 11/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	पुरोला–मोरी मोटर मार्ग के क्यारा बैण्ड160 से डांडागॉव बंजाह तक मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2010	4.00	4.00	1.98	1job	2.02		2.02	2.00											
							4.00																		
20	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	तेगड़ महादेव घंडयालधार मोटर मार्ग 162 सुधारीकरण	0.1Km	08 / 2013	3.50	3.50	3.30	0.1Km	0.20		0.00	0.20											
						08 / 2013	3.50																		
21	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योनजा के अर्न्तग्त 162 भटवाड़ी–त्रियुगीनारायण पैदल मार्ग के कि0मी0 65.66 में दीवार/मार्ग निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	5.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	5.00											
							0.00																		
22	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम बिच्छू के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत174 का कार्य ।	1job	01 / 2016	5.00	5.00	4.95		0.05	1job	0.04	0.04											
						01 / 2016	5.00																		
23	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम सरतली के सम्पर्क मार्ग की 175 मरम्मत का कार्य ।	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.06		0.94	1job	0.94	0.94	0.93										
						01 / 2016	3.00								0.93										
24	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नागणी स्यूल मोटर मार्ग के किमी0 3 में175 क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.50	3.50	3.50	1job	0.00		0.00	0.00											
							3.50																		
25	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चम्बा बाजार में राष्ट्रीय राज मार्ग के 183 उपर सेतु की मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.64	1job	0.36		0.36	0.36											
							5.00																		
26	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	भल्डियाना बैण्ड से कुनेर मोटर मार्ग पर186 किमी. 3 से 9 तक स्कपर, नाली व दीवार का कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	6.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							6.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	अगस्त्यमुनि में कार पार्किंग स्थल से 188 आगे के मार्ग पर रैलिंग निर्माण के स्थान पर अगस्त्यमुनि ब्लॉक से आगे सिंचाई विभाग कालोनी की ओर पहुंच मार्ग पर सी0सी0 कार्य।	1job	11 / 2012	4.75	4.75	3.61	1job	1.14		0.00	0.00											
						11 / 2012	4.75																		
28	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	देवनगरी जिजली बागी मठियाणगांव 188 मोटर मार्ग के किमी. 1 में एच.पी.बैण्डों का सुधार व रिग्रेडिंग का कार्य। (500 मी0 लम्बाई में)	0.5Km	02 / 2015	10.00	10.00	7.70	0.5Km	2.30		2.30	2.30											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No- 511/1C dated 25/03/2015 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	0.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 8–7–2015	TS VIDE Ex.En. Letter no 27/18 C dated 12/01/2016 OF Amount 21.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1, जी0–2, जी0–3 का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य शेष।
	1Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 8–7–2015	TS VIDE Ex.En. Letter no 20/18 C dated 07/01/2016 OF Amount 34.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी0–1, जी0–2, जी0–3 का कार्य पूर्ण। पी0सी0 का कार्य शेष। पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा पी0सी0 का कार्य करा दिया गया है।
	31/07/2016 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012	TS VIDE EE No- 362/ 4 C Dated-28/02/2013 dated 28/02/2013 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/03/2013 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/03/2013 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012	TS VIDE EE No- 329/ 4 C Dated-23/02/2013 dated 23/02/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/03/2013 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–541/जि0यो0 दि0–10/12/2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/12/2019 1job	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE No. 540/1C Dt. 24-02-2.016 dated 24/02/2016 OF Amount 10.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No 1559/1C dated 29/09/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE Letter No. 1990/92C Dt. 14-11-2014 dated 14/11/2017 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	191 अलमस जामणी मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। (पुनः निर्माण एवं सुधार)	0.35Km	02 / 2015	16.00	16.00	15.20	0.35Km	0.80		0.80	0.80	0.25										
							16.00								0.40										
30	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	198 दुनाव मोटर मार्ग से लंगंल तक डामरीकरण व चौड़ीकरण दूरी लम्बाई 500 मी0	0.5Km	07 / 2015	22.00	22.00	21.69		0.31	0.5Km	0.31	0.00									0		
							22.00																0.5		
31	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	202 सिसई से डांग जामरी मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	1Km	07 / 2015	34.70	34.70	24.44		10.26	1Km	10.26	0.00	2.49										
							34.70								2.49								0		
																							1		
32	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	204 गणेशपुर मोटर मार्ग के अवशेष कार्य के अन्तर्गत डामरीकरण 0.4 किमी0 ।	1job	12 / 2012	7.00	7.00	6.81	1job	0.19		0.18	0.18	0.18										
						12 / 2012	7.00								0.18										
33	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	205 बौगा भैलूड़ा मोटर मार्ग के किमी0 5 के आगें पहाड़ कटान का अवशेष कार्य व प्रतिकर भुगतान।	1job	12 / 2012	8.00	8.00	4.30	1job	3.70		0.00	0.00											
						12 / 2012	8.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	206 पाटा बैण्ड से पाटा गॉव तक अवशेष डामरीकरण एवं प्रतिकर भुगतान 0.6 किमी0।	1job	12 / 2012	12.00	12.00	7.92	1job	4.08		3.98	3.98	3.55										
						12 / 2012	12.00								3.55										
35	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	207 मनेरी – जामक मोटर मार्ग में एच0 पी0 मोड़ो का सुधार एवं डब्लू0 बी0 एम0 का कार्य ल0 1.00 किमी0।	0.6Km	12 / 2012	12.00	12.00	5.63	0.6Km	6.37		6.37	0.00											
						12 / 2012	12.00																		
36	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	221 इन्टर कालेज से कोठड जाने वाले मार्ग में अवशेष भाग में डामरीकरण का कार्य।	1job	07 / 2015	10.41	10.41	9.90		0.51	1job	0.51	0.36											
						02 / 2016	10.41								0.36										
37	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	224 जगेठी राजराजेश्वरी मोटर मार्ग के किमी0 9 में ब्रेसटवाल का निर्माण।	1job	01 / 2016	2.50	2.50	2.50	1job	0.00		0.00	0.00											
							2.50																		
38	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	228 राजकीय इन्टर कालेज से दिनेश काला के भवन तक सी0सी0 मार्ग एवं सडक सुरक्षा हेतु पुस्ता निर्माण कार्य।	1job	07 / 2015	3.50	3.00	4.70		-1.20	1job	0.00	0.00											
							3.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1928(A)/1C dated 15/12/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1929/1C dated 15/12/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1951/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE 20/TS/16C dated 17/10/2015 OF Amount 34.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 75/7C dated 11/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1953/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. No- 142/7C dated 25/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 265/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनांक 22.06.2016	TS VIDE EE No-1108/1C dated 13/07/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 265/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनांक 22.06.2016	TS VIDE EE. No- 1107/1C dated 13/07/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1956/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
39	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाल गॉव के उपर रा0प्रा0वि0 भाल से श्री हरचन्द के मकान तक सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य । 231	1job	12 / 2016	1.00	1.00	1.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2016	1.00																		
40	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मराड में भवान नगुण मोटर मार्ग पर सम्पर्क मार्ग निर्माण । 233	1job	12 / 2016	1.50	1.50	1.45		0.05	1job	0.05	0.05												
						12 / 2016	1.50																		
41	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 भाल की माण्डे के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण । 235	1job	12 / 2016	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	परिन्दा मैन्दोली मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। (1.00किमी0) 235	1Km	07 / 2015	34.70	34.70	14.34	1Km	20.36		10.00	0.00												
							34.70																		
43	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	छाम मैण्डखाल मोटर मार्ग के इडियान में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 236	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.01	0.01												
							2.00																		
44	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत जामडी एवं व्याड गांव में दीवार निर्माण कार्य। (एस.सी.एस.पी.) 237	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.01	0.01												
							2.00																		
45	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ललोटना से काण्डा तक सम्पर्क मार्ग में सी0सी0 खंडिजा । 237	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.73		0.27	1job	0.27	0.27												
						12 / 2016	2.00																		
46	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग के किमी0 2 में भण्डार्की गांव के पास बैण्ड पर मकान हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य। 238	1job	06 / 2016	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.01	0.01												
							2.00																		
47	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	मैण्डखाल गैर नगुण मोटर मार्ग पर लवाणी ग्राम के समीप किमी0 8 में सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य। 239	1job	06 / 2016	1.50	1.50	1.48	1job	0.02		0.02	0.02												
							1.50																		
48	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत म्याणी में पंचायत चौक का निर्माण । 240	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.99		0.01	1job	0.01	0.01												
						12 / 2016	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 88/1 C dated 15/01/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1960/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 283/1C dated 16/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 232/1C dated 06/02/2016 OF Amount 15.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान अवशेष।
	31/12/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3071/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 17.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 251/1C dated 09/02/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1970/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1974/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/12/2019 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE No. 89/29C Dt. 30-1-2018 dated 30/01/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/12/2019 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE No. 90/29C Dt. 30-1-2018 dated 30/01/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	243 खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग मे दीवार निर्माण कार्य	1job	01 / 2016	15.00	15.00	15.29	1job	-0.29		0.00	2.00											
						01 / 2016	15.00																		
50	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	244 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत नैनबाग ऐनदी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 कोडी जाने वाले रास्ते पर सुरक्षात्मक कार्य ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.62		0.38	1job	0.38	0.44											
						12 / 2016	2.00																		
51	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	244 वाल्काखाल कोटी रौल्यालू की मोटर मार्ग के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.04	1job	0.96		0.96	0.96											
							4.00								0.98										
52	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	249 बमराडी से क्यूलागी तक डबलू.बी.एम. पैचिंग निर्माण कार्य।	4Km	01 / 2016	15.50	15.50	13.68	4Km	1.82		1.82	1.82											
							15.50								1.74										
53	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	249 राष्ट्रीय राज मार्ग से एफ0सी0आई0 गोदाम श्रीनगर की ओर के मार्ग का पक्कीकरण का कार्य।	0.5Km	08 / 2016	17.35	17.35	10.98	0.5Km	6.37		6.00	0.00											
						12 / 2016	17.35																		
54	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	250 तिखोन से नेरी तक का.से. 14/39 से 18/8 एवं 17/16 से 17/21 तक कटिंग का कार्य।	0.35Km	01 / 2016	2.50	2.50	2.49	0.35Km	0.01		0.01	0.01											
							2.50																		
55	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	254 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फिडोगी के मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार निर्माण ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.80		0.20	1job	0.20	0.20											
						12 / 2016	2.00																		
56	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	258 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत बांन्सी के समीप पुस्ता निर्माण । (एस0सी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97		0.03	1job	0.03	0.03											
						12 / 2016	2.00																		
57	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	258 श्रीनगर स्थित वार्ड सं0 9 में गल्ला गोदाम से सुरक्षा दीवार तक ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	4.92	1job	5.08		5.00	0.00											
						01 / 2018	10.00																		
58	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	259 श्रीनगर स्थित वार्ड नं0 9 में राष्ट्रीय राजमार्ग से आई0टी0आई0 शमशान घाट जाने हेतु सुरक्षा दीवार के समीप तक सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	7.72	1job	2.28		2.28	0.00											
						01 / 2018	10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1976/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–101/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1983/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–101/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1984/1C dated 20/12/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2012 —	शासनादेश सं0 जिलाधिकारी का पत्रांक 500/पी0ए0 –विविध दिनांक 28–3–11	TS VIDE 591/13C dated 20/04/2011 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 का पत्र सं0 84/अ0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0 22.01.2013 एवं प0सं0 114/रा0यो0आ0/जि0यो0/2012–13 दि0	TS VIDE EE 2036/01C dated 07/08/2013 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2506/1C dated 06/07/2015 OF Amount 93.92 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत लम्बाइ क`सापेक्ष 3 किमी0 में कार्य पूर्ण।
	30/09/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No 1884/1C dated 26/08/2016 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 617/05 Yata-07/2013 dated 13/02/2013 OF Amount 108 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/09/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	260 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत अलमस थत्यूड मार्ग पर पुस्ता निर्माण । (एस0सी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.99		0.01	1job	0.01	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
60	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	267 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत थत्यूड के अनुसूचित जाति बस्ती में सूरक्षा दीवार निर्माण कार्य ।(एस0सी0एस0पी0 योजना)	1job	12 / 2016	2.50	2.50	2.50		0.00	1job	0.00	0.00												
						12 / 2016	2.50																		
61	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	268 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत थत्यूड मराड मोटर मार्ग भाल की ओर से कि0मी0 16,17 में थातरी गॉव अनुसूचित बस्ती के पास सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य ।(एस0सी0एस0पी0 योजना)	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.98		0.02	1job	0.02	0.00												
						12 / 2016	2.00																		
62	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	284 चिंवा बालचा मोटर मार्ग के कि0मी0 9,10 में सी0सी0 एवं पक्की नाली का निर्माण।	1job	03 / 2011	4.00	4.00	1.70	1job	2.30		2.30	0.00												
						04 / 2011	4.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	285 जिला मुख्यालय नई टिहरी की आन्तरिक सड़कों पर पैंच मरम्मत कार्य	1job	01 / 2013	20.00	20.00	19.22	1job	0.78		0.75	0.00												
							20.00																		
64	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त मुनि	291 रतूडा–पोखरी–भुनका मोटर मार्ग का डामरीकरण	4Km	09 / 2012	96.00	96.00	95.03	3Km	0.97	1Km	0.00	0.00												
							96.00																		
65	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	292 संग्राली मो0 मार्ग का डामरीकरण एंव नाली निर्माण ।	0.62Km	09 / 2013	12.00	12.00	7.83	0.62Km	4.17		4.17	0.00												
						09 / 2013	12.00																		
66	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	292 बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग में सतह सुधार एवं क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य।	1job	07 / 2016	20.00	20.00	18.34		1.66	1job	1.66	1.00	0.91											
						07 / 2016	20.00								0.91										
67	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	292 रूद्रप्रयाग–चोपडा–कुरझण–काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 चैनेज 19.250 से 19.600 (350 मीटर), किमी0 21, 22, 23, 24 व 25 में डामरीकरण	4.5Km	09 / 2012	108.00	108.00	102.70	3.5Km	5.30	1Km	0.00	0.00												
							108.00																		
68	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	293 पाटा मो0 मार्ग के अवशेष भाग का डामरीकरण ।	0.4Km	09 / 2013	12.00	12.00	6.25	0.4Km	5.75		5.75	0.00												
						09 / 2013	12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1677/1 C dated 03/08/2016 OF Amount 14 lac		निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति पर है।
	30/09/2014 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4618/1C dated 27/12/2012 OF Amount 48 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2411(i)/1C dated 22/07/2013 OF Amount 33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2016 –	जिलाधिकारी के पत्रांक–477/जि0 यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0–23.09.2013	TS VIDE EE No- 194/4 C Dated-01/02/2014 dated 01/02/2014 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16	TS VIDE EE No 2540/1C dated 13/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 100/8–जि0यो0–09 /2016–17 दि0 08.12.16	TS VIDE EE No 2535/1C dated 09/12/2016 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE LETTER NO 1714/1C dated 12/12/2017 OF Amount 2.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2015–16 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1125/17C dated 11/04/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011	TS VIDE EE. No. 181/1C dated 20/08/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
69	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	लक्षमोली हिसरियाखाल मोटर मार्ग में 293 सतह सुधार का कार्य।	1job	07 / 2016	14.00	14.00	11.06	1job	2.94		2.95	0.00	0.81										
						07 / 2016	14.00								0.81										
70	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बौंगा–भैलूडा मो0 मार्ग के किमी0 4,6 294 दीवार ,क्रास डेनेज एंव अवशेष पहाड कटान का कार्य।	0.57Km+ 1job	09 / 2013	17.00	17.00	15.78	0.57Km+1job	1.22		1.22	0.00											
						09 / 2013	17.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	हरियाली–कोट तल्ला–मल्ला मोटर मार्ग 294 का सुधारीकरण एवं डामरीकरण	2Km	09 / 2012	48.00	48.00	34.39	2Km	13.61		2.18	2.18											
							48.00								2.18										
72	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	दुर्गाधार–बावई मोटर मार्ग का 299 डामरीकरण किमी0 2.50 से 3.25 तक कल्वर्ट सहित	0.75Km	09 / 2012	33.00	33.00	24.37	0.75Km	8.63		0.00	0.00											
							33.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	भटवाडी–गोरशाली–जखोल मो0 मार्ग 296 किमी0 13, 14 में ब्रेस्टवाल का कार्य ।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	1.82	1job	0.18		0.18	0.17	0.17										
						09 / 2013	2.00								0.17										
74	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के 310 कि0मी0 1 में कॉजवे एवं पैरापिट का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2016	5.00	5.00	5.00	1job	0.00		0.00	2.00											
						12 / 2016	5.00																		
75	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	बड़ियारगढ़ धौड़ंगी सौराखाल मोटर 313 मार्ग के कि0मी0 30 तेगड़ बाजार के समीप नाली निर्माण एवं सतह सुधार का कार्य।	1job	12 / 2016	7.00	7.00	7.00	1job	0.00		0.00	1.01											
						12 / 2016	7.00																		
76	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नागणी से जडधारगांव मोटर मार्ग के 316 किमी0 3 से 7 तक बैण्डों का चौडीकरण कार्य।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.79	1job	0.21		0.21	0.21											
							3.00																		
77	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	दौलाधार कंडारा मोटर मार्ग का सुधार 317 कार्य।	1Km	12 / 2015	10.00	10.00	6.23	1Km	3.77		3.77	3.77											
							10.00								3.77										
78	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	सेम–मुखेम में पटूड़ी गांव के नीचे 318 दीवाल निर्माण	1job	09 / 2011	2.00	2.00	1.16	1job	0.84		0.84	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/02/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दिनाकं 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 15/362 dated 08/10/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 4168 dated 31/12/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3926 dated 20/12/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3961 dated 22/12/2016 OF Amount 19.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2014 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 3519/1C dated 18/09/2012 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी नई टिहरी का पत्रांक 161/जि0यो0/2017–18	TS VIDE EE ltr No. 1137/1C dated 24/05/2018 OF Amount 35.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3921 dated 20/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/12/2013 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE EE Letter No 739/1 C dated 31/07/2014 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/11/2013 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE T.S Vide E.E letter No 345/1C dated 28/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
79	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मुस्टिकसौड़ मोटर मार्ग पर सुदृढ़ीकरण 330 कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.83	1job	2.17		2.17	0.00											
						02 / 2105	3.00																		
80	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 331 ग्राम गढ़वाल गाड थौला में दीवार का कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	0.00	0.95	1job	3.05		3.05	0.00											
							4.00																		
81	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मनसूना गैड मोटर मार्ग का पी॰सी॰ 341 द्वारा डामरीकरण	1Km	11 / 2016	15.00	15.00	8.77	1Km	6.23		0.00	0.00											
							15.00																		
82	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कणसिल जावरी कान्दी मोटर मार्ग क 342 पी॰सी॰ द्वारा डामरीकरण।	0.7Km	11 / 2016	15.00	15.00	9.30	0.3Km	5.70	0.4Km	0.00	0.00											
							15.00																		
83	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	बसुकेदार प्राथमिक चिकित्सालय तक 343 पहुंच मार्ग का डामरीकरण।	0.3Km	11 / 2016	19.85	19.85	14.03	0.3Km	5.82		0.00	0.00											
							19.85																		
84	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी सम्पर्क मार्ग के किमी0 2 पर 347 सुरक्षात्मक कार्य	1job	09 / 2012	10.00	10.00	6.66	1job	3.34		3.74	3.74											
							10.00								3.74										
85	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत 350 कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 (हे0मी0 0–2 एवं 8–10) पर अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं अवशेष कार्य।	1job	05 / 2018	35.90	0.00	33.25		2.65	1job	2.65	6.69	0.41										
						05 / 2018	35.90								2.59										
86	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मनसूना–गहड–गडगू मोटर मार्ग की 359 सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	11 / 2016	20.00	20.00	18.37	1job	1.63		0.00	0.00											
							20.00																		
87	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से टिकर 367 तक लिंक मार्ग।	1job	12 / 2012	6.00	6.00	0.69	1job	5.31		5.31	0.00											
						12 / 2012	6.00																		
88	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जानकीचट्टी से डाकबगलें तक मोटर 369 मार्ग का डामरीकरण।	1job	12 / 2012	5.00	5.00	2.34	1job	2.66		2.66	2.66											
						12 / 2012	5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	25/02/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2013 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE E.E letter No 1716/1C dated 13/11/2013 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	25/02/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	25/02/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/07/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 1421/13C dated 31/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 1477/जि0यो0/2015–16 दि0 29.09.2015	TS VIDE EE letter no- 3614/16 C dated 26/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक :– 187/जि.यो.–3 /2013–14 दि0 01.02.2014	TS VIDE 1060/32C dated 22/07/2014 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		पी.सी. कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	30/10/2015 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 89/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 503/12c dated 19/02/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/10/2016 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 89/8–जि0यो0–09/ 2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 590/1c dated 24/02/2015 OF Amount 9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर, टापकोट का कार्य पूर्ण, दीवार कार्य शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
89	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एन0आई0एम0 बैण्ड से नदी तक सड़क के 369 किनारे निर्मित नाली का विस्तारीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	2.00	1job	6.00		6.01	6.01											
						02 / 2015	8.00								5.46										
90	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जानकीचट्टी से खरसाली मोटर पुल से 373 आगे पक्की दीवाल एवं सतह सुधार	1job	12 / 2012	8.00	8.00	2.85	1job	5.15		5.15	3.50											
						12 / 2012	8.00								3.49										
91	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	न्यायपंचायत मुस्टिकसौड़ में कुरोली 374 जाने वाले मार्ग के किमी0 2 में सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.05	1job	0.95		0.95	0.89	0.89										
						02 / 2015	2.00								0.89										
92	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	धराली शिव मन्दिर गेट से झूलापुल तक 377 सम्पर्क मार्ग एवं दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.24	1job	0.76		0.76	0.00											
						02 / 2015	2.00																		
93	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	हर्षिल में लो0नि0वि0 के निरिक्षण भवन 378 की बाउन्डीवाल का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.82	1job	0.18		0.18	0.18	0.18										
						02 / 2015	2.00								0.18										
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 379 विकास खण्ड पुरोला में रोड़ से ग्राम ढकाड़ा तक लिंक मार्ग।	1job	12 / 2012	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
						02 / 2013	3.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 382 चमोली–मठ–छिनका मोटर मार्ग का डामरीकरण हेतु अवशेष कार्य	1job	09 / 2015	7.00	7.00	3.59	1job	3.41		0.00	3.41											
						11 / 2015	7.00																		
96	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	बौला – सिन्द्रवाणी मोटर मार्ग के 385 कि0मी0 1 में पी.सी. कार्य।	1Km	02 / 2014	20.00	20.00	19.70	1Km	0.30		0.30	0.30											
						10 / 2014	20.00																		
97	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 392 किमी0 14 दीनगांव अनुसूचित बस्ती में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत के अन्तर्गत खड्जा एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (एस0सी0एस0पी0)	0.08Km	02 / 2015	2.00	2.00	1.13	0.08Km	0.87		0.87	0.00											
							2.00																		
98	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	ढुंग खवोगी मो0 मार्ग के किमी0 3 में 394 क्षतिग्रस्त टापकोट सतह की मरम्मत तथा किमी0 1 से 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत का कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1Km	02 / 2015	9.00	9.00	3.15	0.5Km	5.85		5.00	5.00											
					0.5Km		9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्णा।
	31/03/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2016 —	जि0 उ0 के पत्राकं 106/जि0 यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	30/12/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	30/05/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं– 84 दि0– 07.05.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	30/12/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1388/16C dated 08/07/2017 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		225 मी0 लम्बाई में डब्लू0बी0एम0 का कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE lettar No- 1598/16C dated 01/08/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	 —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
99	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	403 जखोल गांव के उपर मोटर मार्ग में नाली का कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	1.90	1.90										
						12 / 2015	2.00								1.90										
100	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	415 ग्राम सौरा में प्यो तोक में सुरक्षा कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	1.81	1job	0.19		0.14	0.14											
						12 / 2015	2.00																		
101	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	416 ग्राम पाला खोपा में भू–धसाव रोकथाम हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	3.76	1job	1.24		0.18	0.18											
						12 / 2015	5.00																		
102	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	417 ग्राम पंचायत लाटा में गेरी में बोलका नामे तोक में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.88	1job	2.12		2.00	2.00											
						12 / 2015	3.00								2.00										
103	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	429 ग्राम सुक्खी में तुकरा खोई अखोड़ा में सुरक्षा दीवार।	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.45	1job	0.55		0.55	0.55	0.55										
						12 / 2015	1.00								0.55										
104	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	430 ग्राम जसपुर टकनौर में कन्ट्रोल बोर्ड से गांव तक सी0सी0 खड़िन्जा व दीवार।	1job	05 / 2016	5.00	5.00	2.57	1job	2.43		1.88	1.88	0.11										
						05 / 2016	5.00								0.11										
105	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	438 ग्राम हीना क्वारी में नरसिंह खाल तोक में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.94	1job	1.06		0.00	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
106	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	469 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत कोठियालसैंण–चमनाऊं मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डबलू.बी.एम. का कार्य	1job	06 / 2017	9.00	9.00	7.93	1job	1.07		0.00	1.07											
						07 / 2017	9.00								1.07										
107	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	470 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत मण्डल–काण्डई मोटर मार्ग के किमी॰ 4 में ड्रेनेज सुधार एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	06 / 2017	6.00	6.00	5.46	1job	0.54		0.00	0.54											
						07 / 2017	6.00								0.54										
108	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	471 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 27 में भैंग्वालगांव में रपटा का मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/04/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/05/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकः– 122/रा.यो.आ./जि.यो./2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांकं– 121/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दिनांकः 05 दिसम्बर 2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1640/16 C dated 29/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 843/1C dated 06/04/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
109	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	पाटा मोटर मार्ग से पाटा गांव तक नाली निर्माण। 477	1job	12 / 2017	2.00	2.00	1.34	1job	0.66		0.66	0.65	0.65										
						12 / 2017	2.00								0.65										
110	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बार्सू में निगम के बगंले से रियाणी तोक तक पी.सी.सी. व दीवार कार्य। 480	1job	12 / 2017	2.50	2.50	0.98	1job	1.52		1.50	1.45	1.45										
						12 / 2017	2.50								1.45										
111	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत भड़कोट–रौंतल–पुजारगांव हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण प्रतिकर सहित। 480	1job	09 / 2013	5.00	5.00	3.80	1job	1.20		1.20	5.00											
							5.00																		
112	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम झाला में ज्वाल्पा मन्दिर से गंगा किनारे तक खड़िन्जा व दीवार कार्य। 481	1job	12 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00	0.16										
						12 / 2017	2.00								2.00										
113	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पुराली में टागंरा में पी.सी.सी. व दीवार कार्य। 482	1job	12 / 2017	1.00	1.00	0.97	1job	0.03		0.00	0.00											
						12 / 2017	1.00																		
114	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मनेरी जामक मोटर मार्ग पर सी.सी. ब्लॉक सुरक्षा दीवार नाली निर्माण। 491	1job	12 / 2017	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		6.04	6.04	0.10										
						12 / 2017	8.00								2.09										
115	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम झाला मे गंगोत्री पैदल मार्ग हगरा में रास्ते पर दीवार। 492	1job	12 / 2017	2.00	2.00	2.00	1job	0.00		2.00	0.00											
						12 / 2017	2.00																		
116	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पिलगं का मुख्य मार्ग का मरम्मत का कार्य। 495	1job	12 / 2017	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		1.92	1.92											
						12 / 2017	2.50																		
117	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत पठियालधार–वैतरणी मोर्ग पर सुरक्षात्मक कार्य 496	1job	07 / 2018	5.00	5.00	4.41	1job	0.59		0.00	0.59											
						09 / 2018	5.00								0.59										
118	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	संसमण काडियाला मोटर मार्ग पर अतिआवश्यक सुरक्षात्मक दीवारो का निर्माण । 497	1job	01 / 2016	7.00	7.00	6.96	1job	0.04		1.00	1.00											
							7.00								0.04										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2018 —	जलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/10/2016 —	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 4783/1C dated 29/12/2015 OF Amount 69.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	30/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2578/13C dated 29/11/2013 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
119	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बौगा भैलूडा मोटर मार्ग कि0मी0 505 02 पपेन्द्र नेगी के आवास के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	1.99	1.85										
						02 / 2018	2.00								1.85										
120	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पुराली में बचन के मकान के आग 507 दीवार व पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.83	1job	0.17		0.17	0.17	0.17										
						02 / 2018	1.00								0.17										
121	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम हुर्री का मुख्य सम्पर्क मार्ग की 510 मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2018	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		1.50	0.88											
						02 / 2018	2.50																		
122	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के 512 किमी0 18 के पौखरी अनु0 बस्ती उपली रमोली में पी0सी0सी0 खंडिचा	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.98	1job	0.02		0.00	0.00											
							2.00																		
123	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	विकास भवन के पहुंच मार्ग का 512 डामरीकरण	2Km	12 / 2015	69.40	69.40	64.61	1.8Km	4.79		0.00	0.00											
					1.8Km		69.40																		
124	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जामक कामर का मुख्य सम्पर्क 513 मार्ग की रिपेयरिगं का कार्य।	1job	02 / 2018	0.50	0.50	0.00	1job	0.50		0.50	0.48	0.48										
						02 / 2018	0.50								0.48										
125	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 513 दोणी पासिका तोक में बाढ सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	09 / 2013	20.00	20.00	15.10	1job	4.90		4.90	4.90											
							20.00																		
126	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पाला के सीडी गांव के मुख्य मार्ग 514 की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	1.58	0.00	0.99	1job	0.59		0.58	0.55											
						02 / 2018	1.58																		
127	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम धराली होटल कैलाश के पीछे 518 क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	1.92	1job	0.08		0.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
128	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सारी में वृजमोहन के मकान के 519 नीचे रास्ता निर्माण।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.96	1job	0.04		0.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं–185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	30/06/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्राकं–185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/10/2014 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 296/जि0यो0 विविध–2013 दिनांक 10.7.2013	TS VIDE T.S vide E.E letter No 1986/1c dated 24/12/2013 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 555(IX)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 2784/1C dated 23/10/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1228/16 C dated 25/07/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	— —	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
129	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सैंज से उस्ताना नामी तोक में धर्म520 सिह भण्डारी के मकान के आगे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	1.50	1job	0.00		0.50	0.00												
						02 / 2018	1.50																		
130	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सैंज में भगवती चौक के आगे 521 सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	1.19	1job	0.31		0.15	0.15												
						02 / 2018	1.50																		
131	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	खम्बड़ी मल्ली मैदान पर अवशेष दीवार 527 निर्माण कार्य (बड़कोट)	1job	07 / 2013	3.00	3.00	0.10	1job	2.90		2.90	2.00												
						12 / 2013	3.00																		
132	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 527 चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 26 में क्षतिग्रस्त दिवार, प्रतिधारक दिवार, स्कपर एवं कॉजवे का निर्माण।	1job	09 / 2013	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	4.00												
							6.00																		
133	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	चामकोट में ट्राली का निर्माण। 527	1job	09 / 2013	12.00	12.00	10.25	1job	1.75		1.75	0.00												
							12.00																		
134	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 529 ग्राम पंचायत बनगावं में ढुकाली नामेतोक में पुलिया मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
135	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग से 529 क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं प्रतिकर।	1job	09 / 2013	16.00	16.00	14.28	1job	1.72		1.72	0.00												
							16.00								5.78										
136	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 532 थाती–दिचली मोटर मार्ग के किमी0 1 में पक्की नाली का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.50	1job	1.50		1.50	0.00												
							4.00																		
137	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	गोपेश्वर– पोखरी मोटर मार्ग के किमी535 60 जुमला में सुरक्षात्मक काय	0.15Km	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	0.15Km	1.50	1.50	1.49											
						08 / 2019	1.50								1.49										
138	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 536 ग्राम बनाड़ी के तल्ली बनाड़ी में पुलिया मरम्मत।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	1.60	1job	1.40		0.00	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1362/16 C dated 07/08/2019 OF Amount 1.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1300/16 C dated 01/08/2019 OF Amount 6 lac	Area 0 (Kattan)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान होना अवशेष है
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 472/1C dated 04/02/2016 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 672/जि०यो० दिनांक 09.02.2016।	TS VIDE EE/177 (I)/1c, dt. 12/02/2016 dated 12/02/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 229/13c dated 17/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19	TS VIDE EE no 283/1C dated 22/02/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19	TS VIDE 275/1C dated 20/02/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 51/520 dated 23/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
139	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	538 दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के किमी॰ 6 में मकान का सुरक्षात्मक कार्य	1job	07 / 2019	1.31	1.31	0.00		1.31	1job	1.31	1.31	1.26										
						08 / 2019	1.31								1.26										
140	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	542 बुरिनधारतोक तपोवन मुख्य मार्ग से श्रीधर प्रसाद थपलियाल के मकान तक पैदल मार्ग एवं टाईल्स बिछाने का कार्य	0.4Km	07 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	0.4Km	6.00	6.00	0.32										
						08 / 2019	6.00								3.42										
141	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	543 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत सिलक्यारा –बनगांव मोटर मार्ग के किमी0–5 में सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
							2.00																		
142	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	544 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगत मोटर मार्ग के किमी0–5,6 में सुरक्षा दीवार।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		0.00	0.00											
							3.00																		
143	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	545 गराकोट पुनाणू मो0 मार्ग पर अवशेष डामरीकरण का कार्य	0.3Km	01 / 2016	11.00	11.00	0.00	0.3Km	11.00		11.00	11.00	2.41										
							11.00								10.96										
144	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	547 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत उड़खोला–जिब्या–टण्डोल मोटर मार्ग के किमी. 1 एव 2 के सिकिंग जोन में सुरक्षात्मक एवं क्रास ड्रेनेज निर्माण का कार्य।	1job	02 / 2016	7.00	7.00	2.97	1job	4.03		4.03	4.00											
							7.00																		
145	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	558 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम कलाप में ट्राली का निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
146	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	561 ग्राम जसपुर टकनौर मे खोई डोखरी से मन्दिर तक रास्ते पर इन्टरलौकिंग टाईल्स एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50	0.04										
						02 / 2019	1.50								1.50										
147	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	562 ग्राम सुक्की मे मुख्य सडक के नीचे सुरक्षा कार्य	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.99	0.04										
						02 / 2019	1.00								0.99										
148	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	562 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत बनचौरा–बनगांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में कॉजवे की मरम्मत।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19	TS VIDE 284/1C dated 22/02/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/10/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 483/1C dated 04/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	20/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19	TS VIDE 278/1C dated 20/02/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	20/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 524/1c dated 06/02/2016 OF Amount 21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	 –				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 857/जि0यो0/वि0–प्रा0/2019–20 दि0 21.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19	TS VIDE 277/1C dated 20/02/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 857/जि0यो0/वि0–प्रा0/2019–20 दि0 21.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
149	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर मे सुनील के मकान से धर्मेन्द्र के मकान तक दीवाल व पी0सी0सी0 कार्य। 563	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00	0.02										
						02 / 2019	1.00								1.00										
150	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत ग्राम पचांयत बागी (सारज्यूला) के अन्तर्गत तल्ली बागी में टेलीफोन एक्सचेंज से पानीधारा तक सड़क का जीर्णोधार 563	1job	01 / 2016	5.00	5.00	4.71	1job	0.29		0.00	0.00											
							5.00																		
151	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम द्वारी की चूनीयाला तोक मे पी0सी0सी0 सुरक्षा दीवार। 566	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.98	1job	2.02		2.15	2.15	0.03										
						02 / 2019	3.00								2.02										
152	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी के ग्राम कामर से जामक मुख्य सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य। 567	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.48	1job	0.52		0.51	0.51	0.51										
						02 / 2019	1.00								0.51										
153	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नगर के विभिन्न वार्डो की सी0सी0 सड़के एवं गलियों का निर्माण कार्य 568	1job	01 / 2016	21.00	21.00	15.57	1job	5.43		5.00	5.00	1.93										
							21.00								1.93										
154	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा–बनेगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग के किमी0 74 में कॉजवे का निर्माण। 571	1job		2.00	2.00	0.35	1job	1.65		1.65	0.00											
							2.00																		
155	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ ा	दशोली	पोखरी–गोपेश्वर मोटर मार्ग के किमी॰ 49 में संसाधन केन्द्र, बछेर (नर्सरी) जाने वाले रास्ते में क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य 575	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						01 / 2020	2.00																		
156	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत जखोल मे सार्वजनिक चौक मे सुरक्षात्मक कार्य। 576	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.99											
						02 / 2019	1.00								0.99										
157	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ ा	दशोली	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के आन्तरिक मोटर मार्ग पर पी॰सी॰ द्वारा सुधारीकरण का कार्य 576	1job	11 / 2019	1.23	1.23	0.00		1.23	1job	1.23	1.23											
						01 / 2020	1.23																		
158	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत क्यार्क मे पंचायत स्थल को सौन्दर्यकरण। 577	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.98	0.10										
						02 / 2019	2.00								1.98										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 37/1C dated 24/01/2018 OF Amount 51.8 lac		कार्य पूर्ण		काय पूर्ण।
	20/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 115/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 23/01/19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 157/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19	TS VIDE 263/1C dated 20/02/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।(नवीन योजना)
	30/06/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0/दि0 07/02/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018	TS VIDE 257/1C dated 04/02/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018	TS VIDE 254/1C dated 04/02/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। (नवीन योजना)
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 97/रा0यो0आ0/जी0ओ0/2019–20 दि0 13/12/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 96/रा0यो0आ0 /जी0ओ0/2019–20 दि0 13/12/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
159	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	591 जवाडी बाईपास पांचधारा (बकारू नामक तोक से ग्राम उत्यासू पलसारी डिग्गी बाजार बौलाण) तोक तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का अवशेष कार्य	1.85Km	11 / 2016	51.80	51.80	42.22	1.35Km	9.58	0.5Km	0.00	0.00			0.5									
							51.80										0.5								
160	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	583 ग्राम हुरी मुख्य सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2019	2.50	2.50	0.98	1job	1.52		2.50	0.00											
						01 / 2019	2.50																		
161	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	586 ग्राम हुरी मे गॉव से स्याला तक रास्ते पर दीवाल कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						02 / 2019	1.50								1.50										
162	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	591 मनेरी मे पचात चौक की सुरक्षा दीवार का निर्माण	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.34	1job	2.66		0.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
163	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	595 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 25 में पक्की नाली का निर्माण।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	3.02	1job	0.98		0.00	0.00											
							4.00																		
164	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	598 ग्राम गोरशाली मे बस अडडे का सौन्दर्यकरण।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	0.01										
						01 / 2018	2.00								2.00										
165	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	600 ग्राम जखोल द्वारी जखोल मोटर मार्ग पर देवकछोडी तोक मे सडक की सुरक्षा कार्य।	1job	01 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50	0.02										
						01 / 2018	1.50								1.50										
166	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	602 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के सैलाबरौ में सेतु का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.58	1job	1.42		1.42	0.00											
							4.00																		
167	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	615 ग्राम पोखरी मे पटियाली देवता नामे तोक से श्री धुम सिंह राणा के मकान तक सुरक्षा दीवार पी0सी0सी0 निर्माण।	1job	12 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.94											
						12 / 2019	2.00																		
168	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	619 गजोली संगमचट्टी मार्ग से गुलेडा से गजोली हैलीपैड तक सडक निर्माण। सर्वेक्षण कार्य।	1job	12 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.95											
						12 / 2019	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2234/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2235/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2040/13C dated 21/11/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 361/13c dated 26/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2255/13c dated 31/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1870/13c dated 19/10/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 372/13c dated 27/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2229/13c dated 29/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 371/13c dated 27/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2233/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
169	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना (2014–15) के अन्तर्गत630 ग्राम सुनकुण्डी लिंक रोड़ में सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.24	1job	0.76		0.69	0.00											
							4.00																		
170	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 632 पांव सिरगा में पांव खड्ड पर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.68	1job	1.32		1.32	0.00											
							4.00																		
171	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 636 सांकरी जखोल मोटर मार्ग के कि0मी0 24 से 25 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.08	1job	1.92		0.00	0.00											
							3.00																		
172	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 641 पुरोला खलाड़ी धड़ोली मोटर मार्ग के गार्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00											
							5.00																		
173	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 642 गुन्दियाटगॉव रौन मार्ग के गार्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00											
							5.00																		
174	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 647 रमालगॉव बलातना पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.25	1job	0.75		0.70	0.00											
							3.00																		
175	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 649 रेकचा पितराटा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.81	1job	2.19		2.19	0.00											
							5.00																		
176	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 657 ग्राम पांव के सुकेरा खड्ड में पुलिया मरम्मत एवं दीवार निर्माण कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							3.00																		
177	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 661 ग्राम पंचायत रेक्चा के भाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00											
							4.00																		
178	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 679 ग्राम पांव के खाला नामे तोक में सेतु की सुरक्षा दीवार का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.30	1job	2.70		2.70	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 121/1C dated 19/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 19/15-16 dated 07/05/2015 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1728/13C dated 03/10/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2211/13c dated 23/12/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1081/13c dated 21/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/05/2017 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide E.E letter No 230/1 C dated 02/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
179	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	680 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव कोटियालगांव मोटर मार्ग में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
						02 / 2015	2.00																		
180	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	681 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत नगर पंचायत बड़कोट के वार्ड संख्या 4 में आवासीय भवनो का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00												
						02 / 2015	1.50																		
181	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	683 जिला योजना के अन्तर्गत डुण्ड़ा धनारी फोल्ड मोटर मार्ग से दिगथोल भटवाड़ी पन्चाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मोटर मार्ग कें निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि, फसल, पेड़ों का प्रतिकर।	1job	02 / 2015	15.00	15.00	10.38	1job	4.62		4.62	0.00												
							15.00																		
182	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	684 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्वील के कि0मी0 1 में मोटर पुल के नीचे सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00												
							4.00																		
183	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	684 जिला योजना के अन्तर्गत डुण्ड़ा फोल्ड मोटर मार्ग से ढुगांलगांव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि,फसल, पेड़ों का प्रतिकर।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	4.76	1job	5.24		5.24	0.00												
							10.00																		
184	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	685 जिला योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी में दिकथौल पन्चाणगांव मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का मरम्मत प्रतिकर।	1job	02 / 2015	2.43	2.43	1.48	1job	0.95		0.95	0.00												
							2.43																		
185	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	700 विकासखण्ड नौगांव के ग्राम डरोगी में शन्ति प्रसाद नौटियाल के मकान में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00	2.93											
						12 / 2015	3.00								2.93										
186	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	700 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत नवोदय विद्यालय मार्ग का 300 मी0 में डामरीकरण कार्य।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1job	7.00		7.00	7.00												
							7.00																		
187	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	718 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत मोरा पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	3.00	1job	3.00		3.00	3.00												
							6.00																		
188	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	719 जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग में दीवार निर्माण का कार्य।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00												
						12 / 2015	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 55/541 dated 11/06/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/04/2017 —	शासनादेश संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 181/1 c dated 27/01/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2213/13c dated 23/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2256/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 144/1C dated 16/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No - Camp Memo/1 C dated 07/01/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1193/13C dated 27/06/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XII)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1174/13c dated 20/06/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 51/521 dated 23/05/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
189	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	720 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गडोली के क्यारा खडड में पुलिया का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	2.00	1.91										
							2.00								1.91										
190	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	721 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पलेठा में मोटर रोड से पंचायत चौक एवं मन्दिर तक पी0सी0सी0 खण्डिजा का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						02 / 2016	4.00																		
191	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	724 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत पुरोला के खाबली गुन्दियाटगॉव से महरगॉव आबादी वाले क्षेत्र में पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.00	1job	4.00		3.00	3.00											
							5.00																		
192	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	728 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत पुरोला के ग्राम मठ लमकोटी मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
193	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	734 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मांगली सेरा में धनबीर के मकान के आगे सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.47	1job	0.53		0.53	0.00											
							3.00																		
194	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	734 जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नोगंव में नदगांव मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00											
						02 / 2016	4.00																		
195	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	738 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम गैचाणगॉव देवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 में सुरक्षात्मक ब्रेस्टवाल का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.04	1job	0.96		0.00	0.00											
							5.00																		
196	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	741 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत जोगत मोटर मार्ग के खोड़ तक क्षतिर्ग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							4.00																		
197	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	743 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम गैचवाणगॉव के हल्टाड़ी मोटर मार्ग से माटयाखेड़ तक हल्का वाहन ब्रेस्टवाल निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
							1.50								1.47										
198	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	745 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम जसपुर गमरी के कैडियाणी नामे तोक गाड में पुल का मरम्मत एवं सुराक्षत्मक कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.86	1job	2.14		2.14	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 47/505 dated 23/05/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-2297/1C dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-27/1C dated 08/03/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-2298/1C dated 07/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(XVI)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-867/1C dated 24/06/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015	TS VIDE 555(V)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE 53/531 dated 23/05/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 73/23 dated 17/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (34)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
199	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	746 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम भैगंवाल गांव से गोरण गाड तक पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
200	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	749 नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 500 में सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2016	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00	3.27										
						12 / 2016	5.00								3.27										
201	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	750 क्वालगांव झुमराडा मोटर मार्ग स्लिप सफाई का कार्य।	1job	11 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						12 / 2016	2.00																		
202	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	751 नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 500 से सी0सी0 माग्र व सुरक्षा दीवार।	1job	11 / 2016	10.00	10.00	7.24	1job	2.76		2.76	2.76											
						12 / 2016	10.00								3.13										
203	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	752 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत क्यारी दिचली पोखरी सौड़ से डांडा तोक तक पी0सी0सी0 का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
204	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	753 नैणी मटियाली मोटर मार्ग के नैणी गांव सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य।	1job	11 / 2016	3.00	3.00	1.84	1job	1.16		1.16	1.00											
						12 / 2016	3.00																		
205	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	757 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत जोगत मोटर मार्ग घटटू गाड मोटर पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
206	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	783 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छोटी मणी सिरवाली नामे तोक में पुलिया निर्माण अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
207	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	789 ग्राम बाड़िया वि0ख0 नौंगाव में हनुमानचटटी से बाड़िया पी0सी0सी0 मार्ग व रेलिंग।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	4.00	1job	1.00		0.00	0.00											
						03 / 2018	5.00								1.99										
208	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	792 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोठाल्डी के अन्तर्गत पनियारा खाल तोक में पुलिया निर्माण का कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	3.00	1job	2.00		2.00	2.00	1.71										
							5.00								1.71										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 63/23 dated 16/02/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (20)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+ 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र संख्या 5600/तेरह–26 (2015–16), दिनांक 28.07.2016	TS VIDE ee/646/1C dated 24/05/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (19)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 15/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
209	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	793 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बड़ेथी–मोटर मार्ग से कान्दला तक मार्ग निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	5.00	5.00											
							5.00																		
210	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	793 ग्राम सभा कोटी हकराल के मालना खडड पर आ0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	6.38		1.62	1job	1.62	0.85											
						03 / 2018	8.00								2.80										
211	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	794 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत मोटर मार्ग बड़ेथी बाजार से शिव मन्दिर तक सर्म्पक मार्ग।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
212	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	795 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड़ में धरासू –महरगांव–चमियारी–उलण मोटर मार्ग पर मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	1.82	+	3.18	+	3.18	0.00											
							5.00								1.81										
213	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	797 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसोड़ क्यार्दा तोक में पुलिया निर्माण व अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
214	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	798 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनाड़ी के छरोड़ा खड्ड नामे तोक में पुलिया का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	2.89										
							3.00								2.89										
215	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	799 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड़ गाजणा नामे तोक में नाली निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
216	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	801 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड से चोपडाली के सुगटियाणा तोक में पुलिया अवशेष कार्य, सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.91										
							2.00								1.91										
217	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	802 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगुल्डी में जोकाणी तोक तक सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00	2.00	1.72	1job	0.28		0.28	0.00											
							2.00								1.94										
218	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	805 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत वि0ख0 चिन्यालीसौड़ कवागडी के पनियारा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	2.90										
							3.00								2.90										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (16)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/623ii/1c, dt. 17-05-2016 dated 17/05/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 67/23 dated 17/02/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 921/13c dated 06/07/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2018	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 51/23 dated 15/02/2018 OF Amount 1.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/634/1C dated 18/05/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
219	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	808 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत इन्द्रा टिपरी मोटर मार्ग में किमी0 4 में दीवार निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.93										
							2.00								1.93										
220	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	809 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बनगांव से बड़ीगाड में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
221	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	810 ग्राम कुपडा नौगांव से स्यालना तक मुख्य सम्पर्क मार्ग	1job	01 / 2018	2.50	2.50	2.00	1job	0.50		0.50	0.50											
						03 / 2018	2.50								2.45										
222	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	815 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत गोरणा में पी0सी0सी0 एवं रेंलिगं कार्य निर्माण।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
223	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से 16 प्रगति नगर तक सी0सी0 का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							3.00																		
224	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	816 नौगांव खान्सी मोटर मार्ग में खान्सी गांव के पास स्वागत द्वार।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.60	1job	0.40		0.40	0.00											
						03 / 2018	3.00																		
225	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	817 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भड़कोट में अन्तर्गत सिलूड़ी नामें तोक गदेरी पर पुलिया निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
226	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	821 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत खालसी मोटर मार्ग से पजियाणी छोटी मणी बैसुणु तोक तक सुरक्षा दीवार एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
227	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	824 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जागत तल्ला गांव में पी0सी0सी0 का कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							3.00																		
228	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	825 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत रौंतल गैर तोक में सुरक्षावाल सम्पर्क मार्ग।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.96	1job	3.04		3.04	0.00											
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (11)/1C dated 12/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/08/2018 —	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 57/23 dated 15/02/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1890/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 803/13c dated 28/04/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (18)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1909 (1)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 802/13c dated 28/04/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2254/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
229	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	827 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड रौंतल सयाणखोल तोक में सुरक्षावाल का कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
230	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	828 मस्सू से राजगढी सम्पर्क मार्ग।	1job	01 / 2018	1.00	1.00	0.46	1job	0.54		0.54	0.00												
						03 / 2018	1.00								0.24										
231	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	829 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 19 में नाली का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.30	1job	4.70		4.70	4.70												
							5.00								1.00										
232	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	830 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के सोमेश्वर मन्दिर के रेलिंग, पैरापिट का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	6.00												
							6.00																		
233	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	834 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनाड़ी के अखोड़ी गाड नामे तोक में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.91											
							2.00								1.91										
234	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	838 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत चमियारी मोटर मार्ग के पीपलखण्डा से कयाण डाडा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	1.78	1job	2.22		2.22	2.00												
							4.00																		
235	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	839 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बगोड़ी पुजारगांव के सिल्यारा पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00												
							2.00																		
236	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	841 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत बरेठ मोरगी के गोदाखाल नामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
237	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	847 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 19 पर आवासीय भवनों का सुरक्षात्मक अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00												
							4.00																		
238	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	851 जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत गुन्दियाटगॉव पोरा पैदल मार्ग मरम्मत का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.74	1job	2.26		2.26	2.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2227/13c dated 29/12/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 363/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 365/13c dated 26/02/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 364/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1050/13c dated 04/07/2016 OF Amount 10.55 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 420/13c dated 04/03/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1748/13c dated 05/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 383/13c dated 21/03/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 382/13c dated 21/03/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
239	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 860 बल्डोगी गांव में पी.सी.सी. कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		
240	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 868 मोरी दोणी से बईचौंग सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
241	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 871 ग्राम पंचायत खन्यासणी में आर0सी0सी0 पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	4.71	1job	3.29		3.29	0.00											
							8.00																		
242	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 872 कोटगॉव में खदाड़ा पुल का अवशेष कार्य	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	1job	9.00		9.00	7.00											
							9.00																		
243	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 873 मसरी कनाटी में आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
244	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 874 ग्राम पंचायत कुकरेड़ा से बिसोला सी0सी0 मार्ग निर्माण	1job	12 / 2015	10.55	10.55	3.92	1job	6.63		6.63	0.00											
							10.55																		
245	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 879 पोरा मे अनु0जाति बस्ती में पुलिया का अवशेष कार्य	1job	07 / 2015	10.00	10.00	8.04	1job	1.96		1.96	0.00											
							10.00																		
246	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 880 हुड़ोली ठडुंग मोटर मार्ग के कमल नदी पर बने पुल की सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							3.00																		
247	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 881 सौन्दाड़ी स्वील मोटर मार्ग में बने स्टील गर्डर पुल की सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							3.00																		
248	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 884 ग्राम बुटोतरा के कि0मी0 7, 8 के बन्सारी मार्ग की ब्रेस्टवाल एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण।	1job	12 / 2015	6.00	6.00	3.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 502/13c dated 15/03/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1049/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 959/13c dated 29/06/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2033/13c dated 31/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2002/13c dated 29/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2018 —	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 58/1C dated 10/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1053/13c dated 04/07/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2003/13c dated 29/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1749/13c dated 05/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2019/13c dated 30/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
249	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम सिदरी के ऊपर मोटर मार्ग की ब्रेस्टवाल एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण	1job	12 / 2015	6.00	6.00	1.00	1job	5.00		5.00	5.00												
							6.00																		
250	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पुरोला के पुरानी पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		0.00	0.00												
							5.00								3.40										
251	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम देवरा के पैंसर मार्ग में गागरी घराट आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
252	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला जतनातका तोक में आर0सी0सी0 कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	6.00												
							6.00																		
253	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत भूटाणु किरोली रोड़ में कि0मी0 19 में सुरक्षात्मक एवं ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
254	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत जिब्या के कुमारकोट से बागी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण	1job	12 / 2015	8.00	8.00	5.94	1job	2.06		2.06	0.00												
							8.00								0.23										
255	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के पुरोला नौगॉव रोड़ के कि0मी0 1 में ढुकाना में सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	1.50	1job	2.50		2.50	2.50												
							4.00																		
256	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगरपंचायत पुरोला के लो0नि0वि0 स्टोर वार्ड–2 से राधाकृष्ण मन्दिर वार्ड–1 तक सी0सी0 सड़क व दीवार निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.20	1job	1.80		1.80	0.00												
							4.00																		
257	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला वार्ड–6 में पुरोला नौगॉव रोड़ में बाजार के सीमेंट पुल से पेट्रोल पंप तक ड्रेनेज का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	0.00												
							3.00																		
258	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नगर पंचायत पुरोला के त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 67 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 224/1C dated 03/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1422/13C dated 31/08/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 200/1C dated 29/01/2016 OF Amount 5.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1747/13c dated 05/11/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 23/1C dated 18/04/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1895/13c dated 07/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1080/13c dated 21/07/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1811/13C dated 18/11/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 956/13C dated 29/06/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1894/13c dated 07/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
259	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा हिटाणूं से जोकाणी मार्ग पर 906 सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	2.51	1job	0.49		0.49	0.00											
							3.00																		
260	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 907 विकास खण्ड पुरोला दणमाणा में सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
261	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	बंदरकोट से बौन मोटर मार्ग पर किमी0 908 4 में ब्रेस्टवाल का निर्माण	1job	12 / 2015	5.50	5.50	5.00	1job	0.50		0.50	0.00											
							5.50																		
262	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 909 ढुकाना से छाड़ा खड्ड तक नाली निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00											
							4.00																		
263	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	डुण्डा	ब्रहमखाल जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 909 1 में सुरक्षा दीवार कार्य	1job	12 / 2015	6.00	6.00	5.36	1job	0.64		0.64	0.00											
							6.00								0.56										
264	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 913 इशाली पुल का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
265	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 918 खाबली गुजंड (गुन्दियाटगॉव) मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							3.00																		
266	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 919 स्वील सौन्दाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 2 पर सुरक्षा कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	1.50											
							3.00																		
267	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 920 ग्राम निचला धिवरा में सड़क का डामरीकरण कार्य	1job	12 / 2015	10.00	10.00	8.62	1job	1.38		1.38	0.00											
							10.00																		
268	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 923 चिंवा बाजार में नाली निर्माण	1job	12 / 2015	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1887/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1885/13c dated 07/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 900/13c dated 16/05/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ कर लिया गया है।
	– –	131/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 05.12.2017	TS VIDE EE/21/TS dated 10/01/2018 OF Amount 5.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1055/13C dated 04/07/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1051/13C dated 04/07/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2020/13c dated 30/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1888/13c dated 07/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1054/13C dated 04/07/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 1886/13c dated 07/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
269	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत फिताड़ी कासला मार्ग पर हरिका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00												
270	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत हरिपुर पाजा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00												
271	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत वनचौरा मोटर मार्ग से धारकोट जीप मार्ग पर पी0सी0सी0।	1job	12 / 2017	6.00 6.00	6.00	5.49	1job	0.51		0.51	0.00												
272	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत आराकोट बाजार से आराकोट बाजार तक मोटर मार्ग का निर्माण	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00												
273	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी के पास परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	1.00	1job	5.00		3.00	0.00	2.29											
274	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत नौगॉव पुरोला सड़क के कि0मी0 5 से ग्राम सौन्दाड़ी ग्राम एस0सी0एस0पी0 बाहुल्य ग्राम स्वील तक डामरीकरण	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	6.00												
275	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत रामा बेस्टी मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00												
276	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी तयगाडका से उपरी गाडका तोक में पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य	1job	12 / 2015	6.00 6.00	6.00	1.50	1job	4.50		4.50	4.50												
277	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ढाटमीर के दांतेका तोक पर सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	1.19	1job	3.81		3.81	3.81												
278	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत सिदरी गॉव के ऊपर गोदी में सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02.2018	TS VIDE TS VIDE EE 33/TS dated 12/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 04/1C dated 01/04/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 105/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
279	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़, भड़कोट, रौंतल बादसी मोटर मार्ग से पीपलपाणी तक पी0सी0सी0 दिवार, रेलिंग	1job	02 / 2018	5.00 5.00	5.00	4.14		0.86	1job	0.86	0.00												
280	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मनेरा मे ऋषिराम स्कूल के नीचे मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार व अन्य सुरक्षात्मक कार्य	1job		6.00 6.00	6.00	5.60	1job	0.40		1.00	0.00	1.04										
281	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत मोल्टी बैण्ड से इन्द्रा गांव तक मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई व दीवार का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2019	4.00 4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	2.00												
282	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बनचौरा बाजार से राजकीय इण्टर कालेज तक पी.सी.सी. खड़िन्जा सुरक्षा कार्य।	1job	01 / 2019	4.00 4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	0.00												
283	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत तुल्याड़ा में देवीधार तोक से नागराजा देवता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग।	1job	01 / 2019	2.00 2.00	2.00	1.48		0.52	1job	0.52	0.00												
284	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ग्राम नेरी में पी.डब्ल्यू.डी. रोड़ से दिलसौड़ तक सी.सी. कार्य।	1job		1.00 1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	0.00	0.00	0.91											
285	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ खालसी पुरानी नेजा तोक में सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	2.00 2.00	2.00	1.48		0.52	1job	0.52	0.00												
286	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जसपुर पनियारी ख्यारी तोक में सुरक्षा वाल सम्पर्क मार्ग सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00	0.94											
287	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ ग्राम कुमराड़ा मुण्डरासेरा में सी.सी. व सुरक्षावाल निर्माण।	1job	01 / 2019	2.00 2.00	2.00	1.49		0.51	1job	0.51	0.00												
288	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ बनाड़ी रोड़ के किमी. 2 तल्ली बनाड़ी में सुरक्षावाल एवं सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	2.00 2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00	0.90											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 959/13c dated 29/06/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
289	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बगोड़ी मोटर मार्ग से बगोड़ी गांव तक पी.सी.सी. कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00								1.90										
290	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम बनाड़ी के तल्ली बनाड़ी नामें तोक में रास्ता का सुरक्षा कार्य।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00								1.95										
291	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अनु0जाति बस्ती में सी0सी0 सड़क एवं सुरक्षा दीवार का कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
292	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कवागड्डी ढण्डीपार गांव में पी.सी.सी. एवं नाला निर्माण।	1job		2.00	2.00	0.00	+	2.00	+	0.00	0.00												
							2.00								1.88										
293	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत नगर पालिका चिन्यालीसौड़ के अगवारू तोक में पैदल अवशेष मार्ग का सी.सी. कार्य व रेलिंग कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00								1.89										
294	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बरेट मोटर मार्ग के किमी. 1.00 में दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00								2.00										
295	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बरेट मोटर मार्ग के किमी. 2.00 में दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
296	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम मोरगी में दिल सिंह वीरेन्द्र सिंह आदि के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	1.42		1.58	1job	1.58	0.00												
							3.00								1.58										
297	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट भैरव मन्दिर से रगड़ा तक पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
							1.50								1.28										
298	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट रगड़ा से मथ्याखोला तक पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00								1.73										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 284/13c dated 28/02/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 264/13c dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 277/13c dated 28/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 278/13c dated 28/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 1395/13c dated 26/07/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
299	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट मथ्याखोला गांव में पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
300	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कुमराड़ा में पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00												
							1.00								0.99										
301	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम छोटी मणी बरोल गांव में सड़क पर प्रवेश द्वार का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	0.00												
							2.50								2.47										
302	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम धारकोट से चोपड़ीधार तक सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	0.00	0.00												
							1.00								0.96										
303	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धारकोट के हरीला गाड में पुल का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00								1.90										
304	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के नीचे नेगी बस्ती में आवासीय भवनों का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	7.00	7.00	2.50	1job	4.50		4.50	4.50												
							7.00																		
305	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	3.93	1job	1.07		1.07	2.00												
							5.00																		
306	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कन्ताड़ी के अनु0जाति बस्ती में आम रास्ते का सुरक्षात्मक कार्य	1job	01 / 2018	4.00	4.00	2.00	1job	2.00		1.00	1.00												
							4.00								1.00										
307	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कन्ताडी के मूल पानी से रा0हाईस्कूल तक सम्पर्क मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	1.00	1.00												
							4.00								1.00										
308	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के नेत्री एवं खलाड़ी मोटर मार्ग पर गॉव के ऊपर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		2.00	2.00												
							5.00								0.92										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 281/13c dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 282/13c dated 28/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 913/13c dated 17/05/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 458/13c dated 13/03/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 267/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 266/13c dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 271/13c dated 28/02/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 273/13C dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 272/13C dated 28/02/2018 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 270/13C dated 28/02/2018 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
309	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1076 विकास खण्ड पुरोला के ग्राम गुन्दियाटगॉव में धोबीघाट से इंटर कॉलेज तक पी0सी0सी0 निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	2.00	1job	4.00		3.00	5.00												
							6.00								1.00										
310	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1077 विकास खण्ड पुरोला के पोरा डैरिका धुनगिर मोटर मार्ग पर अवशेष कार्य एवं नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	0.05		7.95	1job	4.00	4.00												
							8.00								1.21										
311	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1078 विकास खण्ड पुरोला के मोल्टाड़ी इंटर कॉलेज से मुख्य रोड़ तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	3.14	1job	1.86		2.00	0.00												
							5.00																		
312	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1079 विकास खण्ड पुरोला के पोरा में पार्किंग निर्माण।	1job	01 / 2018	10.00	10.00	5.28	1job	4.72		3.78	4.00												
							10.00																		
313	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1081 पुरोला से ढुकाना कुरड़ा मोटर मार्ग में सुरक्षा दीवार एवं पक्की नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	2.00												
							2.00																		
314	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1082 पुरोला महिला स्वास्थ्य केन्द्र छाड़ा मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.98	1job	2.02		1.02	1.00												
							5.00																		
315	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1083 नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में ढुकना मोटर मार्ग से वार्ड नं0 1 तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	6.50	6.50	2.00	1job	4.50		3.50	0.00												
							6.50																		
316	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1084 नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में लो0नि0वि0 स्टोर से वर्मा के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	1.31		4.69	1job	3.00	0.00												
							6.00																		
317	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1085 नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 1 में पी0के0डी0 मोटर मार्ग से तिराहे तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण।	1job	01 / 2018	8.00	8.00	1.00		7.00	1job	6.00	0.00												
							8.00																		
318	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 1086 नगर पंचायत पुरोला के वार्ड सं0 2 में मोटर मार्ग से राधा कृष्ण मन्दिर तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	3.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							6.00								0.62										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 268/13C dated 28/02/2018 OF Amount 3.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 465/13C dated 14/03/2018 OF Amount 6.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 276/13c dated 28/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 296/13c dated 05/03/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 297/13c dated 05/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 298/13C dated 05/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 299/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 291/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 294/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 456/13C dated 13/03/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
319	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पी0के0डी0 रोड़ के कि0मी0 8, 9 में ब्रेस्टवाल का निर्माण।	1job	01 / 2018	3.40	3.40	1.94	1job	1.46		1.40	1.46												
							3.40																		
320	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मठ के मोल्टाड़ी में बनगेरा खड्ड में पुल का अवशेष कार्य तथा सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.08	6.08	5.01	1job	1.07		0.00	1.00												
							6.08																		
321	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत कन्ताड़ी में हरिजन बस्ती में रास्ते का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.51	1job	0.49		0.00	0.00	0.47											
							2.00								0.47										
322	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरास में बानीला तोक में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	2.00	1job	4.00		3.00	4.00												
							6.00																		
323	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 16 में प्रतीक्षालय का निर्माण।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
324	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम सुनकुण्डी के गाडाका खड्ड में सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.99	1job	0.01		0.00	0.00												
							3.00																		
325	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी सुनकुण्डी से सटुड़ी जखोल मोटर मार्ग में पी0सी0सी0 कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	1.88	1job	3.12		3.00	3.12												
							5.00																		
326	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत रमालगॉव केदारगंगा के आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		3.00	2.50												
							5.00																		
327	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम गुराड़ी कर्ण महाराज मन्दिर प्रागण का समतलीकरण /दीवार कार्य।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.00	1job	3.00		1.50	0.00												
							5.00								1.50										
328	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम माकुड़ी खड्ड घराट तोक आर0सी0सी0 पुलिया अवशेष कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		4.00	4.00												
							6.00								4.86										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 293/13C dated 05/03/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 292/13C dated 05/03/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 457/13C dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 459/13C dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	2Km+50job		**1845.25**	Kattan:1	निविदा 1 निर्माणरत् 20 पूर्ण 311	अन्य कारण 2	

		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 990/1 C T.S dated 31/07/2019 OF Amount 19.69 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/10/2015	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक 40/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2013–14 दि0 08.08.13	TS VIDE EE No. 923/1 C dated 27/09/2013 OF Amount 28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
		90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No 376/1C dated 03/03/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	247/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 10.03.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 123 dt. 23.03.2015 dated 23/03/2015 OF Amount 24.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
329	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत नुराणु समरोड खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य। 102	1job	01 / 2018	6.50	6.50	5.99	1job	0.51		0.00	0.00												
							6.50								5.56										
330	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम गैंचवाणगॉव के हल्टाड़ी मोटर मार्ग में लापवाड़ी में सुरक्षा दीवार। 103	1job	01 / 2018	5.00	5.00	1.95	1job	3.05		0.00	0.00												
							5.00																		
331	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम सभा कुकरेड़ा के तलवाड़ में नाली व सुरक्षा दीवार कार्य। 104	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.96	1job	1.04		0.00	0.00												
							3.00																		
332	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम सभा कुकरेड़ा में हलाई पुल से हलवा (ननईउड़ा) में नाली व सुरक्षा दीवार का कार्य। 105	1job	01 / 2018	3.00	3.00	2.03	1job	0.97		0.00	0.00												
							3.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (332 कार्य)					34.22Km +301job		2,237.78	2,170.57	1,384.07	26.87Km+214job	844.71	6.65Km+73job	691.54	426.91	52.17										
																	0.5								
					33.52Km +278job		2,228.78								199.78										
																	0.5	1.7	1.7	1.7			3.2		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में सोनियाणा खत्रियाणा मोटर मार्ग के किमी॰ 1 के अवशेष मार्ग (लम्बाई 0.175 किमी॰) का सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 102	0.17Km	07 / 2019	19.69	19.69	0.00		19.69	0.17Km	19.69	19.69	6.19											
							19.69								6.87										
2	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	चौकी डागर मोटर मार्ग में डामरीकरण एवं सुधार कार्य 161	1Km	08 / 2013	28.00	28.00	18.96	0.85Km	9.04		9.04	7.99	0.45											
					0.85Km	08 / 2013	28.00								8.92										
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चम्बा स्यूटा नारंगी ठेलारी मोटर मार्ग के किमी. 3 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर का कार्य। 176	1job	02 / 2015	5.50	5.50	3.36	1job	2.14		2.14	2.14												
							5.50																		
4	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	घोडीखाल से गोदीगदना मोटर मार्ग का निर्माण।(एस0सी0पी0) 186	0.6Km	03 / 2015	24.10	24.10	0.00	0.6Km	24.10		20.00	0.00												
						03 / 2015	24.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	247/जि0यो0/लो0नि0वि0/2014–15 दि0 10.03.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 116 dt. 23.03.2015 dated 23/03/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	– –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No. 325/1 C dated 26/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 0.45Km	505/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/10–11 दि0 28.07.10	TS VIDE 14071/14C dated 31/12/2010 OF Amount 33.96 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण। पीसी कार्य प्रगति पर है।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 290/1C dated 18/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 2 dt. 07-10-2015 dated 07/10/2015 OF Amount 48.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3072/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– 1Km	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE 1132-AA/18C dated 24/10/2017 OF Amount 34.68 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1977/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1978/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 28 dt. 17.11-2015 dated 17/11/2015 OF Amount 40 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	187 सल्डा कुलासू मोटर मार्ग मार्ग का सुधारीकरण एंव डामरीकरण का कार्य। (एस0सी0पी0)	1Km	03 / 2015	30.00	30.00	16.77	1Km	13.23		13.00	0.00												
						03 / 2015	30.00																		
6	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	193 कमान्द ज्वारना मोटर मार्ग के किमी. 19.00 से 22.00 पर स्कपर व दीवार निर्माण का कार्य।	3Km	02 / 2015	10.00	10.00	6.21	3Km	3.79		3.79	3.79												
							10.00								3.77										
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	212 घिमतोली से प्रा0स्वा0 केन्द्र घिमतोली तक डामरीकरण	1Km	07 / 2010	34.00	34.00	18.02		15.98	1Km	10.03	10.03												
							34.00								10.03			0	0	0			0		
																		0.55	0.55	0.55			1		
8	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	222 चामनी सेमल्टा वीड मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण।	1job	01 / 2016	6.00	6.00	6.05	1job	-0.05		0.00	0.00												
							6.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	232 बैज्वाडी–च्वीचा मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	1Km	07 / 2015	48.58	48.58	17.77	1Km	30.81		30.00	0.10												
						07 / 2015	48.58								0.05										
10	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	250 श्रीनगर स्थित वार्ड सं0 9 में पौड़ी रोड से हनुमान मन्दिर समीप तक सी0सी0 मार्ग एवं दीवार निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	4.49		10.51	1job	10.00	2.43												
						12 / 2016	15.00								2.43										
11	निर्माण खण्ड बैजरो	लैन्सडौन	नैनीडांडा	254 शंकरपुर–हल्दूखाल मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य कि0मी0 1.000 से 3.000 में	1Km	08 / 2016	34.70	34.70	20.76		13.94	1Km	7.00	6.74									0.83		
							34.70								2.50								0.83		
																							1		
12	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	261 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 48 पर पुल के सुरक्षात्मक कार्य ।(एस0सी0एस0पी0)	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.85		1.15	1job	1.15	1.15												
						12 / 2016	3.00																		
13	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	262 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत लालपुल पुल भुत्सी (सीतापुर के निकट) मोटर मार्ग में दीवार निर्माण ।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.89		1.11	1job	1.11	1.11												
						12 / 2016	3.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	262 कालेश्वर से गैण्ड मोटर मार्ग का ग्रेडसुधार एंव स्कपर निर्माण एव डामरीरकण का कार्य।	1Km	07 / 2015	40.00	40.00	35.98	1Km	4.02		4.00	0.00												
						07 / 2015	40.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE 1(TS)/16C dated 25/04/2018 OF Amount 17.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1668/1 C dated 02/08/2016 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/12/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 30 dt. 14.10.2016 dated 14/10/2016 OF Amount 17.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2720/1C dated 23/07/2015 OF Amount 8.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1679/1C dated 07/12/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD CHAMBA NO- 1571/1C dated 18/11/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 10/2018 में पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/202 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 22 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 37.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	0.63Km	589/वा0जि0यो0/2017–18/दि0 30 अगस्त 2017	TS VIDE EE 1143/18C dated 24/10/2017 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE LETTER NO 1794/1C dated 28/12/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide by EE letter no 21 dt. 05.10.2016 dated 05/10/2016 OF Amount 25 lac		कार्य पूर्ण		0.250 पी0सी0 का कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मधुगंगेश्वर मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य। 284	0.5Km	08 / 2017	17.35	17.35	12.33	0.5Km	5.02		5.00	5.00											
							17.35								6.40										
16	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 व 4 में दीवार एवं स्कपर निर्माण कार्य 290	2Km	07 / 2016	30.00	30.00	20.89	2Km	9.11		9.11	8.16	0.25										
						07 / 2016	30.00								3.97										
17	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	दाणौधार मासौ मोटर मार्ग के अवशेष भाग में डामरीरकरण का कार्य। 301	0.5Km	08 / 2016	17.35	17.35	12.52	0.5Km	4.83		4.83	0.00											
						08 / 2016	17.35																		
18	प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	अगस्त्यमुनि ब्लॉक पहुंच मार्ग व नाली निर्माण 304	1job	09 / 2012	10.00	10.00	7.03	1job	2.97		0.00	0.00											
							10.00																		
19	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	नगुण भवान मोटर मार्ग पर क्यारदा चली में सुरक्षा दीवार निम्रण कार्य। 307	1job	12 / 2016	5.00	5.00	3.52	1job	1.48		1.48	1.48											
							5.00								1.46										
20	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	भल्डियाना बैण्ड कुनेर मोटरप मार्ग में किमी0 4 में सुरक्षा दीवार। 308	1job	12 / 2016	3.00	3.00	2.04	1job	0.96		0.96	0.96											
							3.00								0.95										
21	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	घोडीखाल गोदी गदना मोटर मार्ग का डामरीरकण। (एस0सी0पी0) 308	1Km	08 / 2016	34.70	34.70	2.11	1Km	32.59		25.00	0.00											
						08 / 2016	34.70																		
22	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	भतकण्डाई हेतु सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण। 312	0.7Km	08 / 2017	22.00	22.00	21.48		0.52	0.63Km	0.52	6.02									0.63		
					0.63Km		22.00																0.63		
																							0.63		
23	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चामनी नकोट पाटा मोटर मार्ग पर क्षतिग्रसत पुलिया निर्माण। 314	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.95	1job	1.05		1.05	1.05											
							4.00								0.69										
24	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	गेठीछेडा मोटर मार्ग से भारतीय स्टेट बैंक कोट महादेव तक 500 मी0 डामरीकरण पक्कीकरण एंव नवनिर्मित पुलिया पर एप्रौच रोड निर्माण कार्य। 314	0.5Km	08 / 2016	25.00	25.00	0.00		25.00	0.5Km	15.00	18.90									0.25		
						08 / 2016	25.00								6.80								0		
																							0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2282/T.S. dated 31/08/2018 OF Amount 7.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य प्रगति में।
	31/03/2019 0.4Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 139 dated 24/01/2019 OF Amount 34.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1907 dated 14/07/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 0.27Km	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1640 dated 25/06/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.27 कि॰मी॰ है। जिसके सापेक्ष टॉप स्तर तक का कार्य पूर्ण। पी॰सी॰ कार्य प्रगति पर। अत्यधिक वर्षा होने के कारण कार्य में व्यवधान हुआ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 1132-AA/18C dated 24/10/2017 OF Amount 34.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी01, जी0–2, जी0–3, का कार्य पूर्ण। स्वीकृत लागत रू0 34.70 लाख के सापेक्ष रू0 20.76 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 1068/1C dated 05/04/2016 OF Amount 34.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4061/1C dated 29/12/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE ee LETTER NO-1629/16 c dated 12/09/2019 OF Amount 1.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1304/16 C dated 02/08/2019 OF Amount 9.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 27/1C dated 18/04/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	उमट्टा मौणा मोटर मार्ग के किमी॰ 5.321 से 5.500 में अतिरिक्त पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण का कार्य।	1job	07 / 2018	7.50	7.50	1.99		5.51	1job	0.00	5.51											
						09 / 2018	7.50								3.66										
26	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	जखोली	पठालीधार से कोटी तक मोटर मार्ग का 4.774 डामरीकरण कार्य।	1Km	11 / 2017	34.70	34.70	18.56		16.14	0.9Km	15.60	15.60									0.4		
					0.9Km		34.70								15.60								0.4		
																							1		
27	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	दौलधार–कण्डारा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 0.881 1.00 एवं 2.00 में पी॰सी॰द्वारा डामरीकरण।	0.86Km	11 / 2017	30.00	30.00	3.49	0.86Km	26.51		10.78	10.78											
							30.00								10.78										
28	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	नैणी–गौण्डार (पौण्डार) मोटर मार्ग का 3.884 डामरीकरण।	0.58Km	11 / 2017	20.00	20.00	9.43		10.57	0.27Km	5.97	5.97											
					0.27Km		20.00																0.27		
																							0.27		
29	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	शंकरपुर–हल्दूखाल मोटर मार्ग का पुनः 4.404 निर्माण एवं सुधार का कार्य किमी0 1.00 में।	1Km	08 / 2016	34.70	34.70	20.76		13.94	1Km	0.00	0.00											
						08 / 2016	34.70																0		
																							1		
30	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	बिजनी मुराड़ी से छोटी बिजनी से सेराखेत मोटर मार्ग का डामरीकरण। 453	0.83Km	07 / 2015	34.70	34.70	17.37	0.83Km	17.33		17.33	17.33											
							34.70								17.33										
31	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा 521 गन्दरियाखाल हरिद्वार बाईपास से बांई तरफ मधवाल जी के घर की ओर सी0सी0 मार्ग।	0.13Km	08 / 2017	10.00	10.00	7.21	0.13Km	2.79		2.79	2.60											
							10.00								2.60										
32	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पठियालधार–वैतरणी मोटर मार्ग के 531 प्रारम्भ में नाली निर्माण	0.08Km	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	0.08Km	1.50	1.50											
						08 / 2019	1.50								1.05										
33	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना के अन्तर्गत 544 गोविन्दघाट–पुलना मोटर मार्ग के किमी॰ 4 के क्रास॰ शेक्शन 3/20 में दीवार निर्माण कार्य	0.1Km	07 / 2019	9.05	9.05	0.00		9.05	0.1Km	9.05	9.05	0.06										
						08 / 2019	9.05								7.07										
34	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत जलकुर गाड़ 708 में सातू नामे तोक में सीरी धौन्तरी पैदल मार्ग पर गार्डर पुल मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.95	1job	1.05		1.05	0.00											
							3.00								0.97										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 1job	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE TS Vide EE Letter No-866/1C dated 24/06/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE 53/532 dated 23/05/2015 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 43/23 dated 15/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 196/1C dated 27/01/2016 OF Amount 4.46 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 45/23 dated 15/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 65/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 1409 (33)/1C dated 26/12/2015 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 33/23 dated 14/02/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 49/23 dated 15/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	मोटर मार्ग से धनवन्तरी पबल्कि स्कूल748 तक सी0सी0 का कार्य।	1job	11 / 2016	4.00	4.00	2.18		1.82	1job	1.82	1.50											
						12 / 2016	4.00								0.19										
36	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 784 ग्राम पंचायत छोटी मणी के गाडनामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
37	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 791 कोट गांव में खदाड़ा पुल का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2015	9.00	9.00	0.00		9.00	1job	9.00	0.00											
							9.00																		
38	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम तुनालका में राश्ट्रीय राजमार्ग से 797 दिब्याग विद्यालय तुनालका में पी0सी0सी0 व सुरक्षा दिवार	1job	01 / 2018	5.00	5.00	2.47		2.53	1job	2.52	2.50											
						03 / 2018	5.00								2.46										
39	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम 798 दिलसौड़ से चामकोट के बीच क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	5.04	1job	2.96		3.50	0.00											
							8.00																		
40	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	वि0ख0 नौगांव के खेल मैदान से 807 प्राथमिक विद्यालय तक पी0सी0सी0 खण्डिजा कार्य।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.86		1.14	1job	1.14	0.00											
						03 / 2018	3.00								1.11										
41	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विल्ला हुड़ी तेड़ा मोटर मार्ग में बादर 815 सिंह के मकान के पास सुरक्षा दिवाल।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.99		1.01	1job	1.01	0.00											
						03 / 2018	2.00								0.94										
42	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 816 ग्राम पंचायत कवागडी में पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	11.00	2.50										
							15.00								2.50										
43	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगाँव के सेवरी मोटर 820 मार्ग के कि0मी0 5 में सी0 सी0 सड़क पर सुरक्षा दिवार निर्माण	1job	01 / 2018	3.00	3.00	1.50		1.50	1job	1.50	0.00											
						03 / 2018	3.00								0.70										
44	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम गडोली पुलिया का सुरक्षा कार्य। 823	1job	01 / 2018	2.00	2.00	1.39		0.61	1job	0.61	2.00											
						03 / 2018	2.00								0.44										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 69/23 dated 17/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि.यो., दिनांक 23.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/110/1C dated 25/01/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 201/1C dated 29/01/2016 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	2.75Km+15job		**712.49**		निर्माणरत् 16 पूर्ण 32		

	31/12/2018	शा0सं0–2869/जि0यो0 06–07 दि0 2/11/2006	TS VIDE 3055/1C dated 26/09/2016 OF Amount 13.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No0 479/1 C dated 19/03/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11	TS VIDE 4161/1C dated 12/10/2011 OF Amount 5.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रतिकर भुगतान किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 278/1C dated 15/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
45	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नौगांव में ग्राम कुपडा में श्री शेषनाग देवता मंदिर के पास स्वागत गेट का निर्माण व अन्य सुरक्षात्मक कार्य 826	1job	01 / 2018	4.00	4.00	2.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						03 / 2018	4.00																		
46	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत जोगथ मोटर मार्ग से भैंगवाल गांव पी.सी.सी. एवं पाइप रैलिंग कार्य। 828	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
							4.00																		
47	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खदाड़ा के खलाती खड्ड में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य (एस0सी0पी0)। 835	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम दिलसौड़ में हुणा चौसाला से पंचायती चौक तक मार्ग का विस्तारीकरण एवं पी0सी0सी0 कार्य एवं सुरक्षा दिवाल का निर्माण कार्य 859	1job	12 / 2015	6.00	6.00	4.50		1.50	1job	1.50	0.00												
							6.00								1.35										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (48 कार्य)					19.55Km +25job		727.12	727.12	339.67	13.27Km+8job	387.45	5.65Km+17job	308.57	190.08	9.46								2.11		
					18.92Km +16job		727.12								123.59								2.13		
																		0.55	0.55	0.55			5.4		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	रतनपुर–कण्डी मार्ग का डामरीकरण।(3/72 मी0 चौड़ाई)	1.2Km	11 / 2006	13.90	13.90	6.21		7.69	1.2Km	7.69	0.00											
							13.90																		
2	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	इण्डवालगांव मोटर मार्ग में काजवे का179 निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.97	1job	0.03		0.03	0.03											
							3.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छकुण्डागाड – लिस्वाल्टा मोटर मार्ग 237 का प्रतिकर	1job	09 / 2011	6.00	6.00	2.63		3.37	1job	0.00	0.00											
						09 / 2011	6.00																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	सूलिया वाल्काखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 से 7 के माध्य क्षतिग्रसत दीवारों का निर्माण कार्य। 245	1job	01 / 2016	4.00	4.00	1.82	1job	2.18		2.18	2.18											
							4.00								2.15										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 765/जि0यो0–3/2012–13 दि0 31.07.12	TS VIDE EE letter no- 3116/16C dated 05/10/2012 OF Amount 34 lac		निर्माण प्रारम्भ		500 मी0 में कार्य पूर्ण शेष चौड़ीकरण, दीवार/स्कपर निर्माण कार्य प्रगति में। मार्ग के प्रारम्भिक किमी0 1 में भूधंसाव एवं भूस्खलन होने के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE Ts vide 1881/1C dated 02/06/2014 OF Amount 2.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/10/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–666/जि0यो0/12–13 दि0 30/08/12 एवं 1082/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2012–13 अर्थ एवं संख्या	TS VIDE 824/1C dated 11/03/2016 OF Amount 24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1Km	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE letter no 17 dt. 04.10.2016 dated 04/10/2016 OF Amount 22 lac		निर्माण प्रारम्भ		डब्लू0बी0एम0 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1692/1C dated 07/12/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व भुगतान शेष।
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2313/T.S. dated 01/09/2018 OF Amount 16.24 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide ee letter no 25 dt. 08.10.2016 dated 08/10/2016 OF Amount 40 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,जी–2,जी–3 एंव अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE Ts vide ee letter no 32 dt. 14-10-2016 dated 14/10/2016 OF Amount 62.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		1 कि0मी0 पी0सी0 का कार्य पूर्ण। 0.800 में जी–1 कार्य पूर्ण। जी–2 का कार्य पेगति पर।
	31/03/2020 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 36- dt. 24-03-2018 dated 24/03/2018 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2,3 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 11- dt. 03-01-2018 dated 03/03/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1 जी–2 एंव जी–3 का कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	थराली (अ0जा 0)	देशोली	जिला योजना वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत पुरसारी–पलेठी–सरतोली ह0वा0 मार्ग का किमी0 2 में मोटर मार्ग में परिर्वतन एवं डामरीकरण	1Km	07 / 2012	34.00	34.00	32.17		1.83	1Km	0.00	0.00										0		
						12 / 2012	34.00																1		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	तहसील रूद्रप्रयाग परिसर में फेंसिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य	1job	09 / 2012	8.00	8.00	2.18	1job	5.82		0.00	0.00											
							8.00																		
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	निम्बूचौड़–खूनीबड़ मार्ग का डामरीकरण।	1Km	08 / 2012	24.00	24.00	10.73	0.35Km	13.27		9.67	4.00											
					0.35Km	12 / 2012	24.00								4.00										
8	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	पौड़ी खौलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0 2 व 3 में पट्रियों का पक्कीकरण का कार्य।	1Km	08 / 2016	22.00	22.00	0.00		22.00	1Km	15.00	5.13			1								
						08 / 2016	22.00								5.13		1								
																	1								
9	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी सुरसिंगधार मोटर मार्ग से सुरसिंग मन्दिर तक डामरीकरण का कार्य।	0.5Km	12 / 2016	10.00	10.00	5.04		4.96	0.5Km	4.96	4.96	0.45										
							10.00								4.09										
10	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा 0)	घाट	घाट लुणतरा मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण।	1job	07 / 2018	16.24	16.24	16.18		0.06	1job	0.00	0.06											
						09 / 2018	16.24								-0.21										
11	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	पालीखाल धमुण्ड चमोली कि0मी0 1 में अतरिक्त पहाड कटान एंव पक्कीकरण का कार्य।	1Km	08 / 2016	40.00	40.00	18.62		21.38	1Km	6.50	5.11	0.28								0		
						08 / 2016	40.00								5.40								1		
12	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	खाण्डा गांव मोटर मार्ग का डामरीकरण। (एस0सी0पी0)	1.8Km	08 / 2016	62.46	62.46	0.00	1Km	62.46	0.8Km	40.00	0.00				0.8	0.8	0.8			0		
						08 / 2016	62.46											0.8	0.8	0.8			0.8		
13	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	सत्यखाल मोटर मार्ग से डिडांग मोटर मार्ग का डामरीरकण।	0.8Km	08 / 2017	30.00	30.00	0.00		30.00	0.8Km	15.00	2.05											
						08 / 2017	30.00																0		
																							0.8		
14	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	दाणोधार मासौ खण्डाह मोटर मार्ग के कि0मी0 2 का पक्कीकरण का कार्य।	0.4Km	08 / 2017	15.00	15.00	0.00		15.00	0.4Km	10.00	0.00											
						08 / 2017	15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE TS vide EE. letter No 15- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 22.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		जी–1,2,3 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	30/12/2012 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10.12.2012	TS VIDE TS Vide EE Letter No 1061/1C dated 09/08/2014 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		प्रतिकर आगणन गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2382/1C dated 11/08/2015 OF Amount 27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 981/1C dated 30/03/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2469/1C dated 17/08/2015 OF Amount 14.27 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2482/1C dated 18/08/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3086/1C dated 29/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3063/1C dated 28/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 1155/1C dated 19/05/2017 OF Amount 24.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/10/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3675/2C dated 07/12/2017 OF Amount 17.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	पालीखाल धमुण्ड चमोली मोटर मार्ग 357 कि0मी0 2 व 3 में अन्धे मोडो का सुधार एंव 2 में पक्कीकरण का कार्य।	0.5Km	08 / 2017	22.11	22.11	0.00		22.11	0.5Km	15.00	0.00										0		
						08 / 2017	22.11																	0.5		
16	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	कुवा कफनोल मोटर मार्ग से हिमरौल 365 तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	12 / 2012	10.00	10.00	2.53		7.47	1job	7.47	0.00												
						12 / 2012	10.00																			
17	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	हेरिटेज स्कूल से विसप हाउस तक 415 आने वाले मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2015	27.00	27.00	5.26	1job	21.74		15.00	8.50												
							27.00								8.50											
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	जयगांव में सी0सी0 मार्ग का निर्माण 422 कार्य।	1job	07 / 2015	15.00	15.00	6.78	1job	8.22		8.22	0.00												
							15.00																			
19	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	शिवराजपुर मुख्य मार्ग से रामपाल 434 के घर से धस्माना के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2015	14.27	14.27	10.00	1job	4.27		4.27	0.00												
							14.27																			
20	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	प्रजापति नगर से शिवसिंह जी के घर444 तक हयूम पाईप एवं सी0सी0 निर्माण कार्य। (एस0सी0पी0)	1job	07 / 2015	10.00	10.00	4.87	1job	5.13		5.13	0.00												
							10.00																			
21	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	काशीरामपुर में सजवाण कालोनी में 476 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	8.90	1job	11.10		11.00	0.00												
							20.00																			
22	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	काशीरामपुर में कण्डारी कालोनी में 478 सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	6.72	1job	13.28		10.00	4.68	4.68											
							20.00								4.68											
23	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	कस्याली से थलनदी तक मोटर मार्ग 493 का डामरीकरण।	0.5Km	08 / 2016	24.81	24.81	6.51		18.30	0.5Km	15.00	0.00										0		
							24.81																	0.5		
24	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	जिला योजना के अन्तर्गत 505 पीपलचौड़–वीणी–खुवाणी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	0.5Km	08 / 2017	17.50	17.50	3.76		13.74	0.5Km	10.00	8.05	4.05			0.35	0.5	0.5						
							17.50								8.05			0.35	0	0			0.25		
																		0.35	0.5	0.5			0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4052/TS dated 29/12/2017 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3712/8C dated 08/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/10/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4058/8C dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4063/8C dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 0.2Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4075/1C dated 29/12/2017 OF Amount 23.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4060/1C dated 29/12/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 2130/1C dated 23/06/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 3768/1C dated 14/12/2017 OF Amount 34.7 lac		कार्य पूर्ण		वास्तविक लम्बाई 0.90 किमी0 में कार्य पूण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 3791/1C dated 15/12/2017 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 0.8Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1457/1C dated 29/04/2018 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	506 जिला योजना के अन्तर्गत ढौंटियाल–पीपलचौड़–बसड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 20 में डामरीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	30.00	30.00	10.12	0.8Km	19.88		15.00	13.50												
							30.00								13.50										
26	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	511 जिला योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग हल्दूखाता मल्ला से गिरीश चन्द्र के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	2.24	1job	4.76		4.76	3.90												
							7.00								3.90										
27	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	515 जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ पूर्व में एम0बी0जी0 स्कूल के मार्ग से राजेन्द्र के घर की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	3.36	1job	3.64		3.64	3.32												
							7.00								3.32										
28	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	518 जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ पूर्व में की0वी0जी0 स्कूल मार्ग से कन्हैयालाल के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	4.48	1job	2.52		2.52	2.12												
							7.00								2.12										
29	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	519 जिला योजना के अन्तर्गत नगर पालिका वार्ड नं0 1 में बद्रीनाथ मार्ग में कल्याण सिंह बिष्ट की दुकान से अग्रवाल जी की दुकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	23.69	23.69	8.90		14.79	1job	14.00	5.00									0.2		
							23.69								5.00							0.2			
																						0.2			
30	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	522 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा गन्दरियाखाल हरिद्वार बाईपास मुख्य मार्ग से अन्दर श्रीरामपुर से जीत सिंह मेहरा के घर की ओर सी0सी0 मार्ग।	0.2Km	08 / 2017	10.00	10.00	3.95	0.2Km	6.05		6.05	5.48												
							10.00								5.48										
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	564 ग्राम पंचायत लिस्वाल्टा मोटर मार्ग के किमी0 2 के अवशेष भाग का डामरीकरण	1job	11 / 2016	15.00	15.00	4.95		10.05	1job	0.76	0.76												
							15.00								0.76										
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	605 कोर्ट भवन के पहुंच मार्ग का डामरीकरण	1Km	11 / 2017	34.70	34.70	15.88	1Km	18.82		0.00	0.00												
							34.70																		
33	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	620 तिलवाडा भरदार सौंराखाल मोअर मार्ग के मिसिंग भाग का डामरीकरण एवं अन्य अवशेष कार्य	0.5Km	11 / 2017	30.00	30.00	2.63	0.5Km	27.37		15.27	15.27												
							30.00								15.26										
34	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	621 अर्जुन बैण्ड से कुरछोला तक डामरीकरण	0.86Km	11 / 2017	30.00	30.00	9.46		20.54	0.86Km	13.48	13.48									0.8		
							30.00								13.48								0.8		
																							0.86		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 169/1C dated 19/08/2015 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्र संख्या 187/रा0यो0आ0/जि0यो0, दिनांक 05.02. 2018	TS VIDE TS VIDE EE 36/TS dated 12/02/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17			निर्माण प्रारम्भ		धनराशि विधुत विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	3Km+10job		**663.49**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 15 पूर्ण 24		

	31/03/2020	जिलाधिकारी महोदय पत्र सं0 589/वा0जि0यो0 /2017 –18/तद्दिनांकित 30 अगस्त 2017	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 04/TS dated 26/04/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत अठाली ट्राली पर देख–रेख एवं मरम्मत का कार्य।	1job	02/2015	3.00	3.00	1.18		1.82	1job	1.82	0.00											
							3.00																		
36	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 06 कुनगांव हेतु क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग व सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	02/2015	1.50	1.50	0.56		0.94	1job	0.94	0.00											
							1.50																		
37	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जानकी चटटी में पुल से निरिक्षण भवन जाने वाले मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार।	1job	01/2018	5.00	5.00	1.45		3.55	1job	3.35	3.50											
						03/2018	5.00								3.29										
38	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत इन्द्रा टिपरी मोल्टी बैण्ड से इन्द्रा तक नाली दीवार कार्य।	1job	02/2018	4.00	4.00	3.32		0.68	1job	0.68	0.00											
							4.00																		
39	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	नगर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आवश्यक मार्गों पर एल.ई.डी. लाइट का अधिष्ठापन कार्य (उत्तरकाशी शहर के अन्तर्गत ताम्बाखानी टनल से जिलाधिकारी कार्यालय तक लाइट पिलर लगाने का कार्य)	1job	09/2017	20.00	20.00	7.20		12.80	1job	12.80	0.00											
							20.00																		
40	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ नेरी घाट तोक से देवी मंदिर तक सी.सी. कार्य।	1job	01/2019	2.00	2.00	0.98		1.02	1job	1.02	0.00											
							2.00																		
41	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत गमरी नृसिंह धार से कोटगैरी तक सम्पर्क मार्ग।	1job	01/2019	4.00	4.00	1.98		2.02	1job	2.02	0.00											
							4.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (41 कार्य)					13.56Km +24job		703.18	703.18	236.52	3.85Km+12job	466.66	9.06Km+12job	310.23	111.08	9.46		1	0.35	0.5	0.5			1		
																	1	1.15	0.8	0.8			1.25		
					12.41Km +23job		703.18								107.90										
																	1	1.15	1.3	1.3			6.16		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	कोटा चौड तल्ला मोटर माग्र के किमी0 9 1, 2, 3, तथा 4 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08/2017	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	9.57											
						10/2017	15.00								9.57										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जि0अधि0 टि0 का पत्रांक– 264/रा0सो0आ0/जि0यो0/2015–16 दिनॉक 22.06.2016	TS VIDE 3/T.S dated 21/02/2017 OF Amount 11.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य अभी–2 प्रारम्भ हुआ है,यह कार्य वर्ष 2013–2014 में दिनॉक 08.08.2013 में स्वीकृत था, जिसकी कुल लागत रू0 11.50 लाख थी,का नाम परिवर्तित करते हुए उसी लागत में स्वीकृत है ।कार्य प्रगति पर ।
	– –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17, दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No 1670/9C dated 20/12/2016 OF Amount 45.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– 0.5Km	जिलाधिकारी के पत्रांक 487/जि0यो0/लो0 नि0वि0/2015–16 दि0 8–7–2015			अनारम्भ कार्य		राज्य योजना मं स्वीकृति के फलस्वरूप कार्य को निरस्त किया जाना है।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 233/1C dated 06/02/2016 OF Amount 1.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही है,निरस्तीकरण हेतु सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0–90/1सी0 दिनॉक 22.01.2020 द्वारा अधिशासी अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE No- 274/1C dated 12/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		12/2018 में कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE No. 809/29C Dt. 07-06-2018 dated 07/06/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
स्वीत।	31/03/2020 1job	जलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3070/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 212/1C Dt. 07-11-2016 dated 07/11/2016 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– –	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1947/1 C dated 19/09/2016 OF Amount 10 lac		अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है। निरस्तीकरण का प्रस्ताव गठित किया जाना है। ब्लाक प्रमुख देवाल को इसके स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित करने हेतु पत्र प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	102 पन्तवाडी बाजार से कोडी गॉव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	1job	06 / 2016	11.50	11.50	1.72		9.78	1job	9.78	9.78											
						06 / 2016	11.50								3.73										
3	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	189 नौगांवखाल तुनाखाल मोटर मार्ग से दुन्दराकोटी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	1.3Km	08 / 2016	45.11	45.11	14.90	1.3Km	30.21		30.21	30.20											
							45.11								30.20										
4	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	201 मैठाणाघाट जाखणी तकुल सारी मोटर मार्ग में डामरीकरण कार्य ल0 500 मी0	0.5Km	07 / 2015	17.35	17.35	16.65		0.70	0.5Km	0.00	0.00											
							17.35																		
5	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	231 सुरसिंगधार कोटी मोटर मार्ग पर पैरापिट निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	232 जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत ग्राम अलमस के मजुनू नामे तोक अगलाड नदी पर पुल मरम्मत कार्य ।	1job	12 / 2016	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						12 / 2016	1.50																		
7	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	235 सूलियाधार जौलंगी मोटर मार्ग पर किमी0 3 में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.99	1job	0.01		0.01	0.01											
							4.00																		
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	पौडी (अ0जा0)	पौडी	239 पराग डेरी में सी0सी0 मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	08 / 2016	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
9	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	241 गाम स्वीत हेतु सड़क का डामरीकरण कार्य।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	2.69		7.31	1job	7.00	0.00											
						12 / 2016	10.00																		
10	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	243 ग्राम कोठगी के झालागाड़ पर कठमोलरी के मध्य झालेश्वर महादेव में पुलिया निर्माण।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
						11 / 2016	10.00																		
11	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	245 मुख्य बाजार देवाल में डिवाईडर एवं पार्क निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24.09.11	TS VIDE 5036/1C dated 31/12/2016 OF Amount 0.1 lac	Area 0.31 (TA)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि पत्रावली ऑन लाइन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2019 0.4Km	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2019	TS VIDE EE letter No 87/TS dated 19/01/2019 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	 –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		प्राविधिक स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	 –	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी का पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE EE No. 1804/29C Dt. 12-12-2018 dated 12/12/2018 OF Amount 16.67 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE E.E-403/1C dated 08/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2019 1job	जिला अधिकारी चमोली का पत्रांक 1226/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2016–17 दिनांक 30.08.2016			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ के अन्तर्गत प्रस्तावित।
	 1job	675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1421/1 C dated 31/07/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE 2/(TS)/16C dated 25/04/2018 OF Amount 28.56 lac		निर्माण प्रारम्भ		टोपकोट तक कार्य पूर्ण। शेषकार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08.2017			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 14.072016	TS VIDE EE No 1872/1C dated 24/08/2016 OF Amount 64 lac		निर्माण प्रारम्भ		अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण एवं 0.95 कि0मी0 लम्बाई तक टॉप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जवाडी बाईपास पांचधार (बकारू नाम246 तोक से ग्राम उत्यासू पलसारी डिग्गी बाजार बौलाण) तोक तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	1job	09 / 2011	4.72	4.72	0.00		4.72	1job	0.00	0.00												
						09 / 2011	4.72																		
13	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	दुन्दराकोटी मोटर मार्ग के किमी0 02 246 सुदृढीकरण एवं डामरीकरण।	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	0.4Km +1job	20.00	0.00				0.4	0.4	0.4			0.4		
					0.4Km		20.00											0.4	0.4	0.4			0.4		
																		0.4	0.4	0.4			0.4		
14	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	श्रीनगर स्थित वार्ड न0 9 में राष्ट्रीय 260 राजमार्ग से पुण्डीर भवना तक सी0सी0 मरम्मत एवं ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00												
							10.00																		
15	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	ग्राम ग्वाड में पुस्तीकरण व रेलिंग का 265 निर्माण कार्य।	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	5.00	0.00												
							20.00																		
16	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 269 म्याणी में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						12 / 2016	2.00								1.99										
17	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	चूला गबनी मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 2 से272 6 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	0.00	0.00												
						09 / 2016	8.00																		
18	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	कर्जाबगड़ वाण मोटर मार्ग का 278 सुधारीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	06 / 2017	15.00	15.00	7.54		7.46	1job	7.46	7.46												
							15.00								7.04										
19	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	वयाली मोटर मार्ग का डामरीकरण 282 सुढढीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	28.56	28.56	6.42		22.14	0.8Km	15.00	0.00						0.5						
							28.56													0.5			0.5		
																				0.5			0.5		
20	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	रेड़ा मोटर मार्ग का डामरीकरण 283 सुढढीकरण का कार्य।	0.8Km	08 / 2017	28.56	28.56	0.00		28.56	0.8Km	10.00	0.00				0	0	0			0		
							28.56											0.5	0.5	0.5			0.5		
21	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	मठियाण गांव मोटर मार्ग का क्षतिग्रस्त288 दीवार एवं अवशेष स्कपर निर्माण सुधारीकरण व डामरीकरण कार्य	1.6Km	07 / 2016	64.00	64.00	15.27		48.73	0.95Km	48.73	4.45										0.95		
					0.95Km	07 / 2016	64.00								19.46								0.95		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 737(Camp)/1C dated 31/12/2012 OF Amount 25.4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 324/ जि0यो0 /2016–17 दि0 04.07.2016	TS VIDE EE No. 1499/1C dated 19/07/2016 OF Amount 20.11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO-1685/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दिनांक 17.08.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1677/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बैठक/2019–20 दिनांक 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत के अन्तर्गत काग्र सम्भव नहीं है। व्यवर्तन होना है।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1673/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		अवशेष कार्य हेतु आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है। प्रतिकर पत्रावली तैयार की जा रही है।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1676/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		माह 10/2018 में कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1674/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग–चोपडा–कुरझण–काण्डई 290 हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कर डामरीकरण एवं गढ़ीधार में टर्निंग प्वांइट	0.6Km	09 / 2012	25.40	25.40	1.22		24.18	0.6Km	0.00	0.00						0			0		
							25.40													0.6			0.6		
23	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	लक्षमोली तल्याकोट मोटर मार्ग के 295 कि0मी 1 व 2 में अन्धे मोड़ों का कटान, स्कपर एवं कैचपिट निर्माण कार्य	1job	07 / 2016	20.11	20.11	4.13	1job	15.98		5.98	7.63											
						07 / 2016	20.11								1.96										
24	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम लवाणी में सी0सी0 मार्ग एवं साईड 296 रेलिंग कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.93	1job	0.07		0.07	0.07											
							2.00																		
25	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	तछवाड मोटर मार्ग का डामरीकरण । 296		08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00		0.00	0.00											
							10.00																		
26	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत डण्डी के अन्तर्गत गाम 297 सेन्दणा में मोटर मार्ग से गांव तक सी0सी0 खडिजा कार्य।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.03	0.03											
							2.00																		
27	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	ईडा तल्ला से चौथी मोटर मार्ग का 297 डामरीकरण।		08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00		0.00	0.00											
							10.00																		
28	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत स्यांसू में सी0सी0 खडिजा 298 निर्माण।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.95	1job	0.05		0.05	0.05	0.04										
							2.00								0.04										
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रतूडा–पोखरी–भुनका मोटर मार्ग के 298 किमी0 2 के अवशेष कार्य एवं प्रतिकर	1job	09 / 2012	7.00	7.00	1.06		5.94	1job	0.00	0.00											
							7.00																		
30	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत धमाडी में सी0सी0 मार्ग 299 निर्माण।	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.97	1job	0.03		0.03	0.03											
							2.00																		
31	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत कंन्सूड में सी0सी0 मार्ग 300 निर्माण।	1job	12 / 2016	1.50	1.50	1.46	1job	0.04		0.04	0.04											
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4052/1C dated 23/10/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. NO- 1683/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1682/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1690/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1681/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO-1684/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. Letter No 1678/1C dated 07/12/2017 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
		जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO- 1688/1C dated 07/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य माह 08/2018 में पूर्ण। दायित्व शेष।
		335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 12/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 13/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर व आवासीय परिसर में फेंसिंग का कार्य 300	1job	09 / 2012	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
33	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत चापडा के सुकटयाण नाले तोक में पुलिया मरम्मत कार्य। 301	1job	12 / 2016	1.00	1.00	1.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							1.00																		
34	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	महेडा के अन्तर्गत चन्उत में भेरू देवता के मन्दिर के पीछे सुरक्षा दीवार। 302	1job	12 / 2016	1.00	1.00	0.99	1job	0.01		0.01	0.01											
							1.00																		
35	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	वाल्खा से कोटी तक मोटर मार्ग पर स्लिप सफाई एवं दीवार निर्माण कार्य। 303	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.01	0.01											
							2.00																		
36	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	लालूरी धियाकोटी क्यारदा चली मो0ट0 मार्ग से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग चहल एवं टेंक का मरम्मत कार्य। 304	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00								1.98										
37	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत क्यारदा में सी0सी0 खडिजा निर्माण। 305	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00								1.74										
38	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	ग्राम पंचायत वाण्डा में सी0सी0 मार्ग निर्माण। 306	1job	12 / 2016	1.50	1.50	1.49	1job	0.01		0.01	0.01											
							1.50																		
39	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	कांसी मंजखेत मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग एवं गूल का मरम्मत कार्य। 309	1job	12 / 2016	2.00	2.00	1.99	1job	0.01		0.01	0.01											
							2.00																		
40	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल–खेता मोटर मार्ग से बोरागाड स्टेशन तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य। 309	0.2Km	07 / 2018	8.00	8.00	3.19		4.81	0.2Km	4.81	4.81									0.2		
							8.00								3.05								0		
																							0.2		
41	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	सुरक्षा दीवार निर्माण वाण मोटर पुल के नीचे। 311	1job	07 / 2018	5.00	5.00	3.34		1.66	1job	1.66	1.66	0.12										
							5.00								1.63										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	–	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE No- 1919/1C dated 06/11/2018 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही हो पायेगा। नाम परिवर्तित किया जाना है।
	–	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE E.E. PWD Chamba Letter No-1691/1C dated 07/12/2017 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		वन विभाग द्वारा कार्य पर विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 –	1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE TS vide EE. letter No 12- dt. 03-01-2018 dated 03/01/2018 OF Amount 37.7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE NO-1680/1C dated 07/12/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक–100/टप्प–जि0यो0–09/2016–17 दिनांक 08.12.2016	TS VIDE EE No-1918/1C dated 06/11/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 3196/1 C dated 19/12/2018 OF Amount 4.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2015–16 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2915/17 dated 09/09/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 09/337 dated 01/08/2013 OF Amount 6 lac		अनारम्भ कार्य		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	ए0एन0एम0 सेन्टर सवाड मं सुरक्षा दीवार तथा चार दीवारी का निर्माण। 312	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.77		0.23	1job	0.23	0.23											
							4.00								0.23										
43	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम पंचायत बनाली के अन्तर्गत सीलासौड तोक में क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण। 312	5m	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	5m	4.00	4.00											
							4.00								3.14										
44	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	बान्दू विजय नगर में सड़क से क्षतिग्रस्त 314 पेयजल मरम्मत	1job	09 / 2011	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
45	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	चम्बा नई टिहरी मोटर मार्ग हनुमान 315 मन्दिर के निकट सुरक्षा हेतु स्टील गर्डर निर्माण।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
46	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	देवलधार से पौराणिक लक्ष्मण मंन्दिर 315 ग्राम देवल तक मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य।	1Km	08 / 2016	34.70	34.70	0.00		34.70	1Km	25.00	0.00											
						08 / 2016	34.70											0	0	0			0		
																		1	1	1			1		
47	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	नगुण भवान मोटर मार्ग पर गैरी स्कूल 317 में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	3.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							3.00																		
48	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नगर पंचायत चम्बा क्षेत्रान्तर्गत कालेज 318 मार्ग का पुनः निर्माण एवं नाली निर्माण।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00											
							3.00								2.96										
49	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली के केदारबगड में नाली व दीवार 319 निर्माण का कार्य।	1job	07 / 2018	4.41	4.41	1.94		2.47	1job	2.47	2.47	0.52										
							4.41								2.31										
50	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	तोणीधार–पैलिंग मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 320 से 5 के मध्य मोडों का सुधार कार्य।		12 / 2015	15.00	15.00	2.09		12.91		7.90	7.90											
							15.00																		
51	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 329 ग्राम पंचायत जगड़गावं में हरिगाड में रपटा एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	12 / 2012	6.00	6.00	0.52		5.48	1job	5.48	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 402/1C dated 16/03/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 0.4Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1607/T.S. dated 22/07/2019 OF Amount 14.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 403/1C dated 16/03/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 382/1C dated 14/03/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	 —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण कार्य पर ग्रामिणों द्वारा विवाद किया जा रहा है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 18/TS/16C dated 04/09/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 397/1C dated 15/03/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 0.1Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1638/T.S. dated 23/07/2019 OF Amount 11.51 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति में।
	 —	जिलाधिकारी गढवाल के पत्रांक 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018/19 दिनांक 14.08.2018			अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 415/1C dated 18/03/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सरतली दुधली रोड से सरतली तक सी0सी0 कार्य 333	1job	02/2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
						09/2019	3.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	घाट–लुणतरा मोटर मार्ग के किमी॰ 1.100 से 1.500 तक डामरीकरण। 334	0.4Km	07/2019	14.90	14.90	0.00		14.90	0.4Km	14.90	14.90	3.84			0.37	0.37	0.37			0.37		
						07/2019	14.90								10.88			0.4	0.4	0.4			0.4		
																		0.4	0.4	0.4			0.4		
54	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पचायत स्यालसी के भैस बाडसारी में भवान थत्यूड बाईपास मो0 मार्ग के कृपाल सिंह की दुकान से दुर्गा प्रसाद के घर तक मुख्य रास्ते में सी0सी0 कार्य 335	1job	02/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	4.50	4.05										
						09/2019	5.00								4.05										
55	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत उनियालगाव सत्यों मो0 मार्ग पर कॉजवे का निर्माण कार्य 336	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00	1.50										
						09/2019	2.00								1.50										
56	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम चौड़ी में मोटर मार्ग का सुद्दढीकरण एवं डामरीकरण। 336	1job	08/2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	10.00	0.00											
							20.00																		
57	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	दुधारखाल से कोटा तक डामरीकरण का कार्य। 337	1job	08/2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	15.00					0.5	0.5			0.5		
							20.00								14.90				0.5	0.5			0.5		
																			0.5	0.5			0.5		
58	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत दुगड्डा मोलधार मो0 मार्ग पर पुस्ता निर्माण 338	1job	02/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.99										
						09/2019	2.00								1.99										
59	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत घाट बाजार से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तक जाने वाले मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। 338	0.1Km	07/2019	11.51	11.51	0.00		11.51	0.1Km	11.51	11.51	3.30										
						07/2019	11.51								3.30			0	0	0			0		
																		0.1	0.1	0.1			0.1		
60	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	स्योली तल्ली मोटर मार्ग पर डामरीकरण। 338	1job	08/2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
61	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत केम्पटी चडोगी मो0 मार्ग पर सुरक्षा दीवार निर्माण 339	1job	02/2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00	0.98										
						09/2019	1.00								0.98										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1197/1 C dated 07/08/2019 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 859 /वा0जि0यो0/2018–19 दि0 14.08.2018	TS VIDE 17/TS/16C dated 04/09/2018 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		पी0सी0 तक का कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 133ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 22.02.2019	TS VIDE 396/1C dated 15/03/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1122/1 C dated 25/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1664/T.S. dated 25/07/2019 OF Amount 0.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		अवशेष प्रतिकर वितरण हेतु पत्रावली तैयार की जा रही है।
	30/05/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 107ध्टप्प्. जि0यो0.09/ 2019–20, दिनांक 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/05/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 107ध्टप्प्. जि0यो0.09/ 2019–20, दिनांक 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	–	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1135/1 C dated 29/07/2019 OF Amount 17.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/05/2020 +	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 107ध्टप्प्. जि0यो0.09/ 2019–20, दिनांक 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
62	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	लोल्टी–कस्बीनगर मोटर मार्ग में दीवार 340 निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50											
							3.50								2.52										
63	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	मुख्य मोटर मार्ग से कुल्हाड़गांव तक 340 सुढढ़ीकरण एवं डामरीकरण।	1job	08 / 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00				0.5	0.5	0.5			0.5		
																		0.4	0.4	0.4			0		
							15.00								15.00			0.4	0.4	0.4			0.4		
64	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत ककडू उडार 341 मो0 मार्ग के ग्राम कैंथ में सुरक्षा दीवार निर्माण	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.67										
						09 / 2019	2.00								1.67										
65	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग के 342 किमी0 12 में पक्की नाली निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00								2.37										
66	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत 343 सिमली चूलाकोट बैनीताल मोटर मार्ग के किमी॰ 10 में पानी की निकासी हेतु नाली एवं सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य।	1job	07 / 2019	0.90	0.90	0.00		0.90	1job	0.90	0.90	0.89										
						07 / 2019	0.90								0.89										
67	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	त्यूंखर–चिरबटिया मोटर मार्ग का 346 अवशेष प्रतिकर का भुगतान	1job	09 / 2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
							5.00																		
68	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत बंगशील – 346 मोलधार मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						11 / 2019	5.00																		
69	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना म्याणी में खेल मैदान का 347 सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						11 / 2019	2.00																		
70	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	रा0ई0का0 तलवाड़ी मोटर मार्ग में 347 सोलिंग व दीवार निर्माण का कार्य।	0.8Km	07 / 2019	17.50	17.50	0.00		17.50	0.8Km	17.50	17.50											
							17.50								1.61										
71	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत रायपुर – 348 कद्दूखाल मोटरे मार्ग पर अवस्थित कठु की चेल नामक स्थान पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	4.00	4.00											
						11 / 2019	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 852/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2019–20 दिनांक 21.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/05/2020 –	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 107ध्टप्प्: जि0यो0.09/ 2019–20, दिनांक 20.11.2019			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		अवशेष प्रतिकर वितरण हेतु पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 852/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2019–20 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE 2680/T.S. dated 25/11/219 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1211/1 C dated 08/08/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 852/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2019–20 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	 –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1116/1 C dated 24/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 852/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2019–20 दिनांक 21.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1130/1 C dated 29/07/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
72	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 349 विकासखण्ड घाट में घाट थराली मोटर मार्ग के किमी॰ 01 क्रास सेक्शन 0/14 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	11/2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50												
						11/2019	2.50																		
73	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत रायपुर – 349 कुमाल्डा मोटर मार्ग पर अवस्थित जडीगला (किमी0 51) में बरसाती खाले का उपचार कार्य।	1job	11/2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
						11/2019	4.00																		
74	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ममणी–जखोली मोटर मार्ग का अवशेष 349 प्रतिकर	1job	09/2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 350 विकासखण्ड घाट में घाट थराली मोटर मार्ग के किमी॰ 03 क्रास सेक्शन 2/14 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	11/2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50	1.47											
						11/2019	1.50								1.47										
76	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग के 350 किमी0 1 के आबादी क्षेत्र में पक्की नाली का निर्माण कार्य।	1job	07/2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
77	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	तहसील जखोली परिसर में फेंसिंग व 350 अन्य आवश्यक कार्य	1job	09/2012	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00												
							5.00																		
78	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 351 विकास खण्ड घाट में ग्राम सैंतोली के आवासीय भवनों के सुरक्षात्मक कार्य के अन्तर्गत पत्थर हटाने/दीवार निर्माण का कार्य।	1job	11/2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
						11/2019	1.00																		
79	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	नारायणबगड़–भगोती मोटर मार्ग के 351 किमी0 1 में आबादी क्षेत्र में पक्की नाली का निर्माण।	1job	07/2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00								1.48										
80	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 352 विकास खण्ड घाट में घाट–रामणी मोटर मार्ग के किमी॰ 1 (ग्राम–उस्तोली) में मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	11/2019	1.04	1.04	0.00		1.04	1job	1.04	1.04												
						11/2019	1.04																		
81	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	अंगतोली–जाख–सणकोट मोटर मार्ग 352 किमी0 9 में कॉज वे तथा सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07/2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
							4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1133/1C dated 29/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1199/1 C dated 07/08/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 06.02.2020			कार्य पूर्ण		सेतु का सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	—	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1200/1 c dated 07/08/2019 OF Amount 4.53 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1237/1C dated 01/08/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Ltr No. 1235/1C dated 01/08/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1236/1C dated 01/08/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Ltr No. 973/1C dated 11/06/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 130/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Ltr No. 974/1C dated 11/06/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	855/जि0यो0/वि0प्रा0/2019–20 दिनांक 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
82	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	ग्राम केई पेंटी के स्वास्थ्य केन्द्र के पीछे 364 सफाई व क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00								2.98										
83	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	नारायण बगड	ग्राम सभा देवपुरी के संगला तोक पर 356 सड़क कटाव के कारण भू–स्खलन रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
							5.00								3.49										
84	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा 0)	घाट	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 357 विकास खण्ड घाट में घाट सुतोल कनोल मोटर मार्ग के किमी॰ 4.00 क्रास सेक्शन 3/25–3/26 में स्थित सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2020	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00												
						02 / 2020	6.00																		
85	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	देवल	देवाल–काण्डई–सवाड मोटर मार्ग के 360 किमी0 8 में सुरक्षा कार्य	1job	07 / 2019	4.53	4.53	0.00		4.53	1job	4.53	4.53												
							4.53								2.57										
86	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पौड़ीखाल स्यूल 367 पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग के कि0मी0 3 पर क्षतिग्रसत दीवार निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						03 / 2019	2.00																		
87	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग के 368 कि0मी0 1 पर स्कपर दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
						03 / 2019	3.00																		
88	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग हिण्ड़ोलाखाल मोटर मार्ग के 369 कि0मी0 60 में स्व0 श्री श्याम सिंह जी के मकान के पीछे पुस्ता एवं ब्रेस्टवॉल का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
						03 / 2019	5.00																		
89	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	तेगड़ आच्छरीखूंट मोटर मार्ग के 370 कि0मी0 9 में ग्राम क्वीली हेतु क्षतिग्रस्त पैदल रास्ते का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						03 / 2019	2.00								1.68										
90	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ धौड़ंगी सौंराखाल 371 मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से ग्राम थाती के क्षतिग्रस्त पैदल रास्ते का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
						03 / 2019	3.00								2.92										
91	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा 0)	देवल	रैन–पलवरा मोटर मार्ग के किमी0 4 में 372 सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 133/टप्–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 22.02.2019	TS VIDE EE No- 1260/1C dated 12/07/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 130/टप्–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE No- 1251/1C dated 12/07/2019 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 130/टप्–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE No-921/1C dated 03/06/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वो का भुगतान शेष।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 130/टप्–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE No- 1314/1C dated 17/07/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक–104/टप्–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 15.11.2019	TS VIDE 2453/1C dated 30/12/2019 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक–104/टप्–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 15.11.2019	TS VIDE EE LETTER NO-113/1C dated 22/01/2020 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 108/8–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 20.11.2019	TS VIDE EE Ltr No. 156/1C dated 10/02/2020 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक–104/टप्–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 15.11.2019	TS VIDE EE LETTER NO-85/1C dated 17/01/2020 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 —	शासनादेश सं0 104/8–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 15.11.2019	TS VIDE EE Ltr No. 155/1C dated 10/02/2020 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक–108/टप्–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 20.11.2019	TS VIDE 2465/1C dated 31/12/2019 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
92	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	रतवाडी नकोट खोली मोटर मार्ग के 380 किमी0 2 में ग्राम रतवाडी के समीप सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	1.09										
							3.00								3.05										
93	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	रतवाडी नकोट खोली मोटर मार्ग के 387 किमी0 1 पर एच0पी0 बैण्ड सुरक्षा दीवार/कटिंग कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00								1.20										
94	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	ग्राम बुडोगी मोटर मार्ग पर सी0सी0 एवं 388 नाली निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00								4.70										
95	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	श्री प्रताप सिंह के मकान की सुरक्षा 389 दीवार एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य ग्राम सभा डंडोली क्यार्दा के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग/सुरक्षा दीवार।	1job	02 / 2019	5.00	0.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00								1.98										
96	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	जाख नई टिहरी मोटर मार्ग के किमी0 396 6 में काजवे का निर्माण।	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		
97	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्यार्दा में 397 दीवार निर्माण एवं मरम्मत कार्य।	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
98	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	क्यूलागी से थौलधार मोटर मार्ग के 398 किमी0 8 पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
99	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग हिण्ड़ोलाखाल मोटर मार्ग के 398 कि0मी0 60 में (छमोली गदना) हैण्ड़ पम्प के पास भू–स्खलन रोक थाम हतु ब्रेस्ट वॉल का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	2.00											
						12 / 2019	2.00																		
100	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	भल्डियाना बैण्ड से कुनेर मोटर मार्ग 399 किमी0 5 में बैण्ड सुधारीकरण कार्य।	1job	11 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
101	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	देवप्रयाग हिण्ड़ोलाखाल मोटर मार्ग के 399 कि0मी0 60 में ग्राम महढ़ पानी हैण्ड़ पम्प के पास कॉजवे का निर्माण कार्य	1job	11 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	3.00											
						12 / 2019	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 104/8–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 15.11.2019	TS VIDE EE Ltr No. 23/1C dated 03/01/2020 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 104/8–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 15.11.2019	TS VIDE EE Ltr No. 24/1C dated 03/01/2020 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 107/8–जि0यो0–09/2019–20 दिनांक 20.11.2019	TS VIDE EE Ltr No. 88/1C dated 18/01/2020 OF Amount 18 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	0.2Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 1571 dated 15/06/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	–	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019	TS VIDE 09(T.S.)/16C dated 21/08/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान।
	–	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। कार्य व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	–	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह मार्च 2020 में स्वीकृत हुआ है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1Km	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 1860/1C dated 21/05/2015 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
102	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	400 तेगड़ आच्छरीखूंट मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक सतह सुधार एवं पैच मरम्मत का कार्य।	1job	11 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	7.00											
						12 / 2019	7.00																		
103	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	401 कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में श्री सोबन सिंह पुण्ड़ीर के मकान के समीप भवन की सुरक्षा हेतु ब्रेस्ट वॉल का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	5.00											
						12 / 2019	5.00																		
104	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	402 कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 हे0मी0 0–2 में श्रीमती पूर्णादेवी व श्री रतन सिंह आदि काश्तकारों के सिंचित खेतों का मलवा उठान व सामान्य सिंचाई गूल का निर्माण।	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	5.00											
						12 / 2019	5.00																		
105	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	408 नागजगई फेगू बरमाडी मोटर मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम टिमरिया तक पीसी द्वारा डामरीकरण कार्य।	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	0.2Km +1job	6.75	6.75				0.2	0.2	0.2					
					0.2Km		10.00											0.2	0.2	0.2			0.2		
																		0.2	0.2	0.2			0.2		
106	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	415 फाटा महिषमर्न्दिनी मोटर मार्ग का विस्तार।	1job	03 / 2020	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
107	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	418 कुल्हाड़ मोटर मार्ग का किमी0 1 से आगे डामरीकरण का कार्य।	1job	08 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	3.00											
							10.00								6.47										
108	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	418 ककोला से अमर तोंदला धार तोंदला मोटर मार्ग का विस्तार।	1job	03 / 2020	18.50	18.50	0.00		18.50	1job	0.00	0.00											
							18.50																		
109	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	420 पिलौंजी से गिरिया तक मोटर मार्ग का विस्तार।	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
110	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	423 जाखधार गडतरा मोटर मार्ग का सुधार व डामरीकरण कार्य।	1job	03 / 2020	19.00	19.00	0.00		19.00	1job	0.00	0.00											
							19.00																		
111	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	435 लिस्वाल्टा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का डामरीकरण	1Km	02 / 2015	15.00	15.00	0.48		14.52	1Km	0.00	0.00									0		
							15.00																1		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2584/1C dated 24/08/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 0.2Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –487/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2015–16 दि 08/07/15	TS VIDE 2589/1C dated 24/08/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	1323/जि0यो0/2018719 दि0 26.01.2019	TS VIDE Ts vide ee letter no 30 dt. 24.10.2019 dated 24/10/2019 OF Amount 14.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति परै।
	31/03/2019 0.4Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 3083/1c dated 28/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/12/2019 0.4Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 2843/1c dated 06/09/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE. 2177/1C dated 26/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 73/04–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE E.E. 867/1C dated 08/04/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2019 0.3Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 415/5C dated 30/01/2019 OF Amount 13.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
112	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	437 शिब्बूनगर में हरेन्द्र सिंह रावत के घर से जगमोहन सिंह रावत के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	07 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
113	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	439 दुर्गापुर में मुख्य मार्ग से हरीश तिवारी के घर की ओर सी0सी0 कार्य।	1job	07 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00									0.2		
							4.00																0.2		
																							0.2		
114	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	442 श्रीनगर रोड़ मुख्य मार्ग से तिमली सड़क का डामरीकरण एंव नाली निर्माण कार्य।	1job	01 / 2019	14.49	14.49	0.00		14.49	1job	10.00	0.00												
						01 / 2019	14.49																		
115	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	475 काशीरामपुर में मिश्रा कालोनी में सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	13.00	5.00								0.4		
							20.00								13.00								0.4		
																							0.4		
116	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	477 काशीरामपुर में जानकीनगर मे अवशेष भाग का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	1job	08 / 2016	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	15.00	0.00									0.4		
							20.00																0.32		
																							0.4		
117	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	485 ग्रामसभा फर्त के अन्तग्रत दुबडी नामक स्थान पर आर0सी0सी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	5.00	5.00	5.00	1job	0.00		2.00	2.00												
							5.00																		
118	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	486 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ग्रामसभा रौन्देली में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	01 / 2016	5.00	5.00	6.48	1job	-1.48		2.00	2.00												
							5.00								-1.48										
119	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	490 लालपानी नाथुपुर बिशनपुर मार्ग से राणा जी के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	10.00	0.00												
							15.00																0.3		
																							0.3		
120	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	509 जिला योजना के अन्तर्गत तिलधार–बुकण्डी मुख्य मार्ग से पण्डयत्री पम्पापल्ला गांव तक 1 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	0.5Km	08 / 2017	23.00	23.00	0.00		23.00	0.5Km	0.00	0.00					0	0			0		
							23.00												0.5	0.5			0.5		
121	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	510 जिला योजना के अन्तर्गत नीलकण्ठ से पार्वती मंदिर मार्ग का सुधारीकरण।	1job	08 / 2017	13.24	13.24	0.00		13.24	1job	10.00	0.00												
							13.24													0.5			0.5		
																				0.6			0.6		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3712/2C dated 08/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2018 0.03Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4059/8C dated 29/12/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/08/2018 0.02Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4062/8C dated 29/12/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/08/2018 –	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4064/2C dated 29/12/2017 OF Amount 12.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 852/1C dated 03/03/2016 OF Amount 6.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		नाली निर्माण कार्य पूर्ण। रेलिंग का कार्य प्रगति पर है।
	31/10/2019 0.11Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	ग्रामवासियों द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निरस्त किया जाना है।
	31/12/2019 0.5Km	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 3180/1C dated 26/07/2018 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13 एवं जिलाधिकारी के पत्रांक 107/249सी0 दिनांक 18–2–14 द्वारा नाम			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	 1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 3326/1C dated 11/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/10/2019 1Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठंक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 4490/9C dated 12/10/2018 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
122	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	512 जिला योजना के अन्तर्गत मुख्य मार्ग विक्रम सिंह के घर की ओर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	0.00	1job	7.00		7.00	0.00												
							7.00																		
123	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	516 जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ पश्चिम में मुख्य सड़क से शिवचरण के घर व राजेन्द्र के घर की ओर सी0सी0 का निर्माण।	1job	08 / 2017	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00									0.03		
							7.00																0.03		
																							0.03		
124	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	517 जिला योजना के अन्तर्गत झण्डीचौड़ उत्तर में मुख्य सड़क से स्वयंबर व विश्वास प्रसाद के खेत की ओर सी0सी0 का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	4.00	4.00	1.81		2.19	1job	2.19	0.00									0.02		
							4.00																0.02		
																							0.02		
125	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	520 जिला योजना के अन्तर्गत नगर पालिका वार्ड नं0 1 में तिवारी जी के मकान से बड़थ्वाल जी के मकान होते हुए डिग्री कॉलेज तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2017	12.29	12.29	0.00	1job	12.29		10.00	5.99												
							12.29								5.99										
126	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	523 जीआईसी रूद्रप्रयाग के पहुंच मार्ग पर रेलिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	3.27	3.27												
							8.00								3.27										
127	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	523 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा जयदेवपुर मनदेवपुर मुख्य मार्ग से जगदीश सती के घर की ओर सी0सी0 मार्ग।	0.11Km	08 / 2017	8.00	8.00	0.00		8.00	0.11Km	0.00	0.00												
							8.00																0		
																							0.11		
128	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	524 जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम नैल गुजराड़ा में मोटर मार्ग मिलान से माता एवं शिव मंदिर तक मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य।	1job	08 / 2017	18.00	18.00	0.00		18.00	1job	10.00	0.00						0.5			0.5		
							18.00													0.5			0.2		
																				0.5			0.5		
129	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	549 जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत पुरोला कुफारा मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2014	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00												
							7.00																		
130	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	554 कुराह मोटर मार्ग के किमी0 1 पर ब्रेस्टवाल का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
131	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	561 बरई–रथुवाढाब मोटर मार्ग पर कि0मी0 1 से 3 तक नवीनीकरण।	3Km	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	3Km	15.00	12.89	6.89			1.5	1.5	1.5			1.5		
							20.00								12.89			1.5	1.5	1.5			1.5		
																		1.5	1.5	1.5			1.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2019 0.03Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 4499/5C dated 16/10/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 12/1C dated 08/01/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 0.5Km	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि 14/08/18	TS VIDE 393/5C dated 29/01/2019 OF Amount 14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5034/1C dated 31/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 975/1C dated 22/03/2018 OF Amount 96.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 555(XI)/1c dated 14/05/2015 OF Amount 3 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 857/जि0यो0/वि0–प्रा0/2019–20 दि0 21.11.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 11/2019 में सवीकृत हुआ है। जल निगम, विद्युत एवं सिंचाइ विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर आगणन गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 +	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 857/जि0यो0/वि0–प्रा0/2019–20 दि0 21.11.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5037/1C dated 31/12/2016 OF Amount 18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13	TS VIDE EE. No. 38/1C dated 22/02/2014 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
132	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मोहनचट्टी पैदल झुला सेतु का पहुंच मार्ग पर सी0सी0 का कार्य। 562	1job	08 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.75									0.03		
							5.00								0.75								0.03		
																							0.03		
133	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	डुण्डा–धनारी मोटर मार्ग के किमी0 1 पर सुरक्षा दीवार। 565	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
134	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	मुख्य मार्ग से ग्राम बिजनी की ओर मोटर मार्ग पर डामरीकरण कार्य। 565	1job	08 / 2018	14.00	14.00	0.00		14.00	1job	10.00	0.00				0.5	0.5			0		
							14.00											0.5	0.5			0.5		
135	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सिद्धसौड बैण्ड से मुख्य बाजार तक डामरीकरण 567	1job	11 / 2016	20.00	20.00	0.00	1job	20.00		0.22	0.22											
							20.00								0.22										
136	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	दुगड्डा पालाकुराली मोटर मार्ग के किमी0 1, 2, 3 में सुधार एवं सुदृढीकरण का कार्य 572	3Km	11 / 2016	96.60	96.60	0.70		95.90	3Km	13.04	13.04				0	0	1			0		
							96.60								13.04			1	1	2			3		
137	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी0 30 में रपटा, दिवार एवं नाली निर्माण। 573	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
138	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	सैकोट स्थित कनक चौक से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैकोट तक मार्ग का सुधारीकरण का कार्य 577	1job	11 / 2019	1.70	1.70	0.00		1.70	1job	1.70	1.70											
						01 / 2020	1.70																		
139	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना निर्वतन के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग सं॰ 58 के किमी॰ 495 में स्थित लामबगड़ कोनिक जोन पर यात्रियों के राहत एवं बचाव कार्य हेतु वैकल्पिक पैदल मार्ग का निर्माण कार्य 578	0.2Km	11 / 2019	4.80	4.80	0.00	+	4.80	+	4.80	4.80											
						11 / 2019	4.80																		
140	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	बछुवाड चौरा मोटर माग के किमी0 2 के अवशेष भाग का डामरीकरण 578	1job	11 / 2016	18.00	18.00	1.84		16.16	1job	10.46	10.46											
							18.00								10.46										
141	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग पर किमी0 पर कॉजवे मरम्मत कार्य। 579	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 130/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दिनांक 18.02.2018	TS VIDE EE.1277/1C dated 20/08/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 130/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दिनांक 18.02.2018	TS VIDE EE.1275/1C dated 17/08/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 130/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दिनांक 18.02.2018	TS VIDE EE.1276/1C dated 20/08/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 133/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दिनांक 22.02.2018			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	31/08/2016 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE Letter No 308-1 c dated 12/02/2016 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		नाप परिवर्तन किया जाना है।
	1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			निर्माण प्रारम्भ		ग्रामीणों की सहमति नही है।
	+	शा0सं0 551/वा0जि0यो0/सा0प0/2019–20			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/12/2016 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE TS vide EE letter No 308-1 C dated 12/02/2016 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		निविदा प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 1574/1C dated 05/05/2018 OF Amount 17.35 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
142	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम पंचायत स्वीर में सडक से गांव तक सी0सी0 मार्ग निर्माण। 583	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
143	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम पंचायत उडाडा में सी0सी0 मार्ग निर्माण। 584	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
144	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	ग्राम पचांयत फलसारी में सी0सी0 मार्ग निर्माण। 585	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
145	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	सल्डोगी बेडधार तल्ला बसखालें में आर0सी0सी0 पलिया एंव सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य। 586	6m	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	6m	0.00	0.00												
							5.00																		
146	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	भटिया कफनौल अवशेष मोटर मार्ग निर्माण। 587	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00												
						02 / 2015	7.00																		
147	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ऊपरीकोट–भरांणगांव मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार/नाली निर्माण। 600	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.36		1.64	1job	1.64	0.00												
							2.00																		
148	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	मटेला तल्ला–रणगेरा–बदाडू मोटर मार्ग के किमी0 1 से 3 तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य। 605	3Km	08 / 2019	15.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	5.00												
							0.00																		
149	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	भाटिया कफनौल मोटर मार्ग निर्माण का अवशेष सुरक्षात्मक कार्य। 609	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
						02 / 2015	3.00																		
150	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	इण्टर कालेज रूद्रप्रयाग पहुंच मार्ग पर मरम्मत कार्य 610	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
151	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	भौसाल चौण्ड से चमेली मोटर मार्ग का डामरीकरण 612	0.5Km	11 / 2017	17.35	17.35	0.00		17.35	0.5Km	0.00	0.00				0	0	0			0		
							17.35											0.5	0.5	0.5			0.5		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 660/1C dated 23/02/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	30/06/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 97/रा0यो0आ0 /जी0ओ0/2019–20 दि0 13/12/2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 976/1C dated 22/03/2018 OF Amount 50 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 96/रा0यो0आ0 /जी0ओ0/2019–20 दि0 13/12/2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 96/रा0यो0आ0 /जी0ओ0/2019–20 दि0 13/12/2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर आगणन गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 30 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। स्वीकृत होने पर कार्य किया जा सकेगा।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 4152/1C dated 01/12/2018 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 1936/1C dated 29/06/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	13/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
152	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	613 कोलू बैण्ड तडाग उरखोली मोटर मार्ग के दलदली भागों में सोलिंग कोट का कार्य	1job	11 / 2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		7.04	7.04											
							10.00								7.04										
153	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	616 ग्राम नटीण मे सार्वजनिक मंच निर्माण	1job	12 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00											
						12 / 2019	2.50																		
154	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	616 दुगडडा पालाकुराली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का डामरीकरण	1.44Km	11 / 2017	50.00	50.00	0.00		50.00	1.44Km	8.37	8.37				1							
							50.00								8.37			0	1	1			0		
																		0.44	1.44	1.44			1.44		
155	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	622 ग्राम जसपुर टकनौर दिगम्बर के मकान से मटकुडिया तक पी0सी0सी0 दीवार।	1job	12 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
						12 / 2019	1.50																		
156	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	623 विकासखण्ड भटवाडी मे संगमचट्टी से सेकु तक रास्ता निर्माण।	1job	12 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00											
						01 / 2020	1.00																		
157	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	645 कुवा कफनौल राडी मोटर मार्ग से ग्राम हिमरौल तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2015	7.00																		
158	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	661 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत निर्माणाधीन कोर्ट भवन के परिसर का अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	45.00	45.00	1.07		43.93	1job	25.73	25.73											
							45.00								25.73										
159	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	667 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत कोटखाल जगतोली मोटर मार्ग का डामरीकरण।	0.5Km	11 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	0.5Km	0.00	0.00											
							20.00											0.5	0.5	0			0		
																		0.5	0.5	0.5			0.5		
160	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	668 जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत गैरी लमकोटी अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
161	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	672 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत दुगड्डा पालाकुराली मोटर मार्ग पर दीवार निर्माण एवं डामरीकरण के अवशेष कार्य	1job	11 / 2018	45.00	45.00	0.00		45.00	1job	0.00	0.00											
							45.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनाभाव के कारण कार्य नही किया जा सकता। नाप भूमि का मुआवजा लगभग 29.00 लाख आ रहा है।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 14/1C dated 12/07/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/08/2017	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण पूर्ण मुआवजा पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 2746/विविध/2019–20 दिनांक 11.09.2019	TS VIDE 4508/1C dated 10/12/2019 OF Amount 6 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 47/1C dated 01/09/2016 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 179/1C dated 20/08/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
162	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत केदार घाट 693 सेतु के पहुँच मार्ग पर सी0सी0 एवं रैलिंग कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
163	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 695 मैन्द्रथ पुल के पास हलाई गूजर अनु0जाति बस्ती तक सी0सी0 सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
164	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव के ग्राम ढुईक से 703 त्यूनाखाल तक सडक निर्माण कार्य चूल एवं बचनबद्धता के अन्तर्गत।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2015	4.00																		
165	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकासखण्ड नौगांव दुर्बाली ठाकुरगांव 704 मोटर मार्ग का निर्माण (1.5 कि0मी0)	1job	12 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2015	5.00																		
166	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत उद्योग विभाग 710 उत्तरकाशी में कार्डिगं प्लान्ट भवन के ऊपर पूड़ी एवं अन्य मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
							3.00																		
167	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डिमडी से भुनडगांव मोटर मार्ग का नव 712 निर्माण (0.50 कि0मी0)	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2015	6.00																		
168	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सिद्धसौड बैण्ड से सिद्धसौड बाजार 712 मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य	1job	09 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
							6.00																		
169	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी 718 सिंगोठ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में काजवे एवं रिटेनिंग वाल का निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
							3.00																		
170	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सिंगोठ 720 सड़क से गांव तक राज बाटा तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2015	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00											
							1.50																		
171	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम 725 गमदिड़गांव में चरखाले नामे तोक में पुल मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 184/1C dated 20/08/2015 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 165/1C dated 18/05/2015 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 52/1C dated 01/09/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	31/03/207 1job	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		द्वितीय चरण का कार्य होना है।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 20/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 124/1C dated 14/04/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	30/11/2018 –	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 34/23 dated 14/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 40/23 dated 14/02/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
172	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 727 कोटेश्वर माधवाश्रम अस्पताल तक पहचं मार्ग का सुदृढीकरण एवं पीसी द्वारा डामरीकरण कार्य।	1job	03 / 2020	22.00	22.00	0.00		22.00	1job	0.00	0.00												
							22.00																		
173	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	जिला योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू सालेड़ 728 उपरीकोट मोटर मार्ग के निसमोटर मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में दीवारों का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
174	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ब्रहमखाल 730 जुणगा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में पक्की नाली का निर्माण।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
175	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत रा0ई0कालेज 745 गैंवला ब्रहमखाल में विद्यालय से सड़क तक मुख्य मार्ग पर पी0सी0सी0 अवशेष मार्ग निर्माण।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
176	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत बौन डुण्ड 753 रेठी नामे तोक में सुरक्षा दीवाल कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.18		1.82	1job	1.82	0.00												
							2.00																		
177	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	डामटा कण्डारी मोटर मार्ग से प्रस्तावित 755 खेल मैदान टिकट तक 0.50 कि0मी0 लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00												
						03 / 2016	8.00																		
178	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम तल्ली 783 नाकुरी से गंगनानी पैदल मार्ग कि0मी0 1 एवं 2 में मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
179	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत सिंगोठ में 788 पी0एम0जी0एस0वाई सड़क से गांव के क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
180	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	किम्मी रस्टाडी कन्डाउ मोटर मार्ग के 792 किमी0 1 में सुरक्षा दिवार	1job	01 / 2018	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00												
						03 / 2018	2.00								1.94										
181	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कन्सेरू में टाईल्स निर्माण । 801	1job	01 / 2018	5.00	5.00	4.00		1.00	1job	2.00	0.00												
						03 / 2018	5.00								2.42										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 70/23 dated 17/02/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		भूमि उपलब्ध नही है।
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE letter No 52/23 C dated 15/02/2018 OF Amount 1.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			अनारम्भ कार्य		पी0एम0जी0एस0वाई0 को हस्तान्तरित।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015			अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE TS VIDE EE 43/TS dated 02/04/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।
	30/09/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 72/23 dated 17/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018			अनारम्भ कार्य		
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 60/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि.यो., दिनांक 07.12.2015	TS VIDE EE/657 (II)/1C dated 31/05/2016 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		धनावंटन न होने के कारण कार्य नही किया गया।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
182	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम पंचायत कुपड़ा में किशन सिंह क803 मकान के पीछे से शिव मन्दिर तक खडिण्जा एंव पी०सी०सी०	1job	01 / 2018	7.00	7.00	5.48		1.52	1job	0.00	0.00												
						03 / 2018	7.00								4.37										
183	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा 806 सौड़ पटटी गाजणा में मिलन केन्द्र का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
184	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	नौगांव से सुनारा कोटियालगांव मोटर 812 मार्ग के मंजियाली ग्राव के पास स्वागत द्वार।	1job	01 / 2018	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	1.00												
						03 / 2018	3.00								1.03										
185	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	निसमोर मोटर मार्ग के किमी0 1 एवं 2 818 में दीवार निर्माण का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
							5.00																		
186	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 820 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जगड़गांव गाड पुल मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
187	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 822 मोटर मार्ग से उडरी गांव तक पी0सी0सी0 कार्य बरोल चिन्यालीसौड़।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
188	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	ग्राम बाड़िया गांव से हनुमानचटटी तक 824 पी0सी0सी0 मार्ग कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						03 / 2018	2.00																		
189	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा 0)	नौगांव	हिमरौल रोड से मेन रोड जोडने वाली 829 सडक का निर्माण।	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
						03 / 2018	5.00																		
190	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्रा	नौगांव	पालर से नगाणगांव सम्पर्क मार्ग। 830	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.00	0.63										
						03 / 2018	2.00								2.45										
191	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत 832 इन्द्रा में लोक निर्माण विभाग के सड़क में मोल्टी बैंण्ड से इन्द्रा गांव तक क्षतिग्रस्त मोटर माग्र के सुरक्षा दीवार व नाली निर्माण कार्य।	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/08/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्रांक संख्या 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27.01.2018	TS VIDE TS Vide EE Letter No 64/23 dated 16/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 43/1C dated 02/07/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 21/1C dated 18/04/2016 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। पत्रसं0– द्वारा रू0 2.00 लाख प्राप्त। कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 08/08/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 136/1C dated 27/01/2020 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		सड़क धंस रही है। अतः दीवाल लगना सम्भव नही है। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0– 94/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13–12–19 द्वारा रू0 4.00 लाख प्राप्त।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तित हेतु नोडल कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 26/1C dated 22/12/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
192	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव में जरडा गांव में 834 खेल के मैदान का दीवार कार्य।	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.95										
						03 / 2018	2.00								1.95										
193	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धारकोट–मुसड़गांव मोटर मार्ग के 846 किमी0 1 में दीवार निर्माण	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
194	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम ठाण्डी में अनु0 बस्ती में 848 पी0सी0सी0 कार्य	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00																		
195	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत चिलमुड़गांव बगसारी 852 गजेन्द्र सिंह के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
196	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा ब्रहमखाल जुणगा 869 मोटर मार्ग में किमी0 5 में पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
197	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा कल्याणी जखारी 870 मालना लोल्दू मोटर मार्ग के किमी0 7 मे मकान का सुरक्षात्मक दिवाल कार्य	1job	12 / 2015	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
198	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	कल्याणी हरेती मोटर मार्ग किमी0 2 पर 890 सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	4.48	1job	0.52		0.52	0.00											
							5.00																		
199	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	कल्याणी हरेती मोटर मार्ग किमी0 1, 3, 893 4 पर सुरक्षा दीवार एवं नाली निर्माण	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	4.00											
							6.00																		
200	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 892 नगर पंचायत पुरोला के वार्ड–1 व 4 के पी0के0डी0 रोड़ में कि0मी0 1 से 2 तक ड्रेनेज व दीवार का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
201	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	कलिगांव धनारी के सेम–मुखेम मोटर 970 मार्ग के किमी0 8 मे पुस्ता निर्माण कार्य	1job	09 / 2017	3.00	3.00	2.41		0.59	1job	1.50	0.00											
							3.00								0.50										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 17/1C dated 22/11/2017 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। निविदा आमंत्रित।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 24/1C dated 22/12/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 28/1C dated 22/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण। पत्रसं0– द्वारा रू0 0.50 लाख प्राप्त।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 21/1C dated 13/12/2017 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 105/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19, दिनांक 17.01.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17	TS VIDE EE. No. 22/1C dated 13/12/2017 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 65@1C dated 28/02/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 61/1C dated 23/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 58/1C dated 20/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 63/1C dated 23/02/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। पत्रसं0– द्वारा रू0 2.00 लाख प्राप्त।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
202	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	972 विकास खण्ड डुण्डा के नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 3 मे ब्रेस्टवाल	1job	09 / 2017	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
203	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	973 ग्राम पंचायत सिगणीं मे पौनाड़ी नामेतोक से प्राथमिक विद्यालय को जाने वाले रास्ते मे कमल सिंह के खेत के ऊपर सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2017	3.00	3.00	1.94		1.06	1job	1.06	0.00											
							3.00								0.93										
204	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	976 पिपली–फोल्ड मार्ग से ग्राम मंजकोट मे जितेन्द्र के मकान से गदेरे पर रेलिंग व सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	1.50	0.50											
							2.00								1.97										
205	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	978 ग्राम नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 2, 3 मे पैरापिट निर्माण कार्य	1job	09 / 2017	2.00	2.00	1.89		0.11	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
206	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	980 जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत रौतल गमरी मुण्डखिल में पी.सी.सी. कार्य।	1job	01 / 2019	5.00	5.00	2.41		2.59	1job	2.59	0.00											
							5.00																		
207	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	981 ग्राम मनेरा मे ऋषिराम स्कूल से स्टेडियम तक मोटर मार्ग के अवशेष पर पी0सी0सी0 कार्य	1job	09 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
							4.00																		
208	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	985 कल्याणी–जुणगा मोटर मार्ग कॉर्नर कटिंग व सुधार कार्य	1job	11 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
209	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	986 डुण्डा के ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग मे किमी0 1 मे विजयपाल भण्डारी के मकान के पीछे सुरक्षा दीवार	1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00								0.23										
210	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	989 ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 6 मे सुरक्षा कार्य	1job	11 / 2017	3.00	3.00	1.90		1.10	1job	1.10	0.00											
							3.00								0.95										
211	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	993 कल्याणी–तराकोट मोटर मार्ग के किमी0 3 पर सुरक्षा दीवार	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00								1.91										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 64/1C dated 23/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 59/1C dated 20/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 4.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 44/1C dated 07/01/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 68/1C dated 23/03/2018 OF Amount 4.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 155/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 156/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19, दिनांक 19.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 161/जि0यो0/2017–18 दिनांक 27–1–18	TS VIDE 367/13c dated 07/03/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
212	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	स्यालना–डांग मोटर मार्ग किमी0 3 से 6 पर पैरापिट कार्य	1job	11 / 2017	4.00	4.00	1.90		2.10	1job	3.50	0.00											
							4.00																		
213	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग के किमी0 1 पर आटा चक्की के निकट भवनों की सुरक्षा दीवार	1job	11 / 2017	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
214	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम निसमोर साल्ड मोटर मार्ग किमी0 15 पर सुरक्षा दीवार कार्य	1job	11 / 2017	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
215	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	नगर पालिका परिषद् बाड़ाहाट क्षेत्रान्तर्गत मुख्य आन्तरिक मार्गों पर प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर व रिफ्लेक्टर लाइट्स आदि का अधिष्ठापन कार्य	1job	02 / 2018	4.50	4.50	0.00	1job	4.50		4.50	0.00											
							4.50								2.75										
216	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम बड़ीमणी तहसील चिन्यालीसौड़ में पुजियारी तोक पीपल पेड़ से दयालचन्द के मकान तक पी.सी.सी. मार्ग।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	2.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							2.00																		
217	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट में चौंरा तोक से पनियारा तक पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
218	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम जसपुर टकनौर में जसपुर बैण्ड से चौक तक नव मार्ग का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
219	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम इन्द्रा की अनुसूचित जाति बस्ती में सी.सी. सम्पर्क मार्ग (एस.सी.एस.पी. कार्य)।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	2.00		0.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
220	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ के बनकोट मैदर सिंह मकान से हुण तक पी.सी.सी. कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
221	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत खूनीगाड सरास मोटर मार्ग में कि0मी0 2 से अनु0जाति बस्ती पाली बिन्द्री तक मोटर सम्पर्क मार्ग।	1job	01 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	2.00	0.00											
							4.00								3.78										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 1277/13c dated 12/09/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 930/13c dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 939/13c dated 05/07/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 937/13C dated 05/07/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 928/13C dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 935/13C dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 940/13C dated 05/07/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 938/13C dated 05/07/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
222	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम रेकचा के बेरूवका तोक में दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
223	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिदरी के जिमराड़ा से मोटर मार्ग तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
224	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के गुराड़ी के खिल्ला खड्ड पर सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00																		
225	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के खूनीगाड झूला पुल के पास मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
226	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत भदरासू मोटर मार्ग ग्राम भदरासू के पास नितुषा मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
227	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के नैटवाड़ धेवरा हल्टाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 6 तक सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
228	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के नैटवाड़ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में वायरक्रेट दीवार कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
229	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सुनकुण्डी में कोनोरा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
							4.00								2.91										
230	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम पुजेली के हिना बान्टी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		
231	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ग्राम फिताड़ी के सार्वजनिक चौक का निर्माण/ सौन्दर्यीकरण, सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 926/13C dated 05/07/2019 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 922/13C dated 05/07/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 921/13C dated 05/07/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 1264/13C dated 09/09/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 923/13C dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 925/13c dated 05/07/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 941/13c dated 05/07/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 931/13C dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 83/1C dated 25/04/2019 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
232	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम पंचायत माकुड़ी के पंचायत भवन की सुरक्षा दीवार एवं खडिन्जा कार्य।	1job	02 / 2019	7.50	7.50	0.00		7.50	1job	0.00	0.00												
							7.50																		
233	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ग्राम सुनकुण्डी के नाउखाड़ा खड्ड में आर0सी0सी0 पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00												
							1.50								1.42										
234	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में मोरी बाजार रोड के नीचे स्कपर के समीप सुरक्षा दीवार का कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
235	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम जखोल पाजा खड्ड में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
236	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के देवजानी के गट्टूगाड में क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
237	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के पॉच गॉव औरा, प्रवेश सागली से पहुॅच मार्ग नाली निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
238	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के भदरासू रमालगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में हरसणी गॉव के नीचे ब्रेस्टवाल का निर्माण एवं नाली कार्य।	1job	02 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00												
							4.00								3.92										
239	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत नवोदय विद्यालय धुनगिर पुरोला का सड़क मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00												
							10.00																		
240	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम ज्ञानसू वार्ड नं0 03 मे साल्ड मोटर मार्ग के पास सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
241	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम धेवरा में पार्किंग का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019			अनारम्भ कार्य		प्रारम्भिक सर्वेखण किया जाना है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 131/1C dated 17/12/2019 OF Amount 1.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 949/13c dated 05/07/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 936/13c dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 107/13c dated 22/01/2020 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 927/13C dated 05/07/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 924/13C dated 05/07/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 934/13C dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 152/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 929/13C dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 151/रा0यो0आ0/ जि0यो0/2018–19 दि0 19–2–2019	TS VIDE 942/13C dated 05/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण प्रारम्भ किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
242	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत ग्राम हुड़ोली के तिलाली खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
243	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत फोल्ड के संताणगांव मे सेड़ी नामेतोक मे मार्ग पर दीवार एवं सी0सी0 मार्ग	1job	02 / 2019	2.75	2.75	0.00		2.75	1job	2.75	1.25	1.49											
							2.75								1.49										
244	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला में पुरोला गॉव में सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
							3.00																		
245	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के चन्देली के पास मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
246	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत पोरा के मोटर मार्ग से लगी पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
247	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड पुरोला के ग्राम नेत्री में घुत्तूगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया की मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	0.00	0.00												
							1.00																		
248	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत गुन्दियाटगॉव रौन पैदल मार्ग पर स्टील गर्डर का सुरक्षात्मक कार्य एवं पी0सी0सी0 एवं रेलिंग कार्य।	1job	02 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00												
							4.00																		
249	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कन्ताड़ी गॉव में नागझाला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
250	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम नुराणु समरोड खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
251	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी के ग्राम देवजानी के जीवाणु/रावणा तोक में केदारगंगा पर निर्मित सेतु की मरम्मत/सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 113/1C dated 26/09/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित किया जाना है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 88/1C dated 13/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 103/1C dated 05/08/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 112/1C dated 26/09/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 101/1C dated 05/08/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 100/1C dated 05/08/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 108/1C dated 14/08/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 72/1C dated 08/03/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 93/1C dated 01/08/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। डी.एफ.ओ. को पेड़ कटान हेतु पत्र लिखा गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
252	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सौड़ मे सौणू सिंह के घर 1161 की सुरक्षा दीवाल निर्माण	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
253	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 11 1162 से नाकुरी जाने वाले सड़क का चौड़ीकरण अवशेष कार्य	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00																		
254	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के जुणगा–तराकोट 1164 मोटर मार्ग के किमी0 1 पर श्री सोबत लाल के आवास के निकट नाली एवं सुरक्षा कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
255	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम पंचायत 1165 उडरी के ढुमकी नामेतोक मे पुलिया की सुरक्षावाल एवं पैरापिट निर्माण कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
256	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत सिरी कोनगढ़ के घुनियाड़ 1166 नामेतोक मे सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
257	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर 1167 मार्ग के किमी0 46 मे चूलीखेत नामेतोक मे रोड़ की सुरक्षा दीवाल	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
258	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर 1168 मार्ग के किमी0 45 मे मार्ग की सुरक्षा दीवाल कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
259	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिगोट मराड़ी गाड नामेतोक मे 1171 पुलिया मरम्मत/सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
260	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पुलिस लाईन ज्ञानसू उत्तरकाशी मे 1173 सड़क मरम्मत कार्य	1job	02 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	0.00											
							10.00								9.65										
261	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	दिकथोल–पंचाणगांव मोटर मार्ग पर 1174 कॉर्नर कटिंग का कार्य	1job	02 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	0.00											
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 87/1C dated 13/07/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 125/1C dated 04/11/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 99/1C dated 05/08/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 132/1C dated 17/12/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 78/1C dated 22/04/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 94/1C dated 01/08/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 102/1C dated 05/08/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17–01–19			कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दिनांक 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
262	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	मांगलीसेरा मे सकोरा नामेतोक मे सुरक्षा दीवाल कार्य 1175	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
263	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	सेम–मुखेम मोटर मार्ग के किमी0 5 पर दीवाल निर्माण कार्य 1176	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
264	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी के डोगडा नामेतोक मे सम्पर्क मार्ग की सुरक्षा दीवाल का कार्य 1178	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
265	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत फोल्ड के अन्तर्गत संताणगांव के धारऐंच नामेतोक मे मार्ग पर दीवाल कार्य एवं पी0सी0सी0 कार्य 1179	1job	02 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	2.00	1.97										
							4.00								1.97										
266	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम साल्ड मे पंचायती क्रीड़ास्थल मैदान का कार्य 1181	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
267	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम गमदीड़गांव मे पंचायती चौक का पी0सी0सी0 कार्य 1182	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
268	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम गमदीड़गांव के प्रारम्भ स्थल से गांव तक पी0सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य 1183	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
269	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	उत्तरकाशी के ग्राम ज्ञानसू के वार्ड नं0 07 के जोकाणीं तोक मे रास्ता एवं सुरक्षा दीवाल 1185	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
270	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम भैंत मे घण्डियालधार मे सुरक्षा दीवाल कार्य 1188	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
							1.50																		
271	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	चुंगी बड़ेथी मे तेखला बाईपास के पास सड़क की सुरक्षा दीवाल कार्य 1191	1job	01 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00								2.84										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 62/1C dated 23/02/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 80/1C dated 24/03/2018 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0– 95/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13–12–19 द्वारा रू0 3.50 लाख प्राप्त।
		94/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दि0 13–12–19			निर्माण प्रारम्भ		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0– 94/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13.12.19 द्वारा रू0 4.00 लाख प्राप्त। निविदा आमंत्रित।
		154/रा0यो0आ0/यो0आ0/18–19 दि0 19–02–19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– द्वारा रू0 5.00 लाख प्राप्त
	1job	161/जि0यो0/17–18 दि0 27.01.18			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	7.09Km+124job		**1385.76**	TA:1	अना0कार्य 70 निर्माणरत् 75 पूर्ण 132	निरस्त होना हे 3 नाम परिवर्तन 1	
	14.84Km+199job		**4606.99**	TA:1 Kattan:1	अना0कार्य 72 निविदा 1 निर्माणरत् 126 पूर्ण 499	अन्य कारण 2 निरस्त होना हे 3 नाम परिवर्तन 1	

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
272	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	डुण्डा के ब्रहमखाल–जुणगा मोटर मार्ग 1192 मे किमी0 1 मे विजयपाल भण्डारी के मकान के पीछे सुरक्षा दीवाल।	1job	01 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00												
							4.00								3.05										
273	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिरी कोनगढ़ मे फूरिया सिंह के 1194 मकान के पीछे सुरक्षा दीवाल पी0सी0सी0 मार्ग	1job	01 / 2018	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50												
							3.50								3.29										
274	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग के किमी0 1213 मे सुरक्षात्मक कार्य	1job	12 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
							4.00																		
275	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम साल्ड 1216 आमे रास्ते का पी0सी0सी0 कार्य।	1job	02 / 2019	1.50	1.50	0.00	1job	1.50		1.50	0.00	1.15											
							1.50								1.15										
276	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ज्ञानसू कण्डोला मे दीवाल निर्माण का 1226	1job	01 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
							5.00																		
277	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	तिलोथ छात्रावास मे रंग–रोगन एवं 1229 मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.87												
							6.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (277 कार्य)					21.35Km +11m+25 1job		1,917.52	1,897.52	160.51	1.3Km +34job	1,742.01	16.8Km+11m+216 job	917.41	459.94	40.53			2.97	4.47	4.47			5.05		
																		3.4	5.4	7.4			6.45		
					18.3Km+ 216job		1,902.52								344.79										
																		6.94	9.44	12.6			17.3		
पुनः निर्माण व सुधार (698 कार्य)					88.68Km +11m+60 1job		5,585.60	5,498.39	2,120.77	45.29Km+268 job	3,440.83	38.16Km+11m+318 job	2,227.75	1,188.01	111.61		1	3.32	4.97	4.97			8.16		
																	1.5	4.55	6.2	8.2			9.83		
					83.15Km +533job		5,561.60								776.07										
																	1.5	10.3	13	16.2			32.0		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 01/TS dated 16/05/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	666/जि0यो0/ 2012–13 दिनांक 30 अगस्त 2012	TS VIDE 10/1c dated 09/07/2013 OF Amount 21.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE N0- 1485/1C dated 18/08/2015 OF Amount 35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। 09/2019
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No-713/1C dated 01/05/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 1499/17C dated 13/05/2015 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 4377/1C dated 03/12/2012 OF Amount 36 lac		कार्य पूर्ण		पुलिया का कार्य पूर्ण।
	30/10/2015 –	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 498/12c dated 19/02/2015 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2015 –	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 605/1c dated 24/02/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/10/2016 –	जिलाधिकारी टि0ग0 के प0सं0 90/8–जि0यो0–09 /2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 916/1c dated 30/03/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	पोखरीखेत चोरकण्डी भवई मोटर मार्ग के कि0मी0 9 में 15 मी0 आर0सी0सी0 सेतु के पहुच मार्ग का निर्माण। 18	1job	07 / 2015	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	4.35												
						07 / 2015	15.00								4.35										
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	जणदादेवी – पणखेत – रीठाखाल मोटर मार्ग के किमी0 4.00 में 9 मीटर स्पान आर0सी0सी0 मोटर पुल का निर्माण। 182	1no+9m	08 / 2012	21.60	21.60	12.55	1no+9m	9.05		9.05	0.00												
						10 / 2012	21.60																		
3	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी पांगरखाल मोटर मार्ग के किमी. 1 में 15 मी0 स्पान आर.सी.सी. पुल का निर्माण कार्य। 185	1job	02 / 2015	35.00	35.00	34.43		0.57	1job	0.57	0.57												
							35.00																		
4	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	नागणी से स्यूल नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग के किमी. 1 में 6.00 मीटर स्पान आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य। 189	1job	02 / 2015	15.00	15.00	14.83	1job	0.17		0.17	0.17	0.05											
							15.00								0.05										
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ल्वांणी अस्पताल पहुंच मार्ग पर 15 मीटर आर॰सी॰सी॰ मोटर सेतु का निर्माण। 215	1no+15m	09 / 2012	30.00	30.00	26.42	1no+15m	3.58		0.00	0.00												
							30.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गन्धारी–गडमिल मोटर मार्ग पर 18 मीटर स्पान की मोटर पुलिया का निर्माण। 311	1no+18m	09 / 2012	36.00	36.00	34.14	1no+18m	1.86		0.00	0.00												
							36.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 20 में 3 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य 403	1no+3m	02 / 2015	5.50	5.50	1.61	1no+3m	3.89		3.89	3.89												
							5.50																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनगावं के अन्तर्गत त्रिवेजी तोक में मोटर मार्ग के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। 416	1job	12 / 2012	10.00	10.00	2.00	1job	8.00		8.00	0.00												
							10.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	पीपलडाली हल्का वाहन सेतु (स्पान 390 मी0) पर पेन्टिंग एवं कैम्बर सुधार कार्य 438	1job	02 / 2015	12.00	12.00	11.95	1job	0.05		0.00	0.00												
							12.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	टिहरी–कीर्तिनगर मोटर मार्ग के किमी0 22 में स्थित जीरो ब्रिज पर पेन्टिग एवं रंगाई–पुताई का कार्य। 463	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.57	1job	2.43		2.00	2.00	1.55											
							5.00								2.74										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 --	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
			175.1		पूर्ण 11		

	31/03/2017 1job	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 635/जि0यो0 दिनांक 29.11.2016	TS VIDE EE Letter No 2320/1C dated 08/12/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 1job	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	2job		**9**		पूर्ण 2		

	22/03/2015 --	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE EE Letter No 1399/1 C dated 13/10/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			8		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	जिला योजना के अन्तर्गत नौगांव में मूलाना खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। 756	1job	11 / 2016	5.00	5.00	4.03	1job	0.97		0.97	0.00												
						11 / 2016	5.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (11 कार्य)					4no+45m +7job		190.10	190.10	144.53	4no+45m+6job	45.57	1job	39.65	10.98	1.60										
					4no+45m +6job		190.10								7.14										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	ग्राम सिडक के घनोल्डा नामें तोक में पुल का सुरक्षात्मक कार्य। 752	1job	11 / 2016	9.00	9.00	7.36		1.64	1job	1.64	0.00											
						12 / 2016	9.00								4.01										
2	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	नौगांव के कुपडा ओडारका खड्ड बेरि नामे तोक पर पुलिया का निर्माण। 759	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
						03 / 2017	4.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2job		13.00	13.00	7.36		5.64	2job	5.64	4.00											
					1job		13.00								4.01										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	नौगांव गोडर में पनियारा खड्ड में आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण। 558	1job	09 / 2013	8.00	8.00	2.34	1job	5.66		5.66	4.00											
						09 / 2013	8.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		8.00	8.00	2.34	1job	5.66		5.66	4.00											
							8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2022	आयुक्त–971 / जि0यो–06–07 / दिनॉक 7.09. 2006	TS VIDE EE-2221/1C dated 17/11/2006 OF Amount 35 lac		निर्माण प्रारम्भ	निरस्त होना हे	कार्य की लागत, श्रमिकों एवं सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित आगणन मुख्य अभि0 ग0क्षे0 पौडी के पत्रांक–204 / 3(67)याता0–पर्व0 / 2013 दिनॉक–12.02.14 द्वारा लागत रू0 80.48 द्वारा शासन को प्रेषित। क्योकि स्वीकृत धनराशि मे कार्य संभव नही है । 36 मी0 सेतु के प्रथम चरण का आगणन मुख्य अभि0 के पत्रांक–1270 / 8 (1) याता– टी0ए0सी0–टि0 / 2016–17 दि0 30.06.2017 द्वारा लागत रू0 3.12 लाख का उत्तराखण्ड शासन को प्रषित है । स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही ।निरस्तीकरण हेतु सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0–90 / 1सी0 दिनॉक 22.01.2020 द्वारा अधिशासी अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
	1no	जिलाधिकारी के पत्रांक 1082 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2012–13 दि0 17–12–2012			अनारम्भ कार्य		उक्त स्थान पर 30 मी0 स्पान के पुल की आवश्यकता है। जिसकी लागत रू0 70.00 लाख आयेगी। स्वीकृत धनराशि कम होने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नही है। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है।
	31/03/2022	आयुक्त पौड़ी के पं.1568 / 24–4 / 05–06 / जि0यो0 / 05 दि. 29.03.06	TS VIDE 4840/2C dated 27/09/2006 OF Amount 30 lac		अनारम्भ कार्य		बायें एबटमेन्ट की खुदाई के दौरान उपयुक्त नींव न मिलने के कारण भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त स्थल को निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया। जिस हेतु डाईवर्जन का निर्माण कर तदनुसार यातायात को संचालित किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 05(T.S.)/16C dated 03/08/2017 OF Amount 75 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही प्रगति पर।
		675 / जि0यो0 / 2017–18 दि0 16 / 6 / 2017			अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है। निरस्तीकरण का प्रस्ताव गठित किया जाना है। ब्लाक प्रमुख देवाल को इसके स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित करने हेतु पत्र प्रेषित।
		347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18 / 7 / 19	TS VIDE 1153/1 c dated 31/07/2019 OF Amount 6.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		347 / जि0यो0 / 2019–20 दि0 18 / 7 / 19	TS VIDE 1208/1 c dated 08/08/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व अवशेष।
	31/03/2022	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532 / जिला योजना / अर्थ एवं संख्या / लो0नि0वि0 / 12–13 दिनांक 11.09.2012			अनारम्भ कार्य		उक्त स्वीकृति को निरस्त कर इसके स्थान पर अन्य कार्य स्वीकृत किया गया है।
		855 / जि0यो0 / वि0प्रा0 / 2019–20 दिनांक 21 / 11 / 2019			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	मकडे मतलाऊ मोटर मार्ग के कि0मी0 532 में मिसिंग लोह सेतु	1no+24m	09 / 2006	38.40	38.40	8.19		30.21	1no+24m	0.00	0.00											
						02 / 2007	38.40																		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	ग्राम तोल्यू–मटेला के मध्य पूर्वी नयार पर पुल निर्माण कार्य।	1no	12 / 2012	20.00	20.00	0.00		20.00	1no	0.00	0.00											
							20.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मयाली–रणधार मोटर मार्ग के किमी0 1721 4 में खलियाण घराट के पास स्टील गर्डर पुल निर्माण	1no+18m	03 / 2006	30.00	30.00	6.39		23.61	1no+18m	0.00	0.00											
						03 / 2006	30.00									1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	रैतपुर–कालौजल मोटर मार्ग पर 2581 रणकोट में 24मी0स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	1job	08 / 2016	75.00	75.00	0.00		75.00	1job	0.00	0.00											
							75.00																		
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल–काण्डई–सवाड़ मोटर मार्ग के 2831 गमलीगाड़ में पुलिया निर्माण।	1no+10m	06 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+10m	0.00	0.00											
							5.00																		
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली–पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी0 3+41 में 24 मी0 स्पान लौह सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	6.82	6.82	0.00		6.82	1job	6.82	6.82											
							6.82																		
7	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	हाटकल्याणी मोटर पुल का सुरक्षात्मक 3581 कार्य एवं सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00								2.57										
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 8+582 में 48 मीटर स्पान का मोटर पुल का निर्माण	1no+48m	09 / 2012	96.00	96.00	0.00		96.00	1no+48m	0.00	0.00											
							96.00									1 b									
9	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	हरमनी–पैनगढ़ पैदल पुल की डेकिंग 369 की मरम्मत एवं पेंटिंग का कार्य।	1job	11 / 2019	5.18	5.18	0.00		5.18	1job	5.18	5.18											
							5.18																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	855/जि0यो0/वि0प्रा0/2019–20 दिनांक 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी,पौड़ी के पत्रांक 423/जि0यो0/ लो0नि0वि0/13–14 दि0 03.08.2013			अनारम्भ कार्य		अतिरिक्त धनावंटन हेतु जिलाधिकारी पौड़ी को पत्र लिखा गया है।
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –589/वा0जि0यो0/2017–18 दि 30/08/17	TS VIDE 4074/1C dated 29/12/2017 OF Amount 43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 505/विविध/2015–16 दिनांक 08.02.2016	TS VIDE 1869/16Yata-C-C/2016 dated 01/11/2019 OF Amount 82.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	25/03/2015 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0ओ0एम0डी0 / 2013 दिनांक 23.9.2013			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत धनराशि में कार्य पूर्ण नही किया जा सकता। नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है।
	31/03/2020 —	मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के पत्रांक –859 /वा0जि0यो0/बैठक/2018–19 दि 14/08/18			अनारम्भ कार्य		सेतु निर्माण की लागत रू0 49.50 लाख मात्र है। रू0 29.50 लाख मात्र की अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 1869/16Yata-C-C/2016 dated 01/11/2019 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	—	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 2746/ विविध/2019–20 दिनांक 11.09.2019	TS VIDE 1869/16Yata-C-C/2016 dated 01/11/2019 OF Amount 70 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के प0सं0 130/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 18.02.2019	TS VIDE 650/1c dated 12/03/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		कार्य मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 184/2017 के अन्तर्गत राज्य योजना मे स्वीकृत होने के कारण कार्य निरस्त होना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	370 थराली–सूना पैनगढ़ मोटर मार्ग के किमी0 1 में 24 मी0 स्पान मोटर सेतु के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग में वैली ब्रिज लगाने का कार्य।	1job	11 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00												
							6.00								5.82										
11	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	405 जडाऊखांद–मजेडाबैण्ड मोटर मार्ग के किमी0 5 में 15 मी0 आर0सी0सी0 मोटर पुल का निर्माण।	1no+15m	08 / 2013	18.00	18.00	0.00		18.00	1no+15m	0.00	0.00												
						08 / 2013	18.00																		
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	449 डाडामण्डी से ग्राम बौंठा जाने वाले मार्ग पर पुल निर्माण।	1job	08 / 2017	43.00	43.00	16.10		26.90	1job	26.90	0.00												
							43.00									1 b									
																1 b									
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	539 छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 3 में 25 मीटर स्पान मोटर पुलिया के अवशेष कार्य	1job	02 / 2016	82.74	82.74	28.00		54.74	1job	8.65	8.65												
							82.74								8.65										
14	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	559 नौगांव खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00												
						09 / 2013	3.00																		
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	560 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत गुनेड़ी कण्डिया मोटर मार्ग पर 15 मी0 स्पान आर0सी0सी0 मोटर सेतु का निर्माण।	1no+15m	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1no+15m	0.00	0.00												
							20.00																		
16	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	674 जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 2 में स्टील गर्डर पुल के अवशेष कार्य।	1job	11 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	0.00												
							20.00																		
17	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	729 छेनगाड बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 में 48 मीटर स्पान मोटर पुल का सुपर स्ट्रैक्चर का कार्य।	1job	09 / 2019	70.00	70.00	0.00		70.00	1job	0.00	0.00												
							70.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	769 कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 16 पर दोनों पुलिया का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00								2.13										
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	903 ग्राम धारकोट मुसड़गांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में वैली ब्रिज के निर्माण हेतु ऐबटमेंट का कार्य	1job	12 / 2015	8.00	8.00	1.92		6.08	1job	0.00	0.00												
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2no		**370.56**		अना0कार्य 12 निर्माणरत् 2 पूर्ण 5	निरस्त होना हे 1	
	2no+2job		**562.66**		अना0कार्य 12 निर्माणरत् 2 पूर्ण 19	निरस्त होना हे 1	

कुराणगांव।	29/03/2017 –	मुख्य विकास अधिकारी/सचिव, जिला योजना समिति टिहरी गढ़वाल का कार्यालय पत्रांक–100/बी0 आइ0आई0आई0–जि0यो0–09/2016–17,	TS VIDE EE-10/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्ये पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–695/जि0यो0–3/ 2013–14 दिनांक 06.07.2013	TS VIDE 4185/32C dated 21/09/2013 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187/जि0यो0–3/ 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1109/32C dated 31/07/2014 OF Amount 16.8 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य माह–01/2018 में कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187/जि0यो0–3/ 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1091/32C dated 26/07/2014 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण,।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187/जि0यो0–3/ 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1088/32C dated 24/07/2014 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–695/जि0यो0–3/ 2013–14 दिनांक 06.07.2013	TS VIDE 4197/32C dated 23/09/2013 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (19 कार्य)					7no+130m+12job		555.14	555.14	60.60		494.54	7no+130m+12job	61.55	34.65											
																1bd									
					7no+130m+12job		555.14								19.17										
																3bd									
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (33 कार्य)					11no+175m+22job		766.24	766.24	214.83	4no+45m+7job	551.41	7no+130m+15job	112.50	53.63	1.60										
																1bd									
					11no+175m+19job		766.24								30.31										
																3bd									

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	6 जिला योजना वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत पालीगाड़ (कुराणगांव) हिन्दाव में 11 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+11m	12/ 2016	5.00	5.00	4.75		0.25	1no+11m	0.25	0.00												
						12/ 2016	5.00																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	55 ग्राम सभा हरिशंकर में भैंसघर गदेरे पर पुलिया का निर्माण ।	1no+12m	07/ 2013	15.00	15.00	11.22	1no+12m	3.78		2.00	2.00	0.04											
						12/ 2013	15.00								1.97										
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	57 गोदी गिंवाला से जंगल जाने वाले रास्ते में सीला गधेरे पर 12 मीटर स्पान पैदल पुलिया।	1no+12m	02/ 2014	16.80	16.80	14.30	1no+12m	2.50		0.00	0.00												
						03/ 2015	16.80																		
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम नोली के कुजंणी में वनेएणा गधेरे 59 पर 10 मीटर स्पान पैदल पुलिया।	1no+10m	02/ 2014	13.30	13.30	9.70	1no+10m	3.60		2.00	2.00												
						03/ 2015	13.30								2.01										
5	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	60 सतभईया कोट गांव के नीचे जंगल जाने वाले रास्ते पर 10 मीटर स्पान पैदल पुलिया।	1no+10m	02/ 2014	13.30	13.30	6.25	1no+10m	7.05		0.00	0.00												
						03/ 2015	13.30																		
6	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	61 मालकोटी में जंगल जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण।	1no+10m	07/ 2013	12.00	12.00	7.65	1no+10m	4.35		0.00	0.00												
						12/ 2013	12.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–187/ जि0यो0–3/ 2013–14 दिनांक 01.02.2014	TS VIDE 1114/32C dated 01/08/2014 OF Amount 13.3 lac		कार्य पूर्ण		सेतू कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1513/ जि0यो0–/ 2015–16 दिनांक 04.10.2015	TS VIDE 48/1C dated 15/01/2016 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 – 1no+5m	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1031/ जि0यो0–3/ 2010–11 दिनांक 04.12.2010	TS VIDE 506/1C dated 24/04/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1145/ जि0यो0–3/ 2011–12 दिनांक 06.09.2011	TS VIDE 507/1C dated 24/04/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–765/ जि0यो0–3/ 2012–11 दिनांक 31.07.2012	TS VIDE 1325/32C dated 14/08/2015 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य 06/2018 में पूर्ण।
	30/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1513/ जि0यो0–/ 2015–16 दिनांक 04.10.2015	TS VIDE 49/1C dated 15/01/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।– जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12. 2016।	TS VIDE EE-02/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 +	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।– जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12. 2016।	TS VIDE EE-01/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
मूसौं	 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1132/1C T.S. dated 30/08/2018 OF Amount 17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16. 08.2016	TS VIDE 1192/1C dated 30/08/2016 OF Amount 3.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम तोली के चौबली गधेरे पर 10 मीटर स्पान पैदल पुलिया। 62	1no+10m	02 / 2014	13.30	13.30	8.83	1no+10m	4.47		0.00	0.00											
						10 / 2014	13.30																		
8	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मशोली के रा.इ.का. गोदली जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण। 64	1no+8m	10 / 2015	11.00	11.00	6.26	1no+8m	4.74		0.00	0.00											
						01 / 2016	11.00																		
9	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सेमी ग्वाड़ में प्रा0वि0 से ग्वाड़ के रास्ते में गडीगाड़ एवं बगदीरा पर पुलिया निर्माण 69	1no+5m	12 / 2010	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+5m	2.00	2.00		1 b									
						09 / 2019	2.00								2.00	1 b									
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सेमीगाढ़ में प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ के रास्ते में गड़ीगाढ़ एवं बगडोरा पर पुलिया का अवशेष कार्य । 70	1job	09 / 2011	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						09 / 2019	5.00								4.68										
11	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	त्रिशुला से भरतपुर जाने वाले रास्ते पर निगोल नदी पर पैदल सेतु। 71	1no+30m	07 / 2012	45.00	45.00	43.93	1no+30m	1.07		1.07	1.07											
						10 / 2016	45.00								1.07										
12	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	रडुवा के समीप पाली गधेरा व मनेरा गधेरा पर पुलिया निर्माण। 73	1no+6m	10 / 2015	8.00	8.00	4.38	1no+6m	3.62		3.00	3.00											
						01 / 2016	8.00								3.02										
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जगरवाली में पुलिया निर्माण कार्य। 82	1no+24m	08 / 2016	7.00	7.00	5.72		1.28	1no+24m	0.00	0.00											
						08 / 2016	7.00																		
14	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	कयाली भाटगांव तोक में पुलिया निर्माण 88	1no	08 / 2016	5.00	5.00	4.14	+	0.86	+	0.86	0.00											
						08 / 2016	5.00																		
15	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण में ग्राम पंचायत अन्द्रपा के अन्तर्गत नौणी गदेरा शिवालय मंदिर के समीप आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण कार्य। 89	1no+15m	07 / 2018	17.00	17.00	16.26	1no+15m	0.74		0.74	0.74											
							17.00								0.75										
16	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	चट्वापीपल पोखरी पैदल मार्ग के कि0मी0 1 में 70 मीटर स्पान झूला पुल के डैकिंग मरम्मत का कार्य 93	1job	08 / 2016	3.25	3.25	0.00	1job	3.25		3.25	3.25											
						11 / 2016	3.25								2.24										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08. 2016	TS VIDE 1184/1C dated 30/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण।
	30/09/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक–440/वी0 ।।।–जि0यो0– 03/2016–17, दिनांक–16. 08.2016।	TS VIDE EE-12/2016-17 dated 18/12/2016 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व आवशेष।
	– –	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 1000/1C T.S dated 01/08/2019 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेषै।
	31/03/2019 –	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08. 2016	TS VIDE 1195/1C dated 30/08/2016 OF Amount 9.49 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08. 2016	TS VIDE 1186/1c dated 30/08/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 09 दि0 3–8–09	TS VIDE 245/13c dated 12/03/2010 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली के प. 675/जि.यो. /2017 दि. 16.06.2017	TS VIDE 1811/1C dated 21/09/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+10m	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1225/1C dated 10/08/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		सेतु माह 06/2019 में पूर्ण।
	31/03/2020 –	335/जि0यो0/2018–19 दिनाक 07.07.2018	TS VIDE 1227/1C dated 10/08/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1222/1C dated 09/08/2018 OF Amount 13.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विशाल से विशालखाल पैदल मार्ग पर 96 डोबर नामक तोक में पुलिया निर्माण कार्य।	1no+8m	08 / 2016	6.00	6.00	2.26	1no+8m	3.74		1.20	1.20											
						11 / 2016	6.00								1.18										
18	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भटवाड़ी–त्रिजुगीनारायण पैदल मार्ग पर 97 हिन्दकुड़ा नामे तोक में पुल निर्माण का कार्य।	1no	08 / 2016	12.00	12.00	10.28		1.72	1no	1.72	0.00											
						08 / 2016	12.00																		
19	नि0ख0 गैरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 100 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत छिमटा के अन्तर्गत आटागाड गदेरे के मूलीघाट तोक में पैदल आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+15m	07 / 2019	22.00	22.00	0.00		22.00	1no+15m	22.00	22.00	3.42											
							22.00								8.39										
20	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	काफलवाणी से भतर पुर जाने वाले 101 रास्ते पर बीणा गाढ़ पर 12 मी0 स्पान पैदल पुलिया निर्माण।	1no+12m	08 / 2016	9.49	9.49	6.48	1no+12m	3.01		2.00	2.00											
						11 / 2016	9.49								0.44										
21	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्राम काण्डई के गिरसा गधेरे पपर 8 104 मी0 स्पान पैदल पुलिया निर्माण।	1no+8m	08 / 2016	6.00	6.00	1.75	1no+8m	4.25		2.00	2.00	0.48										
						10 / 2016	6.00								1.95										
22	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम कासला में आर0सी0सी0 पुलिया 113 का निर्माण।	1no+6m	08 / 2009	6.00	6.00	1.87	1no+6m	4.13		4.13	4.13											
						04 / 2010	6.00																		
23	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	पाल्यू गधेरे में पुलिया निर्माण। 116	1no+4m	06 / 2017	4.00	4.00	2.07	1no+4m	1.93		0.00	0.00											
						02 / 2018	4.00																		
24	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	ग्रामपचायत म्योली के अन्तर्गत 128 छौड़ातोक में पुलिया निर्माण कार्य।	1no+10m	07 / 2018	10.00	10.00	5.24		4.76	1no+10m	4.76	4.76		1 b									
						10 / 2018	10.00								4.67	1 b									
																1 b									
25	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विशाल के सिमली गधेरे पर 5 मी0 132 स्पान पुलिया का निर्माण।	1no+5m	07 / 2018	6.00	6.00	3.43	1no+5m	2.57		2.57	2.57											
						10 / 2018	6.00								2.73										
26	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	रड़वा झूला पुल का अवशेष कार्य। 133	1job	07 / 2018	13.40	13.40	10.39		3.01	1job	3.01	3.01											
						01 / 2019	13.40								3.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 294 A/1C dated 20/02/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
दागुण गांव	31/03/2012 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 09/ दिनांक 03.08.2009	TS VIDE E.E letter No 1917/1 C dated 29/10/2009 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1220/JY 1220/JY dated 21/07/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1207/JY dated 20/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1217/JY dated 21/07/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0– 73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(9)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(8)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2012 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 991/13C dated 02/06/2011 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	90/टप्प–जि0यो0–09/2014–15 दिनांक 04.02.2015	TS VIDE EE No- 696/1C dated 28/04/2015 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	बसाणगावं खड्ड में पैदल पुलिया का निर्माण। 141	1job	02 / 2015	10.00	10.00	9.99		0.01	1job	0.01	0.00											
						02 / 2015	10.00																		
28	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम राना में दागुडगांव मार्ग पर सुरेन्द्र सिंह के मकान के निकट नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया। 144	1job	08 / 2009	4.00	4.00	2.78	1job	1.22		1.22	1.20											
						10 / 2009	4.00																		
29	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	सिवाई झूला पुल का मरम्मत एवं सुरक्षात्मक का कार्य। 147	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50	1.95										
						12 / 2019	2.50								1.95										
30	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	राष्ट्रीय राजमार्ग से सिवाई झूला पुल तक जाने वाले पैदल मार्ग का अवशेष कार्य। 148	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						12 / 2019	2.00																		
31	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत सांकरी से पयॉकुण्ड सेमु में पैदल रास्ते का अवशेष कार्य। 153	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						09 / 2019	2.50								1.60										
32	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम श्रीकोट के गोरियाना खाला मे पुलिया निर्माण कार्य । 176	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.50		0.50	1job	0.50	0.50											
						01 / 2016	4.00																		
33	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	ग्रम पंचायत टकराना मे पैदल पुल का निर्माण ।(4 मीटर) 180	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.41		0.59	1job	0.59	0.59											
						01 / 2016	4.00								0.43										
34	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	खौमजिया आर0सी0सी0 सेतु का अवशेष कार्य। 189	1no	08 / 2010	2.00	2.00	0.00	1no	2.00		2.00	0.00											
						06 / 2011	2.00																		
35	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के किमी. 10 में ग्राम मंजखेत के पुनीगाड में 12.00 मी0 पैदल पुलिया का निर्माण कार्य। 192	1no+12m	02 / 2015	12.00	12.00	11.80	1no+12m	0.20		0.20	0.20											
							12.00								0.09										
36	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम उपला मोलाना (मोरी) के बोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 194	1no	08 / 2010	2.50	2.50	1.50	1no	1.00		1.00	0.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(4)/1C(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं0–73/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(18)/1c(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।दायित्वो का भुगतान शेष ।
	31/03/2013 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 721/13c dated 08/05/2012 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 173/जि0यो0/ पी0ए0–2010 दिनांक 13–8–10	TS VIDE 1060/13c dated 09/06/2011 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1927/1C dated 15/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/07/2017 –	जि॰अ॰ का पत्र सं॰ 1514/जि॰यो॰/2015–16 दिनांक 04.10. 2015	TS VIDE 1534/T.S. dated 17/06/2017 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/ लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE 03/(T.S.)/16C dated 25/07/2017 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्र 587/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2011–12 दिनांक 24. 09.11	TS VIDE 4391/1C dated 31/10/2011 OF Amount 12.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18–2–14	TS VIDE 1022/13c dated 19/07/2014 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण	अन्य कारण	कार्य पूर्ण।
	30/10/2012 –	जिलाधिकारी के पत्र संख्या 370–बी0 जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28.9.2011)	TS VIDE E.E letter No Camp Memo /1c dated 05/02/2012 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	बंगशील पुजाल्डी में पुलिया निर्माण (5 4 मीटर)	1job	01 / 2016	3.50	3.50	3.47		0.03	1job	0.02	0.00											
						01 / 2016	3.50																		
38	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम बिच्छू के गदेरे मे पुलिया निर्माण कार्य (5 मीटर)	1job	01 / 2016	4.50	4.50	4.50		0.00	1job	0.00	0.00											
						01 / 2016	4.50																		
39	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम पंचायत देवजानी में केदारगंगा खड्ड जीवाणु में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no	08 / 2010	7.00	7.00	3.44	1no	3.56		3.56	0.00											
						05 / 2012	7.00																		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम बदाऊ में स्शील गर्डर पुल का सुरक्षात्मक कार्य एवं पी0सी0सी0 कार्य।	1job	08 / 2010	4.50	4.50	2.41	1job	2.09		2.09	2.00											
						06 / 2011	4.50																		
41	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत सत्यों में शहीद नागेन्द्र सकलानी रा0इ0का0 पुजारगॉव के सम्पर्क मार्ग में पुलिया निर्माण का कार्य ।	1job	12 / 2016	20.00	20.00	19.39		0.61	1job	0.61	0.61											
						12 / 2016	20.00																		
42	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	ग्राम पंचायत सरपाणी के खोली गदेरे 14 मी. पैदल सेतु निर्माण।	1no+14m	10 / 2015	14.00	14.00	14.01	1no+14m	-0.01		0.00	0.00											
						10 / 2015	14.00																		
43	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	भरदोली(कोटनाली) गड्डी गधेरा पर पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	08 / 2016	12.00	12.00	4.10		7.90	1job	5.00	0.00											
							12.00								4.44	1 b 1 b									
44	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत बावई के तोक क्यार्क में सौरगढ गधेरे पर 14 मीटर स्पान का पैदल पुलिया निर्माण	1no+14m	09 / 2011	12.70	12.70	8.64	1no+14m	4.06		0.00	0.00											
						09 / 2011	12.70																		
45	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	नैटवाड़ से कलाप पैदल मार्ग के कुमोला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2014	6.00	6.00	2.19	1job	3.81		3.81	3.81											
							6.00																		
46	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम स्यालब में आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	09 / 2011	2.50	2.50	1.52	1job	0.98		0.98	0.98	1.37										
						09 / 2011	2.50								1.37										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/07/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 370–बी/जि0यो0 (वर्ष 2011–12) दिनांक 28–9–11	TS VIDE 615/13c dated 14/03/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	25/02/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	20/02/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/07/2016 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 592/जि0यो0 दि0 26.02.2015	TS VIDE 31/4C dated 17/04/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 743/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/12–13 दिनांक 28.11. 2013	TS VIDE Ts vide 155/1C (camp) dated 02/12/2013 OF Amount 9.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक :– 1513/जि.यो. /2015–16 दि. 04.10.2015	TS VIDE 1656/9C dated 17/10/2015 OF Amount 14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
47	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर स्कूल के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 337	1job	02 / 2015	4.00	4.00	3.85	1job	0.15		0.15	0.15											
						02 / 2015	4.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मानपुर में नैथ जाने वाले रास्ते पर डडोरी में इन्द्रावती पर पुलिया निर्माण। 347	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.94	1job	1.06		1.00	1.00											
						02 / 2015	5.00																		
49	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	विकास खण्ड पुरोला के किसाला तोक में आर0सी0सी0 पुल निर्माण। 348	1job	09 / 2011	5.00	5.00	1.31	1job	3.69		3.69	0.00											
						03 / 2013	5.00																		
50	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	साड़ा के बोगां–भैलुड़ा वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण। 350	1job	02 / 2015	3.00	3.00	2.15	1job	0.85		0.77	0.77											
						02 / 2015	3.00																		
51	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	किशनपुर के भैकुड़ी में इन्द्रावती पर पुलिया का निर्माण। 366	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00											
						02 / 2015	4.00																		
52	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम खाण्ड के बारगदना में पुलिया का निर्माण। 368	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00											
						02 / 2015	3.00																		
53	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मयाखाल तोक में लम्बगांव मोटर मार्ग के पास पुलिया निर्माण। 370	1job	02 / 2015	5.00	5.00	4.09	1job	0.91		0.85	0.85											
						02 / 2015	5.00																		
54	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रामपुर झूला पुल का मरम्मत कार्य 392	1job	11 / 2013	9.15	9.15	7.97	1job	1.18		0.00	0.00											
						11 / 2013	9.15																		
55	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत खाणगांव बानीगाड नामे तोक में पुलिया अवशेष कार्य। 419	1job	12 / 2012	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							1.00																		
56	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	मल्ला जेंटी में पैदल पुलिया का निर्माण 421	1no+10m	10 / 2015	14.00	14.00	12.04	1no+10m	1.96		1.96	1.96	0.03										
						12 / 2015	14.00								1.96										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 622/13c dated 14/03/2013 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106(1)/249 सी0 दिनांक 18–2–14	TS VIDE 2236/13c dated 29/12/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 359/13c dated 26/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 106/जि0यो0 दि0 07/12/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12	TS VIDE 1129/13c dated 31/05/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 369/74Yata-C-C/18 dated 27/03/2018 OF Amount 75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	106 (1)/249सी0 दि0 18–02–2014	TS VIDE EE. No. 23/1C dated 19/02/2014 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2014 —	जिलाधिकारी के पत्रांक 477/जि0यो0–ओ0एमडी0/2013 दिनांक 23.9.2013	TS VIDE TS Vide EE Letter No 340/16 C dated 15/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम हल्टवाड़ी के डांडा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 422	1no	12 / 2012	10.00	10.00	7.02	1no	2.98		2.98	2.98												
						02 / 2013	10.00																		
58	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	पिलगासू सुपिन पर स्टील गर्डर पुल 425 सुरक्षात्मक कार्य।	1job	02 / 2014	5.00	5.00	1.17	1job	3.83		3.83	0.00											
						02 / 2013	5.00																		
59	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 429 मोरी के चमाली खड्ड में पुलिया निर्माण।	1no	12 / 2012	3.00	3.00	0.00	1no	3.00		3.00	3.00	0.18										
						02 / 2013	3.00								2.99										
60	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बोगाड़ी मुड़ियाल नामे तोक में 440 पुलिया निर्माण।	1job	12 / 2015	4.00	4.00	1.96	1job	2.04		1.91	1.91											
						12 / 2015	4.00																		
61	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 441 पुरोला बाजार में खलाड़ी रोड़ से पुरोला मोरी मोटर मार्ग पर आर0सी0सी0 पुल का कार्य।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
62	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 449 ग्राम पचांयत सिरा के गुडियारा नामे तोक में पुलिया का निर्माण।	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
63	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्त मुनि	डिडोली बिलकोना झूला पुल का अवशेष 449 कार्य	1job	02 / 2015	75.00	75.00	32.86	1job	42.14		0.00	0.00											
							75.00																		
64	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्रा ी	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत 455 ग्राम बनाड़ी के मोरूणा नामे तोक में पुलिया का मरम्मत कार्य।	1job	12 / 2012	4.00	4.00	2.27		1.73	1job	1.73	2.00	1.73										
							4.00								1.73										
65	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	बौन मोटर मार्ग से बेसिक 476 स्कूल/इंटरकालेज तक पुलिया निर्माण कार्य	1job	02 / 2014	1.00	1.00	0.79	1job	0.21		0.21	0.00											
							1.00																		
66	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	अनु0 जाति बाहुल्य ग्राम सिमलसारी के 487 निसणी तोक में पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	1.00											
						12 / 2013	1.00								1.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2755/13c dated 31/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2778/13c dated 31/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 1456/1C dated 23/04/2016 OF Amount 60 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 284/13c dated 25/02/2014 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018	TS VIDE 238/4C dated 03/04/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01. 2016	TS VIDE TS VIDE 487/1C dated 04/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 489 ग्राम उपला मोलाना गोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	09 / 2013	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
68	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 492 चिन्यालीसौड़ थाती दिचली के सेम गदेरा तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	3.00	3.00											
							5.00								3.00										
69	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 494 ग्राम पंचायत गडोरा के अन्तर्गत खिलधार तोक में पुलिया निर्माण	1job	07 / 2018	10.00	10.00	5.36		4.64	1job	0.00	4.64												
						09 / 2018	10.00								4.64										
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 495 जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के खोदी नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
71	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 502 चिन्यालीसौड़ क्यारी दिचली के खरादी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.50	5.50	0.00		5.50	1job	5.50	5.00	5.00											
							5.50								5.00										
72	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 503 ग्राम कासला के सुनाका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	4.00												
							5.00																		
73	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गंगतल झूला पुल के इरैक्शन व 504 आरसीसी जैकटिंग का कार्य।	1no	12 / 2015	60.00	60.00	58.40	1no	1.60		0.00	0.00												
							60.00																		
74	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 505 ग्राम कासला के बोसनी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+4m	09 / 2013	4.00	4.00	0.14	1no+4m	3.86		4.00	0.00												
							4.00																		
75	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पोखरी के खाला तोक में पुलिया 506 निर्माण। (मरम्मत कार्य)	1job	02 / 2018	3.00	3.00	1.50	1job	1.50		1.50	1.44												
						02 / 2018	3.00																		
76	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम किमी0 20 से 507 सदडगांव से पैदल मार्ग पर पुलिया निर्माण	1B	01 / 2016	3.00	3.00	2.97	1B	0.03		0.00	0.00												
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 40/472 dated 25/09/2014 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 286/13c dated 25/02/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2767/13c dated 31/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2016	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 488/1C dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2021	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1024/29C dated 22/07/2019 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		पुलिया माह 01/2020 में पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 198/13c dated 06/02/2014 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 199/13c dated 06/02/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2769/13c dated 31/12/2013 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/08/2016	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 520/1c dated 06/02/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2015	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2780/13C dated 31/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 507 भैंग्वालगांव कैडियाण जामरी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	2.90										
							3.00								2.90										
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 507 विकास खण्ड मोरी के लिवाड़ी में घट्टूगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	5.00											
							5.00																		
79	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 510 ग्राम पॉव के खाला नामे तोक में सेतु की सुरक्षा दीवार	1job	09 / 2013	4.00	4.00	2.65	1job	1.35		1.35	0.00											
							4.00																		
80	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ग्राम पंचायत नौघर के घरेड़ नामे तोक 514 में पुलिया निर्माण	1job	01 / 2016	4.00	4.00	3.06	1job	0.94		0.50	0.50											
							4.00																		
81	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	ग्राम पंचायत नौसारी के घट गधेरा तोक 514 में 12 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया।	1no+12m	07 / 2019	12.00	12.00	0.00		12.00	1no+12m	12.00	12.00	6.81	1 b									
						08 / 2019	12.00								9.34	1 b									
82	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 517 घट्टूगाड सटूड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	8.00	8.00	1.29	1no+6m	6.71		6.71	0.00											
							8.00																		
83	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 521 बाइका बाइलुड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	2.82	1no+5m	2.18		2.18	0.00											
							5.00																		
84	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 522 सकराणा जखोल खड्ड पर पुल का बचाव कार्य।	1job	09 / 2013	6.00	6.00	4.06	1job	1.94		1.94	0.00											
							6.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	वरील झिवाली मो0 मार्ग से क्षतिग्रस्त 526 जिला पंचायत की पुलिया मरम्मत कार्य	1job	01 / 2016	2.00	2.00	1.30	1job	0.70		0.50	0.50											
							2.00																		
86	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 529 ग्राम पंचायत कासला के लौका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	0.90	1no+5m	4.10		4.10	4.10											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE 522/1c dated 06/02/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2785/13C dated 31/12/2013 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2784/13C dated 31/12/2013 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE ee LETTER NO-1270/16 c dated 30/07/2019 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2646/13C dated 11/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ –	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1858/16 C dated 23/10/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2638/13C dated 11/12/2013 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE ee LETTER NO-1259/16 c dated 29/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1442/16 C dated 21/08/2019 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
87	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोटगा में 20 मी0 स्पान पुल पर रेलिंग530 व मरम्मत कार्य	1job	01 / 2016	3.00	3.00	2.96	1job	0.04		0.00	0.00											
							3.00																		
88	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 530 ग्राम लिवाड़ी में घराट के भाटुका के पास आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	7.00	7.00	4.63	1no+6m	2.37		2.37	2.37											
							7.00																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 532 ग्राम सुनकुण्डी के खोडुका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	09 / 2013	7.00	7.00	5.03	1no+6m	1.97		1.97	1.97											
							7.00																		
90	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्राम पंचायत गाडी के अंतर्गत पैदल 534 मार्ग स्थित पैदल पुल का सुरक्षात्मक एवं मरम्मत का कार्य	1job	07 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
						08 / 2019	1.00								0.96										
91	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 535 केदारगंगा झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
92	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 535 ग्राम बनाड़ी के हमालखिला नामेतोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	8.00	8.00	2.38	+	5.62	+	0.00	5.00											
							8.00																		
93	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	सैकोट –डंगर गधेरे में पुल से ऊपर 536 सुरक्षात्मक कार्य	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50	1.47										
						08 / 2019	1.50								1.47										
94	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 536 ग्राम हस्सानी कपली खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	09 / 2013	15.00	15.00	9.39	1no+10m	5.61		5.61	0.00											
							15.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	छिनका झूला पुल पर सुरक्षात्मक कार्य537	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	1.69										
						08 / 2019	2.00								1.69										
96	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	सिरौं–कठूड़ के निकट बालखिला नदी541 पर पैदल झूला पुल का सुरक्षात्मक कार्य	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						08 / 2019	1.50								1.44										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1188/1C dated 01/05/2017 OF Amount 19.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1397/1C dated 19/05/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	30/10/2016 –	जिलाधिकारी टि0 ग0 के प0सं0 73/8–जि0यो0– 09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE TS VIDE 516/1C dated 06/02/2016 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2640/13C dated 11/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 4489/1C dated 23/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2771/13C dated 31/12/2013 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2649/13C dated 11/12/2013 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 115/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 23/01/19	TS VIDE 289/1C dated 30/06/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
97	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत तडाग के तालू गदेरे में पुलिया निर्माण 551	1no	11 / 2016	20.00	20.00	14.22	1no	5.78		0.08	0.08											
							20.00								0.08										
98	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोलू बैण्ड तडाग उर्खोली मोटर मार्ग से 553 पुलिया निर्माण।	1no	11 / 2016	2.50	2.50	0.00	1no	2.50		3.52	3.52											
							2.50								3.52										
99	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग 557 किमी0 18 में चौंदाणा गांव हेतु पैदल पुलिया का निर्माण	1job	01 / 2016	1.00	1.00	0.98	1job	0.02		0.00	0.00											
							1.00																		
100	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इन्द्रा विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के चापड़ा चरखेत तोक में पुलिया निर्माण। 557	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
101	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत सालरा के सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 571	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	2.76	1no+5m	2.24		2.24	0.00											
							5.00																		
102	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	माई की मण्डी पैदल सेतु का पहुंच मार्ग 573 व अन्य अवशेष कार्य	1job	11 / 2016	20.00	20.00	16.93	1job	3.07		0.00	0.00											
							20.00																		
103	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कासला के कासला खड्ड में आर0सी0सी0 पुल 574	1no+6m	09 / 2013	6.00	6.00	4.15	1no+6m	1.85		1.85	0.00											
							6.00																		
104	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गंगतल झूला पुल का पहुंच मार्ग विण्ड 576 ब्लॉक एवं अति आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य	1job	11 / 2016	45.00	45.00	0.00	1job	45.00		43.68	43.68											
							45.00								43.68										
105	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रेकचा के थुआपंचा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया। 580	1no+8m	09 / 2013	9.00	9.00	5.41	1no+8m	3.59		3.59	3.59											
							9.00																		
106	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मुखवा मे गुमगुम नामक तोक मे पुलिया मरम्मत कार्य। 581	1job	01 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.98	1.95										
						01 / 2019	2.00								1.95										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के प0 सं0 217/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2016–17 दि0 10.6.16	TS VIDE 1579/01c dated 10/06/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी के प0 सं0 217/रा0यो0आ0/जि0यो0 / 2016–17 दि0 10.6.16	TS VIDE 1588/01c dated 10/06/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2739/13C dated 30/12/2013 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2015 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13	TS VIDE 2774/13C dated 31/12/2013 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/12/2017 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 109/1 C dated 14/01/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–09–2013	TS VIDE 280/13c dated 25/02/2014 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–09–2013	TS VIDE 2759/13c dated 31/12/2013 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+16m	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015 एवं जिलाधिकारी के पत्रांक 572 दिनांक 3–11–16 के द्वारा पुनरीक्षित।	TS VIDE 2029/13c dated 30/12/2016 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ किया गया है।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1916/13c dated 31/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
107	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मांजफ भेलुन्ता मोटर मार्ग के किमी0 0.586 00 के नीचे जुकाणी नामे तोक में पैदल पुलिया निर्माण	1no+7m	03 / 2016	4.50	4.50	0.00	1no+7m	4.50		2.50	2.50	5.23										
							4.50								5.23										
108	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	मांजफ भेलुन्ता मोटर मार्ग के किमी0 0.587 00 के नीचे अधियारगड़ी नामे तोक में पैदल पुलिया निर्माण	1no+5m	06 / 2016	3.50	3.50	0.00	1no+5m	3.50		2.50	2.50											
							3.50																		
109	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 595 ग्राम जखोल के गैरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	09 / 2013	5.00	5.00	3.23	1no+5m	1.77		1.77	0.00											
							5.00																		
110	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 597 ग्राम हडवाड़ी के स्तरा खड्ड पर आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण।	1job	09 / 2013	4.00	4.00	1.97	1job	2.03		1.00	0.00											
							4.00																		
111	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 603 भैंग्वालगांव दुगड़ागाड तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
112	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	मूलाणगांव के पास देवल सारी खड्ड 604 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.88	1job	2.12		2.12	2.00											
						02 / 2016	5.00																		
113	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 613 उपला मोलाना गोयरी में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2014	2.00																		
114	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 614 विकास खण्ड मोरी के डांडा गॉव में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
115	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 634 लिवाड़ी से तिसिंग्चा नदी पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+16m	02 / 2015	18.00	18.00	1.80		16.20	1no+16m	16.20	0.00											
							18.00																		
116	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 637 ग्राम पंचायत स्यालुका के चकलेड़ी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+8m	9.00		9.00	8.00											
							9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2240/13c dated 29/12/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2238/13c dated 29/12/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1844/13c dated 15/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2232/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1889/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2017 —	शा0 सं0 100/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 08.12.2016	TS VIDE 2933/1c dated 14/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1866/13c dated 19/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 83/13c dated 11/01/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1801/13c dated 09/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 2063/13c dated 21/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
117	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 638 ग्राम जखोल के खुआमजिया तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	3.99	1no+7m	4.01		4.01	0.00											
							8.00																		
118	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 640 मोरी के जखोल में बायलुड़ी खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	4.23	1no+6m	1.77		1.77	1.69											
							6.00																		
119	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 646 देवजानी केदारगंगा सैगाड़ में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	7.00	1no+8m	2.00		2.00	1.00											
							9.00																		
120	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 648 छाड़ी जखोल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1no+5m	4.00		4.00	0.00											
							4.00																		
121	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 650 ग्राम भितरी के घटूगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+7m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
122	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनी धार	ग्राम पचांयत छेटी के गरसारी नामे 651 तोक में पुलिया निर्माण	1job	12 / 2016	4.00	4.00	2.16	1job	1.84		1.00	1.00											
							4.00																		
123	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 652 ग्राम पंचायत रमालगॉव के केदारगंगा नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.70	1no+7m	6.30		6.30	0.00											
							8.00																		
124	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 653 सालरा के देय छाड़ा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	3.00	1no+8m	6.00		6.00	6.00											
							9.00																		
125	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 655 डोभालगॉव ओसाली तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	4.75	1no+7m	3.25		3.25	0.00											
							8.00								3.00										
126	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 658 सांकरी जखोल पैदल खच्चर मार्ग के कि0मी0 1 में सीमा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.40	1no+7m	6.60		6.60	6.00											
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–02–2015	TS VIDE 1879/13c dated 20/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1798/13c dated 09/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 503/13c 503/13c dated 15/03/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1840/13c dated 14/10/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1976/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1893/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1996/13c dated 05/11/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1974/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 84/13c dated 11/01/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1981/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
127	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 659 ग्राम पंचायत पुजेली में दोबाटा नामक तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	7.65	1no+8m	0.35		7.25	0.00												
							8.00																		
128	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 662 केदारगंगा खड्ड के स्यालूडोखरी तोक में 18 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+18m	02 / 2015	9.00	9.00	3.38	1no+18m	5.62		7.24	0.00												
							9.00																		
129	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 665 ग्राम सावणी के कुराई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+7m	02 / 2015	8.00	8.00	1.46	1no+7m	6.54		6.54	6.54												
							8.00																		
130	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 666 ग्राम पंचायत नानई के गैरोली एवं स्वाली बस्ती के बीच जगरोड़ा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	7.00	7.00	5.88	1no+6m	1.12		1.12	0.00												
							7.00																		
131	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 669 ग्राम पंवाणी के गाडका खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	7.50	1no+6m	0.50		0.50	0.00												
							8.00																		
132	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 670 पुजेली भीतरी मार्ग किन्नई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+6m	8.00		8.00	5.00												
							8.00																		
133	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 672 जखोल सिरगा पैदल खच्चर मार्ग पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+15m	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+15m	9.00		9.00	9.00												
							9.00																		
134	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 674 ग्राम पंचायत सिरगा के मुसड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+8m	5.00		5.00	5.00												
							8.00																		
135	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 675 सालरा के बन्नूगाड तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+8m	5.00		5.00	5.00												
							8.00																		
136	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 676 ग्राम मसरी के कनटी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+6m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+6m	5.00		5.00	5.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1975/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1845/13c dated 15/10/2015 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2053/13c dated 21/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2065/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 362/13c dated 26/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1977/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1978/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1807/13c dated 09/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1865/13c dated 19/10/2015 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+5m	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
137	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 678 ग्रामा पावणी के जाजरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	7.05	1no+8m	0.95		0.95	0.00											
							8.00																		
138	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 683 देवजानी में केदारगंगा सैगाड तोक के निकट आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	9.00	9.00	7.10	1no+8m	1.90		1.90	1.90											
							9.00																		
139	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 686 कोटगॉव मौताड़ खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+15m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
140	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 688 ग्राम पंचायत रामा के रामा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	5.00											
							5.00																		
141	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 690 ग्राम पंचायत कासला के कालुका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	1.50	1no+5m	3.50		3.50	0.00											
							5.00																		
142	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 691 ग्राम धारा के धारा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	8.00	8.00	2.48	1no+6m	5.52		5.52	5.18											
							8.00																		
143	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 692 ग्राम मसरी में मसरी खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+15m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+15m	8.00		8.00	8.00											
							8.00																		
144	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 693 ग्राम ढकाड़ा के ग्राम कुफारा के बाईकाडिनामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.90	1no+5m	4.10		4.10	4.10											
							5.00																		
145	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 697 रमालगॉव बलातना में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	11.00	11.00	7.80	1no+10m	3.20		3.20	0.00											
							11.00																		
146	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 701 फटियाउ खड्ड मियागाड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+5m	5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1891/13c dated 07/12/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 544/13c dated 18/03/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2045/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2046/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2050/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2047/13c dated 21/11/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1914/13c dated 31/10/2015 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1982/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2042/13c dated 21/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015 एवं 84/जि0यो0 दिनांक 7–5–2016 के द्वारा नाम परिवर्तन	TS VIDE 570/13c dated 29/04/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
147	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 702 पॉव खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1no+8m	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		
148	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 705 ग्राम सेवा के अल्ली नामा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+7m	7.00		7.00	7.00											
							7.00																		
149	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 706 कासला के बियोबिच खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	1.97	1no+5m	3.03		3.03	3.03											
							5.00																		
150	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 707 फिताड़ी माईचातर खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+7m	7.00		7.00	7.00											
							7.00																		
151	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 709 ग्राम पंचायत लिवाड़ी के गॉव के खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+7m	02 / 2015	7.00	7.00	2.00	1no+7m	5.00		5.00	0.00											
							7.00																		
152	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 713 गंगाड़ के जाजरी खड्ड पर 13 मी0 पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+13m	02 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+13m	7.00		7.00	0.00											
							7.00																		
153	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 717 वि0ख0 मोरी कलाप के रहखड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	7.50	7.50	1.35	1no+6m	6.15		6.15	0.00											
							7.50																		
154	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 719 मसरी सकोरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
155	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 731 मोरी गंगाड़ में छापतोई खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+5m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+5m	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
156	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 732 ढाटमीर के तुमडिया कोट में पी0सी0सी0 खड़िन्जा कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.44	1job	3.56		1.56	1.56											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2048/13c dated 21/11/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015 एंव 84/जि0यो0 दिनांक 7–5–2016 के द्वारा नाम परिवर्तन	TS VIDE 571/13c dated 29/04/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2054/13c dated 21/11/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 —	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 10/1C dated 14/06/2017 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1915/13c dated 31/10/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1980/13c dated 05/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 908/13c dated 01/06/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 900/13c dated 01/06/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 902/13c dated 01/06/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1979/13c dated 05/11/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
157	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 737 मोरी के ग्राम मसरी के कापरा गाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	6.00											
							6.00																		
158	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 740 ढाटमीर के तईवांणा गट्टूगाड में पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	1no+10m	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
159	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 742 ग्रंगाड़ के भुमूलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	02 / 2015	10.00	10.00	0.00	1no+10m	10.00		10.00	0.00											
							10.00																		
160	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम गढ़थाती 749 (गाजणा) में नोगड़ा नामे तोक में पुलिया मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.95	1job	1.05		1.05	0.00											
							3.00								0.99										
161	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 751 ग्राम पंचायत रौन के ब्रहमचारी नामे तोक में 12 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	8.00	8.00	0.59	1no+12m	7.41		7.41	7.41											
							8.00																		
162	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 755 ग्राम कोटगॉव के अन्तर्गत खराड़ा खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+12m	02 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+12m	5.00		5.00	5.00											
							5.00																		
163	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 893 खन्यासणी में 12 मीटर विस्तार के आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	5.39	1job	2.61		2.61	0.00											
							8.00																		
164	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 895 ग्राम कोटगॉव ग्याला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.24	1job	1.76		1.76	0.00											
							5.00																		
165	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 897 ग्राम रेकचा कसलाना के सरका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
166	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 899 ग्राम फिताड़ी में पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00											
							8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 929/13c dated 03/06/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 930/13c dated 03/06/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2241/13c dated 29/12/2015 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1810/13c dated 09/10/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 366/13c dated 26/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2032/13c dated 31/12/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2239/13c dated 29/12/2015 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2231/13c dated 29/12/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 896/13c dated 01/06/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 138/5c dated 21/01/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
167	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 खिल्ला बगना तोक में आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	02 / 2015	7.00	7.00	5.57	1job	1.43		1.43	0.00												
							7.00																		
168	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 मसरी के सकरी गाड (सगरा नदी) पर आर0सी0सी0 पुलिया	1job	02 / 2015	7.00	7.00	4.85	1job	2.15		2.15	0.00												
							7.00																		
169	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 ग्राम हडवाड़ी के स्त्रागाड तोक में पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	10.00	10.00	1.80	1job	8.20		8.20	0.00												
							10.00																		
170	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 खलाड़ी में सकरियाणा खड्ड पर पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	4.84	1job	1.16		1.16	0.00												
							6.00																		
171	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 गाडा खड्ड पर पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00												
							8.00																		
172	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 विंगसारी के बाइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
							6.00																		
173	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 सट्टा के गिवाणी तोक में आर0सी0सी0 पुलिया	1job	02 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	0.00												
							8.00																		
174	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 ग्राम जखोल के गैरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
175	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 बाइका बाइलुड़ी खड्ड पर पुल का बचाव कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
176	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्रा0 सालरा के सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	7.00	7.00	0.23	1job	6.77		6.77	6.00												
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 804/13c dated 28/04/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 904/13c dated 01/06/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 360/13c dated 26/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 899/13c dated 01/06/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1892/13c dated 07/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1682/13c dated 22/09/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 715/13c dated 01/06/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 –	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 139/5c dated 21/01/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
177	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम कासला खड्ड में 11 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	8.00 8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	5.00												
178	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम मसरी के मजोटा नदी पर आर0सी0सी0 पुल का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	6.00 6.00	6.00	4.26	1job	1.74		0.74	0.00												
179	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम भूटाणु छतरी गाड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	3.00 3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
180	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत मोरी के चमाली खड्ड पर पुलिया का निर्माण	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
181	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी लिवाड़ी मध्य लौंका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	2.00	1job	2.00		2.00	0.00												
182	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत फिताड़ी में सोलगा खड्ड पर 9 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00 4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00												
183	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत कुनारा पाटीगाड खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	5.00 5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00												
184	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग जखोल से खुआमजिया	1job	02 / 2015	7.00 7.00	7.00	2.69	1job	4.31		2.81	0.00												
185	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के फिताड़ी खड्ड पर 12 मीटर विस्तार की आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य	1job	02 / 2015	8.00 8.00	8.00	6.25	1job	1.75		0.75	0.75												
186	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत सालरा के गोगुसा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	7.00 7.00	7.00	1.25	1job	5.75		5.75	5.75												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2016 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2255/5c dated 31/12/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 192/1C dated 25/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1595/13C dated 23/08/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 920/13c dated 06/07/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 918/13c dated 06/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 9/1C dated 18/04/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 919/13c dated 06/07/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1882/13c dated 20/10/2015 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1881/13c dated 20/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
187	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 850 खाबली गुन्दियाटगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 में स्थित आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष एवं सुरक्षात्मक कार्य	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	2.00												
							3.00																		
188	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा भटवाड़ी धनारी में निगरी गाड 851 पुल में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	5.00	5.00	4.62	1job	0.38		0.38	0.00												
							5.00																		
189	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 852 सामी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.31												
							2.50																		
190	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 853 माकुड़ी के घराटा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	1.99	1job	2.01		2.00	0.00												
							4.00																		
191	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 854 हिना बाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	0.00												
							4.00																		
192	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 856 ग्राम कुनारा देवरा खड्ड में पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का द्वितीय चरण	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	0.00												
							6.00																		
193	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत गमदिड़गांव में बुद्वखाला 858 तोक में सम्पर्क पुलिया का निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.62		0.38	1job	0.38	0.00												
							4.00																		
194	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 859 ग्राम कुनारा पाटीगाड खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का द्वितीय चरण	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.12	1job	5.88		5.88	0.00												
							6.00																		
195	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 863 पोल्टैणी पुल का अवशेष कार्य।	1job	02 / 2015	3.00	3.00	1.01	1job	1.99		0.99	0.00												
							3.00																		
196	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 864 पोल्टैणी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	1.74	1no+8m	3.26		2.26	0.00												
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 1869/13c dated 19/10/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2237/13c dated 29/12/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 2048/13c dated 21/11/2015 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 10418/13C dated 04/07/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 07–12–2015	TS VIDE 500/13c dated 15/03/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 899/13c dated 16/05/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1543/13c dated 15/09/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 798/13c dated 20/05/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— 1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 63/1C dated 19/10/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 819/13c 819/13c dated 27/05/2016 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
197	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 865 ग्राम मांझी गॉव के खोलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	1.60	1no+8m	3.40		3.40	3.40											
							5.00																		
198	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 867 किमडारा नो तोक में पुलिया का निर्माण।	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
199	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 869 फिताड़ी के टाटी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया	1no+6m	02 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+6m	6.00		6.00	3.00											
							6.00																		
200	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 870 ग्राम पंचायत ठुडुंग में सिंगई खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	9.00	9.00	0.00	1no+10m	9.00		9.00	4.83											
							9.00																		
201	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 875 तेकुणा खड्ड प्रथम पर 10 मीटर स्पान की पैदल आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	3.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00											
							8.00																		
202	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 878 विकास खण्ड मोरी में नुराणु समरोड़ा खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1no+8m	6.00		6.00	0.00											
							6.00																		
203	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 882 विकास खण्ड मोरी के खडमी बेलमा पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00	6.00	1.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00											
							6.00																		
204	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 883 ग्राम मौतवाड़ हरिजन बस्ती में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	1.14	1no+10m	6.86		6.86	6.50											
							8.00																		
205	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम गेंवला के 885 रानू की गाड पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	2.86		1.14	1job	1.14	0.00											
							4.00																		
206	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 888 विकास खण्ड मोरी के खन्ना इनारी खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	12 / 2015	9.00	9.00	3.00	1no+12m	6.00		9.00	0.00											
							9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 2030/13c dated 30/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 381/13c dated 21/03/2017 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण किया जाना है।
	31/03/2020 1no+8m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य		सवेक्षण किया जाना है।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 958/13C dated 29/06/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1no+10m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 917/13c dated 06/07/2017 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1no+10m	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 916/13c dated 06/07/2017 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 501/13c dated 15/03/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015	TS VIDE 1555/13c dated 13/11/2017 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 136/जि0यो0 दिनांक 23–12–2015	TS VIDE 2018/13c dated 30/12/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
207	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 889 विकास खण्ड मोरी बन्नूगाड खड्ड संगोरा तोक पर पुलिया का निर्माण।	1no+8m	12 / 2015	5.00	5.00	0.00	1no+8m	5.00		5.00	0.00												
							5.00																		
208	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 890 मोरा खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	2.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00												
							7.00																		
209	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 894 विकास खण्ड मोरी के कोटगॉव नागपानी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+8m	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+8m	5.00	0.00												
							5.00																		
210	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 895 कोटगॉव के मध्य भेड़नाका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+8m	5.00	0.00												
							5.00																		
211	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 916 डांडागॉव के केदारगंगा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	0.00	1no+10m	7.00		7.00	7.00												
							7.00																		
212	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 924 ग्राम पंचायत कोरना के गैर खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1no+10m	8.00	0.00												
							8.00																		
213	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 925 ग्राम पंचायत कोरना के अनु0जाति बस्ती के निकट आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	12 / 2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1no+10m	8.00	0.00												
							8.00																		
214	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 928 कासला लिवाड़ी मार्ग पर राला चौरी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	2.00	1no+10m	5.00		5.00	0.00												
							7.00																		
215	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 931 विकास खण्ड मोरी के हडवाड़ी कांटी तोक जोला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	12 / 2015	6.00	6.00	3.67	1no+8m	2.33		0.00	0.00												
							6.00																		
216	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 937 घुत्तूगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	1.50	1no+10m	5.50		5.50	5.50												
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 85/13c dated 11/01/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015	TS VIDE 141/5c dated 21/01/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 +	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	8no+72m+13job		**1485.15**		अना0कार्य 6 निर्माणरत् 5 पूर्ण 208	अन्य कारण 1	

	 –	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 1023/1C T.S dated 03/08/2019 OF Amount 21 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2019 –	जि0धि0टिहरी का प0सं0 90/टप्प. जि0यो0/14–15 दि0 04.02.2015	TS VIDE EE 357/1C dated 02/03/2015 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE EE-2165(7)/1C(camp) dated 04/02/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2015 –	शा॰सं॰ 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰/2012–13 दिनांक 11–9–2012	TS VIDE 130 dated 17/01/2019 OF Amount 13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1967/1C dated 20/12/2016 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
217	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 938 मझाण खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1no+8m	02 / 2015	5.00	5.00	3.28	1no+8m	1.72		1.72	0.00											
						01 / 2016	5.00																		
218	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा 0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत 939 देवरी से मण्डी तक सम्पर्क मार्ग	1job	02 / 2015	4.00	4.00	0.00	1job	4.00		4.00	4.00											
						01 / 2016	4.00																		
219	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 1075 ग्राम पंचायत रिखाणगांव के अधियारी खाल के गवालथा खड्ड में पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	9.00	9.00	0.00	+	9.00	+	0.00	9.00	8.80										
							9.00								8.80										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (219 कार्य)					116no+931m+102job+1B		1,623.19	1,623.19	705.15	102no+797m+70job+1B	918.04	13no+134m+29job	792.60	401.06	46.06	3bd									
																2bd									
					116no+931m+99job+1B		1,623.19								155.36										
																4bd									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद 99 चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत देवपुरी के अन्तर्गत कटुजगैर तोक में घाड़ी गदेरे में आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण कार्य।	1no+17m	07 / 2019	21.00	21.00	0.00		21.00	1no+17m	21.00	21.00	8.10										
							21.00								8.63										
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	रायपुर – कुमाल्डा – कुमाल्डा मोटर 149 मार्ग के किमी0 11 में 2.00 मीटर स्पान पुलिया का निर्माण (मथेल खाल पर) लम्बाई 2 मीटर	1job	02 / 2015	4.00	4.00	2.94		1.06	1job	1.06	1.06											
						02 / 2015	4.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम बैट के अन्तर्गत घट नामें तोक 187 पुलिया निर्माण । (6 मीटर)	1job	01 / 2016	4.00	4.00	2.95		1.05	1job	1.05	1.05											
						01 / 2016	4.00																		
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	मस्ता–कालीमठ पैदल मार्ग पर 10 196 मीटर विस्तार की पुलिया का निर्माण।	1no+10m	09 / 2012	13.00	13.00	5.40	1no+10m	7.60		6.77	6.77											
							13.00								6.77										
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 251 भद्रीगाड नदी पर पुल निर्माण ।	1job	12 / 2016	4.50	4.50	2.31		2.19	1job	2.19	2.19											
						12 / 2016	4.50								2.15										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1982/1C dated 20/12/2016 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पुर्ण,दायित्वो का भुगतान शेष ।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1223/16 C dated 24/07/2019 OF Amount 43.13 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	26/12/2016	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि0यो0 दिनांक 26.2.2015	TS VIDE Vide EE letter No 376/16 c dated 20/02/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15	TS VIDE EE. No. 211/1C dated 29/01/2016 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 189/1C dated 28/01/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 61/C dated 15/10/2016 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 1.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 08/1C dated 25/05/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	136/जि0यो0 दि0 30–12–15	TS VIDE EE. No. 32/1C dated 05/01/2018 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0– 94/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13–12–19 द्वारा रू0 1.00 लाख प्राप्त।
		541/जि0यो0 (2012–13) दि0 10–12–12	TS VIDE EE. No. 79/1C dated 17/01/2015 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 266 ग्राम हटवालगॉव के अन्तर्गत नदी में पुलिया निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	3.00	3.00	1.99		1.01	1job	1.01	1.01												
						12 / 2016	3.00																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 504 खालसी के बौलाण तोक दुगडु में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00												
							7.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	पिलखी से हेलंग जाने वाले रास्ते पर 545 कल्पगंगा नदी पर 48 मी॰ स्पान पैदल पूल का अवशेष कार्य	1job	07 / 2019	43.13	43.13	0.00		43.13	1job	43.13	43.13	7.09											
						08 / 2019	43.13								26.39										
9	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	ग्राम पेचायत गैर के अन्तर्गत कुखाला 625 नामक स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	3.34	1job	1.66		1.66	1.66												
						02 / 2016	5.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	केदारघाट झूला पुल का अवशेष कार्य 822	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.99		3.01	1job	3.01	0.00												
							5.00								2.86										
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	खोलिया गांव प्रा0वि0 पैंणीगाड में 842 पुलिया निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							4.00								0.79										
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भराणगांव में किलोथी में 855 पुलिया का नव निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.50	3.50	2.00		1.50	1job	1.50	0.00												
							3.50																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	उपरीकोट मारिया नामे खाले नामेतोक 896 में पुलिया का निर्माण	1job	12 / 2015	4.00	4.00	3.77	1job	0.23		0.23	0.00												
							4.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भैंत में भंगली गदेरी 914 पुलिया निर्माण कार्य	1job	12 / 2015	3.00	3.00	1.93		1.07	1job	1.07	1.00												
							3.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	गाजणां धौन्तरी चौंदियाट गाड छमाली 959 गाड पर पुल एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण (ऐबटमेंट स्तर)	1job	12 / 2012	7.00	7.00	4.59	1job	2.41		2.41	0.00												
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5job		**121.13**		निर्माणरत् 4 पूर्ण 11		

	31/03/2020	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक संं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016	TS VIDE T.S NO-942/1C dated 30/05/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्व का भुगतान शेष।
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1332/ 1 C dated 25/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1327/1 C dated 25/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017	TS VIDE 1331/1 C dated 25/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 158/रा0यो0आ0/जि0यो0/2018–19 दि0 19/02/19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। (नवीन योजना)
	1job	592/जि0यो0 दि0 26.02.15	TS VIDE EE. No. 109/1C dated 10/04/2014 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (15 कार्य)					2no+27m +13job		131.13	131.13	36.21	1no+10m+3job	94.92	1no+17m+10 job	94.09	79.87	15.19										
					2no+27m +13job		131.13								47.57										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम पंचायत रगडगॉव में 6 मीटर पैदल पुल का निर्माण ।(6 मीटर) 186	1job	01 / 2016	5.00	5.00	1.34		3.66	1job	3.66	3.66											
						01 / 2016	5.00								1.48										
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम सभा अंगोठ के (गधेरे) मुख्य मार्ग271 पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+12m	06 / 2017	5.00	5.00	2.70	1no+12m	2.30		2.30	2.30	0.18										
							5.00								2.30										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम सभा नामतोल के मुख्य मार्ग पर 272 स्थित गधेरे में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+18m	06 / 2017	5.00	5.00	2.38	1no+18m	2.62		2.62	2.62	0.12										
							5.00								2.60										
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम पंचायत रठिया मल्ला के 274 गडाविसुण तोक में पुलिया निर्माण।	1job	06 / 2017	5.00	5.00	3.20	1no	1.80	-1no+1job	1.80	1.80	0.25										
							5.00								1.73										
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्याल ीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 494 चिन्यालीसौड़ के कनेड़ी गाड उपला बनकोट में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम मुस्टिक सौड के बौगाडधार नामे 569 तोक मे पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	2.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मानपुर के नैथ नामे तोक मे पुलिया 570 निर्माण।	1job	02 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						02 / 2019	4.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम सभा ग्योणोंटी के सिलक्यारा में 581 सिवाणी पाणी में पुलिया निर्माण।	1job	02 / 2015	5.00	5.00	2.53		2.47	1job	2.47	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 966/1C dated 21/03/2018 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 4035/1C dated 17/11/2018 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर हैं।
		592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		106/जि0यो0 दि0 07–12–15	TS VIDE EE. No. 3/1C dated 28/01/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1no+20m	172/1सी0/जि0यो0 दि0 15–01–16	TS VIDE EE. No. 28/1C dated 21/04/2016 OF Amount 16 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा ऐबटमेंट निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। ठेकेदार के अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर दिया गया है। अवशेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।
	1no+20m+6job		**62**		निर्माणरत् 6 पूर्ण 7		

	31/03/2020	जिलाधिकारी, पौडी के पत्र सं0 487/जि0यो0/ लो0नि0वि0/ 2015–16 दिनांक 08.07.2015	TS VIDE Ex. Engi. CD Pauri Letter No. 30/ts dated 26/03/2018 OF Amount 20 lac		अनारम्भ कार्य		स्थल निरीक्षण कर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
		जिलाधिकारी चमोली का पत्रांकः–1031/ जि0यो0–3/ 2010–11 दिनांक 04.12.2010			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में पुलिया का निर्माण कार्य संम्भव नही है। जिलाधिकारी चमोली को माह 08/2019 में निरस्तीकरण हेतु लिखा गया है।
		जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 1309/जि0यो0–3/ 2013–14 दि0 27.12.13			अनारम्भ कार्य		सेतु का स्पान बढ़ जाने के कारण स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। इसके स्थान पर आगामी जिला योजना में नया प्रस्तावित किया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम पंचायत तडाग के नैल गदेरा में पुलिया के अवशेष कार्य 614	1job	11 / 2017	15.00	15.00	7.00		8.00	1job	0.08	0.08											
							15.00								0.08										
10	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	ग्राम तलगढ के गदेरे पर पुलिया का अवशेष कार्य 617	1job	11 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	2.14	2.14											
							5.00								2.14										
11	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्रामसभा ग्योणेटी के सिलक्यारा में सिवाणीं पाणी में पुलिया का निर्माण (द्वितीय चरण)। 827	1job	02 / 2015	5.00	5.00	1.38	1job	3.62		3.62	0.00											
							5.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सौंद विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत परा नामेतोक में सिलक्यारा खड्ड में पुल नव निर्माण कार्य 854	1job	12 / 2015	7.50	7.50	2.97	1job	4.53		4.53	0.00											
							7.50																		
13	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धनारी पिपली से मुसड़गांव तक हगोड़ी नामेतोक में गदेरे पर 20मी0 स्पान सेतु का निर्माण कार्य 913	1no+20m	01 / 2016	16.00	16.00	3.44		12.56	1no+20m	12.56	0.00											
							16.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (13 कार्य)					3no+50m +10job		84.50	84.50	26.94	3no+30m+2job	57.56	20m+8job	40.78	17.60	0.54										
					3no+50m +10job		84.50								10.32										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	कुलासू सम्पर्क मार्ग में पुलिया का निर्माण 30	1job	07 / 2015	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	20.00	0.00											
						07 / 2015	20.00																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	बांमनाथ गधेरे पर पुलिया निर्माण 68	1job	12 / 2010	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	0.00	0.00											
							6.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	ग्वादिक गधेरा ईराणी में पैदल सेतु का निर्माण 106	1no+24m	12 / 2013	6.00	6.00	1.69		4.31	1no+24m	0.00	0.00											
						03 / 2014	6.00									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	जिलाधिकारी चमोली के प. 675/जि.यो. /2017 दि. 16.06.2017			अनारम्भ कार्य		स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।
	31/03/2021 +	104/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0–09/2019–20, दि0 15.11.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही हैं ।
	30/03/2019 +	107/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0/19–20, दि0 20.11.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही हैं ।
	30/03/2019 +	107/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0/19–20, दि0 20.11.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही हैं ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी का पत्रांक सं073/टप्प–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक 08.01.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,दायित्व शेष ।
	–	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1315/1 C dated 25/07/2017 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016	TS VIDE EE-1965/1C dated 20/12/2016 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक सं0–100/अपपप–जि0यो0–09/2016–17 दिनॉक 08.12.2016			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही है ।राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आगणन मुख्य अभियन्ता टिहरी के पत्र सं0–1270/ 8 (1) याता– टी0ए0सी0–टि0/ 2016–17 दि0 30.06.2017 द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रषित है । निरस्तीकरण हेतु सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0–90/1सी0 दिनॉक 22.01. 2020 द्वारा अधिशासी अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
	31/03/2019 1no	जिला अधिकारी चमोली का पत्रांक 1226/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2016–17 दिनांक 30.08.2016			अनारम्भ कार्य		प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत मोटर सेतु बनाया जाना सम्भव नहीं है अतः उक्त कार्य परिवर्तित किया जाना है। कार्य परिवर्तित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1325/2 सी॰ दिनांक 26.06.2019 द्वारा जिलाधिकारी, चमाली को प्रस्ताव प्रेषित।
	–	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 589/वा0जि0यो0/ 2017–18 दि0 30.08. 2017	TS VIDE 22/TS/16C dated 31/03/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	विशाल के बधानगढ़ तोक में पुलिया 115 निर्माण।	1no+10m	06 / 2017	4.00	4.00	0.00		4.00	1no+10m	0.00	0.00											
							4.00									1 b									
5	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 168 घेरका में पनियारा नामे तोक में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	8m	11 / 2019	5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	0.00											
						12 / 2019	5.00																		
6	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	देवट–भिलंग में पुलिया का निर्माण कार्य 170	6m	11 / 2019	5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	5.00											
						12 / 2019	5.00																		
7	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	ग्राम पंचायत जसपुर अम्बेडकर गांव में 171 पड़ने वाले गदेरे पर पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	5m	11 / 2019	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	4.00											
						12 / 2019	4.00																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	ग्राम पंचायत हटवालगॉव में पैदल पुल 185 का निर्माण ।परिवर्तित नामः–ग्राम हटवालगॉव काकडम नामं तोक में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य। (8 मीटर)	1job	01 / 2016	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	1.92											
						01 / 2016	8.00								4.77										
9	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्रमा पंचायत लोदला के अन्तर्गत 249 डडुवागाड़ गधेरे में स्टील गर्डर पुल का निर्माण।	1job	08 / 2016	2.50	2.50	0.00	1job	2.50		2.50	2.50	0.25										
							2.50								2.10										
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 249 ग्राम द्वारगढ के समीप पैदल पुलिया का निर्माण ।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	0.00											
						12 / 2016	4.00																		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना 2016–17 के अन्तर्गत 265 ग्राम छनांनगॉव के भिमल की चलोटी नामें तोक में पुलिया निर्माण कार्य ।	1job	12 / 2016	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	0.00	0.00											
						12 / 2016	4.00																		
12	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	घाट–थराली मोटर मार्ग के नदुला गधेरे 265 पर पुलिया निर्माण	1no	08 / 2016	7.00	7.00	0.00		7.00	1no	0.00	1.45											
						09 / 2016	7.00									1 b									
13	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	ग्राम डबराड़ में घट गधन पर रीठा तोक 286 में 10मी0 पैदल सेतु का निर्माण कार्य।	10m	08 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	10m	10.00	0.00											
							20.00								9.91	1 b									
																1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		675/जि0यो0/2017–18 दि0 16/6/2017			अनारम्भ कार्य		निरस्त किया जाना है। निरस्तीकरण का प्रस्ताव गठित किया जाना है। ब्लाक प्रमुख थराली को इसके स्थान पर अन्य कार्य प्रस्तावित करने हेतु पत्र प्रेषित।
	1no+8m	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 43/1 C dated 07/01/2019 OF Amount 27.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 167/1 C dated 01/02/2019 OF Amount 4.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 8/1 C dated 02/11/2018 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 419/1C dated 19/03/2019 OF Amount 2 lac		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त		तकनीकी स्वीकृति प्राप्त ।
	1no	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1608/T.S. dated 22/07/2019 OF Amount 11 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 178/2सी॰ दिनांक 31.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को प्रेषित किया गया था। जो उनके पत्रांक शून्य दिनांक 06.02.2020 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्. जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 398/1C dated 15/03/2019 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	1no	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1637/T.S. 1637/T.S. dated 23/07/2019 OF Amount 9.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुबन्ध गठित। कार्य प्रगति में।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	गोपटारा–रूईसाण के मध्य 294 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+18m	06 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1no+18m	0.00	0.00											
							5.00																		
15	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	लिंगधार गधेरे ल्वाणी में पैदल पुलिया 314 का निर्माण कार्य।	1no+8m	07 / 2018	7.63	7.63	1.65		5.98	1no+8m	5.98	5.98		1 b									
							7.63								5.98	1 b									
16	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	एस0सी0एस0पी0 क अन्तर्गत रूईसाण 324 के चम्भा गधेरे मे पुलिया निर्माण।	1job	07 / 2018	5.00	5.00	2.33		2.67	1job	2.67	2.67											
							5.00								2.65										
17	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	डडुवागाड़ गधेरे में स्टील गर्डर पुल क 325 अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	27.14	27.14	15.00		12.14	1job	12.14	12.14	0.88										
							27.14								12.12										
18	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	ग्राम सभा नामतोल के मुख्य मार्ग पर 327 स्थित गधेरे में आर0सी0सी0 पुलिया का अवशेष कार्य।	1job	07 / 2018	4.50	4.50	0.00		4.50	1job	4.50	4.50	0.18										
							4.50								4.50										
19	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सणकोट 329 के पनगाढ़ गधेरे में पुलिया का निर्माण।	1no+8m	07 / 2018	7.00	7.00	2.79		4.21	1no+8m	4.21	4.21	0.09										
							7.00								4.21										
20	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम द्वारगा 334 गधेरे में पुलिया निर्माण अवशेष कार्य	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						09 / 2019	2.00																		
21	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	ग्राम पंचायत कनोल के ग्वाली ग्वाड़ में 335 पुलिया निर्माण एवं 1 किमी॰ पैदल सी॰सी॰ मार्ग निर्माण।	1no	07 / 2019	0.00	0.00	0.00		0.00	1no	0.00	0.00											
						07 / 2019	0.00																		
22	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत श्रीकोट 337 भद्रीगाड नदी पर पुलिया निर्माण	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						09 / 2019	5.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम 337 भेंटी के घटगाड़ गधेरे पर पैदल आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण।	1no	07 / 2019	9.50	9.50	0.00		9.50	1no	9.50	9.50	2.81										
						07 / 2019	9.50								2.81	1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 130ध्टप्: जि0यो0–09/ 2018–19, दिनांक 18.02.2019	TS VIDE 383/1C dated 14/03/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	30/05/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 108ध्टप्: जि0यो0.09/2019–20, दिनांक 20.11.2019			निविदा स्तर पर		निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान ।
	30/05/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 107ध्टप्: जि0यो0.09/ 2019–20, दिनांक 20.11.2019			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	स्वीकृत लागत में कार्य संभव नही ।निरस्तीकरण हेतु सूचना इस कार्यालय के पत्र सं0–90/1सी0 दिनॉक 22.01.2020 द्वारा अधिशासी अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 टिहरी को प्रेषित।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1196/1 c dated 07/08/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/05/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक सं0 107ध्टप्: जि0यो0.09/ 2019–20, दिनांक 20.11.2019			निविदा स्तर पर		स्थल चयन का कार्य पूर्ण,निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1147/1 c dated 30/07/2019 OF Amount 9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1134/1 c dated 29/07/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1137/1 c dated 29/07/2019 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		855/जि0यो0/वि0प्रा0/2019–20 दिनांक 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		370/बी/जि0यो0 :वर्ष 2011–12: दि0 28–09–2011			अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तन किया जाना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत किरवाडी 340 नामक स्थान पर पैदल पुलिया निर्माण	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	1.12										
						09 / 2019	3.00								1.12										
25	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	श्री कोट भद्रीगाड नदी पर पुलिया 343 निर्माण के अवशेष कार्य।	1job	11 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
						11 / 2019	3.00																		
26	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत दानगला से 344 राजकीय कन्या उ0मा0वि0 थान के पास नदी में पैदल पुलिया निर्माण।	1job	11 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00											
						11 / 2019	6.00																		
27	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	लार्ड करजन मार्ग जौलचौरा पुलिया के 344 अवशेष कार्य एवं सुरक्षा दीवार।	1job	07 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	8.00											
							8.00								4.23										
28	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	जिला योजना के अन्तर्गत तौलिया 345 काटल में नदी में पैदल पुलिया निर्माण।	1job	11 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00											
						11 / 2019	6.00																		
29	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्राम पंचायत बूंगा के डाडुली गधेरे में 345 पुलिया निर्माण।	1no+10m	07 / 2019	9.00	9.00	0.00		9.00	1no+10m	9.00	9.00											
							9.00																		
30	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायण बगड	पैठाणी झूला पुल के मरम्मत का कार्य 349	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00								0.86										
31	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	भकुवापानी गधेरे में पुलिया निर्माण 361	1job	07 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	7.00											
							7.00																		
32	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली–ग्वालदम पैदल मार्ग के बैनोली 371 गधेरे में 24 मी0 स्पान लौह सेतु का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
							4.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	ग्राम जुंणगा के डागडा एवं रवाल्डी 380 मकरगड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया	1job	09 / 2011	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	0.00	0.00											
							1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	–	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/ लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 1681 dated 25/06/2019 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	–	जिलाधिकारी के पत्रांक 551/वा0जि0यो0/बै0/ 2019–20 दि0 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	–	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्राक 585/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो॰नि॰वि॰/2019–20 दिनांक 03–03–2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	–	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	–	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	–	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 541/जि0यो0 दिनांक 10–12–12			अनारम्भ कार्य		उक्त धनराशि में पुलिया निर्माण कारया जाना सम्भव नहीं है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 541/जि.यो. दिनांक 10.12.2012	TS VIDE 1211/1c dated 14/08/2014 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ग्राम गैर के फलई गदेरे पर पुलिया का मरम्मत कार्य। 400	1job	11 / 2018	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	5.77	5.77											
							10.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	ताल–चिलाऊ हेतु पैदल सेतु का निर्माण कार्य। 412	1job	08 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	0.00	4.00											
							15.00																		
36	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत घट्टूगाड घट्टुका सटूड़ी खड्ड पर आर0सी0सी0 सेतु का अवशेष कार्य। 417	1job	12 / 2012	5.00	5.00	0.80		4.20	1job	4.20	0.00											
							5.00																		
37	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	फाटा रेल जाल पैदल मार्ग पर मन्दाकिनी नदी पर निर्मित पुल का अवशेष कार्य एवं पहुंच मार्ग का निर्माण। 422	1job	03 / 2020	24.00	24.00	0.00		24.00	1job	11.71	11.71											
							24.00																		
38	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम भूटाणू में छतरी गाड पर पैदल पुल का अवशेष कार्य। 431	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
39	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरबडियार से बडियारगाडा नामक तोक में पुल का निर्माण। 433	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.16		1.84	1job	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
40	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत जखोल लिवाड़ी पैदल मार्ग के घट्टूगाड पर पुलिया का निर्माण। 435	1no	12 / 2012	3.00	3.00	0.00		3.00	1no	0.00	3.00											
						02 / 2013	3.00																		
41	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत ग्राम हल्टाड़ी में आर0सी0सी0 पुलिया। 439	1no	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1no	0.00	0.00											
						02 / 2013	2.00																		
42	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2012–13 के अन्तर्गत भैंग्वाल गांव में कौडियाणा तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 439	1job	12 / 2012	7.00	7.00	0.44		6.56	1job	6.56	0.00											
							7.00																		
43	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत काथमाणी गाड में पुलिया निर्माण। 483	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	541/जि0यो0 दि0 10–12–12			अनारम्भ कार्य		कार्यस्थल पर पुलिया का स्पान 5मी0 आयेगा, जिसके लिए स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रू0 4.00 लाख की आवश्यकता और होगी।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र स 1467/4सी. (प्रा.), दिनांक 06.11.2019 के द्वारा अधि0अभि0 नोडल को योजना के निरस्तीकरण हेतु पत्र प्रेषित।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 41/474 dated 25/09/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1no	20/10/2019 जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्रांक –1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/ 2016–17 दि 31/08/16	TS VIDE 472/1C dated 03/03/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 40/469 dated 25/09/2014 OF Amount 5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	31/03/2021 जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।	TS VIDE 41/473 dated 25/09/2014 OF Amount 7 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	–	31/03/2021 जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	पैंणी भवान में पैंणी गदेरे पर पुलिया 486 निर्माण	1job	12 / 2012	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
45	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 487 ग्राम जोखणीं के गाड़ा नामेतोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
46	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 489 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ कटखाण के छोटी गाड तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	2.07		2.93	1job	2.93	0.00											
							5.00																		
47	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	सनेह मल्ली गोपाल जखमोला के घर 489 के पास जामुन स्रोत में पलिया का निर्माण।	1job	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	15.00	0.00		1 b									
							15.00									1 b									
																1 b									
48	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 493 चिन्यालीसौड़ जाखली उडार बनकोट में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	5.00											
							5.00																		
49	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 495 खालसी सिलतोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
50	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 503 चिन्यालीसौड़ के गोरूण–श्रीकोट गडियारी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
51	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 512 ग्राम कासला खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	1.40		0.60	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
52	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 513 खालसी क्यागौ जामरी तोक में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	5.00	0.00											
							7.00																		
53	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 527 ग्राम कुनारा देवरा खड्ड में आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण।	1no+4m	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+4m	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2020 –	1494/वा0जि0यो0/2018–19 दि0 8/3/19 एवं पत्रांक 459/वा0जि0यो0/सा0पत्र0/19–20 दिनांक 25/7/19	TS VIDE 2593/10C dated 27/07/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	477/जि0यो0–ओ0एस0डी0/2013 दि0 23–09–13			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र सं. 477/जि०यो० ओ०एम०डी०/2013, दिनांक 23.09.2013।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 2088/1C dated 20/06/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 477/जि0यो0 –ओ0एम0डी0/2013 दिनांक 23–9–13			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 528 ग्राम गैंचवाणगॉव सराई खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+4m	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+4m	0.00	0.00											
							2.00																		
55	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत ग्राम 550 आमखोली में लंगूरीगाड़ नदी पर पैदल पुल निर्माण।	1no	07 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1no	25.00	0.00											
							25.00									1 b									
56	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम गेंवला में रैकलू तोक में पुलिया 556 निर्माण।	1job	09 / 2013	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	0.00											
							3.50																		
57	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 557 पाटीगाड कुनारा में आर0सी0सी0 पुलिया।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
58	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 560 ग्राम पंचायत जगड़गांव के थौलाबागी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
59	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत उछना के घरदार नामी 562 तोक में पुलिया निर्माण	1no	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1no	3.33	3.33			1 b								
							10.00								3.33		1 b								
60	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 565 विकास खण्ड मोरी के बदांउ के द्वारी खाले में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
61	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 566 विंगसारी के बाइका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
62	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 567 गाडका खड्ड विकास खण्ड मोरी में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1job	09 / 2013	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00											
							2.00																		
63	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2013–14 के अन्तर्गत 589 ग्राम फिताड़ी में पुलिया निर्माण।	1job	09 / 2013	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	0.00	0.00											
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 96/रा0यो0आ0/जी0ओ0/2019–20 दि0 13/12/2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्रांक 164/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2017–18 दि0 09.05.2018	TS VIDE 1469/1c dated 10/05/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018			अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2017 –	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/03/2019 1job	जिलाधिकारी टि0ग0 के पत्र सं0 03/रा0यो0आ0 /जि0यो0/2017–18 दि0 30.06.2018	TS VIDE 3063/1c dated 29/12/2016 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2021 –	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम किशनपुर दडिया नामे तोक मे जोत सिंह की छानियों के पास पुलिया निर्माण। 621	1job	12 / 2019	1.60	1.60	0.00		1.60	1job	0.00	0.00											
						12 / 2019	1.60																		
65	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 16 के निकट हदार गाड में पुलिया मरम्मत कार्य 633	1job	05 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00											
							1.00																		
66	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना (2018–19) के अन्तर्गत निरवाली धारकोट झूला पुल का अवशेष कार्य। 662	1job	11 / 2018	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.00	0.00											
							30.00																		
67	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत घटूका खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 664	1no+5m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+5m	0.00	0.00											
							3.00																		
68	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम बदाउ के जड़ीक्वारी खड्ड पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 681	1no+6m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+6m	0.00	0.00											
							2.00																		
69	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम मौताड़ के अनु0जाति बस्ती में रूईनाल खड्ड पर पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 682	1no+5m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+5m	0.00	0.00											
							3.00																		
70	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के पैचड़ी खड्ड पर 15 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 685	1no+15m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+15m	0.00	0.00											
							2.00																		
71	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	विकास खण्ड नौगांव के कुपडा में कोल्ड खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण। 686	1job	12 / 2015	8.00	8.00	0.00	1job	8.00		8.00	8.00											
						12 / 2015	8.00								2.82										
72	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	लम्बगांव पनियाला भैतलाखाल मो0 मार्ग के किमी0 16 के अन्तर्गत रिगालीगाड में पुलिया की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य 697	1job	06 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00								4.93										
73	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के ओवरा गाड पर 12 मी0 स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण। 711	1no+12m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+12m	0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/08/2015 —	शासनादेश संख्या 106/जि0यो0 दिनांक 7.12.2015	TS VIDE Vide EE letter No 397/16c dated 17/02/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/08/2017 1job	शासनादेश संख्या 136/जि0यो0 दिनांक 23.12.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य		उक्त धनराशि में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है।
	31/03/2021 —	श्शासनादेश सं0 592/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	 1job	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 28.02.2015			अनारम्भ कार्य		जिलाधिकारी उत्तरकाशी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र स 1467/4सी. (प्रा.), दिनांक 06.11.2019 के द्वारा अधि0अभि0 नोडल को योजना के निरस्तीकरण हेतु पत्र प्रेषित।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 592/जि०यो०, दिनांक 26.02.2015	TS VIDE EE. No. 76/1C dated 18/12/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	20/06/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 104/8–जि0यो0–9/ 2019–20 दि0 15.11.2019			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	कुपडा में ओडारका खड्ड में बेसी नामे स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य। 711	1job	12 / 2015	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	6.00	3.18										
						12 / 2015	6.00								3.18										
75	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खन्यासणी में 12 मी0 स्पान पैदल आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 712	1no+12m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+12m	0.00	0.00											
							2.00																		
76	निर्माण खण्ड बड़कोट	पुरोला (अ0जा0)	नौगांव	घुतुगाड नामे तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 713	1job	12 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	0.00											
						12 / 2015	7.00																		
77	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	पुरोला	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुजेली के चोरी खाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 715	1no+4m	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1no+4m	0.00	0.00											
							3.00																		
78	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम सट्टा में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 747	1no+5m	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1no+5m	0.00	0.00											
							2.00																		
79	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम मांजीगांव के खोलगाड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 748	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
80	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना 2014–15 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड बगोड़ी गाड पर पुलिया का निर्माण। 762	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
81	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठाण्डी में पुर्नवास बस्ती में पुलिया का निर्माण। 773	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00											
							3.00																		
82	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	जिला योजना के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोठ गंगनानी पैदल मार्ग में नाकुरी गांव में सुकेटा खाले में पुलिया का निर्माण। 784	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
83	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	ग्राम माजफ के समीप खैडी गाड में निर्मित पुलिया का मरम्मत कार्य 802	1job	11 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	0.00	0.00											
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		शा0सं0– 373/।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।। दि0 30–06–16			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15	TS VIDE EE. No. 92/1C dated 01/08/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 3.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रसं0– 94/रा0यो0आ0/जि0यो0/19–20 दिनांक 13–12–19 द्वारा रू0 3.00 लाख प्राप्त। कार्य पूर्ण। दायित्वों का भगतान शेष।
		592–ए./जि0यो0 दि0 26.02.15	TS VIDE EE. No. 29/1C dated 22/12/2017 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		592/जि0यो0 दि0 26–02–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			निर्माण प्रारम्भ		पत्रसं0– द्वारा रू0 4.00 लाख प्राप्त। निविदा आमंत्रत।
	31/03/2021	श्शासनादेश सं0 592–ए/जि0यो0 दिनांक 26–2–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	इस कार्यालय के पत्रांक 1864/13 सी0 दिनांक 5–12–16 के द्वारा मा0 विधायक जी की संस्तुति के आधार पर नया कार्य प्रस्तावित किया गया है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			अनारम्भ कार्य		कार्य निरस्त होना है।
	1job	106/जि0यो0 दि0 07–12–15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 106/जि0यो0 दिनांक 7–12–2015			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	नाम परिवर्तन होना है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	धौन्तरी–कमद मोटर मार्ग पर लोदू एवं फटारौं पुल की स्ट्रेंग्थनिंग का अवशेष कार्य। 823	1job	09 / 2011	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	0.00												
							3.00																		
85	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ज्ञानसू कण्डोला झूला पुल निर्माण से क्षतिग्रस्त खतों के अवशेष सुरक्षात्मक कार्य। 824	1job	02 / 2015	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	3.00												
							6.00																		
86	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम भेटियारा के उपला गांव में प्राथमिक विद्यालय से भेटियारा का पुलिया निर्माण का अवशेष कार्य। 829	1job	02 / 2015	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		3.00	3.00												
							3.00								1.90										
87	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	न्यूसारी श्रीकालखाल मोटर मार्ग के किमी0 8 पर सुरक्षा दीवार का निर्माण 831	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00												
							2.00																		
88	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत बौन के रैकेलू नामेतोक से रा0इ0का0 में जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण 839	1job	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
							4.00																		
89	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत घट्टूगाड घटुका सटुड़ी खड्ड पर 12 मीटर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 849	1job	02 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	0.00												
							2.00																		
90	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत ग्राम सौड़ में खणगाड नामे तोक में पनियार गाड पर पुलिया निर्माण 857	1no+6m	12 / 2015	4.00	4.00	0.00		4.00	1no+6m	0.00	0.00												
							4.00																		
91	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट के अन्तर्गत सिलूड़ी नामेतोक गदेरी पर पुलिया निर्माण कार्य 883	1job	12 / 2015	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00												
							2.00																		
92	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट गवाणागाड में पुलिया निर्माण कार्य 884	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
93	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत थुराना खड्ड में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण। 891	1no+10m	12 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1no+10m	0.00	0.00												
							7.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	592/जि0यो0 दि0 26–02–15			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 5.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। धनावंटन का अभाव है।
	1job	88/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 26–09–17			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 54/1C dated 29/01/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 22–11–17	TS VIDE EE. No. 33/1C dated 05/01/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		पत्रसं0– 98/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17.01.19 द्वारा रू0 2.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। कार्य पूर्ण।
	1job	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18			अनारम्भ कार्य		पूर्ण धनराशि न होने के कारण कार्य किया जाना सम्भव नही है।
	30/06/2018	104/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18 दि0 05–02–18	TS VIDE EE. No. 70/1C dated 28/02/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 129/1C dated 02/12/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	153/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्र ी	डुण्डा	कल्याणी अठनाली तोक में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 970	1job	02 / 2015	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
95	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम मिश्रगांव के पूर्व गदेरे मे पुलिया मरम्मत कार्य 971	1job	09 / 2017	0.60	0.60	0.00		0.60	1job	0.60	0.00											
							0.60																		
96	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गमदीड़गांव गदेरे मे पुलिया निर्माण कार्य 1002	1job	11 / 2017	3.00	3.00	2.00		1.00	1job	3.00	0.00											
							3.00								0.44										
97	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे सिलोड़ा तोक मे क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत कार्य 1003	1job	11 / 2017	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							2.00								2.00										
98	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	नाकुरी–गंगनानी पैदल मार्ग मध्ये नाकुरी गांव मे पुलिया निर्माण 1005	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	2.00											
							5.00																		
99	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कोनगढ़ धौन्तरी मे पनियारा नामेतोक मे पुलिया निर्माण 1030	1job	02 / 2018	5.00	5.00	0.00	1job	5.00		5.00	0.00											
							5.00																		
100	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी बदाणगाड पर क्षतिग्रस्त पुलिया का मरम्मत कार्य 1156	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
101	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत भड़कोट लोदू के तितराणा गदेरे मे पुलिया निर्माण 1159	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
102	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत धौन्तरी कोनगढ़ मे अवशेष पुलिया का निर्माण 1160	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
103	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	बौन राउकेला नामक स्थान पर सेतु का निर्माण 1177	1job	02 / 2019	7.50	7.50	0.00		7.50	1job	7.50	0.00											
							7.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 107/1C dated 14/08/2019 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/10/2019 1job	154/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 76/1C dated 22/04/2019 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
	30/10/2019 1job	99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17–01–19			अनारम्भ कार्य		पत्रसं0– 99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दिनांक 17.01.19 द्वारा रू0 5.00 लाख प्राप्त हुआ है।
	30/10/2019 1job	99/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 17–01–19			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE No. 82/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 92/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2019 1job	161/जि0यो0/2017–18 दि0 27–01–18	TS VIDE EE. No. 90/1C dated 24/03/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 1job	106/जि0यो0 दि0 07.12.15			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	6no+8m+43job		**269.64**		अना0कार्य 50 औ0एस0 1 निविदा 5 निर्माणरत् 22 पूर्ण 33	निरस्त होना हे 2 नाम परिवर्तन 20	

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
104	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम गमदीड़गांव मे पुलिया मरम्मत कार्य 1188	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.00											
							1.00																		
105	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम गमदीड़गांव के बुगोड़ा के गाड के समीप पैदल पुल की मरम्मत 1187	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
106	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम सिरी के पालीगाड पुलिया अवशेष कार्य 1189	1job	01 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
107	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम खरवां के ग्वालथा खड्ड मे आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण 1190	1job	01 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	1.00											
							4.00																		
108	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत कमद मे चौरंगी तोक मे पुलिया निर्माण कार्य। 1195	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00								1.98										
109	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी मे दुगड़ा नामेतोक मे पुलिया मरम्मत का कार्य 1199	1job	01 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00								1.92										
110	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत उडरी के खोरगला पुलिया मरम्मत कार्य 1201	1job	01 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
							2.00								1.93										
111	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	ग्राम पंचायत न्यूगांव के अन्तर्गत मथेगांव तोक के भैंत गाड मे पुलिया का अवशेष कार्य 1230	1job	12 / 2015	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	1.00											
							3.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (111 कार्य)					25no+195m+82job		589.47	589.47	30.33	8job	559.14	25no+176m+73job	371.60	183.68	8.51	2bd									
					25no+176m+82job		589.47								79.68	3bd									
																9bd									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	15no+100m+67job		**1937.92**		अना0कार्य 56 औ0एस0 1 निविदा 5 निर्माणरत् 37 पूर्ण 259	अन्य कारण 1 निरस्त होना हे 2 नाम परिवर्तन 20	
	1B	जलाधिकारी का पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0वि0/2016–17 दि0 31.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2016	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015	TS VIDE 2719/1C dated 23/07/2015 OF Amount 22.17 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–185/रा0यो0आ0/जि0यो0/2017–18, दि0 05 फरवरी 2018	TS VIDE 192/4C dated 23/02/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 161/जियो0 दि0 27/01/2018	TS VIDE 251/1C dated 21/01/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/12/2018	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 457/1c dated 06/02/2018 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/03/2019	जिलाधिकारी अि0 ग0 के पत्र सं0 46/8–जि0यो0–09/2018–19 दि0 11.09.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्र सं0 85/8–जि0यो0–09/ 2018–19 दि0 28.11.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019	जिलाधिकारी के पत्र सं0 127/8–जि0यो0/2018 –19 दि0 17.02.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल सेतु (358 कार्य)					146no+1203m+207job+1B		2,428.29	2,428.29	798.63	106no+837m+83job+1B	1,629.66	39no+347m+120job	1,299.07	682.21	70.30	5bd									
																5bd									
					146no+1184m+204job+1B		2,428.29								292.93										
																13bd									

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	लो0नि0वि0 बैजरौं स्थित आवासीय भवनों का मरम्मत का कार्य। 264	1B	08 / 2016	35.00	35.00	29.21		5.79	1B	5.79	5.79	1.01										
							35.00								5.56										
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूल्ड आवास के अन्तर्गत अवशेष सामान्य कार्य 460	1job	02 / 2015	25.00	25.00	19.56	1job	5.44		2.09	2.09											
							25.00								2.08										
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम लाटा में शमशान घाट पर प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य। 511	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.00	1job	3.00		1.93	1.93											
						02 / 2018	3.00								1.50										
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पंचायत जामक के शमशान घाट पर प्रतिक्षालय का निर्माण। 595	1job	01 / 2018	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	3.98	3.79										
						01 / 2018	4.00								3.79										
5	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	राजकीय बालिका इं0 का0 बौराडी में स्कूल व आवासीय भवनों के छतों पर टंकी व पाइप लाईन की व्यवस्था का कार्य 693	1job	02 / 2018	6.00	6.00	0.00	1job	6.00		6.00	6.00											
							6.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 722	1job	09 / 2018	53.04	53.04	52.00	1job	1.04		1.00	1.00											
							53.04								0.89										
7	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 726	1job	11 / 2018	55.00	55.00	48.48		6.52	1job	6.50	6.50											
							55.00								2.72										
8	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य 758	1job	02 / 2019	45.00	45.00	34.23		10.77	1job	10.00	10.00											
							45.00								5.23										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job+1B		**35.17**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 7		

		जिलाधिकारी के पत्रांक 568/जि0यो0/2015–16 दि0 25.05.2016	TS VIDE 07/T.S./16C dated 25/05/2017 OF Amount 26.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		किचन एवं डोर मैट्री पर पलस्तर का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
			26.6		निर्माणरत् 1		

	1B	335/जि0यो0/2018–19 दिनांक 07/07/2018	TS VIDE 11/1 C dated 03/11/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017			निविदा स्तर पर		निविदा प्राप्त। निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
		जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 202/ dated 22/01/2019 OF Amount 8.22 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017	TS VIDE 1426 dated 29/05/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1B	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019	TS VIDE EE 744/18C dated 25/04/2019 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		शिलान्यास किया जा चुका है। वर्तमान में भवन के पिलिन्थ लेवल तक कार्य किया जा चुका है। पिलिन्थ लेवल सें ऊपर चिनाई का कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					7job+1B		226.04	226.04	183.48	4job	42.56	3job+1B	37.31	37.29	4.80										
					7job+1B		226.04								21.77										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	निरीक्षण भवन अधारियाखाल के अवशेष कार्य। 250	1job	05/2016	26.60	26.60	9.67	1job	16.93		5.00	0.00											
							26.60								4.52										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		26.60	26.60	9.67	1job	16.93		5.00												
					1job		26.60								4.52										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	इजरपाट–ल्वाणी मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य। 316	1B	07/2018	8.00	8.00	0.00		8.00	1B	8.00	8.00											
							8.00								3.99										
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	निरीक्षण भवन ऊखीमठ के क्षतिग्रस्त चौकीदार आवास निर्माण एवं निरीक्षण भवन में पेटिंग का कार्य। 378	1job	11/2017	10.00	10.00	0.00	1job	10.00		0.00	0.00											
							10.00																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	निरीक्षण भवन दुगलबिट्टा के मरम्मत एवं चार दीवारी कार्य। 382	1job	11/2017	15.00	15.00	1.22	1job	13.78		13.78	13.78											
							15.00								13.78										
4	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	दिनांक 06–02–2017 को आये भूकम्प के कारण निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰ के गुप्तकाशी में स्थित क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का पुर्ननिर्माण कार्य। 385	1job	11/2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	10.00											
							10.00								7.73										
5	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	थलीसेंण लोक निम्राण गैस्ट हाउस का निर्माण 505	1B	01/2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1B	15.00	13.99	9.30										
							30.00								12.11										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1B	जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या 1323/जि0यो0/2018–19 दि0 26.01.2019	TS VIDE EE 745/18C dated 25/04/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		शिलान्यास किया जा चुका है। वर्तमान में भवन के पिलिन्थ लेवल तक कार्य किया जा चुका है। पिलिन्थ लेवल सें ऊपर चिनाई का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 99/1C (Camp) dated 20/04/2017 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ह।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 405/1C dated 23/10/2019 OF Amount 41.31 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		909/वा0जि0यो0/व्य0लो0नि0वि0/2019–20 दि0 31.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		909/वा0जि0यो0/व्य0लो0नि0वि0/2019–20 दि0 31.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017	शा0 सं0 37/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 29.08.2016	TS VIDE 2526/1c dated 04/10/2016 OF Amount 2.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2017	शा0 सं0 95/8–जि0यो0–09/2016–17 दि0 28.11.2016	TS VIDE 2844/1c dated 01/12/2016 OF Amount 10.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 830/1C dated 07/03/2018 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	30/08/2017	शा0 सं0 111/8 जि0 यो0–09/2016–17 दि0 10.02.2017	TS VIDE 945/1c dated 11/05/2017 OF Amount 4.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	बूंगीधार में लोक निम्राण गैस्ट हाउस का सुधारीकरण एवं कक्ष निम्राण 506	1B	01 / 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1B	11.98	0.00	15.32										
							25.00								15.32										
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	खेडाखाल लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन का मरम्मत व पुनः निर्माण एवं प्रतीक्षालय का निर्माण 554	1job	11 / 2016	20.00	20.00	8.98		11.02	1job	0.00	0.00											
							20.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूल्ड हाउसिंग आवासों का कार्य 598	1job	11 / 2016	50.50	50.50	6.00		44.50	1job	0.00	0.00											
							50.50																		
9	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	थलीसैंण में लो0नि0वि0 का अतिथि गृह का मरम्मत कार्य। 611	1B	12 / 2019	5.00	0.00	0.00	1job	0.00	-1job+1B	0.00	0.00											
							0.00																		
10	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	बूंगीधार में लो0नि0वि0 अतिथि गृह का मरम्मत कार्य। 612	1B	12 / 2019	13.00	0.00	0.00	1B	0.00		0.00	0.00											
							0.00																		
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य 616	1job	08 / 2016	2.66	2.66	0.00		2.66	1job	2.66	2.66											
							2.66								2.47										
12	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य 620	1job	11 / 2016	10.70	10.70	1.44		9.26	1job	9.00	9.00	0.71										
							10.70								8.62										
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त कार्यालय /आवास का पुनः निर्माण कार्य 623	1job	11 / 2017	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	8.59	8.59											
							20.00								8.59										
14	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूल्ड आवास से सम्बन्धित कार्य 634	1job	11 / 2017	47.00	47.00	0.00		47.00	1job	0.00	0.00											
							47.00																		
15	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 672	1job	02 / 2017	4.08	4.08	0.00		4.08	1job	4.08	0.00											
							4.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2017 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 44/8–जि0यो0–09/17–18 दि0 4.9.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र सं0 90/8–जि0यो0–09/ 2017 –18 दि0 09.10.2017			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 142/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/12/2018 –	जिलाधिकारी के प0सं0 138/8–जि0यो0–09/ 2017–18 दि0 03.02.2018	TS VIDE 770/1c dated 12/03/2018 OF Amount 12 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 334/विविध/2018–19 दिनांक 25.01.2019	TS VIDE 107/1C (Camp) dated 09/03/2019 OF Amount 15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 2746/विविध/2019–20 दिनांक 11.09.2019	TS VIDE 391/1C dated 01/11/2019 OF Amount 14 lac		अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 585/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0 /2019–20 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 126/8–जि0यो0/2018 –19 दि0 17.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 144/8–जि0यो0–09/ 2018 –19 दि0 10.03.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 128/8–जि0यो0/2018 –19 दि0 17.02.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य (एस0सी0एस0पी0) 680	1job	09 / 2017	7.25	7.25	0.00		7.25	1job	7.25	7.16											
							7.25								5.55										
17	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड आवास के आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य 684	1job	10 / 2017	8.00	8.00	0.99		7.01	1job	7.00	7.00											
							8.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों का मरम्मत कार्य (टी0एस0पी0) 690	1job	02 / 2018	2.35	2.35	0.00		2.35	1job	2.35	0.00											
							2.35																		
19	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन नई टिहरी का रेनोवेशन का कार्य 691	1job	02 / 2018	12.00	12.00	0.00		12.00	1job	12.00	0.00											
							12.00								5.80										
20	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	निर्माणाधीन कोर्ट भवन के दरवाजों का निर्माण (वर्ष 2018–19) 706	1job	01 / 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	6.40	6.40											
							15.00								6.40										
21	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	कोर्ट भवन के द्वितीय तल पर रंग रोगन एवं सेनेटरी का कार्य 710	1job	09 / 2019	14.00	14.00	0.00		14.00	1job	0.00	0.00											
							14.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जीआईसी लदोली के अवशेष कार्य 723	1job	03 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
23	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य 757	1job	02 / 2019	19.56	19.56	0.00		19.56	1job	19.56	0.00											
							19.56								20.67										
24	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य 759	1job	03 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
25	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य 760	1job	02 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	0.00											
							6.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 149/8–जि0यो0–09/2018–19 दि0 26.03.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/12/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 28/8–जि0यो0–09/ 2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE 6950/25bhaven-8/19 dated 18/11/2019 OF Amount 126.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	30/12/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 29/8–जि0यो0–09/ 2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE 1693/1cb dated 22/07/2019 OF Amount 29.25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	30/10/2019 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 28/8–जि0यो0–09/ 2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE 1694/1cb dated 22/07/2019 OF Amount 6.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 68/8–जि0यो0–09/ 2019–20 दि0 16.10.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 69/8–जि0यो0–09/ 2019–20 दि0 16.10.2019	TS VIDE 2859/1c dated 09/12/2019 OF Amount 15.75 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	31/03/2020 +	जिलाधिकारी के पत्र सं0 70/8–जि0यो0–09/ 2019–20 दि0 16.10.2019	TS VIDE 2875/1c dated 11/12/2019 OF Amount 2.32 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	30/03/2020 —	जिलाधिकारी के पत्र सं0 109/8–जि0यो0–09/ 2019–20 दि0 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ
	3job+3B		**401.53**		अना0कार्य 3 निविदा 1 निर्माणरत् 22 पूर्ण 7		

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत / रखाव कार्य 774	1job	03 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
27	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य 777	1job	07 / 2019	126.75	126.75	0.00		126.75	1job	126.75	126.75	9.75										
							126.75								119.85										
28	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य (एस0सी0एस0पी0) 778	1job	07 / 2019	29.25	29.25	0.00		29.25	1job	29.25	29.25	0.90										
							29.25								32.19										
29	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य (टी0एस0पी0) 779	1job	07 / 2019	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	6.50	6.50	1.98										
							6.50								4.70										
30	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य 782	1B	10 / 2019	68.25	68.25	0.00		68.25	1B	68.25	68.25											
							68.25																		
31	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य 783	1B	10 / 2019	15.75	15.75	0.00		15.75	1B	15.75	15.75											
							15.75																		
32	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य 784	1B	10 / 2019	2.32	2.32	0.00	+	2.32	+	2.32	2.32											
							2.32																		
33	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	नई टिहरी स्थित पूल्ड हाउस के आवासीय भवनों की मरम्मत/रखाव कार्य 785	1job	11 / 2019	1.18	1.18	0.00		1.18	1job	1.18	1.18											
							1.18																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (33 कार्य)					25job+8B		622.10	604.10	18.63	3job+1B	585.47	22job+6B	400.65	336.58	37.96										
					25job+6B		604.10								267.76										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	4job+4B		**463.3**		अना0कार्य 3 निविदा 1 निर्माणरत् 24 पूर्ण 14		
	72.73Km+19no+101m+428job+5B		**18057.78**	Division:26 DFO:2 GOI:6 TA:22 FA:6 Chappan:1 Kattan:1 CC:1 Nodal:7 Finall:7	अना0कार्य 457 सर्वेक्षण 18 समरेखण 20 औ0एस0 1 निविदा 8 निर्माणरत् 428 पूर्ण 1325	अन्य कारण 5 निरस्त होना हे 20 समरेखण विवाद 16 नाम परिवर्तन 46	

	—	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12.2016।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
					पूर्ण 1		

	+	जिलाधिकारी के पत्रांक–73/बी0।।।–जि0यो0–09/2015–16 दिनांक–08.01.2016			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+				निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
भवन कार्य (42 कार्य)					33job+9B		874.74	856.74	211.78	8job+1B	644.96	25job+7B	442.96	373.87	42.76										
					33job+7B		856.74								294.05										
<u>जिला सैक्टर (2257 कार्य)</u>					547.13Km+165no+1448m+1491job+		25,391.20	25,180.49	7,955.09	178.14Km+112no+883m+590job+2B	17,338.11	352.57Km+52no+546m+874job+7B	9,325.55	4,660.83	402.31	27.73Km+5bd	19	3.32	4.97	4.97			8.76		
					521.51Km+165no+1418m+1391job+		25,293.20								2,981.03	27.83Km+6bd	35	4.55	6.2	8.2			10.4		
																95.67Km+16bd+1st	110	10.3	13	16.2			33.1		

एस.सी.एस.पी. जिला योजना

प्रथम चरण के कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	पंगरिया बड़ियार कठुड़ चॉजी मोटर मार्ग। 96	1job	12 / 2016	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	1.72											
							2.00								1.99										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		2.00	2.00			2.00	1job		1.72											
					1job		2.00								1.99										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के चिरबिटिया में स्मृतिद्वार, जनसुविधा केन्द्र, प्रतीक्षालय निर्माण। 157	1job	01 / 2016	7.00	7.00	7.00	+	0.00	+	0.00	0.00											
							7.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		7.00	7.00	7.00	+		+													
					1job		7.00																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	1447/जि0यो0/2015–16 दिनांक 26/09/2015			समरेखण अनुमोदित	समरेखण विवाद	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। समरेखण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के पत्रांक 3128/497 यातायात–7/2018 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अनुमोदित। वर्तमान में पनः ग्रामवासियों द्वारा समरेखण विवाद किया जा रहा है। मटकोट के समस्त ग्रामवासियों द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित पत्र खण्ड को प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वे उक्त मोटर मार्ग का निर्माण नहीं चाहते हैं। अतः उक्त कार्य को निरस्त किया जाना है। वर्तमान में इस कार्यालय के पत्रांक 608/1 सी॰ दिनांक 21.05.2019 द्वारा मा॰विधायक कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र को पत्र भी लिखा गया है।
	—	जिलाधिकारी का पत्रांक–100/वी0 ।।।–जि0यो0 – 09/ 2016–17, दिनांक–08.12. 2016।			अनारम्भ कार्य		सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 89/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02. 2015			निर्माण प्रारम्भ		सरेचाण प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता के प0सं0 5792/389 सी–8/2015 दि0 16.08.2015द्वारा अनुमोदित। प्रतिकर पत्रावली गठित की गई है। धन उपलब्ध होने पर प्रतिकर वितरित किया जायेगा।
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015		Area 1.75 (Division)	सर्वेक्षण पूर्ण		पत्रावली ऑन लाइन अपलोड की जा चुकी है। आपत्तियों में प्राप्त। निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली नोडल स्तर पर लम्बित है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30. 11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य में ग्रामीणों का विवाद है।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30. 11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। सरेखण आख्या गठित की जा रही है।
				Division:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 1 निर्माणरत् 1	समरेखण विवाद 1	
				Division:1	अना0कार्य 3 सर्वेक्षण 1 समरेखण 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1	समरेखण विवाद 1	

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	55 विकासखण्ड गैरसैण में मटकोट पजियाणा से महर गॉव रामडा मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2 किमी0) (एस0सी0पी0) (प्रथम चरण)	2Km	09 / 2015	16.40	16.40	0.00		16.40	2Km	0.00	0.00												
							16.40																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	95 घटटगाड से सेमवाड़ा नैंल तक मोटर मार्ग निर्माण।	1Km	12 / 2016	1.00	1.00	0.00		1.00	1Km	0.00	0.00												
							1.00																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	228 डांग रणकन्डियाल मोटर मार्ग (एस0सी0एस0पी0) का विस्तार कि0मी0 3 (प्रथम चरण)	1Km	02 / 2015	7.00	7.00	0.00		7.00	1Km	7.00	0.00												
						03 / 2016	7.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	463 टिहरी–घनसाली–तिलवाडा मोटर मार्ग के फतेडू से राइका बुढना नगेला–भेट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यें तक मोअर मार्ग का नव निर्माण	3Km	02 / 2015	37.80	37.80	0.40		37.40	3Km	0.00	0.00												
							37.80																		
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	583 ग्राम पंचायत बुढना के फतेडू से एकलिंग तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	2Km	11 / 2016	13.00	13.00	0.00		13.00	2Km	0.00	0.00												
							13.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	584 ग्राम पंचायत त्यूंखर के अंथोली से खेंज्वा परियासैण धारा नामे तोक तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण)	2.5Km	11 / 2016	17.00	17.00	0.00		17.00	2.5Km	0.00	0.00												
							17.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					11.5Km		92.20	92.20	0.40		91.80	11.5Km	7.00												
					11.5Km		92.20																		
प्रथम चरण के कार्य (8 कार्य)					11.5Km+ 2job		101.20	101.20	7.40		93.80	11.5Km+1job	7.00	1.72												
					11.5Km+ 2job		101.20								1.99										

नव निर्माण मोटर मार्ग

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	01/04/2017 —	जिलाधिकारी के पत्रांक–89/बी0।।।–जि0 यो0–09/2014–15 दिनांक–04.02.2014	TS VIDE EE-31/2016/17 dated 06/04/2016 OF Amount 6.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक:–1513/जि0यो0 2015–16 दिनांक 4.10.2015	TS VIDE 1694/32C dated 28/10/2015 OF Amount 38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 —	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1193/JY dated 19/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 —	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1257/G.Yo dated 25/07/2019 OF Amount 7.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल का प0सं0 89/8–जि0यो0–09/2014–15 दि0 04.02. 2015	TS VIDE 1066/1 C dated 02/05/2015 OF Amount 23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 2474/1C dated 04/07/2015 OF Amount 77.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1043/29C dated 24/07/2019 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1037/29C dated 24/07/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1033/29C dated 23/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 237/1C dated 19/01/2016 OF Amount 28.91 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	टिहरी घनसाली चारधाम यात्रा मोटर मार्ग के जाखधार मुख्य चौराहे के सौन्दर्यकरण स्मृतिद्वार प्रतिक्षालय एवं शौचालय का निर्माण कार्य। 27	1job	02 / 2014	20.00	20.00	15.70		4.30	1job	4.30	0.00												
						01 / 2016	20.00																		
2	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस.सी.पी. के अन्तर्गत जिलासु – आली मोटर मार्ग के कि.मी. 2,3 व 4 में कासड्रेनेज, कलवर्ट एवं मार्ग के अन्य सुरक्षात्मक कार्य। 139	1job	10 / 2015	38.00	38.00	33.66	1job	4.34		4.34	4.34	2.12										
						12 / 2015	38.00								4.25										
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत पोखरी–विशालखाल–आली मोटर मार्ग के ग्राम पंचायत आली में पासिंग प्लेस का निर्माण कार्य। 143	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
						09 / 2019	3.00																		
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन पोखरी से तहसील तक सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य। 144	1job	07 / 2019	7.78	7.78	0.00		7.78	1job	7.78	7.78											
						09 / 2019	7.78								3.67										
5	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	डोभ पाट्यों के हरिजन बस्ती बीरों की कोटी (बांसी खुलेटी) तक मोटर मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण) (एस0सी0एस0पी0) 231	0.5Km	02 / 2015	23.00	23.00	22.05	0.5Km	0.95		0.95	2.24											
						03 / 2015	23.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग का अवशेष कार्य 235	2Km	09 / 2012	77.20	77.20	62.89	2Km	14.31		0.00	0.00											
							77.20																		
7	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	एस.सी.एस.पी.के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 में क्षतिग्रस्त भाग का सुरक्षात्मक कार्य। 515	1job	07 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	1job	7.00	7.00	2.33										
						08 / 2019	7.00								2.33										
8	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	एस.सी.एस.पी.के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 23 व 24 में सुरक्षात्मक कार्य। 516	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
						09 / 2019	4.00								3.84										
9	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत मटियाला– किरसाल मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में अवशेष कार्य। 524	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	0.02										
						08 / 2019	3.00								3.00										
10	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	क्वीलाखाल हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन 528	1.85Km	12 / 2015	30.00	30.00	23.02	1.85Km	6.98		0.00	0.00											
							30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5029/1C dated 31/12/2016 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			243.83		पूर्ण 11		
	31/03/2017	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE 714/1C dated 21/04/2016 OF Amount 22 lac		कार्य पूर्ण		पहाड़ कटान एवं दीवार निर्माण का कार्य पूण एवं अन्य विविध कार्य प्रगति पर है।
			22		पूर्ण 1		
		ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08.2016			अनारम्भ कार्य		मार्ग निर्माण हेतु सहमति बन गई है। वर्ष 2019–20 में आंवटन प्राप्त ना होने के कारण कार्य में अग्रिम कार्यवाही नही की गई है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19			निविदा स्तर पर		
		जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 454/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2017–18 दिनांक 08–11–2017			अनारम्भ कार्य	नाम परिवर्तन	ग्रामीणों की सहमति के अनुसार नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव नौडल अधिकारी प्रान्तीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰, रुद्रप्रयाग को प्रेषित।
	31/03/2021	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1061/29C dated 26/07/2019 OF Amount 2.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	सूर्यप्रयाग मुसाढुग मोटर माग पर दीवार 594 निर्माण स्कपर व अन्य आवश्यक कार्य	1job	11 / 2016	45.00	45.00	36.81	1job	8.19		8.31	8.31												
							45.00								8.31										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (11 कार्य)					4.35Km+ 8job		257.98	257.98	194.13	4.35Km+2job	63.85	6job	42.68	39.67	4.47										
					4.35Km+ 8job		257.98								25.40										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	डांग रणकन्डियाल मोटर मार्ग का 249 विस्तार कि0मी0 3 (द्वितीय चरण) (पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण का काम्र) (एस0सी0एस0पी0)	1Km	01 / 2016	22.00	22.00	6.43	1Km	15.57		15.57	4.00												
						01 / 2016	22.00								15.64										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km		22.00	22.00	6.43	1Km	15.57		15.57	4.00											
					1Km		22.00								15.64										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0 सी0 एस0 सी0 पी0 के अन्तर्गत 94 बामनाथ–नैल सांकरी मोटर मार्ग से साकरी पंहुच मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.3Km	08 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	0.3Km	0.00	0.00												
							15.00										0								
																0.3 k	0.3								
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से 365 रा0इ0का0 मुन्दोली तक पहुँच मार्ग एन0पी0वी0/स्टेज–2 कार्य	0.4Km	07 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.4Km	10.00	10.00												
							10.00																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत कमसाल 386 से रा॰इ॰का॰ तक मोटर मार्ग निर्माण।	0.24Km	11 / 2017	12.65	12.65	0.00		12.65	0.24Km	0.00	0.00												
							12.65										0								
																0.24 k	0.24								
4	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	गैरसैण	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 523 आदिबद्री–नौटी मोटर मार्ग के ग्राम भलसों में बरसाती पानी से भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	1job	07 / 2019	2.55	2.55	0.00		2.55	1job	2.55	2.55												
						09 / 2019	2.55																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015			अनारम्भ कार्य		प्रतिकर वितरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 297/1C (Camp) dated 24/12/2018 OF Amount 48.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		पहाड कटान कार्य पूर्ण। दीवार निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			अनारम्भ कार्य		सर्वे कार्य पूर्ण। समरेखण आख्या स्वीकृत। वनभूमि पत्रावली गठित की जा रही है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 227/1C (Camp) dated 20/09/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017	TS VIDE 4296/1C dated 12/12/2018 OF Amount 26 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2022 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	2job		**92.5**		अना0कार्य 5 निविदा 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 1	नाम परिवर्तन 1	
	2job		**358.33**		अना0कार्य 5 निविदा 1 निर्माणरत् 3 पूर्ण 13	नाम परिवर्तन 1	

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	527 सूर्यप्रयाग–मुसाडुग मोटर मार्ग के किमी0 10.40 से 12 में अवशेष प्रतिकर	1job	12 / 2015	15.00	15.00	1.14		13.86	1job	0.00	0.00											
							15.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	532 ग्राम सभा सांदर में सड़क निर्माण।	1job	12 / 2015	48.95	48.95	10.31		38.64	1job	4.63	4.63											
							48.95								4.63										
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	588 ग्राम पंचायत उछोला में प्राथमिक विद्यालय के समीप से उनियाणी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	592 मयाली–रणधार मोटर मार्ग में कॉजवे व नाली निर्माण कार्य	1job	11 / 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1job	3.76	3.76											
							15.00								3.76										
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	629 तोलब से पांदी मोटश्र मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण)	0.5Km	11 / 2017	26.00	26.00	0.00		26.00	0.5Km	0.00	0.00			0								
							26.00									0.5 k	0.5								
10	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	630 छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग पर मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग का निर्माण।	1job	11 / 2017	25.20	25.20	0.00		25.20	1job	0.00	0.00											
							25.20																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (10 कार्य)					1.44Km+6job		180.35	180.35	11.45		168.90	1.44Km+6job	20.94	20.94											
					1.44Km+6job		180.35								8.40	1.04Km	1.04								
नव निर्माण मोटर मार्ग (22 कार्य)					6.79Km+14job		460.33	460.33	212.01	5.35Km+2job	248.32	1.44Km+12job	79.19	64.61	4.47										
					6.79Km+14job		460.33								49.43	1.04Km	1.04								

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1216/JY dated 21/07/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2014 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 344/1C dated 11/02/2013 OF Amount 26.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 483/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या /लो॰नि॰वि॰ /2016–17 दिनांक 30–11–2016	TS VIDE 3896 dated 19/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2348/16C dated 07/10/2016 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter no- 1460/16 C dated 18/07/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण,
	31/03/2017 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 1854(1)/1C dated 21/05/2015 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 –	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02. 2015	TS VIDE 2211/1C dated 19/06/2015 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1393/16C dated 31/08/2018 OF Amount 5.12 lac		कार्य पूर्ण		काग्र पूण्र।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1630/16 C dated 28/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		काग्र पूण्र।
	30/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1392/16 C dated 31/08/2018 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नैल–ऐथा के रा0इ0का0 नैल–सांकरी जाने वाले रास्ते पर दीवार निर्माण कार्य। 142	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50												
						11 / 2019	2.50																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	घटूडी–रूमसी–छेला–काफल से चन्द्रेश्वर पैदल रास्ते का निर्माण। 302	3Km	09 / 2012	27.00	27.00	23.13	3Km	3.87		0.00	0.00												
							27.00																		
3	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	ल्वाणी गांव तक खण्डिजा सी॰सी॰ मार्ग निर्माण। 469	1job	11 / 2016	10.00	10.00	6.70	1job	3.30		3.30	3.30												
							10.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम सभा कुजों–मैकोट के अन्तर्गत कुजों सड़क जखनार से नैणी तक सी॰सी॰ मार्ग 416	1job	08 / 2016	6.00	6.00	5.92	1job	0.08		0.00	0.08												
						09 / 2016	6.00								0.08										
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत रा॰ई॰का॰ गौंणा से मोटर मार्ग तक सी॰सी॰ खड़न्जा मार्ग निर्माण 459	1job	06 / 2017	5.00	5.00	4.47	1job	0.53		0.00	0.53												
						07 / 2017	5.00								0.53										
6	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	पुराना देवल से धान्यों सारी तक पैदल मार्ग का निर्माण 462	1job	02 / 2015	20.00	20.00	16.46	1job	3.54		0.00	0.00												
							20.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	घटूडी–रूमसी–छेला–काफल से चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर पैदल रास्ते के अवशेष कार्य 465	1job	02 / 2015	15.00	15.00	11.47	1job	3.53		0.00	0.00												
							15.00																		
8	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत कौंज–पोथनी सड़क से कौंज तक सी॰सी॰ मार्ग का अवशेष कार्य 489	1job	07 / 2018	5.12	5.12	5.06	1job	0.06		0.00	0.06												
						09 / 2018	5.12								0.06										
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, देवर कनेरी के दादर कनखोली तोक से अनुसूचित जाति बस्ती तक रास्ता निर्माण 490	1job	07 / 2018	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	0.00	5.00												
						09 / 2018	5.00								3.26										
10	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत बिरही–गौंणा मोटर मार्ग से ग्राम पचायत गाड़ी बस्ती तक सी॰सी॰ नाली/दीवार निर्माण 492	1job	07 / 2018	5.50	5.50	5.49	1job	0.01		0.00	0.01												
						09 / 2018	5.50								0.01										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 410(i)/1C dated 03/02/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1404/16C dated 17/08/2019 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
			119.38		पूर्ण 12		

	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1277/16 C dated 31/07/2019 OF Amount 3.24 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
			3.24		निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 528/1C dated 08/02/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1575/1C dated 05/05/2018 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5035/1C dated 31/12/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	रा0 प्रा0 वि0 विजराकोट से गैर तक 531 आरसीसी मार्ग।	1job	12 / 2015	15.00	15.00	7.00	1job	8.00		7.27	7.27											
							15.00								7.27										
12	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्रामसभा 549 मासौं के अन्तर्गत बगड़वाल मंदिर तोक से गांव तक सी॰सी॰ मार्ग	0.8Km	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	0.8Km	4.00	4.00											
						08 / 2019	4.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (12 कार्य)					3.8Km+10job		120.12	120.12	85.70	3Km+8job	34.42	0.8Km+2job	17.07	22.75											
					3.8Km+10job		120.12								11.21										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत अनुसूचित 551 जाति बस्ती भनाली ग्राम पंचायत पाणा में सी॰सी॰ मार्ग	0.15Km	07 / 2019	3.24	3.24	0.00		3.24	0.15Km	3.24	3.24	1.56										
						08 / 2019	3.24								3.12										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					0.15Km		3.24	3.24			3.24	0.15Km	3.24	3.24	1.56										
					0.15Km		3.24								3.12										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	घंघासू से बक्सीर नागनाथ मन्दिर तक 533 रेलिंग एवं खडिंजा निर्माण।	1job	12 / 2015	10.00	10.00	6.52		3.48	1job	0.15	0.15											
							10.00								0.15										
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	ग्राम पंचायत धनकुराली के बजीरा से 586 कुण्ड तक सीसी मार्ग निर्माण	1job	11 / 2016	10.00	10.00	7.46		2.54	1job	2.24	2.24											
							10.00								2.24										
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जाखाल सिल्लगांव मोटर मार्ग से 587 घरियाणा घट नामे तोक तक खडिंजा सीसी मार्ग निर्माण।	1job	11 / 2016	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	6.86	6.86											
							10.00								6.86										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3job		**30**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

	30/03/2020 +	108/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0–09/2019–20, दिनांक– 20.11.2019			निविदा स्तर पर		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही हैं ।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1651/T.S. dated 24/07/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1136/1 C dated 29/07/2019 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1184/1C dated 05/08/2019 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2021	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 1348/1C dated 13/05/2017 OF Amount 12.5 lac		अनारम्भ कार्य		अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	1job		**32.5**		अना0कार्य 1 निविदा 1 पूर्ण 3		
	4job		**185.12**		अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 17		

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3job		30.00	30.00	13.98		16.02	3job	9.25	9.25											
					3job		30.00								9.25										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	भरी–चन्द्रपुरी पैदल मार्ग पर सुरक्षा दीवार एवं मार्ग निर्माण कार्य। 169	1job	11 / 2019	5.00	5.00	0.00	+	5.00	+	0.00	5.00											
						12 / 2019	5.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत विकासखण्ड 389 घाट में लुगड़ी धार से द्वारी माता मन्दिर तक खण्डजा एवं सी॰सी॰ मार्ग निर्माण।	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00	3.86										
						07 / 2019	5.00								3.86										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	थराली से बैनोली एस0सी0 बस्ती हेतु 362 पैदल मार्ग का निर्माण।	0.25Km	07 / 2019	7.00	7.00	0.00		7.00	0.25Km	7.00	7.00											
							7.00																		
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से तल्ला ताजपुर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण 364	0.5Km	07 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	0.5Km	8.00	8.00											
							8.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	पुराना देवल से धान्यू सारी अनुबस्ती तक पैदल रास्ते का अवशेष कार्य 597	1job	11 / 2016	12.50	12.50	0.00		12.50	1job	0.00	0.00											
							12.50																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					0.75Km+3job		37.50	37.50			37.50	0.75Km+2job	20.00	25.00	3.86										
					0.75Km+2job		37.50								3.86										
पैदल मार्ग (21 कार्य)					4.7Km+16job		190.86	190.86	99.68	3Km+8job	91.18	1.7Km+7job	49.56	60.24	5.42										
					4.7Km+15job		190.86								27.45										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –	133/वी0आई0आई0आई0–जि0यो0–09/2018–19, दिनांक– 22.02.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	+ –	जिलाधिकारी के पत्रांक–89/बी0।।।/जि0यो0–09/2014–15, दिनांक–04.02.2015।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2017 –	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE No. 238/1 C dated 06/02/2016 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/08/2019 1job	जिला अधिकारी चमोली का पत्रांक 1226/जि॰यो॰/वि॰प्रा॰/2016–17 दिनांक 30.08.2016			निर्माण प्रारम्भ		कुछ कास्तकारों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। शेष कास्तकारों को भुआवजा भुगतान किया जा रहा है।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 5031/1C dated 31/12/2016 OF Amount 18 lac		निर्माण प्रारम्भ		टॉप कोट स्तर तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है।
	2job		**33**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 3		

	30/09/2016 –	जिलाधिकारी टिहरी का प0सं0 73/आठ–जि0यो0'09/2015–16 दि0 08.01.2016	TS VIDE EE No. 228/1 C dated 04/02/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	+ –	589/वा0जि0यो0/2017–18 दि0 30.08.2017	TS VIDE EE No. 725/29C Dt. 23-05-2018 dated 23/05/2048 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 695/जि0यो0– 3/2013–14 दि0 06.07.2013	TS VIDE EE no- 72/16 C dated 13/09/2013 OF Amount 14.12 lac		निर्माण प्रारम्भ		दीवार/स्कपर निर्माण कार्य पूर्ण, सोलिंग, इंटर, का कार्य बाधित, मार्ग्र के किमी0 1 में भूधंसाव व भूस्खलन हो रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	9 जिला योजना के अन्तर्गत भेटी–जमोलना में क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार (एस0सी0एस0पी0)।	1job	02/ 2018	5.00	0.00	0.00	+	0.00	+	0.00	5.00												
							0.00																		
2	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	147 मैगाधार–भेटी–जमोलना–पौखार मोटर मार्ग में सुधार/डामकरीकरण का कार्य। (एस0सी0एस0पी0)	0.25Km	02/ 2015	5.00	5.00	4.01	+	0.99	+	0.00	0.00												
							5.00																		
3	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	259 लक्षमोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 3, 4, 8, 9, 10, 13, 22, 24, एवं 25 में सतह सुधार एवं नाली सफाई का कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1job	01/ 2016	15.00	15.00	13.47	1job	1.53		1.53	3.50												
						01/ 2016	15.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	270 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सलबगड़ बूरा मोटर मार्ग में अवशेष प्रतिकर भुगतान एवं दीवार निर्माण।	1job	08/ 2016	10.00	10.00	7.21		2.79	1job	0.00	2.79												
						09/ 2016	10.00								1.15										
5	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	396 मयाली–ललूडी–रामाश्रम मोटर माग के किमी0 2 के अवशेष भाग का डामरीकरण	1job	11/ 2016	18.00	18.00	8.96		9.04	1job	0.00	0.00												
							18.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					0.25Km+ 4job		53.00	48.00	33.65	1job	14.35	2job	1.53	11.29												
					0.25Km+ 3job		48.00								1.15										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	248 कीर्तिनगर बडियारगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में क्षतिग्रस्त दीवार, स्कपर एवं कॉजवे का पुनःनिर्माण कार्य (एस0सी0एस0पी0)	1job	01/ 2016	8.00	8.00	1.56	1job	6.44		6.44	2.44	2.39												
						01/ 2016	8.00								2.39										
2	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	267 श्रीकोट गंगानाली में (अनु0 बस्ती) रास्ते में इन्टर लौकिंग टाईल द्वारा निर्माण।	1job	08/ 2017	20.00	20.00	14.32		5.68	1job	5.68	0.38												
							20.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	316 एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत पुरसाड़ी–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग का किमी॰ 3 में डामरीकरण	0.5Km	07/ 2013	14.12	14.12	7.35		6.77	0.2Km	0.00	0.00										0		
					0.2Km	10/ 2013	14.12																0.2		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1675/T.S. dated 26/07/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1198/1 c dated 07/08/2019 OF Amount 11.47 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1209/1 c dated 08/08/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	जिलाधिकारी का पत्रांक 133/आठ–जि0यो0–09/2018–19 दिनांक 22.02.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1557/31C dated 05/10/2019 OF Amount 5 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य माह 22.02.2019 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	0.28Km	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 45/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2018–19 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 218 dated 25/01/2019 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	0.28Km+1job		**84.09**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 3		
	0.28Km+3job		**117.09**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 6 पूर्ण 6		

	31/03/2021	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1210/JY dated 20/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत विकासखण्ड 344 कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम सभा मटियाला में अनुसूचित जाति बस्ती में आवासीय भवन का सुरक्षात्मक कार्य के अन्तर्गत सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job	07/ 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	8.00												
						07/ 2019	8.00								2.71										
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	राजजात मार्ग पर स्थित राजराजेश्वरी 363 मंदिर पिलखडा में रैन शल्टर का निर्माण	1job	07/ 2019	11.47	11.47	0.00		11.47	1job	11.47	11.47											
							11.47																		
6	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल प्रा0स्वा0केन्द्र तक अवशेष 366 सी0सी0 मार्ग कार्य	1job	07/ 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
							2.50																		
7	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	खजरा कोठार मोटर मार्ग के कि0मी0 366 के जांच 4 ए0 में भाग द्वितीय का कार्य एवं बैण्ड़ सुधार कार्य।	1job	02/ 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						03/ 2019	5.00																		
8	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	अन्दरगढी धारतोलियों मोटर मार्ग के 407 किमी0 1 में पीसी द्वारा डामरीकरण का कार्य	1job	11/ 2018	15.00	15.00	0.00		15.00	0.28Km+1job	13.16	13.16				0.28	0.28	0.1					
					0.28Km		15.00											0.28	0.28	0.28			0.28		
																		0.28	0.28	0.28			0.28		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (8 कार्य)					0.5Km+7job		84.09	84.09	23.23	1job	60.86	0.48Km+6job	52.25	42.95	2.39			0.28	0.28	0.1					
					0.48Km+6job		84.09								5.10			0.28	0.28	0.28			0.28		
																		0.28	0.28	0.28			0.48		
पुनः निर्माण व सुधार (13 कार्य)					0.75Km+11job		137.09	132.09	56.88	2job	75.21	0.48Km+8job	53.78	54.24	2.39			0.28	0.28	0.1					
					0.73Km+9job		132.09								6.25			0.28	0.28	0.28			0.28		
																		0.28	0.28	0.28			0.48		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 141 पोखरी–नैल–बामंनाथ मोटर मार्ग के कि0मी0 13 में 15 मीटर स्पान मोटर सेतु का सुक्षात्मक कार्य।	1job	07/ 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
						09/ 2019	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 532/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0 /12–13 दिनांक 11.09.2012	TS VIDE 1363/16Yata-C-C/16 dated 09/06/2016 OF Amount 42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 786/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2015–16 दिनांक 23.12.2015	TS VIDE 488/1C dated 05/02/2016 OF Amount 50 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			95		पूर्ण 3		
	31/03/2022 —	शा0सं0 95/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग)/2014–15 दिनांक 10.02.2015			अनारम्भ कार्य		आगणन गठित किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
			95		अना0कार्य 1 पूर्ण 3		
सनेडा	——	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दिनांक 16 जून 2017	TS VIDE 795/1C (T.S.) dated 17/07/2017 OF Amount 47.82 lac		कार्य पूर्ण		30 मी॰ स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण।
सारकोट कनखाली	——	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07.07.2018	TS VIDE 1131/1C T.S. dated 30/08/2018 OF Amount 17.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के किमी0 3 में 21 मीटर स्पान मोटर पुल का निर्माण 355	1no+21m	09 / 2012	42.00	42.00	37.76	1no+21m	4.24		0.00	0.00											
							42.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोलू बैण्ड – तडाग मोटर मार्ग पर कोलू गदेरा, कण गदेरा, क्यूडी गदेरा में तीन मोटर पुलिया निर्माण 529	3no	12 / 2015	50.00	50.00	45.24	3no	4.76		6.14	6.14											
							50.00								6.14										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					4no+21m +1job		95.00	95.00	83.00	4no+21m	12.00	1job	9.14	9.14											
					4no+21m +1job		95.00								6.14										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	कोठगी मोटर पुल का अवशेष कार्य 461	1job	02 / 2015	90.35	90.35	4.91		85.44	1job	0.00	0.00											
							90.35																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		90.35	90.35	4.91		85.44	1job													
					1job		90.35																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (4 कार्य)					4no+21m +2job		185.35	185.35	87.91	4no+21m	97.44	2job	9.14	9.14											
					4no+21m +2job		185.35								6.14										

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	आगरचट्टी से सनेड़ा स्टील गर्डर पैदल 84 सेतु निर्माण अवशेष कार्य। (30 मी0 स्पान)। (एस0सी0पी0)	1no+30m	06 / 2017	47.82	47.82	47.37	1no+30m	0.45		0.46	0.46											
							47.82								0.45										
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण 88 में ग्राम पंचायत सारकोट के अन्तर्गत कनख्वाली गदेरे में आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण कार्य(एस॰सी॰पी॰)	1no+15m	07 / 2018	17.42	17.42	16.65	1no+14m	0.77		0.77	0.77											
					1no+14m		17.42								0.77										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 1024/1c T.S dated 03/08/2019 OF Amount 19 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 —	ख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्र संख्या 1142/जि0यो0/2016–17/ दि0 16.08.2016	TS VIDE 1194/1C dated 30/08/2016 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण। पहुंच मार्ग कार्य किया जा रहा है।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1629/16C dated 28/09/2018 OF Amount 5.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE 1456/16 C dated 24/08/2019 OF Amount 3.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1487/16 C dated 28/08/2019 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष्ज्ञं
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016	TS VIDE 101/1C (Camp) dated 20/04/2017 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ं दायित्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30.11.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
			112.36		पूर्ण 9		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	103 जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत घण्डियाल तल्ला के अन्तर्गत घटगाड़ गधेरे में 15 मी॰ स्पान पैदल आर॰सी॰सी॰ पुलिया का निर्माण कार्य। (एस॰सी॰एस॰पी॰)	1no+15m	07 / 2019	19.00	19.00	0.00		19.00	1no+15m	19.00	19.00	4.46											
							19.00								6.25										
4	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	105 एस0 सी0 एस0 सी0 पी0 के अन्तर्गत ग्राम पैणी एवं सिवाई के पैदल रास्ते में 10 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1no+10m	08 / 2016	7.00	7.00	3.43	1no+10m	3.57		1.00	1.00											
						11 / 2016	7.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	591 जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰सी॰पी॰ के अन्तर्गत सरतोली–भतंग्याला से सिरमूला से मिमराणी–बराली के मध्य जैंथा गधेरे पर पुलिया निर्माण	1job	07 / 2018	5.50	5.50	5.57	1job	-0.07		0.00	0.00											
						09 / 2018	5.50																		
6	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	550 एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम सभा मैड–ठेली–पलेठी गांव के सड़क के नीचे शमशान जाने वाले रास्ते पर सी॰सी॰/खड़चा मार्ग का निर्माण	0.1Km	07 / 2019	3.12	3.12	0.00		3.12	0.1Km	3.12	3.12											
						08 / 2019	3.12								3.07										
7	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	552 एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भतंग्याला के पनियाली भौणघट गधेरे से नौला अनुसूचित जाति बस्ती को जोडने वाली पुलिया का सुरक्षात्मक कार्य	1job	07 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50											
						08 / 2019	2.50																		
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	585 ग्राम पंचायत घरडा के गाड गदेरे पर पुलिया निर्माण	1no	11 / 2016	10.00	10.00	5.91	1no	4.09		0.02	0.02											
							10.00								0.02										
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	589 ग्राम पंचायत भुनालगांव से लुडकनी गाड पर पुलिया निर्माण।	1no	11 / 2016	10.00	10.00	4.00	1no	6.00		0.00	0.00											
							10.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					0.1Km+6no+70m+2job		122.36	122.36	82.93	5no+54m+1job	39.43	0.1Km+1no+15m+1job	26.87	26.87	4.46										
					0.1Km+6no+69m+2job		122.36								10.56										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 10041C T.s dated 02/08/2019 OF Amount 21 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/07/2019 1no+8m	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2455/T.S. dated 12/09/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2314/T.S. dated 01/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2019 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2329/T.S. dated 04/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1no+8m+2job		**37.5**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

	31/07/2019 1no+12m	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि॰यो॰/2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2228/T.S. dated 28/08/2018 OF Amount 6.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1no+12m		**6.5**		पूर्ण 1		

	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1652/T.S. dated 24/07/2019 OF Amount 9 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 178/2सी॰ दिनांक 31.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को प्रेषित किया गया था। जो उनके पत्रांक शून्य दिनांक 06.02.2020 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में ग्राम पंचायत आन्द्रपा और ग्राम पंचायत मूसों के बीच सैंणी गदेरे में पैदल आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य। (एस.सी.एस.पी.) 105	1no+14m	07/ 2019	21.00	21.00	0.00		21.00	1no+14m	21.00	21.00	2.19											
							21.00								2.81										
2	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्राम लांखी के जुगाड़ी तोक जाने हेतु 8 मीटर स्पान पैदल पुलिया का निर्माण। 117	1no+8m	07/ 2018	6.00	6.00	2.65		3.35	1no+8m	0.00	3.35		1 b										
						09/ 2018	6.00								3.36	1 b									
																1 b									
3	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्राम ल्वाणी में धितकुलीया गधेरे पर पुलिया निर्माण। 118	1job	07/ 2018	5.00	5.00	1.50		3.50	1job	0.00	3.50	0.08											
						09/ 2018	5.00								3.40										
4	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस.सी.एस.पी. के अन्तग्रत सजोताधार व मल्ला ग्वाड़ के मध्य मल्लग्वाड़ गधेरे पर पुलिया निर्माण। 119	1job	07/ 2018	5.00	5.00	2.57		2.43	1job	0.00	2.43												
						09/ 2018	5.00								2.06										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					2no+22m+2job		37.00	37.00	6.72		30.28	2no+22m+2job	21.00	30.28	2.27	1bd									
					2no+22m+2job		37.00								11.63	1bd									
																1bd									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्राम पंचार मटई के खुम्भ गधेरे में आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण। 115	1no+12m	07/ 2018	6.50	6.50	3.11		3.39	1no+12m	0.00	3.39		1 b										
						09/ 2018	6.50								3.38	1 b									
																1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+12m		6.50	6.50	3.11		3.39	1no+12m		3.39		1bd									
					1no+12m		6.50								3.38	1bd									
																1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्राम पंचार सरपाणी के कर्तिगाड़ में पुलिया निर्माण। 140	1no	07/ 2019	0.00	0.00	0.00		0.00	1no	0.00	0.00												
						07/ 2019	0.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 06.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	31/03/2020 1no	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 483/जिला योजना /अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2016–17 दिनांक 30. 11.2016	TS VIDE 1407/1C dated 20/05/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 454 /जिला योजना /अर्थ एवं संख्या /लो0नि0वि0/2017–18 दिनांक 08.11.2017			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	3no		**24**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	5no+20m+2job		**180.36**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 2 पूर्ण 14		
	0.28Km+5no+20m +11job		**935.9**	Division:1	अना0कार्य 13 सर्वेक्षण 1 समरेखण 1 निविदा 2 निर्माणरत् 15 पूर्ण 54	समरेखण विवाद 1 नाम परिवर्तन 1	

	31/12/2019 –	487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015	TS VIDE EE Letter No. 1991/29C Dt. 14-11-2017 dated 14/11/2017 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	एस॰सी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 259 सरपाणी के दोबट्या नामक स्थान पर पुलिया निर्माण।	1no	02/ 2020	9.00	9.00	0.00		9.00	1no	9.00	9.00												
						02/ 2020	9.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गन्धारी रा0उ0मा0वि0 के निकट गदेरे 595 पर पैदल पुलिया का निर्माण	1no	11/ 2016	15.00	15.00	0.00		15.00	1no	10.88	10.88		1 b									
							15.00								10.88	1 b									
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	भुनालगांव के लुडकण्डी गदेरे पर 628 पुलिया के अवशेष कार्य।	1job	11/ 2017	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	0.00	0.00											
							10.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					3no+1job		34.00	34.00			34.00	3no+1job	19.88	19.88		1bd									
					3no+1job		34.00								10.88	1bd									
																1bd									
पैदल सेतु (18 कार्य)					0.1Km+12no+104m+5job		199.86	199.86	92.76	5no+54m+1job	107.10	0.1Km+7no+49m+4job	67.75	80.42	6.74	3bd									
					0.1Km+12no+103m+5job		199.86								36.45	3bd									
																3bd									
<u>एस.सी.एस.पी. जिला योजना (86 कार्य)</u>					23.84Km+16no+125m+50job		1,274.69	1,269.69	556.64	8.35Km+9no+75m+13job	713.05	15.22Km+7no+49m+34job	266.42	270.37	19.02	3bd		0.28	0.28	0.1					
					23.82Km+16no+124m+47job		1,269.69								127.72	3bd		0.28	0.28	0.28			0.28		
																1.04Km+3bd	1.04	0.28	0.28	0.28			0.48		

टीएसपी जिला योजना

नव निर्माण मोटर मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	श्रीनगर वार्ड नं0 1 से केशर सिंह के 214 भवन से पदमेन्दर विष्ट के भवन के पीछे तक सी0सी0 सड़क एवं पुस्ते का निर्माण। (टी0एस0पी0)	1job	07/ 2015	8.00	8.00	3.81	1job	4.19		4.00	0.00												
						11/ 2017	8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			8		पूर्ण 1		
			8		पूर्ण 1		

	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 1477/जि0यो0/2015–16 दि0 29.09.2015	TS VIDE EE letter no- 3645/16 C dated 27/11/2015 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		काग्र पूण्र।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019	TS VIDE EE letter no- 1862/16 C dated 25/10/2019 OF Amount 0.76 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
			5.76		पूर्ण 3		
			5.76		पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		8.00	8.00	3.81	1job	4.19		4.00												
					1job		8.00																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					1job		8.00	8.00	3.81	1job	4.19		4.00												
					1job		8.00																		
पैदल मार्ग																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत जुम्मा–द्रोणागिरी पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य 495	1job	09/ 2015	5.00	5.00	4.37	1job	0.63		0.63	0.63												
						11/ 2015	5.00								0.14										
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत रैंणी से पैंग पैदल मार्ग पर सी॰सी॰/रेलिंग का कार्य 493	1job	07/ 2018	8.00	8.00	7.96	1job	0.04		0.00	0.04												
						09/ 2018	8.00								0.04										
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	टी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्रामसभा सिरौंखोमा के मवाण तोक में सी0सी0 मार्ग निर्माण 553	0.05Km	07/ 2019	0.76	0.76	0.00		0.76	0.05Km	0.76	0.76												
						08/ 2019	0.76																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (3 कार्य)					0.05Km+ 2job		13.76	13.76	12.33	2job	1.43	0.05Km	1.39	1.43												
					0.05Km+ 2job		13.76								0.18										
पैदल मार्ग (3 कार्य)					0.05Km+ 2job		13.76	13.76	12.33	2job	1.43	0.05Km	1.39	1.43												
					0.05Km+ 2job		13.76								0.18										
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2019 –	जिलाधिकारी का पत्रांक जिलाधिकारी का पत्रांक 1058 / जि0यो0 / लो0नि0वि0 / 2016–17 दि0 31.08.2016	TS VIDE EE Letter No. 3073/29C Dt. 31-12-16 dated 31/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335 / जि0यो0 / 2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1631/16C dated 28/09/2018 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335 / जि0यो0 / 2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1431/16 C dated 04/09/2018 OF Amount 11 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	347 / जि0यो0 / 2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1022/29C dated 22/07/2019 OF Amount 10 lac		निर्माण प्रारम्भ		सोलिग एवं इन्टर कोट का कार्य पूर्ण।
			46		निर्माणरत् 1 पूर्ण 3		

	31/07/2019 1Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335 / जि॰यो॰ / 2018–19 दिनांक 07 जुलाई 2018	TS VIDE 2303/T.S. dated 25/08/2018 OF Amount 10.46 lac		कार्य पूर्ण		पी॰सी॰ कार्य पूर्ण।
	1Km		**10.46**		पूर्ण 1		

	31/03/2020 0.4Km	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347 / जि॰यो॰ / 2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1692/T.S. dated 29/07/2019 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		पी॰सी॰ कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	राष्ट्रीय राज मार्ग से शंकर मठ मन्दिर की ओर एस0एस0बी0 गेट तक सड़क का डामरीकरण एवं नाली मरम्मत कार्य। 251	1Km	08/ 2016	20.00	20.00	17.78	1Km	2.22		2.20	0.00													
						12/ 2016	20.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत टी.एस.पी. के अन्तर्गत बैतरणी–सिरौखोमा ह0वा0 मार्ग में 0.500 किमी0 भाग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किया जाना व दीवारों का निर्माण 497	1job	07/ 2018	5.00	5.00	3.00	1job	2.00		0.00	2.00													
						09/ 2018	5.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत टी.एस.पी. के अन्तर्गत ग्राम बिरही में बिरही बैण्ड से निचला बिरही प्राथमिक विद्यालय , बिरही तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण 498	1job	07/ 201	11.00	11.00	6.32	1job	4.68		0.00	4.68	0.08												
						09/ 2018	11.00								3.33										
4	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	टी0एस0पी0 के अन्तर्गत देवलीबगड़ सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण। 517	0.15Km	07/ 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	0.15Km	10.00	10.00	0.32			0.15	0.15							
						08/ 2019	10.00								6.45			0	0	0			0		
																		0.15	0.15	0.15			0.15		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					1.15Km+ 2job		46.00	46.00	27.10	1Km+ 2job	18.90	0.15Km	12.20	16.68	0.40			0.15	0.15						
					1.15Km+ 2job		46.00								9.78										
																		0.15	0.15	0.15			0.15		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	टी.एस.पी. के अन्तर्गत नन्दप्रयाग बैरासकुण्ड मोटर मार्ग के किमी. 02 में डामरीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। 314	1Km	07/ 2018	10.46	10.46	10.43		0.03	0.39Km	0.00	0.03				0.39	0.39	0.39			0.39		
					0.39Km	09/ 2018	10.46								0.32			0.39	0.39	0.39			0.39		
																		0.39	0.39	0.39			0.39		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1Km		10.46	10.46	10.43		0.03	0.39Km		0.03				0.39	0.39	0.39			0.39		
					0.39Km		10.46								0.32			0.39	0.39	0.39			0.39		
																		0.39	0.39	0.39			0.39		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	टी.एस.पी. के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–बैरासकुण्ड मोटर मार्ग के किमी. 02 (चैनेज 1.100 से 1.500) में डामरीकरण का कार्य। 341	0.4Km	07/ 2019	15.00	15.00	0.00		15.00	0.4Km	15.00	15.00	2.20			0.36	0.36	0.36			0.36		
						07/ 2019	15.00								7.34			0.4	0.4	0.4			0.4		
																		0.4	0.4	0.4			0.4		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 1477/जि0यो0/2015–16 दि0 29.09.2015			निर्माण प्रारम्भ		दि0 07.02.20 को जिला अनुश्रवण समिति द्वारा कार्य परिवर्तित कर दिया गया है।
	0.4Km		**15**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	1.4Km		**71.46**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 5		

	31/03/2018 –	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली का प0 1142/जि0यो0/2016–17 दि0 16.08.16	TS VIDE EE letter no- 2079/16 C dated 05/09/2016 OF Amount 5.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			5.07		पूर्ण 1		
			5.07		पूर्ण 1		
	1.4Km		**90.29**		निर्माणरत् 2 पूर्ण 10		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत टी॰एस॰पी॰ के अन्तर्गत गोपेश्वर–घिंघरांण मोटर मार्ग में दीवार एवं नाली निर्माण का कार्य	1job	09/2015	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	8.00													
						11/2015	8.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					0.4Km+1job		23.00	23.00			23.00	0.4Km+1job	23.00	23.00	2.20			0.36	0.36	0.36			0.36		
																		0.4	0.4	0.4			0.4		
					0.4Km+1job		23.00								7.34										
																		0.4	0.4	0.4			0.4		
पुनः निर्माण व सुधार (7 कार्य)					2.55Km+3job		79.46	79.46	37.53	1Km+2job	41.93	0.94Km+1job	35.20	39.71	2.60			0.9	0.9	0.75			0.75		
																		0.79	0.79	0.79			0.79		
					1.94Km+3job		79.46								17.43										
																		0.94	0.94	0.94			0.94		

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोठा से सूखीभलगांव झूला पुल का मरम्मत कार्य	1job	08/2016	5.07	5.07	4.96	1job	0.11		0.11	0.11											
						09/2016	5.07																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		5.07	5.07	4.96	1job	0.11		0.11	0.11											
					1job		5.07																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1job		5.07	5.07	4.96	1job	0.11		0.11	0.11											
					1job		5.07																		
टीएसपी जिला योजना (12 कार्य)					2.6Km+7job		106.29	106.29	58.63	1Km+6job	47.66	0.99Km+1job	40.70	41.25	2.60			0.9	0.9	0.75			0.75		
																		0.79	0.79	0.79			0.79		
					1.99Km+7job		106.29								17.61										
																		0.94	0.94	0.94			0.94		

निक्षेप कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/09/2006 –	मु0अ0 पौडी के पत्रांक–5208/1 141 याता–पर्व0/04 दि0 18/09/2004	TS VIDE CE (P) N0-2202/1(141) yata-parv/87 dated 27/05/2005 OF Amount 2495 lac		कार्य पूर्ण		परियोजना बन्द होने के कारण अब और निर्माण नही होना है इसी स्तर पर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया ।
	30/09/2006 –	मु0अ0 पौडी के पत्रांक–5208/1 141 याता–पर्व0/04 दि0 18/09/2004	TS VIDE CE (P) N0-241/1(144) yata-parv/08 dated 28/02/2009 OF Amount 2683 lac		कार्य पूर्ण		भारी स्लिप आने के कारण मार्ग बन्द था जिसे किमी0 4 तक खोला जा चुका है । वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात पुनः निर्माण हेतु मार्ग विश्व बैकं खण्ड उत्तरकाशी को हस्तान्तरित है।
	31/03/2020 –	परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.अभि. चमोली का पत्रांक 1680/उ.सी.पी.क्षे.वि.नि. /वजट/2013–14 दिनांक 31.03.2014	TS VIDE 1135/32C dated 05/08/2014 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/11/2007 –	उ0ज0वि0नि0 के पत्रांक–1374/जी0एम0/डी0ए0डी0 ए0–07 दि0 26/11/2005	TS VIDE CE (P) N0- 792B/1(141) yata-parv (8) dated 01/12/2005 OF Amount 1382 lac		कार्य पूर्ण		परियोजना बन्द होने के कारण अब और निर्माण नही होना है इसी स्तर पर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया।
	31/12/2019 –	686/37 (9)/स्टाम्प–31/2010 माह 30/9/2010	TS VIDE 2678/1C dated 18/06/2011 OF Amount 85.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्राउण्ड फ्लोर का भवन हस्तान्तरित किया जा चुका है। प्रथम तल के अवशेष कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित। स्वीकृति/धनावंटन प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य किया जाना सम्भव हो पायेगा।
	31/03/2019 –	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 872/1CB dated 15/03/2016 OF Amount 40.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दिनांक 18.10.16 को प्रधानाचार्य द्वारा भवन अधिग्रहण कर लिया गया है। पुनःरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत भवन कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दि0 9/7/19 द्वारा भवन प्रधानाचार्य को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाण इस कार्यालय के पत्रांक–2377/1सी0वी0 दि0 16/7/19 द्वारा जिला परियोजना अधिकारी रमसा पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2019 –	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 877/1CB dated 15/03/2016 OF Amount 59.25 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दिनांक 27.10.16 को प्रधानाचार्य द्वारा भवन अधिग्रहण कर लिया गया है। पुनःरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत भवन कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दि0 9/6/19 द्वारा भवन प्रधानाचार्य को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाण इस कार्यालय के पत्रांक–2164/5सी0 दि0 4/7/19 द्वारा जिला परियोजना अधिकारी रमसा पौड़ी को प्रेषित।
	31/03/2020 –	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 893/1CB dated 17/03/2016 OF Amount 57.5 lac		कार्य पूर्ण		दिनांक 25.01.17 को प्रधानाचार्य द्वारा भवन अधिग्रहण कर लिया गया है। पुनःरीक्षित स्वीकृति के अन्तर्गत कार्य पूर्ण। दायित्व शेष। दिनांक 22/2/19 को भवन प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 लक्ष्मणझूला को हस्तान्तरित किया जा चुका है। ? एवं इस कार्यालय के पत्रांक–1757/5सी0 दि0 4/6/19 द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र फोटोग्राफ सहित जिला परियोजना अधिकारी रमसा पौड़ी को प्रेषित।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	हेलगु एडिट मोटर मार्ग । 73	6Km	09/ 2004	2,495.00	2,495.00	700.74	5Km	1,794.26		0.00	0.00											
					5Km	09/ 2004	2,495.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	गंगनानी पुल से भंगेली एडिट मार्ग । 75	4Km	09/ 2004	1,300.00	2,683.57	2,530.59	4Km	152.98		0.00	0.00											
						09/ 2004	2,683.57																		
3	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत टैक्सी स्टेण्ड पोखरी का निर्माण। 76	1job	03/ 2014	12.00	12.00	10.29	1job	1.71		1.71	1.71											
						08/ 2015	12.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	औंगी एडिट मार्ग का निर्माण । 76	3.55Km	11/ 2005	1,382.00	1,382.00	798.10	4.1Km	583.90		0.00	0.00											
					4.1Km	11/ 2005	1,382.00																		
5	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	उप निबन्धक कार्यालय कोटद्वार तहसील प्रांगण में स्थित विभागीय भवन का निर्माण। 243	1B	09/ 2010	85.98	85.98	76.87		9.11	1B	9.11	0.00											
						09/ 2010	85.98																		
6	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपानी में कम्प्यूटर कक्ष 1 नं0, विज्ञान प्रयोगशाला 1 नं0, कला एवं क्राफ्ट कक्ष 1 नं0 एवं पुस्तकालय 1 नं0 का निर्माण। 460	1B	07/ 2015	33.78	40.40	33.82		6.58	1B	6.58	6.58											
							40.40								6.58										
7	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मथाणा में कम्प्यूटर कक्ष 1 नं0, कला एवं क्राफ्ट 1 नं0, पुस्तकालय 1 नं0, विज्ञान प्रयोगशाला 1 नं0, कक्षा कक्ष 2 नं0 का निर्माण। 461	1B	07/ 2015	42.61	59.25	27.32		31.93	1B	31.93	11.48											
							59.25																		
8	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज लक्ष्मणझूला में कक्षा कक्ष 2 नं0, विज्ञान प्रयोगशाला 1 नं0, कम्प्यूटर कक्ष 1 नं0 कला एवं क्राफ्ट कक्ष 1 नं0 तथा पुस्तकालय कक्ष 1 नं0 का निर्माण। 462	1B	07/ 2015	48.22	57.50	46.09		11.41	1B	11.41	7.16											
							57.50								5.98										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 51/TS dated 01/06/2018 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job		**6823.13**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 8		

	31/03/2020	498/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015 दिनांक 14.07.2015 एवं जिलाधिकारी पोडी के पत्र. 1322/वा0जि0यो0/2018–19 दिनांक 26.01.2019	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter No. 408/1 Bhawan-12/2018 dated 13/02/2019 OF Amount 145 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020	जिला परियोजना अधिकारी के पत्र सं0 1237–40/24 निर्माण 2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 27/ T.s dt. 03-09-2015 dated 03/09/2015 OF Amount 44.05 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों शेष।
		मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्रांक1830/गै॰वि॰परि॰–बजट/2018–19 दिनांक 08 मार्च 2019	TS VIDE 729/1C T.S. dated 20/06/2019 OF Amount 25 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
			214.05		निर्माणरत् 1 पूर्ण 2		

		शासनादेश संख्या 931/टी0एच0डी0सी0/आर0सी0/टिहरी/2019 दिनांक 04.01.2019 द्वारा रू0 89.60 लाख	TS VIDE CE Tehri Letter No-310@74 yata (chamba)-tihri/19 dated 30/01/2019 OF Amount 461 lac		निर्माण प्रारम्भ		मार्ग मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के कार्यालय आदेश संख्या 177/08 व्यक (कार्य हस्तान्तरण)/टिहरी/16 दिनांक 03.02.2016 द्वारा निर्माण खण्ड लो.नि.वि. नई टिहरी से इस खण्ड को अप्रैल 2016 में हस्तान्तरित। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति रू0 461.00 लाख की शासनादेश संख्या 230/।।।(2)/16–35 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 15.01.2016 से प्राप्त। स्वीकृत धनराशि के विरूद्व मात्र रू. 382.60 लाख की धनराशि ही प्राप्त हुई है। रोपवे के अनुरक्षण एवं संचालन (12 माह की अवधि हेतु) रोपवे का सफल संचालन चल रहा है। रोपवे के दोनों ओर यात्री शेड टिकट घर एवं शौचालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला पंचायत राज अधिकारी (जिला 959 योजना 2017–18) के अन्तर्गत हडियाड़ी मोली गाड से नागराजा सौड़ तक सड़क निर्माण कार्य।	1job	02/ 2018	8.00	8.00	7.09		0.91	1job	0.91	2.30												
						02/ 2018	8.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					13.55Km +2job+4B		5,407.59	6,823.70	4,230.91	13.1Km+1job	2,592.79	1job+4B	61.65	29.23											
					13.1Km+ 2job+4B		6,823.70								12.56										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	मुख्य विकास अधिकारी आवास निर्माण,34 बाह्य विकास कार्य एवं आर0 वॉल एवं समतलीकरण का कार्य।	1job	07/ 2015	105.00	145.00	93.02		51.98	1job	38.70	51.98												
						07/ 2015	145.00								45.56										
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	राजकीय हाईस्कूल मालकोट में 56 प्रयोगशाला एवं एक कक्षा कक्ष, आर्ट,क्राफ्ट कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय का नव निर्माण/ सुदृढीकरण कार्य।	1job	07/ 2015	44.05	55.24	33.38		21.86	1job	5.73	16.13												
						09/ 2015	55.24								10.57										
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	विकासखण्ड विकास परिषद् के अन्तर्गत 98 सोनियाणा नगर पंचायत गैरसैण में खेल मैदान का निर्माण कार्य।	1job	03/ 2019	25.00	25.00	0.00		25.00	1job	13.75	13.75	6.95											
							25.00								6.95										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3job		174.05	225.24	126.40		98.84	3job	58.18	81.86	6.95										
					3job		225.24								63.08										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	भल्डियाना–मोटणा रोपवे निर्माण कार्य 266	800m	12/ 2005	215.00	461.00	260.40		200.60	825m	100.00	98.34											
					825m		461.00								71.20										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			461		निर्माणरत् 1		

	31/03/2021	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 375/07/जि0यो0/ पू0आ0/ 2019–20/ जुलाई 2019 दिनांक 05 जुलाई 2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्रांक 4031/9/1–2/ बजट 2019–20 दिनांक 13 जून 2019	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 04/T.S dated 18/06/2019 OF Amount 2.43 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	मुख्य विकास अधिकारी पौडी पत्र सं0 859/वा0जि0यो0/बैठक/2018–19/ तद्दिनांकित 14 अगस्त 2018	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 05/T.S dated 16/08/2019 OF Amount 20 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक 551/वा0जि0यो0 / बैठक / 2019–20 दिनंक 17.08.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक 551/वा0जि0यो0 / बैठक / 2019–20 दिनंक 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 430/07/जि0यो0/ पू0आ0/2019 – 20/ जुलाई 2019 दिनांक 19, जुलाई 2019	TS VIDE Ex.Eng. Letter No. 8/ ts dated 16/09/2019 OF Amount 25.11 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 430/07/जि0यो0/ पू0आ0/2019 – 20/ जुलाई 2019 दिनांक 19, जुलाई 2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020	जिलाधिकारी पौडी के पत्र सं0 430/07/जि0यो0/ पू0आ0/2019 – 20/ जुलाई 2019 दिनांक 19, जुलाई 2019	TS VIDE Ex. Eng letter NO. 06/jT.S dated 22/08/2019 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					800m		215.00	461.00	260.40		200.60	825m	100.00	98.34											
					825m		461.00								71.20										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	मुख्य विकास अधिकारी आवास भवन में अवस्थापना सुविधाऐं। 27	1job	08 / 2019	9.26	9.26	0.00		9.26	1job	9.26	9.26											
							9.26								9.26										
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद न्यायालय पौडी गढवाल में न्यायालय के क्षतिग्रस्त गेट का पुनः निर्माण कार्य। 51	1job	06 / 2019	2.43	2.43	0.00		2.43	1job	0.00	2.43											
						08 / 2019	2.43								2.42										
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पूल्ड आवासों की मरम्मत नये कार्य। 57	1job	08 / 2018	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	20.00											
							20.00								18.16										
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पूल्ड आवास / परिसर मम्मतर कार्य। 84	1job	08 / 2019	20.00	20.00	0.00		20.00	1job	0.00	15.00											
						10 / 2019	20.00																		
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	मुख्य कृषि अधिकारी / जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी भवन निर्माण। 86	1job	08 / 2019	100.00	100.00	0.00		100.00	1job	0.00	41.00											
						10 / 2019	100.00																		
6	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के पौडी मुख्यालय में निर्मित सामुदायिक भवन का अवशेष कार्य। 89	1job	07 / 2019	33.00	33.00	0.00		33.00	1job	0.00	33.00											
						07 / 2019	33.00								23.90										
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के पौडी में निर्मित सामुदायिक भवन के नजदीक टाईप –4 भवन का अवशेष कार्य। 90	1job	07 / 2019	23.00	23.00	0.00		23.00	1job	0.00	23.00											
						07 / 2019	23.00																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के पौडी मुख्यालय में वीडियों कॉन्फ्रेंश रूम का निर्माण कार्य। 91	1job	07 / 2019	30.00	30.00	0.00		30.00	1job	0.00	30.00											
						07 / 2019	30.00								15.07										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी के पत्र सं0 1480/01/जि0यो0/ पू0आ0/2018–19 दिनांक 07.03.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 –	शासनादेश सं0 100(1)/ 18 (1)/2019–01 (13)/ 2010 दिनांक 24.01. 2019	TS VIDE C.E. Pwd Pauri Letter No. 556@40 (68) vhawan- pauri/ 2019 dated 06/03/2019 OF Amount 191.01 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 1job	3933/18–वि0नि0/श्रीनगर/2013–14 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Letter No 698/9C Dated 29-05-2019 dated 29/05/2019 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 1job	3933/18–वि0नि0/श्रीनगर/2013–14 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE EE Letter No 698/9C Dated 29-05-2019 dated 29/05/2019 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/03/2020 1job	3933/18–वि0नि0/श्रीनगर/2013–14 दिनांक 18.02.2019	TS VIDE T.S. NO. EE Letter No 698/9C Dated 29-05-2019 dated 29/05/2019 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
	31/08/2019 –	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दिनांक 20/7/2015	TS VIDE 1420/1CB dated 01/05/2018 OF Amount 53.09 lac		निर्माण प्रारम्भ		ग्राउण्ड फ्लोर तथा प्रथम तल में प्लास्टर एवं फर्श का कार्य पूर्ण। बिजली फिटिंग का कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	शा0सं0–21/एक्स0एक्स0वी0–।।।–5–2018 –48/2017 दि0 29/01/2018	TS VIDE 1098/4CB dated 28/03/2018 OF Amount 64.23 lac		निर्माण प्रारम्भ		टाईप चतुर्थ एवं टाईप द्वितीय आवासों की फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर।
	 –	26/।।।–4/19–20 (4) 2018 दि0 27–06–19	TS VIDE EE. No. 130/1C dated 02/12/2019 OF Amount 39 lac		अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित।
	3job		**448.87**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 9 पूर्ण 5		

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल में जिलाधिकारी 262 कैम्प कार्यालय में विडियो कॉन्फ्रन्स हाल एवं मरम्मत कार्य।	1job	03 / 2019	15.00	15.00	9.11		5.89	1job	0.00	5.89												
						03 / 2019	15.00								6.26										
10	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	जनपद पौडी गढवाल के मुख्यालय 263 पौडी में नवीन कलक्ट्रेट भवन का अवशेष कार्य।	1job	01 / 2019	191.01	191.01	0.00		191.01	1job	191.01	100.00												
							191.01								75.91										
11	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	वयाली में टिन शैड निर्माण कार्य। 276	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	1.88												
							2.50																		
12	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	वयाली में टिन शैड निर्माण हेतु चार 277 दीवारी निर्माण।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	2.25	2.25												
							3.00								1.54										
13	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	(वयाली में टिन शैड निर्माण) भूमि 278 समतलीकरण हेतु।	1job	02 / 2019	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	1.96												
							2.50								1.96										
14	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 463 अमोला में कम्प्यूटर कक्ष (1 नं0) कला एवं क्राफ्ट (1नं0),पुस्तकालय (1 नं0), विज्ञान प्रयोग ाला (1नं0), कक्षा कक्ष (1 नं0) का निर्माण।	1B	07 / 2015	39.43	53.09	12.98		40.11	1B	40.11	22.54												
							53.09								22.54										
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा 548 क्षेत्र कोटद्वार के अन्तग्रत सीतापुर नेत्र, चिकित्सालय कोटद्वार के श्रेणी 2 एवं श्रेणी 4 के जीर्ण–शीर्ण कुल 2 आवासों का पुनः निर्माण।	1B	01 / 2018	64.62	64.62	0.00		64.62	1B	64.62	64.62												
							64.62								20.20										
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 1218 586/2018 के अन्तर्गत यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से कल्याणी गांव 1.00 किमी0 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1Km	06 / 2019	39.00	39.00	0.00		39.00	1Km	39.00	39.00												
							39.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (16 कार्य)					1Km+13job+2B		594.75	608.41	22.09		586.32	1Km+13job+2B	351.25	411.83												
					1Km+13job+2B		608.41								197.20										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	4job		**7947.05**		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 12 पूर्ण 15		

	—	398/6 (1)/2013–02 (15)/2012 टी0सी0 दिनांक 13/2/2013	TS VIDE 269/1 C dated 15/02/2013 OF Amount 6.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	06/जिला योजना/2014–15 दिनांक 16/1/2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018	TS VIDE 217/4C dated 03/04/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	20/03/2019 —	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1117/23– पं0/ जिला योजना/2017–18 दि0 28/02/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	01/04/2019 1job	प्रधानाचार्य राजकीय पालिटैक्निक उत्तरकाशी का पत्रांक 939/जियो0/बजट हस्ता0/2018–19 दि0 15/12/2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 53/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
नव निर्माण मोटर मार्ग (29 कार्य)					14.55Km +800m+18job+6B		6,391.39	8,118.35	4,639.80	13.1Km+1job	3,478.55	1Km+825m+17job+6B	571.08	621.26	6.95										
					14.1Km+825m+18job+6B		8,118.35								344.04										

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली बाजार से रा0इ0 कालेज थराली तक सी0सी0 मार्ग का मरम्मत कार्य।	552	1job	02 / 2013	6.08	6.08	3.52	1job	2.56		0.00	0.00											
							03 / 2013	6.08																		
2	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	पिण्डर नदी पर स्नान घाट का निर्माण।	204	1job	01 / 2015	6.65	6.65	6.38	1job	0.27		0.00	0.00											
								6.65																		
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सभा लाटा सेरा से मूर्दाघाट तक पैदल निर्माण।	525	1job	02 / 2018	3.00	3.00	0.88	1job	2.12		0.91	0.91	0.91										
							02 / 2018	3.00								0.91										
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम कामर के हरूणा बस्ती से अन्दरोटा तक सम्पर्क मार्ग।	542	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		0.00	0.00											
							02 / 2018	2.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम सांलग से थिरांग तक का मुख्य सम्पर्क मार्ग।	544	1job	02 / 2018	2.00	2.00	1.80	1job	0.20		0.16	0.16											
							02 / 2018	2.00								0.16										
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम कामर के हरूणा बस्ती से अन्दरोटा तक सम्पर्क मार्ग (जिला पंचायत निक्षेप)	601	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
							02 / 2018	2.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	निक्षेप मद/जिला योजना के अन्तर्गत एन0आइ0एम0 बैण्ड सं पालीटैक्निक तक जाने वाले क्षतिग्रस्त पहुच मार्ग का मरम्मत कार्य।	603	1job	12 / 2018	5.65	0.00	0.00		5.65	1job	5.65	5.65											
							01 / 2019	5.65								5.61										
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला पंचायत राज अधिकारी (जिला योजना 2017–18) के अन्तर्गत खदाड़ा में सी.सी. सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	961	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.40											
							02 / 2018	1.50								1.10										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	2job		**9.58**		पूर्ण 8		

	+ —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1843/32–25(2016–17) दिनांक 28.12.2019।	TS VIDE EE No. 139/TS dated 05/01/2020 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	+		**3**		निर्माणरत् 1		
	2job		**12.58**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 8		

	— —	मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक 1517/गै0वि0प0/2016–17 दिनांक 20.12.2016	TS VIDE 1616/1C T.S. dated 30/12/2016 OF Amount 20 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/09/2013 —	शासन के शासन के पत्रांक–2143/15–(2)/11–2(9)/10 दि0 23/09/2011	TS VIDE CE(Pauri) N0-6706/1(255) Yata_Parve/2011 Dated-16/12/2011 dated 16/12/2011 OF Amount 440.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	09/नन्दाराजजात/2014–15 दिनांक 9/4/2014	TS VIDE 1987/1 C dated 24/05/2014 OF Amount 10.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	09/नन्दाराजजात/2014–15 दिनांक 9/4/2014	TS VIDE 1978/1 C dated 22/05/2014 OF Amount 19.2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (8 कार्य)					8job		28.88	23.23	12.58	6job	16.30	2job	10.22	7.12	0.91										
					7job		28.88								7.78										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला खनिज फाउण्डेशन वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत ग्राम तुल्याड़ा के अन्तर्गत रिगाढ में मजकोट गांव नागराजा मन्दिर के मार्ग पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 1083	1job	12 / 2019	3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	0.00	3.00												
						12 / 2019	3.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		3.00	3.00		+	3.00	+		3.00											
					1job		3.00																		
पैदल मार्ग (9 कार्य)					9job		31.88	26.23	12.58	6job	19.30	2job	10.22	10.12	0.91										
					8job		31.88								7.78										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण विकास परिषद् के अन्तर्गत गैरसैण में रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण कार्य। 83	1job	12 / 2016	20.00	20.00	19.20	1job	0.80		0.80	0.80											
							20.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	वरुणावत पैकेज के अन्तर्गत तेखला –169 महिडाण्डा मोटर मार्ग का मरम्मत कार्य ।	11.75Km	09 / 2011	440.06	440.06	423.92	10Km	16.14		0.82	0.82											
					10Km	09 / 2011	440.06								0.82										
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	नन्दकेशरी में पार्किंग का निर्माण। 192	1job	04 / 2014	10.26	10.26	9.85	1job	0.41		0.00	0.00											
							10.26																		
4	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	वाण में पार्किंग का निर्माण। 193	1job	04 / 2014	19.20	19.20	16.80	1job	2.40		0.00	0.00											
							19.20																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	09/नन्दाराजजात/2014–15 दिनांक 9/4/2014	TS VIDE 1970/1 C dated 21/05/2014 OF Amount 59.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018	TS VIDE 208/4C dated 03/04/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018	TS VIDE 211/4C dated 03/04/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018	TS VIDE 223/4C dated 03/04/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018	TS VIDE 224/4C dated 03/04/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	31/07/2018 —	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018	TS VIDE 233/4C dated 03/04/2018 OF Amount 0.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्यपूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष है।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 6366/34–07 2017–18 दि0 2/02/19	TS VIDE 253/1C dated 04/02/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	20/03/2019 —	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1117/23– पं0/ जिला योजना/2017–18 दि0 28/02/2018	TS VIDE 218/4C dated 03/04/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		
	—				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	देवाल में पार्किंग का निर्माण। 195	1job	04 / 2014	59.80	59.80	41.81	1job	17.99		0.00	0.00											
							59.80																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम जसपुर टकनौर में सुमन के मकान 583 के पास रास्ते पर सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		0.00	0.00											
						02 / 2018	1.00																		
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	विकास खण्ड भटवाडी गरमकुण्ड गंगनानी में विनोद की छानी के पीछे 536 रास्ता एवं सुरक्षा दीवार	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
						02 / 2018	2.00								1.98										
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम कुरोली के मुस्टिकसौड़ से थलन 548 आनेवाला रास्ता मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	4.00	4.00	1.99	1job	2.01		2.00	0.00											
						02 / 2018	4.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	लम्बगांव मुख्य मोटर मार्ग से राजकीय 549 इण्टर कालेज मुस्टिसौड़ जाने वाला मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2018	4.00	4.00	1.98	1job	2.02		2.00	0.00											
						02 / 2018	4.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम बांयणा में पंचायत चौक में विकास 554 कार्य।	1job	02 / 2018	0.80	0.80	0.00	1job	0.80		0.00	0.00											
						02 / 2018	0.80																		
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी 590 (गर्मकुण्ड) में शौचालय की मरम्मत/पुनरोधार का कार्य।	1job	02 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						03 / 2019	5.00								5.00										
12	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम डिडसारी स्याबा मार्ग की रिपेयरिंग 602 का कार्य (जिला पंचायत निक्षेप)	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	0.00											
						02 / 2018	2.00																		
13	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	लम्बगॉव मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम सारी 835 जाने वालं रास्ते का मरम्मत कार्य।	1job		2.00	2.00	0.00	1job	2.00		2.00	2.00											
							2.00																		
14	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पांखरी मे विजयपाल सिंह कैन्तूरा 636 के मकान के पीछे सुरक्षा वाल का निर्माण।	1job		0.85	0.85	0.00		0.85	1job	0.85	0.85											
							0.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	393/नजारत दि0 12–07–16	TS VIDE EE. No. 74/1C dated 14/02/2017 OF Amount 10.88 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	144/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दि0 19–03–16	TS VIDE EE. No. 62/1C dated 16/10/2016 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	144/रा0यो0आ0/जि0यो0/2015–16 दि0 19–03–16	TS VIDE EE. No. 3/1C dated 01/04/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	शा0सं0– 121/दो (8)/18(2)/15 दि0 18–03–16	TS VIDE EE. No. 6/1C dated 18/04/2016 OF Amount 9.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	3930/तेरह–आ0प्र0प्रा0/2016–17 दि0 11–02–17	TS VIDE EE. No. 71/1C dated 14/02/2017 OF Amount 1.66 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	3930/तेरह–आ0प्र0प्रा0/2016–17 दि0 11–02–17	TS VIDE EE. No. 70/1C dated 14/02/2017 OF Amount 1.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 52/TS dated 01/06/2018 OF Amount 0.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 59/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि०यो० दिनांक 15.02.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 60/TS dated 01/06/2018 OF Amount 3.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	637 किशनपुर हयूडीपेच तोक एवं मेन मार्ग पनघट का मुख्य रास्ते का नव निर्माण एवं पक्का पुस्ता	1job		0.75	0.75	0.00		0.75	1job	0.75	0.75												
							0.75																		
16	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	936 जिला न्यायालय भवन के कार्यालय कक्षों की रंगाई–पुताई का कार्य	1job	07 / 2016	10.88	10.88	7.80	1job	3.08		0.00	0.00											
							10.88																		
17	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	940 राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय छात्रावास तिलोथ के अनुरक्षण कार्य।	1job	03 / 2016	5.00	5.00	3.14	1job	1.86		0.00	0.00											
							5.00																		
18	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	941 मौजा डांग लदाड़ी निकट ट्रांजिट हॉस्टल लदाड़ी निर्मित जनपद रिसोर्स सेंटर की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	1job	03 / 2016	10.00	10.00	9.38	1job	0.62		0.00	0.00											
							10.00																		
19	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	942 जिला न्यायालय उत्तरकाशी के भवन की फाल्स सीलिंग का मरम्मत कार्य	1job	03 / 2016	9.08	9.08	10.23	1job	-1.15		0.00	0.00											
							9.08																		
20	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	950 जिला चिकित्सालय परिसर उत्तरकाशी मे स्थित शरणालय का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2017	1.66	1.66	3.32	1job	-1.66		0.00	0.00											
							1.66																		
21	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	951 जिला चिकित्सालय परिसर उत्तरकाशी मे निर्मित शरणालय के बाहर टिन शेड का मरम्मत कार्य	1job	02 / 2017	1.80	1.80	3.98	1job	-2.18		0.00	0.00											
							1.80																		
22	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	960 जिला पंचायत राज अधिकारी (जिला योजना 2017–18) के अन्तर्गत चमियारी पीपलखण्डा से तिलपड़ तक सी.सी. खड़िन्जा मार्ग कार्य।	1job	02 / 2018	0.75	0.75	0.53	1job	0.22		0.22	0.22											
						02 / 2018	0.75																		
23	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	963 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत जिला योजना वर्ष 2017–18 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम बणगांव में मन्दिर समीप सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	1.40	1job	0.60		0.60	0.60											
						03 / 2018	2.00																		
24	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	964 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत जिला योजना वर्ष 2017–18 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के जोगथ मल्ला से ब्रह्मनाथ तक सी.सी. सुरक्षा कार्य।	1job	02 / 2018	3.85	3.85	0.00		3.85	1job	3.85	1.10											
						03 / 2018	3.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 45/TS dated 19/05/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 46/TS Reg dated 19/05/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	+ +	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 50/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शंष।
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 49/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 48/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 1.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	–	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक नि0यो0/8053–57/पांच–(13)/2017–18, दिनांक 28.09.2017	TS VIDE TS Vide EE 38/TS Reg. dated 12/02/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि.यों., दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 62/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि.यो. /2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 67/2018-19 dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन/10522–26/पांच–13/2017–18, दिनांक 11.09.2017	TS VIDE EE/92/TS dated 23/02/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	–	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन/10522–26/पांच–13/2017–18, दिनांक 11.09.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 969 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम कुमराड़ा में रेलिंग का कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.28											
						04 / 2018	1.00								0.72										
26	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 970 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ज्येष्ठवाड़ी के तिलाड़ी में खेमराज सिंह के मकान की सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.72	1job	0.28		0.28	0.28											
						03 / 2018	1.00																		
27	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 972 ग्राम पंचायत चिलोट में सड़क से क्वाडी तक पी.सी.सी. खड़िन्जा कार्य।	1job	02 / 2018	2.00	2.00	1.40	+	0.60	+	0.40	0.60											
							2.00																		
28	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 973 जिला पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम कुमराड़ा में मेरा गांव मेरी सड़क के मुख्य मार्ग पर स्वागत गेट का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2018	3.00	3.00	1.97		1.03	1job	1.03	0.90											
							3.00																		
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत 974 पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बड़ीमणी से धारातोक तक पी.सी.सी. एवं रेलिंग का कार्य।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	1.10	1job	0.40		0.40	0.40											
							1.50																		
30	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य 976 शिक्षा अधिकारी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिऐट कालेज बनचौरा में खेल मैदान की सुरक्षा दीवार निर्माण।	1job	09 / 2017	1.00	1.00	0.00	1job	1.00		1.00	0.00											
							1.00								1.00										
31	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (पंचायत 1013 राज विभाग) के अन्तर्गत ग्राम गडोली विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में पी.सी.सी. खड़िन्जा।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	1.10		0.40	1job	0.40	0.40											
							1.50																		
32	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 पंचायत 1016 राज विभाग के अन्तर्गत बल्डोगी से खाद तक सम्पर्क मार्ग।	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	0.28											
							1.00																		
33	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य 1018 शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज चिन्यालीसौड़ में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	1job	09 / 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00								1.90										
34	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य 1020 शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज रौंतल में फील्ड की सुरक्षा दीवार कार्य।	1job	09 / 2017	2.00	2.00	2.00	1job	0.00		0.00	0.00											
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 53.3Km	शासनादेश संख्या			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	53.3Km+9job		**626.64**		पूर्ण 35		

	31/01/2020 1job	प्रधानाचार्य राजकीय पालिटैक्निक उत्तरकाशी का पत्रांक 680/जिला0 योजना /बजट हस्ता0 /2019–20 दि0 04/09/2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/23–प0/जि0यो0/2017–18, दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 47/TS Reg. dated 19/05/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन/10522–26/पांच–13/2017–18, दिनांक 11.09.2017	TS VIDE TS Vide EE 64/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1089/जि.यों., दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 65/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job	मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक नियोजन/10522–26/पांच–13/2017–18, दिनांक 11.09.2017			निर्माण प्रारम्भ		प्राप्त धनराशि में कार्य पूर्ण होना सम्भव नही है।
	5job		**5**		निर्माणरत् 5		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1021 दूर संचार विभाग के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 1 से 53.30 में बड़ेथी से पत्थर खोल तक	53.3Km	09/ 2017	41.32	41.32	35.95		5.37	53.3Km	5.04	0.00											
						04/ 2018	41.32								4.86										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (35 कार्य)					65.05Km +33job		674.06	674.06	599.57	10Km +23job	74.49	53.3Km+9job	35.44	17.28											
					63.3Km+ 33job		674.06								16.28										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	625 निक्षेप मद के अन्तर्गत राजकीय पालिटैक्निक उत्तरकाशी के पहुॅच मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	09/ 2019	15.00	15.00	0.00	1job	15.00		15.00	15.00											
						09/ 2019	15.00																		
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1375 जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत बड़ीमणी में प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य।	1job	02/ 2018	2.00	2.00	1.40		0.60	1job	0.60	0.60											
							2.00																		
3	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1011 जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज कोटधार गमरी में चारदीवार मरम्मत कार्य।	1job	09/ 2017	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
							2.00																		
4	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1014 जिला योजना वर्ष 2017–18 (पंचायत राज विभाग) के अन्तर्गत ग्राम टिपरी तोणी खाला तोक में पुलिय मरम्मत कार्य।	1job	02/ 2018	1.00	1.00	0.68		0.32	1job	0.32	0.28											
							1.00																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1019 जिला योजना वर्ष 2017–18 (मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी) के अन्तर्गत राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज चिन्यालीसौड़ में मध्यान भोजन कक्ष निर्माण कार्य।	1job	09/ 2017	1.94	1.94	0.00		1.94	1job	1.94	0.00											
							1.94																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					5job		21.94	21.94	2.08	1job	19.86	4job	19.86	15.88											
					5job		21.94																		

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job	जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरकाशी का पत्रांक 1089 / जि.यों., दिनांक 15.02.2018	TS VIDE TS Vide EE 66/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	1job		**1**		निर्माणरत् 1		

	31/03/2020	जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक 551 / वा0जि0यो0 / बैठक / 2019–20 दिनंक 17.08.2019			अनारम्भ कार्य		निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है
			TS VIDE TS Vide Letter No 1699/9C dated 23/01/2018 OF Amount 83.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			TS VIDE SE Letter No 1516/262yata-12/17 dated 06/12/2018 OF Amount 148.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
					निर्माण प्रारम्भ		अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
			TS VIDE TS Vide SE Letter No 4472/33yata-12/2019 dated 05-11-2019 dated 05/11/2019 OF Amount 110.61 lac		निर्माण प्रारम्भ		अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
			TS VIDE TS Vide Lettter No 1928/450yata-12/19 dated 25-05-2019 dated 25/05/2019 OF Amount 77.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+		TS VIDE SE TS VIDE Letter No 3219/233yata-12/2019 dated 25/11/2019 dated 25/11/2019 OF Amount 10.04 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जिला योजना वर्ष 2017–18 (पंचायत राज विभाग) के अन्तर्गत टिपरी हाईस्कूल कण्डई की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। 1012	1job	02 / 2018	1.00	1.00	0.69		0.31	1job	0.31	0.28												
							1.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		1.00	1.00	0.69		0.31	1job	0.31	0.28											
					1job		1.00																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	टाईप 3 मल्टी स्टोरी भवन निर्माण। 28	1job	08 / 2019	100.00	100.00	0.00		100.00	1job	0.00	10.00											
						10 / 2019	100.00																		
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रिलायंस जियो के अन्तर्गत थलीसैंण चौरीखाल चिपलघाट मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 239			83.80	83.60	77.15		6.65		6.65	6.65											
							83.80								6.65										
3	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 243			148.38	148.38	39.61		108.77		108.77	108.77	4.91										
							148.38								100.84										
4	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत पैठाणी बडेथ मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 279			106.07	106.07	9.11		96.96		96.96	96.96											
							106.07								4.87										
5	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	रिलायन्स जियो के अन्तगत दमदेवल–चौरीखाल–मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 280			110.61	110.61	7.56		103.05		103.04	103.04											
							110.61								18.32										
6	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रिलायन्स जियो के अन्तर्गत गोड्ख्याखाल विशल्ड मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य। 286			77.05	77.04	1.47		75.58		75.58	75.58	4.88										
							77.05								75.32										
7	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	बिंध्या टेलीकोम कम्पनी द्वारा थैलीसैण चौरीखाल चिपलघाट मोटर मार्ग पर मरम्मत का कार्य। 288			10.04	10.04	0.00	+	10.04	+	10.04	10.04											
							10.04								9.97										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ –				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+ –				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– –	शासनादेश संख्या 32/ग्ग्ट–4/201661 (5)/13 दिनांक 04 जनवरी, 2017	TS VIDE E.E. PWD Chamba letter No-593/1C dated 26/05/2017 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण किया जा चुका है परन्तु धनराशि प्राप्त न होने के कारण दायित्वों का भुगतान नही किया जा सका है।
	31/03/2019 +	सेवा टी0एच0ड़ी0सी0/ऋषि/2019–20/एफ0–045/0156 दिनांक अगस्त 29, 2019	TS VIDE EE Ltr No. 1720/01C(pra.) dated 23/11/2019 OF Amount 6.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा प्राप्त अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2019 –	महाप्रबन्धक कोटद्वार के पत्रांक–1247/जि0उ0के0/कैशियर/2015–16 दि0 15/3/16	TS VIDE 1085/1C dated 06/04/2016 OF Amount 10.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	जिला न्यायाधीश के पत्र सं0 मेमा–नजारद, नई टिहरी दि0 24.04.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	30/06/2020 1job	1859(1)/18–(2)/17–2(1)/2016 दि0 28–08–17	TS VIDE C.E. No. 846/23(6) Uttarkashi (TC)-T/2018 dated 11/04/2018 OF Amount 618.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति प्राप्त कर। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 1job	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 54/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		विभाग द्वारा धनावंटन न करने के कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका है।
	31/03/2019 1job	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 55/TS dated 01/06/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		विभाग द्वारा धनावंटन न करने के कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका है।
	31/03/2019 1job	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 56/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1.5 lac		अनारम्भ कार्य		विभाग द्वारा धनावंटन न करने के कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	289 रिलायन्स जियो के अन्तर्गत अमोठा कठूली मोटर मार्ग पर मरम्मत का कार्य।			15.23	15.23	0.00	+	15.23	+	15.23	15.23											
							15.23																		
9	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	290 रिलायन्स जियो के अन्तर्गत कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग में मरम्मत का कार्य।			198.60	198.60	0.00	+	198.60	+	198.60	198.60											
							198.60								10.29										
10	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	335 निक्षेप कार्य के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के कमान्द में वर्तमान स्टेडियम के सुधार का कार्य।	1job	01 / 2017	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	0.00											
							5.00																		
11	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	493 जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रा0इ0का0 खोला कड़ाकोट में वनाग्नि से क्षतिग्रस्त भवन की छत का पुनः निर्माण कार्य।	1job	08 / 2019	6.50	6.50	0.00	+	6.50	+	0.00	2.60											
						11 / 2019	6.50																		
12	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	500 जनपद पौड़ी गढ़वाल में उद्योग केन्द्र कोटद्वार में टाईप प्रथम के चार, टाईप 2 के दो आवासीय भवनों की मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	1B	03 / 2016	10.30	10.30	7.41		2.89	1B	2.89	2.89											
							10.30																		
13	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	719 टिहरी जजशीप के कर्मचारी गणों के सरकारी आवास टाईप–1 व टाइप–2 के अनुरक्षण कार्य	1job	04 / 2018	9.75	9.75	0.00		9.75	1job	9.75	0.00											
							9.75																		
14	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	963 जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट का उपचार कार्य (द्वितीय चरण)	1job	08 / 2017	662.77	662.77	81.72		581.05	1job	338.09	338.09	23.86										
							662.77								161.58										
15	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	965 मुख्य शिक्षा अधिकारी (जिला योजना 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय गढ़वाल गाड में चारदीवारी निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
16	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	966 मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी (जिला योजना 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज बल्डोगी में मोटर मार्ग पर गेट/प्रवेश द्वार निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	0.00											
						03 / 2018	2.00																		
17	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	967 मुख्य शिक्षा अधिकारी (जिला योजना 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज खालसी में गेट/प्रवेश द्वार निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00											
						03 / 2018	1.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 1job	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक 10522.26/पांच–(13)/2017–18 दिनांक 11.09.2018।	TS VIDE TS VIDE EE 57/TS dated 01/06/2018 OF Amount 1.5 lac		अनारम्भ कार्य		विभाग द्वारा धनावंटन न करने के कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका है।
	24.4Km	इस कार्यालय का पत्रांक 1678/4एम.जी., दिनांक 29.12.2018 के अनुपालन में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि. के पत्र दिनांक 01.02.2019 द्वारा जारी धनराशि।	TS VIDE SE No. 6659/8C-6/2019-20 dated 07/01/2019 OF Amount 140.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
					कार्य पूर्ण		
	+				निर्माण प्रारम्भ		
	30/08/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0–70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/06/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0–70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/08/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0–70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19	TS VIDE EE. No. 225/1C dated 03/02/2018 OF Amount 1.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0–70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19	TS VIDE EE. No. 226/1C dated 28/02/2018 OF Amount 1.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0–70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19	TS VIDE EE. No. 236/1C dated 03/03/2018 OF Amount 1.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0–70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19	TS VIDE EE. No. 235/1C dated 03/03/2018 OF Amount 1.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मुख्य शिक्षा अधिकारी (जिला योजना 968 2017–18) के अन्तर्गत राजकीय इण्टर मीडिएट कालेज बल्डोगी में मोटर मार्ग पर शौचालय/मूत्रालय का निर्माण कार्य।	1job	09 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	0.00												
						03 / 2018	1.50																		
19	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग 1061 किमी. 1.00 से 24.40 में रिलायन्स जियो इनफोकॉम लिमिटेड की ओ.एफ. सी. बिछाने का कार्य।	24.4Km	02 / 2019	140.84	140.84	0.00		140.84	24.4Km	140.84	0.00	12.37											
							140.84								16.98										
20	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	निक्षेप कार्य के अन्तर्गत जनपद 1084 उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य।	1job		6.21	6.21	0.00		6.21	1job	0.00	6.21												
							6.21																		
21	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	जि0ख0नि0फा0 के अन्तर्गत ग्राम 1094 तुल्याड़ा के अन्तर्गत रीगाढ में मंजकोट गांव नागराजा मंदिर के मार्ग पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	1job		3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	0.00	3.00												
							3.00																		
22	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत मुख्य 1115 विकास अधिकारी के आवास मे सीलन उपचार एवं अन्य मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2019	2.20	2.20	0.00		2.20	1job	2.20	2.20												
							2.20								1.09										
23	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत 1122 जिलाधिकारी महोदय के अर्दली के आवास मे रंग–रोगन, नाली मरम्मत, टाइल व प्लास्टर का कार्य, दरवाजे एवं खिड़की बदलने का कार्य।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	1.47		0.53	1job	0.53	0.53												
							2.00																		
24	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत श्रेणी 1123 ।।/25, ।।/26, ।।/27, ।।/28 मे बाहरी सतह मे रंग–रोगन व नाली मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2019	1.73	1.73	0.64		1.09	1job	1.09	1.09												
							1.73																		
25	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत श्रेणी 1124 ।।/29, ।।/30, ।।/31, ।।/32, ।।/33 मे बाहरी सतह मे रंग–रोगन व नाली मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2019	1.60	1.60	0.00		1.60	1job	1.60	1.60												
							1.60								0.86										
26	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत पूल्ड 1126 आवास कालोनी के ट्रांजिट हॉस्टल के श्रेणी–। मे सीलन उपचार, जाली के दरवाजे एवं रंग–रोगन व अन्य मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2019	1.98	1.98	1.64		0.34	1job	0.34	0.34												
							1.98								0.04										
27	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत श्रेणी 1127 ।/1, ।/2, ।/3, ।/4, ।/5, ।/6, ।/7, ।/8 मे जाली के दरवाजे का कार्य।	1job	01 / 2019	1.65	1.65	0.00		1.65	1job	1.65	1.65												
							1.65								0.27										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0– 70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0– 70/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 10–01–19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0– 149/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/08/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0– 149/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 117/1C dated 26/09/2019 OF Amount 5.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0– 149/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 96/1C dated 01/08/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0– 149/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 89/1C dated 13/07/2019 OF Amount 3.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	30/07/2019 1job	जिलाधिकारी के पत्रसं0– 149/रा0यो0आ0/जि0यो0/18–19 दि0 19–02–19	TS VIDE EE. No. 95/1C dated 01/08/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	1993/17(1)/2018–01(25)/2018 दि0 25–01–19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	1job	454/विधायक निधि (गंगोत्री) 18–19 दि0 22–06–19	TS VIDE EE. No. 110(A)/C dated 24/09/2019 OF Amount 3 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
		1236/सांसद निधि–मा0रा0ल0शाह/2019–20 दि0 31–01–2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1129 पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदय के ड्राइवर के आवास मे रंग–रोगन, नाली मरम्मत, टाइल व प्लास्टर का कार्य, दरवाजे व खिड़की बदलने का कार्य।	1job	01 / 2019	2.00	2.00	0.47		1.53	1job	1.53	1.53												
							2.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1130 पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत आवासों का मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2019	0.22	0.22	0.17		0.05	1job	0.05	0.05											
							0.22								0.00										
30	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1132 पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत अपर संख्याधिकारी, उत्तरकाशी के आवास का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2019	1.00	1.00	0.00		1.00	1job	1.00	1.00												
							1.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1133 पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत भागीरथी निरीक्षण भवन मे मरम्मत इत्यादि का कार्य।	1job	02 / 2019	5.50	5.50	0.00		5.50	1job	5.50	5.50												
							5.50								5.48										
32	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1134 पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत भागीरथी निरीक्षण भवन के आउट हाउस मे मरम्मत इत्यादि का कार्य।	1job	02 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
							2.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1135 पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत भागीरथी निरीक्षण भवन के आउठ हाउस मे चौकीदार, माली और रसोईया के आवास पर मरम्मत इत्यादि का कार्य।	1job	02 / 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50												
							3.50								3.50										
34	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1136 पूल्ड आवास 18–19 के अन्तर्गत कलक्ट्रेट कालोनी मे लो0नि0वि0 के श्रेणी–।। के आवासों मे रंगाई–पुताई एवं मरम्मत इत्यादि का कार्य।	1job	02 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00												
							3.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1204 कलक्ट्रेट कालोनी उत्तरकाशी के आवासों मे रंग–रोगन का कार्य	1job	01 / 2019	36.61	36.61	0.00		36.61	1job	36.61	13.92												
							36.61								1.97										
36	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1215 विधायक निधि वर्ष 18–19 के अन्तर्गत डांग सेरा मे श्री अजीतपाल सिंह के मकान से श्री चन्दन सिंह राणा के मकान तक रास्ते पर टाईल्स व सुरक्षा दीवाल का कार्य।	1job	06 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	0.00												
							3.00																		
37	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	1227 सांसद निधि के अन्तर्गत ग्राम कलीगाड मे बैण्ड पर सड़क के ऊपर गजेन्द्र सिंह आदि के खेत पर पुस्ता निर्माण।	1job	01 / 2020	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.49	1.87												
							2.50																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	24.4Km+20job		**1241.79**		अना0कार्य 5 निर्माणरत् 27 पूर्ण 5		
	77.7Km+35job		**1874.43**		अना0कार्य 5 निर्माणरत् 33 पूर्ण 40		
	31/03/2020 +	5763/।।।(2)/14–46(सा0)/2013 दि 16.11.14 व 4180/।।।(2)/17–46 (सा0)/2013 दि 29.12.17 से रू0 15.36 करोड की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त है।			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है। सेतु निर्माण का कार्य माह 03/2020 मे पूर्ण होना लक्षित है तत्पश्चात् 03 माह पोस्ट कन्सट्रक्शन फेस कार्य होने है। अतः 30/06/2020 की अवधि तक पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 17.44 करोड मात्र का स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है।
	+				निर्माणरत् 1		
	+				निर्माणरत् 1		
	31/03/2019 1job	अधि0 अभि0 पुर्नवास खण्ड के पत्र सं0 1292/अ0 (पु0)ख0/नई टिहरी/भासों पुल/18 दि0 31.08.2018			अनारम्भ कार्य		इस सेतु का निर्माण, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा किया गया। जिसके अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया जाना है । धनाभाव के कारण अन्तिमीकरण नही किया जा सका है ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (37 कार्य)					24.4Km+27job+1B		1,771.64	1,771.43	228.42		1,543.22	24.4Km+25job+1B	1,184.53	1,017.44	46.01											
					24.4Km+27job+1B		1,771.64								418.01											
पुनः निर्माण व सुधार (78 कार्य)					89.45Km+66job+1B		2,468.64	2,468.43	830.76	10Km+24job	1,637.88	77.7Km+39job+1B	1,240.14	1,050.88	46.01											
					87.7Km+66job+1B		2,468.64								434.28											

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	डोबरा–चांठी भारी वाहन सेतु के अवशेष 8 कार्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टैंसी सर्विस का कार्य।		11 / 2014	1,072.93	1,656.00	1,248.29	+	287.71	+	287.71	150.00	57.70											
							1,536.00								150.00											
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)							1,072.93	1,656.00	1,248.29	+	287.71	+	287.71	150.00	57.70											
							1,536.00								150.00											
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)							1,072.93	1,656.00	1,248.29	+	287.71	+	287.71	150.00	57.70											
							1,536.00								150.00											

पैदल सेतु

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	भासों झूला पुल के अनुबन्ध के अन्तिमीकरण हेतु धन हस्तान्तरण के सम्बन्ध में । 721	1job	08 / 2018	9.94	9.94	0.00		9.94	1job	9.94	0.00												
							9.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1job				अना0कार्य 1		
	1job				अना0कार्य 1		

		347/ग्र (1)/61–निर्माण/आधु0यो0/थाना/07–08 देहरादून दिनांक 20/3/2008	TS VIDE 4790/21 Building-07/2008 dated 02/07/2008 OF Amount 77.47 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	30/06/2016	शा0 संख्या 362/गगपअ–3/15/02 (68) 2014 दिनांक 09 मार्च 2015	TS VIDE 1590/1C T.S dated 05/12/2015 OF Amount 32.52 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत लाईब्रेरी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, कला कक्ष एवं ट्वाइलेट का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/07/2016	शा0 संख्या 362/गगपअ–3/15/02 (68) 2014 दिनांक 09 मार्च 2015	TS VIDE 1589/1C T.S dated 05/12/2015 OF Amount 30.27 lac		कार्य पूर्ण		स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत लाईब्रेरी कक्ष, कक्षा कक्ष, कला कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
		सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 42(8)/ग्म्टर्प(2)/2016 दिनांक 19 जुलाई 2016	TS VIDE 1127/1C(T.S.) dated 14/09/2016 OF Amount 8.54 lac		कार्य पूर्ण		प्रथम चरण का कार्य पूर्ण। द्वितीय चरण की स्वीकृति शा॰स॰ 07–दो(8)/36(2) –2019–42 दो(8)/16 दिनांक 09.07.2019 द्वारा रू॰ 255.48 लाख मात्र की प्राप्त है।
	31/03/2012	न्याय अनुभाग के शा0सं0 2–दो(1)/छत्तीस(1)/न्या0अनु0/2006, दि0 25.05.2006	TS VIDE EE-2878/1C dated 22/12/2006 OF Amount 34.4 lac		कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1125/3सी.बी., दिनांक 03.10.2015 द्वारा हस्तान्तरण प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी को प्रेषित। उक्त प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के पत्रांक संख्या 496/12–1/2005, दिनांक 09, अक्टूबर 2015 द्वारा इस खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या आने के उपरान्त ही हस्तान्तरण कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में भवनों को पूल्ड आवास में परिवर्तन हेतु कार्यवाही चल रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		9.94	9.94			9.94	1job	9.94												
					1job		9.94																		
पैदल सेतु (1 कार्य)					1job		9.94	9.94			9.94	1job	9.94												
					1job		9.94																		

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना वित्तीय वर्ष 07–08 के अन्तर्गत थाना थराली (चमोली) के भवन का निर्माण कार्य। 68	1B	03 / 2008	77.47	94.45	92.99	1B	1.46		0.00	0.00												
						12 / 2008	94.45																			
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैण में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज गैरसैण में लाइब्रेरी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, कला कक्ष एवं टावयलेट इत्यादि का निर्माण कार्य। 69	1B	03 / 2015	32.52	32.52	28.04	1B	4.48		4.48	4.48												
						12 / 2015	32.52								0.18										
3	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में राजकीय इण्टर कॉलेज हरगढ़ मे लाईब्रेरी कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, कला कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण कार्य। 70	1B	03 / 2015	30.27	30.27	28.10	1B	2.17		2.17	2.17												
						12 / 2015	30.27																		
4	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जिला चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में न्यायालय के आवासीय भवन (टाईप I, II) के निर्माण का प्रथम चरण का कार्य। 71	1job	07 / 2016	8.54	8.54	2.77	1job	5.77		5.77	5.77												
							8.54																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	चिन्याल सौड	जनपद उत्तरकाशी में जिला न्यायधीश के आवस का निर्माण (टाईप–5) 75	1B	05 / 2006	40.02	63.15	58.39	1B	4.76		0.00	0.00												
						12 / 2006	63.15																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2015 –	378/18 (17)/06 दि0 05.07.06	TS VIDE 504/17C dated 10/02/2014 OF Amount 85.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2016 –	मुख्य राजस्व आयुक्त देहरादून के पत्रांक 3270–14 –2 (बजट)/05–06 दि0 27.07.06	TS VIDE 3620/17C dated 29/11/2006 OF Amount 16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2012 –	न्याय अनुभाग के शा0सं0 2–दो(1)/36(1)/न्या0अनु0/2006, दि0 09.06.2006	TS VIDE SE-7006 BHAWAN/91CB-06/2006-07 dated 26/12/2006 OF Amount 47.66 lac		कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1125/3सी.बी., दिनांक 03.10.2015 द्वारा हस्तान्तरण प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी को प्रेषित। उक्त प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के पत्रांक संख्या 496/12–1/2005, दिनांक 09, अक्टूबर 2015 द्वारा इस खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या आने के उपरान्त ही हस्तान्तरण कार्यवाही की जायेगी।
	30/06/2011 –	शा.सं. 03–दो (1)/छत्तीस (1)/न्याय अनुभाग/2006, दिनांक 27.06.2006	TS VIDE EE-567(III)/5C dated 16/02/2011 OF Amount 1.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	शा0सं0 362/24–3/15/02(68)2014 दिनांक 09.03.2015 एवं 1172/16–3/17/02(109)/2016 दिनांक 26.12.2017।	TS VIDE 42/1cb dated 29/01/2019 OF Amount 50.98 lac		कार्य पूर्ण		भवन कार्य पूर्ण। पुनरीक्षित स्वीकृति शा0सं0 1171/3/17/02 (109)2016 दि0 26.12.2017 द्वारा प्राप्त। स्वीकृत एक अतिरिक्त कक्ष का कार्य भी पूर्ण। दायत्वो का भुगतान किया जा रहा है।
	31/03/2021 1B	शा0सं0:–198/20(1)/37(6)–निर्माण/आधु. यो./2009–10 दिनांक 03.03.2010	TS VIDE 678/1CB dated 12/05/2014 OF Amount 70.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		प्लिंथ तक कार्य पूर्ण, शेष कालम का कार्य प्रगति में। ठेकेदार द्वारा कार्य अधुरा छोड दिया गया है। पुनः निविदा प्राप्त कर भवन में प्लास्टर का कार्य पूर्ण। रंग–रोगन एवं नाली का निर्माण कार्य शेष।
	31/03/2012 –	न्याय अनुभाग के शा0सं0 4–दो(1)/छत्तीस(1)/न्या0अनु0/2006, दि0 25.05.2006	TS VIDE EE-2887/1C dated 23/12/2006 OF Amount 13.89 lac		कार्य पूर्ण		इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1125/3सी.बी., दिनांक 03.10.2015 द्वारा हस्तान्तरण प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी को प्रेषित। उक्त प्रस्ताव माननीय जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के पत्रांक संख्या 496/12–1/2005, दिनांक 09, अक्टूबर 2015 द्वारा इस खण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण आख्या आने के उपरान्त ही हस्तान्तरण कार्यवाही की जायेगी।
	 –	शा0सं0– 448/(24)–4/16(घोषणा)/2016 मु0म0 कार्यालय अनुभाग–4	TS VIDE EE-03/2017-18 dated 15/04/2017 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	शा.सं. 86/प/2010/54/2008/बजट परिवहन एवं नागरिक उडडयन अनु–2 देहरादून दिनांक 19.08.2010 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त। रू. 50.59 लाख	TS VIDE E.E. No- 221/1C dated 28/02/2013 OF Amount 50.59 lac		कार्य पूर्ण		पूर्व में गठित अनुबन्ध पर कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार पर अर्थदण्ड लगाकर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया एवं पुनः नया अनुबन्ध गठित। कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। पत्रांक 680/15 सी0 दिनांक 27.04.2019 द्वारा उडडयन विभाग को हस्तानान्तरण हेतु गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	तहसील ऊखीमठ के आवासीय भवनों का निर्माण 75	13B	07 / 2006	90.27	90.27	85.62	13B	4.65		0.00	0.00											
						12 / 2006	90.27																		
7	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	तहसील ऊखीमठ के तृतीय श्रेणी के आवासों की मरम्मत 76	3B	07 / 2006	16.00	16.00	8.02	3B	7.98		0.00	0.00											
						11 / 2006	16.00																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी में न्याय विभाग के 76 अधिकारियों हेतु तेखला में आवासीय भवनों का निर्माण (टाईप 4 के 2 आवास एवं टाईप 1 के 2 आवास)	2B	06 / 2006	50.12	68.35	71.30	2B	-2.95		0.00	0.00											
						12 / 2006	68.35																		
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी के तेखला में न्याय 77 विभाग के आवासीय परिसर के चारों ओर कंटीली तार–बाड़ का निर्माण कार्य।	1job	06 / 2006	1.06	1.06	0.62	1job	0.44		0.00	0.00											
						02 / 2011	1.06																		
10	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के 77 अन्तर्गत राजकीय इन्टर कालेज सरमोला में विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं संगणक कक्ष का निर्माण।	3B	04 / 2015	37.69	50.98	32.21	4B	18.77		13.67	13.67											
					4B	12 / 2015	50.98								11.57										
11	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जनपद चमोली में थाना पोखरी के 78 प्रशासनिक भवन का निर्माण	1B	03 / 2010	70.27	70.27	28.28		41.99	1B	34.96	34.96											
						03 / 2015	70.27								13.29										
12	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	चिन्यालीसौड	जनपद उत्तरकाशी में न्याय विभाग के 80 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु तेखला में आवासीय भवनों का निर्माण (टाईप 1 के 4 आवास)	4B	05 / 2006	23.08	23.08	20.08	4B	3.00		0.00	0.00											
						12 / 2006	23.08																		
13	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	सेन्दुल महाविद्यालय में भवन निर्माण 88 कार्य।	1B		15.00	15.00	13.50		1.50	1B	1.50	0.00											
							15.00								0.44										
14	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	उडडयन विभाग के अन्तर्गत ग्राम डोबरा 92 में हैलीपैड का निर्माण कार्य (वैटिंग कम शौचालय कक्ष का निर्माण) (द्वितीय स्वीकृति)	1B	08 / 2010	50.59	50.59	43.64	1B	6.95		0.00	0.00											
						02 / 2013	50.59																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादंश संख्या 802/एक्स॰एक्स॰–8/2018–4(9)2018 दिनांक 28.11.2018	TS VIDE 4250/21 Bhawan-7/2019 dated 25/09/2019 OF Amount 200 lac		निर्माण प्रारम्भ		निर्माण कार्य प्रगति में।
	—	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 1034/1C T.S dated 06/08/2019 OF Amount 5.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 1033/1C T.S dated 06/08/2019 OF Amount 5.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	—	जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई 2019	TS VIDE 1025/1c T.S dated 03/08/2019 OF Amount 3.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	28–दो (8) ग्ग्टप ;2द्धध्2012.03.एक (2)/08 दि0 09.7.12 पुनरीक्षित शासनादेश सं0 145/एक्स,एक्स,एक्स, विआई(2)/2017–03–एक/08 दि0 17.03.	TS VIDE SE Letter No. 4302/208 Bhawan-12/2012 Dt. 26-12-2012 dated 26/12/2012 OF Amount 235.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व अवशेष। भवन दि0 9.9.19 को सिविल जज जू0डिविजन श्रीनगर को हस्तान्तरित, तथा दि0 10.9.19 को मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा लोकार्पण किया गया।
	—	29/27 (6)/2011 दिनांक 25/01/2011	TS VIDE 3174/22 Bhawan-7/12 dated 09/05/2012 OF Amount 108.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	482/17(2)/08–02(25)/07 दि0 12–03–08	TS VIDE CE 5353/50(377)building-parv/08 dated 08/12/2009 OF Amount 305.49 lac		कार्य पूर्ण		टाईप–। के चार, टाईप–।। के चार, टाईप–।।। के छः आवासों एवं स्टोर भवन का कार्य पूर्ण। टाईप– 4 के एक आवास का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण।
	—	874/18–(2)/09–2(10)/08 दि0 07–10–09	TS VIDE CE. (Pauri) No. 5801/50 (377) Building-Parv/11 dated 08/10/2011 OF Amount 332.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 351/टप (1) 2014–02 (08)/2014 दिनांक 04 मार्च 2014	TS VIDE CE Pauri No 2654/8 (54/Yata-G.C./2014 dated 08/12/2014 OF Amount 693.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		अवशेष कार्यों हेतु आगणन 1– मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के पत्रांक 07/1(8) याता (चम्बा)–टी.ए.सी.–/2017–18 दिनांक 02.01.2018 द्वारा सचिव संस्कृति पर्यटन एवं खेलकूद, अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित। 2– मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. टिहरी के पत्रांक 88/1(8) याता (चम्बा)–टी.ए.सी.–/2017–18 दिनांक 15.01.2018 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन निदेशालय गढी कैन्ट देहरादून को प्रेषित। वर्तमान में पार्किंग उपयोग हेतु उपलब्ध है। मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 25.05.2018 को लोकापर्ण किया गया है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	97 राज्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के भराडीसैण (गैरसैण) में पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों हेतु अस्थाई प्री–फेब्रिकेटेड बैरक मय, प्री–फेब्रिकेटेड शौचालय / स्नानागार व भोजनालय के निर्माण का कार्य।	1job	11 / 2018	200.00	200.00	0.00		200.00	1job	200.00	200.00	0.75										
							200.00								38.78										
16	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	104 जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत लो॰नि॰वि॰ गैरसैण के कार्यालय भवन के पार्टिशन एवं विद्युत फिटिंग का कार्य।	1job	07 / 2019	5.21	5.21	0.00		5.21	1job	5.21	5.21											
							5.21								5.10										
17	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	106 जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में लो॰नि॰वि॰ निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य।	1job	07 / 2019	5.37	5.37	0.00		5.37	1job	5.37	5.37											
							5.37								4.23										
18	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	107 जिला योजना (पूल्ड आवास) के अन्तर्गत तहसील के आवासीय तथा अनावसीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	1job	07 / 2019	3.42	3.42	0.00		3.42	1job	3.42	3.42											
							3.42								3.24										
19	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	110 सिविल जज (अवर वर्ग) न्यायालय परिसर श्रीनगर जनपद पौड़ी गढवाल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)	1B	07 / 2012	235.85	326.96	293.85	1B	33.11		0.00	0.00											
							326.96								10.39										
20	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	115 कोषागार थराली के आवासीय भवनों का नव निर्माण।	1B	01 / 2011	108.61	108.61	85.52	1B	23.09		0.00	0.00											
							108.61								0.97										
21	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	125 प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत वरूणावत पर्वत भूस्खलन से क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के भवनों का पुनः निर्माण कार्य	17B	03 / 2008	349.19	349.19	346.36	15B	2.83		2.83	2.83											
					15B	01 / 2010	349.19																		
22	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	138 प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालय एन0आई0सी0 एवं राजस्व विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य	9B	10 / 2009	332.40	357.40	350.80	9B	6.60		6.60	6.60											
							357.40								1.64										
23	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	148 जनपद टिहरी गढवाल में चम्बा मे मल्टीलेबल कार एवं बस पार्किंग का निर्माण कार्य। (पर्यटन विभाग)	1B	04 / 2014	693.10	693.10	693.10		0.00	1B	0.00	0.00											
							693.10																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 –	जलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1268/G.YO dated 26/07/2019 OF Amount 2.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1229/1CB dated 25/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	जिलाधिकारी चमोली के पत्र सं0 347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1267/G.YO dated 26/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	शा0सं0 75–दो(8)/36(2)/2012–03–19–दो(8)/11 दि0 09.07.2012	TS VIDE 3171/42(23)Bhawan-Parv/2013 dated 01/10/2013 OF Amount 287.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य अनावासीय भवन एवं टाईप–5 के आवास का निर्माण कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/10/2018 –	शासनादेश संख्या 46–दो (8)/36(2)/2012–13–दो (8)/11 दिनांक 6.8.2012	TS VIDE 7449/10 Bhawan-7/2012 dated 25/10/2012 OF Amount 152.33 lac		कार्य पूर्ण		भवन कार्य पूर्ण। अतिरिक्त कार्य के अन्तर्गत चार दीवारी एवं शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2018 –	शासनादेश संख्या 105–2 (1)/36 (1)/न्याय अनुभाग/04 दिनांक 01.03.05	TS VIDE 1802/42(18) Bawan-Parv/14 dated 01/09/2014 OF Amount 858.78 lac		कार्य पूर्ण		अनावासीय भवन (01 नं0) निर्माण कार्य पूर्ण। आवासीय भवन (43 नं0) के निम्रण हेतु न्याय विभाग द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है।
	31/03/2017 –	राज्य परियोजना निदेशक का प0सं0 नियोजन/ 1237–40/24–निर्माण/2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE EE No. 2345/1CB dated 22/09/2015 OF Amount 30.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	राज्य परियोजना निदेशक का प0सं0 नियोजन/ 1237–40/24–निर्माण/2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE EE 2978/3CB dated 11/12/2015 OF Amount 34.33 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	 –	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1984/1 C dated 22/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	1142/जि0यो0/2016–17 दिनांक 16/8/16	TS VIDE 1983/1C dated 22/09/2016 OF Amount 8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम		स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
										वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
						वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जिला योजना के अन्तर्गत पूल्ड आवास में लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन पोखरी के किचन ब्लाक का कार्य।	155	1B	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1B	4.00	4.00	0.30											
							10 / 2019	4.00								1.02										
25	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जिला योजना के अन्तर्गत पूल्ड आवास में लो0नि0वि0 पोखरी कार्यालय भवन का मरम्मत एवं टाईलेट ब्लाक का मरम्मत का कार्य।	156	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	0.60											
							09 / 2019	2.00								1.62										
26	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	जिला योजना के अन्तर्गत पूल्ड आवास में तहसील के आवासीय तथा अनावासीय भवनों की मरम्मत का कार्य।	157	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00	0.76											
							09 / 2019	2.00								0.76										
27	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	सिविल जज(जू0डि0)लैन्सडौन जिला पौड़ी गढ़वाल के न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों(द्वितीय चरण) का निर्माण।	162	1B	07 / 2012	287.98	287.98	254.50	1B	33.48		0.00	33.48												
								287.98								28.89										
28	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	जिला चमोली के कर्णप्रयाग में सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय एवं कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	179	1B	08 / 2012	152.33	169.60	169.11	1B	0.49		0.00	0.50												
							09 / 2012	169.60																		
29	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जजशिप रूद्रप्रयाग में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	202	87B	03 / 2005	861.00	861.00	852.78	1B	8.22	43B	0.00	0.00											
						44B	03 / 2005	861.00								6.41										
30	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारकोट में कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कला व क्राफ्ट कक्ष एवं शौचालय का निर्माण कार्य	239	4B	07 / 2015	30.42	30.42	30.06	4B	0.36		0.36	0.00												
							08 / 2015	30.42																		
31	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	राजकीय इण्टर कॉलेज धद्दी घण्डियाल में विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, कला व क्राफ्ट कक्ष एवं लाईब्रेरी रूम का निर्माण कार्य	240	4B	07 / 2015	34.33	34.33	33.00	4B	1.33		1.33	0.00												
							07 / 2015	34.33																		
32	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	ग्वादलम स्थित लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन/एस0आर0एच में मरम्मत एवं साज–सज्जा का कार्य।	253	1job	08 / 2016	8.00	8.00	7.99	1job	0.01		0.00	0.00												
								8.00																		
33	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	नारायणबगड	नारायणबगड़ स्थित जीर्ण–क्षीर्ण निरीक्षण भवन एवं किचन ब्लाक के पुनारोद्धार एवं पहुंच मार्ग का कार्य।	254	1job	08 / 2016	8.00	8.00	8.00	1job	0.00		0.00	0.00												
								8.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध15ध02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्म 2015	TS VIDE EE 1780/18C dated 31/12/2015 OF Amount 52 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। विद्युतीकरण का कार्य शेष। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य बाधित।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध15ध02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्म 2015	TS VIDE EE 1779/18C dated 31/12/2015 OF Amount 36.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। विद्युतीकरण का कार्य शेष। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य बाधित।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध15ध02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्म 2015	TS VIDE EE 1781/18C dated 31/12/2015 OF Amount 52 lac		निर्माण प्रारम्भ		दो कक्षों का कार्य पूर्ण। शेष एक कक्ष का कार्य किया जाना है। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य बाधित।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्प्ट.3ध15ध02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्म 2015	TS VIDE EE 1782/18C dated 31/12/2015 OF Amount 47.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। विद्युतीकरण का कार्य शेष। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य बाधित।
	22/10/2015	शा॰सं॰ नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015 –16 दिनांक 20–07–2015 एवं शा॰सं॰ नियोजन/2768–72/सृदृ॰–नि॰का॰/2017 –18 दिनांक 16–02–2018	TS VIDE 3551/17C dated 03/10/2015 OF Amount 70.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/10/2016	अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी उत्तराखण्ड शासन के के प0 सं0 56–2(8)/36(2) /2014 –43–दो(8)/13 दि0 25.11.2014	TS VIDE 917/1c dated 30/03/2015 OF Amount 59.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	30/07/2019	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड के पत्रांक निर्मा0 नियो0 / 647–51/तीन–(एक)/2017–18 दिनांक 9–02–2018	TS VIDE 243/4C dated 14/06/2018 OF Amount 70.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वों का भुगतान शेष।
	30/06/2014	शा0सं0 241(1)/।।।(2)/09–08 (प्रा0आ0)/07 दिनांक 02.03.2009	TS VIDE 535/256 BHAWAN-12/10-11 dated 01/03/2011 OF Amount 120.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष।
		जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 362/जि0यो0/2014 दि0 09.08.2015			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। विद्युतीकरण का कार्य शेष। यह कार्य नि0खण्ड, बैजरों द्वारा ही कराया जा रहा है।
	1job	शा0सं0 317/(।)/एक्सवी।।–5/2018–09(81)/2018 दि0 15.03.2018	TS VIDE EE 1136/18C dated 29/09/2018 OF Amount 16.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
34	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	बीरोंखाल	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय304 इण्टर कालेज भगवतीतलैया का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	52.41	52.41	25.85		26.56	1B	26.56	0.00												
						08 / 2015	52.41																		
35	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय305 कन्या इण्टर कालेज बीरोंखाल का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	36.77	36.77	25.40		11.37	1B	11.37	0.00												
							36.77																		
36	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय306 इण्टर कालेज बेदीखाल का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	52.41	47.67	13.71		33.96	1B	33.96	0.00												
							47.67																		
37	निर्माण खण्ड बैजरो	लैन्सडौन	नैनीडांडा	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय307 इण्टर कालेज कामन्दा का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	48.09	48.09	36.90		11.19	1B	11.19	0.00												
						08 / 2015	48.09																		
38	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	राजकीय इण्टर कालेज, नारायणकोटी310 के विद्यालय भवन का निर्माण।	5B	02 / 2018	70.01	80.18	61.89	5B	18.29		0.00	0.00												
						10 / 2015	80.18																		
39	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढ़वाल में न्यायालय 385 परिसर में लिटिगेशन शेड लाइब्रेरी का एक्सटेंशन एवं मुख्य न्यायालय भवन व अधिवक्ता भवन को जोड़ने हेतु कोरिडोर का निर्माण	1B	11 / 2014	59.41	59.41	55.30	1B	4.11		4.11	0.00												
							59.41								1.29										
40	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	रा0मा0शि0अ0 के अन्तर्गत जुनियर हाई 391 स्कूल बौगा मे उच्चीकरण का कार्य	1B	07 / 2015	56.85	70.37	64.39		5.98	1B	0.00	0.00												
						07 / 2015	70.37																		
41	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	पौड़ी गढ़वाल के अनतर्गत धुमाकोट 406 लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन का निर्माण।	1B	03 / 2009	38.34	138.11	121.30	1B	16.81		0.00	0.00												
						03 / 2009	138.11																		
42	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय407 इण्टर कालेज कामन्दा का भवन निर्माण कार्य।	1B	03 / 2015	48.09	48.09	36.90		11.19	1B	0.00	0.00												
						03 / 2015	48.09																		
43	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	निक्षेप मद के अन्तर्गत सैनिक विश्राम 421 गृी थलीसैंण में साज सज्जा का कार्य	1job	03 / 2018	16.86	16.86	16.43		0.43	1job	0.43	0.43												
							16.86																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021 —	362/24–3/15/02(68)2014 दि 09.03.2015	TS VIDE 181/2CB dated 31/01/2018 OF Amount 45.43 lac		कार्य पूर्ण		शा.सं. 1171/24–3/17 /02(109) /2016 दि. 26.12.2017 द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त। सभी कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण कर शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित भवन में कक्षायें संचालित हो रही है। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2016 —	जिलाधिकारी का पत्र सं0 930/अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) /2013–14 दिनांक 21.03.2014	TS VIDE 4209/1C dated 12/11/2014 OF Amount 55.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 —	पुलिस अधीक्षक रूद्रप्रयाग का पत्र संख्या भ–04/2013 दिनांक 12.06.2014	TS VIDE 2720(1)/1C dated 23/07/2015 OF Amount 23.86 lac		कार्य पूर्ण		भवन निर्माण कार्य पूर्ण। सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित।
	31/03/2021 —	परियोजना निदेशक जिला विकास अभिकरण के प. 80/उ.ख.सी.वि.क्षे.वि.नि./प्राकलन/2015–16 दि. 10.04.2015	TS VIDE 69/20C dated 20/01/2016 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		गैट लगाने एवं दीवार का कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2017 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 399/38CB dated 14/03/2018 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017		Area 0 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 389/38CB dated 13/03/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 398/38 CB dated 14/03/2018 OF Amount 2.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	जिलाधिकारी, चमोली के पत्रांक 675/जि0यो0/2017–18 दि0 16.06.2017	TS VIDE EE letter No- 2143/38 CB dated 28/10/2017 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
44	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	424 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय झिरकोटी में विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला एवं शिल्प कक्ष का निर्माण।	3B	03 / 2015	30.68	45.43	31.75	4B	13.68		9.14	9.14												
					4B	12 / 2015	45.43																		
45	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	424 जिला योजना के अन्तग्रत पूल्ड हाउसिंग योजना में निर्मित श्रेणी चार के आठ आवासों का मरम्मत एवं जीर्णोद्वार	1job	03 / 2014	55.35	55.35	53.13	1job	2.22		0.00	0.00												
							55.35																		
46	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	425 पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत टाईप द्वितीय के 02 भवनों का निर्माण।	2B	06 / 2014	25.02	25.02	19.38	2B	5.64		0.00	0.00												
							25.02																		
47	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	427 उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत गौचर हवाई पट्टी पर चारदीवारी का मरम्मत एवं गेट निर्माण ।	1job	04 / 2015	10.00	10.00	8.09	1job	1.91		1.91	1.91												
						03 / 2016	10.00																		
48	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	472 पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत गोपेश्वर में कुण्ड कलोनी में स्थित अधिकारी आवासों की मरम्मत एवं अनुरक्षण का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	10.00	10.00	9.64	1job	0.36		0.00	0.36												
						07 / 2017	10.00								0.36										
49	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	474 पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत कुण्ड कलोनी स्थित आफिसर्स क्लब में मरम्मत एवं अनुरक्षण का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	3.00	3.00	2.84	1job	0.16		0.00	0.16												
						07 / 2017	3.00								0.16										
50	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	475 पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत निरीक्षण भवन लो॰नि॰वि॰, परिसर गोपेश्वर मे साज–सज्जा मरम्मत एंव अनुरक्षण का अवशेष कार्य	1job	06 / 2017	3.00	3.00	2.39	1job	0.61		0.00	0.61												
						07 / 2017	3.00								0.61										
51	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	476 पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जिलाधिकारी आवास में रंगाई–पुताई का काय	1job	06 / 2017	4.00	4.00	3.71	1job	0.29		0.00	0.29												
						07 / 2017	4.00								0.29										
52	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	477 पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जिला कार्यालस परिसर में टायलेट में टाईलिंग का कार्य	1job	06 / 2017	2.50	2.50	1.67	1job	0.83		0.00	0.83												
						07 / 2017	2.50								0.83										
53	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	479 पूल्ड आवास वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत पीपलकोटी निरीक्षण भवन में पहुंच मार्ग का सुधार एवं अन्य मरम्मत कार्य	1job	06 / 2017	4.00	4.00	3.14	1job	0.86		0.00	0.86												
						07 / 2017	4.00								0.86										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2016 —	राज्य परियोजना निदेशक के पत्र सं0 नियोजन/1237–40/24 –निर्माण/2015–16 दिनांक 20.07.2015	TS VIDE 2780/1c.b. dated 21/09/2015 OF Amount 36.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।भवन हस्तगत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1669/38 CB dated 03/10/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1488/38 CB dated 06/09/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1489/38 CB dated 06/09/2018 OF Amount 4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 1507/38 CB dated 10/09/2018 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018	TS VIDE EE letter No- 2026/38 CB dated 21/12/2018 OF Amount 4.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 —	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
54	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जाखणीधार विकासखण्ड में रा0 इ0 का0 कपरियासैण में कम्प्यूटर, विज्ञान, लाइब्रेरी, कला कक्ष का निर्माण कार्य 500	1B	07 / 2015	36.85	43.79	32.61		11.18	1B	11.16	0.00												
						09 / 2015	43.79								5.04										
55	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत एस॰आर॰एच॰ गोपेश्वर में टाईलिंग एवं पेयजल का सुधारीकरण कार्य 504	1job	07 / 2018	4.00	4.00	1.01		2.99	1job	0.00	2.99												
						09 / 2018	4.00								1.22										
56	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी आवास की मरम्मत का कार्य 505	1job	07 / 2019	4.00	4.00	1.09		2.91	1job	0.00	2.91												
						09 / 2018	4.00								2.51										
57	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जिलाधिकारी आवास में मरम्मत कार्य 506	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.07	1job	0.93		0.00	0.93												
						09 / 2018	4.00								0.93										
58	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत खण्डीय कार्यालय गोपेश्वर में स्थल विकास पार्किंग टाईल्स का कार्य 507	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.16	1job	0.84		0.00	0.84												
						09 / 2018	4.00								0.84										
59	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जिला विकास अधिकारी एवे ए॰डी॰एम॰ आवास की मरम्मत का कार्य 508	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.62	1job	0.38		0.00	0.38												
						09 / 2018	4.00								0.38										
60	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों के आवास में मरम्मत कार्य एवं पेयजल व्यवस्था में सुधार 509	1job	07 / 2018	4.00	4.00	3.98	1job	0.02		0.00	0.02												
						09 / 2018	4.00								0.02										
61	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत घिंघरांण पूल्ड आवास में अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य 510	1job	07 / 2018	3.00	3.00	1.92	1job	1.08		0.00	1.08												
						09 / 2018	3.00								1.08										
62	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत आफिसर्स क्लब में अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत साउण्ड सिस्टम की अवस्थापना एवं अवशेष मरम्मत कार्य एवं पहुंच मार्ग में टाईल्स का कार्य 511	1job	07 / 2018	4.58	4.58	2.80		1.78	1job	0.00	1.78												
						09 / 2018	4.58								1.78										
63	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत विकास भवन के मुख्यद्वार के समीप स्टील फ्रेम ट्रस से पोर्च का निर्माण एवं अन्य मरम्मत कार्य 512	1job	07 / 2018	3.00	3.00	2.95	1job	0.05		0.00	0.05												
						09 / 2018	3.00								0.05										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2019 –	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक 335/जि0यो0/2018–19 दि॰ 07.07.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2021 –	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1059/29C dated 26/07/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
	31/03/2021 –	347/जि0यो0/2019–20 दिनांक 18.07.2019	TS VIDE 1323/29C dated 26/08/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		विद्युतीकरण कार्य प्रगति में।
	31/08/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	15/09/2018 1job	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक– 205/23–पं0/जिला योजना/2017–18 दि0 14 फरवरी 2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2020 –	जिला अधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 –	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत 513 वृत्तीय कार्यालय लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर का मरम्मत कार्य	1job	07 / 2018	3.00	3.00	1.80	1job	1.20		0.00	1.20												
						09 / 2018	3.00								1.20										
65	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	लो0नि0वि0 गौचर में कार्यालय भवन 525 मरम्मत कार्य।	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						08 / 2019	2.00								1.85										
66	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	निरीक्षण भवन नौटी में मरम्मत कार्य। 526	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						09 / 2019	2.00								1.70										
67	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पुराली में यज्ञशाला का निर्माण। 529	1job	02 / 2018	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	1.95	1.80										
						02 / 2018	2.00								1.80										
68	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	ग्राम पाही में चन्दोमति में शौचालय का 530 निर्माण।	1job	02 / 2018	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						02 / 2018	1.50																		
69	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन पीपलकोटी में मरम्मत एवं 554 साज–सज्जा का कार्य	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00	1.22										
						08 / 2019	4.00								3.30										
70	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	न्याय विभाग के अधिकारियों के आवास 555 में पानी की टंकी बदलने एवं रंग–रोगन का कार्य	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						08 / 2019	2.00																		
71	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जीरौं बैण्ड स्थिति राजस्व विभाग के 556 अधिकारियों/कर्मचारियों के पूल्ड आवासों में मरम्मत एवं रंग–रोगन का कार्य	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00	0.16										
						08 / 2019	5.00								1.55										
72	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मुख्यालय गोपेश्वर में राजस्व विभाग के 557 अधिकारियों/ कर्मचारियों के पूल्ड आवासों में मरम्मत एवं रंग–रोगन का कार्य	1job	07 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	10.00	0.06										
						08 / 2019	10.00								4.06										
73	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिलाधिकारी आवास में टिनशैड का 558 निर्माण एवं तार बाड़, मरम्मत इत्यादि का कार्य	1job	07 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00											
						08 / 2019	6.00								6.00										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		वृत्तीय कार्यालय का पूर्ण, निरीक्षण भवन का कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 —	शा0सं0 6088 /।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायत्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दाईत्व शेष
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मुख्य विकास अधिकारी कैम्पस में शैड560 मरम्मत एवं अन्य अनुरक्षण का कार्य	1job	07 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00	3.84										
						08 / 2019	4.00								4.00										
75	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन चमोली में रंगरोगन एवं562 मरम्मत एवं टेलीविजन लगाने का कार्य	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00	0.57										
						08 / 2019	5.00								0.57										
76	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय गोपेश्वर में 563 जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में दीवार निर्माण/वी0सी0 कक्ष में मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य/मुख्य भवन एवं कोषागार भवन में सीवर लाइन व रंगरोगन आदि का कार्य	1job	07 / 2019	24.00	24.00	0.00		24.00	1job	24.00	24.00	0.10										
						08 / 2019	24.00								9.84										
77	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन गोपेश्वर/वृत्तीय 564 कार्यालय में मरम्मत एवं फर्नीचर, टेलीविजन लगाने इत्यादि का कार्य	1job	07 / 2019	6.50	6.50	0.00		6.50	1job	6.50	6.50	1.12										
						08 / 2019	6.50								1.51										
78	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	निरीक्षण भवन मण्डल में मरम्मत एवं 565 साजसज्जा इत्यादि का कार्य	1job	07 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						08 / 2019	2.00								2.00										
79	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 जयन्ती 566 कोठियाडा के भवन का निर्माण।	6B	08 / 2015	76.14	76.14	58.83	6B	17.31		0.00	0.00											
							76.14								9.39										
80	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास घिघंराण में पेयजल की 568 व्यवस्था	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
						08 / 2019	3.00								1.86										
81	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	कुण्ड कालोनी के आफिसर्स हास्टल में570 विद्युत वायरिंग मरम्मत का कार्य	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00	0.50										
						08 / 2019	5.00								5.00										
82	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	आफिसर्स क्लब गोपेश्वर के सामने रैन571 शेल्टर द्वारा बैडमिंटन कोर्ट को ढकने का कार्य	1job	07 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00	2.38										
						08 / 2019	6.00								5.31										
83	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पूल्ड आवास के अन्तर्गत जिला 572 पुस्तकालय के समीप आवासीय भवन की छत की मरम्मत का कार्य	1job	07 / 2019	1.50	1.50	0.00		1.50	1job	1.50	1.50											
						08 / 2019	1.50								1.50										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दयित्व शेष।
	31/03/2018 –	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		भवन निर्माण कार्य पूर्ण। पुताई का कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2018 –	शा0सं0 6088 / ।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूण। दयित्व शेष।
	 –	30/रा0यो0आ0/जि0यो0/15–16 दि0 20–07–15	TS VIDE EE. No. 167/1C dated 19/08/2015 OF Amount 17.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो.नि.वि. देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन निर्माण–।।।/15, दिनांक 24.07.2015 पुनरीक्षित स्वीकृति जिला परियोजना	TS VIDE TS Vide EE 61/TS dated 01/06/2018 OF Amount 63.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भवन हस्तान्तरण हेतु कार्यवाही प्रगति पर। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो.नि.वि. देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन निर्माण–।।।/15, दिनांक 24.07.2015 पुनरीक्षित स्वीकृति जिला परियोजना	TS VIDE TS Vide EE 63/TS dated 01/06/2018 OF Amount 63.7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भवन हस्तान्तरण हेतु कार्यवाही प्रगति पर। दायित्वों का भुगतान शेष।
	 –	273/जि0यो0नि0का0पत्रा0/2015–16/उ0 का0/ दि0 21–11–2015	TS VIDE EE. No. 03/1C dated 01/04/2016 OF Amount 17.78 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	1074/24–8/16–04(10)2016 दि0 25.10. 16	TS VIDE EE. No. 5/1C dated 16/05/2017 OF Amount 34.37 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	 –	902/सांसद निधि–मा0सा0रा0सभा/2018–19 दि0 24–09–18	TS VIDE EE. No. 61/1C dated 15/10/2018 OF Amount 7.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	856 रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 तिमली के भवन का निर्माण।	7B	08 / 2015	82.87	82.87	73.40	7B	9.47		0.00	0.00											
							82.87								3.91										
85	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	857 रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 बरसूडी के भवन का निर्माण।	6B	08 / 2015	71.01	71.01	63.11	6B	7.90		0.00	0.00											
							71.01																		
86	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	858 रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 पांजणा के भवन का निर्माण।	7B	08 / 2015	78.41	78.41	61.32	7B	17.09		0.00	0.00											
							78.41																		
87	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	859 रमसा के अन्तर्गत जी0एच0एस0 गन्धारी के भवन का निर्माण।	6B	08 / 2015	72.10	72.10	61.91	6B	10.19		0.00	0.00											
							72.10								1.53										
88	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	835 पूल्ड आवास योजना के अन्तर्गत लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर में दो टाईप–। के डाईवरों हेतु आवासों का निर्माण	2B	07 / 2015	17.10	17.10	22.68	2B	-5.58		0.00	0.00											
							17.10																		
89	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	858 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल बड़ेथी धरासू का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	51.34	63.56	57.18	1B	6.38		6.38	0.00											
						12 / 2015	63.56																		
90	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	859 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल कामदा का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	51.48	63.56	56.50	1B	7.06		7.06	0.00											
						12 / 2015	63.56																		
91	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	925 जिला योजना 2015–16 के अन्तर्गत जिला खेल कार्यालय, स्पोर्टस स्टेडियम मनेरा उत्तरकाशी में खिलाड़ियों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	1job	11 / 2015	22.68	22.68	23.66	1job	-0.98		0.00	0.00											
							22.68																		
92	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	947 स्थानीय अभिसूचना इकाई, उत्तरकाशी के कार्यालय का निर्माण	1job	10 / 2016	34.37	34.37	37.20	1job	-2.83		0.00	0.00											
							34.37																		
93	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1111 जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी मे आई0सी0यू0 निर्माण।	1job	09 / 2018	7.69	7.69	5.92	1job	1.77		1.77	1.77											
							7.69																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	3job+5B		**4753.45**	FA:1	निर्माणरत् 12 पूर्ण 81		

	31/03/2016 —	561/24–3/2008/02 (32)/08 दि0 31.03.08 एवं 456/24–3/08/02 (123)/07 दि0 31.03.08	TS VIDE 6417/12 Bawan-07/09 dated 18/07/2009 OF Amount 84.53 lac		अनारम्भ कार्य		रा.इ.का. भीरी के प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम तल में अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्तमान में अवशेष कार्य पूर्ण । विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु विद्यालय उपलब्ध करा दिया गया है तथा अवशेष धनराशि के अन्तर्गत दो कक्षों का निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं होगा तथा अवशेष कार्य हेतु वांछित धनराशि का आंगणन पत्रांक 2014/19ए.सी. दिनांक 17–7–2017 द्वारा रु. 60.49 लाख का मुख्य शिक्षाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रेषित किया गया है।
	31/12/2020 —	3500/5–लेखा–119/उ0सी0 एंव पि0क्षे0 वि0नि0/2014–15 दि0 28.02.2015	TS VIDE TS vide SE letter no 1072/12(420)B-pauri/2015 dt, 29.04.2015 dated 29/04/2015 OF Amount 452.12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1B	9–दो (8)/36 (2)/2014–135–दो (8)/13 दिनांक 5/11/2014	TS VIDE 565/07 Building J.D. Hill./2015 dated 11/03/2015 OF Amount 491.02 lac		निर्माण प्रारम्भ		मुख्य भवन, प्रशासनिक भवन, गार्ड भवन, बाउन्ड्री वाल, कैन्टीन रूम, बार रूम, कस्टडी रूम, टॉयलेट ब्लाक व सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण। अवशेष धनावंटन प्राप्त। कार्य प्रगति पर है।
	— —	शा0सं0 29–दो(8)/36(2)/2017 दि0 18.05.2017	TS VIDE 02/(T.S.)/16C dated 25/07/2017 OF Amount 9.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/12/2020 —	नियोजना/1237–40/24 निर्माण/2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 39 dt. 21.12.2015 dated 21/12/2015 OF Amount 57.42 lac		निर्माण प्रारम्भ		भूतल का कार्य पूर्ण। प्रथम तल का कार्य प्रगति पर।
	31/12/2020 —	नियोजन/1237–40/24–निर्माण/2015–16 दि0 20.07.2015	TS VIDE TS vide ee letter no 40 dt. 21.12.2015 dated 21/12/2015 OF Amount 63.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 —	2850/2–लेखा जि0यो0/2016–17 दि0 27.10.2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (93 कार्य)					50job+214B		5,224.02	5,593.74	4,812.16	22job+117B	781.58	28job+54B	512.21	446.45	14.16										
					50job+171B		5,593.74								214.65										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्तमुनि	राजकीय इण्टर कालेज भीरी के मुख्य भवन का निर्माण 78	1B	03/ 2008	84.53	84.53	61.78		22.75	1B	0.00	0.00											
						07/ 2009	84.53																		
2	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकास खण्ड मुख्यालय कल्जीखाल में बी0डी0सी0 हाल एंव कार्यालय भवनों का निर्माण। 118	1B	02/ 2015	452.12	452.12	447.23		4.96	1B	4.96	0.00											
						02/ 2015	452.19																		
3	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली चमोली में जज (जू0डि0) न्यायालय भवन एवं अन्य भवनों का निर्माण। 198	1B	11/ 2014	546.90	546.90	371.98		174.92	1B	0.00	0.00											
							546.90								99.87										
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	सिविल जज (जू0डि0) सतपुली के आवासीय एवं अनावासीय भवनों की भूमि के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। 276	1job	05/ 2017	9.63	9.63	5.40	1job	4.23		0.00	4.23											
							9.63																		
5	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	राजकीय इन्टर कालेज दोन्दल में भवन निर्माण कार्य। 283	1B	07/ 2015	63.62	57.20	54.41		23.07	1B	23.00	1.59											
						07/ 2015	77.48								1.59										
6	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	राजकीय इन्टर कालेज साकनीखेत में भवन निर्माण कार्य। 284	1B	03/ 2015	63.84	72.93	51.84		21.09	1B	21.00	10.44											
						07/ 2015	72.93								10.44										
7	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकास खण्ड कल्जीखाल के कार्यालय भवन/बी0डी0सी0 हॉल का अवशेष कार्य। 333	1job	10/ 2016	182.94	182.94	172.02		10.92	1job	10.00	0.00											
						10/ 2016	182.94																		
8	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	कुण्ड कालोनी पूल्ड आवास टाईप–3 मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य 361	1job	07/ 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
						08/ 2019	3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	30/06/2019 —	जिलाधिकारी टिहरी के पत्र सं0 302/सू0वि0/प्रेस क्लब भवन निर्माण/2016–17 दि0 08.03.2017 एवं जिला सूचना अधिकारी के पत्र सं0	TS VIDE 934/01cb dated 09/05/2017 OF Amount 30 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर । द्वितीय तल की छत पड चुकी है ।
	1B		**1188.56**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 6 पूर्ण 4		

	1B	वतकमत दव 362ध्ग्ग्प्ट.3ध15ध02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्भ 2015	TS VIDE EE 1135/18C dated 29/09/2018 OF Amount 33.8 lac		अनारम्भ कार्य		छत तक की चिनाई का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य बाधित।
	1B	वतकमत दव 362ध्ग्ग्प्ट.3ध15ध02;68द्ध2014 क्ज्ण09 ड।त्ब्भ 2015			निर्माण प्रारम्भ		भूतल का कार्य पूर्ण। प्रथम तल का कार्य प्रगति पर। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2021 1job	उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग के पत्रांक :– मैमो/ना0 ना0–आगणन/2017–18 दि0 02.10.2018	TS VIDE 1342/1CB dated 28/08/2019 OF Amount 2.14 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	1job	शा0सं0 7251/33(9)निर्माण कार्य/नि0का0म0ह0/2015 दि0 17.03.2018	TS VIDE EE 1137/18C dated 29/09/2018 OF Amount 4.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	2job+2B		**40.78**		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	निरीक्षण भवन जोशीमठ में रंग–रोगन एवं साज–सज्जा का कार्य एवं टेलीविजन लगाने का कार्य 567	1job	07/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00												
						08/2019	5.00																		
10	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	तहसीलों के आवसीय एवं अनावासीय भवनों की मरम्मत का कार्य 569	1job	07/2019	14.08	14.08	0.00		14.08	1job	14.08	14.08	0.15										
						08/2019	14.08								3.75										
11	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	चम्बा	जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत नई टिहरी में प्रेस क्लब भवन के अन्तर्गत भूतल एवं प्रथम तल के अवशेष कार्यो का निर्माण 577	1job	03/2017	60.00	60.00	38.67		21.33	1job	21.33	0.00												
							60.00																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					6job+5B		1,485.66	1,488.33	1,203.33	1job	305.35	5job+5B	102.37	38.34	0.15										
					6job+5B		1,508.68								115.65										

25 से 50 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय उच्चतम माध्यमिक विघालय रिक्साल का भवन निर्माण कार्य। 302	1B	03/2015	53.86	33.86	0.00		33.86	1B	33.86	0.00												
							33.86																		
2	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	रा0मा0शि0अभि0 के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज बगवाड़ी का भवन निर्माण कार्य। 303	1B	03/2015	84.31	77.17	18.18		58.99	1B	58.99	0.00												
							77.17																		
3	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	निक्षेप मद के अन्तर्गत तहसील कर्णप्रयाग में उपजिलाधिकारी आवास का विद्युतीकरण कार्य व रंगाई–पुताई कार्य एवं तहसील कार्यालय से आगे एम0एस0 आयरन बाऊॅड्री कार्य। 529	1job	10/2018	5.62	5.62	0.00		5.62	1job	5.62	5.62												
						10/2019	5.62								1.99										
4	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैंण	उप कोषागार भवन थलीसैंण में चार दीवारों व तार बाढ़ चूना पुताई एवं पत्थर की दीवार का निम्राण तथा सी0सी0 के कार्य। 602	1job	03/2018	4.84	4.84	0.00		4.84	1job	4.84	4.84												
							4.84								3.99										
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					2job+2B		148.63	121.49	18.18		103.31	2job+2B	103.31	10.46												
					2job+2B		121.49								5.98										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पत्रांक 1830/गै.वि.परि.–बजट/2018–19 दिनांक 08 मार्च 2019	TS VIDE 324/62Bhawan-7/2020 dated 21/01/2020 OF Amount 242.08 lac		निविदा स्तर पर		पूर्व में उक्त कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपश्वर के पत्रांक 2396/450 याता दिनांक 07.06.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई थी। जिसकी टैक्नीकल बिड दिनांक 20.07.2019 को खोली गयी। कुल प्राप्त दोनों निविदाओं की तकनीकी बिड डिसक्वालीफाईड होने के कारण पुनः उक्त कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर के पत्रांक 3401/34 याता–07/2019 दिनांक 01.08.2019 द्वारा आमन्त्रित की गई है। जिसमें दिनांक 11.09.2019 को एकल निविदा प्राप्त हुई। प्राईज बिड दिनांक 11.12.2019 को खोल दी गयी है। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी उ. शा. के शासनादेश संख्या 07–दो(8)/36(2)–2019–42–दो(8)/16 दिनांक 09/07/2019			निविदा स्तर पर		उक्त कार्य की ई–निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर द्वारा दो बार निविदा आमन्त्रित की गयी, जिसमें प्रथम बार प्राप्त निविदायें डिसक्वालिफाईड एवं दूसरी बार एकल निविदा प्राप्त हुई। जिस कारण पुनः ई– निविदा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपश्वर के पत्रांक 162/10 भवन–7/2020 दिनांक 10.01.2020 द्वारा आमन्त्रित की गयी है। तकनीकी बिड दिनांक 06.02.2020 को खोली गयी है। पूर्व में प्राविधिक स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. इस कार्यालय के पत्रांक 1411/न्यायालय भवन दिनांक 06.11.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर को प्रेषित। वर्तमान में इस कार्यालय के पत्रांक 1582/न्यायालय भवन दिनांक 30.12.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉ वृत्त लो.नि.वि. गोपेश्वर को प्रेषित।
	30/06/2014 1B	शासनादेश संख्या 6400/III(2)/10–01(मु0मं0घो0)/2010 दि0 29.10.2010			अनारम्भ कार्य	कोर्ट केस	प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त । उपजिलाधिकारी थलीसैंण द्वारा विवाद का निस्तारण कर दाखिल खारिज करायें जाने हेतु माह फरवरी में आदेश जारी कर दिये गये है। वर्तमान में नई दरों पर आगणन गठित कर प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
	30/06/2014 1B	शासनादेश संख्या 27/III(2)/11–08(प्रा0आ0)/2011 दि0 03.03.2011			अनारम्भ कार्य		पुनः स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2017 —	शा.सं. 51–दो (8)/एक्स.एक्स.एक्स.वी.आई.(2)/ 2011 दिनांक 8–9–2011			अनारम्भ कार्य		वाह्य न्यायालय ऊखीमठ के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का प्रथम चरण (का निर्माण प्रथमचरण) हेतु प्रस्ताव न्यायालय विभाग को प्रेषित किये गये थे। प्रस्तावों पर अपर वन संरक्षक देहरादून के पत्रांक 1862/1जी.–3201(रुद्र.) दिं. 24–1–2011 द्वारा आपत्त्यिां लगाई गई थी। आपत्त्िायों के निराकरण हेतु जनपद न्यायाधीश के पत्र संख्या 425/12–3–2010 दिनांक 24–05–2011 द्वारा निराकरण हेतु प्रेषित किये गये। निराकरण के उपरान्त पत्रांक 1817/17सी. दिनांक 1–6–2011 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी , रुद्रप्रयाग को प्रेषित किये गये। उनके पत्रांक 2701/12–1 (2) दिनांक 2–6–2011 द्वारा मा. जनपद न्यायाधीश रुद्रप्रयाग को प्रेषित की गई। वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही न्याय विभाग के स्तर से की जा रही है। कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश द्वारा इस कार्यालय को सूचित नहीं किया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	गैरसैण विकास परिषद् के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में क्रीडा स्थल में स्टेडियम निर्माण के अन्तर्गत चैन्जिग रूम, स्टेडियम, आर॰सी॰सी॰ रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य। 97	1B	03 / 2019	242.08 242.08	242.08	0.00		242.08	1B	133.14	133.14	4.99											
2	नि0ख0 गेरसैंण	कर्णप्रयाग	गैरसैण	जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में न्यायालय के स्टाफ हेतु आवासीय भवन (टाईप । एवं ।।) का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण) 108	1B	07 / 2019	255.48 255.48	255.48	0.00		255.48	1B	102.00	102.00												
3	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र थलीसैंण में मां0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पीठसैंण में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य 110	1B	10 / 2010	9.83 9.83	9.83	9.83		0.00	1B	0.00	0.00												
4	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बीरोंखाल विकासखण्ड में बैजरौ डांक बंगला का निर्माण कार्य 111	1B	03 / 2011	5.70 5.70	5.70	5.70		0.00	1B	0.00	0.00												
5	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	बाहय न्यायालय, ऊखीमठ के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य (प्रथम चरण) 111		08 / 2011	17.45 17.45	17.45	0.00		17.45		0.00	0.00												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	519/6/04–76पर्व0/03 दि0 07–10–04 एवं पर्यअन निदेशालय दे0दून के पत्रसं0– 3141/2–6–338/04–05 दि0 07–03–05	TS VIDE CE 1746/50(204)yata-parv/05 dated 12/04/2005 OF Amount 375.49 lac		निर्माण प्रारम्भ		उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्य बी0ओ0टी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अवशेष धनराशि रू0 88.73 लाख को वापस करने हेतु अधिशासी अभियन्ता के पत्रसं0– 1101/86सी0बी0 दिनांक 15.05.13 से वृत्तीय कार्यालय को लिखा गया है।
	—	शा0सं0 565/III(2)/20–4(एम0एल0ए0)2017 दिनांक 06.02.2020			अनारम्भ कार्य		डी0पी0आर0 गठित करने हेतु कन्सटेन्ट से कोटेशन प्राप्त किये जा रहे है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0III/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE Ee letter No 1421/TS dated 01/10/2015 OF Amount 56.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0III/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE Ee letter No 35/TS dated 10/01/2019 OF Amount 69.14 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0III/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE Ee letter No 1422/TS dated 01/10/2015 OF Amount 70.21 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1433/136 भवन नि0III/15 दि0 24.07.2015	TS VIDE EE letter No 1739/9C dated 07/12/2016 OF Amount 43.37 lac		निर्माण प्रारम्भ		पुनरीक्षित स्वीकति पत्र सं0 नियोजन/2402–23/240–नि0का0–16–17/2016–17 दि0 29.07.2016 द्वारा प्राप्त । प्रथम तल की स्लैब का कार्य पूर्ण। बिजली फिटिंग एवं फिनिशिंग का कार्य प्रगति में। अनुदान में वित्तीय वर्ष 2018–19 का निक्षेप में अवशेष धनराशि सम्मिलित है।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 1831/9/ना0उ0/2008 दिनांक 28.03.04	TS VIDE 2924/1C dated 19/06/2008 OF Amount 15.7 lac		अनारम्भ कार्य		वैकल्पिक स्थान का निरीक्षण नागरिक उड्डयन विभाग के दल द्वारा किया गया। उनसे निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर जिलाधि. रूद्र. के निर्देशानुसार अग्रि. कार्य. की जायेगी।
	31/03/2022 —	शासनादेश संख्या 2535/111–2/06–39 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 21.02.09	TS VIDE 4900/25 Bhwan-07/09 dated 26/06/2009 OF Amount 56.89 lac		अनारम्भ कार्य		भा.स. द्वारा वन भूमि हस्ता. की पत्रावली निरस्त।
	31/03/2022 —	शा0सं0 615/गपग /2010–62/2009 दिनांक 26.07.2010			अनारम्भ कार्य		निक्षेप मद में रू0 22.45 लाख प्राप्त। कार्य प्रारम्भ करने हेतु भूमि एवं स्थल उपलब्ध कराने हेतु विभाग को लिखा गया है।
	—	शा0सं0 28–दो(8)/36(2)/2017–104–दो (8)/16 दि0 15.05.2017	TS VIDE 547/208Bhawan-12/18 dated 06/03/2018 OF Amount 142.66 lac		निर्माण प्रारम्भ		टाईप–1 एवं 2 में आवास में स्लैब पड़ गया है। शेष कार्य प्रगति पर।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	ज्ञानसू गैस गोदाम के नीचे बस स्टैण्ड140 का निर्माण	1B	03 / 2005	375.49	1,784.00	77.15		298.34	1B	0.00	0.00											
						03 / 2005	375.49																		
7	नि0ख0 पोखरी	बद्रीनाथ	पोखरी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–31/2019162 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–बद्रीनाथ के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, पोखरी में अतिथि गृह के पुननिर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण।	1B	02 / 2020	2.14	2.14	0.00		2.14	1B	0.10	0.10											
							2.14																		
8	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 162 कालेज सांकरसैण का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	56.43	61.05	59.99		1.06	1B	0.01	0.01											
							61.05								0.01										
9	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 163 कालेज चौरा का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	63.91	69.14	57.61		11.53	1B	8.49	8.49											
							69.14								8.49										
10	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 164 कालेज बिडोली का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	70.21	70.21	38.44		31.77	1B	24.77	24.77											
							70.21								12.58										
11	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	रमसा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर 165 कालेज श्रीकोटखाल का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2015	43.37	43.27	22.90		20.47	1B	21.04	8.94											
							43.37								8.94										
12	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	गुलाबराय मैदान में पक्के हैलीपैड एवं201 सैफ हाउस का निर्माण	1B	03 / 2004	15.70	15.70	0.00		15.70	1B	0.00	0.00											
						03 / 2004	15.70																		
13	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग में खुरड़ के निकट निरीक्षण205 भवन का निर्माण	1B	02 / 2009	60.86	60.86	1.00		59.86	1B	0.00	0.00											
						02 / 2009	60.86																		
14	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	जनपद रूद्रप्रयाग के जखोली विकास220 खण्ड में सिद्धसौड में खाद्यान्न गोदाम का निर्माण।	1B	07 / 2010	24.95	22.45	0.00		22.45	1B	0.00	0.00											
						07 / 2010	22.45																		
15	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	जिला पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक 275 जहरीखाल में सिविल जज(जू0डि0) लैन्सडौन के टाईप–1 एवं टाईप–2 के आवासीय भवनों का निर्माण (द्वितीय चरण)।	2B	05 / 2017	142.69	142.69	2.26		140.43	2B	0.00	57.74											
							142.69								12.45										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	शा0 सं0–518(1)/एक्स वी0 ।।।(1)/18–01(11)/17 दि0 24.03.2018	TS VIDE 1002/1c dated 04/06/2018 OF Amount 14.05 lac		निर्माण प्रारम्भ		आगणन पुनः आपत्तीयो का निराकरण कर आगणन जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढवाल के पत्र सं0 534/नौ–(2017–18) दिनॉक,नई टिहरी सितम्बर, 21,2019 द्वारा लागत 244.40 लाख का आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड,देहरादून को प्रेषित है।
	31/03/2021 –	अपर सचिव/परियोजना समन्वयक ग्राम्य विकास सचिवालय परिसर के शा0 सं0–171/टी0सी0–(1)/65/एस0पी0यू0यू0 /आर0डी0/2016/ दि0 27.01.2018	TS VIDE 2503/38 yata-thatyur-tehri/2019-20 dated 05/10/2019 OF Amount 415 lac		निर्माण प्रारम्भ		वनभूमि का प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून स्तर पर हैं।डी0पी0आर0 मुख्य अभि0 टिहरी के पत्र सं0–1115/8(1)भवन–टि0/2017–18 दिनॉक 21.05. 2018 द्वारा लागत रू0 405.00 लाख की मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढवाल को प्रेषित।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1677/T.S. dated 26/07/2019 OF Amount 3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1676/T.S. dated 26/07/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	जिलाधिकारी, चमोली का पत्रांक संख्या 347/जि॰यो॰/2019–20 दिनांक 18 जुलाई, 2019	TS VIDE 1691/T.S. dated 29/07/2019 OF Amount 2 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में।
	– –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1123/1 c dated 25/07/2019 OF Amount 5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– –	347/जि0यो0/2019–20 दि0 18/7/19	TS VIDE 1094/1 c dated 20/07/2019 OF Amount 3.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2022 –	राजस्व अनुभाग–1 के उत्तराखण्ड देहरादून के शासनादेश सं0 273/एक्स0वी0आई0आई0आई0(1)/2020–01(11)/2017 दिनांक 17.02.2020			निविदा स्तर पर		
	– –	जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के पत्रांक 1738/।13–08 (2017–18) दिनांक नई टिहरी मार्च 08,2019 एवं 673/13–08 परि0–2/(2017–18) दिनांक 23.07.2019	TS VIDE 1392/1C dated 29/07/2019 OF Amount 17 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–151/2017 317 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में नैनबाग तहसील के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य।	1B	03/ 2018	14.05	14.05	0.00		14.05	1B	14.05	14.05												
						03/ 2018	14.05								3.82										
17	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूबन 318 मिशन के अन्तर्गत धनौल्टी में पार्किंग निर्माण का कार्य।	1B	01/ 2018	405.00	405.00	0.00		405.00	1B	405.00	65.34	7.46											
						01/ 2018	405.00								7.81										
18	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	थराली (अ0जा0)	घाट	लो॰नि॰वि॰ निरीक्षण भवन घाट का 345 मरम्मत कार्य।	1job	07/ 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00	1.23										
						07/ 2019	3.00								2.37										
19	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	लो॰नि॰वि॰ कर्णप्रयाग के आवासीय भवन 346 का मरम्मत कार्य।	1job	07/ 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						07/ 2019	5.00								3.46										
20	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	लो॰नि॰वि॰ कर्णप्रयाग के निरीक्षण भवन 347 में विद्युतीकरण कार्य।	1job	07/ 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						07/ 2019	2.00								1.87										
21	प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	तहसील के आवासीय तथा अनावासीय 348 भवनों की मरम्मत का कार्य।	1job	07/ 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						07/ 2019	2.00																		
22	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	नारायणबगड़ में निरीक्षण भवन के 367 आउट हाउस एवं पहुंच मार्ग का सुधारीकरण।	1job	07/ 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
							5.00								1.80										
23	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	तहसीलों के आवासीय तथा अनावासीय 368 भवनों के मरम्मत का कार्य।	1job	07/ 2019	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50											
							3.50								1.10										
24	अस्थाई खण्ड थत्यूड	धनोल्टी	जौनपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 151/2017 384 में जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर में नैनबाग तहसील के अनावासीय भवनों के निर्माण। (द्वितीय चरण)	1B	01/ 2020	240.58	240.58	0.00		240.58	1B	60.00	60.00											
						01/ 2020	240.58																		
25	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	जौनपुर	सुरकण्डा मन्दिर में डाप्लर मौसम रडार 390 लगाये जाने हेतु 15 मी0 लम्बाई एवं 15 मी0 चौडाई के भूमि का समतलीकरण, चारदिवारी एवं कॉटेदार बाढ का निर्माण कार्य।	1job	03/ 2019	7.00	17.00	0.00		17.00	1job	17.00	17.00											
							17.00								16.71										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	104ध्गगगअ.4ध्2017.210ें;द्धध्05 कज 12.01.2018	TS VIDE Ts vide SE letter no 605/228 Bhawan-12/2018 dt. 09.03.2018 dated 09/03/2018 OF Amount 157.74 lac		निर्माण प्रारम्भ		छत स्तर तक का कार्य पूर्ण।
	— —	2489/।।।–2/08–03 मु0मं0घो0/08 दिनांक 25.07.2008			अनारम्भ कार्य		पूर्व में स्थल चयन किया गया, परन्तु ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया गया पुनः स्थल चयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृत लागत रू0 0.50 लाख के सापेक्ष रू0 0.50 लाख लो0नि0वि0 बैजरों खण्ड द्वारा व्यय किया गया है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 —	जिलाधिकारी, चमोली का प0 347/जि0यो0/2019–20 दि0 18.07.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2021 —	जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक–551/वा0जि0यो0/सा0प0/2019–20 दिनांक 17/8/19	TS VIDE 4377/8C dated 12/12/2019 OF Amount 70 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2021 —	शा0सं0 6088 /।।।(2)2014–15 (सामान्य)/2013 दिनांक 13.08.2015			अनारम्भ कार्य		पुनः निविदा आमंत्रित।
	31/03/2022 —	जिलाधिकारी का पत्र संख्या 587/6ए0 दिनांक 03.03.2020			अनारम्भ कार्य		सवे की कार्यवाही की जा रही है।
	— —	1045/सांसद निधि–मा0रा0ल0शाह/2019–20 दि0 27–12–19			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित।
	— —	1045/सांसद निधि–मा0रा0ल0शाह/2019–20 दि0 27–12–19			निर्माण प्रारम्भ		निविदा आमंत्रित।
	31/03/2020 1job	041/रा0यो0आ0/जि0यो0 19–20 दि0 05–08–19 एवं 078/रा0यो0आ0/जि0यो0 19–20 दि0 19–10–19			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	पौडी बस अड्डे का निर्माण कार्य। 402	1B	01 / 2018	157.74	157.74	36.55	1B	121.19		121.00	30.00	1.09										
						01 / 2018	157.74								29.25										
27	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गोलीखाल से किनगोडीखाल के मध्य लो0नि0वि0 के अतिथि गृह का निर्माण। 408	1B	07 / 2008	0.50	0.50	0.50		0.00	1B	0.00	0.00											
						07 / 2008	0.50																		
28	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	राजस्व विश्राम गृह बद्रीनाथ में मरम्मत 559 कार्य	1job	07 / 2019	3.00	3.00	0.00		3.00	1job	3.00	3.00											
						08 / 2019	3.00																		
29	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	निरीक्षण भवन बद्रीनाथ में गेट/पार्किंग 566 एवं आन्तरिक साज–सज्जा का कार्य	1job	07 / 2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	5.00	5.00											
						08 / 2019	5.00																		
30	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	जिला योजना के अन्तर्गत पूल्ड आवास 612 में से कोटद्वार क्षेत्र में टाईप 5 तथा आउट होम का निर्माण।	1B	08 / 2019	70.00	70.00	0.00		70.00	1B	40.00	40.00											
							70.00																		
31	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	रमसा के अन्तर्गत रा0इ0का0 लदोली 680 भवन का निर्माण।	6B	08 / 2015	94.44	94.44	0.00		94.44	6B	0.00	0.00											
							94.44																		
32	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूल्ड आवास के तहत रूद्रप्रयाग में 713 आफिसर्स क्लब का निर्माण	1B	03 / 2020	100.00	100.00	0.00		100.00	1B	0.00	100.00											
							100.00																		
33	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पुलिस लाईन ज्ञानसू मे स्थित पुलिस 1207 लाईन मे फैब्रिकेट पुरूष सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	7.49											
							10.00																		
34	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पुलिस लाईन ज्ञानसू मे स्थित पुलिस 1208 लाईन मे फैब्रिकेट महिला सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	7.49											
							10.00																		
35	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	पूल्ड आवास योजना वर्ष 2019–20 के 1217 अन्तर्गत पूल्ड आवास मे मरम्मत इत्यादि का कार्य।	1job	10 / 2019	70.56	70.56	0.00		70.56	1job	70.56	70.56	4.73										
							70.56								4.73										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	5job+2B		**1764.26**		अना0कार्य 10 निविदा 3 निर्माणरत् 14 पूर्ण 8	कोर्ट केस 1	
	10job+10B		**7747.05**	FA:1	अना0कार्य 12 निविदा 3 निर्माणरत् 35 पूर्ण 93	कोर्ट केस 1	
	77.7Km+52job+10B		**17581.11**	FA:1	अना0कार्य 20 निविदा 3 निर्माणरत् 82 पूर्ण 156	कोर्ट केस 1	

	31/03/2015	194/प0अ0/02–176 पर्य0/03 दि0 17.06.03	TS VIDE 186/86 Yata-Parv/03 dated 17/01/2004 OF Amount 353.96 lac	Area 0 (Nodal)	अनारम्भ कार्य		प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड ने अपने पत्र संख्या 2698/12–1 शिविर देहरादून दिनांक 29–05–2013 द्वारा प्रस्ताव के भाग–5 पर शासन की टिप्पणी अंकित कर प्रमुख सचिव वन के हस्ताक्षरोपरान्त भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग –2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पत्र लिखा है। को प्रे0 4 किमी॰लं॰ में रेलिंग, खंडजा, नाली, क्रास ड्रेनेज, रेन शेल्टर शैड, शौचालय, सी॰सी॰ का कार्य पूर्ण। मात्र किमी॰ 76 से 82 में अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य अवशेष। मार्ग के कलर मानचित्र 20 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1104/13सी॰ दिनांक 03–04–2014 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), देहरादून को प्रेषित किये जा चुके हैं।
			353.96	Nodal:1	अना0कार्य 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (35 कार्य)					12job+28B		2,594.66	4,020.42	311.93	1B	2,300.08	12job+27B	1,065.66	775.62	14.51										
					12job+28B		2,612.01								120.38										
भवन कार्य (143 कार्य)					70job+249B		9,452.97	11,223.98	6,345.60	23job+118B	3,490.32	47job+88B	1,783.55	1,270.87	28.82										
					70job+206B		9,835.92								456.67										
<u>निक्षेप कार्य (261 कार्य)</u>					104Km+800m+164job+256B		19,427.75	23,502.93	13,077.03	23.1Km+54job+118B	8,923.70	78.7Km+825m+106job+95B	3,902.64	3,103.13	140.39										
					101.8Km+825m+163job+213B		22,000.73								1,392.77										

पयर्टन विभाग का निक्षेप कार्य

पैदल मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	गौरीकुण्ड–केदारनाथ पैदल मार्ग का सुधार 79	14Km	06 / 2003	353.96	353.96	275.95	7Km	78.01	7Km	0.00	0.00											
						01 / 2004	353.96									7 k									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					14Km		353.96	353.96	275.95	7Km	78.01	7Km													
					14Km		353.96									7Km									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			353.96	Nodal:1	अना0कार्य 1		

	31/03/2021	398/ट/(1)/2013–02(15)/2012 दि0 13.02.2013	TS VIDE 415/22C dated 23/02/2013 OF Amount 29.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्व शेष।
			29.02		पूर्ण 1		

	31/03/2020	सीएम12/6(1) 2019–15(29)/2017 दि0 11.06.2019			निविदा स्तर पर		निविदा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
					निविदा 1		
			29.02		निविदा 1 पूर्ण 1		

	31/03/2021	398/ट/(1)/2013–02(15)/2012 दि0 13.02.2013	TS VIDE 414/22C dated 23/02/2013 OF Amount 23.59 lac		कार्य पूर्ण		सेतु कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/2019 तक प्रगति वित्तीय	03/2019 तक प्रगति भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु मांग	2019 – 2020 हेतु अनुदान	2019 – 2020 हेतु व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
पैदल मार्ग (1 कार्य)					14Km 14Km		353.96 353.96	353.96	275.95	7Km	78.01	7Km				7Km									
पुनः निर्माण व सुधार																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	श्री नन्दा देवी राजजात के अन्तर्गत नौटी – नन्दादेवी मोटर मार्ग के कि0मी0 1, 2 में पी0सी0 कार्य। 329	1.2Km	02/2013 03/2013	29.02 29.02	29.02	23.63	1.2Km	5.39		5.39	5.39	2.48										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1.2Km 1.2Km		29.02 29.02	29.02	23.63	1.2Km	5.39		5.39	5.39	2.48										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मा0मुख्यमंत्री घोषणा सं॰ 146/2017 के अन्तर्गत गोविन्दघाट में साईनेज का निर्माण 374	1job	06/2019 10/2019	4.54 4.54	4.54	0.00		4.54	1job	4.54	4.54											
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job 1job		4.54 4.54	4.54			4.54	1job	4.54	4.54											
पुनः निर्माण व सुधार (2 कार्य)					1.2Km+1job 1.2Km+1job		33.56 33.56	33.56	23.63	1.2Km	9.93	1job	9.93	9.93	2.48										
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड गौचर	कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	श्री नन्दा देवी राजजात के अन्तर्गत नौटी – नन्दादेवी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में 6 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया। 330	1no+6m	02/2013 03/2013	23.59 23.59	23.59	22.71	1no+6m	0.88		0.88	0.88											

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			23.59		पूर्ण 1		
			23.59		पूर्ण 1		

	31/03/2020	शा0सं0 333 / टप्र2013.8;3द्ध2005 कंजमक 12.9.2013	TS VIDE SE 12th Circle Pauri Letter No. 4991/178-Bhawan-12/2013 Dt. 28-11-13 dated 28/11/2013 OF Amount 180.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। लोकापर्ण दि0 28.04.2017 का मा0 मुख्यमंत्री उत्तखण्ड सरकार द्वारा किया गया।
			180.5		पूर्ण 1		
			180.5		पूर्ण 1		
			587.07	Nodal:1	अना0कार्य 1 निविदा 1 पूर्ण 3		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1no+6m		23.59	23.59	22.71	1no+6m	0.88		0.88	0.88											
					1no+6m		23.59																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+6m		23.59	23.59	22.71	1no+6m	0.88		0.88	0.88											
					1no+6m		23.59																		

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी को बुधाणी स्थित पैतृक आवास को हैरिटेज भवन/संग्राहलय के रूप में विकसित किये जाने का कार्य।	1B	09/ 2013	180.50	180.50	137.19	1B	43.31		0.00	0.00												
						11/ 2013	180.50								3.55										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1B		180.50	180.50	137.19	1B	43.31														
					1B		180.50								3.55										
भवन कार्य (1 कार्य)					1B		180.50	180.50	137.19	1B	43.31														
					1B		180.50								3.55										
पयर्टन विभाग का निक्षेप कार्य (5 कार्य)					15.2Km+1no+6m+1job+1B		591.61	591.61	459.48	8.2Km+1no+6m+1B	132.13	7Km+1job	10.81	10.81											
					15.2Km+1no+6m+1job+1B		591.61								6.03	7Km									

बी0ए0डी0पी0

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		विधायक निधि वर्ष 2019–20			निर्माण प्रारम्भ		पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर।
		विधायक निधि वर्ष 2019–20			अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही प्रगति पर।
					अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		
					अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

	30/06/2018	मुख्य विकास अधिकारी के पत्राकं–1121/लेखा/बी0ए0डी0पी0/2017–18 दि0– 06.01.2018	TS VIDE 179/4C dated 22/02/2018 OF Amount 5.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			5.95		पूर्ण 1		
			5.95		पूर्ण 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	बूचाखाल–नेग्याणा–सुराईखेत मोटर मार्ग के किमी0 6,7 में (बूचाखाल से सुरईखेत) पहाड़ कटान का कार्य। 442	1job	09/2019	5.00	5.00	0.00		5.00	1job	3.75	3.75												
						01/2020	5.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	सिसल्डी–असनखेत–मंझोला मोटर मार्ग के किमी0 1 से 2 में पहाड़ कटान का कार्य। 443	1job	09/2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	7.50	7.50												
							10.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2job		15.00	15.00			15.00	2job	11.25	11.25											
					2job		15.00																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (2 कार्य)					2job		15.00	15.00			15.00	2job	11.25	11.25											
					2job		15.00																		

पैदल मार्ग

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में जूनियर हाईस्कूल से ग्राम सुनगर तक रास्ते का पुनः निर्माण कार्य। 590	1job	01/2018	5.95	5.95	2.42	1job	3.53		0.00	3.53												
						01/2018	5.95								3.53										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		5.95	5.95	2.42	1job	3.53			3.53											
					1job		5.95								3.53										
पैदल मार्ग (1 कार्य)					1job		5.95	5.95	2.42	1job	3.53			3.53											
					1job		5.95								3.53										

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018	मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक–1121/लेखा/बी0ए0डी0पी0/2017–18 दि0– 06.01.2018	TS VIDE 180/4C dated 22/02/2018 OF Amount 7.5 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/03/2020	शा0सं0 582/टीसी/21/बीएडीपी/एसपीएएमयूआरडी/ ए0ए0पी0/2018 दि0 08.10.2018	TS VIDE EE letter no- 681/BADP dated 30/04/2019 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेषं
			22.5		पूर्ण 2		
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी./बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			निविदा स्तर पर		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी./बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, आमंत्रित निविदा में ठेकेदारों के दस्तावतेज पूर्ण न होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की जानी है।
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी./बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी./बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, दि0 07.03.2020 को निविदा आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी./बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			निविदा स्तर पर		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	591 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में हर्षिल/ गंगोत्री में निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2018	7.50	7.50	5.34	1job	2.16		0.00	2.16												
						01 / 2018	7.50								2.16										
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	616 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत मलारी–नीती मोटर मार्ग के किमी0 4 से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण, लं0 500 मी0, किमी0 0.45 से आगे	0.5Km	10 / 2018	15.00	15.00	0.20		14.80	0.5Km	0.00	15.00	6.76									0		
						01 / 2019	15.00								13.83								0.5		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					0.5Km+1job		22.50	22.50	5.54	1job	16.96	0.5Km		17.16	6.76										
					0.5Km+1job		22.50								15.99								0.5		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	579 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत माणा से बसुधारा पैदल मार्ग का निर्माण एवं सौन्दर्याकरण कार्य	5Km	01 / 2020	25.00	25.00	0.00		25.00	5Km	22.50	22.50													
						01 / 2020	25.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	581 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत बसुधारा से सतोपंथ ट्रैक मार्ग की मरम्मत /सुधारीकरण कार्य	5Km	01 / 2020	10.00	10.00	0.00		10.00	5Km	9.00	9.00													
						01 / 2020	10.00																		
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	582 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत जेलम मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य	0.6Km	01 / 2020	25.00	25.00	0.00		25.00	0.6Km	22.50	22.50													
						01 / 2020	25.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	583 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत कोशा 1.80 किमी0 लम्बे मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। प्रथम चरण 600 मी0 डामरीकरण कार्य	0.6Km	01 / 2020	30.00	30.00	0.00		30.00	0.6Km	27.00	27.00													
						01 / 2020	30.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	588 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत मलारी–नीती मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से ग्राम महरगॉव तक 1.50 किमी0 लम्बे मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य। तृतीय चरण 500 मी0 डामरीकरण कार्य	1.5Km	01 / 2020	20.00	20.00	0.00		20.00	1.5Km	18.00	18.00													
						01 / 2020	20.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अना0कार्य 3 निविदा 2		
			22.5		अना0कार्य 3 निविदा 2 पूर्ण 2		
	31/03/2019	जिला ग्राम्य विकास अभि0, चमोली के पत्रांक 1559/ बी.ए.डी.पी. /कार्य–स्वी0/2017–18 दि॰ 30.01.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण
					पूर्ण 1		
					पूर्ण 1		
		भारत सरकार के पत्रांक– 1/18/2006 वी0ए0डी0पी0 उत्तर दि0 18/12/2006	TS VIDE SE N0. - 3316 yata/ 14c-6 /2008 dated 21/07/2008 OF Amount 83.16 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	30/03/2016	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र सं0 11257/बी0ए0डी0पी0स्वी0/2014–15/ दिनाक 10.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (5 कार्य)					12.7Km		110.00	110.00			110.00	12.7Km	99.00	99.00											
					12.7Km		110.00																		
पुनः निर्माण व सुधार (7 कार्य)					13.2Km+1job		132.50	132.50	5.54	1job	126.96	13.2Km	99.00	116.16	6.76										
					13.2Km+1job		132.50								15.99								0.5		

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत माणा स्थित 486 आई.टी.बी.पी. एवं आर्मी के शिविर को माणा गांव से जोड़ने वाले पुल का अवशेष कार्य	1job	01/2018	25.00	25.00	16.58	1job	8.42		0.00	0.00											
						04/2018	25.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1job		25.00	25.00	16.58	1job	8.42														
					1job		25.00																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1job		25.00	25.00	16.58	1job	8.42														
					1job		25.00																		

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	यमनोत्री	भटवाडी	बी0ए0डी0पी0 भारत सरकार के अन्तर्गत 78 धुमकू चोरगाड किमी0 1 में 36 मी0 स्पान लौह सेतु ।	1no+36m	12/2006	83.16	83.16	83.04	1no+36m	0.12		0.00	0.06											
						12/2008	83.16																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	मल्ला गेलख पैदल मार्ग के किमी0 0+324 में सौरागाड पर 60 मी. स्पान पैदल स्अील ब्रिज का निर्माण।	1no+60m	02/2015	215.00	215.00	192.02	1no+60m	22.98		0.00	9.54											
						02/2015	215.00								9.54										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	30/06/2018	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक–11257/बी0ए0डी0पी0स्वी0/2014–15/दि0 10.02.2015			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।्
	30/07/2016				कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
			83.16		पूर्ण 4		

	31/03/2019	26 भा॰स॰/ एक(35)05 दि॰ 23.03.06	TS VIDE SE no- 6932/244 Yata-38 dated 08/09/2006 OF Amount 90 lac		निर्माण प्रारम्भ		बांया एंकर कम टावर हेतु खुदाई से लैंड स्लादड होने के कारण कार्य बाधित। भूगर्भवेत्त के सुझाव के अनुसार स्क्यू सेतु का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में प्रकरण मा0 न्यायालय में विचारराधीन है।
			90		निर्माणरत् 1		
			173.16		निर्माणरत् 1 पूर्ण 4		

	+	जिलाविकास अधिकारी के पत्रांक–1085/बी0ए0डी0पी0/कार्यादेश/2010–11 दि0–5/7/2010	TS VIDE 1194/2C dated 14/07/2010 OF Amount 10 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण ।
	31/03/2018	1056/2010/56(96) दि0 20.07.2010	TS VIDE EE no- 462/BADP dated 23/02/2011 OF Amount 15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई / वास्तविक लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष / आरम्भ करने	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति: वित्तीय	03/ 2019 तक प्रगति: भैतिक याता0 योग्य	01/04/2019 को अवशेष: वित्तीय स्वीकृत लागत	01/04/2019 को अवशेष: भैतिक याता0 योग्य	2019 – 2020 हेतु: मांग	2019 – 2020 हेतु: अनुदान	2019 – 2020 हेतु: व्यय	2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष: पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	सौरा सिरोर पैदल मार्ग में सौरागाड पर 70 मी. स्पान झूला पुल का निर्माण। 225	1no+70m	02 / 215	323.00	323.00	285.56	1no+70m	37.44		0.00	36.68											
						02 / 2015	323.00								36.68										
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत दन्दालका में पैदल पुलिया का निर्माण 392	1no+14m	07 / 2015	16.44	16.44	10.22	1no+14m	6.22		0.00	0.00											
						07 / 2015	16.44																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (4 कार्य)					4no+180m		637.60	637.60	570.84	4no+180m	66.76			46.28											
					2no+50m		637.60								46.22										
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	ग्राम पैंगमुरण्डा के मध्य ऋषिगंगा पर 60 मी॰ स्पान झूला पुल निर्माण 183	1no+60m	03 / 2006	90.00	90.00	53.23		36.77	1no+60m	0.00	0.00											
						10 / 2006	90.00									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+60m		90.00	90.00	53.23		36.77	1no+60m													
					1no+60m		90.00									1bd									
पैदल सेतु (5 कार्य)					5no+240m		727.60	727.60	624.07	4no+180m	103.53	1no+60m		46.28											
					3no+110m		727.60								46.22	1bd									
भवन कार्य																									
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	यमनोत्री	भटवाडी	बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत गंगोत्री में लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य। 97	1B	07 / 2010	10.00	10.00	7.88	+	2.12	+	0.00	0.28											
							10.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	सुराईंथोठा में 2 कक्षों के विश्राम गृह का निम्राण 222	1B	07 / 2010	12.50	15.00	9.77	1B	5.23		0.00	5.23											
						11 / 2010	15.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018 –	अपर सचिव उत्तराखण्ड का प0 1482/2011–56.96/2009 दि0 31.10.11 एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का प0 1324/बी0ए0डी0पी0/बजट/2011–12	TS VIDE EE letter no-1998/BADP dated 28/06/2012 OF Amount 7 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2018 –	अपर सचिव उत्तराखण्ड का प0 1482/2011–56.96/2009 दि0 31.10.11 एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का प0 1324/बी0ए0डी0पी0/बजट/2011–12	TS VIDE EE letter no-2712/BADP dated 29/08/2012 OF Amount 30 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
	31/03/2019 –	जिला ग्राम्य विकास अभि0, चमोली के पत्रांक 1559/ बी.ए.डी.पी. /कार्य–स्वी0/2017–18 दि॰ 30.01.2018			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दाईत्व शेष।
			62		पूर्ण 5		

	31/03/2019 –	सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड का पत्रांक 58/16/56(96)/2009 दि0 09.01.2016	TS VIDE SE letter no- 1646/9 Yata-7/17 dated 24/07/2017 OF Amount 200 lac		निर्माण प्रारम्भ		एबटमेंट एवं पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण। इरेक्शन कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
			200		निर्माणरत् 1		

	31/03/2019 –	अपर सचिव उत्तराखण्ड का प0 1482/2011–56.96/2009 दि0 31.10.11 एवं परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 का प0 1324/बी0ए0डी0पी0/बजट/2011–12	TS VIDE EE letter no-1996/BADP dated 28/06/2012 OF Amount 7 lac		अनारम्भ कार्य		भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित।
	31/03/2021 –	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी. /बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, दि0 07.03.2020 को निविदा आमंत्रित की गयी हैं।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	रा0प्रा0वि0 माणा में अतिरिक्त कक्षा कक्षा का निर्माण 261	1B	12 / 2011	7.00	7.00	5.44	1B	1.56		0.00	0.00											
						03 / 2012	7.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मलारी से आगे रेवेलबगड़ में 4 कमरों 264 एक डोर मेटरी वाल पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण	4B	12 / 2011	30.00	30.00	14.92	4B	15.08		0.00	15.08											
						03 / 2012	30.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	मलारी–सुमना–बड़ाहोती सीमान्त पथ 487 निकट समुना में गेस्ट हाउस/डोरमेट्री का अवशेष कार्य	1job	01 / 2018	10.00	10.00	8.86	1job	1.14		0.00	8.17											
						04 / 2018	10.00																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (5 कार्य)					1job+7B		69.50	72.00	46.87	1job+6B	25.13			28.76											
					1job+7B		72.00																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 537 पिलखी से हेलंग जाने वाले रास्ते पर कल्पगंगा नदी पर 48 मी0 स्पान पैदल पुल का निर्माण	1no+90m	01 / 2016	200.00	200.00	130.33		69.67	1no+48m	0.00	0.00											
					1no+48m	10 / 2015	200.00								7.62	1 b									
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+90m		200.00	200.00	130.33		69.67	1no+48m													
					1no+48m		200.00								7.62	1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	रा0इ0का0 माणा के अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण 256	1B	12 / 2011	7.00	7.00	0.16		6.84	1B	0.00	0.00											
						03 / 2012	7.00																		
2	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत द्रोणागिरी में हैलीपेड का निर्माण काय 580	1B	01 / 2020	30.00	30.00	0.00		30.00	1B	27.00	27.00											
						01 / 2020	30.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी. /बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, दि0 07.03.2020 को निविदा आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी. /बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2022	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी. /बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, दि0 07.03.2020 को निविदा आमंत्रित की गयी हैं।
	31/03/2021	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली के प0 1047/बी.ए.डी.पी. /बजट/कार्य–स्वी0/2019–20 दि0 04.01.2020			अनारम्भ कार्य		कार्य माह 01/2020 में स्वीकृत हुआ है, दि0 07.03.2020 को निविदा आमंत्रित की गयी हैं।
			7		अना0कार्य 6		
			269		अना0कार्य 6 निर्माणरत् 1 पूर्ण 5		
			470.61		अना0कार्य 10 निविदा 2 निर्माणरत् 3 पूर्ण 13		

		श्शा॰सं॰06(1)/9/2012/37/2008 दिनांक 28–03–2012			अनारम्भ कार्य		दिनांक 16/17 जून 2013 में आयी भीषण आपदा के कारण स्थल पर भारी मलवा आने से क्षतिग्रस्त। कार्य खण्ड के अर्न्तगत नहीं है। अतः हटाया जाना है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	584 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत बद्रीनाथ में रैन शैल्टर निर्माण 500 मी0 एवं सुविधायें	1B	01/2020	30.00	30.00	0.00		30.00	1B	27.00	27.00												
						01/2020	30.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	585 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत बद्रीनाथ में महिला कार्मिकों/यात्रियों की सुविधा हेतु हाल का निर्माण	1B	01/2020	25.00	25.00	0.00		25.00	1B	22.50	22.50												
						01/2020	25.00																		
5	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	586 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत बद्रीनाथ में यात्रियों की सुविधा हेतु चार कक्षों का निर्माण	1B	01/2020	50.00	50.00	0.00		50.00	1B	45.00	45.00												
						01/2020	50.00																		
6	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	587 बी0ए0डी0पी0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत मलारी में खेल को बढावा देने के उददेश्य से बुरांस में मिनी स्टेडियम का निर्माण। प्रथम चरण कार्य	1B	01/2020	35.00	35.00	0.00		35.00	1B	31.50	31.50												
						01/2020	35.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (6 कार्य)					6B		177.00	177.00	0.16		176.84	6B	153.00	153.00												
					6B		177.00																		
भवन कार्य (12 कार्य)					1no+90m+1job+13B		446.50	449.00	177.36	1job+6B	271.64	1no+48m+6B	153.00	181.76												
					1no+48m+1job+13B		449.00								7.62	1bd									
<u>बी0ए0डी0पी0 (28 कार्य)</u>					13.2Km+6no+330m+6job+13B		1,352.55	1,355.05	825.97	4no+180m+4job+6B	529.08	13.2Km+2no+108m+2job+6B	263.25	358.98	6.76											
					13.2Km+4no+158m+6job+13B		1,355.05								73.36	2bd							0.5		

उडडयन विभाग

पुनः निर्माण व सुधार

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	33 जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में स्थित राजकीय हैलीपैड का उच्चीकरण, विस्तार एंव सुधार कार्य।		03/2012	17.98	17.98	0.00		17.98		0.00	0.00												
							17.98																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		

नटीन	31/03/2019	शा0 सं0– 13 (1)/2017/167/2009 दिनांक 30 मार्च 2017	TS VIDE EE No- 769/9C Dated-17/04/2013 dated 17/04/2013 OF Amount 43.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
			43.77		निर्माणरत् 1		

	31/03/2020	199/हैलीपैड/2005.06 सम दि॰ 25.8.06			अनारम्भ कार्य		भूमि उपलब्ध न हाने के कारण धनराशि वापस करने की कार्यवाही की जा रही है।
					अना0कार्य 1		
			43.77		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 1		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)							17.98	17.98			17.98														
							17.98																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)							17.98	17.98			17.98														
							17.98																		

भवन कार्य

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	दयारा के निकट नटीण नामक स्थान पर हैलीपैड का निर्माण। 72	1job	03 / 2009	43.77	94.65	35.11		59.54	1job	50.88	0.00											
						03 / 2009	94.65																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		43.77	94.65	35.11		59.54	1job	50.88												
					1job		94.65																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पीपलकोटी में हैलीपैड का निर्माण 194	1B	08 / 2006	39.06	39.06	0.02		39.04	1B	0.00	39.06											
						03 / 2009	39.06																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		39.06	39.06	0.02		39.04	1B		39.06											
					1B		39.06																		
भवन कार्य (2 कार्य)					1job+1B		82.83	133.71	35.13		98.58	1job+1B	50.88	39.06											
					1job+1B		133.71																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			43.77		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		

	31/03/2020 2.5Km	शा0सं0 51/111 (3)/13–07 (एस0पी0ए0)/12 दि0 23.01.2013	TS VIDE CE(H) No. 403/01 SPA (12)-Parv/2013 Dt. 26-2-13 dated 26/02/2013 OF Amount 1473.61 lac	Area 2.4 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		15 किमी0 में पी0सी0 कार्य पूर्ण। वन भूमि प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/14/एफ0सी0/329 दि0 30.5.17 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त। भारत सरकार वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/ 06/14/2015/एफ0सी0/106 दि0 17.04.2018 के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त। विधिवत स्वीकृति के पश्चात शर्त नं0 7 की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 619/28सी0 दि0 04.09.18 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के पत्र सं0 3343/12 दि0 11.05.2018 के द्वारा सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित। छपान एवं कटान का कार्य पूर्ण। 2.50 किमी0 में चौड़ीकरण. जी–1,जी–2 व जी–3 का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
	31/03/2017 –	शा॰सं॰ 1055/III (2) /14 –17(प्रा॰आ॰)/2013 दिनांक 04–03–2014	TS VIDE 1011/02(RPG)NY-G.C./2014 dated 19/05/2014 OF Amount 1135.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। अवशेष धनराशि के अन्तर्गत मुआवजा वितरण की कार्यवाही गतिमान है।
	31/03/2019 –	शा0सं0 910/सत्रह(2)/एफ/14–12(11)/2014 दिनांक 26.05.2014			कार्य पूर्ण		काय पूण।
	31/03/2021 5Km	शा0सं0 901/सत्रह(2)/एफ/14–12(11)/2014 दिनांक 26.05.2014	TS VIDE 1374/06Yata (C-C) Pauri/2018 dated 01/10/2018 OF Amount 2312.6 lac		निर्माण प्रारम्भ		11 किमी0 में बीएम व एसडीबीसी द्वारा लेपन कार्य पूण। पीएमजीएवाई वाले भाग में लेपन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित।
	31/05/2018 –	शा0 सं0 373/III 3/16–06 एस.पी.ए. /2014 टी.सी.–I दि030 जून 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	31/05/2018 –	शा0 सं0 373/III 3/16–06 एस.पी.ए. /2014 टी.सी.–I दि030 जून 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
उड्डयन विभाग (3 कार्य)					1job+1B		100.81	151.69	35.13		116.56	1job+1B	50.88	39.06											
					1job+1B		151.69																		

विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	150 विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत डुंगरीपंथ–छांतीखाल–खेडाखाल मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डेढ़ लेन में परिवर्तन।	17.5Km	01 / 2013	1,514.03	1,514.03	1,228.31	15Km	285.72	2.5Km	285.72	50.00		2 k										
						02 / 2013	1,514.03								8.39	2.5 k		2.5	2.5	2.5			0		
																2.5 k		2.5	2.5	2.5			2.5		
2	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	अगस्त मुनि	268 जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में बांसवाड़ा–बष्टी–बसुकेदार मोटर मार्ग का कि॰मी॰ 1 मे 8.550 तक सुधार, चौडीकरण एवं बी॰एम॰/एस॰डी॰बी॰सी॰ का कार्य (एस॰पी॰ए॰)(आर॰)	8.55Km	03 / 2014	1,135.87	1,135.87	1,115.99	8.55Km	19.88		0.00	0.00												
						05 / 2014	1,135.87																		
3	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	413 जनपद रूद्रप्रयाग में मयाली–गुप्तकाशी मोटर मार्ग के सतह सुधार कार्य, ल0 38.00 किमी0	1job	05 / 2014	12.00	12.00	8.85	1job	3.15		0.00	0.00												
						05 / 2014	12.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	420 जिला रूद्रप्रयाग में विजयनगर–तैला मोटर मार्ग का डेढ लेन में परिवर्तन एवं बीएम/एसडीबीसी (बीसी) द्वारा सुदृढीकरण	19.8Km	05 / 2014	2,662.33	2,662.33	2,411.78	13.5Km	250.55	6.3Km	47.10	47.10	0.41								2.3		
						05 / 2014	2,662.33								2.82								5	5	
																							6.3	6.3	
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0पी0ए0 (आर0) वर्ष 2015–16 के 449 अन्तर्गत भेलाटिपरी मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	06 / 2016	21.20	21.20	21.19	1job	0.01		0.00	0.00												
						06 / 2016	21.20																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0पी0ए0 (आर0) वर्ष 2015–16 के 451 अन्तर्गत सिल्ला पैदल झूला पुल में एवटमेन्ट एवं पहुँच मार्ग का मरम्मत कार्य।	1job	06 / 2016	9.00	9.00	9.00	1job	0.00		0.00	0.00												
						06 / 2016	9.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/05/2018 –	शा0 सं0 373/ ।।। 3/16–06 एस.पी.ए. /2014 टी.सी.–। दि030 जून 2016			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण, दायित्वो का भुगतान शेष।
	30/06/2017 –	शा0सं0 935/18–(2)/15–12(11)/2014टी. सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 1002/19Yata/C-C(Pauri)/15 dated 22/04/2015 OF Amount 1548.26 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2017 –	शा0सं0 935/18–(2)/15–12(11)/2014टी. सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 969/90Yata-C-C/2015 dated 14/05/2015 OF Amount 47.79 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	शा0सं0 105–बी–2/2020 दि0 18.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूण्र।
	31/03/2018 –	श्शासनादेश सं0 373/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 3710yata/613c(5)-6/2015-16 dated 10/08/2016 OF Amount 17.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 373/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0–।।। दिनांक 30 जून 2016	TS VIDE 915/13c dated 06/07/2017 OF Amount 4.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 21Km	श्शासनादेश सं0 663/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।। दिनांक 16–11–2016	TS VIDE 9453/08(6)purola(TS)-tehri/16 dated 21/12/2016 OF Amount 709.13 lac		निर्माण प्रारम्भ		ठेकेदार द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसकारण अनुबन्ध का अन्तिमीकरण कर कार्य की पुनः निविदा प्राप्त। निस्तारण किया जा रहा है।
	31/03/2019 5Km	श्शासनादेश सं0 663/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।। दिनांक 16–11–2016	TS VIDE 9485/14(6)purola(TS)-tehri/16 dated 26/12/2016 OF Amount 519.59 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 663/ ।।।(3)/16–06 (एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0 –।। दिनांक 16–11–2016	TS VIDE 9483/13(6)purola(TS)-tehri/16 dated 27/12/2016 OF Amount 390.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0पी0ए0 (आर0) वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत हर्षिल मुखवा जागंला मो0 मार्ग के किमी0 1 में कॉजवे का निर्माण कार्य। 455	1job	06 / 2016	9.98	9.98	9.95	1job	0.03		0.00	0.00												
						06 / 2016	9.98																		
8	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में दुर्गाधार–बावई से तिलवाडा तक मोटर मार्ग का डामरीकरण 473	22Km	03 / 2015	1,548.26	1,548.26	1,545.06	21Km	3.20		3.08	3.08												
					21Km		1,548.26								3.08										
9	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	मयाली–रणधार मोटर मार्ग के किमी0 4 से 19 में क्षतिग्रस्त कॉजवे का निर्माण कार्य। 483	1job	03 / 2015	47.79	47.79	45.41	1job	2.38		2.36	2.36												
							47.79																		
10	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	नन्दप्रयाग–देवखाल मोटर मार्ग किमी0 55 पर पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण कार्य 591	1.53Km	02 / 2020	19.04	19.04	0.00		19.04	1.53Km	19.04	19.04												
						02 / 2020	19.04																		
11	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत खूनीगाड़ सरास मोटर मार्ग के कि0मी0 5 में क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य। 990	1job	06 / 2016	17.87	17.87	17.50	1job	0.37		0.37	0.00												
							17.87																		
12	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0(आर0) के अन्तर्गत बरनाली झोटाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से 500 मीटर लिंक मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत/ पुर्ननिर्माण कार्य। 991	1job	06 / 2016	4.99	4.99	4.95	1job	0.04		0.04	0.00												
							4.99																		
13	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी में मोरी विकास खण्ड के नैटवाड़ सांकरी राज्य मार्ग सं0 48 मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 26 तक सुधार एवं डामरीकरण का कार्य। 1009	26Km	11 / 2016	709.13	709.13	209.51	5Km	499.62	21Km	499.62	172.79										13		
							709.13								147.04								21		
																							21		
14	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र पुरोला सांकरी जखोल मोटर मार्ग के पुर्ननिर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य। 1010	16Km	11 / 2016	519.59	519.59	409.54	11Km	110.05	5Km	110.05	39.23										5		
						11 / 2016	519.59																5		
																							5		
15	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मोरी नैटवाड़ सांकरी मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 9 तक डामरीकरण का कार्य। 1011	9Km	11 / 2016	390.92	390.92	390.44	9Km	0.48		0.48	0.00												
							390.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2018	श्शासनादेश सं0 733/।।।(3)/16–06(एस0पी0ए0) /2014 टी0सी0–।। दिनांक 23–12–16	TS VIDE 5585yata/613C(5)-6/2015-16 dated 20/03/2017 OF Amount 5.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	33.5Km		**8166.59**	Kattan:1	निर्माणरत् 3 पूर्ण 13		
	+	शासनादेश संख्या 105/13–(बी० 2)/20–12 (।।)/2014 टी.सी., दिनांक 18.02.2020	TS VIDE SE/963/49C-6/2019-20 dated 03/03/2020 OF Amount 132.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+		**132.81**		निर्माणरत् 1		
	31/03/2021	शा0सं0 105–बी–2/2020 दि0 18.02.2020			अनारम्भ कार्य		लॉक डाउन के कारण अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
	31/03/2020	शा.सं. 105 /18'(बी–2)/20–12 (11)/2014 टी.सी. दिनांक 18.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भौतिक प्रगति नवीनीकरण के अन्तर्गत प्राप्त कर ली गयी है। व्यय किये जाने हेतु एसपीएआर में कार्य स्वीकृत हुआ है।
					अना0कार्य 1 पूर्ण 1		
	33.5Km		**8299.4**	Kattan:1	अना0कार्य 1 निर्माणरत् 4 पूर्ण 14		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेप		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेप									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	एस0पी0ए0आर0 के अन्तर्गत ग्राम फिताड़ी के सरूका खड्ड में आर0सी0सी0 पैदल पुल का मरम्मत कार्य। 1017	1job	12 / 2016	5.96	5.96	5.70	1job	0.26		0.26	0.00											
							5.96																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (16 कार्य)					120.38Km+8job		8,627.96	8,627.96	7,433.18	83.05Km+8job	1,194.78	36.33Km	968.12	333.60	0.41	2Km							18	2.3	
					119.38Km+8job		8,627.96								161.33	2.5Km		2.5	2.5	2.5			26	5	5
																2.5Km		2.5	2.5	2.5			28.5	6.3	6.3
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस0पी0ए0 (आर0) के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 52 से 61 तक पी.सी. द्वारा सुधार/नवीनीकरण कार्य। 1085	1job	02 / 2020	132.81	132.81	0.00	+	132.81	+	0.00	132.81											
							132.81																		
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		132.81	132.81		+	132.81	+		132.81											
					1job		132.81																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	पोखरी–गोपेश्वर राज्य मार्ग सं0 35 के 590 किमी0 50 से 60, 49 (10मी0), 61(250) बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा नवीनीकरण कार्य	13.29Km	02 / 2020	183.40	183.40	0.00		183.40	13.29Km	0.00	0.00											
						03 / 2020	183.40																		
2	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जखोली	एसपीएआर (वर्ष 2019–20) के अन्तर्गत 734 मयाली गुप्तकाशी राज्य मार्ग के किमी0 4, 5, 10, 12, 13 व 16 में पी.सी. द्वारा नवीनीकरण कार्य।	1job	02 / 2020	75.63	75.63	0.00		75.63	1job	71.90	71.90											
							75.63																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					13.29Km+1job		259.03	259.03			259.03	13.29Km+1job	71.90	71.90											
					13.29Km+1job		259.03																		
पुनः निर्माण व सुधार (19 कार्य)					133.67Km+10job		9,019.80	9,019.80	7,433.18	83.05Km+8job	1,586.62	49.62Km+1job	1,040.02	538.31	0.41	2Km							18	2.3	
					132.67Km+10job		9,019.80								161.33	2.5Km		2.5	2.5	2.5			26	5	5
																2.5Km		2.5	2.5	2.5			28.5	6.3	6.3

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2017 –	शा॰सं॰ 901/18–(2)/एफ/14–12(11)/2014 दिनांक 26–05–2014			अनारम्भ कार्य	निरस्त होना हे	मख्य अभियन्ता स्तर–। लो॰नि॰वि॰ पौडी के पत्र संख्या 2341/02याता॰ (सि॰वृ॰) /पौडी/2015 दिनांक 12–10–2015 द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्षक , लो॰नि॰वि॰, देहरादून को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित।
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
					अना0कार्य 1	निरस्त होना हे 1	
	31/03/2020 1no+75m	शा0सं0 935/18–(2)/15–12(11)/2014टी. सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 1003/18Yata(Civil) Pauri/15 dated 07/05/2015 OF Amount 346.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		एकटमेन्ट का कार्य पूर्ण। बाये एंकर ब्लॉक एवं फैब्रिकेशन का कार्य पूर्ण। दायें एकर ब्लॉक का कार्य पूर्ण। विण्ड ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2019 –	श्शासनादेश सं0 209/।।।(3)/16–17 (सामान्य) /2014 टी0सी0–4 दिनांक 28 मार्च 2016	TS VIDE 5099/01(6)-purola(TS)-Tehri/16 dated 14/09/2016 OF Amount 562.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। भुगतान शेष।
	1no+75m		**909.59**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 1		
	31/03/2018 –	शा0सं0 8276/।।।(2)/15–31 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 22.04.2016		Area 1 (Kattan)	निर्माण प्रारम्भ		ब्रिज एण्ड रुफ कं0 एवं विभाग के मध्य एम0ओ0यू0 गठित। एबटमेंट का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण तथा एंकर ब्लाक एवं सेतु के पार्टस का ढुलान का कार्य प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0एम0	एस,डी,बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

सेतु निर्माण(मोटर सेतु)

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड उखीमठ	केदारनाथ	ऊखीमठ	जिला रुद्रप्रयाग में चुन्नी बैण्ड से विद्यापीठ मोटर मार्ग के अर्न्तगत मन्दाकिनी नदी पर 80 मीटर स्पान सेतु का निर्माण। (प्राकृतिक आपदा एस॰पी॰ए॰ /ए॰सी॰ए॰) 263	1no+80m	05 / 2014	778.95	778.95	0.50		778.45	1no+80m	0.00	0.00												
							778.95																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+80m		778.95	778.95	0.50		778.45	1no+80m													
					1no+80m		778.95																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+80m		778.95	778.95	0.50		778.45	1no+80m													
					1no+80m		778.95																		

पैदल सेतु

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	जनपद रूद्रप्रयाग में धुंयेली के पास अलकनन्दा नदी पर 75 मीटर स्पान झूला पुल का निर्माण। 472	1no+75m	03 / 2015	353.37	353.37	298.37		55.00	1no+75m	25.00	25.00												
							353.37									1 b									
																1 b									
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम खोदी लिवाड़ी के निकट सुपिन नदी पर 90 मीटर स्पान के पैदल सेतु का पुर्ननिर्माण कार्य। 953	1no+90m	03 / 2016	607.98	607.98	597.40	1no+90m	10.58		10.58	0.00												
							607.98																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (2 कार्य)					2no+165m		961.35	961.35	895.77	1no+90m	65.58	1no+75m	35.58	25.00												
					2no+165m		961.35									1bd									
																1bd									

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	गोविन्दघाट–घांघरिया पैदल मार्ग के किमी॰ 10 में लक्ष्मणगंगा नदी के ऊपर 135 मी॰ स्पान पैदल झूला पुल का निर्माण 406	1no+135m	04 / 2016	2,073.64	2,073.64	1,850.00		223.64	1no+135m	150.00	0.00												
						05 / 2016	2,073.64									1 b									

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
				Kattan:1	निर्माणरत् 1		
	31/03/2021 –	शा0सं0 935 / 18–(2) / 15–12(11) / 2014टी. सी. दिनांक 30.03.2015	TS VIDE 1512/54Yata-C-C/Pauri/2019 dated 26/06/2019 OF Amount 377.51 lac		निविदा स्तर पर		स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्राप्त हो चुकी है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही हैं।
	31/03/2020 1no+60m	श्शासनादेश सं0 209 / ।।।(3) / 16–17 (सामान्य) / 2014 टी0सी0–4 दिनांक 28–3–2016			अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।
	1no+60m		**377.51**		अना0कार्य 1 निविदा 1		
	2no+135m		**1287.1**	Kattan:1	अना0कार्य 1 निविदा 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	33.5Km+2no+135m		**9586.5**	Kattan:2	अना0कार्य 3 निविदा 1 निर्माणरत् 6 पूर्ण 15	निरस्त होना हे 1	
	31/03/2019 –	शासनादेश संख्या 479 / ग्टप्प्–(2) / 18–4(20) / 2017 दिनांक 26.07.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+135m		2,073.64	2,073.64	1,850.00		223.64	1no+135m	150.00												
					1no+135m		2,073.64									1bd									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	ग्राम निरवाली–धारकोट में अलकनन्दा471 नदी पर 85 मीटर विस्तार झूला पुल का निर्माण।	1no+85m	03 / 2015	377.51	377.51	7.36		370.15	1no+85m	0.00	0.00												
							377.51									1 b									
2	निर्माण खण्ड पुरोला	पुरोला (अ0जा0)	मोरी	ग्राम सटुड़ी के निकट सुपिन नदी के 952 ऊपर 60 मीटर स्पान के पैदल सेतु का पुर्ननिर्माण कार्य।	1no+60m	03 / 2016	574.29	574.29	0.10		574.19	1no+60m	574.19	0.00			1 b									
							574.29									1 b									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (2 कार्य)					2no+145m		951.80	951.80	7.46		944.34	2no+145m	574.19												
					2no+145m		951.80									1bd									
																2bd									
पैदल सेतु (5 कार्य)					5no+445m		3,986.79	3,986.79	2,753.23	1no+90m	1,233.56	4no+355m	759.77	25.00											
					5no+445m		3,986.79									2bd									
																4bd									
<u>विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) (25 कार्य)</u>					133.67Km+6no+525m+10job		13,785.54	13,785.54	10,186.91	83.05Km+1no+90m+8job	3,598.63	49.62Km+5no+435m+1job	1,799.79	563.31	0.41	2Km							18	2.3	
					132.67Km+6no+525m+10job		13,785.54								161.33	2.5Km+2bd		2.5	2.5	2.5			26	5	5
																2.5Km+4bd		2.5	2.5	2.5			28.5	6.3	6.3

विशेष केन्द्रीय सहायतित

नव निर्माण मोटर मार्ग

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड बड़कोट	गंगोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में टैक्सी875 स्टैण्ड पार्किंग का निर्माण कार्य।	1B	07 / 2018	70.94	70.94	0.00		70.94	1B	45.00	0.00												
						07 / 2018	70.94																			

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		

	—	शासनादेश संख्या 479/रटप्प–(2)/18–4(20)/2017 दिनांक 26.07.2018			अनारम्भ कार्य		तकनीकी स्वीकृति हेतु आगणन गठित किया जा रहा है।
					अना0कार्य 1		
					अना0कार्य 1		

	—	वित्तीय स्वीकृति शा0सं0 20/लो0नि0–3/05 –90 (सा0)/95 दि0 8.02.05 रू0 1171.45 लाख पुनः शा0सं0 1407/111 (3)/11–90 (सामान्य)/95 दि0	TS VIDE 1923-8-KSA-YATA-P Dt. 30-6-06 Rs. 1095.24 Lac. Revised T.S. No. 1839/8 K.S.N. Yata-P/08 Dt. 16-4-08 Rs. 1171.45 Lac. dated 30/06/2006		निर्माण प्रारम्भ		सम्पूर्ण कार्य हो गया था डैक स्लैव डालते समय दि0 25.03.12 को सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने को रू0 76.26 लाख की बिड श्री राधाकृष्ण भट्ट कर्णप्रयाग के नाम दि0 7.6.12 को स्वीकृत हुई थी। जिसके अनुसार दि0 22.8.12 तक क्षतिग्रस्त सेतु को हटाने का कार्य व सेतु के दोनो ओर के सही भाग को सुरक्षित निकालने का कार्य। दि0 26.7.12 तक कंकीट काटने व दोनो भागों को अलग–अलग करने का कार्य कर दिया गया था। दि0 3.8.12 की रात्रि में आयी बाढ़ में सेतु के श्रीनगर वाला भाग बह कर एबटमेन्ट के ऊपर नदी के समान्तर हो गया। चौरास वाले भाग को दि0 26.9.12 को नदी से उठा कर एबटमेन्ट में रख दिया गया है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		70.94	70.94			70.94	1B	45.00												
					1B		70.94																		
नव निर्माण मोटर मार्ग (1 कार्य)					1B		70.94	70.94			70.94	1B	45.00												
					1B		70.94																		
पुनः निर्माण व सुधार																									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड बड़कोट	यमनोत्री	नौगांव	जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट मे टैक्सी स्टैण्ड पार्किंग का चौड़ीकरण व सुधारीकरण कार्य।	1B	07 / 2018	20.11	20.11	0.00		20.11	1B	20.11	0.00												
							20.11																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1B		20.11	20.11			20.11	1B	20.11												
							20.11																		
पुनः निर्माण व सुधार (1 कार्य)					1B		20.11	20.11			20.11	1B	20.11												
							20.11																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु)																									
50 से 75 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	अलकनन्दा नदी पर हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर के पास पुल का निर्माण	1no+200 m	02 / 2005	1,171.45	1,381.00	1,379.08		1.92	1no+190m	0.00	0.00												
					1no+190 m	06 / 2006	1,381.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
			1095.24		निर्माणरत् 1		
			1095.24		निर्माणरत् 1		
			1095.24		अना0कार्य 2 निर्माणरत् 1		

पलवरा, ओडार	—	278/27(1)/2005–161 (प्रकोष्ठ)/2004 दिनांक 30/3/05	TS VIDE 482/177 Com. - 7/2014 dated 04/12/2014 OF Amount 194.9 lac	Area 8.55 (FA)	कार्य पूर्ण		कार्य पूण।
			194.9	FA:1	पूर्ण 1		

हरिनगर	—	278/17(1)/2005–161 (प्रकोष्ठ)/2004 दिनांक 30/3/05		Area 15.65 (GOI)	समरेखण अनुमोदित		पुनः सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। भू–गर्भिय निरीक्षण किया जाना है। संरेखण इस कार्यालय के पत्रांक 291/1 सी0 दिनांक 22/2/19 द्वारा प्रेषित। वर्ष 2007–08 में प्रस्ताव ऑनलाईन किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा आरक्षित भूमि में अधिक पेड़ होने के कारण मेरिट के आधार पर दि0 28/2/19 को निरस्त किया गया। पुनः ग्रामवासियों की सहमति व अनापत्ति दि0 25/9/17 व 6/8/18 द्वारा दी गई। भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 21/7/18 में आख्या दी गई। संरेखण अधी0अभि0 के पत्रांक 972/107 याता–7/19 दि0 7/3/19 द्वारा अनुमोदित। वन विभाग के साथ वृक्षों की गिनती प्रगति पर है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1no+200m		1,171.45	1,381.00	1,379.08		1.92	1no+190m													
					1no+190m		1,381.00																		
सेतु निर्माण(मोटर सेतु) (1 कार्य)					1no+200m		1,171.45	1,381.00	1,379.08		1.92	1no+190m													
					1no+190m		1,381.00																		
<u>विशेष केन्द्रीय सहायतित (3 कार्य)</u>					1no+200m+2B		1,262.50	1,472.05	1,379.08		92.97	1no+190m+2B	65.11												
					1no+190m+1B		1,472.05																		

एस.सी.एस.पी. डिपोजिट

नव निर्माण मोटर मार्ग

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	देवल	पलवरा लग्गा ओडार मोटर मार्ग का निर्माण। 32	15Km	03 / 2005	216.00	210.00	188.00	2.5Km	28.00	10Km	0.00	0.00											
					12.5Km	05 / 2005	216.00										0								
																4.87 k	10								
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					15Km		216.00	210.00	188.00	2.5Km	28.00	10Km													
					12.5Km		216.00																		
																4.87Km	10								

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	निर्माण खण्ड थराली	थराली (अ0जा0)	थराली	थराली कुराड़ मोटर मार्ग का विस्तार ग्राम हरिनगर तक। 30	20Km	03 / 2005	288.00	288.00	12.43		275.57	12.9Km	0.00	0.00											
					12.9Km	05 / 2005	288.00										0								
																12.9 k	12.9								

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	3034/17(1)/04–161(प्रकोष्ठ)/04 दि0 27–12–04	TS VIDE CE 4240/675(13)scp-parv/09 dated 27/10/2009 OF Amount 134.32 lac	Area 1.65 (FA)	अनारम्भ कार्य		प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक– 1718/01 याता0 (क)–उ0/2013 दि0 28.09.13 के अनुपालन में मोटर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
	—	3034/17(1)/04–161(प्रकोष्ठ)/04 दि0 27–12–04		Area 0 (GOI)	अनारम्भ कार्य		वनभूमि प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0/यू0के/रोड़ /23727/2017 दिनांक 25.05. 2017 के द्वारा ऑन–लाईन किया जा चुका है, जो आपत्तियों मे वापस प्राप्त हुआ है, चूँकि यह मार्ग धरासू गंगोत्री के नालूपानी नामक स्थान पर बन्द होने पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में यह मार्ग प्रस्तावित था। परन्तु वर्तमान में नालूपानी जोन का ऑलवेदर रोड़ के अन्तर्गत उपचार कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	3034/04–16/प्रकोष्ठ 2004 161 (प्रकोष्ट)/2004 दि॰ 27.12.2004			समरेखण अनुमोदित		भारत सरकार के पत्रांक 8बै/यूसीपी /06–15/2011/एफसी/1045 दि0 06. 12.12 द्वारा 3.30 हे0 वनभूमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त। किन्तु त्वां के ग्रामीणों द्वारा पुनः विवाद किया जा रहा है।
			134.32	GOI:2 FA:1	अना0कार्य 2 समरेखण 2		
			329.22	GOI:2 FA:2	अना0कार्य 2 समरेखण 2 पूर्ण 1		
			329.22	GOI:2 FA:2	अना0कार्य 2 समरेखण 2 पूर्ण 1		

	30/05/2019 +	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून के पत्र संख्या–नियोजन/1237–40/24–निर्माण/20	TS VIDE 17/2015-16 dated 30/09/2015 OF Amount 52.5 lac		निर्माण प्रारम्भ		भवन का निर्माण कार्य पूर्ण तथा रंग रोगन का कार्य प्रगत पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	स्यालना से सरतली तक मोटर मार्ग का निर्माण	7Km	12 / 2004	141.40	141.40	37.02		104.38	3.15Km	0.00	0.00											
					3.15Km		141.40																		
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	नालूपानी से डांग मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	6Km	12 / 2004	121.20	121.20	5.39		115.81	6Km	2.00	0.00											
							121.20																		
4	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	दशोली	मायापुर–श्रीकोट–दिगोली–किरूली–चैरुली मोटर मार्ग नव निर्माण	10Km	12 / 2004	144.00	144.00	0.65		143.35	10Km	0.00	0.00											
						06 / 2006	144.00									10 k									
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (4 कार्य)					43Km		694.60	694.60	55.49		639.11	32.05Km	2.00												
					32.05Km		694.60									22.9Km	12.9								
नव निर्माण मोटर मार्ग (5 कार्य)					58Km		910.60	904.60	243.49	2.5Km	667.11	42.05Km	2.00												
					44.55Km		910.60									27.77Km	22.9								
एस.सी.एस,पी. डिपोजिट (5 कार्य)					58Km		910.60	904.60	243.49	2.5Km	667.11	42.05Km	2.00												
					44.55Km		910.60									27.77Km	22.9								

राष्ट्रीय सम विकास

भवन कार्य

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	अस्थाई खण्ड घनसाली	घनसाली (अ0जा0)	भिलंगना	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम सभा मथकुड़ी सैण में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य।	1B	06 / 2015	52.78	69.41	42.01	+	27.40	+	69.41	59.00													
						06 / 2015	69.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+		**52.5**		निर्माणरत् 1		
	+		**52.5**		निर्माणरत् 1		
	+		**52.5**		निर्माणरत् 1		

	31/12/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 1941/13–19 आ0प्र0/न्यूनी/2019 दि0 26/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/08/2019 1job	जिलाधिकारी का पत्रांक 1066/13–19 आ0प्र0/न्युनी/2019 दि0 15/07/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2019 1job	प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्रांक 1151/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	मुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्रांक 1151/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (1 कार्य)					1B		52.78	69.41	42.01	+	27.40	+	69.41	59.00											
					1B		69.41																		
भवन कार्य (1 कार्य)					1B		52.78	69.41	42.01	+	27.40	+	69.41	59.00											
					1B		69.41																		
राष्ट्रीय सम विकास (1 कार्य)					1B		52.78	69.41	42.01	+	27.40	+	69.41	59.00											
					1B		69.41																		

दैवी आपदा

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एन0आइ0एम0 बैण्ड से तिलोथ बैण्ड 607 मोटर मार्ग के किमी0 2 मे इन्द्रावती नदी में स्थित पुल के एबेटमेन्ट का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	11 / 2019	3.47	3.47	0.00	1job	3.47		3.47	3.47												
						11 / 2019	3.47																		
2	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	आपदा न्यूनीकरण के अन्तर्गत 608 विकासखण्ड भटवाडी के अन्तर्गत ग्राम अगोडा के मध्ये घट्टू गाड मे ट्राली की मरम्मत कार्य।	1job	07 / 2019	0.82	0.82	0.00	1job	0.82		0.82	0.82												
						07 / 2019	0.82																		
3	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 609 अन्तर्गत मुस्टिकसौड कुरोली मोटर मार्ग के किमी0 05 के का0से0 4/5, किमी0 06 के कु0से 5/5 एवं 5/9 तथा किमी0 07 के का0से0 6/6 मे क्षत्रिस्त दीवारो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.76	2.76	0.00		2.76	1job	2.76	2.76												
						11 / 2019	2.76																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 610 अन्तर्गत उत्तरकाशी बाइपास मोटर मार्ग मे मलबा सफाई व कुली वालिंग द्वारा क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.08	2.08	0.00		2.08	1job	2.08	2.08												
						11 / 2019	2.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	मुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्रांक 1151/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियंता का पत्रांक 1151/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ दि0 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियंता का पत्रांक 1151/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ दि0 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	मुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्रांक 1151/नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 21/11/2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक 114/नियो–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 30/01/2020			कार्य पूर्ण		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक 114/नियो–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 30/01/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक 114/नियो–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 30/01/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक 114/नियो–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दि0 30/01/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो0 नि0 वि0 का पत्रांक 5279/76 बजट/एस0डी0आर0एफ0/2019–20 दि0 24/02/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	611 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत उत्तरकाशी बाईपास मो0 मार्ग के किमी0 03 चैनेज 2.725 एवं किमी0 4 चैनेज 3.025 मे क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.99	3.99	0.00		3.99	1job	3.99	3.99												
						11 / 2019	3.99																		
6	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	612 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत तेखला महिडाण्डा मो0 मार्ग के किमी0 1 के का0से0 0/35 किमी0 5 के कासे0 4/22 एवं किमी0 7 के का0से0 6/21 मे क्षतिग्रस्त दीवारो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.37	3.37	0.00		3.37	1job	3.37	3.37												
						11 / 2019	3.37																		
7	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	613 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी मे तेखला महिडाण्डा मो0 मार्ग मे मलबा सफाई का कार्य।	1job	11 / 2019	0.21	0.21	0.00		0.21	1job	0.21	0.21												
						11 / 2019	0.21																		
8	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	614 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत उत्तरकाशी घनशाली तिलवाडा मो0मार्ग के किमी0 1 से 18 मे मलबा सफाई व कुली वालिंग द्वारा क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.02	1.02	0.00		1.02	1job	1.02	1.02												
						11 / 2019	1.02																		
9	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	626 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत तेखला महिडांडा मोटर मार्ग के किमी0 1 से 11 तक क्षतिग्रस्त काजवे दीवार एवं पैच की मरम्मत एवं पुर्न निर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	13.74	13.74	0.00	1job	13.74		13.74	13.74												
						01 / 2020	13.74																		
10	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	627 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत एन0 आइ0 एम0 मोटर मार्ग मे पी0सी0 द्वारा पैच मरम्मत का कार्य।	1job	01 / 2020	3.47	3.47	0.00	1job	3.47		3.47	3.47												
						01 / 2020	3.47																		
11	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	628 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत पाही द्वारी गोरशाली जखोल मोटर मार्ग के किमी0 12 एवं 15 मे क्षतिग्रस्त काजवे व दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	3.98	3.98	0.00	1job	3.98		3.98	3.98												
						01 / 2020	3.98																		
12	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	629 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत पयारा झाला मोटर मार्ग के किमी0 1 व 2 मे क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	2.24	2.24	0.00	1job	2.24		2.24	2.24												
						01 / 2020	2.24																		
13	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	630 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत बौंगा साडग स्टील गर्डर सेतु का मरम्मत कार्य।	1job	02 / 2020	5.31	5.31	0.00	1job	5.31		5.31	5.31												
						02 / 2020	5.31																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो0 नि0 वि0 का पत्रांक 5279/76 बजट/एस0डी0आर0एफ0/2019–20 दि0 24/02/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो0 नि0 वि0 का पत्रांक 5279/76 बजट/एस0डी0आर0एफ0/2019–20 दि0 24/02/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	31/03/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो0 नि0 वि0 का पत्रांक 5279/76 बजट/एस0डी0आर0एफ0/2019–20 दि0 24/02/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्वों का भुगतान शेष।
	16job				पूर्ण 16		
	+ +	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 125/26बजट(बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020।	TS VIDE SE/279/46C-6/2019-20 dated 31/01/2020 OF Amount 9.62 lac **9.62**		निर्माण प्रारम्भ निर्माणरत् 1		कार्य प्रगति पर।
	– –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 411/13–दे0आ0/ 2019–20 पौड़ी दि0 15.10.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– –	जिलाधिकारी पौड़ी का पत्रांक 411/13–दे0आ0/ 2019–20 पौड़ी दि0 15.10.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत उत्तरकाशी बाई पास मोटर मार्ग के किमी0 1 से 10 मे पी0सी0 द्वारा पैच एवं दीवार की मरम्मत व पुर्ननिर्माण कार्य। 631	1job	02 / 2020	11.50	11.50	0.00	1job	11.50		11.50	11.50												
						02 / 2020	11.50																		
15	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत गंगनानी भंगेली मोटर मार्ग के किमी0 1 मे क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत व पुर्ननिर्माण कार्य। 632	1job	02 / 2020	3.36	3.36	0.00	1job	3.36		3.36	3.36												
						02 / 2020	3.36																		
16	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत सौरा सारी मोटर मार्ग मे क्षतिग्रस्तं दीवार की मरम्मत व पुर्ननिर्माण कार्य। 633	1job	02 / 2020	2.94	2.94	0.00	1job	2.94		2.94	2.94												
						02 / 2020	2.94																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (16 कार्य)					16job		64.26	64.26		10job	64.26	6job	64.26	64.26											
					16job		64.26																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्याल ीसौड	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के इन्द्रा–टिपरी मोटर मार्ग के किमी0 2 एवं 5 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य। 1077	1job	01 / 2020	9.62	9.62	0.00	+	9.62	+	0.00	9.62												
						01 / 2020	9.62																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		9.62	9.62		+	9.62	+		9.62											
					1job		9.62																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	सतपुली–बरसूडी मोटर मार्ग के किमी0 06 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिम्राण कार्य। 439	1job	10 / 2019	9.35	9.35	0.00		9.35	1job	0.00	0.00												
							9.35																		
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	सतपुली में निरीक्षण भवन के समीप पूर्वी नयार नदी में स्थित 80 मी0 स्पान झूलापुल का मरम्मत कार्य। 440	1m	10 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1m	0.00	0.00												
							10.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	जिलाधिकारी, चमोली का प0 1099/तेरह–एम0बी0(2017–18) दि0 28.11. 2018			अनारम्भ कार्य		उक्त कार्य नदी के किनारे होने के कारण जिलाधिकारी, चमोली के निर्देश के कम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, लो॰नि॰वि॰, देहरादून से अनुमति प्राप्त की जानी है।
	31/05/2020 1job	कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लो0 नि0 वि0 का पत्रांक 5279/76 बजट/एस0डी0आर0एफ0/2019–20 दि0 24/02/2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 125/26बजट(बाढ़एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020।	TS VIDE 172/49C-6/2019-20 dated 22/01/2020 OF Amount 9.55 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 125/26बजट(बाढ़एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020।	TS VIDE EE140/TS dated 05/01/2020 OF Amount 4.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रेगति पर
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 125/26बजट(बाढ़एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020।	TS VIDE SE NO. 184(I)/49C-6/2019-20 dated 09/01/2020 OF Amount 9.77 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 125/26बजट(बाढ़एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020।	TS VIDE EE NO. 138/TS dated 05/01/2020 OF Amount 3.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 125/26बजट(बाढ़एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020।	TS VIDE SE NO. 184/49C-6/2019-20 dated 09/01/2020 OF Amount 6.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड गोपेश्वर	बद्रीनाथ	जोशीमठ	517 मा0मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के स्थान गोविन्दघाट में पार्किंग निर्माण	1job	11 / 2018	218.78	218.78	0.00		218.78	1job	0.00	218.78											
						01 / 2019	218.78																		
4	प्रान्तीय खण्ड भटवाडी	गंगोत्री	भटवाडी	634 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत गंगोरी उत्तरों मोटर मार्ग के किमी0 1 से 6 मे पीसी0 द्वारा पैच व दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	10.85	10.85	0.00	1job	10.85		10.85	10.85											
						02 / 2020	10.85																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1078 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भुस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में जोगत–लम्बगांव मोटर मार्ग के किमी0 3 क्रॉस सेक्शन 2/11 एव 2/12 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	9.55	9.55	0.00	+	9.55	+	0.00	9.55											
						01 / 2020	9.55																		
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1079 वित्तीय वर्ष 2019–20 मे बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में बरेठ मोटर मार्ग के किमी0 1 में स्लिप सफाई एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2020	4.62	4.62	0.00	+	4.62	+	0.00	4.62											
						01 / 2020	4.62																		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1080 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड़ मोटर मार्ग के किमी0 45 मे स्थित आर0सी0सी0 सेतु के क्षतिग्रस्त भाग का सुरक्षात्मक कार्य।	1job	01 / 2020	9.77	9.77	0.00	+	9.77	+	0.00	9.77											
						01 / 2020	9.77																		
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1081 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में धरासू पुल से दिखोली–अदनी–रौंतल मोटर मार्ग के किमी0 2 क्रॉ.से. 1/2 से 1/7 एवं 1/14 से 1/17 में वॉश आउट भाग में बैक कटिंग का कार्य।	1job	01 / 2020	3.36	3.36	0.00	+	3.36	+	0.00	3.36											
						01 / 2020	3.36																		
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1082 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा मोटर मार्ग के किमी0 23 व 41 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	6.91	6.91	0.00	+	6.91	+	0.00	6.91											
						01 / 2020	6.91																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक 174/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20, दिनांक 29.02.2020	TS VIDE SE/1123/C(I)6/2019-20 dated 19/03/2020 OF Amount 12.16 lac		अनारम्भ कार्य		
	+ —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक 174/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20, दिनांक 29.02.2020	TS VIDE SE/1123/49 C (II)6/19-20 dated 19/03/2020 OF Amount 9.91 lac		अनारम्भ कार्य		
	1job		**56.28**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 7 पूर्ण 1		
	17job		**65.9**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 8 पूर्ण 17		
	17job		**65.9**		अना0कार्य 3 निर्माणरत् 8 पूर्ण 17		

	31/03/2012 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं. 126/56 बजट मार्ग/सेतु अनु./आयोजनेत्तर 2012–13, दिनांक 15.05.2012			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ —				निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1086 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत उत्तरकाशी के सिलक्यारा–बनगांव– चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 63, 67, 73 व 76 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	12.16	12.16	0.00	+	12.16	+	0.00	12.16												
							12.16																		
11	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1087 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत उत्तरकाशी के कान्दला बैण्ड से कान्दला गांव मोटर मार्ग के किमी. 1 व 2 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	9.91	9.91	0.00	+	9.91	+	0.00	9.91												
							9.91																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (11 कार्य)					1m+10job		305.26	305.26		1job	305.26	1m+2job	10.85	285.91											
					1m+10job		305.26																		
पुनः निर्माण व सुधार (28 कार्य)					1m+27job		379.14	379.14		11job	379.14	1m+8job	75.11	359.79											
					1m+27job		379.14																		
दैवी आपदा (28 कार्य)					1m+27job		379.14	379.14		11job	379.14	1m+8job	75.11	359.79											
					1m+27job		379.14																		

वार्षिक अनरक्षण

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	2118 वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत सेतुओं की रख–रखाव एवं मरम्मत कार्य।	1job	05 / 2012	8.00	0.00	8.84		-0.84	1job	0.00	8.00											
							8.00								8.00										
2	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	679 पैच मरम्मत कार्य।	1job		15.00	15.00	50.00	+	-35.00	+	0.00	40.00	1.51										
							15.00								6.64										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		मु0अ0 टिहरी के पत्रांक– 401/102याता0 (नवीनीकरण)–टिहरी/18 दि0 21.02.18	TS VIDE EE. No. 66/1C dated 23/03/2018 OF Amount 12 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। डिफैक्ट यदि हों तो मई 2019 मे ठीक किये जायेंगे।
		मु0अ0 टिहरी के पत्रांक– 401/102याता0 (नवीनीकरण)–टिहरी/18 दि0 21.02.18	TS VIDE EE. No. 67/1C dated 23/03/2018 OF Amount 36 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। डिफैक्ट यदि हों तो मई 2019 मे ठीक किये जायेंगे।
	4Km	प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून का पत्रांक 1378/55 बजअ (मार्ग/सेतु–अनुरक्षण–नवीनीकरण)/2019–2	TS VIDE EE/112/TS Reg. dated 30/06/2019 OF Amount 45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	10Km	मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी का पत्रांक 739/102 याता. (नवीनीकरण)–टि0/2019, दिनांक 01.03.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्वों का भुगतान शेष।
	1job	प्रमुख अभि0 एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो. नि.वि., देहरादून का पत्र संख्या 1313/63 बजट (परि0सं0 कन्सल्टेंसी)/2019–20, दिनांक 25.06.2019।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	प्रमुख अभि0 एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो. नि.वि., देहरादून का पत्र संख्या 1313/63 बजट (परि0सं0 कन्सल्टेंसी)/2019–20, दिनांक 25.06.2019।			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो.नि.वि., देहरादून का पत्रांक 456/101 का.प्र.अधि./14, दिनांक 14.06.2014 एवं पत्रांक 13/75 बजट (आउट सोर्सिंग)/2019–20,	TS VIDE EE/111/TS Reg. dated 12/06/2019 OF Amount 32.4 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	14Km+3job		**125.4**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 8		

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष										
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	1037 डुण्डा–देवीधार–धनारी–फोल्ड मोटर मार्ग के किमी0 2 मे नवीनीकरण का कार्य	1Km	02 / 2018	12.00	12.00	10.63	1Km	1.37		1.37	0.00											
							12.00																		
4	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	डुण्डा	1038 डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग किमी0 1, 2, व 3 मे नवीनीकरण का कार्य	3Km	02 / 2018	36.00	36.00	36.00	3Km	0.00		0.00	0.00											
							36.00																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1062 वार्षिक अनुरक्षण मद 2019–20 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 28 से 31 तक पी.सी. द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	4Km	06 / 2019	55.48	55.48	0.00		55.48	4Km	55.48	55.48									4		
							55.48								55.00								4		
																							4		
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1063 वार्षिक अनुरक्षण मद 2019–20 के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 52 से 61 तक पी. सी. द्वारा नवीनीकरण का कार्य।	10Km	03 / 2019	0.00	0.00	0.00		0.00	10Km	0.00	0.00									10		
							0.00																10		
																							10		
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1064 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत स्यांसू मणी मोटर मार्ग सुधार एवं डामरीकरण कार्य की थर्ड पार्टी जांच।	1job	06 / 2019	1.99	1.99	0.00		1.99	1job	0.00	1.99											
							1.99								1.99										
8	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1065 जनपद उत्तरकाशी के तेखला में न्याय विभाग के नव निर्मित भवनों की थर्ड पार्टी जांच।	1job	06 / 2019	8.47	8.47	0.00		8.47	1job	0.00	8.47											
							8.47								8.48										
9	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1066 वार्षिक रख–रखाव के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी के अन्तर्गत राज्य मार्ग संख्या 16 बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड एवं सिलकयारा–बनगांव–चापड़ा–सरोठ मुख्य जिला मार्ग पर अनुरक्षण/रख–रखाव हेतु आउट सोर्सिंग के आधार पर मेट/बेलदारों की आपू	1job	06 / 2019	32.40	32.40	0.00		32.40	1job	0.00	17.00	7.37										
							32.40								12.00										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					18Km+5job		169.34	161.34	105.47	4Km	63.87	14Km +4job	56.85	130.94	8.87								14		
					18Km+5job		169.34								92.11								14		
																							14		

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2012 +				कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+				पूर्ण 1		

	31/03/2020 –	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र सं0 112/54बजट (सडक सुरक्षा कार्य)/ 2019–20, दिनांक 09.12.2019			निविदा स्तर पर		
	31/03/2020 –	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र सं0 112/54बजट (सडक सुरक्षा कार्य)/ 2019–20, दिनांक 09.12.2019			निविदा स्तर पर		
	31/03/2020 –	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र सं0 112/54बजट (सडक सुरक्षा कार्य)/ 2019–20, दिनांक 09.12.2019			निविदा स्तर पर		
	– –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 112/54बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/2018–19 दि0 09.12.2019	TS VIDE 09/B/16C dated 14/01/2020 OF Amount 89.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य आरम्भ।
	– –				निर्माण प्रारम्भ		
	– +				कार्य पूर्ण		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	मार्गो का रख–रखाव एवं मरम्मत कार्य 217	1job	05 / 2012	79.00	79.00	170.46	+	-91.46	+	3.00	79.00	5.80										
							79.00								42.65										
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		79.00	79.00	170.46	+	-91.46	+	3.00	79.00	5.80										
					1job		79.00								42.65										

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	सडक सुरक्षा मद के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनुपर में सुवाखोली – अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–30) मं चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थलों का सुरक्षात्मक कार्य। (किमी0 29 से 61 तक) कुल लम्बाई 33 किमी0 351	1job	12 / 2019	10.08	10.08	0.00		10.08	1job	10.08	10.08													
						12 / 2019	10.08																		
2	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	सडक सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर में रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल मोटर मार्ग में सुरक्षात्मक कार्य। 352	1job	09 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	10.00													
						12 / 2019	10.00																		
3	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	सडक सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनुपर में सुवाखोली – अलमस – भवान – नगुण मोटर मार्ग में सडक सुरक्षा समिति द्वारा चिन्हित सम्भावित स्थलों का सुरक्षात्मक कार्य। 353	1job	12 / 2019	38.21	38.21	0.00		38.21	1job	38.21	38.21													
						12 / 2019	38.21																		
4	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	वित्तीय वर्ष 2019–20 में सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत धुमाकोट–पिपली मोटर मार्ग के सुधारीकरण हेतु किमी0 1 से 7 में डिफेक्ट कटिंग क्षतिग्रस्त दीवारों तथा स्कपर का निर्माण कार्य। 437	1job	12 / 2019	89.94	89.94	0.00		89.94	1job	89.94	89.94													
						01 / 2020	89.94																		
5	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	विशेष मरम्मत/अनुरक्षण के अन्तर्गत उत्तरकाशी में स्थित निरीक्षण भवन (गंगोत्री) का रख–रखाव का कार्य। (2059) 1099	1job		2.00	2.00	0.00		2.00	1job	0.00	2.00													
							2.00								2.00										
6	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	विशेष मरम्मत (2019–20) बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 22 में स्थित एस.आर.एच. की मरम्मत एवं रंग–रोगन का कार्य। (2059) 1100	1job		3.00	3.00	0.00	+	3.00	+	0.00	3.00													
							3.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, देहरादून का पत्रांक 67/58 बजट (आवा.भ.अनु. –राजस्व)/2019–20, दिनांक 20.09.2019	TS VIDE EE/31/133 dated 25/09/2019 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		
	30/07/2019 1job	प्र0अभि0 का पत्रसं0– 115/59बजट (अनावासीय भवनों का अनुरक्षण)/18–19 दि0 25–05–18	TS VIDE EE. No. 67/1C dated 06/02/2019 OF Amount 6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	— —	78/14याता0क (प्रा0)–उ0/19 दि0 21–01–2020	TS VIDE EE. No. 75/1C dated 24/04/2019 OF Amount 39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	1job		**138.94**		अना0कार्य 1 निविदा 3 निर्माणरत् 2 पूर्ण 3		
	14Km+4job		**264.34**		अना0कार्य 1 निविदा 3 निर्माणरत् 3 पूर्ण 12		
	14Km+4job		**264.34**		अना0कार्य 1 निविदा 3 निर्माणरत् 3 पूर्ण 12		

	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1101 वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ में आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण कार्य। (2216)	1job	09 / 2019	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	0.00											
							4.00								2.91										
8	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	गंगोत्री	भटवाडी	1113 जनपद मुख्यालय प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण कार्य।	1job	05 / 2018	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00											
							6.00																		
9	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	डुण्डा	1214 सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग मे पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण (किमी0 21 से 23)।	3Km	01 / 2020	39.00	39.00	0.00	3Km	39.00		39.00	36.18											
							39.00																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (9 कार्य)					3Km+8job		202.23	202.23		3Km	202.23	6job	193.23	195.41											
					3Km+8job		202.23								4.91										
पुनः निर्माण व सुधार (19 कार्य)					21Km+14job		450.57	442.57	275.93	7Km	174.64	14Km +10job	253.08	405.35	14.68								14		
					21Km+14job		450.57								139.67								14		
<u>वार्षिक अनुरक्षण (19 कार्य)</u>					21Km+14job		450.57	442.57	275.93	7Km	174.64	14Km +10job	253.08	405.35	14.68								14		
					21Km+14job		450.57								139.67								14		

एस.डी.आर.एफ.

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	303 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा, कोट, पौडी एवं पाबौ के विभिन्न मो0 मार्गो में वर्षाकाल के दौरान आये स्लिपों को जे.सी.बी. द्वारा हटाने एवं मार्गो को यातायात हेतु सुचारू रखने का कार्य। (दिनांक 1.7.19 से 13.9	1job	12 / 2019	33.08	33.08	0.00		33.08	1job	33.08	33.08											
						12 / 2019	33.08																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 10/Ts dated 20/12/2019 OF Amount 1.3 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 11/TS dated 28/01/2020 OF Amount 2.69 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Eng. Letter No. 09/Ts dated 20/12/2019 OF Amount 1.96 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri letter No. 136/ 55 (II) yata-12/2019-20 dated 18/01/2020 OF Amount 12.35 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 12/TS dated 28/01/2020 OF Amount 2.73 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 13/TS dated 28/01/2020 OF Amount 1.65 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 14/TS dated 28/01/2020 OF Amount 1.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 15/TS dated 28/01/2020 OF Amount 1.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter no. 16/TS dated 28/01/2020 OF Amount 2.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 304 अन्तर्गत जूनीसेरा – बांसाई मो0 मार्ग के किमी0 1.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.30	1.30	0.00		1.30	1job	1.30	1.30												
						12 / 2019	1.30																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 305 अन्तर्गत बेडा का बगड मो0 मार्ग के किमी0 4.00 व 5.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	2.69	2.69	0.00		2.69	1job	2.69	2.69												
						12 / 2019	2.69																		
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 306 अन्तर्गत सेडियाखाल – लखोली – उबोट मो0 मार्ग के किमी0 8.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.96	1.96	0.00		1.96	1job	1.96	1.96												
						12 / 2019	1.96																		
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 307 अन्तर्गत चौबट्टाखाल – गवाणी – पोखडा मो0 मार्ग के किमी0 3.00, 8.00, 12.00, 13.00 23.00, 25.00 व 26.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	12.35	12.35	0.00		12.35	1job	12.35	12.11												
						12 / 2019	12.35																		
6	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 308 अन्तर्गत जणदादेवी – ओडगांव – बोन्दरखाल मो0 मार्ग के किमी0 3.00 व 6.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	2.73	2.73	0.00		2.73	1job	2.73	2.73												
						12 / 2019	2.73																		
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 309 अन्तर्गत तुगडुण्डा मो0 मार्ग के किमी0 5.00 (हे0मी. 4–6) में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.65	1.65	0.00		1.65	1job	1.65	1.65												
						12 / 2019	1.65																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 310 अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पाबौ में नौगांव – टॉड्यूँ मो0 मार्ग के किमी0 1.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.92	1.92	0.00		1.92	1job	1.92	1.92												
						12 / 2019	1.92																		
9	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 311 अन्तर्गत बिजोरापानी – कुण्जखाल मो0 मार्ग के किमी0 2.00 (हें0मी0 4–6) में क्षतिग्रस्त स्कपर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.99	1.99	0.00		1.99	1job	1.99	1.99												
						12 / 2019	1.99																		
10	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 312 अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा मूँ घंडियाल से कनोठखाल मो0 मार्ग के किमी0 2.00 (हे0मी0 6–8) में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	2.01	2.01	0.00		2.01	1job	2.01	2.01												
						12 / 2019	2.01																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 17/TS dated 28/01/2020 OF Amount 1.41 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter NO. 157/55(II) yata-12/2019-20 dated 22/01/2020 OF Amount 7.23 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 18/TS dated 28/01/2020 OF Amount 3.03 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर है।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 19/TS dated 28/01/2020 OF Amount 1.07 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE S.E. 12th circle Pauri letter No. 188/55(II) yata-12/2019-20 dated 22/01/2020 OF Amount 5.15 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter no. 20/TS dated 29/01/2020 OF Amount 1.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter no. 21/TS dated 29/01/2020 OF Amount 1.09 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 22/TS dated 29/01/2020 OF Amount 1.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi letter NO. 23/TS dated 29/01/2020 OF Amount 1.28 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 313 अन्तर्गत दमदेवल – गडरी – झलपाडी मो0 मार्ग के किमी0 15.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.41	1.41	0.00		1.41	1job	1.41	1.41												
						12 / 2019	1.41																		
12	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 314 अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा में कोलाखाल – जयकोट मो0 मार्ग के किमी0 1.00, 2.00, 4.00, 5.00 व 6.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	7.23	7.23	0.00		7.23	1job	7.23	7.23												
						12 / 2019	7.23																		
13	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 315 अन्तर्गत चलकुडिया – मसमोली – सकनोली मो0 मार्ग के किमी0 11.00 व 12.00 में क्षतिग्रस्त दीवार व स्कपर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	3.03	3.03	0.00		3.03	1job	3.03	3.03												
						12 / 2019	3.03																		
14	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 316 अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड कोट में देहलचौरी – मंजिनकाण्डा मो0 मार्ग के किमी0 2.00 में क्षतिग्रस्त दीवार व स्कपर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.07	1.07	0.00		1.07	1job	1.07	1.07												
						12 / 2019	1.07																		
15	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 317 अन्तर्गतॅू कोटमल्ला – कोटतल्ला – कण्डिया – कुलासू – रीठाखाल मो0 मार्ग के किमी0 10.00, 11.00, 12.00 एवं 14.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	5.15	5.15	0.00		5.15	1job	5.15	5.15												
						12 / 2019	5.15																		
16	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 318 अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पाबौ में पोखरी– गुडिण्डी मो0 मार्ग के किमी0 3.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.58	1.58	0.00		1.58	1job	1.58	1.58												
						12 / 2019	1.58																		
17	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 319 अन्तर्गत शहीद नेत्र सजवाण मो0 मार्ग के किमी0 3.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.09	1.09	0.00		1.09	1job	1.09	1.09												
						12 / 2019	1.09																		
18	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 320 अन्तर्गत सापला बैण्ड से पाली मो0 मार्ग के किमी0 2.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.95	1.95	0.00		1.95	1job	1.95	1.95												
						12 / 2019	1.95																		
19	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 322 अन्तर्गत खण्डाह – औणी –असनोली मो0 मार्ग के किमी0 4.00 में क्षतिग्रस्त दीवार व स्कपर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	1.28	1.28	0.00		1.28	1job	1.28	1.28												
						12 / 2019	1.28																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 24/TS dated 29/01/2020 OF Amount 4.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE no. 7562(4)/39(1)c-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 6.75 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2018 –	प्रमुख अभियन्ता का संशोधित पत्रांक 1433/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 23.12.2017	TS VIDE SE No. 7562(2)/39(1)C-8/2017 dated 12/12/2017 OF Amount 11.29 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 964/नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2018 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 2888/1C dated 31/12/2018 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य पूर्ण।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 964/नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2018 दिनांक 05.10.2018	TS VIDE EE Letter No 2493/1C dated 01/11/2018 OF Amount 4.8 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।
	31/03/2019 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड़ का पत्रांक 1106/नि0यो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2018 दिनांक 10.12.2018	TS VIDE SE Ltr no. 7961/39(1)C-8/2018 dated 31/12/2018 OF Amount 9.64 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– –	प्रमुख अभि0 एवं विभागाध्यक्ष के पत्रांक 114/ नि0यो0 –02 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 30.01. 2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य लगभग पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भौतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भौतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पाबौ	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत सुंगरखाल – सीकूखाल – ज्वाल्पादेवी मो0 मार्ग के किमी0 3.00, 18.00, 23.00 व 27.00 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	4.99	4.99	0.00		4.99	1job	4.99	4.99												
						12 / 2019	4.99																		
21	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पोखडा, कोट, पौडी एवं पाबौ के विभिन्न मो0 मार्गो में वर्षाकाल के दौरान आये स्लिपों को जे0सी0बी0 द्वारा हटाने एवं मार्गो को यातायात हेतु सुचारू रखेन का अवशेष कार्य (दि0 7.9.19 से	1job	12 / 2019	15.79	15.79	0.00		15.79	1job	15.79	15.79	14.99											
						12 / 2019	15.79								14.99										
22	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत ललथ सिंवालीधार मोटर मार्ग के किमी0 01 से किमी0 11 तक दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	4.65	4.65	4.47	1job	0.18		0.18	0.00												
						12 / 2017	4.65																		
23	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	राज्य आपदा मोचन निधि योजना (एस्डी.आर.एफ.) वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग के किमी0 3,5,8,10,12,15,17 एवं 18 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण कार्य।	1job	12 / 2017	9.65	9.65	9.57	1job	0.08		0.08	0.00												
						12 / 2018	9.65																		
24	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कीर्तिनगर ड़ांगधारी मोटर मार्ग के कि0मी0 8 हे0मी0 0–2 में प्लम्ब कंक्रीट द्वारा क्षतिग्रस्त दीवार का मरम्मत कार्य।	1job	10 / 2018	2.00	2.00	2.00	1job	0.00		0.00	0.00												
						11 / 2018	2.00																		
25	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत कोठार लिंक मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक सतह सुधार हेतु पैच मरम्मत का कार्य।	1job	10 / 2018	4.80	4.80	4.80	1job	0.00		0.00	0.00												
						11 / 2018	4.80																		
26	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत वर्षाकाल में लो0नि0वि0 कीर्तिनगर के सहायक अभियन्ता (प्रथम) के अधीन मोटर मार्गो को यातायात खुलवाने हेतु जे0सी0बी0 मशीन से मलवा सफाई का कार्य।	1job	12 / 2018	9.64	0.00	9.64	1job	0.00		0.00	0.00												
						01 / 2019	9.64																		
27	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	विकासखण्ड यमकेश्वर में विभिन्न मोटर मार्गो पर जे0सी0बी0 मशीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य।	1job	01 / 2020	8.38	8.38	0.00		8.38	1job	8.38	8.38												
						02 / 2020	8.38																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	114 / नियो0–2(एस.डी.आर.एफ) / 2019 दिनांक 31.01.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो.नि.वि., देहरादून का पत्रांक 1733 / 78 बजट (एस.डी.आर.एफ.) / 2019–20, दिनांक 19.07.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
			91.86		अना0कार्य 1 निर्माणरत् 2 पूर्ण 26		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211 / नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0) / 2017–18 दि0 17.12.			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211 / नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0) / 2017–18 दि0 17.12.			निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211 / नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0) / 2017–18 दि0 17.12.			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	614 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो के अधीन विभिन्न मार्गो पर यातायात हेतु खोलने के लिये (विभागीय/अनुबन्धित) जे.सी.बी. मशीन द्वारा मलबा सफाई का कार्य (दिनांक 15.06.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक)	1job	01 / 2020	18.08	18.08	0.00	+	18.08	+	18.08	18.08												
							18.08																		
29	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	1067 वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़को तथा सेतुओं के पुर्ननिर्माण/तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत मार्ग खोलने का कार्य।	1job	07 / 2019	24.19	24.19	0.00		24.19	1job	0.00	24.19	3.56											
							24.19								12.37										
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (29 कार्य)					29job		187.64	178.00	30.48	5job	157.16	23job	132.97	156.66	18.55										
					29job		187.64								27.37										

50 से 75 प्रतिशत के कार्य

1	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	421 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत घटटुगाड–सिलोगी–चैलूसैण–रिखणीखाल –बीरोंखाल राज्य मार्ग सं0 51 में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा स्लिप सफाई (दि0 26.06.2019 से 23.09.2019 तक) तथा क्षेतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण का कार्य।	1job	12 / 2019	17.12	17.12	0.00		17.12	1job	17.12	17.12												
						12 / 2019	17.12																		
2	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	द्वारीखाल	423 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन के अधीन विकासखण्ड द्वारीखाल के विभिन्न मोटर मार्गो पर जे0सी0बी0 मशीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (दि0 01.7.19 से 15.9.19 तक)।	1job	12 / 2019	8.06	8.06	0.00		8.06	1job	8.06	8.06												
						12 / 2019	8.06																		
3	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	423 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन के अधीन रिखणीखाल ब्लॉक में विभिन्न मोटर मार्गो पर जे0सी0बी0 मशीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (दि0 25.4.19 से 18.9.19 तक)।	1job	12 / 2019	12.34	12.34	0.00		12.34	1job	12.34	12.34												
						12 / 2019	12.34																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
					निर्माणरत् 2 पूर्ण 1		
	30/04/2018	प्रमुख अभियन्ता का पत्रांक 4786/78 बजट(एस.डी.आर.एफ.)/2017–18 दि0 17.03.2018			निर्माण प्रारम्भ		कार्य की स्वीकृति 17.03.2018 हुई है। कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधीक्षणी अभियन्ता को प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
					निर्माणरत् 1		
		शासनादेश संख्या 180/01नि0यो0–2(एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 19.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE LETTER NO. 1517/31C DT. 2-12-2019 dated 02/12/2019 OF Amount 1.9 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1518/31C Dt. 02/12/2019 dated 02/12/2019 OF Amount 1.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 से 75 प्रतिशत के कार्य (3 कार्य)					3job		37.52	37.52			37.52	3job	37.52	37.52											
					3job		37.52																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य																									
1	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2017–18 के अंतर्गत वर्षाकाल में लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर में सहायक अभियन्ता तृतीय के अधीन बन्द मोटर मार्गो को यातायात खुलवाने हेतु जे0सी0बी0 मशीन से मलवा सफाई का कार्य। 349	1job	03 / 2018	8.30	8.30	3.39	1job	4.91		4.91	0.00													
						03 / 2018	8.30																		
25 से 50 प्रतिशत के कार्य (1 कार्य)					1job		8.30	8.30	3.39	1job	4.91		4.91												
					1job		8.30																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य																									
1	निर्माण खण्ड पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	एस.डी.आर.एफ 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पाबौ–सन्तुधार–नौगांवखाल– दमदेवल–चौरीखाल मोटर मार्ग के किमी0 05 है0मी0 6–8 व कि0मी0 6 है0मी0 2–4 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एव का पुनः निर्माण कार्य। 233	2Km	02 / 2020	13.23	13.23	0.00		13.23	2Km	13.23	13.23													
							13.23																		
2	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	वित्तीय वर्ष (2019–20) में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के द्वारीखाल ब्लाक में किन्सुर काण्डी मोटर मार्ग के किमी0 01 के हे0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य। 283	1Km	11 / 2019	1.90	1.90	0.00		1.90	1Km	1.90	1.79													
							1.90																		
3	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	वित्तीय वर्ष (2019–20) में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के द्वारीखाल ब्लाक में व्यासघा किन्सुर मोटर मार्ग के किमी0 01 के हे0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य। 284	1Km	11 / 2019	1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	1.99	0.00													
							1.99																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1523/31C Dt. 3-12-2019 dated 03/12/2019 OF Amount 1.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1612/31C Dt. 19-12-2019 dated 19/12/2019 OF Amount 1.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1576/31C Dt. 12-12-2019 dated 12/12/2019 OF Amount 1.46 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1524/31C Dt. 03-12-2019 dated 03/12/2019 OF Amount 4.08 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1626/6C Dt. 20-12-2019 dated 20/12/2019 OF Amount 1.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1644/31C Dt. 24-12-2019 dated 24/12/2019 OF Amount 1.68 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE EE No. 1643/31C Dt. 24-12-2019 dated 24/12/2019 OF Amount 3.88 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 20.11.19	TS VIDE SE 12th Circle No. 473/55 (3) Yata-12/2019 Dt. 28-11-2019 dated 28/11/2019 OF Amount 11.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	285 वित्तीय वर्ष (2019–20) में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के द्वारीखाल ब्लाक में कौडियाला ब्यासघाट मोटर मार्ग के किमी0 06 के हे0मी0 4–6 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	1.94 1.94	1.94	0.00		1.94	1Km	1.94	1.94												
5	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	286 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से बुघाणी देवलगढ़ चमधार मोटर मार्ग के किमी0 04 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	1.98 1.98	1.98	0.00		1.98	1Km	1.98	1.91												
6	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	287 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त चमराड़ा असिंगी दांदणी जाख मोटर मार्ग के किमी0 3 हे0मी0 6–8 में दीवार का निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	1.46 1.46	1.46	0.00		1.46	1Km	1.46	0.15												
7	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	288 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से पौड़ी खिर्सू श्रीनगर मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	1.93 1.93	1.93	0.00		1.93	2Km	1.93	1.93												
8	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	289 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से स्वीत गहड मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	4.08 4.08	4.08	0.00		4.08	2Km	4.08	0.00												
9	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	290 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनः निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	1.68 1.68	1.68	0.00		1.68	2Km	1.68	1.62												
10	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	291 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत खिर्सू–डबरूखाल–मोलकाखाल मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनः निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	1.68 1.68	1.68	0.00		1.68	2Km	1.68	1.67												
11	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	292 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत रामपुर–गवाणा मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनः निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	3.88 3.88	3.88	0.00		3.88	2Km	3.88	3.15												
12	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	293 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत देवलगाव चराकौट जामलाखाल मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनः निर्माण कार्य।	6Km	11 / 2019	11.98 11.98	11.98	0.00		11.98	6Km	11.98	11.95												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 114/नियों0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020			अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 114/नियों0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020			अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 114/नियों0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020			अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 114/नियों0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020	TS VIDE SE 12 Circle No. 241/55 (3) Yata-12/2019-20 Dt. 25-2-2020 dated 25/02/2020 OF Amount 5.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 114/नियों0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020	TS VIDE EE No. 149/31C Dt. 4-2-2020 dated 04/02/2020 OF Amount 3.27 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1211/नियों0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019	TS VIDE SE 12 Circle No. 5025/55 (111) Yata-12/2019 Dt. 20-12-2019 dated 20/12/2019 OF Amount 25.45 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 114/नियों0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020	TS VIDE SE 12 Circle No. 595/55 (111) Yata-12/2019 Dt. 25-02-2020 dated 25/02/2020 OF Amount 5.6 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/19 दि0 21.11.19	TS VIDE EE No. 1611/31C Dt. 19-12-2019 dated 19/12/2019 OF Amount 4.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	शासनादेश सं0 1149/नियो0–2(एस.डी0आर0एफ)/2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1482/TS Dated 09/12/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	294 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत खिर्सू डबरूखाल मोलखाखाल मोटर मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य।		01 / 2020	4.87	4.87	0.00		4.87		4.87	0.00												
							4.87																		
14	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	295 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मोटर मार्ग के किमी0 4 से 18 तक पैच मरम्मत का कार्य।		01 / 2020	2.38	2.38	0.00		2.38		2.38	0.00												
							2.38																		
15	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	296 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत डुंगरीनथ छांतीखाल खेडाखाल मोटर मार्ग (चारधाम वैकल्पिक मार्ग) के किमी0 1 से 13 में पैच मरम्मत का कार्य।		01 / 2020	30.00	30.00	0.00		30.00		30.00	0.00												
							30.00																		
16	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	297 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत उफल्डा खन्दुखाल मोटर मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य।		01 / 2020	5.10	5.10	0.00		5.10		5.10	0.00												
							5.10																		
17	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	298 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से पौड़ी खिर्सू श्रीनगर मुख्य जिला मार्ग के किमी0 41 में धंसे हुये भाग में भरान एवं मरम्मत का कार्य।		01 / 2020	3.27	3.27	0.00		3.27		3.27	0.00												
							3.27																		
18	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	299 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से नि0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर के अन्तर्गत भू–स्खल से बन्द मार्गो को खोलने हेतु ऐक्सेकेवटर कम बैक होल लोडर मशीन द्वारा कार्य।	1job	12 / 2019	25.45	25.45	0.00		25.45	1job	25.42	14.69												
							25.45																		
19	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	300 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के द्वारीखाल ब्लाक में ब्यासघाट किनसुर मोटर मार्ग के किमी0 1 हे0मी0 0–2 एवं किमी0 3 में हे0मी0 4–6 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण कार्य।		01 / 2020	5.60	5.60	0.00		5.60		5.60	5.60												
							5.60																		
20	निर्माण खण्ड श्रीनगर	श्रीनगर	खिर्सू	301 एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत विभागीय परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत कोटी–नेसू दुर्गाकोट मोटर मार्ग के किमी0 3 से 4 में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	4.38	4.38	0.00		4.38	2Km	4.38	3.87												
							4.38																		
21	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	302 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 70 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनः निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	2.00	2.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE SE Letter No 4800/55(VII)Yatayat-12/2018 Dated 04/12/2019 dated 04/12/2019 OF Amount 14.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE SE Letter No 4799/55(VII)Yatayat-12/2018 Dated 04/12/2019 dated 04/12/2019 OF Amount 10.1 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1515/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 0.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1509/TS Dated 12/12/209 dated 12/12/2019 OF Amount 3.82 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1510/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 1.63 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1481/TS Dated 09/12/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 2.38 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1485/TS Letter No 09/12/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 4.58 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	303 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पाबौ के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो पर जे.सी.बी मशीन द्वारा मलवा सफाई का कार्य। (अवधि 01.08.2019 से 15.09.2019 तक)	1job	11 / 2019	14.86	14.86	0.00		14.86	1job	14.86	14.86												
							14.86								14.86										
23	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	304 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पाबौ के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो पर जे.सी.बी मशीन द्वारा मलवा सफाई का कार्य। (अवधि 15.06.2019 से 31.07.2019 तक)	1job	11 / 2019	10.10	10.10	0.00		10.10	1job	10.10	10.10												
							10.10								10.10										
24	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	305 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पाबौ–सन्तुधार–दमदेवल–चौरीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 01 है.मी. 4–6 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	0.92	0.92	0.00		0.92	1Km	0.92	0.92												
							0.92																		
25	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	306 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सतपुली–एकेश्वर–चौबट्टाखाल मोटर मार्ग के कि.मी 02 है.मी. 2–4 एवं कि0मी0 23 है.मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	3.82	3.82	0.00		3.82	2Km	3.82	3.82												
							3.82																		
26	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	307 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में पिलखेरा–सगोड़ा– ईडाखाल मोटर मार्ग के कि.मी 03 के कॉस सैक्शन 2/20 में क्षतिगस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	1.63	1.63	0.00		1.63	1Km	1.63	1.63												
							1.63																		
27	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	308 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मरचूला–सराईखेत–बैजरो–पोखड़ा राज्य मार्ग सं0 32 के कि0मी0 160 है.मी. 6–8 कि0मी0 166 है.मी0 4–6 एवं कि0मी. 171 है.मी. 0–2 व 2–4 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	3Km	11 / 2019	2.38	2.38	0.00		2.38	3Km	2.38	2.38												
							2.38																		
28	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	309 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त जाख अक्सोडा मोटर मार्ग के कि0मी0 01 से 04 तक क्षतिगस्त दीवार व स्कपर की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	3Km	11 / 2019	4.58	4.58	0.00		4.58	3Km	4.58	4.58												
							4.58																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1514/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 1.45 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1479/TS dated 09/12/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 2.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1516/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 3.83 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1151/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1480/TS Dated 09/12/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 1.95 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1008/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Letter No 1266/TS Dated 30/10/2019 dated 30/10/2019 OF Amount 1.23 lac		अनारम्भ कार्य		इस कार्यालय के पत्रांक 14/1सी0 दिनांक 08.01.2020 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के निरस्तीकरण हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र प्रेषित।
	—	शासनादेश संख्या 1008/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Letter No 1334/TS Dated 11/10/2019 dated 11/10/2019 OF Amount 1.87 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1008/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Letter No 133/TS Dated 11/10/2019 dated 11/10/2019 OF Amount 1.56 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 1148/नियो0–2(एस0डी0आर0एफ)/2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE SE Letter No 4999/55(VII) Yatayat-12/2019 dated 20/12/2019 dated 20/12/2019 OF Amount 5.57 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त गौडख्याखाल–विशल्ड मोटर मार्ग के कि.मी0 02 है.मी. 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 310	1Km	11 / 2019	1.45	1.45	0.00		1.45	1Km	1.45	1.45												
							1.45																		
30	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त बडोली–बिन्जोली मोटर मार्ग के कि.मी 02 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 311	1Km	11 / 2019	2.02	2.02	0.00		2.02	1Km	2.02	2.02												
							2.02																		
31	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त नौगांवखाल–सुरखेत–तुनाखाल मोटर मार्ग के किमी0 02 एवं किमी0 05 में क्षतिग्रस्त दीवारो की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 312	2Km	11 / 2019	3.83	3.83	0.00		3.83	2Km	3.83	3.83												
							3.83																		
32	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त चौमासूधार से चौमासूगाड मोअर मार्ग के किमी0 01 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 313	1Km	11 / 2019	1.95	1.95	0.00		1.95	1Km	1.95	1.95												
							1.95																		
33	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में पाबौ सन्तुधार नागौवखाल चौबटटाखाल चौरीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 66 है0मी0 2–4 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 314	1Km	10 / 2019	1.23	1.23	0.00		1.23	1Km	1.23	1.23												
							1.23																		
34	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में स्योली झरेउ किमोली भैसवाडा नौला मौलखाखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 03 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 315	1Km	10 / 2019	1.87	1.87	0.00		1.87	1Km	1.87	1.87												
							1.87																		
35	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल में कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 57 व 69 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 316	2Km	10 / 201	1.56	1.56	0.00		1.56	2Km	1.56	1.56												
							1.56																		
36	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत पटोटी मातोली मोटर मार्ग के किमी0 03 है0मी0 4–6 कि0मी0 04 है0मी0 8–10 कि0मी0 05 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर की मरम्मत एवु पुनर्निर्माण कार्य। 317	3Km	11 / 2019	5.57	5.57	0.00	+	5.57	+	5.57	5.57												
							5.57																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शासनादेश संख्या 1148 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ) / 2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1508/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 1.52 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 1148 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ) / 2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1482/TS Dated 09/12/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 1.84 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 1148 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ) / 2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1511/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 3.06 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 1148 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ) / 2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter no 1483/TS Dated 09/12/2019 dated 09/12/2019 OF Amount 1.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 1148 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ) / 2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 23/TS Dated 07-01-2020 dated 07/01/2020 OF Amount 4.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 1148 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ) / 2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1513/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 2.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत स्योली झरेउ–किमोली–भैसवाडा–नोला–मौलखाख ाल मोटर मार्ग के किमी0 01 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर की मरम्मत एवु पुननिर्माण कार्य। 318	1Km	11 / 2019	1.52	1.52	0.00	+	1.52	+	1.52	1.52												
							1.52																		
38	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भरपुर–सेत–ग्वाड–कुलासू मोटर मार्ग के किमी0 11 है0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर की मरम्मत एवु पुननिर्माण कार्य। 319	1Km	11 / 2019	1.84	1.84	0.00	+	1.84	+	1.84	1.84												
							1.84																		
39	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल मे बैन्दुल–मुसासू–तुनाखाल मोटर मार्ग के किमी0 03 है0मी0 2–4, कि0मी0 08 है0मी0 7–5 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर की मरम्मत एवु पुननिर्माण कार्य। 320	2Km	11 / 2019	3.06	3.06	0.00	+	3.06	+	3.06	3.06												
							3.06																		
40	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से जणदादेवी–मरडा–स्योली–रीठाखाल मोटर मार्ग के किमी0 04 है0मी0 0–2 एवं है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर की मरम्मत एवु पुननिर्माण कार्य। 321	1Km	11 / 2019	1.98	1.98	0.00	+	1.98	+	1.98	1.98												
							1.98																		
41	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से पाबौ–सन्तुधार–नौगांवखाल––चौबटटाखा ल– दमदेवल –चौरीखाल मोटर मार्ग के किमी0 62 है0मी0 8–10, कि0मी0 64 है0मी0 8–10 कि0मी0 66 है0मी0 2–4, किमी0 67 है0मी0 4–6 एवं किमी0 68 हे0मी0 8–10 में क्ष 322	5Km	11 / 2019	4.92	4.92	0.00	+	4.92	+	4.92	4.92												
							4.92																		
42	नि0ख0 पाबौ	चौबट्ट ाखाल	एकेश्वर	एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल में पाबौ–सन्तुधार–नौगांवखाल––चौबटटाखा ल– दमदेवल –चौरीखाल मोटर मार्ग के किमी0 27 है0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवारों एवं स्कपर की मरम्मत एवु पुननिर्माण कार्य। 323	1Km	11 / 2019	2.04	2.04	0.00	+	2.04	+	2.04	2.04												
							2.04																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शासनादेश संख्या 1148/नियो0–2(एस0डी0आर0एफ)/2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1512/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 4.97 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 1148/नियो0–2(एस0डी0आर0एफ)/2019 दि0 20.11.2019	TS VIDE EE Letter No 1507/TS Dated 12/12/2019 dated 12/12/2019 OF Amount 2.39 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1211/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 17.12.2019	TS VIDE SE Letter No 4998/55(VII)Yatayat-12/2018 dated 20/12/2019 OF Amount 5.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1211/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 17.12.2019	TS VIDE Se Letter No 4999/55(VII)Yatayat-12/2019 dated 20/12/2019 OF Amount 5.67 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	शासनादेश संख्या 1211/नियो0–2(एस.डी. आर.एफ)/2019 दिनांक 17.12.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 114/नियो0–2(एस.डी.आर. एफ)/2019 दिनांक 30.01.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 114/नियो0–2(एस.डी.आर. एफ)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE EE Letter No 185/TS Dated 11/02/2020 dated 11/02/2020 OF Amount 2.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 114/नियो0–2(एस.डी.आर. एफ)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE EE Letter No 186/TS Dated 11/02/2020 dated 11/02/2020 OF Amount 4.62 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
43	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	324 एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से दमदेवल –कलगडी–खिर्सू–खेडाखाल–काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 09 है0मी0 2–4,किमी0 42 है0मी0 4–6, किमी0 49 है0मी0 8–10 , किमी0 53 हे0मी0 0–2 एवं कि0मी0 54 है0मी0 2–4 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एव	5Km	11 / 2019	4.97 4.97	4.97	0.00	+	4.97	+	4.97	4.97												
44	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	325 एस.डी.आर.एफ के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 61 है0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	2.39 2.39	2.39	0.00	+	2.39	+	2.39	2.39	2.16 2.16											
45	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	326 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिगस्त फुरकण्डाखाल–शुक्र मोटर मार्ग के किमी0 01 है.मी0. 0–2 , किमी0 2 है. मी0 4–6, कि0मी0 3 है.मी. 4–6 मे क्षतिग्रस्त स्कपर एवं दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	3Km	12 / 2019	5.67 5.67	5.67	0.00		5.67	3Km	5.67	5.67												
46	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	327 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पाबौ के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो पर जे.सी.बी मशीन द्वारा मलवा सफाई का कार्य। (दिनांक 16.09.2019 से 07.10.2019 तक)	1job	12 / 2019	5.37 5.37	5.37	0.00		5.37	1job	5.37	5.37	2.19 5.19											
47	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	328 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत थैलीसैण चौरीखाल चिपलघाट मोटर मार्ग के किमी0 39 है.मी0. 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1Km	12 / 2019	1.48 1.48	1.48	0.00		1.48	1Km	1.48	1.48												
48	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	333 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त साकरसैंण–बरसीला बगड मोटर मार्ग के कि0मी0 01 से 03 तक पैच मरम्मत का कार्य।	3Km	01 / 2020	3.75 3.75	3.75	0.00	+	3.75	+	3.75	3.75												
49	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	334 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त स्योली–टीला मोटर मार्ग के कि0मी0 01 में पैच मरम्मत का कार्य।	1Km	01 / 2020	2.94 2.94	2.94	0.00	+	2.94	+	2.94	2.94												
50	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	335 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी मोटर मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य।		01 / 2020	4.62 4.62	4.62	0.00	+	4.62	+	4.62	4.62												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+ —	शासनादेश संख्या 114/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE EE Letter No 186/TS Dated 11/02/2020 dated 11/02/2020 OF Amount 4.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+ —	शासनादेश संख्या 607/।।।(2)/19–38 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 07.02.2019	TS VIDE EE Letter No 167/TS Dated 06-02-2020 dated 06/02/2020 OF Amount 4.9 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1148/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1149/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	21/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	थैलीसैण ी	336 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त स्योली–झरेउ–किमोली–भैसवाडा–नौला –मौलखाखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 01 से 03 तक पैच मरम्मत का कार्य।	3Km	01 / 2020	2.50	2.50	0.00	+	2.50	+	2.50	2.50												
							2.50																		
52	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	337 एस.डी.आर.एफ वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त निसणी–बुधणी मोटर मार्ग क में पैच मरम्मत का कार्य।		01 / 2020	4.90	4.90	0.00	+	4.90	+	4.90	4.90												
							4.90																		
53	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	354 एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद टिहरी गढवाल में रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 19 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.45	2.45	0.00		2.45	1job	2.45	2.45												
						11 / 2019	2.45																		
54	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	355 एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद टिहरी गढवाल में रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 21 एवं 28 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.01	3.01	0.00		3.01	1job	3.01	3.01												
						11 / 2019	3.01																		
55	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	356 एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के मानसून काल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउण्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (थत्यूड मुख्यालय कार्यक्षेत्र	1job	11 / 2019	2.82	2.82	0.00		2.82	1job	2.82	2.82												
						11 / 2019	2.82								2.82										
56	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	357 एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद टिहरी गढवाल में लाल पुल भुत्सी मोटर मार्ग के किमी0 05 एवं 06 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						11 / 2019	2.00																		
57	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	358 एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद टिहरी गढवाल में नैनबाग – घोडाखुरी – ऐन्दी मोटर मार्ग के किमी0 27 है0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.69	1.69	0.00		1.69	1job	1.69	1.69												
						11 / 2019	1.69																		
58	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	359 एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद टिहरी गढवाल में नैनबाग – घोडाखुरी – ऐन्दी मोटर मार्ग के किमी0 28 है0मी0 2–4 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.71	1.71	0.00		1.71	1job	1.71	1.71												
						11 / 2019	1.71																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
59	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद360 टिहरी गढवाल में मखडेत – मथलाऊ व आबली काटल मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानो पर सडक मार्ग हेतु कच्चे गड्डे भरान का कार्य।	1job	11 / 2019	1.02	1.02	0.00		1.02	1job	1.02	1.02												
						11 / 2019	1.02																		
60	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद361 टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में गढखेत – द्वारगढ मोटर मार्ग के किमी0 01 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.46	1.46	0.00		1.46	1job	1.46	1.46												
						11 / 2019	1.46																		
61	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद362 टिहरी गढवाल में सुमनक्यारी से बणगांव मोटर मार्ग के किमी0 08 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.62	1.62	0.00		1.62	1job	1.62	1.62												
						11 / 2019	1.62																		
62	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद363 टिहरी गढवाल में सुमनक्यारी से बणगांव मोटर मार्ग के किमी0 06 है0मी0 2–4 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.73	1.73	0.00		1.73	1job	1.73	1.73												
						11 / 2019	1.73																		
63	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद364 टिहरी गढवाल में खरसौनक्यारी से खरसौन मोटर मार्ग के किमी0 04 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.99	1.99	0.00		1.99	1job	1.99	1.99												
						11 / 2019	1.99																		
64	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद365 टिहरी गढवाल में आवली – काटल मोटर मार्ग के किमी0 01 में सडक मार्ग की क्षतिग्रस्त दीवार की वायरक्रेट द्वारा मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						11 / 2019	2.00																		
65	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद366 टिहरी गढवाल में रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल (राज्य मार्ग सं0–19) मोटर मार्ग के किमी0 52 में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						11 / 2019	2.00																		
66	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के जनपद367 टिहरी गढवाल में रायपुर – कुमाल्डा – कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 54 एवं 68 में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.94	3.94	0.00		3.94	1job	3.94	3.94												
						11 / 2019	3.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 4255/78बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 26.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 4255/78बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 26.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
67	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के मानसून 368 काल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउण्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (धौलागिरी मुख्यालय कार्य	1job	12 / 2019	1.71	1.71	0.00		1.71	1job	1.71	1.71												
						12 / 2019	1.71								1.71										
68	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के मानसून 369 काल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउण्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (बंदरकोट मुख्यालय कार्यक्ष	1job	12 / 2019	1.49	1.49	0.00		1.49	1job	1.49	1.49												
						12 / 2019	1.49																		
69	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 370 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में दुदली – डिबोगी मोटर मार्ग के किमी0 02 से 19 मे क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	11.91	11.91	0.00		11.91	1job	11.91	11.91												
						01 / 2020	11.91																		
70	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 371 जनपद टिहरी गढवाल में मसोन – काण्डी – द्वारगढ हल्का वाहन मार्ग के किमी0 07 है0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	1.84	1.84	0.00		1.84	1job	1.84	1.84												
						01 / 2020	1.84																		
71	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 372 जनपद टिहरी गढवाल में थत्यूड – पापरा मोटर मार्ग के किमी0 01 से 02 मे क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	4.08	4.08	0.00		4.08	1job	4.08	4.08												
						01 / 2020	4.08																		
72	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 373 जनपद टिहरी गढवाल में थत्यूड – मराड मोटर मार्ग (भाल की ओर से) के किमी0 01 से 06 में सडक सतह पर पैच एवं क्षतिग्रस्त स्कपर तथा एबटमैन्ट की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	6.72	6.72	0.00		6.72	1job	6.72	6.72												
						01 / 2020	6.72																		
73	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 374 विकास खण्ड जौनपुर के धनौल्टी में बिलोन्दीपुल से डुण्डा मोटर मार्ग के किमी0 1.00 मे क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	1.11	1.11	0.00		1.11	1job	1.11	1.11												
						01 / 2020	1.11																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 114/नि0यो0–2 (एस0डी0आर.एफ0)/19 दिनांक 30.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
74	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 375 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में बग्लों की काण्डी मोटर मार्ग के किमी0 01 मे क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	2.02	2.02	0.00		2.02	1job	2.02	2.02												
						01 / 2020	2.02																		
75	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 376 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में कैम्पटी – थत्यूड मोटर मार्ग के किमी0 01 मे क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	2.04	2.04	0.00		2.04	1job	2.04	2.04												
						01 / 2020	2.04																		
76	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 377 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में ककडू – और्डासू मोटर मार्ग के किमी0 01 मे क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						01 / 2020	2.00																		
77	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 378 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में थत्यूड – ककडू मोटर मार्ग के किमी0 04 व 05 मे क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
						01 / 2020	4.00																		
78	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 379 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में छनाणगांव – मुन्दणी मोटर मार्ग के किमी0 01 व 02 मे क्षतिग्रस्त स्कपरो की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	4.08	4.08	0.00		4.08	1job	4.08	4.08												
						01 / 2020	4.08																		
79	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 380 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में सौडी लग्गा – क्यारी मोटर मार्ग के किमी0 02 व 03 मे क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	4.08	4.08	0.00		4.08	1job	4.08	4.08												
						01 / 2020	4.08																		
80	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 381 जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर में डौर – परोडी मोटर मार्ग के किमी0 01 व 02 मे क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	3.52	3.52	0.00		3.52	1job	3.52	3.52												
						01 / 2020	3.52																		
81	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 382 मानसून काल में विकास खण्ड जौनपुर में मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर बैकहो टायर माउन्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (नैनबाग मुख्यालय कार्यक्षत्र	1job	01 / 2020	1.41	1.41	0.00		1.41	1job	1.41	1.41												
						01 / 2020	1.41																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	01/03/2020	शासनादेश सं0 1008 / नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE ltr. No. 1653/31C dated 08/11/2019 OF Amount 4.94 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020	शासनादेश सं0 1008 / नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1608/31C dated 31/10/2019 OF Amount 4.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020	शासनादेश सं0 1008 / नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1722/31C dated 25/11/2019 OF Amount 4 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020	शासनादेश सं0 1008 / नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE SE Ltr. No. 7740/39(1)yata-8/2019 dated 13/12/2019 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020	शासनादेश सं0 1008 / नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1724/31C dated 25/11/2019 OF Amount 4.98 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020	शासनादेश सं0 1008 / नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1723/31C dated 25/11/2019 OF Amount 3.64 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
82	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 382 अन्तर्गत जनपद टिहरी के पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग के कि0मी0 3, 5 व 6 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	3Km	10 / 2019	4.94	4.94	0.00		4.94	3Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	4.94																		
83	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 383 अन्तर्गत जनपद टिहरी के पौड़ीखाल कोटी चामी धौड़ियालधार मोटर मार्ग के कि0मी0 1, 5 व 7 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	3Km	10 / 2019	4.98	4.98	0.00		4.98	3Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	4.98																		
84	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 384 अन्तर्गत जनपद टिहरी के हिण्डोलाखाल पलेठी बनगढ़ मार्ग के कि0मी0 9 व 10 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	2Km	10 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	2Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	4.00																		
85	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 385 अन्तर्गत जनपद टिहरी के नागचौड़ चामी तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1, 6 व 11 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	3Km	10 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	3Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	6.00																		
86	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 386 अन्तर्गत जनपद टिहरी के पौड़ीखाल पाटावालागांव मोटर मार्ग के कि0मी0 1, 2 व 5 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	3Km	10 / 2019	4.98	4.98	0.00		4.98	3Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	4.98																		
87	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 387 अन्तर्गत जनपद टिहरी के क्यार सौड़ मोटर मार्ग के कि0मी0 1 व 4 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	2Km	10 / 2019	3.64	3.64	0.00		3.64	2Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	3.64																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	01/03/2020 –	शासनादेश सं0 1008/नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1678/31C dated 15/11/2019 OF Amount 1.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020 –	शासनादेश सं0 1008/नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE SE letter No. 7358/39(1)yata-8/2019 dated 20/11/2019 OF Amount 6.89 lac		अनारम्भ कार्य		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020 –	शासनादेश सं0 1008/नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1603/31C dated 24/10/2019 OF Amount 1.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	01/03/2020 –	शासनादेश सं0 1008/नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE SE letter no. 7357/39(1)Yata-8/2019 dated 21/11/2019 OF Amount 6.81 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020 –	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–180/01 नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दिनॉक 19.02.2020			अनारम्भ कार्य		
	01/03/2020 –	शासनादेश सं0 1008/नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 1602/31C dated 24/10/2019 OF Amount 3.62 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
88	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के पौड़ीखाल भासौं मोटर मार्ग से सिंगोली चौण्ड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 388	1Km	10 / 2019	1.99	1.99	0.00		1.99	1Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	1.99																		
89	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के अमरोली कण्ड़ोली मैखण्ड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 (हे0मी0 4–6), 7 (हे0मी0 6–8), 10 (हे0मी0 2–4) में क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 389	4Km	10 / 2019	6.89	0.00	0.00		6.89	4Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	6.89																		
90	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जामणी से जुराना मोटर मार्ग के कि0मी0 4 (हे0मी0 4–6) में क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 390	1Km	10 / 2019	1.95	1.95	0.00		1.95	1Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	1.95																		
91	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के दुगड्ड़ा सौड़ पिपलीधार मोटर मार्ग के कि0मी0 2 (हे0मी0 0–2), 13 (हे0मी0 0–2), 16 (हे0मी0 4–6), 20 (हे0मी0 2–4) में क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 391	4Km	10 / 2019	6.81	6.81	0.00		6.81	4Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	6.81																		
92	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के मानसून काल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउण्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (नैनबाग मुख्यालय कार्यक्षेत्र 392		02 / 2020	2.02	2.02	0.00		2.02		2.02	2.02												
						02 / 2020	2.02																		
93	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 4 (हे0मी0 8–10) में क्षतिग्रस्त अतिआवश्यक प्रतिधारक दीवार व कि0मी0 05 (हे0मी0 2–4) में क्षतिग्रस्त स्कपर की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 392	2Km	10 / 2019	3.62	3.62	0.00		3.62	2Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	3.62																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	01/03/2019	शासनादेश सं0 1008/नि0यो0–(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 01.10.2019	TS VIDE SE letter No. 7010/39(1)Yata-8/2019 dated 21/11/2019 OF Amount 6.63 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–180/01 नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दिनॉक 19.02.2020			अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–180/01 नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दिनॉक 19.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
		प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र सं0–180/01 नियो0–2 एस0डी0आर0एफ0/2019 दिनॉक 19.02.2020			अनारम्भ कार्य		
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2298/1C dated 29/11/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2293/1C dated 29/11/2019 OF Amount 2.03 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2289/1C dated 29/11/2019 OF Amount 4.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
94	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के लक्षमोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 8 से 11 में क्षतिग्रस्त स्कपर तथा प्रतिधारक दीवारों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	4Km	10 / 2019	6.63	6.63	0.00		6.63	4Km	0.00	0.00												
						11 / 2019	6.63																		
95	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के मानसून काल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउण्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (थत्यूड मुख्यालय कार्यक्षेत्र	1job	02 / 2020	3.25	3.25	0.00		3.25	1job	3.25	3.25												
						02 / 2020	3.25																		
96	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के मानसून काल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउण्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (बंदरकोट मुख्यालय कार्यक्ष	1job	02 / 2020	2.18	2.18	0.00		2.18	1job	2.18	2.18												
						02 / 2020	2.18																		
97	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	एस0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत के मानसून काल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत मार्गो को यातायात हेतु खोलने के लिए एक्सकेवेटर/बैक हो टायर माउण्टेड लोडर मशीन किराये पर मय ईधन, ड्राईवर का वेतन एवं समस्त अनुरक्षण व्यय सहित आपूर्ति का कार्य। (धौलागिरी मुख्यालय कार्य	1job	02 / 2020	2.83	2.83	0.00		2.83	1job	2.83	2.83												
							2.83																		
98	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत सूलिया–रामगांव–ज्यूंदासू–हडगी मोटर मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त रिटेरिंनगवाल का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	2.04	2.04	0.00		2.04	1Km	0.00	2.04												
							2.04																		
99	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत नकोट चामनी पाटा मोटर मार्ग के किमी0 12.00 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार निर्माण का कार्य।	1Km	11 / 2019	2.03	2.03	0.00		2.03	1Km	0.00	2.03												
							2.03																		
100	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मैण्डखाल खाद साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग के किमी0 4 के है0मी0 2–4 एवं 4–6 तथा 6–8 में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	4.94	4.94	0.00		4.94	1Km	0.00	4.94												
							4.94																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2548/1C dated 30/12/2019 OF Amount 2.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2295/1C dated 29/11/2019 OF Amount 2.02 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	शा0सं0 1211/नि0यो0–2 (एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.2019	TS VIDE SE Ltr. No. 555/39(1)yata-8/2019-20 dated 12/02/2020 OF Amount 5.59 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा आमंत्रित अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2296/1C dated 29/11/2019 OF Amount 1.94 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	शा0सं0 1211/नि0यो0–2 (एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 17.12.2019	TS VIDE EE Ltr. No. 127/1C dated 31/01/2020 OF Amount 4.91 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य की निविदा आमंत्रित अनुबन्ध गठनर की कार्यवाही की जा रही है।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2297/1C dated 29/11/2019 OF Amount 2 lac		अनारम्भ कार्य		
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 126/01–नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 04.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्राप्त। कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2460/1C dated 30/12/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 126/01–नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 04.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
101	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 403 अन्तर्गत नई टिहरी जाख डोबरा भल्डियाना कमान्द मोटर मार्ग के किमी0 28 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार निर्माण का कार्य।	1Km	11 / 2019	2.04	2.04	0.00		2.04	1Km	0.00	2.04												
							2.04																		
102	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 404 अन्तर्गत चामनी सेमल्टा वीड मोटर मार्ग के किमी0 5 का.से 4/20–4/21 में प्रतिधारक दीवार निर्माण का कार्य।	1Km	11 / 2019	2.02	2.02	0.00		2.02	1Km	0.00	2.02												
							2.02																		
103	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 404 अन्तर्गत रामपुर–श्यामपुर–बमाणा मोटर माग्र के कि0मी0 2, 6 एवं 7 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	5.59	5.59	0.00		5.59	1job	0.00	0.00												
						12 / 2019	5.59																		
104	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 405 अन्तर्गत काफलपानी हुण्डखाल मोटर मार्ग के किमी0 1 मे क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	1.94	1.94	0.00		1.94	1Km	0.00	1.94												
							1.94																		
105	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 में 405 टिहरी–हिण्डोलाखाल–देवप्रयाग–ब्यासघाट–बिलखेत (राज्य मार्ग सं0–49) के कि0मी0 35 एवं 39 में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त अपरिहार्य दीवार एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनःनिर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	4.91	4.91	0.00		4.91	1job	0.00	0.00												
						12 / 2019	4.91																		
106	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 406 अन्तर्गत नागणी माण्डाई जौल मोटर मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त कॉजवे का पुर्ननिर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	0.00	2.00												
							2.00																		
107	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 406 अन्तर्गत कीर्तिनगर ड़ांगधारी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 17 में पैच मरम्मत का कार्य।	16Km	02 / 2020	4.75	4.75	0.00		4.75	16Km	4.75	0.00												
						03 / 2020	4.75																		
108	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 407 अन्तर्गत आराकोट खडीखाल गुनोगी ग्वालगांव मोटर मार्ग के किमी0 7.00 में क्षतिग्रस्त रिटेंनिंग वाल का पुनः निर्माण का कार्य।	1Km	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	0.00	2.00												
							2.00																		
109	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 407 अन्तर्गत किल्कलेश्वर सिल्काखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 20 में पैच मरम्मत का कार्य।	20Km	02 / 2020	15.31	15.31	0.00		15.31	20Km	0.00	0.00												
						03 / 2020	15.31																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2299/1C dated 29/11/2019 OF Amount 2.04 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 126/01–नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 04.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्राप्त। कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2291/1C dated 29/11/2019 OF Amount 2.1 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति में है।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 126/01–नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 04.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2290/1C dated 29/11/2019 OF Amount 4.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 126/01–नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 04.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2459/1C dated 30/12/2019 OF Amount 2.01 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 126/01–नियो0–2(एस0ड़ी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 04.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य का विस्तृत आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु वृत्तीय कार्यालय को प्रेषित।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2292/1C dated 29/11/2019 OF Amount 2 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
110	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 408 अन्तर्गत सूलिया रामगांव ज्यूंदासू हडगी मोटर मार्ग के किमी0 6 में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1Km	0.00	2.00												
							2.00																		
111	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	कीर्तिनगर	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 408 अन्तर्गत कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ धौड़ंगी सौंराखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 8 में पैच मरम्मत का कार्य।	8Km	02 / 2020	4.84	4.84	0.00		4.84	8Km	4.84	0.00												
						03 / 2020	4.84																		
112	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 409 अन्तर्गत कमान्द थौलधार (बमराडी से क्यूलागी) मोटर मार्ग के किमी0 6 के है0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त रिटेंनिंग वाल का पुनः निर्माण कार्य।	1Km	11 / 2019	2.10	2.10	0.00		2.10	1Km	0.00	2.10												
							2.10																		
113	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 409 अन्तर्गत लक्ष्मोली हिसरियाखाल जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 32 तक में पैच मरम्मत का कार्य।	32Km	02 / 2020	9.57	9.57	0.00		9.57	32Km	0.00	0.00												
						03 / 2020	9.57																		
114	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 410 अन्तर्गत स्यांसू रतवाडी नकोट खोली कमान्द ज्वारना मोटर मार्ग के किमी0 13 के है0मी0 8–10 तथा किमी0 15 के है0मी0 4–6 में क्षतिग्रस्त रिटेनिंगवाल का पुनः निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	4.13	4.13	0.00		4.13	2Km	0.00	4.13												
							4.13																		
115	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 410 अन्तर्गत टिहरी हिण्ड़ोलाखाल ब्यासघाट बिलखेत राज्य मार्ग सं0 49 के कि0मी0 39 से 50 में पैच मरम्मत का कार्य।	11Km	02 / 2020	7.22	7.22	0.00		7.22	11Km	7.22	0.00												
						03 / 2020	7.22																		
116	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 411 अन्तर्गत चम्बा बाईपास मोटर मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त रिटेनिंगवाल का पुनः निर्माण का कार्य।	1Km	11 / 2019	2.01	2.01	0.00		2.01	1Km	0.00	2.01												
							2.01																		
117	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर	देवप्रयाग	देवप्रयाग	एस0ड़ी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 411 अन्तर्गत बागवान जामणीखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 17 में पैच मरम्मत का कार्य।	17Km	02 / 2020	6.64	6.64	0.00		6.64	17Km	6.64	0.00												
						03 / 2020	6.64																		
118	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के 412 अन्तर्गत लालूरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के किमी0 6 क्रा0से0 5/14 एवं किमी0 8 क्रा0से0 7/23 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	2Km	0.00	2.00												
							2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2454/1C dated 30/12/2019 OF Amount 4.08 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्रांक 1151/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक	TS VIDE 2294/1C dated 29/11/2019 OF Amount 1.98 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 114/जियो–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE SE-TETHRI LETTER NO-669/39(1)YATA-8/2019-20 dated 07/02/2020 OF Amount 13.38 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 114/जियो–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE SE-TETHRI LETTER NO-680/39(1)YATA-8/2019-20 dated 07/02/2020 OF Amount 22.12 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 114/जियो–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE SE-TETHRI LETTER NO-636/39(1)YATA-8/2019-20 dated 07/02/2020 OF Amount 12.3 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक – 114/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE SE LETTER NO 680/39(1) YATA-8/2019-2020 dated 07/02/2020 OF Amount 22.12 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1008/नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 01.10.2019	TS VIDE 541/55(V)Yata-12/2019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 5.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक – 114/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE SE LETTER NO 669/39(1) YATA-8/2019-2020 dated 07/02/2020 OF Amount 13.38 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक – 114/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 30.01.2020			अनारम्भ कार्य		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
119	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	413 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत बागवाटा काण्डीखाल मोटर मार्ग के किमी0 2,7 में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल का पुनः निर्माण कार्य।	2Km	11 / 2019	4.08	4.08	0.00		4.08	2Km	0.00	4.08												
							4.08																		
120	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	414 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत गंगलोगी डोबरा ज्ञानसू मोटर मार्ग के किमी0 2.00 में प्रतिधारक दीवार निर्माण का कार्य।	1Km	11 / 2019	1.98	1.98	0.00		1.98	1Km	0.00	1.98												
							1.98																		
121	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	415 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत स्यांसू रतवाडी नकोट खोली कमान्द ज्वारना मोटर मार्ग के किमी0 8 से 15 तक क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	13.38	13.38	0.00		13.38	1job	0.00	0.00												
							13.38																		
122	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	416 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापडा सरोट मोटर मार्ग के किमी0 91 से 100 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार तथा पैच की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	22.12	22.12	0.00		22.12	1job	0.00	0.00												
							22.12																		
123	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	417 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत नई टिहरी जाख डोबरा भल्डियाना कमान्द तक मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार तथा काजवे व पैच की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	12.30	12.30	0.00		12.30	1job	0.00	0.00												
							12.30																		
124	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	419 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव–चापडा–सरोट मोटर मार्ग के किमी0 91 से 100 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार तथा पैच की करम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	22.12	22.12	0.00		22.12	1job	0.00	22.12												
							22.12																		
125	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	द्वारीखाल	420 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में सतपुली–बरसूडी मोटर मार्ग के किमी0 4 से 6 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण।	1job	10 / 2019	5.95	5.95	0.00		5.95	1job	5.95	5.95												
							5.95																		
126	निर्माण खण्ड चम्बा	धनोल्टी	कौलधार	420 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत स्यांसू रतवाडी नकोट खोली कमान्द ज्वारना मोटर मार्ग के किमी0 8 से 15 तक क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल की मरम्मत एवं पुनर्निमार्ण कार्य।	1job	01 / 2020	13.38	13.38	0.00		13.38	1job	0.00	13.38												
							13.38																		
127	निर्माण खण्ड चम्बा	टिहरी	चम्बा	421 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत विकासखण्ड चम्बा एवं थौलधार में विभिन्न मार्गों को भारी यातायात हेतु खोलने के लिए जे.सी.बी. द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। (दिनांक 15 जून से 15 अक्टूबर तक)	1job	01 / 2020	51.02	51.02	0.00		51.02	1job	0.00	51.02												
							51.02								14.91										

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दि0 17.12.	TS VIDE 17(TS)/16C dated 10/01/2020 OF Amount 2.65 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक – 114/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 30.01.2020	TS VIDE SE LETTER NO-636/39(1) YATA-8/2019-20 dated 07/02/2020 OF Amount 12.3 lac		अनारम्भ कार्य		
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दि0 17.12.	TS VIDE 161/55(V)Yata-12/2019-20 dated 04/02/2020 OF Amount 6 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दि0 17.12.	TS VIDE 159/55(V)Yata-12/2019-20 dated 14/02/2020 OF Amount 7.86 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दि0 17.12.	TS VIDE 412/55(V)Yata-12/2019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 6.95 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दि0 17.12.	TS VIDE 75/16C dated 14/01/2020 OF Amount 3.72 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य आरम्भ।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 1211/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दि0 17.12.	TS VIDE 530/55(V)Yata-12/2019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 6.85 lac		अनारम्भ कार्य		विस्तृत आगणन गठित कर अधी0अभि0 पौड़ी को प्रेषित।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 114/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020	TS VIDE 414/55(V)Yata-12/2019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 6.85 lac		निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 30.01.2020 में स्वीकृति प्राप्त। कार्य आरम्भ कराने की काग्रवाही प्रगति पर। काग्र प्रगति पर।
	—	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 114/नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 30.01.2020	TS VIDE 413/55(V)Yata-12/2019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 6.83 lac		निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 30.01.2020 में स्वीकृति प्राप्त। कार्य आरम्भ कराने की कार्यवाही प्रगति पर। कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
128	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत लिस्कोट–किनगोडीखाल मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुर्ननिम्रण का कार्य। 422	1job	12 / 2019	2.65	2.65	0.00		2.65	1job	2.65	2.65												
							2.65																		
129	निर्माण खण्ड चम्बा	प्रतापनगर	कौलधार	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत नई टिहरी जाख डोबरा भल्डियाना कमान्द तक मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार तथा काजवे निर्माण कार्य। 422	1job	01 / 2020	12.30	12.30	0.00		12.30	1job	0.00	12.30												
							12.30																		
130	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	यमकेश्वर	यमकेश्वर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत सिलोगी–घनसाली मोटर मार्ग के किमी0 1 से 3 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुर्न निम्रण का कार्य। 424	1job	12 / 2019	6.00	6.00	0.00		6.00	1job	6.00	6.00												
							6.00																		
131	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मैन्दोली–सिलोली मोटर मार्ग के किमी0 1 से 5 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य। 425	1job	12 / 2019	7.86	7.86	0.00		7.86	1job	7.86	7.86												
							7.86																		
132	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत धौलखेतखाल–बूचाखाल मो0मार्ग के किमी0 6 से 12 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं सड़क सतह में सोलिंग का कार्य। 426	1job	12 / 2019	6.95	6.95	0.00		6.95	1job	6.95	6.95												
							6.95																		
133	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत देवियोंखाल–पीपलसारी मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 2.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य। 427	1job	12 / 2019	3.72	3.72	0.00		3.72	1job	3.72	3.72												
							3.72																		
134	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	बीरोंखाल	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत टकोलीखाल–बीरोंखाल मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 8.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य। 428	1job	12 / 2019	11.17	11.17	0.00		11.17	1job	11.17	11.17												
							11.17																		
135	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत गौलीखाल–दिगोलीखाल–सौफखाल (मरचूला–सराईखेत–बैजरों– पोखड़ा–सतपुली –पौड़ी रा0मार्ग0 सं0 32) मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 431	1job	01 / 2020	6.85	6.85	0.00		6.85	1job	6.85	6.85												
							6.85																		
136	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त वड्डा–ताड़केश्वर (दुधारखाल–ताड़केश्वर) मोटर मार्ग की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 432	1job	01 / 2020	6.83	6.83	0.00		6.83	1job	6.83	6.83												
							6.83																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 114 / नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 30.01.2020	TS VIDE 410/55(V)Yata-122019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 18.36 lac		निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 30.01.2020 में स्वीकृति प्राप्त। कार्य आरम्भ कराने की कार्यवाही प्रगति पर। कार्य प्रगति पर।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 114 / नियो0–02 (एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 30.01.2020	TS VIDE 411/55(V)Yata-12/2019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 31.19 lac		निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 30.01.2020 में स्वीकृति प्राप्त। कार्य आरम्भ कराने की कार्यवाही प्रगति पर। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	114 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 31.01.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	4966 / 78बजट(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 / 20 दि0 07.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	4966 / 78बजट(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 / 20 दि0 07.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	4966 / 78बजट(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 / 20 दि0 07.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	4966 / 78बजट(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 / 20 दि0 07.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
137	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	चौबट्टाखाल	जयहरीखाली	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत लोदी–रिखोला (सतपुली–दुधारखाल) मोटर मार्ग के किमी0 1 से 23 में पैच मरम्मत का कार्य। 433	1job	01 / 2020	18.36	18.36	0.00		18.36	1job	18.36	18.36												
							18.36																		
138	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत विकासखण्ड जयहरीखाल में फतेहपुर–डेरियाखाल (लैन्सडौन) मोटर मार्ग के किमी0 1 से 18 तकं पैच तथा क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुर्न निम्राण का कार्य। 434	1job	01 / 2020	31.19	31.19	0.00		31.19	1job	31.19	31.19												
							31.19																		
139	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकासखण्ड कन्ल्जीखाल के कल्जीखाल मुख्यालय के समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने के लिए जे0सी0बी0, टाटा, एल0एण्डटी0/स्लिप सफाई म ीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। 461	1job	02 / 2020	13.55	13.55	0.00		13.55	1job	13.55	13.55												
						02 / 2020	13.55																		
140	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकासखण्ड कन्ल्जीखाल के भेटी मे समसत समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने के लिए जे0सी0बी0, टाटा, एल0एण्डटी0/स्लिप सफाई म ीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। 462	1job	02 / 2020	9.99	9.99	0.00		9.99	1job	9.99	9.99												
						02 / 2020	9.99																		
141	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	विकासखण्ड कोट के कोट मुख्यालय के समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने के लिए जे0सी0बी0, टाटा, एल0एण्डटी0/स्लिप सफाई म ीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। 463	1job	02 / 2020	9.92	9.92	0.00		9.92	1job	9.92	9.92												
						02 / 2020	9.92																		
142	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	विकासखण्ड कोट के डांडानागराजा समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने के लिए जे0सी0बी0, टाटा, एल0एण्डटी0/स्लिप सफाई म ीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। 464	1job	02 / 2020	13.28	13.28	0.00		13.28	1job	13.28	13.28												
						02 / 2020	13.28																		
143	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	विकासखण्ड कोट के चोपडा के समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने के लिए जे0सी0बी0, टाटा, एल0एण्डटी0/स्लिप सफाई म ीन द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। 465	1job	02 / 2020	10.76	10.76	0.00		10.76	1job	10.76	10.76												
						02 / 2020	10.76																		
144	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	क्यार्क बमठी ओणी असनोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 हे0मी0 4–6 एवं कि0मी0 02 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त स्कपरों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य। 466	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
						11 / 2019	4.00																		
145	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कल्जीखाल	बडकोट मन्दिर सम्पर्क मोटर मार्ग के कि0मी0 02 82–4) तथा कि0मी0 3 (0–2) में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य। 467	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
						11 / 2019	4.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
146	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	467 घुसगली कालेश्वर मोटर मार्ग के कि0मी0 04 05 एवं 06 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	5.07	5.07	0.00		5.07	1job	5.07	5.07											
						11 / 2019	5.07																		
147	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	468 बनेख थापला मोटर मार्ग के कि0मी0 04 हे0मी0 6–8 एवं कि0मी0 4 हे0मी0 4–6 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
						11 / 2019	4.00																		
148	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	468 सुपरपुर डाण्डानागराजा मोटर मार्ग के कि0मी0 01 03 04 व 05 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	8.00											
						11 / 2019	8.00																		
149	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	469 कल्जीखाल में बूंगा साकनीखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 02 हे0मी0 8–10 एवं कि0मी0 04 हे0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.98	3.98	0.00		3.98	1job	3.98	3.98											
						11 / 2019	3.98																		
150	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	470 घोड़ीखाल निसणी मोटर मार्ग के कि0मी0 01 हे0मी0 0–2 एवं कि0मी0 03 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.29	3.29	0.00		3.29	1job	3.29	3.29											
						11 / 2019	3.29																		
151	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	471 घोड़ीखाल कण्डारा मोटर मार्ग के कि0मी0 01 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.91	1.91	0.00		1.91	1job	1.91	1.91											
						11 / 2019	1.91																		
152	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	472 मरचूला सराईखेत पौड़ी (राज्य मार्ग स0 32) मोटर मार्ग के कि0मी0 194 में बांघाट पुल के पास क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						11 / 2019	2.00																		
153	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	473 घिण्डवाडा बजूण गोदी मरोडा पयालगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 09 तथा 11 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00											
						11 / 2019	4.00																		
154	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	474 डांडापानी से कठूड मोटर मार्ग के कि0मी0 01 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						11 / 2019	2.00																		
155	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	475 सल्डा कुलासू मोटर मार्ग के कि0मी0 9 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00											
						11 / 2019	2.00																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1149 / नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
156	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	टिहरी हिन्डोलाखाल देवप्रयाग व्यासघाट476 बिलखेत मोटर मार्ग के कि0मी0 64, 66, 69 व 74 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	8.00	8.00	0.00		8.00	1job	8.00	8.00												
						11 / 2019	8.00																		
157	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	टेका केवर्स मोटर मार्ग के कि0मी0 01,477 02, 03 व 04 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	7.29	7.29	0.00		7.29	1job	7.29	7.29												
						11 / 2019	7.29																		
158	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	बिरसणीखाल–कोटा–सिल्सू–भूतनिसी 478 मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से ग्राम कोटा की अनुसूचित बस्ती को जोड़ने हेतु मोटर मार्गके कि0मी0 1 हे0मी0 6–8 तथा कि0मी0 02 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	4.00	4.00	0.00		4.00	1job	4.00	4.00												
						11 / 2019	4.00																		
159	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	पौड़ी खोलाचौरी मोटर मार्ग के कि0मी0479 02 एवं 03 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.83	1.83	0.00		1.83	1job	1.83	1.83												
						11 / 2019	1.83																		
160	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	बैज्वाड़ी च्वींचा मोटर मार्ग के कि0मी0480 01 हे0मी0 0–2 कि0मी0 01 हे0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त स्कपर व दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.00	2.00	0.00		2.00	1job	2.00	2.00												
						11 / 2019	2.00																		
161	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	दाणौधार मासौं खण्डाह मोटर मार्ग के481 कि0मी0 01 हे0मी0 6–8 0 कि0मी0 02 हे0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.19	2.19	0.00		2.19	1job	2.19	2.19												
						11 / 2019	2.19																		
162	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कल्जीखाल	पीपला टेका नगर थैर मिरचौडा मोटर482 मार्ग के कि0मी0 1,2,5,7,11,14,15,16,18 एंव 19 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एंव पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	17.45	17.45	0.00		17.45	1job	17.45	17.45												
						11 / 2019	17.45																		
163	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	डाण्डा पानी से कठुर मोटर मार्ग के 483 कि0मी0 1(8–10) में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एंव पुननिर्माण ।	1job	11 / 2019	1.67	1.67	0.00		1.67	1job	1.67	1.67												
						11 / 2019	1.67																		
164	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	खाण्डा लिंक मार्ग के कि0मी0 01 व 2484 में क्षतिग्रस्त दीवारें की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	3.97	3.97	0.00		3.97	1job	3.97	3.97												
						11 / 2019	3.97																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	1149/नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 20.11.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1008/नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 01.10.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	1008/नियो0–2(एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 01.10.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+1job	पत्रांक–1148/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+1job	पत्रांक–1148/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 20.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+1job	पत्रांक–1151/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+1job	पत्रांक–1151/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+1job	पत्रांक–1151/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	126/01 नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 4/2/2020	TS VIDE 561/8C dated 07/02/2020 OF Amount 4.92 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
165	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	कोट	अदवानी नाहसैण बहेडाखाल खाण्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 08 11 12 13 तथा 14 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य। 485	1job	11 / 2019	10.00	10.00	0.00		10.00	1job	10.00	10.00												
						11 / 2019	10.00																		
166	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	सत्याखाल घुडदौडी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 हे0मी0 4–6 कि0मी0 5 हे0मी0 2–4 व कि0मी0 6 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त स्कपर व दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य। 486	1job	10 / 2019	6.06	6.06	0.00		6.06	1job	6.06	6.06												
						10 / 2019	6.06																		
167	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा 0)	पौडी	दाणोधार मासौ से मरोडा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 हे0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य। 487	1job	10 / 2019	2.04	2.04	0.00		2.04	1job	2.04	2.04												
						10 / 2019	2.04																		
168	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ाी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत थैलीसेण–बुंगीधार–जैनल–मानिला मोटर मार्ग के किमी0 28 है0मी0 (6–8) में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य। 615	1job	11 / 2019	2.43	2.43	0.00	+	2.43	+	2.43	2.00												
							2.43																		
169	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मैठाणाघाट– ढौर– जाखणी– तकुलसारी– रसियामहादेव मोटर मार्ग के किमी0 07 है0मी0 (0–2) में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य। 616	1job	11 / 2019	1.62	1.62	0.00	+	1.62	+	1.62	1.00												
							1.62																		
170	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मैठाणाघाट– ढौंर– जाखणी– तकुलसारी– रसियामहादेव मोटर मार्ग के किमी0 01 ह0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 617	1job	11 / 2019	1.00	1.00	0.00	+	1.00	+	1.00	0.90												
							1.00																		
171	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मैठाणाघाट– ग्वीन– बंवासा– रसियामहादेव मोटर मार्ग के किमी0 04 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 618	1job	11 / 2019	2.04	2.04	0.00	+	2.04	+	2.04	2.00												
							2.04																		
172	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मैठाणाघाट– ग्वीन– बंवासा– रसियामहादेव मोटर मार्ग के किमी0 06 एवं 7 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 619	1job	11 / 2019	2.04	2.04	0.00	+	2.04	+	2.04	1.61												
							2.04																		
173	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	राज्य आपदा मोचन निधि वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत कौड़िया–मोटाढांग मोटर मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य। 2019	1job	02 / 2020	4.92	4.92	0.00		4.92	1job	4.92	4.92												
							4.92																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	पत्रांक–1151/नियो0–2(एस.डी.आर. एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	126/01 नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 4/2/2020	TS VIDE 562/8C dated 07/02/2020 OF Amount 4.18 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	पत्रांक–1151/नियो0–2(एस.डी.आर. एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	126/01 नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 4/2/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	पत्रांक–1151/नियो0–2(एस.डी.आर. एफ)/2019 दिनांक 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	126/01 नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 4/2/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	पत्रांक–1211/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	126/01 नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 4/2/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
174	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	620 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के मरचुला– सराईखेत– बैजरो– पोखडा– सतपुली राज्य मार्ग सं0 32 के किमी0 112 है0मी0 8–10 एवं किमी0 131 है0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	2.25 2.25	2.25	0.00	+	2.25	+	2.25	0.00												
175	निर्माण खण्ड दुगड्डा	कोटद्वार	दुगड्डा	620 राज्य आपदा मोचन निधि वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निम्बूचौड–खूनीबड़ मोटर मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2020	4.18 4.18	4.18	0.00		4.18	1job	4.18	4.18												
176	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	621 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत गडकोट–छाछरो मोटर मार्ग के किमी0 02 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	1.85 1.85	1.85	0.00	+	1.85	+	1.85	0.00												
177	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	621 राज्य आपदा मोचन निधि वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत काण्डाखाल–चैलूसैण मोटर मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2020	14.74 14.74	14.74	0.00		14.74	1job	14.74	14.74												
178	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	622 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत थलीसेण– बुगीधार– जैनल– मनीला (राज्य मार्ग सं0–52) मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारो व स्कपरो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	11 / 2019	11.66 11.66	11.66	0.00	+	11.66	+	11.66	10.00												
179	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	622 राज्य आपदा मोचन निधि वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत स्व0 जगमोहन सिंह नेगी (एस0एच0 9) मोटर मार्ग के कि0मी0 99 से 114 में पैच मरम्मत का कार्य।	1job	02 / 2020	12.08 12.08	12.08	0.00		12.08	1job	12.08	12.08												
180	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण	623 एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत थैलीसैण– बूंगीधार– जैनल– मानिला (राज्य मार्ग सं0–52) मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारो व स्कपरो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	12 / 2019	10.75 10.75	10.75	0.00	+	10.75	+	10.75	10.00												
181	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	623 एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारीखाल के मुख्यालय डाडामण्डी के समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 टाटा/एल0एण्ड टी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। (मशीन का मुख्यालय–डाडामण्डी)	1job	02 / 2020	11.96 11.96	11.96	0.00		11.96	1job	11.96	11.96												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	पत्रांक–1211 / नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.) / 2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	126 / 01 नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 4 / 2 / 2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	पत्रांक–1211 / नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.) / 2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	180 / 01 नियो0 –2 (एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 19 / 2 / 2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	पत्रांक–1211 / नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.) / 2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	180 / 01 नियो0 –2 (एस0डी0आर0एफ0) / 2019 दिनांक 19 / 2 / 2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	पत्रांक–1211 / नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.) / 2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
182	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत घट्टूघाड– सिलोगी– चैलूसैण– गुमखाल– लैन्सडॉन– डेरियाखाल– रिखणीखाल– बीरोंखाल राज्य मार्ग 51 के किमी0 184 चैनेज 183.20 में क्षतिग्रस्त धारक दीवार की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 624	1job	12 / 2019	0.99	0.99	0.00	+	0.99	+	0.99	0.97												
							0.99																		
183	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड दुगड्डा के मुख्यालय पौखाल के समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 टाटा/एल0एण्ड टी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य। (मशीन का मुख्यालय–पौखाल) 624	1job	02 / 2020	12.73	12.73	0.00		12.73	1job	12.73	12.73												
							12.73																		
184	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत सौफखाल– सुगरिया– रसियामहादेव– ललितपुर– दिवोली–बन्दरकोट मोटर मार्ग को यातायात हेतु सुचारु करने के लिये किमी0 15 है0मी0 4–6 एवं किमी0 16 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त धारक दीवारो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 625	1job	12 / 2019	0.48	0.48	0.00	+	0.48	+	0.48	0.00												
							0.48																		
185	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न मोटर मार्गो पर यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (दिनांक 4/8/19 से 9/10/19) 625	1job	02 / 2020	4.65	4.65	0.00		4.65	1job	4.65	4.65												
							4.65																		
186	निर्माण खण्ड बैजरो	चौबट्टाखाल	बीरोंखाल	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मरचूला– सराईखेत– बैजरो– पोखडा– सतपुली राज्य मार्ग सं0 32 के किमी0 141 है0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त स्कपर की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 626	1job	12 / 2019	2.26	2.26	0.00	+	2.26	+	2.26	0.00												
							2.26																		
187	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न मोटर मार्गो पर यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (दिनांक 28/8/19 से 7/10/19) 626	1job	02 / 2020	4.97	4.97	0.00		4.97	1job	4.97	4.97												
							4.97																		
188	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत भिक्यासैण– देघाट– बुंगीधार– महलचौरी– बछुआबाण– चौखुटिया (राज्य मार्ग–33) मोटर मार्ग के किमी0 45 है0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवारो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य। 627	1job	12 / 2019	1.23	1.23	0.00	+	1.23	+	1.23	0.00												
							1.23																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	180/01 नियो0 –2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 19/2/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	पत्रांक–1211/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	180/01 नियो0 –2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 19/2/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	पत्रांक–1211/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	180/01 नियो0 –2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 19/2/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	+	पत्रांक–1211/नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	180/01 नियो0 –2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 19/2/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
189	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न मोटर मार्गो पर यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (मुख्यालय–घट्टूगाड़) (दिनांक 1/7/19 से 23/10/19)	627 1job	02 / 2020	9.26 9.26	9.26	0.00		9.26	1job	9.26	9.26												
190	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत भिक्यासैण– देघाट– बुंगीधार– महलचौरी– बछुआबाण– चौखुटिया (राज्य मार्ग–33) मोटर मार्ग के किमी0 52 है0मी0 4–6 में क्षतिग्रस्त दीवारो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	628 1job	12 / 2019	2.41 2.41	2.41	0.00	+	2.41	+	2.41	0.00												
191	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न मोटर मार्गो पर यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (मुख्यालय–पीपलकोटी) (दिनांक 23/6/19 से 5/10/19)	628 1job	02 / 2020	8.24 8.24	8.24	0.00		8.24	1job	8.24	8.24												
192	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत भिक्यासैण– देघाट– बुंगीधार– महलचौरी– बछुआबाण– चौखुटिया (राज्य मार्ग–33) मोटर मार्ग के किमी0 58 है0मी0 6–8 में क्षतिग्रस्त दीवारो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	629 1job	12 / 2019	2.03 2.03	2.03	0.00	+	2.03	+	2.03	0.00												
193	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	दुगड्डा	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न मोटर मार्गो पर यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (मुख्यालय–कण्डाखाल) (दिनांक 25/6/19 से 18/10/19)	629 1job	02 / 2020	8.85 8.85	8.85	0.00		8.85	1job	8.85	8.85												
194	निर्माण खण्ड बैजरो	श्रीनगर	थैलीसैण ी	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत भिक्यासैण– देघाट– बुंगीधार– महलचौरी– बछुआबाण– चौखुटिया (राज्य मार्ग–33) मोटर मार्ग के किमी0 60 है0मी0 0–2 में क्षतिग्रस्त दीवारो की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य।	630 1job	12 / 2019	0.72 0.72	0.72	0.00	+	0.72	+	0.72	0.00												
195	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड रिखणीखाल के मुख्यालय–बसड़ा के समीपवर्ती मार्गो को यातायात खोलने हेतु जे0सी0बी0, टाटा एल0एण्ड टी0 द्वारा स्लिप सफाई का कार्य (मुख्यालय–बसड़ा)	630 1job	02 / 2020	8.36 8.36	8.36	0.00		8.36	1job	8.36	8.36												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 —	110/01 नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दिनांक 30/1/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1151/निया0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1151/निया0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 21.11.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/निया0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/निया0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 —	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
196	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	द्वारीखाल	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–2020 के 831 अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल में काण्डाखाल–चैलूसैण मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	11.21 11.21	11.21	0.00		11.21	1job	11.21	11.21												
197	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 809 अन्तर्गत कोडार दीनगांव मुखेम मो0 मार्ग के किमी0 1 से 23 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों का निर्माण कार्य	2Km	11 / 2019	10.02 10.02	10.02	0.00		10.02	2Km	10.02	10.02												
198	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 810 अन्तर्गत लम्बगांव रावतगांव पनियाला भैतलाखाल बागी गुलाणी मो0 मार्ग के किमी0 1 से 17 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों का निर्माण कार्य	2Km	11 / 2019	28.34 28.34	28.34	0.00		28.34	2Km	28.34	28.34												
199	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 811 अन्तर्गत लम्बगांव प्रतापनगर टिहरी मो0 मार्ग के किमी0 1 से 21 में क्षतिग्रस्त दीवार व स्कपर का निर्माण कार्य	4Km	12 / 2019	15.34 15.34	15.34	0.00		15.34	4Km	15.34	15.34												
200	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 812 अन्तर्गत पीपलडाली सिलोली मो0 मार्ग में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार निर्माण कार्य	1Km	12 / 2019	3.75 3.75	3.75	0.00		3.75	1Km	3.75	3.75												
201	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	टिहरी	जाखनीधार	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 813 अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार के विभिन्न मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 द्वारा मलवा सफाई का कार्य दि0 05.07.19 से 25.09.2019 तक	1job	12 / 2019	9.52 9.52	9.52	0.00		9.52	1job	9.52	9.52	9.50 9.50											
202	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 814 अन्तर्गत मुख्यालय पड़िया के आस–पास विभिन्न मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 द्वारा मलवा सफाई का कार्य दि0 02.07.19 से 28.09.2019 तक	1job	12 / 2019	8.50 8.50	8.50	0.00		8.50	1job	8.50	8.50	8.50 8.50											
203	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 815 अन्तर्गत लम्बगांव मोटना मदननेगी रजाखेत सेन्दुल (एस0एच0 69) मो0 मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य	2Km	12 / 2019	11.73 11.73	11.73	0.00		11.73	2Km	11.73	11.73												
204	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के 816 अन्तर्गत घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग से कोटचौरी तक मो0 मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार मरम्मत एवं पुर्न निर्माण कार्य।	1Km	12 / 2019	4.08 4.08	4.08	0.00		4.08	1Km	4.08	4.08												

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/12/2020	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं0 1211/नियो0–2 (एस0डी0आर0एफ0)/2019 दि0 17.12.2019			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।दायित्व शेष।
	31/03/2020	प्र0 अभि0 के पत्र सं0 4966/78बजट–एस0डी0अर0एफ0/2019–20 दि0 07.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्र0 अभि0 के पत्र सं0 4966/78बजट–एस0डी0अर0एफ0/2019–20 दि0 07.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण दायित्व शेष।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
205	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत लम्बगांव कोटालगांव चमियाला मो0 मार्ग के किमी0 1 से 17 में क्षतिग्रस्त धारक दीवारों एवं पुलिया की क्षतिग्रस्त विंगवाल की मरम्मत एवं पुर्न निर्माण कार्य 817	4Km	12 / 2019	15.90	15.90	0.00		15.90	4Km	15.90	15.90												
							15.90																		
206	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत खम्बाखाल सिलोडा मो0 मार्ग के किमी0 1.00 से 3.00 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य 819	2Km	12 / 2019	5.81	5.81	0.00		5.81	2Km	5.81	5.81												
							5.81																		
207	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत पनियाला बागी मो0 मार्ग के किमी0 3.00 का0 से0 2/28 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य 820	3Km	12 / 2019	5.50	5.50	0.00		5.50	3Km	5.50	5.50												
							5.50																		
208	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत मिश्रवाणगांव थाला मो0 मार्ग के किमी0 1.00 का0 से0 0/1 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य 821	1Km	12 / 2019	5.47	5.47	0.00		5.47	1Km	5.47	5.47												
							5.47																		
209	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत पुजारगांव वनकुन्डाली मो0 मार्ग के किमी0 1.00 से 3.00 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का निर्माण कार्य 822	3Km	12 / 2019	5.82	5.82	0.00		5.82	3Km	5.82	5.82												
							5.82																		
210	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	प्रतापनगर	एस0डी0आर0एफ0 2019–20 के अन्तर्गत मुख्यालय लम्बगांव के आस–पास विभिन्न मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सवेटर/बैकहोटायर माउन्टेड जे0सी0बी0 द्वारा मलवा सफाई का कार्य दि0 07.07.19 से 09.10.2019 तक 823	1job	12 / 2019	18.32	18.32	0.00		18.32	1job	18.32	18.32	9.77											
							18.32								9.77										
211	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत मुख्यालय ननवा के आस–पास विभिन्न मोटर मार्गो में यातायात हेतु खोलने के लिए जे.सी.बी. मशीन तथा एक्सकेवेटर द्वारा मलवा सफाई का कार्य (दिनांक 16.06.2019 से 30.09.2019 तक) 824	1job	02 / 2020	4.43	4.43	0.00		4.43	1job	4.43	4.43												
							4.43																		
212	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत रजाखेत, रजाखेत के आस–पास के समस्त मार्गो में यातायात खोलने हेतु एक्सकेवेटर–बैक हो टायर माउन्टेड (जे.सी.बी.) लोडर मशीन किराये पर मय ईंधन, ड्राईवर का वेतन सहित आपूर्ति का कार्य (दिनांक 08.07.2019 से 04.10.2019 तक) 825	1job	02 / 2020	4.11	4.11	0.00		4.11	1job	4.11	4.11												
							4.11																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020	प्र0 अभि0 के पत्र सं0 4966/78बजट–एस0डी0अर0एफ0/2019–20 दि0 07.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून का पत्रांक 1211/नियो०–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 17.12.2019	TS VIDE SE No. 65/49C-6/2019-20 dated 07/01/2020 OF Amount 5.94 lac		अनारम्भ कार्य		
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून का पत्रांक 1211/नियो०–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 17.12.2019	TS VIDE EE No. 136/TS dated 18/12/2019 OF Amount 4 lac		अनारम्भ कार्य		
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून का पत्रांक 1211/नियो०–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 17.12.2019	TS VIDE SE No. 6925/49(i)C/2019-20 dated 30/12/2019 OF Amount 8 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	+	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून का पत्रांक 1151/नियो०–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 21.11.2019	TS VIDE SE No. 6458/34C-6/2019-20 dated 02/12/2019 OF Amount 5.96 lac		अनारम्भ कार्य		
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक 126/01 नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 04.02.2020	TS VIDE SE/964/49C-6/2019-20 dated 02/03/2020 OF Amount 9.48 lac		निर्माण प्रारम्भ		
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक 126/01 नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 04.02.2020	TS VIDE SE/1013/49C(I)-6/2019-20 dated 18/03/2020 OF Amount 9.84 lac		निर्माण प्रारम्भ		
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक 126/01 नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 04.02.2020	TS VIDE SE/1014/49C/2019-20 dated 18/03/2020 OF Amount 6.73 lac		निर्माण प्रारम्भ		
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का पत्रांक 126/01 नियो0–2 (एस.डी.आर.एफ.)/2019, दिनांक 04.02.2020	TS VIDE SE/1015/49C(I)/2019-20 dated 18/03/2020 OF Amount 7.38 lac		निर्माण प्रारम्भ		

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
213	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	प्रतापनगर	जाखनीधार	एस0डी0आर0एफ0 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत दयूली बैण्ड म्यून्डी–मन्दार मिसिंग लिंक मोटर मार्ग में मलबा सफाई का कार्य 826	1job	02 / 2020	2.50	2.50	0.00		2.50	1job	2.50	2.50												
							2.50																		
214	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत इन्द्रा–टिपरी मोटर के किमी. 5, 6 एवं 7 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 1071	1job	12 / 2019	5.94	5.94	0.00	+	5.94	+	0.00	5.94												
							5.94																		
215	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर के किमी. 12 एवं 25 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 1072	1job	12 / 2019	4.00	4.00	0.00	+	4.00	+	0.00	4.00												
							4.00																		
216	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत धरासू–जोगथ मोटर के किमी. 3, 4, 6 एवं 7 में क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य। 1073	1job	12 / 2019	8.00	8.00	0.00	+	8.00	+	0.00	8.00												
							8.00																		
217	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 18, 22 व 24 में क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवारों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण कार्य। 1074	1job	11 / 2019	5.96	5.96	0.00	+	5.96	+	0.00	5.96												
							5.96																		
218	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. 2019–20 के अन्तर्गत बड़ेथी–बनचौरा–बद्रीगाड मोटर मार्ग के किमी. 21 से 35 तक पैच मरम्मत कार्य। 1095	1job	02 / 2020	9.48	9.48	0.00		9.48	1job	0.00	9.48												
						02 / 2020	9.48																		
219	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. 2019–20 के अन्तर्गत धरासू बैण्ड मरगांव–चमियारी–गमरी–उलण मोटर मार्ग के किमी. 1 से 10 तक पैच मरम्मत कार्य। 1096	1job	02 / 2020	9.84	9.84	0.00		9.84	1job	0.00	9.84												
						02 / 2020	9.84																		
220	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. 2019–20 के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव– चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 29 से 33 में पैच मरम्मत कार्य। 1097	1job	02 / 2020	6.73	6.73	0.00		6.73	1job	0.00	6.73												
						02 / 2020	6.73																		
221	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी	यमनोत्री	चिन्यालीसौड	एस.डी.आर.एफ. 2019–20 के अन्तर्गत सिलक्यारा–बनगांव– चापड़ा–सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 62 से 74 में पैच मरम्मत कार्य। 1098	1job	02 / 2020	7.38	7.38	0.00		7.38	1job	0.00	7.38												
						02 / 2020	7.38																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	29job		**557.03**		अना0कार्य 20 निर्माणरत् 106 पूर्ण 95		
	29job		**648.89**		अना0कार्य 21 निर्माणरत् 111 पूर्ण 122		
	29job		**648.89**		अना0कार्य 21 निर्माणरत् 111 पूर्ण 122		

	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020	TS VIDE Ex.Engi. Letter no. 25/Ts. dated 18/02/2020 OF Amount 2.42 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 26/Ts. dated 18/02/2020 OF Amount 2.49 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020	TS VIDE S.E. 12th Circle Pauri Letter no. 561/55(II) Yata-12/2019-20 dated 18/02/2020 OF Amount 9.32 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020	TS VIDE Ex.Engi. Letter No. 27/TS. dated 18/02/2020 OF Amount 3.13 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (221 कार्य)					255Km+128job		1,287.58	1,280.69			1,287.58	228Km+108job	954.48	1,041.96	32.12										
					255Km+123job		1,287.58								79.53										
पुनः निर्माण व सुधार (254 कार्य)					255Km+161job		1,521.04	1,504.51	33.87	6job	1,487.17	228Km+134job	1,129.88	1,236.14	50.67										
					255Km+156job		1,521.04								106.90										
<u>एस.डी.आर.एफ. (254 कार्य)</u>					255Km+161job		1,521.04	1,504.51	33.87	6job	1,487.17	228Km+134job	1,129.88	1,236.14	50.67										
					255Km+156job		1,521.04								106.90										

बाढ एवं भ्स्खलन 2019–20

पुनः निर्माण व सुधार

75 प्रतिशत से अधिक के कार्य

1	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	वित्तीय वर्ष 2019–20 बाढ़ एवं भूस्खलन के अन्तर्गत खण्डाह – ओणी – असनोली मोटर मार्ग के किमी0 4.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य। 96	1job	02/2020	2.42	2.42	0.00		2.42	1job	2.42	2.42													
						02/2020	2.42																		
2	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	वित्तीय वर्ष 2019–20 बाढ़ एवं भूस्खलन के अन्तर्गत भाहीद नेत्र सिंह सजवाण मोटर मार्ग के किमी0 3.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य। 97	1job	02/2020	2.49	2.49	0.00		2.49	1job	2.49	2.49													
						02/2020	2.49																		
3	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के पोखरीखेत – चोरकण्डी – भवई – मंजखोली – नैला मासौं मो0 मार्ग के किमी0 1.00 से 18.00 में स्कपर, क्षतिग्रस्त दीवारों एवं वायरकेट में दीवार निर्माण कार्य। 98	1job	02/2020	9.32	9.32	0.00		9.32	1job	9.32	9.32													
						02/2020	9.32																		
4	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पाबौ में सुंगरखाल – सीकूखाल – ज्वाल्पादेवी मो0 मार्ग के किमी0 17.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य। 99	1job	02/2020	3.13	3.13	0.00		3.13	1job	3.13	3.13													
						02/2020	3.13																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020	TS VIDE Ex. Engi. Letter No. 28/TS. dated 18/02/2020 OF Amount 3.31 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020 1job	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड के पत्रांक 159/26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 15.02.2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	– –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 125/26बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दि0 03.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		काग्र प्रगति पर।
	8job		**20.67**		निर्माणरत् 1 पूर्ण 8		

	– –	शासनादेश संख्या 125/26बजट(बाढ व भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020	TS VIDE EE Letter No 45/TS Dated 08-01-2020 dated 08/01/2020 OF Amount 4.85 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	निर्माण खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	पौडी	100 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विकासखण्ड पाबौ में सुंगरखाल – सीकूखाल – ज्वाल्पादेवी मो0 मार्ग के किमी0 22.00 व 27.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	3.31	3.31	0.00		3.31	1job	3.31	3.31												
						02 / 2020	3.31																		
6	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	101 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के चौबट्टाखाल – गवाणी – पोखडा मो0 मार्ग के किमी0 19.00 (हे0मी0 0–2) में 3 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	6.03	6.03	0.00		6.03	1job	6.03	6.03												
						02 / 2020	6.03																		
7	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	102 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के चौबट्टाखाल – गवाणी – पोखडा मो0 मार्ग के किमी0 20.00 (हे0मी0 0–2) में 2 मीटर स्पान स्कपर का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	3.96	3.96	0.00		3.96	1job	3.96	3.96												
						02 / 2020	3.96																		
8	निर्माण खण्ड पौड़ी	चौबट्टाखाल	पोखरा	103 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के चौबट्टाखाल – गवाणी – पोखडा मो0 मार्ग के किमी0 26.00 (हे0मी0 4–6) में 4 मीटर स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	12.39	12.39	0.00		12.39	1job	12.39	12.39												
						02 / 2020	12.39																		
9	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडौन	लैन्सडौन	नैनीडांडा	441 धुमाकोट–पिपली मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण।	1job	03 / 2020	30.92	30.92	0.00		30.92	1job	30.92	30.92												
						02 / 2020	30.92																		
75 प्रतिशत से अधिक के कार्य (9 कार्य)					9job		73.97	73.97			73.97	9job	73.97	73.97											
					9job		73.97																		

0 से 25 प्रतिशत के कार्य

1	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	339 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में फुरकण्डाखाल –शुक मोटर मार्ग के किमी0 1.00 हे0 6–8 में क्षतिग्रस्त एच0पी0 बैण्ड का पुननिर्माण एवं सुधार कार्य।	1Km	01 / 2020	4.85	4.85	0.00		4.85	1Km	4.85	4.85												
							4.85																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	+	शासनादेश संख्या 125/26बजट(बाढ व भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020	TS VIDE SE letter No 37/55(VIII)yata -12/2019 dated 08-01-2020 dated 08/01/2020 OF Amount 12.61 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	+	शासनादेश संख्या 125/26बजट(बाढ व भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020	TS VIDE SE letter No 38/55(VIII)yata -12/2019 dated 08-01-2020 dated 08/01/2020 OF Amount 12.43 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व अवशेष। कार्य का देयक भुगतान माह मार्च में ओ0बी0सी0 जरनल की हडताल एवं कोराना वॉयरस के कारण लॉकडॉउन होने के कारण नहीं होने से कार्य का भुगतान नही हो पाया। जिसे कार्य का दायित्व अवशेष शेष है।
	+	शासनादेश संख्या 125/26बजट(बाढ व भूस्खलन)/2019–20 दिनांक 03.01.2020	TS VIDE EE Letter No 44/TS Dated 08-01-2020 dated 08/01/2020 OF Amount 4.86 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 144/26बजट (बाढ व भूस्खलन)/ 2019–20 दिनांक 29.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 144/26बजट (बाढ व भूस्खलन)/ 2019–20 दिनांक 29.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
		प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 144/26बजट (बाढ व भूस्खलन)/ 2019–20 दिनांक 29.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 144/26बजट (बाढ व भूस्खलन)/ 2019–20 दिनांक 29.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	मार्ग/सेतु का नाम	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	नि0ख0 पाबौ	श्रीनगर	पाबौ	340 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में दमदेवल–कलगडी–खिर्सू–खेडाखाल–काण्डाई मोअर मार्ग किमी0 51 में क्षतिग्रस्त /वॉशआउट कॉस ड्रेनेज में 5.00 मी0 स्पाल पुलिया का पुर्ननिर्माण कार्य।	1no+5m	01 / 2020	12.61	12.61	0.00	+	12.61	+	12.61	12.61												
							12.61																		
3	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	पाबौ	341 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत पाबौ–पांग–पिनानी–जबरोली–गढीगांव मोटर मार्ग के किमी0 16 में क्षतिग्रस्त भाग में 5 मी0 स्पान पुलिया का पुनः निर्माण कार्य।	1no+5m	01 / 2020	12.43	12.43	0.00	+	12.43	+	12.43	12.43												
							12.43																		
4	नि0ख0 पाबौ	चौबट्टाखाल	एकेश्वर	342 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में मरचूला–सराईखेत–बैजरो–पोखडा राज्य मार्ग 32 के किमी0 161.00 है0मी0 8–10 में 2.00 मी0 स्पान पुलिया का पुननिर्माण कार्य।	1no+2m	01 / 2020	4.86	4.86	0.00	+	4.86	+	4.86	4.86												
							4.86																		
5	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	385 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत दुदली – डिबोगी मोटर मार्ग के किमी0 04 व 7 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2020	4.56	4.56	0.00		4.56	1job	4.56	4.56												
						01 / 2020	4.56																		
6	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	386 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थत्यूड – पापरा मोटर मार्ग के किमी0 01 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2020	4.99	4.99	0.00		4.99	1job	4.99	4.99												
						01 / 2020	4.99																		
7	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	387 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत दुदली – डिबोगी मोटर मार्ग के किमी0 05 व 18 में क्षतिग्रस्त दीवारों का मरम्मत कार्य।	1job	01 / 2020	4.96	4.96	0.00		4.96	1job	4.96	4.96												
							4.96																		
8	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	388 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत सौडी लग्गा – क्यारी मोटर मार्ग के किमी0 02 में क्षतिग्रस्त दीवारं का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	2.48	2.48	0.00		2.48	1job	2.48	2.48												
						01 / 2020	2.48																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 144/26बजट (बाढ व भूस्खलन)/ 2019–20 दिनांक 29.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 144/26बजट (बाढ व भूस्खलन)/ 2019–20 दिनांक 29.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर ।
	31/03/2020 –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक सं0 174/26बजट (बाढ व भूस्खलन)/ 2019–20 दिनांक 29.02.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य पूर्ण।
	– –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 125/26बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दि0 03.01.2020	TS VIDE 483/55(V)-12/2019_20 dated 18/02/2020 OF Amount 53.15 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	– –	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 125/26बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दि0 03.01.2020	TS VIDE 473/55(V)-12/2019 dated 14/02/2020 OF Amount 27.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		दिनांक 30.01.2020 में स्वीकृति प्राप्त। कार्य आरम्भ कराने की कार्यवाही प्रगति पर। कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 1job	144/26बजट(बाढ़ व भूस्खलन)/2019–20 दि0 29.01.2020			निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।
	31/03/2020 –	159/26बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दि0 15/02/2020	TS VIDE 763/5C dated 17/02/2020 OF Amount 4.99 lac		निर्माण प्रारम्भ		कार्य प्रगति पर।

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ भूस्खलन 389 मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बडेथी – बनचौरा मोटर मार्ग के किमी0 95 में क्षतिग्रस्त दीवारं का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	3.50	3.50	0.00		3.50	1job	3.50	3.50												
						01 / 2020	3.50																		
10	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ भूस्खलन 390 मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बडेथी – बनचौरा मोटर मार्ग के किमी0 66 में क्षतिग्रस्त दीवारं का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	3.79	3.79	0.00		3.79	1job	3.79	3.79												
						01 / 2020	3.79																		
11	अस्थाई खण्ड थत्यूड़	धनोल्टी	जौनपुर	वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ भूस्खलन 391 मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत ककडू – ओडासू मोटर मार्ग के किमी0 2 में क्षतिग्रस्त दीवारं का पुर्ननिर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	4.99	4.99	0.00		4.99	1job	4.99	4.99												
						02 / 2020	4.99																		
12	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	जयहरीखाली	वित्तीय वष्र 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में फतेहपुर– लैन्सडौन मोटर मार्ग के किमी0 15 में आर0सी0 पुलिया का पुर्न निर्माण का कार्य। 435	1job	01 / 2020	53.18	53.18	0.00		53.18	1job	53.18	53.18												
						01 / 2020	53.18																		
13	प्रान्तीय खण्ड लैन्सडोन	लैन्सडौन	रिखणीखाल	वित्तीय वष्र 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में डेरियाखाल– रिखणीखाल–बीरोंखाल राज्य मार्ग से –51 के किमी0 149 में पहाड़ कटान एवं क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य। 436	1job	01 / 2020	27.99	27.99	0.00		27.99	1job	27.99	27.99												
							27.99																		
14	प्रान्तीय खण्ड पौड़ी	पौडी (अ0जा0)	कोट	पौडी देवप्रयाग मोटर मार्ग के कि0मी0 488 36 हे0मी0 0–2 कि0मी0 38 हे0मी0 2–4 कि0मी0 43 हे0मी0 0–2 कि0मी0 48 हे0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त दीवारों व स्कपरों का पुननिर्माण कार्य।	1job	01 / 2020	11.53	11.53	0.00		11.53	1job	8.84	8.84												
						01 / 2020	11.53																		
15	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	जयहरीखाली	वित्तीय वर्ष 2019–2020 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जयहरीखाल में स्व0 जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग (एस0एच0 9) के कि0मी0 122 हे0मी0 4–6, कि0मी0 143 हे0मी0 0–2 कि0मी0 150 हे0मी0 8–10 में क्षतिग्रस्त स्कपर, दीवार का पुनः निम 632	1job	02 / 2020	4.99	4.99	0.00		4.99	1job	4.99	4.99												
							4.99																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	31/03/2020 –	159/26बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दि0 15/02/2020	TS VIDE 791/2C dated 18/02/2020 OF Amount 4.99 lac		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	159/26बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दि0 15/02/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	31/03/2020 –	159/26बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2019–20 दि0 15/02/2020			कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण। दायित्व शेष।
	1job		**125.87**		निर्माणरत् 11 पूर्ण 7		
	9job		**146.54**		निर्माणरत् 12 पूर्ण 15		
	9job		**146.54**		निर्माणरत् 12 पूर्ण 15		

माहः January 2020

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
									वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य	मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी ,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	633 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ व भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड रिखणीखाल में तिमलसैण–गुनेड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 3 में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	4.99	4.99	0.00		4.99	1job	4.99	4.99												
							4.99																		
17	निर्माण खण्ड दुगड्डा	यमकेश्वर	यमकेश्वर	634 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड यमकेश्वर में कौड़िया–किमसार मोटर मार्ग के कि0मी0 11 (2–4) में क्षतिग्रस्त दीवार का वायरकेट द्वारा निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	7.29	7.29	0.00		7.29	1job	7.29	7.29												
							7.29																		
18	निर्माण खण्ड दुगड्डा	लैन्सडौन	रिखणीखाल	635 वित्तीय वर्ष 2019–20 में बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड रिखणीखाल में बिलकोटबैण्ड महेली मोटर मार्ग के कि0मी0 4 हे0मी0 2–4 में बैण्ड सुधारीकरण का निर्माण कार्य।	1job	02 / 2020	17.21	17.21	0.00		17.21	1job	17.21	17.21												
							17.21																		
0 से 25 प्रतिशत के कार्य (18 कार्य)					1Km+3no +12m+14 job		191.20	191.20			191.20	1Km+ 14job	188.51	188.51											
					1Km+2no +7m+14j ob		191.20																		
पुनः निर्माण व सुधार (27 कार्य)					1Km+3no +12m+23 job		265.17	265.17			265.17	1Km+ 23job	262.48	262.48											
					1Km+2no +7m+23j ob		265.17																		
<u>बाढ़ एवं भूस्खलन 2019–20 (27 कार्य)</u>					1Km+3no +12m+23 job		265.17	265.17			265.17	1Km+ 23job	262.48	262.48											
					1Km+2no +7m+23j ob		265.17																		

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34
	1416.71Km+70no +1197m+589job+ 17B		**270391.16**	Division:145 DM:2 DFO:27 GOI:55 TA:97 FA:70 Chappan:2 Kattan:6 CC:19 Nodal:57 Finall:28	अना0कार्य 1185 सर्वेक्षण 114 समरेखण 252 टी0एस0 1 निविदा 30 निर्माणरत् 1580 पूर्ण 2182	अन्य कारण 66 निरस्त होना है 54 कोर्ट केस 1 समरेखण विवाद 48 नाम परिवर्तन 54	

माहः **January 2020**

क्र0सं0	खण्ड का नाम :	विधान सभा का नाम	ब्लाक का नाम	*मार्ग/सेतु का नाम*	स्वीकृति लम्बाई	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत लागत	संभावित लागत	03/ 2019 तक प्रगति		01/04/2019 को अवशेष		2019 – 2020 हेतु			2019 – 2020में उपलब्धि /लक्ष्य/अवशेष									
													मांग	अनुदान	व्यय	पहाड कटान कार्य	पार्ट2 का कार्य	सोलिंग कोट	इन्टर कोट	टौप कोट	प्रथम सतह लेपन	द्वितीय सतह लेपन	पी,सी,कार्य	बी0 एम0	एस, डी, बी सी,
					वास्तविक लम्बाई	आरम्भ करने	पुनरीक्षित लागत		वित्तीय	भैतिक याता 0 योग्य	वित्तीय स्वीकृत लागत	भैतिक याता 0 योग्य													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
कुल योग **(5346 कार्य)**					12337.75Km+658no+24629.4m+2079job+295B		384,458.08	419,594.56	164,929.80	2293.55Km+178no+3533m+740job+127B	237,342.49	8991.559999 99999 Km+461no+19706.4m+1272job+	78,658.97	46,155.49	3,554.57	315.44Km+14bd	291	94.7	119	126			211	21.6	38.8
					11257.02Km+651no+23829.4m+1962job+248B		402,272.29								30,454.71	362.97Km+43bd+37st	369	115	138	177			246	29.3	53.3
																1716.97Km+113bd+114st	1740	204	257	341			513	37.1	64.3

मार्ग से जुड़ने वाले गावों के नाम	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 2019 – 2020में लक्ष्य	शासनादेश का पूर्ण संदर्भ	तकनीकी स्वीकृति का संदभति	वनभूमि की स्थिति	कार्य की अवस्था	समस्यायें	टिप्पणी
27	28	29	30	31	32	33	34